Заказчик: **ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства"**
Подрядчик: **ТОО "Нур-Жол Курылыс"**

Форма № КС-3
Утвержденная Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.04 г. №73

Наименование объекта: **"Строительство водопроводной сети населенного пункта с.Акжигит Акжигит-Майлинского группового водопровода, 2- этап строительства Бейнеуского района"**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационная форма	
		номер	дата	наименование		код	наименование	код
11	17	**Договор № СМР 2/21**	**19.04.2021г.**					

Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно	В том числе в текущем месяце за **август** месяц 2021 г.	В текущих ценах, без НДС	из графы 1					НДС 12% тенге	ВСЕГО
				СМР в отчетном месяце	монтаж оборудования	Ст-ть прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном уровне 2001г.	дополнительные затраты			
							на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**112 332 629,57**		**100 296 990,69**						**12 035 638,88**	**112 332 629,57**
В том числе, за **июль** месяц		**62 219 196,00**	**55 552 853,57**						**6 666 342,43**	**62 219 196,00**
Удержание 5% *(согласно п. 3. 3. Договора № СМР 2/21)*			2 777 642,68						333 317,12	3 110 959,80
Удержание 30% *(предоплата)*			16 665 856,07						1 999 902,73	18 665 758,80
Итого, к оплате			**36 109 354,82**						**4 333 122,58**	**40 442 477,40**

Всего к оплате: 40 442 477,40 (Сорок миллионов четыреста сорок две тысячи четыреста семьдесят семь) тенге 40 тиын

ЗАКАЗЧИК: _____ **Бисенов С.Х.**

ПОДРЯДЧИК: _____ **Даулетбаев А. О.**

Заказчик: **ГУ «Бейнеуский районный отдел строительста»**

Подрядчик: **ТОО «Нур-Жол Курылыс»**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Строительство водопрводной сети населенного пункта с.Акжигит (за железной дорогой),Акжигит-Майлинского группового водопровода,2-этап строительства Бейнеуского района**

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- **Наружный водопровод**

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

АКТ №2

Приемки выполненных работ за август месяц 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1.				3600	128,93	120,92	464148	435297	--	112977	623295
	E11-01010 1-0307	-Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		8,01	35,57	28851	128061	--	46170	
2.				2160	364,89	342,2	788154	739152	--	191847	1058401
	E11-01010 1-0311	-Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		22,69	100,67	49002	217453	--	78400	
3.				240	5822,74	--	1397457	--	--	1006169	2595915
	E11-01020 5-0304 ТЧ 01	-Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2	м3 грунта		5822,74	--	1397457	--	--	192290	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2									
4.	Е11-01010 4-0404	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	3600	16,53 --	16,53 7,39	59495 --	59495 26617	-- --	19164 6293	84952
5.	Е11-01010 4-0406	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	2160	22,5 --	22,5 10,07	48607 --	48607 21745	-- --	15657 5141	69404
6.	Е11-23010 1-0101	-Основание под трубопроводы мягкое. Устройство	м3 основания	424,8	1442,97 1275	167,97 56,98	612972 541620	71352 24205	-- --	560167 93851	1266989
		ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ									
7.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,115	226176 --	-- --	26010 --	-- --	26010 --	-- 2081	28091
8.	С121-0607 01-0106	-Водонапорные стальные башни с лестницами, площадками и т.п., масса 1 м ствола свыше 2500 кг	т	7,92	470933 --	-- --	3729789 --	-- --	3729789 --	-- 298383	4028173
		АРМАТУРА									
9.	С123-0406 01-0201	-Вентили запорные 15с65п, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	110	9579 --	-- --	1053690 --	-- --	1053690 --	-- 84295	1137985

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	С123-0406 01-0206	-Вентили запорные 15с65п , PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	29731	--	89193	--	89193	--	96328
					--	--	--	--	--	7135	
11.	С123-0409 02-0902	-Краны шаровые стальные 10с20п1, DN 20 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	220	6407	--	1409540	--	1409540	--	1522303
					--	--	--	--	--	112763	
12.	С123-0409 02-0903	-Краны шаровые стальные 10с20п1, DN 25 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	1	8117	--	8117	--	8117	--	8766
					--	--	--	--	--	649	
13.	С123-0409 02-0906	-Краны шаровые стальные 10с20п1 DN 50 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	3	18678	--	56034	--	56034	--	60517
					--	--	--	--	--	4483	
14.	С123-0401 02-0508	-Задвижки AVK PN 10, DN 150, наружный диаметр 160 мм	шт.	39	209358	--	8164962	--	8164962	--	8818159
					--	--	--	--	--	653197	
15.	С123-0410 11-0102	-Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 12815-80	шт.	3	193151	--	579453	--	579453	--	625809
					--	--	--	--	--	46356	
16.	С123-0201 03-0302	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 15 ГОСТ 12816-80	шт.	220	426	--	93720	--	93720	--	101218
					--	--	--	--	--	7498	
17.	С123-0201 03-0307	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1738	--	10428	--	10428	--	11262
					--	--	--	--	--	834	
18.	С123-0201 03-0303	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и	шт.	440	613	--	269720	--	269720	--	291298
					--	--	--	--	--	21578	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		низколегированной стали PN 16, DN 20 ГОСТ 12816-80									
19.	С123-0201 03-0304	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	2	723	--	1446	--	1446	--	1562
					--	--	--	--	--	116	
20.	С123-0201 03-0207	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1369	--	8214	--	8214	--	8871
					--	--	--	--	--	657	
21.	С123-0201 03-0212	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	78	4471	--	348738	--	348738	--	376637
					--	--	--	--	--	27899	
22.	С123-0410 13-0101	-Фильтр	шт.	110	6791	--	747010	--	747010	--	806771
					--	--	--	--	--	59761	
		ТРУБОПРОВОДЫ									
23.	С123-0105 01-1302	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	128,27	108	--	13853	--	13853	--	14961
					--	--	--	--	--	1108	
24.	С123-0105 01-1304	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	17,17	156	--	2679	--	2679	--	2893
					--	--	--	--	--	214	
25.	Е11-22050 1-0105 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	3,976	544435,26	157786,38	2164675	627359	41620	1690661	4163762
					376181	53330,58	1495696	212042	--	308427	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.	С123-0105 01-1316	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2294,72	3461	--	7942026	--	7942026	--	8577388
					--	--	--	--	--	635362	
27.	С123-0105 01-1324	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 400x23,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	101	21388	--	2160188	--	2160188	--	2333003
					--	--	--	--	--	172815	
		СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ									
28.	С123-0201 01-0747	-Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм x 6 мм - 108 мм x 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	115	5789	--	665735	--	665735	--	718994
					--	--	--	--	--	53259	
29.	С123-0201 01-0632	-Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	5789	--	23156	--	23156	--	25008
					--	--	--	--	--	1852	
30.	С123-0201 01-0153	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	14	593	--	8302	--	8302	--	8966
					--	--	--	--	--	664	
31.	С123-0201	-Переходы	шт.	115	488	--	56120	--	56120	--	60610

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01-1005	концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)			--	--	--	--	--	4490	
32.	С123-0201	-Переходы	шт.	115	1390	--	159850	--	159850	--	172638
	01-1033	концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 6 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)			--	--	--	--	--	12788	
33.	С121-0605	-Опоры ОПБ2-159	т	0,15444	449021	--	69347	--	69347	--	74895
	10-1004				--	--	--	--	--	5548	
34.	С123-0201	-Фланцы стальные	шт.	117	4471	--	523107	--	523107	--	564956
	03-0212	приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80			--	--	--	--	--	41849	
35.	С123-0211	-Прокладки А-150-10	1000 шт.	0,117	219977	--	25737	--	25737	--	27796
	01-0126				--	--	--	--	--	2059	
36.	С123-0208	-Тройник фланцевый ППТФ	шт.	60	86742	--	5204520	--	5204520	--	5620882
	03-0103	150х100 ГОСТ 5525-88			--	--	--	--	--	416362	
		ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ									
37.	С123-0203	-Отвод полиэтиленовый	шт.	1	483	--	483	--	483	--	522
	02-2603	литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010			--	--	--	--	--	39	
38.	С123-0203	-Отвод полиэтиленовый	шт.	70	5455	--	381850	--	381850	--	412398
	02-2613	литой 90° ПЭ 100 SDR			--	--	--	--	--	30548	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
39.	С123-0204 01-4606	-Фланец диам. 160мм	шт.	117	1035	--	121095	--	121095	--	130783
					--	--	--	--	--	9688	
40.	С123-0203 02-8213	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	117	3062	--	358254	--	358254	--	386914
					--	--	--	--	--	28660	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	39847873	1981261	34353986	3596642	46920075
			Тенге		--	--	3512625	630123	--	3475562	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5561517				
	Материалы		Тенге				41620				
	Всего заработная плата		Тенге					4142748			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				26010				
	Накладные расходы		Тенге				3596641				
	Сметная прибыль		Тенге				732653				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9890810				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2845
	Сметная заработная плата		Тенге					4142748			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3799136				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3799136				
	Сметная прибыль		Тенге				303931				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4103067				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				30487220				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				30487220				
	Сметная прибыль		Тенге				2438978				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				32926198				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				46920075				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2845
	Сметная заработная плата		Тенге					4142748			
		РАЗДЕЛ 2. КОЛОДЕЦ ДУ 1000-6шт									
41.	Е11-11010 1-1303	-Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	12,0576	2312,4	155,85	27882	1879	21969	4497	34969
					334,54	62,23	4034	750	--	2590	
42.	Е11-22130 1-0101 Изм. и доп. вып. 15	-Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных	6,156	25738,02	9963,06	158443	61333	19878	104413	283884
					12545,76	4586,7	77232	28236	--	21028	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			конструк ций колодца								
43.	С121-0603 04-0501	-Лестницы	т	0,12	654059 ---	-- ---	78487 ---	-- ---	78487 ---	-- ---	84766
					---	---	---	---	---	6279	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		---	---	264812	63212	120334	108910	403619
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					---	---	81265	28986	--	29897	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				186325				
Материалы			Тенге				41848				
Всего заработная плата			Тенге					110251			
Накладные расходы			Тенге				108910				
Сметная прибыль			Тенге				23619				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				318854				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								72
Сметная заработная плата			Тенге					110251			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				78487				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				78487				
Сметная прибыль			Тенге				6279				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				84766				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				403620				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								72
Сметная заработная плата			Тенге					110251			

РАЗДЕЛ 3. КОЛОДЕЦ ДУ 1500-79шт

44.					2312,4		636413		501451		798182
	Е11-11010 1-1303	-Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	275,217075	--- 334,54	155,85 --- 62,23	--- 92070	42892 --- 17126	--- --	102644 --- 59125	
45.	Е11-22130 1-0101 Изм. и доп. вып. 15	-Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	127,2	25738,02 --- 12545,76	9963,06 --- 4586,7	3273876 --- 1595821	1267301 --- 583429	410754 --- --	2157457 --- 434507	5865839
46.	С121-0603 04-0501	-Лестницы	т	3,18	654059 ---	-- ---	2079908 ---	-- ---	2079908 ---	-- ---	2246300
					---	---	---	---	---	166393	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		---	---	5990196	1310193	2992113	2260101	8910321
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	1687891	600555	--	660025	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				3910289				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы	Тенге				912205				
		Всего заработная плата	Тенге					2288445			
		Накладные расходы	Тенге				2260101				
		Сметная прибыль	Тенге				493631				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6664021				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1491
		Сметная заработная плата	Тенге					2288445			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2079908				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2079908				
		Сметная прибыль	Тенге				166393				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2246300				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				8910321				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1491
		Сметная заработная плата	Тенге					2288445			
		РАЗДЕЛ 4. КОЛОДЕЦ ДУ2000-20шт									
47.				106,132	2312,4	155,85	245420	16541	193374	39583	307803
	Е11-11010 1-1303	-Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия		334,54	62,23	35505	6604	--	22800	
48.				49,7	25738,02	9963,06	1279179	495164	160491	842969	2291920
	Е11-22130 1-0101 Изм. и доп. вып. 15	-Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		12545,76	4586,7	623524	227959	--	169772	
49.				0,8	654059	--	523247	--	523247	--	565107
	С121-0603 04-0501	-Лестницы	т		--	--	--	--	--	41860	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		--	--	2047847	511705	877112	882552	3164830
			Тенге		--	--	659029	234564	--	234432	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1524599				
		Материалы	Тенге				353866				
		Всего заработная плата	Тенге					893593			
		Накладные расходы	Тенге				882551				
		Сметная прибыль	Тенге				192572				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2599723				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								582
		Сметная заработная плата	Тенге					893593			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				523247				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				523247				
		Сметная прибыль	Тенге				41860				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				565107				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3164830				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								582

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					893593			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								59398845
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				5940811				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				3866371				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					1494227			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				38343545				
		Накладные расходы	Тенге				6848205				
		Сметная прибыль	Тенге				4399916				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Строительно-монтажные работы	Тенге	59 398 845,00
Оборудование	Тенге	0,00
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	59 398 845,00
Строительно-монтажные работы , со скидкой	Тенге	54 463 581,93
Оборудование со скидкой	Тенге	0,00
ИТОГО ПО АКТУ с скидкой - 10% (к=0,9169131476)	Тенге	54 463 581,93
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	1 089 271,64
ИТОГО с непредвиденными работами и затратами	Тенге	55 552 853,57
НДС 12%	Тенге	6 666 342,43
ИТОГО, с НДС	Тенге	62 219 196,00
Аванс 30 %	Тенге	18 665 758,80
Удержание 5%	Тенге	3 110 959,80
ИТОГО к оплате	Тенге	40 442 477,40

Подрядчик: _____ **Даулетбаев А. О.**

Заказчик: _____ **Бейсенов С.Х..**

Эксперт технического надзора
ТОО "Музтау": _____ **Наков А.Э.**

Авторский надзор
ИП "Камеш": _____ **Камешов М.Т.**