Приложение №4 к приказу МИиИР РК от 02.04.2019 №178

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Областной специализированный лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных детей" Коммунального Государственного Учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области" БИН 060640002513, расположенное по адресу СКО, г.Петропавловск, ул.ИМ.Ч.ВАЛИХАНОВА, 18

ПОДРЯДЧИК: ТОО " ПетроBuilding" БИН : 020740005287 расположенный по адресу:Северо-Казахстанская область ,г.Петропавловск, ул.Мира,327 Б-75

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ Капитальный ремонт крыши и фасада здания КГУ Областной специализированный лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных детей" Коммунального Государственного Учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области" (КГУ Областная казахско-турецкая специализированная школа лицей-интернат для одаренных детей акимата СКО МОН РК)

СПРАВКА 3
о стоимости выполненных работ и затрат
ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2019 Г

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		29	09.04.2019 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно С НДС	в отчетном месяце (ЗА ИЮЛЬ)без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы ПО СМЕТЕ	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном уровне цен 2019 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт крыши и фасада здания КГУ Областной специализированный лицей-интернат БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ для одаренных детей КГУ Управление образования акимата СКО (КГУ Областная казахско-турецкая специализированная школа лицей-интернат для одаренных детей акимата СКО МОН РК)	**37 196 295,12**	**3 549 051,40**	**37 196 295,12**	**3 974 937,57**					**425 886,17**	**3 974 937,57**

Генподрядчик : ТОО "ПетроBuilding" ,БИН 020740005287

Директор _____ Ш.Катьева Т.Л.

МП

Эксперт технического надзора ТОО «КызылжарКурылыс» , БИН 180440011292

Эксперт _____ Омаров А.Е. Аттестат KZ69VJE00036882

Авторский надзор ИП Стрельцов И.А., ИИН: 860821350800

Эксперт _____ Стрельцов И. А. Аттестат № KZ73VJE00019641

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Областной специализированный лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных детей" Коммунального Государственного Учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области" БИН 060640002513

Директор _____ Жаксымбетов Е.Ж.

МП

Приложение 2 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застр

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Областной специализированный лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных детей" Коммунального Государственного Учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области" БИН 060640002513, расположенное по адресу СКО, г.Петропавловск, ул.ИМ.Ч.ВАЛИХАНОВА, 18

ПОДРЯДЧИК: ТОО " ПетроBuilding" БИН : 020740005287 расположенный по адресу:Северо-Казахстанская область ,г.Петропавловск, ул.Мира,327 Б-75

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ Капитальный ремонт крыши и фасада здания КГУ Областной специализированный лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных детей" Коммунального Государственного Учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области" (КГУ Областная казахско-турецкая специализированная школа лицей-интернат для одаренных детей акимата СКО МОН РК)
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА : Капитальный ремонт крыши и фасада здания КГУ Областной специализированный лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных детей" Коммунального Государственного Учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области" (КГУ Областная казахско-турецкая специализированная школа лицей-интернат для одаренных детей

Договор № 29 от 09.04.2019 г.

АКТ №3
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2019 Г
строительно-монтажные работы

Основание: АС1-14, АР1-11
Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА IV КВАРТАЛ 2016 ГОДА

N п/п	N п/п по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	ед. измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы	всего стоимость с нр и сп. Тенге	страна происхождения
						Всего	Экспл.	Всего	Экспл.	материалы	сметная прибыль		
						ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудоание, мебель, инвентарь	тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
РАЗДЕЛ 1.КРОВЛЯ													
1	1	Е12-080101-0501 12-080101-0501 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	**РЕШЕТКИ ПАРАПЕТНЫЕ. РАЗБОРКА (ДЕМОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ)**	М	25,52	80,63	0,26	2058	7		1330,00	3659	
						80,37	--	2051	--		271,00		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
1.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,12	3,0200	678,790	2051,00				
1.2		1044 С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)		МАШ.-Ч	0,01	0,1940		7,00				
1.3		147789 С	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т	0,01	0,1832	0,010	0,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*52,11*		*1330*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,1%			*47,50*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*4,61*							
			СП ОТ ПЗ+НР (НЗО) - 8%			*10,62*		*271*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*3659*					
2	2	Е12-080101-0204 12-080101-0204 РСНБ РК 2015	**КРОВЛИ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ (В Т.Ч. СЛУХОВЫХ ОКОН)**	М2 КРОВЛИ	150	194,71	1,35	29207	202		18811,00	51859	

						193,37	--	**29005**	--		**3841,00**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
2.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,29	43,1300	672,580	29005,00				
2.2		979 С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 49,05 КН (5 Т)		МАШ.-Ч	0,01	0,9450		202,00				
2.3		147789 С	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т	0,02	3,2700	0,010	0,03				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			***125,40***		***18811***					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,1%			***114,28***							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			***11,12***							
			СП ОТ ПЗ+НР (НЗ0) - 8%			***25,61***		***3841***					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					***51859***					
3	**3**	**Е12-080101-0202 12-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ**	**М2 КРОВЛИ**	**24**	**70,64**	**0,09**	**1695**	**2**		**1098,00**	**3016**	
						70,55	--	**1693**	--		**223,00**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
3.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,10	2,5200	672,470	1693,00				
3.2		1044 С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)		МАШ.-Ч	0,00	0,0600		2,00				
3.3		147789 С	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т	0,01	0,1248	0,010	0,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			***45,74***		***1098***					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,1%			***41,70***							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			***4,04***							
			СП ОТ ПЗ+НР (НЗ0) - 8%			***9,31***		***223***					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					***3016***					
4	**4**	**Е12-080101-0403 12-080101-0403 РСНБ РК 2015**	**ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ. РАЗБОРКА С ЛЮЛЕК**	**М**	**120**	**202,79**	--	**24335**	--		**15776,00**	**43320**	
						202,79	--	**24335**	--		**3209,00**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
4.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,29	35,2100	691,180	24335,00				
4.2		147789 С	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т	0,00	0,3900	0,010	0,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			***131,47***		***15776***					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,1%			***119,85***							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			***11,62***							
			СП ОТ ПЗ+НР (НЗ0) - 8%			***26,74***		***3209***					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					***43320***					
5	**8**	**Е12-080101-1401 12-080101-1401 РСНБ РК 2015**	**ОБРЕШЕТКА СПЛОШНАЯ ИЗ ДОСОК. УСТРОЙСТВО (ДЕМОНТАЖ)**	**М2**	**24**	**169,25**	**9,18**	**4062**	**220**	**0**	**2567,00**	**7159**	
						160,07	**4,65**	**3842**	**112**		**530,00**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
5.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,23	5,6100	685,050	3842,00				
5.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,01	0,1440						
5.3		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,00	0,0845		115,00				
5.4		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0595		105,00				
5.5		147789 С	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т	0,03	0,6866	0,010	0,01				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			***106,94***		***2567***					

			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,1%			*97,35*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*9,60*							
			СП ОТ ПЗ+НР (НЗ0) - 8%			*22,10*		*530*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*7159*					
6	**9**	**Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015 ПРИМ.**	**ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ. УСТАНОВКА (ДЕМОНТАЖ КОБЫЛОК, ПОДКЛАДОК)**	**М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ**	**0,176**	**13542,25**	**532,03**	**2383**	**94**	**0**	**1530,00**	**4227**	
						13010,22	**239,05**	**2290**	**42**		**313,00**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
6.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	18,00	3,1700	722,850	2290,00				
6.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,29	0,0507						
6.3		521 С	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч	0,18	0,0324		0,29				
6.4		1795 С	ПИЛА С КАРБЮРАТОРНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ		МАШ.-Ч	0,26	0,0465		4,00				
6.5		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,29	0,0507		90,00				
6.6		147789 С	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т	0,65	0,1144	0,010	0,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*8695,82*		*1530*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,8%			*7923,06*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*772,75*							
			СП ОТ ПЗ+НР (НЗ0) - 8%			*1779,05*		*313*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*4227*					
7	**21**	**Е11-100105-0101 11-100105-0101 РСНБ РК 2015**	**СТРОПИЛА. УСТАНОВКА**	**М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ**	**0,187**	**69223,15**	**1100,55**	**12945**	**206**	**9334**	**2627,00**	**16817**	
						18212,39	**437,01**	**3406**	**82**		**1246,00**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
7.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	25,41	4,7500	716,660	3406,00				
7.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,46	0,0865						
7.3		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,19	0,0351		107,00				
7.4		1795 С	ПИЛА С КАРБЮРАТОРНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ		МАШ.-Ч	0,55	0,1028		8,00				
7.5		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,28	0,0514		91,00				
7.6		127727 С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70		Т	0,04	0,0071	205870,680	1463,00				
7.7		128070 С	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98		КГ	4,38	0,8191	66,300	54,00				
7.8		131541 С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86		М3	0,16	0,0299	35113,430	1051,00				
7.9		131542 С	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86		М3	0,06	0,0112	35113,430	394,00				
7.10		131578 С	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 1 СОРТА ГОСТ 8486-86		М3	0,83	0,1552	34506,290	5356,00				
7.11		135545 С	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 ГОСТ 10923-93		М2	3,38	0,6321	215,220	136,00				
7.12		144749 С	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ ОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 1759.0-87		Т	0,01	0,0010	395629,440	404,00				
7.13		145983 С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75		КГ	7,20	1,3500	196,550	265,00				

7.14		249209 С	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ		Т	0,00	0,0004	575926,680	211,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*14045,86*		*2627*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,8%			*11152,34*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*2893,52*							
			СП ОТ ПЗ+НР (НЗ0) - 8%			*6661,52*		*1246*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*16817*					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ			**130057**					
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч								
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				**66857**				

РАЗДЕЛ 2.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

8	**113**	**Е11-080701-0101 11-080701-0101 РСНБ РК 2015**	**ЛЕСА НАРУЖНЫЕ ИНВЕНТАРНЫЕ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫЕ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ. УСТАНОВКА И РАЗБОРКА**	**М2 ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ**	**458**	**502,93**	**1,55**	**230344**	**708**	**59455**	**98032,00**	**354646**	
						371,57	**0,73**	**170181**	**333**		**26270,00**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
8.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,50	228,5900	744,490	170181,00				
8.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,4008						
8.3		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,4008		708,00				
8.4		130852 С	СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ		Т	0,00	0,1695	243973,870	41344,00				
8.5		248379 С	ДЕТАЛИ ЛЕСОВ ДЕРЕВЯННЫЕ ГОСТ 8242-88		М3	0,00	0,0275	29921,700	822,00				
8.6		268274 С	ЩИТЫ НАСТИЛА		М2	0,01	5,5000	3145,680	17289,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*214,04*		*98032*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 50,8%			*189,13*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*24,91*							
			СП ОТ ПЗ+НР (НЗ0) - 8%			*57,36*		*26270*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*354646*					
9	**114**	**Е11-460201-0802 11-460201-0802 РСНБ РК 2015**	**СТЕНЫ И ПОТОЛКИ. ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С КИРПИЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ**	**М2**	**140**	**153,48**	**--**	**21488**	**--**		**12082,00**	**36256**	
						153,48	**--**	**21488**	**--**		**2686,00**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
9.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,23	31,9500	672,590	21488,00				
9.2		147789 С	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т	0,03	4,7300	0,010	0,05				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*86,30*		*12082*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 50,8%			*77,97*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*8,33*							
			СП ОТ ПЗ+НР (НЗ0) - 8%			*19,18*		*2686*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*36256*					
10	**122**	**Е11-150301-0101 11-150301-0101 РСНБ РК 2015 ПРИМ.**	**ДЕТАЛИ ГИПСОВЫЕ ПОГОННЫЕ ОРНАМЕНТИРОВАННЫЕ ПЛОСКИЕ, ВЫПУКЛЫЕ, РЕЛЬЕФНЫЕ, ПРОСТОГО ИЛИ СЛОЖНОГО РИСУНКА (ПОРЕЗКИ, ПОЯСА, ФРИЗЫ, КАПЛИ И ТОМУ ПОДОБНОЕ) ВЫСОТОЙ ДО 100 ММ. УСТАНОВКА (ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПСБС)**	**М ДЕТАЛЕЙ**	**300**	**231,68**	**3,05**	**69505**	**916**	**919**	**41097,00**	**119450**	
						225,57	**1,03**	**67671**	**310**		**8848,00**		

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
10.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,30	89,7000	754,410	67671,00				
10.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,4125						
10.3		112 С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0750		252,00				
10.4		521 С	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч	0,08	22,5000		203,00				
10.5		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,00	0,3375		460,00				
10.6		131632 С	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86		М3	0,00	0,0129	21907,930	283,00				
10.7		144613 С	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ ГОСТ 125-79 МАРКИ Г-3		Т	0,00	0,0450	14126,700	636,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			***136,99***		***41097***					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 54,8%			***124,18***							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			***12,81***							
			СП ОТ ПЗ+НР (НЗ0) - 8%			***29,49***		***8848***					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					***119450***					
11	**131**	**Е11-150402-0402 11-150402-0402 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4 КО=1,1**	**ФАСАДЫ. ОКРАСКА С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ, КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ**	**М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**630,8**	**754,67**	**2,49**	**476048**	**1568**	**422267**	**47189,00**	**565096**	
						82,77	**1,14**	**52213**	**720**		**41859,00**		

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
11.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,10	65,1400	801,520	52213,00				
11.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,8673						
11.3		1044 С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)		МАШ.-Ч	0,00	1,0300		35,00				
11.4		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,8673		1532,00				
11.5		149372 С	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78		Т	0,00	0,0442	327192,240	14448,00				
11.6		149473 С	ЭМАЛЬ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ ФАСАДНАЯ ЗАЩИТНАЯ КО-174 РАЗНЫХ ЦВЕТОВ ГОСТ Р 51691-2008		Т	0,00	0,4983	818368,080	407819,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			***74,81***		***47189***					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 54,8%			***45,99***							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			***28,82***							
			СП ОТ ПЗ+НР (НЗ0) - 8%			***66,36***		***41859***					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					***565096***					
12	**133**	**Е11-150107-0105 11-150107-0105 РСНБ РК 2015**	**СТЕНЫ, СТОЛБЫ, ПИЛЯСТРЫ И ОТКОСЫ (БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК). ОБЛИЦОВКА ГЛАДКАЯ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ (КЕРАМОГРАНИТ)**	**М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ**	**110**	**3781,45**	**20,71**	**415959**	**2278**	**261353**	**102408,00**	**559837**	
						1384,80	**15,26**	**152328**	**1678**		**41469,00**		

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
12.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	1,75	192,2800	792,220	152328,00				
12.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,02	2,2700						
12.3		112 С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,1100		370,00				
12.4		1007 С	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 65 Л		МАШ.-Ч	0,02	1,7900		1402,00				
12.5		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,00	0,3713		506,00				
12.6		147047 С	ВЕТОШЬ		КГ	0,01	0,5500	84,660	47,00				
12.7		149905 С	СУХИЕ СМЕСИ ЦЕМЕНТНЫЕ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ПЛИТОК, БЕЛАЯ СТ РК 1168-2006		КГ	0,50	55,0000	130,390	7171,00				

12.8		150298 С	КЕРАМОГРАНИТ, ТОЛЩИНА 10 ММ, ПЛИТА ТЕМНАЯ СТ РК 1954-2010		М2	1,00	110,0000	2194,010	241341,00				
12.9		249132 С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ		М3	0,01	1,0200	30,000	31,00				
12.10		249623 С	СМЕСИ СУХИЕ - БАЗОВЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ СТЕН ПЛИТКАМИ СТ РК 1168-2006		КГ	3,75	412,5000	30,940	12763,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			***930,98***		***102408***					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 54,8%			***767,23***							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			***163,75***							
			СП ОТ ПЗ+НР (НЗ0) - 8%			***376,99***		***41469***					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					***559837***					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ			**1635284**					
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч								
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				**466922**				

РАЗДЕЛ 3.ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ

13	**12**	**Е11-150207-0101 11-150207-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4 ПРИМ.**	**СТЕНЫ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННОЕ СУХИМИ ШТУКАТУРНЫМИ СМЕСЯМИ CERESIT, 5 СМ**	**М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХН**	**150**	**1075,77**	**28,05**	**161365**	**4208**	**0,45**	**96172,00**	**278140**	
						1047,71	**13,40**	**157157**	**2010**		**20603,00**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
13.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	1,32	198,3800	792,220	157157,00				
13.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,02	2,7000						
13.3		112 С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,2625		883,00				
13.4		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,02	2,4400		3325,00				
13.5		249132 С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ		М3	0,00	0,0150	30,000	0,45				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			***641,15***		***96172***					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 54,8%			***581,49***							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			***59,66***							
			СП ОТ ПЗ+НР (НЗ0) - 8%			***137,35***		***20603***					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					***278140***					
14	**14**	**Е11-150207-0201 11-150207-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4**	**СТЕНЫ. УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ**	**М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХН**	**155**	**208,74**	**5,58**	**32355**	**865**		**19221,00**	**55702**	
						203,16	**2,02**	**31491**	**314**		**4126,00**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
14.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,26	39,7500	792,230	31491,00				
14.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,4069						
14.3		112 С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,1550		521,00				
14.4		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,00	0,2519		344,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			***124,01***		***19221***					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 54,8%			***112,44***							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			***11,56***							
			СП ОТ ПЗ+НР (НЗ0) - 8%			***26,62***		***4126***					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					***55702***					

15	**16**	**Е11-150207-0101 11-150207-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4 ПРИМ.**	**СТЕНЫ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННОЕ СУХИМИ ШТУКАТУРНЫМИ СМЕСЯМИ CERESIT CT 29, 1 СМ**	**М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХН**	**279,2**	**1075,77**	**28,05**	**300354**	**7832**	**1**	**179009,00**	**517712**	
						1047,71	**13,40**	**292521**	**3741**		**38349,00**		
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость						
					на единицу	всего	на единицу	всего					
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	1,32	369,2400	792,220	292521,00					
15.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,02	5,0300							
15.3	112 С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,4886		1643,00					
15.4	1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,02	4,5400		6189,00					
15.5	249132 С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ		М3	0,00	0,0279	30,000	0,84					
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			***641,15***		***179009***						
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 54,8%			***581,49***								
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			***59,66***								
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			***137,35***		***38349***						
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					***517712***						
16	**18**	**Е11-150207-0201 11-150207-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4**	**СТЕНЫ. УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ**	**М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХН**	**279,2**	**208,74**	**5,58**	**58282**	**1558**		**34623,00**	**100337**	
						203,16	**2,02**	**56724**	**565**		**7432,00**		
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость						
					на единицу	всего	на единицу	всего					
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,26	71,6000	792,230	56724,00					
16.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,7329							
16.3	112 С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,2792		939,00					
16.4	1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,00	0,4537		619,00					
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			***124,01***		***34623***						
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 54,8%			***112,44***								
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			***11,56***								
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			***26,62***		***7432***						
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					***100337***						
17	**20**	**Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4**	**СТЕНЫ. СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ (ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ)ПО СЕТКЕ**	**М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**154,7**	**529,41**	**20,78**	**81900**	**3215**	**26537**	**34068,00**	**125245**	
						337,09	**17,23**	**52148**	**2666**		**9277,00**		
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость						
					на единицу	всего	на единицу	всего					
17.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,43	65,8200	792,220	52148,00					
17.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,02	3,6200							
17.3	112 С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0774		260,00					
17.4	1007 С	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 65 Л		МАШ.-Ч	0,02	3,2300		2533,00					
17.5	1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,00	0,3094		422,00					
17.6	147832 С	СОСТАВ ГРУНТОВОЧНЫЙ НА ЛАТЕКСНОЙ ОСНОВЕ		КГ	0,25	39,1400	677,280	26508,00					
17.7	249132 С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ		М3	0,01	0,9746	30,000	29,00					
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			***220,22***		***34068***						

			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 54,8%			*194,17*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*26,05*							
			СП ОТ ПЗ+НР (И30) - 8%			*59,97*		*9277*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*125245*					
18	**23**	**Е12-110102-1101 12-110102-1101 РСНБ РК 2015**	**ШТУКАТУРКА НАРУЖНЫХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ. РЕМОНТ ОТДЕЛОЧНЫМИ СУХИМИ ШТУКАТУРНЫМИ СМЕСЯМИ CERESIT С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ПО СЕТКЕ**	**М2**	**28,5**	**2764,04**	**0,47**	**78775**	**13**	**4887**	**48068,00**	**136990**	
						2592,12	--	**73875**	--		**10147,00**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
18.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	3,23	92,1700	801,520	73875,00				
18.2		1044 С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)		МАШ.-Ч	0,01	0,3876		13,00				
18.3		147789 С	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т	0,10	2,7600	0,010	0,03				
18.4		147832 С	СОСТАВ ГРУНТОВОЧНЫЙ НА ЛАТЕКСНОЙ ОСНОВЕ		КГ	0,25	7,2100	677,280	4884,00				
18.5		249132 С	ВОДА-ТЕХНИЧЕСКАЯ		М3	0,00	0,0997	30,000	3,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*1686,60*		*48068*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,1%			*1531,94*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*154,66*							
			СП ОТ ПЗ+НР (И30) - 8%			*356,05*		*10147*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*136990*					
19	**29**	**Е11-150212-0304 11-150212-0304 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4**	**ФАСАД ЗДАНИЯ. ОТДЕЛКА ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКОЙ ИЗ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ CERESIT CT 137**	**М2**	**630,8**	**542,31**	**3,22**	**342086**	**2032**	**24374**	**192044,00**	**576860**	
						500,44	**1,42**	**315679**	**897**		**42730,00**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
19.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,59	369,0200	855,450	315679,00				
19.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	1,0800						
19.3		521 С	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч	0,02	11,0000		99,00				
19.4		976 С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 КН (1,25 Т)		МАШ.-Ч	0,00	0,4889		24,00				
19.5		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	1,0800		1909,00				
19.6		149247 С	ГРУНТОВКА ВОДНОДИСПЕРСИОННАЯ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003		Т	0,00	0,1829	133209,810	24368,00				
19.7		249132 С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ		М3	0,00	0,2082	30,000	6,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*304,45*		*192044*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 54,8%			*275,02*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*29,42*							
			СП ОТ ПЗ+НР (И30) - 8%			*67,74*		*42730*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*576860*					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ			**1790989**					
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч								
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				**989787**				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**ТЕНГЕ**			**2345146**	**25925**				
					ТЕНГЕ			**1510096**	**13469**				
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			**2345146**					

		МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ			809125						
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				1523565					
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			947751						
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ									
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ									
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -		ТЕНГЕ			263432						
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			3556329						
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч									
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				1523565					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		ТЕНГЕ			3556329				3556329		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч									
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				1523565					
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2016 Г	ТЕНГЕ				3556329						
		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,2%					42676						
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ (РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ) РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,42%	ТЕНГЕ				87096						
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2017 Г. К=1,0698	ТЕНГЕ				3943391						
		СКИДКА ПОДРЯДЧИКА К=	0,89999994				3549051,40						
		НДС 12%	ТЕНГЕ				425886,17						
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2017 Г С НДС	ТЕНГЕ				3974937,57						

Сдал (Подрядчик)

Генподрядчик : ТОО "ПетроBuilding" ,БИН 020740005287

Директор _____ **Игнатьева Т. Л.**

МП

Эксперт технического надзора ТОО «КызылжарКурылыс» БИН 180440011292

Эксперт _____ **Омаров А.Е.** **Аттестат KZ69VJE00036882**

Авторский надзор : ИП Стрельцов И.А., ИИН: 860821350800

Эксперт _____ **Стрельцов И. А.** **Аттестат № KZ73VJE00019641**

Принял (Заказчик)

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Областной специализированный лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных детей" Коммунального Государственного Учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области" БИН

Директор _____ **Жаксымбетов Е.Ж.**

МП