Приложение №4 к приказу МИиИР РК от 02.04.2019 №175

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Областной специализированный лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных детей" Коммунального Государственного Учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области" БИН 060640002513, расположенное по адресу СКО, г.Петропавловск, ул.ИМ.Ч.ВАЛИХАНОВА, 18

ПОДРЯДЧИК: ТОО " ПетроBuilding" БИН : 020740005287 расположенный по адресу:Северо-Казахстанская область ,г.Петропавловск, ул.Мира,327 Б-75
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ Капитальный ремонт крыши и фасада здания КГУ Областной специализированный лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных детей" Коммунального Государственного Учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области" (КГУ Областная казахско-турецкая специализированная школа лицей-интернат для одаренных детей акимата СКО МОН РК)

СПРАВКА 5
о стоимости выполненных работ и затрат
ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2019 Г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		29	09.04.2019 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно С НДС	в отчетном месяце (ЗА СЕНТЯБРЬ)без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы ПО СМЕТЕ	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном уровне цен 2019 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт крыши и фасада здания КГУ Областной специализированный лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных детей" Коммунального Государственного Учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области" (КГУ Областная казахско-турецкая специализированная школа лицей-интернат для одаренных детей акимата СКО МОН	**56 724 129,66**	**9 459 924,59**	**50 646 544,34**	**8 027 308,40**					**1 135 190,95**	**10 595 115,54**

Генподрядчик : ТОО "ПетроBuilding" ,БИН 020740005287

Директор _____ **Игнатьева Т.Г.**
МП
Эксперт технического надзора ТОО «КызылжарҚұрылыс» БИН 180440011292
Эксперт _____ **Омаров А.Е.** **Аттестат КZ69VJE00036882**

Авторский надзор ИП Стрельцов И.А., ИИН: 860821350800
Эксперт _____ **Стрельцов И. А.** **Аттестат, № KZ73VJE00019641**

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Областной специализированный лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных детей" Коммунального Государственного Учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области" БИН 060640002513

Директор _____ **Жаксымбетов Е.Ж.**
МП

Приложение №4 к приказу МИиНР РК от 02.04.2019 №178

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Областной специализированный лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных детей" Коммунального Государственного Учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области" БИН 060640002513, расположенное по адресу

ПОДРЯДЧИК: ТОО " ПетроBuilding" БИН : 020740005287 расположенный по адресу:Северо-Казахстанская область ,г.Петропавловск, ул.Мира,327 Б-75
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ Капитальный ремонт крыши и фасада здания КГУ Областной специализированный лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных детей" Коммунального Государственного Учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области" (КГУ Областная казахско-турецкая специализированная школа лицей-интернат для одаренных детей акимата СКО МОН РК)
Договор № 29 от 09.04.2019 г

АКТ №5
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2019 Г

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА IV КВАРТАЛ 2016 ГОДА

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	ед.измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы	всего стоимость с нр и сп. Тенге	страна происхождения
						Всего	Экспл.	Всего	Экспл.	материалы			
						ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11		11
РАЗДЕЛ 1.КРОВЛЯ													
			ДЕМОНТАЖ										
1	**1**	**Е12-080101-0501 12-080101-0501 РСНБ РК 2015 ПРИМ**	**РЕШЕТКИ ПАРАПЕТНЫЕ. РАЗБОРКА (ДЕМОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ)**		**52,08**	**80,63**	**0,26**	**4199**	**14**		**2714**	**7466**	
				М		**80,37**	**--**	**4186**	**--**		**553**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
1.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,12	6,1700	678,850	4186,00				
1.2		1044 С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)		МАШ.-Ч	0,01	0,3958		14,00				
1.3		147789 С	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т	0,01	0,3739	0,010	0,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*52,11*		*2714*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,1%			*47,50*					*2474*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*4,61*					*240*		
			СП ОТ ПЗ+НР (ИЗО) - 8%			*10,62*		*553*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*7466*					
2	**2**	**Е12-080101-0204 12-080101-0204 РСНБ РК 2015**	**КРОВЛИ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ (В Т.Ч. СЛУХОВЫХ ОКОН)**		**139**	**194,71**	**1,35**	**27065**	**187**	**0**	**17431**	**48056**	
				М2 КРОВЛИ		**193,37**	**--**	**26878**	**--**		**3560**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
2.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,29	39,9600	672,580	26878,00				
2.2		979 С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 49,05 КН (5 Т)		МАШ.-Ч	0,01	0,8757		187,00				
2.3		147789 С	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т	0,02	3,0300	0,010	0,03				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11		11
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*125,40*		*17431*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,1%			*114,28*					*15885*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*11,12*					*1546*		
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*25,61*		*3560*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*48056*					
3	**3**	**Е12-080101-0202 12-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ**		**90,5**	**70,64**	**0,09**	**6393**	**8**	**0**	**4140**	**11375**	
				М2 КРОВЛИ		**70,55**	**--**	**6385**	**--**		**843**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
3.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,10	9,4900	672,570	6385,00				
3.2		1044 С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)		МАШ.-Ч	0,00	0,2263		8,00				
3.3		147789 С	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т	0,01	0,4706	0,010	0,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*45,74*		*4140*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,1%			*41,70*					*3774*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*4,04*					*366*		
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*9,31*		*843*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*11375*					
4	**5**	**Е12-080101-0301 12-080101-0301 РСНБ РК 2015 ПРИМ**	**ОКНА СЛУХОВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ДВУСКАТНЫЕ. РАЗБОРКА (ВЕНТШАХТ)**		**7**	**2339,95**	**2,11**	**16380**	**15**		**10609**	**29149**	
				ОКНО		**2337,84**	**--**	**16365**	**--**		**2159**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
4.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	3,41	23,8900	684,990	16365,00				
4.2		1044 С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)		МАШ.-Ч	0,06	0,4270		15,00				
4.3		147789 С	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т	0,23	1,5700	0,010	0,02				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*1515,64*		*10609*					
6			*В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,1%*			*1381,66*					*9672*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*133,98*					*938*		
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*308,45*		*2159*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*29149*					
5	**6**	**Е12-030101-0201 12-030101-0201 РСНБ РК 2015**	**СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА ПРОСТЫЕ. РАЗБОРКА КАМЕННОЙ КЛАДКИ**		**4,81**	**-17078,01**	**-3015,60**	**-82145**	**-14505**		**-48257**	**-140834**	
				М3 КЛАДКИ		**-14062,39**	**-1319,44**	**-67640**	**-6346**		**-10432**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
5.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	21,24	102,1700	-662,040	-67640,00				
5.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	1,53	7,3800						
5.3		659 С	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7		МАШ.-Ч	1,38	6,6100		11944,00				
5.4		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,16	0,7696		2339,00				
5.5		1159 С	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ		МАШ.-Ч	2,75	13,2300		222,00				
5.6		147789 С	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т	2,06	9,9100	0,010	0,10				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*10032,73*		*-48257*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,1%			*9090,66*					*43726*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*942,07*					*4531*		
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*2168,86*		*-10432*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*-140834*					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11		11
6	8	Е12-0?0101-1401 12-080101-1401 РСНБ РК 2015	ОБРЕШЕТКА СПЛОШНАЯ ИЗ ДОСОК. УСТРОЙСТВО (ДЕМОНТАЖ)		48,9	169,25	9,18	8276	449	0	5229	14586	
				М2		160,07	4,65	7827	227		1080		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
6.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,23	11,4300	684,960	7827,00				
6.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,01	0,2934						
6.3		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,00	0,1721		235,00				
6.4		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,1213		214,00				
6.5		147789 С	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т	0,03	1,4000	0,010	0,01				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*106,94*		*5229*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,1%			*97,35*					*4760*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*9,60*					*469*		
			СП ОТ ПЗ+НР (НЗО) - 8%			*22,10*		*1080*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*14586*					
7		Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015 ПРИМ	ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ. УСТАНОВКА (ДЕМОНТАЖ КОБЫЛОК, ПОДКЛАДОК)		0,644	13542,25	532,03	8721	343	0	5600	15467	
				М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ		13010,22	239,05	8379	154		1146		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
7.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	18,00	11,5900	722,830	8379,00				
7.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,29	0,1855						
7.3		521 С	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч	0,18	0,1185		1,00				
7.4		1795 С	ПИЛА С КАРБЮРАТОРНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ		МАШ.-Ч	0,26	0,1700		14,00				
7.5		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,29	0,1855		328,00				
7.6		147789 С	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т	0,65	0,4186	0,010	0,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*8695,82*		*5600*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,8%			*7923,06*					*5102*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*772,75*					*498*		
			СП ОТ ПЗ+НР (НЗО) - 8%			*1779,05*		*1146*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*15467*					
8	11	Е12-080101-0201 12-080101-0201 РСНБ РК 2015	КРОВЛИ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ (ОНДУЛИНА КОЗЫРЬКОВ)		2,0858	-117,39	-0,29	-245	-1		-158	-435	
				М2 КРОВЛИ		-117,10	--	-244	--		-32		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
8.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,17	0,3631	-671,920	-244,00				
8.2		1044 С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)		МАШ.-Ч	0,01	0,0175		0,61				
8.3		147789 С	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т	0,01	0,0213	0,010	0,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*75,92*		*-158*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,1%			*69,20*					*144*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*6,72*					*14*		
			СП ОТ ПЗ+НР (НЗО) - 8%			*15,46*		*-32*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*-435*					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11		11
			РЕМОНТ										
9	**13**	**Е11-100102-0301 11-100102-0301 РСНБ РК 2015 ПРИМ**	**УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННОЙ РАЗГРУЗОЧНОЙ СТОЙКИ ПРИ РЕМОНТЕ КОНСТРУКЦИЙ. УСТАНОВКА СТОЕК**		**20**	**1437,34**	**9,01**	**28747**	**180**		**13342**	**45456**	
				М СТОЙКИ		**989,20**	**4,05**	**19784**	**81**		**3367**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
9.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	1,35	26,9100	735,190	19784,00				
9.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,0975						
9.3		521 С	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч	0,04	0,8775		8,00				
9.4		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0975		172,00				
9.5		127727 С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70		Т	0,00	0,0024	205870,680	494,00				
9.6		131497 С	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 140 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, 1 СОРТА ГОСТ 9463-88		М3	0,01	0,1660	14250,150	2366,00				
9.7		131759 С	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД (БЕРЕЗА, ЛИПА) ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 25 ММ ДО 40 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 2695-83		М3	0,02	0,3000	19743,490	5923,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			***667,09***		***13342***			***11879***		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,8%			***593,96***					***1463***		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			***73,13***							
			СП ОТ ПЗ+НР (И30) - 8%			***168,35***		***3367***					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					***45456***					
10	**15**	**Е11-100102-0301 11-100102-0301 РСНБ РК 2015 ПРИМ**	**УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННОЙ РАЗГРУЗОЧНОЙ СТОЙКИ ПРИ РЕМОНТЕ КОНСТРУКЦИЙ. УСТАНОВКА СТОЕК (РАЗБОРКА)**		**20**	**798,57**	**7,21**	**15971**	**144**		**10420**	**28503**	
				М СТОЙКИ		**791,36**	**3,24**	**15827**	**65**		**2111**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
10.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	1,08	21,5300	735,180	15827,00				
10.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,0780						
10.3		521 С	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч	0,04	0,7020		6,00				
10.4		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0780		138,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			***521,02***		***10420***					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,8%			***475,17***					***9503***		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			***45,85***					***917***		
			СП ОТ ПЗ+НР (И30) - 8%			***105,57***		***2111***					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					***28503***					
11	**21**	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКАМИ ПФ-0142 ЗА ОДИН РАЗ**		**60,9**	**80,71**	**1,27**	**4915**	**78**	**2889**	**1279**	**6689**	
				М2 КРОВЛИ		**32,01**	**0,21**	**1949**	**13**		**495**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
11.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,03	2,0700	943,350	1949,00				
11.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,0152						
11.3		112 С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0076		26,00				
11.4		1044 С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)		МАШ.-Ч	0,00	0,0076		0,26				

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11			11
11.5		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0076		13,00				
11.6		2515 С	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ		МАШ.-Ч	0,01	0,8526		38,00				
11.7		146883 С	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78		Т	0,00	0,0010	273897,540	269,00				
11.8		149223 С	ГРУНТОВКА ПЕНТАФТАЛЕВАЯ, ПФ-0142 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003		Т	0,00	0,0043	605889,030	2620,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*20,99*		*1279*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 54,2%			*17,46*					*1063*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*3,53*					*215*		
			СП ОТ ПЗ+НР (И30) - 8%			*8,14*		*495*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*6689*					
12	**22**	**Е11-100105-0101 11-100105-0101 РСНБ РК 2015**	**СТРОПИЛА. УСТАНОВКА**		**1,795**	**69223,15**	**1100,55**	**124256**	**1975**	**89588**	**25212**	**161426**	
				М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ		**18212,39**	**437,01**	**32691**	**784**		**11957**		

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость				
					на единицу	всего	на единицу	всего			
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	25,41	45,6200	716,590	32691,00			
12.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,46	0,8302					
12.3	762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,19	0,3366		1023,00			
12.4	1795 С	ПИЛА С КАРБЮРАТОРНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ		МАШ.-Ч	0,55	0,9872		81,00			
12.5	2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,28	0,4936		872,00			
12.6	127727 С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70		Т	0,04	0,0682	205870,680	14042,00			
12.7	128070 С	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98		КГ	4,38	7,8600	66,300	521,00			
12.8	131541 С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86		М3	0,16	0,2872	35113,430	10085,00			
12.9	131542 С	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86		М3	0,06	0,1077	35113,430	3782,00			
12.10	131578 С	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 1 СОРТА ГОСТ 8486-86		М3	0,83	1,4900	34506,290	51409,00			
12.11	135545 С	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 ГОСТ 10923-93		М2	3,38	6,0700	215,220	1306,00			
12.12	144749 С	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ ОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 1759.0-87		Т	0,01	0,0098	395629,440	3877,00			
12.13	145983 С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75		КГ	7,20	12,9200	196,550	2540,00			
12.14	249209 С	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ		Т	0,00	0,0035	575926,680	2026,00			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*14045,86*		*25212*				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,8%			*11152,34*					*20018*	
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*2893,52*					*5194*	
		СП ОТ ПЗ+НР (И30) - 8%			*6661,52*		*11957*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*161426*				
13	**23**	**Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015**	**ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ. УСТАНОВКА (ПОДКЛАДКИ)**		**0,6**	**63025,16**	**831,29**	**37815**	**499**	**26094**	**8452**	**49968**	
				М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ		**18702,19**	**373,52**	**11221**	**224**		**3701**		

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11		11
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
13.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	25,88	15,5300	722,770	11221,00				
13.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,45	0,2700						
13.3		521 С	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч	0,29	0,1725		2,00				
13.4		1795 С	ПИЛА С КАРБЮРАТОРНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ		МАШ.-Ч	0,41	0,2475		20,00				
13.5		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,45	0,2700		477,00				
13.6		127727 С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70		Т	0,00	0,0019	205870,680	383,00				
13.7		131542 С	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86		М3	0,93	0,5580	35113,430	19593,00				
13.8		131589 С	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86		М3	0,12	0,0720	35113,870	2528,00				
13.9		131643 С	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86		М3	0,01	0,0060	18720,430	112,00				
13.10		135545 С	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 ГОСТ 10923-93		М2	1,45	0,8700	215,220	187,00				
13.11		144749 С	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ ОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 1759.0-87		Т	0,01	0,0045	395629,440	1780,00				
13.12		145983 С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75		КГ	3,00	1,8000	196,550	354,00				
13.13		147697 С	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ		Т	0,00	0,0015	75443,280	117,00				
13.14		249209 С	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ		Т	0,00	0,0018	575926,680	1040,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*14086,84*		*8452*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,8%			*11407,27*					*6844*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*2679,57*					*1608*		
			СП ОТ ПЗ+НР (И30) - 8%			*6168,96*		*3701*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*49968*					
14	**24**	**Е12-080101-1402 12-080101-1402 РСНБ РК 2015**	**ОБРЕШЕТКА С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО (ТОЛЩ.50ММ, ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ)**		**48**	**817,35**	**7,72**	**39233**	**371**	**32421**	**5472**	**48281**	
				М3		**134,19**	**3,93**	**6441**	**189**		**3576**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
14.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,20	9,4000	684,980	6441,00				
14.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,01	0,2448						
14.3		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,00	0,1536		210,00				
14.4		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0912		161,00				
14.5		131541 С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86		М3	0,02	0,9072	35113,430	31855,00				
14.6		145983 С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75		КГ	0,06	2,8800	196,550	566,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*113,99*		*5472*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,1%			*81,63*					*3918*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*32,36*					*1553*		
			СП ОТ ПЗ+НР (И30) - 8%			*74,51*		*3576*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*48281*					
15	**25**	**Е12-080101-1401 12-080101-1401 РСНБ РК 2015**	**ОБРЕШЕТКА СПЛОШНАЯ ИЗ ДОСОК. УСТРОЙСТВО (ТОЛЩ.32ММ, 25ММ)**	**М2**	**78,7**	**1807,97**	**11,48**	**138671**	**880**	**122445**	**14661,00**	**165599**	
						200,08	**5,81**	**15346**	**445**		**12267,00**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11		11
15.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,29	14,6100	654,970	10004,00				
15.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,01	0,3750						
15.3		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,00	0,2200		300,00				
15.4		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,1550		274,00				
15.5		131587 С	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86		М3	0,00	0,1605	35113,870	5636,00				
15.6		131588 С	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86		М3	0,04	2,0900	35113,870	73300,00				
15.7		145983 С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75		КГ	0,09	4,5000	196,550	884,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*191,15*		*14661*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,1%			*121,68*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*69,47*							
			СП ОТ ПЗ+НР (НЗО) - 8%			*159,93*		*12267*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*165599*					
16	**26**	**Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3**	**ПОКРЫТИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО**		**645,63**	**576,02**	**17,39**	**371897**	**11225**	**35649**	**205516**	**623606**	
				М2 КРОВЛИ		**503,42**	**5,87**	**325022**	**3792**		**46193**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
16.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,65	420,4600	773,010	325022,00				
16.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,01	3,6300						
16.3		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,00	2,7400		8339,00				
16.4		1523 С	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ		МАШ.-Ч	0,04	23,7300		340,00				
16.5		2216 С	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ.-Ч	0,08	52,4600		978,00				
16.6		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,8877		1568,00				
16.7		145799 С	САМОРЕЗЫ ГОСТ 1147-80 КРОВЕЛЬНЫЕ С РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ ОЦИНКОВАННЫЕ, РАЗМЕРАМИ 4,8 ММ Х		1000 ШТ.	0,01	4,5800	4831,020	22145,00				
16.8		146031 С	ЗАКЛЕПКА ВЫТЯЖНАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ /АЛЮМИНИЕВАЯ ГОЛОВКА, СТАЛЬНОЙ СТЕРЖЕНЬ/ 4,8Х8		ШТ.	3,03	1956,2600	1,460	2856,00				
16.9		249436 С	КРАСКА АЭРОЗОЛЬНАЯ, ОБЪЕМОМ 400 МЛ		ШТ.	0,02	12,9100	824,650	10648,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*318,32*		*205516*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 56,4%			*287,24*					*185451*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*31,08*					*20065*		
			СП ОТ ПЗ+НР (НЗО) - 8%			*71,55*		*46193*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*623606*					
17	**31**	**Е12-080101-1801 12-080101-1801 РСНБ РК 2015**	**ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ И ОБДЕЛКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО РАЗЖЕЛОБКОВ**		**65,2**	**345,56**	**2,25**	**22531**	**147**	**6230**	**10748**	**35941**	
				М		**247,76**	**1,15**	**16154**	**75**		**2662**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
17.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,34	21,9700	735,200	16154,00				
17.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,0978						
17.3		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,00	0,0652		89,00				
17.4		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0326		58,00				
17.5		145983 С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75		КГ	0,02	1,3000	196,550	256,00				
17.6		145992 С	КЛЯММЕРЫ КЛ-1, КЛ-2		1000 ШТ.	0,00	0,1304	45811,700	5974,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*164,84*		*10748*					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11		11
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,1%			*147,11*					*9507*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*17,74*					*1156*		
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*40,83*		*2662*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*35941*					
18	**36**	**Е11-120101-0506 11-120101-0506 РСНБ РК 2015**	**РАЗЖЕЛОБКИ (ЕНДОВЫ) КРОВЕЛЬ НИЖНИЕ И ВЕРХНИЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТАНОВКА**		**82,67**	**911,20**	**21,48**	**75329**	**1776**	**40122**	**22465**	**105618**	
				М ЕНДОВЫ		**404,39**	**4,55**	**33431**	**376**		**7824**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
18.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,52	43,2500	773,010	33431,00				
18.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,3617						
18.3		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,2687		817,00				
18.4		2216 С	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ.-Ч	0,07	5,5800		104,00				
18.5		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0930		164,00				
18.6		2698 С	НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч	0,05	3,8800		691,00				
18.7		135510 С	УПЛОТНИТЕЛЬ КРОВЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬНЫЙ ГОСТ 10174-90		М	1,03	85,1500	391,680	33352,00				
18.8		145798 С	САМОРЕЗЫ ГОСТ 1147-80 КРОВЕЛЬНЫЕ С РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ ОЦИНКОВАННЫЕ, РАЗМЕРАМИ 4,8 ММ Х		1000 ШТ.	0,01	0,5564	4274,940	2378,00				
18.9		145799 С	САМОРЕЗЫ ГОСТ 1147-80 КРОВЕЛЬНЫЕ С РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ ОЦИНКОВАННЫЕ, РАЗМЕРАМИ 4,8 ММ Х		1000 ШТ.	0,01	0,5564	4831,020	2688,00				
18.10		249436 С	КРАСКА АЭРОЗОЛЬНАЯ, ОБЪЕМОМ 400 МЛ		ШТ.	0,03	2,0700	824,650	1704,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*271,75*		*22465*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 56,4%			*230,64*					*19067*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*41,11*					*3398*		
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*94,64*		*7824*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*105618*					
19		**Е11-100102-0205 11-100102-0205 РСНБ РК 2015**	**СТЕНЫ. УСТРОЙСТВО КАРНИЗОВ (ИЗ ДОСКИ ТОЛЩ.25ММ, КОБЫЛКИ ТОЛЩ.50ММ)**		**29,3**	**3067,06**	**20,13**	**89865**	**590**	**53851**	**25351**	**124433**	
				М2 СТЕН, ФРОНТОНОВ (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ) И РАЗВЕРНУТОЙ ПОВЕРХНОСТИ		**1209,02**	**9,34**	**35424**	**274**		**9217**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
19.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	1,64	48,1800	735,180	35424,00				
19.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,01	0,3296						
19.3		1523 С	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ		МАШ.-Ч	0,02	0,5237		7,00				
19.4		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,01	0,3296		582,00				
19.5		131587 С	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86		М3	0,03	0,7691	35113,870	27007,00				
19.6		131589 С	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86		М3	0,03	0,7586	35113,870	26637,00				
19.7		145983 С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75		КГ	0,04	1,0500	196,550	207,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*865,22*		*25351*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,8%			*728,58*					*21347*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11		11
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*176,64*					*4004*		
			СП ОТ ПЗ+НР (ИЗ0) - 8%			*314,58*		*9217*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*124433*					
20	**40**	**Е11-120101-2001 11-120101-2001 РСНБ РК 2015**	**ПЛАНКИ КРОВЕЛЬ ТОРЦЕВЫЕ (ВЕТРОВЫЕ) ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО**		**86,6**	**1543,98**	**1183,66**	**133709**	**102505**	**4958**	**32692**	**179713**	
				М ПЛАНКИ		**303,06**	**247,89**	**26245**	**21467**		**13312**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
20.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,39	33,5200	782,920	26245,00				
20.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,22	19,2900						
20.3		104 С	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 28 М		МАШ.-Ч	0,22	19,1600		101184,00				
20.4		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0974		296,00				
20.5		2216 С	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ.-Ч	0,15	13,1000		244,00				
20.6		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0325		57,00				
20.7		2698 С	НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч	0,05	4,0600		724,00				
20.8		145799 С	САМОРЕЗЫ ГОСТ 1147-80 КРОВЕЛЬНЫЕ С РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ ОЦИНКОВАННЫЕ, РАЗМЕРАМИ 4,8 ММ Х		1000 ШТ.	0,00	0,2191	4831,020	1058,00				
20.9		145803 С	САМОРЕЗЫ ГОСТ 1147-80 КРОВЕЛЬНЫЕ С РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ ОЦИНКОВАННЫЕ, РАЗМЕРАМИ 4,8 ММ Х		1000 ШТ.	0,00	0,2191	9651,240	2115,00				
20.10		249436 С	КРАСКА АЭРОЗОЛЬНАЯ, ОБЪЕМОМ 400 МЛ		ШТ.	0,03	2,1700	824,650	1785,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*377,50*		*32692*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 56,4%			*310,73*					*26910*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*66,77*					*5782*		
			СП ОТ ПЗ+НР (ИЗ0) - 8%			*153,72*		*13312*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*179713*					
21	**52**	**С121-050109-0223 21-050109-0223 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 10 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 31 МКМ ДО 40 МКМ СТ РК EN 508-1-2012 (С-10-899-0,7)**		**10,36**	**-1861,62**	**--**	**-19286**	**--**		**-694**	**-21578**	**Казахстан**
				М2		**--**	**--**	**--**	**--**		**-1598**		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*67,02*		*-694*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*67,02*					*694*		
			СП ОТ ПЗ+НР (ИЗ0) - 8%			*154,29*		*-1598*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*-21578*					
			ВЕНТКАНАЛЫ										
22		**С121-110101-0119 21-110101-0119 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАРКИ П-140 ГОСТ 9573-2012**		**9,282**	**-19344,48**	**--**	**-179555**	**--**		**-6464**	**-200901**	
				М3		**--**	**--**	**--**	**--**		**-14882**		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*696,40*		*6464*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*696,40*					*6464*		
			СП ОТ ПЗ+НР (ИЗ0) - 8%			*1603,27*		*-14882*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*-200901*					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11		11
23		С121-110101-0119 21-110101-0119 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА	ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАРКИ П-140 ГОСТ 9573-2012		4,0958	-19344,48	--	-79231	--		-2852	-88650	
				М3		--	--	--	--		-6567		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*696,40*		*-2852*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*696,40*					*2852*		
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*1603,27*		*-6567*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*-88650*					
			РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
24		Е12-190101-0901 12-190101-0901 РСНБ РК 2015	ПОМЕЩЕНИЯ. ОЧИСТКА ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА (ОЧИСТКА ЧЕРДАКА ОТ ПТИЧЬЕГО ПОМЕТА)		5,6	-1441,48	--	-8072	--		-5233	-14369	
				Т		-1441,47	--	-8072	--		-1064		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
24.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	2,14	12,0000	-672,560	-8072,00				
24.2		147789 С	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т	1,00	5,6000	0,010	0,06				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*934,47*		*5233*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,1%			*851,91*					*4771*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*82,56*					*462*		
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*190,08*		*-1064*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*-1775*					
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		**ТЕНГЕ**			**785437**	**106879**				
					ТЕНГЕ			**533599**	**21819**				
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			**785437**					
		МАТЕРИАЛЫ -			ТЕНГЕ			**423032**					
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ				**555419**				
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			ТЕНГЕ			**-278073**					
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			**357674**					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ						**317952**		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ						**39722**		
			СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -		ТЕНГЕ			**91449**					
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			**1234559**					
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч								
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				**555419**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ			**1234559**					
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч								
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				**555419**				

РАЗДЕЛ 2.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

25		Е11-080701-0101 11-080701-0101 РСНБ РК 2015	ЛЕСА НАРУЖНЫЕ ИНВЕНТАРНЫЕ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫЕ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ. УСТАНОВКА И РАЗБОРКА		288,51	502,93	1,55	145102	446	37453	61754	223404	
			М2 ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ			371,57	0,73	107203	210		16548		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11		11
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
25.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,50	144,0000	744,490	107203,00				
25.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,2524						
25.3		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,2524		446,00				
25.4		130852 С	СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ		Т	0,00	0,1067	243973,870	26044,00				
25.5		248379 С	ДЕТАЛИ ЛЕСОВ ДЕРЕВЯННЫЕ ГОСТ 8242-88		М3	0,00	0,0173	29921,700	518,00				
25.6		268274 С	ЩИТЫ НАСТИЛА		М2	0,01	3,4600	3145,680	10891,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*214,04*		*61754*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 50,8%			*189,13*					*54566*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*24,91*					*7188*		
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*57,36*		*16548*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*223404*					
26		**Е11-460201-0802 11-460201-0802 РСНБ РК 2015**	**СТЕНЫ И ПОТОЛКИ. ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С КИРПИЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ**		**26,5**	**153,48**	**--**	**4067**	**--**	**0**	**2287**	**6862**	
				М2		**153,48**	**--**	**4067**	**--**		**508**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
26.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,23	6,0500	672,530	4067,00				
26.2		147789 С	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т	0,03	0,8957	0,010	0,01				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*86,30*		*2287*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 50,8%			*77,97*					*2066*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*8,33*					*221*		
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*19,18*		*508*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*6862*					
27		**Е11-150301-0101 11-150301-0101 РСНБ РК 2015 ПРИМ.**	**ДЕТАЛИ ГИПСОВЫЕ ПОГОННЫЕ ОРНАМЕНТИРОВАННЫЕ ПЛОСКИЕ, ВЫПУКЛЫЕ, РЕЛЬЕФНЫЕ, ПРОСТОГО ИЛИ СЛОЖНОГО РИСУНКА (ПОРЕЗКИ, ПОЯСА, ФРИЗЫ, КАПЛИ И ТОМУ ПОДОБНОЕ) ВЫСОТОЙ ДО 100 ММ. УСТАНОВКА (ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПСБС)**		**183**	**231,68**	**3,05**	**42398**	**559**	**560**	**25069**	**72864**	
				М ДЕТАЛЕЙ		**225,57**	**1,03**	**41279**	**189**		**5397**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
27.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,30	54,7200	754,410	41279,00				
27.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,2516						
27.3		112 С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0457		154,00				
27.4		521 С	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч	0,08	13,7200		124,00				
27.5		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,00	0,2059		281,00				
27.6		131632 С	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86		М3	0,00	0,0079	21907,930	172,00				
27.7		144613 С	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ ГОСТ 125-79 МАРКИ Г-3		Т	0,00	0,0275	14126,700	388,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*136,99*		*25069*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 54,8%			*124,18*					*22725*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*12,81*					*2344*		
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*29,49*		*5397*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*72864*					

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	11		11
28		Е11-150402-0402 11-150402-0402 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4 КО=1.1	ФАСАДЫ. ОКРАСКА С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ, КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ		454,9	754,67	2,49	343301	1131	304517	34030	407518	
				М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		82,77	1,14	37653	519		30186		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
28.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,10	46,9800	801,510	37653,00				
28.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,6255						
28.3		1044 С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)		МАШ.-Ч	0,00	0,7392		26,00				
28.4		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,6255		1105,00				
28.5		149372 С	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78		Т	0,00	0,0318	327192,240	10419,00				
28.6		149473 С	ЭМАЛЬ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ ФАСАДНАЯ ЗАЩИТНАЯ КО-174 РАЗНЫХ ЦВЕТОВ ГОСТ Р 51691-2008		Т	0,00	0,3594	818368,080	294098,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*74,81*		*34030*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 54,8%			*45,99*					*20919*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*28,82*					*13112*		
			СП ОТ ПЗ+НР (И30) - 8%			*66,36*		*30186*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*407518*					
29		Е12-130103-0105 12-130103-0105 РСНБ РК 2015	ОБЛИЦОВКА СТЕН ИЗ ПЛИТ КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ. РАЗБОРКА		10	539,49	35,15	5395	352	0	3381	9478	
				М2 ОБЛИЦОВК		504,33	16,19	5043	162		702		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
29.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,74	7,4300	678,730	5043,00				
29.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,02	0,1990						
29.3		660 С	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7		МАШ.-Ч	0,02	0,1640		298,00				
29.4		1159 С	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ		МАШ.-Ч	0,03	0,3280		6,00				
29.5		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,00	0,0350		48,00				
29.6		147789 С	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т	0,04	0,4410	0,010	0,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*338,12*		*3381*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,1%			*307,63*					*3076*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*30,50*					*305*		
			СП ОТ ПЗ+НР (И30) - 8%			*70,21*		*702*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*9478*					
30		Е11-150107-0105 11-150107-0105 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ, СТОЛБЫ, ПИЛЯСТРЫ И ОТКОСЫ (БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК). ОБЛИЦОВКА ГЛАДКАЯ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ (КЕРАМОГРАНИТ)		110	-3781,45	-20,71	-415959	-2278	-261353	-102408	-559836	
				М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВК		-1384,80	-15,26	-152328	-1678		-41469		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					

1	2	3		5	6		8	9	10	11	11		11
						на единицу	всего	на единицу	всего				
30.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	1,75	192,2800	-792,220	-152328,00				
30.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,02	2,2700						
30.3		112 С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,1100		370,00				
30.4		1007 С	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 65 Л		МАШ.-Ч	0,02	1,7900		1402,00				
30.5		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,00	0,3713		506,00				
30.6		147047 С	ВЕТОШЬ		КГ	0,01	0,5500	84,660	47,00				
30.7		149905 С	СУХИЕ СМЕСИ ЦЕМЕНТНЫЕ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ПЛИТОК, БЕЛАЯ СТ РК 1168-2006		КГ	0,50	55,0000	130,390	7171,00				
30.8		150298 С	КЕРАМОГРАНИТ, ТОЛЩИНА 10 ММ, ПЛИТА ТЕМНАЯ СТ РК 1954-2010		М2	1,00	110,0000	2194,010	241341,00				
30.9		249132 С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ		М3	0,01	1,0200	30,000	31,00				
30.10		249623 С	СМЕСИ СУХИЕ - БАЗОВЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ СТЕН ПЛИТКАМИ СТ РК 1168-2006		КГ	3,75	412,5000	30,940	12763,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*930,98*		*-102408*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 54,8%			*767,23*					*84396*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*163,75*					*18013*		
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*376,99*		*-41469*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*-559836*					
31		**Е11-120101-0801 11-120101-0801 РСНБ РК 2015**	**ОБДЕЛКИ НА ФАСАДАХ (НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИКИ, ПОЯСКИ, БАЛКОНЫ И ДРУГОЕ) С ВОДОСТОЧНЫМИ ТРУБАМИ. УСТРОЙСТВО С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ ТРУБ(КАРНИЗА ЦОКОЛЯ,НАРУЖНЫХ ПОДОКОННИКОВ,МЕЖЭТАЖНЫЙ СЛИВ ИЗ СТАЛИ 0,7ММ С ПОЛИМЕРНЫМ**	**326**		**156,66**	**0,66**	**51070**	**216**	**13921**	**23478**	**80512**	
			М2 ФАСАДА (БЕЗ ВЫЧЕТА ЦРОЕМОВ)	**М2 ФАСАДА (БЕЗ ВЫЧЕТА**		**113,29**	**0,31**	**36933**	**101**		**5964**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
31.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,15	50,2400	735,180	36933,00				
31.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,1222						
31.3		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,1222		216,00				
31.4		127728 С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 8479-70		Т	0,00	0,0365	295123,740	10776,00				
31.5		128061 С	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 3282-74		КГ	0,04	12,7100	99,960	1271,00				
31.6		145975 С	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ НЕОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)		КГ	0,01	4,5600	410,530	1874,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*72,02*		*23478*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 56,4%			*64,07*					*20888*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*7,95*					*2590*		
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*18,29*		*5964*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*80512*					
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		**ТЕНГЕ**			**175373**	**424**				
					ТЕНГЕ			**79852**	**497**				
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			175373					
		МАТЕРИАЛЫ -			ТЕНГЕ			95097					
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ				79355				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			47591					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11		11
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ						39843		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ						7748		
			СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -		ТЕНГЕ			17837					
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			240801					
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч								
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				79355				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ			240801					
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч								
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				79355				

РАЗДЕЛ 3.РАЗНЫЕ РАБОТЫ

			УСТРОЙСТВО ПОДЪЕМНИКА										
32		**Е12-070101-0207 12-070101-0207 РСНБ РК 2015**	**ПОЛЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ**		**1**	**533,32**	**19,64**	**533**	**20**	**0**	**340**	**943**	
				М2		**513,68**	**10,59**	**514**	**11**		**70**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
32.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,70	0,6987	735,650	514,00				
32.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,01	0,0144						
32.3		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,01	0,0144		20,00				
32.4		147789 С	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т	0,05	0,0520	0,010	0,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*340,19*		*340*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,1%			*309,84*					*310*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*30,35*					*30*		
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*69,88*		*70*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*943*					
33		**Е11-110101-2707 11-110101-2707 РСНБ РК 2015**	**ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТ КЕРАМОГРАНИТНЫХ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ**		**1**	**3560,79**	**107,19**	**3561**	**107**	**2751**	**597**	**4491**	
				М2 ПОКРЫТИЯ		**703,49**	**39,45**	**703**	**39**		**333**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
33.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,92	0,9211	763,180	703,00				
33.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,05	0,0478						
33.3		521 С	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч	0,03	0,0324		0,29				
33.4		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0010		3,00				
33.5		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,01	0,0053		7,00				
33.6		2445 С	ЭЛЕКТРОПЛИТКОРЕЗ		МАШ.-Ч	0,04	0,0420		2,00				
33.7		2510 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т		МАШ.-Ч	0,04	0,0415		93,00				
33.8		3008 С	ПЫЛЕСОСЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ		МАШ.-Ч	0,01	0,0110		2,00				
33.9		147047 С	ВЕТОШЬ		КГ	0,02	0,0200	84,660	2,00				
33.10		149905 С	СУХИЕ СМЕСИ ЦЕМЕНТНЫЕ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ПЛИТОК, БЕЛАЯ СТ РК 1168-2006		КГ	0,75	0,7500	130,390	98,00				
33.11		150084 С	КЕРАМОГРАНИТ ПОЛИРОВАННЫЙ НАПОЛЬНЫЙ РАЗМЕР 600 ММ Х 600 ММ Х 10 ММ СТ РК 1954-2010		М2	1,02	1,0200	2351,680	2399,00				
33.12		249132 С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ		М3	0,00	0,0019	30,000	0,06				

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	11		11
33.13		249623 С	СМЕСИ СУХИЕ - БАЗОВЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ СТЕН ПЛИТКАМИ СТ РК 1168-2006		КГ	8,14	8,1400	30,940	252,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*596,93*		*597*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60,9%			*452,45*					*452*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*144,48*					*144*		
			СП ОТ ПЗ+НР (И30) - 8%			*332,62*		*333*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*4491*					
			РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
34		**С341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ.ПОГРУЗКА**		**150**	**73,00**	**--**	**10950**	**--**		**394**	**12252**	
			ТЕНГЕ ЗА 1 ТОННУ			**--**	**--**	**--**	**--**		**908**		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*2,63*		*394*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*2,63*					*394*		
			СП ОТ ПЗ+НР (И30) - 8%			*6,05*		*908*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*12252*					
35		**С341-020101-1015 41-020101-1015 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ОТВОЗКА МУСОРА НА РАССТОЯНИЕ 15 КМ**		**150**	**540,80**	**--**	**81120**	**--**		**2920**	**90764**	
			Т			**--**	**--**	**--**	**--**		**6723**		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*19,47*		*2920*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*19,47*					*2920*		
			СП ОТ ПЗ+НР (И30) - 8%			*44,82*		*6723*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*90764*					
			ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ №1										
36		**Е11-150207-0101 11-150207-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4 ПРИМ**	**СТЕНЫ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ УЛУЧШЕННОЕ СУХИМИ ШТУКАТУРНЫМИ СМЕСЯМИ CERESIT, 5 СМ**		**2,6**	**1075,77**	**28,05**	**2797**	**73**	**0**	**1667**	**4821**	
				М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		**1047,71**	**13,40**	**2724**	**35**		**357**		

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
36.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	1,32	3,4400	792,210	2724,00				
36.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,02	0,0468						
36.3		112 С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0046		15,00				
36.4		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,02	0,0422		58,00				
36.5		249132 С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ		М3	0,00	0,0003	30,000	0,01				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*641,15*		*1667*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 54,8%			*581,49*					*1512*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*59,66*					*155*		
			СП ОТ ПЗ+НР (И30) - 8%			*137,35*		*357*					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11		11
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*4821*					
37		**Е11-150207-0201 11-150207-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. II ДОП. ВЫП. 4**	**СТЕНЫ. УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ**		**150,1**	**208,74**	**5,58**	**31333**	**838**	**0**	**18613**	**53942**	
				М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		**203,16**	**2,02**	**30495**	**304**		**3996**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
37.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,26	38,4900	792,220	30495,00				
37.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,3940						
37.3		112 С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,1501		505,00				
37.4		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,00	0,2439		333,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*124,01*		*18613*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 54,8%			*112,44*					*16878*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*11,56*					*1736*		
			СП ОТ ПЗ+НР (НЗО) - 8%			*26,62*		*3996*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*53942*					
38		**Е11-150207-0101 11-150207-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. II ДОП. ВЫП. 4 ПРИМ**	**СТЕНЫ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННОЕ СУХИМИ ШТУКАТУРНЫМИ СМЕСЯМИ CERESIT CT 29, 1 СМ**		**324,91**	**1075,77**	**28,05**	**349528**	**9115**	**1**	**208316**	**602471**	
				М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		**1047,71**	**13,40**	**340412**	**4354**		**44627**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
38.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	1,32	429,6900	792,220	340412,00				
38.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,02	5,8500						
38.3		112 С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,5686		1912,00				
38.4		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,02	5,2800		7202,00				
38.5		249132 С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ		М3	0,00	0,0325	30,000	0,97				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*641,15*		*208316*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 54,8%			*581,49*					*188931*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*59,66*					*19385*		
			СП ОТ ПЗ+НР (НЗО) - 8%			*137,35*		*44627*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*602471*					
39		**Е11-150207-0201 11-150207-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. II ДОП. ВЫП. 4**	**СТЕНЫ. УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ**		**324,91**	**208,74**	**5,58**	**67823**	**1813**		**40291**	**116763**	
				М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		**203,16**	**2,02**	**66010**	**658**		**8649**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11		11
		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,26	83,2700	792,220	66010,00				
39.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,8529						
39.3		112 С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,3249		1093,00				
39.4		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,00	0,5280		720,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*124,01*		*40291*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 54,8%			*112,44*					*36534*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*11,56*					*3757*		
			СП ОТ ПЗ+НР (И30) - 8%			*26,62*		*8649*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*116763*					
40		**Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4**	**СТЕНЫ. СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ (ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ)ПО СЕТКЕ**		**194**	**529,41**	**20,78**	**102706**	**4032**	**33279**	**42722**	**157062**	
				М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		**337,09**	**17,23**	**65395**	**3343**		**11634**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
40.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,43	82,5500	792,220	65395,00				
40.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,02	4,5300						
40.3		112 С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0970		326,00				
40.4		1007 С	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 65 Л		МАШ.-Ч	0,02	4,0500		3177,00				
40.5		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,00	0,3880		529,00				
40.6		147832 С	СОСТАВ ГРУНТОВОЧНЫЙ НА ЛАТЕКСНОЙ ОСНОВЕ		КГ	0,25	49,0800	677,280	33242,00				
40.7		249132 С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ		М3	0,01	1,2200	30,000	37,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*220,22*		*42722*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 54,8%			*194,17*					*37669*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*26,05*					*5054*		
			СП ОТ ПЗ+НР (И30) - 8%			*59,97*		*11634*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*157062*					
41		**СЦЕНА ТЦЕНА ФИРМЫ**	**СЕТКА АРМИРУЮЩАЯ CERESIT**		**713**	**-123,94**	--	**-88370**	--		**-3181**	**-98875**	
				М2		--	--	--	--		**-7324**		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*4,46*		*-3181*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*4,46*					*3181*		
			СП ОТ ПЗ+НР (И30) - 8%			*10,27*		*-7324*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*-98875*					
42		**Е12-110102-1101 12-110102-1101 РСНБ РК 2015**	**ШТУКАТУРКА НАРУЖНЫХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ. РЕМОНТ ОТДЕЛОЧНЫМИ СУХИМИ ШТУКАТУРНЫМИ СМЕСЯМИ CERESIT С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ПО СЕТКЕ**		**100,8**	**2764,04**	**0,47**	**278616**	**47**	**17283**	**170009**	**484515**	
				М2		**2592,12**	--	**261285**	--		**35890**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
42.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	3,23	325,9900	801,520	261285,00				
42.2		1044 С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,~~59 Т~~)		МАШ.-Ч	0,01	1,3700		47,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11		11
42.3		147789 С	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т	0,10	9,7600	0,010	0,10				
42.4		147832 С	СОСТАВ ГРУНТОВОЧНЫЙ НА ЛАТЕКСНОЙ ОСНОВЕ		КГ	0,25	25,5000	677,280	17272,00				
42.5		249132 С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ		М3	0,00	0,3528	30,000	11,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*1686,60*		*170009*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,1%			*1531,94*					*154420*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*154,66*					*15589*		
			СП ОТ ПЗ+НР (И30) - 8%			*356,05*		*35890*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*484515*					
43		**СЦЕНА ТЦЕНА ФИРМЫ**	**ШТУКАТУРНАЯ СМЕСЬ CERESIT CT 29**		**1029,06**	**-60,56**	**--**	**-62315**	**--**		**-2243**	**-69723**	
				КГ		--	--	--	--		-5165		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*2,18*		*-2243*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*2,18*					*2243*		
			СП ОТ ПЗ+НР (И30) - 8%			*5,02*		*-5165*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*-69723*					
44		**СЦЕНА ТЦЕНА ФИРМЫ**	**СЕТКА АРМИРУЮЩАЯ CERESIT**		**171,51**	**-123,94**	**--**	**-21257**	**--**		**-765**	**-23784**	
				М2		--	--	--	--		-1762		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*4,46*		*-765*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*4,46*					*765*		
			СП ОТ ПЗ+НР (И30) - 8%			*10,27*		*-1762*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*-18730*					
45		**Е11-150212-0304 11-150212-0304 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4**	**ФАСАД ЗДАНИЯ. ОТДЕЛКА ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКОЙ ИЗ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ CERESIT CT 137**		**625,6**	**542,31**	**3,22**	**339266**	**2016**	**24173**	**190461**	**572105**	
				М2		**500,44**	**1,42**	**313077**	**889**		**42378**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
45.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,59	365,9800	855,450	313077,00				
45.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	1,0700						
45.3		521 С	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч	0,02	10,9100		99,00				
45.4		976 С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 КН (1,25 Т)		МАШ.-Ч	0,00	0,4848		24,00				
45.5		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	1,0700		1893,00				
45.6		149247 С	ГРУНТОВКА ВОДНОДИСПЕРСИОННАЯ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003		Т	0,00	0,1814	133209,810	24167,00				
45.7		249132 С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ		М3	0,00	0,2064	30,000	6,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*304,45*		*190461*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 54,8%			*275,02*					*172053*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*29,42*					*18408*		
			СП ОТ ПЗ+НР (И30) - 8%			*67,74*		*42378*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*572105*					
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		**ТЕНГЕ**			**1096290**	**18060**				
					ТЕНГЕ			**1080616**	**9633**				
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			**1096290**					
		МАТЕРИАЛЫ -			ТЕНГЕ			**77487**					
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ				**1090248**				
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			ТЕНГЕ			**-171943**					
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			ТЕНГЕ			**92070**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11		11
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			670141					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ						608759		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ						61382		
			СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -		ТЕНГЕ			141314					
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			1907745					
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч								
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				1090248				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ			1907745					
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч								
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				1090248				

РАЗДЕЛ 4.ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ №2

46		Е11-150207-0101 11-150207-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4 ПРИМ	СТЕНЫ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННОЕ СУХИМИ ШТУКАТУРНЫМИ СМЕСЯМИ CERESIT, 5 СМ		161,4	1075,77	28,05	173629	4528		103482	299279	
				М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		1047,71	13,40	169101	2163		22169		

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
46.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	1,32	213,4500	792,220	169101,00				
46.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,02	2,9100						
46.3		112 С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,2825		950,00				
46.4		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,02	2,6200		3578,00				
46.5		249132 С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ		М3	0,00	0,0161	30,000	0,48				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*641.15*		*103482*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 54,8%			*581.49*					*93852*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*59.66*					*9629*		
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*137.35*		*22169*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*299279*					
47		СЦЕНА ТЦЕНА ФИРМЫ	ТИТАН ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНАЯ GREY BS33		8703,8	40,85	--	355550	--		12800	397818	Казахстан
				КГ		--	--	--	--		79600		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*1.47*		*12800*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*1.47*					*12800*		
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*3.39*		*29468*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*397818*					
48		СЦЕНА ТЦЕНА ФИРМЫ	ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА CERESIT CT 137		7368	130,35	--	960419	--		34575	1074594	Казахстан
				КГ		--	--	--	--		79600		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*4.69*		*34575*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*4.69*					*34575*		
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*10.80*		*79600*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*1074594*					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11		11
49		Е11-150402-0402 11-150402-0402 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4 КО=1.1	ФАСАДЫ. ОКРАСКА С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ, КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ (СТЕНЫ, ОТКОСЫ, ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ)		275,19	754,67	2,49	207678	684	184216	20587	246526	
				М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		82,77	1,14	22778	314		18261		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
49.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,10	28,4200	801,510	22778,00				
49.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,3784						
49.3		1044 С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)		МАШ.-Ч	0,00	0,4472		15,00				
49.4		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,3784		669,00				
49.5		149372 С	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78		Т	0,00	0,0193	327192,240	6303,00				
49.6		149473 С	ЭМАЛЬ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ ФАСАДНАЯ ЗАЩИТНАЯ КО-174 РАЗНЫХ ЦВЕТОВ ГОСТ Р 51691-2008		Т	0,00	0,2174	818368,080	177913,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*74,81*		*20587*			*12655*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 54,8%			*45,99*					*7932*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*28,82*							
			СП ОТ ПЗ+НР (НЗ0) - 8%			*66,36*		*18261*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*246526*					
50		Е11-150401-0101 11-150401-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	ПОВЕРХНОСТИ . ОГРУНТОВКА СТЕН		2014	50,28	0,83	101273	1678	0	60650	174877	
				М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		49,45	0,40	99595	812		12954		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
50.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,07	132,0200	754,410	99595,00				
50.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	1,0100						
50.3		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,00	0,2518		343,00				
50.4		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,7553		1334,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*30,11*		*60650*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 54,8%			*27,32*					*55023*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*2,79*					*5627*		
			СП ОТ ПЗ+НР (НЗ0) - 8%			*6,43*		*12954*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*174877*					
51		СЦЕНА ТЦЕНА ФИРМЫ	ГРУНТОВКА		4200	53,57	--	225000	--		8100	251748	Казахстан
				Л		--	--	--	--		18648		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*1,93*		*8100*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*1,93*					*8100*		
			СП ОТ ПЗ+НР (НЗ0) - 8%			*4,44*		*18648*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*251748*					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11		11
52		E11-150107-0105 11-150107-0105 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ, СТОЛБЫ, ПИЛЯСТРЫ И ОТКОСЫ (БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК). ОБЛИЦОВКА ГЛАДКАЯ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ (КЕРАМОГРАНИТ)		234,5	3637,78	20,71	853059	4857	523366	217103		
				М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВК		1384,80	15,26	324736	3578		85613	1155775	
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
52.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	1,75	409,9100	792,220	324736,00				
52.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,02	4,8400						
52.3		112 С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,2345		789,00				
52.4		1007 С	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 65 Л		МАШ.-Ч	0,02	3,8100		2989,00				
52.5		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,00	0,7914		1080,00				
52.6		147047 С	ВЕТОШЬ		КГ	0,01	1,1700	84,660	99,00				
52.7		149905 С	СУХИЕ СМЕСИ ЦЕМЕНТНЫЕ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ПЛИТОК, БЕЛАЯ СТ РК 1168-2006		КГ	0,50	117,2500	130,390	15288,00				
52.8		150069 С	КЕРАМОГРАНИТ РАЗМЕР 300 ММ Х 300 ММ Х 8 ММ СТ РК 1954-2010		М2	1,00	234,5000	2050,340	480805,00				
52.9		249132 С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ		М3	0,01	2,1800	30,000	65,00				
52.10		249623 С	СМЕСИ СУХИЕ - БАЗОВЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ СТЕН ПЛИТКАМИ СТ РК 1168-2006		КГ	3,75	879,3800	30,940	27208,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*925,81*		*217103*			*179916*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 54,8%			*767,23*					*37187*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*158,58*							
			СП ОТ ПЗ+НР (НЗ0) - 8%			*365,09*		*85613*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*1155775*					
53		E11-150108-1801 11-150108-1801 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3	УСТРОЙСТВО НЕСУЩЕГО КАРКАСА С ШАГОМ 600 ММ ИЗ Г-ОБРАЗНОГО ПРОФИЛЯ		125,4	2245,25	15,24	281555	1912	145694	86343	397330	
				М2		1068,18	2,25	133949	283		29432		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
53.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	1,38	173,2800	773,010	133949,00				
53.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,2539						
53.3		431 С	ГАЙКОВЕРТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ		МАШ.-Ч	0,04	4,5900		69,00				
53.4		521 С	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч	0,08	9,4800		86,00				
53.5		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,2539		772,00				
53.6		2698 С	НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч	0,04	4,7500		847,00				
53.7		2875 С	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ		МАШ.-Ч	0,08	10,1900		139,00				
53.8		131308 С	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ Г-ОБРАЗНЫЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КПГ РАЗМЕРАМИ 40 ММ Х 40		М	2,50	313,5000	254,900	79911,00				
53.9		144710 С	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ОЦИНКОВАННЫЕ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ М12 ГОСТ 1759.0-87		КГ	0,26	33,1100	593,640	19653,00				
53.10		145203 С	АНКЕРНЫЙ БОЛТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С РУБАШКОЙ ПОД ГАЙКУ М10Х12Х85 ММ ГОСТ 28778-90		ШТ.	2,54	318,5200	76,560	24386,00				
53.11		146059 С	КРОНШТЕЙН КРЕПЕЖНЫЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ДЛЯ НАВЕСНЫХ ФАСАДОВ ТИПА КК-180Х50 ММ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1,2 ММ /Г-ОБРАЗНЫЙ/		ШТ.	2,50	313,5000	69,360	21744,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*688,54*		*86343*					

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12		11
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 54,8%			*58[illegible]*					*71559*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*101,95*					*12784*		
			СП ОТ ПЗ+НР (И30) - 8%			*234,70*		*29432*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*397330*					
54		**Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**ОБШИВКА КАРКАСА ПРОФЛИСТОМ. УСТРОЙСТВО**		**125,4**	**857,84**	**7,62**	**107573**	**956**	**3563**	**64303**	**185626**	
				М2 ПОКРЫТИЯ		**821,80**	**2,95**	**103053**	**370**		**13750**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
54.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	1,12	140,1700	735,190	103053,00				
54.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,3605						
54.3		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,2508		762,00				
54.4		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,1097		194,00				
54.5		128061 С	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 3282-74		КГ	0,12	15,0500	99,960	1504,00				
54.6		145975 С	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ НЕОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)		КГ	0,04	5,0200	410,530	2059,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*512,79*		*64303*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 56,4%			*465,16*					*58331*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*47,63*					*5973*		
			СП ОТ ПЗ+НР (И30) - 8%			*109,65*		*13750*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*185626*					
55		**С121-050108-0210 21-050108-0210 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 10 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ СТ РК EN 508-1-2012**		**127,908**	**1306,86**	**--**	**167158**	**--**		**6018**	**187030**	**Казахстан**
				М2		**--**	**--**	**--**	**--**		**13854**		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*47,05*		*6018*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*47,05*					*6018*		
			СП ОТ ПЗ+НР (И30) - 8%			*108,31*		*13854*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*187030*					
56		**Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4 ПРИМ**	**СТЕНЫ. СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПО ПЕНОПЛАСТУ ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ**		**713**	**358,06**	**20,78**	**255299**	**14819**	**135**	**152617**	**440549**	
			М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	**М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**		**337,09**	**17,23**	**240345**	**12287**		**32633**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
56.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,43	303,3800	792,220	240345,00				
56.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,02	16,6700						
56.3		112 С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,3565		1199,00				
56.4		1007 С	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 65 Л		МАШ.-Ч	0,02	14,8800		11675,00				
56.5		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,00	1,4300		1945,00				
56.6		249132 С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ		М3	0,01	4,4900	30,000	135,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11		11
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*214,05*		*152617*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 54,8%			*194,17*					*138442*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*19,88*					*14175*		
			СП ОТ ПЗ+НР (НЗ0) - 8%			*45,77*		*32633*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*440549*					
57		**СЦЕНА ТЦЕНА ФИРМЫ**	**ФИНИШНЫЕ СУХИЕ СМЕСИ**		**2139**	**146,15**	**--**	**312615**	**--**		**11254**	**349779**	**Казахстан**
				КТ		**--**	**--**	**--**	**--**		**25910**		**--**
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*5,26*		*11254*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*5,26*					*11254*		
			СП ОТ ПЗ+НР (НЗ0) - 8%			*12,11*		*25910*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*349779*					
58		**Е11-150203-0505 11-150203-0505 РСНБ РК 2015 ИЗМ. II ДОП. ВЫП. 4**	**ОТКОСЫ ПЛОСКИЕ ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ. СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ**		**260**	**467,56**	**37,58**	**121565**	**9771**	**87**	**72328**	**209405**	
				М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		**429,64**	**30,71**	**111707**	**7984**		**15511**		

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
58.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,52	136,1000	820,740	111707,00				
58.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,04	10,8200						
58.3		112 С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,2925		984,00				
58.4		1007 С	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 65 Л		МАШ.-Ч	0,04	9,6200		7546,00				
58.5		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,00	0,9100		1241,00				
58.6		249132 С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ		М3	0,01	2,9100	30,000	87,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*278,19*		*72328*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 54,8%			*252,27*					*65591*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*25,91*					*6738*		
			СП ОТ ПЗ+НР (НЗ0) - 8%			*59,66*		*15511*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*209405*					
59		**СЦЕНА ТЦЕНА ФИРМЫ**	**ФИНИШНЫЕ СУХИЕ СМЕСИ**		**780**	**146,15**	**--**	**113997**	**--**		**4104**	**127549**	**Казахстан**
				КТ		**--**	**--**	**--**	**--**		**9448**		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*5,26*		*4104*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*5,26*					*4104*		
			СП ОТ ПЗ+НР (НЗ0) - 8%			*12,11*		*9448*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*127549*					
60		**Е12-070101-0207 12-070101-0207 РСНБ РК 2015**	**ПОЛЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ**		**45,15**	**533,32**	**19,64**	**24079**	**887**		**15360**	**42594**	
				М2		**513,68**	**10,59**	**23193**	**478**		**3155**		

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
60.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,70	31,5500	735,200	23193,00				
60.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,01	0,6502						
60.3		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,01	0,6502		887,00				
60.4		147789 С	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т	0,05	2,3500	0,010	0,02				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11		1
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*340,19*		*15360*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,1%			*309,84*					*13989*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*30,35*					*1370*		
			СП ОТ ПЗ+НР (И30) - 8%			*69,88*		*3155*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*42594*					
61		**Е11-110101-2707 11-110101-2707 РСНБ РК 2015**	**ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТ КЕРАМОГРАНИТНЫХ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ**		**45,15**	**3803,16**	**107,19**	**171713**	**4840**	**135110**	**27345**	**214983**	
				М2 ПОКРЫТИЯ		**703,49**	**39,45**	**31763**	**1781**		**15925**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
61.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,92	41,5900	763,720	31763,00				
61.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,05	2,1600						
61.3		521 С	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч	0,03	1,4600		13,00				
61.4		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0446		135,00				
61.5		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,01	0,2399		327,00				
61.6		2445 С	ЭЛЕКТРОПЛИТКОРЕЗ		МАШ.-Ч	0,04	1,9000		96,00				
61.7		2510 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т		МАШ.-Ч	0,04	1,8700		4196,00				
61.8		3008 С	ПЫЛЕСОСЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ		МАШ.-Ч	0,01	0,4966		72,00				
61.9		147047 С	ВЕТОШЬ		КГ	0,02	0,9030	84,660	76,00				
61.10		149905 С	СУХИЕ СМЕСИ ЦЕМЕНТНЫЕ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ПЛИТОК, БЕЛАЯ СТ РК 1168-2006		КГ	0,75	33,8600	130,390	4415,00				
61.11		150068 С	КЕРАМОГРАНИТ МАТОВЫЙ НАПОЛЬНЫЙ РАЗМЕР 300 ММ Х 300 ММ Х 8 ММ СТ РК 1954-2010		М2	1,02	46,0500	2589,290	119245,00				
61.12		249132 С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ		М3	0,00	0,0867	30,000	3,00				
61.13		249623 С	СМЕСИ СУХИЕ - БАЗОВЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ СТЕН ПЛИТКАМИ СТ РК 1168-2006		КГ	8,14	367,5200	30,940	11371,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*605,65*		*27345*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60,9%			*452,45*					*20428*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*153,20*					*6917*		
			СП ОТ ПЗ+НР (И30) - 8%			*352,70*		*15925*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*214983*					
			УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКОВ										
62		**Е11-090302-0301 11-090302-0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6**	**УСТРОЙСТВО КАРКАСА КОЗЫРЬКА ИЗ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ . МОНТАЖ**		**0,312**	**82776,68**	**32256,69**	**25826**	**10064**	**466**	**12909**	**41834**	
				Т КОНСТРУКЦИЙ		**49017,79**	**11838,39**	**15294**	**3694**		**3099**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
62.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	64,97	20,2700	754,430	15294,00				
62.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	10,69	3,3400						
62.3		376 С	ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А		МАШ.-Ч	0,13	0,0390		9,00				
62.4		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т		МАШ.-Ч	10,46	3,2600		9914,00				
62.5		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,24	0,0741		131,00				
62.6		2577 С	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ.-Ч	1,82	0,5694		10,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11		11
62.7		128398 С	ШВЕЛЛЕРЫ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОГО ПРОКАТА НЕМЕНОЙ ДЛИНЫ, НОРМАЛЬНОЙ (ОБЫЧНОЙ) ТОЧНОСТИ ПРОКАТКИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ СПОКОЙНОЙ СТ0, N16-40 ГОСТ 535-2005		Т	0,00	0,0006	18037,150	109,00				
62.8		128070 С	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98		КГ	0,03	0,0094	66,300	0,62				
62.9		128849 С	КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 6Х37(1+6+12+18)+1 О.С., ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОКИ МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ 5		10 М	0,02	0,0058	2605,570	15,00				
62.10		131019 С	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т		Т	0,00	0,0001	327491,590	20,00				
62.11		131534 С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 1 СОРТА ГОСТ 8486-86		М3	0,00	0,0003	33736,700	11,00				
62.12		144746 С	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87		Т	0,00	0,0001	381819,660	52,00				
62.13		145983 С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75		КГ	0,01	0,0031	196,550	0,61				
62.14		146649 С	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78		М3	1,20	0,3744	177,180	66,00				
62.15		146664 С	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003		КГ	0,36	0,1123	91,040	10,00				
62.16		147074 С	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93		Т	0,00	0,0000	1774323,660	55,00				
62.17		147337 С	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75		Т	0,00	0,0001	200244,360	27,00				
62.18		149219 С	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003		Т	0,00	0,0001	326281,530	32,00				
62.19		149375 С	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4 ГОСТ 7827-74		Т	0,00	0,0002	365442,390	68,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*41375,59*		*12909*			*11563*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60,9%			*37061,41*					*1346*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*4314,17*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*9932,18*		*3099*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*41834*					
63		**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**КАРКАСЫ В ЦЕЛОМ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПРИ МОНТАЖЕ**		**0,312**	**5409,36**	**905,66**	**1688**	**283**	**273**	**776**	**2661**	
				Т		**3629,38**	**2,08**	**1132**	**1**		**197**		

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
63.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	3,40	1,0600	1065,870	1132,00				
63.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,0008						
63.3		376 С	ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А		МАШ.-Ч	3,59	1,1200		263,00				
63.4		1147 С	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч	0,10	0,0312		0,66				
63.5		2346 С	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В		МАШ.-Ч	0,44	0,1365		18,00				
63.6		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0008		1,00				
63.7		147347 С	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75		Т	0,00	0,0013	208172,820	273,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*2485,91*		*776*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60,9%			*2211,56*					*690*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*274,35*					*86*		
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*631,62*		*197*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*2661*					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	11
		С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА	**ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т**		**0,312**	**346299,60**	--	**108045**	--		**3890**	**120889**	**Казахстан**
				Т		--	--	--	--		**8955**		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*12466,79*		*3890*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*12466,79*					*3890*		
			СП ОТ ПЗ+НР (НЗ0) - 8%			*28701,31*		*8955*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*120889*					
65		**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 КП=2**	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115**		**0,008424**	**107,17**	**2,02**	**1**	--		**0**	**1**	
				М2		**38,36**	**0,42**	--	--		**0**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
65.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,05	0,0004	--	--				
65.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,0000						
65.3		112 С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0000		0,01				
65.4		1044 С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)		МАШ.-Ч	0,00	0,0000		0,00				
65.5		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0000		0,00				
65.6		2515 С	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ		МАШ.-Ч	0,02	0,0001		0,01				
65.7		149372 С	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78		Т	0,00	0,0000	327192,240	0,08				
65.8		149529 С	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 СЕРАЯ ГОСТ 6465-76		Т	0,00	0,0000	320207,220	0,49				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*25,63*		*0*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 54,2%			*21,01*					*0*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*4,61*					*0*		
			СП ОТ ПЗ+НР (НЗ0) - 8%			*10,62*		*0*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*1*					
66		**Е11-090401-0201 11-090401-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 5**	**ПОКРЫТИЕ КРОВЕЛЬНОЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М. МОНТАЖ**		**22,9142**	**669,07**	**340,14**	**15331**	**7794**	**1244**	**6333**	**23397**	
				М2 ПОКРЫТИЯ		**275,02**	**124,85**	**6302**	**2861**		**1733**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
66.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,36	8,3500	754,430	6302,00				
66.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,11	2,5900						
66.3		376 С	ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А		МАШ.-Ч	0,00	0,0458		11,00				
66.4		514 С	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, ДО 100 Т		МАШ.-Ч	0,01	0,2521		5,00				
66.5		521 С	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч	0,03	0,6903		6,00				
66.6		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,11	2,5000		7601,00				
66.7		2346 С	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В		МАШ.-Ч	0,00	0,0057		0,75				
66.8		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0917		162,00				
66.9		2577 С	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ.-Ч	0,02	0,4812		8,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11		11
66.10		128070 С	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98		КГ	0,00	0,0092	66,300	0,61				
66.11		128849 С	КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 6Х37(1+6+12+18)+1 О.С., ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОКИ МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ 5		10 М	0,00	0,0037	2605,570	10,00				
66.12		131019 С	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т		Т	0,00	0,0025	327491,590	825,00				
66.13		131534 С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 1 СОРТА ГОСТ 8486-86		М3	0,00	0,0003	33736,700	10,00				
66.14		144746 С	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87		Т	0,00	0,0005	381819,660	192,00				
66.15		146649 С	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78		М3	0,01	0,3208	177,180	57,00				
66.16		146664 С	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003		КГ	0,00	0,0962	91,040	9,00				
66.17		147074 С	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93		Т	0,00	0,0000	1774323,660	61,00				
66.18		147337 С	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75		Т	0,00	0,0001	200244,360	28,00				
66.19		149219 С	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003		Т	0,00	0,0001	326281,530	35,00				
66.20		149375 С	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4 ГОСТ 7827-74		Т	0,00	0,0000	365442,390	8,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*276,37*		*6333*			*5580*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60,9%			*243,52*					*753*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*32,85*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*75,64*		*1733*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*23397*					
67		**С121-100104-1014 21-100104-1014 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 60 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 31 МКМ ДО 40 МКМ СТ РК EN 508-1-2012**		**23,372484**	**3808,24**	**--**	**89008**	**--**		**3204**	**99589**	**Казахстан**
				М2		**--**	**--**	**--**	**--**		7377		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*137,10*		*3204*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*137,10*					*3204*		
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*315,63*		*7377*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*99589*					
68		**Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**ОБШИВКА КАРКАСА ПРОФЛИСТОМ. УСТРОЙСТВО**		**20**	**857,84**	**7,62**	**17157**	**152**	**568**	**10256**	**29606**	
				М2 ПОКРЫТИЯ		**821,80**	**2,95**	**16436**	**59**		**2193**		

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
68.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	1,12	22,3600	735,190	16436,00				
68.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,0575						
68.3		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0400		122,00				
68.4		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0175		31,00				
68.5		128061 С	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 3282-74		КГ	0,12	2,4000	99,960	240,00				
68.6		145975 С	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ НЕОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)		КГ	0,04	0,8000	410,530	328,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*512,79*		*10256*					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12	11
			В Т. Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 56,4%			*465,16*					*9303*		
			В Т. Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*47,63*					*953*		
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*109,65*		*2193*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*29606*					
69		**С121-050108-0210 21-050108-0210 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 10 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ СТ РК EN 508-1-2012**		**20,4**	**1306,86**	--	**26660**	--		**960**	**29829**	**Казахстан**
			М2			--	--	--	--		**2210**		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*47,05*		*960*					
			В Т. Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*47,05*					*960*		
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*108,31*		*2210*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*29829*					
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		**ТЕНГЕ**			**4715877**	**63224**				
					ТЕНГЕ			**1299383**	**36664**				
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			**4564986**					
		МАТЕРИАЛЫ -			ТЕНГЕ			**992840**					
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ				**1306765**				
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			ТЕНГЕ			**2250407**					
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			**911388**					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ						**721090**		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ						**190298**		
			СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -		ТЕНГЕ			**438110**					
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			**5914485**					
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч								
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				**1306765**				
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			**150891**					
		МАТЕРИАЛЫ -			ТЕНГЕ			**1977**					
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ				**29283**				
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			ТЕНГЕ			**108045**					
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			**23907**					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ						**17833**		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ						**6074**		
			СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -		ТЕНГЕ			**13984**					
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			**188782**					
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч								
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				**29283**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		ТЕНГЕ			**6103267**					
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч								
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				**1336047**				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**ТЕНГЕ**			**6772976**	**188587**				
					ТЕНГЕ			**2993450**	**67619**				
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			**6622085**					
		МАТЕРИАЛЫ -			ТЕНГЕ			**1588456**					
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ				3031786				
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			ТЕНГЕ			**1800391**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	11	11
		ПРЕДСМЕТНЫЕ РАСХОДЫ -			ТЕНГЕ			2070					
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			1986794					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ						1687644		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ						299150		
			СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -		ТЕНГЕ			688710					
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			9297590					
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч								
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				3031786				
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			150891					
		МАТЕРИАЛЫ -			ТЕНГЕ			1977					
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ				29283				
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			ТЕНГЕ			108045					
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			23907					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ						17833		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ						6074		
			СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -		ТЕНГЕ			13984					
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			188782					
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч								
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				29283				
			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2016 Г	ТЕНГЕ				9486372					
			ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,2%					111434					
			ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ (РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ) РАБОТ В ЗИМНЕЕ	ТЕНГЕ				227421					
			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2017 Г. К=1,0698	ТЕНГЕ				10511027					
			СКИДКА ПОДРЯДЧИКА К=	0,900000				9459924,59					
			НДС 12%	ТЕНГЕ				1135190,95					
			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2017 Г С НДС	ТЕНГЕ				10595115,54					

Сдал (Подрядчик)

Генподрядчик : ТОО "ПетроBuilding" ,БИН 020740005287

Директор _____ **Игнатьева Т.Л.**

МП

Эксперт технического надзора ТОО «КызылжарКұрылыс» , БИН 180440011292

Эксперт _____ **Омаров А.Е.** **Аттестат KZ69VJE00036882**

Авторский надзор ИП Стрельцов И.А., ИИН: 860821350800

Эксперт _____ **Стрельцов И. А.** **Аттестат № KZ73VJE00019641**

Принял (Заказчик)

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Областной специализированный лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных детей" Коммунального Государственного Учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области" БИН 060640002513

Директор _____ **Жаксымбетов Е.Ж.**

МП