Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию
«30» декабря 2019 г.

Заказчик **Государственное учреждение «Отдела архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района ЗКО», Западно-Казахстанская область Теректинский район с.Федоровка, Юбилейная 20/1**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от **«30» декабря 2019 года Товарищество с ограниченной ответственностью «Жолаушы-Жол», Сертеков Саламат Серикович Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Жангалинский район, поселок Жангала, улица Автодорная, дом №6**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от 30 декабря 2019 года, Товарищество с ограниченной ответственностью «УралСтройГрад», в лице технического надзора Бабаев Ерсаин Зияденович KZ42VJE00027862 от 26.06.2017 года, KZ85VJE00027864 от 26.06.2017 года, KZ58VJE00027865 от 26.06.2017 года.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от 30 декабря 2019 года, Товарищество с ограниченной ответственностью «Казэкология Жобалау» главный инженер проекта Лебедева Людмила Фаминична.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «**Строительство водопровода в с.Яик Теректинского района ЗКО»** _____

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **с.Яик Теректинского района ЗКО**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от **Решение о предоставлении соответствующего права на землю выдано Аким**;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года № _____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **Государственное учреждение «Управления государственного архитектурно-строительного контроля Западно-Казахстанской**

области» за №KZ23REA00125973 от 12.04.2019 года.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации **Товарищество с ограниченной ответственностью «Казэкология Жобалау», рабочий проект 277**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) Заказчик **Руководителем отдела архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района ЗКО Б.Мулдашевым №46 от 08 марта 2018г.**;

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **12 апреля 2019 года**;

месяц, год

окончание работ **30 декабря 2019 года**;

месяц, год

при продолжительности строительства, **6,7 месяца**:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6,7 месяца**;
фактически, месяц: **6,7 месяца**;
3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Показатели
1.	Общая сметная стоимость строительства	млн. тенге	314,904
2.	в том числе СМР	млн. тенге	224,268
3.	оборудование	млн. тенге	34,064
4.	прочие затраты	млн. тенге	56,572
5.	Продолжительность строительства	мес.	6,7

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____-_____ факт начала выпуска продукции с указанием объема

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		

Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Жилой дом имеет следующие показатели :

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Архитектурно-строительные решения

Система водоснабжения принята хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения.

В состав проекта входят: площадка головного водозабора;

1. подводящий водовод от площадки головного водозабора до площадки НРС;
2. площадка напорно-регулирующих сооружений;
3. подводящий водовод от площадки НРС до колодца 1 поселкового водопровода;
4. поселковый водопровод с. Яик.

Площадка головного водозабора Насосные станции I-го подъема на глубинных скважинах — 2 шт., (одна рабочая, одна резервная) Q =3,25 м3/час, каждая. Здание электрощитовой. Линия ВЛ-10 кВ. Линия ВЛ-0,4 кВ. Огороженная металлической оградой из сетчатых панелей длиной — 306,00 п. м., высотой 2,00 м с насадкой из колючей проволоки h= 0,50 м (4 ряда); Подводящий водовод от головного водозабора до площадки напорно регулирующих сооружений из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17-75x4,5 «питьевая» ГОСТ 185992001.

Площадка напорно-регулирующих сооружений Установка очистки воды «ДВУ10-3» с насосной станцией II-го подъема в модульном здании с размерами 12,0x4,8x2,95 м; Резервуары чистой воды емкостью 100 м — 2 шт.; Водонапорная башня емкость V= 50м3. Выгреб емк. 14 м3 — 1 шт. Воздушная линия ВЛ- 10 кВ и ВЛ-0,4 кВ. КТПК 10/0,4кВ – 63 кВА. Площадочные водопроводные сети. Огороженная металлической оградой из профлиста высотой 2,0 м и h=0,5 м с насадкой из колючей проволоки (4 ряда). Туалет на одно очко- 1 шт. Пожарный щит с инвентарем Ящик с песком — 1 шт. Подводящий водовод из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17-90x5,4 ГОСТ 185992001 в две нитки. Поселковые водопроводные сети Разводящие поселковые сети водоснабжения с прокладкой водопровода до жилых домов и вводом водопроводов в госучреждения; Пожарные гидранты.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации; нет.
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **304904,0** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **224268,0** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **34064,0** тысяч тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **217324354,72** тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **211733528** тенге 16 тиын; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **34064000** тенге, ПСД **3000000** тенге 00 тиын, экспертиза 1502886 тенге 56 тиын, авторский надзор **517 940** тенге 00 тиын, технический надзор **570 000** тенге 00 тиын.
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

«Строительство водопровода в с.Яик Теректинского района ЗКО» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Исеев Ербол Байжанович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Технический надзор Бабаев Ерсаин Зияденович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Авторский надзор Лебедева Людмила Фаминична _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Сертеков Саламат Серикович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.