Заказчик: Государственное учреждение " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Терекгинского района "

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жолаушы - Жол"

Наименование объекта и его адрес: Строительство водопровода в с.Яик Терекгинского района ЗКО

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2019 года.

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		Номер 38	Дата 25.02.2019 года	наименован.	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	В т.ч. оборудование		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопровода в с.Яик Терекгинского района ЗКО	95840775,18	40929263,55	85572120,69	40929263,55	0,00	645802,64	-	-	4911511,63	45840775,18

Руководитель ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Терекгинского района»
Исеев Е.Б. _____ • май 2019 года
(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Заказчик

Директор ТОО «Жолаушы Жол»
Сертеков С.С._____ май 2019 года
(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Жолаушы-Жол»

ОСНОВАНЕИЕ: Договор о государственных закупках работ № 38 от 25.02.2019 года

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Строительство водопровода в с.Яик Теректинского района ЗКО

ФОРМА 2 АВС-4

АКТ № 2

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА МАЙ 2019 ГОДА.

Составлен(а) в ценах 2 квартала 2018года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
РАЗДЕЛ 1. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1. ПОСЕЛКОВЫЙ ВОДОПРОВОД													
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ		5050	715,39	--	3612730	--	--	2601165			6711007
1.	E11-01020 5-0502 1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		715,39	--	3612730	--	--	497112			
2.	E11-01010 4-0402 1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	27000	30,76	30,76	830438	830438	--	206199			1119568
					--	10,61	--	286388	--	82931			
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ для прокладки к границам жилых домов		1364,4	715,39	--	976081	--	--	702778			1813168
3.	E11-01020 5-0502 1101-0205 -0502	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		715,39	--	976081	--	--	134309			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
4.	Е11-01010 4-0402 1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при пере мещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	8271,6	30,76 --	30,76 10,61	254409 --	254409 87737	-- --	63170 25406	342986
		НР - 72%; СП - 8%			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ для прокладки к госучреждениям						
5.	Е11-01020 5-0502 1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	91	715,39 715,39	-- --	65101 65101	-- --	-- --	46872 8958	120931
		НР - 72%; СП - 8%									
6.	Е11-01010 4-0402 1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	672	30,76 --	30,76 10,61	20669 --	20669 7128	-- --	5132 2064	27865
		НР - 72%; СП - 8%			ТРУБОПРОВОДЫ В1						
7.	Е11-22050 1-0102 1122-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопро вода	0,0141	263177,58 187592	73359,42 19644,3	3711 2645	1034 277	32 --	2893 528	7132
8.	Е11-22050 1-0103 1122-0501 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопро вода	6,84	301237,4 203312	92929,08 25180,63	2060464 1390654	635635 172236	34175 --	1547261 288618	3896342
9.	Е11-22090 1-0102 1122-0901 -0102	-Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	20	1732,13 1327,36	74,34 33,03	34643 26547	1487 661	6609 --	26936 4926	66505

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	НР - 99%; СП - 8%		9	1058,39	24,78	9525	223	1572	7751	18658
10.	Е11-22090 1-0101 1122-0901 -0101 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	задвижка или клапан		858,88	11,01	7730	99	--	1382	
11.	Е11-22080 1-0105 1122-0801 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Фасонные части стальные сварные диаметром до50 мм. Установка (крест,переход,тройники) НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей	0,217923	1225374,32 411513,2	451607,66 123627,95	267037 89678	98416 26941	78943 --	115453 30599	413090
12.	Е11-22080 1-0201 1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов НР - 99%; СП - 8%	шт	122	1222,23 418,97	803,26 208,72	149112 51114	97997 25464	-- --	75812 17994	242918
13.	Ц13-10090 4-0101 1310-0904 -0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	-Проволока стальная. Прокладка в траншее НР - 72%; СП - 8%	км кабеля	6,59	20756,27 2201,85	18554,42 3607,63	136784 14510	122274 23774	-- --	27565 13148	177497
14.	С121-0503 07-0110 2105-0307 -0110 РСНБ РК 2015	-Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 СП - 8%	кг	362,45	208 --	-- --	75390 --	-- --	75390 --	-- 6031	81421
15.	Е11-22130 1-0101 1122-1301 -0101 РСНБ РК 2015	-Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР - 99%; СП - 8%	м3 железобетонных и бетонных	70,563	34711,26 8479,02	КОЛОДЦЫ В1 8147,8 3101,42	2449331 598305	574933 218845	1276093 --	808979 260665	3518975

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 6		конструкций колодца								
16.	С123-0301 01-0308 2303-0101 -0308 РСНБ РК 2015	-Люк полимерный, тип ЛЛ (В125) ГОСТ 3634-99 СП - 8%	комплект	64	14841 --	-- --	949824 --	-- --	949824 --	-- 75986	1025810
17.	Е11-08010 1-0201 1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	20,5	3138,02 659,1	866,87 336,49	64329 13512	17771 6898	33046 --	18981 6665	89975
18.	Е11-06010 1-0113 1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015	-Устройство бетонных фундаментов-столбов НР - 91%; СП - 8%	м3	0,24	31456,06 4512,9	1099,11 220,38	7549 1083	264 53	6202 --	1034 687	9270
19.	Е11-06010 1-0114 1106-0101 -0114 РСНБ РК 2015	-Упоры из бетона В7,5. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,3	27856,79 893,37	1131,15 224,16	8357 268	339 67	7750 --	305 693	9355
20.	Е11-06010 1-0114 1106-0101 -0114 РСНБ РК 2015	-Заделка отверстий бетоном В7,5 НР - 91%; СП - 8%	м3	0,0036	27856,79 893,37	1131,15 224,16	100 3	4 1	93 --	4 8	112
21.	С121-1308 04-1101 2113-0804 -1101 РСНБ РК 2015	-Пакля пропитанная СП - 8%	кг	66	580 --	-- --	38280 --	-- --	38280 --	-- 3062	41342
22.	Е11-22050 1-0102 1122-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,1792	263177,58 187592	73359,42 19644,3	47161 33616	13146 3520	399 --	36765 6714	90641

ПРОКЛАДКА ВОДОПРОВОДА К ГОСУЧРЕЖДЕНИЯМ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 4										
23.	С123-0105 01-1109 2301-0501 -1109 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 63х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	258,56	419	--	108337	--	108337	--	117004
					--	--	--	--	--	8667	
		СП - 8%		11	1222,23	803,26	13444	8836	--	6836	21902
					418,97	208,72	4609	2296	--	1622	
24.	Е11-22080 1-0201 1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.								
		НР - 99%; СП - 8%		11	678	--	7458	--	7458	--	8055
					--	--	--	--	--	597	
25.	С123-0203 02-2407 2302-0302 -2407 РСНБ РК 2015	-Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.								
		СП - 8%		0,1792	20756,27	18554,42	3720	3325	--	750	4827
					2201,85	3607,63	395	646	--	358	
26.	Ц13-10090 4-0101 1310-0904 -0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	-Проволока стальная. Прокладка в траншее	км кабеля								
		НР - 72%; СП - 8%		9,856	208	--	2050	--	2050	--	2214
					--	--	--	--	--	164	
27.	С121-0503 07-0110 2105-0307 -0110 РСНБ РК 2015	-Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг								
		СП - 8%				ПРОКЛАДКА ВОДОПРОВОДА К ГРАНИЦАМ ЖИЛЫХ ДОМОВ					
				3,51267	247569,64	64869,16	869630	227864	4905	691027	1685510
28.	Е11-22050 1-0101 1122-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода		181304	17407,3	636861	61146	--	124853	
		НР - 99%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				5068,281	105	--	532170	--	532170	--	574743
29.	С123-0105 01-1302 2301-0501 -1302 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 25х1,8 питьевая ГОС Т 18599-2001	м		--	--	--	--	--	42574	
		СП - 8%		111	3416,56	259,12	379239	28762	58414	291525	724425
30.	Е11-16060 1-0103 1116-0601 -0103 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.		2631,2	48,75	292063	5411	--	53661	
		НР - 98%; СП - 8%		111	623	--	69153	--	69153	--	74685
31.	С123-0409 05-2901 2304-0905 -2901 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.		--	--	--	--	--	5532	
		СП - 8%		111	700	--	77700	--	77700	--	83916
32.	С123-0203 01-1725 2302-0301 -1725 РСНБ РК 2015	-Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 90х1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		--	--	--	--	--	6216	
		СП - 8%		5	430	--	2150	--	2150	--	2322
33.	С123-0203 01-1714 2302-0301 -1714 РСНБ РК 2015	-Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 63х1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		--	--	--	--	--	172	
		СП - 8%		2	1744	--	3488	--	3488	--	3767
34.	С123-0203 01-0730 2302-0301 -0730 РСНБ РК 2015	-Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 90х2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		--	--	--	--	--	279	
		СП - 8%		1	728	--	728	--	728	--	786
35.	С123-0203 01-0722 2302-0301 -0722 РСНБ РК	-Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 63х1 , PN 16 СТ РК ГОСТ Р	шт.		--	--	--	--	--	58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	52134-2010									
		СП - 8%		158	584	--	92272	--	92272	--	99654
36.	С123-0203 02-6101 2302-0302 -6101 РСНБ РК 2015	-Нипель,1 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	7382	
37.	С123-0203 02-5913 2302-0302 -5913 РСНБ РК 2015	-Нипель 1 1/2 СП - 8%	шт.	316	741 --	-- --	234156 --	-- --	234156 --	-- 18732	252888
38.	Ц13-10090 4-0101 1310-0904 -0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	-Проволока стальная. Прокладка в траншее НР - 72%; СП - 8%	км кабеля	3,5126	20756,27 2201,85	18554,42 3607,63	72908 7734	65174 12672	-- --	14693 7008	94609
39.	С121-0503 07-0110 2105-0307 -0110 РСНБ РК 2015	-Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 СП - 8%	кг	193,193	208 --	-- --	40184 --	-- --	40184 --	-- 3215	43399
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	14569811	3003001	3741573	7299886	23619274
			Тенге		--	--	7825239	942261	--	1749576	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				213412	59732			
	Всего заработная плата		Тенге				43007				
	Накладные расходы		Тенге				20514	•			
	Сметная прибыль		Тенге				276932				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге								309
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч					59732			
	Сметная заработная плата		Тенге				11899726				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1449819				
	Материалы		Тенге					8410293			
	Всего заработная плата		Тенге				155904				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6965354				
	Накладные расходы		Тенге				1509206				
	Сметная прибыль		Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				20374286				9850
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					8410293			
		Сметная заработная плата	Тенге				2456674				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				58413				
		Материалы	Тенге					297474			
		Всего заработная плата	Тенге				2077435				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				291525				
		Накладные расходы	Тенге				219856				
		Сметная прибыль	Тенге				2968055				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге								293
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					297474			
		Сметная заработная плата	Тенге				23619273				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								10452
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					8767500			
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 2. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-1. РЕЗЕРВУАР НА 100М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ

				2	182646,56	--	365293	--	365293	--	365293
40.	С4-1531-2 СТ4-1531-2	-Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 100 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-58.83/, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, земляные работы	резерв.		--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		--	--	365293	--	365293	--	365293
			Тенге		--	--	--	--	--	--	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				365293				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				365293				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				365293				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				365293				

РАЗДЕЛ 3. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-3. Водонапорная стальная башня /систе мы Рожновского/ с опорой диаметром 1220 мм /ТП 901 -5-29/, высота 18 м, с баком вместимостью 50 м3.

						ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ И ФУНДАМЕНТЫ					
				48,5	153,41	147,83	7440	7170	--	1642	9810
41.	Е11-01010 1-0402 1101-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта		5,58	41,45	271	2011	--	727	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		навымет									
		НР - 72%; СП - 8%									
42.	E11-01020 5-0302 I101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	21	1370,6 1370,6	-- --	28783 28783	-- --	-- --	20723 3960	53467
		НР - 72%; СП - 8%		44	30,76 --	30,76 10,61	1353 --	1353 467	-- --	336 135	1824
43.	E11-01010 4-0402 1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта								
		НР - 72%; СП - 8%									
						ТРУБОПРОВОДЫ					
44.	C123-0102 01-0193 2301-0201 -0193 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 1 0705-80	м	19	2975 --	-- --	56525 --	-- --	56525 --	-- 4522	61047
		СП - 8%		1	721127 --	-- --	721127 --	-- --	-- 721127	-- --	721127
45.	51-010102 -2404 5101-0102 -2404 РСНБ РК 2015	-Задвижки чугунные фланцевые с обрезненным клином, с электроприводом AUMA, PN 10, DN 1 00, типа Sigma ГОСТ 5762-2002	шт.								
46.	C123-0401 02-1904 2304-0102 -1904 РСНБ РК 2015	-Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	42488 --	-- --	84976 --	-- --	84976 --	-- 6798	91774
		СП - 8%		2	323722 --	-- --	647444 --	-- --	647444 --	-- 51796	699240
47.	C123-0410 01-3604 2304-1001 -3604 РСНБ РК 2015	-Клапан обратный поворотный фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с ша ровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 100, типа AVK	шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 11823-91									
		СП - 8%									
		КОЛОДЕЦ									
48.	С121-0403 02-0103 2104-0302 -0103 РСНБ РК 2015	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	41981 --	-- --	41981 --	-- --	41981 --	-- 3358	45339
		СП - 8%									
49.	С121-0403 01-0117 2104-0301 -0117 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	30021 --	-- --	60042 --	-- --	60042 --	-- 4803	64845
		СП - 8%									
50.	С121-0403 01-0101 2104-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4639 --	-- --	4639 --	-- --	4639 --	-- 371	5010
		СП - 8%									
51.	С121-0403 02-0113 2104-0302 -0113 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шТ	1	35022 --	-- --	35022 --	-- --	35022 --	-- 2802	37824
		СП - 8%									
52.	С121-0403 01-0201 2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	-Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4586 --	-- --	4586 --	-- --	4586 --	-- 367	4953
		СП - 8%									
		МОНОЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ ФМ4									
53.	Е11-06020 1-0105 1106-0201 -0105 РСНБ РК 2015	-Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство	м3	18,17	33062,3 2723,4	402,98 120,35	600742 49484	7322 2187	543936 --	47020 51821	699584
		НР - 91%; СП - 8%									
54.	С121-0503	-Сталь арматурная	т	0,2104	202055	--	42512	--	42512	--	45913

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01-3201 2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014				--	--	--	--	--	3401
		СП - 8%		0,00304	203889	--	620	--	620	--	669
55.	С121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т			--	--	--	--	--	50
		СП - 8%		0,157	461704	--	72488	--	72488	--	78287
56.	С121-0604 05-1401 2106-0405 -1401 РСНБ РК 2015	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толсто листовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т			--	--	--	--	--	5799
		СП - 8%		0,35	27918,25	1049,56	9771	367	9040	395	10980
57.	Е11-06010 1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная под башню. Устройство	м3		1040,85	199,61	364	70	--	813	
		НР - 91%; СП - 8%		0,8	27918,25	1049,56	22335	840	20662	903	25097
58.	Е11-06010 1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-ФУНДАМЕНТ ПОД БАШНЮ. Устройство	м3		1040,85	199,61	833	160	--	1859	
		НР - 91%; СП - 8%		0,2	14456	--	2891	--	2891	--	3122
59.	С121-0204 01-2802 2102-0401 -2802 РСНБ РК 2015	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3			--	--	--	--	231	
		СП - 8%		0,8	33488,36	1660,16	26791	1328	22214	3191	32380
60.	Е11-06010 1-0102 1106-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Лоток. Устройство	м3		4061,61	321,58	3249	257	--	2399	
		НР - 91%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61.	С121-0503 09-0302 2105-0309 -0302 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметро м от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0299	225621	--	6746	--	6746	--	7286
					--	--	--	--	--	540	
		СП - 8%									
						МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ					
62.	С121-0602 08-0501 2106-0208 -0501 РСНБ РК 2015	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,5322	521281	--	277426	--	277426	--	299620
					--	--	--	--	--	22194	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	2756240	18380	1933750	74210	2999198
			Тенге		--	--	82984	5151	721127	168746	

Стоимость оборудования	Тенге	721127	
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	721127	
Стоимость общестроительных работ	Тенге	896255	
Материалы	Тенге	595851	
Всего заработная плата	Тенге		88135
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	49878	
Местные материалы	Тенге	149161	
Накладные расходы	Тенге	74212	
Сметная прибыль	Тенге	77637	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	1048103	97
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		88135
Сметная заработная плата	Тенге	349913	
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	349913	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	27993	
Сметная прибыль	Тенге	377906	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	788945	
Стоимость сантехнических работ	Тенге	788945	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	63116	
Сметная прибыль	Тенге	852061	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	2999197	97
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	чел.-ч		88135
Нормативная трудоемкость	Тенге		
Сметная заработная плата			

РАЗДЕЛ 4. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1.ЭС

						МОНТАЖ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА П10-2					
63.	С121-0404 05-0204 2104-0405	-Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий	шт.	97	47019	--	4560843	--	4560843	--	4925710
					--	--	--	--	--	364867	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0204 РСНБ РК 2015	электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013									
		СП - 8%		97	12280	--	1191160	--	1191160	--	1286453
64.	С124-0402 07-0210 2404-0207 -0210 РСНБ РК 2015	-Траверсы ТМ3(примен) СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	95293	
				97	1227	--	119019	--	119019	--	128541
65.	С124-0402 07-0709 2404-0207 -0709 РСНБ РК 2015	-Хомут Х1 для анкеровки троса окрашенный ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	9522	
				582	1933	--	1125006	--	1125006	--	1215006
66.	С124-0401 02-0107 2404-0102 -0107 РСНБ РК 2015	-Изоляторы штыревые стеклянные ШС10-Д ГОСТ 1232-93 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	90000	
				582	51	--	29682	--	29682	--	32057
67.	С124-0401 09-0402 2404-0109 -0402 РСНБ РК 2015	-Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	2375	
				97	184	--	17848	--	17848	--	19276
68.	С124-0402 04-1301 2404-0204 -1301 РСНБ РК 2015	-Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	1428	
				582	548	--	318936	--	318936	--	344451
69.	С124-0402 04-1202 2404-0204 -1202 РСНБ РК 2015	-Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	25515	
				4	9719,42	916,86	38878	3667	634	28965	73270
70.	Е11-33020 8-0104 1133-0208 -0104 РСНБ РК 2015	-Разъединители. Установка вручную НР - 80%; СП - 8%	комплект		8644,3	407,37	34577	1629	--	5427	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71.	51-080301 -1103 5108-0301 -1103 РСНБ РК 2015	-Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	4	51104	--	204416	--	--	--	204416
					--	--	--	--	204416	--	
72.	С123-0610 04-0105 2306-1004 -0105 РСНБ РК 2015	-Провода неизолированные т для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкова нных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС с ечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80		3,822	988515	--	3778104	--	3778104	--	4080353
					--	--	--	--	--	302248	
		СП - 8%					МОНТАЖ УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА УА10-2				
73.	С121-0404 05-0204 2104-0405 -0204 РСНБ РК 2015	-Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряж ением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013	шт.	15	47019	--	705285	--	705285	--	761708
					--	--	--	--	--	56423	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	12089177	3667	11846517	28965	13071241
			Тенге		--	--	34577	1629	204416	953098	

Стоимость оборудования	Тенге	204416	
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	204416	
Стоимость монтажных работ	Тенге	4932792	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	4932792	
Сметная прибыль	Тенге	394623	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	5327416	
Стоимость общестроительных работ	Тенге	6951969	
Материалы	Тенге	633	
Всего заработная плата	Тенге	36207	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	1646963	
Местные материалы	Тенге	5266128	
Накладные расходы	Тенге	28965	
Сметная прибыль	Тенге	558475	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	7539409	31
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	36207	
Сметная заработная плата	Тенге	13071240	31
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	36207	
Сметная заработная плата	Тенге		

РАЗДЕЛ 5. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-2-2.ВЛ 0,4-10 кВ,Наружное освещение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74.	E11-33020 2-0101 1133-0202 -0101 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ опора 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка		5	6447,1	2801,18	32235	14006	3587	16826	52987
					2928,42	1278,15	14642	6391	--	3925	
		НР - 80%; СП - 8%		5	19752,28	10421,78	98761	52109	3587	53487	164429
					8613	4758,81	43065	23794	--	12180	
75.	E11-33020 2-0103 1133-0202 -0103 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ опора 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка									
		НР - 80%; СП - 8%		15	32417	--	486255	--	486255	--	525155
					--	--	--	--	--	38900	
76.	C121-0404 05-0203 2104-0405 -0203 РСНБ РК 2015	-Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 СТ РК 2387-2013	шт.								
		СП - 8%		7	3379	--	23653	--	23653	--	25545
					--	--	--	--	--	1892	
77.	C124-0402 07-4917 2404-0207 -4917 РСНБ РК 2015	-Крюк сквозной SOT21.16 ГОСТ Р 51177-9 8	шт.								
		СП - 8%		4	3380	--	13520	--	13520	--	14602
					--	--	--	--	--	1082	
78.	C124-0402 07-4914 2404-0207 -4914 РСНБ РК 2015	-Крюк сквозной SOT21.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.								
		СП - 8%		3	1967	--	5901	--	5901	--	6373
					--	--	--	--	--	472	
79.	C124-0402 07-4920 2404-0207 -4920 РСНБ РК 2015	-Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.								
		СП - 8%		7	2780	--	19460	--	19460	--	21017
					--	--	--	--	--	1557	
80.	C124-0402 07-4935 2404-0207 -4935 РСНБ РК	-Крюк плоский SOT28.2 ГОСТ Р 5117798	шт.								
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
81.				7	4434	--	31038	--	31038	--	33521
	С124-0402	-Гайка крюкообразная	шт.		---	---	---	---	---	---	
	07-4938	PD2.2 ГОСТ Р 51177-98			--	--	--	--	--	2483	
	2404-0207										
	-4938	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
82.				9	3052	--	27468	--	27468	--	29665
	С124-0402	-Гайка крюкообразная	шт.		---	---	---	---	---	---	
	07-4939	PD2.3 ГОСТ Р 51177-98			--	--	--	--	--	2197	
	2404-0207										
	-4939	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
83.				8	5792	--	46336	--	46336	--	50043
	С124-0402	-Зажимы анкерные (СИП)	шт.		---	---	---	---	---	---	
	07-3205	SO 140 ГОСТ Р 51177-98			--	--	--	--	--	3707	
	2404-0207										
	-3205	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
84.				8	1340	--	10720	--	10720	--	11578
	С124-0402	-Зажимы анкерные (СИП)	шт.		---	---	---	---	---	---	
	07-3212	SO 157.1 ГОСТ Р			--	--	--	--	--	858	
	2404-0207	51177-98									
	-3212										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
85.				2	10137	--	20274	--	20274	--	21896
	С124-0402	-Зажимы анкерные	шт.		---	---	---	---	---	---	
	07-3223	SO118.1202S ГОСТ Р			--	--	--	--	--	1622	
	2404-0207	51177-98									
	-3223										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
86.				10	1834	--	18340	--	18340	--	19807
	С124-0402	-Зажимы поддерживающие	шт.		---	---	---	---	---	---	
	02-0809	SO125 ГОСТ Р 51177-98			--	--	--	--	--	1467	
	2404-0202										
	-0809	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
87.				10	761	--	7610	--	7610	--	8219
	С124-0402	-Фиксаторы дистанционные	шт.		---	---	---	---	---	---	
	07-5307	для твердых стен			--	--	--	--	--	609	
	2404-0207	SO70.17 ГОСТ Р									
	-5307	51177-98									
	РСНБ РК										
	2015	СП - 8%									
88.				20	2123	--	42460	--	42460	--	45857
	С124-0402	-Зажимы прокалывающие	шт.		---	---	---	---	---	---	
	07-5013	SLIP22.1 ГОСТ Р			--	--	--	--	--	3397	
	2404-0207	51177-98									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-5013 РСНБ РК 2015	СП - 8%									
89.				13	2123	--	27599	--	27599	--	29807
	С124-0402 07-5015 2404-0207 -5015 РСНБ РК 2015	-Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	2208	
90.				13	2799	--	36387	--	36387	--	39298
	С124-0402 07-3124 2404-0207 -3124 РСНБ РК 2015	-Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.24 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	2911	
91.				17	470	--	7990	--	7990	--	8629
	С124-0402 04-1201 2404-0204 -1201 РСНБ РК 2015	-Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	639	
92.				17	254,82	56,56	4332	962	1014	1876	6705
	Ц13-08020 8-0203 1308-0208 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола НР - 72%; СП - 8%	м		138,58	14,7	2356	250	--	497	
93.				45	178	--	8010	--	8010	--	8651
	С124-0402 07-2606 2404-0207 -2606 РСНБ РК 2015	-Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	641	
94.				35	178	--	6230	--	6230	--	6728
	С124-0402 07-2606 2404-0207 -2606 РСНБ РК 2015	-Скрепа для ленты СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	498	
95.				0,035	601867	--	21065	--	21065	--	22751
	С123-0610 02-0108 2306-1002 -0108 РСНБ РК	-Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км		--	--	--	--	--	1685	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
		СП - 8%									
96.				5	3272	--	16360	--	16360	--	17669
	С124-0402	-Кронштейны стальные У3	кг		--	--	--	--	--	1309	
	07-2305										
	2404-0207	СП - 8%									
	-2305										
	РСНБ РК										
	2015										
97.				5	41	--	205	--	205	--	221
	С124-0402	-Ремешки бандажные PER15	шт.		--	--	--	--	--	16	
	07-0722	ГОСТ Р 51177-98									
	2404-0207										
	-0722	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
98.				6	422	--	2532	--	2532	--	2735
	С124-0402	-Колпачок концевой	шт.		--	--	--	--	--	203	
	07-2809	РК99.025 ГОСТ Р									
	2404-0207	51177-98									
	-2809										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
99.				3	422	--	1266	--	1266	--	1367
	С124-0402	-Колпачок концевой	шт.		--	--	--	--	--	101	
	07-2809	РК99.050 ГОСТ Р									
	2404-0207	51177-98									
	-2809										
	РСНБ РК	СП - 8%									
	2015										
100.				0,29	30680,22	12838,91	8897	3723	365	4981	14989
	Е11-33020	-Провода ВЛ 0,38 кВ	км линии		16583	4888,44	4809	1418	--	1110	
	4-0101	неизолированные (1									
	1133-0204	провод при 20 опорах на									
	-0101	1 км линии). Подвеска									
	РСНБ РК	с помощью механизмов									
	2015										
		НР - 80%; СП - 8%									
101.				0,29	302659	--	87771	--	87771	--	94793
	С123-0612	-Провод самонесущий	км		--	--	--	--	--	7022	
	01-0903	изолированный для									
	2306-1201	воздушных линий									
	-0903	электропередачи СИП-4									
	РСНБ РК	2х25-0,6/1,0 ГОСТ Р									
	2015	52373-2005									
		СП - 8%									
						Наружное освещение					
102.				10	4340,46	2361,38	43405	23614	173	22829	71532
	Е11-33020	-Светильники с лампами	светильн		1961,76	891,81	19618	8918	--	5299	
	7-0102	люминесцентными.	ик								
	1133-0207	Установка									
	-0102										
	РСНБ РК	НР - 80%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103.	2015 С124-0402 07-2303 2404-0207 -2303 РСНБ РК 2015	-Кронштейны КС1(примен) СП - 8%	шт.	10	1028 -- --	-- -- --	10280 -- --	-- -- --	10280 -- --	-- 822 --	11102
104.	С124-0402 07-3960 2404-0207 -3960 РСНБ РК 2015	-Хомут Х16 СП - 8%	шт.	10	123 -- --	-- -- --	1230 -- --	-- -- --	1230 -- --	-- 98 --	1328
105.	С123-0701 03-0409 2307-0103 -0409 РСНБ РК 2015	-Светильники, тип ЖКУ 06-250-001 ГОСТ 8045-82 СП - 8%	шт.	10	9398 -- --	-- -- --	93980 -- --	-- -- --	93980 -- --	-- 7518 --	101498
106.	С123-0701 04-0201 2307-0104 -0201 РСНБ РК 2015	-Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65 СП - 8%	шт.	10	318 -- --	-- -- --	3180 -- --	-- -- --	3180 -- --	-- 254 --	3434
107.	С123-0702 07-0212 2307-0207 -0212 РСНБ РК 2015	-Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-35-Х3-1-160А-УХЛ3 СП - 8%	шт.	10	811 -- --	-- -- --	8110 -- --	-- -- --	8110 -- --	-- 649 --	8759
108.	Ц13-08020 5-0703 1308-0205 -0703 РСНБ РК 2015	-Провод сечением до 50 мм2. Прокладка по установленным планкам с изоляторами на растяжках НР - 72%; СП - 8%	км	0,045	79202,63 29412,8	48373,78 15874,24	3564 1324	2177 714	63 --	1467 403	5434
109.	С123-0614 01-0203 2306-1401 -0203 РСНБ РК 2015	-Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2 СП - 8%	км	0,045	266596 -- --	-- -- --	11997 -- --	-- -- --	11997 -- --	-- 960 --	12957
110.				20	2102,99	107,98	42060	2160	24976	11053	57362

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ц13-08020 8-0103 1308-0208 -0103 РСНБ РК 2015	-Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	0,4	746,2 270,19	21,38 114,23	14924 108	428 46	-- 18	4249 41	161
111.	Ц13-08020 1-0801 1308-0201 -0801 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лотка м с креплением на поворотах и в конце трассы НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	0,3	110,1 609935	30,94 --	44 182981	12 --	-- 182981	12 --	197619
112.	С123-0601 29-0502 2306-0129 -0502 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые ВВБГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,1	-- 601317	-- --	-- 60132	-- --	-- 60132	14638 --	64942
113.	С123-0602 11-2804 2306-0211 -2804 РСНБ РК 2015	-Кабели контрольные КВВБГ 5х2,5 ГОСТ 1508-78 СП - 8%	км		-- --	-- --	-- 1573702	-- 98796	-- 1374123	4811 112560	1821165
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге Тенге		-- --	-- --	100781	41925	--	134901	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				519279				
	Материалы		Тенге				26073				
	Всего заработная плата		Тенге					20052			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				469215				
	Накладные расходы		Тенге				14437				
	Сметная прибыль		Тенге				42697				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				576414				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								18
	Сметная заработная плата		Тенге					20052			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1054423				
	Материалы		Тенге				7713				
	Всего заработная плата		Тенге					122654			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				384869				
	Местные материалы		Тенге				486255				
	Накладные расходы		Тенге				98123				
	Сметная прибыль		Тенге				92204				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1244750				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								115
	Сметная заработная плата		Тенге					122654			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				1821164				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								133
	Сметная заработная плата		Тенге					142706			
	РАЗДЕЛ 6. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-2-3.КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ КЛ-0,4КВ										
						Кабельная линия КЛ- 0,4кВ					
114.				5,2	1370,6	--	7127	--	--	5132	13239
	Е11-01020 -Грунты 2 группы.	м3									
	5-0302 Разработка вручную в	грунта			1370,6	--	7127	--	--	981	
	1101-0205 траншеях глубиной до 2										
	-0302 м без креплений с										
	РСНБ РК откосами										
	2015										
	НР - 72%; СП - 8%										
115.				5,2	715,39	--	3720	--	--	2678	6910
	Е11-01020 -Траншеи, пазухи	м3									
	5-0502 котлованов и	грунта			715,39	--	3720	--	--	512	
	1101-0205 ямы.Засыпка вручную.										
	-0502 Группа грунтов 2										
	РСНБ РК										
	2015 НР - 72%; СП - 8%										
116.				11,467	64,24	64,24	737	737	--	125	931
	Е11-01010 -Грунты 2 группы.	м3									
	4-0102 Разработка бульдозерами	грунта			--	15,13	--	174	--	69	
	1101-0104 мощностью 59 кВт (80 л										
	-0102 с) при перемещении										
	РСНБ РК грунта до 10 м										
	2015										
	НР - 72%; СП - 8%										
117.				11,467	55,49	55,49	636	636	--	105	800
	Е11-01010 -Траншеи и котлованы.	м3									
	4-0402 Засыпка бульдозерами	грунта			--	12,67	--	145	--	59	
	1101-0104 мощностью 59 кВт (80 л										
	-0402 с при перемещении										
	РСНБ РК грунта до 5 м. Группа										
	2015 грунтов 2										
	НР - 72%; СП - 8%										
118.				140	467,06	401	65388	56139	--	20104	92331
	Ц13-08020 -Кабель в траншее один.	м кабеля									
	1-0301 Устройство постели				66,06	133,38	9248	18674	--	6839	
	1308-0201										
	-0301 НР - 72%; СП - 8%										
	РСНБ РК										
	2015										
119.				0,14	20756,27	18554,42	2906	2598	--	586	3771
	Ц13-10090 -Лента сигнальная.	км									
	4-0101 Прокладка в траншее	кабеля			2201,85	3607,63	308	505	--	279	
	1310-0904										
	-0101 НР - 72%; СП - 8%										
	РСНБ РК										
	2015										
	К=0,3										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120.	С121-1308 09-1304 2113-0809 -1304 РСНБ РК 2015	-Лента сигнальная СП - 8%	м	140	40 --	-- --	5600 --	-- --	5600 --	-- 448	6048
121.	Ц13-08020 1-0201 1308-0201 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	130	283,51 121,11	145,33 40,08	36856 15744	18893 5211	2219 --	15087 4155	56099
122.	С123-0601 29-0502 2306-0129 -0502 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые ВВБГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,045	609935 --	-- --	27447 --	-- --	27447 --	-- 2196	29643
123.	С123-0602 11-2804 2306-0211 -2804 РСНБ РК 2015	-Кабели контрольные КВВБГ 5х2,5 ГОСТ 1508-78 СП - 8%	км	0,04	601317 --	-- --	24053 --	-- --	24053 --	-- 1924	25977
124.	С123-0601 37-0308 2306-0137 -0308 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые АВБбШв 4х50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,045	1375800 --	-- --	61911 --	-- --	61911 --	-- 4953	66864
125.	Е11-22050 1-0103 1122-0501 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопро вода	0,14	301237,4 203312	92929,08 25180,63	42173 28464	13010 3525	699 --	31669 5907	79750
126.	С123-0105 01-1313 2301-0501 -1313 РСНБ РК	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	141,4	1460 --	-- --	206444 --	-- --	206444 --	-- 16516	222960

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 СП - 8%										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			--	--	484998	92013	328373	75486	605323
		Тенге			--	--	64612	28233	--	44838	
	Стоимость монтажных работ	Тенге					218560				
	Материалы	Тенге					2219				
	Всего заработная плата	Тенге						49690			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					113411				
	Накладные расходы	Тенге					35777				
	Сметная прибыль	Тенге					20347				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					274684				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									46
	Сметная заработная плата	Тенге						49690			
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					59993				
	Материалы	Тенге					699				
	Всего заработная плата	Тенге						43155			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					5600				
	Накладные расходы	Тенге					39709				
	Сметная прибыль	Тенге					7976				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					107678				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									44
	Сметная заработная плата	Тенге						43155			
	Стоимость сантехнических работ	Тенге					206444				
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					206444				
	Сметная прибыль	Тенге					16516				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					222960				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					605322				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									90
	Сметная заработная плата	Тенге						92845			

РАЗДЕЛ 7. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-2.БЛАГОУСТРОЙСТВО ПНРС

ПЛАН ЗЕМЛЯНЫХ МАСС

127.				1922	52,65	47,6	101185	91487	--	38640	151011
	E11-01010 -Грунты 2 группы.	м3									
	1-0202 Разработка в отвал	грунта			5,05	22,88	9698	43968	--	11186	
	1101-0101 экскаваторами										
	-0202 "Драглайн", "Обратная										
	РСНБ РК лопата" с ковшом										
	2015 вместимостью 2,5 м3										
	НР - 72%; СП - 8%										
128.				1922	59,76	59,76	114858	114858	--	31108	157644
	E11-01010 -Насыпи . Устройство	м3									
	5-0502 бульдозерами с	грунта			--	22,48	--	43206	--	11677	
	1101-0105 перемещением грунта до										
	-0502 20 м. Группа грунтов 2										
	РСНБ РК										
	2015 НР - 72%; СП - 8%										
129.				2458,41	53,97	53,97	132677	132677	--	35897	182059
	E11-01020 -Грунт. Уплотнение	м3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0301 1101-0201 -0301 РСНБ РК 2015	самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый прох од по одному следу при толщине слоя 25 см НР - 72%; СП - 8%	уплотнен ного грунта		--	20,28	--	49857	--	13486	
						НА РЕКУЛЬТИВАЦИЮ					
130.	E11-01010 4-0101 1101-0104 -0101 РСНБ РК 2015	-Срезка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м НР - 72%; СП - 8%	м3	766,3	37,55 --	37,55 12,95	28774 --	28774 9923	-- --	7145 2874	38792
131.	E11-01010 4-0109 1101-0104 -0109 РСНБ РК 2015	-Срезка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м НР - 72%; СП - 8%	м3	766,3	34,76 --	34,76 11,99	26639 --	26639 9187	-- --	6615 2660	35914
132.	E11-01010 4-0101 1101-0104 -0101 РСНБ РК 2015	-Засыпка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 групп ы грунтов до 10 м НР - 72%; СП - 8%	м3	766,3	37,55 --	37,55 12,95	28774 --	28774 9923	-- --	7145 2874	38792
133.	E11-01010 4-0109 1101-0104 -0109 РСНБ РК 2015	-Засыпка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 групп ы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м НР - 72%; СП - 8%	м3	766,3	34,76 --	34,76 11,99	26639 --	26639 9187	-- --	6615 2660	35914
134.	E11-01010 7-1301 1101-0107 -1301 РСНБ РК 2015	-Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 1 группы до 10 м НР - 72%; СП - 8%	м3	766,3	45,85 --	45,85 13,55	35131 --	35131 10387	-- --	7479 3409	46019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
135.	E11-01020 3-0102 1101-0203 -0102 РСНБ РК 2015	-Планировка участка НР - 72%; СП - 8%	м2	5175	6,13 --	6,13 1,56	31713 --	31713 8054	-- --	5799 3001	40512
						Ограждение					
136.	E11-07011 1-0112 1107-0111 -0112 РСНБ РК 2015	-Ограды металлические из профлиста, высотой до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка НР - 118%; СП - 8%	м оград	288	2607,04 1615,16	953,12 333,99	750827 465166	274499 96190	11162 --	662400 113058	1526284
137.	C121-0201 01-0601 2102-0101 -0601 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	9,28	28106 --	-- --	260824 --	-- --	260824 --	-- 20866	281690
138.	C121-0301 02-0102 2103-0102 -0102 РСНБ РК 2015	-Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 м м х 65 мм ГОСТ 379-2015 СП - 8%	1000 шт.	0,096	36901 --	-- --	3542 --	-- --	3542 --	-- 283	3826
139.	C123-0102 01-0160 2301-0201 -0160 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	302,4	1533 --	-- --	463579 --	-- --	463579 --	-- 37086	500666
140.	C121-1001 04-0719 2110-0104 -0719 РСНБ РК 2015	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	634,4	2499 --	-- --	1585366 --	-- --	1585366 --	-- 126829	1712195

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
141.	С121-0604 05-1202 2106-0405 -1202 РСНБ РК 2015	-Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0 ,1-0,5 т ГОСТ 23118-2012	т	2,12759	486638	--	1035366	--	1035366	--	1118195
					--	--	--	--	--	82829	
		СП - 8%									
142.	С121-0503 07-1020 2105-0307 -1020 РСНБ РК 2015	-Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	167,04	290	--	48442	--	48442	--	52317
					--	--	--	--	--	3875	
		СП - 8%									
143.	С121-0904 04-0303 2109-0404 -0303 РСНБ РК 2015	-Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	3420	--	3420	--	3420	--	3694
					--	--	--	--	--	274	
		СП - 8%									
144.	С121-0904 04-1003 2109-0404 -1003 РСНБ РК 2015	-Навес	пара	6	4249	--	25494	--	25494	--	27534
		СП - 8%			--	--	--	--	--	2040	
145.	Е11-07011 1-0201 1107-0111 -0201 РСНБ РК 2015	-ВОРОТА РАСПАШНЫЕ	ШТ.	1	25065,96	4382,24 ВОРОТА	25066	4382	712	25424	54530
		НР - 118%; СП - 8%			19971,6	1574,53	19972	1575	--	4039	
146.	Е11-09030 5-0401 1109-0305 -0401 РСНБ РК 2015	-МОНТАЖ КАРКАСА ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ УГОЛКА	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,05328	87113,02	1422,63	4641	76	67	3118	8380
		НР - 69%; СП - 8%			84424	397,83	4498	21	--	621	
147.	С121-0502 01-0701 2105-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкнове нного качества, ширина большей полки от 25 до	т	0,05328	222954	--	11879	--	11879	--	12829
					--	--	--	--	--	950	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		56 м м, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005									
		СП - 8%									
148.	С121-0503 04-0103 2105-0304 -0103 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколе гированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,00382	198258	--	757	--	757	--	818
					--	--	--	--	--	61	
		СП - 8%									
149.	С121-0503 08-0132 2105-0308 -0132 РСНБ РК 2015	-СЕТКИ СТАЛЬНЫЕ ПЛЕТЕНЫЕ ОДИНАРНЫЕ БЕЗ ПОКРЫТИЯ, ДИАМЕТРОМ 3 ММ, РАЗМЕРОМ СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ 60 ММ ГОСТ 5336-80	М2	9,2	899	--	8271	--	8271	--	8932
					--	--	--	--	--	662	
		СП - 8%									
150.	Е11-07011 1-0209 1107-0111 -0209 РСНБ РК 2015	-КАЛИТКИ. УСТРОЙСТВО БЕЗ УСТАНОВКИ СТОЛБОВ ПРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАДАХ И ОГРАДАХ ИЗ ПАНЕЛЕЙ	ШТ.	1	724,09	КАЛИТКА 28,38	724	28	42	776	1620
					653,91	3,74	654	4	--	120	
		НР - 118%; СП - 8%									
151.	Е11-09030 5-0401 1109-0305 -0401 РСНБ РК 2015	-МОНТАЖ КАРКАСА ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ УГОЛКА НР - 69%; СП - 8%	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,04233	87113,02	1422,63	3687	60	53	2477	6658
					84424	397,83	3574	17	--	493	
152.	С121-0502 01-0701 2105-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенн ого качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04233	222954	--	9438	--	9438	--	10193
					--	--	--	--	--	755	
		СП - 8%									
153.	С121-0503 08-0132 2105-0308	-СЕТКИ СТАЛЬНЫЕ ПЛЕТЕНЫЕ ОДИНАРНЫЕ БЕЗ ПОКРЫТИЯ, ДИАМЕТРОМ 3	М2	5,8	899	--	5214	--	5214	--	5631
					--	--	--	--	--	417	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0132 РСНБ РК 2015	ММ, РАЗМЕРОМ СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ 60 ММ ГОСТ 5336-80 СП - 8% ПОКРЫТИЕ									
154.				55,3	1370,6	--	75794	--	--	54572	140795
	Е11-01020 5-0302 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА		1370,6	--	75794	--	--	10429	
155.				34,6	3488,71	990,15	120709	34259	82384	11793	143103
	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8%	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ		117,5	198,09	4066	6854	--	10600	
156.				691	979,77	119,31	677023	82445	558685	64189	800508
	Е11-27060 2-0704 1127-0602 -0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		51,94	34,07	35893	23541	--	59297	
157.				691	-286,97	-4,45	-198297	-3076	-194960	-1574	-215860
	Е11-27060 2-0705 1127-0602 -0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Вычитается позиция: Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины исключать к нормам 11-270602-0704 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		-0,38	-1,73	-261	-1195	--	-15990	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--	--	5448157	909365	3919737	969618	6931195
			Тенге		--	--	619053	320697	--	513421	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				3911969				
Материалы			Тенге				375881				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	Тенге					931640			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1669366				
		Местные материалы	Тенге				346511				
		Накладные расходы	Тенге				964021				
		Сметная прибыль	Тенге				390079				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5266069				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								803
		Сметная заработная плата	Тенге					931640			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1072609				
		Материалы	Тенге				121				
		Всего заработная плата	Тенге					8110			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1064280				
		Накладные расходы	Тенге				5596				
		Сметная прибыль	Тенге				86256				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1164461				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					8110			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				463579				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				463579				
		Сметная прибыль	Тенге				37086				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				500666				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				6931196				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								812
		Сметная заработная плата	Тенге					939750			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								49412689
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				8727246				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				4125222				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					1339896			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				23509366				
		Оборудование, инвентарь	Тенге				925543				
		Накладные расходы	Тенге				8560725				
		Сметная прибыль	Тенге				3564580				
		ПЕРЕСЧЕТ ИТОГОВ В ТЕКУЩИЕ ЦЕНЫ.									
		ИТОГО						49412689,00			
		ИТОГО С ВРЕМЕННЫМИ ЗДАНИЯМИ И СООРУЖЕНИЯМИ	49412689,00 X 2,9 %				1432967,98	50845656,98			
		ИТОГО С ЗИМНИМИ УДОРОЖАНИЯМИ	50845656,98 X 2,97 %				1510116,01	52355772,99			
		НАЛОГИ,СБОРЫ,ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 2%	52355772,99 X 2%				1047115,46	53402888,45			
		ИТОГО ПО РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИЕ ЦЕНЫ НА 2019Г, К=1,0498961						56067484,31			
		ИТОГО С УЧЕТОМ СКИДОК						40929263,55			
		НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ (НДС)	12 %					4911511,63			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ИТОГО С НАЛОГОМ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ (НДС) 45840775,18

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"
Западно-Казахстанская область,
Теректинский район, с.Федоровка,
Юбилейная, 20/1
БИН 110140003634
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ29070103KSN2714000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Руководитель отдела Исеев Е.Б.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жолаушы - Жол"
Западно-Казахстанская область,
Жангалинский район, с.Жангала,
АВТОДОР, 6
БИН/ИИН 090140008480
БИК NURSKZKX
ИИК KZ1584914KZ000300427
АО "Нурбанк"

Руководитель Сертеков С.С.

Технадзор: ТОО «УралСтройГрад»