АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

от «27» 12 2013 г. г.Кызылорда
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от «27» 12 2013 г. № 64

(наименование органа, назначившего комиссию)
в составе:

председателя – представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию)

М.Тлеумбетов — Заместитель акима города Кызылорды
(фамилия, имя, отчество) (должность)

заместителя председателя – представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации)

К.Ансатбаев — Руководитель ГУ ДГАСК и Л по Кызылординской области
(фамилия, имя, отчество) (должность)

членов комиссии - представителей:
заказчика

М.Алсериков — Начальник ГУ Городской отдел строительство
(фамилия, имя, отчество) (должность)

С. Умирзахов — Начальник ГУ Департамента по ЧС Кызылординской области
(фамилия, имя, отчество) (должность)

П. Өмірәлі — Начальник гор. СЭС
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Н.Жолдасбаев — Руководитель Управления по контролю в сфере труда по области
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Н.Утепов — Директор ТОО«Кызылорда сыр суы»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Е.Жумаханов — Начальник ГУ «Отдел земельных отношении»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

С.Балтабайулы - — Ген директор «Кызылординской областной дирекции телекоммуникации»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

А. Дарибаев - — Директор Кызылординской городской электросети
(фамилия, имя, отчество) (должность)

А.Нурмаханов – — Директор ТОО «Каймар Инжиниринг»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

генерального проектировщика:

Д.Султанбеков – — Директор ТОО «КызылордаЖобаКурылыс»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

А.Рашев – — Директор ТОО «Казалы-Курылыс»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

УСТАНОВИЛА:

1.Заказчиком (совместно с подрядчиком) **ТОО «Казалы-Курылыс»**
(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию «Реконструкция систем водоснабжение и капремонт водозаборного сооружения в н.п. Караозек г.Кызылорда

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от «____» _____ 20____ г. № _____

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от «18» 03 2013 г. № 711. Государственное учереждение «Департамент государственного архетектурно-стройтельного контроля и лициензирования по Кызылординской области Агентства Республики Казахастан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства»

(наименование органа, выдававшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ТОО «Казалы-Курылыс»

(наименование организации)

выполнившим «Реконструкция систем водоснабжение и капремонт водозаборного сооружения в н.п. Караозек г.Кызылорда

(виды работ)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ТОО «Кызылорда ЖобаКурылыс»

(наименование организации)

5. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена ГУ «Городской отдел строительства»

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

« » _____ 2013г. № ____

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ март 2013 года; окончание работ декабрь 2013 года

(месяц и год) (месяц и год)

по норме или по ПОС _____, фактически: _____

7. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация исполнительная документация, проектно-сметная документация,

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

8. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и.т.п.: (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и.т.д.	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая с (учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая с (учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Внутрипоселковые водопроводные сети Ø 110мм	м	10 400	10 400	10 400	10 400
Подключение жилых домов					
Ø 25мм	м	13090	13090	13090	13090
Ø 65мм	м	446	446	446	446

9. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень актов приведен в приложении ____ к настоящему акту).

Характеристика мероприятий приведена в приложении ____ к акту.

10. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ____ к акту.

11. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

Всего 254039,49 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 196019,51 тыс. тенге,

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке: **«Реконструкция систем водоснабжение и капремонт водозаборного сооружения в н.п. Караозек г.Кызылорда**
(наименование объекта (комплекса))

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель Государственной приемочной комиссии.

М.Тлеумбетов
(фамилия, имя, отчество)

(подпись, дата, печать)

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии

К.Ансатбаев
(фамилия, имя, отчество)

(подпись, дата, печать)

членов комиссии - представителей:
заказчика

М.Алсериков
(фамилия, имя, отчество)

(подпись, дата, печать)

С. Умирзахов
(фамилия, имя, отчество)

(подпись, дата, печать)

П. Өмірәлі
(фамилия, имя, отчество)

(подпись, дата, печать)

Н.Жолдасбаев
(фамилия, имя, отчество)

(подпись, дата, печать)

Н.Утепов
(фамилия, имя, отчество)

(подпись, дата, печать)

Е.Жұмаханов
(фамилия, имя, отчество)

(подпись, дата, печать)

С.Балтабайұлы
(фамилия, имя, отчество)

(подпись, дата, печать)

А.Дарибаев
(фамилия, имя, отчество)

(подпись, дата, печать)

А.Нурмаханов
(фамилия, имя, отчество)

(подпись, дата, печать)

генерального проектировщика:

Д.Султанбеков
(фамилия, имя, отчество)

(подпись, дата, печать)

А.Рашев
(фамилия, имя, отчество)

(подпись, дата, печать)

14

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за май м-ц 2013года

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Городской отдел строительства».

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Казалы-Курылыс»

Договор № 20 от 19.02.2013года

Наименование строительства: Реконструкция системы водоснабжения и капремонт водозаборного сооружения в н.п. Караозек г. Кызылорда.

тыс.тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов и работ	Сметная стоимость СМР	Договорная стоимость за отчетный год	Выполнено с начало строительства		Выполнено с начало года по договору		Выполнено за отчетный период (месяц)	
				Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реконструкция системы водоснабжения и капремонт водозаборного сооружения в н.п. Караозек г. Кызылорда.	242204,694	226640,690	61844,894	25927,173	61844,894	25927,173	61844,894	25927,173

Заказчик:_____ А.Еркебаев
Главный специалист
ГУ «Городской отдел строительства».

Подрядчик: _____ А.Рашев
Директор ТОО «Казалы-Курылыс»

Технадзор: _____ А.Нурмаханов

Форма 2

Объект: Реконструкция системы водоснабжения и капремонт водозаборного сооружения в н.п. Караозек г. Кызылорда
Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства г. Кызылорда"
Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"
Договор № 20 от 19 февраля 2013 года

АКТ
выполненных работ за май месяц 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат , единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Экспл. машины / В.т.ч. ЗП машиниста	Общая стоимость, тенге, Всего / ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, тенге, Экспл. машины / В.т.ч. ЗП машиниста	Накладные расходы %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1. НА НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД. ВНУТРИПОСЕЛКОВЫЕ СЕТИ						
1	Е0101-13-1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом 0,4м3	33591,50	24,58 1,05	23,53 8,49	825679 35368	790408 285313	31106197
2	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без	2531,28	217,62 217,62		550857 550857	0 0	622469113
3	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), п	25312,85	6,1	6,1 2,34	1543070	154307 59347	5756797
4	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	10848,3	158,83 158,83		1723085 1723085	0 0	1947086113
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	7593,6	26,66 22,14	4,52	202445 168122	34323 0	16307997
6	Е0123-1-1	Устойство песчаного основания под трубопроводы м3	570	1964,45 199,78	169,67 74,3	1119737 113875	96712 42351	203093130
7	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	9,5	70848,23 42997,5	27739,35 8857,4	673058 408476	263524 84145	640408130
8	С130804-234	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100/ГОСТ 1599-2001/, Р 1 Мпа,	9595,4	726		6966260 0	0 0	0
9	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	1,10	272423,73 81607,5	54986,85 24254,1	299666 89768	60486 26680	151382130
10	С130806-80-1	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из с	85,10	882		75058	0	0

						0	0	
11	E0122-14-3	Нанесенияе весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляци	0,0845	299234,18 46215	33878,33 14943,82	25285 3905	2863 1263	6718 130
12	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,3	272423,73 81607,5	54986,85 24254,1	81727 24482	16496 7276	41286 130
13	9 СН РК 8. 02-	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/из ст	12,50	1710		21375 0	0 0	0 0
14	E0122-14-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции	0,0125	722937,72 72832,5	104764,8 46212,08	9037 910	1310 578	1934 130
15	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. ДО 100-250 мм	0,158	145723,73 81607,5	54986,85 24254,1	23024 12894	8688 3832	21744 130
16	9 СН РК 8. 02	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой 50*3 мм м	30	295		8850 0	0 0	0 0
19	E0122-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам 50мм км	0,029	194393,5 45922,5	32836,55 14484,6	5637 1332	952 420	2277 130
24	E0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм шт	30	483,01 301,2	19,74 8,78	14490 9036	592 263	12089 130
25	C130902-53	Задвижки паралельные фланцевые с выдвижным шпинделем Dy 100 мм шт	30	6480		194400 0	0 0	0 128
38	E0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	108,8	30974,23 1866,15	2041,4 699,96	3369996 203037	222104 76156	362951 130
40	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу и бетону м2	1507,20	257,08 48,56	4,25 1,872	387466 73182	6406 2821	89684 118
44	СН РК 8. 02-(	Люк чугунный, тип Л / А15/ , ГОСТ 3634-99 комп	75	8060		604500 0	0 0	0 0
		ТЕРРИТОРИЯ ЧАСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ						
67	E0101-13-1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратна	1766,20	24,5829 1,05	23,53 8,49	43418 1860	41559 15003	16357 97
68	E0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплен	132,8	217,62 217,62		28900 28900	0 0	32657 113
69	E0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), п	1329,5	6,1	6,1 2,34	8105 0	8105 3117	3024 97
70	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей , пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	569,50	158,83 158,83		90456 90456	0 0	102215 113
71	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	412,6	26,66 22,14	4,52	10998 9135	1865 0	8861 97
72	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	30	1964,45 199,78	169,67 74,3	58934 5993	5090 2229	10689 130
78	E0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,50	57930,7 38610	19286,7 6108,28	28965 19305	9643 3054	29067 130

79	С1308804-14	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 / ГОСТ 18599-2001/ Р 2,5 М	0,505	165		83 0	0 0	0 0
		итого прямых затрат по разделу	тенге тенге			**17605801** **3573980**	**1725432** **613849**	**4837698**
		Накладные расходы	тенге			**4837698**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**1346610**		
		Итого	тенге			**23790109**		
		2. ВРЕЗКА И ПЕРЕРЕЗКА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧАСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ ДО ГРАНИЦЕЙ ДОМОВ						
83	Е0101-13-1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратна	1750,5	24,58 1,05	23,53 8,49	43032 1843	41189 14870	16212 97
84	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплен	133,30	217,62 217,62		29009 29009	0 0	32780 113
85	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) пр	1332,8	6,1	6,1 2,34	8125 0	8125 3125	3031 97
86	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей , пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	571,2	158,83 158,83		90726 90726	0 0	102520 113
87	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	430,2	26,66 22,14	4,52	11467 9524	1945 0	9238 97
88	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	29,5	1964,45 199,78	169,67 74,3	57951 5894	5005 2192	10511 130
89	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,55	57930,7 38610	19286,7 6108,2	31862 21236	10608 3360	31974 130
90	-04-2002 СН	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/ Р 2,5 М	556,00	165		91740 0	0 0	0 0
		итого прямых затрат по разделу	тенге тенге			**363912** **158231**	**66871** **23546**	**206266**
		Накладные расходы	тенге			**206266**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**34211**		
		Итого по 2 разделу	тенге			**604389**		
		Итого по 1- 2части	тенге			**24394498**		
		Временное здание и сооружение 1,8%				663530		
		Итого				25058028		
		Зимнее удорожание 1,35%				518701		
		Выслуга лет 1%				250580		
		Доп. Отпуска 0,4%				100232		
		Итого				**25927542**		
		Рыночная стоимость				**54136708**		
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				1082734		

		Итого				**55219442**		
		НДС 12%				6626333		
		Всего				**61845775**		

Заказчик: _____ Б.Еркебаев

Главный специалист

ГУ "Городской отдел строительства".

Подрядчик: _____ А.Рашев

Директор ТОО «Казалы-Курылыс»

Технадзор:_____А.Нурмаханов

Справка стоимости выполненных работ и затрат за МАЙ месяц 2013 г.

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"
Договор: **№20 от 19.02.2013г.**
Наименование строительства: Реконструкция систем водоснабжения и водозаборных сооружений н.п. Караозек г.Кызылорда

Наименование объектов и работ	Сметная стоимость, тыс. тенге	Договорная цена на 2013г., тыс.тенге	Выполнено с начала строительства, тыс.тенге		Выполнено с начала отчетного года, тыс. тенге		Выполнено за отчетный месяц,тыс.тенге	
			рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Реконструкция систем водоснабжения и водозаборных сооружений в п.Караозек г.Кызылорда	242204,694	226 640,690	83 364,360	34 948,757	83 364,360	34 948,757	21 519.466	9 021,584

Заказчик: _____ **Б.Еркебаев**
Главный специалист
ГУ "Городской отдел строительства"

Подрядчик: _____ **А.Рашев**
Директор ТОО "Казалы-Курылыс"

Технадзор _____ **А.Нурмаханов**

Заказчик: ГУ Городской отдел строительства
Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"

Форма 2

Наименование объекта - Реконструкция систем водснабжения и водозаборных сооружений в п.Караозек г.Кызылорда

АКТ

приемки выполненных работ за май месяц 2013года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Насосная станция 1,2-го подъема,Проходная (ремонт)								
		Общестроительные работы								
		Раздел 2.Стены и перегородки								
5	Е0155-3-1	Устройство кирпичных перегородок армированных толщиной 0,25 кирпича в помещениях площадью до 5м2	50,85	798,15	26,83	40586	1364	17471	1,64	83
				317,84	5,68	16162	289	106,2	0,02	1
		м2								
6	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0.3т	1	142,22	91,99	142	92	94	0,17	0
				35,66	38,76	36	39	126	0,13	0
		шт								
7	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,022	27500		605				
		м3								
8	Е0108-6-1	Кладка парапета	9,42	8271,43	467,05	77917	4400	12514	5,22	49
				1046,13	204,75	9855	1929	106,2	0,76	7
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			119250				
		Накладные расходы -	Тенге			30079				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8960				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			158288				
		Раздел 3. Кровля								
		Проходная								
9	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	58,2	37,22	2,12	2166	123	2214	0,17	10
				35,1	0,42	2043	24	107,1		
		м2								
		Насосная								
11	Е0122-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	68,2	131,21	1,38	8948	94	1311	0,08	5
				17,33	0,62	1182	42	107,1		
		м2								

12	E0110-14-1	Установка стропил	4,26	23271,09	465,1	99042	1979	24288	25,42	108
				5079,26	204,75	21617	871	108	0,78	3
		м3								
13	E0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкции- ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	4,7	646	39,11	3034	184	1025	0,9	4
				185,01	17,19	869	81	108	0,07	
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			113190				
		Накладные расходы -	Тенге			28838				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8522				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			150550				
		Раздел 4. Окна								
28	E0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	26,54	347,73	26,47	9229	703	7952	1,65	44
				321,26	11,67	8526	310	90	0,04	1
		м2								
29	E0110-91-7	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных площадью до 2м2	24,72	614,07	27,2	15180	672	10046	1,68	42
				365,6	10,68	9038	264	108	0,04	1
		м2								
30	C12061-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерные стеклопакетами	24,72	6920		171062				
		м2								
31	E0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2м	24,72	279,9	7,77	6919	192	3846	0,67	17
				140,6	3,44	3476	85	108	0,01	
		м2								
32	C12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350мм	18,29	2860		52317				
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			254707				
		Накладные расходы -	Тенге			21844				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16593				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			293144				
		Раздел 5. Двери								
33	**E0146-44-3**	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	**16,54**	**201,45**	**26,47**	**3332**	**438**	**2779**	**0,91**	**15**
				174,98	**11,67**	**2894**	**193**	**90**	**0,04**	**1**
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			3332				
		Накладные расходы -	Тенге			2779				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			367				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			6478				
		Раздел 6. Отделочные работы								
42	E0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и	430,32	42,73		18388		16549	0,23	98

		потолков		42,73		18388		90		
		м2								
43	Е0162-36-1	Очистка потолков от известковой окраски	160,39	33,41		5359		5064	0,18	29
				33,41		5359		94,5		
		м2								
44	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	659,66	361,72	5,45	238613	3592	127430	0,85	561
				202,84	1,58	133806	1040	94,5	0,06	43
		м2								
45	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором	160,39	155,45	1,98	24932	317	16296	0,52	83
				106,64	0,88	17104	141	94,5		1
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			287292				
		Накладные расходы -	Тенге			165339				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27158				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			479789				
		Раздел7 Наружная отделка								
76	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки стен фасада	206,47	42,73		8823		7940	0,23	47
				42,73		8823		90		
		м2								
77	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	206,47	291,86	2,62	60261	540	31908	0,7	145
				162,81	0,73	33614	151	94,5	0,03	7
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			69084				
		Накладные расходы -	Тенге			39848				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6536				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			115468				
		Итого по насосной станции, проходной				**1203717**				

Наружный водопровод.Внутрипоселковые сети.

9	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,7	272423,73	54986,85	190697	38491	96334	312,70	219
				81607,50	24254,10	57125	16978	130	91,12	64
		т								
10	С130806-80 Изм. и	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х5 мм	67,4	882,00	--	59447	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
11	Е0122-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,067	299234,18	33878,33	20049	2270	5327	205,00	14
				46215,00	14943,82	3096	1001	130	56,14	4
		км								
12	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,24	272423,73	54986,85	65382	13197	33029	312,70	75
				81607,50	24254,10	19586	5821	130	91,12	22
		т								
13	С130806-99	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ	10,3	1710,00	--	17613	--	--	--	--

		10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм м		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0122-14-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм км	0,0102	722937,72 72832,50	104764,82 46212,08	7374 743	1069 471	1579 130	323,00 173,61	3 2
15	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм т	0,127	145723,73 81607,50	54986,85 24254,10	18507 10364	6983 3080	17478 130	312,70 91,12	40 12
16	С130806-11 Изм. и	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 50х3 мм м	32,4	295,00 --	-- --	9558 --	-- --	-- --	-- --	-- --
24	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм шт	0	483,01 301,28	19,74 8,78	0 0	0 0	0 130	1,40 0,03	0 0
25	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара. Ру 1 МПа /10 кгс/см2/. Dy 100 мм шт	0	6480,00 --	-- --	0 --	-- --	-- --	-- --	-- --
38	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах м3	40,8	30974,23 1866,15	2041,40 699,96	1263749 76139	83289 28558	136106 130	8,86 2,06	361 84
40	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	565,2	257,08 48,56	4,25 1,87	145302 27446	2402 1057	33634 118	0,21 0,01	119 6
		ЛЮК НА ВСЕ КОЛОДЦЫ								
44	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 комплект	30	8060,00 --	-- --	241800 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		РАЗДЕЛ 1. ТЕРРИТОРИЯ ЧАСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ								
67	Е0101-13-1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	7064,6	24,58 1,05	23,53 8,49	173648 7418	166230 59978	65374 97	0,01 0,02	71 141
68	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	531,74	217,62 217,62	-- --	115717 115717	-- --	130761 113	1,18 --	627 --
69	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м м3	5320,32	6,10 --	6,10 2,34	32454 --	32454 12450	12076 97	-- 0,01	-- 53
70	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы м3	2278,92	158,83 158,83	-- --	361961 361961	-- --	409016 113	0,89 --	2028 --
71	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2990,24	26,66	4,52	79720	13516	64218	0,11	329

		м3		22,14	--	66204	--	97	--	--
72	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	120	1964,45	169,67	235734	20360	42756	1,02	122
		м3		199,78	74,30	23974	8916	130	0,28	34
78	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	1,95	57930,70	19286,70	112965	37609	113361	173,00	337
		км		38610,00	6108,28	75290	11911	130	18,10	35
79	С130804-140 Изм.	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 2,5 МПа, SDR 7,4, Dв 27,7 мм	2474	165,00	--	408210	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3559884				
		Накладные расходы -	Тенге			1161048				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			283256				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5004188				

РАЗДЕЛ 2. ВРЕЗКА И ПЕРЕРЕЗКА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЧАСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ ДО ГРАНИЦ ДОМОВ

83	Е0101-13-1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	7103,1	24,58	23,53	174594	167136	65731	0,01	71
		м3		1,05	8,49	7458	60305	97	0,02	142
84	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	533,1	217,62	--	116013	--	131095	1,18	629
		м3		217,62	--	116013	--	113	--	--
85	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	5331,1	6,10	6,10	32520	32520	12101	--	--
		м3		--	2,34	--	12475	97	0,01	53
86	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	2284,8	158,83	--	362892	--	410068	0,89	2033
		м3		158,83	--	362892	--	113	--	--
87	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2665,57	26,66	4,52	71064	12048	57245	0,11	293
		м3		22,14	--	59016	--	97	--	--
88	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	120,5	1964,45	169,67	236716	20445	42935	1,02	123
		м3		199,78	74,30	24073	8953	130	0,28	34
89	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	1,55	57930,70	19286,70	89793	29894	90107	173,00	268
		км		38610,00	6108,28	59846	9468	130	18,10	28
90	С130804-140	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 2,5 МПа, SDR 7,4, Dв 27,7 мм	1565,500	165,00	--	258308	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1341899	924392			12561
Накладные расходы -	Тенге			809281				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			129071				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2280251				
Итого по наружным водопроводам				**7284439**				
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			**8488156**				

Временные здания и сооружения 3,4х0,8=2.72%	230878
Итого	8719034
Зимнее удорожание-2,07%	180484
Выслуга лет 1%	87190
Дополнительные отпуска 0,4 %	34876
Итого в базовых ценах 2001г.	9021584
Итого в текущем уровне цен к=2,088	18837068
Налоги, сборы, обязательные платежи 2 %	376741
Итого	19213809
НДС 12 %	2305657
Итого	**21 519 466**

Заказчик: _____ **Б.Еркебаев**
Главный специалист
ГКП "Отдел строительства"

Технический надзор _____ А.Нурмаханов

Подрядчик: _____ **А.Рашев**
Директор ТОО "Казалы-Курылыс"

Справка

стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2013 г.

Заказчик: ГУ «Городской отдел строительства»
Подрядчик: ТОО «Казалы-Курылыс»
Договор: № 20 от 19.02. 2013 г.
Наименование строительства: «Реконструкция систем водоснабжения и водозаборных сооружений в н.п. Караозек г. Кызылорда»

Наименование объектов и работ	Сметная стоимость, тыс. тенге	Договорная цена на 2013г, тыс.тенге	Выполненных с начала строительства, тыс. тенге		Выполненных с начала отчетного года, тыс. тенге		Выполнено за отчетный месяц,тыс.тенге	
			рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9
«Реконструкция систем водоснабжения и водозаборных сооружений в н.п. Караозек г. Кызылорда»	242204,694	226640,690	128 364,360	53 814,062	128 364,360	53 814,062	45 000,000	18 865,305
Всего	242 204,694	226 640,690	128 364,360	53 814,062	128 364,360	53 814,062	45 000,000	18 865,305

Заказчик:_____ **Б.Еркебаев**
Главный специалист ГУ "Городской отдел строительства"

Технадзор:_____ **А.Нурмаханов**

Подрядчик:_____ **А.Рашев**
Директор ТОО " Казалы - Курылыс"

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"
Наименование объекта - Реконструкция систем водоснабжения и водозаборных сооружений в н.п. Караозек г.Кызылорда

АКТ

приемки выполненных работ за июль месяц 2013 года

на

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Наружный водопровод .Внутрипоселковые сети								
		ПРОКЛАДКА ТРУБ								
13	С130806-99	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм	12,5	1710,00	--	21375	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0122-14-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм	0,015	722937,72	104764,82	10844	1571	2321	323,00	5
		км		72832,50	46212,08	1092	693	130	173,61	3
15	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам.ДО 100-250 мм	0,15	145723,73	54986,85	21859	8248	20643	312,70	47
		т		81607,50	24254,10	12241	3638	130	91,12	14
16	С130806-11 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 50х3 мм	30	295,00	--	8850	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С130806-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 32х2,8 мм	0,5	191,00	--	96	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	С130806-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 15х2,5 мм	20	81,00	--	1620	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0122-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,08	194393,50	32836,55	15551	2627	6282	203,00	16
		км		45922,50	14484,60	3674	1159	130	54,42	4
20	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм (для фасонных частей)	110	554,47	43,96	60992	4836	49421	1,47	162
		1шт		330,53	20,47	36358	2252	128	0,07	8
21	С130901-55	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм (для фасонных частей)	110	367,00	--	40370	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	25	483,01	19,74	12075	493	10077	1,40	35
		шт		301,28	8,78	7532	219	130	0,03	1
25	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	25	6480,00	--	162000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм (для фасонных частей)	80	554,47	43,96	44358	3517	35942	1,47	118
		1шт		330,53	20,47	26442	1638	128	0,07	6

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	С130901-60	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм (для фасонных частей)							
		80	1160,00	--	92800	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм (для фасонных частей)							
		22	554,47	43,96	12198	967	9884	1,47	32
	1шт		330,53	20,47	7272	450	128	0,07	2
33	С130901-59	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм (для фасонных частей)							
		22	919,00	--	20218	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм (для фасонных частей)							
		34	554,47	43,96	18852	1495	15276	1,47	50
	1шт		330,53	20,47	11238	696	128	0,07	2
35	С130901-57	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм (для фасонных частей)							
		34	489,00	--	16626	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
		Колодец водопроводный Д=1500-46 ШТ							
38	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах							
		62,56	30974,23	2041,40	1937748	127710	208697	8,86	554
	м3		1866,15	699,96	116746	43789	130	2,06	129
40	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов							
		866,64	257,08	4,25	222793	3685	51568	0,21	184
	м2		48,56	1,87	42080	1622	118	0,01	6
		ЛЮК НА КОЛОДЦЫ							
44	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	36	8060,00	--	290160	--	--	--
	комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ							
46	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	25	18166,32	41,04	454158	1026	12738	1,82	46
	шт		374,40	17,55	9360	439	130	0,07	2
47	Е0127-83-1	Установка указателя пожарного гидранта	25	908,20	154,65	22705	3866	23102	3,20	80
		Страниц - 12	658,13	36,68	16453	917	133	0,11	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
49	С130809-39	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 200 мм	25	1320,00	--	33000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	375	194,23	21,43	72837	8037	79853	0,60	225
		фланец		163,80	--	61425	--	130	--	--
51	С130809-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	468	572,00	--	267696	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	25	482,49	57,91	12062	1448	12833	1,43	36
		фланец		391,95	2,92	9799	73	130	0,01	--
53	С130809-39	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 200 мм	25	1320,00	--	33000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				УПОР БЕТОННЫЙ						
54	Е0106-13-1	Упор бетонный Д 1500 (для колодцев)	8,1	9891,75	96,42	80123	781	5785	3,06	25
		м3		637,65	42,54	5165	345	105	0,16	1
55	Е0106-13-1	Упор бетонный в поворотах	6,2	9891,75	96,42	61329	598	4428	3,06	19
		м3		637,65	42,54	3953	264	105	0,16	1
56	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	14,8	131,00	--	1939	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
				Вскрытие и восстановление гравийного покрытия						
57	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований песчанных	550	74,29	54,14	40860	29777	23888	0,12	64
		м3		20,15	12,51	11083	6878	133	0,04	20
58	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований ГПС	550	74,29	54,14	40860	29777	23888	0,12	64
		м3		20,15	12,51	11083	6878	133	0,04	20
59	С01031-А6-2	Разгрузка гравия при автомобильных перевозках	1872	20,00	--	37440	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	С010333-А6- 2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 6 км, класс груза 2	1870	67,73	--	126663	--	31068	0,27	502
		т		16,61	--	31068	--	100	--	--
61	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка тольщ 15 см	200	1695,00	71,96	339001	14392	11806	0,14	29
		м3		27,79	16,59	5559	3318	133	0,04	9
62	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы тольщ 15 см	200	2472,20	77,25	494440	15451	11428	0,14	29
		м3		27,79	15,17	5559	3034	133	0,04	8
		Территория частных жителей								
67	Е0101-13-1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	12013	24,58	23,53	295314	282665	111255	0,01	67
		м3		1,05	8,49	12650	102046	97	0,02	293
68	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	943,7	217,62	--	205368	--	232066	1,18	1114
		м3		217,62	--	205368	--	113	--	--
69	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	9994	6,10	6,10	60923	60923	22729	--	--
		м3		--	2,34	--	23432	97	0,01	69
70	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	3874	158,83	--	615323	--	695315	0,89	3428
		м3		158,83	--	615323	--	113	--	--
71	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	9042,2	26,66	4,52	241020	40835	194180	0,11	977
		м3		22,14	--	200185	--	97	--	--
72	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	203,8	1964,45	169,67	400355	34578	72614	1,02	208
		м3		199,78	74,30	40716	15141	130	0,28	57
78	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	3,4	57930,70	19286,70	196964	65575	197655	173,00	588
		км		38610,00	6108,28	131274	20768	130	18,10	62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	С130804-140 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 2,5 МПа, SDR 7,4, Dв 27,7 мм	3470	165,00	--	572550	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Врезка и перерезка для подключение частных жителей до границей домов								
83	Е0101-13-1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	9965	24,58	23,53	244969	234475	92288	0,01	56
		м3		1,05	8,49	10493	84649	97	0,02	243
87	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	750,1	217,62	--	163237	--	184458	1,18	885
		м3		217,62	--	163237	--	113	--	--
85	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	7500,9	6,10	6,10	45726	45726	17059	--	--
		м3		--	2,34	--	17586	97	0,01	52
86	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	3214,6	158,83	--	510588	--	576964	0,89	2845
		м3		158,83	--	510588	--	113	--	--
87	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	7500,9	26,66	4,52	199937	33874	161081	0,11	810
		м3		22,14	--	166062	--	97	--	--
88	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	168,9	1964,45	169,67	331795	28656	60180	1,02	172
		м3		199,78	74,30	33744	12548	130	0,28	47
89	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	2,4	57930,70	19286,70	139034	46288	139521	173,00	415
		км		38610,00	6108,28	92664	14660	130	18,10	43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	С130804-140 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 2,5 МПа, SDR 7,4, Dв 27,7 мм	2424	165,00	--	399960	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
91	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,15	62055,79	21932,04	9308	3290	9171	179,00	27
		км		40072,50	6959,46	6011	1044	130	20,64	3
92	С130804-144 Изм. и	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 2,5 МПа, SDR 7,4, Dв 62,4 мм	151,5	830,00	--	125745	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			9887596	1137188			13913
		Накладные расходы -	Тенге			3417463				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			798302				
		ИТОГО :	**Тенге**			**14103361**				

Фильтр-поглатители для резервуаров на 500 м3-3 шт.

		Земляные работы								
1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	57	284,61	--	16223	--	18332	1,54	88
		м3		284,61	--	16223	--	113	--	--
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	18	174,33	--	3138	--	3546	0,97	17
		м3		174,33	--	3138	--	113	--	--
3	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	300	35,25	33,27	10576	9982	3694	0,01	3
		м3		1,85	10,85	554	3255	97	0,03	9
4	С010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	525	81,20	--	42628	--	10456	0,32	169
		т		19,92	--	10456	--	100	--	--
5	Е0101-73-11	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в грунтах 1 группы	300	41,34	39,31	12402	11793	3311	0,01	3
		м3		2,03	9,35	608	2804	97	0,02	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	94	174,33	--	16387	--	18517	0,97	91
		м3		174,33	--	16387	--	113	--	--
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	217	26,66	4,52	5784	980	4660	0,11	23
		м3		22,14	--	4804	--	97	--	--
		Фундаменты								
8	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	1,86	4257,87	112,37	7903	209	461	0,85	2
		м3		160,88	49,73	299	92	118	0,18	--
9	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,1912	40139,87	381,87	7673	73	47	0,58	--
		т		--	183,22	--	35	133	0,58	--
10	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	7	565,24	268,90	3957	1882	2446	0,67	5
		шт		138,94	110,60	973	774	140	0,34	2
11	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	42	1221,15	662,65	51288	27831	31317	1,18	50
		шт		254,19	278,41	10676	11693	140	0,91	38
12	С143003-17	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	2,79	14600,00	--	40676	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	С143003-21	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	34,23	14100,00	--	482643	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0106-13-1	Монолитные заделки между фундаментными блоками м150	1,73	10248,75	96,42	17730	167	1236	3,06	5
		м3		637,65	42,54	1103	74	105	0,16	--
15	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	38,75	131,00	--	5076	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,381	11204,15	469,40	4269	179	4918	56,40	21
		т		10734,75	204,75	4090	78	118	0,77	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,381	67700,00	--	25794	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	75,6	16,33	0,08	1235	6	715	0,04	3
		м2		10,48	0,03	792	2	90	--	--
19	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	75,6	257,08	4,25	19435	321	4498	0,21	16
		м2		48,56	1,87	3671	142	118	0,01	1
		Покрытие								
20	Е0107-13-1	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	4	1655,69	421,73	6623	1687	3343	2,06	8
		шт		447,53	149,53	1790	598	140	0,46	2
21	С143017-11	Ребристые и часторебристые панели, настилы, плиты приведенной толщиной 8 см	26,75	2020,00	--	54035	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0865	178347,32	2033,32	15427	176	1384	42,70	4
		т		10530,00	897,97	911	78	140	3,37	--
23	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0865	40200,00	--	3477	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,65	3252,83	2035,50	2114	1323	1669	4,93	3
		м3		1056,81	777,36	687	505	140	2,37	2
25	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦ-7-3 (0,05м3)	3	2320,00	--	6960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
26	С143018-43 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦ-10-3 (0,08м3)	2	3420,00	--	6840	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	С143014-3	КЦО-1, КЦО-2	0,34	20900,00	--	7106	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0128	178347,32	2033,32	2283	26	205	42,70	1
		т		10530,00	897,97	135	11	140	3,37	--
29	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0128	40200,00	--	515	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0123-24-1	Установка люков ДМ 700ММ	1	8418,14	39,47	8418	39	376	1,31	1
		шт		272,03	17,55	272	18	130	0,07	--
31	Е0123-24-1	Установка люков ДМ 1000	1	13758,14	39,47	13758	39	376	1,31	1
		шт		272,03	17,55	272	18	130	0,07	--
		Полы								
47	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	2,52	5030,10	--	12676	--	2140	3,24	8
		м3		690,30	--	1740	--	123	--	--
48	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,2596	40139,87	381,87	10419	99	63	0,58	--
		т		--	183,22	--	48	133	0,58	--
49	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных КЛ В12,5	5,04	10036,38	--	50583	--	4569	3,66	18
		м3		737,10	--	3715	--	123	--	--
50	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	25,2	249,33	11,07	6283	279	1746	0,27	7
		м2		51,48	4,86	1297	123	123	0,02	--
51	Е0111-15-4К =6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	151,2	38,08	0,74	5757	113	430	0,01	2
		м2		1,99	0,32	301	49	123	--	--
		Приямок для сбора конденсата								

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
52	Е0106-33-1	Устройство стен и плоских днищ круглых сооружений при толщине до 150 мм	0,5	15232,23	1482,79	7616	741	2222	16,06	8
		м3		3629,93	602,28	1815	301	105	1,77	1
53	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,5	131,00	--	66	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Камера ФП-1								
58	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,25	3252,83	2035,50	813	509	642	4,93	1
		м3		1056,81	777,36	264	194	140	2,37	1
59	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦ-7-3 (0,05м3)	2	2320,00	--	4640	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	С143018-42 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-9 (0,15м3)	1	4070,00	--	4070	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0054	178347,32	2033,32	956	11	86	42,70	--
		т		10530,00	897,97	56	5	140	3,37	--
62	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0054	40200,00	--	215	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (МН-3)	0,0308	178347,32	2033,32	5493	63	493	42,70	1
		т		10530,00	897,97	324	28	140	3,37	--
64	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков (ДМ 610ММ)	0,017	177202,62	2159,99	3012	37	201	42,30	1
		т		9067,50	944,77	154	16	118	3,55	--
65	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (А-1, хомут)	0,0028	178347,32	2033,32	507	6	45	42,70	--
				10530,00	897,97	30	3	140	3,37	--

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
		т								
69	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	0,8	249,33	11,07	199	9	55	0,27	--
				51,48	4,86	41	4	123	0,02	--
		м2								
70	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	0,8	249,33	11,07	199	9	55	0,27	--
				51,48	4,86	41	4	123	0,02	--
		м2								
71	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	0,8	1031,11	5,48	825	4	213	1,15	1
				250,97	2,43	201	2	105	0,01	--
		м2								
72	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	0,8	144,70	1,32	116	1	42	0,22	--
				49,14	0,58	39	--	105	--	--
		м2								
74	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	1	861,08	--	861	--	502	1,80	2
				391,95	--	392	--	128	--	--
		1сальник								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			1017679				
		Накладные расходы -	Тенге			129012				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			68802				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1215492				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ ФИЛЬТР ПОГЛАТИТЕЛИ -3 ШТ	Тенге			3646476				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			17749837				
		Временные здания и сооружения 2,72 %				482 796				
		Итого:				18 232 633				
		Зимнее удорожание 2,07 %				377 415				
		Выслуга лет 1 %				182 326				
		Дополнительные отпуска 0,4 %				72 931				
		Итого в базовых ценах 2001 г.				18 865 305				
		Итого в текущих ценах 2011 г. К-2,088				39 390 757				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				787 815				
		Итого:				40 178 572				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				4 821 429				
		Всего по акту:				**45 000 000**				

Заказчик:_____Б.Еркебаев
Главный специалист ГУ "Городского отдела строительства"

Технадзор:_____А.Нурмаханов

Подрядчик:_____А.Рашев
Директор ТОО " Казалы- Курылыс"

Справка
стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2013 г.

Заказчик: ГУ «Городской отдел строительства»
Подрядчик: ТОО «Казалы-Курылыс»
Договор: № 20 от 19.02. 2013 г.
Наименование строительства: «Реконструкция систем водоснабжения и водозаборных сооружений в н.п. Караозек г. Кызылорда»

Наименование объектов и работ	Сметная стоимость,тыс. тенге	Договорная цена на 2013г, тыс.тенге	Выполненных с начала строительства, тыс. тенге		Выполненных с начала отчетного года, тыс. тенге		Выполнено за отчетный месяц,тыс.тенге	
			рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9
«Реконструкция систем водоснабжения и водозаборных сооружений в н.п. Караозек г. Кызылорда»	242204,694	226640,690	170 717 852	71 569 877	170 717 852	71 569 877	42 353 492	17 755 812
Всего	242 204,694	226 640,690	170 717 852	71 569 877	170 717 852	71 569 877	42 353 492	17 755 812

Заказчик:_____ Б.Еркебаев
Главный специалист ГУ "Городского отдела строительства"

Подрядчик:_____ А.Рашев
Директор ТОО "Казалы - Курылыс"

Технадзор:_____ А.Нурмаханов

Форма 2

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"
Наименование объекта - Реконструкция систем водоснабжения и водозаборных сооружений в п. Караозек г.Кызылорда

АКТ

приемки выполненных работ за август месяц 2013 года

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Основание:
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5.Технологическое оборудование								
3	С131004-4	**Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 25-20, подача 25 м3/ч, напор 20 м, двигатель мощностью 4 кВт, 3000 об/мин**	1	36900,00	--	36900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	С130902-22	**Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с97нж для воды, пара, нефти и масла, Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 200 мм**	4	59900,00	--	239600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	С130902-21	**Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с97нж для воды, пара, нефти и масла, Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 150 мм**	7	40100,00	--	280700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С130903-39	**Клапаны обратные поворотные фланцевые 19с17нж для воды и пара, Ру 3,9 МПа /39 кгс/см2/, Dy 150 мм**	4	24900,00	--	99600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	С18884-5047 2	**Таль электрическая 0,5 тн**	2	75258,00	--	150516	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
		РАЗДЕЛ 6.Наружные Электрические сети 0,4 кВ								
3	С151601-344	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х6 мм2	0,01	109800,00	--	1098	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
4	С151601-588 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	0,125	192700,00	--	24088	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
5	С151601-590	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х10 мм2	0,01	467700,00	--	4677	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
6	С151601-388 К=2	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 4х16 мм2	0,05	280400,00	--	14020	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
7	С151601-482 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х50+1х25 мм2	0,13	434200,00	--	56446	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
8	С151603-104	Кабели контрольные, марка КВВБГ, число жил и сечение 10х2,5 мм2	0,1	295400,00	--	29540	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
11	С151610-27	Муфты концевые для трехжильных и четырехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, с лентой ЛЭТСАР ЛПМ, четырехжильные, типа 4КПЭЛ1-1У1, для сечения 16-95 мм2	4	16100,00	--	64400	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 7. Опора наружного освещения-8 шт								
27	С130806-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 32х3,2 мм	28,8	216,00	--	6221	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
28	С130806-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 65х4 мм	9,6	494,00	--	4742	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
29	С130806-23	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 50х3,5 мм	2,8	306,00	--	857	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
34	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,08	60500,00	--	4840	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
41	С151601-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,208	79100,00	--	16453	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 8.Наружные Электрические сети 10 кВ								
1	Е0133-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	1	2522,92	1879,42	2523	1879	1296	3,00	3
		шт		643,50	590,73	644	591	105	1,81	2
2	Е0133-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	1	4888,14	1592,56	4888	1593	3594	12,10	12
		шт		2848,95	574,18	2849	574	105	1,90	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	75-4-36	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -кабельный, габаритные размеры 2200x1480x2300 мм	1	452900,00	--	452900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	75-3-18	Трансформатор масляный трехфазный напряжением 20 кВ, марка ТМ 160/20-0,4, мощность 160 кВА, напряжение ВН 20 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, габариты 1100x760x1410 мм	1	496000,00	--	496000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0108-7-1	Трансформатор напряжения, напряжение 35 кВ	1	10287,20	4855,70	10287	4856	4933	17,00	17
		компл		3919,50	1272,71	3920	1273	95	5,68	6
6	С ПРАЙС ЛИСТ ТОО КАЗТРАНСФОРМАТОР	ТРАНСФОРМАТОР НАПРЕЖЕНИЯ НАМИ-10-95 УХЛ2	1	90747,35	--	90747	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0108-28-4	Распределительные устройства комплектные блочные 110 кВ: ячейка трансформатора и линии	1	240518,16	140064,16	240518	140064	126168	370,00	370
		ячейка		87464,00	45344,71	87464	45345	95	202,31	202
8	75-5-8	Ячейка КРУН серии К-8М с вакуумным выключателем ВВ/TEL с РЗА "МІКОМ", номинальное напряжение /линейное/ 6;10 кВ, наибольшее рабочее напряжение /линейное/ -7,2; 12 кВ, номинальный ток главных цепей ячеек - 630; 1000; 1600 А, ток термической стойкости -20; 31,5 А, ток электродинамической стойкости -51; 81 А, габаритные размеры 4500x3040x810 мм	1	1574800,00	--	1574800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0108-317-4	МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ реле	1	3613,20	36,80	3613	37	2096	10,00	10
		шт		2194,40	11,70	2194	12	95	0,05	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	С ПРАЙС ЛИСТ ТОО КАЗТРАНСФОРМАТОР	МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ РЕЛЕ С АПВ И ЗАПИСЯМИ СОБЫТИЙ С РЕГИСТРАЦИЕЙ ПОВРЕЖДЕНИЙ	1	8530,00	--	8530	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
*11	С ПРАЙС ЛИСТ ТОО КАЗТРАНСФОРМАТОР	ПРОМЫШЛЕННЫЙ УПС ДЛЯ ПИТАНИЯ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА МИКРОПРОЦЕССОРНОГО РЕЛЕ МОЩНОСТЬЮ 3 КВА	1	52520,00	--	52520	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Ц0108-600-1	СЧЕТЧИК АКТИВНОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ЭЛЕКТРОННОГО ТИПА	1	79,79	6,09	80	6	70	--	--
		шт		70,20	2,99	70	3	95	0,01	--
13	1701-8055	СЧЕТЧИК АКТИВНОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ЭЛЕКТРОННОГО ТИПА ЦЭ СР4-И689	1	41277,40	--	41277	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				ФУНДАМЕНТ ПОД КТПН						
26	Е0101-90-1	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 1 группы	9	17,73	--	160	--	180	0,09	1
		м2		17,73	--	160	--	113	--	--
27	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	0,86	8830,94	112,06	7595	96	216	0,97	1
		м3		190,13	49,44	164	43	105	0,19	--
28	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	0,58	2509,87	112,37	1456	65	144	0,85	--
		м3		160,88	49,73	93	29	118	0,18	--
29	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	3	565,24	268,90	1696	807	1048	0,67	2
		шт		138,94	110,60	417	332	140	0,34	1
30	С143003-17	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	1,22	14600,00	--	17783	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
				РАЗДЕЛ 9. ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ						
65	С ПАЙС ЛИСТ ТОО "ЭКОТЕХ"	СТОИМОСТЬ ХЛОР-САТУРАТОРА ХС-10-100	1	110164,67	--	110165	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 10. НС 1-ГО ПОДЪЕМА								
116	С131001-6	Насосы артезианские водоподъемные с погружным электродвигателем, тип ЭЦВ 8-25-100, подача 25 м3/ч, напор 100 м, двигатель мощностью 11 кВт, 3000 об/мин	1	37800,00	--	37800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ								
1	Е0101-18-4	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	1112	49,75	45,77	55321	50897	25657	0,02	24
		м3		3,98	19,81	4424	22027	97	0,06	68
2	Е0101-162-1	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	258	252,43	--	65128	--	73595	1,25	323
		м3		252,43	--	65128	--	113	--	--
3	Е0101-73-20	ОБВАЛОВКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО РЕЗЕРВУАРА,одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 в грунтах 1 группы	1370	37,87	36,00	51888	49323	23094	0,01	14
		м3		1,87	15,51	2565	21243	97	0,05	63
4	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	274	15,43	12,82	4227	3513	1508	0,01	3
		м3		2,11	3,57	577	978	97	0,01	3
5	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см ЗА 4 ПРОХОДА	274	13,79	13,79	3779	3779	1479	--	--
		м3		--	5,57	--	1525	97	0,01	4
6	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1025	28,65	27,06	29368	27733	10257	0,01	8
		м3		1,50	8,82	1532	9042	97	0,02	24
7	Е010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	1742,5	81,20	81,20	141484	141484	34704	--	--
				--	19,92	--	34704	100	0,32	561

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
8	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	1025	3,51	2,94	3601	3013	1706	--	3
				0,51	1,21	520	1239	97	--	3
		м3								
9	Е0101-33-5	Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,65 м3, в грунтах 1 группы	1025	30,87	30,25	31637	31010	11072	--	3
				0,61	10,53	626	10788	97	0,03	28
		м3								
		РАЗДЕЛ 11. Территория частных жителей								
67	Е0101-13-1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	3854,17	24,58	23,53	94747	90688	35694	0,01	22
				1,05	8,49	4058	32740	97	0,02	94
		м3								
68	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	250,75	217,62	--	54568	--	61662	1,18	296
				217,62	--	54568	--	113	--	--
		м3								
69	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	1946,05	6,10	6,10	11863	11863	4426	--	--
				--	2,34	--	4563	97	0,01	13
		м3								
70	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	1244,67	158,83	--	197696	--	223396	0,89	1102
				158,83	--	197696	--	113	--	--
		м3								
71	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	6144,08	26,66	4,52	163771	27747	131943	0,11	664
				22,14	--	136024	--	97	--	--
		м3								
72	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	65,48	1964,45	169,67	128632	11110	23331	1,02	67
				199,78	74,30	13082	4865	130	0,28	18
		м3								
74	С131102-15	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	291	8320,00	--	2421120	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
75	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0428	272423,73	54986,85	11654	2352	5887	312,70	13
				81607,50	24254,10	3491	1038	130	91,12	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
76	С130806-18 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 15х2,8 мм	30	90,00	--	2700	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
77	С130806-23	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 50х3,5 мм	1	306,00	--	306	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
78	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	1,11	57930,70	19286,70	64303	21408	64528	173,00	192
		км		38610,00	6108,28	42857	6780	130	18,10	20
79	С130804-140 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 2,5 МПа, SDR 7,4, Dв 27,7 мм	1081,06	165,00	--	178374	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
80	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,032	62055,79	21932,04	1986	702	1957	179,00	6
		км		40072,50	6959,46	1282	223	130	20,64	1
81	С130804-144 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 2,5 МПа, SDR 7,4, Dв 62,4 мм	32,32	830,00	--	26826	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

РАЗДЕЛ 12. Врезка и перерезка для подключение частных жителей до границей домов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	Е0101-13-1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	4356,37	24,58	23,53	107092	102505	40345	0,01	24
		м3		1,05	8,49	4587	37006	97	0,02	106
84	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	327,85	217,62	--	71347	--	80622	1,18	387
		м3		217,62	--	71347	--	113	--	--
85	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	3268,72	6,10	6,10	19926	19926	7434	--	--
		м3		--	2,34	--	7664	97	0,01	23
86	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	1405,2	158,83	--	223194	--	252209	0,89	1244
		м3		158,83	--	223194	--	113	--	--
87	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	6846,85	26,66	4,52	182503	30921	147035	0,11	739
		м3		22,14	--	151582	--	97	--	--
88	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	74,04	1964,45	169,67	145448	12562	26381	1,02	76
		м3		199,78	74,30	14792	5501	130	0,28	21
89	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	1,63	57930,70	19286,70	94427	31437	94758	173,00	282
		км		38610,00	6108,28	62934	9957	130	18,10	30
90	С130804-140 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 2,5 МПа, SDR 7,4, Dв 27,7 мм	1650,85	165,00	--	272390	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
91	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,264	62055,79	21932,04	16383	5790	16141	179,00	47
		км		40072,50	6959,46	10579	1837	130	20,64	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	С130804-144 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 2,5 МПа, SDR 7,4, Dв 62,4 мм	266,64	830,00	--	221311	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 13.Внутрипоселковые сети								
		ПРОКЛАДКА ТРУБ								
1	Е0101-13-1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	1300,2	24,58	23,53	31963	30594	12041	0,01	7
		м3		1,05	8,49	1369	11045	97	0,02	32
2	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	40,01	217,62	--	8706	--	9838	1,18	47
		м3		217,62	--	8706	--	113	--	--
3	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	1119,03	6,10	6,10	6822	6822	2545	--	--
		м3		--	2,34	--	2624	97	0,01	8
4	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	171,3	158,83	--	27208	--	30745	0,89	152
		м3		158,83	--	27208	--	113	--	--
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	9259,3	26,66	4,52	246807	41815	198842	0,11	1000
		м3		22,14	--	204992	--	97	--	--
6	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	9,02	1964,45	169,67	17710	1530	3212	1,02	9
		м3		199,78	74,30	1801	670	130	0,28	3
		ПРОКЛАДКА ТРУБ								
7	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,15	70848,23	27739,35	10627	4161	10112	194,00	29
		км		42997,50	8857,48	6450	1329	130	26,38	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С130804-234 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 109,3 мм	154,55	726,00	--	112203	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	С130901-55	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	150	367,00	--	55050	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	С130902-56	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	4	16300,00	--	65200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	10	6480,00	--	64800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	С130901-60	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	50	1160,00	--	58000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	С130901-58	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	1	641,00	--	641	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	С130806-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 40х3 мм	2,2	232,00	--	510	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
31	С130806-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	3,4	148,00	--	503	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Колодец водопроводный Д=2000-6 ШТ								
41	Е0122-41-1	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах**	8,88	30974,23	2041,40	275051	18128	29623	8,86	79
		м3		1866,15	699,96	16571	6216	130	2,06	18
		ЛЮК НА КОЛОДЦЫ								
45	С131104-10	**Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99**	14	13400,00	--	187600	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ								
46	Е0122-37-3	**Установка гидрантов пожарных**	5	18166,32	41,04	90832	205	2548	1,82	9
		шт		374,40	17,55	1872	88	130	0,07	--
49	С130809-39	**Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 200 мм**	5	1320,00	--	6600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0122-40-3	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм**	90	194,23	21,43	17481	1929	19165	0,60	54
		фланец		163,80	--	14742	--	130	--	--
51	С130809-36	**Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм**	90	572,00	--	51480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0122-40-6	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм**	10	482,49	57,91	4825	579	5133	1,43	14
		фланец		391,95	2,92	3920	29	130	0,01	--
53	С130809-39	**Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 200 мм**	10	1320,00	--	13200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Вскрытие и восстановление гравийного покрытия								
57	Е0127-18-2	**Разборка покрытий и оснований песчаных**	400	74,29	54,14	29716	21656	17373	0,12	47
		м3		20,15	12,51	8060	5002	133	0,04	14
58	Е0127-18-2	**Разборка покрытий и оснований ГПС**	400	74,29	54,14	29716	21656	17373	0,12	47
				20,15	12,51	8060	5002	133	0,04	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
59	С01031-А6-2	Погрузка мусора при автомобильных перевозках	1360	20,00	--	27200	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	С010333-А6- 2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 6 км, класс груза 2	1360	67,73	--	92118	--	22595	0,27	365
		т		16,61	--	22595	--	100	--	--
61	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ 15 см	700	1695,00	71,96	1186503	50372	41321	0,14	101
		м3		27,79	16,59	19456	11613	133	0,04	31
62	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы толщ 15 см	700	2472,20	77,25	1730539	54078	39999	0,14	101
		м3		27,79	15,17	19456	10619	133	0,04	29
				ВРЕЗКА						
63	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	3	1089,78	200,50	3269	602	2350	2,01	6
		врезка		514,80	87,75	1544	263	130	0,33	1
64	Е0122-38-5	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 200 мм	12	2447,04	438,91	29364	5267	17841	3,64	44
		врезка		950,63	193,05	11408	2317	130	0,73	9
		РАЗДЕЛ 14. Фильтр-поглатители для резервуаров на500 м3								
		Кровля								
42	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	25,2	194,96	17,73	4913	447	1583	0,24	6
		м2		45,05	7,75	1135	195	119	0,03	1
43	Е0112-17-2К =5	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	126	5,96	0,16	751	20	31	--	--
		м2		0,14	0,07	18	8	119	--	--
44	Е0112-1-1	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике	55,44	742,22	5,05	41149	280	2366	0,15	8
		м2		33,64	2,22	1865	123	119	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	25,2	194,96	17,73	4913	447	1583	0,24	6
		м2		45,05	7,75	1135	195	119	0,03	1
46	Е0112-17-2К =5	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	126	5,96	0,16	751	20	31	--	--
		м2		0,14	0,07	18	8	119	--	--
				Отопление и вентиляция						
18	С131301-98	Вентиляторы радиальные В-Ц4-70: из углеродистой стали: N2,5А с электродвигателем 4АА56А4	1	21600,00	--	21600	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
				Электротехническая часть						
				КАБЕЛИ						
21	С151601-325	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 1х4 мм2	0,015	26600,00	--	399	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
22	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,025	60500,00	--	1513	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
23	С151601-333	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,08	39700,00	--	3176	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
24	С151603-34	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 10х2,5 мм2	0,038	179100,00	--	6806	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
25	С151603-32	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	0,015	108100,00	--	1622	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
26	С151603-31	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,04	93800,00	--	3752	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			91343	182686			
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			21600	43200,00			
		Накладные расходы -	Тенге			5595	11190,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4520	9040,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			101458	202916,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ-3 фильтра поглатителя								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**14045307**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**2891739**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2040007**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**791615**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**16876929**				
		Временные здания и сооружения 2,72 %				**380 397**				
		Итого:				**17 257 326**				
		Зимнее удорожание 2,07 %				**297 368**				
		Выслуга лет 1 %				**143 656**				
		Дополнительные отпуска 0,4 %				**57 462**				
		Итого в базовых ценах 2001 г.				**17 755 812**				
		Итого в текущих ценах 2011 г. К-2,088				**37 074 136**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**741 483**				
		Итого:				**37 815 618**	+			
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**4 537 874**				
		Всего по акту:				**42 353 492**				

Заказчик:_____Б.Еркебаев
Главный специалист ГУ "Городского отдела строительства"

Технадзор:_____А.Нурмаханов

Подрядчик:_____А.Рашев
Директор ТОО " Казалы- Курылыс"

Справка
стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2013 г.

Заказчик: ГУ «Городской отдел строительства»
Подрядчик: ТОО «Казалы-Курылыс»
Договор: № 20 от 19.02. 2013 г.
Наименование строительства: «Реконструкция систем водоснабжения и водозаборных сооружений в н.п. Караозек г. Кызылорда»

Наименование объектов и работ	Сметная стоимость,тыс. тенге	Договорная цена на 2013г, тыс.тенге	Выполненных с начала строительства, тыс. тенге		Выполненных с начала отчетного года, тыс. тенге		Выполнено за отчетный месяц,тыс.тенге	
			рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9
«Реконструкция систем водоснабжения и водозаборных сооружений в н.п. Караозек г. Кызылорда»	242204,694	226640,690	205 532 484	86 165 180	205 532 484	86 165 180	34 814 632	14 595 303
Всего	242 204,694	226 640,690	205 532 484	86 165 180	205 532 484	86 165 180	34 814 632	14 595 303

Заказчик: _____ Б.Еркебаев
Главный специалист ГУ "Городской отдел строительства"

Подрядчик: _____ А.Рашев
Директор ТОО "Казалы-Курылыс"

Технадзор: _____ А.Нурмуханов

Форма 2

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"
Наименование объекта - Реконструкция систем водоснабжения и водозаборных сооружений в н. Караозек г.Кызылорда

АКТ

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2013 года

на ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Основание:
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
2	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных	74,1	27,10	--	2008	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
		Наружные Электрические сети 0,4 кВ										
1	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	60	33,76	2,25	2026	135	1497	0,10	6		
		м		25,61	0,65	1537	39	95	--	--		
9	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,06	238449,38	--	14307	--	2355	175,00	11		
		кан.-км		35685,00	--	2141	--	110	--	--		
10	Ц0108-160-4	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля,	4	973,70	--	3895	--	3404	3,00	12		
		шт		895,70	--	3583	--	95	--	--		
12	Ц0108-178-1	Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных	5	252,20	--	1261	--	642	0,62	3		
		шт		135,20	--	676	--	95	--	--		
13	С11011-955	Таблички эмалированные	5	451,00	--	2255	--	--	--	--		

		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Опора наружного освещения-8 шт								
14	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	27,94	31,73	30,38	886	849	334	0,01	--
		м3		1,35	10,97	38	306	97	0,03	1
15	Е0101-162-1	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	0,864	252,43	--	218	--	246	1,25	1
		м3		252,43	--	218	--	113	--	--
43	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	35	68,92	3,42	2412	120	1011	0,14	5
		м		29,90	0,52	1047	18	95	--	--
		Наружный водопровод .Внутрипоселковые сети								
		ПРОКЛАДКА ТРУБ								
20	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм (ДЛЯ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ)	181	554,47	43,96	100359	7958	81320	1,47	266
		1шт		330,53	20,47	59825	3706	128	0,07	13
21	С130901-55	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру	31	367,00	--	11377	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	4	1437,21	519,43	5749	2078	4654	3,04	12
		шт		666,90	228,15	2668	913	130	0,86	3
26	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм (ДЛЯ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ)	51	554,47	43,96	28278	2242	22913	1,47	75
		1шт		330,53	20,47	16857	1044	128	0,07	4
29	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием (ДЛЯ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ)	0,0056	77038,88	7558,00	431	42	457	253,00	1
				59377,50	3334,50	333	19	130	12,52	--

Страница - 62

		км								
36	С130810-21	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 108х8,0 мм	1	287,00	--	287	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
37	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	10,4	10697,50	--	111259	--	141186	51,50	536
				10442,25	--	108605	--	130	--	--
		км								
		Колодец водопроводный Д=1500-163 ШТ								
38	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,89	-30974,23	-2041,40	-58541	-3858	-6305	-8,86	-17
				-1866,15	-699,96	-3527	-1323	130	-2,06	-4
		м3								
39	С12021-267	Стремянки	2,74	133700,00	--	366996	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
40	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	27,86	-257,08	-4,25	-7162	-118	-1658	-0,21	-6
				-48,56	-1,87	-1353	-52	118	-0,01	--
		м2								
		Колодец водопроводный Д=2000-6 ШТ								
41	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	0,42	-30974,23	-2041,40	-13009	-857	-1401	-8,86	-4
				-1866,15	-699,96	-784	-294	130	-2,06	-1
		м3								
42	С12021-267	Стремянки	0,101	133700,00	--	13509	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
43	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	107,16	257,08	4,25	27548	456	6376	0,21	23
				48,56	1,87	5203	201	118	0,01	1
		м2								
		ЛЮК НА КОЛОДЦЫ								
44	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	4	8060,00	--	32240	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
45	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	10	13400,00	--	134000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								

			ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ							
46	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	5	18166,32	41,04	90832	205	2548	1,82	9
				374,40	17,55	1872	88	130	0,07	--
		шт								
47	Е0127-83-1	Установка указателя пожарног гидранта	10	908,20	154,65	9082	1547	9241	3,20	32
				658,13	36,68	6581	367	133	0,11	1
		шт								
48	С11011-954	Указателя пожарног гидранта	35	359,00	--	12565	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
49	С130809-39	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 200 мм	5	1320,00	--	6600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
50	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	61	194,23	21,43	11848	1307	12989	0,60	37
				163,80	--	9992	--	130	--	--
		фланец								
51	С130809-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6	98	572,00	--	56056	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
52	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	5	482,49	57,91	2412	290	2567	1,43	7
				391,95	2,92	1960	15	130	0,01	--
		фланец								
53	С130809-39	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 200 мм	13	1320,00	--	17160	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
			УПОР БЕТОННЫЙ							
54	Е0106-13-1	Упор бетонный Д 1500 (для колодцев)	0,35	9891,75	96,42	3462	34	250	3,06	1
				637,65	42,54	223	15	105	0,16	--
		м3								
55	Е0106-13-1	Упор бетонный в поворотах	0,68	9891,75	96,42	6726	66	486	3,06	2
				637,65	42,54	434	29	105	0,16	--
		м3								
56	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,53	131,00	--	69	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
			Вскрытие и восстановление гравийного покрытия-10800 м2							
57	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований песчаных	50	-74,29	-54,14	-3715	-2707	-2172	-0,12	-6
				-20,15	-12,51	-1008	-625	133	-0,04	-2

		м3								
58	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований ГПС	50	-74,29	-54,14	-3715	-2707	-2172	-0,12	-6
		м3		-20,15	-12,51	-1008	-625	133	-0,04	-2
				Врезка						
64	Е0122-38-5	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 200 мм	2	2447,04	438,91	4894	878	2974	3,64	7
		врезка		950,63	193,05	1901	386	130	0,73	1
		Теплоизоляция труб								
65	Е0126-4-1	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	186	152,83	13,37	28427	2487	19042	0,44	81
		м		96,53	5,85	17954	1088	100	0,02	4
66	С11031-151	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 114-219 мм	4,3	12800,00	--	55040	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Территория частных жителей								
73	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	291	96,07	1,57	27956	457	32685	0,41	119
		1счетчик		87,75	--	25535	--	128	--	--
82	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	6,99	10506,88	--	73422	--	94862	51,50	360
		км		10442,25	--	72970	--	130	--	--
		Врезка и перерезка для подключение частных жителей до границей домов								
93	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	6,55	10506,88	--	68810	--	88902	51,50	337
		км		10442,25	--	68386	--	130	--	--
		Наружный водопровод .Внутриплощадочные сети								
		ВОДОВОД(В1 И В2)								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-13-1	Разработка грунта I группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	505,92	24,58	23,53	12437	11904	4685	0,01	3

				1,05	8,49	533	4298	97	0,02	12
		м3								
2	Е0101-164-1	Разработка грунта I группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	38,08	217,62	--	8287	--	9364	1,18	45
				217,62	--	8287	--	113	--	--
		м3								
3	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении I группы грунтов до 5 м	380,8	6,10	6,10	2321	2321	866	--	--
				--	2,34	--	893	97	0,01	3
		м3								
4	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах I группы	163,2	158,83	--	25922	--	29292	0,89	144
				158,83	--	25922	--	113	--	--
		м3								
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	380,8	26,66	4,52	10150	1720	8178	0,11	41
				22,14	--	8431	--	97	--	--
		м3								
6	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	10,02	1964,45	169,67	19684	1700	3570	1,02	10
				199,78	74,30	2002	744	130	0,28	3
		м3								
		ПРОКЛАДКА ТРУБ								
7	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,052	70848,23	27739,35	3684	1442	3505	194,00	10
				42997,50	8857,48	2236	461	130	26,38	1
		км								
8	С130804-234 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 109,3 мм	52,52	726,00	--	38130	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
9	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,095	93683,87	39017,49	8900	3707	8262	247,00	23
				54405,00	12496,77	5168	1187	130	37,30	4
		км								
10	С130804-237 Изм. и	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-	95,95	1510,00	--	144885	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								

11	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	0,02	169358,59	103665,96	3387	2073	2413	296,00	6
				64935,00	27867,58	1299	557	130	91,71	2
		км								
12	С130804-240 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 218,6 мм								
			20,2	2900,00	--	58580	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
13	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,052	10697,50	--	556	--	706	51,50	3
				10442,25	--	543	--	130	--	--
		км								
14	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	0,095	13105,13	--	1245	--	1546	61,80	6
				12519,00	--	1189	--	130	--	--
		км								
15	Е0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм	0,02	13540,88	--	271	--	325	61,80	1
				12519,00	--	250	--	130	--	--
		км								
		КОЛОДЕЦ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ВОДОПРОВОДНЫЙ Ж/Б								
16	Е0123-17-5	Устройство канализационных прямоугольных бетонных	5	14860,10	328,09	74300	1640	8280	5,33	27
				1130,22	143,62	5651	718	130	0,54	3
		м3								
17	С12021-267	Стремянки	0,0168	133700,00	--	2252	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		КОЛОДЕЦ ВОДОПРОВОДНЫЙ Д=2000-4 ШТ								
18	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	8,56	39427,20	2291,80	337497	19618	43196	13,90	119
				3071,25	810,52	26290	6938	130	2,48	21
		м3								
19	С12021-267	Стремянки	0,0674	133700,00	--	9006	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		ЗАДВИЖКИ,КЛАПАНЫ,ФЛАНЦЫ								
20	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	4	1437,21	519,43	5749	2078	4654	3,04	12
				666,90	228,15	2668	913	130	0,86	3
		шт								

21	С130902-56	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	4	16300,00	--	65200	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
22	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	6	685,21	41,04	4111	246	3354	1,93	12
				412,43	17,55	2475	105	130	0,07	--
		шт								
23	С130902-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	6	11500,00	--	69000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
24	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	2	685,21	41,04	1370	82	1118	1,93	4
				412,43	17,55	825	35	130	0,07	--
		шт								
25	С130903-39	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19с17нж для воды и пара, Ру 3,9 МПа /39 кгс/см2/, Dy 150 мм	2	24900,00	--	49800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
26	С130810-122	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 219х6-159х4,5 мм	2	692,00	--	1384	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
27	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	6	194,23	21,43	1165	129	1278	0,60	4
				163,80	--	983	--	130	--	--
		фланец								
28	С130809-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	6	572,00	--	3432	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
29	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	2	286,19	34,19	572	68	616	0,90	2
				234,00	2,92	468	6	130	0,01	--
		фланец								
30	С130809-38	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	18	881,00	--	15858	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

31	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	8	482,49	57,91	3860	463	4107	1,43	11
		фланец		391,95	2,92	3136	23	130	0,01	--
32	С130809-39	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 200 мм	17	1320,00	--	22440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Пожарный гидрант								
33	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	1	18166,32	41,04	18166	41	510	1,82	2
		шт		374,40	17,55	374	18	130	0,07	--
34	Е0127-83-1	Установка указателя пожарного гидранта	1	908,20	154,65	908	155	924	3,20	3
		шт		658,13	36,68	658	37	133	0,11	--
35	С11011-954	Указатель пожарного гидранта	1	359,00	--	359	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЛЮК НА ВСЕ КОЛОДЦЫ								
36	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	5	8060,00	--	40300	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		УПОР БЕТОННЫЙ								
37	Е0106-13-1	Устройство бетонный (для углов поворота)	0,483	9891,75	96,42	4778	47	345	3,06	1
		м3		637,65	42,54	308	21	105	0,16	--
38	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,1642	131,00	--	22	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
39	Е0122-41-2 К=0,8	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	10,7	4290,44	1833,44	45908	19618	43196	11,12	119
		м3		2457,00	648,42	26290	6938	130	1,98	21
40	Е0122-41-2 К=0,8	Демонтаж камера переключения	2,14	4290,44	1833,44	9182	3924	8639	11,12	24
		м3		2457,00	648,42	5258	1388	130	1,98	4
41	Е0122-8-5 К=0,6	Демонтаж стальных водопроводных труб.100-200 мм с гидравлическим испытанием	0,08	72117,24	21244,74	5849	1708	6364	216,00	17
		км		51772,50	9415,57	4142	753	130	35,37	3

КАНАЛИЗАЦИЯ САМОТЕЧНАЯ К1

42	Е0101-13-1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	344,1	24,58	23,53	8459	8097	3187	0,01	2
				1,05	8,49	362	2923	97	0,02	8
		м3								
43	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	25,9	217,62	--	5636	--	6369	1,18	31
				217,62	--	5636	--	113	--	--
		м3								
44	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	259	6,10	6,10	1579	1579	589	--	--
				--	2,34	--	607	97	0,01	2
		м3								
45	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	111	158,83	--	17631	--	19923	0,89	98
				158,83	--	17631	--	113	--	--
		м3								
46	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	259	26,66	4,52	6904	1170	5562	0,11	28
				22,14	--	5734	--	97	--	--
		м3								
47	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	8,22	1964,45	169,67	16148	1395	2929	1,02	8
				199,78	74,30	1642	611	130	0,28	2
		м3								
48	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,137	93683,87	39017,49	12835	5345	11915	247,00	34
				54405,00	12496,77	7453	1712	130	37,30	5
		км								
49	С130804-287 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 165,4 мм	138,37	988,00	--	136710	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								

КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ Д=1000-8ШТ

50	Е0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	10,6	29154,33	2823,74	309036	29932	64418	15,87	168
		м3		3438,93	1235,82	36453	13100	130	4,64	49
51	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	8	13400,00	--	107200	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
52	С12021-267	Стремянки	0,1347	133700,00	--	18012	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ХЛОР-САТУРАТОР-1ШТ								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
53	Е0101-13-1	Разработка грунта I группы в отвал экскаваторами	27,9	24,58	23,53	686	656	258	0,01	--
		м3		1,05	8,49	29	237	97	0,02	1
54	Е0101-164-1	Разработка грунта I группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2,1	217,62	--	457	--	516	1,18	2
		м3		217,62	--	457	--	113	--	--
55	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении I группы грунтов до 5 м	25	6,10	6,10	152	152	57	--	--
		м3		--	2,34	--	59	97	0,01	--
56	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах I	9	158,83	--	1430	--	1615	0,89	8
		м3		158,83	--	1430	--	113	--	--
57	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими	21	26,66	4,52	560	95	451	0,11	2
		м3		22,14	--	465	--	97	--	--
58	Е0108-3-3	Устройство ГПС	0,336	2509,87	112,37	843	38	83	0,85	--
		м3		160,88	49,73	54	17	118	0,18	--
		БЕТОННЫЕ РАБОТЫ								
59	Е0123-13-8	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в мокрых грунтах	1,36	24244,90	1407,91	32973	1915	4658	9,16	12
		м3		2018,55	616,20	2745	838	130	2,32	3
60	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	1	13400,00	--	13400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		комплект								
61	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов В7,5	0,84	10352,13	287,31	8696	241	807	3,94	3
				798,53	116,30	671	98	105	0,35	--
		м3								
62	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки В7,5	0,18	8893,77	73,49	1601	13	54	1,35	--
				254,48	32,41	46	6	105	0,12	--
		м3								
63	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,02	131,00	--	134	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		АРМАТУРА,ФАСОННЫЕ ЧАСТИ,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ								
64	Е0118-21-7	Установка хлор-сатуратора	1	10848,04	161,03	10848	161	558	1,63	2
				365,63	70,20	366	70	128	0,26	--
		1фильтр								
66	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	1	483,01	19,74	483	20	403	1,40	1
				301,28	8,78	301	9	130	0,03	--
		шт								
67	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	1	6480,00	--	6480	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
68	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	554,47	43,96	1109	88	899	1,47	3
				330,53	20,47	661	41	128	0,07	--
		1шт								
69	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	2	408,00	--	816	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
70	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	2	194,23	21,43	388	43	426	0,60	1
				163,80	--	328	--	130	--	--
		фланец								
71	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	492,00	--	984	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
72	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,0015	77038,88	7558,00	116	11	122	253,00	--

			км		59377,50	3334,50	89	5	130	12,52	--
73	С130806-59	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 26х3 мм		1,5	149,00	--	224	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
74	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием		0,0016	86010,57	11884,57	138	19	143	270,00	--
			км		63472,50	5241,60	102	8	130	19,69	--
75	С130806-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм		1,6	714,00	--	1142	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
76	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием		0,0004	139170,19	35574,56	56	14	53	360,00	--
			км		86287,50	15692,62	35	6	130	58,95	--
77	С130806-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х6 мм		0,4	1580,00	--	632	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
78	С12021-267	СТРЕМЯНКИ		0,0161	133700,00	--	2155	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
79	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг		0,0016	178347,32	2033,32	285	3	26	42,70	--
			т		10530,00	897,97	17	1	140	3,37	--
		ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ									
80	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей		18	16,33	0,08	294	1	170	0,04	1
			м2		10,48	0,03	189	--	90	--	--
81	Е0113-13-2	Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей		18	14,50	0,06	261	1	170	0,04	1
			м2		10,48	0,03	189	--	90	--	--

82	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	1,8	394,94	27,85	711	50	91	0,14	--
		м2		28,93	12,19	52	22	123	0,05	--
83	Е0111-19-4К =3	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	1,8	-218,93	-10,38	-394	-19	-36	-0,06	--
		м2		-11,58	-4,56	-21	-8	123	-0,01	--
84	Е0113-14-1	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком	18	15,47	0,11	279	2	171	0,04	1
		м2		10,48	0,07	189	1	90	--	--
85	С11011-133	Добавка поверхностно активная /каменно-угольный деготь/	0,002	25900,00	--	52	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
86	Е0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	10	28,19	0,77	282	8	163	0,08	1
		м3		15,21	0,35	152	4	105	--	--
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
87	Е0146-33-3	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных стенах и перегородках	0,53	31715,27	396,31	16809	210	7880	75,58	40
		м3		14692,28	175,50	7787	93	100	0,66	--
88	Е0111-2-4	Устройство отмостки вокруг колодца из камня	0,53	1143,90	--	606	--	450	3,24	2
		м3		690,30	--	366	--	123	--	--
		СБОРНЫЙ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ КОЛОДЕЦ НА 6 М3								
89	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	10	10,15	10,15	101	101	38	--	--
		м3		--	3,90	--	39	97	0,01	--
90	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),	10	8,68	8,68	87	87	32	--	--
		м3		--	3,34	--	33	97	0,01	--
91	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	27,9	31,73	30,38	885	848	333	0,01	--
		м3		1,35	10,97	38	306	97	0,03	1

92	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2,1	284,61	--	598	--	675	1,54	3
				284,61	--	598	--	113	--	--
		м3								
93	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	25	7,11	7,11	178	178	66	--	--
				--	2,73	--	68	97	0,01	--
		м3								
94	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2	9	174,33	--	1569	--	1773	0,97	9
				174,33	--	1569	--	113	--	--
		м3								
95	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими	21	26,66	4,52	560	95	451	0,11	2
				22,14	--	465	--	97	--	--
		м3								
95	Е0108-3-3	Устройство ГПС	0,336	2509,87	112,37	843	38	83	0,85	--
				160,88	49,73	54	17	118	0,18	--
		м3								
		КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ КОЛОДЕЦ								
97	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки (В7,5)	0,17	8893,77	73,49	1512	12	51	1,35	--
				254,48	32,41	43	6	105	0,12	--
		м3								
98	Е0123-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	4,2	25466,96	1876,51	106961	7881	17737	11,16	47
				2427,17	821,34	10194	3450	130	3,09	13
		м3								
99	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	1	8060,00	--	8060	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
100	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,1063	125166,20	12379,57	13300	1315	1706	42,50	5
				9828,00	5460,98	1044	580	105	20,52	2
		1т								
101	Е0106-1-15	Набетонка днища (В 12,5)	0,13	9187,94	112,06	1194	15	33	0,97	--
				190,13	49,44	25	6	105	0,19	--
		м3								
102	С12021-96	СТРЕМЯНКИ С1 И С2	0,052	177400,00	--	9225	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
103	Е0111-4-3	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике первый слой(с внутренней стороны)	18	339,53	3,45	6111	62	1614	0,30	5
				71,37	1,52	1285	27	123	0,01	--

		м2								
104	Е0111-4-4 К=2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными	18	512,19	4,88	9219	88	2289	0,43	8
				101,22	2,16	1822	39	123	--	--
		м2								
105	Е0113-13-5	Первый слой огрунтовки лаком ХС-76 бетонных и	24	45,99	0,02	1104	--	226	0,04	1
				10,48	--	251	--	90	--	--
		м2								
106	Е0113-13-6	Первый слой огрунтовки лаком ХС-76 бетонных и оштукатуренных поверхностей (с наружной стороны)	24	35,42	0,02	850	--	226	0,04	1
				10,48	--	251	--	90	--	--
		м2								
107	Е0113-20-2	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком ХС-76 (с наружной стороны)	24	32,27	0,02	774	--	163	0,03	1
				7,55	--	181	--	90	--	--
		м2								
108	Е0116-10-8	САЛЬНИК диам.200 мм	3,2	2809,39	50,42	8990	161	1636	1,66	5
				377,33	22,06	1207	71	128	0,08	--
		м								
109	Е0113-24-1К =2	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734	8,52	363,20	0,27	3095	2	162	0,08	1
				21,01	0,13	179	1	90	--	--
		м2								
110	С11011-699	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	2,11	166,00	--	350	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		кг								
111	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания	0,4032	4257,87	112,37	1717	45	100	0,85	--
				160,88	49,73	65	20	118	0,18	--
		м3								
112	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	3,36	504,55	--	1695	--	144	0,14	--
				32,18	--	108	--	133	--	--
		м2								
113	Е0113-26-19 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-724	2,1	143,66	0,11	302	--	14	0,03	--
				7,15	0,05	15	--	90	--	--
		м2								
114	Е0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	10	28,19	0,77	282	8	163	0,08	1
				15,21	0,35	152	4	105	--	--
		м3								

НС 1-ГО ПОДЪЕМА

115	Е0118-13-2	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,2 т	2	5133,54	246,04	10267	492	9562	16,30	33
		1насос		3627,00	108,23	7254	216	128	0,41	1
117	Ц0108-481-2 0	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0,15 т	2	528,59	24,89	1057	50	596	1,00	2
		шт		310,70	2,99	621	6	95	0,01	--

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПОКРЫТИЕ ТИП 1-772 М2

1	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	772	36,82	32,14	28423	24811	15070	0,01	7
		м2		1,34	13,34	1034	10297	133	0,05	39
2	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ 15 см	115,8	1695,00	71,96	196281	8333	6836	0,14	17
		м3		27,79	16,59	3219	1921	133	0,04	5
3	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	772	559,55	36,93	431973	28509	19761	0,04	31
		м2		7,81	11,43	6032	8827	133	0,03	23
4	Е0127-26-3 К=толщ	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-	772	613,91	20,83	473936	16080	9362	0,01	7
		м2		1,82	7,30	1405	5634	133	--	1
5	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	400	672,14	7,16	268856	2863	76378	0,70	279
		м		141,28	2,28	56514	914	133	0,01	2
6	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Камни бетонные бортовые М-400	18	29100,00	--	523800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		м3								
		ПОКРЫТИЕ ТИП 4-36 М2								
9	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	36	21,91	17,23	789	620	406	0,01	--
				1,34	7,15	48	257	133	0,03	1
		м2								
10	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	3,6	2472,20	77,25	8900	278	206	0,14	1
				27,79	15,17	100	55	133	0,04	--
		м3								
11	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	18	1281,85	46,53	23073	838	2248	0,38	7
				74,59	19,30	1343	347	133	0,07	1
		м2								
12	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	33	672,14	7,16	22181	236	6301	0,70	23
				141,28	2,28	4662	75	133	0,01	--
		м								
13	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Камни бетонные бортовые М-400	0,528	29100,00	--	15365	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		ПОКРЫТИЕ ТИП 1 (ЗА УЧАСТКОМ)-302 М2								
14	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с	302	36,82	32,14	11119	9706	5895	0,01	3
				1,34	13,34	404	4028	133	0,05	15
		м2								
15	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев	45,3	1695,00	71,96	76784	3260	2674	0,14	7
				27,79	16,59	1259	751	133	0,04	2
		м3								
16	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	302	559,55	36,93	168984	11153	7731	0,04	12
				7,81	11,43	2360	3453	133	0,03	9
		м2								
17	Е0127-26-3 К=ТОЛЩ 14см	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2ТОЛЩ26СМ	302	613,91	20,83	185400	6290	3662	0,01	3
				1,82	7,30	550	2204	133	--	--

		м2								
18	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	178	672,14	7,16	119641	1274	33988	0,70	124
				141,28	2,28	25149	407	133	0,01	1
		м								
19	С143003-10 Изм. и	Камни бетонные бортовые М-400	8,01	29100,00	--	233091	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		ТРОПА НАРЯДА (УТРАМБОВАННЫЙ ГРУНТ)-315 М2								
22	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	157,5	26,66	4,52	4198	711	3382	0,11	17
				22,14	--	3487	--	97	--	--
		м3								
		МАФ								
		ВОРОТА-1 ШТ								
7	У1-34-13	Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ4В, строительные работы	1	49197,25	2763,82	49197	2764	8353	23,00	23
				4954,95	1011,82	4955	1012	140	3,80	4
		ворота								
8	У1-34-14	Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ4В, монтаж металлоконструкций	1	29459,50	54,45	29459	54	3978	20,00	20
				4400,45	19,45	4400	19	90	0,06	--
		ворота								
		ОГРАЖДЕНИЕ КОЛЮЧАЯ ПРОВОЛОКА-304 М								
9	Е0107-24-13	Установка оград металлических по железобетонным столбам из колючей проволоки	304	575,79	148,49	175041	45140	109129	0,98	298
				207,39	49,02	63046	14903	140	0,14	42
		м								
10	С130806-59	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х3 мм	109,2	149,00	--	16271	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
11	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов	15,6	10352,13	287,31	161493	4482	14985	3,94	61
				798,53	116,30	12457	1814	105	0,35	5
		м3								
12	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий	15,91	131,00	--	2084	--	--	--	--

		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СТОЛБЫ УКАЗАТЕЛИ-9 ШТ								
13	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	9	908,20	154,65	8174	1392	8317	3,20	29
		шт		658,13	36,68	5923	330	133	0,11	1
14	С130806-59	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х3 мм	18	149,00	--	2682	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	С11011-955	Таблички эмалированные	9	451,00	--	4059	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,864	10388,12	109,47	8975	95	864	4,41	4
		м3		903,83	48,30	781	42	105	0,18	--
17	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	6,85	210,55	0,08	1442	1	1010	0,65	4
		м2		140,40	0,03	962	--	105	--	--
		АРЫК ГРУНТОВЫЙ-58 М								
18	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	24,65	37,84	35,80	933	882	432	0,01	--
		м3		2,04	16,02	50	395	97	0,05	1
		ТУАЛЕТ НА 1 ОЧКО								
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до	5	284,61	--	1423	--	1608	1,54	8
		м3		284,61	--	1423	--	113	--	--
2	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,14	23787,19	352,35	3330	49	788	22,50	3
		м3		4533,75	155,03	635	22	120	0,58	--
3	Е0110-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки	10,63	640,64	5,17	6810	55	992	0,36	4

				75,47	2,29	802	24	120	0,01	--
		м2								
4	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	1,32	1934,84	12,27	2554	16	210	0,60	1
				123,73	5,38	163	7	123	0,02	--
		м2								
5	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным	22	223,96	1,79	4927	39	2680	0,53	12
				115,25	0,79	2535	17	105	--	--
		м2								
6	Е0112-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	1,92	589,64	9,12	1132	18	210	0,42	1
				88,05	4,00	169	8	119	0,02	--
		м2								
7	Е0156-24-1	Установка дверных полотен	1	395,17	15,78	395	16	409	1,52	2
				375,75	3,13	376	3	108	0,03	--
		полотно								
8	Е0156-27-2	Установка дверных /оконных/ приборов накладных	3	30,81	--	92	--	98	0,15	--
				30,33	--	91	--	108	--	--
		шт								
9	С11011-819	Петля накладная	2	40,00	--	80	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
10	С11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	1	308,00	--	308	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

РАЗДЕЛ 2.Фильтр-поглатители для резервуаров на500 м3

Общестроительные работы

Покрытие

32	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	1,33	436,58	34,39	581	46	422	1,23	2
				249,51	15,18	332	20	120	0,06	--
		м2								
33	С12064-6	Люки однопольные ДК-1,ДК-2	1,33	12300,00	--	16359	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
34	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,005	147100,00	--	736	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
35	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,094	15689,33	5941,73	1475	559	725	28,90	3
				6552,00	2018,73	616	190	90	5,46	1

		т								
36	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,094	133700,00	--	12568	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
37	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,016	73374,79	338,66	1174	5	214	58,00	1
				12577,50	149,17	201	2	105	0,56	--
		1т								
38	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,0058	77038,88	7558,00	447	44	473	253,00	1
				59377,50	3334,50	344	19	130	12,52	--
		км								
39	С130806-35 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 50х3 мм	5,75	354,00	--	2036	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
40	Е0122-33-5	Установка сгонов диам.100мм	0,006	272423,73	54986,85	1635	330	826	312,70	2
				81607,50	24254,10	490	146	130	91,12	1
		т								
41	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	3,5	210,55	0,08	737	--	516	0,65	2
				140,40	0,03	491	--	105	--	--
		м2								
		Приямок для сбора конденсата								
54	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков (Р-1)	0,0225	177202,62	2159,99	3994	49	266	42,30	1
				9067,50	944,77	204	21	118	3,55	--
		т								
55	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг (МН-2)	0,0182	73374,79	338,66	1338	6	244	58,00	1
				12577,50	149,17	229	3	105	0,56	--
		1т								
56	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0182	40200,00	--	733	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
57	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,6537	210,55	0,08	138	--	96	0,65	--
				140,40	0,03	92	--	105	--	--
		м2								

		Камера ФП-1								
66	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0088	15647,32	2033,32	138	18	141	42,70	--
		т		10530,00	897,97	93	8	140	3,37	--
67	С11011-773	Скобы ходовые	5	221,00	--	1105	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,8306	210,55	0,08	175	--	122	0,65	1
		м2		140,40	0,03	117	--	105	--	--
73	Е0113-21-9	Окраска поверхностей эмалью АХВ	3,3	83,13	0,11	274	--	14	0,02	--
		м2		4,75	0,07	16	--	90	--	--
				Фильтр-поглатители для резервуаров на500 м3						
				Водопровод и канализация						
1	Е0116-17-1	Установка клапанов предохранительных однорычажных диам. 25 мм	1	870,15	33,42	870	33	550	1,86	2
		1шт		415,35	14,63	415	15	128	0,06	--
2	Е0116-17-3	Установка клапанов предохранительных однорычажных диам. 50 мм	1	975,15	33,42	975	33	550	1,86	2
		1шт		415,35	14,63	415	15	128	0,06	--
3	2307-10780	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ТАРЕЛЬЧАТЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ИЗ СТ.20Х,П343019-02,ДУ25-50	2	20240,00	--	40480	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	1036,38	100,25	2073	201	1602	2,60	5
		1шт		582,08	43,87	1164	88	128	0,16	--
5	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	1	6480,00	--	6480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	230720-1279.6	Задвижка параллельная фланцевая с эл. приводом 15099.099-03М 30Ч906БКНБ, ДУ400, РУ10	1	71300,00	--	71300	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		шт								
7	С130901-51	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	502,00	--	1004	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
8	Е0120-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной	5	878,78	6,06	4394	30	524	0,36	2
				78,98	2,93	395	15	128	0,01	--
		шт								
9	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	4	482,49	57,91	1930	232	2053	1,43	6
				391,95	2,92	1568	12	130	0,01	--
		фланец								
10	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0	4	1140,00	--	4560	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
11	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	10	194,23	21,43	1942	214	2129	0,60	6
				163,80	--	1638	--	130	--	--
		фланец								
12	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	10	492,00	--	4920	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
13	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из	1	977,24	23,14	977	23	230	0,73	1
				169,65	10,13	170	10	128	0,04	--
		м								
14	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	10	1282,24	23,14	12822	231	2301	0,73	7
				169,65	10,13	1697	101	128	0,04	--
		м								
15	Е0116-10-8	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 200 мм	9	2809,39	50,42	25284	454	4601	1,66	15
				377,33	22,06	3396	199	128	0,08	1
		м								
16	Е0116-2-3	Прокладка по стенам зданий и в каналах чугунных напорных раструбных труб диам. 100 мм	8	926,82	23,57	7415	189	2718	1,16	9
				255,06	10,32	2040	83	128	0,04	--
		м								
17	С130810-86	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 200 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 219х8 мм	1	1760,00	--	1760	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	3	401,00	--	1203	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	С130810-138	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х4 мм	1	741,00	--	741	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	С130810-141	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 219х8 мм	1	2250,00	--	2250	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	С130810-124	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 219х6-108х4 мм	30	750,00	--	22500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	С11051-44	Резинка	0,004	158800,00	--	635	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	11	14,34	--	158	--	196	0,05	1
		м		13,90	--	153	--	128	--	--
24	Е0116-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	9	14,96	--	135	--	160	0,05	--
		м		13,90	--	125	--	128	--	--
				Фильтр-поглатители для резервуаров на500 м3						
				Отопление и вентиляция						
1	Е0120-1-1	Прокладка воздуховодов класса II /нормальные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	2,26	1853,61	14,64	4191	33	950	1,54	3
		м2		321,75	6,41	727	14	128	0,02	--

2	Е0120-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	1	878,78	6,06	879	6	105	0,36	--
		шт		78,98	2,93	79	3	128	0,01	--
3	Е0120-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	0,215	1540,55	7,62	331	2	332	5,75	1
		м2		1202,18	2,92	258	1	128	0,01	--
4	С131312-11	Вставки гибкие к радиальным /центробежным/ вентиляторам из парусины и сортовой стали	0,215	2070,00	--	445	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
5	С11011-762	Сетка тканая	0,08	647,00	--	52	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Переход								
6	Е0120-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	0,35	1853,61	14,64	649	5	147	1,54	1
		м2		321,75	6,41	113	2	128	0,02	--
7	Е0115-172-4	Масляная окраска ВОЗДУХОВОДОВ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	5	210,55	0,08	1053	--	737	0,65	3
		м2		140,40	0,03	702	--	105	--	--
8	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	11	23,55	0,06	259	1	75	0,03	--
		м2		7,55	0,03	83	--	90	--	--
9	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	11	33,58	0,02	369	--	40	0,02	--
		м2		4,07	--	45	--	90	--	--
10	Е0126-4-7	Изоляция трубопроводов диаметром 219 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	4,5	182,18	19,60	820	88	546	0,51	2
		м		112,91	8,49	508	38	100	0,03	--
11	Е0126-23-13	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	4,5	228,10	15,04	1026	68	292	0,28	1
		м		58,50	6,43	263	29	100	0,03	--

12	С11031-83	Маты прошивные из супертонкого стекловолокна без связующего толщиной 40 мм	0,3	18400,00	--	5520	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции рулонными материалами	6,4	124,04	7,13	794	46	270	0,19	1
		м		38,91	3,22	249	21	100	0,01	--
14	С11011-941	Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,01	179500,00	--	1795	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		Спецификация л-з								
15	Ц0108-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт	2	951,89	6,09	1904	12	1552	2,00	4
		шт		813,80	2,99	1628	6	95	0,01	--
16	1514-4048	ЭЛЕКТРОПЕЧЬ ОТОПИТЕЛЬНАЯ ПЭТ-4	2	2065,00	--	4130	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0120-31-2	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т	1	2142,79	101,81	2143	102	2310	8,26	8
		шт		1760,85	43,87	1761	44	128	0,17	--
19	Е0120-41-1	Установка виброизоляторов номер 38	5	224,02	0,61	1120	3	564	0,37	2
		шт		87,75	0,30	439	1	128	--	--
20	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	554,47	43,96	554	44	449	1,47	1
		1шт		330,53	20,47	331	20	128	0,07	--
21	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	554,47	43,96	554	44	449	1,47	1
		1шт		330,53	20,47	331	20	128	0,07	--
22	2307-10780	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ТАРЕЛЬЧАТЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ИЗ СТ.20Х,П343019-02,ДУ20,ДУ50РУ4 00	2	20240,00	--	40480	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--

23	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	1036,38	100,25	2073	201	1602	2,60	5
		1шт		582,08	43,87	1164	88	128	0,16	--
24	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	1	6480,00	--	6480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	230720-1279 6	Задвижка параллельная фланцевая с эл. приводом Б099.099-03М 30Ч906БКПБ, ДУ400, РУ10	1	71300,00	--	71300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	4	1140,00	--	4560	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	10	492,00	--	4920	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	С130810-86	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 200 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 219х8 мм	1	1760,00	--	1760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	3	401,00	--	1203	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	С130810-138	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х4 мм	1	741,00	--	741	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	С130810-124	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 219х6-108х4 мм	3	750,00	--	2250	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	С130804-51	Крест 200х100	0,1	1810,00	--	181	--	--	--	--

				--	--	--	--	--	--	--
		10ШТ								
33	E0116-10-1	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм**	0,6	457,39	15,71	274	9	105	0,55	--
				130,46	6,88	78	4	128	0,03	--
		м								
34	E0116-10-5	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм**	6,5	1282,24	23,14	8335	150	1496	0,73	5
				169,65	10,13	1103	66	128	0,04	--
		м								
35	E0116-10-8	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 200 мм**	9	3488,29	50,42	31395	454	4601	1,66	15
				377,33	22,06	3396	199	128	0,08	1
		м								
36	E0116-29-1	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	0,6	14,20	--	9	--	11	0,05	--
				13,90	--	8	--	128	--	--
		м								
37	E0116-29-2	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм**	6,5	14,34	--	93	--	116	0,05	--
				13,90	--	90	--	128	--	--
		м								
38	E0116-29-3	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,**	9	14,96	--	135	--	160	0,05	--
				13,90	--	125	--	128	--	--
		м								
39	C11011-699	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	0,56	166,00	--	93	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		кг								
40	E0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	96	26,14	0,26	2509	25	2246	0,12	11
				25,88	0,12	2485	11	90	--	--
		шт								
41	C11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,018	149300,00	--	2687	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								

Фильтр-поглатители для резервуаров на500 м3

		Электротехническая часть								
1	Ц0108-524-1	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "Предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на полу, на ток до 100 А	3	1638,14	41,64	4914	125	1526	2,00	6
		шт		526,50	8,84	1580	27	95	0,04	--
2	75-6-38	Ящик с одним автоматическим выключателем на два фидера, количество управляемых фидеров 2, типа РУС М 5125-3274, номинальный ток 16 А, предел регулирования тока теплового реле 13,0-19,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 20 А	1	63000,00	--	63000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	75-6-8	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5111-2974 УХЛ 4, номинальный ток 8 А, предел регулирования тока теплового реле 5,5-8,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 10 А	1	32100,00	--	32100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	75-6-38	Ящик с одним автоматическим выключателем на два фидера, количество управляемых фидеров 2, типа РУС М 5125-3274, номинальный ток 16 А, предел регулирования тока теплового реле 13,0-19,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 20 А	1	63000,00	--	63000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0121-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	639,94	34,69	640	35	570	2,30	2
		шт		511,88	15,97	512	16	108	0,06	--
6	С151803-156	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОЩВ-6	1	11000,00	--	11000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0121-24-13	Установка трансформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	1	382,91	23,13	383	23	321	1,26	1
		шт		286,65	10,65	287	11	108	0,04	--
8	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720,00	--	4720	--	--	--	--

				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
9	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	2	206,69	68,34	413	137	345	0,55	1
				112,91	46,71	226	93	108	0,16	--
		шт								
*10	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	2	871,00	--	1742	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
11	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	1	561,00	--	561	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
12	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	2	24,00	--	48	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
13	С151706-5	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-25	1	24,00	--	24	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
14	Е0121-17-12	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	1	172,81	--	173	--	174	0,78	1
				161,46	--	161	--	108	--	--
		шт								
15	С151704-3	Указатель световой "Вход" СУП-М-У2	1	441,00	--	441	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
16	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	83	34,35	--	2851	--	2884	0,15	13
				32,18	--	2671	--	108	--	--
		м								
17	С151607-121	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2	0,025	19900,00	--	498	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
18	С151607-119	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	0,028	13300,00	--	372	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		1000м								
19	С151607-115	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1 мм2	0,03	6640,00	--	199	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0121-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, напритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	213	120,35	12,98	25635	2765	25482	0,48	103
		м кабеля		101,79	8,98	21681	1913	108	0,03	6
27	Ц0108-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	1	546,30	9,40	546	9	325	2,00	2
		шт		341,90	--	342	--	95	--	--
28	1504-18011	Кнопки управления КЕ,500В,частота 50-60Гц,220В,номинальный ток 10А,количество контактов 2,толкатель цилиндрический КЕ-011У3 ТУ16-526.407-76	1	92,00	--	92	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	2	44,24	--	88	--	83	0,19	--
		шт		38,32	--	77	--	108	--	--
30	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	2	156,00	--	312	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	1	43,54	--	44	--	41	0,19	--
		шт		38,32	--	38	--	108	--	--
32	С151801-150	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220	1	96,00	--	96	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Ц0108-420-1	Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу: коробка с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения	3	701,28	33,38	2104	100	1521	2,09	6
		шт		523,90	9,88	1572	30	95	0,04	--

34	С151803-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2	2	1660,00	--	3320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	С151803-28	Короба тройниковая	1	1310,00	--	1310	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	С11011-773	Скобы	60	221,00	--	13260	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	2405-1475	МУФТЫ ТР-5УЗ ТУ36-1447-77	3	16,10	--	48	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
38	2405-1661	ПАТРУБКИ У477 УЗ ТУ 36-1447-77	0,022	17250,00	--	380	--	--	--	--
		1000ШТ		--	--	--	--	--	--	--
39	2405-1780	СЖИМЫ ОТВЕТИТЕЛЬНЫЕ У739МУЗ ТУ 36-1034-76,ИЗМ ПР1-79	0,001	9890,00	--	10	--	--	--	--
		1000ШТ		--	--	--	--	--	--	--
40	С130810-67	Втулки	22	219,00	--	4818	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	С11041-90	Стойки для линий сети проводного вещания РС-III-3.6	2	2950,00	--	5900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	С11011-877 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Полоса монтажная	0,01	55300,00	--	553	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	22	26,14	0,26	575	6	515	0,12	3
		шт		25,88	0,12	569	3	90	--	--
44	С11011-59	Гайка установочная	0,0044	149300,00	--	657	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
				Фильтр-поглатители для резервуаров на500 м3						
				ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИЙ						
1	Ц0108-101-1	Тягометр с пределами измерения	1	2155,04	119,44	2155	119	1540	7,00	7
				1588,60	32,24	1589	32	95	0,14	--
		шкаф								
2	1701-1016	Тягометр с пределами измерения ф229	1	33350,00	--	33350	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
3	Ц0110-99-7	Усилитель дуплексный или абонентский, отдельно устанавливаемый	1	2491,60	--	2492	--	2156	12,00	12
				2395,90	--	2396	--	90	--	--
		шт								
4	1601-2211	силитель /для работы в составе радиотрансляционного узла.Обеспечивает ретрансляцию программ центрального вещания,принимаемых по радио или по проводам,а также проведение местных передач от микрофона,звукоснимателя и магнитофона У-100У4.2 Д22.002.003 ТУ	1	16100,00	--	16100	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		компл								
5	Ц0108-80-4	Прибор измерения и защиты, блок-контакты	1	240,69	7,69	241	8	203	1,00	1
				210,60	2,99	211	3	95	0,01	--
		шт								
6	1701-4097	Миллиамперметр,амперметр Д5014	1	112,00	--	112	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
7	Ц0108-309-1	Датчик температурный	1	751,55	324,25	752	324	486	--	--
				423,80	87,75	424	88	95	0,39	--
		шт								
8	1704-11197 Доп.9	ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ДТКБ	1	414,00	--	414	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ШТ								
				КАБЕЛИ И ПРОВОДА						
9	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	20	34,35	--	687	--	695	0,15	3
				32,18	--	644	--	108	--	--
		м								
10	С151607-115	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1 мм2	0,02	6640,00	--	133	--	--	--	--

		1000м		--	--	--	--	--	--	--
				ЩИТЫ						
11	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	1	3006,95	190,15	3007	190	650	3,00	3
				631,80	52,65	632	53	95	0,23	--
		шт								
12	1517-1063	ШКАФ ОДИНОЧНЫЙ ОДИНОЧНЫЙ ОДНОСТОРОННЕГО И ДВУХСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ,ШИРИНОЙ 600-1400ММ,ГЛУБИНОЙ 600ММ,ВЫСОТОЙ 1800 ММ ОСТ 16-0.800.652-79	0,8	10925,00	--	8740	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		М								
113	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	1	129,19	7,95	129	8	61	0,29	--
				63,44	0,65	63	1	95	--	--
		м								
14	241649-1067	Рукав металлический негерметичный РЗ-Ц-Х-3 ТУ22-3988-77 изм 1-4 д 38 мм	0,001	50600,00	--	51	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
15	Е0121-1-1	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 25 мм	4	98,49	9,46	394	38	381	0,39	2
				82,78	5,34	331	21	108	0,02	--
		м								
16	С130806-30 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 15х2,5 мм	4	100,00	--	400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
17	Е0116-15-1	УСТАНОВКА КРАНОВ ДИАМ. ДО 25ММ	1	554,47	43,96	554	44	449	1,47	1
				330,53	20,47	331	20	128	0,07	--
		1шт								
18	С130904-46	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	1770,00	--	1770	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			790821	1581642			
	ВСЕГО. Стоимость оборудования -		Тенге			363638	727276			

		Накладные расходы -	Тенге			81238	162476			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30505	61010			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			902566	1805132			

.Реконструкция систем водоснабжения и капитальный ремонт водозаборного сооружения

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ

1	Е0152-1-3	Разборка фундаментов бетонных монолитных	1,6	4382,02	2723,54	7011	4358	4375	7,78	12
				1658,48	1235,27	2654	1976	94,5	5,22	8
		м3								
2	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	0,6	10543,74	359,14	6326	215	603	4,53	3
				918,30	145,37	551	87	94,5	0,44	--
		м3								
3	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,612	131,00	--	80	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								

СЛУХОВЫЕ ОКНА-2ШТ

18	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	2	3609,34	113,82	7219	228	3220	6,99	14
				1439,69	51,19	2879	102	108	0,19	--
		шт								
19	С12065-88	Створки оконные одинарные для производственных зданий /ГОСТ 12506-81/, пл. 0,6-1,0 м2	1,08	2130,00	--	2300	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
20	Е0110-66-1	Устройство жалюзи	1,08	44,88	1,32	48	1	52	0,21	--
				39,78	0,58	43	1	120	--	--
		м2								
21	С11021-104	Рейки из хвойных неантисептированных пород	0,022	12928,00	--	284	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
22	Е0112-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	3,5	1206,70	9,12	4223	32	1296	1,48	5
				307,13	4,00	1075	14	119	0,02	--
		м2								
23	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,8694	646,00	39,11	562	34	190	0,90	1
				185,01	17,19	161	15	108	0,07	--
		м3								

24	С11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	2	308,00	--	616	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	С11011-819	Петля накладная	4	40,00	--	160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	С11011-813	Задвижка накладная	4	142,00	--	568	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0115-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом	0,7	524,71	1,84	367	1	32	0,22	--
		м2		43,29	0,82	30	1	105	--	--
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
78	Е0115-156-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	206,47	194,87	2,30	40235	475	7355	0,15	31
		м2		36,67	1,02	7572	211	94,5	--	1
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		УСЕЛЕНИЕ ТРЕЩИН								
79	Е0146-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	0,0121	113764,71	3573,22	1381	43	474	179,48	2
		т		41815,80	1576,57	508	19	90	5,92	--
80	Е0109-49-2	Постановка высокопрочных строительных болтов	48	74,17	0,58	3560	28	1684	0,19	9
		шт		43,06	0,26	2067	12	81	--	--
81	С11011-54	Болты высокопрочные с номинальным диаметром резьбы 3 мм, длиной 16 мм из стали 30ХГСА, 16ХСН	0,012	319700,00	--	3836	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РЕМОНТ ДНИЩА РЕЗЕРВУАРА 450 М3-2ШТ								
82	Е0106-24-11	Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине более 1 при толщине стен до 500 мм	17,9	11332,11	830,66	202845	14869	30280	5,30	95
		м3		1453,14	336,93	26011	6031	94,5	1,01	18
83	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	18,26	131,00	--	2392	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
84	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,15	52000,00	--	60886	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
85	Е0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	900	30,67	0,96	27599	867	15250	0,09	81
		м3		17,49	0,44	15742	395	94,5	--	1
				РЕМОНТ ДНИЩА РЕЗЕРВУАРА 250 М3-1ШТ						
86	Е0106-24-11	Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине более 1 при толщине стен до 500 мм	10,1	11332,11	830,66	114454	8390	17085	5,30	54
		м3		1453,14	336,93	14677	3403	94,5	1,01	10
87	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	10,3	131,00	--	1350	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
88	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,3245	53000,00	--	17197	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
89	Е0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	250	30,67	0,96	7666	241	4236	0,09	23
		м3		17,49	0,44	4373	110	94,5	--	--
				КРЫЛЬЦО						
90	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	0,8	2562,09	140,46	2050	112	210	0,98	1
		м3		185,01	62,16	148	50	106,2	0,23	--
91	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	1,8	11027,33	491,89	19849	885	1857	4,14	7
		м3		874,58	216,97	1574	391	94,5	0,82	1
92	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий	1,84	131,00	--	241	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
93	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0075	29400,00	--	221	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
94	Е0112-6-1	Устройство деформационных швов	2,8	1344,32	7,95	3764	22	572	0,83	2
		м		187,37	3,48	525	10	107,1	0,01	--
				ОТМОСТКА						
95	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	6,2	2562,09	140,46	15885	871	1627	0,98	6
				185,01	62,16	1147	385	106,2	0,23	1

		м3								
96	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров	62	509,38	--	31581	--	2746	0,17	10
		м2		37,00	--	2294	--	119,7	--	--
97	Е0127-55-2К =4	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров	62	323,40	--	20051	--	1766	0,11	7
		м2		23,80	--	1476	--	119,7	--	--
		Технологическое оборудование								
1	Ц0107-218-2	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.17 т	6	7730,55	525,55	46383	3153	33896	28,00	168
		шт		6201,00	76,05	37206	456	90	0,34	2
4	Ц0108-481-2 0	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	6	528,59	24,89	3172	149	1788	1,00	6
		шт		310,70	2,99	1864	18	95	0,01	--
5	Ц0112-802-5	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа,	5	1533,69	168,49	7668	842	6320	6,00	30
		шт		1354,60	49,79	6773	249	90	0,22	1
7	Ц0112-802-4	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 125-150 мм	7	1183,34	119,44	8283	836	6853	5,00	35
		шт		1055,60	32,24	7389	226	90	0,14	1
9	Ц0112-790-5	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые	4	1357,64	152,14	5431	609	4464	6,00	24
		шт		1196,00	43,94	4784	176	90	0,20	1
11	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	38	286,19	34,19	10875	1299	11704	0,90	34
		фланец		234,00	2,92	8892	111	130	0,01	--
12	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0	38	757,00	--	28766	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	29	482,49	57,91	13992	1680	14887	1,43	41

		фланец		391,95	2,92	11367	85	130	0,01	--
14	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0	29	1140,00	--	33060	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С130810-122	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 219х6-159х4,5 мм	4	692,00	--	2768	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С130810-111	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х4-89х3,5 мм	4	330,00	--	1320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С130810-118	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х4,5-108х4 мм	4	444,00	--	1776	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	4	870,85	1,57	3483	6	270	0,22	1
		комплект		52,65	--	211	--	128	--	--
19	С130810-86	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 200 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 219х8 мм	2	1760,00	--	3520	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	С130810-84	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х6 мм	5	799,00	--	3995	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	4	401,00	--	1604	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	П0112-2-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными	0,0622	43052,00	2377,00	2676	148	2229	183,00	11
		т		39494,00	351,01	2455	22	90	1,57	--

23	С130806-78	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм	8,08	540,00	--	4363	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	Ц0112-2-11	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 159 мм	0,3618	29282,40	1936,40	10594	701	8609	118,00	43
		т		26117,00	322,40	9449	117	90	1,44	1
25	С130806-88	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х3,5 мм	27,27	931,00	--	25388	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
26	Ц0112-2-12	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 219 мм	0,4522	24397,00	2030,00	11032	918	8798	95,00	43
		т		21268,00	350,99	9617	159	90	1,57	1
27	С130806-99	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм	19,19	1710,00	--	32815	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	438	26,14	0,26	11449	113	10249	0,12	52
		шт		25,88	0,12	11337	51	90	--	--
29	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,095	149300,00	--	14184	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	С130901-55	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	367,00	--	367	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	2,03	21152,64	2221,66	42847	4500	29995	73,60	149
		т		16321,50	131,63	33061	267	90	0,49	1

32	С130810-194	Патрубки душирующие ПНД с поворотным приспособлением из листовой горячекатанной и сортовой стали	2,03	133,00	--	269	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

Отопление и вентиляция

Отопление насосная

Демонтаж

1	Е0146-19-1	Демонтаж металлоконструкций	0,3	3295,28	818,70	989	246	606	9,85	3
		т		2000,70	244,53	600	73	90	0,82	--
2	Ц0108-602-2 К=0,4	Демонтаж электропечь мощностью до 1 кВт	6	327,96	2,44	1968	15	1862	0,80	5
		шт		325,52	1,20	1953	7	95	0,01	--

МОНТАЖ

3	Ц0108-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт	17	1075,48	7,61	18283	129	13657	2,30	39
		шт		935,87	3,74	15910	64	85,5	0,02	--
4	1514-4048	ЭЛЕКТРОПЕЧЬ ОТОПИТЕЛЬНАЯ ПЭТ-4	17	2065,00	--	35105	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов	0,01	180435,16	2541,66	1804	25	167	49,11	--
		т		12109,50	1122,47	121	11	126	4,21	--

ВЕНТИЛЯЦИЯ

6	Е0120-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	5,02	1905,53	18,30	9573	92	2188	1,77	9
		м2		370,01	8,01	1859	40	115,2	0,03	--
7	Е0120-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром	2,4	1945,53	18,30	4669	44	1045	1,77	4
		м2		370,01	8,01	888	19	115,2	0,03	--
8	Е0120-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	1	892,14	7,57	892	8	109	0,41	--
		шт		90,82	3,66	91	4	115,2	0,01	--

9	Е0120-23-2	Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм	2	3585,56	17,10	7171	34	1768	3,61	7
				760,21	7,31	1520	15	115,2	0,03	--
		шт								
10	С11011-762	СЕТКА	0,3	647,00	--	194	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		М2								
11	Е0115-172-2	Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	13	108,11	2,56	1405	33	353	0,13	2
				27,58	1,14	359	15	94,5	--	--
		м2								
12	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов	0,06	180435,16	2541,66	10826	152	1000	49,11	3
				12109,50	1122,47	727	67	126	4,21	--
		т								
13	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	3	405,71	22,72	1217	68	956	1,23	4
				265,74	10,97	797	33	115,2	0,04	--
		шт								
14	Е0120-12-4	Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых /РШ/ номер 200 размером 252х252 мм	8	397,11	22,72	3177	182	2550	1,23	10
				265,74	10,97	2126	88	115,2	0,04	--
		шт								
15	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4	24,69	0,07	99	--	28	0,03	--
				8,69	0,03	35	--	81	--	--
		м2								
16	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	4	34,19	0,03	137	--	15	0,02	--
				4,68	--	19	--	81	--	--
		м2								
17	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	7,42	326,44	129,10	2423	958	1386	0,68	5
				150,70	56,68	1119	421	90	0,21	2
		м2								
18	С11031-83	Маты прошивные из супертонкого стекловолокна без связующего толщиной 40 мм	0,02	18400,00	--	368	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
19	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции рулонными материалами	7,42	131,66	8,92	977	66	226	0,22	2
				44,75	4,03	332	30	90	0,02	--

		м								
20	С11011-941	Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,006	179500,00	--	1077	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м2								
21	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	1011,94	39,82	1012	40	1141	4,20	4
				972,12	18,28	972	18	115,2	0,06	--
		шт								
22	С131301-12	Вентиляторы осевые В-06-300 из углеродистой стали N4 с	1	16400,00	--	16400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
23	Е0120-14-2	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 355 мм	1	392,46	7,57	392	8	345	1,36	1
				296,01	3,66	296	4	115,2	0,01	--
		шт								
24	С131306-4	Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным	1	3970,00	--	3970	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

ОТОПЛЕНИЕ ПРОХОДНАЯ

25	П0108-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт	2	1075,48	7,61	2151	15	1607	2,30	5
				935,87	3,74	1872	7	85,5	0,02	--
		шт								
26	1514-4048	ЭЛЕКТРОПЕЧЬ ОТОПИТЕЛЬНАЯ ПЭТ-4	2	2065,00	--	4130	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

ВОДОПРОВОД В1

1	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	3	348,10	4,66	1044	14	307	0,34	1
				77,81	2,05	233	6	128	0,01	--
		м								
2	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных	17	381,10	4,66	6479	79	1738	0,34	6
				77,81	2,05	1323	35	128	0,01	--
		м								
3	С130901-55	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 15 мм	3	367,00	--	1101	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

4	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	554,47	43,96	554	44	449	1,47	1
		1шт		330,53	20,47	331	20	128	0,07	--
5	С130904-3	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15Д, Dy 15 мм	1	707,00	--	707	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1	13378,77	1,57	13379	2	90	0,30	--
		1кран		70,20	--	70	--	128	--	--
7	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	23	14,20	--	327	--	409	0,05	1
		м		13,90	--	320	--	128	--	--
8	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	5,75	210,55	0,08	1211	--	848	0,65	4
		м2		140,40	0,03	807	--	105	--	--
		ГОРЯЧИЙ ВОДОПРОВОД ТЗ								
9	Е0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	1	1934,19	107,87	1934	108	2340	7,87	8
		комплект		1781,33	46,80	1781	47	128	0,18	--
10	С 2005-5685	АРИСТОН 10 Л	1	3950,00	--	3950	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	2	348,10	4,66	696	9	204	0,34	1
		м		77,81	2,05	156	4	128	0,01	--
12	С130901-55	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	367,00	--	367	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	2	14,20	--	28	--	36	0,05	--
				13,90	--	28	--	128	--	--

		м								
14	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,3	210,55	0,08	484	--	339	0,65	1
		м2		140,40	0,03	323	--	105	--	--
		КАНАЛИЗАЦИЯ К1								
15	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	13	779,76	1,59	10137	21	2226	0,56	7
		м		133,09	0,70	1730	9	128	--	--
16	Е0117-1-5	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной воды	1	5913,64	19,74	5914	20	453	1,49	1
		комплект		345,15	8,78	345	9	128	0,03	--
17	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	1	9247,44	43,96	9247	44	670	2,22	2
		комплект		503,10	20,47	503	20	128	0,07	--
18	С130810-183	Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм	1	523,00	--	523	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0117-2-3	Установка смесителей	1	1831,12	1,57	1831	2	210	0,70	1
		шт		163,80	--	164	--	128	--	--
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
20	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	10	151,51	1,90	1515	19	1728	0,75	8
		м		149,62	0,38	1496	4	115,2	--	--
21	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	15	188,49	3,43	2827	51	3210	0,85	13
		м		185,07	0,68	2776	10	115,2	--	--

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.НАСОСНАЯ 2-ГО ПОДЪЕМА

НАСОСНАЯ

ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ПОСТАВЛЯЕМЫЕ

1	Ц0108-525-2	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 100 А	2	1238,31	32,81	2477	66	1038	2,30	5
				599,50	7,31	1199	15	85,5	0,03	--
		шт								
2	С151801-86	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты IP56, IP67/, тип ПВ3-100 М1 56, 67 Б сталь	2	9290,00	--	18580	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
3	Ц0108-530-2	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 100 А	4	2110,52	67,50	8442	270	3097	3,45	14
				891,02	14,63	3564	59	85,5	0,07	--
		шт								
4	1504-4550 ДОП.12 ДОП.12	ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТОРМАГНИТНЫЙ НЕВЕРСИВНЫЙ,С ТЕПЛОВЫМ РЕЛЕ С КНОПКАМИ УПРАВЛЕНИЯ ПМЛ-2210	4	1667,50	--	6670	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ШТ								
5	Ц0108-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	4	599,94	11,75	2400	47	1345	2,30	9
				393,19	--	1573	--	85,5	--	--
		шт								
6	1504-18010	ПОСТЫ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЕ КУ-123,380В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ЧАСТОТА 50-60ГЦ,440В ПОСТОЯННОГО ТОКА,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК4А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ РАЗМЫКАЮЩИХ -3, ЗАМЫКАЮЩИХ 3,КОЛИЧЕСТВО КНОПОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 3 КУ123-13 ТУ 16-526.278-76	4	874,00	--	3496	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ШТ								
7	Ц0108-25-1	Станция переключения резерва	1	22296,37	14106,77	22296	14107	9203	31,05	31
				6996,60	3766,82	6997	3767	85,5	16,81	17
		станц								
8	1503-8386	ШКАФ РЕЗЕРВНОГ ТРАНСФОРМАТОРА СОБСТВЕННЫХ НУЖД С ТРЕМЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ ПК-10/30 , ТЭ3-04-9-298	1	66700,00	--	66700	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ШТ								
9	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или	1	3149,26	237,69	3149	238	677	3,45	3

				726,57	65,81	727	66	85,5	0,29	--
		шт								
10	75-6-77	Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-3072-21У3,	1	73500,00	--	73500	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
11	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	1	4379,64	662,50	4380	663	3058	14,95	15
				3398,14	178,75	3398	179	85,5	0,80	1
		шкаф								
12	75-6-21	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 2, типа Я 5115-2974 УХЛ 4, номинальный ток 8 А, предел регулирования тока теплового реле 5,5-8,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 10 А	1	48100,00	--	48100	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
13	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	1	4379,64	662,50	4380	663	3058	14,95	15
				3398,14	178,75	3398	179	85,5	0,80	1
		шкаф								
14	75-6-А9	шкаф управления вакуум насосами типа ЩО 90-1-93	1	107700,00	--	107700	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
15	Ц0108-102-1	Ячейка управления	4	4379,64	662,50	17519	2650	12233	14,95	60
				3398,14	178,75	13593	715	85,5	0,80	3
		шкаф								
16	1715-1351	ЯЧЕЙКА УПРАВЛЕНИЯ БК-16 2У33Ф3.048.014	4	100050,00	--	400200	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ШТ								
17	Ц0110-198-5	ЯЧЕЙКА СИГНАЛИЗАЦИЙ	4	2608,73	--	10435	--	11839	11,50	46
				2472,73	--	9891	--	119,7	--	--
		ячейка								
18	1715-1330	ЯЧЕЙКА СИГНАЛИЗАЦИЙ БП-05 1У33Ф3.045.016	4	57500,00	--	230000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ШТ								
19	Ц0110-310-1	Аппаратура, отдельно устанавливаемая, ящик кабельный на 40 клемм	6	2577,45	--	15465	--	12312	9,20	55
				2257,45	--	13545	--	90,9	--	--
		шт								
20	С151803-197	Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты IP54, размер 600x600x200 мм, тип К656-У2	6	4550,00	--	27300	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
21	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	136	82,80	24,05	11261	3271	4247	0,14	19
				30,35	6,17	4127	840	85,5	0,03	4
		м								
22	С151601-109	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,016	16900,00	--	270	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
23	С151601-133	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,019	33800,00	--	642	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
24	С151601-126	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х4+1х2,5 мм2	0,056	44700,00	--	2503	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
25	С151601-131	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х35+1х16 мм2	0,02	210900,00	--	4218	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
26	С151603-159	Кабели контрольные, марка АКВВБГ, число жил и сечение	0,025	86200,00	--	2155	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
27	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	48	13,67	1,21	656	58	595	0,06	3
				11,95	0,82	573	39	97,2	--	--
		м								
28	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	64	39,17	--	2507	--	2302	0,17	11
				37,00	--	2368	--	97,2	--	--
		м								
29	С151607-99	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 2,5 мм2	0,112	4150,00	--	465	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
		ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ПОСТАВЛЯЕМЫЕ								
30	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на	15	240,72	85,42	3611	1281	2744	0,63	9

		шт		129,84	58,39	1948	876	97,2	0,20	3
31	С151701-92	Светильники с рассеивателем из силикатного стекла, настенные, цилиндрической формы и формы усеченного конуса /ТУ 16-535.825-74/, типы НБ006Х100/Р2 0-01УХЛ4, НБ006Х100/Р2 0-03УХЛ4	1	342,00	--	342	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	С151701-91	Светильник потолочный с рассеивателем из силикатного стекла, тип ПП020Х100/Р2 0-01УХЛ4	5	214,00	--	1070	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	С151701-20	Светильник подвесной, тип НСП11Х200-231-У3	9	848,00	--	7632	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с	2	561,00	--	1122	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		КАБЕЛИ И ПРОВОДА								
35	П0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	250	82,80	24,05	20700	6012	7807	0,14	35
		м		30,35	6,17	7587	1544	85,5	0,03	7
36	С151601-109	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,15	16900,00	--	2535	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
37	С151601-117	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5+1х1,5 или 3х2,5 мм2	0,1	26000,00	--	2600	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		МАТЕРИАЛЫ								
38	С151706-8	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-60	1	24,00	--	24	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	С151706-15	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-100	5	39,00	--	195	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	С151706-32	Лампы осветительные /ГОСТ 2239-79/, тип Г220-230-150	9	41,00	--	369	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		шт								
41	С151706-53	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО12-40	2	19,00	--	38	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ПОСТАВЛЯЕМЫЕ								
42	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	6	49,99	--	300	--	257	0,22	1
		шт		44,07	--	264	--	97,2	--	--
43	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	5	156,00	--	780	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	1	215,00	--	215	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	9	49,29	--	444	--	386	0,22	2
		шт		44,07	--	397	--	97,2	--	--
46	С151801-150	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220	7	96,00	--	672	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	С151801-154	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для скрытой установки с фарфоровым основанием, двухместная, тип 2РШ-Ц-2-С	2	226,00	--	452	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0121-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	725,40	43,36	725	43	592	2,65	3
		шт		588,66	19,97	589	20	97,2	0,08	--
49	С151803-154	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОЩ-6 УХЛ4	1	5310,00	--	5310	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0121-24-13	Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 квт	2	431,68	28,91	863	58	667	1,45	3
				329,65	13,31	659	27	97,2	0,05	--

		шт								
51	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	2	4720,00	--	9440	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
52	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	3	140,69	9,94	422	30	189	0,33	1
				72,96	0,81	219	2	85,5	--	--
		м								
53	241649-1069	Рукав металлический негерметичный РЗ-Ц-А ТУ22-3988-77 изм 1-4 д 50 мм	0,003	106950,00	--	321	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
54	С151803-49	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У194 УХЛ2	0,007	16100,00	--	113	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000шт								
55	С151803-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2	0,004	18000,00	--	72	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000шт								
		ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ПОСТАВЛЯЕМЫЕ								
56	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	1	4379,64	662,50	4380	663	3058	14,95	15
				3398,14	178,75	3398	179	85,5	0,80	1
		шкаф								
57	75-6-17	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5411-2674 УХЛ 4, номинальный ток 4 А, предел регулирования тока теплового реле 2,4-4,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 5 А	1	38300,00	--	38300	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
58	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными	110	82,80	24,05	9108	2645	3435	0,14	15
				30,35	6,17	3338	679	85,5	0,03	3
		м								
59	С151601-127	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х6+1х4 мм2	0,015	57400,00	--	861	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
60	С151601-116	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х50 мм2	0,095	173500,00	--	16483	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								

		ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ПОСТАВЛЯЕМЫЕ								
61	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	45	140,69	9,94	6331	447	2838	0,33	15
		м		72,96	0,81	3283	37	85,5	--	--
62	241649-1065	Рукав металлический негерметичный Р3-Ц-Х-3 ТУ22-3988-77 изм 1-4 д 25 мм	0,012	34500,00	--	414	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
63	241649-1066	Рукав металлический негерметичный Р3-Ц-Х-3 ТУ22-3988-77	0,015	42550,00	--	638	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
64	241649-1067	Рукав металлический негерметичный Р3-Ц-Х-3 ТУ22-3988-77 изм 1-4 д 38 мм	0,018	50600,00	--	911	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
65	С151803-49	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У194 УХЛ2	0,006	16100,00	--	97	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
		ПРОХОДНАЯ								
66	Е0121-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	725,40	43,36	725	43	592	2,65	3
		шт		588,66	19,97	589	20	97,2	0,08	--
67	С151803-156	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОЩВ-6	1	11000,00	--	11000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на	4	240,72	85,42	963	342	732	0,63	3
		шт		129,84	58,39	519	234	97,2	0,20	1
69	С151701-25	Светильник подвесной, тип НСП17Х500-103-У3	2	833,00	--	1666	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	С151701-88	Светильники тип ПСХ-60 МУ3	2	157,00	--	314	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	С151706-27	Лампы биспиральные ГОСТ 2239-79/, тип БК220-230-100	2	54,00	--	108	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

72	С151706-24	Лампы биспиральные ГОСТ 2239-79/, тип БК220-230-60	2	42,00	--	84	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	2	49,99	--	100	--	86	0,22	--
		шт		44,07	--	88	--	97,2	--	--
74	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	2	156,00	--	312	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	1	61,11	--	61	--	45	0,23	--
		шт		46,42	--	46	--	97,2	--	--
76	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	1	182,00	--	182	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	3	49,29	--	148	--	129	0,22	1
		шт		44,07	--	132	--	97,2	--	--
78	С151801-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	3	237,00	--	711	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
79	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	40	39,17	--	1567	--	1439	0,17	7
		м		37,00	--	1480	--	97,2	--	--
80	С151607-174	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ПВВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,015	24900,00	--	374	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
81	С151607-176	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ПВВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,025	39800,00	--	995	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
82	С151503-49	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У194 У.Х.12	0,003	16100,00	--	48	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		1000шт								
83	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,006	16300,00	--	98	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
84	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	15	66,12	3,61	992	54	534	0,18	3
		м		41,11	0,49	617	7	85,5	--	--
85	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	15	74,26	4,27	1114	64	449	0,16	2
		м		34,39	0,65	516	10	85,5	--	--

Водопроводная насосная станция 1подъема

Электромонтажные работы.Насосная 1-го подъема ЭМ

ОБОРУДОВАНИЕ ИМАТЕРИАЛЫ ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗЕКАЗЧИКОМ

1	Ц0108-102-1	Шкаф управления "КАСКАД"	1	4379,64	662,50	4380	663	3058	14,95	15
		шкаф		3398,14	178,75	3398	179	85,5	0,80	1
2	С ЦЕНА ПОСНАВЩИКА	СТОИМОСТЬ ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ "КАСКАД"	1	37915,17	--	37915	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	1	4379,64	662,50	4380	663	3058	14,95	15
		шкаф		3398,14	178,75	3398	179	85,5	0,80	1
4	75-6-26	Ящик с автоматическим выключателем, количество управляемых фидеров-1, типа РУС М 5102-2874, номинальный ток 6 А, предел регулирования тока теплового реле 3,8-6,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 8 А	1	40400,00	--	40400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	2	240,72	85,42	481	171	366	0,63	1
		шт		129,84	58,39	260	117	97,2	0,20	--
6	С151701-20	Светильник подвесной, тип НСПТХ200-231-У3	2	848,00	--	1696	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		шт								
7	С151701-90	ФОНАРЬ ПЕРЕНОСНОЙ	1	561,00	--	561	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
8	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	20	39,17	--	783	--	719	0,17	3
				37,00	--	740	--	97,2	--	--
		м								
9	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава	75	13,67	1,21	1026	91	930	0,06	4
				11,95	0,82	896	61	97,2	--	--
		м								
90	С151607-99	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 2,5 мм2	0,075	4150,00	--	311	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
11	С151607-215	Провода силовые гибкие для выводных концов электрических	0,02	29600,00	--	592	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
12	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	5,4	38,16	2,81	206	15	140	0,12	1
				29,45	0,81	159	4	85,5	--	--
		м								
13	С151601-110	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х4 мм2	0,0034	23700,00	--	81	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
14	С151601-195	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х1 мм2	0,002	1386900,00	--	2774	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
15	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	4	140,69	9,94	563	40	252	0,33	1
				72,96	0,81	292	3	85,5	--	--
		м								
16	241649-1065	Рукав металлический негерметичный РЗ-Ц-Х-3 ТУ22-3988-77 изм 1-4 д 25 мм	0,002	34500,00	--	69	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
17	241649-1066	Рукав металлический негерметичный РЗ-Ц-Х-3 ТУ22-3988-77 изм 1-4 д 32 мм	0,002	42550,00	--	85	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								

18	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	1	39,00	--	39	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
19	С151706-20	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б235-245-150	1	70,00	--	70	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ОБОРУДОВАНИЕ ИМАТЕРИАЛЫ ПОСТАВЛЯЕМЫЕ								
20	Е0121-24-13	Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	1	431,68	28,91	432	29	333	1,45	1
				329,65	13,31	330	13	97,2	0,05	--
		шт								
21	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720,00	--	4720	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
22	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	2	49,99	--	100	--	86	0,22	--
				44,07	--	88	--	97,2	--	--
		шт								
23	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	2	215,00	--	430	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
24	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	4	49,29	--	197	--	171	0,22	1
				44,07	--	176	--	97,2	--	--
		шт								
25	С151801-150	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-П-2-04-6/220	4	96,00	--	384	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
26	П0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	27	46,06	1,58	1244	43	808	0,16	4
				34,68	0,33	936	9	85,5	--	--
		м								
27	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Дн 25 мм	2,7	777,00	--	2098	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		10м								
28	П0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	17	74,26	4,27	1262	73	509	0,16	3

		м		34,39	0,65	585	11	85,5	--	--

ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИЙ

1	Е0118-22-2	Установка манометров МАНОВАКУУММЕТРОВ	10	68,14	1,96	681	20	698	0,25	3
		комплект		60,55	--	605	--	115,2	--	--
2	1704-20026	МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ МВИЗ ТУ25-02-943-74	4	1265,00	--	5060	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
3	1704-20016	МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ ЭКМ-1У ТУ25-02-31-75	4	897,00	--	3588	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
4	1704-20032	МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ МН4 ТУ25-02-943-74	2	3760,50	--	7521	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0116-26-2	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 50 мм	2	1071,37	51,30	2143	103	779	1,40	3
		1счетчик		316,19	21,94	632	44	115,2	0,09	--
6	С131102-11	Счетчики /водомеры/ холодной воды турбинные СТВ-65	2	15600,00	--	31200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0111-250-1	ДАТЧИК ЭЛЕКТРОДНЫЙ	4	305,82	--	1223	--	937	1,15	5
		КОМПЛ		289,28	--	1157	--	81	--	--
8	1704-10048	ДАТЧИК ЭЛЕКТРОДНЫЙ ТБ-ЭЗК ТУ25-02-522-75	4	2990,00	--	11960	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0111-250-1	ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ	1	305,82	--	306	--	234	1,15	1
		КОМПЛ		289,28	--	289	--	81	--	--
10	1704-11197 Доп.9	ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ДТКБ	1	414,00	--	414	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
11	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	55	82,80	24,05	4554	1323	1718	0,14	8

		м		30,35	6,17	1669	340	85,5	0,03	2
12	С151603-159	Кабели контрольные, марка АКВВБГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,055	86200,00	--	4741	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	16	13,67	1,21	219	19	198	0,06	1
		м		11,95	0,82	191	13	97,2	--	--
14	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	8	39,17	--	313	--	288	0,17	1
		м		37,00	--	296	--	97,2	--	--
15	С151607-134	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ3 сечение 1 мм2	0,024	6640,00	--	159	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
16	Ц0108-80-4	РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ	10	274,20	9,61	2742	96	2103	1,15	12
		шт		242,19	3,74	2422	37	85,5	0,02	--
17	1704-50472	РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ РДЖТ-1 ТУ25-02-520265-77	10	16675,00	--	166750	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	16	140,69	9,94	2251	159	1009	0,33	5
		м		72,96	0,81	1167	13	85,5	--	--
19	241649-1066	Рукав металлический негерметичный РЗ-Ц-Х-3 ТУ22-3988-77 изм 1-4 д 32 мм	0,01	42550,00	--	426	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
20	241649-1067	Рукав металлический негерметичный РЗ-Ц-Х-3 ТУ22-3988-77 изм 1-4 д 38 мм	0,006	50600,00	--	304	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
21	С151803-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	0,004	26100,00	--	104	--	--	--	--

		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Ц0108-105-1	Устройство проводника	4	5979,66	--	23919	--	18754	20,70	83
		шт		5483,66	--	21935	--	85,5	--	--
23	1704-50547	ПРОВОДНИК ПРУ-5М,ПРУ-5СЗГ ТУ25-02-08-1040-78	4	5865,00	--	23460	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--

ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИЙ

ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ

1	Е0118-22-2	Установка манометров	1	68,14	1,96	68	2	70	0,25	--
		комплект		60,55	--	61	--	115,2	--	--
2	1704-20032	МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ МП4 ТУ25-02-943-74	1	3760,50	--	3761	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	2	7959,69	1,96	15919	4	186	0,35	1
		1кран		80,73	--	161	--	115,2	--	--
4	С130904-46	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	1770,00	--	3540	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	197,5	39,17	--	7736	--	7103	0,17	35
		м		37,00	--	7308	--	97,2	--	--
6	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	155	13,67	1,21	2120	187	1923	0,06	9
		м		11,95	0,82	1851	126	97,2	--	--
7	С151607-99	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 2,5 мм2	0,3525	4150,00	--	1463	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯЧИКОМ

8	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	155	46,06	1,58	7139	244	4640	0,16	25
		м		34,68	0,33	5376	50	85,5	--	--
9	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	15,5	777,00	--	12044	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
10	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	18	168,04	86,05	3025	1549	1348	0,30	5
		м		61,89	25,68	1114	462	85,5	0,11	2
11	С130806-43	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 20х2,8 мм	2	144,00	--	288	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	С130806-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 20х2,5 мм	16	104,00	--	1664	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	Ц0108-152-4	Стойка сборных кабельных конструкций /без полок/, масса до 1,6 кг	1	94,93	7,50	95	8	57	0,28	--
		шт		65,33	1,63	65	2	85,5	0,01	--
14	С151803-8	Конструкции для крепления шинопроводов магистральных ШМА-73 /ГУ36-2211-79/: стойка напольная У2192 У3	1	6750,00	--	6750	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			11563042				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			2405644				
		Накладные расходы -	Тенге			1659887				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			651624				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			13874553				
		Временные здания и сооружения 2,72 %				311 954				
		Итого:				14 186 507				
		Зимнее удорожание 2,07 %				243 864				
		Выслуга лет 1 %				117 809				
		Дополнительные отпуска 0,4 %				47 123				

		Итого в базовых ценах 2001 г.				14 595 303			
		Итого в текущих ценах 2011 г. К-2,088				30 474 993			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				609 500			
		Итого:				31 084 493			
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				3 730 139			
		Всего по акту:				34 814 632			

Заказчик:_____Б.Еркебаев
Главный специалист "Сарыкского отдела строительства"

Технадзор:_____А.Нурмаханов

Подрядчик:_____А.Рашев
Директор ТОО "Кызылыс"

Справка стоимости выполненных работ и затрат за ДЕКАБРЬ месяц 2013 г.

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"
Договор: **№20 от 19.02.2013г.** **(Республиканский бюджет)**
Наименование строительства: Реконструкция систем водоснабжения и водозаборных сооружений н.п. Караозек г.Кызылорда

Наименование объектов и работ	Сметная стоимость,тыс. тенге	Договорная цена на 2013г., тыс.тенге	Акт выполненных работ с начала строительства, тыс.тенге		Акт выполненных работ с начала отчетного года, тыс. тенге		Акт выполненных работ за отчетный месяц,тыс.тенге	
			рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
Реконструкция систем водоснабжения и водозаборных сооружений в п.Караозек г.Кызылорда	242204,694	226 640,690	226 640,690	95 014,352	226 640,690	95 014,352	21 108,206	8 849,172
Всего	**242204,694**	**226 640,690**	**226 640,690**	**95 014,352**	**226 640,690**	**95 014,352**	**21 108,206**	**8 849,172**

Заказчик:_____ **Б.Еркебаев**
Главный специалист ГУ "Городской отдел строительства"

Технадзор _____ **А.Нурмаханов**

Подрядчик: _____ **А. Рашев**
Директор ТОО "Казалы-Курылыс"

Форма 2

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"
Наименование объе Реконструкция систем водоснабжения и водозаборных сооружений в п. Караозек г.Кызылорда

АКТ

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2013 года

на Наружный водопровод .Внутрипоселковые сети
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих,	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Наружный водопровод .Внутрипоселковые сети								
		Земляные работы								
1	Е0101-13-1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	2184	-24,58	-23,53	-53689	-51389	-20226	-0,01	-12
		м3		-1,05	-8,49	-2300	-18552	97	-0,02	-53
3	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	2184	-6,10	-6,10	-13314	-13314	-4967	--	--
		м3		--	-2,34	--	-5121	97	-0,01	-15
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2184	-26,66	-4,52	-58215	-9863	-46901	-0,11	-236
		м3		-22,14	--	-48352	--	97	--	--
		КОЛОДЕЦ ВОДОПРОВОДНЫЙ Д=1500 ШТ								
38	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	11,41	-30974,23	-2041,40	-353416	-23292	-38063	-8,86	-101
		м3		-1866,15	-699,96	-21293	-7987	130	-2,06	-24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	159,74	-257,08	-4,25	-41065	-679	-9505	-0,21	-34
		м2		-48,56	-1,87	-7756	-299	118	-0,01	-1
		КОЛОДЕЦ ВОДОПРОВОДНЫЙ Д=2000 ШТ								
41	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	0,42	-30974,23	-2041,40	-13009	-857	-1401	-8,86	-4
		м3		-1866,15	-699,96	-784	-294	130	-2,06	-1
43	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	5,88	-257,08	-4,25	-1512	-25	-350	-0,21	-1
		м2		-48,56	-1,87	-286	-11	118	-0,01	--
				Вскрытие и восстановление гравийного покрытия						
57	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	720	-74,29	-54,14	-53489	-38981	-31271	-0,12	-84
		м3		-20,15	-12,51	-14508	-9004	133	-0,04	-26
58	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	720	-74,29	-54,14	-53489	-38981	-31271	-0,12	-84
		м3		-20,15	-12,51	-14508	-9004	133	-0,04	-26
59	С01031-А6-2	Разгрузка гравия при автомобильных перевозках	2276	-20,00	--	-45520	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	С010333-А6-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 6 км, класс груза 2	2276	-67,73	--	-154163	--	-37813	-0,27	-611
		т		-16,61	--	-37813	--	100	--	--
61	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	720	-1695,00	-71,96	-1220403	-51811	-42501	-0,14	-104
		м3		-27,79	-16,59	-20012	-11944	133	-0,04	-32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	720	-2472,20	-77,25	-1779983	-55623	-41142	-0,14	-104
		м3		-27,79	-15,17	-20012	-10922	133	-0,04	-30
		ДЕМОНТАЖ								
94	Е0122-8-5 К=0,6	Разборка стальных водопроводных труб диам.100-200 мм с гидравлическим испытанием	5,29	-73117,24	-21344,74	-387010	-112978	-421029	-216,00	-1143
		км		-51772,50	-9415,57	-274032	-49837	130	-35,37	-187
95	Е0122-41-1 К=0,8	Демонтаж круглых колодцев диам 1500 мм	46,24	-3126,04	-1633,12	-144548	-75515	-123403	-7,09	-328
		м3		-1492,92	-559,97	-69033	-25893	130	-1,65	-76
		Наружные электрические сети 10 кв								
14	С ПРАЙС ЛИСТ "АЗИМУТ"	Дизельная электростанция АД 100-Т400-СР	1	-1140284,00	--	-1140284	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		БЛАГОУСТРОЙСТВО								
		ПОКРЫТИЕ ТИП 1-772 М2								
7	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	772	-504,55	--	-389515	--	-33036	-0,14	-111
		м2		-32,18	--	-24839	--	133	--	--
8	Е0127-55-2 К=4	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	772	-320,29	--	-247267	--	-21250	-0,02	-18
		м2		-20,70	--	-15977	--	133	--	--
		ПОКРЫТИЕ ТИП 1 (ЗА УЧАСТКОМ)-302 М2								
20	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	302	-504,55	--	-152375	--	-12923	-0,14	-43
				-32,18	--	-9717	--	133	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
21	Е0127-55-2 К=4	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	302	-320,29	--	-96729	--	-8313	-0,02	-7
		м2		-20,70	--	-6250	--	133	--	--
			Озеленение							
1	Е0147-3-1	Подготовка участка для озеленения, планировка участка механизированным способом	6042	-2,21	-2,21	-13326	-13326	-6611	--	--
		м2		--	-0,85	--	-5125	129	--	-15
2	Е0147-11-1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом в естественном грунте	27	-71,71	-13,80	-1936	-372	-2230	-0,32	-9
		яма		-57,92	-6,11	-1564	-165	129	-0,02	--
3	Е0147-9-3	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м	27	-502,88	-175,37	-13578	-4735	-11802	-1,25	-34
		шт		-286,65	-52,18	-7740	-1409	129	-0,17	-5
4	С143012-35	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха), без кома, высотой 1,5 до 2м	27	-972,00	--	-26244	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0147-25-1	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли механизированным способом	5900	-7,87	-0,38	-46441	-2261	-58282	-0,04	-240
		м2		-7,49	-0,17	-44179	-1001	129	--	-3
6	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	5900	-21,47	--	-126691	--	-81232	-0,05	-310
		м2		-10,67	--	-62971	--	129	--	--
			МАФ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОГРАЖДЕНИЕ Ж/Б-100 М (ПЕРЕНОС)								
1	Е0107-24-2	ДЕМОНТАЖ железобетонных оград из панелей длиной 3 м	100	-460,65	-306,21	-46065	-30621	-36043	-0,73	-73
		м		-154,44	-103,01	-15444	-10301	140	-0,30	-30
2	Е0107-24-2	Установка железобетонных оград из панелей длиной 3 м	100	-623,26	-382,76	-62326	-38276	-45054	-0,91	-91
		м		-193,05	-128,76	-19305	-12876	140	-0,37	-37
		ОГРАЖДЕНИЕ Ж/Б-4,6 М (ПРОЕКТИРУЕМОЕ)								
3	У1-31-15	Ограда железобетонная глухая с цоколем, высотой 2 м,типа Б5В-1, строительные работы	4,6	-9368,07	-413,10	-43093	-1900	-5957	-3,60	-17
		м		-776,49	-148,47	-3572	-683	140	-0,56	-3
4	У1-31-19	Добавлять при строительстве железобетонных оград на местности с уклоном к расценкам 31-9,31-15, строительные работы	4,6	-1595,25	-97,62	-7338	-449	-2026	-1,30	-6
		м		-278,85	-35,75	-1283	-164	140	-0,13	-1
5	У1-33-5	Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М10, строительные работы	4,6	34,91	--	-161	--	-102	-0,07	--
		м ограды		-15,77	--	-73	--	140	--	--
6	У1-33-6	Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М10, монтаж металлоконструкций	4,6	-58,88	-0,10	-271	--	-36	-0,04	--
		м ограды		-8,53	-0,05	-39	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			6789441				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1140284				
		Накладные расходы -	Тенге			1184710				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			419210				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8393361				
		Временные здания и сооружения 2,72 %				197 284				
		Итого:				8 590 645				
		Зимнее удорожание 2,07 %				154 222				
		Выслуга лет 1 %				74 504				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные отпуска 0,4 %				29 801				
		Итого в базовых ценах 2001 г.				8 849 172				
		Итого в текущих ценах 2011 г. К-2,088				18 477 072				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				369 541				
		Итого:				18 846 613				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				2 261 594				
		Всего по акту:				**21 108 206**				

Заказчик:_____ Б.Еркебаев
Главный специалист ГУ "Городского отдела строительства"

Технадзор:_____ А.Нурмаханов

Подрядчик:_____ А.Рашев
Директор ТОО " Казалы- Курылыс"

Справка

стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2013 г.

Заказчик: ГУ «Городской отдел строительства»
Подрядчик: ТОО «Казалы-Курылыс»
Договор: № 21 от 19.02. 2013 г.
Наименование строительства: «Реконструкция систем водоснабжения и водозаборных сооружений в н.п. Караозек г. Кызылорда»

Наименование объектов и работ	Сметная стоимость, тыс. тенге	Договорная цена на 2013г, тыс.тенге	Выполненных с начала строительства, тыс. тенге		Выполненных с начала отчетного года, тыс. тенге		Выполнено за отчетный месяц,тыс.тенге	
			рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9
«Реконструкция систем водоснабжения и водозаборных сооружений в н.п. Караозек г. Кызылорда»	242204,694	15 564 000	5 000 915	2 096 529	5 000 915	2 096 529	5 000 915	2 096 529
Всего	242 204,694	15 564 000	5 000 915	2 096 529	5 000 915	2 096 529	5 000 915	2 096 529

Заказчик:_____ **Б.Еркебаев**
Главный специалист ГУ "Городского отдела строительства"

Подрядчик:_____ **А.Рашев**
Директор ТОО " Казалы - Курылыс"

Технадзор:_____ **А.Нурмаханов**

Форма 2

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"
Наименование объекта - Реконструкция систем водоснабжения и водозаборных сооружений в п. Караозек г.Кызылорда

АКТ

приемки выполненных работ за июль месяц 2013 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Наружный водопровод .Внутрипоселковые сети								
		ПРОКЛАДКА ТРУБ								
1	Е0101-13-1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	624	24,58	23,53	15340	14683	5779	0,01	4
		м3		1,05	8,49	657	5301	97	0,02	15
2	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м	159,8	217,62	--	34776	--	39297	1,18	189
		м3		217,62	--	34776	--	113	--	--
3	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	160	6,10	6,10	975	975	364	--	--
		м3		--	2,34	--	375	97	0,01	1
4	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	685,2	158,83	--	108833	--	122981	0,89	606
		м3		158,83	--	108833	--	113	--	--
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1598,7	26,66	4,52	42613	7220	34332	0,11	173
		м3		22,14	--	35394	--	97	--	--
6	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	36	1964,45	169,67	70720	6108	12827	1,02	37
		м3		199,78	74,30	7192	2675	130	0,28	10
		ПРОКЛАДКА ТРУБ								
7	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0.6	70848,23	27739,35	42509	16644	40447	194,00	116
		км		42997,50	8857,48	25799	5314	130	26,38	16

1	Е0101-13-1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или	624	24,58	23,53	15340	14683	5779	0,01	4
8	С130804-234 Изм. и	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 109,3 мм	600	726,00	--	435600	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,7	272423,73	54986,85	190697	38491	96334	312,70	219
		т		81607,50	24254,10	57125	16978	130	91,12	64
10	С130806-80 Изм. и	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х5 мм	44,4	882,00	--	39161	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0122-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	1,1	299234,18	33878,33	329158	37266	87457	205,00	226
		км		46215,00	14943,82	50837	16438	130	56,14	62
12	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,27	272423,73	54986,85	73554	14846	37157	312,70	84
		т		81607,50	24254,10	22034	6549	130	91,12	25
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1383936	136233			1653
		Накладные расходы -	Тенге			476975				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			111655				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1972565				
		Временные здания и сооружения 2,72 %				53 654				
		Итого:				2 026 219				
		Зимнее удорожание 2,07 %				41 943				
		Выслуга лет 1 %				20 262				
		Дополнительные отпуска 0,4 %				8 105				
		Итого в базовых ценах 2001 г.				2 096 529				
		Итого в текущих ценах 2011 г. К-2,088				4 377 552				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				87 551				
		Итого:				4 465 103				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				535 812				
		Всего по акту:				**5 000 915**				

Заказчик:_____Б.Еркебаев
Главный специалист ГУ "Городского отдела строительства"

Технадзор:_____А.Нурмаханов

Подрядчик:_____А.Рашев
Директор ТОО " Казалы- Курылыс"

Справка
стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2013 г.

Заказчик: ГУ «Городской отдел строительства»
Подрядчик: ТОО «Казалы-Курылыс»
Договор: № 21 от 03.07. 2013 г.
Наименование строительства: «Реконструкция систем водоснабжения и водозаборных сооружений в н.п. Караозек г. Кызылорда»

Наименование объектов и работ	Сметная стоимость,тыс. тенге	Договорная цена на 2013г, тыс.тенге	Выполненных с начала строительства, тыс. тенге		Выполненных с начала отчетного года, тыс. тенге		Выполнено за отчетный месяц,тыс.тенге	
			рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9
«Реконструкция систем водоснабжения и водозаборных сооружений в н.п. Караозек г. Кызылорда»	242204,694	15 564 000	11 059 979	4 636 664	11 059 979	4 636 664	6 059 064	2 540 135
Всего	242 204,694	15 564 000	11 059 979	4 636 664	11 059 979	4 636 664	6 059 064	2 540 135

Заказчик:_____ **Б.Еркебаев**
Главный специалист ГУ "Городского отдела строительства"

Подрядчик:_____ **А.Рашев**
Директор ТОО " Казалы - Курылыс"

Технадзор:_____ **А.Нурмаханов**

Форма 2

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"
Наименование объекта - Реконструкция систем водоснабжения и водозаборных сооружений в п. Караозек г.Кызылорда

АКТ

приемки выполненных работ за Август месяц 2013 года

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Основание:

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Стены и перегородки								
4	E0155-3-1	**Разборка кирпичных перегородок**	5,17	3434,26	418,59	17741	2162	16994	15,88	82
		м3		3015,68	81,90	15579	423	106,2	0,54	3
		КРОВЛЯ								
10	E0112-3-1	**Устройство трехслойных мастичных кровель, армированных двумя слоями стеклосетки из битумной мастики**	58,2	986,08	8,68	57390	505	4682	0,33	19
		м2		71,31	3,80	4150	221	107,1	0,01	1
		НАСОСНАЯ								
14	E0112-7-5	**Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством**	180	624,07	11,41	112333	2053	79631	1,97	354
		м2		408,06	5,01	73451	901	107,1	0,02	3
15	C11011-426	**Металлочерепица-стальной лист с антикоррозионным эмалевым покрытием**	199,08	1180,00	--	234914	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
16	E0110-52-1	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам**	180	23,15	1,26	4168	228	1468	0,03	6
		м2		7,00	0,55	1259	99	108	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0110-28-12	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по дереву с одной стороны	6	955,59	1,90	5734	11	1071	0,84	5
		м2		164,49	0,85	987	5	108	--	--
		РАЗДЕЛ 2. ДВЕРИ								
34	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	3,12	424,30	114,86	1324	358	859	0,92	3
		м2		207,55	47,40	648	148	108	0,15	--
35	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	17,01	742,00	44,33	12621	754	5600	1,32	22
		м2		285,25	19,57	4852	333	108	0,07	1
36	С12063-3	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ	3,12	6390,00	--	19937	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
37	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	17,01	4010,00	--	68210	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
38	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	1	2980,00	--	2980	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
39	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	5,67	1960,00	--	11113	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
40	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	5,67	1380,00	--	7825	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
41	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	10	583,00	--	5830	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 3. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	506,43	24,48	0,17	12396	85	9862	0,11	54
		м2		20,53	0,08	10395	41	94,5	--	--
47	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	215,43	519,29	2,92	111870	629	20053	0,45	97
		м2		97,22	1,28	20944	277	94,5	--	1
48	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	95,19	546,31	3,24	52003	309	11053	0,56	54
		м2		121,44	1,43	11560	136	94,5	0,01	1
49	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	17,71	2023,27	2,92	35832	52	8353	2,30	41
		м2		497,84	1,28	8817	23	94,5	--	--
		РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ								
50	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	160,39	430,69	213,71	69078	34277	55179	1,11	178
		1м2		216,98	93,79	34802	15044	110,7	0,40	64
		ТИП 747-98,43 М2								
51	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	98,43	189,25	3,65	18628	359	1887	0,08	8
		м2		15,71	1,61	1547	158	110,7	0,01	1
52	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	7,87	9789,95	--	77090	--	7389	4,21	33
		м3		847,67	--	6675	--	110,7	--	--
53	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	98,43	265,70	13,84	26153	1362	9166	0,41	40
		м2		78,04	6,08	7681	598	110,7	0,02	2
54	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	98,43	373,39	25,62	36753	2521	15225	0,48	47
		м2		128,50	11,23	12648	1105	110,7	0,04	4
55	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	98,43	244,10	12,59	24026	1239	8885	0,29	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				76,02	5,53	7483	544	110,7	0,02	2
		м2								
56	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	98,43	265,70	13,84	26153	1362	9166	0,41	40
				78,04	6,08	7681	598	110,7	0,02	2
		м2								
57	Е0111-11-2К =4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	98,43	136,01	3,72	13388	367	588	0,02	2
				3,77	1,62	371	160	110,7	0,01	1
		м2								
58	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	98,43	414,52	20,53	40801	2021	9522	0,42	41
				78,38	9,00	7715	886	110,7	0,03	3
		м2								
59	Е0111-15-2К =2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	98,43	-96,98	-1,86	-9546	-183	-639	-0,02	-2
				-5,05	-0,81	-497	-80	110,7	--	--
		м2								
		ТИП 387-16,7 М2								
60	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	16,7	189,25	3,65	3160	61	320	0,08	1
				15,71	1,61	262	27	110,7	0,01	--
		м2								
61	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,34	9789,95	--	13079	--	1254	4,21	6
				847,67	--	1132	--	110,7	--	--
		м3								
62	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	16,7	265,70	13,84	4437	231	1555	0,41	7
				78,04	6,08	1303	101	110,7	0,02	--
		м2								
63	Е0111-11-2К =7	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	16,7	238,02	6,52	3975	109	174	0,04	1
				6,59	2,84	110	47	110,7	0,01	--
		м2								
64	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	16,7	1536,56	16,30	25661	272	4877	1,22	20
				256,66	7,13	4286	119	110,7	0,03	--
		м2								
65	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	17,87	277,04	0,44	4951	8	1235	0,27	5
				62,24	0,18	1112	3	110,7	--	--
		м								
		ТИП 727-24,54 М2								
66	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	24,54	189,25	3,65	4644	89	471	0,08	2
				15,71	1,61	386	39	110,7	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
67	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,96	9789,95	--	19220	--	1842	4,21	8
		м3		847,67	--	1664	--	110,7	--	--
68	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	16,7	190,95	6,08	3189	101	340	0,08	1
		м2		15,74	2,66	263	45	110,7	0,01	--
69	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	24,54	1060,12	6,82	26015	167	2458	0,44	11
		м2		87,46	3,01	2146	74	110,7	0,01	--
70	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	24,54	115,98	0,64	2846	16	497	0,09	2
		м		18,00	0,29	442	7	110,7	--	--
71	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов	2,45	237,70	2,62	583	6	274	0,54	1
		м2		117,06	1,17	287	3	94,5	--	--
		ТИП 740-20,72 М2								
72	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	20,72	189,25	3,65	3921	76	397	0,08	2
		м2		15,71	1,61	326	33	110,7	0,01	--
73	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,66	9789,95	--	16228	--	1555	4,21	7
		м3		847,67	--	1405	--	110,7	--	--
74	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	20,72	414,52	20,53	8589	425	2004	0,42	9
		м2		78,38	9,00	1624	187	110,7	0,03	1
75	Е0111-15-2К =2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	20,72	-96,98	-1,86	-2009	-39	-135	-0,02	--
		м2		-5,05	-0,81	-105	-17	110,7	--	--
		РЕМОНТ ДНИЩА РЕЗЕРВУАРА 450 М3-2 ШТ								
82	Е0106-24-11	Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине более 1 при толщине стен до 500 мм	17,9	11332,11	830,66	202845	14869	30280	5,30	95
		м3		1453,14	336,93	26011	6031	94,5	1,01	18
83	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	18,26	131,00	--	2392	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 5.Технологическое оборудование								
2	С131002-8	**Насосы конденсатные консольные одноступенчатые, тип СМ150-125-315а/4, подача 175 м3/ч, напор 26,5 м, двигатель мощностью 30 кВт, 1500 об/мин**	4	98000,00	--	392000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	С131004-4	**Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 25-20, подача 25 м3/ч, напор 20 м, двигатель мощностью 4 кВт, 3000 об/мин**	1	36900,00	--	36900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	С130902-22	**Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с97нж для воды, пара, нефти и масла, Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 200 мм**	1	59900,00	--	59900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1929270**				
		Накладные расходы -	Тенге			**325392**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**135280**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**2389942**				
		Временные здания и сооружения 2,72 %				**65 006**				
		Итого:				**2 454 948**				
		Зимнее удорожание 2,07 %				**50 817**				
		Выслуга лет 1 %				**24 549**				
		Дополнительные отпуска 0,4 %				**9 820**				
		Итого в базовых ценах 2001 г.				**2 540 135**				
		Итого в текущих ценах 2011 г. К-2,088				**5 303 802**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**106 076**				
		Итого:				**5 409 878**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**649 185**				
		Всего по акту:				**6 059 064**				

Заказчик:_____ Б.Еркебаев
Главный специалист ГУ "Городского отдела строительства"

Подрядчик:_____ А.Рашев
Директор ТОО "Казалы- Курылыс"

Технадзор:_____ А.Нурмаханов

Справка
стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2013 г.

Заказчик: ГУ «Городской отдел строительства»
Подрядчик: ТОО «Казалы-Курылыс»
Договор: № 21 от 03.07. 2013 г.
Наименование строительства: «Реконструкция систем водоснабжения и водозаборных сооружений в н.п. Караозек г. Кызылорда»

Наименование объектов и работ	Сметная стоимость,тыс. тенге	Договорная цена на 2013г, тыс.тенге	Выполненных с начала строительства, тыс. тенге		Выполненных с начала отчетного года, тыс. тенге		Выполнено за отчетный месяц,тыс.тенге	
			рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9
«Реконструкция систем водоснабжения и водозаборных сооружений в н.п. Караозек г. Кызылорда»	242204,694	15 564 000	15 564 000	6 524 880	15 564 000	6 524 880	4 504 021	1 888 216
Всего	242 204,694	15 564 000	15 564 000	6 524 880	15 564 000	6 524 880	4 504 021	1 888 216

Заказчик:_____ Б.Еркебаев
Глава "Государственного учреждения "Городского отдела строительства"

Технадзор:_____ А.Нурмаханов

Подрядчик:_____ Ж.Ташев
Директор ТОО "Казалы-Курылыс"

Форма 2

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"
Наименование объекта - Реконструкция систем водоснабжения и водозаборных сооружений в п. Караозек г.Кызылорда

АКТ
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2013 года

на ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Основание:
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.								
1	Е0146-59-5	**Разборка надземной части без сохранения годных материалов 1-2-этажных кирпичных зданий**	39	324,43	103,59	12653	4040	10377	1,07	42
		м3		220,84	45,23	8613	1764	100	0,17	7
3	С010333-А10 -3	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 3**	74,1	134,83	--	9991	--	2451	0,53	40
		т		33,07	--	2451	--	100	--	--
4	Е0133-103-2	**Демонтаж электрического столба**	4	2749,10	1724,18	10996	6897	6707	4,78	19
		опора		1024,92	571,90	4100	2288	105	1,83	7
5	Е0133-103-2	**Демонтаж недействующего столба**	5	2749,10	1724,18	13746	8621	8383	4,78	24
		опора		1024,92	571,90	5125	2859	105	1,83	9
6	Е0133-108-1	**Демонтаж подвески проводов**	0,08	4938,07	2796,97	395	224	256	9,66	1
		1км		2141,10	912,18	171	73	105	2,67	--
		Наружные Электрические сети 0,4 кВ								
2	П0108-145-1	**Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 1 кг**	365	21,68	2,75	7913	1004	4778	0,06	22
		м		13,13	0,65	4792	237	95	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Опора наружного освещения-8 шт								
16	E0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	14,78	7,11	7,11	105	105	39	--	--
		м3		--	2,73	--	40	97	0,01	--
17	E0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	6,34	174,33	--	1105	--	1248	0,97	6
		м3		174,33	--	1105	--	113	--	--
18	E0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	14,78	26,66	4,52	394	67	317	0,11	2
		м3		22,14	--	327	--	97	--	--
19	E0106-1-15	**Установка фундаментов под светильник**	0,8	8830,94	112,06	7065	90	201	0,97	1
		м3		190,13	49,44	152	40	105	0,19	--
20	C143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	0,812	131,00	--	106	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	E0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	7,68	257,08	4,25	1974	33	457	0,21	2
		м2		48,56	1,87	373	14	118	0,01	--
22	E0133-115-1	**Установка светильников с лампами накаливания**	8	342,09	42,61	2737	341	2654	1,29	10
		шт		298,35	17,55	2387	140	105	0,07	1
23	C151703-4	**Светильники тип РКУ07-125-001-У1**	8	4460,00	--	35680	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	C151706-85	**Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/4/**	8	537,00	--	4296	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	E0109-62-8	**Изготовление опоры наружного освещения**	0,1689	32136,39	4654,16	5429	786	4051	110,00	19
		т		25740,00	906,58	4348	153	90	2,55	--
26	E0109-17-1	**Установка опоры наружного освещения Торшер**	0,1689	5205,84	2470,71	896	417	434	9,35	2
		т		2053,35	802,27	347	136	90	2,34	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Ц0108-420-1	Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу: коробка с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения	8	701,28	33,38	5610	267	4057	2,09	17
				523,90	9,88	4191	79	95	0,04	--
		шт								
31	С151803-55	Коробка протяжная /ГУ36-1689-78/, тип У996 У2	8	505,00	--	4040	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
32	С11041-57	Кронштейны для скрещивания проводов телефонных и радиотрансляционных цепей диаметром 4-4,5 мм КС-4/4.5	0,08	21700,00	--	1736	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		100шт								
33	Ц0108-402-1	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2	80	58,78	24,75	4702	1980	2727	0,13	10
				28,73	7,15	2298	572	95	0,03	3
		м								
35	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности опор	3,2	257,08	4,25	823	14	190	0,21	1
				48,56	1,87	155	6	118	0,01	--
		м2								
36	Е0113-16-10	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз	10,32	28,05	0,02	290	--	53	0,02	--
				5,71	--	59	--	90	--	--
		м2								
37	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	10,32	33,58	0,02	347	--	38	0,02	--
				4,07	--	42	--	90	--	--
		м2								
38	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,003	238449,38	--	715	--	118	175,00	1
				35685,00	--	107	--	110	--	--
		кан.-км								
39	Ц0108-145-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без	205	21,68	2,75	4444	564	2684	0,06	12
				13,13	0,65	2692	133	95	--	1
		м								
40	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в предложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	3	33,76	2,25	101	7	75	0,10	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				25,61	0,65	77	2	95	--	--
		м								
42	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	3	281,48	21,18	844	64	417	0,70	2
				144,30	2,08	433	6	95	0,01	--
		шт								
		Строительные работы								
44	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	182	31,73	30,38	5775	5529	2175	0,01	1
				1,35	10,97	246	1996	97	0,03	6
		м3								
45	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	176,4	7,11	7,11	1254	1254	468	--	--
				--	2,73	--	482	97	0,01	1
		м3								
46	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	176,4	26,66	4,52	4702	797	3788	0,11	19
				22,14	--	3905	--	97	--	--
		м3								
		При одном кабеле								
47	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	450	41,41	29,87	18634	13441	8725	0,06	27
				11,44	8,97	5148	4036	95	0,04	18
		м								
		При двух кабелях								
48	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	170	41,41	29,87	7040	5078	3296	0,06	10
				11,44	8,97	1945	1525	95	0,04	7
		м								
49	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	170	12,79	8,50	2174	1445	1113	0,02	3
				4,29	2,60	729	442	95	0,01	2
		м								
		При трех кабелях								
50	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	30	41,41	29,87	1242	896	582	0,06	2
				11,44	8,97	343	269	95	0,04	1
		м								
51	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	30	25,58	17,00	767	510	393	0,04	1
				8,58	5,20	257	156	95	0,02	1
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Наружные Электрические сети 10 кВ								
15	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	20	28,24	2,19	565	44	415	0,10	2
		м		21,45	0,39	429	8	95	--	--
16	С151601-200	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х50 мм2	0,02	671900,00	--	13438	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
17	Ц0108-160-3	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 70 мм2	2	811,30	--	1623	--	1396	3,00	6
		шт		734,50	--	1469	--	95	--	--
18	С151610-8	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-4-2-1У3	1	5070,00	--	5070	--	--	--	--
		комп.л		--	--	--	--	--	--	--
19	С151610-53 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 3КПТиН 1х35-50	1	3010,00	--	3010	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
20	Ц0108-57-1	Привод с одной тягой, рычажный	1	1171,29	4,49	1171	4	937	4,00	4
		шт		982,80	2,99	983	3	95	0,01	--
21	1503-3282	ПРИВОД РУЧНОЙ ПРНЗ-10	1	575,00	--	575	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	1	2759,64	840,84	2759	841	2215	7,42	7
		шт		1801,80	307,42	1802	307	105	1,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	С ПРАЙС ЛИСТ ТОО КАЗТРАНСФОРМАТОР	РАЗЪЕДЕНИТЕЛЬ РЛНД	1	11908,22	--	11908	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 16мм	12	60,04	2,89	720	35	412	0,16	2
		м		35,75	0,39	429	5	95	--	--
25	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	15	68,92	3,42	1034	51	433	0,14	2
		м		29,90	0,52	449	8	95	--	--
		АНКЕРНАЯ (КОНЦЕВАЯ) А10-1-1 к-т								
31	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	3616,38	2155,23	3616	2155	2096	5,98	6
		опора		1281,15	714,87	1281	715	105	2,29	2
32	С143019-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	2	18700,00	--	37400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0133-107-5	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	2	582,88	351,80	1166	704	728	1,01	2
		шт		231,08	115,71	462	231	105	0,33	1
34	С143015-3	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные/ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86/	0,1	21000,00	--	2100	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
35	С12021-237	ТРАВЕРСЫ СТАЛЬНЫЕ С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ	0,05	154400,00	--	7720	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	184-1903 ПЭСС-1-84	ИЗОЛЯТОРЫ ШФ20-8	1	232,20	--	232	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	290518-2112 -3	Колпачки типа К для крепления штыревых изоляторов воздушных линий электропередач К-6	0,01	759,00	--	8	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
38	С 290518-52	СТОИМОСТЬ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДА	1	293,27	--	293	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
39	290518-1021	Зажим петлевой ПА-1-1/КС-131-68/	3	80,50	--	242	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	290518-1028	Зажим ответвительный прессуемый ПС 2 ОА-95	2	109,25	--	219	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	С12021-237	ПРОВОДНИК	0,0002	154400,00	--	27	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя СТОЕК	1,85	257,08	4,25	476	8	110	0,21	--
		м2		48,56	1,87	90	3	118	0,01	--
				ПОДВЕСКА НАТЯЖНАЯ ИЗОЛИРУЮЩАЯ-6 ШТ НА 1 ОПОРУ						
43	15102-5001	Изолятор линейный подвесной ПФ70-В	12	327,75	--	3933	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	290518-1160 -1	Ушко фиксаторное ЛЭЗ.42.0172	0,06	1736,50	--	104	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
45	СПР-ЛИСТ ТОО"Инвестор М"	Звено промежуточное ПРТ-7	6	265,57	--	1593	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	290518-1023	Зажим натяжной НАМ-3-1(КС-0,69-2-68)	6	224,25	--	1346	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ,ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
47	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2434,50	--	2435	--	1706	6,98	7
		шкаф		1579,50	--	1580	--	108	--	--
48	75-6-47	Вводно-распределительные панели, типа ВРУ-1-25-55.	1	112000,00	--	112000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
49	Ц0108-600-1	ПРИБОР УЧЕТА АКТИВНОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ЭЛЕКТРОННОГО ТИПА	1	79,79	6,09	80	6	70	--	--
				70,20	2,99	70	3	95	0,01	--
		ШТ								
50	1701-8055	ПРИБОР УЧЕТА АКТИВНОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ЭЛЕКТРОННОГО ТИПА ЦЭ СР4-И689	1	19820,00	--	19820	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ШТ								
51	Ц0108-53-1	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	3	599,05	19,95	1797	60	1302	2,00	6
				451,10	5,85	1353	18	95	0,03	--
		шт								
52	С ПРАЙС ЛИСТ ТОО ТД КАЗТРАНСФОРМАТОР	ТРАНСФОРМАТОР ТОКА	3	840,30	--	2521	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ШТ								
53	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	12	60,04	2,89	720	35	412	0,16	2
				35,75	0,39	429	5	95	--	--
		м								
54	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	23	68,92	3,42	1585	79	665	0,14	3
				29,90	0,52	688	12	95	--	--
		м								
		Наружный водопровод .Внутрипоселковые сети								
		ПРОКЛАДКА ТРУБ								
1	Е0101-13-1	Разработка грунта I группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	883,79	-24,58	-23,53	-21726	-20795	-8185	-0,01	-5
				-1,05	-8,49	-931	-7507	97	-0,02	-22
		м3								
2	Е0101-164-1	Разработка грунта I группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	40	217,62	--	8705	--	9836	1,18	47
				217,62	--	8705	--	113	--	--
		м3								
3	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении I группы грунтов до 5 м	1064,98	-6,10	-6,10	-6492	-6492	-2422	--	--
				--	-2,34	--	-2497	97	-0,01	-7
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	171,3	158,83	--	27208	--	30745	0,89	152
		м3		158,83	--	27208	--	113	--	--
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	7075,3	26,66	4,52	188592	31952	151941	0,11	764
		м3		22,14	--	156640	--	97	--	--
6	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	9,01	1964,45	169,67	17700	1529	3210	1,02	9
		м3		199,78	74,30	1800	669	130	0,28	3
		ПРОКЛАДКА ТРУБ								
7	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,15	70848,23	27739,35	10627	4161	10112	194,00	29
		км		42997,50	8857,48	6450	1329	130	26,38	4
8	С130804-234 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 109,3 мм	154,55	726,00	--	112203	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,72	272423,73	54986,85	196145	39591	99086	312,70	225
		т		81607,50	24254,10	58757	17463	130	91,12	66
10	С130806-80 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х5 мм	57,61	882,00	--	50812	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0122-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,998	-299234,18	-33878,33	-298636	-33811	-79347	-205,00	-205
		км		-46215,00	-14943,82	-46123	-14914	130	-56,14	-56
12	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,1063	272423,73	54986,85	28959	5845	14629	312,70	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				81607,50	24254,10	8675	2578	130	91,12	10
		т								
13	С130806-99	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм	3,35	1710,00	--	5729	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
14	Е0122-14-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм	0,0008	722937,72	104764,82	578	84	124	323,00	--
				72832,50	46212,08	58	37	130	173,61	--
		км								
15	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,4	145723,73	54986,85	58289	21995	55048	312,70	125
				81607,50	24254,10	32643	9702	130	91,12	36
		т								
16	С130806-11 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 50х3 мм	11,6	295,00	--	3422	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
18	С130806-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 15х2,5 мм	10	81,00	--	810	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
19	Е0122-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-	0,03	194393,50	32836,55	5832	985	2356	203,00	6
				45922,50	14484,60	1378	435	130	54,42	2
		км								
20	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных,	181	554,47	43,96	100359	7958	81320	1,47	266
				330,53	20,47	59825	3706	128	0,07	13
		1шт								
21	С130901-55	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм (ДЛЯ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ)	31	367,00	--	11377	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	4	1437,21	519,43	5749	2078	4654	3,04	12
		шт		666,90	228,15	2668	913	130	0,86	3
26	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм (ДЛЯ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ)	51	554,47	43,96	28278	2242	22913	1,47	75
		1шт		330,53	20,47	16857	1044	128	0,07	4
37	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	10,4	10697,50	--	111259	--	141186	51,50	536
		км		10442,25	--	108605	--	130	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1069799				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			148734				
		Накладные расходы -	Тенге			623355				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			92210				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1785364				
		Временные здания и сооружения 2,72 %				44 516				
		Итого:				1 829 880				
		Зимнее удорожание 2,07 %				34 800				
		Выслуга лет 1 %				16 811				
		Дополнительные отпуска 0,4 %				6 725				
		Итого в базовых ценах 2001 г.				1 888 216				
		Итого в текущих ценах 2011 г. К-2,088				3 942 595				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				78 852				
		Итого:				4 021 447				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				482 574				
		Всего по акту:				4 504 021				

Заказчик: Б.Еркебаев
"Кызылординский городской отдел строительства"

Подрядчик: А.Рашев
"ТОО "Казалы- Курылыс"

Технадзор: Ж.Ермухаметов