Мемлекеттік қабылдау комиссиясының салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі

2013 жылғы « 29» караша № 70 Қазалы ауданы, Әйтеке би кенті
(объектінін орналаскан жері)

«Қызылорда облысының құрылыс басқармасы» мемлекеттік мекемесі №03-05/3738 21 караша 2013 жылғы
(комиссияны тағайындаған органның атауы) (бұйрығымен, каулысымен және т.б.)
тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

Комиссия төрағасы:
С.Мақашов Аудан әкімінің орынбасары
(тегі,аты) (лауазымы)

Төраға орынбасары - мемлекеттік сәулет-құрылыс инспекциясының өкілі:
Қ.Ансатбаев Облыстық мемлекеттік сәулет – құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің басшысы
(тегі, аты) (лауазымы)

Комиссия мүшелері - өкілдері:
Тапсырыс беруші :
М.Баракбаева Қызылорда облысының құрылыс баскармасының басшысының орынбасары
(тегі, аты) (лауазымы)

Пайдаланушы ұйымдар:
Е. Калнияз Қазалы ауданы білім бөлімінің басшысы
(аты, тегі) (лауазымы)

Бас мердігер:
А.РАШЕВ «Қазалы Құрылыс» ЖШС-і директоры
(аты, тегі,) (лауазымы)

Бас жобалаушы (тұрғын үй-азаматтық және коммуналдық мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде)

М.Дарменкулова «Крез-Сетвис» ЖШС-і директоры
(аты, тегі) (лауазымы)

Мемлекеттік санитарлық-эпидемиялогиялық қадағалау органдары:
Г.ИМАНДОСОВА Қазалы ауданы мем.сан.эпидем. қадағалау басқармасының басшысы
(аты тегі) (лауазымы)

Өртке қарсы мемлекеттік қызмет органдары:
М.КҮМІСОВ Аудандық төтенше жағдайлар бөлімінің басшысы
(аты,әкесінің аты тегі) (лауазымы)

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырыс беруші (мердігермен бірлесіп) «Қызылорда облысының құрылыс баскармасымен» мемлекеттік мекемесі, «Қазалы-Құрылыс» ЖШС-мен бірге
(ұйымның атауы)

Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Әйтеке би Аймаутов кошесі номерсіз
(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)
мекенжайы бойынша
Қазалы ауданы, Әйтеке би кентіндегі 600 орындық мектеп қабылдауды ұсынды.

2. Құрылыс Айтеке би кенті әкімінің 2012 жылғы « 13 » сәуір жерге тиісті құқық беру туралы № 97 шешімнің (қаулының, өкімнің) негізінде жүргізілген және құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге

(шешім шығарған органның атауы)

Қызылорда облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің

(рұқсат берген органның атауы)

2012 жылғы « 17 » қантар № 5 рұқсаты.

3. Құрылысты құрылыс-монтаж жұмыстарын орындаған бас мердігер

(жұмыстар түрлері)

«Қазалы-Құрылыс» ЖШС- і

(ұйымның атауы)

және орындаған қосалқы мердігер ұйымдар

(ұйымдардың атауы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)

жүзеге асырды.

4. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын орындаған бас жобалаушы «Крез-Сервис» ЖШС-і

(ұйымның атауы)

орындаған қосалқы мердігер жобалаушы ұйыммен

(ұйымдардың атауы, орындаған құжаттама бөлімдерінің немесе тарауларың атауы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)

әзірлеген.

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген

Қазалы аудандық сәулет және қала құрылыс бөлімінен берілген сәулет жоспарлау тапсырмасы 19 сәуір 2012 жылы № 22

(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)

6. Құрылыс типтік жоба бойынша жүзеге асырылған.

(жобаның нөмірі, сериясының нөмірі)

7. Жобалау-сметалық құжаттамасын «Қызылордамемсараптама» ЕМК

(обектіге арналған жобалау-смета құжаттамасын бекітуші органның атауы)

2012 жылғы 31 казан № 14-0376/12 корытындысымен бекіткен.

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстың басталуы 2012 жылғы наурыз

(айы және жылы)

жұмыстың аяқталуы 2013 жылғы қараша

(айы және жылы)

құрылыстың ұзақтығы, ай: 21 ай

норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша

нақты

9.Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мына құжаттамалар ұсынылды: жоба-сметалық құжаттамалар, құрылыс жүргізу журналы, орындалған (жер жұмыстары, іргетас, кірпіш қалау, еден төсеу, әрлеу, есік-терезе орнату) жұмыстарының жобаға сәйкес орындалғаны туралы жасырын жұмыстар актілері, материалдардың және қондырғылардың сапа сертификаттары.

(құжаттар тізбесі немесе актіге қосымшаның нөмірі)

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі
Мектеп ғимараты	орындық	600	600	600	600

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету) _____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған мал қорымы мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңдар	$м^2$	35000	35000
Қабаттар саны	қабат	2	2
Құрылыстың жалпы алаңы	$м^2$	8203,13	8203,12
Оның ішінде жер асты бөлігі	$м^3$	-	-
Жапсарла салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар	$м^2$	-	-

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады: монолитті темір-бетонды іргетас, қабырғасы керамикалық кірпіштен қаланған, едені тактай, плитамен шатыры темір каныltырмен жабумен жабылған, есік блоктары ағаштан, терезе пластиктен жасалған.

(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар жөніндегі іс-шаралар орындалған.

(орындалғаны туралы мәліметтер)

Іс-шаралар сипаты актінің ____қосымшасында келтірілген.

14. Суық су және ыстық сумен қамтамасыз ету, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың сыртқы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары қабылданған. Қалалық пайдалану ұйымдары анықтамаларының тізбесі актінің ____қосымшасында келтірілген.

15. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяу жолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі
Көгалдандыру	$м^2$	17071	қараша 2013 ж
Жаяу, шаруашылық жолдары	М2	6030	қараша 2013 ж
Ойын және спорт алаңдарыны	М2	7132	қараша 2013 ж

16. Бекітілген жобалау-смета құжаттама бойынша сметалық құны: барлығы 812817,71 мың теңге, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: 619894,06 мың теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар 74910,59 мың теңге.

17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: 812817,71 мың теңге, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: 619894,06 мың теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар 74910,59 мың теңге.

18. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: технологиялық

_____

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

сәулет-құрылыс (көлем-жоспарлық және материалдар мен конструкцияларды қолдануды қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдануға ұсынылған **Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Әйтеке би кентіндегі 600 орындық мектеп**

(объектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы _____ (қолы)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасының орынбасары: _____ (қолы)

Қабылдау комиссиясының мүшелері: _____ (қолы)

_____ (қолы)

_____ (қолы)

_____ (қолы)

_____ (қолы)

_____ (қолы)

_____ (қолы)

_____ (қолы)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за август м-ц 2013года

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление строительства по Кызылординской области».

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Казалы-Курылыс»

Доп соглашение №190 от 26 июля 2013года к договору №21 от 6 марта 2013год

Наименование строительства: Строительство Школы на 600 мест в кент Айтеке би Казалинского района Кызылординской области.

тыс.тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов и работ	Сметная стоимость	Договорная стоимость за отчетный год	Выполнено с начало строительства		Выполнено с начало года по договору		Выполнено за отчетный период (месяц)	
				Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Школа на 600 мест в кент Айтеке би Казалинского района	799645,940	488774,511	510212,179	229315,586	199340,751	89837,701	35000,056	15703,385
	Всего:	799645,940	488774,511	510212,179	229315,586	199340,751	89837,701	35000,056	15703,385

Заказчик: _____ Б.Тайманов
Нач. отдела строительства. ГУ «Управления строительства Кызылординской области».

Подрядчик: _____ А.Рашев
Директор ТОО «Казалы-Курылыс»

Ответственный исполнитель отдела Строительства. ГУ «Управления строительства Кызылординской области»:

_____ Искаков К

Технадзор: _____ Б.Нарымбет
Директор ТОО «Феникс-С»

Объект: Строительство Школы на 600 мест в кент Айтеке би Казалинского района
Заказчик: ГУ "Управление строительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"
Доп соглашение № 190 от 26 июля 2013г к договору № 21 от 6 марта 2013 года

АКТ
выполненых работ за август м-ц 2013г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат , единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Экспл. машины / В.т.ч. ЗП машиниста	Обшая стоимость, Всего / ЗП рабочих строителей	Обшая стоимость, Экспл. машины / В.т.ч. ЗП машиниста	Накладные расходы %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1. Здание Школы						
		Кровля						
135	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством м2	2040.18	1406.82 409.425	9.74 4.62	2870162 835301	19871 9426	1005224 119
144	С11041-83	Сталь полосовая 40х3 тн	0.93	46400		43152 0	0 0	0 97
145	Ц0112-12-1	Ограждение кровель перилами м	537.6	550.92 14.52	2.95 1.38	296175 7806	1586 742	10172 119
146	Е0112-8-1	Устройство обделок на фасадах м2	4468	99.34 33.75	0.2 0.11	443832 150794	894 470	180005 119
147	Е0112-15-1	Устройство изоляции из гидроизола в один слой м2	721	270.08 40.5	1.41 0.67	194728 29201	1017 487	35328 119
148	Е0112-14-2	Утепление покрытий керамзитом м3	72.1	5747.79 573.75	291.84 138.37	414416 41367	21042 9976	61099 119
149	Е0112-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой м2	721	163.58 43.88	5.86 2.78	117938 31634	4225 2001	40026 119
150	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласт а ПСВС-40 м3	108.15	8390		907379 0	0 0	0 140

151	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчанных стяжек толщ 15мм м2	721	214.55 51.98	18.92 8.94	154693 37474	13641 6446	52265 119
152	Е0112-17-2	Добавить или исключить на каждый 1мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек м2	721	101.34 2.48	2.48 1.13	73066 1785	1788 811	3090 119
153	Е121-2-2	Устройство кровель скатных из четырех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике м2	721	1149.23 67.85	10.14 4.8	828595 48920	7311 3461	62333 119
154	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон шт	40	3597.69 1444.5	97.36 47.25	143908 57780	3894 1890	71604 120
155	С12061-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции СГО 6-12Ж м2	40	3960		158400 0	0 0	0 123
156	С11011-818	Петля врезная шт	160	21		3360 0	0 0	0 105
157	Е0112-7-6	Устройство покрый слуховых окон металлочерицей м2	228	1254.5649 354.4	9.74 4.62	286041 80799	2221 1053	97404 119
		итого прямых затрат по разделу	тенге тенге			**6935843** **1322860**	**77490** **36763**	**1618549**
		Накладные расходы	тенге			**1618549**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**513264**		
		Итого	тенге			**9067656**		
		Полы						
253	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм м2	467	263.94 78.3	11.82 5.61	123260 36566	5520 2620	48199 123
254	Е0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий м2	461.4	292.34 77.295	3.07 1.46	134886 35664	1416 671	44692 123
255	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36мм м2	461.4	1954.71 142.77	13.1 6.21	901903 65874	6044 2865	84549 123
		итого прямых затрат по разделу	тенге тенге			**1160049** **138104**	**12981** **6157**	**177441**
		Накладные расходы	тенге			**177441**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**80249**		

		Всего. Стоимость общестроительных работ	тенге			**1417739**		
		Итого по школе				**10485394**		
		2.Автономная котельная						
		Кровля						
43	Е0112-14-2	Утепление покрытий керамзитом м3	0.2252	5747.79 573.75	291.84 138.37	1294 129	66 31	191 119
44	Е0112-15-4	Устройство обмазочной пароизоляции в один слой м2	113.63	79.8 22.38	0.5 0.24	9068 2543	57 27	3059 119
45	Е0112-14-2	Утепление покрытий керамзитом м3	6.48	5747.79 573.75	291.84 138.37	37246 3718	1891 897	5491 119
46	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчанных стяжек толщ 15мм м2	113.63	203.08 51.98	18.92 8.94	23076 5906	2150 1016	8238 119
47	Е12-17-2	Добавить или исключить на каждый 1мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек м2	1136.3	5.99 0.17	0.17 0.08	6806 187	193 85	325 119
48	Е0112-15-4	Устройство обмазочной пароизоляции в один слой м2	113.63	79.8 22.38	0.5 0.24	9068 2543	57 27	3059 119
49	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя м2	113.63	385.37 36.8	21.76 10.29	43790 4182	2473 1169	6367 119
50	Е0112-1-2	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике м2	113.63	830.45 60.42	9.05 4.29	94364 6866	1028 487	8750 119
		итого прямых затрат по разделу	тенге тенге			**224711** **26074**	**7914** **3740**	**35479**
		Накладные расходы	тенге			**35479**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**15611**		
		Всего.	тенге			**275802**		
		Фундамент под оборудование						
99	Е0101-164-2	Разработка грунта 2группы вручную траншей глубиной до2 м без креплений с откосами м3	5.6	328.4 328.40		1839 1839	0	2078 113
100	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям 2 группы м3	4	201.15 201.15		805 805	0 0	909 113

101	Е0106-1-1	Бетонная подготовка м3	0.2015	8937.91	78.47	1801	16	70
				293.63	37.39	59	8	105
102	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5м3	1.2	10849.87	305.21	13020	366	1330
		под оборудование м3		921.37	134.19	1106	161	105
103	Е30-1-54	Надбавка к сметной стоймости бетона за применение	1.43	131		187	0	0
		сульфатостойкого цемента м3				0	0	97
104	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2слоя	2.94	264.834	4.54	779	13	202
		по выравненой поверзхности бетону стен и фундаментов м2		56.025	2.16	165	6	118
105	Е0101-164-2	Разработка грунта 2группы вручную траншей глубиной до2 м без креплений	4.2	328.4		1379	0	1559
		с откосами м3		328.40		1379		113
106	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям 2 группы м3	3.7	201.15		744	0	841
				201.15		744	0	113
107	Е0106-1-1	Бетонная подготовка м3	0.144	8937.91	78.47	1287	11	50
				293.63	37.39	42	5	105
108	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5м3	0.5	10849.87	305.21	5425	153	554
		под оборудование м3		921.37	134.19	461	67	105
109	Е30-1-54	Надбавка к сметной стоймости бетона за применение	0.6569	131		86	0	0
		сульфатостойкого цемента м3				0	0	97
110	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2слоя	2.4	264.834	4.54	636	11	165
		по выравненой поверзхности бетону стен и фундаментов м2		56.025	2.16	134	5	118
111	Е0106-1-1	Бетонная подготовка м3	0.9	8937.91	78.47	8044	71	313
				293.63	37.39	264	34	105
112	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов м3	1.8	10353.39	102.96	18636	185	1483
				735.75	49.08	1324	88	105
113	Е30-1-54	Надбавка к сметной стоймости бетона за применение	2.75	131		360	0	0
		сульфатостойкого цемента м3				0	0	97
114	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2слоя	10.68	264.834	4.54	2828	48	733
		по выравненой поверзхности бетону стен и фундаментов м2		56.025	2.16	598	23	118
115	Е0107-3-4	Укладка панелей перекрытий площ.до 5 м2 при наибольшей массе	11	2454.46	357.39	26999	3931	8103
		до 5тн шт		384.75	141.41	4232	1556	140

116	С143018-67	Конструкции и детали коллекторов,канал.и тоннелей для прокладки и других сухик подземых сооружений,плоские площ.до 3м2 м3	0.44	24100		10604 0	0 0	0 113
117	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты м3	2.2	2622.77 185.63	120.02 57.38	5770 408	264 126	631 118
118	Е0127-72-1	Розлив вяжуших материалов тн	0.03	40168.06	410.06 211.41	1205 0	12 6	8 133
119	Е11-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщ 25мм м2	2.2	401.27 33.374	29.73 14.07	883 73	65 31	128 123
120	Е0111-19-4	Добавлять или исключить на каждые 5мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий м2	2.2	73.81 4.46	3.7 1.76	162 10	8 4	17 123
121	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах м3	1.36	31369.02 2153.25	2149.09 807.65	42662 2928	2923 1098	5235 130
122	С131104-10	Люк чугунный тип Т компл	1	13400		13400 0	0 0	0 97
123	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1слой м2	10	531.64 280.13	6.51 3.38	5316 2801	65 34	2552 90
124	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой м2	20	252.6 111.37	1.57	5052 2227	31	2005 90
125	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2слоя по выравненной поверехности бетону стен и фундаментов м2	10	264.834 56.025	4.54 2.16	2648 560	45 22	687 118
126	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5м3 под оборудование м3	0.4	10492.87 921.37	305.21 134.19	4197 369	122 54	443 105
127	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1м в готовые гнезда тн	0.0024	76496.06 71212.5	637.31 303.75	184 171	2 1	180 105
128	С12041-4	Арматурные загатовки,не собранные в каркасы и сетки;сталь гладкая классА-1,d-= 6мм тн	0.0024	50600		121 0		86 97
129	Е0109-17-4	Монтаж колонн составного сечения одноэтажныж зданий массой до 3т т	0.066	7659.22 3172.50	3675.74 1338.84	506 209	243 88	268 90
130	С11011-906	Швелеры из горячекатанного проката немерной длины тн	0.058	63600		3689 0	0 0	0 97

131	С11011-877	Прокат полосовой толщ 10-75мм при ширине 100-200мм тн	0.008	55300		442 0	0 0	0 113
		итого прямых затрат по разделу	тенге тенге			**181697** **22911**	**8587** **3417**	**30630**
		Стоимость общестроительных работ	тенге			**181697**		
		Материалы	тенге			**150199**		
		Накладные расходы	тенге			**30630**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**12740**		
		Итого	тенге			**225067**		
		Тепломеханическое оборудование						
2	Прайс лист	Стоимость котла "КСТВТ-04 на ьвердом топливе шт	3	617488.05		1852464 0	0 0	0 97
4	2308-2020	Вентиляторы дутьевые центробежные одностороннего всасывание шт	3	118175		354525 0	0	0 113
5	1501-1341	Двигатель асинхронный трехфазный А02-62-2СХУ1 шт	3	29014.5		87044 0	0 0	0 97
8	С131206-34	Грязевики из стальных труб и толстолистовой стали ДН 2219мм шт	1	33800		33800 0	0 0	0 97
10	С131002-1	Насосы конденсатные консольные тип К 80-50-200 подача 50 м3/ч шт	2	70700		141400 0	0 0	0 97
13	2301-15011	Насос НД2,5-100/10Д14В шт	2	25300		50600 0	0 0	0 97
16	2305-30355	Бак нитратирования с мешальным устройством емк до 1,0м3 шт	1	514050		514050 0	0 0	0 113
18	1905-4061	Подогреватель водоводяной ПНГ-130 шт	2	30000		60000 0	0 0	0 97
22	С130806-122	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской 377х9мм м	29	5830		169070 0	0 0	0 97
24	2307-11549	Клапан предохранительный угловой 17с 33НЖ2 шт	2	35165		70330 0	0 0	0 113

44	С131004-2	Насосы сетевые фекалные марка "ГНОМ" 10-10 шт	1	19700		19700 0	0 0	0 97
56	С131003-2	Насосы перекачки вихревые чугунные для воды тип ВК 2/26 шт	1	29200		29200 0	0 0	0 97
61	С130902-10	Задвижки паралельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара Ру 1,6МПа Д=50мм шт	6	6880		41280 0	0 0	0 97
62	С130902-11	Задвижки паралельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара Ру 1,6МПа Д=80мм шт	12	10400		124800 0	0 0	0 113
63	С130902-12	Задвижки паралельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара Ру 1,6МПа Д=100мм шт	2	11800		23600 0	0 0	0 97
64	С130902-13	Задвижки паралельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара Ру 1,6МПа Д=150мм шт	4	22100		88400 0	0 0	0 97
65	С130901-101	Вентили проходные фланцевые д=40мм шт	5	5320		26600 0	0 0	0 97
68	2307-10768	Клапап обратный фланцевый д=32мм	2	540.5		1081 0	0 0	0 97
69	2307-10770	Клапап обратный фланцевый д=50мм	2	908.5		1817 0	0 0	0 97
70	2307-10771	Клапап обратный фланцевый д=65мм	3	1437.5		4313 0	0 0	0 97
71	С130901-64	Вентили проходные муфтовые для пара Ру 1,6МПа д=32мм шт	6	888		5328 0	0 0	0 97
72	С130901-63	Вентили проходные муфтовые для пара Ру 1,6МПа д=25мм шт	10	507		5070 0	0 0	0 113
73	С130901-62	Вентили проходные муфтовые для пара Ру 1,6МПа д=20мм шт	3	408		1224 0	0 0	0 97
74	С130901-61	Вентили проходные муфтовые для пара Ру 1,6МПа д=15мм шт	1	362		362 0	0 0	0 97
78	2307-10894	Клапан предохранительный д=50мм шт	4	6440		25760 0	0 0	0 97

80	2307-10470	Вентили проходные фланцевые д=40мм	шт	6	3450		20700 0	0 0	0 97
83	С130901-18	Вентили проходные муфтовые для пара Ру 1,6МПа д=15мм	шт	14	275		3850 0	0 0	0 97
84	С130901-21	Вентили проходные муфтовые для пара Ру 1,6МПа д=32мм	шт	5	516		2580 0	0 0	0 97
85	С130901-20	Вентили проходные муфтовые для пара Ру 1,6МПа д=25мм	шт	17	420		7140 0	0 0	0 113
90	2307-10858	Клапан обратный Д=80мм	шт	3	5750		17250 0	0 0	0 97
91	2307-10857	Клапан обратный Д=50мм	шт	4	4255		17020 0	0 0	0 113
97	С130902-8	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара Ру 1МПа Д=125мм	шт	4	9180		36720 0	0 0	0 97
105	С130810-82	Отводы крутоизогнутые из стали 133х6мм	шт	11	623		6853 0	0 0	0 97
106	С130810-79	Отводы крутоизогнутые из стали 108х4мм	шт	5	401		2005 0	0 0	0 113
107	С130810-78	Отводы крутоизогнутые из стали 89х3,5мм	шт	12	321		3852 0	0 0	0 97
108	С130810-77	Отводы крутоизогнутые из стали 76х3,5мм	шт	10	277		2770 0	0 0	0 97
109	С130810-76	Отводы крутоизогнутые из стали 57х3мм	шт	10	227		2270 0	0 0	0 113
110	С130810-117	Переходы штампованые из стали 159х4,5-133х4мм	шт	2	444		888 0	0 0	0 97
111	С130810-110	Переходы штампованые из стали 899х6-57х4мм	шт	1	321		321 0	0 0	0 97
112	С130810-45	Крепления для трубопроводов	кг	100	200		20000 0	0	0 113

113	С11011-1046	Электроды д-2мм Э42 тн	0.05	155500		7775 0	0 0	0 97
114	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали д=150мм шт	8	757		6056 0	0 0	0 113
115	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали д=100мм шт	4	492		1968 0	0 0	0 97
116	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали д=80мм шт	24	377		9048 0	0 0	0 97
117	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали д=50мм шт	34	285		9690 0	0 0	0 97
118	С130809-10	Фланцы плоские приварные из стали д=65мм шт	6	342		2052 0	0 0	0 97
119	С130809-7	Фланцы плоские приварные из стали д=65мм шт	8	225		1800 0	0 0	0 113
		итого прямых затрат по разделу	тенге тенге			3914425 0	0 0	0
		оборудование	тенге			2989013		
		оборудование со скадскими расходами				2989013		
		Накладные расходы	тенге			0		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			55525		
		Итого	тенге			3969950		
		Итого по котельной	тенге			**4470818**		
		в том числе оборудование	тенге			**2989013**		
		Итого по 1- 2части	тенге			**14956213**		
		в том числе оборудование	тенге			**2989013**		
		Временное здание и сооружение 3,4%	тенге			406885		
		Итого	тенге			15363098		
		Зимнее удорожание 1,35%	тенге			167050		
		Выслуга лет 1%	тенге			123741		
		Доп. Отпуска 0,4%	тенге			49496		

		Итого	тенге			**15703385**		
		Рыночная стоимость	тенге			**30637304**		
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	тенге			612746		
		Итого	тенге			**31250050**		
		НДС 12%	тенге			3750006		
		Всего	тенге			**35000056**		

Заказчик: _____ Б.Тайманов
Нач. отдела строительства "Управления строительства Кызылординской области".

Ответственный исполнитель отдела строительства "Управление строительства Кызылординской области"
_____ К.Искаков

Подрядчик: _____ А.Рашев
Директор ТОО «Казалы-Курылыс»

Технадзор: _____ Б.Нарымбет
Директор ТОО "Феникс-С"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за август м-ц 2012года

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление строительства по Кызылординской области».

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Казалы-Курылыс»

Доп. Соглашения №26 от16.02, № 95 от 15.05, №110 от 12.06. 2012 года к договору №164 от 20.12.2011года

Наименование строительства: Строительство Школы на 600 мест в кент Айтеке би Казалинского района Кызылординской области.

тыс.тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов и работ	Сметная стоимость	Договорная стоимость за отчетный год	Выполнено с начало строительства		Выполнено с начало года по договору		Выполнено за отчетный период (месяц)	
				Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Школа на 600 мест в кент Айтеке би Казалинского района	799645,940	702900,656	252611,800	113338,688	252611,800	113338,688	55686,278	24984,619

Заказчик:_____ Л.Альмаханов
Нач. отдела строительства. ГУ «Управления строительства Кызылординской области».

Ответственный исполнитель отдела Строительства. ГУ «Управления строительства Кызылординской области»:

_____

Подрядчик: _____ К.Абекенов
Директор ТОО «Казалы-Курылыс»

ТОО "Феникс-С" Технический надзор

Технадзор: _____ Б.Нарымбет
Директор ТОО «Феникс-С»

Объект: Строительство Школы на 600 мест в кент Айтеке би Казалинского района
Заказчик: ГУ "Управление строительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"
Доп соглашение № 26 от 16.02, № 95 от 15.05, №110 от12.06. 2012года к договору №164 от 20 декабря 2011 год

АКТ
выполненых работ за август м-ц 2012г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат , единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Экспл. машины / В.т.ч. ЗП машиниста	Обшая стоимость, Всего / ЗП рабочих строителей	Обшая стоимость, Экспл. машины / В.т.ч. ЗП машиниста	Накладные расходы %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		1. Здание Школы							
		Стены выше							
84	Е0108-20-7	Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляц плитами общей толшины 640мм при высрте этажа до 4м м3	363	3515,37 1458	421,49 199,12	1276079 529254	153001 72281	709812 118	с
85	С143006-8	Кирпич и камни керамические одинарные 1000шт	85,61	15800		1352638 0	0 0	0 105	с
86	С143006-8	Кирпич и камни керамические лицевые 1000шт	25,78	16100		415058 0	0 0	0 118	с
87	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласты полистирольного ПСВС-40 м3	83,504	8390		700599 0	0 0	0 118	с
97	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4м м3	215	8177,31 1005,75	400,41 189	1758122 216236	86088 40635	303108 118	с
99	Е8-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4м м2	164,80	1171,09 283,5	40,8 19,3	192996 46721	6724 3181	58884 118	с
118	Е0108-35-1	Установка и разборка инвертарных лесов наружных высотой	1040	159,7	0,74	166086	770	127163	

		до 16м м2		103,28	0,35	107406	359	118	
119	Е0107-44-10	Уклада перемычек масса до 0,3тн шт	325	128,71	78,36	41831	25467	32555	арю
				35,78	35,77	11629	11625	140	
120	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7тн при наибольщей масс	54	502,98	295,07	27161	15934	24829	
		монтажных элементов в здании до 5т		196,1	132,33	10589	7146	140	
122	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 м3	18,35	27500		504625	0	0	арю
						0	0	140	
123	Е0107-44-6	Укладка ригелей масса до 2тн шт	24	1210,67	464,61	29056	11151	29609	арю
				671,63	209,58	16119	5030	140	
124	С143015-34	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона	5,6	24400		136640	0	0	арю
		длиной более 4 до 6м м3				0	0	140	
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**6600890**	**299134**	**1285960**	
			тенге			**937954**	**140258**		
		Стоимость общестроительных работ	тенге			**6600890**			
		Материалы	тенге			**5363802**			
		Накладные расходы	тенге			**1285960**			
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**473211**			
		Итого	тенге			**8360061**			
		Перекрытие и покрытие							
158	Е0107-45-5	Укладка панелей перекрытий площ.до 5 м2 с опиранием на	75	1075,91	236,35	80693	17726	58339	
		две стороны *шт*		448,88	106,73	33666	8005	140	
159	Е0107-45-6	Укладка панелей перекрытий площ.до 10 м2 с опиранием на	187	1747,46	441,08	326775	82482	620768	
		две стороны *шт*		698,63	202,61	343724	99682	140	
160	Е013017-8	Многопустотные панели,плиты	2209,01	3290		7267643	0	0	
		м2				0	0	118	
165	Е0106-22-4	Устройство безбалочных перекрытий толщ более 200мм на	8,06	13594,8	247,7	109574	1996	21307	
		высоте от опорной площади до 6м м3		2399,63	118,07	19341	952	105	
166	С12041-5	Арматурные загатовки,не собранные в каркасы и сетки;сталь	0,190	47400		9006	0	0	
		гладкая классаА-1,d-= 8мм тн				0	0	118	
167	С4-1-71	Каркасы и сетки плоские; сталь периодического профиля	0,490	68200		33418	0	0	
		класса А-III d=8 мм т				0	0	118	

168	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки;сталь периодического профиля класса А-111 д=10мм тн	0,043	53000		2279 0	0 0	0 118
169	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки;сталь периодического профиля класса А-111 д=12мм тн	0,03	52400		1572 0	0 0	0 128
170	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки;сталь периодического профиля класса А-111 д=16-18мм тн	0,014	50900		713 0	0 0	0 118
171	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки;сталь периодического профиля класса А-111 д=20-22мм тн	0,842	48300		40669 0	0 0	0 128
172	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки;сталь периодического профиля класса А-111 д=25-28мм тн	0,855	45800		39159 0	0 0	0 118
		итого прямых затрат по разделу	тенге тенге			**7911500** **396731**	**102205** **108638**	**700415**
		Накладные расходы	тенге			**700415**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**516715**		
		Итого	тенге			**9128630**		
		Внутрянная отделка						
297	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшеное поверхностей цементно-известков или цементным раствором по камню и бетону стен м2	1889,11	361,50 203,52	4,55 1,4549	682921 384472	8595 2748	406581 105
		итого прямых затрат по разделу	тенге тенге			**682921** **384472**	**8595** **2748**	**406581**
		Накладные расходы	тенге			**406581**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**65370**		
		Итого	тенге			**1154872**		
		Лестницы						
323	Е0107-47-4	Установка лестничных марщей без сварки массой более 1тн шт	4	1116,88 550,13	531,2 235,38	4468 2201	2125 942	4399 140
324	Е0107-53-11	Установка мелких конструкции массой до 0,5тн шт	4	478,8 257,85	28,56 13,25	1915 1031	114 53	1518 140
325	Е0107-47-2	Установка лестничных площадок массой более 1тн шт	4	1216,16 607,5	560,14 249,18	4865 2430	2241 997	4797 140

326	Е0107-53-11	Установка мелких конструкции массой до 0,5тн шт	42	478,8	28,56	20110	1200	15941
				257,85	13,25	10830	557	140
327	С143021-4	Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под	21,84	3710		81026	0	0
		расчетную нагрузку 360кг/м2 м2				0	0	128
328	С143021-6	Лестничные площадки толщиной 13см с бетонным полом	14,56	3050		44408	0	0
		м2				0	0	128
331	Е7-53-11	Установка мелких конструкции массой до 0,5тн шт	8	478,8	28,56	3830	228	3036
				257,85	13,25	2063	106	140
332	С143014-3	Стоимость ОП4-4 м3	0,08	20900		1672	0	0
						0	0	105
336	Е0107-47-4	Установка лестничных марщей без сварки массой более 1тн шт	4	1116,88	531,2	4468	2125	4399
				550,13	235,38	2201	942	140
337	Е0107-53-11	Установка мелких конструкции массой до 0,5тн шт	4	478,8	28,56	1915	114	1518
				257,85	13,25	1031	53	140
338	Е0107-47-2	Установка лестничных площадок массой более 1тн шт	4	1216,16	560,14	4865	2241	4797
				607,5	249,18	2430	997	140
339	Е0107-53-11	Установка мелких конструкции массой до 0,5тн шт	42	478,8	28,56	20110	1200	15941
				257,85	13,25	10830	557	140
340	С143021-4	Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под	21,84	3710		81026	0	0
		расчетную нагрузку 360кг/м2 м2				0	0	128
341	С143021-6	Лестничные площадки толщиной 13см с бетонным полом	14,56	3050		44408	0	0
		м2				0	0	128
344	Е7-53-11	Установка мелких конструкции массой до 0,5тн шт	8	478,8	28,56	3830	228	3036
				257,85	13,25	2063	106	140
345	С143014-3	Стоимость ОП4-4 м3	0,08	20900		1672	0	0
						0	0	105
349	Е0107-47-4	Установка лестничных марщей без сварки массой более 1тн шт	4	1116,88	531,2	4468	2125	4399
				550,13	235,38	2201	942	140
350	Е0107-53-11	Установка мелких конструкции массой до 0,5тн шт	4	478,8	28,56	1915	114	1518
				257,85	13,25	1031	53	140

351	Е0107-47-2	Установка лестничных площадок массой более 1тн шт	4	1216,16	560,14	4865	2241	4797
				607,5	249,18	2430	997	140
352	Е0107-53-11	Установка мелких конструкции массой до 0,5тн шт	42	478,8	28,56	20110	1200	15941
				257,85	13,25	10830	557	140
353	С143021-4	Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под	21,84	3710		81026	0	0
		расчетную нагрузку 360кг/м2 м2				0	0	128
354	С143021-6	Лестничные площадки толщиной 13см с бетонным полом	14,56	3050		44408	0	0
		м2				0	0	128
357	Е7-53-11	Установка мелких конструкции массой до 0,5тн шт	8	478,8	28,56	3830	228	3036
				257,85	13,25	2063	106	140
358	С143014-3	Стоимость ОП4-4 м3	0,08	20900		1672	0	0
						0	0	105
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**486881**	**17723**	**89074**
			тенге			**55663**	**7961**	
		Накладные расходы	тенге			**89074**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**34557**		
		Итого	тенге			**610513**		
		Электроолсвешение						
83	Ео121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10мм2 м	3687,1	39,3		144903	0	147854
				37,13		136902	0	108
84	С151607-174	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450в	3,68	24900		91632	0	0
		марки ППВ число жил 3х1,5мм2 1000м				0	0	113
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**236535**	**0**	**147854**
			тенге			**136902**	**0**	
		Накладные расходы	тенге			**147854**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**23063**		
		Итого	тенге			**407453**		
		Итого по школе				**19661529**		
		2. Туалет						
1	Е0101-17-8	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватора	128	37,21	34,94	4763	4472	1819

		" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3		2,13	12,52	273	1603	97
2	Е0101-163-2	Разработка грунта 2группы вручную траншей глубиной до2 м без креплений	4	529,88		2120	0	2395
		с откосами м3		529,88		2120	0	113
3	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мошностью 96 квт при	50	7,76	7,76	388	388	136
		перемешении 2 группы грунтов до 5м м3			2,8	0	140	97
4	1-166-2	Засыпка вручную транщей пазух котлованов	16	183,27		2932	0	3314
		и ям в грунтах 1 группы м3		183,27		2932	0	113
5	Е11-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщ 25мм м2	57,4	401,27	29,73	23033	1707	3350
				33,374	14,07	1916	808	123
6	Е11-19-4	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины	172,2	73,81	3,7	12710	637	1317
		асфальтобетонных покрытий м2		4,46	1,76	768	303	123
7	Е11-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих	3,44	2622,77	120,02	9022	413	986
		слоев из ГПС м3		185,63	57,38	639	197	118
8	Т0106-1-22	Устройство ж/б ленточных фундаментов при ширине по верху 1000мм м3	50,4	10958,58	420,22	552312	21179	57036
				877,5	200,28	44226	10094	105
9	С143001-54	Надбавка к сметной стоймости бетона за применение	51,16	131		6702	0	0
		сульфатостойкого цемента м3				0	0	97
10	С12041-53	Каркасы и сетки плоские; сталь гладкая класса А-1 d-6мм т	0,004	65000		260	0	0
						0	0	113
11	С12041-753	Каркасы и сетки плоские; сталь периодического профиля	0,008	65900		527	0	0
		класса А-III d-12мм тн				0	0	97
12	С12041-75	Каркасы и сетки плоские; сталь периодического профиля	0,014	61200		857	0	0
		класса А-III d-16-18мм тн				0	0	113
13	С12041-90	Каркасы и сетки плоские; проволока арматурная из	0,294	41200		12113	0	0
		низкоуглеродистой стали В-1,ВР-1 д=5мм тн				0	0	97
14	Е0107-3-4	Укладка панелей перекрытий площ.до 5 м2 с опиранием на	24	2454,46	357,39	58907	8577	17679
		две стороны *шт*		384,75	141,41	9234	3394	140
15	С143017-9	Сплошные плоские панели плиты толщ 12см м2	21,24	2390		50764	0	0
						0	0	113
16	Е0108-6-9	Защитная сетка из кирпича м3	13,8	8717,45	351,73	120301	4854	25061

				1373,63	165,38	18956	2282	118
17	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2слоя	50	264,834	4,54	13242	227	3433
		по выравненой поверзхности бетону стен и фундаментов м2		56,025	2,16	2801	108	118
18	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная	20	253,57	4,98	5071	100	2111
		с жидким стеклом м2 поверхности		87,072	2,37	1741	47	118
19	Е15-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым	81	286,18	3,75	23181	304	15018
		или цементным раствором по камню и бетону стен м2		175,5	1,08	14216	87	105
20	Е0106-36-4	Железнение поверхности м2	81	87,88	0,27	7118	22	6556
				76,95	0,13	6233	11	105
21	С143001-54	Надбавка к сметной стоймости бетона за применение	82,22	131		10771	0	0
						0	0	97
22	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4м м3	24,2	7598,72	398,84	183889	9652	35370
				1049,63	189	25401	4574	118
23	Е8-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4м	7,8	7475,67	340,52	58310	2656	10437
		м3		972,00	162	7582	1264	118
24	Е8-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича	74	1095,97	40,8	81102	3019	26440
		при высоте этажа до 4м м2		283,5	19,3	20979	1428	118
25	Е0106-18-9	Устройство перемычек м3	4,2	17356,08	436,92	72896	1835	15490
				3304,13	208,24	13877	875	105
26	С12041-6	Арматурные загатовки,не собранные в каркасы и сетки;сталь	0,284	45800		13007	0	0
		гладкая классаА-1,d-= 10мм тн				0	0	97
27	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1 Д=5мм тн	0,0575	29400		1691	0	0
						0	0	97
28	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления водоснабжения из стальных	12	676,52	16,77	8118	201	2434
		электросварных труб диам 50 мм м		150,53	7,94	1806	95	128
29	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием м2	57,8	117,88	3,12	6813	180	1227
				15,77	1,49	912	86	123
30	Е0111-15-1	Усторойство бетонных покрытий толщиной 30мм м2	57,8	411,78	17,53	23801	1013	6182
				78,65	8,31	4546	480	123
31	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины	115,6	-48,36	-0,79	-5590	-91	-414

		бетонных покрытий м2		-2,54	-0,37	-294	-43	123
32	Е0111-15-1	Усторойство бетонных покрытий толщиной 30мм м2	14,6	411,78 78,65	17,53 8,31	6012 1148	256 121	1562 123
33	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины бетонных покрытий м2	29,2	-48,36 -2,54	-0,79 -0,37	-1412 -74	-23 -11	-105 123
		итого прямых затрат по разделу	тенге тенге			**1365730** **181937**	**61578** **27944**	**238835**
		Стоимость общестроительных работ	тенге			**1365730**		
		Накладные расходы	тенге			**238835**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**96274**		
		Итого	тенге			**1700839**		
		3. Вертикальная планировка						
1	Е0101-141-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом м3	2000,30	1,56	1,56 0,45	3120 0	3120 900	873 97
3	Е0101-12-17	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами обратная лопата с ковшом 0,5м3 м3	7099,00	66,05 5,07	60,98 22,12	468883 35992	432897 157019	187220 97
4	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3 м3	2053	30,24 1,73	28,41 10,18	62081 3541	58326 20897	23706 97
5	Е010333-А10-	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами растояние перевозки 10км класс груза 1 тн	3798,05	84,26	84,26 22,98	320024 0	320024 87279	87279 100
6	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощ 59квт при перемешение 2 группы грунтов до 5м м3	5377	116,22	116,22 48,69474	624918 0	624918 261832	253977 97
		итого прямых затрат по разделу	тенге тенге			**1479027** **39533**	**1439285** **527927**	**553055**
		Стоимость общестроительных работ	тенге			**1479027**		
		Материалы	тенге			**208**		
		Накладные расходы	тенге			**553055**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**121925**		
		Всего. Стоимость общестроительных работ	тенге			**2154006**		
		Итого по 1- 3части	тенге			**23516374**		

		Временное здание и сооружение 3,4%				799557		
		Итого				24315931		
		Зимнее удорожание 1,35%				328265		
		Выслуга лет 1%				243159		
		Доп. Отпуска 0,4%				97264		
		Итого				**24984619**		
		Рыночная стоимость				**48744991**		
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				974900		
		Итого				**49719891**		
		НДС 12%				5966387		
		Всего				**55686278**		

Заказчик: _____ Л.Альмаханов
Нач. отдела строительства "Управления строительства Кызылординской области".

Отвественный исполнитель отдела строительства "Управление строительства Кызылординской области"
_____

Подрядчик: _____ К.Абекенов
Директор ТОО «Казалы-Курылыс»

ТОО "Феникс-С" Технический надзор

Технадзор: _____ Б.Нарымбет
Директор ТОО "Феникс-С"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за апрель м-ц 2012года

ЗАКАЗЧИК: Управление строительства по Кызылординской области.

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Казалы-Курылыс»

Доп. Соглашения №26 от 16.02. 2012 года к договору №164 от 20.12.2011года

Наименование строительства: Строительство Школы на 600 мест в кент Айтеке би Казалинского района Кызылординской области.

тыс.тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов и работ	Сметная стоимость	Договорная стоимость за отчетный год	Выполнено с начало строительства		Выполнено с начало года по договору		Выполнено за отчетный период (месяц)	
				Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Школа на 600 мест в кент Айтеке би Казалинского района	799645,940	528037,268	15000,000	6730,013	15000,000	6730,013	15000,000	6730,013

Заказчик:_____
Нач. отдела строительства. ГУ «Управления строительства Кызылординской области».

Ответственный исполнитель отдела Строительства. ГУ «Управления строительства Кызылординской области»:

_____ Л.Альмаханов

Подрядчик: _____ К.Абекенов
Директор ТОО «Казалы-Курылыс»

Технадзор: _____ Б.Нарымбет
Директор ТОО «Феникс-С»

Объект: Строительство Школы на 600 мест в кент Айтеке би Казалинского района
Заказчик: ГУ "Управление строительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"
Доп. соглашение №26 от 16 февраля 2012 год к договору №164 от 20.12.2011г

АКТ
выполненых работ за апрель м-ц 2012г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат , единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, Всего / ЗП рабочих строителей	Экспл. машины / В.т.ч. ЗП машиниста	Обшая стоимость, Всего / ЗП рабочих строителей	Экспл. машины / В.т.ч. ЗП машиниста	Накладные расходы %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Земляные работы						
1	Е0101-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами обратная лопата емкостью 0,65м3	6916,1	32,27 2,49	29,87 10,8	223151 17221	206584 74694	89158 97
2	Е0101-163-1	Дороботка грунта вручную после разработки их механизироанным способом в котловане м3	213,9	364,5 364,5		77967 77967	0 0	88102 113
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощ 59квт при перемещении грунтов до 5м м3	917	7,53	7,53 3,16	6905 0	6905 2898	2807 97
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	393	201,15 201,15	0 0	79052 79052	0 0	89329 113
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	917	30,06 25,55	4,52 0	27565 23429	4145 0	22726 97
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**414640**	**217634**	**292122**
		Стоимость общестроительных работ	тенге			**197669**	**77592**	
		Материалы	тенге			**414640**		
		Накладные расходы	тенге			**-663**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**292122**		
		Всего. Стоимость общестроительных работ	тенге			**42406**		
			тенге			**749167**		
		Раздел 2 Фундамент						
13	Е0108-3-1	Устройство гравийного основания под фундаменты м3	338,1	2423,45 168,75	115,07 54	819368 57054	38905 18257	88868 118
14	Е011113-3	Устройство шебеночных покрытий с пропиткой битумом м2	676,2	1547,7338 119,49	58,3 27,6	1046578 80799	39422 18663	122339 123
15	Е7-1-1	Укладка блоков и плит ленточных при глубине котлована до 4м масса конструкции до 0,5т шт	111	388,27 157,28	231 101,27	43098 17458	25641 11241	40179 140

16	Е7-1-2	Укладка блоков и плит ленточных при глубине котлована до 4м масса конструкции до 1,5т шт	371	523,75 203,52	320,23 141,72	194311 75506	118805 52578	179318 140	
19	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, опорные, анкерные башмаки и из тяжелого бетона класса В15 м3	130,868	20900		2735141 0	0 0	0 118	
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**4838496**	**222774**	**430703**	
			тенге			**230818**	**100740**		
		Стоимость общестроительных работ	тенге			**4838496**			
		Материалы	тенге			**4384905**			
		Накладные расходы	тенге			**430703**			
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**316152**			
		Всего. Стоимость общестроительных работ	тенге			**5585351**			
		Итого по 1- 2части	тенге			**6334518**			
		Временное здание и сооружение 1,8%				215374			
		Итого				6549892			
		Зимнее удорожание 1,35%				88424			
		Выслуга лет 1%				65499			
		Доп. Отпуска 0,4%				26199			
		Итого				**6730013**			
		Рыночная стоимость				**13130252**			
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				262605			
		Итого				**13392858**			
		НДС 12%				1607143			
		Всего				**15000000**			

Заказчик: _____
Нач. отдела строительства "Управления строительства Кызылординской области"

Подрядчик: _____ К.Абекенов
Директор ТОО «Казалы-Курылыс»

Отвественный исполнитель отдела строительства "Управление строительства Кызылординской области"
_____ Л.Альмаханов

Технадзор
Директор ТОО "Феникс-С"
_____ Б.Нарымбет

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за июнь м-ц 2012года

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление строительства по Кызылординской области».

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Казалы-Курылыс»

Доп. Соглашения № 95 от 15.05. 2012 года к договору №164 от 20.12.2011года

Наименование строительства: Строительство Школы на 600 мест в кент Айтеке би Казалинского района Кызылординской области.

тыс.тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов и работ	Сметная стоимость	Договорная стоимость за отчетный год	Выполнено с начало строительства		Выполнено с начало года по договору		Выполнено за отчетный период (месяц)	
				Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Школа на 600 мест в кент Айтеке би Казалинского района	799645,940	647262,305	146627,371	65786,927	146627,371	65786,927	82782,364	37141,750

Заказчик:_____ Л.Альмаханов
Нач. отдела строительства. ГУ «Управления строительства Кызылординской области».

Подрядчик:_____ К.Абекенов
Директор ТОО «Казалы-Курылыс»

Ответственный исполнитель отдела Строительства. ГУ «Управления строительства Кызылординской области»:

_____

Техналзор:_____ Б.Нарымбет
Директор ТОО «Феникс-С»

Объект: Строительство Школы на 600 мест в кент Айтеке би Казалинского района
Заказчик: ГУ "Управление строительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"
Доп соглашение № 95 от 15 мая 2012года к договору 164 отот 20 декабря 2011 год

АКТ

выполненых работ за июнь м-ц 2012г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат , единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, Всего / ЗП рабочих строителей	Экспл. машины / В.т.ч. ЗП машиниста	Обшая стоимость, Всего / ЗП рабочих строителей	Экспл. машины / В.т.ч. ЗП машиниста	Накладные расходы %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1. Здание Школы						
		Земляные работы						
6	Е0101-12-13	Подача грунта 1 группы в отвал экскаваторами с ковшом емк 0,5 м3 для подсыбки под полы м3	1714	25,55 1,97	23,58 8,55	43794 3377	40418 14655	17491 97
7	Е0101-12-13	Подача грунта 1 группы в отвал экскаваторами с ковшом емк 0,5 м3 для подсыбки под полы м3	3	25,55 1,97	23,58 8,55	77 6	71 26	31 97
8	С143008-104	Смеси песчанно-гравийные природные м3	3,3	1940		6402 0	0 0	0 97
9	Е0101-12-13	Подача грунта 1 группы в отвал экскаваторами с ковшом емк 0,5 м3 для подсыбки под крыльца м3	200	25,55 1,97	23,58 8,55	5110 394	4716 1710	2041 97
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	1920	30,06 25,55	4,52 0	57715 49056	8678 0	94654 ? 97
11	С01031-А7-1	Погрузка грузка растительного слоя при автомобильной перевозки т	2000	30		60000 0	0 0	0 97
12	С010333-А10	Перевозка грунта автомобилями -самосвалами на растояние до 10км т	2000	84,26 22,98		168520 45960	0 0	45960 100
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**341618**	**53883**	**160177**
			тенге			**98793**	**16391**	
		Стоимость общестроительных работ	тенге			**341618**		
		Материалы	тенге			**188943**		

		Накладные расходы	тенге			**160177**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**30108**		
		Итого	тенге			**531903**		
		Раздел 2 Фундамент						
13	Е0108-3-1	Устройство гравийного основания под фундаменты м3	225,4	2423,45 168,75	115,07 54	546246 38036	25937 12172	59245 118
14	Е011113-3	Устройство шебеночных покрытий с пропиткой битумом м2	451	1547,73 119,49	58,3 27,6	698028 53890	26293 12448	81595 123
15	Е7-1-1	Укладка блоков и плит ленточных при глубине котлована до 4м масса конструкции до 0,5т шт	74	388,27 157,28	231 101,27	28732 11639	17094 7494	26786 140
16	Е7-1-2	Укладка блоков и плит ленточных при глубине котлована до 4м масса конструкции до 1,5т шт	247	523,75 203,52	320,23 141,72	129366 50269	79097 35005	119384 140
17	Е7-1-3	Укладка блоков и плит ленточных при глубине котлована до 4м масса конструкции до 3,5т шт	18	802,02 302,75	499,27 224,24	14436 5450	8987 4036	13280 140
19	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, опорные, анкерные башмаки и из тяжелого бетона класса В15 м3	61,084	20900		1276656 0	0 0	0 118
20	С143001-54	Надбавка к сметной стоймости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	144,876	131		18979 0	0 0	0
21	Е0106-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000мм м3	11,14	10958,58 877,5	420,22 200,28	122079 9775	4681 2231	12607 105
22	С143001-54	Надбавка к сметной стоймости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	11,36	131		1488 0	0 0	0 118
23	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5тн шт	237	422,5156 114,42	202,79 90,3144	100136 27118	48061 21405	67931 140
24	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1,0тн шт	271	603,63 160,32	285,91 127,62	163584 43447	77482 34585	109244 140
25	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5тн шт	265	900,89 230,85	457,54 205,38	238736 61175	121248 54426	161841 140
26	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5тн шт	333	1303,09 293,3	705,48 321,24	433929 97669	234925 106973	286499 140
27	С143003-13 СН РК	Блоки бетонные для стен подвалов объемом менее 0,3м3 м3	21,29	15100		321479 0	0 0	0 118

28	С143003-17 СН РК	Блоки бетонные для стен подвалов объемом менее 0,5м3 м3	27,6	14600		402960 0	0 0	0 118
29	С143003-21 СН РК	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5м3 и более м3	492,291	14100		6941303 0	0 0	0 118
30	С143001-54	Надбавка к сметной стоймости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	791,43	131		103677 0	0 0	0 118
31	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных заделки В10 м3 м3	18,31	10397,47 661,5	370,12 176,41	190378 12112	6777 3230	16109 105
32	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных заделки В7,5 м3 м3	11	10042,22 661,5	370,12 176,41	110464 7277	4071 1941	9678 105
33	С143001-54	Надбавка к сметной стоймости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	30,28	131		3967 0	0 0	0 118
34	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкции тн	1,23	81887,15 12386,25	500,9 236,25	100721 15235	616 291	18320 118
35	Е0108-4-3	Горизонтальная гидроизоляция оклеечная в 2слоя стен фундаментов м2	320	731,52 47,25	13,32 6,32	234086 15120	4262 2022	20228 118
36	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2слоя по выравненой поверзхности бетону стен и фундаментов м2	1024,1	264,83 56,025	4,54 2,16	271217 57375	4649 2212	70313 118
37	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов м3	9,04	10353,39 735,75	102,96 49,08	93595 6651	931 444	7450 105
38	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2слоя по выравненой поверзхности бетону стен и фундаментов м2	150,72	707,86 122,52	9,377 4,62	106689 18466	1413 696	22612 118
39	Е0108-4-3	Горизонтальная гидроизоляция оклеечная в 2слоя стен фундаментов м2	324,28	731,52 47,25	13,32 6,32	237217 15322	4319 2049	20499 118
40	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки м3	0,5	8784,51 293,63	78,47 37,39	4392 147	39 19	174 105
41	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5тн шт	1	422,5156 114,42	202,79 90,3144	423 114	203 90	287 140
42	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1,0тн шт	8	603,63 160,32	285,91 127,62	4829 1283	2287 1021	3225 140
43	С143003-13 СН РК	Блоки бетонные для стен подвалов объемом менее 0,3м3 м3	1,26	15100		18952 0	0 0	0 118

44	С143003-21 СН РК	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5м3 и более м3	2,17	14100		30625 0	0 0	0 118
45	С143001-54	Надбавка к сметной стоймости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	3,43	131		449 0	0 0	0 118
46	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных м3 м3	1	10042,22 661,5	370,12 176,41	10042 662	370 176	880 105
47	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5м3 м3	1,5	10849,87 921,37	305,21 134,19	16275 1382	458 201	1663 105
48	С12041-71	Каркасы и сетки плоские; сталь гладкая класса А-111 d-8мм т	0,1485	68200		10128 0	0 0	0 118
49	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4кг тн	0,0216	110592,49 49612,5	361,61 172,12	2389 1072	8 4	1129 105
50	Е7-44-10	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при найбольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т шт сборных конструкц.	67	128,72 35,78	78,72 35,78	8624 2397	5274 2397	6712 140
51	Е30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ948-84) м3	2,01	27500		55275 0	0 0	0 118
52	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5м2 шт	17	1075,91 448,87	236,35 106,73	18290 7631	4018 1814	13223 140
53	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10м2 шт	23	1747,46 698,63	441,07 202,61	40192 16068	10145 4660	29020 140
54	С143017-8	Многопустотные панели,плиты м2	1508,59	3290		4963261 0	0 0	0 118
55	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных тн	0,04	105743,7 47925	2894,7 1380,38	4230 1917	116 55	2761 140
56	Е6-22-3	Устройство безбалочных перекурытий толщиной до 200мм на высоте от опорной площади до 6м м3	4,68	12533,4 1366,88	250,46 119,37	58656 6397	1172 559	7303 105
57	С12041-71	Каркасы и сетки плоские; сталь гладкая класса А-111 d-8мм т	0,135	68200		9207 0	0 0	0 118
58	С12041-5	Каркасы и сетки плоские; сталь гладкая класса А-1 d-8мм т	0,025	47400		1185 0	0 0	0 118
59	ЕС12041-23	Арматурные загатовки, не собранные в каркасы и сетки;сталь периодического профиля класса А-111 д=10мм тн	0,017	53000		901 0	0 0	0 118

60	ЕС12041-24	Арматурные загатовки, не собранные в каркасы и сетки;сталь периодического профиля класса А-111 д=12мм тн	0,0125	52400		655 0	0 0	0 118
61	ЕС12041-26	Арматурные загатовки, не собранные в каркасы и сетки;сталь периодического профиля класса А-111 д=16-18мм тн	0,025	50900		1273 0	0 0	0 118
62	ЕС12041-27	Арматурные загатовки, не собранные в каркасы и сетки;сталь периодического профиля класса А-111 д=20-22мм тн	0,146	48300		7052 0	0 0	0 118
63	ЕС12041-28	Арматурные загатовки, не собранные в каркасы и сетки;сталь периодического профиля класса А-111 д=25-28мм тн	0,187	45800		8565 0	0 0	0 118
64	С12041-50	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки поставляемые отдельно т	0,0184	60300		1110 0	0 0	0 118
65	Е0108-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4м м2	159,63	1171,09 283,5	40,8 19,3	186941 45255	6513 3081	57036 118
66	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемов площадью проема до 3м2 м2	14,16	492,22 227,48	120,36 53,5	6970 3221	1704 758	4774 120
67	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемов площадью проема до 3м2 м2	3,78	736,49 286,2	37,87 18,06	2784 1082	143 68	1380 120
68	С12062-9	Блоки дверные одпольные с глухими полотнами Ду21-10	2,73	4760		12995 0	0 0	0 118
69	С12064-2	Блоки дверные однопольные с трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП, ДС19-9ГТП м2	5,76	12300		70848 0	0 0	0 118
70	С12064-8	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9, внутренние м2	9,45	4880		46116 0	0 0	0 118
71	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помешение компл	9	1380		12420 0	0 0	0 118
72	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание компл	1	1960		1960 0	0 0	0 118
73	Е0110-28-9	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по асбесту м2	17,94	2039,29 296,67	5,52 2,64	36585 5322	99 47	6444 120
74	Е0115-172-2	Масляная окраска больших поверхностей белилами с добавлением колера окрасок 2 м2	35,88	107,83 27,68	2,19 1,05	3869 993	79 38	1216 118
75	С11011-815	Замок врезной оцинкованный шт	10	844		8440 0	0 0	0 118

76	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных площадь проема до 2м2 м2	5,76	616,67 346,46	22,27 9,28	3552 1996	128 53	2459 120
77	С12061-181	Блоки оконные из ПВХ профилей спаренные теплозашитные остекленные однокамерными стеклопакетами м2	5,76	5240		30182 0	0 0	0 118
78	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных под перегородки м3	5,76	10610,62 661,5	370,12 176,41	61117 3810	2132 1016	5068 105
79	Е0106-13-1	Устройство подпорной стенки м3	4,4	10567,59 735,75	102,96 49,08	46497 3237	453 216	3626 105
80	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских м3	0,66	9439 219,38	119,66 57,04	6230 145	79 38	192 105
81	С143001-54	Надбавка к сметной стоймости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	11,04	131		1446 0	0 0	0 118
82	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных тн	0,461	57443,7 47925	2894,7 1380,38	26482 22093	1334 636	31822 140
83	С11041-85	Сталь угловая 50х50мм тн	0,461	47200		21759 0	0 0	0 118
		итого прямых затрат по разделу	тенге тенге			**18754320** **672250**	**707599** **320607**	**1304014**
		Стоимость общестроительных работ	тенге			**18754320**		
		Материалы	тенге			**17374471**		
		Накладные расходы	тенге			**1304014**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**1203500**		
		Итого	тенге			**21261834**		
		Полы техподполья						
188	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	111,8	9792,78 850,5		1094637 95069	0 0	116935 123
189	Е0111-15-1	Усторойство бетонных покрытий толщиной 30мм м2	1397,29	411,78 78,65	17,53 8,31	575380 109890	24494 11611	149447 123
190	Е0111-15-2	Вычитывается 10мм м2	1397,29	-96,73 -5,07	-1,59 -0,75	-135154 -7084	-2222 -1048	-10003 123
191	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных м	1495,1	39,1 27,75	0,27 0,13	58463 41489	404 202	51279 123
192	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий м2	1397,29	186,47	11,67	260559	16306	306498

		длиной более 4 до 6м м3				0	0	140
125	Е0107-53-11	Установка мелких конструкции массой до 0,5тн шт	4	478,8	28,56	1915	114	1518
				257,85	13,25	1031	53	140
126	С143015-31	Опорные подушки м3	0,08	22300		1784	0	
						0	0	140
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**3794560**	**165735**	**740778**
		Накладные расходы	тенге			**545964**	**77940**	
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**740778**		
		Итого	тенге			**272120**		
			тенге			**4807459**		
		Перекрытие и покрытие						
158	Е0107-45-5	Укладка панелей перекрытий площ.до 5 м2 с опиранием на две стороны *шт 60*	55	1075,91	236,35	59175	12999	42782
				448,88	106,73	24688	5870	140
159	Е0107-45-6	Укладка панелей перекрытий площ.до 10 м2 с опиранием на две стороны *шт*	55	1747,46	441,08	96110	24259	620768
				698,63	202,61	343724	99682	140
160	Е013017-8	Многопустотные панели,плиты м2	635,1	3290		2089479	0	0
						0	0	118
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**2244764**	**37259**	**663550**
		Накладные расходы	тенге			**368412**	**105552**	
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**663550**		
		Итого	тенге			**174499**		
			тенге			**3082814**		
		Итого по Школе				**32300134**		
		2. Трансформаторная подстанция						
53	Е0112-2-1	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике м2	30,03	1133,12	10,86	34028	326	2620
				68,18	5,13	2047	154	119
54	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчанных стяжек толщиной 15мм м2	30,03	203,08	18,92	6098	568	2177
				51,98	8,94	1561	268	119
55	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек м2	30,03	29,96	0,83	900	25	43
				0,83	0,38	25	11	119
56	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски балконы идр./ без водосточных труб м2	94	34,9	0,06	3281	6	1295
				11,55	0,03	1086	3	119

57	Е0112-10-1	Устройство мелкиз покрытий парапетов из листовой стали м2	30,03	792,72	1,47	23805	44	8239
				229,85	0,7	6902	21	119
58	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из угловой стали 63х63х6 шт	1	645,55	30,05	646	30	219
				223,5	6,75	224	7	95
59	С11041-86	Сталь угловая тн	0,05	45500		2275	0	0
						0	0	97
60	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем м2	21,56	188,77	3,12	4070	67	458
				15,77	1,49	340	32	123
61	Е11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	2,16	9792,78		21113	0	2255
				850,5		1834	0	123
62	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20мм м2	21,56	258	11,82	5562	255	1724
				59,4	5,61	1281	121	123
63	Е0106-36-4	Железнение поверхности м2	21,56	87,88	0,27	1895	6	1745
				76,95	0,13	1659	3	105
64	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3м2 м2	2,4	492,22	120,36	1181	289	809
				227,48	53,5	546	128	120
65	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3м2 м2	8,16	407,86	97,72	3328	797	2468
				208,25	43,76	1699	357	120
66	С12063-2	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10 0ПШ м2	2,4	4810		11544	0	0
						0	0	
67	С12063-7	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двухпольными полотнами ДН 21-19 ПШ м2	8,16	6010		49042	0	0
						0	0	105
68	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание компл	2	2980		5960	0	0
						0	0	0
69	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание компл	1	1380		1380	0	0
						0	0	0
70	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25м2 шт	2	881,4	19,53	1763	39	708
				266,62	10,13	533	20	128
71	Е0120-11-2	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1,5м2 шт	2	1020,85	34,1	2042	68	924
				344,25	16,87	689	34	128
72	Е0120-11-3	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1,5м2 шт	1	1148,17	42,17	1148	42	553
				411,75	20,25	412	20	128

73	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 2,5м2 шт	1	1342,32 523,13	55,19 27	1342 523	55 27	704 128
74	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонной поверхностей цементно- известковым или цементным раствором стен м2	119,53	132 90,45	1,41 0,67	15778 10811	169 80	11436 105
75	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонной поверхностей цементно- известковым или цементным раствором потолка м2	26,93	155,52 107	1,69 0,81	4188 2882	46 22	3048 105
76	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке м2	160,34	24,52 20,6	0,15 0,08	3932 3303	24 13	3482 105
77	Е0134-68-2	Устройство наружной экранировки зданий из биметаллической проволоки м2	30,03	130,31 114,75		3913 3446	0 0	3791 110
78	С12041-5	Каркасы и сетки плоские; сталь гладкая класса А-1 d-8мм т	0,013	47400		616 0	0	0 113
79	ЕО10924-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профелей в здания до 24 м и высотой до 25 м т	0,098	18945,9 13635	4558,32 1607,79	1857 1336	447 158	1344 90
80	С11011-881	Прокат полосовой стали толщ 4-5мм тн	0,008	87100		697 0	0 0	0 113
81	С11041-86	Сталь угловая 75х75мм тн	0,09	44300		3987 0	0 0	0 97
82	Е0107-66-2	Устройство перегородок панельных из плоских асбестоцементных листов м2	5,76	88,33 42,87	41,24 14,9	509 247	238 86	466 140
83	С11011-367	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 10мм м2	5,76	476		2742 0	0	0 113
84	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты м3	2,2	4290,27 185,63	120,02 57,38	9439 408	264 126	631 118
85	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек тротуаров однослойных из литой асфальтобетонных смеси толщиной 3 см м2	22	509,5 37,13		11209 817	0 0	1086 133
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**241268**	**3804**	**52226**
		Накладные расходы	тенге			**44611**	**1691**	
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**52226**		
		Итого	тенге			**17610**		
			тенге			**311104**		
		Электротехническое оборудование						

1	Ц0108-62-1	Трансформатор силовой, автотрансформатор или маслянный реактор масса до 1т шт	1	9721 4962	1711 510,01	9721 4962	1711 510	5198 95
2	75-3-7	Трансформатор маслянный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ мощностью 160кВА шт	1	467000		467000 0	0 0	0 113
3	Ц0108-64-1	Сушка трансформаторного масла т	0,46	5178 4050	889 294	2382 1863	409 135	1898 95
4	Ц0108-65-1	Заливка маслом трансформаторов т	0,46	2172,9 772,5	1394,5 415,5	1000 355	641 191	519 95
5	Ц0108-84-4	Камера сборных распределительных устроиств серии КСО с выключателем нагрузки шт	4	6231,4 5805	272,4 91,2	24926 23220	1090 365	22406 95
6	75-5-10	Камера серии КСО 386.04.10.60 номинальный ток сборных шин 630 А габорит размеры 800х800х1900мм шт	3	129000		387000 0	0 0	0 97
7	75-5-11	Камера серии КСО 386.04.10.41 номинальный ток сборных шин 630 А габорит размеры 800х800х1900мм шт	1	141300		141300 0	0 0	0 113
8	75-5-12	Камера серии КСО 386.04.10.11 номинальный ток сборных шин 630 А габорит размеры 800х800х1900мм шт	1	169500		169500 0	0 0	0 97
9	Ц0108-571-1	Шит собираемый из отдельных панелей и блоков управления однорядный или двухрядный без блоков резистров шт	4	14133 5164,5	1136,5 361,49	56532 20658	4546 1446	20999 95
10	75-6-87	Линейная панель распределительных шитов типа ШО 70-1-014/ ШО70-1-03 собранных шин 30;50кА шт	4	110200		440800 0	0 0	0
11	75-6-99	Ввводно распределительное шитов типа ЩО 70-1-42 шт	2	232100		464200 0	0 0	0 97
12	Ц0108-603-1	Яшик с понижаюшим трансформатором шт	1	332,45 307,5	14,35 3,45	332 308	14 3	295 95
13	С151803-192	Яшик с понижаюшим трансформатором ЯТП-0,25 шт	1	4720		4720 0	0 0	0
14	Ц0108-525-1	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке шт	1	743,95 432	15,95 3,45	744 432	16 3	414 95
15	С151801-106	Переключатель универсальные пакетно-кулачковые тип ПКУЗ-11 УЗА шт	1	1130		1130 0	0 0	0 113
16	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках шт	1	231,25 130,28	75,53 53,9	231 130	76 54	199 108

17	С151701-31	Светильник подвесной тип НСП21х100-001-У3 шт	1	338		338	0	0
						0	0	97
18	С151701-89	Светильник переносной тип РВО-42У2 шт	1	443		443	0	0
						0		113
19	С151706-10	Лампы беспиральные тип Б230-2140-60 шт	7	33		231	0	0
						0	0	97
20	С151706-17	Лампы беспиральные тип Б230-2140-100 шт	1	49		49	0	0
						0	0	113
21	С151706-5	Лампы беспиральные тип Б230-2140-40 шт	1	24		24	0	0
						0	0	97
22	С151706-58	Лампы накаливания тип МО36-25 шт	1	17		17	0	0
						0	0	97
23	Ц0108-592-1	Патрон стенной или потолочный шт	7	122,9	2,1	860	15	772
				115,50	0,6	809	4	95
24	1507-7010	Патрон Т13ЛК-02УХЛ4 1000 шт	0,007	11068,75		77	0	0
						0	0	97
25	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при	4	79,95	1	320	4	284
		открытой проводке шт		74,55	0,3	298	1	95
26	С151801-11	Выключатель одноклавишный тип 0-1-76-10/220	4	134		536	0	0
		шт				0	0	97
27	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	2	93,35	1,1	187	2	167
		шт		87,75	0,3	176	1	95
28	С151801-149	Розетки штепсельные двухместная для открытой установки	2	82		164	0	0
		с фарфоровым основанием тип 2Р-РШ-Ц-2-0-01-6/220 шт				0		113
29	С151803-50	Коробки ответвительные пластмассовые степень защиты 1Р31,	0,014	18000		252	0	0
		тип У195 УХЛ2 1000шт				0	0	97
30	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6кг	1	824,09	43,34	824	43	760
		на конструкции в готовой нише или на стене шт		681,75	21,5	682	22	108
31	С151803-146	Щиток осветительный групповой ЯОУ-8501 шт	1	6960		6960	0	0
						0	0	97
32	Ц0108-744-1	Кабель силовой с креплением по всей длине массой 1м до 1кг м	109,7	130,95	1,35	14365	148	11271
				107,70	0,45	11815	49	95

49	С151803-68	Держатель НЛ-Д УЗ	шт	10	45		450	0	0
							0	0	97
50	2405-1919	Щинодержатель ЩП-1-375У1	шт	8	130,81		1046	0	0
							0	0	97
51	Ц0108-88-1	Устройство барьера	м2	0,005	1171,95	45,95	6	0	2
					516,00	6,75	3	0	95
52	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	тн	0,005	147100		736	0	0
							0	0	97
53	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,026	24508,54	376,2	637	10	169
					5231,25	178,88	136	5	120
54	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных конструкции	м2	1,6	237,71	2,24	380	4	199
					117,45	1,08	188	2	105
55	Е0113-21-2	Окраска огрунтованных бетонных поверхностей эмалью ПФ-115		0,42	45,79	0,02	19	0	3
					8,72		4	0	90
56	Ц0108-88-2	Плита проходная асбестоцементная или стальная для установки трансформаторов тока, изоляторов	м2	1,02	3365,95	89,95	3433	92	2564
					2616,00	30,45	2668	31	95
57	С11011-372	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщ 6мм	м2	1,02	358		365	0	0
							0	0	97
58	Ц0108-88-3	Конструкции металличесткие	тн	0,003	106445	2005	319	6	37
					12420	405,01	37	1	95
59	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	тн	0,003	147100		441	0	0
							0	0	97
60	Ц0108-88-1	Ограждение сетчатое	м2	0,0512	1171,95	45,95	60	2	25
					516,00	6,75	26	0	95
61	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	тн	0,512	147100		75315	0	0
							0		113
62	Е0113-21-2	Окраска огрунтованных бетонных поверхностей эмалью ПФ-115		0,53	45,79	0,02	24	0	4
					8,72		5	0	90
63	Ц0108-88-1	Ограждение сетчатое	м2	0,0063	1171,95	45,95	7	0	3
					516,00	6,75	3	0	95
64	С11011-879	Прокат полосовой стали толщ 4-5мм	тн	0,0063	75900		478	0	0
							0	0	97

65	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минероловатными М125 м2	0,8	220,08 138,05	59,49 28,02	176 110	48 22	133 100
66	С11031-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связываюшем марки 125 м3	0,04	4260		170 0	0 0	0 105
67	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев м3	0,04	24508,54 5231,25	376,2 178,88	980 209	15 7	260 120
68	Ц0108-52-1	Изолятор опорный напряжение до 10кв	4	112,35 101,25	1,6	449 405	6 0	385 95
69	С11051-203	Изоляторы шт	4	556		2224 0	0 0	0 97
70	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали м	23	103 41,85	3,25 0,45	2369 963	75 10	924 95
71	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали м	44,5	123,7 48,6	3,7 0,6	5505 2163	165 27	2080 95
72	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали м	135	100,9 48,6	2,9 0,3	13622 6561	392 41	6271 95
73	С11011-881	Прокат полосовой стали толщ 4-5мм щириной 40-70мм тн	0,074	87100		6445 0	0 0	0 95
74	С12041-14	Арматурные загатовки, не собранные в каркасы и сетки;сталь периодического профиля класса А-1 д=6мм тн	0,03	50600		1518 0	0 0	0 95
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**2361996**	**10381**	**87403**
		Стоимость общестроительных работ	тенге			**88589**	**3172**	
		оборудование	тенге			**2361996**		
		оборудование со скадскими расходами	тенге			**2092525**		
		Накладные расходы				**2092525**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**87403**		
		Итого	тенге			**21412**		
		Итого по ТП	тенге			**2470811**		
		в том числе оборудование	тенге			**2781915**		
		Итого по 1- 2части	тенге			**2092525**		
		в том числе оборудование	тенге			**35082049**		
						2092525		

		Временное здание и сооружение 3,4%				1121644		
		Итого				36203693		
		Зимнее удорожание 1,35%				460501		
		Выслуга лет 1%				341112		
		Доп. Отпуска 0,4%				136445		
		Итого				**37141750**		
		Рыночная стоимость				**72463554**		
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				1449271		
		Итого				**73912825**		
		НДС 12%				8869539		
		Всего				**82782364**		

Заказчик: _____ Л.Альмаханов
Нач. отдела строительства "Управления строительства Кызылординской области".

Отвественный исполнитель отдела строительства "Управление строительства Кызылординской области"
_____

Подрядчик: _____ К.Абекенов
Директор ТОО «Казалы-Курылыс»

Технадзор: _____ Б.Нарымбет
Директор ТОО "Феникс-С"

ТОО "Феникс-С"
* * *
Технический надзор

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за май м-ц 2012года

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление строительства по Кызылординской области».

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Казалы-Курылыс»

Доп. Соглашения № 95 от 15.05. 2012 года к договору №164 от 20.12.2011года

Наименование строительства: Строительство Школы на 600 мест в кент Айтеке би Казалинского района Кызылординской области.

тыс.тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов и работ	Сметная стоимость	Договорная стоимость за отчетный год	Выполнено с начало строительства		Выполнено с начало года по договору		Выполнено за отчетный период (месяц)	
				Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Школа на 600 мест в кент Айтеке би Казалинского района	799645,940	647262,305	63845,007	28645,177	63845,007	28645,177	13845,007	6211,804

Заказчик: _____
Нач. отдела строительства. ГУ «Управления строительства Кызылординской области».

Подрядчик: _____ К.Абекенов
Директор ТОО «Казалы-Курылыс»

Ответственный исполнитель отдела Строительства. ГУ «Управления строительства Кызылординской области»:

_____

Технадзор: _____ Б.Нарымбет
Директор ТОО «Феникс-С»

Объект: Строительство Школы на 600 мест в кент Айтеке би Казалинского района
Заказчик: ГУ "Управление строительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"
Доп соглашение № 95 от 15 мая 2012года к договору 164 отот 20 декабря 2011 год

АКТ
выполненых работ за май м-ц 2012г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат , единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Экспл. машины / В.т.ч. ЗП машиниста	Обшая стоимость, Всего / ЗП рабочих строителей	Обшая стоимость, Экспл. машины / В.т.ч. ЗП машиниста	Накладные расходы %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Земляные работы						
6	Е0101-12-13	Подача грунта 1 группы в отвал эксковаторами с ковшом емк 0,5 м3 для подсыбки под полы м3	1699,51	25,55 1,97	23,58 8,55	43422 3348	40074 14531	17342 97
7	Е0101-12-13	Подача грунта 1 группы в отвал эксковаторами с ковшом емк 0,5 м3 для подсыбки под полы м3	3	25,55 1,97	23,58 8,55	77 6	71 26	31 97
8	С143008-104	Смеси песчанно-гравийные природные м3	3	1940		5820 0	0 0	0 97
9	Е0101-12-13	Подача грунта 1 группы в отвал эксковаторами с ковшом емк 0,5 м3 для подсыбки под крыльца м3	200	25,55 1,97	23,58 8,55	5110 394	4716 1710	2041 97
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	1900	30,06 25,55	4,52 0	57114 48545	8588 0	94654 97
11	С01031-А7-1	Погрузка грузка растительного слоя при автомобильной перевозки т	1500	30		45000 0	0 0	0 97
12	С010333-А10	Перевозка грунта автомобилями -самосвалами на растояние до 10км т	1500	84,26 22,98		126390 34470	0 0	34470 100
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**282933**	**53449**	**148538**
			тенге			**86763**	**16266**	
		Стоимость общестроительных работ	тенге			**282933**		
		Материалы	тенге			**142721**		

47087

47565
47070

		Накладные расходы	тенге			**148538**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**25888**		
		Всего. Стоимость общестроительных работ	тенге			**457359**		
		ИТОГО				**457359**		
		Раздел 2 Фундамент						
21	E0106-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000мм м3	3,7	10958,58 877,5	420,22 200,28	40547 3247	1555 741	4187 105
22	C143001-54	Надбавка к сметной стоймости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	3,7	131		485 0	0 0	0 118
23	E0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5тн шт	91	422,5156 114,42	202,79 90,3144	38449 10412	18454 8219	26083 140
24	E0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1,0тн шт	131	603,63 160,32	285,91 127,62	79076 21002	37454 16718	52808 140
25	E0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5тн шт	237	900,89 230,85	457,54 205,38	213511 54711	108437 48675	144741 140
26	E0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5тн шт	245	1303,09 293,3	705,48 321,24	319257 71859	172843 78704	210787 140
27	C143003-13 СН РК	Блоки бетонные для стен подвалов объемом менее 0,3м3 м3	72	15100		1087200 0	0 0	0 118
30	C143001-54	Надбавка к сметной стоймости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	137	131		17947 0	0 0	0 118
31	E0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных заделки В10 м3 м3	18,31	10397,47 661,5	370,12 176,41	190378 12112	6777 3230	16109 105
32	E0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных заделки В7,5 м3 м3	10,5	10042,22 661,5	370,12 176,41	105443 6946	3886 1852	9238 105
33	C143001-54	Надбавка к сметной стоймости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	29	131		3799 0	0 0	0 118
34	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкции тн	1,1	81887,15 12386,25	500,9 236,25	90076 13625	551 260	16384 118
35	E0108-4-3	Горизонтальная гидроизоляция оклеечная в 2слоя стен фундаментов м2	260	731,52 47,25	13,32 6,32	190195 12285	3463 1643	16435 118
36	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2слоя	1000	264,83	4,54	264835	4540	68658

		по выравненой поверзхности бетону стен и фундаментов м2		56,025	2,16	56025	2160	118
50	Е7-44-10	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при найбольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т шт сборных конструкц.	65	128,72 35,78	78,72 35,78	8367 2326	5117 2326	6512 140
51	Е30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ948-84) м3	1,9	27500		52250 0	0 0	0 118
52	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5м2 шт	80	1075,91 448,87	236,35 106,73	86073 35910	18908 8538	62227 140
53	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10м2 шт	140	1747,46 698,63	441,07 202,61	244644 97808	61750 28365	176643 140
54	С143017-8	Многопустотные панели,плиты м2	359,41	3290		1182459 0	0 0	0 118
55	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных тн	0,06	105743,7 47925	2894,7 1380,38	6345 2876	174 83	4142 140
42	Е6-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200мм на высоте от опорной площади до 6м м3	2,33	12533,4 1366,88	250,46 119,37	29203 3185	584 278	3636 105
43	С12041-71	Каркасы и сетки плоские; сталь гладкая класса А-111 d-8мм т	0,067	68200		4569 0	0 0	0 118
44	С12041-5	Каркасы и сетки плоские; сталь гладкая класса А-1 d-8мм т	0,013	47400		616 0	0 0	0 118
45	ЕС12041-23	Арматурные загатовки, не собранные в каркасы и сетки;сталь периодического профиля класса А-111 д=10мм тн	0,008	53000		424 0	0 0	0 118
46	ЕС12041-24	Арматурные загатовки, не собранные в каркасы и сетки;сталь периодического профиля класса А-111 д=12мм тн	0,006	52400		314 0	0 0	0 118
47	ЕС12041-26	Арматурные загатовки, не собранные в каркасы и сетки;сталь периодического профиля класса А-111 д=16-18мм тн	0,021	50900		1069 0	0 0	0 118
48	ЕС12041-27	Арматурные загатовки, не собранные в каркасы и сетки;сталь периодического профиля класса А-111 д=20-22мм тн	0,072	48300		3478 0	0 0	0 118
49	ЕС12041-28	Арматурные загатовки, не собранные в каркасы и сетки;сталь периодического профиля класса А-111 д=25-28мм тн	0,093	45800		4259 0	0 0	0 118
50	С12041-50	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки поставляемые отдельно т	0,008	60300		482 0	0 0	0 118

		итого прямых затрат по разделу	тенге			4265750	444492	818592
			тенге			404327	201793	
		Накладные расходы	тенге			**818592**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**305060**		
		Всего. Стоимость общестроительных работ	тенге			**5389402**		
		Итого по 1- 4части	тенге			**5846761**		
		Временное здание и сооружение 1,8%				198790		
		Итого				6045551		
		Зимнее удорожание 1,35%				81615		
		Выслуга лет 1%				60456		
		Доп. Отпуска 0,4%				24182		
		Итого				**6211804**		
		Рыночная стоимость				**12119229**		
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				242385		
		Итого				**12361614**		
		НДС 12%				1483394		
		Всего				**13845007**		

Заказчик: _____
Нач. отдела строительства "Управления строительства Кызылординской области".

Отвественный исполнитель отдела строительства "Управление строительства Кызылординской области"
_____

Подрядчик: _____ К.Абекенов
Директор ТОО «Казалы-Курылыс»

Технадзор: _____ Б.Нарымбет
Директор ТОО "Феникс-С"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за май м-ц 2012года

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление строительства по Кызылординской области».

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Казалы-Курылыс»

Доп. Соглашения № 26 от 16.02. 2012 года к договору №164 от 20.12.2011года

Наименование строительства: Строительство Школы на 600 мест в кент Айтеке би Казалинского района Кызылординской области.

тыс.тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов и работ	Сметная стоимость	Договорная стоимость за отчетный год	Выполнено с начало строительства		Выполнено с начало года по договору		Выполнено за отчетный период (месяц)	
				Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Школа на 600 мест в кент Айтеке би Казалинского района	799645,940	528037,268	50000,000	22433,373	50000,000	22433,373	35000,000	15703,360

Заказчик:_____
Нач. отдела строительства. ГУ «Управления строительства Кызылординской области».

Ответственный исполнитель отдела Строительства. ГУ «Управления строительства Кызылординской области»:

_____ Л.Альмаханов

Подрядчик:_____ К.Абекенов
Директор ТОО «Казалы-Курылыс»

Технадзор_____ Б.Нарымбет
Директор ТОО «Феникс-С»

Объект: Строительство Школы на 600 мест в кент Айтеке би Казалинского района
Заказчик: ГУ "Управление строительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"
Доп соглашение № 26 от 16 февраля 2012года к договору 164 отот 20 декабря 2011 год

АКТ

выполненых работ за май м-ц 2012г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат , единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Экспл. машины / В.т.ч. ЗП машиниста	Обшая стоимость, Всего / ЗП рабочих строителей	Обшая стоимость, Экспл. машины / В.т.ч. ЗП машиниста	Накладные расходы %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1. Наружные сети 10кВ						
1	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38 6-10кв опора	15	1910,44 759,38	1001,44 369,63	28657 11391	15022 5544	17782 105
2	С143019-91	Стойки вибрированные для опор высоковольных линий электропередачи длина 10,5м марка СВ105-3,5 шт	15	18700		280500 0	0 0	0 0
3	184-1901	Траверсы стальные с деталями крепления шт	0,33	58362,5		19260 0	0 0	0 105
4	184-1903	Изоляторы ШФ20-8 шт	90	406,53		36588 0	0 0	0 0
5	290518-2112	Колпачки типа К для крепления штыревых изоляторов воздушных линий электропередач К-6 100шт	0,9	1328,25		1195 0	0 0	0 105
6	290518-1021	Зажим петлевой ПА-1-1 шт	90	140,88		12679 0	0 0	0 0
7	290518-1028	Зажим ответвительный пресуемый ПС ОА-95	15	191,19		2868 0	0 0	0 0
8	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38 6-10кв с двумя подкосами опора	2	6013,73 2214	3626,48 1317,6	12027 4428	7253 2635	7416 105
9	С143019-91	Стойки вибрированные для опор высоковольных линий электропередачи длина 10,5м марка СВ105-3,5 шт	6	18700		112200 0	0 0	0 0

10	184-1901	Траверсы стальные с деталями крепления	шт	0,12	58362,5		7004	0	0
11	184-1903	Изоляторы ШФ20-8	шт	4	406,53		1626	0	0
12	290518-2112	Колпачки типа К для крепления штыревых изоляторов воздушных линий электропередач К-6	100шт	0,04	1328,25		53	0	0
13	290518-1021	Зажим петлевой ПА-1-1	шт	6	140,88		845	0	0
14	290518-1028	Зажим ответвительный пресуемый ПС ОА-95		6	191,19		1147	0	0
15	е0133-107-5	Установка для опор Вл35 кв опорных плит объемом до 0,35м3	шт	6	636,23	369,6	3817	2218	2521
16	С142014-3	Плиты марки П-3и и анкер АЦ-1	м3	0,3	266,63	133,51	1600	801	105
17	15102-5001	Изолятор линейный подвесной ПФ70-В	шт	24	20900		6270	0	0
18	290518-1023	Зажим ПАМ-3-1	шт	12	573,56		13765	0	0
19	290518-1160	Ушко фиксаторное ЛЭЗ.42.0172	100шт	0,12	392,44		4709	0	0
20	290518-4044	Звенья промежуточные переходные ПРТ-7-1	шт	12	3038,88		365	0	0
21	Е0133-25-4	Устройство заземления контурного без забивки заземлений в грунтах 1-4группы	м	4	32099,38		385193	0	0
22	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:сталь гладкая класса А-I,d=10мм	т	0,0025	27,61	3,69	110	15	102
23	С11011-879	Прокат полосовой толщ 4-5мм при ширине 40-70мм	тн	0,001	22,76	1,49	91	6	105
24	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38 6-10кв	опора	4	45800		115	0	0
25	С143019-91	Стойки вибрированные для опор высоковольных линий		8	75900		76	0	0
					3923,46	2265,21	15694	9061	9673
					1478,25	824,85	5913	3299	105
					12000		96000	0	0

		электропередачи длина 10,5м марка СВ105-3,5	шт				0	0	0
26	184-1901	Траверсы стальные с деталями крепления	т	0,392	58362,5		22878	0	0
							0	0	0
27	184-1903	Изоляторы ШФ20-8	шт	12	406,53		4878	0	0
							0	0	105
28	290518-2112	Колпачки типа К для крепления штыревых изоляторов воздушных		0,12	1328,25		159	0	0
		линий электропередач К-6	100шт				0	0	0
29	290518-1021	Зажим петлевой ПА-1-1/Кс-131-68/	шт	12	140,88		1691	0	0
							0	0	113
30	290518-1028	Зажим ответвительный пресуемый ПС ОА-95		12	191,19		2294	0	0
							0	0	105
31	Е0133-107-5	Установка для опор ВЛ 35кв опорных плит объемом до 0,35м3	шт	12	636,23	369,6	7635	4435	5042
					266,63	133,51	3200	1602	105
32	С143014-3	Плиты марки П-3и	м3	0,6	20900		12540	0	0
							0	0	95
33	15102-5001	Изолятор линейный подвесной ПФ70-В	шт	48	573,56		27531	0	0
							0	0	0
34	290518-1023	Зажим натяжные НБ-2 ПАМ-3-1	шт	24	392,44		9419	0	0
							0	0	0
35	290518-1160	Ушко фиксаторное ЛЭЗ.42.0172	100шт	0,24	3038,88		729	0	0
							0	0	0
36	290518-4044	Звенья промежуточные переходные ПРТ-7-1	шт	8	32099,38		256795	0	0
							0	0	0
37	Е0133-25-4	Устройство заземления контурного без забивки заземлений в грунтах		4,4	27,61	3,69	121	16	112
		1-4группы	м		22,76	1,49	100	7	105
38	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:сталь гладкая		0,0027	45800		124	0	0
		класса А-I,d=10мм	т				0	0	0
39	С11011-879	Прокат полосовой толщ 4-5мм при ширине 40-70мм	тн	0,0011	75900		83	0	0
							0	0	0
40	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38 6-10кв		1	1910,44	1001,44	1910	1001	1185
			опора		759,38	369,63	759	370	105

41	С143019-91	Стойки вибрированные для опор высоковольных линий электропередачи длина 16,4м марка СВ164-12	шт	1	12000		12000	0	0
42	184-1901	Траверсы стальные с деталями крепления	шт	0,066	58362,5		3852	0	0
43	184-1903	Изоляторы ШФ20-8	шт	6	406,53		2439	0	0
44	290518-2112	Колпачки типа К для крепления штыревых изоляторов воздушных линий электропередач К-6	100шт	0,06	1328,25		80	0	0
45	290518-1021	Зажим петлевой ПА-1-1/Кс-131-68/	шт	6	140,88		845	0	0
46	290518-1028	Зажим ответвительный пресуемый ПС ОА-95		1	191,19		191	0	0
47	Е0133-107-5	Установка для опор ВЛ 35кв опорных плит объемом до 0,35м3	шт	1	636,23	369,6	636	370	420
48	С143014-3	Плиты марки П-3и	м3	0,05	266,63	133,51	267	134	105
49	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38 6-10кв	опора	10	20900		1045	0	0
50	С143019-91	Стойки вибрированные для опор высоковольных линий электропередачи длина 16,4м марка СВ164-12	шт	10	1910,44	1001,44	19104	10014	11855
51	184-1901	Траверсы стальные с деталями крепления	шт	0,45	759,38	369,63	7594	3696	105
52	184-1903	Изоляторы ШФ20-8	шт	60	12000		120000	0	0
53	290518-2112	Колпачки типа К для крепления штыревых изоляторов воздушных линий электропередач К-6	100шт	0,6	58362,5		26263	0	0
54	290518-1021	Зажим петлевой ПА-1-1/Кс-131-68/	шт	60	406,53		24392	0	0
55	Е0133-25-4	Устройство заземления контурного без забивки заземлений в грунтах 1-4группы	м	13	1328,25		797	0	0
56	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:сталь гладкая		0,0081	140,88		8453	0	0
					27,61	3,69	359	48	331
					22,76	1,49	296	19	105
					45800		371	0	0

		класса А-I,d=10мм т				0	0	0
57	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38 6-10кв опора	2	3923,46 1478,25	2265,21 824,85	7847 2957	4530 1650	4837 105
58	С143019-91	Стойки вибрированные для опор высоковольных линий электропередачи длина 10,5м марка СВ105-3,5 шт	4	18700		74800 0	0 0	0 0
59	184-1901	Траверсы стальные с деталями крепления т	0,096	58362,5		5603 0	0 0	0 0
60	184-1903	Изоляторы ШФ20-8 шт	2	406,53		813 0	0 0	0 105
61	290518-2112	Колпачки типа К для крепления штыревых изоляторов воздушных линий электропередач К-6 100шт	0,02	1328,25		27 0	0 0	0 0
62	290518-1021	Зажим петлевой ПА-1-1/Кс-131-68/ шт	6	140,88		845 0	0 0	0 113
63	290518-1028	Зажим ответвительный пресуемый ПС ОА-95	4	191,19		765 0	0 0	0 105
64	Е0133-107-5	Установка для опор ВЛ 35кв опорных плит объемом до 0,35м3 шт	4	636,23 266,63	369,6 133,51	2545 1067	1478 534	1681 105
65	С143014-3	Плиты марки П-3и м3	0,2	20900		4180 0	0 0	0 95
66	15102-5001	Изолятор линейный подвесной ПФ70-В шт	24	573,56		13765 0	0 0	0 0
67	290518-1023	Зажим натяжные НБ-2 ПАМ-3-1 шт	12	392,44		4709 0	0 0	0 0
68	290518-1160	Ушко фиксаторное ЛЭЗ.42.0172 100шт	0,12	3038,88		365 0	0 0	0 0
69	Е0133-25-4	Устройство заземления контурного без забивки заземлений в грунтах 1-4группы м	4	27,61 22,76	3,69 1,49	110 91	15 6	102 105
70	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:сталь гладкая класса А-I,d=10мм т	0,0025	45800		115 0	0 0	0 0
71	С11011-879	Прокат полосовой толщ 4-5мм при ширине 40-70мм тн	0,001	75900		76 0	0 0	0 0

72	Е0133-30-11	Установка стальных коструктурки под оборудования	тн	0,064	12241,28	7853,78	783	503	480
					4387,5	2756,16	281	176	105
73	С11071-30	Кронштейны для подвески проводов	тн	0,064	139600		8934	0	0
							0	0	113
74	Е0133-116-2	Установка линейного элетрооборудования разрядников РВО-10кв/п/		6	1342,31	158,81	8054	953	7272
					1080	74,25	6480	446	105
75	75-6-А12	Разрядник РВО-10кв/п/	шт	6	599		3594	0	0
							0	0	0
76	290518-1023	Зажим ПА аппаратный зажим А1,А2	шт	6	392,44		2355	0	0
							0	0	95
77	290518-1021	Зажим петлевой ПА-1-1/Кс-131-68/	шт	6	140,88		845	0	0
							0	0	0
78	С151803-205	Наконечники кабельные УХЛ3	шт	4	263		1052	0	0
							0	0	95
79	Е0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10кВ /в 3провода при 10 опорах на 1км/ в населенной местности с помощью мех сеч свыше 35мм2	км	1,57	49290,6	34312,35	77222	53756	38424
					13736,25	9621,85	21520	15074	105
80	С151607-28	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных и алюминиевых проволок марка АС сеч 50/8мм2		0,987	315700		311596	0	0
							0	0	0
81	Ц0110-569-1	Муфта соединительная монтируемая методом горячей пайки	муфта	4	5695,5		22782	0	15611
					3982,5		15930	0	98
82		Муфта защитная для кабелей МЭС-35	шт	4	1550		6200	0	0
							0	0	0
83		Источник бесперебойного питания UPS-2000	шт	1	6169,23		6169	0	0
							0	0	0
84	Е0133-116-1	Установка линейного элетрооборудования разрядников с помощью механизмов	ком	6	2938,31	1910,06	17630	11460	8724
					924,75	460,02	5549	2760	105
85	Е0133-116-3	Установка линейного элетрооборудования разъединителей РЛНД	шт	2	3075,13	888,13	6150	1776	5111
					2079	354,72	4158	709	105
86	75-6-А12	Разрядник РВО-10кв/п/	шт	6	599		3594	0	0
							0	0	95
87	Прайс	Разделитель РЛНДУ-1-10/400У1	шт	2	20242,05		40484	0	0

	лист					0	0	0
88	Е0101-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами обратная лопата емкостью 0,4м3	44,33	33,62 1,56	32,06 12,65	1490 69	1421 561	611 97
89	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котловаанов бульдозерами мощ 59 квт с перемещен грунтов до 5м м3	43,19	7,53	7,53 3,16	325 0	325 136	132 97
90	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	43,19	30,06 25,55	4,52 0	1298 1104	195 0	1070 97
91	Е0101-17-1	Разработка грунта 1 группы экскаваторами обратная лопата емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили самосвалы м3	11,15	30,24 1,73	28,41 10,18	337 19	317 114	129 97
92	С010333-А10	Перевозка грунта автомобилями -самосвалами на растояние до 10км т	18,4	84,26 22,98		1550 423	0 0	423 100
93	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее м	143	44,55 13,2	31,25 10,35	6371 1888	4469 1480	3199 95
94	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее м	143	39,65 12,9	26,65 8,85	5670 1845	3811 1266	2955 95
95	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные М-75 1000шт	1,14	12200		13957 0	0 0	0 0
96	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб км	0,006	365709,38 41175		2194 247	0 0	272 110
97	Ц0108-148-1	Кабели до 35кв в проложенных трубах и корбах масса 1м до 1кг м	6	37,8 29,55	2,35 0,75	227 177	14 5	173 95
98	Ц0108-145-1	Кабель до 35 кВ,прокладываемый в готовых траншеях без покрытий,масса 1 м до 1 кг м	164	23,8 15,15	2,85 0,75	3903 2485	467 123	2477 95
99	с151601-349	Кабели силовые на напряжение 1000в марка ААШвУ сеч 3х95мм2 1 1000м	0,17	829000		140930 0	0 0	0 0
100	Ц0108-27-1	Шкаф наружной установки с коридором обслуживания шт	1	12147 9112,5	2337,5 664,51	12147 9113	2338 665	9288 95
101	75-5-8	Ячейка КРУН серии К-8М с РЗА "МІКОМ" шт	1	1574800		1574800 0	0 0	0 95
102	спрайс лист	Комплект аппаратуры защиты РЗА шт	1	464993,87		464994 0	0 0	0 0

		итого прямых затрат по разделу	тенге			4476582	137282	159410
			тенге			111038	43817	
		Оборудование без тары и складских раходов	тенге			**2791741**		
		Оборудование	тенге			**3101331**		
		Накладные расходы	тенге			**159410**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**110655**		
		Итого	тенге			**5056238**		
		2. Автономная котельная						
		Зем работы						
1	Е0101-17-2	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватора " с ковшом вместимостью 1 м3 м3	145,04	34,97	33,36	5072	4839	2227
				1,49	14,34	216	2080	97
2	Е0101-164-2	Разрработка грунта 2группы вручную траншей глубиной до2 м без креплений с откосами м3	4,41	328,4		1448	0	1637
				328,40		1448		113
3	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мошностью 96 квт при перемешении 2 группы грунтов до 5м м3	77,65	7,76	7,76	603	603	211
					2,8	0	217	97
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям 2 группы м3	33,28	201,15		6694	0	7565
				201,15		6694	0	113
5	Е101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	77,65	30,06	4,52	2334	351	1924
				25,55		1984	0	97
		Стоимость общестроительных работ	тенге			**16151**	**5792**	**13563**
		Материалы	тенге			**10343**	**2297**	
		Накладные расходы	тенге			**13563**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**1783**		
		Всего. Стоимость общестроительных работ	тенге			**31498**		
		Фундаменты						
6	Е0111-13-3	Устройство щебеночного основания м3	5,2	4290,27	120,02	22309	624	1491
				185,63	57,38	965	298	118
7	Е0127-72-1	Розлив вяжуших материалов тн	0,5876	40168,06	410,06	23603	241	165
					211,41	0	124	133
8	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных при глубине котлована до 4м масса конструкции до 1,5т шт	22	523,75	320,23	11523	7045	10633
				203,52	141,72	4477	3118	140

9	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, опорные, анкерные башмаки и из тяжелого бетона класса В15 м3	7,95	20900		166155 0	0	0 113
10	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5тн шт	44	422,5156 114,42	202,79 90,3144	18591 5034	8923 3974	12612 140
11	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1,0тн шт	7	603,63 160,32	285,91 127,62	4225 1122	2001 893	2822 140
12	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5тн шт	15	1303,09 293,3	705,48 321,24	19546 4400	10582 4819	12905 140
13	С143003-13 СН РК	Блоки бетонные для стен подвалов объемом менее 0,3м3 м3	9,576	15100		144598 0	0 0	0 118
14	С143003-17 СН РК	Блоки бетонные для стен подвалов объемом менее 0,5м3 м3	1,19	14600		17432 0	0 0	0 118
15	С143003-21 СН РК	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5м3 и более м3	12,23	14100		172373 0	0 0	0 118
16	Е0106-13-1	Устройство монолитных вставок м3	1,8	9996,39 735,75	102,96 49,08	17994 1324	185 88	1483 105
17	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкции тн	0,0039	12887,15 12386,25	500,9 236,25	50 48	2 1	58 118
18	ЕС12041-24	Арматурные загатовки, не собранные в каркасы и сетки;сталь периодического профиля класса А-111 д=12мм тн	0,0039	52400		204 0	0 0	0 97
19	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб диам 100мм км	0,03	411358,09 68850,00	2359,44 1123,87	12341 2066	71 34	2729 130
20	Е0116-30-4	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты диам до 400мм шт	4	4445,07 891	8,07 3,37	17780 3564	32 13	4579 128
21	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов м3	1,11	10567,59 735,75	102,96 49,08	11730 817	114 54	915 105
22	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкции тн	0,0097	12887,15 12386,25	500,9 236,25	125 120	5 2	144 118
23	С12041-90	Каркасы и сетки плоские; проволока арматкрная изстали ВР-1 д=5мм т	0,0097	41200		400 0	0 0	0 97
24	С143001-54	Надбавка к сметной стоймости бетона за применение	33,9	131		4441	0	0

		сульфатостойкого цемента м3				0		113	
25	Е0108-4-3	Горизонтальная гидроизоляция оклеечная в 2слоя стен фундаментов м2	42,28	731,52	13,32	30929	563	2673	
				47,25	6,32	1998	267	118	
26	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2слоя по выравненой поверзхности бетону стен и фундаментов м2	268,8	264,83	4,54	71188	1220	18455	
				56,025	2,16	15060	581	118	
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**767536**	**31609**	**71665**	
		Накладные расходы	тенге			**40995**	**14267**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**71665**			
		Всего. Стоимость общестроительных работ	тенге			**50352**			
			тенге			**889553**			
		Стены							
27	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4м м3	79,6	7598,72	398,84	605162	31764	116401	
				1049,63	189	83593	15052	118	
28	Е0108-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4м м2	55,7	1091,09	40,8	60774	2273	19902	
				283,5	19,3	15791	1075	118	
29	Е7-44-10	Уклада перемычек масса до 0,3тн шт	31	128,71	78,36	3990	2429	3105	
				35,78	35,77	1109	1109	140	
30	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 м3	2,27	27500		62480	0	0	
						0	0		
		Стоимость общестроительных работ	тенге			**732406**	**36465**	**139408**	
		Материалы	тенге			**100493**	**17236**		
		Накладные расходы	тенге			**139408**			
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**52309**			
		Всего. Стоимость общестроительных работ	тенге			**924122**			
		Перекрытие							
31	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площ.до 10 м2 с опиранием на две стороны *шт*	7	1747,46	441,08	12232	3088	8832	
				698,63	202,61	4890	1418	140	
32	С143017-8	Многопустотные панели,плиты м2	3,6	3290		11844	0	0	
						0	0	118	
33	С143017-1	Плиты доборные ребристые пролетом менее 6м м3	10,8	20000		216000	0	0	
						0	0	113	
34	Е0107-17-7	Установка карнизных панелей шт	12	1131,27	382,07	13575	4585	10716	

					465,75	172,09	5589	2065	140
35	Е0107-53-5	Установка плит балконов и козырьков	шт	2	1550,95	557,17	3102	1114	2848
					772,88	244,38	1546	489	140
36	Е0107-14-11	Установка опорных стаканов для вент устройств	шт	2	860,85	227,35	1722	455	1561
					472,50	85,12	945	170	140
37	Е0107-53-11	Установка мелких конструкции массой до 0,5тн	шт	14	478,8	28,56	6703	400	5314
					257,85	13,25	3610	186	140
38	С143017-3	Стаканы для крепления дефлекторов объемом более 0,1м3	м3	0,24	20000		4800	0	0
							0	0	113
39	С143021-29	Плиты карнизные	м3	0,95	15800		15010	0	0
							0	0	140
40	С143021-29	Плиты карнизные	м3	1,07	15800		16874	0	0
							0	0	97
41	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные,опорные анкерные	м3	0,28	20900		5852	0	0
							0		113
42	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	тн	0,0124	105743,7	2894,7	1311	36	856
					47925	1380,38	594	17	140
		итого прямых затрат по разделу		тенге			**309026**	**9677**	**30127**
				тенге			**17174**	**4345**	
		Накладные расходы		тенге			**30127**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%		тенге			**20349**		
		Всего. Стоимость общестроительных работ		тенге			**359502**		
		Полы							
67	Е0111-13-3	Устройство гравийных покрытий с пропиткой битумом	м2	99,51	949,67	29,15	94502	2901	9002
					59,75	13,8	5946	1373	123
68	Е0111-4-5	Устройство гироизоляции обмазочной асфальтобетонной в один слой толщ 2мм	м2	99,51	117,93	11,13	11735	1108	9609
					73,25	5,26	7289	523	123
69	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	12,94	10149,78		131301	0	13533
					850,5		11002	0	123
70	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщ 30мм	м2	99,51	411,78	17,53	40976	1744	10644
					78,65	8,31	7826	827	123

71	Е0111-15-2	Исключить 10мм м2	99,51	-48,36	-0,79	-4812	-79	-356	
				-2,54	-0,37	-253	-37	123	
72	Е0111-13-3	Устройство гравийных покрытий с пропиткой битумом м2	6,3	949,67	29,15	5983	184	570	
				59,75	13,8	376	87	123	ЦК
73	Е0111-4-5	Устройство гироизоляции обмазочной асфальтобетонной в один слой толщ 2мм м2	6,3	117,93	11,13	743	70	608	
				73,25	5,26	461	33	123	ЦК
74	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	0,82	10149,78		8313	0	857	
				850,5		697	0	123	ЦК
75	Е0111-4-5	Устройство гироизоляции обмазочной в один слой толщ 2мм м2	6,3	147,85	11,13	931	70	608	
				73,25	5,26	461	33	123	ЦК
76	Е0111-4-6	Устройство гироизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщ 2мм м2	6,3	55,04	5,77	347	36	222	
				25,92	2,73	163	17	123	ЦК
77	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщ 20мм м2		316,07	15,95	0	0	0	
				78,98	7,56	0	0	97	
78	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщ 20мм м2	6,3	308,93	15,95	1946	100	671	
				78,98	7,56	498	48	123	
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**291964**	**6135**	**45968**	
		Накладные расходы	тенге			**34468**	**2905**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**45968**			
		Всего. Стоимость общестроительных работ	тенге			**20276**			
			тенге			**358209**			
		Фундамент под оборудование							
88	Е106-1-1	Усиленный пол м3	4,2	9509,11	78,47	39938	330	1460	
				293,63	37,39	1233	157	105	с
89	С12041-23	Арматурные загатовки, не собранные в каркасы и сетки;сталь периодического профиля класса А-111 д=10мм тн	0,14	53000		7420	0	0	
						0	0	120	
90	Е30-1-54	Надбавка к сметной стоймости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	4,28	131		561	0	0	
						0	0	97	
91	Е0106-1-1	Утолщение в полу под перегородки м3	2	8937,91	78,47	17876	157	695	
				293,63	37,39	587	75	105	
92	С12041-23	Арматурные загатовки, не собранные в каркасы и сетки;сталь	0,036	53000		1908	0	0	

		периодического профиля класса А-111 д=10мм тн				0	0	97
93	Е0101-164-2	Разработка грунта 2группы вручную траншей глубиной до2 м без креплений с откосами м3	20,4	328,4 328,40		6699 6699	0	7570 113
94	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям 2 группы м3	17,8	201,15 201,15		3580 3580	0 0	4046 113
95	Е0106-1-1	Бетонная подготовка м3	0,308	8937,91 293,63	78,47 37,39	2753 90	24 12	107 105
96	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5м3 под оборудование м3	2	10849,87 921,37	305,21 134,19	21700 1843	610 268	2217 105
97	Е30-1-54	Надбавка к сметной стоймости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	2,35	131		308 0	0 0	0 97
98	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2слоя по выравненой поверзхности бетону стен и фундаментов м2	9,3	264,834 56,025	4,54 2,16	2463 521	42 20	639 118
		итого прямых затрат по разделу	тенге тенге			**105206** **14555**	**1163** **532**	**16733**
		Накладные расходы	тенге			**16733**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**7316**		
		Всего. Стоимость общестроительных работ	тенге			**129256**		
		Итого по котельной				**2692139**		
		3. Трансформаторная подстанция						
1	Е0101-13-1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами " с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	104	26,05 1,22	24,84 9,8	2709 127	2583 1019	1112 97
2	Е0101-163-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях шириной более 2м глубиной до 2м м3	8	364,5 364,5		2916 2916	0 0	3295 113
3	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мошностью 96 квт при перемешении 1 группы грунтов до 5м м3	65	6,46	6,46 2,71	420 0	420 176	171 97
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям 1 группы м3	26	183,27 183,27		4765 4765	0	5384 113
5	Е101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	65	30,06 25,55	4,52	1954 1661	294 0	1611 97
6	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	1,65	2542,27	120,02	4195	198	473

		м3		185,63	57,38	306	95	118
7	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщ 25мм м2	16,5	401,27 33,38	29,73 14,07	6621 551	491 232	963 123
8	Е0111-19-4	Добавлять или исключать на каждые 5мм м2	16,5	369,03 22,28	18,48 8,78	6089 368	305 145	630 123
9	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5тн шт	14	422,5156 114,42	202,79 90,3144	5915 1602	2839 1264	4013 140
10	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1,0тн шт	19	603,63 160,32	285,91 127,62	11469 3046	5432 2425	7659 140
11	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5тн шт	1	900,89 230,85	457,54 205,38	901 231	458 205	611 140
12	С143003-13 СН РК	Блоки бетонные для стен подвалов объемом менее 0,3м3 м3	4,26	15100		64356 0	0 0	0 118
13	С143003-17 СН РК	Блоки бетонные для стен подвалов объемом менее 0,5м3 м3	4,47	14600		65262 0	0 0	0 118
14	С143003-21 СН РК	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5м3 и более м3	0,543	14100		7656 0	0 0	0 118
15	С143001-54	Надбавка к сметной стоймости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	9,28	131		1216 0	0 0	0 97
16	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных заделки В7,5 м3 м3	0,77	10042,22 661,5	370,12 176,41	7733 509	285 136	677 105
17	С143001-54	Надбавка к сметной стоймости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	0,7854	131		103 0	0 0	0 97
18	С12041-53	Каркасы и сетки плоские; сталь гладкая класса А-1 d-6мм т	0,004	65000		260 0	0 0	0 97
19	Е0108-4-3	Горизонтальная гидроизоляция оклеечная в 2слоя стен фундаментов м2	10,8	553,72 47,25	13,32 6,32	5980 510	144 68	683 118
20	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2слоя по выравненой поверзхности бетону стен и фундаментов м2	69,4	264,83 56,03	4,54 2,16	18379 3888	315 150	4765 118
21	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соеденением манжетами стальными до 2-х отверстий км	0,035	243939,38 41175		8538 1441	0 0	1585 110

22	Е0134-101-2	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соеденением	0,0026	362671,88		943	0	109
		манжетами стальными ьолее 2-х отверстий км		38137,5		99	0	110
23	Ц0108-472-2	заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали,сечение 160мм2	24	73,6	3,5	1766	84	800
				34,5	0,6	828	14	95
24	С11041-83	Сталь полосовая 40х4мм/ГОСТ 103-76/	0,0302	46400		1401	0	0
						0	0	113
25	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	7,3	9996,39	102,96	72974	752	6016
				735,75	49,08	5371	358	105
26	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойки цемент	8,76	131		1148	0	0
						0	0	97
27	С12041-7	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки:сталь гладкая	0,016	45300		725	0	0
		класса А-1 D 12мм				0		113
28	Е01088-4-7	Гидроизоляция боковая ъбмазочная битумная в 2слоя по выравненной	12	264,83	4,54	3178	54	824
		поверхности бутовой кладки кирпичу,бетону стен,фундаментов		56,03	2,16	672	26	118
29	Е 0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4кг	0,031	110592,49	361,61	3428	11	1620
				49612,5	172,12	1538	5	105
30	Е0106-11-8	Установок закладных деталей весом до 20кг	0,932	75332,74	361,61	70210	337	14370
				14512,5	172,12	13526	160	105
31	Е0107-14-1	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2 при массе стропильных и	8	150,58	42,88	1205	343	1270
		подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м		97,20	16,21	778	130	140
32	С143018	Стоимость плит ПК1	0,12	23400		2808	0	0
						0		113
33	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением	0,001	243939,38		244	0	45
		манжетами стальными до 2-х отверстий км		41175		41	0	110
34	Ц0108-407-3	Трубы стальные по установленным конструкциям по стенам с	3,6	227,35	104,85	818	377	449
		креплениям скобами м		94,5	36,75	340	132	95
35	С130806-64	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали	3,6	235		846	0	0
		диам до 50мм м				0	0	97
36	Е0122-12-1	Нанесение нормальной антикоррозионной битумо-резиновой изоляции	0,004	126018,23	19647,98	504	79	207
		на стальные трубопроводы диам 50мм км		30442,50	9365,62	122	37	130
37	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4м м3	19,3	7598,72	398,84	146655	7698	28209

				1049,63	189	20258	3648	118
38	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4м м3	5,1	7569,31	400,41	38603	2042	7190
				1005,75	189	5129	964	118
39	Е0108-7-1	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4м м2	9,2	402,53	22,42	3703	206	3288
				292,28	10,6	2689	98	118
40	Е0108-35-1	Установка и разборка инвертарных лесов наружных высотой до 16м м2	97	159,7	0,74	15491	72	11860
				103,28	0,35	10018	33	118
41	Е0107-44-10	Уклада перемычек масса до 0,3тн шт	9	128,71	78,36	1158	705	902
				35,78	35,77	322	322	140
42	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7тн при наибольщей масс монтажных элементов в здании до 5т	2	502,98	295,07	1006	590	920
				196,1	132,33	392	265	140
43	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 м3	0,408	27500		11220	0	0
						0	0	97
44	Е0107-65-1	Устройство покрытий из плит асбестоцементных в промышленных производственных зданиях м2	9,6	439,06	112,14	4215	1077	2304
				124,2	47,25	1192	454	140
45	С11011-367	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 10мм м2	9,6	476		4570	0	0
						0	0	
46	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	5	24,71	0,06	124	0	39
				8,72	0,03	44	0	90
47	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 м2	5	44,47	0,02	222	0	28
				6,24	0	31	0	90
48	ЕО10745-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	4	1747,46	441,07	6990	1764	5047
				698,63	202,61	2795	810	140
49	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см м2	32,49	3290		106892	0	0
						0	0	
50	ЕО10720-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий мссой до 20 кг т	0,0321	180105,47	2171,47	5781	70	593
				12150	1036,12	390	33	140
51	Е0106-11-8	Установок закладных деталей весом до 20кг	0,04	75332,74	361,61	3013	14	617
				14512,5	172,12	581	7	105
52	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий км	0,011	243939,38		2683	0	498
				41175		453	0	110

		итого прямых затрат по разделу	тенге			**741962**	**30039**	**120838**
		Накладные расходы	тенге			**89529**	**13413**	
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**173061**		
		Итого	тенге			**54901**		
			тенге			**969925**		
		4. Вертикальная планировка						
4	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3 м3	1000	30,24	28,41	30239	28410	11547
				1,73	10,18	1725	10179	97
5	Е010333-А10-	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами растояние перевозки 10км класс груза 1 тн	1850	84,26	84,26	155881	155881	42513
					22,98	0	42513	100
6	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощ 59квт при перемешение 2 группы грунтов до 5м м3	2838	116,22	116,22	329834	329834	134050
					48,69474	0	138196	97
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**515954**	**514125**	**188110**
		Стоимость общестроительных работ	тенге			**1725**	**190888**	
		Материалы	тенге			**515954**		
		Накладные расходы	тенге			**104**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**188110**		
		Всего. Стоимость общестроительных работ	тенге			**42244**		
			тенге			**746308**		
		5. Здание Школы						
		Раздел 2 Фундамент						
19	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, опорные, анкерные башмаки и из тяжелого бетона класса В15 м3	32,288	20900		674819	0	0
						0	0	118
20	С143001-54	Надбавка к сметной стоймости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	79,364	131		10397	0	0
						0	0	
27	С143003-13 СН РК	Блоки бетонные для стен подвалов объемом менее 0,3м3 м3	49,3	15100		744430	0	0
						0	0	118
28	С143003-17 СН РК	Блоки бетонные для стен подвалов объемом менее 0,5м3 м3	14,59	14600		213014	0	0
						0	0	118
29	С143003-21 СН РК	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5м3 и более м3	251,369	14100		3544303	0	0
						0	0	118

		итого прямых затрат по разделу	тенге			**5186963**	**0**	**0**
			тенге			**0**	**0**	
		Стоимость общестроительных работ	тенге			**5186963**		
		Материалы	тенге			**0**		
		Накладные расходы	тенге					
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**311218**		
		Всего. Стоимость общестроительных работ	тенге			**5498181**		
		Итого по 1- 5части	тенге			**14962790**		
		в том числе оборудование				**3101331**		
		Временное здание и сооружение 1,8%				403290		
		Итого				15366079		
		Зимнее удорожание 1,35%				165574		
		Выслуга лет 1%				122647		
		Доп. Отпуска 0,4%				49059		
		Итого				**15703360**		
		Рыночная стоимость				**30637255**		
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				612745		
		Итого				**31250000**		
		НДС 12%				3750000		
		Всего				**35000000**		

Заказчик: _____
Нач. отдела строительства "Управления строительства Кызылординской области"

Отвественный исполнитель отдела строительства "Управление строительства Кызылординской области"
_____ Л.Альмаханов

Подрядчик: _____ К.Абекенов
Директор ТОО «Казалы-Курылыс»

Технадзор: _____ Б.Нарымбет
Директор ТОО "Феникс-С"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за март м-ц 2013года

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление строительства по Кызылординской области».

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Казалы-Курылыс»

Договор №21 от 6 марта 2013год

Наименование строительства: Строительство Школы на 600 мест в кент Айтеке би Казалинского района Кызылординской области.

тыс.тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов и работ	Сметная стоимость	Договорная стоимость за отчетный год	Выполнено с начало строительства		Выполнено с начало года по договору		Выполнено за отчетный период (месяц)	
				Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Школа на 600 мест в кент Айтеке би Казалинского района	799645,940	488774,511	329764,830	148354,739	18893,402	8876,854	18893,402	8876,854
	Всего:	799645,940	488774,511	329764,830	148354,739	18893,402	8876,854	18893,402	8876,854

Заказчик:_____ Б.Тайманов
Нач. отдела строительства. ГУ «Управления строительства Кызылординской области».

Ответственный исполнитель отдела Строительства. ГУ «Управления строительства Кызылординской области»:

_____

Подрядчик:_____ А.Рашев
Директор ТОО «Казалы-Курылыс»

Технадзор:_____ Б.Нарымбет
Директор ТОО «Феникс-С»

Объект: Строительство Школы на 600 мест в кент Айтеке би Казалинского района
Заказчик: ГУ "Управление строительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"
Договор №21 от 6 марта 2013 год

АКТ
выполненых работ за март м-ц 2013г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат , единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, Всего / ЗП рабочих строителей	Экспл. машины / В.т.ч. ЗП машиниста	Обшая стоимость, Всего / ЗП рабочих строителей	Экспл. машины / В.т.ч. ЗП машиниста	Накладные расходы %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1. Здание Школы						
		Стены						
88	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4м	138	8966,72	398,84	1237407	55040	201699
		парапет м3		1049,63	189	144849	26082	118
89	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4м	30,88	2989,12	398,84	92304	12316	45134
		декоративный фрагмент м3		1049,63	189	32413	5836	118
90	С143006-8	Кирпич и камни керамические одинарные 1000шт	10,20	15800		161176	0	0
						0	0	105
91	С143006-8	Кирпич и камни керамические лицевые 1000шт	1,90	16100		30654	0	0
						0	0	105
106	Е0108-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича	551,32	1171,09	40,8	645649	22494	196993
		при высоте этажа до 4м м2		283,5	19,3	156300	10643	118
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**2167190**	**89850**	**443825**
			тенге			**333562**	**42561**	

		Стоимость общестроительных работ	тенге			**2167190**			
		Накладные расходы	тенге			**443825**			
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**156661**			
		Итого	тенге			**2767676**			
		Покрытие и перекрытие							
161	Е0107-13-7	Укладка плит покрытий длиной 6м площадью до 20м2	48	2410,92	674,42	115724		32372	64083
		при массе стропильных и подстропильных конструкции шт		688,5	265,11	33048		12725	140
162	С143017-11	Ребристые и часторебристые панели, плиты приведенные	864	2020		1745280		0	0
		толщ 8см м2				0		0	118
163	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных	0,294	105743,7	2894,7	31089		851	20294
		стыковых накладок тн		47925	1380,38	14090		406	140
164	Е0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщ более 200мм на	6,23	12533,4	250,46	78083		1560	9722
		высоте от опорной площади до 6м м3		1366,88	119,37	8516		744	105
167	С4-1-71	Каркасы и сетки плоские; сталь периодического профиля	0,007	68200		477		0	0
		класса А-III d=8 мм т				0		0	118
174	Е0107-53-11	Установка мелких конструкции массой до 0,5тн шт	369	478,8	28,56	176677		10539	140050
				257,85	13,25	95147		4889	140
175	С143021-29	Плиты карнизные м3	35,23	15800		556634		0	0
						0		0	140
176	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов арматурных	2,32	57443,7	2894,7	133212		6713	160075
		стыковых накладок тн		47925	1380,38	111138		3201	140
177	С12041-7	Арматурные загатовки,не собранные в каркасы и сетки;сталь	0,341	45300		15447		0	0
		гладкая классаА-1,d-= 12мм тн				0		0	140
178	С11041-85	Сталь угловая 50х50мм тн	1,98	47200		93362		0	0
						0		0	140
179	Е0107-9-8	Укладка в одноэтажных зданиях стропильных балок массой	7	3543,92	1680,16	24807		11761	21669
		до 10тн высота здания до 25м шт		1539	672,1	10773		4705	140
180	Е0107-12-5	Укладка в одноэтажных зданиях стропильных балок массой	4	5144,95	1821,75	20580		7287	15154

		до 10тн высота здания до 25м шт		2025	681,07	8100	2724	140
181	С143015-105	Балки двухскатные решетчатые длин 18м марка 2БДР18-3 шт	7	120500		843500	0	0
						0	0	140
182	С143015-84	Балки стропильные с параллельными поясами длиной 12м марки 1БСП12-2 шт	4	39400		157600	0	0
						0	0	118
183	Е0106-19-2	Устройство ж/б подушки без опалубки м3	4,62	10697,77	336,73	49424	1556	6034
				1083,38	160,48	5005	741	105
184	С12041-22	Арматурные загатовки, не собранные в каркасы и сетки;сталь периодического профиля класса А-111 д=8мм тн	0,3476	53600		18631	0	0
						0	0	140
185	С12041-49	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки поставляемые отдельно т	0,1969	50800		10003	0	0
						0	0	140
186	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25м тн	5,5	6417,97	2271,24	35299	12492	20604
				3408,75	753,65	18748	4145	90
187	С11011-842	Балки дуавровые из горячекатанного проката немерной длины т	5,5	64100		352550	0	0
						0	0	105
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**4458379**	**85131**	**457685**
			тенге			**304565**	**34281**	
		Накладные расходы	тенге			**457685**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**294964**		
		Итого	тенге			**5211028**		
		Итого по Школе				**7978704**		
		Временное здание и сооружение 3,4%				271276		
		Итого				8249980		
		Зимнее удорожание 1,35%				111375		
		Выслуга лет 1%				82500		
		Доп. Отпуска 0,4%				33000		
		Итого				**8476854**		
		Рыночная стоимость				**16538342**		

		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				330767		
		Итого				**16869109**		
		НДС 12%				2024293		
		Всего				**18893402**		

Заказчик: _____ Б.Тайманов

Нач. отдела строительства "Управления строительства Кызылординской области"

Подрядчик: _____ А.Рашев

Директор ТОО «Казалы-Курылыс»

Отвественный исполнитель отдела строительства "Управление строительства Кызылординской области"

_____

Технадзор: _____ Б.Нарымбет

Директор ТОО "Феникс-С"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за ноябрь м-ц 2012года

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление строительства по Кызылординской области».

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Казалы-Курылыс»

Доп. соглашение №26 от 16.04.2012г; №95 от 15.05.2012г, №110 от 12.06.2012г к договору №164 от 20 декабря 2011год

Наименование строительства: Строительство Школы на 600 мест в кент Айтеке би Казалинского района Кызылординской области.

тыс.тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов и работ	Сметная стоимость	Договорная стоимость за отчетный год	Выполнено с начало строительства		Выполнено с начало года по договору		Выполнено за отчетный период (месяц)	
				Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Школа на 600 мест в кент Айтеке би Казалинского района	799645,940	702900,656	310871,428	139477,885	310871,428	139477,885	58259,628	26139,197
	Всего:	799645,940	702900,656	310871,428	139477,885	310871,428	139477,885	58259,628	26139,197

Заказчик:_____ Л.Альмаханов
Нач. отдела строительства. ГУ «Управления строительства Кызылординской области».

Ответственный исполнитель отдела Строительства. ГУ «Управления строительства Кызылординской области»:

_____

Подрядчик:_____ К.Абекенов
Директор ТОО «Казалы-Курылыс»

Технадзор: _____ Б.Нарымбет
Директор ТОО «Феникс-С»

ТОО "Феникс-С" Технический надзор

Объект: Строительство Школы на 600 мест в кент Айтеке би Казалинского района
Заказчик: ГУ "Управление строительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"
Доп соглашение № 26 от 16.02, № 95 от 15.05, №110 от12.06. 2012года к договору №164 от 20 декабря 2011 год

АКТ

выполненых работ за ноябрь м-ц 2012г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат , единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Экспл. машины / В.т.ч. ЗП машиниста	Обшая стоимость, Всего / ЗП рабочих строителей	Обшая стоимость, Экспл. машины / В.т.ч. ЗП машиниста	Накладные расходы %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1. Здание Школы						
		Стены выше						
84	Е0108-20-7	Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляц плитами общей толшины 640мм при высрте этажа до 4м м3	471	3515,37 1458	421,49 199,12	1655739 686718	198522 93787	920996 118
85	С143006-8	Кирпич и камни керамические одинарные 1000шт	110,415	15800		1744557 0	0 0	0 105
86	С143006-8	Кирпич и камни керамические лицевые 1000шт	32,8	16100		528080 0	0 0	0 118
87	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласты полистирольного ПСВС-40 м3	109,259	8390		916683 0	0 0	0 118
88	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4м парапет м3	57	8966,72 1049,63	398,84 189	511103 59829	22734 10773	83310 118
89	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4м м3	33	2989,12 1049,63	398,84 189	98641 34638	13162 6237	48232 118
90	С143006-8	Кирпич и камни керамические одинарные 1000шт	10,19	15800		161002 0	0 0	0 105
91	С143006-8	Кирпич и камни керамические лицевые 1000шт	1,98	16100		31878 0	0 0	0 105
92	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкции тн	1,02	76987,15 12386,25	500,9 236,25	78604 12646	511 241	15207 118
93	С12041-4	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки тн	0,539	50600		27273 0	0 0	0 118
94	С12041-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1 тн	0,482	32300		15569	0	0

						0	0	105
95	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкции тн	5,14	76987,15	500,9	395714	2575	76558
				12386,25	236,25	63665	1214	118
96	C12041-4	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки тн	5,14	50600		260084	0	0
						0	0	118
97	E0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4м	322,5	8177,31	400,41	2637182	129132	454662
		м3		1005,75	189	324354	60953	118
98	E0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа свыше 4м	59,5	8083,67	340,52	480978	20261	79618
		м3		972	162	57834	9639	118
99	E8-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича	247,54	1171,09	40,8	289895	10100	88449
		при высоте этажа до 4м м2		283,5	19,3	70178	4779	118
105	E0107-56-2	Устройство дефармационных вертикальных швов в зданиях	30,74	327,04	1,07	10053	33	5658
		кирпичных м		130,95	0,51	4025	16	140
115	E0108-20-5	Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляц	36,30	3812,7	442,58	138406	16066	83128
		плитами общей толшины 640мм при высрте этажа до 4м м3		1731,38	209,25	62851	7596	118
116	C143006-7	Кирпич и камни керамические одинарные 1000шт	9,24	13800		127507	0	0
						0	0	105
117	C11031-177	Маты теплоизоляционные ISOVER, марки КТ 11 м3	14,04	2890		40584	0	0
						0	0	140
118	E0108-35-1	Установка и разборка инвертарных лесов наружных высотой	2460	159,7	0,74	392857	1820	300788
		до 16м м2		103,28	0,35	254057	849	118
119	E0107-44-10	Уклада перемычек масса до 0,3тн шт	383	128,71	78,36	49296	30012	38365
				35,78	35,77	13704	13700	140
120	E0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7тн при наибольщей масс	81	502,98	295,07	40741	23901	37244
		монтажных элементов в здании до 5т		196,1	132,33	15884	10719	140
121	E0107-11-4	Укладка перемычек массой более 1,5тн при наибольщей масс	1	733	411,46	733	411	670
		монтажных элементов в здании до 5т		294,3	184,24	294	184	140
122	C143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 м3	27,35	27500		752125	0	0
						0	0	140
123	E0107-44-6	Укладка ригелей масса до 2тн шт	36	1210,67	464,61	43584	16726	44413
				671,63	209,58	24179	7545	140
124	C143015-34	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона	8,62	24400		210328	0	0
		длиной более 4 до 6м м3				0	0	140
125	E0107-53-11	Установка мелких конструкции массой до 0,5тн шт	52	478,8	28,56	24898	1485	19736
				257,85	13,25	13408	689	140

126	С143015-31	Опорные подушки м3	1,04	22300		23192	0	
						0	0	140
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**11687287**	**487451**	**2297035**
			тенге			**1698265**	**228919**	
		Стоимость общестроительных работ	тенге			**11687287**		
		Материалы	тенге			**9501571**		
		Накладные расходы	тенге			**2297035**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**839059**		
		Итого	тенге			**14823381**		
		Перекрытие и покрытие						
158	Е0107-45-5	Укладка панелей перекрытий площ.до 5 м2 с опиранием на	63	1075,91	236,35	67782	14890	49005
		две стороны шт		448,88	106,73	28279	6724	140
159	Е0107-45-6	Укладка панелей перекрытий площ.до 10 м2 с опиранием на	197	1747,46	441,08	344250	86893	620768
		две стороны шт		698,63	202,61	343724	99682	140
160	Е013017-8	Многопустотные панели,плиты	1493,44	3290		4913418	0	0
		м2				0	0	118
164	Е0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщ более 200мм на	6,86	12533,4	250,46	85979	1718	10705
		высоте от опорной площади до 6м м3		1366,88	119,37	9377	819	105
165	Е0106-22-4	Устройство безбалочных перекрытий толщ более 200мм на	6,86	13594,8	247,7	93260	1699	18135
		высоте от опорной площади до 6м м3		2399,63	118,07	16461	810	105
166	С12041-5	Арматурные загатовки,не собранные в каркасы и сетки;сталь	0,272	47400		12893	0	0
		гладкая классаА-1,d-= 8мм тн				0	0	118
167	С4-1-71	Каркасы и сетки плоские; сталь периодического профиля	0,5	68200		34577	0	0
		класса А-III d=8 мм т				0	0	118
168	С12041-23	Арматурные загатовки, не собранные в каркасы и сетки;сталь	0,058	53000		3074	0	0
		периодического профиля класса А-111 д=10мм тн				0	0	118
169	С12041-24	Арматурные загатовки, не собранные в каркасы и сетки;сталь	0,041	52400		2148	0	0
		периодического профиля класса А-111 д=12мм тн				0	0	128
170	С12041-26	Арматурные загатовки, не собранные в каркасы и сетки;сталь	0,02	50900		1018	0	0
		периодического профиля класса А-111 д=16-18мм тн				0	0	118
171	С12041-27	Арматурные загатовки, не собранные в каркасы и сетки;сталь	0,852	48300		41152	0	0
		периодического профиля класса А-111 д=20-22мм тн				0	0	128
172	С12041-28	Арматурные загатовки, не собранные в каркасы и сетки;сталь	0,968	45800		44334	0	0
		периодического профиля класса А-111 д=25-28мм тн				0	0	118
173	С12041-50	Детали закладные и накладные изготовленные с применением	0,076	60300		4583	0	0

		сварки поставляемые отдельно т				0	0	140
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**5648468**	**105200**	**698614**
			тенге			**397842**	**108035**	
		Накладные расходы	тенге			**698614**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**380825**		
		Итого	тенге			**6727907**		
		Окна						
261	E0110-91-8	Уствновка оконныз блоков из ПВХ профилей поворотных площадь проема более 5м2 м2	350	437,73	22,16	153206	7756	111880
				256,52	9,86	89782	3451	120
263	C12061-189	Блоки оконные из ПВХ профилей спаренные теплозащитные остекленные однокамерными стеклопакетами м2	350	6920		2422000	0	0
						0	0	128
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**2575206**	**7756**	**111880**
			тенге			**89782**	**3451**	
		Накладные расходы	тенге			**111880**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**161225**		
		Итого	тенге			**2848310**		
		Лестницы						
362	E0107-47-4	Установка лестничных марщей без сварки массой более 1тн шт	4	1116,88	531,2	4468	2125	4399
				550,13	235,38	2201	942	140
363	E0107-53-11	Установка мелких конструкции массой до 0,5тн шт	4	478,8	28,56	1915	114	1518
				257,85	13,25	1031	53	140
364	E0107-47-2	Установка лестничных площадок массой более 1тн шт	4	1216,16	560,14	4865	2241	4797
				607,5	249,18	2430	997	140
365	E0107-53-11	Установка мелких конструкции массой до 0,5тн шт	42	478,8	28,56	20110	1200	15941
				257,85	13,25	10830	557	140
366	C143021-4	Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку 360кг/м2 м2	21,84	3710		81026	0	0
						0	0	128
367	C143021-6	Лестничные площадки толщиной 13см с бетонным полом м2	14,56	3050		44408	0	0
						0	0	128
370	E7-53-11	Установка мелких конструкции массой до 0,5тн шт	8	478,8	28,56	3830	228	3036
				257,85	13,25	2063	106	140
371	C143014-3	Стоимость ОП4-4 м3	0,08	20900		1672	0	0
						0	0	105
		итого прямых затрат по разделу	тенге				**5908**	**29691**
			тенге			**18554**	**2654**	

		Накладные расходы	тенге			**29691**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**11519**		
		Итого	тенге			**203504**		
		Итого по школе				**24603102**		
		Итого по 1- 4части	тенге			**24603102**		
		Временное здание и сооружение 3,4%				836505		
		Итого				25439608		
		Зимнее удорожание 1,35%				343435		
		Выслуга лет 1%				254396		
		Доп. Отпуска 0,4%				101758		
		Итого				**26139197**		
		Рыночная стоимость				**50997573**		
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				1019951		
		Итого				**52017525**		
		НДС 12%				6242103		
		Всего				**58259628**		

Заказчик: _____ Л.Альмаханов
Нач. отдела строительства "Управления строительства Кызылординской области".

Подрядчик: _____ К.Абекенов
Директор ТОО «Казалы-Курылыс»

Отвественный исполнитель отдела строительства "Управление строительства Кызылординской области"
_____

Технадзор: _____ Б.Нарымбет
Директор ТОО "Феникс-С"