Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2011 жылғы «2» қарашадағы
№ 1277 қаулысына
2-қосымша
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2001 жылғы «15» қазандағы
№ 1328 қаулысына
бектілген
Нысан

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының салынған обьектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі

2013 жылғы «15» 11 Қосжар елді мекені

Арал ауданы әкімдігі
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

2013 жылғы «15» 11 №365 (бұйрығымен, қаулысымен және т.б) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

Төраға – жергілікті атқарушы органының өкілі (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде комиссия тағайындаған мемлекеттік басқару органның өкілі төраганың болып тағайындалады)

Аудан әкімінің орынбасары **Е.Раймбетов**
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

төраганың орынбасары – мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау органының өкілі (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде бас жобалау ұйымның өкілі төраға орынбасары болып тағайындалады)

Облыстық МСҚБ ж Л департаментінің директоры **К.Ансатбаев**
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Комиссия мүшелері - өкілдері:

Аудандық құрылыс бөлімі басшысының міндетін уақытша атқарушы **А.Дуйшембиев**
(тегі,аты, әкесінің аты, лауазымы)

Қосжар ауылдық округінің әкімі **А.Абдікеров**
(тегі,аты, әкесінің аты, лауазымы)

Аудандық мемлекеттік санитарлық эпидемиологиялық қадағалау басқармасы бастығы **А.Сатекеева**
(тегі,аты, әкесінің аты, лауазымы)

Аудандық төтенше жағдайлар бөлімі бастығы **Б.Абдихалықов**
(тегі,аты, әкесінің аты, лауазымы)

«Арал – Сарбұлақ топтық су құбыры» өндірістік бөлімшесінің басшысы **И.Қаппаров**

Авторлық қадағалаушы **А. Нигиметова**
(тегі,аты, әкесінің аты, лауазым)

Техникалық қадағалаушы **М.Тажиев**
(тегі,аты, әкесінің аты, лауазымы)

«Қазалы-Құрылыс» ЖШС бас мердігер А. **Рашев**

(тегі,аты, әкесінің аты, лауазымы)

АНЫҚТАЛДЫ:

1.Тапсырыс беруші (мердігермен бірлесіп) Арал аудандық құрылыс бөлімі
(ұйымның атауы)
Арал қаласы, Шольная көшесі № 35, бөлме№ 7
(Облыс,аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)
Қызылорда облысы, Арал ауданы, Қосжар елді мекені мекен жайы бойынша *Қосжар елді мекені ішкі су жүйесін кеңейту және қайта жаңғырту жұмыстарын* пайдалануға қабылдауды ұсынды.
(обьектінің атауы және құрылыстың түрі жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңғыртту,техникалық қайта жарықтандыру)

2. Құрылыс 201 жылғы «___»_____№_____
(шешім шығарған органның атауы)
Жерге тиісті құқық беру туралы шешімнің (қаулының, өкімінің) негізінде жүргізілген және құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге
Рұқсат берген: Облыстық МСҚБ және Л департаменті
(рұқсат берген органның атауы)
2013 жылғы «____»_____ №_____ рұқсаты.

3.Құрылысты *Қосжар елді мекені ішкі су жүйесін кеңейту және қайта жаңғырту жұмыстары*
(жұмыстар түрлері)
Орындаған бас мердігер *«Қазалы-Құрылыс»ЖШС*
(ұйымның атауы)
және орындаған қосалқы мердігер ұйымдар_____
(ұйымдардың атауы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)
жүзеге асырды.
4. Құрылыстың жобалау-семталық құжаттамасын Арал аудандық құрылыс бөлімі
(ұйымдастырушы)
орындаған бас жобалаушы «А-Сервис» ЖШС
(құжаттамалардың бөліктерінің немесе бөлімдердің атауы)

Орындаған қосалқы мердігер жобалаушы ұйыммен жоқ
(ұйымның атауы, орындалған құжаттама бөлімдерінің немесе тарауларының атауы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген Аудандық сәулет және қала құрылысы бөлімі
(ғылыми – зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көстеіледі.)
6. Құрылыс _____
(жобаның нөмері, серияның нөмері)
Жобасы (үлгі,жеке, қайтақоладанылған) бойынша жүзеге асырылған.

7. Жобалау-сметалық құжаттамасын Аудандық құрылыс бөлімі
(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)
Бұйрық 2011 жылғы « »_____№ бекіткен.

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстың басталуы *2013 жыл шілде*
(айы және жылы)

жұмыстың аяқталуы_ *2013 жыл желтоқсан*____
(айы және жылы)

құрылыстың ұзақтығы, ай:
норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша_____
нақты_____

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мына құжаттамалар ұсынылады:
*Атқарған жұмыстарының актілері,сызбалары.*_____
(құжаттар тізбесің немесе актіге қосымшаның нөмері)

10. Пайдалануға беріге ұсынылған объектінің мынандай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с негізгі көрсеткіштері бар(мақсатты өнімдерге немесе қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті(тұрғын үйлердің басқа(бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады)

		Жоба бойынша		Нақты	
Қуаттылық өнімділік және т.б	Өлшем бірлігі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектігі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектігі

Бастапқы кезде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету) _____
_____
_____
(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)
Пайдалнуға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің мынандай көрсеткіштері бар:

№	Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

Көсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы м2		пәтер саны	Пәтер алаңы,м2	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
барлық пәтерлер оның ішінде бір бөлмелі						

екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және оданда көп						

11. Объекет бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс объетілерінің деректерімен сипатталады:_____

_____

_____

_____

(негізгі материалдар мен конструкциялар,инженерлік және технологиялық жабдықтар

_____

бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан жәнекешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілерінің тізбесі актінің ____ қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылады.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау жарылыс қауіпсіздігін өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ететін қондырғылар қойылды._____

(орындалғаны туралы мәліметтер)

Іс-шаралар сипаты актінің ____ қосымшасында келтірілген

14.Суық су және ыстық сумен қаматамсыз ету, кәріз,жылумен жабдықтау, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың сыртқы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың,үй-жайлардың қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары қабылданған. Қалалық пайдалану ұйымдары анықтамаларының тізбесі актінің _____ қосымша келтірілген.

15. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдарын бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың касбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстардың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстардың көлемі	Орындау мерзімі

16. Бекітілген жобалау-смета құжаттама бойынша сметалық құны:

барлығы 121046,45 мың тенге, соның ішінде:

құрылыс-монтаж жұмыстары: 104350,39 мың тенге,

17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: 121046,45 мың тенге, оның ішінде: құрылыс монтаж жұмыстары 104350,39 мың тенге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар _____ мың тенге.

18. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде:

технологиялық_____

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

Сәулет-құрылыс (көлем-жоспарлық және материалдар мен конструкцияларды қолдануды қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдауға ұсынылған ***Арал ауданы, Қосжар елді мекені ішкі су жүйесін кеңейту және қайта жаңғырту жұмыстары***

(объектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы _____ **Е. Раймбетов**

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары _____ **К. Ансатбаев**

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Комиссия мүшелері - өкілдері:

Аудандық құрылыс бөлімі басшысының міндетін уақытша атқарушысы _____ **А. Дуйшембиев**

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Қосжар ауылдық округінің әкімі _____ **М.Абдікеров**

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Аудандық мемлекеттік санитарлық эпидемиологиялық қадағалау басқармасы бастығы _____ **А. Сатекеева**

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Аудандық төтенше жағдайлар бөлімі бастығы _____ **Б. Абдихалыков**

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

«Арал – Сарбұлақ топтық су құбыры» өндірістік бөлімшесінің басшысы _____ **И. Капиаров**

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Авторлық қадағалаушы _____ **Е. Жунисов**

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Техникалық қадағалаушы _____ **М. Тажиев**

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

«Қазалы-Құрылыс» ЖШС-і Директоры бас мердіргер _____ **А.Рашев**

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за июль м-ц 2013года

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства Аральского района».

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Казалы-Курылыс»

Договор №14 от 20 мая 2013год

Наименование строительства: Реконструкция и расширение систем водоснабжения в н.п.Косжар Аральского района.

тыс.тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов и работ	Сметная стоимость	Договорная стоимость за отчетный год	Выполнено с начало строительства		Выполнено с начало года по договору		Выполнено за отчетный период (месяц)	
				Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реконструкция и расширение систем водоснабжения в н.п.Косжар Аральского района	122640,830	118209,000	21100,418	9685,504	21100,418	9685,504	21100,418	9685,504
	Всего:			21100,418	9685,504	21100,418	9685,504	21100,418	9685,504

Заказчик: _____ Б.Канапин
Нач. отдела строительства. ГУ
«Отдел строительства Аральского района»

Подрядчик: _____ А.Рашев
Директор ТОО «Казалы-Курылыс»

Технадзор: _____

Объект: Реконструкция и расширения систем водоснабжения
в н.п Косжар Аральского района
Заказчик: ГУ "Отдел строительство Аральского района"
Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"
Договор № 14 от 20 мая 2013 год

АКТ
выполненых работ за июль м-ц 2013г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат , единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машины	Всего	Экспл. машины	
				ЗП рабочих строителей	В.т.ч. ЗП машиниста	ЗП рабочих строителей	В.т.ч. ЗП машиниста	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Водозаборное сооружение						
		Склад хоз-инвентаря						
		Общестроительные работы						
1	Е0146-44-3	Демонтаж дверных блоков м2	1.89	230.17	28.27	435	53	407
				201.9	13.47	382	25	100
2	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей керпичных стен и потолков м2	83	49.31		4092	0	4092
				49.31		4092	0	100
3	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки цоколя м2	4.8	49.31		237	0	237
				49.31		237	0	100
4	Е0110-23-1	Установка локов в наружных и внутренных дверных проемах в каменных стенах площадь проема до 3 м2 м2	2.1	492.22	120.36	1034	253	708
				227.48	53.5	478	112	120
5	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П м2	2.1	5610		11781	0	0
						0	0	123
6	С11011-790	Скобянные изделия для однопольных входных дверей в здание комп.т	1	1960		1960	0	0
						0	0	123
7	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм м2	9.6	316.07	15.95	3034	153	1022
				78.98	7.56	758	73	123
8	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен м2	35	1042.19	5.85	36477	205	10745
				289.58	2.8	10135	98	105
9	Е0115-152-1	Окрпаска воднми составами внутри помещений известковая по штукатурке	36.9	24.52	0.15	905	5	801

		м2		20.6	0.08	760	3	105
10	Е0115-165-2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков	9.6	287.6	3.2	2761	31	1665
		м2		163.7	1.51	1571	15	105
11	Е0115-70-1	Оштукатурования по сетке без устройство каркаса улучшенное стен м2	46.1	1068.85	5.85	49274	270	14153
				289.58	2.8	13349	129	105
12	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно известковым раствором (цоколь) м2	4.8	291.97	2.18	1401	10	827
				163.35	0.67	784	3	105
13	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового	14.3	644.32	14.72	9214	210	1210
		щебня толщиной 12 см м2		57.05	6.59	816	94	133
14	Е0127-56-2	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового	14.3	151.79		2171	0	71
		щебня на каждый 1 см изменения толщины добавлять исключать м2		3.74		53	0	133
15	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных	14.30	493.79		7061	0	706
		из литой мелкозернистой смеси толщиной 3 см м2		37.13		531	0	133
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**131836**	**1191**	**36644**
			тенге			**33947**	**552**	
		Накладные расходы	тенге			**36644**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**10109**		
		Всего. Стоимость общестроительных работ	тенге			**178589**		
		Проходная						
		Общестроительные работы						
1	Е0146-44-3	Демонтаж дверных блоков м2	3.78	230.17	28.27	870	107	814
				201.9	13.47	763	51	100
2	Е0146-44-1		2.88	398.95	28.27	1149	81	1106
		Демонтаж оконых блоков м2		370.68	13.47	1068	39	100
3	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков м2	77	49.31		3796	0	3796
				49.31		3796	0	100
4	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки цоколя м2	2.52	49.31		124	0	124
				49.31		124	0	100
5	Е0110-23-1	Установка дверного блока в наружных и внутренних дверных проемах	3.78	492.22	120.36	1861	455	1275
		в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 м2		227.48	53.5	860	202	120
6	Е0110-23-3	Установка блоов в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и	1.89	736.49	37.87	1392	72	690
		деревянных и нерубленных стенах, площадь проема до 3 м2 м2		286.2	18.06	541	34	120
7	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П	3.78	5610		21206	0	0

		ДНГ 21-10П м2				0	0	0
8	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П ДГ 21-10 П внутренние м2	1.89	4010		7579 0	0 0	0 0
9	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание компл	2	1960.00		3920 0	0 0	0 0
10	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение компл	1	1380		1380 0	0 0	0 0
11	Е0110-16-1	Установка блоков оконных в стенах каменных площадь проема до 2 м2 м2	2.88	977.38 408.38	83.91 37.87	2815 1176	242 109	1542 120
12	С12061-13	Блоки оконные двусторные со спаренными створками и форточкой ОС 12-12 ОС 12-13,5 для жилья м2	2.88	5930		17078 0	0 0	0 0
13	С11011-796	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными двухстворными переплетами для общественных зданий компл	2	763		1526 0	0 0	0 0
14	Е0115-201-4	Остекление окон оконным стеклом толщиной 3 мм со спаренным переплетом м2	2.88	1069.59 104.97	3.61 1.72	3080 302	10 5	323 105
15	Е0110-16-1	Установка блоков оконных в перегородках площадь проема до 2 м2 м2	1.08	977.38 408.38	83.91 37.87	1056 441	91 41	578 120
16	С12061-11	Блоки оконные двусторные со спаренными створками ОС 9-12 для жилья м2	1.08	5930		6404 0	0 0	0 0
17	С11011-796	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными двухстворными переплетами для общественных зданий компл	1	763		763 0	0 0	0 0
18	Е0115-201-4	Остекление окон оконным стеклом толщиной 3 мм со спаренным переплетом м2	1.08	1069.59 104.97	3.61 1.72	1155 113	4 2	121 105
19	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т шт	2	128.71 35.78	78.36 35.77	257 72	157 72	200 140
20	С143015-64	Сборные ж/бетонные перемычки 2 ПБ10-1 п (шт2) м3	0.034	27500		935 0	0 0	0 0
21	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм м2	10.9	316.07 78.98	15.95 7.56	3445 861	174 82	1160 123
22	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2 м2	6.52	877.85 87.75	5.82 2.77	5724 572	38 18	726 123
23	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	5.5	1184.21	41.23	6513	227	2317

		м2		337.5	19.51	1856	107	118
24	Е0108-4-3	Устройство изоляции из двух слоев толи м2	0.42	731.52	13.32	307	6	27
				47.25	6.3	20	3	118
25	Е0115-70-1	Оштукатурование по сетке без устройства каркаса улучшение стен м2	46.5	1042.19	5.85	48462	272	14275
				289.58	2.8	13465	130	105
26	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутрий помещений известковая по штукатурке м	56.9	24.52	0.15	1395	9	1236
				20.6	0.08	1172	5	105
27	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных м2	10.9	83.48	0.42	910	5	895
				77.97	0.21	850	2	105
28	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутрий помещений известковая по штукатурке	10.9	24.52	0.15	267	2	236
				20.6	0.08	224	1	105
29	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	54.2	291.97	2.18	15825	118	9334
				163.35	0.67	8854	36	105
30	Е0115-157-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая м2	54.2	14.45	1.07	783	58	602
				10.07	0.51	546	28	105
31	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цоколя м2	2.52	291.97	2.18	736	5	434
				163.35	0.67	412	2	105
32	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники м2	47.04	34.9	0.06	1642	3	648
				11.55	0.0	543	1	119
33	Е0127-56-1	Устройство щебеночной подготовки толщиной 15 см м2	21.75	644.32	14.72	14014	320	1841
				57.05	6.59	1241	143	133
34	Е0127-56-2	Устройство щебеночной подготовки, на каждый 1 см изменения толщины добавлять м2	21.75	151.79		3301	0	108
				3.74		81	0	133
35	Е0127-55-1	Устройство асфальтовой отмостки толщиной 3 см м2	21.75	493.79		10740	0	1074
				37.13		807	0	133
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**192411**	**2454**	**45483**
			тенге			**40761**	**1113**	
		Накладные расходы	тенге			**45483**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**14274**		
		Всего. Стоимость общестроительных работ	тенге			**252168**		
		Насосная станция				0	0	0
		НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				0	0	95
1	Е0146-44-3	Разборка дверного блока м2	2.1	230.17	28.27	483	59	452

а стоимости выполненных работ за июль м-ц 2013года

				201.9	13.47	424	28	100
2	Е0146-44-1	Разборка оконных блоков м2	6.48	398.95	28.27	2585	183	2489
				370.68	13.47	2402	87	100
3	Е0146-34-2	Разборка бетонных фундаментов м3	0.6	3345.21	1323.59	2007	794	1646
				2021.62	722.25	1213	433	100
4	Е0146-64-1	Пробивка приямок для заливки фундаментов под оборудование	2.92	205.35	54.15	600	158	516
		в существующем полу м2		151.2	25.65	442	75	100
5	Е0146-30-6	Пробивка отверстий диам 700 мм в ж/б плитах отверст	3	571.69	237.86	1715	714	1342
				333.83	113.37	1001	340	100
6	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен м2	270	49.31		13314	0	13314
				49.31		13314	0	100
7	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки цоколя м2	13.2	49.31		651	0	651
				49.31		651	0	100
8	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных	2.1	492.22	120.36	1034	253	708
		проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 м2		227.48	53.5	478	112	120
9	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П	2.1	5610		11781	0	0
		ДНГ 21-10П м2				0	0	0
10	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание компл	1	1960		1960	0	0
						0	0	0
11	Е0110-16-1	Установка оконных блоков Установка в жилых и общественных зданиях блоков	6.48	977.38	83.91	6333	544	3470
		оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадь проема до 2м2 м		408.38	37.87	2646	245	120
12	С12061-11	Блоки оконные двустворные со спаренными створками ОС 9-12 для жилья м2	6.48	5930		38426	0	0
						0	0	0
13	С11011-796	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными двухстворными	6	763		4578	0	0
		переплетами для общественных зданий комплект				0	0	0
14	Е0115-201-4	Остекление окон оконным стеклом толщиной 3 мм со спаренным переплетам м2	6.48	1069.59	3.61	6931	23	726
				104.97	1.72	680	11	105
15	Е0106-3-1	Устройство фундаментов под оборудование из бетона кл.В-7,5 м3	1.6	10492.87	305.21	16789	488	1773
				921.37	134.19	1474	215	105
16	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	1.63	131		214	0	0
						0	0	0
17	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности	8.74	264.83	4.54	2315	40	600

		бутовой кладки кирпичу бетону стен фундаментов м2		56.03	2.16	490	19	118
18	Е0108-3-3	Устройство основания под фундаменты из гравийно песчаной смеси т 10см м3	0.24	2542.27	120.02	610	29	69
				185.63	57.38	45	14	118
19	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов т	0.03	40168.06	410.06	1205	12	8
					211.41	0	6	133
20	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов столбов кл.В-7,5 м3	0.04	10657.83	114.09	426	5	51
				1157.63	54.37	46	2	105
21	Е0106-22-5	Устройство монолитных ж/б плит м3	0.51	16905.51	450.84	8622	230	1816
				3175.88	214.89	1620	110	105
22	С12041-73	Каркасы и сетки плоские сталь периодического профиля	0.0063	65900		415	0	0
		класса А-II, диаметр 12 мм т				0	0	0
23	С12041-62	Каркасы и сетки плоские сталь периодического профиля	0.025	65300		1633	0	0
		класса А-II, диаметр 10 мм т				0	0	0
24	С12041-51	Детали закладные и накладные без применение сварки и гнутья поставляемые	0.012	54800		658	0	0
		приваренными к стержням каркасов и сеток т				0	0	0
25	Е0107-14-11	Установка опорных стаканов шт	3	860.85	227.35	2583	682	2342
				472.5	85.12	1418	255	140
26	С143017-3	Опорные стаканы СБ-7А-1 м3	0.36	20000		7200	0	0
						0	0	0
27	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 25 мм из бетона кл.В-15 м2	79.05	320.36	15.95	25324	1261	8414
				78.98	7.56	6243	598	123
28	Е0111-11-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек м2	79.05	46.77	0.79	3697	62	127
				0.94	0.37	74	29	123
29	Е0115-70-1	Оштукатурование по сетке без устройство каркаса улучшенное стен м2	117	1042.19	5.85	121936	684	35919
				289.58	2.8	33881	328	105
30	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая	124.5	24.52	0.15	3053	19	2703
		по штукатурке м2		20.6	0.08	2565	10	105
31	Е0115-69-4	Затирка швов выравнивание поверхности потолков м2	82	83.48	0.42	6845	34	6731
				77.97	0.21	6394	17	105
32	Е0115-152-1	Окраска потолков известью м2	82	24.52	0.15	2011	12	1781
				20.6	0.08	1689	7	105
33	Е0115-70-1	Оштукатурование стен по сетке цементно-известковым раствором м2	153	1068.85	5.85	163534	895	46971

				289.58	2.8	44306	428	105
34	E0115-157-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая м2	153	14.45	1.07	2211	164	1700
				10.07	0.51	1541	78	105
35	E0115-51-1	Штукатурка цоколя цементно-песчаным раствором под рванный	13.2	291.97	2.18	3854	29	2273
		камень м2		163.35	0.67	2156	9	105
36	E0112-8-2	Устройство обделок на фасаде /наружных подоконников м2	156.1	34.9	0.06	5448	9	2151
				11.55	0.03	1803	5	119
37	E0127-56-1	Устройство щебеночной подготовки толщиной 15 см м2	34.73	71.86	14.72	2496	511	2940
				57.05	6.59	1981	229	133
38	E0127-56-2	Устройство оснований подтротуары из кирпичного или известнякового щебня, на	34.73	3.74		130	0	173
		каждый 1 см изменения толщины добавлять исключать м2		3.74		130	0	133
39	C143008-20	Щебень из природного камня для строительных работ	6.56	3290		21582	0	0
		М-600 фракции 10-20 мм м3				0	0	0
40	E0127-55-1	Устройтво асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой	34.73	493.79		17149	0	1715
		мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см м2		37.13		1290	0	133
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**514337**	**7895**	**145572**
			тенге			**132395**	**3691**	
		Накладные расходы	тенге			**145572**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**39595**		
		Итого	тенге			**699504**		
		НА ВЕНТИЛЯЦИЮ						
1	E0120-1-7	Прокладка воздуховодов класса Н/нормальные/ диаметром от 500 до 560 мм из	12.56	1599.58	10.86	20091	136	4830
		листовой стали толщиной 0,7 мм м2		295.32	5.13	3709	64	128
2	E0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных	17	293.33	4.71	4987	80	1753
		неоцинкованных труб диам 15 мм м		78.3	2.24	1331	38	128
3	E0120-24-3	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром	3	922.77	63.27	2768	190	3110
		патрубка 500 мм шт		779.63	30.38	2339	91	128
4	C131305-48	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой	3	7220		21660	0	0
		и сортовой стали с утепленным клапаном и без кольца для сбора конденсата шт				0	0	0
5	E0120-23-3	Установка дефлекторов диаметром патрубка 500 мм шт	3	5648.91	26.03	16947	78	4225
				1086.75	13.5	3260	41	128
6	E0115-172-4	Масляная окраска воздуховода количество окрасок 2 м2	12.6	232.15	0.08	2925	1	2144

				162	0.03	2041	0	105
7	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2 Ду 15 мм шт	3	367		1101 0	0 0	0 0
8	Е0126-12-1	Изоляция воздуховода матами минераловатными на синтетическом связущем М-150т40мм м2	12.5	308.1 151.2	110.26 52.32	3851 1890	1378 654	2544 100
9	С11031-79	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-125 толщиной 40 мм м3	0.5	6000		3000 0	0 0	0 0
10	Е0126-22-1	Покрывной слой из оцинкованный столи т 0,5 мм м2	14.6	272.57 227.48	31.14 14.85	3980 3321	455 217	3538 100
11	С11011-863	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,5 мм т	0.053	109500		5804 0	0 0	0 0
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**87113**	**2318**	**22144**
			тенге			**17892**	**1105**	
		Накладные расходы	тенге			**22144**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**6555**		
		Всего. Стоимость общестроительных работ	тенге			**115812**		
		КТПН						
	75-4-54	Комплектная трансформаторная подстанция типа КТП-63 ква	1	170400		170400 0	0 0	0 0
	75-3-3	Трансформатор маслянный трехфазный типа ТМ, ТМГ 63/6-10 У1 шт	1	166400		166400 0	0 0	0 0
		итого прямых затрат по разделу	тенге			336800	0	0
			тенге			0	0	
		Оборудование без тары и складских раходов	тенге			**336800**		
		Оборудование	тенге			**336800**		
		Накладные расходы	тенге			**0**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**0**		
		Итого	тенге			**336800**		
		Демонтажные работы						
1	Е0133-117-1	Демонтаж комплексных трансформаторных подстанции мощностью до 250ква по строительным работам шт	1	2170.24 594	1576.24 545.29	2170 594	1576 545	1196 105
3	Е0133-117-2	Демонтаж комплексных трансформаторных подстанции мощностью до 250ква по монтажным работам шт	1	1987.26 1314.9	672.36 265.01	1987 1315	672 265	1659 105

3	E0146-59-5	Разборка надземной части без сохранения годных материалов 1-2 кирпичных зданий м3	138	365.36	110.54	50420	15255	42367
				254.82	52.19	35165	7202	100
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**54577**	**17503**	**45223**
		Накладные расходы	тенге			**37074**	**8013**	
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**45223**		
		Всего. Стоимость общестроительных работ	тенге			**5988**		
			тенге			**105788**		
		РЕЗЕРВУАР 250м3						
1	E0101-73-12	Устройство обвалования м3	2077.9	54.63	51.67	113516	107365	33527
				2.96	13.68	6140	28424	97
2	E0107-3-6	Демонтаж ж/б плит покрытия шт	2	890.91	383.46	1782	767	1574
				407.7	154.42	815	309	140
3	E0106-36-1	Очистка внутренных бетонных поверхностей стен и днища м2	454	229.87	60.78	104361	27594	69139
				119.15	25.89	54092	11754	105
4	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 15 мм м2	154	263.94	11.82	40647	1820	15894
				78.3	5.61	12058	864	123
5	E0111-11-2	Вычитается позиция исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	154	-33.87	-0.79	-5216	-122	-250
				-0.95	-0.37	-146	-57	123
6	E0106-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм м2	300	736.93	157.58	221079	47274	111346
				277.77	75.71	83331	22713	105
7	E0141-1-3	Гидроизоляция наружной поверхности резервуара из 2-х слоев мастики "Хамаст" м2	320	275.66	58.15	88211	18608	81554
				217.35	27.71	69552	8866	104
8	C11011-33	Битум расжиженный т	0.064	38600		2470	0	0
						0	0	0
9	C11011-405	Горячая асфальтная мастика кг	5280	49		258720	0	0
						0	0	0
10	E0111-4-1	Прокладка стеклоткани шириной 500 мм м2	46	270.4	21.88	12438	1006	7882
				128.93	10.37	5931	477	123
11	C11011-1002	Стеклоткань 10м2	5.15	426		2195	0	0
						0	0	0
12	E0107-3-6	Монтаж ж/б плит перекрытий площадью более 5 м2 шт	2	3423.02	479.33	6846	959	1967
				509.63	193.02	1019	386	140
13	E0112-17-1	Устройство цементной стяжи толщиной 15 мм м2	20	203.08	18.92	4062	378	1450

				51.98	8.94	1040	179	119
14	E0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек м2	20	29.96 0.83	0.83 0.38	599 17	17 8	29 119
15	E0111-4-1	прокладка стеклоткани шириной 200 мм м2	2.4	270.4 128.93	21.88 10.37	649 309	53 25	411 123
16	C11011-1002	Стеклоткань 10м2	0.27	426		115 0	0 0	0 0
17	E0111-4-1	Прокладка стеклоткани шириной 900мм м2	76	270.4 128.93	21.88 10.37	20550 9799	1663 788	13022 123
18	C11011-1002	Стеклоткань 10м2	8.51	426		3625 0	0 0	0 0
19	E0141-1-4	Гидроизоляция наружной поверхности резервуара из трех слоев мастики "Хамаст" м2	240	312.94 229.85	82.94 39.53	75106 55164	19906 9487	67237 104
20	C11011-33	Битум расжиженный т	0.048	38600		1853 0	0 0	0 0
21	C11011-405	Горячая асфальтная мастика кг	5928	49		290472 0	0 0	0 0
22	E0106-38-1	Навивка арматурной стали на стены емкостных сооружений т	0.142	40576.37 3874.5	7420.49 3459.5	5762 550	1054 491	1093 105
23	E0101-73-12	Восстанавление обвалования резервуара м3	2078	54.63 2.96	51.67 13.68	113517 6140	107366 28424	33527 97
24	E0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками м3	2078	30.061 25.55	4.52	62467 53083	9393 0	51490 97
25	E0101-88-1	Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами в грунтах 1-2 группы м2	868.78	20.75 1.16	19.59 5.19	18027 1003	17019 4505	5343 97
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**1443853**	**362120**	**496236**
			тенге			**359898**	**117641**	
		Накладные расходы	тенге			**496236**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**116405**		
		Всего. Стоимость общестроительных работ	тенге			**2056494**		
		Водонапорная башня						
		На общестроительные работы						

1	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "драглайн" или "Обратная лопата с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	24	32.27 2.49	29.78 10.8	774 60	715 259	309 97
2	E0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м глубиной до доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом м3	5	530.55 530.55		2653 2653	0 0	2998 113
3	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	19	201.15 201.15		3822 3822	0 0	4319 113
4	E0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (из резерва) м3	208	10.75	10.75 4.5	2236 0	2236 936	908 97
5	E0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	208	36.78	36.78 15.41	7650 0	7650 3205	3109 97
6	E0101-33-10	Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в грунтах 2 группы м3	208	52.54 1.55	51 19.63	10928 322	10608 4083	4273 97
7	E0101-152-2	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав механизированным способом м2	165.3	45.43	30.3 9.45	7510 0	5009 1562	1515 97
8	E0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесным ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см м3	208	16.4	16.4 7.19	3411 0	3411 1496	1451 97
9	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки м3	1.1	8784.91 293.63	78.47 37.39	9663 323	86 41	382 105
10	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	1.12	131		147 0	0 0	0 0
11	E0106-1-7	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 10 м3 под колонны м3	8.92	10754.58 786.38	425.78 202.94	95931 7015	3798 1810	9266 105
12	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	9.05	131		1186 0	0 0	0 0
13	C12041-7	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки сталь гладкая класса А-1 д-12 мм т	0.0028	45300		127 0	0 0	0 0
14	C12041-70	Каркасы и сетки плоские сталь периодического профиля класса А-111, д-6 мм т	0.0094	73000		686 0	0 0	0 0
15	C12041-73	Каркасы и сетки плоские сталь периодического профиля класса А-111, д-12 мм т	0.126	65900		8303 0	0 0	0 0
16	E0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг 1т	0.074	65815.24 4995	361.61 172.12	4870 370	27 13	401 105

17	Е0115-70-1	Оштукатурование по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	8.8	1042.19 289.58	5.85 2.8	9171 2548	51 25	2702 105
18	Е0106-1-1	Бетонирование из бетона кл В3,5	м3	0.4	8784.91 293.63	78.47 37.39	3514 117	31 15	139 105
19	Е0106-1-19	Устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверх	м3	1.54	10740.51 938.25	420.22 200.28	16540 1445	647 308	1841 105
20	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I ВР-1, д-5 мм	т	0.014	29400		412 0	0 0	0 0
31	С12021-176	Металлоконструкции опоры	т	2.46	121900		299630 0	0 0	0 0
32	С12021-200	Металлический бак	т	1.34	138600		186001 0	0 0	0 0
33	С12021-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	т	0.253	151200		38254 0	0 0	0 0
34	Е0113-44-1	Очистка металлическим песком внутренной поверхности оборудования и труб диам более 500 мм	м2	128	770.99 121.5	298.35 141.75	98687 15552	38189 18144	30326 90
35	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	155	34.21 4.7	0.02	5301 728	3 0	655 90
36	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	м2	155	119.86 4.16	0.15 0.08	18578 645	23 12	591 90
37	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	128	38.31 6.59	0.12 0.08	4902 843	15 10	768 90
38	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	м2	128	119.86 4.16	0.15 0.08	15342 532	19 10	488 90
		итого прямых затрат по разделу		тенге			**856230**	**72519**	**66443**
				тенге			**36975**	**31930**	
		Накладные расходы		тенге			**66443**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%		тенге			**55360**		
		Итого		тенге			**978034**		
		На ограждение							
24	У1-31-16	Демонтаж ограждения, строительные работы	м	377	1158.08 793.98	364.1 142.464	436596 299330	137266 53709	494255 140

25	У1-34-5	Демонтаж ворот, строительные работы ворота	1	6923.19 5049	1874.19 720.79	6923 5049	1874 721	8078 140
26	У1-34-6	То же, металлоконструкций ворота	1	3054.54 3021.07	33.46 13.46	3055 3021	33 13	2731 90
		итого прямых затрат по разделу	тенге тенге			**446574** **307401**	**139173** **54443**	**505064**
		Накладные расходы	тенге			**505064**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**57098**		
		Итого	тенге			**1008736**		
		Итого по водозаборному сооружению				**5731923**		
		В том числе оборудование				**336800**		
		2.Внутрипоселковая сеть						
11	С130804-237	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 Р 1 МПа SDR 17 Дв=157,3 мм м	1146.4	1510		1730989 0	0 0	0 90
13	С130804-234	Трубы водопроводные из полителена HDPE 100 Р 1 МПа SDR 17 Дв=109,3 мм м	2034.88	726		1477323 0	0 0	0 118
		итого прямых затрат по разделу	тенге тенге			**3208311** **0**	**0** **0**	**0**
		Накладные расходы	тенге			**0**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**192499**		
		Итого	тенге			**3400810**		
		ИТОГО по 1-2 части				**9132733**		
		В том числе оборудование				336800		
		Временные здания и сооружения -3,4х0,8=2,72 %	тенге			239249		
		Итого	тенге			9371983		
		Зимнее удорожание -2,3%х0,9=2,07%	тенге			187028		
		Выслуга лет -1%	тенге			90352		
		Дополнительные отпуска -0,4%	тенге			36141		
		Итого базовых ценах	тенге			9685504		
		Итого в текущих ценах	тенге			18470255		
		Налоги сборы и обьязательные платежи -2 %	тенге			369404		
		Итого	тенге			18839659		

		НДС -12%	тенге			2260759		
		Всего.	тенге			**21100418**		

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Аральского района Кызылординской области"

_____ Б.Канапин

Технадзор: _____

Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"

_____ А.Рашев

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за июль м-ц 2013года

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства Аральского района».

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Казалы-Курылыс»

Договор №14 от 20 мая 2013год

Наименование строительства: Реконструкция и расширение систем водоснабжения в н.п.Косжар Аральского района.

тыс.тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов и работ	Сметная стоимость	Договорная стоимость за отчетный год	Выполнено с начало строительства		Выполнено с начало года по договору		Выполнено за отчетный период (месяц)	
				Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реконструкция и расширение систем водоснабжения в н.п.Косжар Аральского района	122640,830	118209,000	26600,418	12201,112	26600,418	12201,112	5500,000	2524,608
	Всего:			26600,418	12201,112	26600,418	12201,112	5500,000	2524,608

Заказчик: _____ Б.Канапин
Нач. отдела строительства. ГУ
«Отдел строительства Аральского района»

Технадзор: _____

Подрядчик: _____ А.Рашев
Директор ТОО «Казалы-Курылыс»

Объект: Реконструкция и расширения систем водоснабжения
в н.п Косжар Аральского района
Заказчик: ГУ "Отдел строительство Аральского района"
Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"
Договор № 14 от 20 мая 2013 год

АКТ
выполненых работ за июль м-ц 2013г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат , единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Обшая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машины	Всего	Экспл. машины	
				ЗП рабочих строителей	В.т.ч. ЗП машиниста	ЗП рабочих строителей	В.т.ч. ЗП машиниста	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Водозаборное сооружение						
		1. Водонапорная башня						
21	Е0111-3-3	Устройство уплотняемых самоходными катками подстилающих	0.18	5432.11	316.06	978	57	205
		слоев щебеночных м3		776.25	148.5	140	27	123
22	Е0106-35-1	Устройство лотков в емкостных сооружениях м3	0.8	19580.45	2028.64	15664	1623	6705
				7090.88	890.8	5673	713	105
23	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности	21	264.83	4.54	5561	95	1442
		бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2		56.03	2.16	1177	45	118
24	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового	3.5	71.86	14.72	252	52	296
		щебня толщиной 12 см м2		57.05	6.59	200	23	133
25	Е0127-56-2	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня на	3.5	3.74		13	0	17
		каждый 1 см изменения толщины добавлять исключать м2		3.74		13	0	133
26	С143008-20	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/	0.71	3290		2336	0	0
		М-600 фракции 10-20 мм м3				0	0	0
27	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой	0.71	67.54		48	0	35

		мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см м2		37.13		26	0	133
28	С143010-19	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-I т	0.25	5970		1493 0	0 0	0 0
29	Е0109-8-1	Монтаж резервуаров сферических, вместимостью 600 м3 на давление 0,8 Мпа т	3.8	35497.33 10665	19705.05 3858.66	134890 40527	74879 14663	49671 90
30	Е0109-29-1	Монтаж лнстниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0.253	17007.9 7560	6252.3 2329.3	4303 1913	1582 589	2252 90
39	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами(минераловатными на синтетической связующим М-125) (полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетич связующим	144.8	220.08 138.05	59.49 28.02	31868 19990	8614 4057	24047 100
40	С11031-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем марки 125 м3	5.8	4260		24708 0	0 0	0 0
41	Е0126-22-1	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия м2	144.8	272.57 227.48	31.14 14.85	39468 32939	4509 2150	35089 100
42	С11011-859	Сталь листовая волнистая оцинкованная толщиной 1,5-1,6мм марки Сто т	0.855	50400		43092 0	0 0	0 0
43	С11041-81	Сталь полосовая 100х10 мм марки 45 /ГОСТ 1050-88/ т	0.028	43300		1212 0	0 0	0 0
44	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/ т	0.26	47200		12272 0	0 0	0 0
45	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием км	0.003	86686.88 68512.5	8071 3847.5	260 206	24 12	282 130
46	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием км	0.014	88733.86 68850	9656.98 4603.5	1242 964	135 64	1337 130
47	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием км	0.045	96581.97 73237.5	12690.97 6048	4346 3296	571 272	4638 130
48	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам.50 мм шт	1	315.21 216	8.08 3.38	315 216	8 3	285 130
49	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижекили клапанов обратных диам.80 мм шт	1	522.4 340.88	19.53 10.13	522 341	20 10	456 130
50	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам.100 мм шт	2	530.71 347.63	21.09 10.13	1061 695	42 20	930 130
51	Е0122-12-1	Нанесение нормальной антикорризионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм км	0.003	126018.23 30442.5	19647.98 9365.62	378 91	59 28	155 130

52	Е0122-12-2	Нанесение нормальной антикорризионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 75 мм км	0.014	151418.49 30476.25	19758.11 9416.25	2120 427	277 132	726 130
53	Е0122-12-3	Нанесение нормальной антикорризионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм км	0.045	193284.9 30712.5	20703.65 9868.5	8698 1382	932 444	2374 130
54	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм фланец	2	105.56 94.5	9.93	211 189	20 0	246 130
55	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм фланец	6	167.22 145.13	16.47	1003 871	99 0	1132 130
56	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм фланец	4	219.43 189	21.43	878 756	86 0	983 130
57	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм км	0.003	12113.38 12048.75		36 36	0 0	47 130
58	Е0122-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 75-80 мм км	0.014	12186.88 12048.75		171 169	0 0	219 130
59	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм км	0.045	12304 12048.75		554 542	0 0	705 130
60	С130806-63	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 48х3 мм м	2	231		462 0	0 0	0 0
61	С130806-66	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм м	1	321		321 0	0 0	0 0
62	С130806-76	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х4 мм м	14	584		8176 0	0 0	0 0
63	С130806-83	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х5 мм м	45	931		41895 0	0 0	0 0
64	С130902-51	Задвижки паралельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара , Ру 1 Мпа /10 кгс/см2/ Ду 50 мм шт	1	3500		3500 0	0 0	0 0
65	С130902-52	Задвижки паралельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара , Ру 1 Мпа /10 кгс/см2/ Ду 80 мм шт	1	5190		5190 0	0 0	0 0
66	С130902-53	Задвижки паралельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара , Ру 1 Мпа /10 кгс/см2/ Ду 100 мм шт	2	6480		12960 0	0 0	0 0
67	С130809-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 Мпа /16 кгс/ см2/ Ду 100 мм шт	4	572		2288 0	0 0	0 0
68	С130809-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 Мпа /16 кгс/	2	330		660	0	0

		см2/ Ду 50 мм шт				0	0	0
69	С130809-35	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 Мпа /16 кгс/ см2/ Ду 80 мм шт	6	458		2748 0	0 0	0 0
70	Е0122-35-2	Установка клапанов диам. 80 мм шт	2	522.4 340.88	19.53 10.13	1045 682	39 20	913 130
71	Спрайс лист	Клапан обратный 16кч9бр шт	2	6844.11		13688 0	0 0	0 0
72	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного жлезобетона в сухих грунтах м3	1.68	39409.02 2153.25	2149.09 807.65	66207 3617	3610 1357	6467 130
73	С11011-773	Скобы ходовые шт	8	221		1768 0	0 0	0 0
74	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 м2	0.36	477.31 287.9	36.73 17.52	172 104	13 6	132 120
75	С12065-7	Коробки и импосты оконные размером 134х45 мм; 132х44 мм м	0.36	350		126 0	0 0	0 0
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**501160**	**97346**	**141786**
			тенге			**117180**	**24637**	
		Накладные расходы	тенге			**141786**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**38577**		
		Итого	тенге			**681522**		
		2. Внутриплощадочные сети						
1	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или Обратная лопата с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3	396.2	40.62 2.36	38.26 18.49	16093 933	15160 7325	8010 97
2	2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом м3	99	394.07 394.07		39013 39013	0 0	44085 113
3	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3	73	67.88 5.84	62.04 29.05	4955 426	4529 2121	2471 97
4	Е010333-А3	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами расстояние перевозки 3 км т	127.75	40.86	40.86 11.14	5220 0	5220 1424	1424 100
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 при перемещении 2 группы грунтов до 5 мм	397	7.53	7.53 3.16	2990 0	2990 1253	1216 97
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	397	30.06 25.55	4.52	11934 10141	1794 0	9837 97

7	Е0101-135-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	397	16.3 2.43	13.37 4.12	6471 965	5308 1635	2522 97
8	Е0101-166-8-	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	12	201.15 201.15		2414 2414	0 0	2728 113
9	Е0123-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы	м3	14	2006.62 230.52	181.1 85.73	28093 3227	2535 1200	5756 130
10	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полителеновых труб д=150мм	км	0.101	103976.45 62775	40940.07 14419.35	10502 6340	4135 1456	10136 130
11	С130804-23	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 Р 1 Мпа SDR 17 Da 157,3 мм	м	101.5	1510		153273 0	0 0	97
13	С130804-234	Трубы водопроводы из полиэтилена HDPE 100 Р 1 Мпа SDR 17 Da 109,3 мм	м	1.07	726		777 0	0 0	0 97
16	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек обратных д=150 мм		7	751.36 475.88	43.74 20.25	5260 3331	306 142	4515 130
17	С130902-55	Задвижки паралельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара Ру 1 Па д=150мм	шт	5	11500		57500 0	0 0	0 113
18	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек диам. 100мм	шт	3	530.71 347.63	21.09 10.13	1592 1043	63 30	1395 130
19	С130902-53	Задвижки паралельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара Ру 1 Мпа д=100 мм		3	6480		19440 0	0 0	0 113
20	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей д=100-250мм	т	0.249	288710.13 94162.5	58718.25 27985.5	71889 23446	14621 6968	39539 130
21	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2 ВСт3сп3 Ру 1,0 Мпа д=150мм (для фасонных частей)	шт	22	757		16654 0	0 0	97
22	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2 ВСт3сп3 Ру 1,0 Мпа д=100мм (для фасонных частей)	шт	11	492		5412 0	0 0	0 113
23	Е0122-17-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов д=150мм	км	0.008	52156.38 20452.5	10853.75 5173.87	417 164	87 41	267 130
24	Е0122-17-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов д=100мм	км	0.011	43397.12 19068.75	10046.18 4789.12	477 210	111 53	341 130
25	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов колен патрубков переходов	шт	6	364.82 104.3	255.13 88.47	2189 626	1531 531	1504 130
26	СПрайс лист	Отвод полиэтиленовый д-160мм	шт	4	4269.44		17078	0	

						0	0	97
27	СПрайс лист	Отвод полиэтиленовый д-110 мм шт	2	2414.44		4829	0	
28	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных шт	2	18226.62 432.00	43.74 20.25	36453 864	87 41	1176 130
29	Е0125-57-1	Установка указателя пожарного гидранта шт	2	547.2 371.25	1.57	1094 743	3 0	891 120
30	С11011-954	Указатель пожарного гидранта шт	2	359		718 0	0 0	0 97
31	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводом д=100мм фланец	6	219.43 189	21.43	1317 1134	129 0	1474 130
32	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 Мпа д=100мм шт	6	492		2952 0	0 0	0 97
33	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводом д=150мм фланец	14	322.64 270	34.64 3.37	4517 3780	485 47	4975 130
34	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 Мпа д=150мм шт	14	757		10598 0	0 0	0 113
35	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей д=100-250мм т	0.025	162010.13 94162.5	58718.25 27985.5	4050 2354	1468 700	3970 130
36	С130810-13	Тройники штампованные равнопроходные из стали марки 20 равно 16 Мпа 108х4 мм шт	2	741		1482 0	0 0	97
37	С130810-	Тройники штампованные равнопроходные из стали марки 20 равно 16 Мпа 159х6 мм шт	2	1290		2580 0	0 0	0 113
38	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах м3	5.84	31369.02 2153.25	2149.09 807.65	183195 12575	12551 4717	22479 130
39	С143001-54	Надбавка к сметной стоймости бетона за сульфатостойкий цемент м3	5.84	131		765 0	0 0	0 113
40	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепронецаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	5.84	432		2523 0	0 0	0 97
41	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепронецаемости свыше 4: за 4 кг/см2 м3	5.84	864		5046 0	0 0	97
42	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной	44.84	264.83	4.54	11875	204	3079

		поверхности бутовой кладки кирпичу бетону стен фундаментов м2			56.03	2.16	2512	97	118
43	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах м3		1.54	24694.78 3429	2741.18 1297.02	38030 5281	4221 1997	9461 130
44	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3		1.54	131		202 0	0 0	0 113
45	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3		1.54	432		665 0	0 0	0 97
46	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 м3		1.54	864		1331 0	0 0	 97
47	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности кладки кирпичу бетону стен фундаментов м2		14.44	264.83 56.03	4.54 2.16	3825 809	66 31	992 118
48	Е0122-43-3	Устройство водопроводных бетонных колодцев монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах м3		13.8	17407.94 2116.13	439.8 209.6	240230 29203	6069 2892	41724 130
49	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3		13.8	131		1808 0	0 0	0 113
50	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3		13.8	432		5962 0	0 0	0 97
51	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 м3		13.8	864		11923 0	0 0	 97
52	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки кирпичу бетону стен фундаментов м2		35.2	264.83 56.03	4.54 2.16	9322 1972	160 76	2417 118
53	С131104-8	Люк чугунный тип Л ГОСТ 3634-99 комплект		9	8060		72540 0	0 0	0 97
54	Е0106-1-13	Устройство бетонных упоров м 3		0.42	10657.83 1157.63	114.09 54.37	4476 486	48 23	534 105
55	С12021-267	Стремянки металлические т		0.154	133700		20590 0	0 0	0 97
56	Е0127-56-1	Устройство оснований под отмостку из щебня толщиной 12см м2		22.5	701.74 57.05	14.72 6.59	15789 1284	331 148	1904 133
57	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см м2		22.5	509.5 37.13		11464 835	0 0	1111 133
58	Е0122-38-4	Врезка в существующую сеть из стальных труб и штуцеров д=150мм врезка		2	1899.13 843.75	377.75 178.87	3798 1688	756 358	2659 130

59	Е0116-22-2	Установка водомерных узлов поставляемых на место монтажа собранными в блоки диам. Ввода до 100 мм диам. Водамера до 80 мм 1 узел	1	7376.8 3290.63	342.09 162	7377 3291	342 162	4419 128
60	С130902-55	Задвижки паралельные фланцевые с видвыжным шпинделем 30ч6бр для воды и пара Ру 1 МПа д=150мм шт	3	11500		34500 0	0 0	0 97
61	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру1,0 Мпа Д= 150 мм шт	6	757		4542 0	0 0	 97
62	С130809-10	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру1,0 Мпа Д= 65 мм шт	2	342		684 0	0 0	0 113
63	С130810-117	Переходы штампованные концентрические из стали марки 20 на равно 16 Мпа 159х4,5-133х4 мм шт	2	444		888 0	0 0	0 97
64	С130810-115	Переходы штампованные концентрические из стали марки 20 на равно 16 Мпа 133х4-89х3,5 мм шт	2	347		694 0	0 0	0 113
65	С130810-109	Переходы штампованные концентрические из стали марки 20 на равно 16 Мпа 89х3,5-76х3,5 мм шт	2	311		622 0	0 0	0 97
66	С130810-108	Переходы штампованные концентрические из стали марки 20 на равно 16 Мпа 76х3,5-57х3 мм шт	2	302		604 0	0 0	 97
67	С130801-23	Обвязки водомеров турбинных из стальных водогазопроводных и бесшовных труб d ввода 100 мм d водомера 80 мм комплект	1	20100		20100 0	0 0	0 113
68	Е0122-11-5	Демонтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм км	0.069	62229.04 37665.00	24564.04 8651.61	4294 2599	1695 597	4155 130
69	Е0122-11-3	Демонтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100мм км	0.134	47228.72 29767.5	17461.22 6132.1	6329 3989	2340 822	6254 130
70	Е0122-41-1	Демонтаж колодцев из сборного железобетона м3	8.84	2581.4 1291.95	1289.45 484.59	22820 11421	11399 4284	20416 130
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**1299042**	**100742**	**269834**
			тенге			**215552**	**41258**	
		Накладные расходы	тенге			**269834**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**94133**		
		Всего. Стоимость общестроительных работ	тенге			**1663008**		
		3.Канализация						
71	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или Обратная лопата с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3	29.6	40.62 2.36	38.26 18.49	1202 70	1133 547	599 97
72	Е0101-164-	Дороботка грунта вручную после разработки их механизированным способом м3	7.39	394.07 394.07		2912 2912	0 0	3291 113

73	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3	3.32	67.88 5.84	62.04 29.05	225 19	206 96	112 97
74	Е010333-А3	Превозка грунта автомобилями самосвалами расстояние перевозки 3 км т	5.8	40.86	40.86 11.14	237 0	237 65	65 100
75	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	31.44	7.53	7.53 3.16	237 0	237 99	96 97
76	Е0101-134-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	31.6	30.06 25.55	4.52	950 807	143 0	783 97
77	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	31.6	16.3 2.43	13.37 4.12	515 77	422 130	201 97
78	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	1.08	201.15 201.15		217 217	0 0	245 113
79	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы м3	1	2006.62 230.52	181.1 85.73	2007 231	181 86	411 130
80	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.100мм км	0.0198	78825.92 49612.50	29102.04 10220.17	1561 982	576 202	1540 130
81	С130801-99	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гилзами д=100 мм	19.42	600		11652 0	0 0	0 97
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**21715**	**3135**	**7343**
			тенге			**5315**	**1226**	
		Материалы	тенге			**13265**		
		Накладные расходы	тенге			**7343**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**1744**		
		Всего. Стоимость общестроительных работ	тенге			**30802**		
		ИТОГО по 1-2 части				**2375333**		
		Временные здания и сооружения -3,4х0,8=2,72 %	тенге			64609		
		Итого	тенге			2439942		
		Зимнее удорожание -2,3%х0,9=2,07%	тенге			50507		
		Выслуга лет -1%	тенге			24399		
		Дополнительные отпуска -0,4%	тенге			9760		
		Итого базовых ценах	тенге			2524608		
		Итого в текущих ценах	тенге			4814426		
		Налоги сборы и обьязательные платежи -2 %	тенге			96289		
		Итого	тенге			4910714		

		НДС -12%	тенге			589286		
		Всего.	тенге			**5500000**		

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Аральского района Кызылординской области"

_____ Б.Канапин

Технадзор: _____

Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"

_____ А.Рашев

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за сентябрь м-ц 2013года

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства Аральского района».

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Казалы-Курылыс»

Договор №14 от 20 мая 2013год и доп соглашение №1 от 20.08.2013г.

Наименование строительства: Реконструкция и расширение систем водоснабжения в н.п.Косжар Аральского района.

тыс.тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов и работ	Сметная стоимость	Договорная стоимость за отчетный год	Выполнено с начало строительства		Выполнено с начало года по договору		Выполнено за отчетный период (месяц)	
				Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реконструкция и расширение систем водоснабжения в н.п.Косжар Аральского района	122640,830	121046,453	39952,030	18338,762	39952,030	18338,762	13351,612	6128,650
	Всего:			39952,030	18338,762	39952,030	18338,762	13351,612	6128,650

Заказчик: _____ Б.Канапин
Нач. отдела строительства. ГУ
«Отдел строительства Аральского района»

Технадзор: _____

Подрядчик: _____ А.Рашев
Директор ТОО «Казалы-Курылыс»

Объект: Реконструкция и расширения систем водоснабжения
в н.п Косжар Аральского района
Заказчик: ГУ "Отдел строительство Аральского района"
Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"
Доп соглашение №1 от 20.083013г к договору № 14 от 20 мая 2013 год

АКТ
выполненых работ за сентябрь м-ц 2013г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат , единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Экспл. машины / В.т.ч. ЗП машиниста	Общая стоимость, тенге, Всего / ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, тенге, Экспл. машины / В.т.ч. ЗП машиниста	Накладные расходы %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1.Колодец с хлор-сатуратором						
92	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3	28	40,62 2,36	38,26 18,49	1137 66	1071 518	566 97
93	2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом м3	2	394,07 394,07		788 788	0 0	891 113
94	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3	5	67,88 5,84	62,04 29,05	339 29	310 145	169 97
95	Е010333-А3	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами, растояние перевозки 3 км т	8,75	40,86	40,86 11,14	358 0	358 97	97 100
96	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80) кВт (л.с.) при перемещ	20	7,53	7,53 3,16	151 0	151 63	61 97
97	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическами трамбовками м3	20,00	30,06 25,55	4,52	601 511	90 0	496 97
98	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	20	16,3 2,43	13,37 4,12	326 49	267 82	127 97
99	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	5	201,15 201,15		1006 1006	0 0	1136 113
100	Е0111-13-3	Гравийно-песчаная подготовка толщ. 100 мм с пропиткой битумом м2	7,1	1357,788	58,3	9640	414	1285

	К=2			119.49	27.6	848	196	123
101	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах (кл.В15 с/сF1	1.46	31369.02 2153.25	2149.09 807.65	45799 3144	3138 1179	5620 130
102	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	1.46	131		191 0	0 0	0 0
103	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	1.46	432		631 0	0 0	0 0
104	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 м3	1.46	864		1261 0	0 0	0 0
105	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумнаяв 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу бетону стен, фундаментов м2	18	264.83 56.03	4.54 2.16	4767 1009	82 39	1236 118
106	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 комплект	1	13400		13400 0	0 0	0 0
107	Е0106-1-13	Устройство бетонных упоров и монолитных заделок м3	0.84	10657.83 1157.63	114.09 54.37	8953 972	96 46	1069 105
108	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостоикий цемент м3	0.84	131		110 0	0 0	0 0
109	С12021-267	Стремянки металлические т	0.018	133700		2407 0	0 0	0 0
110	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек диам. 100 мм шт	1	530.71 347.63	21.09 10.13	531 348	21 10	465 130
111	С130902-53	Задвижки паралельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара	1	6480		6480 0	0 0	0 0
112	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды Ру 1,6 Мпа / 16 кгс /см2/, Ду 20 мм шт	2	408		816 0	0 0	0 0
113	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным труьопроводам диам. 100 мм фланец	2	219.43 189	21.43	439 378	43 0	491 130
114	С1308809-1	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 Мпа /10 кгс/см2/ Ду Ду 100 мм шт	2	492		984 0	0 0	0 0
115	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм т	0.02	288710.13 94162.5	58718.25 27985.5	5774 1883	1174 560	3176 130

116	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов монтажных изделии массой до 20 кг	0.03	180105.47 12150	2171.47 1036.12	5763 389	69 33	591 140
117	Е0113-30-4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ЭП-730 м2	17.5	122.49 3.92	0.06 0.03	2144 69	1 1	62 90
118	Ц0118-1-19	Монтаж на открытой площадке аппарата или сосуда горизонтального или вертикального без привода, масса 0,3 т шт	1	4754.17 2943	836.64 266.62	4754 2943	837 267	2889 90
119	ТОО НИЦ "Э	Хлор-сатуратор ХС10-100 (корпус из нержавеющий стали) компл	1	126657.47		126657 0	0 0	0 0
120	Е0116-11-1	Прокладка трубопроводов обвязки из стальных бесшовных и электросварных труб диам. До 40 мм (d26x3мм) м	1.5	303.68 103.62	4.44 2.1	456 155	7 3	203 128
121	Е0116-11-4	Прокладка трубопроводов обвязки из стальных бесшовных и электросварных труб труб диам. До 100 мм м	1.6	1747.23 197.45	22.97 10.87	2796 316	37 17	427 128
122	Е0116-11-5	Прокладка трубопроводов обвязки из стальных бесшовных и электросварных труб диам. До 150 мм м	0.4	2640.45 282.83	32.81 15.52	1056 113	13 6	153 128
123	Е0122-33-5	Устройство металлических труб-футляров т	0.009	288710.13 94162.5	58718.25 27985.5	2598 847	528 252	1429 130
124	Е0116-30-2	Зачеканка в трубе -футляре колодца 1 сальник	1	2214.45 590.63	1.57	2214 591	2 0	768 130
125	Е0127-56-1	Устройство оснований под отмостку из щебня толщиной 12 см м2	2.5	701.74 57.05	14.72 6.59	1754 143	37 16	212 133
126	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см м2	2.5	509.5 37.13		1274 93	0 0	123 133
		итого прямых затрат по разделу	тенге тенге			**258355** **16689**	**8745** **3531**	**23742**
		Оборудования				**126657**		
		Всего оборудования	тенге			**129191**		
		Накладные расходы	тенге			**23742**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**9326**		
		Всего.	тенге			**293957**		
		2.Внутрипоселковая сеть						
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	7128	32.27 2.49	29.78 10.8	229985 17749	212236 76982	91889 97

2	Е0101-164-2	Даработка мокрого грунта вручную после разработки их механизированным способом и для приямков м3	1597	453.19 453.19		723736 723736	0 0	817822 113
3	Е0101-17-14	Разработка мокрого грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью м3 м3	65	50.87 3.09	47.65 18.15	3306 201	3097 1179	1339 97
4	Е010333-А3	Перевозка грунта автомобилями самосвалами расстояние перевозки 3км т	160	40.86	40.86 11.14	6538 0	6538 1783	1783 100
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	7904	7.53	7.53125 3.1555	59527 0	59527 24941	24193 97
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	7904	30.06 25.55	4.52	237603 201908	35695 0	195850 97
7	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	7904	16.3 2.43	13.37 4.12	128835 19207	105676 32545	50199 97
8	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	594	201.15 201.15		119483 119483	0 0	135016 113
9	Е0123-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы м3	132	2006.62 230.52	181.1 85.73	264873 30429	23905 11316	54268 130
10	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.150мм км	1.14	103976.45 62775	40940.07 14419.35	118013 71250	46467 16366	113900 130
12	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.100мм км	1.08	78825.92 49612.5	29102.04 10220.17	85132 53582	31430 11038	84005 130
17	С130804-227	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 Р 1 МПа SDR 17 Дв 27,1 мм м	1054.81	57		60124 0	0 0	0 105
22	С130902-53	Задвижки паралельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара Ру 1 Мпа д=100мм шт	11	6480		71280 0	0 0	0 128
24	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара Ру 1 Мпа д=50 мм шт	35	3500		122500 0	0 0	0 105
25	С130901-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды Ру 1,6 Мпа д=25 мм шт	176	507		89232 0	0 0	0 105
39	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 Мпа/10 кгс/см2/ Ду 100 мм шт	28	492		13776 0	0 0	0 0
41	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 Мпа 10 кгс/см2/, Ду 50 мм шт	70	285		19950 0	0 0	0 0
54	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99 комплект	34	8060		274040	0	0

						0	0	0
55	С12021-267	Стремянки металлические т	0.529	133700		70727 0	0 0	0 0
75	Е0122-8-3	Демонтаж стальных электросварных труб диам. 108 мм км	2.84	51557.08 43942.5	7614.58 3628.8	146474 124841	21633 10309	175695 130
76	Е0122-8-1	Демонтаж стальных электросварных труб диам. 32 мм км	0.039	45950.1 41107.5	4842.6 2308.5	1792 1603	189 90	2201 130
77	Е0122-37-4	Демонтаж колонок водоразборных шт	15	1086.03 1026.68	59.36 28.35	16290 15400	890 425	20573 130
78	Е0122-41-1	Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона м3	33.58	2581.4 1291.95	1289.45 484.59	86683 43384	43300 16273	77553 130
79	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железебетона в сухих грунтах м3	3	2581.4 1291.95	1289.45 484.59	7744 3876	3868 1454	6929 130
		итого прямых затрат по разделу	тенге тенге			**2957645** **1426647**	**594452** **204701**	**1853215**
		Накладные расходы	тенге			**1853215**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**288652**		
		Итого	тенге			**5099511**		
		3. Насосная станция						
		Технологическое оборудование						
2	Спрайс лист	Насос центробежный консольный типа К с электродвигателем К65-50-160 шт	4	30631.13		122525 0	0 0	0 0
5	С130902-51	Задвижки паралельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 Мпа /10 кгс/см2/ Ду 50 мм шт	4	3500		14000 0	0 0	0 0
6	С130902-53	Задвижки паралельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 Мпа /10 кгс/см2/ Ду 100 мм шт	11	6480		71280 0	0 0	0 0
7	С130902-52	Задвижки паралельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 Мпа /10 кгс/см2/ Ду 80 мм шт	4	5190		20760 0	0 0	0 0
8	С131004-2	Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ марка "ГНОМ" 10-10 подача 10м3/ч напор 10 м,двигатель мощностью 1,1 кВт, 3000 об/мин шт	1	19700		19700 0	0 0	0 0
9	Спрайс лист	Клапан обратный 19ч21бр Ду 50 мм шт	4	507.51		2030 0	0 0	0 0

11	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 Мпа /10 кгс/ см2/, Ду 100 мм шт	26	492		12792 0	0 0	0 0
12	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 Мпа /10 кгс/ см2/, Ду 80 мм шт	12	377		4524 0	0 0	0 0
13	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 Мпа /10 кгс/ см2/ Ду 50 мм шт	20	285		5700 0	0 0	0 0
21	С131102-12	Счетчики /водомеры/ холодной воды турбинные СТВ-100 шт	2	18500		37000 0	0 0	0 0
22	С130806-78	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм м	40	540		21600 0	0 0	0 0
23	С130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм м	2	279		558 0	0 0	0 0
24	С130806-88	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х3,5 мм м	15	931		13965 0	0 0	0 0
25	С130806-75	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3,5 мм м	2	515		1030 0	0 0	0 0
26	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 Мпа из стали марки 20, 108х4 мм шт	10	401		4010 0	0 0	0 0
27	С130810-83	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90с радиусом кривизны R-1,5 Dy 150 на Ру 10 Мпа из стали марки 20, 159х4,5 мм шт	4	711		2844 0	0 0	0 0
28	С130810-13	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 Мпа, 108х4 мм шт	5	741		3705 0	0 0	0 0
29	С130810-11	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 Мпа, 159х4,5-108х4 мм шт	2	444		888 0	0 0	0 0
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**358911**	**0**	**0**
			тенге			**0**	**0**	
		Накладные расходы	тенге			**0**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**21535**		
		Всего. Стоимость общестроительных работ	тенге			**380445**		
		ИТОГО по 1-3 части				**5773914**		
		в том числе оборудование				**129191**		
		Временные здания и сооружения -3,4х0,8=2,72 %	тенге			153536		

		Итого	тенге			5927450		
		Зимнее удорожание -2,3%x0,9=2,07%	тенге			120024		
		Выслуга лет -1%	тенге			57983		
		Дополнительные отпуска -0,4%	тенге			23193		
		Итого базовых ценах	тенге			6128650		
		Итого в текущих ценах	тенге			11687335		
		Налоги сборы и обьязательные платежи -2 %	тенге			233747		
		Итого	тенге			11921082		
		НДС -12%	тенге			1430530		
		Всего.	тенге			**13351612**		

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Аральского района Кызылординской области"

_____ Б.Канапин

Технадзор: _____

Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"

_____ А.Рашев

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за сентябрь м-ц 2013года

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства Аральского района».

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Казалы-Курылыс»

Договор №14 от 20 мая 2013год и доп соглашение №1 от 20.08.2013г

Наименование строительства: Реконструкция и расширение систем водоснабжения в н.п.Косжар Аральского района.

тыс.тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов и работ	Сметная стоимость	Договорная стоимость за отчетный год	Выполнено с начало строительства		Выполнено с начало года по договору		Выполнено за отчетный период (месяц)	
				Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реконструкция и расширение систем водоснабжения в н.п.Косжар Аральского района	122640,830	121046,453	58044,024	37642,235	58044,024	26643,340	18091,994	8304,578
	Всего:			58044,024	26643,340	58044,024	26643,340	18091,994	8304,578

Заказчик: _____ Б.Канапин
Нач. отдела строительства. ГУ
«Отдел строительства Аральского района»

Подрядчик: _____ А.Рашев
Директор ТОО «Казалы-Курылыс»

Технадзор: _____

Объект: Реконструкция и расширения систем водоснабжения
в н.п Косжар Аральского района
Заказчик: ГУ "Отдел строительство Аральского района"
Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"
Договор № 14 от 20 мая 2013 год

АКТ
выполненых работ за сентябрь м-ц 2013г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат , единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Экспл. машины / В.т.ч. ЗП машиниста	Общая стоимость, тенге Всего / ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, тенге Экспл. машины / В.т.ч. ЗП машиниста	Накладные расходы %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2.Внутрипоселковая сеть						
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	7588	32.27 2.49	29.78 10.8	244827 18894	225933 81950	97819 97
2	Е0101-164-2	Даработка мокрого грунта вручную после разработки их механизированным способом и для приямков м3	1700	453.19 453.19		770415 770415	0 0	870568 113
3	Е0101-17-14	Разработка мокрого грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью м3 м3	70	50.87 3.09	47.65 18.15	3561 216	3335 1270	1442 97
4	Е010333-А3	Перевозка грунта автомобилями самосвалами расстояние перевозки 3км т	77	40.86	40.86 11.14	3146 0	3146 858	858 100
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	8416	7.53	7.53125 3.1555	63383 0	63383 26557	25760 97
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	8416	30.06 25.55	4.52	252994 214987	38007 0	208537 97
7	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	8416	16.3 2.43	13.37 4.12	137180 20451	112522 34653	53451 97
8	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	633	201.15 201.15		127328 127328	0 0	143881 113
9	Е0123-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы м3	140	2006.62 230.52	181.1 85.73	280926 32273	25354 12002	57557 130
10	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.150мм км		103976.45 62775	40940.07 14419.35	0 0	0 0	0 130

12	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.100мм км	1.09	78825.92 49612.5	29102.04 10220.17	85920 54078	31721 11140	84783 130
14	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб д=65 мм км	1.09	69291.48 46237.5	23002.73 8030.15	75805 50584	25165 8785	77179 130
21	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек д=100 мм шт	11	530.71 347.63	21.09 10.13	5838 3824	232 111	5116 130
23	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных д=50 мм шт	35	315.21 216	8.08 3.38	11032 7560	283 118	9982 130
26	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей д=100-250 мм (из труб) т	0.694	288710.13 94162.5	58718.25 27985.5	200365 65349	40750 19422	110202 130
27	Е0122-17-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов д=150мм км	0.008	52156.38 20452.5	10853.75 5173.87	417 164	87 41	267 130
28	Е0122-17-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов д=100мм км	0.029	43397.12 19068.75	10046.18 4789.12	1259 553	291 139	899 130
29	Е0122-17-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов д=50мм км	0.14	36822.96 19068.75	10018.59 4775.62	5155 2670	1403 669	4340 130
30	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, потрубков, переходов шт	10	364.82 104.3	255.13 88.47	3648 1043	2551 885	2506 130
31	Спарайс Plas invest trade	Отводы полиэтиленовый д-140 мм шт	10	3444.99		34450 0	0 0	0 140
35	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей д=100-250 мм т	0.014	162010.13 94162.5	58718.25 27985.5	2268 1318	822 392	2223 130
36	С130810-13	Тройники штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру 16 Мпа 108х4 мм шт	3	741		2223 0	0 0	0 140
37	С130810-13	Крестовина прямая стальная 108х4 мм шт	1	741		741 0	0 0	0 140
38	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм фланец	28	219.43 189	21.43	6144 5292	600 0	6880 130
39	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 Мпа/10 кгс/см2/ Ду 100 мм шт	28	492		13776 0	0 0	0 0
40	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм фланец	70	105.56 94.5		7389 6615	0 0	8600 130
41	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 Мпа	70	285		19950	0	0

		10 кгс/см2/, Ду 50 мм шт				0	0	0
42	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железебетона в мокрых грунтах (кл.В15 с/с F100 W6) м3	23.36	40024.4 3543.75	2416.5 935.22	934970 82782	56449 21847	136017 130
43	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	23.36	131		3060 0	0 0	0 0
44	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водопронецаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	23.36	432		10092 0	0 0	0 0
45	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водопронецаемости свыше 4: за 4 кг/см2 м3	23.36	864		20183 0	0 0	0 0
46	Е0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах (МК1, МК2) (кл.В15 с/с F100 W6) м3	1.54	29873.52 3968	3013.87 1425.95	46005 6111	4641 2196	10799 130
47	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	1.54	131		202 0	0 0	0 0
48	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водопронецаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	1.54	432		665 0	0 0	0 0
49	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водопронецаемости свыше 4: за 4 кг/см2 м3	1.54	864		1331 0	0 0	0 0
50	Е0122-43-4	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона ипрямоугольных в мокрых грунтах м3	69.6	25295.3 2457	573.42 273.37	1760553 171007	39910 19027	247044 130
51	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	69.6	131		9118 0	0 0	0 0
52	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водопронецаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	69.6	432		30067 0	0 0	0 0
53	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водопронецаемости свыше 4: за 4 кг/см2 м3	67.4	864		58242 0	0 0	0 105
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**5204560**	**676587**	**2166708**
			тенге			**1643512**	**242061**	
		Накладные расходы	тенге			**2166708**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**442276**		
		Итого	тенге			**7813544**		
		Временные здания и сооружения -3,4х0,8=2,72 %	тенге			212528		
		Итого	тенге			8026073		
		Зимнее удорожание -2,3%х0,9=2,07%	тенге			166140		

		Выслуга лет -1%	тенге			80261		
		Дополнительные отпуска -0,4%	тенге			32104		
		Итого базовых ценах	тенге			8304578		
		Итого в текущих ценах	тенге			15836830		
		Налоги сборы и обьязательные платежи -2 %	тенге			316737		
		Итого	тенге			16153566		
		НДС -12%	тенге			1938428		
		Всего.	тенге			**18091994**		

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Аральского района Кызылординской области"

_____ Б.Канапин

Технадзор: _____

Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"

_____ А.Рашев

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за октябрь м-ц 2013года

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства Аральского района».

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Казалы-Курылыс»

Договор №14 от 20 мая 2013год и доп соглашение №1 от 20.08.2013г

Наименование строительства: Реконструкция и расширение систем водоснабжения в н.п.Косжар Аральского района.

тыс.тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов и работ	Сметная стоимость	Договорная стоимость за отчетный год	Выполнено с начало строительства		Выполнено с начало года по договору		Выполнено за отчетный период (месяц)	
				Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реконструкция и расширение систем водоснабжения в н.п.Косжар Аральского района	122640,830	121046,453	86171,301	39554,308	86171,301	39554,308	28127,277	12910,968
	Всего:			86171,301	39554,308	86171,301	39554,308	28127,277	12910,968

Заказчик: _____ А.Дуйшембиев
И.О нач. отдела строительства ГУ
«Отдел строительства Аральского района»

Подрядчик: _____ А.Рашев
Директор ТОО «Казалы-Курылыс»

Технадзор: _____

Объект: Реконструкция и расширения систем водоснабжения
в н.п Косжар Аральского района
Заказчик: ГУ "Отдел строительство Аральского района"
Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"
Доп соглашение №1 от 20.08.2013г к договору № 14 от 20 мая 2013 год

АКТ
выполненых работ за октябрь м-ц 2013г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат , единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Экспл. машины / В.т.ч. ЗП машиниста	Общая стоимость, тенге Всего / ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, тенге Экспл. машины / В.т.ч. ЗП машиниста	Накладные расходы %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Водозаборное сооружения						
		1.Канализация						
71	E0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или Обратная лопата с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3	140	40.62 2.36	38.26 18.49	5687 330	5357 2589	2831 97
72	E0101-164-	Дороботка грунта вручную после разработки их механизированным способом м3	35.01	394.07 394.07		13796 13796	0 0	15590 113
73	E0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3	15.68	67.88 5.84	62.04 29.05	1064 92	973 456	531 97
74	E010333-A3	Превозка грунта автомобилями самосвалами расстояние перевозки 3 км т	27.45	40.86	40.86 11.14	1122 0	1122 306	306 100
75	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	149.56	7.53	7.53 3.16	1126 0	1126 472	458 97
76	E0101-134-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	149.4	30.06 25.55	4.52	4491 3817	675 0	3702 97
77	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	149.4	16.3 2.43	13.37 4.12	2435 363	1997 615	949 97
78	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	5.12	201.15 201.15		1030 1030	0 0	1164 113
79	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы м3	4.8	2006.62 230.52	181.1 85.73	9632 1106	869 412	1973 130

80	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.100мм км	0.452	78825.92 49612.50	29102.04 10220.17	35629 22425	13154 4620	35158 130
81	С130801-99	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гилзами д=100 мм	46.43	600		27859 0	0 0	0 97
82	Е0123-13-3	Устройство кпанализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах м3	6.21	24694.78 3429	2741.18 1297.02	153355 21294	17023 8054	38153 130
83	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	6.21	131		814 0	0 0	0 97
84	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4:за 2 кг/см2 м3	6.21	432		2683 0	0 0	0 97
85	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4:за 4 кг/см2 м3	6.21	864		5365 0	0 0	0 113
86	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу бетону стен фундаментов м2	21.67	264.83 56.03	4.54 2.16	5738 1214	98 47	1488 118
87	С131104-8	Люк чугунный тип Л ГОСТ 3634-99 комплект	3	8060		24180 0	0 0	0 113
88	Е0106-1-13	Устройство бетонных упоров м3	0.03	10657.83 1157.63	114.09 54.37	320 35	3 2	38 105
89	С12021-267	Стремянки металлические т	0.051	133700		6819 0	0 0	 97
90	Е0127-56-1	Устройство оснований под отмостку из щебня толщиной 12 см м2	7.5	701.74 57.05	14.72 6.59	5263 428	110 49	635 133
91	Е0127-55-1	Устройство асфалтобетонных покрытий отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см м2	7.5	509.5 37.13		3821 278	0 0	370 133
		итого прямых затрат по разделу	тенге тенге			**312228** **66208**	**42508** **17620**	**103345**
		Материалы	тенге			**203512**		
		Накладные расходы	тенге			**103345**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**24934**		
		Всего. Стоимость общестроительных работ	тенге			**440507**		
		3.Внутрипоселковая сеть						
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	14139	32.27 2.49	29.78 10.8	456195 35206	420989 152701	182270 97

2	E0101-164-2	Даработка мокрого грунта вручную после разработки их механизированным способом и для приямков м3	3167	453.19 453.19		1435237 1435237	0 0	1621818 113
3	E0101-17-14	Разработка мокрого грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью м3 м3	130	50.87 3.09	47.65 18.15	6613 401	6194 2359	2677 97
4	E010333-A3	Перевозка грунта автомобилями самосвалами расстояние перевозки 3км т	227	40.86	40.86 11.14	9275 0	9275 2530	2530 100
5	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	15680	7.53	7.53125 3.1555	118090 0	118090 49478	47994 97
6	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	15680	30.06 25.55	4.52	471357 400546	70812 0	388529 97
7	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	15680	16.3 2.43	13.37 4.12	255583 38102	209642 64562	99585 97
8	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	1178	201.15 201.15		236955 236955	0 0	267759 113
9	E0123-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы м3	261	2006.62 230.52	181.1 85.73	523727 60166	47267 22374	107302 130
16	E0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб д=50мм км	4.587	64810.43 44550	20226.43 7048.02	297285 204351	92778 32329	307684 130
32	E0122-37-3	Установка гидрантов пожарных шт	13.00	18226.62 432	43.74 20.25	236946 5616	569 263	7643 130
33	E0125-57-1	Установка указателя пожарного гидранта шт	13	547.2 371.25	1.57	7114 4826	20 0	5792 120
34	C11011-954	Указатель пожарного гидранта шт	13	359		4667 0	0 0	0 140
40	E0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм фланец	60	105.56 94.5		6334 5670	0 0	7371 130
56	E0106-1-13	Устройство бетонных упоров м3	0.7	10657.83 1157.63	114.09 54.37	7460 810	80 38	891 105
57	E0127-56-1	Устройство оснований под отмостку из щебня толщиной 12 см м2	85	701.74 57.05	14.72 6.59	59648 4849	1251 560	7195 133
58	E0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см м2	85	509.5 37.13		43308 3156	0 0	4198 133
59	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов шт	72	364.82 104.3	255.13 88.47	26267 7509	18369 6370	18042 130

60	СПрайс-лис	Переход полиэтилен - сталь d-160х159мм шт	6	5038.15		30229 0	0 0	0 0
61	СПрайс-лис	Переход полиэтилен - сталь d-110х108мм шт	34	2934.51		99773 0	0 0	0 0
62	СПрайс-лис	Переход полиэтилен - сталь d-63х57мм шт	32	1176.11		37636 0	0 0	0 0
63	Е0110-90-1	Установка деревянных дверных блоков м2	9.6	218.86 162.68	35.63 16.98	2101 1562	342 163	2070 120
64	С11021-66	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 1 сорта м3	0.24	15453		3709 0	0 0	0 0
65	С11011-59	Болты стоительные с гайками и шайбами т	0.032	149300		4778 0	0 0	0 0
66	Е0110-28-8	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованный по войлоку с одной стороны м2	12.8	1462.62 212.63	3.31 1.59	18722 2722	42 20	3290 120
67	С11011-821	Ручка-скоба из листовой стали шт	32	308		9856 0	0 0	0 0
68	Е0109-61-10	Монтаж металлической крышки т	0.288	12960.06 9180	2535.28 443.14	3732 2644	730 128	2494 90
69	С12021-119	Стоимость м/к крышки т	0.288	123700		35626 0	0 0	0 0
70	С11011-815	Замок навесной шт	16	844		13504 0	0 0	0 0
71	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. До 40 мм 1счетчик	88	109.57 101.25	1.57	9642 8910	138 0	11405 128
72	СПрайс-лис "Энко"	Счетчик воды М-Т 50 QH 1,5Т с радиомодулем Scout P2 и модулем для отображения показаний на дисплее Scout-Display компл	88	12351.28		1086913 0	0 0	0 0
73	СПрайс-лис "Энко"	Ручной терминал для снятия показаний PSION Workabout Pro и подставка для PSION Workabout компл	1	227782.78		227783 0	0 0	0 118
74	СПрайс-лис	Переход стальной д-25х15мм шт	176	489.07		86076 0	0 0	0 0
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**5872138**	**996589**	**3098537**
			тенге			**2459237**	**333876**	
		Накладные расходы	тенге			**3098537**		

		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**538241**			
		Всего. Стоимость общестроительных работ	тенге			**9508916**			
		4.Склад хоз-инвентаря							
		Электроосвещение							
1	Ц0108-599-9	Монтаж ящика осветительного ОП-ЗУХЛ-4 шт	1	1341.65	44.15	1342	44	706
				739.50	3.45	740	3	95
2	С151803-154	Шиток осветительный на 6 однофазных групп тип ОП-6 УХЛ4 шт	1	5310		5310	0	0
						0	0	105
3	Ц0108-593-6	Монтаж свитильник шт	2	390.95	149.45	782	299	444
				178.5	55.35	357	111	95
4	С151701-88	Светильник тип ПСХ-60 МУЗ шт	2	157		314	0	0
						0	0	105
5	Ц0108-591-3	Выключатель одноплюсный брызгозащищенный шт	2	192.4	3.7	385	7	328
				172.50	0.3	345	1	95
6	С151801-18	Выключатель одноплюсный для открытой установки поворотный брызгозащищонный на ток 6 А тип 0-4-Б-01-6/220 шт	2	215		430	0	0
						0	0	105
7	С151706-9	Лампы биспиральные тип Б220-230-60 шт	2	24		48	0	0
						0	0	105
8	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами полосками с установкой ответвительных коробок кабель 2-4 жильный до 16мм2 м	12	221.85	86	2662	1032	1595
				109.05	30.9	1309	371	95
9	С151601-331	Кабели силовые на напрежение до 660 В марка ВВГ число жил и сечение 2х2,5мм2 1000м	0.012	39700		476	0	0
						0	0	105
10	Ц0108-305-3	Монтаж крюка КН-16 шт	2	1934	1437	3868	2874	1753
				493.5	429	987	858	95
11	Спрайс-лист	Крюк КН-16 шт	2	74.7		149	0	0
						0	0	105
12	Ц0108-52-1	Монтаж изолятора шт	2	112.35	1.6	225	3	192
				101.25		203	0	95
13	Спрайс-лист	Изолятор ТФ-16 шт	2	35.15		70	0	0
						0	0	105
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**16061**	**4260**	**5019**
			тенге			**3940**	**1344**	
		Стоимость общестроительных работ	тенге			**16061**		

		Материалы		тенге			**7862**		
		Накладные расходы		тенге			**5019**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%		тенге			**1265**		
		Всего. Стоимость общестроительных работ		тенге			**22345**		
		5. Проходная							
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ							
1	Ц0108-599-10	Монтаж щитка осветительного	шт	1	1540.85	56.85	1541	57	876
					915	6.75	915	7	95
2	С151803-156	Щиток осветительный ЩАО 3/1	шт	1	11000		11000	0	0
							0	0	0
3	Ц0108-593-6	Монтаж светильника потолочного	шт	2	390.95	149.45	782	299	444
					178.5	55.35	357	111	95
4	С151701-83	Светильники потолочный П-1	шт	2	209		418	0	0
							0	0	0
5	Ц0108-593-1	Монтаж светильника "Люцетта"	шт	2	266	137.2	532	274	283
					97.5	51.6	195	103	95
6	С151701-17	Светильник "Люцетта"	шт	2	757		1514	0	0
							0	0	0
7	Ц0108-591-3	Установка выключателя герметического	шт	4	192.4	3.7	770	15	657
					172.5	0.3	690	1	95
8	С151801-18	Выключатель герметический	шт	4	215		860	0	0
							0	0	0
9	Ц0108-591-1	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	шт	2	191.05	3.75	382	7	329
					172.5	0.45	345	1	95
10	С151801-144	Розетка штепсельная	шт	2	105		210	0	0
							0	0	0
11	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	шт	1	39		39	0	0
							0	0	0
12	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	шт	3	24		72	0	0
							0	0	0
13	Ц0108-602-2	Монтаж электропечи ПЭТ - 4	шт	2	1077.55	6.55	2155	13	1791
					939	3.45	1878	7	95
14	Прайс лист	Электропечь ПЭТ-4	шт	2	1445.31		2891	0	0

о стоимости выполненных ра

						0	0	0
15	Ц0108-401-1	Монтаж кабеля с креплением накладными скобами м	44	221.85 109.05	86 30.9	9761 4798	3784 1360	5850 95
16	С151601-334	Кабель АВТ 600 сечен. 2х4 мм2 1000м	0.03	52200		1566 0	0 0	0 0
17	С151601-336	Кабель АВТ сечен. 2х10 мм2 1000м	0.014	113200		1585 0	0 0	0 0
		итого прямых затрат по разделу	тенге тенге			**36077** **9178**	**4450** **1589**	**10229**
		Оборудование	тенге			**2891**		
		Накладные расходы	тенге			**10229**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**2605**		
		Всего. Стоимость общестроительных работ	тенге			**48911**		
		6. СЕТИ ВЛ-0,4 кВ						
1	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее м	493	44.55 13.2	31.25 10.35	21963 6508	15406 5103	11030 95
2	1	Покрытие кирпичом одного кабеля проложенного в траншее м	493	39.65 12.9	26.65 8.85	19547 6360	13138 4363	10187 95
3	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий масса 1 м до 1 кг м	291.4	36.2 28.65	3.35 0.75	10549 8349	976 219	8139 95
4	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий масса 1 м до 3 кг м	183	42.2 29.7	8.3 2.4	7723 5435	1519 439	5581 95
5	Ц0108-178-1	Кабели до 35 кВ а проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг м	93	37.8 29.55	2.35 0.75	3515 2748	219 70	2677 95
6	Ц0108-149-1	Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 1 кг м	10	213.25 33.75	51.5 15.6	2133 338	515 156	469 95
7	С151601-77	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ААШвУ, число жил и сечение 3х50 мм2 1000м	0.0224	574340		12888 0	0 0	0 0
8	С151601-76	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ААШвУ, число жил и сечение 3х25 мм2 1000м	0.1642	443170		72777 0	0 0	0 0
9	С151601-112	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ААШвУ, число жил и сечение 2х10 мм2 1000м	0.0102	42400		432 0	0 0	0 0
10	С151603-153	Кабели контрольные марка АКВВ, число жил и сечение 4х2,5 мм2 1000м	0.3921	34000		13331	0	0

						0	0	0
11	С143008-92	Песок природный м3	24.65	1450		35743 0	0 0	0 0
12	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные 250х120х65 мм М-75 1000шт	3.94	12200		48117 0	0 0	0 0
13	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	6	3923.46 1478.25	2265.21 824.85	23541 8870	13591 4949	14510 105
14	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ опора	8	1910.44 759.38	1001.44 369.63	15284 6075	8012 2957	9484 105
15	С143019-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 шт	14	18700		261800 0	0 0	0 0
16	С143019-104	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт длина 10,5м марка СВ 105 шт	6	21500		129000 0	0 0	0 0
17	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов 1 км	0.833	9216.64 4117.5	4895.51 1754.19	7677 3430	4078 1461	5136 105
18	С151607-17	Провода для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А сечение 50 мм2 т	0.044	397300		17481 0	0 0	0 0
19	С151607-13	Провода для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А сечение 16 мм2 т	0.042	429500		18039 0	0 0	0 0
20	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными шт	14	2031.81 499.5	1531.18 359.78	28445 6993	21437 5037	12631 105
21	С151703-4	Светильник тип РКУ07-125-001-У1 шт	14	4460		62440 0	0 0	0 0
22	С151706-83	Лампы ртутные дуговые высокого давления тип ДРЛ125/6/ шт	14	496		6944 0	0 0	0 0
23	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам 50 мм км	0.093	86666.88 68512.5	8071 3847.5	8060 6372	751 358	8748 130
24	С130806-66	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм м	93.37	321		29972 0	0 0	0 0
25	С11041-34	Изоляторы линейные штыревые ТФ-16 100шт	0.4	2560		1024 0	0 0	0 0
26	С151610-23	Муфты концевые для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ,эпоксидные типа КНЭ1-1УТ для сечения 16-120мм2 шт	4	13200		52800 0	0 0	0 0

27	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке сум сеч до 6 мм2 м	67.2	15.05 13.2	0.15 0.15	1011 887	10 10	852 95
28	С151607-101	Провода силовые для электроустановок с полвинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой марка АПВ сеч 4 мм2 1000м	0.0692	6650		460 0	0 0	0 0
29	Ц0108-289-2	Заземление одиночное опоры железобетонной шт	6	1535 810		9210 4860	0 0	4617 95
30	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали диам 12 мм м	33.6	65.60 41.25	2.95 0.45	2204 1386	99 15	1331 95
31	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	167.37	32.27 2.49	29.78 10.8	5401 417	4984 1808	2158 97
32	Е0101-162-2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом м3	5.18	530.55 530.55		2748 2748	0 0	3106 113
33	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 кВт при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3	125.72	3.93	3.93 1.74	494 0	494 219	212 97
34	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 кВт при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м м3	125.72	1.74	1.74 0.77	219 0	219 97	94 97
35	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	125.72	30.06 25.55	4.52	3779 3212	568 0	3116 97
36	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	125.72	16.3 2.43	13.37 4.12	2049 305	1681 518	799 97
37	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	22.18	201.15 201.15		4462 4462	0 0	5042 113
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**943263**	**87697**	**109916**
			тенге			**79753**	**27778**	
		Накладные расходы	тенге			**109916**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**63191**		
		Всего. Стоимость общестроительных работ	тенге			**1116370**		
		7. Трансформаторная подстанция						
1	Е0133-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанции строительные работы шт	1	2712.8 742.5	1970.3 681.61	2713 743	1970 682	1495 105
2	Е0133-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанции монтажные работы шт	1	5414.78 3287.25	1680.9 662.52	5415 3287	1681 663	4147 105
5	С143019-62	Приставка для деревянных опор воздушной линии электропередач	4	7920		31680	0	0

		марки ПТ 43-2	шт				0	0	90
6	С12021-160	Кронштейны	тн	0.069	115400		7963	0	0
							0	0	128
7	Ц0108-52-1	Изолятор опорный напряжение до 10кв	шт	3	112.35	1.6	337	5	289
					101.25		304	0	95
8	С11051-203	Изолятор штыревой	шт	3	556		1668	0	0
							0	0	90
9	Е0133-108-2	Подвеска проводов	км	0.006	7304.82	891.19	44	5	42
					6210	415.13	37	2	105
10	С151607-28	Провода для воздушной линии электропередачи марка АС 50/8мм2	тн	0.001	315700		316	0	0
							0	0	128
11	Ц0108-82-1	Зажим наборный без кожуха	шт	27	120.85	0.2	3263	5	2728
					106.35		2871	0	95
12	290518-1008	Зажим аппаратный пресуемый А2А-50	шт	3	160.43		481	0	0
							0	0	90
13	290518-1001	Зажим аппаратный пресуемый А1А-70	шт	3	196.08		588	0	0
							0	0	128
14	290518-1021	Зажим петлевой ПА-1-1/КС-131-68/	шт	21	124.78		2620	0	0
							0	0	90
15	Е0108-3-1	Устройство гравийного основания под фундаменты	м3	0.08	2423.45	115.07	194	9	21
					168.75	54	14	4	118
16	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщ 25мм	м2	0.32	401.27	29.73	128	10	19
					33.38	14.07	11	5	123
17	Е0111-19-4	Добавлять на каждые 5мм изменения толщ	м2	0.32	369.03	18.48	118	6	12
					22.28	8.78	7	3	123
18	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов на ССЦ	м3	0.6	10657.83	114.09	6395	68	764
					1157.63	54.37	695	33	105
19	С143001-54	Надбавка к сметной стоймости бетона за применение		0.609	131		80	0	0
		сульфатостойкого цемента	м3				0	0	128
20	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2слоя по выравненой		7	264.83	4.54	1854	32	481
		поверхности кладки, бетону стен фундаментов	м2		56.03	2.16	392	15	118
				тенге			**65856**	**3792**	**9997**
		итого прямых затрат по разделу		тенге			**8360**	**1406**	

		Оборудование	тенге			**3690**		
		Накладные расходы	тенге			**9997**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**4330**		
		Всего. Стоимость общестроительных работ	тенге			**80183**		
		Насосная станция						
		8. НА Водопровод хоз-питьевой противопожарный						
1	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам 25 мм м	15	393.38 89.77	4.98 2.37	5901 1347	75 36	1769 128
2	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам 50 мм м	15	733.48 115.43	12.28 5.81	11002 1731	184 87	2328 128
3	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам до 50 мм м	30	16.34 16.04		490 481	0 0	616 128
4	Е0116-15-2	Установка вентелей, задвижек затворов, клапанов обратных , кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам до 50 мм 1 шт	1	608.47 381.38	47.11 23.62	608 381	47 24	518 128
5	С130902-51	Задвижки паралельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 Мпа /10 кгс/см2/ Ду 50 мм шт	1	3500		3500 0	0 0	0 0
6	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 Мпа /10 кгс/ см2/, Ду 50 мм шт	2	285		570 0	0 0	0 0
7	С130901-39	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2 Ду 25 мм шт	3	560		1680 0	0 0	0 0
8	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных диам 25 мм 1кран	2	7959.57 81	1.57	15919 162	3 0	207 128
9	Е0118-22-1	Установка регулятора давления диам 50 мм компл	1	229.95 212.63	1.57	230 213	2 0	272 128
10	Спрайс лист	регулятор давления 21ч4нж д-50мм шт	1	38886.99		38887 0	0 0	0 0
11	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам 50 мм 1кран	1	10346.72 236.25	27.59 13.5	10347 236	28 14	320 128
12	С131103-7	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные д-51мм м	10	523		5230 0	0 0	0 0
13	Е0118-22-2	Манометр общего назначения компл	1	878.95 60.75	1.57	879 61	2 0	78 128
14	Ц0112-699-2	Отборное устройство шт	1	267.4	26.6	267	27	209

				232.5		233	0	90
15	С130810-75	Отборное устройство шт	1	208		208 0	0 0	0 0
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**95719**	**366**	**6317**
			тенге			**4845**	**160**	
		Стоимость общестроительных работ	тенге			**95719**		
		Материалы	тенге			**90508**		
		Накладные расходы	тенге			**6317**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**6122**		
		Всего. Стоимость общестроительных работ	тенге			**108158**		
		9. НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ						
1	Ц0108-593-1	Установка светильника шт	10	266 97.5	137.2 51.6	2660 975	1372 516	1416 95
2	С151701-20	Светильник подвесной тип НСП11Х200-231-У3 шт	10	848		8480 0	0 0	0 0
3	Ц0108-593-1	Установка светильника шт	1	266 97.5	137.2 51.6	266 98	137 52	142 95
4	С151701-84	Светильники тип НС011-100-003-УХЛ4 шт	1	523		523 0	0 0	0 0
5	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м шт	1	561		561 0	0 0	0 0
6	Ц0108-599-9	Установка группового щитка шт	1	1341.65 739.5	44.15 3.45	1342 740	44 3	706 95
7	С151803-154	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОП-6 УХЛ4 шт	1	5310		5310 0	0 0	0 0
8	Ц0108-603-1	Установка понижающего трансформатора шт	1	332.45 307.5	14.35 3.45	332 308	14 3	295 95
9	С151803-192	Трансформатор ЯТП-0,25 шт	1	4720		4720 0	0 0	0 0
10	Ц0108-401-1	Монтаж кабеля с крпелением накладными скобами сечение дл 16 мм2 м	101	221.85 109.05	86 30.9	22407 11014	8686 3121	13428 95
11	С151601-333	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2 1000м	0.1	39700		3970 0	0 0	0 0

12	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 1000м	0.001	60500		61 0	0 0	0 0
13	С151706-16	Лампы накаливания /ГОСТ 2239-79/ тип Б220-230-100 шт	1	39		39 0	0 0	0 0
14	С151706-19	Лампы накаливания /ГОСТ 2239-79/ тип Б215-225-150 шт	10	52		520 0	0 0	0 0
15	С151706-53	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/ тип МО12-40 шт	1	19		19 0	0 0	0 0
16	Ц0108-591-3	Установка выключателя брызгозащищенного шт	3	192.4 172.5	3.7 0.3	577 518	11 1	492 95
17	С151801-18	Выключатель брызгозащищенный шт	3	215		645 0	0 0	0 0
18	Ц0108-591-1	Установка розетки штепсельной брызгозащищенном исполнении шт	3	191.05 172.5	3.75 0.45	573 518	11 1	493 95
19	С151801-144	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная на напряжение 220В на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУЗ-01/220 УЗ шт	3	105		315 0	0 0	0 0
20	Ц0108-411-1	Монтаж металлического рукава, наружный диаметр до 48 мм м	3	139.05 73.2	8.05 0.75	417 220	24 2	211 95
21	Спрайс лист	Металлический рукав РЗ-Ц-Х-Ш18 м	3	52.73		158 0	0 0	0 0
22	Спрайс лист	Коробка ответвительная КОР-73 шт	7	30.87		216 0	0 0	0 0
23	Спрайс лист	Коробка ответвительная КОР-74 шт	2	30.87		62 0	0 0	0 0
24	Ц0108-573-2	Монтаж ящика управления шт	1	1198 642	373 108	1198 642	373 108	713 95
25	75-6-7	Ящик с автомат выключателями на каждый фидер,колич управляемых двигателей типа я 5111-2874 УХЛ 4,номинальный ток 50А,предел регулирование тока теплового реле 42,5-57,5А,	1	35300		35300 0	0 0	0 0
26	Ц0108-146-2	Монтаж кабеля до 35 кВ, прокладываемые с крпелением накладными скобами масса 1 м до 1 кг м	83	87 35.1	23 6.6	7221 2913	1909 548	3288 95
27	Ц0108-148-1	Монтаж кабеля до 35 кВ в проложенных трубах масса 1 м до 1 кг м	15	37.8 29.55	2.35 0.75	567 443	35 11	432 95
28	С151601-334	Кабели силовые на напряжение до 660В, марка ВВГ, число жил и сечение	0.083	52200		4333	0	0

		2х4 мм2 1000м				0	0	0
29	С151601-58	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80) марка ВВГ число жил и сечение 3х6+1х4 мм2 1000м	0.015	257400		3861 0	0 0	0 0
30	Ц0108-411-1	Монтаж металлического рукава, наружный диаметр до 48 мм м	15	139.05 73.2	8.05 0.75	2086 1098	121 11	1054 95
31	Спрайс лист	Металлический рукав РЗ-Ц-Х-Ш20 Ду20мм м	15	52.73		791 0	0 0	0 0
32	Спрайс лист	Коробка ответвительная КОР-73 шт	6	30.87		185 0	0 0	0 0
33	Ц0108-525-2	Выключатель или переключатель пакетный в металлический оболочке,устанавлеваемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 100 А шт	2	1234.65 601.5	27.15 6.75	2469 1203	54 14	1156 95
34	С151801-86	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р56, 1Р67/ тип ПВ3-100 М1 56, 67 Б сталь шт	2	9290		18580 0	0 0	0 0
35	Ц0108-530-5	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток до 100 А шт	4	1543.2 837	46.2 10.2	6173 3348	185 41	3219 95
36	Прайс лист	Пускатель магнитный не реверсный ПМА 1202 шт	4	1224.96		4900 0	0 0	0 0
37	Ц0108-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене колонне до 3 элементов поста шт	4	598.9 394.5	9.4	2396 1578	38 0	1499 95
38	Прайс лист	Пост управления ПКЕ-212-2УЗ шт	4	404.14		1617 0	0 0	0 0
39	Ц0108-572-7	Монтаж станции переключения шт	1	3801.15 945	269.15 84.45	3801 945	269 84	978 95
40	Прайс лист	Станция переключения ШУ 8253-22А2 шт	1	87365.41		87365 0	0 0	0 0
41	Ц0108-572-4	Монтаж распределительного пункта шт	1	3112.25 729	198.25 60.75	3112 729	198 61	750 95
42	75-6-77	Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-3078-21-УЗ компл	1	73500		73500 0	0 0	0 0
43	Ц0108-524-1	Монтаж ячейки управления шт	4	1720.5 607.5	43 10.2	6882 2430	172 41	2347 95
44	С151803-17	Ячейка управления АН-370 шт	4	7560		30240 0	0 0	0 0

45	Ц0108-314-1	Монтаж ячейки сигнализации шт	4	7736.45 6750	17.45 3.45	30946 27000	70 14	25663 95
46	С151803-185	Ячейки сигнализации АС-373 шт	4	5700		22800 0	0 0	0 0
47	Ц0108-603-1	Монтаж кабельного ящика шт	6	332.45 307.5	14.35 3.45	1995 1845	86 21	1772 95
48	Спрайс лист	Кабельный ящик шт	6	6966.7		41800 0	0 0	0 0
49	Ц0108-744-1	монтаж кабеля силового с креплением скобами массой 1 м до 1 кг м	116	130.95 107.7	1.35 0.45	15190 12493	157 52	11918 95
50	Ц010-744-17	Монтаж кабеля контрольного массой 1 м до 1 кг м	25	103.25 80.4	1.35 0.45	2581 2010	34 11	1920 95
51	С151601-580	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80) марка ВВГ,число жил и сечение 3х4+1х2,5 мм2 1000м	0.019	173200		3291 0	0 0	0 0
52	С151601-583	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000В марка ВВГ число жил и сечение 3х16+1х10 мм2 1000м	0.077	665800		51267 0	0 0	0 0
53	С151601-131	Кабели силовые на напряжение 660В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х35+1х16 мм2 1000м	0.02	210900		4218 0	0 0	0 0
54	С151603-31	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2 1000м	0.025	93800		2345 0	0 0	0 0
55	С151607-99	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой марка АПВ сечение 2,5 мм2 1000м	0.112	4150		465 0	0 0	0 0
56	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 2,5 мм2 м	28	12.15 10.95	0.1	340 307	3 0	291 95
57	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке сум сечение до 6 мм2 м	84	7.25 5.55	0.1	609 466	8 0	443 95
58	Ц0108-411-5	Монтаж ввода гибкого, диаметр до 48 мм ввод	8	255.9 159		2047 1272	0 0	1208 95
59	С151802-6	Вводы гибкие, степень защиты 1Р40, металлорукавом из нержавеющей стали диаметром присоединения трубы 32-34 мм, длиной 664 мм,тип К1084 УЗ шт	8	460		3680 0	0 0	0 0
60	Ц0108-411-1	Монтаж металлического рукава, наружный диаметр до 48 мм м	5	139.05 73.2	8.05 0.75	695 366	40 4	351 95
61	Спрайс лист	Металлический рукав РЗ-Ц-Х-Ш25 Ду25мм м	5	53.5		268	0	0

						0	0	0
62	С151801-13	Коробка ответвительная КСК-16 шт	1	1750		1750	0	0
						0	0	0
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**537036**	**14052**	**76187**
			тенге			**75477**	**4720**	
		Оборудование				**202682**		
		Всего оборудование				**202682**		
		Накладные расходы	тенге			**76187**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**24632**		
		Итого	тенге			**637855**		
		Благоустройство				0	0	0
		10. **На вертикальную планировку**				0	0	140
1	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	8990	1.561	1.561	14033	14033	3928
					0.4505	0	4050	97
2	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	2317	34.974	33.36	81035	77295	35576
		с ковшом вместимостью 1 м3 м3		1.49	14.34	3441	33235	97
3	Е010334-А1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров расстояние	1287.4	31.119	31.119	40063	40063	10927
		перевозка свыше 2,5 до 3 км т			8.49	0	10927	100
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**135131**	**131391**	**50431**
			тенге			**3441**	**48212**	
		Накладные расходы	тенге			**50431**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**11134**		
		Итого	тенге			**196695**		
		ИТОГО по 1-10 части				**12159941**		
		В том числе оборудование				**209263**		
		Временные здания и сооружения -3,4х0,8=2,72 %	тенге			325058		
		Итого	тенге			12485000		
		Зимнее удорожание -2,3%х0,9=2,07%	тенге			254108		
		Выслуга лет -1%	тенге			122757		
		Дополнительные отпуска -0,4%	тенге			49103		
		Итого базовых ценах	тенге			12910968		
		Итого в текущих ценах	тенге			24621216		
		Налоги сборы и обьязательные платежи -2 %	тенге			492424		

		Итого	тенге			25113640		
		НДС -12%	тенге			3013637		
		Всего.	тенге			**28127277**		

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Аральского района Кызылординской области"

_____ А.Дуйшембиев

Технадзор: _____

Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"

_____ А.Рашев

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за октябрь м-ц 2013года

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства Аральского района».

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Казалы-Курылыс»

Договор №14 от 20 мая 2013год и доп соглашение №1 от 20.08.2013г

Наименование строительства: Реконструкция и расширение систем водоснабжения в н.п.Косжар Аральского района.

тыс.тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов и работ	Сметная стоимость	Договорная стоимость за отчетный год	Выполнено с начало строительства		Выполнено с начало года по договору		Выполнено за отчетный период (месяц)	
				Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реконструкция и расширение систем водоснабжения в н.п.Косжар Аральского района	122640,830	121046,453	112267,910	51483,165	112267,910	51483,165	26096,609	11978,857
	Всего:			112267,910	51483,165	112267,910	51483,165	26096,609	11978,857

Заказчик: _____ А.Дуйшембиев
И.О нач. отдела строительства ГУ
«Отдел строительства Аральского района»

Подрядчик: _____ А.Рашев
Директор ТОО «Казалы-Курылыс»

Технадзор: _____

Объект: Реконструкция и расширения систем водоснабжения
в н.п Косжар Аральского района
Заказчик: ГУ "Отдел строительство Аральского района"
Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"
Договор № 14 от 20 мая 2013 год и доп соглашение №1 от 20.08.2013г

АКТ
выполненых работ за октябрь м-ц 2013г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат , единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Обшая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машины	Всего	Экспл. машины	
				ЗП рабочих строителей	В.т.ч. ЗП машиниста	ЗП рабочих строителей	В.т.ч. ЗП машиниста	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1. Надворная уборная						
1	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили эксковатором емк ковша 0,5м3 м3	21.4	46.25 2.81	43.32 16.5	990 60	927 353	401 97
2	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений С откосами м3	2	328.4 328.4		657 657	0 0	742 113
3	Е010334-А14	Перевозка грузов автомобилями самосвалами из карьера на раст свыше 4,5км тн	34.29	48.83	48.83 13.32	1674 0	1674 457	457 100
4	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал эксковатором емк ковша 0,65м3 м3	18.9	26.78 1.92	24.86 8.34	506 36	470 158	188 97
5	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 при перемещении 2 группы грунтов до 5 мм	14.2	7.76	7.76 2.8	110 0	110 40	39 97
6	Е0101-28-	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые 5 мм	14.2	3.74	3.74 1.35	53 0	53 19	19 97

7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	4.72	201.15		949	0	1073
				201.15		949	0	113
8	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты м3	0.67	2622.77	120.02	1757	80	192
				185.63	57.38	124	38	118
9	Е0106-33-5	Устройство железобетонных конструкции отстойников, резервуаров м3	1.95	18597.32	2279.38	36265	4445	15298
				6469.88	1001.59	12616	1953	105
10	С143001-54	Надбавка к сметной стоймости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	1.98	131		259	0	0
						0	0	128
11	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные а каркасы и сетки сталь переодического профиля А-1 д=8мм тн	0.001	47400		47	0	0
						0	0	128
12	С12041-39	Проволока арматурная из стали В-1 д=3мм т		42800		0	0	0
						0	0	128
13	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит плоских м3	0.47	9249.71	233.76	4347	110	257
				408.38	111.41	192	52	105
14	С143001-54	Надбавка к сметной стоймости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	0.477	131		62	0	0
						0	0	128
15	Е0108-4-2	Горизонтальная гидроизоляция оклеечная в 1 слой стен фундаментов м2	0.81	446.41	8.48	362	7	36
				33.15	4.02	27	3	118
16	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен фундаментов глиной м3	3.07	2754.82	325.94	8457	1001	5966
				1491.75	155.25	4580	477	118
17	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое цементным по камню и бетону стен м2	12	294.93	3.75	3539	45	2225
				175.5	1.08	2106	13	105
18	Е0106-36-4	Железнение поверхности м2	12	87.88	0.27	1055	3	971
				76.95	0.13	923	2	105
19	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4м м3	2.1	2962.72	398.84	6222	838	3069
				1049.63	189	2204	397	118
20	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные 250х120х65 мм М-75 1000шт	0.798	12200		9736	0	0
						0	0	128
21	Е0110-14-1	Установка стропил м3	0.08	23220.26	397.28	1858	32	507
				5096.25	189	408	15	120
22	Е0110-51-1	Огнезашита деревянных конструкции балок, стропил мауэрлатов м3	0.08	640.91	33.4	51	3	19
				185.63	15.87	15	1	120
23	Е0112-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов по деревянной обрешетке м2	4	603.8	9.74	2415	39	506
				101.6	4.62	406	18	119

24	Е0110-52-1	Огнезашита обрешетки под кровлю	м2	4	22.99	1.08	92	4	36
					7.02	0.51	28	2	120
25	Е0110-50-5	Устройство по фермам настила рабочего толщ 40мм	м2	0.5	559.41	15.45	280	8	46
					69.2	7.36	35	4	120
26	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4кг	тн	0.037	110592.49	361.61	4092	13	1934
					49612.5	172.12	1836	6	105
27	Е0110-16-1	Уствновка в жилых и обшественных зданиях блоков оконных		0.54	977.38	83.91	528	45	289
		площадь проема до 2м2	м2		408.38	37.87	221	20	120
28	С12061-2	Блоки оконные одностворные с спаренными створками ОС6-9	м2	0.54	6860		3704	0	0
							0	0	128
29	С11011-796	Скобянные изделия окон с раздельными переплетами	компл	1.00	360		360	0	0
							0	0	128
30	Е0115-203-4	Остекление оконным стеклом толшиной 4мм в два переплета		1	1480.74	4.74	800	3	106
		открывающихся в одну сторону	м2		185.3	2.27	100	1	105
31	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в		1.44	492.22	120.36	709	173	486
		каменных стенах площадь проема до 3м2	М2		227.48	53.5	328	77	120
32	С12064-2	Блоки дверные служебные с однопольными полотнами	м2	1.44	12300		17712	0	0
							0	0	128
33	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в		1	1380		1380	0	0
		помешение	компл				0	0	90
34	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб лиам 100мм	км	0.003	411358.09	2359.44	1234	7	273
					68850	1123.87	207	3	130
35	Е0120-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованный стали, круглого сечения		1	891.38	6.51	891	7	123
		диаметром 200мм	шт		91.13	3.38	91	3	130
36	Е0115-165-6	Улучшенная окраска стен колером маслянным разбеленным		1.8	93.53	0.06	168	0	117
		дверных блоков	м2		61.77	0.03	111	0	105
37	Е0115-165-3	Улучшенная окраска стен колером маслянным разбеленным		1	237.71	2.24	238	2	124
		стульчика	м2		117.45	1.08	117	1	105
38	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым р-ром	м2	8.5	240.25	2.14	2042	18	1257
					140.4	0.4	1193	3	105
39	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая		8.5	24.52	0.15	208	1	185
		по штукатурке стен	м2		20.6	0.08	175	1	105
40	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных		1.6	734.03	7.52	1174	12	794
		откосов по бетону и камню	м2		469.13	3.58	751	6	105
41	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	м2	2	263.94	11.82	528	24	206

					78.3	5.61	157	11	123
42	Е0110-5-1	Установка стульчика	м3	0.013	24508.54	376.2	319	5	84
					5231.25	178.88	68	2	120
43	Е0110-7-1	Установка вагонки	м2	5	652.6	5.52	3263	28	538
					87.08	2.64	435	13	120
44	Е0110-55-1	Установка крышки	м2	0.64	1314.63	35.36	841	23	51
					49.28	16.85	32	11	120
45	Е0110-28-11	Обивка сталью оцинкованной по дереву с двух сторон	м2	0.64	1450.75	2.69	928	2	212
					275.07	1.29	176	1	120
46	Е0107-20-3	Соеденительные элементы из полосовой стали шириной50мм	тн	0.048	180105.47	2171.47	8645	104	886
					12150	1036.12	583	50	140
47	Е0110-51-2	Огнезашита деревянных конструкции-каркасов эстакадв	м3	0.197	3338.46	16.87	658	3	110
					455.63	8.1	90	2	120
48	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка известковым р-ром по камню стен	м2	8.5	291.97	2.18	2482	19	1464
					163.35	0.67	1388	6	105
49	Е0115-157-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая		8.5	14.45	1.07	123	9	94
					10.07	0.51	86	4	105
50	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из шебня толщ 12см	м2	4.3	673.9	14.72	2898	63	364
					57.05	6.59	245	28	133
51	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки из литой		4.3	471.66		2028	0	212
		мелкозернистой асфальт смеси толщ 3см	м2		37.13		160	0	133
		итого прямых затрат по разделу		тенге			**139698**	**10409**	**41956**
				тенге			**33916**	**4253**	
		Накладные расходы		тенге			**41956**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%		тенге			**10899**		
		Всего. Стоимость общестроительных работ		тенге			**192553**		
		2. Насосная станция НА АВТОМАТИЗАЦИЮ ОБОРУДОВАНИЯ							
1	Ц0111-30-1	Приборы устанавливаемые на технологическим оборудовании и трубопроводах на		12	89.61		1075	0	802
		закладных устройствах приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	шт		74.25		891	0	90
2	Спрайс лист	Манометр показывающий, сигнализирующий ЭКМ-1У	шт	4	1863.06		7452	0	0
							0	0	0
3	Спрайс лист	Манометр показывающий МП4У	шт	2	1187.7		2375	0	0
							0	0	0

4	С131102-13	Счетчики /водомеры/ холодной воды турбинные СТВ-150 шт	2	21700		43400 0	0 0	0 0
5	Спрайс лист	Мановакуумметр показывающий МВП3-У шт	4	1155.1		4620 0	0 0	0 0
6	Ц0111-350-3	Приборы и средства автоматизации,монтируемые на техническом трубопроводе расходометр обычный скоростной индукционный ротаметр РН-иетров наружный диам трубопровода до 50 мм шт	1	769.06 715.5	1.58	769 716	2 0	644 90
7	Спрайс лист	Датчик-реле температуры ДТКБ-53 шт	1	1210.99		1211 0	0 0	0 0
8	Ц0111-250-1	Уровномер компл	4	306.79 290.25		1227 1161	0 0	1045 90
9	Спрайс лист	Датчик уровня поплавковый электрический ДПЭ-3 шт	4	10397.11		41588 0	0 0	0 0
10	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами масса 1 м до 0,5 кг м	55	78.85 30.45	20 5.7	4337 1675	1100 314	1889 95
11	Ц0108-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3 жильный под штукатурку по стенам или в бороздах м	24	62.5 39.45	16.95 6.45	1500 947	407 155	1047 95
12	С151603-159	Кабели контрольные, марка АКВВБГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2 1000м	0.055	86200		4741 0	0 0	0 0
13	С151607-134	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450 В с медной жилой марка ПВ3 сечение 1 мм2 1000м	0.024	6640		159 0	0 0	0 0
14	Ц0112-699-2	Отборное устройство шт	10	267.4 232.5	26.6	2674 2325	266 0	2093 90
15	С130810-75	Отборное устройство шт	10	208		2080 0	0 0	0 0
16	Ц0108-411-1	Металлический рукав наружный диам до 48 мм м	16	139.05 73.2	8.05 0.75	2225 1171	129 12	1124 95
17	Спрайс лист	Металлорукав диам 25 мм м	10	52.84		528 0	0 0	0 0
18	Спрайс лист	Металлорукав диам 15 мм м	6	52.08		312 0	0 0	0 0
19	С151801-131	Коробка соединительная КСК-8 шт	4	1080		4320 0	0 0	0 0
20	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диам 12 мм шт	4	304 166.5	21.5 2.4	1216 666	86 10	642 95

		итого прямых затрат по разделу	тенге			**127812**	**1989**	**9284**
			тенге			**9551**	**490**	
		Накладные расходы	тенге			**9284**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**8226**		
		Итого	тенге			**145322**		
		Итого по насосной				**145322**		
		3.Фильтр поглотитель						
		НА ВЕНТИЛЯЦИЮ						
1	Е0120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т шт	1	1725.62	43.74	1726	44	2000
				1542.38	20.25	1542	20	128
2	Е0120-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200мм из листовой стали	2	1904.09	15.62	3808	31	969
		толщиной 0,5 мм м2		371.25	7.39	743	15	128
3	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения	5	928.38	6.51	4642	33	605
		диаметром 200 мм шт		91.13	3.38	456	17	128
4	Е0120-29-1	Установка вставок гибких к радиональным вентиляторам м2	0.1	1725.95	8.07	173	1	178
				1387.13	3.37	139	0	128
5	С131301-57	Вентиляторы радиальные коррозийностоикие В-Ц4-76 из пластмасс Н2,5	1	29800		29800	0	0
		с электродвигателем 4ААМ63В2 компл				0	0	0
6	С131312-11	Вставки гибкие к радинальным вентиляторам из парусины	0.1	2070		207	0	0
		и сортовой стали м2				0	0	0
7	С130810-122	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на	1	692		692	0	0
		Ру < или равно 16 Мпа, 219х6-159х4,5 мм шт				0	0	0
8	Е0116-10-8	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных	9	2870.83	53.82	25837	484	5309
		электросварных труб диам 200 мм м		435.38	25.46	3918	229	128
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**66885**	**593**	**9061**
			тенге			**6798**	**281**	
		Накладные расходы	тенге			**9061**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**4557**		
		Всего. Стоимость общестроительных работ	тенге			**80503**		
		На технологические оборудование						
1	Ц0112-790-6	Вентили,задвижки,клапаны стальные фланцевые предохранительные пружинные	1	2162.5	327	2163	327	1737
		однорычажные и двухрычажные обратные,подъемные на усл дав до 2,5МПа шт		1822.5	108	1823	108	90
2	Ц0112-791-5	Вентили клапаны краны стальные фланцевые обратные подъемные предохранительные	1	2316.6	277.4	2317	277	1905

		пружинные на условное дав 4-6,4 Мпа, диам условного прохода 200мм шт		2025	91.2	2025	91	90
3	Спрайс лист	Клапан тарельчатый МО-91 Ду200 РУ20 шт	1	23514.66		23515 0	0 0	0 0
4	Спрайс лист	Клапан тарельчатый МО-92 Ду200 Ру 50 шт	1	23514.66		23515 0	0 0	0 0
5	Ц0112-802-3	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 Мпа, диам условного прохода 65-100мм шт	2	1008.65 939	62.55 20.25	2017 1878	125 41	1727 90
6	Прайс лист	Задвижка с эл.приводом 30ч906бр диам.-150 мм шт	1	65933.63		65934 0	0 0	0 0
7	С130902-53	Задвижки паралельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара Ру 1 Мпа /10 кгс/см2/ Ду 100 мм шт	2	6480		12960 0	0 0	0 0
8	Ц0112-802-4	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 Мпа, диаметр условного прохода 125-150 мм шт	1	1350.7 1218	124.4 37.2	1351 1218	124 37	1130 90
9	Ц0112-800-1	Вентили чугунные фланцевые на условное давление 2,5 Мпа диам условного прохода 20-50 мм шт	2	676.55 651	20.85 6.75	1353 1302	42 14	1184 90
10	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч18п для воды и пара, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2 Ду 25 мм шт	2	471		942 0	0 0	0 0
11	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм шт	5	928.38 91.13	6.51 3.38	4642 456	33 17	605 128
12	С130810-83	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90с радиусом кривизны R-1,5 Ду 150 на Ру 10 Мпа из стали марки 20, 159х4,5 мм шт	5	711		3555 0	0 0	0 0
13	Ц0112-2-4	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное дав не более 2,5 Мпа монтируемые из готовых узлов диам наружный 32-38мм т	0.002	142914.5 137700	3265.5 337.5	286 275	7 1	248 90
14	Ц0112-2-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное дав не более 2,5 Мпа монтируемые из готовых узлов диам наружный 108мм т	0.061	49182 45570	2431 405.01	3000 2780	148 25	2524 90
15	Ц0112-2-11	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное дав не более 2,5 Мпа монтируемые из готовых узлов диам наружный 159 мм т	0.066	33350 30135	1986 372	2201 1989	131 25	1812 90
16	Ц0112-2-12	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное дав не более 2,5МПа монтируемые из готовых узлов диам наружный 219 мм т	0.329	27723 24540	2084 404.99	9121 8074	686 133	7386 90
17	С130806-58	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,5мм м	1	126		126 0	0 0	0 0
18	С130806-83	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 114х5мм м	4.5	931		4190 0	0 0	0 0
19	С130806-83	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/	3.5	1320		4620	0	0

		из стали БСт2кп-БСт4кп 159х5 мм м				0	0	0
20	С130806-102	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/	9	2610		23490	0	0
		из стали БСт2кп-БСт4кп 159х5 мм м				0	0	0
21	Е0116-2-3	Прокладка по стенам зданий и в каналах чугунных напорных раструбных труб	2	967.65	25.16	1935	50	784
		диам 100 мм м		294.3	11.91	589	24	128
22	Е0108-12-3	Решетка диам 910 МО123-00-00-00 т	0.069	178742.97	2305.34	12333	159	941
				10462.5	1090.12	722	75	118
23	Е0108-12-3	Решетка 750х950 МО126-00-00-00 т	0.069	178742.97	2305.34	12333	159	941
				10462.5	1090.12	722	75	118
24	Е0106-39-2	Загрузка фильтров в емкостных сооружениях гравием 5-20 мм м3	0.18	2642.31	192.02	476	35	82
				340.55	91.53	61	16	105
25	Е0106-39-3	Загрузка фильтров шлаком м3	0.65	2281.81	192.02	1483	125	295
				340.55	91.55	221	60	105
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**219856**	**2428**	**23300**
			тенге			**24134**	**741**	
		Оборудование				**65934**		
		Всего оборудование				**65934**		
		Накладные расходы	тенге			**23300**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**10633**		
		Итого	тенге			**253789**		
		Электомонтажные работы						
1	Ц0108-524-7	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и	3	1861.7	54.2	5585	163	2001
		тремя предох.ми, или с тремя блоками на полу на ток до 100 А шт		688.5	13.5	2066	41	95
2	Ц0108-599-9	Щиток осветительный устанавливаемый на стене расспорными дюбелями	1	1341.65	44.15	1342	44	706
		масса щитка до 6 кг шт		739.5	3.45	740	3	95
3	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором шт	1	332.45	14.35	332	14	295
				307.5	3.45	308	3	95
4	Ц0108-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными	2	266	137.2	532	274	283
		условиями среды шт		97.5	51.6	195	103	95
5	С151701-83	Светильники тип НПП03-60 шт	2	209		418	0	0
						0	0	0
6	Ц0108-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по	83	62.5	16.95	5188	1407	3619
		стенам или в бороздах м		39.45	6.45	3274	535	95
7	75-6-22	Ящик управления типа Я5115-2974, номинальный ток 10 А, предел регулирования	1	49700		49700	0	0

		тока теплового реле 7,0-10,0А номин ток расцепления авт.выкл. 12,5А шт					0	0	0
8	С151803-18	Ящик однофидерный серий ЯВ3, тип ЯВ3-31-1, трехполюсный на 100 А шт	1	6510			6510 0	0 0	0 0
9	Прайс лист	Ящик управления Я5115-2074 шт	1	20839.88			20840 0	0 0	0 0
10	С151803-19	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 шт	1	4720			4720 0	0 0	0 0
11	С151803-15	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОШВ-6 шт	1	11000			11000 0	0 0	0 0
12	Ц0108-744-1	Кабель силовой с креплением по всей длине массой 1 м до 3 кг м	213	163.65 137.4	3.45 1.05		34857 29266	735 224	28015 95
13	Ц0108-532-1	Пост управления кнопочный общего назначения,устанавливаемый на конструкций на полу, до 3 элементов поста шт	1	887.35 408	14.35 3.45		887 408	14 3	391 95
14	С151603-10	Кабели контрольные, марка КВВБГ, число жил и сечение 10х2,5 мм2 1000м	0.038	295400			11225 0	0 0	0 0
15	С151603-102	Кабели контрольные, марка КВВБГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2 1000м	0.015	200500			3008 0	0 0	0 0
16	С151603-101	Кабели контрольные марка КВВБГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2 1000м	0.04	178700			7148 0	0 0	0 0
17	С151704-3	Указатель световой "Вход" СУП-М-У2 шт	1	441			441 0	0 0	0 0
18	Ц0108-593-1	Световые настенные указатели шт	1	320.05 196.5	103.85 38.55		320 197	104 39	223 95
19	С151706-53	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/ тип МО12-40 шт	1	19			19 0	0 0	0 0
20	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/ тип Б220-230-100 шт	2	39			78 0	0 0	0 0
21	С151706-5	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/ тип Б220-230-25 шт	1	24			24 0	0 0	0 0
22	С151607-10	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряж до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 4 мм2 1000м	0.025	6650			166 0	0 0	0 0
23	С151607-99	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряж до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 2,5 мм2 1000м	0.028	4150			116 0	0 0	0 0
24	С151607-11	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряж	0.003	6640			20	0	0

		до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1 мм2 1000м				0	0	0
25	С151601-162	Кабели силовые на напряжение 1000В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 1000 м	0.025	30200		755 0	0 0	0 0
26	С151601-185	Кабели силовые на напряжение 1000В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2 1000м	0.015	67700		1016 0	0 0	0 0
27	С151601-151	Кабели силовые на напряжение 1000В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2 1000м	0.08	18600		1488 0	0 0	0 0
28	Спрайс лист	Пост управления кнопочный ПКЕ-222-2УЗ шт	1	458.88		459 0	0 0	0 0
29	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке шт	2	79.95 74.55	1 0.3	160 149	2 1	142 95
30	С151801-11	Выключатель одноклавишный тип 0-1-76-10/220 шт	2	134		268 0	0 0	0 0
31	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке шт	1	93.35 87.75	1.1 0.3	93 88	1 0	84 95
32	С151801-149	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с фарфоровым основанием, тип 2Н-РШ-Ц-2-0-01-6/220 шт	1	82		82 0	0 0	0 0
33	С151803-46	Коробка клеемная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660В переменного тока и напряжением до 440В постоянного тока степень защиты IP54 тип У615АУ2 шт	1	3500		3500 0	0 0	0 0
34	С151803-45	Коробка клеемная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660В переменного тока и напряжением до 440В постоянного тока степень защиты IP54 тип У614АУ2 шт	1	1660		1660 0	0 0	0 0
35	Ц0108-593-1	Светильник местного освещения шт	1	190.55 171	4.45 1.05	191 171	4 1	163 95
36	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем ТУ-16-545.132-77/ тип РВО-42У2 длина кабеля 12 м шт	1	561		561 0	0 0	0 0
37	С151803-89	Стойки кабельные К-310 1000шт	0.002	262800		526 0	0 0	0 0
38	Спрайс лист	Коробки тройниковые КМТ1-1У2 шт	1	4297.34		4297 0	0 0	0 0
39	Спрайс лист	Патрубок вводной шт	22	206.52		4543 0	0 0	0 0
40	С130804-89	Трубы поливинилхлоридные для канализации д=100х2,2 мм м	10	386		3860 0	0 0	0 0
41	Спрайс лист	Скоба К740 шт	25	25.92		648	0	0

						0	0	0
42	Спрайс лист	Скоба К736 шт	10	25.92		259 0	0 0	0 0
43	Спрайс лист	Скоба К142 шт	10	29.22		292 0	0 0	0 0
44	Спрайс лист	Скоба К143 шт	15	29.22		438 0	0 0	0 0
45	Спрайс лист	Муфта шт	3	208.72		626 0	0 0	0 0
46	Спрайс лист	Втулка В-28 шт	22	1318.2		29000 0	0 0	0 0
47	Спрайс лист	Сжим У-739 шт	1	29.77		30 0	0 0	0 0
48	Спрайс лист	Полоса монтажная К106 шт	1	410.84		411 0	0 0	0 0
49	Спрайс лист	Гайка установочная шт	22	48.33		1063 0	0 0	0 0
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**220703**	**2763**	**35923**
			тенге			**36860**	**954**	
		Оборудование				**70540**		
		Всего оборудование				**70540**		
		Накладные расходы	тенге			**35923**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**11165**		
		Итого	тенге			**267792**		
		На технологический контроль						
1	Ц0111-350-3	Приборы и средства автоматизации монтируемые на техническом трубопроводе расходометр объемной скоростной индукционный ратометр клапан регулирующий, РН-иетров наружный диаметр трубопровода до 50мм шт	2	769.06 715.5	1.58	1538 1431	3 0	1288 90
2	Ц0108-105-1	Устройство выпрямительное полупроводниковое масса до 0,1 т шт	1	5998 5502		5998 5502	0 0	5227 95
3	Ц0111-168-1	Щиты, пульты массой до 50 кг шт	1	1544.71 1083.38	99.88 27	1545 1083	100 27	999 90
4	Ц0108-80-1	Прибор измерения и защиты до 2 подключаемых концов шт	1	159 151.5	1.6	159 152	2 0	144 95
5	Ц0108-408-1	Трубы стальные во взрывоопасных и пожароопасных помещениях по установленным	4	297.1	129.4	1188	518	746

		конструкциям с креплением накладными скобами диаметр до 25 мм м		153	43.2	612	173	95
6	Ц0108-411-1	Металлический рукав наружный диаметр до 48 мм м	2	139.05 73.2	8.05 0.75	278 146	16 2	141 95
7	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке сум сечение до 2,5 мм2 м	20	12.15 10.95	0.1	243 219	2 0	208 95
8	Ц0112-790-1	Вентили задвижки клапаны стальные фланцевые предохранительные пружинные однорычажны и двухрычажные обратные диам условного прохода 15-25 мм шт	1	767.25 756	6.55 3.45	767 756	7 3	684 90
9	Спрайс лист	Тягонапорометр мембранный показывающий предел измерений -80 до +80 кгс/м2 ТКС-91 шт	1	3295.51		3296 0	0 0	0 0
10	Спрайс лист	Милиамперметр вольтметр КСУ2-204 шт	1	33218.71		33219 0	0 0	0 0
11	Спрайс лист	Усилитель операционный УП-20 шт	1	2243.14		2243 0	0 0	0 0
12	Спрайс лист	Датчик температуры ДТКБ -23 шт	1	1142.44		1142 0	0 0	0 0
13	Прайс лист	Щит ЩШМ 1000х600 шт	1	50535.51		50536 0	0 0	0 0
14	Спрайс лист	Металлорукав РЗ-Ц-Х-38 м	2	113.1		226 0	0 0	0 0
15	С151607-115	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой марка ПВ1 сечение 1 мм2 1000м	0.02	6640		133 0	0 0	0 0
16	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/ Ду 15 мм шт	1	328		328 0	0 0	0 0
17	С130807-1	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкий стали марки 12Х18Н10Т /8443/ 14х1,40 мм 10м	0.04	4690		188 0	0 0	0 0
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**103026**	**647**	**9436**
			тенге			**9901**	**205**	
		Оборудование				**50536**		
		Всего оборудование				**50536**		
		Накладные расходы	тенге			**9436**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**3716**		
		Итого	тенге			**116178**		
		Итого по ФП				**718261**		
		в том числе оборудование				**187010**		

		Итого по ФП -2шт				**1436522**		
		в том числе оборудование на 2шт				**374020**		
		4.Благоустройство						
		На всфальтобетонное покрытие участка						
1	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещение грунта на расстояние до 100 м м2	1072.5	39.08 1.55	34.19 15.39	41908 1657	36669 16506	24157 133
2	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка м3	160.88	1701.78 32.07	74.51 19.14	273782 5159	11987 3079	10957 133
3	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 Мпа м2	1072.5	732.38 7.5	39.02 17.23	785483 8044	41849 18479	35275 133
4	Е0127-22-1	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя до 25 см м2	1072.5	420.84		451351 0	0 0	0 0
5	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	1072.5	613.49 8.91	17.88 7.59	657964 9556	19176 8140	23536 133
6	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ плотность каменных матер 2,5-2,9 т/м3	1072.5	438.65 0.09		470456 97	0 0	128 133
7	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий м	453	694.23 163.02	7.51 2.64	314486 73848	3402 1194	99806 133
8	С143003-9	Камни бетонные бортовые М-300 БР. 100.30.15 м3	18.12	28300		512796 0	0 0	0 0
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**3508225**	**113083**	**193860**
			тенге			**98361**	**47399**	
		Накладные расходы	тенге			**193860**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**222125**		
		Итого	тенге			**3924210**		
		5. На грунтовое покрытие						
1	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м м2	323.9	23.22 1.55	18.33 8.25	7521 502	5937 2672	4222 133
2	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка м3	48.6	1701.83 32.07	74.51 19.14	82709 1559	3621 930	3310 133
3	Е0127-14-1	Устройство покрытия из природного песка толщ 100 мм м3	32.4	1701.83 32.07	74.51 19.14	55139 1039	2414 620	2207 133
4	Е0106-1-20	Устройство бетонного бордюра из бетона кл.В15 ССц м3	29.5	10610.62 661.5	370.12 176.41	313013 19514	10919 5204	25954 105

5	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	29.5	131		3865 0	0 0	0 0
		итого прямых затрат по разделу	тенге тенге			**462247** **22614**	**22891** **9427**	**35693**
		Накладные расходы	тенге			**35693**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**29876**		
		Итого	тенге			**527816**		
		6. На ограждение						
1	У1-31-16	Ограда железобетонная глухая без цоколя высотой 2 м типа Б5В-2 строительные работы м	374	10090.06 992.48	455.12 178.08	3773682 371188	170215 66602	612905 140
2	У1-34-13	Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ4В, строительнве работы ворота	1	50115.21 5717.25	2919.48 1167.48	50115 5717	2919 1167	9639 140
3	У1-34-14	Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ4В, монтаж металлоконструкций ворота	1	30139.48 5077.44	57.44 22.44	30139 5077	57 22	4590 90
4	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3	74.8	40.62 2.36	38.26 18.49	3038 177	2862 1383	1513 97
5	Е0101-165-2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом м3	2.3	724.95 724.95		1667 1667	0 0	1884 113
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	56.9	7.53	7.53 3.16	428 0	428 180	174 97
7	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) при перемещении 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м м3	56.9	3.72	3.72 1.56	212 0	212 89	86 97
8	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	9.9	201.15 201.15		1991 1991	0 0	2250 113
9	Е0108-3-3	Устройство гравийно-песчаного основания под фундаменты м3	4.28	2542.27 185.63	120.02 57.38	10881 794	514 246	1227 118
10	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов кл.В12,5 м3	8.56	11014.83 1157.63	114.09 54.37	94287 9909	977 465	10893 105
11	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	8.69	131		1138 0	0 0	0 0
12	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	68.5	264.83 56.03	4.54 2.16	18141 3838	311 148	4703 118
13	Е0109-56-1	Монтаж стоек т	0.663	27624.52 9652.5	11984.84 3622.53	18315 6400	7946 2402	7921 90

14	С12021-245	Стоимость металлоконструкций из труб	т	0.232	172800		40159 0	0 0	0 0
15	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихсяв теле бетона (-200х200х10)	1т	0.336	127518.35 11340	13219.72 6301.13	42846 3810	4442 2117	6224 105
16	Е0106-57-1	Установка арматуры	1т	0.196	6716.57 6220.13	328.44 117.45	1316 1219	64 23	1304 105
17	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, д-5 мм	т	0.196	29400		5762 0	0 0	0 0
18	Е0109-62-7	Изготовление щитков	т	0.07	65556.64 43470	18128.54 5219.7	4589 3043	1269 365	3067 90
19	Е0127-84-1	Установка щитков	шт	8	217.19 178.55		1738 1428	0 0	1900 133
20	С11011-887	Сталь листовая	т	0.066	59000		3894 0	0 0	0 0
21	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, д-12 мм	т	0.004	52400		210 0	0 0	0 0
22	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	56.36	24.71 8.72	0.06 0.03	1393 491	3 2	444 90
23	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	56.36	44.47 6.24	0.02	2506 352	1 0	317 90
		итого прямых затрат по разделу		тенге			**4108449**	**192221**	**671043**
				тенге			**417103**	**75211**	
		Накладные расходы		тенге			**671043**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%		тенге			**286770**		
		Итого		тенге			**5066261**		
		ИТОГО по 1-10 части					**11292686**		
		В том числе оборудование					**374020**		
		Временные здания и сооружения -3,4х0,8=2,72 %		тенге			296988		
		Итого		тенге			11589673		
		Зимнее удорожание -2,3%х0,9=2,07%		тенге			232164		
		Выслуга лет -1%		тенге			112157		
		Дополнительные отпуска -0,4%		тенге			44863		
		Итого базовых ценах		тенге			11978857		
		Итого в текущих ценах		тенге			22843670		

		Налоги сборы и обьязательные платежи -2 %	тенге			456873		
		Итого	тенге			23300544		
		НДС -12%	тенге			2796065		
		Всего.	тенге			**26096609**		

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Аральского района Кызылординской области"

_____ А.Дуйшембиев

Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"

_____ А.Рашев

Технадзор: _____

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за ноябрь м-ц 2013года

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства Аральского района».

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Казалы-Курылыс»

Договор №14 от 20 мая 2013год и доп соглашение №1 от 20.08.2013г

Наименование строительства: Реконструкция и расширение систем водоснабжения в н.п.Косжар Аральского района.

тыс.тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов и работ	Сметная стоимость	Договорная стоимость за отчетный год	Выполнено с начало строительства		Выполнено с начало года по договору		Выполнено за отчетный период (месяц)	
				Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реконструкция и расширение систем водоснабжения в н.п.Косжар Аральского района	122640,830	121046,453	114112,255	52339,507	114112,255	52339,507	1844,345	856,342
	Всего:			114112,255	52339,507	114112,255	52339,507	1844,345	856,342

Заказчик: _____ А.Дуйшембиев
И.О нач. отдела строительства ГУ
«Отдел строительства Аральского района»

Технадзор: _____

Подрядчик: _____ А.Рашев
Директор ТОО «Казалы-Курылыс»

Объект: Реконструкция и расширения систем водоснабжения
в н.п Косжар Аральского района
Заказчик: ГУ "Отдел строительство Аральского района"
Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"
Договор № 14 от 20 мая 2013 года и до соглашение №1 от 20.08.2013года

АКТ
выполненых работ за ноябрь м-ц 2013г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат , единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Экспл. машины / В.т.ч. ЗП машиниста	Общая стоимость, тенге Всего / ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, тенге Экспл. машины / В.т.ч. ЗП машиниста	Накладные расходы %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2.Внутрипоселковая сеть						
13	С130804-234	Трубы водопроводные из полителена HDPE 100 Р 1 МПа SDR 17 Дв=109,3 мм м	157.83	726		114585 0	0 0	0 118
15	С130804-23(	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 Р 1 МПа SDR 17 Дв=54,9 мм	1104.9	188		207729 0	0 0	0 105
17	С130804-22	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 Р 1 МПа SDR 17 Дв 27,1 мм м	3578.06	57		203949 0	0 0	0 105
18	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов д= 150 мм км	1.13	15031.13 14445		17060 16395	0 0	21313 130
19	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов д= 100 мм км	2.17	12304 12048.75		26712 26158	0 0	34005 130
20	Е0122-31-1	Промывка с дезенфекцией трубопроводов д=50-65 мм км	5.681	12113.38 12048.75		68816 68449	0 0	88983 130
50	Е0122-43-4	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона ипрямоугольных в мокрых грунтах м3	4	25295.3 2457	573.42 273.37	101181 9828	2294 1093	14198 130
51	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	4	131		524 0	0 0	0 0
52	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водопронецаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	4.0	432		1728 0	0 0	0 0
53	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по	6.2	864		5348	0	0

		водопронецаемости свыше 4: за 4 кг/см2 м3				0	0	105
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**745904**	**2294**	**14198**
		Накладные расходы	тенге			**9828**	**1093**	
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**14198**		
		Итого	тенге			**45606**		
		ИТОГО по 1-10 части	тенге			**805708**		
		Временные здания и сооружения -3,4х0,8=2,72 %				**805708**		
		Итого	тенге			21915		
		Зимнее удорожание -2,3%х0,9=2,07%	тенге			827623		
		Выслуга лет -1%	тенге			17132		
		Дополнительные отпуска -0,4%	тенге			8276		
		Итого базовых ценах	тенге			3310		
		Итого в текущих ценах	тенге			856342		
		Налоги сборы и обьязательные платежи -2 %	тенге			1614447		
		Итого	тенге			32289		
		НДС -12%	тенге			1646736		
		Всего.	тенге			197608		
			тенге			**1844345**		

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Аральского района Кызылординской области"

А.Дуйшембиев

Технадзор:

Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"

А.Рашев

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за ноябрь м-ц 2013года

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства Аральского района».

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Казалы-Курылыс»

Договор №14 от 20 мая 2013год и доп соглашение №1 от 20.08.2013г

Наименование строительства: Реконструкция и расширение систем водоснабжения в н.п.Косжар Аральского района.

тыс.тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов и работ	Сметная стоимость	Договорная стоимость за отчетный год	Выполнено с начало строительства		Выполнено с начало года по договору		Выполнено за отчетный период (месяц)	
				Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реконструкция и расширение систем водоснабжения в н.п.Косжар Аральского района	122640,830	121046,453	115105,363	52800,970	115105,363	52800,970	993,108	461,463
	Всего:			115105,363	52800,970	115105,363	52800,970	993,108	461,463

Заказчик: _____ А.Дуйшембиев
И.О нач. отдела строительства. ГУ
«Отдел строительства Аральского района»

Подрядчик: _____ А.Рашев
Директор ТОО «Казалы-Курылыс»

Технадзор: _____

Объект: Реконструкция и расширения систем водоснабжения
в н.п Косжар Аральского района
Заказчик: ГУ "Отдел строительство Аральского района"
Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"
Договор № 14 от 20 мая 2013 год и доп соглашение №1 от 20.08.2013г

АКТ
выполненых работ за ноябрь м-ц 2013г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат , единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Экспл. машины / В.т.ч. ЗП машиниста	Обшая стоимость, тенге Всего / ЗП рабочих строителей	Обшая стоимость, тенге Экспл. машины / В.т.ч. ЗП машиниста	Накладные расходы %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2. Насосная станция						
		Технологическое оборудование						
1	Ц0107-218-3	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые многоступенчатые объемные вихревые поршневые приводные роторные на общей фунд плите или моноблочное,масса 0,425 т шт	4	9619 7762.5	852.5 202.49	38476 31050	3410 810	28674 90
3	Ц0112-802-2	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 Мпа, диаметр условного прохода 50 мм шт	4	741.6 709.5	27.4 10.2	2966 2838	110 41	2591 90
4	Ц0112-802-3	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 Мпа, диаметр условного прохода 65-100 мм шт	9	1008.65 939	62.55 20.25	9078 8451	563 182	7770 90
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**50520**	**4083**	**39035**
			тенге			**42339**	**1033**	
		Накладные расходы	тенге			**39035**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**5373**		
		Всего. Стоимость общестроительных работ	тенге			**94928**		
		2. ВЫГРЕБ емкостью 8,5 м3						
127	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или Обратная лопата с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3	32	40.62 2.36	38.26 18.49	1300 76	1224 592	647 97
128	Е0101-164-2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом м3	3	394.07 394.07		1182 1182	0 0	1336 113
129	Е011-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	10	67.88	62.04	679	620	338

		с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3		5.84	29.05	58	291	97
130	Е010333-А3	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами, растояние перевозки 3 км т	17.5	40.86	40.86	715	715	195
					11.14	0	195	100
131	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	20	7.53	7.53	151	151	61
					3.16	0	63	97
132	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	20	30.06	4.52	601	90	496
				25.55		511	0	97
133	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	20	16.3	13.37	326	267	127
				2.43	4.12	49	82	97
134	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	5	201.15		1006	0	1136
				201.15		1006	0	113
135	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки кл. В7,5 м3	0.5	8937.91	78.47	4469	39	174
				293.63	37.39	147	19	105
136	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	0.508	131		67	0	0
						0	0	0
137	Е0141-1-1	Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности литым асфальтом в два с	3.00	298.58	8.78	896	26	299
				91.8	4.19	275	13	104
138	Е0106-36-4	Железнение поверхности м2	3.1	87.88	0.27	272	1	251
				76.95	0.13	239	0	105
139	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах (кл.В15 с/с F1	2.88	31369.02	2149.09	90343	6189	11086
				2153.25	807.65	6201	2326	130
140	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	2.88	131		377	0	0
						0	0	0
141	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	2.88	432		1244	0	0
						0	0	0
142	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 м3	2.88	864		2488	0	0
						0	0	0
143	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бу кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	22	264.83	4.54	5826	100	1511
				56.03	2.16	1233	48	118
144	С131104-8 И	Люк чугунный тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99 комплект	1	8060		8060	0	0
						0	0	0

145	С12021-267	Стремянки металлические СТ-1 т	0.025	133700		3343	0	0
						0	0	0
146	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки кл.В15 (монолитная обойма) м3	0.3	9509.11	78.47	2853	24	104
				293.63	37.39	88	11	105
147	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг (МС-4) 1т	0.055	65815.24	361.61	3620	20	298
				4995	172.12	275	9	105
148	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг (МС-8) 1т	0.016	75332.74	361.61	1205	6	247
				14512.5	172.12	232	3	105
149	Е0133-254-4	Окраска металлических изделий эмалью ПФ-115 т	0.097	11557.04	7208.05	1121	699	346
				1788.75	1611.5	174	156	105
150	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов (прижимная стенка) м3	14	8717.45	351.73	122044	4924	25424
				1373.63	165.38	19231	2315	118
151	Е0113-37-1	Оклейка изолом на битумной мастике в 1 слой м2	14	616.51	6.51	8631	91	3572
				280.13	3.38	3922	47	90
152	Е0113-37-2	Оклейка изолом на битумной мастике добавлять на каждый последующий слой м	14	313.02	1.57	4382	22	1403
				111.38		1559	0	90
153	Е0127-56-1	Устройство оснований под отмостку из щебня толщиной 12 см м2	2.5	701.74	14.72	1754	37	212
				57.05	6.59	143	16	133
154	Е0127-56-2	Устройство оснований под отмостку из щебня , на каждый 1 см изменения толщины до	2.5	166.64	0	417	0	12
				3.74	0	9	0	133
155	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки однослойных из литой мелкозернис	2.5	509.5		1274	0	123
		асфальтобетонной смеси толщиной 3 см м2		37.13		93	0	133
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**270646**	**15246**	**49401**
			тенге			**36702**	**6187**	
		Стоимость общестроительных работ	тенге			**270646**		
		Материалы	тенге			**218698**		
		Накладные расходы	тенге			**49401**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**19203**		
		Всего. Стоимость общестроительных работ	тенге			**339249**		
		ИТОГО по 1-10 части				**434178**		
		Временные здания и сооружения -3,4x0,8=2,72 %	тенге			11810		
		Итого	тенге			445987		

		Зимнее удорожание -2,3%x0,9=2,07%	тенге			9232		
		Выслуга лет -1%	тенге			4460		
		Дополнительные отпуска -0,4%	тенге			1784		
		Итого базовых ценах	тенге			461463		
		Итого в текущих ценах	тенге			869317		
		Налоги сборы и обьязательные платежи -2 %	тенге			17386		
		Итого	тенге			886703		
		НДС -12%	тенге			106404		
		Всего.	тенге			**993108**		

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Арапьского района Кызылординской области"

_____ А.Дуйшембиев

Технадзор: _____

Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"

_____ А.Рашев

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за ноябрь м-ц 2013года

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства Аральского района».

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Казалы-Курылыс»

Договор №14 от 20 мая 2013год и доп соглашение №1 от 20.08.2013г

Наименование строительства: Реконструкция и расширение систем водоснабжения в н.п.Косжар Аральского района.

тыс.тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов и работ	Сметная стоимость	Договорная стоимость за отчетный год	Выполнено с начало строительства		Выполнено с начало года по договору		Выполнено за отчетный период (месяц)	
				Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реконструкция и расширение систем водоснабжения в н.п.Косжар Аральского района	122640,830	121046,453	121046,453	55554,932	121046,453	55554,932	5941,090	2753,962
	Всего:			121046,453	55554,932	121046,453	55554,932	5941,090	2753,962

Заказчик: _____ А.Дуйшембиев
И.О нач. отдела строительства ГУ
«Отдел строительства Аральского района»

Подрядчик: _____ А.Рашев
Директор ТОО «Казалы-Курылыс»

Технадзор: _____

Объект: Реконструкция и расширения систем водоснабжения в н.п Косжар Аральского района
Заказчик: ГУ "Отдел строительство Аральского района"
Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"
Договор № 14 от 20 мая 2013 год и доп соглашение №1 от 20.08.2013г

АКТ
выполненых работ за ноябрь м-ц 2013г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат , единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / ЗП рабочих строителей	Экспл. машины / В.т.ч. ЗП машиниста	Обшая стоимость, тенге Всего / ЗП рабочих строителей	Экспл. машины / В.т.ч. ЗП машиниста	Накладные расходы %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1. На асфальтобетонное покрытие вне участка						
1	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещение грунта на расстояние до 100 м м2	46.5	23.22 1.55	18.33 8.25	1080 72	852 384	606 133
2	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка м3	6.97	1701.83 32.07	74.51 19.14	11870 224	520 133	475 133
3	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 см при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св.98,1 Мпа м2	46.5	732.38 7.5	39.02 17.23	34056 349	1814 801	1529 133
4	Е0127-22-1	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя до 25 см м2	46.5	420.84		19569 0	0 0	0 0
5	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	46.5	613.49 8.91	17.88 7.59	28527 414	831 353	1020 133
6	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см добавлять смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	46.5	438.65 0.09		20397 4	0 0	6 133
7	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий м	24	694.23 163.02	7.51 2.64	16662 3912	180 63	5288 133
8	С143003-9	Камни бетонные бортовые М-300 БР. 100.30.15 м3	0.96	28300		27168 0	0 0	0 0
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**159329**	**4198**	**8924**
			тенге			**4975**	**1735**	
		Накладные расходы	тенге			**8924**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**10095**		

		Итого							
		2. На озеленение и арычная сеть	тенге			**178348**			
4	E0147-25-3	Подготовка почвы для устройство партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом м2	6314.8	245.27 58.86	0.41 0.2	1548841 371691	2589 1236	481077 129
5	E0147-25-6	Посев вручную газонов партерных мавританских и обыкновенных м2	6314.8	23.12 12.32		145968 77767	0 0	100320 129
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**1694808**	**2589**	**581397**
		Накладные расходы	тенге			**449459**	**1236**	
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**581397**		
		Итого	тенге			**136572**		
		ИТОГО по 1-10 части	тенге			**2412777**		
		В том числе оборудование				**2591126**		
		Временные здания и сооружения -3,4x0,8=2,72 %						
		Итого	тенге			70479		
		Зимнее удорожание -2,3%x0,9=2,07%	тенге			2661604		
		Выслуга лет -1%	тенге			55095		
		Дополнительные отпуска -0,4%	тенге			26616		
		Итого базовых ценах	тенге			10646		
		Итого в текущих ценах	тенге			2753962		
		Налоги сборы и обьязательные платежи -2 %	тенге			5200534		
		Итого	тенге			104011		
		НДС -12%	тенге			5304545		
		Всего.	тенге			636545		
			тенге			**5941090**		

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Аральского района Кызылординской области"

А.Дуйшембие

Технадзор:

Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"

А.Рашев