Мемлекеттік қабылдау комиссиясының салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі

«10» 12 20 15 жыл №34 *Сексеуіл кенті*
(объектінің орналаскан жері)

Қызылорда облысы Арал ауданы әкімі – А. Мұхимовтың 2015 жылдың «07» шілдедегі № 245-0 өкімімен тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

Комиссия төрағасы:

Оразбаев Мұхтар Әуесұлы - Арал ауданы әкімінің орынбасары;

Комиссия төрағасының орынбасары:

Алмағанбетов Сәулет Қонысбайұлы - «Қызылорда облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы» мемлекеттік мекемесінің бас маманы;

Комиссия мүшелері - өкілдер:

Бекенов Қайрат Есенкелдіұлы - «Қызылорда облысының құрылыс басқармасы» мемлекеттік мекемесі басшысының орынбасары;

Амруллин Марат Харисұлы - «Проект Сервис» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры;

Рашев Асылхан Әбенұлы - «Қазалы-Құрылыс» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры;

Мерекбаев Скендір Сағынайұлы - «Арал аудандық сәулет және қала құрылысы бөлімі» мемлекеттік мекемесінің басшысы;

Ршымбетов Марат Құбылұлы - «Амбулатория-емханалы қызметі бар Арал аудандық орталық ауруханасы шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорынның бас дәрігері;

Сатекеева Акзия Қасымқызы - «Арал аудандық тұтынушылардың құқығын қорғау басқармасы» мемлекеттік мекемесінің басшысы;

Әбдіқалыков Болат Сәдірұлы - «Арал ауданының төтенше жағдайлар бөлімі» мемлекеттік мекемесінің бастығы, мемлекеттік өртке қарсы қызмет өкілі;

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырыс беруші (мердігермен бірлесіп) **«Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы» мемлекеттік мекемесі, («Қазалы-Құрылыс» ЖШС)**
(ұйымның атауы)

Қызылорда облысы, Арал ауданы, Сексеуіл кенті мекенжайы бойынша **«Қызылорда облысы Арал ауданы Сексеуіл кентінде ауылдық емхана» құрылысын салу нысаны** пайдалануға қабылдауды ұсынды.

2. Құрылыс 2011жылғы « 16 » ақпан № 6
жерге тиісті құқық беру туралы шешімнің (қаулының, өкімнің) негізінде жүргізілген және құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге **Сексеуіл кенті әкімінің шешімі**
(рұқсат берген органның атауы)

3. Құрылысты **құрылыс-монтаж жұмыстарын, электр-монтаж жұмыстарын**

(жұмыстар түрлері)
орындаған бас мердігер **«Казалы-Құрылыс» ЖШС**

(ұйымдардың атауы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актіні косымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)

4. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын **«Проект Сервис» ЖШС (2013 ж Қызылорда)**

(ұйымның атауы)

орындаған бас жобалаушы **Жалпы түсіндірме қағазын, Сызбалар, Смета, Инженерлі іздестіру бойынша есебін** әзірлеген.

(құжаттамалардың бөліктерінің немесе бөлімдерінің атауы)

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген

1. Қызылорда облысы Арал аудандық сәулет және қала құрылысы бөлімінің бекіткен «Арал ауданы Сексеуіл кентіндегі ауылдық емхана ғимараты құрылысының жұмыс проектісін жобалауға арналған сәулет-жоспарлау тапсырмасы;
2. Қызылорда облысы Арал ауданы Сексеуіл кенті әкімінің 16.02.2011 ж. №6 шешімі;
3. Жер қатынасы комиссиясының 12.07.2013ж. берген жерді алдын-ала таңдау АКТісі

(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің такырыбы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің косымшасында көрсетіледі)

6. Құрылыс **Қызылорда облысы Арал ауданы Сексеуіл кентіндегі ауылдық емхана негізінде (№16-13 тапсырыспен байланыстырылған)** жоба бойынша жүзеге асырылған.

(жобаның нөмірі, серияның нөмірі) (үлгі, жеке, кайта колданылған)

7. Жобалау-сметалық құжаттамасын **«Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы» мемлекеттік мекемесі** бекіткен.

(объектіге (кезегі, іске косу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (кайта бекітуші) органның атауы)

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстың басталуы **тамыз 2014 жыл ;**

(айы және жылы)

жұмыстың аяқталуы **тамыз 2015 жыл ;**

құрылыстың ұзактығы, ай:

норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша ___ ай

нақты ___ ай

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мына құжаттамалар ұсынылды:

жұмыс жобасы, орындалған жұмыс сызбасы, құрылыс заттарының сертификаттары, желіні сынау актілері, өндірістік дәнекерлеу журналы

(құжаттар тізбесі немесе актіге косымшаның нөмірі)

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады)

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып)	оның ішінде іске косу кешені немесе кезектегі	жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып)	оның ішінде іске косу кешені немесе кезектегі
Емхана ғимараты	орындық	100	100	100	100
Бу казандығы	дана	2	2	2	2
КТПН	дана	1	1	1	1
ДЭС	кВт	72	72	72	72

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету)

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

11. Объект (кешен) бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады: **Емхана ғимараты – техникалық жертөледен және 2 қабаттан тұрады - ғимараттың жертөле қабатына-** стерилденбеген материалдарды қабылдау және сақтау бөлмесі, стерилденген материалдар коймасы, санитариялық торап, гигиеналық бөлмесі, жылу торабы, кір

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету) _____

_____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

11. Объект (кешен) бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады: **Емхана ғимараты – техникалық жертөледен және 2 қабаттан тұрады - ғимараттың жертөле қабатына**- стерилденбеген материалдарды қабылдау және сақтау бөлмесі, стерилденген материалдар қоймасы, санитариялық торап, гигиеналық бөлмесі, жылу торабы, кір төсеніштер қоймасы; **ғимараттың бірінші қабатына** – флюорографиялық кабинет, күту залы, хирургия кабинеті, тіркеу бөлмесі, балалар қабылдау бөлмесі – 2 дана, егу бөлмесі, балалар дәрігері бөлмесі, ем жасайтын кабинеті, балаларға арналған массаж бөлмесі, сау балалар бөлмесі; екінші қабатына – күту залы, бас дәрігер бөлмесі, медициналық мұрағат, жалпы дәрігерлер бөлмесі, терапевт дәрігерлер бөлмесі, тіс дәрігері бөлмесі, стерилизациялау кабинеті, физиотерапиялық бөлмесі, жүкті әйелдер бөлмесі, гинеколог кабинеті, жүкті әйелдерді қарау бөлмесі, дәрігерге дейінгі қабылдау бөлмесі орналасқан; **едені** – линолеум, керамика, бетон; терезе блоктары – поливинилхлорид; сыртқы есік блоктар1.136.5-19 сериясымен, ішкі есіктер 1.136-10 сериясымен орналасқан; сыртқы қабырға – металлосайдингпен қапталған; ішкі қабырғалар – водоэмульсион, керамикалық тақтайшалармен әрленген; төбесі – водоэмульсион, ; шатыр – ағаш стропилаға жапсырылған шатыр металлочерепица; іргетасы - құрамалы темір бетон блоктар және плиталар; сыртқы қабырғалары – қыш кірпіш; ішкі қабырғалары – қыш кірпіш; арақабырға – қыш кірпіш; жабын – көпқуысты құрамалы темір бетон плиталармен және қырлы темірбетон плиталармен, темір бетон балкаға орналасқан; **автономды қазандық :** қуаттылығы – 58квт 2 дана бу қазандығы; іргетасы – құрамалы темір бетон плиталар және блоктар; моржа іргетасы – тұтас темірбетон кл В15; сыртқы қабырғалары – тұтас қыш кірпіш; жабыны – көп қуысты құрамалы темір бетон плиталар; шатыры – 4 қабатты рубероид қайнаған битумға жапсырылған; **Су құбыры және кәріз құдықтары** – 901-09-11.84 және 902-09-22.84 үлгідегі жоба бойынша орындалды; **Суыту құдығы** – қабырғасы, жабын және ұлтаны 903-1-172 үлгідегі жоба бойынша орындалды; **ВЛ-10 кв бағана** – 3.407.1-143 сериялы үлгі бойынша даярланған темірбетон; _____

(жоспарлау, қабаттар, негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар _____

_____ ережеге сәйкес орындалды _____

(орындалғаны туралы мәліметтер)

Іс-шаралар сипаты актінің ____қосымшасында келтірілген.

14. Суық су және ыстық сумен қамтамасыз ету, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың сыртқы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары қабылданған. Қалалық пайдалану ұйымдары анықтамаларының тізбесі актінің ____қосымшасында келтірілген.

15. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі
Көгалдандыру	шаршы метр	1857,0	тамыз 2015 ж
Жаяу, шаруашылық жолдары	шаршы метр	1147,0	тамыз 2015 ж
Сыртқы көлік тұрағы	шаршы метр	78,0	тамыз 2015 ж

16. Бекітілген жобалау-смета құжаттама бойынша сметалық құны:
барлығы **248126,18** мың теңге, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: **161048,75** мың теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар **51427,318** мың теңге.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясыныңшешімі:

Қабылдануға ұсынылған **«Қызылорда облысы Арал ауданы Сексеуіл кентінде ауылдық емхана» құрылысын салу нысанын**

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы

_____

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары

_____

Қабылдау комиссиясының мүшелері:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Форма-3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за август месяц 2014 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление строительства Кызылординской области».

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Казалы-Курылыс»

Договор № 66 от 11 июня 2014года

Наименование строительства: Строительство сельской поликлиники в кент Саксаульск Аральского района Кызылординской области.

тыс.тенге

№ п/п	Наименование строительства, объектов и затрат	Сметная стоимость	Договорная стоимость за отчетный год	Выполнено с начало строительства		Выполнено с начало года по договору		Выполнено за отчетный период (месяц)	
				Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительство сельской поликлиники в кент Саксаульск Аральского района	237950,854	237950,854	43599,658	15970,744	43599,658	15970,744	43599,658	15970,744
	Всего	237950,854	237950,854	43599,658	15970,744	43599,658	15970,744	43599,658	15970,744

«Согласовано».
Заказчик: Руководитель отдела строительства.
ГУ «Управления строительства Кызылординской области»

_____ У.Кожаков

Технадзор: _____

«Утверждаю»
Заказчик: Зав. сектором отдела строительства
ГУ «Управления строительства Кызылординской области»

_____ Б.Жармаханов

Подрядчик: ТОО «Казалы-Курылыс»

Директор _____ А.Рашев

Объект: Строительство сельской поликлиники в кент Саксаульк Аральского района
Заказчик: ГУ "Управление строительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"
Договор № 66 от 11 июня 2014 год

АКТ
выполненых работ за август м-ц 2014г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат , единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Экспл. машины / В.т.ч. ЗП машиниста	Обшая стоимость, Всего / ЗП рабочих строителей	Обшая стоимость, Экспл. машины / В.т.ч. ЗП машиниста	Накладные расходы %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1. Здание поликлиники						
		1. Земляные работы						
1	Е0101-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами обратная	1204	28,89	27,85	34778	33531	11067
		лопата емкостью 0,4м3		1,04	8,44	1252	10157	97
2	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2м юез креплений	91	294,75		26822	0	30309
		с откосами м3		294,75		26822	0	113
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощ 59квт	216	5,55	5,55	1199	1199	377
		при перемещении грунтов до 5м м3			1,8	0	389	97
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов	92	134,1		12337	0	13941
		и ям в грунтах 2 группы м3		134,1		12337	0	113
5	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу	216	14,01	14,01	3026	3026	1006
		25тн на первый проход по одному следу при толщ слоя 25см м3			4,8	0	1037	97
6	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощ 59квт	109	5,55	5,55	605	605	190
		при перемещении грунтов до 5м м3			1,8	0	196	97
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов	46	134,1		6169	0	6971
		и ям в грунтах 2 группы м3		134,1		6169	0	113
8	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу	109	14,01	14,01	1527	1527	508
		25тн на первый проход по одному следу при толщ слоя 25см м3			4,8	0	523	97
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**86463**	**39888**	**64368**

		Итого прямых затрат по разделу	тенге			46580	12302	
		Стоимость общестроительных работ	тенге			**86463**		
		Накладные расходы	тенге			**64368**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**9050**		
		Всего. Стоимость общестроительных работ	тенге			**159881**		
		2. Фундамент						
9	Е0111-13-3	Устройство щебеночн ых покрытий с припиткой битумом м2	185	1498,7 79,66	49,1 18,4	277260 14737	9084 3404	22314 123
10	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4м масса конструкций до 1,5т шт	73	408,67 135,68	272,99 94,48	29833 9905	19928 6897	23522 140
11	Е0107-1-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4м масса конструкций до 3,5т шт	10	626,36 201,83	424,53 149,49	6264 2018	4245 1495	4918 140
12	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, опорные, анкерные башмаки и из тяжелого бетона класса В15 м3	35,34	20900		738606 0	0 0	0 90
13	С143001-54	Надбавка к сметной стоймости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	35,34	131		4630 0	0 0	0 90
14	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5тн шт	76	354,27 76,28	172,69 60,21	26925 5797	13124 4576	14523 140
15	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1,0тн шт	149	507,65 106,88	243,37 85,08	75640 15925	36262 12677	40043 140
16	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5тн шт	49	755,48 153,9	389,08 136,92	37019 7541	19065 6709	19950 140
17	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5тн шт	76	1098,25 195,53	598,4 214,16	83467 14860	45478 16276	43591 140
18	С143003-13 СН РК	Блоки бетонные для стен подвалов объемом менее 0,3м3 м3	43	15100		649300 0	0 0	0 118
19	С143003-17 СН РК	Блоки бетонные для стен подвалов объемом менее 0,5м3 м3	18,36	14600		268056 0	0 0	0 118
20	С143003-21 СН РК	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5м3 и более м3	88,63	14100		1249683 0	0 0	0 118
21	С143001-54	Надбавка к сметной стоймости бетона за применение	146,44	131		19184	0	0

		сульфатостойкого цемента м3				0	0	118
22	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкции тн	0,569	8679,65 8257,5	422,15 157,5	4939 4699	240 90	5650 118
23	ЕС12041-8	Арматурные загатовки, не собранные в каркасы и сетки;сталь гладкая класса А-1 д=14мм тн	0,569	44700		25434 0	0 0	0 118
24	Е0106-1-22	Монолитныеучастки между фундаментными плитами из бетона В7,5 м3	2,8	10598,72 585	353,46 133,52	29676 1638	990 374	2112 105
25	С12041-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1 д=4мм тн	0,0068	32300,00		220 0	0 0	0 140
26	С12041-21	Арматурные загатовки, не собранные в каркасы и сетки;сталь периодического профиля класса А-111 д=25-28мм тн	0,014	58600		820 0	0 0	0 140
27	С12041-22	Арматурные загатовки, не собранные в каркасы и сетки;сталь периодического профиля класса А-111 д=8мм тн	0,012	53600		643 0	0 0	0 118
28	ЕС12041-23	Арматурные загатовки, не собранные в каркасы и сетки;сталь периодического профиля класса А-111 д=10мм тн	0,016	53000		848 0	0 0	0 118
29	ЕС12041-24	Арматурные загатовки, не собранные в каркасы и сетки;сталь периодического профиля класса А-111 д=12мм тн	0,033	52400		1729 0	0 0	0 118
30	Е0106-1-22	Монолитныеучастки между фундаментными плитами из бетона В7,5 м3	0,08	9762,7 441	311,32 117,61	781 35	25 9	47 105
31	Е0106-13-1	Монолитные заделки между фундаментными блоками из бетона В7,5 м3	26,98	9733,87 490,5	86,6 32,72	262620 13234	2336 883	14822 105
32	Е0107-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т шт	5	104,86 23,85	66,43 23,85	524 119	332 119	334 140
33	Е30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ948-84) м3	0,205	27500		5638 0	0 0	0 118
34	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 м2	449	102,33 8,08	0,12 0,05	45946 3628	54 22	3285 90
35	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 м2	898	102,33 8,08	0,12 0,05	91892 7256	108 45	6571 90
36	Е0108-4-3	Горизонтальная гидроизоляция оклеечная в 2слоя стен фундаментов м2	104	713,66 31,5	11,21 4,21	74221 3276	1166 438	4382 118

37	Е0108-4-1	Горизонтальная гидроизоляция цементная с жидким стеклом фундаментов м2	104	223,75 58,05	4,19 1,58	23270 6037	436 164	7318 118
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**4035066**	**152874**	**213383**
			тенге			**110706**	**54178**	
		Накладные расходы	тенге			**213383**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**254907**		
		Всего. Стоимость общестроительных работ	тенге			**4503355**		
		Стены ниже отм 0,00						
38	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4м м3	20,7	2576,24 699,75	335,84 126	53328 14485	6952 2608	20170 118
39	С143006-8	Кирпич и камни керамические одинарные 1000шт	7,87	15800		124283 0	0 0	0 140
40	Е0108-6-7	Кладка стен внутрених при высоте этажа до 4м м3	10	2535,06 670,5	337,41 126,0	25351 6705	3374 1260	9399 118
41	С143006-8	Кирпич и камни керамические одинарные 1000шт	3,80	13800		52440 0	0 0	0
42	Е0108-8-3	Кладка столбов из кирпича прямоугольных неармированых при высоте этажа до 4м м3	0,26	2909,72 1154,25	365,89 137,25	757 300	95 36	396 118
43	Е0108-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4м м2	125,60	380,16 189	34,37 12,9	47748 23738	4317 1616	29919 118
44	С143006-8	Кирпич и камни керамические одинарные 1000шт	6,28	13800		86664 0	0 0	0
45	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкции тн	0,112	8679,65 8257,5	422,15 157,5	972 925	47 18	1112 118
46	С12041-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1 д=4мм тн	0,07	42800,00		2996 0	0 0	0 105
47	ЕС12041-23	Арматурные загатовки, не собранные в каркасы и сетки;сталь периодического профиля класса А-111 д=10мм тн	0,042	53000		2226 0	0 0	0 118
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**396764**	**14785**	**60996**
			тенге			**46153**	**5538**	
		Накладные расходы	тенге			**60996**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**27466**		

		Всего. Стоимость общестроительных работ	тенге			**485225**		
		Перекрытие над техподпольем						
48	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5м2 шт	8	890,71 299,25	200,77 71,15	7126 2394	1606 569	4148 140
49	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10м2 шт	47	1447,05 465,75	373,54 135,07	68011 21890	17556 6348	39534 140
50	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20кг тн	0,045	175710,1 8100	1826,1 690,75	7907 365	82 31	554 140
51	С143017-8	Многопустотные панели,плиты м2	313,6	3290		1031744 0	0 0	0 118
52	Е0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщ более 200мм на высоте от опорной площади до 6м м3	4,56	12030,87 911,25	210,67 79,58	54861 4155	961 363	4744 105
53	С12041-4	Арматурные загатовки,не собранные в каркасы и сетки;сталь гладкая классаА-1,d-= 6мм тн	0,0410	50600		2075 0	0 0	0 118
54	С12041-24	Арматурные загатовки, не собранные в каркасы и сетки;сталь периодического профиля класса А-111 д=12мм тн	0,282	52400		14777 0	0 0	0 105
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**1186500**	**20205**	**48980**
			тенге			**28804**	**7311**	
		Накладные расходы	тенге			**48980**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**74129**		
		Всего. Стоимость общестроительных работ	тенге			**1309609**		
		Разные работы						
86	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов м3	1,4	9733,87 490,5	86,6 32,72	13627 687	121 46	769 105
87	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских м3	0,08	8775,62 146,25	100,65 38,03	702 12	8 3	15 105
88	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких м	11	205,41 180	12,56 4,75	2260 1980	138 52	2845 140
89	С143021-6	Лестничные площадки толщ 13см с бетонным полом м2	11	3050		33550 0	0 0	0 140
90	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием м2	45,8	112,13	2,62	5136	120	648

				10,51	0,99	481	45	123
91	E0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты м3	4,58	4209,27	100,89	19278	462	876
				123,75	38,25	567	175	118
92	E0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов м3	7,74	9733,87	86,6	75340	670	4252
				490,5	32,72	3796	253	105
93	C143001-54	Надбавка к сметной стоймости бетона за применение	7,74	131		1014	0	0
		сульфатостойкого цемента м3				0	0	105
95	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2слоя по выравненой	30	245,44	3,82	7363	115	1373
		поверхности бетону стен фундаментов м2		37,35	1,44	1121	43	118
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**158270**	**1634**	**10778**
			тенге			**8644**	**618**	
		Накладные расходы	тенге			**10778**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**10143**		
		Всего. Стоимость общестроительных работ	тенге			**179192**		
		Стены						
98	E0108-20-7	Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными	177,16	2963	355,12	524925	62913	230947
		плитами общей толщ 510мм при высоте этажа до 4м м3		972	132,75	172200	23518	118
99	C143006-8	Кирпич и камни керамические одинарные 1000шт	56,47	15800		892226	0	0
						0	0	140
100	Спрай лист	Пеноплэкс м3	37,08	10645,97		394753	0	0
						0	0	118
101	E0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4м		2576,24	335,84	0	0	0
		м3		699,75	126	0	0	118
102	C143006-8	Кирпич и камни керамические одинарные 1000шт		15800		0	0	0
						0	0	140
103	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкции тн	0,056	72779,65	422,15	4076	24	556
				8257,5	157,5	462	9	118
104	E0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа свыше 4м	83,5	2535,06	337,41	211678	28174	78479
		м3		670,5	126	55987	10521	118
105	C143006-7	Кирпич и камни керамические одинарные 1000шт	31,73	15800		501334	0	0
						0	0	

106	Е0108-8-3	Кладка столбов из кирпича прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4м м3	1,71	2909,72 1154,25	365,89 137,25	4976 1974	626 235	2606 118
107	Е0108-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4м м2	278,5	380,16 189	34,37 12,87	105875 52637	9572 3584	66341 118
108	С143006-7	Кирпич и камни керамические одинарные 1000шт	0,08	13800		1104 0	0 0	0 140
109	Е0107-44-10	Уклада перемычек масса до 0,3тн шт	205	104,86 23,85	66,43 23,85	21496 4889	13618 4889	13690 140
110	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7тн при наибольщей масс монтажных элементов в здании до 5т	11	393,51 130,73	250,96 88,22	4329 1438	2761 970	3372 140
111	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 м3	9,91	27500		272525 0	0 0	0 140
112	Е0107-44-3	Укладка балок перекрытий масса до 1тн шт	5	463,11 198,68	242,86 86,05	2316 993	1214 430	1993 140
113	С143015-34	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона длиной более 4 до 6м м3	0,81	20900		16929 0	0 0	0 90
114	Е0107-53-11	Установка мелких конструкции массой до 0,5тн шт	3	388,44 171,9	24,15 8,83	1165 516	72 26	759 140
115	С143015-31	Опорные подушки м3	0,06	20900		1254 0	0 0	0 140
		итого прямых затрат по разделу	тенге тенге			**2960959** **291095**	**118974** **44183**	**398742**
		Накладные расходы	тенге			**398742**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**201582**		
		Всего. Стоимость общестроительных работ	тенге			**3561283**		
		Итого по зданию				**10198546**		
		2. Котельная						
		Земляные работы						
1	Е0101-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами обратная лопата емкостью 0,4м3	72	29,7 0,99	28,58 9,56	2138 71	2058 688	737 97
2	2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2м юез креплений	6	218,93		1314	0	1484

		с откосами м3		218,93		1314	0	113
3	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощ 59квт	37	6,83	6,83	253	253	67
		при перемещении грунтов до 5м м3			1,87	0	69	97
4	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов	16	134,1		2146	0	2425
		и ям в грунтах 2 группы м3		134,1		2146	0	113
5	E0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу	37	21,55	4,52	797	167	611
		25тн на первый проход по одному следу при толщ слоя 25см м3		17,03		630	0	97
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**6648**	**2478**	**5324**
			тенге			**4161**	**758**	
		Стоимость общестроительных работ	тенге			**6648**		
		Накладные расходы	тенге			**5324**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**718**		
		Всего. Стоимость общестроительных работ	тенге			**12690**		
		Раздел 2 Фундамент						
6	E0111-13-3	Устройство щебеночн ых покрытий с припиткой битумом м2	35	1498,7	49,1	52455	1719	4221
				79,66	18,4	2788	644	123
7	E0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4м	4	302,09	197,24	1208	789	965
		масса конструкций до 1,5т шт		104,85	67,51	419	270	140
8	E0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4м	13	408,67	272,99	5313	3549	4189
		масса конструкций до 1,5т шт		135,68	94,48	1764	1228	140
9	C143014-3	Блоки и плиты фундаментные, опорные, анкерные башмаки и	6,51	20900		136059	0	0
		из тяжелого бетона класса B15 м3				0	0	90
10	C143001-54	Надбавка к сметной стоймости бетона за применение	6,51	131		853	0	0
		сульфатостойкого цемента м3				0	0	90
11	E0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5тн шт	42	354,27	172,69	14879	7253	8026
				76,28	60,21	3204	2529	140
12	E0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1,0тн шт	7	507,65	243,37	3554	1704	1881
				106,88	85,08	748	596	140
13	E0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5тн шт	2	755,48	389,08	1511	778	814
				153,9	136,92	308	274	140
14	E0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5тн шт	12	1098,25	598,4	13179	7181	6883

				195,53	214,16	2346	2570	140
15	С143003-13 СН РК	Блоки бетонные для стен подвалов объемом менее 0,3м3 м3	7,38	15100		111438 0	0 0	0 118
16	С143003-17 СН РК	Блоки бетонные для стен подвалов объемом менее 0,5м3 м3	0,993	14600		14498 0	0 0	0 118
17	С143003-21 СН РК	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5м3 и более м3	7,61	14100		107301 0	0 0	0 118
18	С143001-54	Надбавка к сметной стоймости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	15,98	131		2093 0	0 0	0 118
19	Е0106-13-1	Устройство монолитных заделок м3	2,05	9733,87 490,5	86,6 32,72	19954 1006	178 67	1126 105
20	С143001-54	Надбавка к сметной стоймости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	2,091	131		274 0	0 0	0 118
21	Е0108-4-3	Горизонтальная гидроизоляция оклеечная в 2слоя стен фундаментов м2	22	713,66 31,5	11,21 4,21	15701 693	247 93	927 118
22	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 м2	97	102,33 8,08	0,12 0,05	9926 784	12 5	710 90
23	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 м2	194	102,33 8,08	0,12 0,05	19852 1568	23 10	1419 90
		итого прямых затрат по разделу	тенге тенге			**4516408** **10436416**	**24946** **13240**	**31679**
		Накладные расходы	тенге			**31679**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**272885**		
		Всего. Стоимость общестроительных работ	тенге			**4820972**		
		Итого по котельной				**4833662**		
		Итого по 1- 2 части	тенге			**15032208**		
		Временное здание и сооружение 3,4%				511095		
		Итого				15543303		
		Зимнее удорожание 1,35%				209835		
		Выслуга лет 1%				155433		
		Доп. Отпуска 0,4%				62173		

		Итого				**15970744**		
		Рыночная стоимость				**38164967**		
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				763299		
		Итого				**38928266**		
		НДС 12%				4671392		
		Всего				**43599658**		

"Утверждаю"

Заказчик: Зав сектором отдела строительства
ГУ "Управление строительства Кызылординской области"
строительства Кызылординской области".

_____ Б.Жармханов

Главный инспектором отдела строительства
ГУ "Управление строительства Кызылординской области

_____

Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"

_____ А.Рашев

Технадзор:

_____

Форма-3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2014 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление строительства Кызылординской области».

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Казалы-Курылыс»

Договор № 66 от 11 июня 2014года и доп соглашение № 105 от 27 августа 2014года

Наименование строительства: Строительство сельской поликлиники в кент Саксаульск Аральского района Кызылординской области.

тыс.тенге

№ п/п	Наименование строительства, объектов и затрат	Сметная стоимость	Договорная стоимость за отчетный год	Выполнено с начало строительства		Выполнено с начало года по договору		Выполнено за отчетный период (месяц)	
				Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительство сельской поликлиники в кент Саксаульск Аральского района	237950,854	100000,000	80010,257	29308,104	80010,257	29308,104	36410,599	13337,360
	Всего	237950,854	100000,000	80010,257	29308,104	80010,257	29308,104	36410,599	13337,360

«Согласовано».
Заказчик: Руководитель отдела строительства.
ГУ «Управления строительства Кызылординской области»

_____ У.Кожаков

Технадзор: _____

«Утверждаю»
Заказчик: Зав. сектором отдела строительства
ГУ «Управления строительства Кызылординской области»

_____ Б.Жармаханов

Подрядчик: ТОО «Казалы-Курылыс»

Директор _____ А.Рашев

Объект: Строительство сельской поликлиники в кент Саксауль Аральского района
Заказчик: ГУ "Управление строительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"
Договор № 66 от 11 июня 2014 года и доп. соглашение № 105 от 27 августа 2014 года

АКТ

выполненых работ за сентябрь м-ц 2014г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат , единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Экспл. машины / В.т.ч. ЗП машиниста	Общая стоимость, Всего / ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Экспл. машины / В.т.ч. ЗП машиниста	Накладные расходы %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1. Здание поликлиники						
		Полы техподполья						
57	E0111-1-2	Уплотнение грунта шебнем	173,06	183,02 10,51	2,62 0,99	31673 1819	453 171	2448 123
58	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	13,8448	9509,28 567		131654 7850	0 0	9656 123
59	E0111-4-1	Устройство гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике первый слой м2	173,06	223,97 85,95	18,42 6,91	38760 14875	3188 1196	19767 123
60	E0111-4-2	Устройство гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике последуюший слой м2	173,06	115,71 50,85	9,85 3,4	20025 8800	1705 588	11548 123
61	C11011-169	Изол	387,6544	126		48844 0	0 0	0 118
62	E0111-9-1	Устройство тепло и звукоизоляции сплошной из плит пенополистиролом м2	173,06	48,53 42,98	5,55 2,07	8399 7438	960 358	9590 123
63	C11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40 м3	7,130072	8390		59821 0	0 0	0 105
64	E0111-1-1	Гидроизоляция слоем водонепроницаемой бумаги м2	173,06	112,13 10,51	2,62 0,99	19405 1819	453 171	2448 123
65	C11031-331	Самоклеящая рулонная изоляция K-F1 ex тип STAD м2	193,8272	1010		195765 0	0 0	0 140

66	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм м2	173,06	235,97	9,95	40837	1722	11908
				52,2	3,74	9034	647	123
67	E0111-11-1	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщ м2	173,06	133,72	2,68	23142	464	749
				2,52	1	436	173	123
68	E0111-4-1	Устройство гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике первый слой м2	173,06	223,97	18,42	38760	3188	19767
				85,95	6,91	14875	1196	123
69	E0111-4-2	Устройство гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике последуюший слой м2	173,06	115,71	9,85	20025	1705	11548
				50,85	3,4	8800	588	123
70	C11011-169	Изол	387,6544	126		48844	0	0
						0	0	118
72	E0111-1-2	Уплотнение грунта шебнем	142,09	183,02	2,62	26005	372	2010
				10,51	0,99	1493	141	123
72	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	11,3672	9509,28		108094	0	7928
				567		6445	0	123
74	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм м2	142,09	235,97	9,95	33529	1414	9777
				52,2	3,74	7417	531	123
75	E0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщ 30мм м2	142,070	382,8	14,76	54384	2097	10130
				52,43	5,54	7449	787	123
76	E0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщ бетонных покрытий м2	142,07	189,57	2,68	26932	381	1356
				6,76	1	960	142	123
77	E0111-1-2	Уплотнение грунта шебнем	8,05	183,02	2,62	1473	21	114
				10,51	0,99	85	8	123
78	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	0,6440	9509,28		6124	0	449
				567		365	0	123
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**982498**	**18123**	**131190**
			тенге			**99959**	**6699**	
		Накладные расходы	тенге			**131190**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**66821**		
		Итого	тенге			**1180509**		
		Стены						
98	E0108-20-7	Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами общей толщ 510мм при высоте этажа до 4м м3	23,094	2963	355,12	68428	8201	30105
				972	132,75	22447	3066	118

99	С143006-8	Кирпич и камни керамические одинарные 1000шт	7,3613	15800		116309 0	0 0	0 140
101	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4м м3	17,6	2576,24 699,75	335,84 126	45342 12316	5911 2218	17149 118
102	С143006-8	Кирпич и камни керамические одинарные 1000шт	6,69	15800		105670 0	0 0	0 140
103	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкции тн	0,056	72779,65 8257,5	422,15 157,5	4076 462	24 9	556 118
104	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа свыше 4м м3	47	2535,06 670,5	337,41 126	119148 31514	15858 5922	44174 118
105	С143006-7	Кирпич и камни керамические одинарные 1000шт	17,86	15800		282188 0	0 0	0
107	Е0108-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4м м2	279	380,16 189	34,37 12,87	106065 52731	9589 3591	66460 118
108	С143006-7	Кирпич и камни керамические одинарные 1000шт	0,08	13800		1104 0	0 0	0 140
109	Е0107-44-10	Уклада перемычек масса до 0,3тн шт	206	104,86 23,85	66,43 23,85	21601 4913	13685 4913	13757 140
110	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7тн при наибольщей масс монтажных элементов в здании до 5т	11	393,51 130,73	250,96 88,22	4329 1438	2761 970	3372 140
111	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 м3	9,91	27500		272525 0	0 0	0 140
112	Е0107-44-3	Укладка балок перекрытий масса до 1тн шт	4	463,11 198,68	242,86 86,05	1852 795	971 344	1594 140
113	С143015-34	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона длиной более 4 до 6м м3	0,81	20900		16929 0	0 0	0 90
114	Е0107-53-11	Установка мелких конструкции массой до 0,5тн шт	3	388,44 171,9	24,15 8,83	1165 516	72 26	759 140
115	С143015-31	Опорные подушки м3	0,06	20900		1254 0	0 0	0 140
		итого прямых затрат по разделу	тенге тенге			**1167984** **127131**	**57072** **21059**	**177926**

		Накладные расходы	тенге			**177926**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**80755**		
		Всего. Стоимость общестроительных работ	тенге			**1426665**		
		Покрытие						
138	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5м2 шт	21	890,71 299,25	200,77 71,15	18705 6284	4216 1494	10890 140
139	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10м2 шт	47	1447,05 465,75	373,54 135,07	68011 21890	17556 6348	39534 140
140	С143017-8	Многопустотные панели,плиты м2	352,04	3290		1158212 0	0 0	0 140
141	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20кг тн	0,05	175710,1 8100	1826,1 690,75	8786 405	91 35	615 140
142	Е0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщ более 200мм на высоте от опорной площади до 6м м3	4,56	12030,87 911,25	210,67 79,58	54861 4155	961 363	4744 105
143	С12041-4	Арматурные загатовки,не собранные в каркасы и сетки;сталь гладкая классаА-1,d-= 6мм тн	0,0410	50600		2075 0	0 0	0 118
144	С12041-24	Арматурные загатовки, не собранные в каркасы и сетки;сталь периодического профиля класса А-111 д=12мм тн	0,282	52400		14777 0	0 0	0 105
145	Е0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщ более 200мм на высоте от опорной площади до 6м м3	0,87	12030,87 911,25	210,67 79,58	10467 793	183 69	905 105
146	С12041-53	Каркасы и сетки плоские; сталь гладкая класса А-I d=6 мм т	0,014	65000		910 0	0 0	0 140
147	С12041-89	Каркасы и сетки плоские проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1 д=4мм тн	0,032	50800		1626 0	0 0	0 140
148	С12041-55	Каркасы и сетки плоские; сталь гладкая класса А-I d=10 мм т	0,002	60500		121 0	0 0	0 140
149	С12041-73	Каркасы и сетки плоские; сталь периодического профиля класса А-III d=12 мм т	0,003	65900		198 0	0 0	0 140
150	Е0112-14-1	Утепление покрытий легким бетоном м3	0,24	16648,79 508,5	207,16 78,75	3996 122	50 19	168 119
		итого прямых затрат по разделу	тенге тенге			**1342742** **33650**	**23058** **8328**	**56856**

		Накладные расходы	тенге			**56856**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**83976**		
		Всего. Стоимость общестроительных работ	тенге			**1483574**		
		Кровля						
151	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита	398,68	189,45	4,72	75528	1882	34472
		на битумной мастике в один слой м2		70,88	1,78	28258	710	119
152	С11031-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтнтическом	98,5504	4260		419825	0	0
		связывающем марка 125 м3				0	0	140
153	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчанных стяжек	398,68	182,78	15,94	72871	6355	19267
		толщ 15мм м2		34,65	6,0	13814	2376	119
154	Е0112-17-2	Добавить или исключить на каждый 1мм изменения толщины	398,68	29,56	0,7	11785	279	380
		цементно-песчанных стяжек м2		0,55	0,25	219	100	119
155	Е0112-15-1	Устройствооклеечной пароизоляции в один слой по периметру м2	398,68	207,95	1,19	82906	474	13023
				27	0,45	10764	179	119
156	Е0110-14-1	Установка стропил	13,05	21304,82	334,28	278028	4362	55178
		м3		3397,5	126	44337	1644	120
157	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия металлочерепицей	735	1267,99	8,2	931973	6027	241430
		по деревянной обрешетке с ее устройством м2		272,95	3,08	200618	2264	119
158	Е0112-8-	Устройство обделок на фасадах м2	553,65	31,04	0,05	17183	28	5086
				7,7	0,02	4263	11	119
159	Е0112-15-1	Устройство прокладной пароизоляции в один слой м2	40	103,08	0,99	4123	40	570
				11,59	0,38	464	15	119
160	Е0110-51-1	Огнезашита деревянных конструкции ферм,арок,балок,стропил,	13,46	573,75	28,11	7723	378	2170
		мауэрлатов м3		123,75	10,58	1666	142	120
161	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам м2	735	20,48	0,91	15053	669	4428
				4,68	0,34	3440	250	120
162	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами м	90	545,62	2,49	49106	224	1135
				9,68	0,92	871	83	119
163	Е0112-7-7	Устройство наружного водостока при покрытии кровли	39	210,03	7,39	8191	288	8691
		металлочерепицей м		184,5	2,77	7196	108	119
164	Е0112-9-1	Устройство настенных желобов м	90,5	563,29	1,22	50978	110	4798
				44,1	0,45	3991	41	119

165	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон шт	10	3081,19 963	81,61 31,5	30812 9630	816 315	11934 120
166	С12065-88	Створки оконные одинарные для производственных зданий м2	13,6	2130		28968 0	0 0	0 140
167	С11011-818	Петля врезная шт	40	21		840 0	0 0	0 140
168	Е0115-201-3	Остекление оконным стеклом толщ 3мм окон с одинарным переплетом м2	13,6	382,25 33,3	1,65 0,63	5199 453	22 9	485 105
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**2091090**	**21955**	**403045**
			тенге			**329985**	**8247**	
		Накладные расходы	тенге			**403045**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**149648**		
		Всего. Стоимость общестроительных работ				**2643783**		
		Окна						
	С12061-196	Доски подоконные из ПВХ профилей ширина 350мм м	75,5	3680		277840 0	0 0	0 90
	С12061-181	Блоки оконные из ПВХ профилей спаренные теплозашитные остекленные однокамерными стеклопакетами м2	17,28	5240		90547 0	0 0	0 140
	С12061-189	Блоки оконные из ПВХ профилей спаренные теплозашитные остекленные однокамерными стеклопакетами м2	92	6920		638370 0	0 0	0 118
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**1006757**	**0**	**0**
			тенге			**0**	**0**	
		Накладные расходы	тенге			**0**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**60405**		
		Итого	тенге			**1067163**		
		Итого по зданию				**7801693**		
		2. Котельная						
		Стены						
24	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4м м3	54,32	2549,84 699,75	335,84 126	138507 38010	18243 6844	52929 118
25	Е0108-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4мм из кирпича м3	6,84	2535,06 670,5	337,41 126	17340 4586	2308 862	6429 118

26	С143006-7	Кирпич и камни керамические	т.шт	23,2408	13800		320723 0	0 0	0 100
27	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	тн	0,0075	72779,65 8257,5	422,15 157,5	546 62	3 1	74 118
28	Е0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам 500мм	км	0,00055	309142,18 162000	115368,43 55530	170 89	63 31	156 130
29	С130806-129	Трубы электросварные прямошовные д=530х7мм	м	0,55	8330		4582 0	0 0	0
30	Е0116-30-4	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены	сальник	1,00	4146,95 594	6,95 2,25	4147 594	7 2	763 128
31	Е0108-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4мм из кирпича	м3	7,524	7171,06 670,5	337,41 126	53955 5045	2539 948	7072 118
32	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3т	шт	24,00	104,86 23,85	66,43 23,85	2517 572	1594 572	1603 140
33	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона	м3	0,877	27500		24118 0	0 0	0 118
34	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий	тн	0,138	175710,1 8100	1826,1 690,75	24248 1118	252 95	1698 140
		Стоимость общестроительных работ		тенге			**590852**	**25009**	**70723**
		Материалы		тенге			**50077**	**9356**	
		Накладные расходы		тенге			**70723**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%		тенге			**39694**		
		Всего. Стоимость общестроительных работ		тенге			**701269**		
		Перекрытие							
35	Е0107-45-6	Укладка панелей перекрытий площ.до 10 м2 с опиранием на две стороны	*шт*	8	1447,85 465,75	373,54 135,07	11583 3726	2988 1081	6729 140
36	С30-17-8	Многопустотные панели,плиты	м2	63,51	3290		208948 0	0 0	0 118
37	Е0106-22-9	Устройство монолитные участки при сборном железобетонном перекрытиии площадью до 5м2		10,1	12109,25 1332	269,2 101,7	122303 13453	2719 1027	15204 105
38	с12041-4	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки сталь гладкая класса А-1 д=6мм	тн	0,1065	50600		5389 0	0 0	0 140

39	с12041-72	Каркасы и сетки плоские проволока арматурная из низкоуглеродистой стали		0,65	67700		44005	0	0
							0	0	140
40	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий	тн	0,007	175710,1	1826,1	1230	13	86
					8100	690,75	57	5	140
41	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций массой до 0,5тн	шт	2	388,44	24,15	777	48	506
		сталь гладкая класса А-1 д=6мм	тн		171,9	8,83	344	18	140
42	С143021-29	Плиты козырьков из бетона сплошные плоские	м3	0,84	15800		13272	0	0
							0	0	140
		итого прямых затрат по разделу		тенге			**407507**	**5768**	**22526**
				тенге			**17580**	**2130**	
		Накладные расходы		тенге			**22526**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%		тенге			**25802**		
		Всего. Стоимость общестроительных работ		тенге			**455835**		
		Кровля							
43	Т0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	78	207,95	1,19	16220	93	2552
					27	0,45	2106	35	119
44	Е0112-14-2	Утепление покрытий керамзитом	м3	12,1	5510,42	245,72	66676	2973	6836
					382,5	92,25	4628	1116	119
45	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчанных стяжек		78	182,78	15,94	14257	1243	3769
		толщ 15мм	м2		34,65	5,96	2703	465	119
46	Е12-17-2	Добавить или исключить на каждый 1мм изменения толщины		78	29,56	0,7	2306	55	74
		цементно-песчанных стяжек	м2		0,55	0,25	43	20	119
47	Е0112-1-2	Устройство кровель плоских из четырех слоев кровельных рулонных		78	808,89	7,62	63093	594	4004
		материалов на битумной мастике	м2		40,28	2,86	3142	223	119
48	Е12-8-2	Устройство обделок на фасадах без водосточной трубы	м2	135,4	31,04	0,05	4203	7	1244
					7,7	0,02	1043	3	119
49	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали	м2	9,5	715,87	1,24	6801	12	1740
					153,23	0,47	1456	4	119
		итого прямых затрат по разделу		тенге			**173556**	**4977**	**20220**
				тенге			**15120**	**1866**	
		Накладные расходы		тенге			**20220**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%		тенге			**11627**		

		Всего. Стоимость общестроительных работ	тенге			**205403**		
		Приямки						
73	2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2м юез креплений	8	218,93		1751	0	1979
		с откосами м3		218,93		1751	0	113
74	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов	4,5	134,1		603	0	682
		и ям в грунтах 2 группы м3		134,1		603	0	113
75	E0111-13-3	Устройство гравийно-песчаной подготовки с пропиткой битумом м2	3,4	654,38	24,55	2225	83	188
				39,83	9,2	135	31	113
76	E0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов м3	2,54	10305,07	86,6	26175	220	595
		сульфатостойкого цемента м3		190,5	32,72	484	83	105
77	C30-1-54	Надбавка к сметной стоймости бетона за применение	2,5908	131		339	0	0
		сульфатостойкого цемента м3				0	0	118
78	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная	13,28	245,44	3,82	3259	51	608
		по выравненой поверзхности бетону стен и фундаментов в 2 слоя м2		37,35	1,44	496	19	118
79	E0107-19-4	Гермитизация швов стеновых панелей мастикой вертикальных м	10,4	69,13	0,18	719	2	473
				32,4	0,07	337	1	140
80	E0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20кг тн	0,0514	70437,87	304,24	3621	16	528
				9675	114,75	497	6	105
81	E0108-12-3	Установка металлических решеток приямков тн	0,129	174892,1	1941,97	22561	251	1172
				6975	726,75	900	94	118
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**61254**	**622**	**6226**
			тенге			**5204**	**234**	
		Накладные расходы	тенге			**6226**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**4049**		
		Всего. Стоимость общестроительных работ	тенге			**71529**		
		Фундамент под оборудование						
82	2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений	3,1	218,93		674	0	762
		с откосами м3		218,93		674	0	113
83	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов	2,59	134,1		347	0	392
		и ям в грунтах 2 группы м3		134,1		347	0	113
84	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками м3	2,59	21,55	4,52	56	12	43
				17,03		44	0	97

85	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты м3	0,049	2541,77	100,89	125	5	9
				123,75	38,25	6	2	118
86	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов объемом до 5м3 под оборудование	0,54	10710,91	260,48	5784	141	399
				614,25	89,46	332	48	105
87	С14301-54	Надбавка к сметной стоймости бетона за применение	0,5508	131		72	0	0
		сульфатостойкого цемента м3				0	0	140
88	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная	1,96	245,44	3,82	481	7	90
		по выравненой поверзхности бетону стен и фундаментов в 2 слоя м2		37,35	1,44	73	3	118
89	2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2м юез креплений	1,0	218,93		210	0	237
		с откосами м3		218,93		210	0	113
90	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов	0,16	134,1		21	0	24
		и ям в грунтах 2 группы м3		134,1		21	0	113
91	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками м3	0,16	21,55	4,52	3	1	3
				17,03		3	0	97
92	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты м3	0,16	2541,77	100,89	407	16	31
				123,75	38,25	20	6	118
93	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов объемом до 5м3 под оборудование	0,96	10710,91	260,48	10282	250	709
				614,25	89,46	590	86	105
94	С14301-54	Надбавка к сметной стоймости бетона за применение	0,9792	131		128	0	0
		сульфатостойкого цемента м3				0	0	140
95	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная	2,88	245,44	3,82	707	11	132
		по выравненой поверзхности бетону стен и фундаментов в 2 слоя м2		37,35	1,44	108	4	118
96	2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2м юез креплений	5,6	218,93		1226	0	1385
		с откосами м3		218,93		1226	0	113
97	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов	5,1	134,1		684	0	773
		и ям в грунтах 2 группы м3		134,1		684	0	113
98	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками м3	5,1	21,55	4,52	110	23	84
				17,03		87	0	97
99	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты м3	0,135	2541,77	100,89	343	14	26
				123,75	38,25	17	5	118
100	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщ 25мм м2	1,35	385,45	25,04	520	34	53
				22,25	9,38	30	13	123

101	Е11-19-4	Добавлять или исключать на каждые 5мм измнения толщины	1,35	-71,74	-3,11	-97	-4	-7
		асфальтобетонных жестких покрытий м2		-2,97	-1,17	-4	-2	123
102	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов объемом до 5м3 под оборудование	1,55	10710,91	260,48	16602	404	1145
				614,25	89,46	952	139	105
103	С14301-54	Надбавка к сметной стоймости бетона за применение	1,581	131		207	0	0
		сульфатостойкого цемента м3				0	0	140
104	С14301-54	Надбавка к сметной стоймости бетона за применение	1,581	371		587	0	0
		сульфатостойкого цемента м3				0	0	140
105	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная	1,5	245,44	3,82	368	6	69
		по выравненой поверзхности бетону стен и фундаментов в 2 слоя м2		37,35	1,44	56	2	118
106	Е0107-19-4	Гермитизация швов стеновых панелей мастикой вертикальных м	10	69,13	0,18	691	2	455
				32,4	0,07	324	1	140
107	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4кг тн	0,0088	93997,62	304,24	827	3	307
				33075	114,75	291	1	105
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**41367**	**923**	**7121**
			тенге			**6091**	**308**	
		Накладные расходы	тенге			**7121**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**2909**		
		Итого	тенге			**51397**		
		Крыльцо						
119	2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2м юез креплений	5,0	218,93		1086	0	1227
		с откосами м3		218,93		1086	0	113
120	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов	2,56	134,1		343	0	388
		и ям в грунтах 2 группы м3		134,1		343	0	113
121	С143008-92	Песок природный	1,08	1450		1566	0	0
						0	0	97
122	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками м3	2,6	21,55	4,52	56	12	43
				17,03		44	0	97
123	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских м3	2,4	9644,81	196,62	23148	472	873
				272,25	74,27	653	178	105
124	С12041-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1 д=4мм тн	0,015	32300		485	0	0
						0	0	118

125	С14301-54	Надбавка к сметной стоймости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	2,436	131		319 0	0 0	0 118
126	Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщ 30мм м2	4,44	382,8 52,43	14,76 5,54	1700 233	66 25	317 123
		итого прямых затрат по разделу	тенге тенге			**28702** **2360**	**549** **203**	**2848**
		Накладные расходы	тенге			**2848**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**1893**		
		Итого	тенге			**33443**		
		Итого по котельной				**1518875**		
		3.Водоснабжения						
1	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	298	28,89 1,04	27,85 8,44	8609 310	8299 2515	2740 97
2	Е0101-1162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениям в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м м3	22,0	294,75 294,75		6485 6485	0 0	7327 113
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мошностью 59 квт при перемеш 2 группы грунтов до 5 м м3	224	6,48	6,48 2,1	1453 0	1453 471	457 97
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям 2 группы м3	96	134,1 134,1		12874 12874	0 0	14547 113
5	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными пневмоколеном ходу 25 т следу при толщине слоя 25 см м3	224	14,01	14,01 4,8	3137 0	3137 1075	1042 97
6	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм км	0,05	51202,26 30825	20326,01 5353,43	2560 1541	1016 268	2352 130
7	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам 50 мм Д=32мм км	0,04	47611,09 29700	17877,09 4698,68	1904 1188	715 188	1789 130
8	С130804-943	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-63x3,8 питьевая СТ РК 4427-2004 м	50,5	163		8232 0	0 0	0 113
9	С130804-999	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-32x3,0 питьевая СТ РК 4427-2004 м	40,4	66		2666 0	0 0	0 140
10	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам.50 мм с гидравлическим испытание Д=32мм км	0,002	62566,88 45675	6788,5 2565	125 91	14 5	125 130
11	С130806-66	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали БСт2кп 57x3,5 м	1	321		321	0	0

		м				0	0	140
12	С130806-58	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали БСт2кп 32х2,5 м	1	126		126	0	0
		м				0	0	140
13	Е0122-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на	0,002	180453,4	29493,95	361	59	121
		стальные трубопроводы диам. 50 мм км		35325	11142	71	22	130
14	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	242,08	6,95	242	7	190
		шт		144	2,25	144	2	130
15	Скоммер.пр	Затвор FAF Д 50мм шт	1	3363,72		3364	0	0
						0	0	97
16	С130901-64	Вентили проходные муфтовые 15 кч18п2 для воды Ру 1,6 Мпа Dy 32 мм	2	888		1776	0	0
		шт				0		113
17	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2 , ВСт3сп3 Ру 1,0 Мпа Dy 50 мм	2	285		570	0	0
		шт				0	0	140
18	Е0106-13-1	Упор бетонный	0,03	9733,87	86,6	292	3	16
		м3		490,5	32,72	15	1	105
19	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	1,45	38531,41	2104,76	55871	3052	5629
		м3		2362,5	623,48	3426	904	130
20	С131104-8	Люк чугунный тип Л ГОСТ 3634-99	1	8060		8060	0	0
		комплект				0	0	119
21	С12021-267	Ограждение лестничных проемов лестничные марши пожарные лестницы	0,017	133700		2273	0	0
		т				0	0	119
22	Спрайс-лист	Полиэтиленовые втулки д 50 мм	2	517,51		1035	0	0
		шт				0	0	119
23	Е0122-38-1	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров диам. 50 мм	1	495,33	80,05	495	80	371
		врезка		254,25	31,5	254	32	130
24	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 2	1	43,33	20,47	43	20	31
		отверст.		22,86	7,74	23	8	100
25	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,092	8097,13		745	0	961
		км		8032,5		739	0	130
26	Е0127-19-1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см	9	8,57		77	0	103
		м2		8,57		77	0	133
27	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	1,35	1684,76	68,13	2274	92	61

		м3		21,38	12,76	29	17	133
28	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 м	9	555,11	34,29	4996	309	177
		м2		6,01	8,79	54	79	133
29	Е0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм на каждый 1	72	43,7	1,37	3146	99	48
		или исключать к гр.1,2 м2		0,10	0,4	7	29	133
30	Е0127-53-4	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей	9	24,52	12,35	221	111	132
		материалов 3т/м3 и более типа АБ		5,94	5,06	53	46	133
31	Е0127-54-3	Нормы для корриктеровки табл.27-53 при изминени толщины покрытий на 0,5 см	36	0,02		1	0	0
		плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3		0,01		0	0	97
32	С143010-14	Смеси асфальтобетонные пористые горячие и теплые щебеночные, М-I	1,2978	4680		6074	0	0
		крупнозернистые т				0	0	113
33	Е0127-53-2	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей	9	24,52	15,35	221	138	132
		материалов 3т/м3 и более типа АБ		5,94	5,06	53	46	133
34	С143010-8	Смеси асфальтобетонные пористые горячие и теплые щебеночные, типа А, М-II	0,918	6040		5545	0	0
		т				0	0	97
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**146173**	**18603**	**38351**
			тенге			**27434**	**5706**	
		Накладные расходы	тенге			**38351**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**11071**		
		Всего. Стоимость общестроительных работ	тенге			**195595**		
		4.Канализацию						
1	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная	243	28,89	27,85	7019	6767	2234
		лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3		1,04	8,44	253	2051	97
2	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениям в траншеях шириной до 2 м,	18	294,75		5306	0	5995
		глубиной до 2 м м3		294,75		5306	0	113
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мошностью 59 квт при перемеш 2	182	6,48	6,48	1179	1179	371
		группы грунтов до 5 м м3			2,1	0	382	97
4	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям 1 группы м3	79	122,18		9652	0	10907
				122,18		9652	0	113
5	Е0101-130-1	Уплотнения грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т	182	14,01	14,01	2549	2549	847
		при толщине слоя 25 см		4,80		873	0	97
6	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам 150 мм	0,092	78245	36133,62	7199	3324	6155

		км		41850,00	9612,9	3850	884	130
7	С130804-807	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41-160х4 питьевая ГОСТ 18599-2001 м	92,92	444		41256 0	0 0	0 123
8	Е0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных ж.бетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах м3	5,1	28075,54 2645,33	2538,55 950,63	143185 13491	12947 4848	23841 130
9	Е0123-13-6	Охлаждающий колодец в мокрых грунтах м3	3	24717,3 1867,05	1686,97 631,8	74152 5601	5061 1895	9746 130
10	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99 комплект	1	13400		13400 0	0 0	0 123
11	С131104-8	Люк чугунный тип Л ГОСТ 3634-99 комплект	4	8060		32240 0	0 0	0 123
12	Е0122-32-5	Промывка без дезенфекции трубопроводов диам. 150 мм км	0,09	4194 3870		386 356	0 0	463 130
		итого прямых затрат по разделу	тенге тенге			**337524** **39382**	**31827** **10061**	**60559**
		Накладные расходы	тенге			**60559**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**23885**		
		Всего. Стоимость общестроительных работ	тенге			**421968**		
		5.Ограждение						
1	У1-32-17	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам без цок высотой 1,65 м, типа М4Б строительные работы м	209,6	1619,78 73,26	133,05 43,99	339506 15355	27887 9220	34406 140
2	У1-32-18	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам без цок высотой 1,65 м, типа М4Б монтаж металлоконструкция	209,6	1191,71 141,11	2,09 0,64	249782 29577	438 134	26740 90
3	У1-34-3	Ворота металлические сетчатые с калиткой ж/бетонным столбам высотой 1,6 м т ВМ1Б строительные работы ворота	2	46653,25 4158	2042,41 600,66	93307 8316	4085 1201	13324 140
4	у1-34-4	Ворота металлические сетчатые с калиткой ж/бетонным столбам высотой 1,6 м т ВМ1Б строительные работы монаж металлоконструкция	2	18911,46 2242,54	33,72 11,22	37823 4485	67 22	4057 90
5	У1-34-41	Калитки металлические сетчатые высотой 1,2 м типа КМ1А выс 1,6м типа КМ1Б выс 1,6м типа КМ1В мнтаж металлоканструкций	2	4487,91 547,94	6,87 1,87	8976 1096	14 4	990 90
6	У1-34-43	Добавлять на установку калиток типа КМ1Б КМ2Б, строительные работы калиткы	2	5008,32		10017 0	0 0	0 97
7	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м	6	294,75		1769	0	1998

		глубиной до 2м м3		294,75		1769	0	113
8	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям 2 группы м3	2	134,1 134,10		268 268	0	303 113
9	E0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных м3	1,1	9762,7 441	311,32 117,61	10739 485	342 129	645 105
10	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	1,122	131		147 0	0 0	0 113
11	E0108-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этаже д м2	9,36	380,16 189	34,37 12,87	3558 1769	322 120	2230 118
12	C143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные 250x120x65 мм М-75 1000ш	0,468	12200		5710 0	0 0	0 97
13	E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов монтажных изделий массой до20 кг т	0,065	175710,1 8100	1826,1 690,75	11421 527	119 45	800 140
		итого прямых затрат по разделу	тенге тенге			**773022** **63646**	**33274** **10877**	**85492**
		Накладные расходы	тенге			**85492**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**51511**		
		Итого	тенге			**910025**		
		6.Покрытия						
6	C143010-10	Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернисты тип Б, М-II т	94,043	5660		532283 0	0 0	0 128
8	C143019-81	Камни бортовые марка БР 300.30.15 шт	123	3490		429270 0	0 0	0 95
11	C143003-37	Плиты тратуарные из песчаного бетона В30 толщина 70 мм	175	1500		262500 0	0 0	0 128
13	C143003-9	Камни бетонные бортовые М-300 м3	1,8	28300		50940 0	0 0	0 113
19	C143010-10	Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернисты тип Б, М-II т	18,569	5660		105101 0	0 0	0 97
21	C143019-81	Камни бортовые марка БР 300.30.15 шт	30	3490		104700 0	0 0	0 97
24	C143003-37	Плиты тротуарные из песчаного бетона В30 толщина 70 мм	32	1500		48000	0	0

						0	0	97
26	С143003-9	Камни бетонные бортовые М-300 м3	0,37	28300		10471 0	0 0	0 90
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**1543265**	**0**	**0**
			тенге			**0**	**0**	
		Накладные расходы	тенге			**0**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**92596**		
		Итого	тенге			**1635861**		
		7.На подготовка территории строительства						
1	Е0127-19-1	Разработка асфальтобетонных покрытий тротуаров тольщиной до 4 см м2	310	8,57 8,57		2657 2657	0 0	3533 133
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**2657**	**0**	**3533**
			тенге			**2657**	**0**	
		Накладные расходы	тенге			**3533**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**371**		
		Итого	тенге			**6562**		
		8,На вертикальную плонировку						
1	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	3492,94	1,41	1,41 0,3	4927 0	4927 1049	1018 97
2	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов перемещ. Грунта ростояние 100 м м2	960	19,95 1,03	15,58 5,5	19152 989	14957 5280	8338 133
3	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт при перемещении 2 группы грунтов до 10 м м3	359	9,24	9,24 3	3319 0	3319 1078	1045 97
4	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт при перемещении 2 группы добавлять на каждые 10 м м3	1436	7,91	7,91 2,57	11359 0	11359 3688	3577 97
5	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т при толщине слоя 25 см	359	14,01	14,01 4,8	5028 0	5028 1721	1670 97
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**43785**	**39590**	**15647**
			тенге			**989**	**12816**	
		Накладные расходы	тенге			**15647**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**3566**		
		Итого	тенге			**62998**		

		Итого по 1- 8 части	тенге			**12553578**		
		Временное здание и сооружение 3,4%				426822		
		Итого				12980399		
		Зимнее удорожание 1,35%				175235		
		Выслуга лет 1%				129804		
		Доп. Отпуска 0,4%				51922		
		Итого				**13337360**		
		Рыночная стоимость				**31872023**		
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				637440		
		Итого				**32509464**		
		НДС 12%				3901136		
		Всего				**36410599**		

"Утверждаю"

Заказчик: Зав сектором отдела строительства
ГУ "Управление строительства Кызылординской области"
строительства Кызылординской области"

Б.Жармаханов

Главный инспектором отдела строительства
ГУ "Управление строительства Кызылординской области

Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"

А.Рашев

Технадзор:

Форма-3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за апрель месяц 2015 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление архитектуры, градостроительства и строительства Кызылординской области».

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Казалы-Курылыс»

Договор № 66 от 11 июня 2014года и доп соглашение № 105 от 27 августа 2014года

Наименование строительства: Строительство сельской поликлиники в кент Саксаульск Аральского района Кызылординской области.

тыс.тенге

№ п/п	Наименование строительства, объектов и затрат	Сметная стоимость	Договорная стоимость за отчетный год	Выполнено с начало строительства		Выполнено с начало года по договору		Выполнено за отчетный период (месяц)	
				Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительство сельской поликлиники в кент Саксаульск Аральского района	237950,854	100000,000	100000,000	36630,434	100000,000	36630,434	19989,743	7322,330
	Всего	237950,854	100000,000	100000,00	36630,434	100000,000	36630,434	19989,743	7322,330

«Согласовано».
Заказчик: Глав. спец. отдела строительства
ГУ "Управление архитектуры, градостроительства и строительства Кызылординской области»

_____ Б. Аблигапбаров

Технадзор: _____

Подрядчик: ТОО «Казалы-Курылыс»

Директор _____ А.Рашев

Объект: Строительство сельской поликлиники в кент Саксаульк Аральского района
Заказчик: ГУ "Управление архитектуры, градостроительства и строительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"
Договор № 66 от 11 июня 2014года и доп соглашение № 105 от 27 августа 2014года

АКТ

выполненых работ за апрель м-ц 2015г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат , единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Экспл. машины / В.т.ч. ЗП машиниста	Общая стоимость, тенге, Всего / ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, тенге, Экспл. машины / В.т.ч. ЗП машиниста	Накладные расходы %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1. Здание поликлиники						
		Раздел 7. Внутренняя отделка						
81	E0115-61-3	Оштукатуривание поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен	1165,26	293,18	4,07	341631	4743	167194
		по камню и бетону стен м2		135,68	0,97	158102	1130	105
85	E0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пиляст и откосов, без установки плиток туалетного	288,5	1857,61	2,1	535920	606	101113
		гарнитура по кирпичу и бетону м2		333	0,79	96071	228	105
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**877551**	**5348**	**268308**
			тенге			**254173**	**1358**	
		Накладные расходы	тенге			**268308**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**68752**		
		Всего по разделу 7	тенге			**1214611**		
		Раздел 8. Разные работы						
		Опоры						
96	E0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом	0,48	10167,74	98,32	4881	47	369
		до 3 м3 под коллоны м3		695,25	37,15	334	18	105
95	E0108-4-7	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0018	172357,31	536,06	310	1	90
		1т		47475	202,5	85	0	105
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**5191**	**48**	**459**
			тенге			**419**	**18**	
		Накладные расходы	тенге			**459**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**339**		
		Всего. Стоимость общестроительных работ	тенге			**5989**		

		1. Здание поликлиники						
		Раздел 9. Стены						
98	Е0108-20-7	Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами общей толщ 510мм при высоте этажа до 4м м3	154,076	2963 972	355,12 132,75	456527 149762	54715 20454	200854 118
99	С143006-8	Кирпич и камни керамические одинарные 1000шт	49,1127	15800		775981 0	0 0	0 0
100	Спрай лист	Пеноплэкс м3	37,08	10645,97		394753 0	0 0	0 118
104	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа свыше 4м м3	36,5	2535,06 670,5	337,41 126	92530 24473	12315 4599	34305 118
105	С143006-7	Кирпич и камни керамические одинарные 1000шт	13,87	15800		219146 0	0 0	0
106	Е0108-8-3	Кладка столбов из кирпича прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4м м3	1,71	2909,72 1154,25	365,89 137,25	4976 1974	626 235	2606 118
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**1943912**	**67657**	**237765**
			тенге			**176209**	**25287**	
		Накладные расходы	тенге			**237765**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**130901**		
		Всего по разделу 9	тенге			**2312578**		
		Раздел 10. Лестницы						
116	Е0107-47-2	Установка лестничных площадок массой более 1тн шт	8	930,6 405	477,08 166,12	7445 3240	3817 1329	6397 140
117	Е0107-47-4	Установка лестничных марщей без сварки массой более 1тн шт	6	855,05 366,75	452,74 156,92	5130 2201	2716 942	4399 140
118	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких м	117,8	205,41 180	12,56 4,75	24197 21204	1480 560	30469 140
119	Е0107-60-3	Установка металлических ограждений поручнями из поливинилхлорида м	18,2	3987,22 98,55	6,56 2,48	72567 1794	119 45	2574 140
120	С143021-4	Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку 360кг/м2 м2	31,68	3710		117533 0	0 0	0 140
121	С143021-6	Лестничные площадки толщиной 13см с бетонным полом м2	26,76	3050		81618 0	0 0	0 140
122	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями не требующая дополнительной отделки м	117,8	1250		147250 0	0 0	0 140

123	E0107-53-11	Установка мелких конструкции массой до 0,5тн шт	8	388,44	24,15	3108	193	2024
				171,9	8,83	1375	71	140
124	C143014-3	Опорные подушки ОП4-4 м3	0,16	20900		3344	0	0
						0	0	140
125	E0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных тн	0,0290	13711,47	5475,87	398	159	172
				5040	1552,87	146	45	90
126	C12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши тн	0,029	133700		3877	0	0
						0	0	90
127	E0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2м2 м2	1	375,5	30,89	376	31	244
				191,93	11,68	192	12	120
128	C12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10п м2	1	12300		12300	0	0
						0	0	
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**479143**	**8515**	**46279**
			тенге			**30151**	**3003**	
		Накладные расходы	тенге			**46279**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**31525**		
		Всего по разделу 10	тенге			**556947**		
		Раздел 11.Перекрытия						
129	E0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5м2 шт	8	890,71	200,77	7126	1606	4148
				299,25	71,15	2394	569	140
130	E0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10м2 шт	47	1447,05	373,54	68011	17556	39534
				465,75	135,07	21890	6348	140
131	E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20кг тн	0,04	175710,1	1826,1	7028	73	492
				8100	690,75	324	28	140
132	C143017-8	Многопустотные панели,плиты м2	312,1	3290		1026809	0	0
						0	0	140
133	E0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщ более 200мм на высоте от опорной площади до 6м м3	4,56	12030,87	210,67	54861	961	4744
				911,25	79,58	4155	363	105
134	C12041-4	Арматурные загатовки,не собранные в каркасы и сетки;сталь гладкая классА-1,d-= 6мм тн	0,0410	50600		2075	0	0
						0	0	118
135	C12041-24	Арматурные загатовки, не собранные в каркасы и сетки;сталь периодического профиля класса А-111 д=12мм тн	0,282	52400		14777	0	0
						0	0	105
136	E0107-53-6	Установка плит балконов и козырьков в зданиях кирпичных площадью до 5м2 шт	5	1876,4	924,97	9382	4625	7872
				807,75	316,76	4039	1584	140

137	С143021-29	Плиты козыртков из бетона класса В15 сплошные плоские м3	1,81	15800		28598	0	0
						0	0	140
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**1218667**	**24821**	**56790**
			тенге			**32802**	**8892**	
		Накладные расходы	тенге			**56790**		
		Непормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**76527**		
		Всего по разделу 11	тенге			**1351984**		
		РАЗДЕЛ 12. ПОКРЫТИЕ						
138	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5м2 шт	21	890,71	200,77	18705	4216	10890
				299,25	71,15	6284	1494	140
139	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10м2 шт	47	1447,05	373,54	68011	17556	39534
				465,75	135,07	21890	6348	140
140	С143017-8	Многопустотные панели,плиты приведенной толщиной 11 см м2	352,04	3290		1158212	0	0
						0	0	140
141	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг т	0,05	175710,1	1826,1	8786	91	614
				8100	690,75	405	35	140
142	Е0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м м3	4,56	12030,87	210,67	54861	961	4745
				911,25	79,58	4155	363	105

143	С12041-4	Арматурные загатовки, не собранные в каркасы и сетки;сталь гладкая класса А-I, d-6 мм т	0,041	50600		2075 0	0 0	0 0
144	С12041-24	Арматурные загатовки, не собранные в каркасы и сетки;сталь периодического профиля класса А-III, d-12 мм т	0,027	52400		1415 0	0 0	0 0
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**1312064**	**22825**	**55783**
			тенге			**32735**	**8240**	
		Накладные расходы	тенге			**55783**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**82071**		
		Всего по разделу 12	тенге			**1449917**		
		Итого по зданию паликлиники				**6892026**		
		Временное здание и сооружение 3,4%				234329		
		Итого				7126355		
		Зимнее удорожание 1,35%				96206		
		Выслуга лет 1%				71264		
		Доп. Отпуска 0,4%				28505		
		Итого				**7322330**		
		Рыночная стоимость				**17498025**		
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				349960		
		Итого				**17847985**		
		НДС 12%				2141758		
		Всего				**19989743**		

"Утверждаю"
Заказчик: Главный специалист
ГУ "Управление архитектуры, градостроительства и строительства Кызылординской области".

_____ Б. Абдигапбаров

Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"

_____ А.Рашев

Технадзор:

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за апрель месяц 2015 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области».

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Казалы-Курылыс»

Договор № 66 от 11.06. 2014г. и доп. соглашение №63 от 16.04. 2015г.

Наименование строительства: Строительство сельской поликлиники в кент Саксаульск Аральского района

тыс.тенге

№ п/п	Наименование строительства, объектов и затрат	Сметная стоимость	Договорная стоимость	Выполнено с начало строительства		Выполнено с начало года по договору		Выполнено за отчетный период (месяц)	
				Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительство сельской поликлиники в кент Саксаульск Аральского района	237950,854	237950,854	135271,687	49551,000	35271,687	12920,188	35271,687	12920,188
	Всего	237950,854	237950,854	135271,687	49551,000	35271,687	12920,188	35271,687	12920,188

«Согласовано».
Заказчик: глав. спец. отдела строительства.
ГУ «Управления строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»

Б. Абдиганбаров

Подрядчик: ТОО «Казалы-Курылыс»

Директор А.Рашев

Технадзор:

Объект: Строительство сельской поликлиники в кент Саксаульк Аральского района
Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"
Договор № 66 от 11.06. 2014г. и доп. соглашение №63 от 16.04. 2015г.

АКТ
выполненых работ за апрель м-ц 2015г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат , единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Экспл. машины / В.т.ч. ЗП машиниста	Общая стоимость, тенге, Всего / ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, тенге, Экспл. машины / В.т.ч. ЗП машиниста	Накладные расходы %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Наружные сети 10кВ						
1	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38 6-10кв опора	4	3155,76 985,50	1990,26 549,9	12 623 3 942	7961 2200	6449 105
2	С143019-91	Стойки вибрированные для опор высоковольных линий электропередачи длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 шт	8	18700		149 600		
3	Е0133-107-3	Установка для опор ВЛ 35 кв анкерных плит объемом до 0,7 м3 шт	8	960,57 335,25	625,32 172,26	7 685 2 682	5003 1378	4263 105
4	С143015-3	Плита сборная ж/бетонная ПЗИ м3	4	21000		84 000		
5	С11041-102	Траверсы стальные 8-миштырние шт	4	824		3 296		
6	С11071-33	Накладки ОГ2, ОГ5 100 комплект	0,1200	33800		4 056		
7	С11041-104	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения кг	4,8	196		941		
8	С151803-7	Конструкции для крепления шинопроводов магистральных ШМА-73 кронштейн настенный У2191 У3 шт	4	584		2 336		
9	С11071-36	Оттяжки анкерных железобетонных опор стяжки г1 т	0,011	96700		1 064		
10	Е0133-118-1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ м шин	8	53,87 29,25	12,24 2,25	431 234	98 18	265 105
11	С11011-879	Прокат полосовой толщина 4-5 мм ширина 40-70 мм точности прокатки стали Ст0 т	0,008	75900		607		
12	С11051-203	Изоляторы шт	4	556		2 224		
13	С151804-133	Изолятор колпачок К-6 (кп-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 шт	4	12		48		

0133-30-12	Установка стальных конструкций под оборудование массой до 0,2 т 1т	0,024	7491,39 2632,5	4858,89 1287,36	180 63	117 31	99 105
С11041-24	Детали механические стальные для крепления 20-проводного фидера на ж/бетонных	26,88	895		24 058		
С151804-199	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 шт	8	163		1 304		
С151804-200	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98 шт	8	113		904		
С151803-9	Подвеска натяжная изолирующая шт	24	737		17 688		
С151804-183	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98 шт	4	389		1 556		
С151804-157	Звенья промежуточные прямые типа ПР-7-6 ГОСТ Р 51177-98 шт	4	129		516		
С11051-203	Изоляторы шт	8	556		4 448		
С151804-137	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98 шт	8	241		1 928		
Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 КВ опора	38	1534,11 506,25	878,23 246,42	58 296 19 238	33373 9364	30032 105
С143019-91	Стойки вибрированные для опор высоковольных линий электропередачи длина 10,5 м марка СВ 105-3,5 шт	38	18700		710 600		
С11041-101	Траверсы стальные 4-х штырные шт	38	545		20 710		
С11041-104	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения кг	45,6	196		8 938		
С11051-203	Изоляторы шт	228	556		126 768		
133	Изолятор колпачок К-6 (кп-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 шт	228	12		2 736		
Е0133-30-12	Установка стальных конструкций под оборудование массой до 0,2 т 1т	0,255	7491,39 2632,50	4858,89 1287,36	1 910 671	1239 328	1050 105
С11041-24	Детали механические стальные фидера на ж/бетонных опорах кг	255	895		228 225		
С151804-199	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 шт	38	163		6 194		
С151804-200	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98 шт	228	113		25 764		
Е0133-103-2	Установка одностоечных ж/бетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ	11	3155,76	1990,26	34 713	21893	17734

		опора		985,50	549,9	10 841	6049	105
34	С143019-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи длина 10,5 м. марка СВ 105-3,4 шт	22	18700		411 400		
35	Е0133-107-3	Установка для опор ВЛ 35 кв анкерных плит объемом до 0,7 м3 шт	22	960,57 335,25	625,32 172,26	21 133 7 376	13757 3790	11723 105
36	С143015-3	Плита сборная ж/бетонная ПЗИ м3	11	21000		231 000		
37	С11041-102	Траверсы стальные 8-ми штырные шт	22	824		18 128		
38	С11041-104	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения кг	26,4	196		5 174		
39	С151803-7	Конструкции для крепления шинопроводов магистральных ШМА-73 кронштейн настенный У2191 У3 шт	11	584		6 424		
40	С11071-36	Оттяжки анкерных железобетонных опор стяжки г1 т	0,116	96700		11 217		
41	Е0133-118-1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0.38-10 кВ м шин	71,5	53,87 29,25	12,24 2,25	3 852 2 091	875 161	2365 105
42	С11011-879	Прокат полосовой толщина 4-5 мм ширина 40-70 мм точности прокатки стали Ст0 т	0,053	75900		4 023		
43	С11051-203	Изоляторы шт	66	556		36 696		
44	С151804-133	Изолятор колпачок К-9 (кп-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 шт	66	12		792		
45	Е0133-30-12	Установка стальных конструкций под оборудование массой до 0,2 т 1т	0,074	7491,39 2632,5	4858,89 1287,36	554 195	360 95	305 105
46	С11041-24	Детали механические стальные для крепления 20-проводного фидера на ж/бетонных опорах кг	74,25	895		66 454		
47	С151804-199	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 шт	22	163		3 586		
48	С151804-200	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98 шт	44	113		4 972		
49	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков гнутосварных профилей зданиях пролетом 24 м и высотой 25 м т	1,856	13864,97 9090	4022,39 1071,86	25 733 16 871	7466 1989	16974 90
50	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т т	1,856	154400		286 566		
51	Е0133-103-1	Установка одностоечных ж/бетонных опор для ВЛ 0.38; 6,10 кВ опора	30	1534,11 506,25	878,23 246,42	46 023 15 188	26347 7393	23709 105
52	С143019-96	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи длина 16,4 м. марка СВ 164-12 шт	30	57100		1 713 000		
53	С11041-102	Траверсы стальные 8-ми штырные	30	824		24 720		

54	С11071-35	Оголовок крепления жестких поперечин на ж/бетонных опорах контакных сетей окрашенные 2 раза ОГ7	шт т	0,099	125300		12 405		
55	С11041-104	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения	кг	36	196		7 056		
56	Е0133-118-1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	м шин	135	53,87 29,25	12,24 2,25	7 272 3 949	1652 304	4465 105
57	С11011-879	Прокат полосовой толщина 4-5 мм ширина 40-70 мм точности прокатки стали Сто	т	0,1	75900		7 590		
58	С11051-203	Изоляторы	шт	180	556		100 080		
59	С151804-133	Изолятор колпачок К-6 (кп-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт	180	12		2 160		
60	Е0133-30-12	Установка стальных конструкций под оборудование массой до 0,2 т	1т	0,202	7491,39 2632,50	4858,89 1287,36	1 513 532	981 260	831 105
61	с11041-24	Детали механические стальные для крепления 20-проводного фидера на ж/бетонных	кг	201,6	895,00		180 432		
62	С151804-199	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	180	163		29 340		
63	Е0133-103-3	Установка одностоечных ж/бетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38;6-10 КВ	опора	6	4836,53 1476,00	3187,28 878,40	29 019 8 856	19124 5270	14833 105
64	спрайс лист	Ж/бетонная опора ЛЭП СНВ7-13	шт	18	21799,32		392 388		
65	Е0133-107-3	Установка для опор ВЛ 35 кв анкерных плит объемом до 0,7 м3	шт	6	960,6 335,25	625,32 172,26	5 763 2 012	3752 1034	3197 105
66	С143015-3	Плита ПЗИ	м3	3	21000		63 000		
67	Е0133-107-1	Установка для опор ВЛ 35 кв анкерных плит объемом до 0,2 м3	шт	6	459,29 157,5	301,79 83,25	2 756 945	1811 500	1517 105
68	С143015-3	Плита анкерная АЦ-1	м3	0,72	21000		15 120		
69	С11041-102	Траверсы стальные 8-ми штырные	шт	6	824		4 944		
70	С11071-35	Оголовок крепления жестких поперечин на ж/бетонных опорах контакных сетей окрашенные 2 раза ОГ7	т	0,021	125300		2 631		
71	С11041-104	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения	кг	7,2	196		1 411		
72	С11071-36	Оттяжки анкерных железобетонных опор ОТ3, ОТ4, ОТ5	т	0,864	96700		83 549		
73	С11071-33	Накладки ОТ6		0,12	33800		4 056		

		100 комплект						
74	Е0133-118-1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	16,2	53,87	12,24	873	198	536
		м шин		29,25	2,25	474	36	105
75	С11011-879	Прокат полосовой толщина 4-5 мм ширина 40-70 мм точности прокатки стали Ст0	0,0162	75900		1 230		
		т						
76	С11051-203	Изоляторы	6	556		3 336		
		шт						
77	С151804-133	Изолятор колпачок к-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	6	12		72		
		шт						
78	Е0133-30-12	Установка стальных конструкций под оборудование массой до 0,2 т	0,001	7491,39	4858,89	7	5	4
		1т		2632,5	1287,36	3	1	105
79	С11041-24	Детали механические стальные для крепления 20-проводного фидера на ж/бетонных	0,33	895		295		
		кг						
80	С151804-199	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	18	163		2 934		
		шт						
81	С151804-200	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	18	113		2 034		
		шт						
82	С151803-9	Подвеска натяжная изолирующая	36	737		26 532		
		шт						
83	Е0133-103-1	Установка одностоечных ж/бетонных опор для ВЛ 0,38; 6,10 кВ	3	1534,11	878,23	4 602	2635	2371
		опора		506,25	246,42	1 519	739	105

	С143019-96	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи длина 16,4 м, марка СВ 164-12 шт		57100		171 300			
85	Е0133-107-3	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,7 м3 шт	3	960,57 335,25	625,32 172,26	2 882 1 006	1876 517	1599 105	
86	С143015-3	Плита ПЗИ м3	1,5	21000		31 500			
87	Е0133-107-1	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3 шт	3	459,29 157,5	301,79 83,25	1 378 473	905 250	758 105	
88	С143015-3	Плита анкерная АЦ-1 м3	0,36	21000		7 560			
89	С11041-102	Траверсы стальные 8-ми штырные шт	3	824		2 472			
90	С11071-35	Оголовок крепления жестких поперечин на ж/бетонных опорах контакных сетей окрашенные 2 раза ОГ7 т	0,0105	125300		1 316			
91	С11041-104	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения кг	3,6	196		706			
92	С11071-36	Оттяжки анкерных ж/бетонных опор,ОТ4,ОТ5 т	0,0720	96700		6 962			
93	С11051-203	Изоляторы шт	18,000	556		10 008			
94	С151804-133	Изоляторы колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 шт	18	12		216			
95	Е0133-33-12	Установка стальных конструкций под оборудование массой до 0,2 т 1т	0,005	7491,39 2632,5	4858,89 1287,36	37 13	24 6	21 105	
96	С11041-24	Детали механические стальные для крепления 20-проводного фидера на ж/бетонных кг	4,95	895		4 430			
97	С151804-199	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 шт	18	163		2 934			
98	С151804-200	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98 шт	3	113		339			
99	С11051-202	Штыри маятниковые шт	336	54		18 144			
100	С151804-136	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98 шт	32	128		4 096			

	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков гнутосварных профилей пролетом до 24 м и высотой до 25 м т	12,7[illegible]	13864,97 9090	4022,39 1071,86	176 778 115 898	51285 13666	116607 90
102	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с пробладанием массой до 0,1 т т	12,751	154400		1 968 754		
103	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью маханизмов шт	2	2263,89 1386	769,89 236,48	4 528 2 772	1540 473	3407 105
104	Спрайс-лист	Разъеденитель РЛНД -10 с приводом шт	2	15414,48		30 829		
105	Е0133-116-1	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью маханизмов комплект	6	2476,72 616,5	1756,72 306,68	14 860 3 699	10540 1840	5816 105
107	Ц0108-165-7	Муфта концевая эпоксидная для кабеля напряжение до 10 кВ сечение до 120 мм2 шт	1	3372,6 1280	2056 457,01	3 373 1 280	2056 457	1650 95
108	С151610-25	Муфты концевые для трехжильных и четырехжильных кабелей напр.е 1 кв типа КНЭЛ1-1У1 для сечение 16-120 мм2 шт	1	16500		16 500		
109	Ц0108-162-2	Заделка концевая из самосклеивающихся лент 3-жильного кабеля до 10 кв сечение 120 мм2 шт	1,0000	553,4 479		553 479	0 0	455 95
110	С151610-19	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей на напр.е 10 кВ типа КВЭЛ-3Х70-10У3, 3Х50 мм шт	1	6460		6 460		
111	Е0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ 3 проводов при 10 опорах на 1 км проводов свыше 35 мм2 1км	5,4	41504,56 9157,5	31105,1 6414,57	224 125 49 451	167967 34639	88294 105
112	С151607-28	провода для воздушных линий электропередачи из стальных одних проводов 1 гр марка АС сечение 50/8 мм2 т	3,773	315700		1 191 136		
113	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ прокладываемый в готовых траншеях без покрытий масса 1 м до 3 кг м	18	31,5 19,8	7,5 1,6	567 356	135 29	366 95
114	С151601-221	Кабели силовые на напряжение 10000 В марка АСБ число жил и сечение 3х50 мм2 1000м	0,018	804100		14 474		
115	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шир до 2 м, глубиной до 2 м м3	5	294,75 294,75		1 474 1 474	0 0	1665 113
116	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом м2	3	749,35 39,83	24,55 9,2	2 248 119	74 28	181 123
117	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка м3	0,9	1684,76 21,38	68,13 12,76	1 516 19	61 11	41 133
118	Е0127-14-2	Устройсто подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси дресвы м3	2	2462,28 21,38	73,75 11,67	4 925 43	148 23	88 133
119	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты м3	0,4	4209,27 123,75	100,89 38,25	1 684 50	40 15	76 118
120	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов т	0,001	40097,59	339,59 140,94	40		
121	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т шт	2	755,48 153,9	389,08 136,92	1 511 308	778 274	814 140

	С143003-21	Блоки бетонные стен подвала объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 / м-100 м3	1,08	14100		15 313		
123	С143001-54	Надбавка к сметной стоймости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	1,086	131		142		
124	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2слоя м2	6,5	245,44 37,35	3,82 1,44	1 595 243	25 9	298 118
125	Е0133-117-3	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностию до 630 кВа шт	1	2766,21 600,75	2165,46 566,01	2 766 601	2165 566	1225 105
126	Е0133-117-4	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностию до 630 кВа шт	1	4519,03 1707,75	2804,53 811,13	4 519 1 708	2805 811	2645 105
129	ц0108-27-1	Шкаф наружной установки с коридором обслуживания с выключателем шт	1	8888 6075	2116 443,01	8 888 6 075	2116 443	6192 95
132	Е0101-162-2	Разработка грунта 2группы вручную траншеях шириной до2 м глубиной до 2 м м3	1	294,75 294,75		295 295	0 0	333 113
133	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям 2 группы м3	1	134,1 134,1		134 134	0 0	152 113
134	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее м	4	36,7 8,8	27,8 6,9	147 35	111 28	60 95
135	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля проложенного в траншее м	4	32,4 8,6	23,7 5,9	130 34	95 24	55 95
136	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные 250х120х65 мм, м-75 1000 шт	0,032	12200		390		
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**9 429 129**		**375518**
		Накладные расходы	тенге			**375 518**		
		Итого	тенге			**9 804 647**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**588 279**		
		Итого	тенге			**10 392 926**		
		Временное здание и сооружение 3,4%	тенге			353 359		
		Итого	тенге			**10 746 286**		
		Зимнее удорожание 1,35%	тенге			145 075		
		Выслуга лет 1%	тенге			107 463		
		Доп. Отпуска 0,4%	тенге			42 985		
		Итого	тенге			**11 041 808**		
		Рыночная стоимость k=2,389677	тенге			**26 386 355**		
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	тенге			527 727		
		Итого	тенге			**26 914 083**		
		НДС 12%	тенге			3 229 690		
		Итого СМР	тенге			**30 143 773**		

Электротехническое оборудование

106	75-6А12	Разрядки полимерные РВО-10 кВ/п	6	599		3 594		

		шт						
127	75-4-37	Комплектная трансформаторная подстанция мощ сил транс.ра 160 кВА воздушный габаритные размеры 2200х1480х230 мм шт	1	515100		515 100		
128	75-3-5	Трансформатор масляный трехфазный марка ТМ,ТМГ 160-6-10 У1мощ 160 кВА напряжение КЗ 4,5% габариты 1200х900х1550 мм шт	1	261000		261 000		
130	Сценовое предложения	Ячейка К-59 с вакуумным выключателем ВВ/ТЕЛ-10/20-1000А.РЗиА Micom P123 со счетчиком "Меркурий-230" шт	1	1025147		1 025 147		
131	Спрайс-лист	UPS мощностью 3КВА шт	1	73538,42		73 538		
		Итого прямых затрат по оборудовании	тенге			**1 878 380**		
		Рыночная стоимость k=2,389677	тенге			**4 488 720**		
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	тенге			89 774		
		Итого	тенге			**4 578 495**		
		НДС 12%	тенге			549 419		
		итого по оборудование	тенге			**5 127 914**		
		Всего	тенге			**35 271 687**		

"Утверждаю"
Заказчик: Главный специалист
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства
Кызылординской области".

_____ Б. Абдиганбаров

Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"

_____ А.Рашев

Директор

_____

Форма-3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2015 года

Объект: Строительство сельской поликлиники в кент Саксаульк Аральского района
Заказчик: ГУ "Управление архитектуры, градостроительства и строительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"
Договор № 66 от 11 июня 2014года и доп соглашение № 63 от 16 апрель 2015года

тыс.тенге

№ п/п	Наименование строительства, объектов и затрат	Сметная стоимость	Договорная стоимость за отчетный	Выполнено с начало строительства		Выполнено с начало года по договору		Выполнено за отчетный период (месяц)	
				Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительство сельской поликлиники в кент Саксаульк Аральского района	237 950,854	237 950,854	190 154,166	69 654,337	190 154,166	69 654,337	54 882,479	20 103,715
	Всего	237950,854	237950,854	190154,166	69654,337	190154,166	69654,337	54882,479	20103,715

«Согласовано».
Заказчик: начальник отдела строительства
ГУ «Управления архитектуры, архитектуры, градостройтельства и строительства Кызылординской области»

_____М. Кожахметова

Технадзор: _____

Подрядчик: ТОО «Казалы-Курылыс»

Директор_____А.Рашев

Объект: Строительство сельской поликлиники в кент Саксаульк Аральского района
Заказчик: ГУ "Управление архитектуры, градостроительства и строительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"
Договор № 66 от 11 июня 2014года и доп соглашение №63 от 16 апрель 2015года

АКТ
выполненных работ за июнь месяц 2015г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат , единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машины	Всего	Экспл. машины	
				ЗП рабочих строителей	В.т.ч. ЗП машиниста	ЗП рабочих строителей	В.т.ч. ЗП машиниста	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Окна						
55	Е10-91-1	Уствновка оконныз блоков из ПВХ профилей поворотных площадь проема до 2м2 *м2*	13,68	498,09 230,97	19,17 6,18	6 814 3 160	262 85	3893 120
56	С12061-181	Блоки оконные из ПВХ профилей спаренные теплозашитные остекленные однокамерными стеклопакетами *м2*	13,68	5240		71 683		
		Итого прямых затрат по разделу				**78 497**		**3893**
		Накладные расходы				**3 893**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%				**4 943**		
		Всего. Стоимость общестроительных работ				**87 334**		
		Полы техподполья						
71	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов *м2*	173,06	1447 171,68	11,72 4,39	250 418 29 711	2028 760	37479 123
79	Е0111-17-2	Устройство мозаичных покрытий толщ 20мм без рисунка *м2*	8,05	543,9 261	23,26 8,71	4 378 2 101	187 70	2671 123
		Итого прямых затрат по разделу				**254 796**		**40149**
		Накладные расходы				**40 149**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%				**17 697**		
		Всего. Стоимость общестроительных работ				**312 642**		
		Внутрянная отделка						
80	Е0115-69-4	Отделка сборных панелей потолков под окраску или оклейку обоями потолков *м2*	323,2	57,42 51,98	0,35 0,14	18 558 16 800	113 45	17687 105

82	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке *м2*	1209,57	17,43 13,73	0,12 0,05	21 083 16 607	145 60	17501 105
83	Е0115-152-4	Окраска водными составами внутри помещений селикатная по штукатурке и кирпичу *м2*	202,5	31,8 20,93	0,07 0,02	6 440 4 238	14 4	4454 105
84	Е0115-165-9	Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленым по штукатурке *м2*	76,4	202,79 94,95	2,95 1,1	15 493 7 254	225 84	7705 105
		Итого прямых затрат по разделу				**61 574**		**47348**
		Накладные расходы				**47 348**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%				**6 535**		
		Всего. Стоимость общестроительных работ				**115 457**		
		Разные работы						
94	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков *тн*	0,118	174892,1 6975	1941,97 726,75	20 637 823	229 86	1072 118
		Итого прямых затрат по разделу				**20 637**		**1072**
		Накладные расходы				**1 072**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%				**1 303**		
		Всего. Стоимость общестроительных работ				**23 012**		
		Окна						
172	Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПВХ профилей глухих площадью проема до 2м2 *м2*	17,28	498,09 230,97	19,17 6,18	8 607 3 991	331 107	4918 120
173	Е0110-91-	Установка оконных блоков из ПВХ профилей глухих площадь проема более 2м2 *м2*	92,25	378,28 156,07	18,53 6,18	34 896 14 397	1709 570	17961 120
174	Е10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стенах, высота проема до 2м *м2*	92,25	231,16 94,05	5,58 2,12	21 325 8 676	515 196	10646 120
		Итого прямых затрат по разделу				**64 828**		**33525**
		Накладные расходы				**33 525**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%				**5 901**		
		Итого				**104 254**		
		Полы						
190	Е0111-8-1	Устройство тепло и звукоизоляции засыпной песчаной *м3*	1	2450,86 594	261,86 99	2 451 594	262 99	852 123
191	Е0111-4-1	Гидроизоляция водонепроницаемой бумаги *м2*	28,48	223,97 85,95	18,42 6,91	6 379 2 448	525 197	3253 123

192	С11031-331	Самоклеящая рулонная изоляция K-F1ex, цвет черный, ширина рулона 1000 мм, тип STAD, тодщина 3мм	м2	31,8976	1010		32 217		
193	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	м2	28,48	235,97 52,2	9,95 3,74	6 720 1 487	283 107	1960 123
194	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщ	м2	28,48	133,72 2,52	2,68 1	3 808 72	76 28	123 123
198	Е0111-8-1	Устройство тепло и звукоизоляции засыпной песчаной	м3	8,26	2450,86 594	261,86 99	20 244 4 906	2163 818	7041 123
199	Е0111-4-1	Гидроизоляция водонепроницаемой бумаги	м2	145	223,97 85,95	18,42 6,91	32 476 12 463	2671 1002	16562 123
200	С11031-331	Самоклеящая рулонная изоляция K-F1ex, цвет черный, ширина рулона 1000 мм, тип STAD, тодщина 3мм	м2	162,4	1010		164 024		
201	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	м2	145	235,97 52,2	9,95 3,74	34 216 7 569	1443 542	9977 123
202	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщ цементной стяжки	м2	145	133,72 2,52	2,68 1	19 389 365	389 145	628 123
204	Е0115-73-1	Оштукатуривание стен ренгенозащитным раствором по бетону или кирпичу толщ 30мм	м2	20,16	1372,16 357,75	44,3 31,73	27 663 7 212	893 640	8245 105
205	Е0111-8-1	Устройство тепло и звукоизоляции засыпной песчаной	м3	1,27	2450,86 594	261,86 99	3 113 754	333 126	1083 123
206	Е0111-9-2	Устройство тепло и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	м2	20,16	184,03 10,53	4,37 1,64	3 710 212	88 33	302 123
208	Е0111-8-1	Устройство тепло и звукоизоляции засыпной песчаной	м3	2,05	2450,86 594	261,86 99	5 024 1 218	537 203	1747 123
209	Е0111-4-1	Гидроизоляция водонепроницаемой бумаги	м2	78,94	223,97 85,95	18,42 6,91	17 680 6 785	1454 545	9016 123
210	С11031-331	Самоклеящая рулонная изоляция K-F1ex, цвет черный, ширина рулона 1000 мм, тип STAD, тодщина 3мм	м2	78,94	1010		79 729		
211	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	м2	78,94	235,97 52,2	9,95 3,74	18 627 4 121	785 295	5432 123
212	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщ цементной стяжки	м2	78,94	133,72 2,52	2,68 1	10 556 199	212 79	342 123
213	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции рулонными		78,94	323,65	18,42	25 549	1454	9016

		материалами на битумной мастике первый слой	м2		85,95	6,91	6 785	545	123
214	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике последуюший слой	м2	78,94	430,78 101,7	18,1 6,8	34 006 8 028	1429 537	10535 123
216	Е0111-8-1	Устройство тепло и звукоизоляции засыпной песчаной	м3	0,6	2450,86 594	261,86 99	1 471 356	157 59	511 123
217	Е0111-4-1	Гидроизоляция водонепроницаемой бумаги	м2	43,93	223,97 85,95	18,42 6,91	9 839 3 776	809 304	5018 123
218	С11031-331	Самоклеящая рулонная изоляция K-F1ex, цвет черный, ширина рулона 1000 мм, тип STAD, тодщина 3мм	м2	48,323	1010		48 806		
219	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	м2	43,93	235,97 52,2	9,95 3,74	10 366 2 293	437 164	3023 123
220	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщ цементной стяжки	м2	43,93	133,72 2,52	2,68 1	5 874 111	118 44	190 123
222	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	м2	4,46	235,97 52,2	9,95 3,74	1 052 233	44 17	307 123
223	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщ цементной стяжки	м2	4,46	133,72 2,52	2,68 1	596 11	12 4	19 123
224	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщ 30мм	м2	4,46	382,8 52,43	14,76 5,54	1 707 234	66 25	318 123
225	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщ бетонных покрытий	м2	4,46	189,57 6,76	2,68 1	845 30	12 4	43 123
226	Е0111-8-1	Устройство тепло и звукоизоляции засыпной песчаной	м3	1,211	2450,86 594	261,86 99	2 968 719	317 120	1032 123
227	Е0111-9-1	Устройство тепло и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	34,6	48,53 42,98	5,55 2,07	1 679 1 487	192 72	1917 123
228	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м3	1,06914	8390		8 970		
229	Е0111-4-1	Гидроизоляция водонепроницаемой бумаги	м2	34,6	223,97 85,95	18,42 6,91	7 749 2 974	637 239	3952 123
230	С11031-331	Самоклеящая рулонная изоляция K-F1ex, цвет черный, ширина рулона 1000 мм, тип STAD, тодщина 3мм	м2	38,752	1010		39 140		
231	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	м2	34,6	235,97 52,2	9,95 3,74	8 165 1 806	344 129	2381 123

232	E0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщ цементной стяжки	м2	34,6	133,72 2,52	2,68 1	4 627 87	93 35	150 123
235	E0111-8-1	Устройство тепло и звукоизоляции засыпной песчаной	м3	2,9309	2450,86 594	261,86 99	7 183 1 741	767 290	2498 123
236	E0111-4-1	Гидроизоляция водонепроницаемой бумаги	м2	83,74	223,97 85,95	18,42 6,91	18 755 7 197	1542 579	9565 123
237	C11031-331	Самоклеящая рулонная изоляция K-F1ex, цвет черный, ширина рулона 1000 мм, тип STAD, тодщина 3мм	м2	93,7888	1010		94 727		
238	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	м2	83,74	235,97 52,2	9,95 3,74	19 760 4 371	833 313	5762 123
239	E0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщ цементной стяжки	м2	83,74	133,72 2,52	2,68 1	11 198 211	224 84	363 123
243	E0111-8-1	Устройство тепло и звукоизоляции засыпной песчаной	м3	1,65932	2450,86 594	261,86 99	4 067 986	435 164	1414 123
244	E0111-4-1	Гидроизоляция водонепроницаемой бумаги	м2	63,82	223,97 85,95	18,42 6,91	14 294 5 485	1176 441	7289 123
245	C11031-331	Самоклеящая рулонная изоляция K-F1ex, цвет черный, ширина рулона 1000 мм, тип STAD, тодщина 3мм	м2	71,4784	1010		72 193		
246	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	м2	63,82	235,97 52,2	9,95 3,74	15 060 3 331	635 239	4391 123
247	E0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщ цементной стяжки	м2	63,82	133,72 2,52	2,68 1	8 534 161	171 64	276 123
248	E0111-4-1	Устройство гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	63,82	223,97 85,95	18,42 6,91	14 294 5 485	1176 441	7289 123
249	E0111-4-2	Устройство гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике последуюший слой	м2	63,82	231,42 101,7	18,1 6,8	14 769 6 490	1155 434	8517 123
250	C11011-169	Изол	м2	214,4352	126		27 019		
252	E0111-9-1	Устройство тепло и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	12,54	48,53 42,98	5,55 2,07	609 539	70 26	695 123
253	C11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м3	0,387486	8390		3 251		
254	E0111-8-1	Устройство тепло и звукоизоляции засыпной песчаной		0,71478	2450,86	261,86	1 752	187	609

			м3		594	99	425	71	123
255	Е0111-4-1	Гидроизоляция водонепроницаемой бумаги	м2	12,54	223,97 85,95	18,42 6,91	2 809 1 078	231 87	1432 123
256	С11031-331	Самоклеящая рулонная изоляция K-F1ex, цвет черный, ширина рулона 1000 мм, тип STAD, тодщина 3мм	м2	14,0448	1010		14 185		
257	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	м2	12,54	235,97 52,2	9,95 3,74	2 959 655	125 47	863 123
258	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщ цементной стяжки	м2	12,54	133,72 2,52	2,68 1	1 677 32	34 13	54 123
259	Е0115-73-1	Укладка ламинированного напольного покрытия наклеиванием досок по всей площади к готовому основанию	м2	12,54	1778,29 115,81	3,19 0,99	22 300 1 452	40 12	1802 123
260	Е0115-73-1	Оштукатуривание стен ренгенозащитным раствором по бетону или кирпичу толщ 30мм	м2	22,27	1372,16 357,75	44,3 31,73	30 558 7 967	987 707	9107 105
261	Е0111-8-3	Устройство тепло и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	0,71264	5975,36 499,5	261,86 99	4 258 356	187 71	525 123
263	Е0111-8-1	Устройство тепло и звукоизоляции засыпной песчаной	м3	6,47064	2450,86 594	261,86 99	15 859 3 844	1694 641	5516 123
264	Е0111-4-1	Гидроизоляция водонепроницаемой бумаги	м2	113,52	223,97 85,95	18,42 6,91	25 425 9 757	2091 784	12966 123
265	С11031-331	Самоклеящая рулонная изоляция K-F1ex, цвет черный, ширина рулона 1000 мм, тип STAD, тодщина 3мм	м2	127,1424	1010		128 414		
266	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	м2	113,52	235,97 52,2	9,95 3,74	26 787 5 926	1130 425	7811 123
267	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщ цементной стяжки	м2	113,52	133,72 2,52	2,68 1	15 180 286	304 114	491 123
		Итого прямых затрат по разделу					**1 319 310**		**194 209**
		Накладные расходы					**194 209**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%					**90 811**		
		Итого					**1 604 330**		
		Внутрянная отделка							
270	Е0115-37-5	Облицовка потолков гипсокардонными листами по деревянному каркасу с относом 5см с открытым рустом с установкой каркасов	м2	257,5	1379,70 990,57	18,28 4,49	355 273 255 072	4707 1156	269039 105
271	Е0115-69-4	Отделка сборных панелей потолков под окраску или		659,7	57,42	0,35	37 880	231	36103

		оклейку обоями потолков	м2		51,98	0,14	34 291	92	105
272	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшеное поверхностей цементно-известков или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	1088,21	293,18 135,68	4,07 0,97	319 041 147 648	4429 1056	156139 105
273	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей толщ до 10мм стен	м2	545,66	135,28 73,73	3,43 1,31	73 817 40 232	1872 715	42994 105
274	E0115-73-1	Оштукатуривание стен ренгенозащитным раствором по бетону или кирпичу толщ 30мм	м2	46,5	1372,16 357,75	44,3 31,73	63 805 16 635	2060 1475	19016 105
275	E0115-180-4	Улучшенная окраска поливинилцетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков	м2	234,4	325,41 81,23	2,33 0,88	76 276 19 040	546 206	20209 105
276	E0115-180-3	Улучшенная окраска поливинилцетатными водоэмульсионными составами	м2	581,31	306,5 65,03	2,1 0,79	178 172 37 803	1221 459	40175 105
277	E0115-165,9	Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленым по штукатурке	м2	135,1	202,79 94,95	2,95 1,1	27 397 12 828	399 149	13625 105
278	E0115-151-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая улучшенная	м2	394,35	17,43 13,73	0,12 0,05	6 874 5 414	47 20	5706 105
279	E0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений силикатная по штукатурке	м2	958,8	31,8 20,93	0,07 0,02	30 490 20 068	67 19	21091 105
281	E0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен	м3	2,2	7627,27 3566,25	378,22 141,75	16 780 7 846	832 312	8158 100
282	C11031-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связываюшем	м3	2,156	4260		9 185		
283	E0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривание стен	м2	44	133,23 37,8	1,19 0,45	5 862 1 663	52 20	1767 105
284	E0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2	44	952,48 193,05	4,92 1,87	41 909 8 494	216 82	9005 105
		Итого прямых затрат по разделу					**1 242 760**		**643027**
		Накладные расходы					**643 027**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%					**113 147**		
		Итого					**1 998 935**		
		Отопление							
1	E0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	шт	8	63 54		504 432	0 0	553 128
2	C131205-4	Термрметры прямые в оправе		8	352		2 816		

			шт						
3	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	компл	4	858,7 40,5	1,57	3 435 162	6 0	207 128
4	Е0116-15-2	Установка вентилей задвижек, затворов, клапанов обратных д=50мм	шт	6	473,47 254,25	39,24 15,75	2 841 1 526	235 95	2074 128
5	С130902-10	Задвижки паралельные фланцевые с выдвижным шпинделем Д=50мм	шт	2	6880		13 760		
6	С130902-94	Вентили проходные фланцевые д=40мм	шт	4	1270		5 080		
7	Е0116-15-2	Установка вентилей задвижек, затворов, клапанов обратных д=50мм	шт	14	473,47 254,25	39,24 15,75	6 629 3 560	549 221	4838 128
8	С130902-92	Вентили проходные фланцевые д=25мм	шт	6	682		4 092		
9	С130904-46	Краны трехходовые сальниковые фланцевые для воды д=25мм	шт	8	1770,00		14 160		
10	Е0118-16-1	Установка грязевиков наружным диам патрубка 45мм	шт	2	10269,61 454,5	76,23 29,25	20 539 909	152 59	1238 128
11	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водопроводных оцинкованных труб д=25мм	м	10	362,67 59,85	4,19 1,58	3 627 599	42 16	786 128
12	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диам 40мм	м	4	425,70 100,35	14,12 5,29	1 703 401	56 21	541 128
13	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диам 50мм	м	24	623,7 100,35	14,12 5,29	14 969 2 408	339 127	3245 128
14	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам до 50мм	м	38	10,99 10,69		418 406	0 0	520 128
15	С130901-61	Вентили проходные муфтовые для воды д=15мм	шт	2	362		724		
16	Е0118-15-1	Установка гребенок пароводораспределительных их стальных труб д-108мм		2	8146,35 1212,75	68,6 24,75	16 293 2 426	137 50	3168 128
17	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	м2	6	21,8 5,81	0,05 0,02	131 35	0 0	31 90
18	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	6	19,64 3,13	0,02	118 19	0 0	17 90

19	Е0126-3-9	Изоляция трубопроводов диам 57мм полуциндрами из минеральной ваты на синтетическом связывающем т=60мм	м	24	508,25 55,13	8,47 3,15	12 198 1 323	203 76	1399 100
20	Е0126-3-7	Изоляция трубопроводов диам 45мм полуциндрами из минеральной ваты на синтетическом связывающем т=40мм	м	4	86,42 44,33	6,01 2,25	346 177	24 9	186 100
21	С11031-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связывающем М-200	м3	0,5	17600		8 800		
22	Е0126-23-1	Покрытие поверхностей изоляции трубопроводов диам 76мм рулонными материалами при толщ изоляцции 40мм	м2	28	114,31 29,9	6,39 2,48	3 201 838	179 69	907 100
23	С11011-939	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В	1000м2	0,014	185900		2 603		
24	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб д=15мм	м	32	266,48 52,2	3,96 1,49	8 527 1 670	127 48	2199 128
25	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб д=20мм	м	246	264,48 52,2	3,96 1,49	65 062 12 841	974 367	16906 128
26	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб д=25мм	м	2	343,48 52,2	3,96 1,49	687 104	8 3	137 128
27	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диам 40мм	м	187	120,7 100,35	14,12 5,29	22 571 18 765	2640 989	25286 128
28	С130801-46	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб 25х2мм	м	23	127		2 921		
29	С130801-47	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб 32х2мм	м	36	171		6 156		
30	С130806-60	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали 40х2,5мм	м	46	160		7 360		
31	С130806-62	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали 48х2,5мм	м	82	190		15 580		
32	Е0116-15-2	Установка вентилей задвижек, затворов, клапанов обратных д=50мм	шт	36	473,47 254,25	39,24 15,75	17 045 9 153	1413 567	12442 128
33	С130904-29	Краны проходные сальниковые муфтовые для воды Д=15мм	шт	36	350		12 600		
34	С130901-61	Вентили проходные муфтовые для воды д=15мм	шт	4	362		1 448		
35	С130901-62	Вентили проходные муфтовые для воды д=20мм		36	408		14 688		

		шт						
36	Е0116-15-1	Установка вентилей задвижек, затворов, клапанов обратных д=25мм	4	473,47	39,24	1 894	157	1382
		шт		254,25	15,75	1 017	63	128
37	С130902-92	Вентили проходные фланцевые д=25мм	4	682		2 728		
		шт						
38	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,	461	10,99		5 066	0	6308
		водопровода и горячего водоснабжения диам до 50мм *м*		10,69		4 928	0	128
39	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	69,9	4327,15	34,73	302 468	2428	10867
		квт		108,45	13,01	7 581	909	128
40	Е0118-9-8	Установка регистров из стальных сварных труб д=100мм	2	960,41	7,85	1 921	16	104
		м		37,58	2,95	75	6	128
41	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	25	62,13		1 553	0	720
		компл		22,5		563	0	128
42	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, радиаторов, труб диам менее 50мм и т.п.	142	148,4	0,07	21 073	10	16106
		белилами с добавлением колера кол окрасок 2 *м2*		108	0,02	15 336	3	105
		Итого прямых затрат по разделу				650 332		112 169
		Накладные расходы				**112 169**		
		Непредвиденные затрат 6%				**45 750**		
		Итого				**808 251**		
		Автономная котельная						
		Полы						
59	Е0111-2-1	Уплотнение грунта шебнем	28,7200	183,02	2,62	5 256	75	406
		м2		10,51	0,99	302	28	123
60	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев	2,872	9509,28		27 311	0	2003
		бетонных *м3*		567		1 628	0	123
61	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических	28,72	1447	11,72	41 558	337	6220
		плиток *м2*		171,68	4,39	4 931	126	123
62	Е0111-2-1	Уплотнение грунта шебнем	31,1600	183,02	2,62	5 703	82	441
		м2		10,51	0,99	327	31	123
63	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев	3,116	9509,28		29 631	0	2173
		бетонных *м3*		567		1 767	0	123
64	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщ 20мм	31,16	235,97	9,95	7 353	310	2144
		м2		52,2	3,74	1 627	117	123

65	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементных стяжек *м2*	31,16	-33,43 -0,62	-0,67 -0,25	-1 042 -19	-21 -8	-33 123
66	Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщ 30мм *м2*	31,16	382,8 52,43	14,76 5,54	11 928 1 634	460 173	2222 123
67	Е11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины бетонных покрытий *м2*	31,16	-94,79 -3,38	-1,34 -0,5	-2 954 -105	-42 -16	-149 123
		Итого прямых затрат по разделу	тенге			**124 744**		**15 427**
		Накладные расходы	тенге			**15 427**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**8 410**		
		Всего. Стоимость общестроительных работ	тенге			**148 581**		
		Внутрянняя отделка						
68	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен *м2*	149,18	134,45 117	3,39 0,72	20 057 17 454	506 107	18440 105
69	Е0115-61-2	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков *м2*	68,44	139,85 122,4	3,39 0,72	9 571 8 377	232 49	8848 105
70	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню *м2*	9,56	613,44 312,75	6,33 2,39	5 864 2 990	61 23	3163 105
71	Е0115-152-1	Известковая окраска по штукатурке *м2*	222,28	17,43 13,73	0,12 0,05	3 874 3 052	27 11	3216 105
		Итого прямых затрат по разделу				**39 367**		**33 667**
		Накладные расходы				**33 667**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%				**4 382**		
		Всего. Стоимость общестроительных работ				**77 416**		
		Наружная отделка						
114	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым по камню стен *м2*	19,2	261,49 108,9	1,96 0,45	5 021 2 091	38 9	2204 105
		Итого прямых затрат по разделу				**5 021**		**2204**
		Накладные расходы				**2 204**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%				**434**		
		Всего. Стоимость общестроительных работ				**7 659**		
		Технологические оборудование						
1	ССБ1.6Амбу-	Амбул-инвентарь	100	3027		302 700		

	латорно-поли-клинические учереждения	шт						
2	Ссборник 1.8	Стул жесткий шт	54	2946		159 084		
3	Ссборник 1.8	Книжный шкаф шт	10	15265		152 650		
4	Ссборник 1.8	Диван банкетка шт	22	5268		115 896		
5	Ссборник 1.8	Стол письменный однотумбовый шт	4	10105		40 420		
6	Ссборник 1.8	Стелаж книжный одностороний шт	18	5500		99 000		
7	Ссборник 1.8	Шкаф для одежды шт	13	29778		387 114		
8	Ссборник 1.8	Шкаф металлический шт	3	10120		30 360		
9	Ссборник 1.8	Ширма четырехстворчатая шт	9	5000		45 000		
10	Ссборник 1.8	Холодильник электрический бытовой шт	2	34000		68 000		
11	Ссборник 1.8	Стул рабочий поворотный шт	16	2946		47 136		
12	Ссборник 1.8	Стелаж деревянный шт	7	5500		38 500		
13	Ссборник 1.8	Шкаф металлический шт	2	10120		20 240		
14	Ссборник 1.8	Стол производственный шт	2	9680		19 360		
15	Ссборник 1.8	Кресло руководителя мягкое поворотное шт	1	29455		29 455		
16	Ссборник 1.8	Стелаж передвижной шт	7	7656		53 592		
18	Ссборник 1.8	Стол компьютрный шт	2	15000		30 000		
19	Ссборник 1.8	Комплект компьютерный шт	3	56800		170 400		
20	Прайс-лист г. Кызылорда	Принтер Canon i-Sensys MF4410 шт	4	15030		60 120		

21	Сборник 1.8	Ксерокс	шт	1	56215		56 215		
22	Сборник 1.8	Стол приставной	шт	1	9680		9 680		
23	Сборник 1.8	Стол руководителя однотумбовый	шт	1	9030		9 030		
24	Сборник 1.8	Стулья мягкие со спинкой	шт	4	3500		14 000		
25	Сборник 1.8	Лавка гардеробная	шт	4	5999		23 996		
26	Сборник 1.8	Стол обеденный	шт	1	10000		10 000		
27	Сборник 1.8	Шкаф для одежды	шт	7	16125		112 875		
29	Сборник 1.8	Кушетка смотровая	шт	7	7110		49 770		
30	Сборник 1.8	Стол врача	шт	16	12255		196 080		
31	Сборник 1.8	Кипятильник дезинфекционный электрический Э-34	шт	7	3380		23 660		
32	Сборник 1.8	Стол лабораторный на 1место	шт	1	62560		62 560		
33	Сборник 1.8	Шкаф вытяжной	шт	2	53340		106 680		
34	Сборник 1.8	Стул лабораторный	шт	2	2946		5 892		
35	Сборник 1.8	Стол процедурный	шт	11	5375		59 125		
36	Сборник 1.8	Шкаф медицинский двухстворчатый	шт	14	5590		78 260		
37	Сборник 1.8	Стол разделочный	шт	4	9680		38 720		
38	Сборник 1.8	Облучатель бактерицидный настенный	шт	3	10340		31 020		
39	Сборник 1.8	Столик медицинский хирургический	шт	2	6020		12 040		
40	Сборник 1.8	Кресло стоматологическое	шт	1	81400		81 400		
41	Сборник 1.8	Столик стоматологическое		1	15695		15 695		

		шт							
42	Прайс-лист	Установка стоматологическое *комплект*	1	1089995,39		1 089 995			
43	Сборник 1.8	Стул врача стоматолога *шт*	1	2946		2 946			
44	Сборник 1.8	Подставка для стерилизационных коробок *шт*	2	3080		6 160			
45	Сборник 1.8	Облучатель бактерицидный потолочный ОБП300 *шт*	2	18830		37 660			
46	Сборник 1.8	Негатоскоп двухкадровый *шт*	3	39860		119 580			
47	Сборник 1.8	Фонарь неактичный *шт*	1	8300		8 300			
48	Сборник 1.8	Шкаф сушильный для рентентовских пленок *шт*	1	48610		48 610			
49	Сборник 1.8	Стол палатный *шт*	15	3763		56 445			
50	Сборник 1.8	Стол перевязочный *шт*	2	5375		10 750			
51	Сборник 1.8	Светильник медицинский однорефлекторный передвижной *шт*	5	28220		141 100			
52	Сборник 1.8	Умывальник хирургический с настенным локтевым смесителем *шт*	3	4900		14 700			
53	Сборник 1.8	Штатив для длительных вливаний *шт*	3	4500		13 500			
54	Сборник 1.8	Отсасыватель хирургический с электроприводом Р 60вт *шт*	2	39860		79 720			
55	Сборник 1.8	Подставка для тазов *шт*	2	1980		3 960			
56	Сборник 1.8	Часы процедурные *шт*	1	3740		3 740			
57	Сборник 1.8	Шкаф медицинский одностворчатый *шт*	2	4730		9 460			
58	Сборник 1.8	Весы медицинские напольные *шт*	3	14400		43 200			
59	Сборник 1.8	Кресло гинекологическое *шт*	1	91000		91 000			
60	ССТ Прайс-лист АО"	Стерилизатор паровой ГП400-2 *шт*	1	1827838,42		1 827 838			

61	Сборник 1.8	Аппарат ультразвуковой терапевтический *шт*	1	84540		84 540		
62	Сборник 1.8	Аппарат для электрофореза настенный *шт*	1	131130		131 130		
63	Сборник 1.8	Аппарат для УВЧ терапии *шт*	1	48590		48 590		
64	Сборник 1.8	Аппарат для местной дарсонвализации *шт*	1	48590		48 590		
65	С1208-81	Аппарат для лечения диадинамическими токами "Тонус" *шт*	1	93600		93 600		
66	Сборник 1.8	Стол для осмотра *шт*	7	12255		85 785		
67	Сборник 1.8	Агрегат для мойки игл и шприцов *шт*	1	82800		82 800		
68	Сборник 1.8	Стол для массажа *шт*	1	18920		18 920		
69	Сборник 1.8	Шкаф медицинский с сейфом *шт*	4	29778		119 112		
70	Сборник 1.8	Стол пеленальный *шт*	5	8600		43 000		
71	Сборник 1.8	Стол для детских весов *шт*	2	13860		27 720		
72	Сборник 1.8	Весы медицинские детские *шт*	2	5276		10 552		
73	Сборник 1.8	Электрокардиограф портативный *шт*	1	63400		63 400		
74	Прайс-лист	Проявочная машина СР-1000 *шт*	1	518294,27		518 294		
75	Прайс-лист	Аппарат флюорографический 12 Ф9-РП *шт*	1	6439357,35		6 439 357		
76	Прайс-лист	Монитор акушерский фетальный МАК 01/02-"Ч" *шт*	1	195915,43		195 915		
		Итого прямых затрат по разделу				**14 485 696**		
		в том числе оборудование				14 485 696		
		Всего по смету				**19 773 567**		
		в том числе оборудование				**14 485 696**		
		Временное здание и сооружение 3,4%				179 788		
		Итого				**19 953 355**		

		Зимнее удорожание 1,35%				73 813		
		Выслуга лет 1%				54 677		
		Доп. Отпуска 0,4%				21 871		
		Итого				**20 103 715**		
		Рыночная стоимость				**48 041 386**		
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				960 828		
		Итого				**49 002 214**		
		НДС 12%				5 880 266		
		Всего				**54 882 479**		

"Утверждаю"

Заказчик: Главный специалист
ГУ "Управление архитектуры, градостроительства и строительства Кызылординской области"

_____ Б. Аб[illegible]

М.П.

Технадзор:

_____

М.П.

Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"

_____ А.Рашев

М.П.

Форма-3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за август месяц 2015 года

Объект: Строительство сельской поликлиники в кент Саксаульк Аральского района
Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"
Договор № 66 от 11 июня 2014года и доп соглашение № 63 от 16 апрель 2015года

тенге

№ п/п	Наименование строительства, объектов и затрат	Сметная стоимость	Договорная стоимость за отчетный год	Выполнено с начало строительства		Выполнено с начало года по договору		Выполнено за отчетный период (месяц)	
				Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительство сельской поликлиники в кент Саксаульк Аральского района	237 950 854,40	237 950 854,40	226 053 311,68	82 804 366,240	126 053 311,68	46 173 932,24	35 899 145,68	13 150 029,24
	Всего	**237 950 854,40**	**237 950 854,40**	**226 053 311,68**	**82 804 366,24**	**126 053 311,68**	**46 173 932,24**	**35 899 145,68**	**13 150 029,24**

«Согласовано».
Заказчик: глав. спец. отдела строительства
ГУ «Управления строительства, архитектуры и градостроительства
Кызылординской области»

_____ Б. Абдиганбаров

Технадзор: _____

Подрядчик: ТОО «Казалы-Курылыс»

Директор _____ А.Рашев

Объект: Строительство сельской поликлиники в кент Саксаульк Аральского района

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"

Договор № 66 от 11 июня 2014года и доп соглашение №63 от 16 апрель 2015года

АКТ

выполненных работ за август месяц 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч. ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1. Сельская поликлиника						
		ВЕНТИЛЯЦИЯ						
1	Е0120-31-2	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т	1	1726,32	91,69	1 726	92	1 777
		шт		1354,50	33,75	1 355	34	128,0
2	С131301-82	Вентиляторы радиальные В-Ц4-75 из углеродистой стали N5 с электодвигателем 4АМ80В4	1	29200,00		29 200		
		комплект						
3	Ц0108-481-20	Подготовка машин электрических со шитовым подшибниками поступающих в собранном виде к испытанию, сдаче под наладку и пуску	1	456,20	24,20	456	24	229
		шт		239,00	2,30	239	2	95,0
4	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	54,0323	1156,88	13,16	62 509	711	17 458
		м2		247,50	4,93	13 373	266	128,0
5	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	85,2	1132,62	10,58	96 499	901	25 215
		м2		227,25	3,96	19 362	337	128,0
6	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	19,8	1164,43	9,15	23 056	181	5 076
		м2		196,88	3,42	3 898	68	128,0
7	Е0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	8,9	1197,62	10,58	10 659	94	2 634
		м2		227,25	3,96	2 023	35	128,0
8	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	63	311,15	16,15	19 602	1 017	14 878
		шт		177,75	6,75	11 198	425	128,0
9	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	9	346,15	16,15	3 115	145	2 125
		шт		177,75	6,75	1 600	61	128,0

10	Е0120-14-6	Установка заслонок воздушных или кла[illegible]ов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм шт	3	246,1[illegible] 175,50	5,38 2,25	738 527	16 7	683 128,0
11	С131306-14	Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 200х250 шт	3	35800,00		107 400		
12	Е0120-18-3	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 315 мм шт	1	1065,70 81,00	6,95 2,25	1 066 81	7 2	107 128,0
13	Е0120-26-3	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-3 сечением 400х200 мм шт	2	8685,46 299,25	17,71 6,75	17 371 599	35 14	783 128,0
14	Е0120-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам м2	0,215	1262,45 924,75	6,95 2,25	271 199	1 0	255 128,0
15	С131312-11	Вставки гибкие к радиальным /центробежным/ вентиляторам из парусины и сортовой стали м2	0,215	2070,00		445		
16	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных м3	0,5	7627,27 3566,25	378,22 141,75	3 814 1 783	189 71	1 854 100,0
17	С11031-95	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 150 м3	0,515	7530,00		3 878		
18	Е0126-17-16	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 320-820 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм м	13	520,19 380,25	40,67 15,30	6 762 4 943	529 199	5 142 100,0
		Итого				388 569		78 217
		Накладные расходы				78 217		
		Итого				466 786		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %				28 007		
		ИТОГО по вентиляцию				**494 793**		
		ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ						
1	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств шкаф	1	2070,00 1215,00		2 070 1 215	0 0	1 312 108
2	75-6-42	Вводные панели, типа ВРУ-1-12-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А шт	1	106300,00		106 300		
3	75-6-53	Распределительная панель, типа ВРУ-1-48-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 шт	1	91100,00		91 100		
4	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм шт	3	1299,30 317,00	68,30 13,50	3 898 951	205 41	942 95

5	Спрайс-лист	Щит распределительный с автоматичес и выключателями ЩРВ24 шт	3	1234,2		3 703		
6	Спрайс-лист	Автоматические выключатели АЕ2044 НА 24 гр, 18 гр, 6гр шт	48	1391,00		66 768		
7	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А шт	2	862,00 340,00	28,00 4,50	1 724 680	56 9	655 95
8	1517-1351	Выключатель автоматический номинальный ток до 63А, одноблочный, однополюсный АП-50, АК-50, АК-63, А3160, АЕ2010, АЕ2030, АЕ2040 и др. шт	2	120,75		242		
9	Ц0108-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10 шт	1	843,50 479,00	19,50 2,30	844 479	20 2	457 95
10	С151803-197	Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты 1Р54, размер 600х600х200 мм, тип К656-У2 шт	1	4550,00		4 550		
11	Е0121-14-1	Прокладка лотков металлических штампованных м	126	150,81 53,78	10,52 4,13	19 002 6 776	1 326 520	7 880 108
12	С151803-63	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция прямая, НЛ40-П1.87 У3, габаритные размеры 2000х400х70 мм шт	17	583,00		9 911		
13	С151803-62	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция прямая, НЛ20-П1.87 У3, габаритные размеры 2000х200х70 мм шт	34	509,00		17 306		
14	С151803-65	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция прямая, НЛ20-П2 У3, габаритные размеры 2000х50х24 мм шт	6	339,00		2 034		
15	С151803-64	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция прямая, НЛ5-П2 У3, габаритные размеры 2000х50х24 мм шт	6	202,00		1 212		
16	С151803-70	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В, подвеска, НЛ-ПВ У3 шт	6	97,00		582		
17	С151803-66	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей	236	139,00		32 804		

		напряжением до 1000 В: секция прямая, [illegible]- У45, габаритные размеры 300х300х75 мм шт						
18	С151803-71	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: соединитель переходной НЛ-СП У3 шт	6	105,00		630		
19	С151803-69	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: соединитель шарнирный, НЛ-СШ У3 шт	17	79,00		1 343		
20	С151803-68	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В, держатель, НЛ-Д У3 шт	112	45,00		5 040		
21	С11011-670	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, d 5 мм кг	33	36,00		1 188		
22	2405-1780	Сжимы ответвительные У739МУЗ ТУ36-1034-76, изм НР1-79 1000 шт	0,012	9890,00		119		
23	Е0121-15-3	Прокладка проводов сечением до 70 мм2 в лотках м	126	5,12		645	0	649
				4,77		601	0	108
24	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 м	1054,5	26,92		28 387	0	28 187
				24,75		26 099	0	108
25	Е0121-9-2	Скрытая прокладка провода сечением свыше 10 мм2 м	460	26,92		12 383	0	12 296
				24,75		11 385	0	108
26	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей м	1007,5	11,04	1,09	11 127	1 103	10 760
				9,23	0,66	9 299	664	108
27	С151607-109	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридный изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 50 мм2 1000 м	0,08	70400,00		5 632		
28	С151607-107	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридный изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 25 мм2 1000 м	0,38	36800,00		13 984		
29	С151607-105	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридный изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 10 мм2 1000 м	0,13	15000,00		1 950		
30	С151607-103	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридный изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 6 мм2 1000 м	0,05	9170,00		459		

31	С151607-101	Провода силовые для электроустановок поливинилхлоридный изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 4 мм2 1000 м	0,05	6650,00		333		
32	С151607-158	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские, марка АППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 1000 м	1,958	13300,00		26 041		
33	Ц0108-146-3	Кабели до 35 кВ в прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг м	18	82,30 28,40	24,80 5,20	1 481 511	446 94	575 95
34	С151601-133	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2 1000 м	0,018	33800,00		608		
35	Ц0108-530-1	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А шт	1	892,90 394,00	17,90 2,30	893 394	18 2	376 95
36	1504-4547	Пускатель электромагнитный нереверсивный, с тепловым реле с кнопками управления ПМЛ-1210 шт	1	1299,50		1 300		
37	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке шт	48	34,70 29,48		1 666 1 415	0 0	1 528 108
38	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220 шт	18	68,00		1 224		
39	С151801-147	Розетка штепсельная для открытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-0-07-6/220 шт	14	66,00		924		
40	С151801-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4 шт	16	46,00		736		
41	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная шт	485	702,30 648,00		340 616 314 280	0 0	317 423 101
42	С151801-133	Коробка соединительная, габаритный размер 202х186х110 мм, КС-10 шт	485	1080,00		523 800		
43	Е0121-16-1	Монтаж гибких вводов наружным диам. до 27 мм ввод	1	213,75 96,75		214 97	0 0	104 108
44	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм м	126	114,40 48,80	7,80 0,50	14 414 6 149	983 63	5 901 95
45	С151802-2	Вводы гибкие, степень защиты IP40, с металлорукавом из	1	313,00		313		

		нержавеющей стали, диаметром присое[illegible]ения трубы 25-27 мм, длиной 429 мм, тип К1080 У3 шт						
46	Е0121-1-4	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 80 мм м	25	136,89 107,78	20,94 10,48	3 422 2 695	524 262	3 193 108
47	Е0121-1-2	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 40 мм м	68	96,80 79,43	10,80 5,31	6 583 5 401	735 361	6 223 108
48	Е0121-1-1	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 25 мм м	914,5	78,15 63,68	8,23 4,11	71 468 58 235	7 526 3 759	66 953 108
49	С130806-24	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 65х4 мм м	25	494		12 350		
50	С130806-22	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 40х3,5 мм м	28	270		7 560		
51	С130806-21	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 32х3,2 мм м	40	216		8 640		
52	С130806-20	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 25х3,2 мм м	211,5	168,0		35 532		
53	С130806-19	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 20х2,8 мм м	260	116,0		30 160		
54	С130806-18	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 15х2,8 мм м	443	90,0		39 870		
55	Ц0108-472-5	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 12 мм м	250	58,20 27,70	7,60 0,90	14 550 6 925	1 900 225	6 792 95
56	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 м	280	61,90 23,00	3,30 0,40	17 332 6 440	924 112	6 224 95
		Итого				1 608 965		478 432
		Накладные расходы				478 432		
		Итого				2 087 397		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %				109 080		
		Итого				2 196 477		
		В.т.ч стоимость оборудования				269 412		
		Всего стоимость оборудования				269 412		
		ИТОГО по электрооборудованию				**2 196 477**		
		ВСЕГО Здания				**2 691 270**		

		2. Автономная котельная						
		Тепломеханическое оборудование						
1	Е0118-2-6	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,21МВт котел	2	11325,27 6480,00	1484,39 555,75	22 651 12 960	2 969 1 112	18 012 128
2	Спрайс-лист	Котел Ква 58ЛЖ/ГН мощностью 58 квт с горелкой MAX 8 шт	2	116765,60		233 531		
3	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т 1 насос	4	3223,67 2218,50	120,17 45,00	12 895 8 874	481 180	11 589 128
4	Спрайс-лист	Насос циркуляционный А56/180 шт	2	11844,26		23 689		
5	Спрайс-лист	Насос циркуляционный А56/180 шт	2	7025,53		14 051		
6	Ц0108-481-20	Подготовка машин электрических со шитовым подшибниками поступающих в собранном виде к испытанию, сдаче под наладку и шт	4	456,20 239,00	24,20 2,30	1 825 956	97 9	917 95
7	Е0116-17-2	Установка клапанов предохранительных однорычажных диам. 40 мм 1 шт	2	830,92 319,50	30,04 11,25	1 662 639	60 23	847 128
8	Спрайс-лист	Клапан предохранительный д 32 мм шт	2	4837,00		9 674		
9	Е0118-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3 1 бак	2	4557,98 621,00	68,60 24,75	9 116 1 242	137 50	1 653 128
10	Е0118-16-3	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм 1 шт	1	15827,84 627,75	155,59 58,50	15 828 628	156 59	878 128
11	Е0116-11-3	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 80 м	16	1379,64 128,70	15,98 5,99	22 074 2 059	256 96	2 758 128
12	Е0116-11-2	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 50 м	32	837,49 90,45	10,53 3,94	26 800 2 894	337 126	3 866 128
13	Е0116-11-1	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 40 м	3	580,44 69,08	3,74 1,40	1 741 207	11 4	271 128
14	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм м	3	329,67 59,85	4,19 1,58	989 180	13 5	236 128
15	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	11	364,67 59,85	4,19 1,58	4 011 658	46 17	865 128

		м						
16	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	16	362,67	4,19	5 803	67	1 258
		м		59,85	1,58	958	25	128
17	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	14	471,67	4,19	6 603	59	1 101
		м		59,85	1,58	838	22	128
18	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	19	473,47	39,24	8 996	746	6 566
		1 шт		254,25	15,75	4 831	299	128
19	С130901-92	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа, /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	16	682,00		10 912		
		шт						
20	С130903-26	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16 кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	340,00		680		
		шт						
21	С130901-110	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа, /64 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	4760,00		4 760		
		шт						
22	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	13	473,47	39,24	6 155	510	4 493
		1 шт		254,25	15,75	3 305	205	128
23	С130901-94	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа, /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	4	1270,00		5 080		
		шт						
24	С130902-14	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с76нжм для газа, конденсата и воды, Ру 6,4 МПа, /64 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	10300,00		41 200		
		шт						
25	С130903-28	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16 кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	2	692,00		1 384		
		шт						
26	С130901-111	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа, /64 кгс/см2/, Dy 32 мм	1	6380,00		6 380		
		шт						
27	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа, /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	6880,00		13 760		
		шт						
28	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	891,93	90,13	1 784	180	1 233
		1 шт		447,75	33,75	896	68	128
29	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	5190,00		10 380		
		шт						
30	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, /16 кгс/см2/, Dy 15мм	8	362,00		2 896		
		шт						
31	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, /16	8	408,00		3 264		

		кгс/см2/, Dy 20 мм шт						
32	E0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном комплект	4	858,70 40,50	1,57	3 435 162	6 0	207 128
33	E0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых комплект	9	63 54		567 486		622 128
34	C131205-5	Термометры угловые в оправе шт	9	541,00		4 869		
35	E0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм 1 шт	9	473,47 254,25	39,24 15,75	4 261 2 288	353 142	3 110 128
36	C130904-46	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, Ру 0,6 МПа, /6 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	9	1770,00		15 930		
37	C130809-6	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа, /10 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	34	181,00		6 154		
38	C130809-7	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа, /10 кгс/см2/, Dy 32 мм шт	2	225,00		450		
39	C130809-8	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа, /10 кгс/см2/, Dy 40 мм шт	8	249,00		1 992		
40	C130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа, /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	12	285,00		3 420		
41	C130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа, /10 кгс/см2/, Dy 80 мм шт	4	377,00		1 508		
42	E0118-15-1	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм 1 шт	2	8146,35 1212,75	68,60 24,75	16 293 2 426	137 50	3 168 128
43	E0118-21-3	Установка противонакипного устройства 1 фильтр	2	235,10 155,25	70,85 27,00	470 311	142 54	467 128
44	C130-910	Устройство противонакипное магнитное наборное ПМУ-1 шт	2	3243,00		6 486		
45	E0118-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм 1 фильтр	2	6095,10 155,25	70,85 27,00	12 190 311	142 54	467 128
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ						
46	E0126-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	14	81,81 40,95	5,47 2,03	1 145 573	77 28	602 100

		м						
47	Е0126-3-7	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	3	86,42	6,01	259	18	140
		м		44,33	2,25	133	7	100
48	Е0126-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	32	103,45	8,47	3 310	271	1 865
		м		55,13	3,15	1 764	101	100
49	Е0126-3-11	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	16	109,67	9,39	1 755	150	1 008
		м		59,40	3,60	950	58	100
50	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	65	114,31	6,39	7 430	415	2 107
		м		29,93	2,48	1 945	161	100
51	С11031-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм	0,68	17600,00		11 968		
		м3						
52	С11031-153	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 76-108 мм	0,22	14800,00		3 256		
		м3						
53	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	65	114,31	6,39	7 430	415	2 107
		м		29,93	2,48	1 945	161	100
54	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,033	185900,00		6 135		
		1000 м2						
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ГАЗОХОДОВ И ДЫМОВОЙ ТРУБЫ						
55	Е0126-11-6	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями	9	183,73	45,76	1 654	412	1 025
		м		96,75	17,10	871	154	100
56	Е0126-17-8	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 40	9	340,33	24,42	3 063	220	2 493
		м		267,75	9,23	2 410	83	100
57	С11031-62	Конструкции теплоизоляционные из матов минватных прошивных в обкладке из металлической сетки с защитным слоем из	0,5	27800,00		13 900		
		м3						
58	С11011-866	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм	62,8	94,00		5 903		
		кг						
		Итого				675 807		75 929
		Накладные расходы				75 929		
		Итого				751 736		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %				28 828		
		Итого				780 564		
		В.т.ч стоимость оборудования				271 271		
		Всего стоимость оборудования				271 271		
		ИТОГО по технологическое оборудование				**780 564**		
		Отопление и вентиляция						

		Раздел 1. Отопление						
1	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм м	30	425,70 100,35	14,12 5,29	12 771 3 011	424 159	4 057 128
2	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм м	9	264,48 52,20	3,96 1,49	2 380 470	36 13	619 128
3	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм м	1	266,48 52,20	3,96 1,49	266 52	4 1	69 128
4	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов 1 кВт	7,5	4327,15 108,45	34,73 13,01	32 454 813	260 98	1 166 128
5	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, /16 кгс/см2/, Dy 15мм шт	3	362,00		1 086		
6	Е0118-17-3	Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 108 мм 1 шт	1	1997,49 195,75	36,99 13,50	1 997 196	37 14	268 128
7	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, м2	14	148,40 108,00	0,07 0,02	2 078 1 512	1 0	1 588 105
8	Е0116-2-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	40	10,99 10,69		440 428	0 0	547 128
9	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм 1 шт	2	473,47 254,25	39,24 15,75	947 509	78 32	691 128
10	С130901-92	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа, /16 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	2	682,00		1 364		
11	С130809-6	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа, /10 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	4	181,00		724		
		Итого				56 507		9 004
		Накладные расходы				9 004		
		Итого				65 511		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %				3 931		
		ИТОГО по разделу 1				**69 442**		
		Раздел 2. Вентиляция						
12	Е0134-66-2	Устройство экранирования помещений сеткой стальной из оцинкованной проволоки диаметром 1,2 мм стен м2	1,5	1796,71 789,75	1,57	2 695 1 185	2 0	1 303 110
13	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	3	1132,62 227,25	10,58 3,96	3 398 682	32 12	888 128,0
14	Е0120-1-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до	4,8	1036,11	8,40	4 973	40	928

		2400 мм из листовой стали толщиной 0,[illegible] м2		147,8	3,15	710	15	128
15	Е0120-19-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм шт	2	1124,70 81,00	6,95 2,25	2 249 162	14 5	213 128
16	Е0120-21-3	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1600 мм шт	2	1634,08 130,50	12,33 4,50	3 268 261	25 9	346 128
17	Е0126-5-1	Изоляция трубопроводов диаметром 219-273 мм изделями /сегментами/ минераловатными на битумном связующем толщиной 40 мм м	6	611,74 366,75	49,30 18,45	3 670 2 201	296 111	2 311 100
18	Е0126-23-12	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм м	6	188,55 40,50	12,17 4,50	1 131 243	73 27	270 100
19	С11031-94	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 100 м3	0,4	6730,00		2 692		
20	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/ 1000 м2	0,009	185900,00		1 673		
		Итого				25 751		6 258
		Накладные расходы				6 258		
		Итого				32 009		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %				1 921		
		ИТОГО по разделу 2				**33 930**		
		ИТОГО по отопление и вентиляция				**103 371**		
		На водопровод						
1	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм м	25	471,67 59,85	4,19 1,58	11 792 1 496	105 40	1 966 128
2	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм м	10	362,67 59,85	4,19 1,58	3 627 599	42 16	786 128
3	С130901-58	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды, Ру 1,6 МПа, /16 кгс/см2/, Dy 32 мм шт	2	641,00		1 282		
4	С130901-57	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды, Ру 1,6 МПа, /16 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	5	489,00		2 445		
5	Е0016-23-2	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 100 мм и диам. водомера до 80 мм 1 узел	1	1972,17 6,61	1,06 0,32	1 972 7	1 0	1 12
6	С131102-17	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 16/40Ч	1	14400,00		14 400		

		шт						
7	С130901-58	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды, Ру 1,6 МПа, /16 кгс/см2/, Dy 32 мм шт	3	641,00		1 923		
8	С130901-55	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды, Ру 1,6 МПа, /16 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	1	367,00		367		
9	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	3	148,40 108,00	0,07 0,02	445 324	0 0	340 105
10	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	35	10,99 10,69		385 374	0 0	479 128
11	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм 1 кран	1	132,57 54,00	1,57	133 54	2 0	69 128
12	С130901-57	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, /16 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	1	489,00		489		
13	С131103-9	Рукава поливочные, d 25 мм м	10	362,00		3 620		
14	2402-3011	Огнетушитель воздушно-пенный ОВП-100.01 шт	2	16560,00		33 120		
		Итого				75 999		3 641
		Накладные расходы				3 641		
		Итого				79 640		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %				2 791		
		Итого				82 431		
		В.т.ч стоимость оборудования				33 120		
		Всего стоимость оборудования				33 120		
		ИТОГО по водопроводу				**82 431**		
		Канализация						
1	Е0116-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм м	19	781,79 130,50	7,07 2,66	14 854 2 480	134 51	3 238 128
2	Е0117-1-11	Установка трапов диам. 50 мм комплект	1	1412,70 81,00	6,95 2,25	1 413 81	7 2	107 128
3	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм 1шт	2	473,47 254,25	39,24 15,75	947 509	78 32	691 128
4	С130901-58	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	2	641,00		1 282		

		шт						
5	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	4	120,70	14,12	483	56	541
		м		100,35	5,29	401	21	128
6	С130806-59	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 32х3 мм	4	149,00		596		
		м						
		Итого				19 574		4 577
		Накладные расходы				4 577		
		Итого				24 152		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %				1 449		
		ИТОГО по канализации				**25 601**		
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ						
1	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,30	68,30	1 299	68	314
		шт		317,00	13,50	317	14	95
2	75-6-86	Пункт /шкаф/ распределительный, ПР8501 типа ПР 11-7122-21У3, габаритные размеры 1000х650х250 мм	1	111600,00		111 600		
		комплект						
3	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансфломатором	1	228,80	13,20	229	13	197
		шт		205,00	2,30	205	2	95
4	С151803-192	Ящик с понижающим трансфломатором ЯТП-0,25	1	4720,00		4 720		
		шт						
5	Ц0108-593-5	Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды	9	314,30	120	2 829	1 080	1 419
		шт		132	34	1 188	306	95
6	С151701-20	Светильник подвесной, тип НСП11Х200-231-У3	7	848		5 936		
		шт						
7	С151701-88	Светильники тип ПСХ-60 МУ3	2	157		314		
		шт						
8	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	2	24		48		
		шт						
9	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	7	39,00		273		
		шт						
10	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	4	55,00	0,90	220	4	190
		шт		49,70	0,20	199	1	95
11	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	4	134,00		536		

		шт						
12	Ц0108-408-1	Трубы стальные во взрывоопасных и пожароопасных помещениях по установленным конструкциям, с креплением накладными скобами, диаметр до 25 мм	14,5	231,70	115,00	3 360	1 668	1 802
		м		102,00	28,80	1 479	418	95
13	С130807-8	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 18х2,50 мм	1,45	6360,00		9 222		
		10м						
14	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	14,5	45,00	6,70	653	97	466
		м		32,20	1,60	467	23	95
15	Ц0108-744-10	Кабель силовой с креплением по всей длине массой 1 м до 1 кг	174,2	94,90	1,20	16 532	209	11 932
		м		71,80	0,30	12 508	52	95
16	С151601-342	Кабели силовые на нпряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,1887	60500,00		11 416		
17	Ц0108-396-1	Короб на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина 2 м	14	199,40	120,00	2 792	1 680	1 132
		м		51,80	33,30	725	466	95
18	С151802-18	Коробка универсальная УК-Р-0,5-15	14	70,00		980		
		шт						
19	Ц0108-472-4	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 8 мм	45,2	49,10	7,30	2 219	330	1 224
		м		27,70	0,80	1 252	36	95
20	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	3	330,10	24,10	990	72	338
		шт		116,00	2,50	348	8	95
21	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	15	88,90	3,10	1 334	47	402
		м		27,90	0,30	419	5	95
22	Ц0108-600-2	Счетчик устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,90	5,40	167	5	152
		шт		158,00	2,30	158	2	95
23	Спрайс-лист	Счетчик электроэнергии "Меркурий 230АМ"	1	3526,48		3 526		
		шт						
		Итого				181 194		19 567
		Накладные расходы				19 567		
		Итого				200 760		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %				5 138		
		Итого				205 899		
		В.т.ч стоимость оборудования				115 126		

		Всего стоимость оборудования				115 126		
		ИТОГО по электрооборудованию				**205 899**		
		Резервуары емк. 3 м3 - 2 шт.						
		Раздел 1.Резервуары						
1	Е0101-165-1	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы	12	261,00		3 132	0	3 539
		м3		261,00		3 132	0	113
2	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	8	122,18		977	0	1 105
		м3		122,18		977	0	113
3	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	0,6	230,27	100,89	138	61	115
		м3		123,75	38,25	74	23	118
4	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	0,69	769,00		531		
		м3						
5	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	6	340,29	25,04	2 042	150	233
		м2		22,25	9,38	134	56	123
6	Е0111-19-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	6	313,44	15,55	1 881	93	153
		м2		14,85	5,85	89	35	123
7	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	8	738,53	389,08	5 908	3 113	3 257
		шт		153,90	136,92	1 231	1 095	140
8	С143003-21	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	4,34	12300,00		53 382		
		м3						
9	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,34	131,00		569		
		м3						
10	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	25	245,44	3,82	6 136	96	1 144
		м2		37,35	1,44	934	36	118
11	Е0106-35-1	Устройство монолитного бетонного оголовка	1,96	16371,05	1731,70	32 087	3 394	10 951
		м3		4727,25	593,87	9 265	1 164	105
12	Е0109-7-1	Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов без понтона, вместимостью до 1000 м3	0,78	17314,61	6991,53	13 505	5 453	3 760
		т		3600,00	1755,49	2 808	1 369	90
13	С12021-202	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов /без арматуры/, поставляемые целиком, круглого сечения при массе изделий до 1,0 т	0,79	159500,00		126 005		

		т						
14	Е0113-45-4	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. до 500 мм бензином	62,5	15,94	0,11	996	7	407
		м2		7,18	0,05	449	3	90
15	Е0113-44-2	Очистка металлическим песком внутренней поверхности оборудования, труб диам. менее 500 мм и мелких изделий	62,5	731,08	271,94	45 693	16 996	11 770
		м2		108,00	101,25	6 750	6 328	90
16	Е0113-44-9	Обеспыливание	62,5	59,00	47,75	3 688	2 984	1 645
		м2		11,25	18,00	703	1 125	90
17	Е0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	6	24,60	0,69	148	4	75
		м3		11,70	0,27	70	2	105
		Итого				296 817		38 154
		Накладные расходы				38 154		
		Итого				334 971		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %				20 098		
		ИТОГО по разделу 1				**355 069**		
		Раздел 2. Топливоснабжение						
18	Ц0112-2-3	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 25 мм	0,0035	146183	4850,00	512	17	437
		т		138380	347,02	484	1	90
19	Ц0112-2-4	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 32-38 мм	0,0151	96902	3153,00	1 463	48	1 251
		т		91800	225,00	1 386	3	90
20	Ц0112-2-8	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 89 мм	0,044	45827	2448	2 016	108	1 676
		т		42080	248,01	1 852	11	90
21	Ц0112-2-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм	0,032	59769	2748,00	1 913	88	1 609
		т		55580	297,00	1 779	10	90
22	С130801-52	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 89х3,5 мм	6	775		4 650		
		м						
23	С130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	8	279,00		2 232		
		м						
24	С130801-47	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 32х2 мм	10	171,00		1 710		
		м						
25	С130801-46	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных	3	127,00		381		

		электросварных труб, 25х2 мм м						
26	Ц0112-1352-11	Клапан дыхательный, Dy 50 мм шт	2	401,46 382,50	11,87 2,25	803 765	24 5	693 90
27	2307-50014	Клапан дыхательный СМДК, D= 50 мм шт	2	13110,00		26 220		
28	Ц0112-1352-22	Предохранитель огневой, Dy 50 мм шт	2	598,46 537,75	53,62 13,50	1 197 1 076	107 27	992 90
29	Ц0112-1352-21	Предохранитель огневой, Dy 50 мм шт	1	418,51 402,75	8,67 2,25	419 403	9 2	365 90
30	2307-40367	Клапан огневой д 80 мм шт	2	7475,00		14 950		
31	2307-40364	Клапан огневой д 50 мм шт	1	4140,00		4 140		
32	Ц0112-790-4	Вентили, задвижки, клапаны стльные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм шт	2	774,50 693,00	74,40 18,00	1 549 1 386	149 36	1 280 90
33	2307-10858	Клапан обратный 19С38НЖ ДУ80; РУ64 шт	2	5750,00		11 500		
34	Ц0112-852-2	Муфта сливная шт	2	333,40 304,00	18,80	667 608	38 0	547 90
35	2307-50038	Муфта сливная д=80 мм шт	2	5232,50		10 465		
36	Ц0112-790-4	Вентили, задвижки, клапаны стльные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм шт	2	774,50 693,00	74,40 18,00	1 549 1 386	149 36	1 280 90
37	С130901-109	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара , Ру6,4 МПа, /64 кгс/см2/, Dy 20 мм шт	2	4440,00		8 880		
38	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа, /16 кгс/см2/, Dy 80 мм шт	2	10400,00		20 800		
39	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб	5	148,40	0,07	742	0	567

		диаметром менее 50 мм и т.п. белилами добавлением колера, количество окрасок 2 м2		108,0	0,02	540	0	105
40	С130809-5	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа, /10 кгс/см2/, Dy 20 мм шт	4	169,00		676		
41	С130809-6	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа, /10 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	4	181,00		724		
42	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа, /10 кгс/см2/, Dy 80 мм шт	6	377,00		2 262		
		Итого				122 419		10 696
		Накладные расходы				10 696		
		Итого				133 115		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %				7 359		
		Итого				140 474		
		В.т.ч стоимость оборудования				10 465		
		Всего стоимость оборудования				10 465		
		ИТОГО по разделу 2				**140 474**		
		ИТОГО по резервуару				**495 543**		
		Всего автономная котельная				**1 693 409**		
		3. Наружное электроснабжение 0,4 кв						
1	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	53	28,89 1,04	27,85 8,44	1 531 55	1 476 447	487 97
2	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м м3	4	294,75 294,75		1 179 1 179	0 0	1 332 113
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	40	6,48	6,48 2,10	259 0	259 84	82 97
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	17	134,10 134,10		2 280 2 280	0 0	2 576 113
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	40	21,55 17,03	4,52	862 681	181 0	661 97
6	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее м	132	36,70 8,80	27,80 6,90	4 844 1 162	3 670 911	1 969 95
		При 2 кабелях						
7	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	31,5	36,70 8,80	27,80 6,90	1 156 277	876 217	470 95

		м						
8	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	31,5	11,20	7,90	353	249	159
		м		3,30	2,00	104	63	95
		При 3 кабелях						
9	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	21,8	36,70	27,80	800	606	325
		м		8,80	6,90	192	150	95
10	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	43,6	11,20	7,90	488	344	220
		м		3,30	2,00	144	87	95
		При 4 кабелях						
11	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	3,7	36,70	27,80	136	103	55
		м		8,80	6,90	33	26	95
12	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	14,8	11,20	7,90	166	117	75
		м		3,30	2,00	49	30	95
13	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,0395	230214,38		9 093	0	1 193
		кан.-км		27450,00		1 084	0	110
14	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	39,5	45,00	6,70	1 778	265	1 268
		м		32,20	1,60	1 272	63	95
15	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	512,5	31,50	7,50	16 144	3 844	10 419
		м		19,80	1,60	10 148	820	95
16	С151601-526	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х70+1х35 мм2	0,16	565200		90 432		
		1000 м						
17	С151601-483	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х4 мм2	0,055	115400		6 347		
		1000 м						
18	С151601-134	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	0,019	47500		903		
		1000 м						
19	С151601-118	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х4+1х2,5 или 3х4 мм2	0,038	36200		1 376		
		1000 м						
20	С151601-117	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2, 5+1х1,5 или 3х2,5 мм2	0,28	26000		7 280		
		1000 м						

21	Ц0108-162-2	Заделка концевая из самосклеивающихс нт для 3-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение до 120 мм2 шт	4	553,4		2 214	0	1 820
				479,00		1 916	0	95
22	С151610-25	Муфты концевые для трехжильных и четырехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, с лентой ЛЭТСАР ЛПМ, трехжильные, типа КНЭЛ1-1У1, для сечения 16-120 мм2 шт	4	16500		66 000		
23	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	12	1534,11	878,23	18 409	10 539	9 484
				506,25	246,42	6 075	2 957	105
24	С11041-93	Опоры наружного освещения шт	12	4530,00		54 360		
25	Е0133-115-1	Установка светильников с лампами накаливания шт	12	269,19	38,56	3 230	463	3 062
				229,50	13,50	2 754	162	105
26	С151703-14	Светильники тип РТУ01Х125/53-02У1/Огонек-1/ шт	12	4180,00		50 160		
27	С151706-83	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/6/ шт	12	496,00		5 952		
28	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов 1 км	0,048	7259,41	4310,78	348	207	197
				2745,00	1169,46	132	56	105
29	С151607-119	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450 В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2 1000 м	0,048	13300,00		638		
30	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм шт	6	330,10	24,10	1 981	145	675
				116,00	2,50	696	15	95
31	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 м	52	61,90	3,30	3 219	172	1 156
				23,00	0,40	1 196	21	95
32	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм м	75	51,70	2,80	3 878	210	1 981
				27,50	0,30	2 063	23	95
		ДЭС мощностью 72,0 кВт в кожухе						
33	Е0101-162-1	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м м3	1	194,18		194	0	219
				194,18		194	0	113

34	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания по ундаменты	0,4	4209,-	100,89	1 684	40	76
		м3		123,75	38,25	50	15	118
35	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	2	354,27	172,69	709	345	382
		шт		76,28	60,21	153	120	140
36	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	0,454	27500,00		12 485		
		м3						
37	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	0,8	245,44	3,82	196	3	37
		м2		37,35	1,44	30	1	118
38	Е0127-14-2	Гравийная подготовка	0,48	95,48	73,75	46	35	21
		м3		21,38	11,67	10	6	133
39	С143008-73	Гравий для строительных работ, марка ДР8, фракция 5-20 мм	0,5856	2070,00		1 212		
		м3						
40	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	0,96	1684,76	68,13	1 617	65	44
		м3		21,38	12,76	21	12	133
41	Е0133-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	1	2238,10	1743,10	2 238	1 743	997
		шт		495,00	454,41	495	454	105
42	Е0133-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	1	4098,19	1460,06	4 098	1 460	2 765
		шт		2191,50	441,68	2 192	442	105
43	Спрайс-лист	ДЭС в кожухе мощностью 72 квт с АВР в комплекте	1	1331049,43		1 331 049		
		комплект						
		Итого				1 713 324		44 205
		Накладные расходы				44 205		
		Итого				1 757 529		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %				25 589		
		Итого				1 783 118		
		В.т.ч стоимость оборудования				1 331 049		
		Всего стоимость оборудования				1 331 049		
		ИТОГО по наружное электроснабжение 0,4 кв				**1 783 118**		
		4. Внутриплощадочные сети телефонизации						
1	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	7	294,75		2 063	0	2 331
		м3		294,75		2 063	0	113
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2	7	134,10		939	0	1 061

		группы м3		134,[illegible]		939	0	113
3	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее м	22	36,70 8,80	27,80 6,90	807 194	612 152	328 95
4	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг м	22	45,00 32,20	6,70 1,60	990 708	147 35	706 95
5	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг м	5	31,50 19,80	7,50 1,60	158 99	38 8	102 95
6	С151604-83	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 10 1000 м	0,028	40600,00		1 137		
7	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий кан.-км	0,022	621603,38 20790,00		13 675 457	0 0	503 110
		Итого				19 769		5 032
		Накладные расходы				5 032		
		Итого				24 800		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %				1 488		
		ИТОГО по внутриплощадочные сети телефонизации				**26 288**		
		5. Внеплощадочные сети телефонизации						
1	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	107	28,89 1,04	27,85 8,44	3 091 111	2 980 903	984 97
2	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м м3	8	294,75 294,75		2 358 2 358	0 0	2 665 113
3	Е0101-27-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	81	6,48 	6,48 2,10	525 0	525 170	165 97
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	34	134,10 134,10		4 559 4 559	0 0	5 152 113
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	81	21,55 17,03	4,52	1 746 1 379	366 0	1 338 97
6	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее м	298	36,70 8,80	27,80 6,90	10 937 2 622	8 284 2 056	4 445 95
7	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг м	360	45,00 32,20	6,70 1,60	16 200 11 592	2 412 576	11 560 95
8	С151604-83	Кабели связи ТППэп 10х2,0,4 - 315	0,36	40600,00		14 616	0	0

		км				0	0	
9	Е0134-108-3	Установка консолей	7	206,03		1 442	0	1 109
		шт		144,00		1 008	0	110
10	С11071-16	Консоли неизолированные трубчатые оцинкованные, длина тяги с растянутой тягой 1700 мм	7	4450,00		31 150		
		шт						
11	Е0134-106-4	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собраных в заводских условиях ККС-2	7	1120,05	575,55	7 840	4 029	5 317
		колодец		544,50	146,03	3 812	1 022	110
12	С143018-28	Колодцы и коробки железобетонные телефонные	4,34	25100,00		108 934		
		м3						
13	Е0134-108-1	Разные работы при устройстве колодцев установка люка на проезжей части	7	18252,51		127 768	0	5 076
		шт		659,25		4 615	0	110
14	Е0134-103-1	Устройство трубопровордов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,384	621603,38		238 696	0	8 782
		кан.-км		20790,00		7 983	0	110
		Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия						
15	Е0127-19-1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см	3,6	8,57		31	0	41
		м2		8,57		31	0	133
16	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	3,95	555,11	34,29	2 193	135	78
		м2		6,01	8,79	24	35	133
17	Е0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр 1,2	31,6	43,70	1,37	1 381	43	21
		м2		0,10	0,40	3	13	133
18	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	3,95	24,52	15,35	97	61	58
		м2		5,94	5,06	23	20	133
19	С143010-8	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2003	0,385	6040,00		2 325		
		т						
		Итого				575 887		46 789
		Накладные расходы				46 789		
		Итого				622 676		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %				37 361		
		ИТОГО по внеплощадочные сети телефонизации				**660 037**		
		6. Наружное теплоснабжение						
1	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	70	28,89	27,85	2 022	1 950	643
				1,04	8,44	73	590	97

		м3						
2	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	5	294,75		1 474	0	1 665
		м3		294,75		1 474	0	113
3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	70	134,10		9 387	0	10 607
		м3		134,10		9 387	0	113
4	Е0124-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр. С, Д=25 мм, Д=32 мм	0,176	212117,21	46381,71	37 333	8 163	21 293
		км		76050,00	17015,25	13 385	2 995	130
5	С130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	88	279,00		24 552		
		м						
6	С130806-44	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 25х3,2 мм	44	204,00		8 976		
		м						
7	С130806-45	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 32х3,2 мм	44	261,00		11 484		
		м						
		Спускники						
8	С130806-44	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 25х3,2 мм	4	204,00		816		
		м						
9	С130806-45	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 32х3,2 мм	13	261,00		3 393		
		м						
10	Е0122-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,017	180453,40	29493,95	3 068	501	1 027
		км		35325,00	11142,00	601	189	130
11	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,005	70153,47	10674,97	351	53	344
		км		48825,00	4032,00	244	20	130
12	С130806-51	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 100х4,5 мм	5,05	987,00		4 984		
		м						
13	Е0122-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,005	285120,61	30429,76	1 426	152	306
		км		35550,00	11495,25	178	57	130
		Канал сборный ж/б кл 90х45-36м						
14	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	9,576	1986,57	564,43	19 023	5 405	10 222
		м3		567,00	195,49	5 430	1 872	140
15	С143018-142	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из	5,4	22800,00		123 120		

		тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 1,0 до 2,0 м3 м3						
16	С143018-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты/блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5 плоские площадью до 3 м2 м3	4,176	23565,00		98 407		
		Балочные опоры Б2 - 2 шт						
17	Е0107-62-4	Устройство неподвижных щитовых опор из сборных железобетонных конструкций м3	0,88	2748,80 454,50	497,19 167,07	2 419 400	438 147	766 140
18	С143015-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 м3	0,18	22300,00		4 014		
19	С143018-68	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты/блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5 плоские площадью более 3 до 11 м2 м3	0,7	23265,00		16 286		
		Теплофикационные камеры тип 2-1 шт						
20	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м м3	41	294,75 294,75		12 085 12 085	0 0	13 656 113
21	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	20	134,10 134,10		2 682 2 682	0 0	3 031 113
22	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона м3	9,8	13319,19 1296,00	418,23 152,98	130 528 12 701	4 099 1 499	19 880 140
23	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,192	61200,00		11 750		
24	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,001	62000,00		62		
25	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки м3	1,02	8674,57 195,75	66,01 24,93	8 848 200	67 25	236 105
26	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	9,52	235,97 52,20	9,95 3,74	2 246 497	95 36	655 123
27	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов м2	39	713,66 31,50	11,21 4,21	27 833 1 229	437 164	1 643 118
28	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	1,2	9644,81	196,62	11 574	236	437

		м3		272,[illegible]	74,27	327	89	105
29	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,15	67700,00		10 155		
30	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки м3	0,4	8674,57 195,75	66,01 24,93	3 470 78	26 10	93 105
31	С143018-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 м3	1,21	24100,00		29 161		
32	Е0146-33-2	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 в железобетонных перекрытиях м3	0,09	19962,55 6633,00	203,35 76,50	1 797 597	18 7	604 100
33	Е0115-72-1	Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону м2	14,2	343,98 124,88	3,58 0,88	4 885 1 773	51 12	1 875 105
34	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	9,52	245,44 37,35	3,82 1,44	2 337 356	36 14	436 118
35	Е0106-13-1	Прижимная стенка из бетона В15 м3	2,5	9733,87 490,50	86,60 32,72	24 335 1 226	217 82	1 373 105
36	С131104-8	Люк чугунный, тип Л/А15/, ГОСТ 3634-99 комплект	2	8060,00		16 120		
37	С11011-773	Скобы ходовые шт	16,8	221,00		3 713		
38	С143015-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 м3	0,18	22300,00		4 014		
39	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т шт	2	104,86 23,85	66,43 23,85	210 48	133 48	134 140
40	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/ м3	0,08	27500,00		2 200 0	0 0	0
		ОП1- 78 шт						
41	С143014-3	Опорные подушки ОП1 м3	0,312	20900,00		6 521		

		Деформационный шов :45 - 4 шт						
42	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	0,22	9076,41	196,62	1 997	43	80
		м3		272,25	74,27	60	16	105
43	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,02	62000,00		1 240		
		т						
44	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,22	9509,28		2 092	0	153
		м3		567,00		125	0	123
45	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2,2	235,97	9,95	519	22	151
		м2		52,20	3,74	115	8	123
46	Е0108-6-1	Защитная стенка из кирпича	0,12	2549,84	335,84	306	40	117
		м3		699,75	126,00	84	15	118
47	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	0,048	12200,00		586		
		1000 шт						
48	Е0113-39-5	Первый слой оклейки стеклотканью на резинобитумной мастике	8	633,78	1,57	5 070	13	842
		м2		117,00		936	0	90
49	Е0107-57-1	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных прокладками на клею в один ряд	12,8	38,15	0,18	488	2	191
		м		10,60	0,07	136	1	140
		УПК90х45 - 1 шт						
50	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	1,67	1986,57	564,43	3 318	943	1 783
		м3		567,00	195,49	947	326	140
51	С143018-141	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 0,5 до 1,0 м3	0,87	23400,00		20 358		
		м3						
52	С143018-68	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2	0,35	23265,00		8 143		
		м3						
53	С143018-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	0,18	23565,00		4 242		
		м3						
54	С143018-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для	0,22	24287,00		5 343		

		прокладки коммуникаций и других сухи одземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 м3						
55	С143015-66	Балки фундаментные /ГОСТ 28737-90/: таврового сечения из тяжелого бетона класса В22,5 м3	0,05	18800,00		940		
56	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм шт	6	227,00		1 362		
57	С130810-75	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 45х2,5 мм, Д 25 мм шт	6	208,00		1 248		
		Дренажный колодец - 1 шт						
58	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	110	28,89 1,04	27,85 8,44	3 177 114	3 064 928	1 011 97
59	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м м3	8	294,75 294,75		2 358 2 358	0 0	2 665 113
60	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	78	6,48	6,48 2,10	505 0	505 164	159 97
61	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	39	134,10 134,10		5 230 5 230	0 0	5 910 113
62	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	39	21,55 17,03	4,52	840 664	176 0	644 97
63	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки м3	0,45	8674,57 195,75	66,01 24,93	3 904 88	30 11	104 105
64	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм м2	5	385,45 22,25	25,04 9,38	1 927 111	125 47	195 123
65	Е0111-19-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий м2	5	-143,47 -5,94	-6,22 -2,34	-717 -30	-31 -12	-51 123
66	Е0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах м3	2,94	28075,54 2645,33	2538,55 950,63	82 542 7 777	7 463 2 795	13 744 130
67	С131104-8	Люк чугунный, тип Л/А15/, ГОСТ 3634-99 комплект	1	8060,00		8 060		

68	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная бит ая в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	12,34	245,5	3,82	3 029	47	565
				37,35	1,44	461	18	118
69	Е0146-30-2	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 100 см2 отверст.	1	91,62	43,92	92	44	64
				47,70	16,58	48	17	100
70	Е0146-33-2	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 в железобетонных перекрытиях м3	0,1	19962,55	203,35	1 996	20	671
				6633,00	76,50	663	8	100
71	Е0108-4-5	Глинянный замок м2	0,7	665,48	8,23	466	6	70
				81,68	3,08	57	2	118
72	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы м3	0,34	432,86	0,86	147	0	143
				432,00	0,32	147	0	97
		Антикоррозийное покрытие						
73	Е0122-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм км	0,176	86428,70	29493,95	15 211	5 191	10 632
				35325,00	11142,00	6 217	1 961	130
74	С11011-169	Изол м2	64	126,00		8 064		
75	С11011-402	Мастика "Изол" кг	39	79,00		3 081		
76	С11011-407	Мастика битумно-резиновая ПРАЙМЕР кг	8	53,00		424		
77	С11011-64	Бумага оберточная листовая 1000 м2	0,039	6310,00		246		
		Теплоизоляционные работы						
78	Е0126-1-7	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм м	88	209,45	5,31	18 432	467	12 118
				135,68	2,03	11 940	179	100
79	Е0126-1-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм м	44	165,44	5,31	7 279	234	4 663
				103,95	2,03	4 574	89	100
80	Е0126-1-3	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм м	44	171,93	5,31	7 565	234	4 901
				109,35	2,03	4 811	89	100
81	С11031-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на	2	17600,00		35 200		

		синтетическом связующем /ГОСТ 2320[illegible]/ М-200, Dв 18-57 мм м3						
82	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм м	176	114,31 29,93	6,39 2,48	20 119 5 268	1 125 436	5 704 100
83	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/ 1000 м2	0,077	185900,00		14 314		
		Деталь теплового ввода ДТС-16 (50х3 мм) - 2 шт						
84	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов м3	0,144	9733,87 490,50	86,60 32,72	1 402 71	12 5	79 105
85	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм Вентруба м	4	935,75 130,50	20,80 7,79	3 743 522	83 31	708 128
86	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	0,56	148,40 108,00	0,07 0,02	83 60	0 0	64 105
87	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой м2	1,22	435,31 186,75	5,38 2,25	531 228	7 3	208 90
88	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой м2	1,22	430,95 148,50	3,14	526 181	4 0	163 90
89	Е0107-57-1	Герметизация стыков гермит шнуром м	3,64	38,15 10,60	0,18 0,07	139 39	1 0	54 140
90	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев м3	0,0072	22541,72 3487,50	316,57 119,25	162 25	2 1	31 120
91	С143002-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 м3	0,03	5830,00		175		
92	Е0107-57-14	Устройство чеканки и расшивки швов асбестовым раствором м	2	13,05 12,80	0,25 0,09	26 26	1 0	36 140
93	С11011-21	Асбестоцементная смесь м3	0,003	43400,00		130		
94	С11011-1028	Шнур асбестовый общего назначения /ШОАН/ т	0,00026	736700,00		192		
		Сальники						
95	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены	2	770,63		1 541	0	772

56	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с размерами						
		подвала диам. до 100 мм 1 сальник		301,50		603	0	128
96	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кольцо, круг, хомут, трубы/ кг	10	200		2 000		
97	Е0124-13-3	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара комплект	1	1317,43 558,00	664,93 156,60	1 317 558	665 157	929 130
98	2307-10983	Клапан-захлопка д 100 мм шт	1	22770,00		22 770		
99	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм 1 шт	4	473,47 254,25	39,24 15,75	1 894 1 017	157 63	1 382 128
100	С130901-92	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа, /16 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	4	682,00		2 728		
101	С130809-6	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа, /10 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	8	181,00		1 448		
102	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	18,5	245,44 37,35	3,82 1,44	4 541 691	71 27	847 118
103	Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм стык	8	2327,99 391,50	1344,74 508,50	18 624 3 132	10 758 4 068	8 640 120
		Итого				1 053 773		172 068
		Накладные расходы				172 068		
		Итого				1 225 841		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %				72 184		
		Итого				1 298 025		
		В.т.ч стоимость оборудования				22 770		
		Всего стоимость оборудования				22 770		
		ИТОГО по наружное теплоснаб				**1 298 025**		
		7. Сборный канализационный колодец на 50 м3 - 1 шт						
1	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	38,5	28,89 1,04	27,85 8,44	1 112 40	1 072 325	354 97
2	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 Мокрый грунт м3	114	31,77 1,14	30,63 9,28	3 622 130	3 492 1 058	1 152 97
3	Е0101-165-1	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений	10	287,10		2 871	0	3 244

		для стоек и столбов в грунтах 1 группы [illegible]крый грунт м3		287,[illegible]		2 871	0	113
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	37	134,10 134,10		4 962 4 962	0 0	5 607 113
		Водопонижение						
5	Е0101-215-1	Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров в грунтах 2 группы с устройством обсыпки, длина иглофильтров до 4 м шт	14	1422,89 423,00	75,71 21,04	19 920 5 922	1 060 295	4 352 70
6	Е0101-216-1	Извлечение легких иглофильтров длиной до 4 м шт	14	293,15 101,25	191,90 44,82	4 104 1 418	2 687 627	1 431 70
7	Е0101-217-1	Монтаж всасывающего коллектора м	19	154,96 46,35	100,95 28,00	2 944 881	1 918 532	989 70
8	Е0101-217-2	Демонтаж всасывающего коллектора м	19	92,82 29,48	63,34 18,88	1 764 560	1 203 359	643 70
9	С131103-15	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа /10 кгс/см2/, d 32 мм м	10	623,00		6 230		
10	С2015-26	Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт маш-ч	1,36	85,53		116		
11	Е0106-33-2	Устройство стен и плоских днищ круглых сооружений при толщине более 150 мм м3	29,16	12927,64 1827,00	936,14 327,38	376 970 53 275	27 298 9 546	65 963 105
12	Е0106-35-8	Набетонка днища колодца и приямка из бетона В3,5 м3	10,5	10370,46 555,75	818,10 281,32	108 890 5 835	8 590 2 954	9 229 105
13	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки В12,5 м3	20	8674,57 195,75	66,01 24,93	173 491 3 915	1 320 499	4 634 105
14	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м В12,5 м3	3,6	13601,19 1282,50	241,10 91,08	48 964 4 617	868 328	5 192 105
15	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	63,29	131,00		8 291		
16	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты м3	2	4209,27 123,75	100,89 38,25	8 419 248	202 77	382 118
17	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов м2	2	434,02 22,10	7,14 2,68	868 44	14 5	58 118
18	Е011-2-9	Защитный слой из бетона В7,5	2	8887,87		17 776	0	1

				2,		5	0	12
19	С143001-4	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В7,5 /М-100/ м3	2	8270,00		16 540		
20	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	3,94	235,97 52,20	9,95 3,74	930 206	39 15	271 123
21	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой м2	2	323,65 85,95	18,42 6,91	647 172	37 14	228 123
22	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой м2	4	215,39 50,85	9,05 3,40	862 203	36 14	267 123
23	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	5,01	235,97 52,20	9,95 3,74	1 182 262	50 19	345 123
24	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	10,02	33,43 0,63	0,67 0,25	335 6	7 3	11 123
25	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	6	235,97 52,20	9,95 3,74	1 416 313	60 22	413 123
26	Е0106-3-5	Устройство ножа из бетона В12,5 м3	9,9	10116,21 470,25	210,97 76,19	100 150 4 655	2 089 754	5 680 105
27	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	9,9	131,00		1 297		
28	Е0106-2-1	Устройство крышки и корпуса люка и крышки лаза из бетона В12,5 м3	1,02	9653,05 634,50	152,15 57,49	9 846 647	155 59	741 105
		Армирование конструкции						
29	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,519	53000,00		27 507		
30	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 -18 мм т	3,22	50900,00		163 898		
31	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0561	52400,00		2 940		
32	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0656	47400,00		3 109		
33	С12041-52	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением	1,13	67600,00		76 388		

		сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток т						
34	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,043	50600,00		2 176		
35	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,007	45800,00		321		
36	С12041-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм т	0,0015	32300,00		48		
37	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм т	0,011	45300,00		498		
38	Е0120-23-1	Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм	2	2247,08	6,95	4 494	14	1 100
		шт		427,50	2,25	855	5	128
39	Е0122-35-2	Установка сальника	1	405,40	16,15	405	16	304
		шт		227,25	6,75	227	7	130
40	С12041-41	Конструкции стальные из одного профиля т	0,021	147100,00		3 089		
41	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	1	2017,57	1,57	2 018	2	504
		1 сальник		393,75		394	0	128
		Лестница						
42	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,052	13711,47	5475,87	713	285	309
		т		5040,00	1552,87	262	81	90
43	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы т	0,052	133700,00		6 952		
44	С11011-773	Скобы ходовые	0,005	221,00		1		
		шт						
		Вентиляционные трубы						
45	Е0122-3-3	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-12 диам. 200 мм с соединением асбестоцементными муфтами	0,0048	994105,22	23806,04	4 772	114	371
		км		50400,00	8993,25	242	43	130
		Отделочные работы						
46	Е0106-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	56,5	559,14	132,35	31 591	7 478	13 980
		м2		185,18	50,47	10 463	2 852	105
47	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная	56,5	101,63	1,19	5 742	67	3 604

		штукатурка/ цементно-известковым рас[illegible]ром стен м2		60,[illegible]	0,45	3 407	25	105
48	Е0106-36-4	Железнение поверхности м2	56,5	58,37 51,30	0,23 0,09	3 298 2 898	13 5	3 049 105
		Итого				1 264 480		134 408
		Накладные расходы				134 408		
		Итого				1 398 888		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %				83 933		
		ИТОГО по сборный канализационный колодец				**1 482 822**		
		8. Благоустройство						
		Орошение						
1	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	55	28,89 1,04	27,85 8,44	1 589 57	1 532 464	506 97
2	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м м3	5	294,75 294,75		1 474 1 474	0 0	1 665 113
3	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка м3	10,2	1684,76 21,38	68,13 12,76	17 185 218	695 130	463 133
4	Е0137-74-3	Устройство лотков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3 м3	10,05	2014,50 933,75	958,90 331,09	20 246 9 384	9 637 3 327	15 254 120
5	С143018-159	Лотки водопропускные: трапецеидального сечения, высота 400 мм м	121	1900,00		229 900		
6	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	133	245,44 37,35	3,82 1,44	32 644 4 968	508 192	6 088 118
		Плиты переходные дл. 1,5 м - 5 шт						
7	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т шт	5	2279,08 256,50	310,26 94,27	11 395 1 283	1 551 471	2 455 140
8	С143017-11	Ребристые и часторебристые панели, настилы, плиты приведенной толщина 8 см м2	7,5	2020,00		15 150		
9	Е0127-34-2	Укладка поребрика м	12	639,01 108,68	6,63 1,76	7 668 1 304	80 21	1 763 133
10	С143003-9	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300 м3	0,82	28300,00		23 206		
		Переходы дл. 5 м - 2 шт.						

		Оголовки						
11	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы м3	4	402,75		1 611	0	1 820
				402,75		1 611	0	113
12	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	2	134,10		268	0	303
				134,10		268	0	113
13	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	4,8	9509,28		45 645	0	3 348
				567,00		2 722	0	123
		Переходы						
14	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы м3	4	402,75		1 611	0	1 820
				402,75		1 611	0	113
15	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов м3	1,08	9733,87	86,60	10 513	94	593
				490,50	32,72	530	35	105
16	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг 1 т	0,044	93997,62	304,24	4 136	13	1 533
				33075,00	114,75	1 455	5	105
17	Е0123-1-3	Устройство графийного основания под трубопроводы м3	2,8	2818,70	152,52	7 892	427	767
				153,68	57,15	430	160	130
18	Е0127-5-1	Устройство дренажей продольных по краям проезжай части или вдоль укрепительных полос из асбестоцементных труб м	9	517,29	1,53	4 656	14	464
				38,25	0,54	344	5	133
19	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	4	245,44	3,82	982	15	183
				37,35	1,44	149	6	118
20	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм футляр	1,8	4618,68	559,80	8 314	1 008	3 112
				1320,75	9,29	2 377	17	130
21	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм м2	10,8	555,11	34,29	5 995	370	213
				6,01	8,79	65	95	133
22	Е0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр. 1,2 м2	10,8	87,40	2,73	944	29	14
				0,20	0,80	2	9	133
		Водотводящий лоток - 2 м						
23	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м м3	1	294,75		295	0	333
				294,75		295	0	113
24	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	0,125	2549,84	335,84	319	42	122
				699,75	126,00	87	16	118

		м3						
25	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75 1000 шт	0,0475	12200,00		580		
		Итого				454 214		42 821
		Накладные расходы				42 821		
		Итого				497 035		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %				29 822		
		ИТОГО по орошение				**526 857**		
		Покрытия						
		В участке						
		ТИП 1-785 м2						
1	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка м3	117,75	1684,76 21,38	68,13 12,76	198 380 2 517	8 022 1 502	5 347 133
2	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм м2	785	555,11 6,01	34,29 8,79	435 760 4 718	26 918 6 904	15 457 133
3	Е0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр. 1,2 м2	785	349,60 0,80	10,94 3,21	274 437 628	8 588 2 518	4 185 133
4	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	785	24,52 5,94	15,35 5,06	19 248 4 663	12 050 3 972	11 485 133
5	Е0127-54-2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более м2	785	0,04 0,02		31 16	0 0	21 133
7	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий м	370	639,01 108,68	6,63 1,76	236 433 40 212	2 453 650	54 346 133
		ТИП 5-17 м2						
9	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка м3	17,5	1684,76 21,38	68,13 12,76	29 483 374	1 192 223	795 133
10	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком м2	175	100,19 57,38	42,08 14,85	17 533 10 042	7 364 2 599	16 812 133
12	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий м	112	639,01 108,68	6,63 1,76	71 569 12 172	743 197	16 451 133
		За участком						

		ТИП 1-155 м2						
14	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка м3	23,25	1684,76 21,38	68,13 12,76	39 171 497	1 584 297	1 056 133
15	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм м2	155	555,11 6,01	34,29 8,79	86 042 932	5 315 1 363	3 052 133
16	Е0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр. 1,2 м2	155	349,60 0,80	10,94 3,21	54 188 124	1 696 497	825 133
17	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	155	24,52 5,94	15,35 5,06	3 801 921	2 379 784	2 268 133
18	Е0127-54-2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более м2	155	0,04 0,02		6 3	0 0	4 133
20	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий м	90	639,01 108,68	6,63 1,76	57 511 9 781	597 158	13 219 133
		ТИП 5-32 м2						
22	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка м3	3,2	1684,76 21,38	68,13 12,76	5 391 68	218 41	145 133
23	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком м2	32	100,19 57,38	42,08 14,85	3 206 1 836	1 347 475	3 074 133
25	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий м	23	639,01 108,68	6,63 1,76	14 697 2 500	153 40	3 378 133
		Итого				1 546 889		151 919
		Накладные расходы				151 919		
		Итого				1 698 808		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %				101 928		
		ИТОГО по покрытия				**1 800 737**		
		Озеленение						
1	Е0147-3-1	Подготовка участка для озеленения, планировка участка механизированным способом м2	1857	2,01	2,01 0,65	3 733 0	3 732 1 212	1 563 129
2	Е0147-11-1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцов механизированным способом в естественном грунте яма	49	56,94 44,55	12,39 4,70	2 790 2 183	607 230	3 113 129
3	Е0147-13-1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы	49	151,76		7 436	0	9 472

		размером 0,7х0,7 м шт		149,[illegible]		7 343	0	129
4	С143012-34	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледечия, карагач, черемуха/, без кома, высотой 1,5 м шт	49	649,00		31 801		
5	Е0147-15-6	Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы вручную в естественном грунте яма	370	35,10 35,10		12 987 12 987	0 0	16 753 129
6	Е0147-17-1	Посадка кустарников-саженцев в группы, в ямы размером 0,5х0,5 м шт	370	27,63 27,45		10 223 10 157	0 0	13 102 129
7	С143012-44	Кустарники лиственных пород /сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодных/, без кома шт	370	203,00		75 110		
8	Е0147-25-2	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли вручную м2	295	24,82 24,82		7 322 7 322	0 0	9 445 129
9	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных м2	295	19,01 8,21		5 608 2 422	0 0	3 124 129
		Итого				157 009		56 573
		Накладные расходы				56 573		
		Итого				213 582		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %				12 815		
		ИТОГО по озеленение				**226 397**		
		Малые архитектурные формы						
1	У1-43-3	Скамья прямолинейная, секция ПС-1, типа 1, строительные работы скамья	4	9155,54 1295,25	432,17 143,82	36 622 5 181	1 729 575	6 044 105
2	У1-49-1	Урна типа 1, строительные работы урна	10	2720,42 990,00	80,96 22,56	27 204 9 900	810 226	10 632 105
		Итого				63 826		16 676
		Накладные расходы				16 676		
		Итого				80 502		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %				4 830		
		ИТОГО по малые архитектурные формы				**85 332**		
		Площадка для установки мусороконтейнера						
1	У1-39-2	Площадка для мусороконтейнера типа II, строительные работы площадка	1	141432,63 22770,00	2547,75 719,10	141 433 22 770	2 548 719	27 717 118
		Итого				141 433		27 717
		Накладные расходы				27 717		
		Итого				169 150		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %				10 149		

		ИТОГО по площадку для установки сороконтейнера				**179 299**		
		Площадку с навесом для колясок						
1	У1-28-3	Навес теневой типа I, строительные работы	1	15514,69	745,39	15 515	745	2 094
		навес		1749,00	245,34	1 749	245	105
2	У1-28-4	Навес теневой типа I, монтаж металлоконструкций	1	20978,18	38,72	20 978	39	3 228
		навес		3575,36	11,22	3 575	11	90
		Итого				36 493		5 322
		Накладные расходы				5 322		
		Итого				41 815		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %				2 509		
		ИТОГО по площадку с навесом для колясок				**44 324**		
		Всего благоустройство				**2 862 945**		
		Всего по главе 1-8				**12 497 914**		
		в том числе оборудование				**2 053 213**		
		Временное здание и сооружение 3,4%				355 120		
		Итого				**12 853 034**		
		Зимнее удорожание 1,35%				145 798		
		Выслуга лет 1%				107 998		
		Доп. Отпуска 0,4%				43 199		
		Итого				**13 150 029,24**		
		Рыночная стоимость				**31 424 322**		
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				628 486		
		Итого				**32 052 808,64**		
		НДС 12%				3 846 337,04		
		Всего по акту				**35 899 145,68**		

Заказчик: Главный специалист отдела строительства
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства
Кызылординской области".

_____ Б. Абдиганбаров

Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"

_____ А.Рашев

Технадзор: _____

Форма-3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2015 года

Объект: Строительство сельской поликлиники в кент Саксаульк Аральского района
Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектура и градостроительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"
Договор № 66 от 11 июня 2014 года и доп соглашение № 63 от 16 апрель 2015 года

тенге

№ п/п	Наименование строительства, объектов и затрат	Сметная стоимость	Договорная стоимость за отчетный год	Выполнено с начало строительства		Выполнено с начало года по договору		Выполнено за отчетный период (месяц)	
				Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительство сельской поликлиники в кент Саксаульк Аральского района	237 950 854,40	137 950 854,40	237 950 854,40	87 162 493,59	137 950 854,40	50 532 059,59	11 897 542,72	4 358 127,35
	Всего	**237 950 854,40**	**137 950 854,40**	**237 950 854,40**	**87 162 493,59**	**137 950 854,40**	**50 532 059,59**	**11 897 542,72**	**4 358 127,35**

«Согласовано».
Заказчик: глав. спец. отдела строительства
ГУ «Управления строительства, архитектура и градостроительства
Кызылординской области»

_____ Б. Абдигапбаров

Технадзор: _____

Подрядчик: ТОО «Казалы-Курылыс»

Директор _____ А.Рашев

Объект: Строительство сельской поликлиники в кент Саксаульк Аральского района

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектура и градостроительства Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"

Договор № 66 от 11 июня 2014 года и доп соглашение №63 от 16 апрель 2015года

АКТ

выполненных работ за ноябрь месяц 2015 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч. ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1. Сельская поликлиника						
		Общестроительные работы						
		Раздел 18. Внутренняя отделка						
280	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону, экраны м2	159,109	1857,61 333,00	2,10 0,79	295 562 52 983	334 126	55 764 105,0
		Итого				295 562		55 764
		Накладные расходы				55 764		
		Итого				351 327		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %				21 080		
		Итого по разделу 18				**372 407**		
		ИТОГО по общ работе				**372 407**		
		ВЕНТИЛЯЦИЯ						
4	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	71,9677	1156,88 247,50	13,16 4,93	83 258 17 812	947 355	23 254 128,0
		Итого				83 258		23 254
		Накладные расходы				23 254		
		Итого				106 512		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %				6 391		
		ИТОГО по вентиляцию				**112 902**		
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ						
		В1 ниже 0,00						
1	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм м	15	471,67 59,85	4,19 1,58	7 075 898	63 24	1 179 128

2	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм м	10	362,67 59,85	4,19 1,58	3 627 599	42 16	786 128
3	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм м	50	364,67 59,85	4,19 1,58	18 234 2 993	210 79	3 932 128
4	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм м	25	329,67 59,85	4,19 1,58	8 242 1 496	105 40	1 966 128
5	С130901-64	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, /16 кгс/см2/, Dy 32 мм шт	1	888,00		888		
6	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, /16 кгс/см2/, Dy 20 мм шт	1	408,00		408		
7	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, /16 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	28	362,00		10 136		
8	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам 25 мм 1 кран	2	7372,57 54,00	1,57	14 745 108	3 0	138 128
9	С130901-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, /16 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	2	507,00		1 014		
10	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	100	10,99 10,69		1 099 1 069	0 0	1 368 128
11	Е0116-23-2	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 100 мм и диам. водомера до 80 мм 1 узел	1	3680,72 1487,25	191,02 72,00	3 681 1 487	191 72	1 996 128
12	С130901-64	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, /16 кгс/см2/, Dy 32 мм шт	3	888,00		2 664		
13	С131102-14	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 10/32Ч шт	1	10600,00		10 600		
14	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, /16 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	1	362,00		362		
15	Е0126-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм м	15	245,49 40,95	5,47 2,03	3 682 614	82 30	645 100

16	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм м	85	80,21 40,28	5,31 2,03	6 818 3 424	451 173	3 596 100
17	Е0126-17-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм м	100	218,90 179,78	12,40 4,73	21 890 17 978	1 240 473	18 451 100
18	С11031-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм м3	0,77	17600,00		13 552		
19	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхности грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	38	21,80 5,81	0,05 0,02	828 221	2 1	199 90
20	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 м2	38	19,64 3,13	0,02	746 119	1 0	107 90
		Водопровод Т3 ниже 0,00						
21	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм м	10	362,67 59,85	4,19 1,58	3 627 599	42 16	786 128
22	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм м	50	364,67 59,85	4,19 1,58	18 234 2 993	210 79	3 932 128
23	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм м	25	329,67 59,85	4,19 1,58	8 242 1 496	105 40	1 966 128
24	С130901-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, /16 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	1	507,00		507		
25	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, /16 кгс/см2/, Dy 20 мм шт	1	408,00		408		
26	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, /16 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	32	362,00		11 584		
27	Е0126-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм м	10	81,81 40,95	5,47 2,03	818 410	55 20	430 100
28	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	75	80,21 40,28	5,31 2,03	6 016 3 021	398 152	3 173 100

		м						
29	С11031-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм м3	0,63	17600,00		11 088		
30	Е0126-17-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм м	85	218,90 179,78	12,40 4,73	18 607 15 281	1 054 402	15 683 100
31	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	85	10,99 10,69		934 909	0 0	1 163 128
32	Е0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей комплект	5	1512,32 1370,25	97,07 36,00	7 562 6 851	485 180	9 000 128
33	Спайс-лист	Водонагреватель "Аристон" емк. 50 л шт	2	12446,00		24 892		
34	Спайс-лист	Водонагреватель "Аристон" емк. 30 л шт	2	7775,00		15 550		
35	Спайс-лист	Водонагреватель "Аристон" емк. 100 л шт	1	19280,00		19 280		
		Водопровод Т4 ниже 0,00						
36	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм м	4	362,67 59,85	4,19 1,58	1 451 239	17 6	315 128
37	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм м	15	364,67 59,85	4,19 1,58	5 470 898	63 24	1 179 128
38	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм м	12	329,67 59,85	4,19 1,58	3 956 718	50 19	944 128
39	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, /16 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	3	362,00		1 086		
40	Е0126-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм м	5	81,81 40,95	5,47 2,03	409 205	27 10	215 100
41	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	30	80,21 40,28	5,31 2,03	2 406 1 208	159 61	1 269 100

		м						
42	С11031-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм м3	0,25	17600,00		4 400		
43	Е0126-17-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм м	35	218,90 179,78	12,40 4,73	7 662 6 292	434 166	6 458 100
44	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	35	10,99 10,69		385 374	0 0	479 128
45	Е0117-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб шт	3	589,20 101,25	6,95 2,25	1 768 304	21 7	397 128
46	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	14	148,40 108,00	0,07 0,02	2 078 1 512	1 0	1 588 105
		В1 выше отм 0,00						
47	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм м	4	409,13 231,75	7,90 2,95	1 637 927	32 12	1 202 128
48	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм м	65	499,47 292,50	12,19 4,57	32 466 19 013	792 297	24 716 128
49	С130901-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, /16 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	2	507,00		1 014		
50	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, /16 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	42	362,00		15 204		
51	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам 25 мм 1 кран	1	7932,57 54,00	1,57	7 933 54	2 0	69 128
		В3 выше отм 0,00						
52	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм м	4	409,13 231,75	7,90 2,95	1 637 927	32 12	1 202 128
53	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных	75	499,47	12,19	37 460	914	28 519

		полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм м		292,50	4,57	21 938	343	128
51	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, /16 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	42	362,00		15 204		
		Итого				421261		139049
		Накладные расходы				139049		
		Итого				560310		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %				30035		
		Итого				590345		
		В.т.ч стоимость оборудования				59722		
		Всего стоимость оборудования				59722		
		ИТОГО по водоснабжению				**590345**		
		КАНАЛИЗАЦИЯ						
		К1 ниже 0,00						
1	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм м	50	620,54 106,20	0,64 0,25	31 027 5 310	32 13	6 813 128
2	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм м	45	748,88 102,38	1,43 0,54	33 700 4 607	64 24	5 928 128
3	С130810-192	Прочистка д 100 мм шт	8	489,00		3 912		
4	С130810-193	Прочистка д 50 мм шт	9	349,00		3 141		
5	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	2	200,00		400		
6	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным комплект	3	9126,62 387,00	39,24 15,75	27 380 1 161	118 47	1 547 128
7	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды комплект	5	5930,28 346,50	21,53 9,00	29 651 1 733	108 45	2 275 128
8	С131101-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором комплект	5	1750,00		8 750		
9	Е0117-5-2	Установка моек на два отделения	1	9183,78 387,00	61,65 22,50	9 184 387	62 23	524 128

		комплект						
10	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделения	1	3977,40	13,90	3 977	14	363
				279,00	4,50	279	5	128
		комплект						
11	С131101-94	Смесители для умывальников См-Ум-НВА настенные, с верхним изливом и аэратором	2	1320,00		2 640		
		комплект						
12	Е0117-1-11	Установка трапов диам. 50 мм	1	1412,70	6,95	1 413	7	107
				81,00	2,25	81	2	128
		комплект						
13	Е0117-1-9	Установка чугунных глубоких душевых поддонов	3	12095,38	47,75	36 286	143	1 063
				258,75	18,00	776	54	128
		комплект						
14	С131101-91	Смесители для душевых установок См-Д-Шл с душевой сеткой на гибком шланге	3	1650,00		4 950		
		комплект						
15	Е0126-17-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм	45	218,90	12,40	9 851	558	8 303
				179,78	4,73	8 090	213	100
		м						
16	Е0126-17-4	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм	35	301,14	16,64	10 540	582	8 962
				249,75	6,30	8 741	221	100
		м						
17	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	15	1218,62	10,58	18 279	159	2 841
				144,00	3,96	2 160	59	128
		м						
		К1 выше отм. 0,00						
18	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	105	620,54	0,64	65 157	67	14 307
				106,20	0,25	11 151	26	128
		м						
19	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	55	620,54	0,64	34 130	35	7 494
				106,20	0,25	5 841	14	128
		м						
20	503-80257-11	Ревизия Р-50 ФТП 81.000СБ полиэтилен н/д	0,005	39100,00		196		
		1000 шт						
21	503-80258-11	Ревизия Р-100 ФТП 82.000СБ полиэтилен н/д	0,003	87400,00		262		
		1000 шт						
22	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1	891,93	90,13	892	90	616
				447,75	33,75	448	34	128

		1шт						
23	С13002-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм шт	1	6480,00		6 480		
24	Спайс-лист	Электропривод тип НА шт	1	41808,42		41 808		
25	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным комплект	8	9126,62 387,00	39,24 15,75	73 013 3 096	314 126	4 124 128
26	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды комплект	26	5930,28 346,50	21,53 9,00	154 187 9 009	560 234	11 831 128
27	С131101-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором комплект	26	1750,00		45 500		
28	Е0117-1-6	Установка умывальника хирургического комплект	3	460,28 346,50	21,53 9,00	1 381 1 040	65 27	1 365 128
29	С131101-75	Умывальники керамические хирургические со смесителем настенным локтевым, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском размером 650х590х214 мм комплект	3	7850,00		23 550		
30	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение комплект	2	3977,40 279,00	13,90 4,50	7 955 558	28 9	726 128
31	С131101-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором комплект	3	1750,00		5 250		
32	С130810-192	Прочистка д 100 мм шт	3	489,00		1 467		
33	С130810-193	Прочистка д 50 мм шт	3	349,00		1 047		
		Итого				697 355		79 188
		Накладные расходы				79 188		
		Итого				776 543		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %				44 084		
		Итого				820 627		
		В.т.ч стоимость оборудования				41 808		
		Всего стоимость оборудования				41 808		

		ИТОГО по канализацию				**820 627**		
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ						
1	Е0121-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой шише или на стене	6	518,13	31,00	3 109	186	2 631
		шт		393,75	12,29	2 363	74	108
2	С151803-159	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип УОЩВ-12У4	4	14900,00		59 600		
		шт						
3	С151803-156	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОЩВ-6	2	11000,00		22 000		
		шт						
4	Е0121-24-13	Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	2	314,30	20,67	629	41	494
		шт		220,50	8,19	441	16	108
5	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	2	4720,00		9 440		
		шт						
6	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	130	244,37	65,36	31 768	8 497	26 129
		шт		151,65	34,45	19 715	4 479	108
7	С151702-3	Светильники тип ЛСП02-2Х40/Д20-01-УХЛ4, ЛП001-2 Х36	74	2320,00		171 680		
		шт						
8	С151702-16	Светильники тип ПВЛМ-2Х40-01-УХЛ4	56	2740,00		153 440		
		шт						
9	Е0121-17-6	Монтаж люстр или подвесных светильников, до 5 ламп накаливания	42	297,90	71,36	12 512	2 997	9 337
		шт		159,75	46,09	6 710	1 936	108
10	С151701-88	Светильники тип ПСХ-60 МУЗ	8	157,00		1 256		
		шт						
11	С151701-17	Светильник подвесной, тип НСП11Х100-231-У3, НСП11Х60	11	757,00		8 327		
		шт						
12	С151701-16	Светильник подвесной, тип НСП09-200/1Р 51-03-02, НСП09Х100	4	358,00		1 432		
		шт						
13	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУЗ, НПП03-60	19	871,00		16 549		
		шт						
14	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	9	241,70	91,00	2 175	819	1 340
				131,00	25,70	1 179	231	95

		шт						
15	С151704-3	Указатель световой "Вход" СУП-М-У2	9	441,00		3 969		
		шт						
16	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40, ЛХЕ40	254	99,00		25 146		
		шт						
17	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	254	14,00		3 556		
		шт						
18	С151706-27	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип БК220-230-100	4	54,00		216		
		шт						
19	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	38	24,00		912		
		шт						
20	С151706-5	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-40, Б230-220-25	9	24,00		216		
		шт						
21	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	76	34,70		2 637	0	2 420
				29,48		2 240	0	108
		шт						
22	Е0121-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	56	29,13		1 631	0	1 633
				27,00		1 512	0	108
		шт						
23	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	76	68,00		5 168		
		шт						
24	С151801-147	Розетка штепсельная для открытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-0-07-6/220	56	66,00		3 696		
		шт						
25	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	8	36,26		290	0	233
				27,00		216	0	108
		шт						
26	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	8	215,00		1 720		
		шт						
27	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	58	35,40		2 053	0	1 847
				29,48		1 710	0	108
		шт						
28	С151801-12	Выключательодноклавишный, тип С-1-86-10/220	30	156,00		4 680		
		шт						
29	С151801-13	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	28	182,00		5 096		

		шт						
30	С151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р331, тип У197 УХЛ3 1000 шт	0,365	24200,00		8 833		
31	С151803-53	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2 1000 шт	125	244,00		30 500		
32	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3 1000 шт	0,085	16300,00		1 386		
33	Е0121-1-1	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 25 мм м	84	78,15	8,23	6 565	691	6 150
				63,68	4,11	5 349	345	108
34	С130806-54	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х1 мм м	84	33,00		2 772		
35	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 м	2086,5	26,92		56 169	0	55 772
				24,75		51 641	0	108
36	С151607-158	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские, марка АППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 1000 м	2,0865	13300,00		27 750		
37	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг м	84	45,00	6,70	3 780	563	2 697
				32,20	1,60	2 705	134	95
38	Е0121-1-11	Прокладка стальных труб в опалубке фундаментов и перекрытиях диам. до 100 мм м	336	175,12	1,46	58 840	491	51 554
				141,53	0,54	47 554	181	108
39	С151601-163	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 1000 м	0,42	30200,00		12 684		
		Итого				764 182		162 237
		Накладные расходы				162 237		
		Итого				926 419		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %				55 585		
		ИТОГО по электроосвещение				**982 004**		
		Пожарная сигнализация						
1	Ц0110-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей шт	1	7509,6	1,6	7 510	2	6 440
				7155		7 155	0	90
2	Спрайс-лист	Прибор приемно-контрольный "Гранит-16"	1	8326,41		8 326		

		шт						
3	Ц0108-121-1	Аккумулятор, типы: С-1, СК-1	1	307,70		308		263
		шт		277,00		277		95
4	Спрайс-лист	Аккумуляторные батареи 12в	1	195,92		196		
		шт						
5	Ц0110-669-3	Приборы и устройства сигналирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля	1	994,30	1,60	994	2	842
		шт		936,00		936	0	90
6	Спрайс-лист	Блок питания	1	2599,22		2 599		
		шт						
7	Ц0110-668-3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	120	457,50	1,60	54 900	192	47 196
		шт		437,00		52 440	0	90
8	Ц0110-669-4	Извещатель ручной	10	860,30	1,60	8 603	16	7 452
		шт		828,00		8 280	0	90
9	Ц0110-55-4	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 3 кг	41	92,60		3 797	0	2 557
		м		69,30		2 841	0	90
10	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	9	45,00	6,70	405	60	289
		м		32,20	1,60	290	14	95
11	Ц0110-55-8	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	550	43,80		24 090	0	12 128
		м		24,50		13 475	0	90
12	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	9	108,60	48,90	977	440	443
		м		39,60	12,20	356	110	95
13	Спрайс-лист	Извещатель дымовой ИП212-45	60	450,61		27 036		
		шт						
14	Спрайс-лист	Извещатель тепловой ИП103-5	60	86,20		5 172		
		шт						
15	Спрайс-лист	Извещатель ручной ИПР	10	356,57		3 566		
		шт						
16	С151607-292	Провода телефонные распределительные однопарные с медными	0,55	3660,00		2 013		

		жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,5 мм2 1000 м						
17	С151601-333	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2 1000 м	0,05	39700,00		1 985		
18	503-80122-11	Трубы д=20 мм из непластифицированного поливинилхлорида ТУ6-05-1573-77 1000 пм	0,009	23000,00		207		
		ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ						
19	Ц0110-349-5	Аппаратура настенного типа. Звонок шт	6	181,60 171,00		1 090 1 026	0 0	1 036 101
20	Спрайс-лист	Звонок громкого боя шт	6	685,70		4 114		
21	Ц0108-400-1	Провода по перфорированным профилям: провод сечением до 6 мм2 м	3	13,90 6,90	6,30 1,80	42 21	19 5	25 95
22	Ц0110-55-7	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене деревянной или оштукатуренной м	122	10,10 9,90		1 232 1 208	0 0	1 087 90
23	С151607-168	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450 В с плоские, марка ППВ, число жил и сечение 2х2,5 мм2 1000 м	0,125	26600,00		3 325		
24	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм м	3	34,20 23,20	1,20 0,20	103 70	4 1	67 95
25	С130804-68	Трубы для водоснабженя полипропиленовые PN20, d-20х3,4 мм м	3	93,00		279		
		Итого				162 869		79 824
		Накладные расходы				79 824		
		Итого				242 693		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %				11 513		
		Итого				254 206		
		В.т.ч стоимость оборудования				50 814		
		Всего стоимость оборудования				50 814		
		ИТОГО по пожарную сигнализацию				**254 206**		
		Телефонизация						
1	Ц0110-111-1	Оборудование станции: аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС	10	978,90 947,00		9 789 9 470	0 0	8 523 90

		шт						
2	Сторг.сеть	Телефонный аппарат "Panasonic"	10	1624,00		16 240		
		шт						
3	Ц0110-55-8	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	250	43,80		10 950	0	5 513
		м		24,50		6 125	0	90
4	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	24	72,90		1 750	0	1 151
		м		53,30		1 279	0	90
5	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	6	45,00	6,70	270	40	193
		м		32,20	1,60	193	10	95
6	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	6	108,60	48,90	652	293	295
		м		39,60	12,20	238	73	95
7	С151607-292	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,5 мм2	0,25	3660,00		915		
		1000 м						
8	С151604-290	Кабели для городских телефонных сетей, марка ТПП, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар 10	0,03	61700,00		1 851		
		1000 м						
9	503-80122-11	Трубы д=20 мм из непластифицированного поливинилхлорида ТУ6-05-1573-77	0,006	23000,00		138		
		1000 пм						
10	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	1	702,30		702	0	654
		шт		648,00		648	0	101
11	С151802-14	Коробка телефонная распределительная КРТ-10	1	463,00		463		
		шт						
		Итого				43 720		16 329
		Накладные расходы				16 329		
		Итого				60 049		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %				3 603		
		ИТОГО по телефонизацию				**63 652**		
		Световая сигнализация						
1	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	158,5	72,90		11 555	0	7 603
		м		53,30		8 448	0	90
2	С151607-152	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В с алюминиевыми жилами плоские, марка АППВ, число жил и сечение 2х2.5 мм2	0,1585	9140,00		1 449		

		1000 м						
3	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	20	241,70	91,00	4 834	1 820	2 977
		шт		131,00	25,70	2 620	514	95
4	С151704-2	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3	20	462,00		9 240		
		шт						
		Итого				27 077		10 581
		Накладные расходы				10 581		
		Итого				37 658		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %				2 259		
		ИТОГО по световую сигнализацию				**39 917**		
		Электрочасофикация						
1	Ц0110-699-1	Часы цифровые электронные подвесные	9	283,70		2 553	0	2 260
		шт		279,00		2 511	0	90
2	Сторг.сеть	Часы подвесные электронные	9	1500,00		13 500		
		шт						
		Итого				16 053		2 260
		Накладные расходы				2 260		
		Итого				18 313		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %				1 099		
		ИТОГО по электрочасофикацию				**19 412**		
		Молниезащита						
1	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	2	330,10	24,10	660	48	225
		шт		116,00	2,50	232	5	95
2	Ц0108-472-5	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 12 мм	15	58,20	7,60	873	114	408
		м		27,70	0,90	416	14	95
3	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	15	107,30	3,50	1 610	53	467
		м		32,40	0,40	486	6	95
		Итого				3 143		1 100
		Накладные расходы				1 100		
		Итого				4 243		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %				255		
		ИТОГО по молниезащите				**4 497**		
		Гуснечный подъемник для инвалидов						
1	Ц0103-575-1	Монтаж гусеничного подъемника	1	9973	987	9 973	987	7 070
		шт		7628	227	7 628	227	90
2	С	Гусенечное подъемное устройство для лестничных маршей	1	470197,03		470 197		

	коммерческое предложение	грузоподъемностью 130 кг шт						
		Итого				480 170		7 070
		Накладные расходы				7 070		
		Итого				487 240		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %				1 023		
		Итого				488 262		
		В.т.ч стоимость оборудования				470 197		
		Всего стоимость оборудования				470 197		
		ИТОГО по гусеничный подъемник для инвалидов				**488 262**		
		Технологическое оборудование облагаемое						
17	С131101-29	Мойки чугунные эмалированные с двумя чашами МЧ2ЦК со смесителем См-М-ЦА и бутылочным пластмассовым сифоном шт	1	11100,00		11 100		
	С1208-81	Аппарат для лечения диадинамическими токами "Тонус"	0	93600,00		0		
28	ЕСБ1.	Монтаж оборудования место	100	462,00 462,00		46 200 46 200	0 0	5 544 12
		Итого				57 300		5 544
		Накладные расходы				5 544		
		Итого				62 844		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %				3 771		
		Итого				66 615		
		В.т.ч стоимость оборудования				0		
		Всего стоимость оборудования				0		
		ИТОГО по технологическое оборудование облагаемое				**66 615**		
		Всего сельская поликлиника				**3 814 846**		
		Всего стоимость оборудования поликлиника				**622 541**		
		2. Автономная котельная						
		Общестроительные работы						
		Раздел 6. Двери						
50	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен м2	4,2	330,85 272,25	32,08 12,13	1 390 1 143	135 51	1 433 120
51	Е0156-20-3	Укрепление оконных и дверных коробок с заполнением пенкой монтажной коробка	2	200,41 182,07	0,99 0,16	401 364	2 0	394 108

52	С12022-1	Двери распашные для овощехранилищ ДРО-1. 0х2.1 огрунтованные и окрашенные шт	2	25100,00		50 200		
		Итого				51 990		1 827
		Накладные расходы				1 827		
		Итого				53 817		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %				3 229		
		ИТОГО по разделу 6.				**57 046**		
		Раздел 7. Окна						
53	Е0110-16-4	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными /раздельно-спаренными/ в стенах м2	6,75	828,03 263,25	65,84 23,43	5 589 1 777	444 158	2 322 120
54	С12061-31	Блоки оконные двустворные с раздельными створками и форточкой ОР 15-13,5; ОР 15-15 для жилья м2	6,75	5990,00		40 432		
55	С11011-794	Скобяные изделия окон /независимо от высоты/ с раздельными двойными трехстворными переплетами для общественных зданий комплект	3	1560,00		4 680		
56	Е0115-201-1	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм окон в два переплета открывающихся в одну сторону м2	6,75	718,72 63,00	2,93 1,10	4 851 425	20 7	454 105
57	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м м2	6,75	233,23 94,05	5,58 2,12	1 574 635	38 14	779 120
58	С12069-17	Доски подоконные, марка с ПД7-45 по ПД16-45, толщина 34 мм, шириной 450 мм м	4,995	1270,00		6 344		
		Итого				63 471		3 555
		Накладные расходы				3 555		
		Итого				67 026		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %				4 022		
		ИТОГО по разделу 7.				**71 048**		
		Раздел 13. Газоходы						
108	Е0116-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм м	2,25	229,57 180,23	27,87 10,44	517 406	63 23	549 128
109	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм м	0,55	282,86 156,38	0,37 0,14	156 86	0 0	112 130
110	С130806-92	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп,159х6 мм м	2,8	1580,00		4 424		
111	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	1	2017,57 393,75	1,57	2 018 394	2 0	504 128

		1 сальник						
		Итого				7 114		1 165
		Накладные расходы				1 165		
		Итого				8 279		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %				497		
		ИТОГО по разделу 13.				**8 775**		
		Раздел 14. Дымовая труба						
112	Е0109-31-1	Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения т	0,716	9588,67 3712,50	2833,17 571,22	6 865 2 658	2 029 409	2 760 90
113	С12021-251	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой свыше 0,5 до 1,0 т т	0,74464	151500,00		112 813		
114	Е0113-44-2	Очистка металлическим песком внутренней поверхности оборудования, труб диам. менее 500 мм и мелких изделий м2	7,8	731,08 108,00	271,94 101,25	5 702 842	2 121 790	1 469 90
115	Е0113-44-6	Очистка кварцевым песком поверхности труб диам. до 500 мм и мелких изделий м2	8,2	279,36 67,50	211,86 78,75	2 291 554	1 737 646	1 079 90
116	Е0113-44-9	Обеспыливание м2	8,2	59,00 11,25	47,75 18,00	484 92	392 148	216 90
117	Е0113-45-1	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. до 500 мм бензином м2	8,2	23,19 14,65	0,11 0,05	190 120	1 0	108 90
118	Е0113-59-1	Покрытия из нержавеющей стали проволокой диаметром до 1,5 мм плоских наружных поверхностей при производстве работ на м2	8,2	510,63 121,50	139,45 51,75	4 187 996	1 143 424	1 279 90
		Итого				132 533		6 912
		Накладные расходы				6 912		
		Итого				139 444		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %				8 367		
		ИТОГО по разделу 14.				**147 811**		
		Раздел 16. Отмостка						
127	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты м3	3,8	4209,27 123,75	100,89 38,25	15 995 470	383 145	726 118
128	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси м2	38	55,16 24,75		2 096 941		1 251 133
129	С143010-7	Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I т	2,7132	6190,00		16 795		
		Итого				34 886		1 977

		Накладные расходы				1 977		
		Итого				36 863		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %				2 212		
		ИТОГО по разделу 16.				**39 075**		
		ИТОГО по общ работе				**323 756**		
		Всего автономная котельная				**323 756**		
		Всего стоимость оборудования поликлиника				**0**		
		Всего по главе 1-7				**4 138 602**		
		в том числе оборудование				**622 541**		
		Временное здание и сооружение 3,4%				119 546		
		Итого				**4 258 148**		
		Зимнее удорожание 1,35%				49 081		
		Выслуга лет 1%				36 356		
		Доп. Отпуска 0,4%				14 542		
		Итого				**4 358 127,35**		
		Рыночная стоимость				**10 414 516**		
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				208 290		
		Итого				**10 622 806**		
		НДС 12%				1 274 736,72		
		Всего по акту				**11 897 542,72**		

Заказчик: Главный специалист отдела строительства
ГУ "Управление строительства, архитектура и градостроительства
Кызылординской области".

Б. Абдигапбаров

Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"

А.Рашев

Технадзор: