Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2011 жылғы «2» қарашадағы
№ 1277 қаулысына
2-қосымша
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2001 жылғы «15» қазандағы
№ 1328 қаулысына
бектілген
Нысан

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының салынған обьектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі

2013 жылғы «12» 12 Ақбай елді мекені

Арал ауданы әкімдігі
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

2013 жылғы «11» 12 №422(бұйрығымен, қаулысымен және т.б) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

Төраға – жергілікті атқарушы органының өкілі (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде комиссия тағайындаған мемлекеттік басқару органның өкілі төраганың болып тағайындалады)

Аудан әкімінің орынбасары **Е.Раймбетов**
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

төраганың орынбасары – мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау органының өкілі (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде бас жобалау ұйымның өкілі төраға орынбасары болып тағайындалады)

Облыстық МСҚБ ж Л департаментінің директоры **К.Ансатбаев**
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Комиссия мүшелері - өкілдері:

Аудандық құрылыс бөлімі басшысының міндетін уақытша атқарушы **А.Дуйшембиев**
(тегі,аты, әкесінің аты, лауазымы)

Ақирек ауылдық округінің әкімі **А.Ниязымбетов**
(тегі,аты, әкесінің аты, лауазымы)

Аудандық мемлекеттік санитарлық эпидемиологиялық қадағалау басқармасы бастығы **А.Сатекеева**
(тегі,аты, әкесінің аты, лауазымы)

Аудандық төтенше жағдайлар бөлімі бастығы **Б.Абдихалықов**
(тегі,аты, әкесінің аты, лауазымы)

«Арал – Сарбұлақ топтық су құбыры» өндірістік бөлімшесінің басшысы **Қаппаров Ислам**

Авторлық қадағалаушы **А. Нигиметова**
(тегі,аты, әкесінің аты, лауазым)

Техникалық қадағалаушы **М.Тажиев**
(тегі,аты, әкесінің аты, лауазымы)

«Қазалы-Құрылыс» ЖШС бас мердігер **А.Рашев**
(тегі,аты, әкесінің аты, лауазымы)

АНЫҚТАЛДЫ:

1.Тапсырыс беруші (мердігермен бірлесіп) Арал аудандық құрылыс бөлімі
(ұйымның атауы)

Арал қаласы, Шольная көшесі № 35, бөлме№ 7
(Облыс,аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

Қызылорда облысы, Арал ауданы, Ақбай елді мекені мекен жайы бойынша *Ақбай елді мекені ішкі су жүйесін кеңейту және қайта жаңғырту жұмыстарын* пайдалануға қабылдауды ұсынды.
(объектінің атауы және құрылыстың түрі жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңғырту,техникалық қайта жарықтандыру)

2. Құрылыс 201 жылғы «___»_____№_____
(шешім шығарған органның атауы)

Жерге тиісті құқық беру туралы шешімнің (қаулының, өкімінің) негізінде жүргізілген және құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге
Рұқсат берген: Облыстық МСҚБ және Л департаменті
(рұқсат берген органның атауы)
2013 жылғы «16» шілде № 298 рұқсаты.

3.Құрылысты *Ақбай елді мекені ішкі су жүйесін кеңейту және қайта жаңғырту жұмыстары*
(жұмыстар түрлері)

Орындаған бас мердігер *«Қазалы-құрылыс»ЖШС- і*
(ұйымның атауы)

және орындаған қосалқы мердігер ұйымдар_____
(ұйымдардың атауы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)
жүзеге асырды.

4. Құрылыстың жобалау-семталық құжаттамасын Арал аудандық құрылыс бөлімі
(ұйымдастырушы)

орындаған бас жобалаушы «ҚызылордаВодГазПроект» ЖШС
(құжаттамалардың бөліктерінің немесе бөлімдердің атауы)

Орындаған қосалқы мердігер жобалаушы ұйыммен жоқ
(ұйымның атауы, орындалған құжаттама бөлімдерінің немесе тарауларының атауы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген Аудандық сәулет және қала құрылысы бөлімі
(ғылыми – зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көстеіледі.)

6. Құрылыс 2010 жыл 31 желтоқсан № 14-0392/10
(жобаның нөмері, серияның нөмері)

Жобасы (үлгі,жеке, қайтақоладанылған) бойынша жүзеге асырылған.

7. Жобалау-сметалық құжаттамасын Аудандық құрылыс бөлімі
(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)
Бұйрық 2011 жылғы « 24 » қаңтар №10 бекіткен.

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстың басталуы *2013 жыл шілде*
(айы және жылы)
жұмыстың аяқталуы *2013 жыл желтоқсан*
(айы және жылы)

құрылыстың ұзақтығы, ай:
норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша_____
нақты_____

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мына құжаттамалар ұсынылады:
*Атқарған жұмыстарының актілері,сызбалары.*_____
(құжаттар тізбесің немесе актіге косымшаның нөмері)

10. Пайдалануға беріге ұсынылған объектінін мынандай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с негізгі көрсеткіштері бар(мақсатты өнімдерге немесе қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті(тұрғын үйлердің басқа(бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады)

		Жоба бойынша		Нақты	
Қуаттылық өнімділік және т.б	Өлшем бірлігі	жалпы (бұрын қабылданған дарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектігі	жалпы (бұрын қабылданғанда рды ескере отырып	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектігі
КТПН10/0,4кВ	дана	1		1	
Ішкі су желілері d-200-110мм	км	5,793		5,793	
Сервис желілері d-75-15мм	км	4,658		4,658	

Бастапқы кезде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету) _____
_____
_____
(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)
Пайдалнуға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің мынандай көрсеткіштері бар:

№	Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

Көсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы м2		пәтер саны	Пәтер алаңы,м2	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
барлық пәтерлер оның ішінде бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және оданда көп						

11. Объекет бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс объетілерінің деректерімен сипатталады:_____

_____

(негізгі материалдар мен конструкциялар,инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан жәнекешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілерінің тізбесі актінің ____ қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылады.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау жарылыс қауіпсіздігін өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар **өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ететін қондырғылар қойылды.**

(орындалғаны туралы мәліметтер)

Іс-шаралар сипаты актінің ____ қосымшасында келтірілген

14.Суық су және ыстық сумен қаматамсыз ету, кәріз,жылумен жабдықтау, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың сыртқы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың,үй-жайлардың қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары қабылданған. Қалалық пайдалану ұйымдары анықтамаларының тізбесі актінің _____ қосымша келтірілген.

15. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдарын бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың касбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстардың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстардың көлемі	Орындау мерзімі

16. Бекітілген жобалау-смета құжаттама бойынша сметалық құны:

барлығы 152442,07 мың тенге, соның ішінде:

құрылыс-монтаж жұмыстары: 134415,58 мың тенге,

17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: 152442,07 мың тенге, оның ішінде: құрылыс монтаж жұмыстары 134415,58 мың тенге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар _____ мың тенге.

18. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде:

технологиялық_____

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

Сәулет-құрылыс (көлем-жоспарлық және материалдар мен конструкцияларды қолдануды қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдауға ұсынылған ***Арал ауданы, Ақбай елді мекені ішкі су жүйесін кеңейту және қайта жаңғырту жұмыстары***

(объектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы _____ **Е. Раймбетов**

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары _____ **К. Ансатбаев**

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Комиссия мүшелері - өкілдері:

Аудандық құрылыс бөлімі басшысының міндетін уақытша атқарушысы _____ **А. Дуйшембиев**

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Ақирек ауылдық округінің әкімі _____ **А.Ниязымбетов**

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Аудандық мемлекеттік санитарлық эпидемиологиялық қадағалау басқармасы бастығы _____ **А. Сатекеева**

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Аудандық төтенше жағдайлар бөлімі бастығы _____ **Б. Абдихалыков**

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

«Арал – Сарбұлақ топтық су құбыры» өндірістік бөлімшесінің басшысы _____ **И. Қаппаров**

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Авторлық қадағалаушы _____ **А. Нигиметова**

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Техникалық қадағалаушы _____ **М. Тажиев**

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

«Қазалы-Құрылыс» ЖШС-і директоры бас мердігер _____ **– А.Рашев**

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за июль м-ц 2013года

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства Аральского района».

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Казалы-Курылыс»

Договор №13 от 20 мая 2013год

Наименование строительства: Реконструкция и расширение систем водоснабжения в н.п.Акбай Аральского района.

тыс.тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов и работ	Сметная стоимость	Договорная стоимость за отчетный год	Выполнено с начало строительства		Выполнено с начало года по договору		Выполнено за отчетный период (месяц)	
				Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реконструкция и расширение систем водоснабжения в н.п.Акбай Аральского района	154518,244	147008,000	19524,384	8809,623	19524,384	8809,623	19524,384	8809,623
	Всего:			19524,384	8809,623	19524,384	8809,623	19524,384	8809,623

Заказчик: _____ Б.Канапин
Нач. отдела строительства. ГУ
«Отдел строительства Аральского района»

Технадзор: _____

Подрядчик: _____ А.Рашев
Директор ТОО «Казалы-Курылыс»

Объект: Реконструкция и расширения систем водоснабжения
в н.п Акбай Аральского района
Заказчик: ГУ "Отдел строительство Аральского района"
Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"
Договор № 13 от 20 мая 2013 год

АКТ
выполненых работ за июль м-ц 2009г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат , единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Обшая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машины	Всего	Экспл. машины	
				ЗП рабочих строителей	В.т.ч. ЗП машиниста	ЗП рабочих строителей	В.т.ч. ЗП машиниста	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Водозаборное сооружение						
		Демонтажные работы						
1	Е0146-59-5	Разборка надземной части без сохранения годных материалов 1-2-эт	480	365.36	110.54	175375	53059	147363
		зданий		254.82	52.19	122314	25049	100
4	Е0107924-1	Демонтаж Существующего ограждения м	348.2	687.22	429.51	239290	149555	182793
				257.72	158.93	89736	55338	126
5	Е0107-25-1	Демонтаж ворот шт	2	4502.8	1172.68	9006	2345	9499
				3330.11	439.37	6660	879	126
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**423670**	**204960**	**339655**
			тенге			**218710**	**81266**	
		Стоимость общестроительных работ	тенге			**423670**		
		Накладные расходы	тенге			**339655**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**45800**		
		Итого	тенге			**809125**		
		Внешние сети 10 Кв						
34	75-4-34	Комплектная трансформаторная подстанция типа КТПН-100 ква	1	452900		452900	0	0
						0	0	0
36	75-3-4	Трансформатор маслянный трехфазный типа ТМ, ТМГ 100/6-10 У1	1	199400		199400	0	0
						0	0	0
38	Прайс лист	Разделитель РЛНДУ-1-10/400У1	1	20242.05		20242	0	0
						0	0	0
		итого прямых затрат по разделу	тенге			672542	0	0
			тенге			0	0	

		Оборудование без тары и складских раходов	тенге			**672542**		
		Оборудование	тенге			**730579**		
		Накладные расходы	тенге			**0**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**0**		
		Итого	тенге			**730579**		
		Насосная станция						
		фундамент						
1	E0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаватором емк ковша 0,4м3	105.86	50.25	48.1	5319	5092	1953
				2.15	18.98	228	2009	87.3
2	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м бе	7.97	453.19		3612	0	3673
		С откосами м3		453.19		3612	0	101.7
3	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 при пе	63.75	9.41	9.41	600	600	219
		2 группы грунтов до 5 мм			3.94	0	251	87.3
4	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	21.25	231.32		4916	0	4999
				231.32		4916	0	101.7
5	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	63.75	35.02	5.65	2233	360	1635
				29.38		1873	0	87.3
6	E0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	2.63	4348.12	150.02	11436	395	797
				213.47	71.72	561	189	106.2
7	E0127-72-1	Розлив вяжуших материалов	0.2711	40270.58	512.58	10917	139	86
					264.26	0	72	119.7
8	E0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5тн шт	32	490.38	253.49	15692	8112	9857
				131.58	112.89	4211	3612	126
9	E0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1,0тн шт	14	699.16	357.39	9788	5003	6066
				184.37	159.52	2581	2233	126
10	E0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5тн шт	23	1523.46	881.85	35040	20283	21412
				337.29	401.55	7758	9236	126
11	C143003-13 СН РК	Блоки бетонные для стен подвалов объемом менее 0,3м3 м3	7.770	15100		117327	0	0
						0	0	100
12	C143003-17 СН РК	Блоки бетонные для стен подвалов объемом менее 0,5м3 м3	0.99	14600		14498	0	0
						0	0	0
13	C143003-21 СН РК	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5м3 и более м3	15.62	14100		220242	0	0
						0	0	100
14	E0106-13-1	Устройство монолитных заделок м/у блоками из бетона	3.3	10132.49	128.7	33437	425	2830
				846.11	61.35	2792	202	94.5
15	E0106-1-20	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов под перегородки	1.72	10233.97	462.66	17602	796	1595
				760.73	220.52	1308	379	94.5
16	C143001-54	Надбавка к сметной стоймости бетона за применение	29.49	131		3863	0	0

		сульфатостойкого цемента м3				0	0	0
17	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4кг тн	0.01	118124.77 57054.38	452.02 215.16	1181 571	5 2	541 94.5
18	Е0108-4-3	Горизонтальная гидроизоляция оклеечная в 2слоя стен фундаментов м2	21.78	741.93 54.34	16.64 7.89	16159 1184	362 172	1439 106.2
19	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2слоя по выравненой поверзхности бетону стен и фундаментов м2	90.28	274.37 64.43	5.67 2.7	24770 5817	512 244	6436 106.2
20	Е0122-1-7	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам 400мм	0.0075	2047808.9 157190.63	89401.45 42609.37	15359 1179	671 320	1753 117
21	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкции тн	0.032	14870.31 14244.19	626.12 295.31	476 456	20 9	494 106.2
22	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные а каркасы и сетки сталь перео, профиля А-111 д=12мм	0.003	52400		157 0	0 0	0 0
23	С12041-54	Каркасы и сетки плоские сталь гладкая класса А-1 д=8мм	0.029	62000.00		1798 0	0 0	0 128
24	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до под оборудование м3	2.24	10707.38 1059.58	381.51 167.74	23985 2373	855 376	2598 94.5
25	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20кг тн	0.0687	77600.02 16689.38	452.02 215.16	5331 1147	31 15	1097 94.5
26	Е0116-6-3	Колено из стальных водопроводных труб диам 25мм	4.67	383.25 90.05	5.88 2.79	1791 421	27 13	500 115.2
27	Е0116-6-4	Колено из стальных водопроводных труб диам 32мм	4.67	462.25 90.05	5.88 2.79	2160 421	27 13	500 115.2
28	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам 25мм	14.4	581 399.77	11.72 5.53	8366 5757	169 80	6723 115.2
29	Е0116-14-5	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам 50мм	14.4	765 372.22	14.29 6.75	11011 5360	206 97	6287 115.2
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**619064**	**44088**	**83491**
			тенге			**54523**	**19524**	
		Накладные расходы	тенге			**83491**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**42153**		
		Итого	тенге			**744708**		
		Стены						
30	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4м м3	42.38	9223.87 1207.07	498.55 236.25	390917 51157	21129 10013	64962 106.2
31	Е0108-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4м м2	29.98	1221.29 326.03	51.01 24.13	36614 9774	1529 723	11149 106.2
32	Е0107-44-10	Уклада перемычек масса до 0,3тн шт	31	153.67	97.95	4764	3036	3354

33	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3	0.89	41.14 27500	44.72	1275 24448	1386 0	126 0
		итого прямых затрат по разделу	тенге				0 **456742**	0 **25695**	128 **79464**
		Накладные расходы	тенге				**62207**	**12122**	
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге				**79464**		
		Итого	тенге				**32172**		
		Перекрытия	тенге				**568379**		
34	Е0107-13-7	Укладка плит покрытий одноэтажного зданий и сооружений длиной		4	2682.79 791.78	843.02 331.39	10731 3167	3372 1326	5661 126
35	С143017-11	Ребристые и часторебристые панели, плиты тощ 8см		72	2020.00		145440 0	0 0	0 128
36	Е0107-14-11	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств		2	988.6 543.38	284.19 106.41	1977 1087	568 213	1637 126
37	С143017-2	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона		0.24	23300		5592 0	0 0	0 128
		итого прямых затрат по разделу	тенге				**163740**	**3940**	**7298**
		Накладные расходы	тенге				**4254**	**1538**	
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге				**7298**		
		Итого	тенге				**10262**		
		Разные работы	тенге				**181301**		
89	Е0109-21-4	Монтаж прямолинейных повесных путей и монорельсов для тельфе		12.6	1557.68 415.29	1047.47 507.56	19627 5233	13198 6395	9419 81
90	С120214-41	Конструкции стальные из одного профиля		0.265	147100		38982 0	0 0	0
91	Е0107-20-2	Установка стальных крепежных элементов стальных конструкции д подвесных путей		0.053	100589.05 6210	1808.05 860.63	5331 329	96 46	472 126
		итого прямых затрат по разделу	тенге				**63939**	**13294**	**9891**
		Накладные расходы	тенге				**5562**	**6441**	
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге				**9891**		
		Итого	тенге				**4430**		
		Водонапорная башня	тенге				**78260**		
34	С12021-176	Металлоконструкции опоры		2.3	121900		280370 0	0 0	0 95
35	С12021-203	Бак металлический		1.5	147300		220950	0	0

						0	0	0
36	С12021-222	Лестницы приставные и прислонные с ограждением	0.45	151200		68040 0	0 0	0 95
45	Е0113-44-1	Очистка металлическим песком внутренней поверхности оборудова	128	863.8 139.73	372.94 177.19	110566 17885	47736 22680	32858 81
46	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью БТ-177 м2	155	34.91 5.4	0.03	5413 837	5 0	678 81
47	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 м2	155	120.52 4.78	0.18 0.09	18681 741	28 14	611 81
48	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС010 за один раз м2	128	39.32 7.57	0.14 0.09	5033 969	18 12	794 81
49	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 м2	128	120.52 4.78	0.18 0.09	15427 612	23 12	505 81
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**724479**	**47810**	**35447**
			тенге			**21044**	**22717**	
		Накладные расходы	тенге			**35447**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**45596**		
		Всего. Стоимость общестроительных работ	тенге			**805522**		
		Итого по водозаборному сооружению				**3917874**		
		В том числе оборудование				**730579**		
		2.Внутрипоселковая сеть						
11	С130804-258	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 SDR 21 Dв 98,8 м	300.98	388		116780 0	0 0	0 0
13	С130804-258	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 SDR 21 Dв 112,3м	1479.65	596		881871 0	0 0	0 0
15	С130804-260	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 SDR 21 Dв 125,8	373.7	746		278780 0	0 0	0 0
16	С130804-261	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 SDR 21 Dв 143,7	2948.69	979		2886768 0	0 0	0 0
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**4164199**	**0**	**0**
			тенге			**0**	**0**	
		Накладные расходы	тенге			**0**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**249852**		
		Итого	тенге			**4414051**		
		ИТОГО по 1-2 части				**8331926**		
		В том числе оборудование				730579		
		Временные здания и сооружения -3,4х0,8=2,72 %	тенге			206757		

		Итого	тенге			8538682		
		Зимнее удорожание -2,3%x0,9=2,07%	тенге			161628		
		Выслуга лет -1%	тенге			78081		
		Дополнительные отпуска -0,4%	тенге			31232		
		Итого базовых ценах	тенге			8809623		
		Итого в текущих ценах	тенге			17090670		
		Налоги сборы и обьязательные платежи -2 %	тенге			341813		
		Итого	тенге			17432484		
		НДС -12%	тенге			2091898		
		Всего.	тенге			**19524382**		

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Аральского района Кызылординской области"

_____ Б.Канапин

Технадзор:

Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"

_____ А.Рашев

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за август м-ц 2013года

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства Аральского района».

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Казалы-Курылыс»

Договор №13 от 20 мая 2013год и доп соглашение №1 от 20.08.2013г

Наименование строительства: Реконструкция и расширение систем водоснабжения в н.п.Акбай Аральского района.

тыс.тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов и работ	Сметная стоимость	Договорная стоимость за отчетный год	Выполнено с начало строительства		Выполнено с начало года по договору		Выполнено за отчетный период (месяц)	
				Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реконструкция и расширение систем водоснабжения в н.п.Акбай Аральского района	154518,244	151465,158	45215.943	20401,947	45215.943	20401,947	25691,559	11592,324
	Всего:			45215.943	20401,947	45215.943	20401,947	25691,559	11592,324

Заказчик: _____ Б.Канапин
Нач. отдела строительства. ГУ
«Отдел строительства Аральского района»

Подрядчик: _____ А.Рашев
Директор ТОО «Казалы-Курылыс»

Технадзор: _____

Объект: Реконструкция и расширения систем водоснабжения
в н.п Акбай Аральского района
Заказчик: ГУ "Отдел строительство Аральского района"
Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"
Договор № 13 от 20 мая 2013 год и доп соглашение №1 от 20.08.2013г

АКТ
выполненых работ за август м-ц 2009г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат , единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Экспл. машины / В.т.ч. ЗП машиниста	Обшая стоимость, тенге Всего / ЗП рабочих строителей	Обшая стоимость, тенге Экспл. машины / В.т.ч. ЗП машиниста	Накладные расходы %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1.Насосная станция						
		Кровля						
38	Е0112-2-1	Устройство кровель плоских четырехслойных из руонных кровельных материалов на битумной мастике м2	101.25	1146.06 78.4	13.57 6.41	116039 7938	1374 649	9197 107.1
39	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчанных стяжек толщ 15мм м2	72	219.89 59.77	23.65 11.17	15832 4303	1703 804	5470 107.1
40	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты на битумной мастике м2	72	243.13	7.01	17505	505	9686

					122.27	3.34	8803	240	107.1
41	С11031-103	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связывающем	м3	7.42	10700		79394 0	0 0	0 0
42	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /сливов, парапетов и др/ массой до 0,5т	ш	24	524.62 296.53	35.7 16.56	12591 7117	857 397	9468 126
43	С143021-29	Плиты карнизные	м3	2.35	15800		37162 0	0 0	0 0
44	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20кг		0.115	182470.8 13972.5	2714.34 1295.16	20984 1607	312 149	2212 126
45	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали	м2	14.4	827.57 264.32	1.84 0.88	11917 3806	26 13	4090 107.1
46	Е0112-8-2	Устройствол обделок на фасадах наружные подоконники без водосточных труб	м2	58.32	36.64 13.28	0.08 0.04	2137 774	5 2	832 107.1
47	Е0108-6-9	Кладка вентканалов	м3	0.13	9011.43 1579.67	439.66 206.72	1133 199	55 26	238 106.2
48	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	тн	0.05	180888.7 12031.88	2881.68 1362.65	9044 602	144 68	711 106.2
49	Е016-30-3	Теплоизоляция изделями из волокнистых и зернистых материалов	м3	0.12	13455.17 7750.66	595.86 282.66	1615 930	72 34	868 90
50	С11031-25	Вата минеральная	м3	0.12	2530		304 0	0 0	0 0
51	Е0113-39-3	Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме	м2	2	707.03 225.11	1.96	1414 450	4 0	365 81
		Итого прямых затрат по разделу		тенге			**327070**	**5056**	**43137**

		Итого прямых затрат по разделу	тенге			**36530**	**2383**	
		Накладные расходы	тенге			**43137**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**22212**		
		Итого	тенге			**392420**		
								0
		Проемы						
52	E0110-16-1	Уствновка в жилых и обшественных зданиях блоков оконных площадь проема до 2м2 м2	5.94	1059.61 469.63	104.89 47.34	6294 2790	623 281	3316 108
53	C12061-2	Блоки оконные одностворные с спаренными створками ОС6-9 м2	0.54	6860		3704 0	0 0	0 0
54	C12061-11	Блоки оконные двухстворные с спаренными створками ОС 9-12 м2	5.4	5930		32022 0	0 0	0 0
55	C11011-796	Скобянные изделия окон с раздельными переплетами компл	5	763		3815 0	0 0	0 0
56	C11011-796	Скобянные изделия окон с раздельными переплетами компл	1.00	360		360 0	0 0	0 108
57	E0115-201-4	Остекление оконным стеклом толшиной 3мм в два переплета открывающихся в одну сторону м2	5.94	1086.24 120.72	4.52 2.16	6452 717	27 13	690 94.5
58	E0110-36-1	Установка и крепление наличников	8.12	104.02 20.34	0.47 0.21	845 165	4 2	180 108
59	E0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадь проема до 3м2 М2	6.3	556.43 261.6	150.46 66.88	3506 1648	948 421	2235 108
60	E0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных стенах площадь проема до 3м2 М2	4.62	788.89 329.13	47.34 22.58	3645 1521	219 104	1755 108

61	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние м2	4.62	4250		19635 0	0 0	0
62	С12063-17	Блоки дверные входные с глухими полотнами ДНГ 21-9п м2	6.3	5610		35343 0	0 0	0 0
63	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помешение компл	3	1380		4140 0	0 0	0 0
64	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помешение компл	3	1960		5880 0	0 0	0 0
65	Е0110-29-1	Конопатка дверных корбок паклей в наружных стенах м	6.3			0 0	0	0 108
66	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов монтажных изделий массой до 20кг	0.0096	182470.8 13972.5	2714.34 1295.16	1752 134	26 12	185 126
		итого прямых затрат по разделу	тенге тенге			**127392** **6975**	**1846** **834**	**8361**
		Накладные расходы	тенге			**8361**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**8145**		
		Итого	тенге			**143898**		
		Полы						
67	Е0111-1-2	Уплотнение грунта шебнем м2	61.8	191.91 18.13	3.89 1.86	11860 1120	240 115	1368 110.7
68	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	6.18	9920.36 978.08		61308 6045	0 0	6691 110.7
69	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм м2	61.8	278.64 90.05	14.77 7.01	17220 5565	913 433	6640 110.7

70	E0111-11-2	Исключить 5мм изменения толщины цементной стяжки	м2	61.8	-34.21	-0.99	-2114	-61	-107
					-1.09	-0.47	-67	-29	110.7
72	E0111-1-2	Уплотнение грунта шебнем	м2	6	191.91	3.89	1151	23	133
					18.13	1.86	109	11	110.7
74	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0.6	9920.36		5952	0	650
					978.08		587	0	110.7
		итого прямых затрат по разделу		тенге			**95377**	**1115**	**15375**
		Накладные расходы		тенге			**13358**	**530**	
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%		тенге			**15375**		
		Итого		тенге			**6645**		
				тенге			**117397**		
		Внутрянная отделка							
78	E0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей цементно-известковым р-ром	м	67.7	171.99	2.11	11644	143	7936
					123.04	1.01	8330	68	94.5
79	E0115-60-5	Штукатурка улучшенная поверхностей известковым р-ром	м2	75.4	358.49	2.84	27030	214	14977
					209.59	0.6	15803	45	94.5
80	E0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей цементно-известковым р-ром	м	85.8	145.93	1.77	12521	152	8502
					104.02	0.84	8925	72	94.5
81	E0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	11	843.26	9.41	9276	104	5655
					539.49	4.48	5934	49	94.5
82	E0115-151-1	Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая	м2	64.9	21.91	0.27	1422	18	984
					15.92	0.13	1033	8	94.5
83	E0115-152-4	Окраска водными составами внутри помещений селикатная по штукатурке	м2	29.8	56.4	0.1	1681	3	1018
					36.1	0.04	1076	1	94.5

84	E0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке стен м2		75.4	27.65	0.18	2085	14	1694
					23.68	0.09	1785	7	94.5
85	E0115-165-9	Улучшенная окраска стен колером маслянным разбеленным по штукатурке м2		58.8	253.03	2.8	14878	165	7580
					135.07	1.35	7942	79	94.5
		итого прямых затрат по разделу		тенге			**80536**	**811**	**48346**
				тенге			**50829**	**331**	
		Накладные расходы		тенге			**48346**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%		тенге			**7733**		
		Итого		тенге			**136615**		
		Разные работы							
92	E0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчанных	м2	1.38	2449.08		3372	0	1254
					822.62		1133	0	110.7
93	E0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	1.8	9369.4	292.19	16865	526	1036
					469.83	139.26	846	251	94.5
94	C12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1 д=5мм	т	0.037	29400		1088	0	0
							0	0	0
95	E0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщ 30мм		9.18	436.53	21.91	4007	201	1025
					90.44	10.39	830	95	110.7
96	E0111-15-2	Исключить на каждые 5мм изменения толщины	м2	18.36	-50.37	-0.99	-925	-18	-69
					-2.92	-0.47	-54	-9	110.7
97	E0106-36-4	Железнение поверхности		9.18	99.49	0.34	913	3	769
					88.49	0.17	812	2	94.5
98	E0116-6-6	Прокладка трубопроводов стальных водогазопроводных д=50мм	м	1.3	657.63	11.79	855	15	177
					112.95	5.57	147	7	115.2

		итого прямых затрат по разделу		тенге			**26175**	**727**	**4192**
				тенге			**3714**	**346**	
		Накладные расходы		тенге			**4192**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%		тенге			**1822**		
		Итого		тенге			**32190**		
		Технологическое оборудование							
4	С131002-18	Насосы тип К 65-50-100	шт	2	45100		902000	00	0123
5	С131002-9	Насосы тип К 100-65-200	шт	2	79900		1598000	00	0123
9	С130902-55	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем D= 150мм	шт	5	11500		575000	00	0113
10	С130902-56	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем D= 200мм	шт	6	16300		978000	00	097
11	С130902-52	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем D= 80мм	шт	2	5190		103800	00	090
14	С130903-19	Клапаны обратные поворотные фланцевые д- 100 мм	шт	2	5430		108600	00	095
15	С130903-20	Клапаны обратные поворотные фланцевые д- 125 мм	шт	2	11800		236000	00	00
		итого прямых затрат по разделу		тенге			**450140**	**0**	**0**
				тенге			**0**	**0**	
		Накладные расходы		тенге			**0**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%		тенге			**27008**		

		Всего.	тенге			**477148**		
		Итого по насосной				**1299668**		
		2. Колодец с ХЛОР-САТУРАТОРОМ						
46	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или " Обратная ло емк ковша 0,65м3 м3	56	35.35 2.53	32.81 11.01	1980 142	1837 617	735 97
47	Е0101-164-2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений С откосами м3	4	453.19 453.19		1813 1813	0 0	2048 113
48	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) при перемешение 2 группы грунтов до 5м м3	37.5	7.53	7.53 3.16	282 0	282 119	115 97
49	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	12.5	231.32 231.32		2892 2892	0 0	3267 113
50	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	37.5	30.06 25.55	4.52	1127 958	170 0	929 97
51	Е0106-1-1	Устройство бетонный подготовки м3	0.36	8784.91 293.63	78.47 37.39	3163 106	28 13	125 105
52	Е0123-13-8	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. мокрых грунтах м3	3.74	24650.26 2329.1	1502.73 711.12	92192 8711	5620 2660	14782 130
53	Е0109-29-1	Монтаж стремянки тн	0.0322	17007.9 7560	6252.3 2329.3	548 243	201 75	287 90
54	С12021-267	Стремянка тн	0.0322	133700.0		4310 0	0 0	0 105
55	Е0106-1-13	Набетонка м3	1.68	10657.83 1157.63	114.09 54.37	17905 1945	192 91	2138 105
56	Е0108-4-3	Гироизоляция горизонтальная оклеечная в 2слоя стен фундаментов	36	731.52	13.32	26335	480	2276

о стоимости выполненных работ за август м-ц 2020 год

57	Е0123-24-1	Установка люков	шт	2	47.25 8462.69	6.32 42.17	1701 16925	228 84	118 869
58	Е0127-55-1	Устройство мощеных отмостков толщ 15см	м2	4	313.88 776.70	20.25 43.33	628 3107	41 173	130 928
59	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	4	154.92 509.5	19.52	620 2038	78 0	133 198
60	Е0169-2-2	Пробивка отверстий в перекрытиях отверсти до 250мм	отверст	2	37.13 1230.93	761.94	149 2462	0 1524	133 1509
61	Е0169-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов	отверст	2	468.99 412.11	369.42 4.1	938 824	739 8	90 571
62	Ц0112-790-4	Вентили, задвижки клапаны стальные фланцевые на условное давление до 2,5МП диаметр 65-100мм	шт	2	316.28 1130	0.91 83.4	633 2260	2 167	90 1920
63	С130902-53	Задвижки паралельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и г		2	1039.5 6480	27	2079 12960	54 0	90 0
64	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным труьопроводам диам. 100 мм	фланец	4	219.43 189	21.43	0 878 756	0 86 0	130 983 130
65	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали Dy100 мм	шт	4	492		1968 0	0 0	0 130
66	Ц0112-790-1	Вентили, задвижки клапаны стальные фланцевые на условное давление до 2,5МП диаметр 15-25мм	шт	2	767.25 756	6.55 3.45	1535 1512	13 7	1367 90
67	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды Ру 1,6 Мпа / 16 кгс /см2/, Ду 20 мм	шт	2	371.00		742 0	0 0	0 130
68	Ц0112-2-3	Трубопроводы из стальных труб диаметр наружный 25мм	т	0.0077	215546.5	5023.51	1649	38	1433

69	Ц0112-2-9	Трубопроводы из стальных труб диаметр наружный 108мм	т	0.0263	207570 49182	520.53 2431	1588 1293	4 64	90 1088
70	Ц0112-2-11	Трубопроводы из стальных труб диаметр наружный 159мм	т	0.0036	45570 33350	405.01 1986	1198 120	11 7	90 99
71	С130806-59	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской д-32х3мм	м	3.01	30135 149	372	108 448	1 0	90 0
72	С130806-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской д-108х4мм	м	3.21	714.00		0 2292	0 0	0 0
73	С130806-92	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской д-159х6мм	м	0.8032	1580		0 1269	0 0	140 0
74	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.0032	149300		0 478	0 0	140 0
75	Е016-8-11	Изоляция трубопроводов	м	28	243.68 234.23	6.64 3.04	0 6823 6558	0 186 85	90 6644 100
76	С143002-45	Раствор полимерцементный	м3	1.06	39400		41764 0	0 0	0 123
77	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумнаяв 2 слоя по выравненной поверхнос бутовой кладки кирпичу бетону стен, фундаментов	м2	56.21	264.83 56.03	4.54 2.16	14886 3149	255 121	3860 118
78	Е0141-1-3	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности в 2слоя	м	46.79	275.66 217.35	58.15 27.7	12898 10170	2721 1296	11925 104
79	Е0141-8-2	Приготовление разжижженого битума РБ-1	т	0.0094	27073.11 1927.13	1453.97 862.3	254 18	14 8	27 104
80	Е0141-8-7	Приготовление асфальтовой мастики АМ-2	тн	0.772	15353.84	1256.1	11853	970	3050

				3408.75	390.15	2632	301	104
81	С01031-А26-	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	0.018	27.1		1 0	0 0	0 100
82	Ц0134-23-03-	Монтаж хлораторной установки	2	87307.63 51300	35535.13 10867.5	174615 102600	71070 21735	111902 90
83	Прайс лист	Хлор-сатуратор ХС10-100	2	126764.9		253530 0	0 0	0 140
		итого прямых затрат по разделу	тенге тенге			**722419** **153846**	**86191** **28285**	**175073**
		Оборудование				**253530**		
		Всего оборудование				**275408**		
		Накладные расходы	тенге			**175073**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**38638**		
		Итого	тенге			**958008**		
		4.Внутрипоселковая сеть						
		Водопровод В1						
1	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лоп с ковшом 0,4м3 м3	13700.59	40.35 1.87	38.48 15.18	552800 25648	527199 208034	226671 97
2	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений С откосами м3	1031.27	394.07 394.07		406393 406393	0 0	459224 113
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 при перемещении 2 группы грунтов до 5 мм	10829.3	7.53	7.53 3.16	81558 0	81558 34172	33147 97
4	Е0101-166-8-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м	3609.78	201.15 201.15		726107 726107	0 0	820501 113

5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	11062.6	30.061	4.52	332552	50003	274115
				25.55		282593	0	97
6	Е0123-1-1	Засыпка песком м3	771.58	7.53	7.53	5811	5811	2362
					3.16	0	2435	97
7	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лоп	772	37.21	34.94	28710	26959	10965
		с ковшом 0,65м3 м3		2.13	12.52	1643	9660	97
8	С143008-92	Песок природный	771.58	1450.00		1118791	0	0
						0	0	97
9	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	232.10	2006.62	181.1	465737	42033	95422
				230.52	85.73	53504	19898	130
14	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	2.41	103976.5	40940.07	250583	98666	241849
				62775	14419.35	151287	34751	130
16	С130804-261	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 SDR 21 Dв 143,7 мм м	30.15	979		29517	0	0
						0	0	0
18	С130902-53	Задвижки паралельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и	3	6480		19440	0	0
		пара Ру 1 Мпа д=100 мм				0	0	113
20	С130902-55	Задвижки паралельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и	6	9130		54780	0	0
		пара Ру 1 Мпа д=125 мм				0	0	130
22	С130902-55	Задвижки паралельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и	20	11500		230000	0	0
		пара Ру 1 Мпа д=150 мм				0	0	130
23	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2 ВСт3сп3 Ру 1,0 Мпа д=50мм	7	285		1995	0	0
		(для фасонных частей) шт				0	0	113
24	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2 ВСт3сп3 Ру 1,0 Мпа д=100мм	28	492		13776	0	0
		(для фасонных частей) шт				0	0	113

25	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2 ВСт3сп3 Ру 1,0 Мпа д=125мм (для фасонных частей) шт	76	618		46968 0	0 0	 97
26	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2 ВСт3сп3 Ру 1,0 Мпа д=150мм (для фасонных частей) шт	256	757		193792 0	0 0	0 0
38	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 Мпа д=100мм шт	22	1140		25080 0	0 0	0 97
53	С131104-13	Люк чугунный тип Л ГОСТ 3634-99 комплект	34	11500		391000 0	0 0	0 105
71	Е0122-8-5 К-0,6	Демантаж стальных водопроводных труб диам. 100мм с гидравлическим	1.000	51557.08 43943	7614.58 3628.8	51557 43943	7615 3629	55658 117
72	Е0122-8-5 К-0,6	Демантаж стальных водопроводных труб диам. 160 мм с гидравлическим	1.700	82530.79 59738	22793.29 10864.12	140302 101554	38749 18469	140427 117
73	Е0122-41-2 К-0,8	Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	33.21	3441.87 1723	1719.27 646.12	114305 57208	57097 21458	92038 117
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**5281553**	**935688**	**2452378**
			тенге			**1849878**	**352505**	
		Накладные расходы	тенге			**2452378**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**464036**		
		Всего. Стоимость общестроительных работ	тенге			**8197967**		
		5.Подчлючения к жилым домам						
		Водопровод В 1						
8	С130804-28	Трубы водопроводные из полиэтилена Дн15-20 мм 10 м	373.297	664		247869 0	0 0	0 90
10	С130804-8	Трубы водопроводные из полиэтилена Дн25 мм 10 м	40.8	777		31705	0	0

						0	0	90
20	С130902-52	Задвижки паралельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара Ру 1 Мпа д=50 мм	4	5190		20760 0	0 0	0 130
21	С130809-6	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2 ВСт3сп3 Ру 1,0 Мпа д=25мм (для фасонных частей) шт	86	181		15566 0	0 0	0 90
22	С130809-7	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2 ВСт3сп3 Ру 1,0 Мпа д=32мм (для фасонных частей) шт	32	225		7200 0	0 0	0 130
23	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2 ВСт3сп3 Ру 1,0 Мпа д=50мм (для фасонных частей) шт	20	285		5700 0	0 0	0 90
24	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2 ВСт3сп3 Ру 1,0 Мпа д=50мм (для фасонных частей) шт	16	377		6032 0	0 0	0 90
27	С130901-31	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды Ру 1,6 Мпа д=15 мм шт	270	350		94500 0	0 0	0 140
28	С130901-33	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды Ру 1,6 Мпа д=25 мм шт	16	500		8000 0	0 0	0 140
29	С130901-34	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды Ру 1,6 Мпа д=32 мм шт	6	623		3738 0	0 0	0 90
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**441071**	**0**	**0**
			тенге			**0**	**0**	
		Накладные расходы	тенге			**0**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**26464**		
		Всего. Стоимость общестроительных работ	тенге			**467535**		
		ИТОГО по 1-2 части				**10923178**		
		в том числе оборудование				**275408**		

		Временные здания и сооружения -3,4х0,8=2,72 %	тенге			289619		
		Итого	тенге			11212797		
		Зимнее удорожание -2,3%х0,9=2,07%	тенге			226404		
		Выслуга лет -1%	тенге			109374		
		Дополнительные отпуска -0,4%	тенге			43750		
		Итого базовых ценах	тенге			11592324		
		Итого в текущих ценах	тенге			22489110		
		Налоги сборы и обьязательные платежи -2 %	тенге			449782		
		Итого	тенге			22938892		
		НДС -12%	тенге			2752667		
		Всего.	тенге			**25691559**		

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Аральского района Кызылординской области"

_____ Б.Канапин

Технадзор: _____

Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"

_____ А.Рашев

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за сентябрь м-ц 2013года

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства Аральского района».

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Казалы-Курылыс»

Договор №13 от 20 мая 2013год и доп соглашение №1 от 20.08.2013г

Наименование строительства: Реконструкция и расширение систем водоснабжения в н.п.Акбай Аральского района.

тыс.тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов и работ	Сметная стоимость	Договорная стоимость за отчетный год	Выполнено с начало строительства		Выполнено с начало года по договору		Выполнено за отчетный период (месяц)	
				Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реконструкция и расширение систем водоснабжения в н.п.Акбай Аральского района	154518,244	151465,158	81007,624	36557,511	81007,624	36557,511	35791,681	16155,564
	Всего:			81007,624	36557,511	81007,624	36557,511	35791,681	16155,564

Заказчик: _____ Б.Канапин
Нач. отдела строительства. ГУ
«Отдел строительства Аральского района»

Технадзор: _____

Подрядчик: _____ А.Рашев
Директор ТОО «Казалы-Курылыс»

Объект: Реконструкция и расширения систем водоснабжения
в н.п Акбай Аральского района
Заказчик: ГУ "Отдел строительство Аральского района"
Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"
Договор № 13 от 20 мая 2013 год и доп соглашение №1 от20.08.2013г

АКТ
выполненых работ за сентябрь м-ц 2013г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат , единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Экспл. машины / В.т.ч. ЗП машиниста	Обшая стоимость, тенге Всего / ЗП рабочих строителей	Обшая стоимость, тенге Экспл. машины / В.т.ч. ЗП машиниста	Накладные расходы %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Внутрипоселковая сеть						
		Водопровод В1						
1	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лоп с ковшом 0,4м3 м3	6720.23	40.35 1.87	38.48 15.18	271152 12580	258594 102042	111184 97
2	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений С откосами м3	505.78	394.07 394.07		199313 199313	0 0	225223 113
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 при перемещении 2 группы грунтов до 5 мм	5311.3	7.53	7.53 3.16	40000 0	40000 16760	16257 97
4	Е0101-166-8-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м	1770.4	201.15 201.15		356116 356116	0 0	402411 113
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	5425.55	30.061 25.55	4.52	163097 138596	24523 0	134438 97
6	Е0123-1-1	Засыпка песком м3	378.42	7.53	7.53 3.16	2850 0	2850 1194	1158 97
7	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лоп с ковшом 0,65м3 м3	378	37.21 2.13	34.94 12.52	14065 805	13207 4733	5372 97
8	С143008-92	Песок природный	378.42	1450.00		548709 0	0 0	0 97
9	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	113.84	2006.62 230.52	181.1 85.73	228434 26242	20616 9760	46802 130
10	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб д=100 мм км	0.298	78825.92	29102.04	23490	8672	23179

					49612.5	10220.17	14785	3046	130
12	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб д=125 мм	км	1.47	95066.04	34149.66	139747	50200	139053
					60750.0	12014.33	89303	17661	130
14	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм		1.18	103976.5	40940.07	122692	48309	118416
					62775	14419.35	74074	17015	130
16	С130804-261	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 SDR 21 Dв 143,7 мм	м	273.36	979		267619	0	0
							0	0	0
17	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек диам. 100мм	шт	3	530.71	21.09	1592	63	1395
					347.63	10.13	1043	30	130
19	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек диам. 125мм	шт	6	665.23	34.1	3991	205	3791
					469.13	16.87	2815	101	130
21	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек диам. 150мм	шт	20	751.36	43.74	15027	875	12899
					475.876	20.25	9518	405	130
27	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей д=100-250мм	т	3.82	288710.1	58718.25	1103049	224340	606684
					94162.5	27985.5	359758	106922	130
28	Е0122-22-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов д=50мм	км	0.0021	34948.46	10018.59	73	21	65
					19068.75	4775.62	40	10	130
29	Е0122-22-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов д=100мм	км	0.02	39860.87	10046.18	797	201	621
					19102.5	4789.12	382	96	130
30	Е0122-22-4	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов д=125мм	км	0.0455	44740.26	10826.16	2036	493	1513
					20418.75	5160.37	929	235	130
31	Е0122-22-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов д=140-150мм		0.195	46886.38	10853.75	9143	2116	6496
					20452.5	5173.87	3988	1009	130
32	Е0122-22-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов д=200мм	км	0.011	53229.25	10881.36	586	120	372
					20857.5	5187.38	229	57	130
33	С130810-14	Заглушки эллиптические бесшовные приварные д=57х3,0мм		7	181		1267	0	0
							0	0	130
34	Е0106-1-15	Устройство бетонного упора	м3	1.23	8867.80	119.66	10925	147	358
					219.38	57.04	270	70	105
35	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	шт	22	18226.62	43.74	400986	962	12934
					432.00	20.25	9504	446	130
36	Е0125-57-1	Установка указателя пожарного гидранта	шт	22	547.2	1.57	12038	35	9801
					371.25		8168	0	120
37	С11011-954	Указатель пожарного гидранта	шт	22	359		7898	0	0
							0	0	97
39	Е0122-37-4	Установка колонок водоразборных	шт	8	10606.93	98.93	84855	791	18287
					1711.13	47.25	13689	378	130
40	С130806-33	Трубы стальные сварные водогазопроводные д=32х2,8мм	м	24	230		5520	0	0

							0	0	130
41	С130901-34	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды Ру 1,6 Мпа д=32 мм	шт	8	623		4984	0	0
							0	0	105
42	С130810-107	Переходы штампованные из стали 57х4-45х2,5мм	шт	8	251		2008	0	0
							0	0	130
43	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки вокруг колодцев	м3	1.28	9294.91	78.47	11897	100	445
					293.63	37.39	376	48	105
44	Е0106-35-2	Устройство лотка колонки из бетона	м3	2.03	15494.74	1859.73	31485	3779	8736
					3280.5	814.15	6666	1654	105
45	Е0106-1-13	Устройство опоры из бетона	м3	0.24	10657.83	114.09	2558	27	305
					1157.63	54.37	278	13	105
46	Е0127-14-2	Устройство подстилающих слоев оснований из ГПС	м3	2.4	2478.81	79.59	5949	191	158
					32.07	17.5	77	42	133
47	Е0127-33-1	Устройство каменной отмостики толщ 10см	м2	2.4	227.25	43.33	545	104	557
					154.92	19.52	372	47	133
48	С143008-123	Камень бутовый	м3	0.24	620.00		149	0	0
							0	0	105
49	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов диам до 25мм	шт	9	608.47	47.11	5476	424	4666
					381.38	23.62	3432	213	128
50	С130901-33	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды Ру 1,6 Мпа д=25 мм	шт	9	500.00		4500	0	0
							0	0	105
51	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д=1500мм	м3	34.75	31369.02	2149.09	1090073	74681	133759
					2153.25	807.65	74825	28066	130
52	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д=2000мм	м3	19.17	33481.02	2149.09	641831	41198	73789
					2153.25	807.65	41278	15483	130
54	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхнос кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	399.08	264.83	4.54	105688	1812	27403
					56.03	2.16	22360	862	118
55	С12021-267	Стремянки металлические СТ-1	т	0.6287	133700		84055	0	0
							0	0	105
56	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м	55.98	131		7333	0	0
							0	0	105
57	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов д=100 мм	км	0.298	12304		3667	0	4668
					12048.75		3591	0	130
58	Е0122-31-4	Промывка с дезинфекцией трубопроводов д=125 мм	км	1.47	14853.75		21761	0	27511
					14445		21162	0	130
59	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов д=150 мм	км	3.59	15031.13		53962	0	67415
					14445		51858	0	130
		итого прямых затрат по разделу		тенге			**6114991**	**819659**	**2248120**

		итого прямых затрат по разделу	тенге			**1548421**	**328395**	
		Накладные расходы	тенге			**2248120**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**366899**		
		Всего.	тенге			**8730010**		
		Подчлючения к жилым домам						
		Земляные работы						
1	E0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лоп с ковшом вместимостью 0, м3 м3	8358	40.35 1.872	38.48 15.18	337234 15646	321616 126910	138280 97
2	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений С откосами м3	629.00	394.074 394.074		247873 247873	0 0	280096 113
3	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 при перемещении 2 группы грунтов до 5 мм	6430	7.53	7.53 3.16	48426 0	48431 20290	19681 97
4	E0101-166-8-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м	2413	201.15 201.15		485375 485375	0 0	548474 113
5	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	6430	30.0611 25.55	4.52	193293 164254	29064 0	159327 97
		итого прямых затрат по разделу	тенге тенге			**1312200** **913148**	**399110** **147200**	**1145857**
		Накладные расходы	тенге			**1145857**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**147483**		
		Всего. Стоимость общестроительных работ	тенге			**2605541**		
		Водопровод В 1						
6	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы м3 ПРОКЛАДКА ТРУБ	123.00	2006.62 230.52	181.1 85.73	246814 28354	22275 10545	50568 130
7	E0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб д=15 мм км	1.85	64810.43 44550	20226.43 7048.02	119899 82418	37419 13039	124093 130
9	E0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб д=25 мм км	0.20	64810.43 44550	20226.43 7048.02	12962 8910	4045 1410	13415 130
11	E0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб д=32 мм км	0.07	64810.43 44550	20226.43 7048.02	4537 3119	1416 493	4695 130
12	C130804-9	Трубы водопроводные из полиэтилена Дн 32 мм 10 м	13.84	999		13826 0	0 0	0 90
13	E0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб д=50 мм км	0.14	64810.43 44550	20226.43 7048.02	9073 6237	2832 987	9391 130
14	C130804-254	Трубы водопроводные из полиэтилена Дн 50 мм м	297.95	95		28305 0	0 0	0 90
15	E0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб д=75 мм км	0.09	69291.48 46237.50	23002.73 8030.15	6236 4161	2070 723	6349 130

16	С130804-256	Трубы водопроводные из полиэтилена Дв 67,4 мм	м	181.8	215		39087	0	0
							0	0	90
17	Е0116-35-1	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов диам до 50мм	шт	4	315.21	8.08	1261	32	1141
					216	3.38	864	14	130
18	С130902-51	Задвижки паралельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара Ру 1 Мпа д=50 мм		7	3500		24500	0	0
							0	0	130
19	Е0116-35-2	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов диам до 80мм	шт	2	522.4	19.53	1045	39	913
					340.88	10.13	682	20	130
25	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов диам до 25мм	шт	143	608.47	47.11	87011	6737	74131
					381.38	23.62	54537	3378	128
26	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов диам до 50мм	шт	3	608.47	47.11	1825	141	1555
					381.38	23.62	1144	71	128
27	С130901-31	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды Ру 1,6 Мпа д=15 мм	шт	135	350		47250	0	0
							0	0	140
30	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей д=100-250мм	т	0.53	288710.1	58718.25	153016	31121	84160
					94162.5	27985.5	49906	14832	130
31	Е0122-23-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов д=15-50мм	км	0.26	34948.46	10018.59	9087	2605	8059
					19068.75	4775.62	4958	1242	130
32	Е0122-23-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов д=75мм	км	0.01	36924.03	10046.18	369	100	310
					19068.75	4789.12	191	48	130
33	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д=1500мм	м3	36.10	31369.02	2149.09	1132422	77582	138955
					2153.25	807.65	77732	29156	130
34	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д=2000мм	м3	9.60	33481.02	2149.09	321418	20631	36952
					2153.25	807.65	20671	7753	130
35	С131104-13	Люк чугунный тип Л ГОСТ 3634-99	комплект	30	11500		345000	0	0
							0	0	105
36	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхнос кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	345.00	264.83	4.54	91366	1566	23689
					56.03	2.16	19330	745	118
37	С12021-267	Стремянки металлические СТ-1	т	0.4300	133700		57491	0	0
							0	0	105
38	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м	45.7	131		5987	0	0
							0	0	105
40	С131102-15	Счетчик водомеры ВСКМ5/20Ч	шт	37	8320		307840	0	0
							0	0	140
		итого прямых затрат по разделу		тенге			**3067628**	**210612**	**578378**
		Накладные расходы		тенге			**363214**	**84455**	
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%		тенге			**578378**		
				тенге			**218760**		

		Итого	тенге			**3864767**		
		Итого по подключение к домам				**6470308**		
		ИТОГО по 1-2 части				**15200318**		
		Временные здания и сооружения -3,4х0,8=2,72 %	тенге			413449		
		Итого	тенге			15613767		
		Зимнее удорожание -2,3%х0,9=2,07%	тенге			323205		
		Выслуга лет -1%	тенге			156138		
		Дополнительные отпуска -0,4%	тенге			62455		
		Итого базовых ценах	тенге			16155564		
		Итого в текущих ценах	тенге			31330253		
		Налоги сборы и обьязательные платежи -2 %	тенге			626605		
		Итого	тенге			31956858		
		НДС -12%	тенге			3834823		
		Всего.	тенге			**35791681**		

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Аральского района Кызылординской области"

_____ Б.Канапин

Технадзор:

Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"

_____ А.Рашев

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за сентябрь м-ц 2013года

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства Аральского района».

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Казалы-Курылыс»

Договор №13 от 20 мая 2013год и доп соглашение №1 от 20.08.2013г

Наименование строительства: Реконструкция и расширение систем водоснабжения в н.п.Акбай Аральского района.

тыс.тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов и работ	Сметная стоимость	Договорная стоимость за отчетный год	Выполнено с начало строительства		Выполнено с начало года по договору		Выполнено за отчетный период (месяц)	
				Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реконструкция и расширение систем водоснабжения в н.п.Акбай Аральского района	154518,244	151465,158	84153,650	37894,403	84153,650	37894,403	3146,026	1426,892
	Всего:			84153,650	37894,403	84153,650	37894,403	3146,026	1426,892

Заказчик: _____ Б.Канапин
Нач. отдела строительства. ГУ
«Отдел строительства Аральского района»

Подрядчик: _____ А.Рашев
Директор ТОО «Казалы-Курылыс»

Технадзор: _____

Объект: Реконструкция и расширения систем водоснабжения
в н.п Акбай Аральского района
Заказчик: ГУ "Отдел строительство Аральского района"
Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"
Договор № 13 от 20 мая 2013 год и доп соглашение №1 от 20.08.2013г

АКТ
выполненых работ за сентябрь м-ц 2013г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат , единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Экспл. машины / В.т.ч. ЗП машиниста	Общая стоимость, тенге Всего / ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, тенге Экспл. машины / В.т.ч. ЗП машиниста	Накладные расходы %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Внутрипоселковая сеть						
		Подчлючения к жилым домам						
		Земляные работы						
1	E0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лоп с ковшом вместимостью 0, м3 м3	2150	40.35 1.872	38.48 15.18	86749 4025	82732 32646	35571 97
2	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений С откосами м3	162.00	394.074 394.074		63840 63840	0 0	72139 113
3	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 при перемещении 2 группы грунтов до 5 мм	1654	7.53	7.53 3.16	12457 0	12458 5219	5063 97
4	E0101-166-8-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м	620	201.15 201.15		124713 124713	0 0	140926 113
5	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	1654	30.0611 25.55	4.52	49721 42251	7476 0	40984 97
		итого прямых затрат по разделу	тенге тенге			**337480** **234829**	**102666** **37865**	**294682**
		Накладные расходы	тенге			**294682**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**37930**		
		Всего. Стоимость общестроительных работ	тенге			**670092**		
		Водопровод В 1						
6	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы м3 ПРОКЛАДКА ТРУБ	31.76	2006.62 230.52	181.1 85.73	63730 7321	5752 2723	13057 130

7	E0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб д=15 мм	км	0.46	64810.43	20226.43	29813	9304	30856
					44550	7048.02	20493	3242	130
9	E0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб д=25 мм	км	0.05	64810.43	20226.43	3241	1011	3354
					44550	7048.02	2228	352	130
11	E0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб д=32 мм	км	0.02	64810.43	20226.43	1296	405	1342
					44550	7048.02	891	141	130
13	E0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб д=50 мм	км	0.05	64810.43	20226.43	3241	1011	3354
					44550	7048.02	2228	352	130
15	E0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб д=75 мм	км	0.03	69291.48	23002.73	2079	690	2116
					46237.50	8030.15	1387	241	130
30	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей д=100-250мм	т	0.14	288710.1	58718.25	40419	8221	22231
					94162.5	27985.5	13183	3918	130
31	E0122-23-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов д=15-50мм	км	0.07	34948.46	10018.59	2446	701	2170
					19068.75	4775.62	1335	334	130
33	E0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д=1500мм	м3	9.30	31369.02	2149.09	291732	19987	35797
					2153.25	807.65	20025	7511	130
34	E0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д=2000мм	м3	1.72	33481.02	2149.09	57587	3696	6621
					2153.25	807.65	3704	1389	130
36	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхнос кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	49.00	264.83	4.54	12977	222	3365
					56.03	2.16	2745	106	118
38	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	т	11.8	131		1546	0	0
							0	0	105
		итого прямых затрат по разделу	тенге				**510107**	**51000**	**124262**
			тенге				**75539**	**20310**	
		Накладные расходы	тенге				**124262**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге				**38062**		
		Итого	тенге				**672431**		
		Итого по подключение к домам					**1342523**		
		ИТОГО по 1-2 части					**1342523**		
		Временные здания и сооружения -3,4x0,8=2,72 %	тенге				36517		
		Итого	тенге				1379039		
		Зимнее удорожание -2,3%x0,9=2,07%	тенге				28546		
		Выслуга лет -1%	тенге				13790		
		Дополнительные отпуска -0,4%	тенге				5516		
		Итого базовых ценах	тенге				1426892		
		Итого в текущих ценах	тенге				2753875		

		Налоги сборы и обьязательные платежи -2 %	тенге			55077		
		Итого	тенге			2808952		
		НДС -12%	тенге			337074		
		Всего.	тенге			**3146026**		

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Аральского района Кызылординской области"

_____ Б.Канапин

Технадзор: _____

Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"

_____ А.Рашев

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за октябрь м-ц 2013года

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства Аральского района».

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Казалы-Курылыс»

Договор №13 от 20 мая 2013год и доп соглашение №1 от 20.08.2013г

Наименование строительства: Реконструкция и расширение систем водоснабжения в н.п.Акбай Аральского района.

тыс.тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов и работ	Сметная стоимость	Договорная стоимость за отчетный год	Выполнено с начало строительства		Выполнено с начало года по договору		Выполнено за отчетный период (месяц)	
				Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реконструкция и расширение систем водоснабжения в н.п.Акбай Аральского района	154518,244	151465,158	107246,857	48554,447	107246,857	48554,447	23093,207	10570,044
	Всего:			107246,857	48554,447	107246,857	48554,447	23093,207	10570,044

Заказчик: _____ А.Дуйшембиев
И.О нач. отдела строительства. ГУ
«Отдел строительства Аральского района»

Подрядчик: _____ А.Рашев
Директор ТОО «Казалы-Курылыс»

Технадзор: _____

Объект: Реконструкция и расширения систем водоснабжения
в н.п Акбай Аральского района
Заказчик: ГУ "Отдел строительство Аральского района"
Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"
Договор № 13 от 20 мая 2013 год и до соглашение №1 от20.08.2013г

АКТ
выполненых работ за октябрь м-ц 2013г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат , единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Экспл. машины / В.т.ч. ЗП машиниста	Общая стоимость, тенге Всего / ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, тенге Экспл. машины / В.т.ч. ЗП машиниста	Накладные расходы %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Насосная станция						
		Наружная отделка						
86	Е0115-72-1	Оштукатуривание цоколя цементно-церезитовое по бетону м2	5.4	435.96 215.42	5.02 1.65	2354 1163	27 9	1108 94.5
87	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен м2	83.1	317.02 187.85	2.73 0.84	26344 15610	227 70	14818 94.5
88	Е0115-155-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	98.64	21.55 16.7	1.34 0.64	2126 1647	132 63	1616 94.5
		итого прямых затрат по разделу	тенге тенге			**30824** **18421**	**386** **142**	**17542**
		Накладные расходы	тенге			**17542**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**2902**		
		Итого	тенге			**51268**		
		Разные работы						0
99	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных м3	5.4	5255.78 915.98		28381 4946	0 0	5476 110.7
100	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки из литой мелкозернистой асфальт смеси толщ 3см м2				0 0	0 0	0 0
		итого прямых затрат по разделу	тенге тенге			**28381** **4946**	**0** **0**	**5476**
		Накладные расходы	тенге			**5476**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**2031**		

		Итого		тенге			**35888**		
		Технологическое оборудование							
1	Ц 107-218-3	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые масса до 0,425тн		2	10996.5 8926.88	1065.62 253.12	21993 17854	2131 506	14872 81
2	Ц 107-218-4	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые масса до 0,6тн	ц	2	12427.75 9470.25	1327.5 337.51	24856 18941	2655 675	15889 81
3''	Ц0108-481-22	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собраном виде к испытанию		4	979.54 639.98	33.56 4.31	3918 2560	134 17	2203 85.5
6	Ц0112-802-4	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 Мпа, д125-150 мм	шт	5	1564.5 1400.7	155.5 46.5	7823 7004	778 233	5861 81
7	Ц0112-802-5	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 Мпа, диам 200 мм	шт	6	2028.24 1797.45	220.19 71.81	12169 10785	1321 431	9085 81
8	Ц0112-802-3	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 Мпа, д65-100 мм	шт	2	1165.14 1079.85	78.19 25.31	2330 2160	156 51	1790 81
12	Ц0112-790-4	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые , д- 65-100 мм		2	1306.78 1195.43	104.25 33.75	2614 2391	209 68	1991 81
13	Ц0112-790-5	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые , д- 125-150 мм		2	1795.13 1587	198.63 63.38	3590 3174	397 127	2674 81
16	Ц0112-802-3	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 Мпа, д65-100 мм	шт	2	1165.14 1079.85	78.19 25.31	2330 2160	156 51	1790 81
17	С130902-53	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем D= 100мм	шт	2	6480		12960 0	0 0	0 113
18	Ц0112-802-4	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 Мпа, д125-150 мм	шт	2	1564.5 1400.7	155.5 46.5	3129 2801	311 93	2344 81
19	С130902-53	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем D= 125мм	шт	2	9130		18260 0	0 0	0 0
20	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали д- 80 мм	шт	6	377		2262 0	0 0	0 95
21	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали д- 100 мм	шт	16	492		7872 0	0 0	0
22	С130809-13	Фланцы плоские приварные из стали д- 125 мм	шт	10	618		6180 0	0 0	0 108
23	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали д- 150 мм	шт	26	757		19682 0	0 0	0 0
24	Ц0112-698-5	Закладное устройство	шт	8	270.13 236.33	25.5	2161 1891	204 0	1531 81
25	2405-3081	Закладная коструктция СФ ТУ36-1138-74	шт	8	303.03		2424 0	0 0	0 0
26	Ц0112-2-3	Трубопроводы из стальных трубс фланцами и сварными стыками д=25мм	тн	0.0339	247937.9	6237.39	8410	212	6576

						238705.5	650.66	8097	22	81
27	Ц0112-2-6	Трубопроводы из стальных трубс фланцами и сварными стыками д=57мм	тн	0.0164	100937.1	3620.63	1659	60	1284
					95875.5	556.88	1576	9	81
28	Ц0112-2-7	Трубопроводы из стальных трубс фланцами и сварными стыками д=76мм	тн	0.0108	88887.25	3237.5	960	35	741
					84231	506.25	910	5	81
29	Ц0112-2-8	Трубопроводы из стальных трубс фланцами и сварными стыками д=80мм	тн	0.0275	77102	3215	2119	88	1626
					72588	465.01	1995	13	81
30	Ц0112-2-9	Трубопроводы из стальных трубс фланцами и сварными стыками д=108мм	тн	0.0311	56625.26	3038.76	1760	94	1332
					52405.5	506.27	1629	16	81
31	Ц0112-2-10	Трубопроводы из стальных трубс фланцами и сварными стыками д=127мм	тн	0.0426	44137.74	2543.74	1882	108	1410
					40365	464.98	1721	20	81
32	Ц0112-2-11	Трубопроводы из стальных трубс фланцами и сварными стыками д=159мм	тн	0.3104	38366.75	2482.5	11909	771	8830
					34655.25	465	10757	144	81
33	Ц0112-2-12	Трубопроводы из стальных трубс фланцами и сварными стыками д=219мм	тн	0.6459	31925	2605	20620	1683	15029
					28221	506.24	18228	327	81
34	С130806-20	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой д=25х3,2мм	м	16	168		2688	0	0
							0	0	90
35	С130806-23	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой д=50х3,5мм	м	2	306		612	0	0
							0	0	
36	С130806-25	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой д=80х4мм	м	2	562		1124	0	0
							0	0	95
37	С130806-78	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской д=108х2,8мм	м	4	540		2160	0	0
							0	0	0
38	С130806-88	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской д=159х3,5мм	м	20	931		18620	0	0
							0	0	95
39	С130806-99	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской д=219х4,5мм	м	30	1710		51300	0	0
							0	0	
40	С130806-84	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской д=127х3,5мм	м	4	889		3556	0	0
							0	0	108
41	С130806-74	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской д=89х3мм	м	2	443		886	0	0
							0	0	0
42	С130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской д=108х2,8мм	м	2	279		558	0	0
							0	0	95
43	С130806-68	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской д=76х3мм	м	2	377		754	0	0
							0	0	0
44	Ц0112-753-1	Промывка труб диам наружный 25мм	м	16	218.93	160.62	3503	2570	1412
					58.31	50.62	933	810	81
45	Ц0112-753-3	Промывка труб диам наружный 50мм	м	4	328.13	250.5	1313	1002	512
					77.63	80.25	311	321	81
46	Ц0112-753-5	Промывка труб диам наружный 80мм	м	6	511	401.13	3066	2407	1164

					108.68	130.88	652	785	81
47	Ц0112-753-6	Промывка труб диам наружный 108мм	м	4	596.24	466.87	2385	1867	907
					128.17	151.87	513	607	81
48	Ц0112-753-7	Промывка труб диам наружный 127мм	м	4	733.54	573.12	2934	2292	1117
					159.22	185.62	637	742	81
49	Ц0112-753-7	Промывка труб диам наружный 133-159мм	м	20	733.54	573.12	14671	11462	5586
					159.22	185.62	3184	3712	81
50	Ц0112-753-8	Промывка труб диам наружный 219-426мм	м	30	1196.9	728.75	35907	21863	17970
					465.75	273.75	13973	8213	81
51	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкции для крепления трубопроводов	тн	0.0018	27069.24	2802.39	48	5	31
					21657.38	189.84	39	0	81
52	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0.6459	147100		95012	0	0
							0	0	90
53	Е0115-172-3	Маслянная окраска стальных труб диаметром более 50мм и т.п		32.49	174.19	0.1	5659	3	3195
					104.02	0.04	3380	1	94.5
		итого прямых затрат по разделу		тенге			**452629**	**54975**	**128755**
				тенге			**140251**	**17999**	
		Накладные расходы		тенге			**128755**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%		тенге			**34883**		
		Всего. Стоимость общестроительных работ		тенге			**616267**		
		Вентиляция							
3	Е0120-23-2	Установка дефлекторов диаметром патрубка 315 мм	шт	2	3703.64	18.23	7407	36	2040
					877.16	8.44	1754	17	115.2
4	Е0120-24-1	Установка узлов прохода вытяжных вентиляйионных шахт д=250мм	ш	2	779.35	34.49	1559	69	1631
					690.86	16.87	1382	34	115.2
5	С131305-33	Узлы прохода ветяциолнных шахт из листовой и сортовой стали д=250мм		2	4050		8100	0	0
							0	0	0
6	Е0120-2-1	Прокладка воздуховодов класса Н/нормальные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщ 0,5мм	м2	4.06	2233.69	19.53	9073	79	2041
					426.94	9.24	1734	38	115.2
7	С11011-755	Сетка плетенная с квадратными ячейками	м2	0.03	353		11	0	0
							0	0	0
8	Е0126-11-6	Изоляция трубопроводов диам 159-273мм матами толщ 40мм	м	5	276	67.89	1380	339	895
					166.89	32.06	834	160	90
9	С11031-76	Маты минароловатные прошивные М-100 толщ 40мм	м3	0.2	5520		1104	0	0
							0	0	0
10	Е0126-17-8	Покрытие поверхности изоляции сталью оцинкованной	м	5	512.95	36.29	2565	181	2156
					461.87	17.31	2309	87	90
11	С11011-866	Сталь листовая оцинкованная толщ 0,8мм	кг	25.2	94		2369	0	0
							0	0	
12	Е0120-18-3	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованный стали, круглого сечени		2	1127.57	10.09	2255	20	332

		диаметром 315мм	шт		139.73	4.22	279	8	115.2
13	Е0115-172-3	Маслянная окраска стальных труб диаметром более 50мм и т.п		21.95	174.19	0.1	3824	2	2158
					104.02	0.04	2283	1	94.5
		итого прямых затрат по разделу	тенге				**39646**	**728**	**11254**
		Накладные расходы	тенге				**10577**	**344**	
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге				**11254**		
		Итого	тенге				**3054**		
		Итого по насосной станции	тенге				**53954**		
		в том числе оборудование					**757377**		
		Водонапорная башня							
1	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаватором емк ковша 0,25м3		20	50.54	47.83	1011	957	451
					2.71	23.11	54	462	87.3
2	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений С откосами	м3	1	508.44		508	0	517
					508.44		508	0	101.7
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 при перемещении 2 группы грунтов до 5 мм		16	9.41	9.41	151	151	55
						3.94	0	63	87.3
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м	5	231.32		1157	0	1176
					231.32		1157	0	101.7
5	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пнесмоколесном ходу 25тн при толщ 25см	м3	16	20.5	20.5	328	328	126
						8.99	0	144	87.3
6	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощ 59 квт при перемещении грунтов до 10м	м	19	11.49	11.49	218	218	80
						4.82	0	92	87.3
7	Е0101-24-1	Возведение насыпей из резервов экскаваторами емк ковш 0,65м3	м3	19	45.43	44.48	863	845	295
					0.95	16.82	18	320	87.3
8	Е0101-152-2	Укрепление откосов земляных сооружений посевом трав	м2	34	53	37.87	1802	1288	351
						11.81	0	402	87.3
9	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пнесмоколесном ходу 25тн при толщ 25см	м3	19	20.5	20.5	390	390	149
						8.99	0	171	87.3
10	С143012	Земля растительная	м3	23.6	1240		29264	0	0
							0	0	0
11	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных покрытий толщ 25мм	м2	11.4	413.71	37.16	4716	424	706
					38.38	17.59	438	201	110.7
12	Е0111-19-4	Добавлять на каждые 5мм изменения толщины асфальтобетонных покрытий	м	57	75.4	4.62	4298	263	461
					5.12	2.19	292	125	110.7
13	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1.1	8848.57	98.09	9733	108	400
					337.67	46.74	371	51	94.5
14	Е0103-1-7	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 10м3 под колоны	м3	8.92	10978.98	532.22	97933	4747	9761
					904.33	253.67	8067	2263	94.5
15	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфотостойкий цемент		10.18	131		1334	0	0

						0	0	128
16	С12041-56	Каркасы и сетки плоские сталь гладкая А-1 д-12мм тн	0.0028	58800		165	0	0
						0	0	0
17	С12041-73	Каркасы и сетки плоские сталь переодического профиля А-111 д-12мм тн	0.125	65900		8238	0	0
						0	0	0
18	С12041-70	Каркасы и сетки плоские сталь переодического профиля А-111 д-6мм тн	0.0094	73000		686	0	0
						0	0	95
19	Е0106-11-6	Установка стальных конструкции остающиеся в теле бетона тн	0.0736	132524.3	16526.65	9754	1216	1455
				13041	7876.41	960	580	94.5
20	Е0106-58-1	Бетонирование ствола башни м2	9	1139.93	292.01	10259	2628	5396
				531.73	102.77	4786	925	94.5
21	С143001-2	Бетон тяжелый класса В3,5 м3	0.4	8120		3248	0	0
						0	0	0
22	С11011-755	Сетка плетенная с квадратными ячейками из проволоки диам 1,2мм м2	9	353		3177	0	0
						0	0	95
23	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен м2	9	161.21	1.77	1451	16	562
				65.21	0.84	587	8	94.5
24	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное м2	9	1114.99	7.32	10035	66	2862
				333.01	3.51	2997	32	94.5
25	Е0106-1-19	Устройство ж/бетонных лестниц м3	1.54	10417.9	525.27	16044	809	1935
				1078.99	250.35	1662	386	94.5
26	С12041-90	Каркасы и сетки плоские сталь проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1 д-5мм тн	0.014	41200		577	0	0
						0	0	108
27	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных м3	0.18	3393.99		611	0	163
				818.94		147	0	110.7
28	Е0106-35-1	Устройство лотков в емкостных сооружениях м3	0.8	20582.84	2535.8	16466	2029	7007
				8154.51	1113.51	6524	891	94.5
29	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2слоя по выравненой поверзхности бетону стен и фундаментов м2	21	274.37	5.67	5762	119	1497
				64.43	2.7	1353	57	106.2
30	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных м3	0.35	3393.99		1188	0	317
				818.94		287	0	110.7
31	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тратуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщ 3см м2	3.5	515.07		1803	0	179
				42.69		149	0	119.7
32	Е0109-7-1	Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефтепродуктов без понтона вместимостью до 100м3 тн	3.8	22769.67	9836.59	86525	37379	29246
				6210	3291.54	23598	12508	81
33	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением тн	0.45	19704.98	7815.38	8867	3517	4230
				8694	2911.63	3912	1310	81
37	Ц0112-1352	Патрубок вентиляционный Ду 200мм шт	1	1680.27	205.9	1680	206	1234
				1455.47	67.5	1455	68	81
38	С131206-9	Патрубок ПВ-200 шт	1	3790		3790	0	0

39	Ц0112-1301	Стакан д-200мм шт	1	839.61	201.9	0	0	108
				609.36	67.5	840	202	548
						609	68	81
40	С130802-3	Труба асбестоцементная Ду-200мм м	0.2	515		103	0	0
						0	0	95
41	С130806-99	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской 219х4,5мм м	0.2	1710		342	0	0
						0	0	0
42	Ц0112-698-5	Закладное устройство с фланцами на металлической стенке шт	1	270.13	25.5	270	26	191
				236.33		236	0	81
43	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали д-200мм шт	1	1140		1140	0	0
						0	0	0
44	Е0120-20-7	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения 630мм щт	1	2120.2	24.41	2120	24	314
				260.04	12.66	260	13	115.2
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**348844**	**57954**	**71664**
		Накладные расходы	тенге			**60427**	**21135**	
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**71664**		
		Всего. Стоимость общестроительных работ	тенге			**25230**		
			тенге			**445739**		
		Технологическая часть						
1	Ц0112-2-1	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками монтируемые из готовых узлов диам 14мм	0.009	407448.1	8388.12	3667	75	2879
				394335	526.87	3549	5	81
2	Ц0112-2-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками монтируемые из готовых узлов диам 108мм	1.17	56625.26	3038.76	66017	3543	49967
				52405.5	506.27	61097	590	81
3	С130806-18	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой 15х2,8мм м	7.03	90		633	0	0
						0	0	0
4	С130806-27	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные 100х4,5 мм м	49.2	819		40292	0	0
						0	0	0
5	С130806-226	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20, 108х4 мм м	49.2	734		36110	0	0
						0	0	0
6	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру1,0 Мпа Ду 100 мм шт	16	492		7872	0	0
						0	0	0
7	Е0122-13-1	Нанесение усиленной антикорризионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. До 50 мм км	0.007	179511.7	34786.4	1257	244	530
				48127.5	16579.69	337	116	117
8	Е0122-13-3	Нанесение усиленной антикорризионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм км	0.098	264170.0	35483.77	25889	3477	7458
				48127.5	16912.97	4716	1657	117
9	Ц0112-753-1	Промывка труб, диаметр наружный 15 мм м	7	218.93	160.62	1533	1124	618
				58.31	50.62	408	354	81
10	Ц0112-753-6	Промывка труб диаметр наружный 108 мм м	98	596.24	466.87	58432	45753	22230
				128.17	151.87	12561	14883	81
11	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам 100-250мм т	0.0988	317514.1	73397.81	31370	7252	16561

				108286.9	34981.87	10699	3456	117
12	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм 1 кран	2	15619.05	34.49	31238	69	665
				271.69	16.84	543	34	115.2
13	Ц0112-802-3	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 Мпа, диаметр условного прохода 65-100 мм шт	2	1165.14	78.19	2330	156	1790
				1079.85	25.31	2160	51	81
14	С130902-53	Задвижки паралельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара Ру 1 Мпа Ду 100 мм шт	1	6480		6480	0	0
						0	0	0
15	2307-11052	Задвижка с эл.приводом 87Б015, 30Ч90БР, ду 100, Ру 10 по Белгородхиммаш шт	1	26105		26105	0	0
						0	0	0
16	Ц0112-790-3	Вентили задвижки клапаны стальные фланцевые предохранительные пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, под на усл дав до 2,5 Мпа, диам 50	2	1158.05	84.37	2316	169	1778
				1067.78	29.62	2136	59	81
17	С130903-33	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч16бр для воды и пара Ру 1,6 Мпа Ду 50 мм шт	2	4110		8220	0	0
						0	0	
18	Ц0112-790-4	Вентили задвижки клапаны стальные фланцевые предохранительные пружинные однорыч и двухрыч обратные, под на усл дав до 2,5 Мпа, диам 65-100 мм шт	1	1306.78	104.25	1307	104	996
				1195.43	33.75	1195	34	81
19	С130903-32	Клапаны 16Б4бк для жидких сред Ру 1,6 Мпа Ду 100 мм шт	1	35200		35200	0	0
						0	0	0
20	Ц0112-754-3	Врезка трубопроводов условным давлением до 2,5 Мпа в действующие магистрали диам наружный врезаемой трубы 108 мм врезка	1	3816.09	135.31	3816	135	2884
				3551.78	8.44	3552	8	81
21	С130903-38	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19с17нж для воды и пара Ру 3,9 Мпа, Ду 100 мм шт	1	14900		14900	0	0
						0	0	0
22	Е0120-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованный стали круглого сечения диаметром 100 мм шт	1	906.68	8.13	907	8	126
				104.79	4.22	105	4	115.2
23	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты м3	0.484	2680.62	150.02	1297	73	147
				213.47	71.72	103	35	106.2
24	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов т	0.0484	40270.58	512.58	1949	25	15
					264.26	0	13	119.7
25	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки м3	0.28	9001.57	98.09	2520	27	102
				337.67	46.74	95	13	94.5
26	Е0113-13-1	Первой слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей м2	4	19.78	0.1	79	0	45
				13.9	0.04	56	0	81
27	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах м3	1.52	41160.09	3020.62	62563	4591	9327
				4075.31	1169.02	6194	1777	117
28	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99 компл	1	8060		8060	0	0
						0	0	0
29	С11011-774	Скобы ходовые кг	8.4	129		1084	0	0
						0	0	0
30	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях площадь проема до 2м2 м2	0.36	529.67	45.91	191	17	137
				331.08	21.9	119	8	108
31	С12064-6	Крышка деревянная КД-1 м2	0.36	12300		4428	0	0

						0	0	
32	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу,бетону стен,фундаментов м2	14.2	274.37 64.43	5.67 2.7	3896 915	81 38	1012 106.2
33	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных м3	0.22	3393.99 818.94		747 180	0 0	199 110.7
34	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см м2	2.2	515.07 42.69		1133 94	0 0	112 119.7
		итого прямых затрат по разделу	тенге тенге			**493836** **110814**	**66924** **23136**	**119576**
		Оборудование				**26105**		
		Всего оборудование				**28358**		
		Накладные расходы	тенге			**119576**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**35238**		
		Всего.	тенге			**650903**		
		Итого по Башни				**1096642**		
		в том числе оборудование				**28358**		
		Сборный Ж/Б колодец екм 5 м3						
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал Экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65м3 в котлованах глубиной до 3 м	45	39.94 2.65	37.29 12.51	1797 119	1678 563	597 87.5
2	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений С откосами м3	5	453.19 453.19		2266 2266	0 0	2304 101.7
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 при перемещении 2 группы грунтов до 5 мм м3	38	9.41	9.41 3.94	358 0	358 150	131 87.3
4	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м	12	231.32 231.32		2776 2776	0 0	2823 101.7
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	38	35.02 29.38	5.65	1331 1116	215 0	975 87.3
6	Е0123-13-8	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам 2 м м3	2.35	24644.51 2678.46	1878.41 888.9	57865 6289	4411 2087	9800 117
7	С143001-2	Бетон тяжелый класса В3,5 м3	0.176	8120		1429 0	0 0	0 0
8	Е0106-1-13	Набетонка м3	0.05	10860 1331.27	142.62 67.97	543 67	7 3	66 94.5
9	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	5.06	278.64 90.05	14.77 7.01	1410 456	75 35	544 110.7
10	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей м2	39.15	19.78 13.9	0.1 0.04	774 544	4 2	442 81
11	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу,бетону стен,фундаментов м2	34.25	274.37 64.43	5.67 2.7	9397 2207	194 92	2442 106.2
12	С131104-10	Люк чугунный шт	1	13400		13400	0	0

						0	0	0
13	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях площадь проема до 2 м2 м2	0.36	529.67	45.91	191	17	137
				331.08	21.9	119	8	108
14	С12064-6	Крышка деревянная КД-1 м2	0.36	12300		4428	0	0
						0	0	0
15	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	0.39	3393.99		1324	0	354
				818.94		319	0	110.7
16.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	2.6	515.07		1339	0	133
				42.69		111	0	119.7
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**100628**	**6957**	**20747**
			тенге			**16389**	**2941**	
		Накладные расходы	тенге			**20747**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**7283**		
		Всего. Стоимость общестроительных работ	тенге			**128658**		
		На ремонт гидроизоляции резервуаров на 150 м3						
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	150	33.28	31.07	4992	4661	1654
				2.21	10.42	332	1563	87.3
2	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную м3	50	377.65		18883	0	19204
				377.65		18883	0	101.7
3	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт при перемещении 2 группы грунтов до 10 м м3	200	13.43	13.43	2686	2686	983
					5.63	0	1126	87.3
4	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт при перемещении 2 группы грунтов до 10 м м3	200	13.43	13.43	2686	2686	983
					5.63	0	1126	87.3
5	Е0101-33-5	Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимост 0,65 м3, в грунтах 1 группы м3	200	40.65	39.84	8130	7968	2792
				0.81	15.18	162	3036	87.3
6	Е0101-85-1	Разравривание кавальеров бульдозерами мощностью 59 кВт, при перемещении грунта 1 группы до 10 м м3	200	13.54	13.54	2708	2708	880
					5.04	0	1008	87.3
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	200	35.02	5.65	7004	1130	5130
				29.38		5876	0	87.3
8	Е0101-88-1	Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами в грунтах 1-2 группы м2	240	25.82	24.49	6197	5878	1636
				1.33	6.48	319	1555	87.3
9	Е0101-152-1	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную м2	240	259	0.34	62160	82	20505
				83.84	0.17	20122	41	101.7
10	Е0101-153-1	Полив посевов трав водой м2	240	27.47	23.56	6593	5654	2288
				3.66	7.26	878	1742	87.3
11	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	110	33.28	31.07	3661	3418	1213
				2.21	10.42	243	1146	87.3
12	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную м3	40	377.65		15106	0	15363
				377.65		15106	0	101.7
13	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт при перемещении 2 группы	150	13.43	13.43	2015	2015	737

		грунтов до 10 м м3			5.63	0	845	87.3
14	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт при перемещении 2 группы грунтов до 10 м м3	150	13.43	13.43 5.63	2015 0	2015 845	737 87.3
15	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	110	9.41	9.41 3.94	1035 0	1035 433	378 87.3
16	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м	40	231.32 231.32		9253 9253	0 0	9410 101.7
17	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	110	35.02 29.38	5.65	3852 3232	622 0	2821 87.3
18	Е0113-13-13	Грунтовочный слой огрунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей компаундом ЭД-20 м2	126	181.7 16.15	0.14 0.09	22894 2035	18 11	1657 81
19	Е0113-40-1	Первый слой оклейки стеклотканью на эпоксидной смоле ЭД-20 м2	126	2175.31 329.91	14.31 8.44	274089 41569	1803 1063	34532 81
20	Е0141-1-3	Штукатурная изоляция бетонной поверхности мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм м2	126	322.81 249.95	72.69 34.63	40674 31494	9159 4363	33562 93.6
21	Е0141-1-4	Штукатурная изоляция бетонной поверхности мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм м2	70	368.15 264.32	103.67 49.41	25771 18502	7257 3459	20556 93.6
22	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0.0392	27725.67 2216.19	1817.47 1077.88	1087 87	71 42	121 93.6
23	Е0141-8-7	Приготовление асфальтовой мастики АМ-2 т	3.808	16179.18 3920.06	1570.13 487.69	61610 14928	5979 1857	15710 93.6
24	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм м	70	215.61 59.77	23.65 11.17	15093 4184	1656 782	5318 107.1
25	Е0112-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек м2	350	6.06 0.19	0.21 0.09	2121 67	74 32	105 107.1
26	С11011-760	Сетка плетенная с квадратными ячейками из проволоки диам 2,5мм м2	22.5	187		4208 0	0 0	0 0
27	Е0112-17-5	Устройство изоляции из плоских асбестоцементных листов м2	9	704.73 61.72	9.78 4.65	6343 555	88 42	640 107.1
28	Е0113-39-5	Первый слой оклейки стеклотканью на битумной мастике м2	51.8	719 201.83	1.96	37244 10455	102 0	8468 81
29	Е0107-57-7	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметезирующей нетвердеющей м	30	240.74 50.46	94.28 44.93	7222 1514	2828 1348	3606 126
30	Е0107-19-1	Герметизация швов стеновых панелей заполнение вертикальных швов цементным раствором м	38	127.9 67.53	2.15 1.01	4860 2566	82 38	3282 126
31	Е0106-19-2	Обетонирование плит м3	1.55	11604.21 1245.88	420.92 200.61	17987 1931	652 311	2119 94.5
32	Е0113-16-7	Огрунтовка металлических поверхностей поверхностей грунтовкой ВЛ-02 за один раз м2	22	46.89 7.61	0.14 0.09	1032 167	3 2	137 81
33	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью	110	120.52	0.18	13257	20	434

		ХС-710 м2		4.78	0.09	526	10	81
34	Е0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость м3	150	33.42	1.03	5013	155	2933
				20.18	0.51	3027	77	94.5
35	Е0106-40-2	Дезинфекция емкостей для питьевой воды м3	150	69.99	0.33	10499	50	5834
				40.99	0.17	6149	26	94.5
36	Е0122-1-3	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам 200 мм	0.002	746117.51	35378.33	1492	71	243
		с соединением при помощи асбестоцементных муфт км		86940	16862.34	174	34	117
37	Е0120-20-3	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованный стали	1	1145.57	10.09	1146	10	166
		круглого сечения диаметром 315 мм шт		139.73	4.22	140	4	115.2
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**712614**	**72631**	**226138**
			тенге			**214473**	**27967**	
		Накладные расходы	тенге			**226138**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**56325**		
		Всего. Стоимость общестроительных работ	тенге			**995077**		
		Резервуар емк 250 м3						
38	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная	210	33.28	31.07	6989	6525	2315
		лопата с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3		2.21	10.42	464	2188	87.3
39	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную м3	70	377.65		26436	0	26885
				377.65		26436	0	101.7
40	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт при перемещении 2 группы	280	13.43	13.43	3760	3760	1376
		грунтов до 10 м м3			5.63	0	1576	87.3
41	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт при перемещении 2 группы	280	13.43	13.43	3760	3760	1376
		грунтов до 10 м/перемещение грунта обвалование из временного отвала/			5.63	0	1576	87.3
42	Е0101-33-5	Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимост	280	40.65	39.84	11382	11155	3909
		0,65 м3, в грунтах 1 группы м3		0.81	15.18	227	4250	87.3
43	Е0101-85-1	Разравнивание кавальеров бульдозерами мощностью 59 кВт при перемещении	280	13.54	13.54	3791	3791	1232
		грунта 1 группы до 10 м м3			5.04	0	1411	87.3
44	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	280	35.02	5.65	9806	1582	7182
				29.38		8226	0	87.3
45	Е0101-88-1	Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами в грунтах	330	25.82	24.49	8521	8082	2250
		1-2 группы м2		1.33	6.48	439	2138	87.3
46	Е0101-152-1	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав	330	259	0.34	85470	112	28195
		с подсыпкой растительной земли вручную м2		83.84	0.17	27667	56	101.7
47	Е0101-153-1	Полив посевов трав водой м2	330	27.47	23.56	9065	7775	3146
				3.66	7.26	1208	2396	87.3
48	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная	150	33.28	31.07	4992	4661	1654
		лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3		2.21	10.42	332	1563	87.3
49	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную м3	50	377.65		18883	0	19204
				377.65		18883	0	101.7
50	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт при перемещении 2 группы	200	13.43	13.43	2686	2686	983

		грунтов до 10 м /перемещение грунта во временный отвал/				5.63	0	1126	87.3
51	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /перемещение грунта из временного отвала/		200	13.43	13.43	2686	2686	983
						5.63	0	1126	87.3
52	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	150	9.41	9.41	1412	1412	516
						3.94	0	591	87.3
53	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м	50	231.32		11566	0	11763
					231.32		11566	0	101.7
54	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	150	35.02	5.65	5253	848	3847
					29.38		4407	0	87.3
55	Е0113-13-13	Грунтовочный слой огрунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей компаундом ЭД-20	м2	174.4	181.7	0.14	31688	24	2294
					16.15	0.09	2817	16	81
56	Е0113-40-1	Первый слой оклейки стеклотканью на эпоксидной смоле ЭД-20	м2	174.4	2175.31	14.31	379374	2496	47797
					329.91	8.44	57536	1472	81
57	Е0141-1-3	Штукатурная изоляция бетонной поверхности мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	м2	174.4	322.81	72.69	56298	12677	46454
					249.95	34.63	43591	6039	93.6
58	Е0141-1-4	Штукатурная изоляция бетонной поверхности мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм	м2	112	368.15	103.67	41233	11611	32889
					264.32	49.41	29604	5534	93.6
59	С11011-43	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ	т	0.0573	50200		2876	0	0
							0	0	
60	С143010-18	Смеси асфальтобетонные холодные плотные щебеночные мелкозернистые тип Бх М-II	т	5.64	5230		29518	0	0
							0	0	0
61	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м	112	215.61	23.65	24148	2649	8509
					59.77	11.17	6694	1251	107.1
62	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	м2	560	6.06	0.21	3394	118	170
					0.19	0.09	106	53	107.1
63	С11011-760	Сетка плетенная с квадратными ячейками N45 оцинкованная из проволоки диаметром 2,5 мм	м2	31.5	187		5891	0	0
							0	0	
64	Е0112-17-5	Устройство изоляции из плоских асбестоцементных листов	м2	12.6	704.73	9.78	8880	123	896
					61.72	4.65	778	59	107.1
65	Е0113-39-5	Первый слой оклейки стеклотканью на битумной мастике	м2	72.2	719	1.96	51912	142	11803
					201.83		14572	0	81
66	Е0107-57-7	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей	м	42	240.74	94.28	10111	3960	5048
					50.46	44.93	2119	1887	126
67	Е0107-19-1	Герметизация швов стеновых панелей заполнение вертикальных швов цементным раствором	м	53.2	127.9	2.15	6804	114	4594
					67.53	1.01	3593	54	126
68	Е0106-19-2	Обетонирование плит	м3	1.55	11604.21	420.92	17987	652	2119
					1245.88	200.61	1931	311	94.5
69	Е0113-16-7	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-02 за один раз	м2	22	46.89	0.14	1032	3	137
					7.61	0.09	167	2	81
70	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью		110	120.52	0.18	13257	20	434

		ХС-710 м2		4.78	0.09	526	10	81
71	Е0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость м3	250	33.42	1.03	8355	258	4888
				20.18	0.51	5045	128	94.5
72	Е0106-40-2	Дезинфекция емкостей для питьевой воды м3	250	69.99	0.33	17498	83	9724
				40.99	0.17	10248	43	94.5
73	Е0122-1-3	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам 200 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт км	0.002	746117.51	35378.33	1492	71	243
				86940	16862.34	174	34	117
74	Е0120-20-3	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованный стали круглого сечения диаметром 315 мм шт	1	1145.57	10.09	1146	10	166
				139.73	4.22	140	4	115.2
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**929349**	**93844**	**294981**
			тенге			**279494**	**36894**	
		Накладные расходы	тенге			**294981**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**73460**		
		Всего. Стоимость общестроительных работ	тенге			**1297790**		
		На вертикальную планировку						
1	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	7885	1.95	1.95	15386	15386	3877
					0.56	0	4441	87.3
2	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов перемещением грунта на расстояние до 100 м м2	353	28.03	22.91	9895	8087	5109
				1.78	10.31	628	3639	119.7
3	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м м2	562	47.85	42.74	26892	24020	14140
				1.78	19.24	1000	10813	119.7
4	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	585	33.28	31.07	19469	18176	6450
				2.21	10.42	1293	6096	87.3
5	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную м3	65	377.65		24547	0	24965
				377.65		24547	0	101.7
6	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	1365	46.26	43.68	63145	59623	21569
				2.45	15.65	3344	21362	87.3
7	С010333-А5	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами расстояние перевозки 5 км т	2252.25	51.53		116047	0	31470
				15.53		34966	0	90
8	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	223	9.41	9.41	2098	2098	767
					3.94	0	879	87.3
9	Е0101-27-8	Устройство насыпи бульдозерами мощностью 59 кВт при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м м3	223	4.65	4.65	1037	1037	380
					1.95	0	435	87.3
10	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пнесмоколесном ходу 25тн на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см м3	223	20.5	20.5	4572	4572	1750
					8.99	0	2005	87.3
11	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу массой 25т при толщине слоя 25 см	1115	2	2	2230	2230	769
					0.79	0	881	87.3
12	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт при перемещении 1 группы грунтов до 10 м м3	650	11.49	11.49	7469	7469	2735
					4.82	0	3133	87.3
13	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт при перемещении 2 группы	650	11.49	11.49	7469	7469	2735

		грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3			4.82	0	3133	87.3
14	Е0101-33-6	Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимост	650	45.43	44.48	29530	28912	10084
		0,65 м3, в грунтах 2 группы м3		0.95	16.82	618	10933	87.3
15	Е0101-85-1	Разравнивание кавальеров бульдозерами мощностью 59 кВт при перемещении	650	13.54	13.54	8801	8801	2860
		грунта 1 группы до 10 м м3			5.04	0	3276	87.3
16	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	650	35.02	5.65	22763	3673	16672
				29.38		19097	0	87.3
17	Е0101-88-1	Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами в грунтах	360	25.82	24.49	9295	8816	2455
		1-2 группы м2		1.33	6.48	479	2333	87.3
18	Е0101-152-1	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав	360	259	0.34	93240	122	30758
		с подсыпкой растительной земли вручную м2		83.84	0.17	30182	61	101.7
19	Е0101-153-1	Полив посевов трав водой м2	360	27.47	23.56	9889	8482	3432
				3.66	7.26	1318	2614	87.3
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**473772**	**208972**	**182974**
			тенге			**117473**	**76033**	
		Накладные расходы	тенге			**182974**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**39405**		
		Всего	тенге			**696151**		
		Подчлючения к жилым домам						
		Земляные работы						
1	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лоп	6208.9	40.35	38.48	250520	238918	102724
		с ковшом вместимостью 0, м3 м3		1.872	15.18	11623	94278	97
2	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений	467.26	394.074		184135	0	208073
		С откосами м3		394.074		184135	0	113
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 при перемещении	4777.79	7.53	7.53	35983	35986	14624
		2 группы грунтов до 5 мм			3.16	0	15076	97
4	Е0101-166-8-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м	1254.26	201.15		252294	0	285093
				201.15		252294	0	113
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	4777.79	30.0611	4.52	143626	21596	118387
				25.55		122049	0	97
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**866558**	**296500**	**728900**
			тенге			**570101**	**109354**	
		Накладные расходы	тенге			**728900**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**95728**		
		Всего. Стоимость общестроительных работ	тенге			**1691186**		
		Водопровод В 1						
6	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы м3	90.66	2006.62	181.1	181920	16419	37273
		ПРОКЛАДКА ТРУБ		230.52	85.73	20899	7772	130
7	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб д=15 мм км	1.39	64810.43	20226.43	90086	28115	93238
				44550	7048.02	61925	9797	130

9	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб д=25 мм	км	0.15	64810.43 44550	20226.43 7048.02	9722 6683	3034 1057	10062 130
11	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб д=32 мм	км	0.05	64810.43 44550	20226.43 7048.02	3241 2228	1011 352	3354 130
13	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб д=50 мм	км	0.11	64810.43 44550	20226.43 7048.02	7129 4901	2225 775	7379 130
15	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб д=75 мм	км	0.06	69291.48 46237.50	23002.73 8030.15	4157 2774	1380 482	4233 130
17	Е0116-35-1	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов диам до 50мм	шт	3	315.21 216	8.08 3.38	946 648	24 10	856 130
19	Е0116-35-2	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов диам до 80мм	шт	2	522.4 340.88	19.53 10.13	1045 682	39 20	913 130
25	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов диам до 25мм	шт	143	608.47 381.38	47.11 23.62	87011 54537	6737 3378	74131 128
26	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов диам до 50мм	шт	3	608.47 381.38	47.11 23.62	1825 1144	141 71	1555 128
30	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей д=100-250мм	т	0.39	288710.1 94162.5	58718.25 27985.5	111731 36441	22724 10830	61453 130
31	Е0122-23-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов д=15-50мм	км	0.193	34948.46 19068.75	10018.59 4775.62	6745 3680	1934 922	5983 130
32	Е0122-23-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов д=75мм	км	0.0101	36924.03 19068.75	10046.18 4789.12	373 193	101 48	313 130
33	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д=1500мм	м3	27.00	31369.02 2153.25	2149.09 807.65	846964 58138	58025 21807	103928 130
34	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д=2000мм	м3	7.75	33481.02 2153.25	2149.09 807.65	259478 16688	16655 6259	29831 130
35	С131104-13	Люк чугунный тип Л ГОСТ 3634-99	комплект	71	11500		816500 0	0 0	0 105
36	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхнос кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	256.00	264.83 56.03	4.54 2.16	67796 14344	1162 553	17578 118
37	С12021-267	Стремянки металлические СТ-1	т	0.4434	133700		59283 0	0 0	0 105
38	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м	35.41	131		4639 0	0 0	0 105
39	Е0116-26-1	Установка счетчиков водомеров диам до 40мм	счетчик	134	109.57 101.25	1.57	14682 13568	210 0	17366 128
41	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколиствой стали	тн	0.1389	13583.23 11036.25	1216.95 162	1887 1533	169 23	1400 90
42	С11011-867	Сталь листовая толщ 1,0мм	тн	0.1389	88800		12334 0	0 0	0 140

43	С11011-819	Петля накладная		305	40.0		12200 0	0 0	0 140
44	С11011-821	Ручка скоба из алюминиевого сплава	шт	61	308.0		18788 0	0 0	0 140
45	С12011-821	Арматурные заготовки, не собранные а каркасы и сетки сталь гладкая А-1 д=10мм		0.1452	45800		6650 0	0 0	0 140
		итого прямых затрат по разделу		тенге тенге			**2627132** **301003**	**160107** **64156**	**470843**
		Накладные расходы		тенге			**470843**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%		тенге			**185879**		
		Итого		тенге			**3283854**		
		Итого по подключение к домам					**4975040**		
		ИТОГО по 1-2 части					**9946735**		
		м числе оборудование					**28358**		
		Временные здания и сооружения -3,4х0,8=2,72 %		тенге			269780		
		Итого		тенге			10216515		
		Зимнее удорожание -2,3%х0,9=2,07%		тенге			210895		
		Выслуга лет -1%		тенге			101882		
		Дополнительные отпуска -0,4%		тенге			40753		
		Итого базовых ценах		тенге			10570044		
		Итого в текущих ценах		тенге			20214642		
		Налоги сборы и обьязательные платежи -2 %		тенге			404293		
		Итого		тенге			20618935		
		НДС -12%		тенге			2474272		
		Всего.		тенге			**23093207**		

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Аральского района Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"

_____ А.Дуйшембиев

_____ А.Рашев

Технадзор: _____

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за ноябрь м-ц 2013года

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства Аральского района».

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Казалы-Курылыс»

Договор №13 от 20 мая 2013год и доп соглашение №1 от 20.08.2013г

Наименование строительства: Реконструкция и расширение систем водоснабжения в н.п.Акбай Аральского района.

тыс.тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов и работ	Сметная стоимость	Договорная стоимость за отчетный год	Выполнено с начало строительства		Выполнено с начало года по договору		Выполнено за отчетный период (месяц)	
				Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реконструкция и расширение систем водоснабжения в н.п.Акбай Аральского района	154518,244	1151465,158	139464,711	63242,985	139464,711	63242,985	32217,854	14688,538
	Всего:			139464,711	63242,985	139464,711	63242,985	32217,854	14688,538

Заказчик: _____ А.Дуйшембиев
И.О нач. отдела строительства. ГУ
«Отдел строительства Аральского района»

Подрядчик: _____ А.Рашев
Директор ТОО «Казалы-Курылыс»

Технадзор: _____

Объект: Реконструкция и расширения систем водоснабжения
в н.п Акбай Аральского района
Заказчик: ГУ "Отдел строительство Аральского района"
Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"
Договор № 13 от 20 мая 2013 год и доп соглашение №1 от 20.08.2013г

АКТ
выполненых работ за ноябрь м-ц 2013г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат , единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Экспл. машины / В.т.ч. ЗП машиниста	Общая стоимость, тенге Всего / ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, тенге Экспл. машины / В.т.ч. ЗП машиниста	Накладные расходы %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1. Внутриплощадочный сети						
1	E0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лоп с ковшом 0,4м3 м3	815.00	40.35 1.87	38.48 15.18	32884 1526	31361 12375	13484 97
2	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений С откосами м3	68.00	394.07 394.07		26797 26797	0 0	30280 113
3	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 при перемещении 2 группы грунтов до 5 мм	709.0	7.53	7.53 3.16	5340 0	5340 2237	2170 97
4	E0101-166-8-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м	236	201.15 201.15		47471 47471	0 0	53643 113
5	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	709	30.061 25.55	4.52	21313 18111	3205 0	17568 97
6	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	16.00	2006.62 230.52	181.1 85.73	32106 3688	2898 1372	6578 130
7	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб д=100 мм км	0.008	78825.92 49612.5	29102.04 10220.17	631 397	233 82	622 130
8	C130804-258	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 SDR 21 Dв 98,8 мм м	8.7	388		3376 0	0 0	0 0
9	E0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	0.06	103976.5 62775	40940.07 14419.35	6239 3766	2456 865	6021 130
10	C130804-261	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 SDR 21 Dв 143,7 мм м	60.6	979		59327 0	0 0	0 95
11	E0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0.271	173685.7	100585.5	47069	27259	35912

					72563	29374.25	19664	7960	130
12	С130804-263	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 SDR 21 Dв 179,6 мм	м	273.71	1530		418776 0	0 0	0 0
13	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек диам. 100мм	шт	1	530.71 347.63	21.09 10.13	531 348	21 10	465 130
14	С130902-53	Задвижки паралельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара Ру 1 Мпа д=100 мм		1	6480		6480 0	0 0	0 113
15	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек диам. 150мм	шт	7	751.36 475.876	43.74 20.25	5260 3331	306 142	4515 130
16	С130902-55	Задвижки паралельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара Ру 1 Мпа д=150 мм		7	11500		80500 0	0 0	0 130
19	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2 ВСт3сп3 Ру 1,0 Мпа д=100мм (для фасонных частей)	шт	4	492		1968 0	0 0	0 113
20	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2 ВСт3сп3 Ру 1,0 Мпа д=150мм (для фасонных частей)	шт	16	757		12112 0	0 0	0 0
21	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2 ВСт3сп3 Ру 1,0 Мпа д=200мм (для фасонных частей)	шт	10	1140		11400 0	0 0	0 113
22	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей д=100-250мм	т	0.46	288710.1 94162.5	58718.25 27985.5	132807 43315	27010 12873	73045 130
23	Е0122-22-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов д=100мм	км	0.01	32015.33 14715	7709.4 3675.38	320 147	77 37	239 130
24	Е0122-22-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов д=140-150мм		0.013	46886.38 20452.5	10853.75 5173.87	610 266	141 67	433 130
25	Е0122-22-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов д=200мм	км	0.01	53229.25 20857.5	10881.36 5187.38	532 209	109 52	339 130
26	Е0122-22-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов д=273мм	км	0.001	63824.57 24198.75	12801.35 6102	64 24	13 6	39 130
27	С130810-14	Заглушки эллиптические бесшовные приварные д=57х3,0мм		3	181		543 0	0 0	0 0
28	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д=2000мм	м3	7.74	33481.02 2153.25	2149.09 807.65	259143 16666	16634 6251	29793 130
29	С131104-13	Люк чугунный тип Л ГОСТ 3634-99	комплект	5	11500		57500 0	0 0	0 105
30	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м	0.33	8784.91 293.63	78.47 37.39	2899 97	26 12	115 105
31	Е0111-11-1	Устройствол цементных стяжек тощ 20мм	м	3.34	264 78.3	11.82 5.61	882 262	39 19	345 123
32	Е0122-43-3	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами в сухих грунтах	м3	2.91	17407.94 2116.12	439.8 209.60	50657 6158	1280 610	8798 130

33	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхнос кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	70.80	264.83 56.03	4.54 2.16	18750 3967	321 153	4861 118
35	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м	23.8	131		3118 0	0 0	0 105
39	E0122-38-4	Врезка в существующую сеть из стальных труб диам 150мм врез	1	1899.13 843.75	377.75 178.87	1899 844	378 179	1329 130
43	C130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 Мпа д=100мм шт	1	1140		1140 0	0 0	0 97
		итого прямых затрат по разделу	тенге тенге			**1350442** **197054**	**119107** **45303**	**290594**
		Накладные расходы	тенге			**290594**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**98462**		
		Всего. Стоимость общестроительных работ	тенге			**1739498**		
		2. Демонтажные работы						
44	E0122-8-5 K-0,6	Демантаж стальных водопроводных труб диам. 160 мм с гидравлическим	0.095	82530.79 59738	22793.29 10864.12	7840 5675	2165 1032	7847 117
45	E0122-41-2 K-0,8	Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	2.72	3441.87 1723	1719.27 646.12	9362 4685	4676 1757	7538 117
		итого прямых затрат по разделу	тенге тенге			**17202** **10361**	**6842** **2790**	**15386**
		Накладные расходы	тенге			**15386**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**1955**		
		Итого	тенге			**34543**		
		3. Канализация						
84	E0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лоп с ковшом вместимостью 0, м3 м3	40.18	40.35 1.87	38.48 15.18	1621 75	1546 610	665 97
85	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений С откосами м3	3.02	394.07 394.07		1190 1190	0 0	1345 113
86	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 при перемещении 2 группы грунтов до 5 мм	31.63	7.53	7.53 3.16	238 0	238 100	97 97
87	E0101-166-8-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м	10.54	201.15 201.15		2120 2120	0 0	2396 113
88	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	31.63	30.06 25.55	4.52	951 808	143 0	784 97
89	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы м3 ПРОКЛАДКА ТРУБ	0.792	2006.62 230.52	181.1 85.73	1589 183	143 68	326 130
90	E0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	0.012	103976.45 62775	40940.07 14419.35	1248 753	491 173	1204 130
91	C130804-261	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 SDR 21 Dв 143,7 мм м	12.12	979		11865 0	0 0	0 0

92	Е0122-33-2	Установка чугунных фасонных частей диам 125-200мм	тн	0.0228	98491.61	4148.23	2246	95	279
					7425	1977.75	169	45	130
93	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам 100-250мм	тн	0.02034	288710.13	58718.25	5872	1194	3230
					94162.5	27985.5	1915	569	130
94	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	1	24694.78	2741.18	24695	2741	6144
					3429.00	1297.02	3429	1297	130
95	С131104-13	Люк чугунный тип Л ГОСТ 3634-99	комплект	1	17100		17100	0	0
							0	0	130
96	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумнаяв 2 слоя по выравненной поверхнос бутовой кладки кирпичу бетону стен, фундаментов	м2	4.68	264.83	4.54	1239	21	321
					56.03	2.16	262	10	118
97	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов д=150 мм	км	0.012	15031.13		180	0	225
					14445		173	0	130
98	Е0127-18-2	Разборка гравийного основания	м3	3.45	79.31	56.06	274	193	173
					23.25	14.43	80	50	133
99	Е0127-14-1	Устройство подстилающих выравнивающих слоев оснований из песка	м3	3.45	1701.83	74.51	5871	257	235
					32.07	19.14	111	66	133
100	Е0127-14-1	Устройство подстилающих выравнивающих слоев оснований из ГПС	м3	3.45	2478.81	79.59	8552	275	227
					32.07	17.5	111	60	133
		итого прямых затрат по разделу		тенге			**86852**	**7338**	**17650**
				тенге			**11380**	**3048**	
		Накладные расходы		тенге			**17650**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%		тенге			**6270**		
		Всего. Стоимость общестроительных работ		тенге			**110772**		
		4. Насосная станция							
		Полы							
71	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток	м2	61.8	1577.14	17.39	97467	1075	20823
					296.15	8.23	18302	509	110.7
72	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	67.98	286.64	0.47	19486	32	5420
					71.81	0.21	4882	14	110.7
75	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщ 20мм	м2	6	498.36	19.94	2990	120	826
					114.89	9.45	689	57	110.7
76	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2		6	892.47	7.28	5355	44	693
					100.91	3.47	605	21	110.7
77	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	6.6	135.13	0.24	892	2	205
					27.91	0.13	184	1	110.7
		итого прямых затрат по разделу		тенге			**126190**	**1272**	**27967**
				тенге			**24663**	**601**	
		Накладные расходы		тенге			**27967**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%		тенге			**9249**		
		Итого		тенге			**163407**		

		Разные работы							
99	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	5.4	5255.78		28381	0	5476
					915.98		4946	0	110.7
100	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки из литой мелкозернистой асфальт смеси толщ 3см	м2	36	515.07		18543	0	1840
					42.69		1537	0	119.7
		итого прямых затрат по разделу		тенге			**46924**	**0**	**7315**
				тенге			**6483**	**0**	
		Накладные расходы		тенге			**7315**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%		тенге			**3254**		
		Итого		тенге			**57493**		
		Технологическое оборудование							
54	ССНРК8.02-1	Шкаф для хранения одежды	шт	2	17200		34400	0	0
							0	0	108
55		Шкаф для хранения хозинвентаря	шт	1	29670		29670	0	0
							0	0	0
56		Электроплита	ш	1	800		800	0	0
							0	0	95
57		Стол канцелярский	ш	1	10105		10105	0	0
							0	0	0
58		Стул	ш	2	1613		3226	0	0
							0	0	95
59		Термометр комнатный	шт	2	52		104	0	0
							0	0	0
60	Ц0110-695-1	Часы односторонние на стене	шт	1	479.88		480	0	384
					474.38		474	0	81
61	С28022	Часы настенные	ш	1	600		600	0	0
							0	0	0
62	2402-3011	Огнетушитель ОВП-10	ш	2	16560		33120	0	0
							0	0	128
63	Е0116-26-5	Установка счетчиков водомеров диам до 150мм	шт	2	2958.67	150.02	5917	300	1990
					791.78	71.72	1584	143	115.2
64	С131102-13	Счетчик СТВ-150	шт	2	21700		43400	0	0
							0	0	95
65	Ц0103-14-1	Таль электрическая канатная грузоподъемностью 0,5тн	шт	1	6871.87	268	6872	268	5351
					6560.18	46.5	6560	47	81
66	Прайс лист	Таль электрическая, канатная г/п 0,5тн	ш	1	137274.8		137275	0	0
							0	0	90
	итого прямых затрат по разделу			тенге			**305969**	**568**	**7725**
				тенге			**8618**	**190**	
		Оборудование					**249300**		

		Всего оборудования				**270813**			
		Накладные расходы	тенге			**7725**			
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**3864**			
		Итого	тенге			**339071**			
		Отопление							
1	Ц0108-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт ц	10	1220.04	8.19	12200	82	9270
				1079.85	4.31	10799	43	85.5
2	1514-4048	Электропечь отопительная ПЭТ-4 ц	10	5472.5		54725	0	0
						0	0	0
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**66925**	**82**	**9270**
			тенге			**10799**	**43**	
		Оборудование				**54725**		
		Всего ст-ть оборудование				**59447**		
		Накладные расходы	тенге			**9270**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**1288**		
		Итого	тенге			**82205**		
		Канализация						
22	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам 100мм м	22	823.8	2.12	18124	47	4502
				176.61	1.01	3885	22	115.2
23	Е0117-1-5	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной воды комплек	1	6033.09	26.36	6033	26	542
				457.99	12.66	458	13	115.2
24	Е0117-1-12	Установка трапов диам 100мм шт	1	3004.33	14.31	3004	14	287
				240.64	8.44	241	8	115.2
25	С130810-183	Ревизия к канализационным трубам диам 100мм шт	1	523		523	0	0
						0	0	0
26	С130810-192	Прочистка диам 100мм шт	2	489		978	0	0
						0	0	0
27	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций массой до 0,5тн	1	524.62	35.7	525	36	394
				296.53	16.56	297	17	126
28	С143019-81	Упор бетонный шт	1	3490		3490	0	0
						0	0	126
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**32677**	**123**	**5725**
			тенге			**4881**	**60**	
		Накладные расходы	тенге			**5725**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**2304**		
		Итого	тенге			**40706**		
		Электромонтажные работы						
1	Ц0108-525-2	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавли на стене или колоне на ток до 100А шт	2	1331.66	33.94	2663	68	1197
				691.73	8.44	1383	17	85.5
2	С151801-86	Выключатели и переключатели пакетные защищенные , тип ПВ3-100М1 56, 67 Б	2	9290		18580	0	0

3	Ц0108-526-2	Автомат одно, двух, трехполюсный устанавливаемый на конструкции на стене на ток до 100А шт	1	1118.31	37.81	0	0	95
				586.5	8.44	1118	38	509
						587	8	85.5
4	1504-1011	Выключатель автоматический число полюсов-3 шт	1	704.09		704	0	0
						0	0	108
5	Ц0108-102-1	Ящик управления шкаф	7	4929.93	690	34510	4830	24701
				3920.93	206.25	27447	1444	85.5
6	75-6-11	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, типа РУС М 5111-3274 УХЛ 4 шт	3	32900		98700	0	0
						0	0	128
7	75-6-13	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, типа РУС М 5111-3674 УХЛ 4 шт	2	33200		66400	0	0
						0	0	0
8	75-6-17	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, типа РУС М 5111-2674 УХЛ 4 шт	2	38300		76600	0	0
						0	0	95
9	Ц0108-524-1	Ящик с одним трехполюсным рубильником устанавливаемый на стене или колоне на ток до 100А шт	1	1370.35	53.75	1370	54	624
				717.6	12.75	718	13	85.5
10	С151803-191	Ящик силовой ЯРП-20 на ток 20А шт	1	1590		1590	0	0
						0	0	90
11	Ц0108-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения устанавливаемый на стене шт	5	660.43	11.75	3302	59	1939
				453.67		2268	0	85.5
12	1504-18093	ПОСТЫ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЕ 2ПКЕ212-2У3 ШТ	5	347.59		1738	0	0
						0	0	95
13	Ц0108-573-5	Монтаж станции управления на резерв шт	1	973.71	209.69	974	210	565
				602.03	59.06	602	59	85.5
14	1517-2002	Станция управления на резерв ЩУ8253-22А2 СУ-63 шт	1	99820		99820	0	0
						0	0	95
15	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/,	1	3271.16	247.81	3271	248	782
				838.35	75.94	838	76	85.5
16	75-6-77	Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11- 3078-21У3, габаритное размеры 800х650х250мм комплект	1	73500		73500	0	0
						0	0	108
17	290116-2032	ЯЧЕЙКА УПРАВЛЕНИЯ АН-370 .370М.00.00 ШТ	4	17290.25		69161	0	0
						0	0	0
18	290116-2031	ЯЧЕЙКА СИГНАЛИЗАЦИИ АС-373 373М.00.00 ШТ	4	1550.78		6203	0	0
						0	0	95
19	Ц0108-317-4	Реле давление шт	2	4342.05	48.25	8684	97	5008
				2911.8	16.88	5824	34	85.5
20	1704-51002	Реле давление РД шт	2	7308.25		14617	0	0
						0	0	95
21	Ц0111-250-1	Реле для измерения и регулирования уровня компл	1	350.33		350	0	270
				333.79		334	0	81
22	1704-50835	Реле уровня РОС шт	1	31193.75		31194	0	0

23	Ц0108-183-4	Ящик или короб для одножильных кабелей	шт	6	11757.87	271.12	0	0	108
					9159.75	97.12	70547	1627	47488
24	1517-2331	Ящик кабельный напряжением 500в	шт	6	4812.75		54959	583	85.5
							28877	0	0
25	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м	1083	98.02	28.75	0	0	128
					40.37	8.25	106149	31134	45018
26	С151601-118	Кабели силовые на напряжение 660В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х4+1х2,5 или 3х4мм2	1000м	0.066	36200		43718	8934	85.5
							2389	0	0
27	С151601-133	Кабели силовые на напряжение 660В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х2,5	1000м	0.018	33800		0	0	95
							608	0	0
28	С151601-134	Кабели силовые на напряжение 660В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	1000м	0.014	47500		0	0	0
							665	0	0
29	С151601-135	Кабели силовые на напряжение 660В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2	1000м	0.025	60200		0	0	90
							1505	0	0
30	С151601-138	Кабели силовые на напряжение 660В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х25	1000м	0.012	179800		0	0	
							2158	0	0
31	С151601-139	Кабели силовые на напряжение 660В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х35	1000м	0.02	235500		0	0	95
							4710	0	0
32	С151603-159	Кабели контрольные, марка АКВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2		0.022	86200		0	0	0
							1896	0	0
33	С151602-23	Кабели силовые марка ВПП сеч 1х16мм2 1000м		0.9	96400		0	0	95
							86760	0	0
34	С151602-60	Кабели силовые гибкие переносные марка КГ сеч 4х1,5мм2 1000м		0.006	52400		0	0	
							314	0	0
35	Ц0108-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3 жильный под штукатурку	м	104	72.65	21.19	0	0	108
					45.37	8.06	7556	2204	4751
36	С151607-103	Провода силовые для электроустановок марка АПВ сеч 6мм2	1000м	0.06	9170		4718	838	85.5
							550	0	0
37	С151607-99	Провода силовые для электроустановок марка АПВ сеч 2,5мм2	1000м	0.044	4150		0	0	95
							183	0	0
38	Ц0108-545-8	Коробка с зажимами для кабелей или проводов сеч до 16мм2	шт	1	2061.62	87.37	0	0	0
					1121.25	16.87	2062	87	973
39	2405-1390	Коробки соеденительные КСК-16	шт	1	614.96		1121	17	85.5
							615	0	0
40	Ц0108-411-5	Ввод гибкий, наружный диамет металлорукава до 48мм	ввод	8	279.75		0	0	0
					182.85		2238	0	1251
41	С151802-6	Вводы гибкие типа К1084 У3	шт	8	460		1463	0	85.5
							3680	0	0
42	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48мм	м	5	152.04	10.06	0	0	0
							760	50	364

					84.18	0.94	421	5	85.5
43	С151802-4	Металлорукав д-25-27мм	шт	5	418		2090 0	0 0	0 0
44	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый	шт	10	455.09 205.28	186.81 69.19	4551 2053	1868 692	2347 85.5
45	С151701-31	Светильник подвесной тип КОГО-10/60	шт	3	338		1014 0	0 0	0 0
46	С151701-22	Светильник подвесной, тип НСП11х200	шт	7	894		6258 0	0 0	0 90
47	С151701-90	Светильник переносный для освешения рабочей зоны тип РВО-42У2	шт	1	561		561 0	0 0	0
48	С151706-16	Лампы беспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	шт	3	39		117 0	0 0	0 95
49	С151706-21	Лампы беспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-200	шт	7	58		406 0	0 0	0 0
50	С151706-53	Лампы накаливания электрический для местного освешения	шт	1	19		19 0	0 0	0 95
51	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м	101	98.02 40.37	28.75 8.25	9900 4077	2904 833	4199 85.5
52	С151601-109	Кабели силовые на напряжение 660В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5мм2	1000м	0.1	16900		1690 0	0 0	0 95
53	С151601-163	Кабели силовые на напряжение 660В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х2,5мм2	1000м	0.001	30200		30 0	0 0	0 0
54	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный,неутопленого типа при открытой проводке		6	91.38 85.73	1.25 0.37	548 514	8 2	442 85.5
55	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	шт	5	134		670 0	0 0	0 0
56	С151801-18	Выключатель одноклавишный, тип 0-4-В-01-6/220		1	215		215 0	0 0	0 95
57	Ц0108-591-9	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке	шт	4	104.72 99.71	0.31 0.19	419 399	1 1	342 85.5
58	С151801-144	Розетка штепсельная при открытой установки тип РШ-П-20-0-1РУЗ-01/220	шт	2	105		210 0	0 0	0 108
59	С151801-145	Розетка штепсельная при открытой установки тип РШ-П-20-0-01-10/220	шт	2	68		136 0	0 0	0 0
60	Ц0108-599-9	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОП-6 УХЛ4		1	1463.61 850.43	55.19 4.31	1464 850	55 4	731 85.5
61	С151803-154	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОП-6 УХЛ4		1	5310		5310 0	0 0	0 0
62	Ц0108-603-1	Ящик с понижаюшим трансформатором	шт	1	382.16	17.94	382	18	306

					353.63	4.31	354	4	85.5
63	С151803-192	Ящик с понижаюшим трансформатором ЯТП-0,25	шт	1	4720		4720 0	0 0	0 0
64	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48мм	м	3	152.04 84.18	10.06 0.94	456 253	30 3	218 85.5
65	241649-1013	Рукав гибкий металлический Р2-Ц-А д-20мм	1000м	0.003	124775		374 0	0 0	0
66	2405-1364	Коробки ответительные НР3-79	шт	7	71.3		499 0	0 0	0 95
67	2405-1365	Коробки ответительные НР3-79	шт	2	73.08		146 0	0 0	0 0
68	Ц0108-102-1	Ящик управления	шкаф	1	4929.93 3920.93	690 206.25	4930 3921	690 206	3529 85.5
69	75-6-12	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер типа РУС М 511-3274 УХЛ 4	шт	1	36900		36900 0	0 0	0
70	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48мм	м	15	152.04 84.18	10.06 0.94	2281 1263	151 14	1092 85.5
71	241649-1013	Рукав гибкий металлический Р2-Ц-А д-20мм	1000м	0.015	124775		1872 0	0 0	0
72	2405-1364	Коробки ответительные НР3-79	шт	6	71.3		428 0	0 0	0 95
		итого прямых затрат по разделу		тенге			**1027867**	**46429**	**148645**
				тенге			**160084**	**13787**	
		Оборудование					**604413**		
		Всего оборудование					**654202**		
		Накладные расходы		тенге			**148645**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%		тенге			**34326**		
		Итого		тенге			**1260626**		
		Автоматизация технологического оборудования							
1	Ц0111-30-2	Приборы устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах	шт	10	535.27 531.73		5353 5317	0 0	4307 81
2	1704-20094	МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ МП4-У	ШТ	2	9090.75		18182 0	0 0	0 128
3	1704-20016	МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ ЭКМ-1У	ШТ	4	1390.35		5561 0	0 0	0 0
4	1701-6026	Милдиамперметр МВП-3 Н332К	шт	4	21620		86480 0	0 0	0 0
5	Е0116-26-5	Установка счетяиков водомеров диам до 150мм	шт	2	2958.87 791.78	150.02 71.72	5918 1584	300 143	1990 115.2
6	С131102-13	Счетчик СТВ-150	шт	2	21700		43400	0	0

						0	0	0
7	Ц0111-32-1	Уровномер поплавковый с мерной лентой типа УДУ компл	4	4288.79 3050.66	67.51 4.22	17155 12203	270 17	9898 81
8	1704-40021	Датчик предельного уровня ДПУ-1М шт	4	6238.75		24955 0	0 0	0 0
9	Ц0111-350-1	Приборы устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах шт	1	312.86 283.33		313 283	0 0	229 81
10	1704-10048	Датчик реле температуры ДТКБ шт	1	4634.5		4635 0	0 0	0 0
11	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг м	55	98.02 40.37	28.75 8.25	5391 2220	1581 454	2286 85.5
12	С151603-159	Кабели контрольные, марка АКВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0.055	86200		4741 0	0 0	0 95
13	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы сеч до 2,5мм2 м54	54	13.82 12.59	0.13	746 680	7 0	581 85.5
14	С151607-136	Провода силовые для электроустановок марка ПВ3 сеч 1,5мм2 1000м	0.054	9960		538 0	0 0	0 0
15	Ц0112-699-1	Отборное устройство шт	10	311.64 220.8	88.44 4.31	3116 2208	884 43	1823 81
16		Отборное устройство шт	10	325		3250 0	0 0	0
17	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48мм м	16	152.04 84.18	10.06 0.94	2433 1347	161 15	1164 85.5
18	241649-1014	Рукав гибкий металлический Р2-Ц-А д-25мм 1000м	0.01	149730		1497 0	0 0	0
19	241649-1012	Рукав гибкий металлический Р2-Ц-А д-15мм 1000м	0.006	80212.5		481 0	0 0	0 95
20	Ц0108-545-8	Коробка с зажимами для кабелей или проводов сеч до 16мм2 шт	4	2061.62 1121.25	87.37 16.87	8246 4485	349 67	3892 85.5
21	2405-1389	Коробки соеденительные КСК-8 шт	4	392.15		1569 0	0 0	0 95
22	Ц0108-471-1	Проводник шт	6	546.84 257.03	28.81 5.44	3281 1542	173 33	1346 85.5
23	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля тн	0.023	147100		3383 0	0 0	0 108
		итого прямых затрат по разделу	тенге тенге			**250624** **31869**	**3726** **772**	**27518**
		Оборудование				**143062**		
		Всего оборудование				**155408**		
		Накладные расходы	тенге			**27518**		

о стоимости выполненных работ за ноябрь м-ц 2013года

		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**8105**		
		Итого	тенге			**298593**		
		Итого по насосной				**2242101**		
		в том числе оборудование				**1139870**		
		5. Проходная						
		Земляные работы						
1	E0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лоп с ковшом вместимостью 0, м3 м3	32.88	40.35 1.87	38.48 15.18	1327 61	1265 499	544 97
2	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений С откосами м3	2.47	394.07 394.07		973 973	0 0	1100 113
3	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 при перемещении 2 группы грунтов до 5 мм	23.81	7.53	7.53 3.16	179 0	179 75	73 97
4	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м	7.94	201.15 201.15		1597 1597	0 0	1805 113
5	E0101-169-1	Посыпка под полы	3.08	194.09 157.62	36.47 21.48	598 485	112 66	623 113
6	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	26.89	30.06 25.55	4.52	808 687	122 0	666 97
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**5483**	**1678**	**4811**
			тенге			**3804**	**640**	
		Накладные расходы	тенге			**4811**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**618**		
		Всего. Стоимость общестроительных работ	тенге			**10911**		
		Фундаменты						
7	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ 100мм м2	12.6	1547.73 119.49	58.30 27.6	19501 1506	735 348	2280 123
8	E0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5тн шт	1	422.52 114.42	202.79 90.32	423 114	203 90	287 140
9	E0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1,0тн шт	11	603.63 160.32	285.91 127.62	6640 1764	3145 1404	4434 140
10	E0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5тн шт	9	1303.09 293.3	705.48 321.24	11728 2640	6349 2891	7743 140
11	C143003-13 СН РК	Блоки бетонные для стен подвалов объемом менее 0,3м3 м3	0.679	15100		10253 0	0 0	0 118
12	C143003-17 СН РК	Блоки бетонные для стен подвалов объемом менее 0,5м3 м3	2.98	14600		43493 0	0 0	0 130
13	C143003-21 СН РК	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5м3 и более м3	6.11	14100		86165 0	0 0	0 133
14	E0106-13-1	Устройство монолитных заделок м/у блоками из бетона м3	2.9	9996.39 735.75	102.96 49.08	28990 2134	299 142	2390 105

15	Е0108-4-3	Горизонтальная гидроизоляция оклеечная в 2слоя стен фундаментов м2		9.76	731.52 47.25	13.32 6.32	7140 461	130 62	617 118
16	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2слоя по выравненой поверзхности бетону стен и фундаментов м2		24.4	264.83 56.03	4.54 2.16	6462 1367	111 53	1675 118
17	Е0106-1-20	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов под перегородки	м	0.41	10042.22 661.5	370.12 176.41	4117 271	152 72	361 105
18	С143001-54	Надбавка к сметной стоймости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3		34.59	131		4531 0	0 0	0 133
19	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4кг тн		0.0025	110592.5 49612.5	361.61 172.12	276 124	1 0	131 105
20	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкции тн		0.0288	12887.15 12386.25	500.90 236.25	371 357	14 7	429 118
21	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные а каркасы и сетки сталь гладкая А-1 д=8мм		0.0288	47400.00		1365 0	0 0	0 133
22	С143001-54	Надбавка к сметной стоймости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3		13.28	131		1740 0	0 0	0 133
		итого прямых затрат по разделу		тенге			**233195**	**11138**	**20346**
		Накладные расходы		тенге			**10737**	**5069**	
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%		тенге			**20346**		
		Всего. Стоимость общестроительных работ		тенге			**15212**		
		Стены		тенге			**268754**		
23	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4м	м	25.66	8966.72 1049.63	398.84 189	230045 26929	10232 4849	37498 118
24	Е0108-7-5	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4м м2		5.58	478.56 283.5	40.80 19.3	2670 1582	228 108	1994 118
25	Е0107-44-10	Уклада перемычек масса до 0,3тн шт		22	128.71 35.78	78.36 35.77	2832 787	1724 787	2204 140
26	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 м3		0.94	27500		25740 0	0 0	0 97
27	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича		44.94	-58.40 -58.40		-2624 -2624	0 0	-3097 118
		итого прямых затрат по разделу		тенге			**258662**	**12184**	**38598**
		Накладные расходы		тенге			**26673**	**5744**	
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%		тенге			**38598**		
		Всего. Стоимость общестроительных работ		тенге			**17836**		
		Перекрытие		тенге			**315096**		
28	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10м2	шт	2	1747.46 698.63	441.07 202.61	3495 1397	882 405	2523 140

29	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщины 11см м2	18.00	3290		59220 0	0 0	0 105
30	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок тн	0.0024	180105.5 12150	2171.47 1036.12	439 30	5 3	45 140
31	Е0107-53-6	Установка плит балконов и козырьков в зданиях кирпичных до 5м2	2	2438.65 1211.63	1083.35 475.14	4877 2423	2167 950	4723 140
32	С143021-29	Плиты козырьков из бетона класса в15 плоские м3	0.8400	15800.0		13272 0	0 0	0 105
33	Е0107-20-3	Установка креплений козырька тн	0.0296	17405.47 12150	2171.47 1036.12	515 360	64 31	546 140
34	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля тн	0.0464	147100		6825 0	0 0	0 0
35	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные а каркасы и сетки сталь гладкая А-1 д=16-18мм	0	44300		571 0	0 0	0 123
36	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчанных стяжек толщ 15мм м2	8.1	203.08 51.98	18.92 8.94	1645 421	153 72	587 119
		итого прямых затрат по разделу	тенге тенге			**90860** **4631**	**3272** **1461**	**8425**
		Накладные расходы	тенге			**8425**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**5957**		
		Всего. Стоимость общестроительных работ	тенге			**105242**		
		Кровля						
37	Е0112-1-1	Устройство кровель скатных из четырехслойных кровельных рулонных материалов на битумной мастике м2	18	1149.23 67.85	10.14 4.8	20686 1221	183 86	1556 119
38	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчанных стяжек толщ 15мм м2	18	203.08 51.98	18.92 8.94	3655 936	341 161	1305 119
39	Е0112-13-2	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита м2	18	225.78 106.32	5.61 2.67	4064 1914	101 48	2335 119
40	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой м2	18	131.06 17.39	1.18 0.57	2359 313	21 10	385 119
41	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связываюшем	2.7	10700		28890 0	0 0	0 118
42	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали м2	18.00	792.72 229.85	1.47 0.7	14269 4137	26 13	4938 119
43	Е0112-8-2	Устройствол обделок на фасадах наружные подоконники без водосточных труб м2	66.60	34.9 11.55	0.06 0.03	2324 769	4 2	918 119
		итого прямых затрат по разделу	тенге тенге			**76248** **9290**	**676** **320**	**11436**
		Накладные расходы	тенге			**11436**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**5261**		

		Итого	тенге			**92946**		
		Окна						
44	E0110-16-3	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных площадь проема до 2м2 м2	0.54	1392.61 577.13	94.22 42.36	752 312	51 23	401 120
45	E0110-16-4	Уствновка в жилых и общественных зданиях блоков оконных площадь проема более 2м2 м2	10.8	971.37 394.88	77.55 35.14	10491 4265	838 380	5573 120
46	C12061-18	Блоки оконные двухстворные с раздельными створками ОР 6-9 м2	0.54	8120		4385 0	0 0	0 95
47	C12061-32	Блоки оконные двухстворные с раздельными створками ОР 18-15 м2	10.8	5560		60048 0	0 0	0 97
48	C11011-807	Скобянные изделия окон с раздельными переплетами компл	5	1020		5100 0	0 0	0 113
49	E0115-201-1	Остекление оконным стеклом толщ 3мм м	11.34	1000.09 94.5	3.48 1.65	11341 1072	39 19	1145 105
50	E0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах высота проема до 2м м2	10.8	281.31 141.08	6.64 3.18	3038 1524	72 34	1870 120
51	C12069-17	Доски подоконные марка ПД7-45 по ПД16-45 шириной 450мм м	7.99	1270		10150 0	0 0	0 120
		итого прямых затрат по разделу	тенге тенге			**105305** **7172**	**1000** **455**	**8989**
		Накладные расходы	тенге			**8989**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**6858**		
		Итого	тенге			**121151**		
		Двери						
	E0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадь проема до 3м2 М2	4.20	492.22 227.48	120.36 53.50	2067 955	506 225	1416 120
	E0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадь проема более 3м2 М2	2.10	407.86 208.25	97.72 43.76	857 437	205 92	635 120
	C12063-9	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДН 21-10АП м2	4.2	6290		26418 0	0 0	0 133
	C12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние м2	2.1	4010		8421 0	0 0	0 133
	C11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помешение компл	1	1380		1380 0	0 0	0 133
	C11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание компл	2	1960		3920 0	0 0	0 0
		итого прямых затрат по разделу	тенге тенге			**43063** **1393**	**711** **317**	**2051**
		Накладные расходы	тенге			**2051**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**2707**		

		Итого	тенге			**47821**		
		Полы						
58	E0111-9-2	Устройство теплоизоляции засыпкой керамзитом м2	3.62	6274.61 749.25	311.36 148.5	22711 2712	1127 538	3997 123
59	E0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных м3	0.274	5136.3 796.5		1407 218	0 0	268 123
60	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	0.4384	9792.78 850.5		4293 373	0 0	459 123
61	E0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток м2	5.48	1535.03 257.52	13.91 6.5	8412 1411	76 36	1780 123
62	E0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических м	6.03	277.18 62.45	0.38 0.17	1671 377	2 1	464 123
63	E0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных м3	0.496	5136.3 796.5		2548 395	0 0	486 123
64	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	0.7936	9792.78 850.5		7772 675	0 0	830 123
65	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм м2	9.92	263.94 78.3	11.82 5.61	2618 777	117 56	1024 123
66	E0111-36-1	Устройство покрытий их линолеума на клее м2	9.92	1059.42 87.75	5.82 2.77	10509 870	58 27	1104 123
67	E0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных м	10.91	115.95 18.06	0.55 0.27	1265 197	6 3	246 123
68	E0115-165,3	Улучшенная окраска колером маслянных разбеленых деревянных плинтусов м2	0.992	237.71 117.45	2.24 1.08	236 117	2 1	123 105
		итого прямых затрат по разделу	тенге тенге			**63446** **8122**	**1389** **661**	**10782**
		Накладные расходы	тенге			**10782**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**4454**		
		Итого	тенге			**78682**		
		Отделочные работы						
69	E0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей ц-раствором потолка м2	15.7	155.52 107	4.55 0.81	2442 1680	71 13	1777 105
70	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшеное поверхностей цементно-известков или цементным раствором по камню и бетону стен м2	54.95	361.5 203.52	4.55 1.45	19864 11183	250 80	11826 105
71	E0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке стен м2	15.7	24.52 20.6	0.15 0.08	385 323	2 1	341 105
72	E0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатернных стен поливинилцетатными водоэмульсионными составами м2	54.95	519.19 97.55	2.49 1.18	28529 5360	137 65	5696 105
73	E0115-176-2	Окраска эмалевыми составами деревянных заполнения проемов дверных	5.67	270.89 190.7	0.2 0.11	1536 1081	1 1	1136 105

74	Е0115-176-3	Окраска эмалевыми составами деревянных заполнения проемов оконных		31.59	330.46	0.15	10439	5	8264
					249.07	0.08	7868	3	105
75	[illegible]	[illegible]	[illegible]	52 [illegible]	[illegible]	[illegible]	15225	114	8980
					163.35	0.67	8517	35	105
76	Е0115-155-3	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности цементная	м	67.14	85.94	1.01	5770	68	1605
					22.28	0.48	1496	32	105
77	Е126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минероловатными на синтетическом связывающем	м2	52.14	220.08	59.49	11475	3102	8659
					138.05	28.02	7198	1461	100
78	С11031-103	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связываюшем		2.69	10700.00		28732	0	0
							0	0	129
		итого прямых затрат по разделу		тенге			**124396**	**3750**	**48284**
				тенге			**44707**	**1690**	
		Накладные расходы		тенге			**48284**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%		тенге			**10361**		
		Итого		тенге			**183041**		
		Разные работы							
79	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	0.6	4290.27	120.02	2574	72	172
					185.63	57.38	111	34	118
80	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0.0618	40168.06	410.06	2482	25	17
						211.41	0	13	133
81	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	м3	3.36	8867.8	119.66	29796	402	975
					219.38	57.04	737	192	105
82	С12041-90	Каркасы и сетки плоские; проволока арматурная В-1 д=5мм	тн	0.0396	41200		1632	0	0
							0	0	140
83	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	м2	6	263.94	11.82	1584	71	619
					78.3	5.61	470	34	123
84	Е0106-36-4	Железнение поверхности		6	87.88	0.27	527	2	486
					76.95	0.13	462	1	105
85	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	м3	2.16	2622.77	120.02	5665	259	619
					185.63	57.38	401	124	118
86	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки из литой мелкозернистой асфальт смеси толщ 3см	м2	14.4	509.5		7337	0	711
					37.13		535	0	133
		итого прямых затрат по разделу		тенге			**51597**	**831**	**3600**
				тенге			**2716**	**398**	
		Накладные расходы		тенге			**3600**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%		тенге			**3312**		
		Итого		тенге			**58509**		
		Электротехническая часть							
1	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	ц	1	3112.25	198.25	3112	198	750
					729	60.75	729	61	95

2	75-6-72	Пункт распределительный типа ПР11-3050-214УЗ	компл	1	38000		38000 0	0 0	0 105
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	615.35 340.5	[illegible] 3.45	[illegible] 681	[illegible] 7	[illegible] 95
4	Прайс лист	Стоимость АП-50В		2	3700		7400 0	0 0	0 0
5	Ц0108-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений	ш	2	266 97.5	137.2 51.6	532 195	274 103	283 95
6	С151701-14	Светильник потолочный тип НППОЗ-100-001-МУЗ		2	871		1742 0	0 0	0 0
7	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами	шт	3	440.7 237	152.9 56.7	1322 711	459 170	837 95
8	С151702-27	Светильник типЛП002-2х40	ш	3	2480		7440 0	0 0	0 105
9	С151706-24	Лампы биспиральные тип Б220-230-60	шт	2	42		84 0	0 0	0 0
10	С151705-2	Стартер для люминисцентных ламп	шт	6	17		102 0	0 0	0 0
11	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ40,ЛД40, ЛТБ40,	шт	6	99		594 0	0 0	0 105
12	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	ш	1	91.65 86.7	0.25 0.15	92 87	0 0	83 95
13	С151801-148	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	ш	1	66		66 0	0 0	0 0
14	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке		4	69.8 68.25	0.25 0.15	279 273	1 1	260 95
15	С151801-12	Выключатель одноклавишный типа С-1-86-10/220	шт	4	156		624 0	0 0	0 0
16	Ц0108-147-12	Кабель до 35кв прокладываемый по установленным конструкциям масса 1м до 3кг		10	63.85 51.6	5.75 1.35	639 516	58 14	503 95
17	С151601-342	Кабель силовые марка ВВГ число жил и сеч 3х2,5мм2	1000м	0.01	60500		605 0	0 0	0 105
18	Ц0108-403-3	Провод групповых осветительных сетей под штукатурку по стенам		50	62.5 39.45	16.95 6.45	3125 1973	848 323	2180 95
19	С151607-176	Провода силовые для электроустановок на напряжение 450в марки ППВ сеч 3х 2,5мм2	1000м	0.05	39800		1990 0	0 0	0 0
		итого прямых затрат по разделу		тенге тенге			**68979** **5164**	**1866** **678**	**5550**
		Оборудование					**45400**		
		Всего ст-ть оборудование					**49318**		

		Накладные расходы	тенге			**5550**			
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**1748**			
		Итого	тенге			**80195**			
		Отопление							
20	Ц0108-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт шт	1	1077.55 939	6.55 3.45	1078 939	7 3	895 95
21	1514-4048	Электропечь отопительная ПЭТ-4 шт	1	5472.5		5473 0	0 0	0 0
		итого прямых затрат по разделу	тенге тенге			**6550** **939**	**7** **3**	**895**
		Оборудование				**5472**		
		Всего ст-ть оборудование				**5945**		
		Накладные расходы	тенге			**895**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**118**		
		Итого	тенге			**8037**		
		Итого по проходной				**1370384**		
		в том числе оборудование				**55263**		
		6. Внешние сети 10 Кв						
1	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаватором емк ковша 0,4м3 м	8	41.87 1.79	40.08 15.82	335 14	321 127	123 87.3
2	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений С откосами м3	1	453.19 453.19		453 453	0 0	461 101.7
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 при перемещении 2 группы грунтов до 5 мм	5	9.41	9.41 3.94	47 0	47 20	17 87.3
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м	2	231.32 231.32		463 463	0 0	471 101.7
5	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее м	15	54.34 15.18	39.06 12.94	815 228	586 194	361 85.5
6	Е0101-169-1	Грунт для постели	2.1	226.85 181.26	45.59 26.85	476 381	96 56	444 101.7
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	7.1	35.02 29.38	5.65	249 209	40 0	182 87.3
8	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее м	15	48.25 14.84	33.31 11.06	724 223	500 166	332 85.5
9	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные М-75 1000шт	0.24	12200		2928 0	0 0	0 0
10	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ,прокладываемый в готовых траншеях без покрытий,масса 1 м до 3 кг м	15	48.73 34.16	10.37 3	731 512	156 45	477 85.5
11	Ц0108-146-4	Кабель до 35 кВ,прокладываемый с креплением накладными скобами масса 1 м до 3 кг м	5	128.54 53.99	44.75 13.13	643 270	224 66	287 85.5

12	Ц0108-147-3	Кабель до 35кв прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам масса 1 м до 3 кг м	10	53.63 42.78	6.25 1.5	536 428	63 15	379 85.5
13	с151601-223	Кабели силовые на напряжение 1000в марка АСВ сеч 3х95мм2 1000м 1000м	0.03	1078400		32352 0	0 0	0 0
14	Ц0108-158-2	Заделка концевая сухая для 3-4 жильного кабеля с пласмасовой изоляции ц	1	901.88 826.28		902 826	0 0	706 85.5
15	С151610	Муфта для соединения силовых кабелей шт	1	15100		15100 0	0 0	0 0
16	Е0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10кВ /в 3провода при 10 опорах на 1км/ в населенной местности с помощью мех сеч свыше 35мм2 км	0.015	59929.12 15796.69	42890.43 12027.32	899 237	643 180	394 94.5
17	С151607-28	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных и алюминиевых проволок марка АС сеч 50/8мм2	0.00877	315700		2769 0	0 0	0 0
18	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений С откосами м3	3	377.65 377.65		1133 1133	0 0	1152 101.7
19	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м	1.5	231.32 231.32		347 347	0 0	353 101.7
20	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ 100мм м2	3.9	790.12 68.71	36.44 17.25	3081 268	142 67	371 110.7
21	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1,0тн шт	6	699.16 184.37	357.39 159.52	4195 1106	2144 957	2600 126
22	С143003-17 СН РК	Блоки бетонные для стен подвалов объемом менее 0,5м3 м3	2.44	14600		35566 0	0 0	0 130
23	С143001-54	Надбавка к сметной стоймости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	2.44	131		320 0	0 0	0 0
24	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2слоя по выравненой поверзхности бетону стен и фундаментов м2	10.08	274.37 64.43	5.67 2.7	2766 649	57 27	719 106.2
25	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементо тн	0.021	65356.12 55113.75	3618.37 1725.47	1372 1157	76 36	1504 126
26	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля тн	0.021	147100		3089 0	0 0	0 0
27	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 м2	0.609	26.03 10.02	0.08 0.04	16 6	0 0	5 81
28	Е0113-26-6	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза м	1.22	45.41 7.18	0.03	55 9	0 0	7 81
29	Е0109-43-2	Монтаж ограждаюших конструкции стен из профилированного стального листа м	6.5	486.5 248.4	174.94 55.76	3162 1615	1137 362	1601 81
30	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный м2	6.5	896		5824 0	0 0	0 0
31	Е0111-2-4	Устройство отмостки из щебня м3	1.17	5255.78 915.98		6149 1072	0 0	1186 110.7

32	Е0133-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанции мощ 250кв строительные работы		1	3316.76 853.88	2462.88 852.02	3317 854	2463 852	1612 94.5
33	Е0133-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанции мощ 250кв монтажные работы		1	6328.09 3780.34	2101.12 828.15	6328 3780	2101 828	4355 94.5
35	Ц0108-1-1	Трансформатор силовой трехфазный мощностью 100кВа	шт	1	13347.99 5899.5	7167.49 2159.98	13348 5900	7167 2160	6891 85.5
37	Е0133-116-3	Установка линейного элетрооборудования разъединителей РЛНД	шт	1	3609.01 2390.85	1110.16 443.4	3609 2391	1110 443	2678 94.5
39	Е0133-116-1	Установка линейного элетрооборудования разрядников с помощью механизмов	компл	3	3554.54 1063.46	2387.57 575.02	10664 3190	7163 1725	4645 94.5
40	Прайс лист	Разрядник РВН-10	шт	3	7075.19		21226 0	0 0	0 0
41	Ц0108-164-9	Муфта концевая для кабеля напряжение до 10кв сеч до 120мм2	шт	1	12487.35 3765.68	8674.38 2585.63	12487 3766	8674 2586	5430 85.5
42	С151610-32	Муфта наружной установки	шт	1	23100		23100 0	0 0	0 0
43	Ц0108-84-1	Сборное распределительное устройство серии КСО с выключателем	ш	1	7788.43 6793.05	854.38 286.88	7788 6793	854 287	6053 85.5
44	75-5-18	Сборное распределительное устройство серии КСО 292 с выключателем		1	1156900		1156900 0	0 0	0 0
45	Ц0108-54-2	Трансформатор напряжения до 10кв трехфазный	ш	3	632.52 453.67	90.25 29.62	1898 1361	271 89	1240 85.5
46	Прайс лист	Стоимость измерительного трансформатора НАМИ-10	ц	3	91227.52		273683 0	0 0	0 0
47	Ц0110-99-6	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	шт	1	2570.2 2484		2570 2484	0 0	2012 81
48	Прайс лист	Источник бесперебойного питания ИБП	шт	1	82654.1		82654 0	0 0	0 0
49	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38 6-10кв	опора	1	4711.5 1699.99	2831.51 1031.06	4712 1700	2832 1031	2581 94.5
50	С143019-91	Стойки вибрированные для опор высоковольных линий электропередачи длина 10,5м марка СВ105-3,5	шт	2	18700		37400 0	0 0	0 0
51	С143019-104	Стойки вибрированные для опор высоковольных линий электропередачи длина 10,5м марка СВ105	шт	2	21500		43000 0	0 0	0 0
52	Е0133-107-5	Установка для опор Вл35 кв опорных плит объемом до 0,35м3	шт	2	768.62 306.62	462.01 166.89	1537 613	924 334	895 94.5
53	С143015-3	Опоры из тяжелога бетона марки П-3и	м3	0.1	21000		2100 0	0 0	0 0
54	С12021-237	Траверсы стальные с деталями крепления	т	0.052	154400		8029 0	0 0	0 0

55	184-1903	Изоляторы ШФ20 шт	1	360.07		360 0	0 0	0 0
56	290518-2112	Колпачки типа К для крепления штыревых изоляторов воздушных линий электропередач К-6 шт	1	25		25 0	0 0	0 0
57	Спрайс лист	Стоимость креплении провода шт	1	793.27		793 0	0 0	0 0
58	290518-1021	Зажим петлевой ПА-1-1 шт	3	124.78		374 0	0 0	0 0
59	290518-1021	Зажим прессуемый ПС ОА-70 шт	2	160.43		321 0	0 0	0 0
60	Ц0108-52-1	Изолятор подвесной напряжение до 10кВ	12	127.94 116.44	2	1535 1397	24 0	1195 85.5
61	15102-5001	Изолятор линейный подвесной ПФ70-В шт	6	508.01		3048 0	0 0	0 0
62	Спрайс лист	Изолятор линейный подвесной ПС70 шт	6	919.57		5517 0	0 0	0 0
63	Спрайс лист	Ушко фиксаторное У1-7-16 шт	6	345.63		2074 0	0 0	0 0
64	Спрайс лист	Зажим НВ-2 шт	6	703.95		4224 0	0 0	0 0
65	Спрайс лист	Стоимость промежуточного звена ПРТ-7-1 шт	6	215.62		1294 0	0 0	0 0
66	Спрайс лист	Стоимость серги СРС-7-16 шт	6	174.4		1046 0	0 0	0 0
67	Е0133-30-6	Установка сварных стальных траверс тн	0.0854	20845.78 7684.88	13160.9 4173.28	1780 656	1124 356	957 94.5
68	С12021-237	Траверсы стальные с деталями крепления т	0.0888	154400		13714 0	0 0	0 0
69	290518-1021	Зажим петлевой ПА-1-1 шт	3	124.78		374 0	0 0	0 0
70	Ц0108-52-2	Изолятор опорный напряжение до 10кв шт	2	134.42 116.44	6.19 4.31	269 233	12 9	206 85.5
71	184-1903	Изоляторы ШФ20-8 шт	2	360.07		720 0	0 0	0 0
72	290518-2112	Колпачки типа К для крепления штыревых изоляторов воздушных линий электропередач К-6 шт	2	25		50 0	0 0	0 0
73	Спрайс лист	Стоимость креплении провода шт	2	793.27		1587 0	0 0	0 0
74	Прайс лист	Стоимость зажимного аппарата А2А	9	1361.54		12254 0	0 0	0 0

75	Прайс лист	Стоимость наконечника 7-8		2	599.88		1200	0	0
							0	0	0
76	Прайс лист	Стоимость провода	м	9	50.67		456	0	0
							0	0	0
77	Прайс лист	Стоимость болта М8х60	шт	9	161.84		1457	0	0
							0	0	0
78	Прайс лист	Стоимость гайки М8	ш	9	79.32		714	0	0
							0	0	0
79	Прайс лист	Стоимость шайбы М8		9	21.81		196	0	0
							0	0	0
80	Прайс лист	Стоимость провода медного гибкого МГГ	ШТ	1	185.99		186	0	0
							0	0	97
		итого прямых затрат по разделу		тенге			**1899414**	**40951**	**54883**
				тенге			**46724**	**13019**	
		Оборудование без тары и складских раходов		тенге			**672542**		
		Оборудование		тенге			**730759**		
		Накладные расходы		тенге			**54883**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%		тенге			**76905**		
		Итого		тенге			**2089419**		
		7. Сети 0,4кВ							
81	Ц0108-573-4	Шкаф управления навесной	ш	1	737.09	143.94	737	144	407
					438.15	38.06	438	38	85.5
82	Прайс лист	Щит учетно-распределительный ЩРУН-3/24		1	4257.78		4258	0	0
							0	0	113
83	Ц0108-600-2	Счетчик устанавливаемый на готовом основании трехфазный	ш	1	284.24	8.19	284	8	237
					272.55	4.31	273	4	85.5
84	Прайс лист	Прибор учета электрической энергии "Меркурий-230"	шт	1	31738.57		31739	0	0
							0	0	100
85	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7м вручную для стоек	м3	2	694.74		1389	0	1413
					694.74		1389	0	101.7
86	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям 2 группы	м3	1	231.32		231	0	235
					231.32		231	0	101.7
87	Е0111-2-3	Устройство гравийного основания под фундаменты		1.70	3393.99		5773	0	1542
		м3			818.94		1393	0	110.7
88	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщ 25мм м2		15.34	413.71	37.16	6346	570	950
					38.38	17.59	589	270	110.7
89	Е0111-19-4	Добавлять на каждые 5мм изменения тощины	м2	15.3400	376.99	23.09	5783	354	621

				25.62	10.97	393	168	110.7
90	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов м3	0.65	11431.2 1331.27	142.62 67.97	7430 865	93 44	859 94.5
91	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2слоя по выравненой поверзхности бетону стен и фундаментов м2	3.6	274.37 64.43	5.67 2.7	988 232	20 10	257 106.2
92	Е0109-53-3	Монтаж м/к	0.25	27256.92 25305.75	934.75 248.91	6825 6337	234 62	5183 81
93	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием профилей и круглых труб массой до 0,1т т	0.2604	172800		45000 0	0 0	0 0
94	Е0110-14-1	Установка стропил м3	0.21	24084.02 5860.69	496.6 236.25	5058 1231	104 50	1383 108
95	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицией по деревянной обрешетке с ее устройством м2	17.8	1470.67 470.84	12.18 5.78	26178 8381	217 103	9086 107.1
96	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 м2	7.26	26.03 10.02	0.08 0.04	189 73	1 0	59 81
97	Е0113-26-6	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза м	14.52	45.41 7.18	0.03	659 104	0 0	84 81
98	Е0127-36-3	Устройство дорожного покрытия из сборных ж/бетоннных прямоугольных плит площадью до 10м2	0.88	1041.38 381.54	388.46 141.75	916 336	342 125	551 119.7
99	С143019-203	Плиты для покрытий автомобильных дорог	5.25	2720		14280 0	0 0	0 118
100	С143001-54	Надбавка к сметной стоймости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	1.53	131		200 0	0 0	0 140
101	Ц0108-1-1	Установка ДЭС шт	1	13347.99 5899.5	7167.49 2159.98	13348 5900	7167 2160	6891 85.5
102	Прайс лист	Дизель-электростанция мощ 50кВа АД-50 шт	1	2067132		2067132 0	0 0	0 140
103	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскоратором емк ковша 0,4м3 м	72.92	41.87 1.79	40.08 15.82	3053 131	2923 1154	1121 87.3
104	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений С откосами м3	2.26	453.19 453.19		1024 1024	0 0	1042 101.7
105	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 при перемещении 2 группы грунтов до 5 мм	41.87	9.41	9.41 3.94	394 0	394 165	144 87.3
106	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м	13.96	231.32		3229	0	3284

				231.32		3229	0	101.7
107	Е0101-169-1	Грунт для постели	17.3	226.85	45.59	3925	789	3662
				181.26	26.85	3136	465	101.7
108	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими	59.17	35.02	5.65	2072	334	1518
		трамбовками м3		29.38		1738	0	87.3
109	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее м	225	54.34	39.06	12227	8789	5410
				15.18	12.94	3416	2912	85.5
110	Ц0108-142-2	На каждый последуюший кабель добавлять м	76	16.82	11.12	1278	845	613
				5.69	3.75	432	285	85.5
111	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее м	225	48.25	33.31	10856	7495	4983
				14.84	11.06	3339	2489	85.5
112	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля добавлять м	76	27.8	19.94	2113	1515	931
				7.76	6.56	590	499	85.5
113	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные М-75 1000шт	2.10	12200		25669	0	0
						0	0	0
114	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ,прокладываемый в готовых траншеях без	329	48.73	10.37	16032	3412	10452
		покрытий,масса 1 м до 3 кг м		34.16	3	11239	987	85.5
115	Ц0108-148-3	Кабель до 35 кВ,проложенных в трубах, блоках и коробах	77	71.02	9.38	5469	722	3854
		масса 1 м до 3 кг м		55.55	3	4277	231	85.5
116	Ц0108-146-4	Кабель до 35 кВ,прокладываемый с креплением накладными скобами	72	128.54	44.75	9255	3222	4132
		масса 1 м до 3 кг м		53.99	13.13	3887	945	85.5
117	Ц0108-147-3	Кабель до 35кв прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам	65	53.63	6.25	3486	406	2461
		масса 1 м до 3 кг м		42.78	1.5	2781	98	85.5
118	С151601-489	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмасовой изоляцией на	0.185	468200		86617	0	0
		660 в марка АВВбШв сеч 4х50мм2 1000м				0	0	130
119	С151601-337	Кабели силовые на напряжение	0.043	175500		7547	0	0
		660 в марка ВВГ сеч 2х16мм2 1000м				0	0	0
120	С151601-488	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмасовой изоляцией на	0.06	359800		21588	0	0
		660 в марка АВВбШв сеч 4х35мм2 1000м				0	0	130
121	С151601-483	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмасовой изоляцией на	0.07	115400		8078	0	0
		660 в марка АВВбШв сеч 4х4мм2 1000м				0	0	105
122	С151601-581	Кабели силовые с медными жилами с пластмасовой изоляцией на напряжение	0.09	257400		23166	0	0
		660 в марка ВВГ сеч 3х6+1х4мм2 1000м				0	0	119
123	С151603-205	Кабели контрольные с медными жилами С ПВХ маркаАКВБбШв число жил	0.095	287000		27265	0	0

		и сеч 7х2,5мм2	1000м				0	0	119
124	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб	канал-м	0.082	250115.6 47351.25		20509 3883	0 0	3844 99
125	Ц0108-160-2	Заделка концевая эпоксидная для 3-4 жильного кабеля на напряжение до 1кв сеч до 240мм2	ш	10	1235.48 1157.48		12355 11575	0 0	9896 85.5
126	С151610-25	Муфты концевые для 3-4 жильных кабелей с бумажной изоляцией типа КНЭЛ1-1У1 для сечения 16-120мм2	шт	10	16500		165000 0	0 0	0 119
127	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38кВ /в 1провод при 20 опорах на 1км/ с помощью механизмов		0.92	11058.14 4735.13	6119.39 2192.74	10173 4356	5630 2017	6023 94.5
128	С151607-26	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных и алюминиевых проволок марка АС сеч 25/4,2мм2	тн	0.0923	328600		30322 0	0 0	0 133
129	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38 6-10кв с траверсами	опора	4	2274.71 873.28	1251.8 462.04	9099 3493	5007 1848	5048 94.5
130	С143019-104	Стойки вибрированные для опор высоковольных линий электропередачи длина 10,5м марка СВ105	шт	4	21500		86000 0	0 0	0 123
131	С12021-237	Траверсы стальные с деталями крепления	т	0.0179	154400		2764 0	0 0	0 123
132	С15102-13004	Изолятор линейный штыревой ТФ-20	шт	8	575.81		4606 0	0 0	0 105
133	С15102-25004	Изолятор линейный штыревой НС-18	шт	8	41		328 0	0 0	0 0
134	290518-2112	Колпачки типа К для крепления штыревых изоляторов воздушных линий электропередач К-6	шт	8	25		200 0	0 0	0 118
135	290518-1028	Зажим ответвительный пресуемый ПС ОА-95		4.0000	169.34		677 0	0 0	0 105
136	290518-1021	Зажим петлевой ПА-1-1	шт	12	124.78		1497 0	0 0	0 0
137	Е0133-30-6	Установка сварных стальных траверс	тн	0.0108	20845.78 7684.88	13160.9 4173.28	225 83	142 45	121 94.5
138	С12021-237	Траверсы стальные с деталями крепления	т	0.0112	154400		1734 0	0 0	0 0
139	Ц0108-52-2	Изолятор напряжение до 10кв	шт	16	127.94 116.44	2	2047 1863	32 0	1593 85.5
140	С15102-13004	Изолятор линейный штыревой ТФ-20	шт	8	575.81		4606	0	0

							0	0	105
141	С15102-25004	Изолятор линейный штыревой НС-18	шт	8	41		328 0	0 0	0 0
142	290518-2112	Колпачки типа К для крепления штыревых изоляторов воздушных линий электропередач К-6	шт	8	25		200 0	0 0	0 118
143	290518-1021	Зажим петлевой ПА-1-1	шт	16	124.78		1996 0	0 0	0 118
144	Е0133-30-6	Установка сварных стальных траверс	тн	0.0328	20845.78 7684.88	13160.9 4173.28	684 252	432 137	368 94.5
145	С12021-237	Траверсы стальные с деталями крепления	т	0.0341	154400		5265 0	0 0	0 0
146	Ц0108-52-2	Изолятор напряжение до 10кв	шт	32	127.94 116.44	2	4094 3726	64 0	3186 85.5
147	С15102-13004	Изолятор линейный штыревой ТФ-20	шт	16	575.81		9213 0	0 0	0 105
148	С15102-25004	Изолятор линейный штыревой НС-18	шт	16	41		656 0	0 0	0 0
149	290518-2112	Колпачки типа К для крепления штыревых изоляторов воздушных линий электропередач К-6	шт	16	25		400 0	0 0	0 118
150	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38 6-10кв с траверсами	опора	6	2274.71 873.28	1251.8 462.04	13648 5240	7511 2772	7571 94.5
151	С143019-102	Стойки вибрированные для опор высоковольных линий электропередачи длина 9,5м марка СВ 95-2	шт	6	12600		75600 0	0 0	0 123
152	С12021-237	Траверсы стальные с деталями крепления	т	0.0262	154400		4047 0	0 0	0 123
153	С15102-13004	Изолятор линейный штыревой ТФ-20	шт	12	575.81		6910 0	0 0	0 105
154	С15102-25004	Изолятор линейный штыревой НС-18	шт	12	41		492 0	0 0	0 0
155	290518-2112	Колпачки типа К для крепления штыревых изоляторов воздушных линий электропередач К-6	шт	12	25		300 0	0 0	0 118
156	290518-1028	Зажим ответвительный пресуемый ПС ОА-95		6	169.34		1016 0	0 0	0 105
157	290518-1021	Зажим петлевой ПА-1-1	шт	6	124.78		749	0	0

							0	0	0
158	Е0133-30-6	Установка сварных стальных траверс	тн	0.0336	20845.78 7684.88	13160.9 4173.28	700 258	442 140	377 94.5
159	С12021-237	Траверсы стальные с деталями крепления	т	0.035	154400		5395 0	0 0	0 0
160	Ц0108-52-2	Изолятор напряжение до 10кв	шт	48	127.94 116.44	2	6141 5589	96 0	4779 85.5
161	С15102-13003	Изолятор линейный штыревой ТФ-16	шт	24	1247.75		29946 0	0 0	0 105
162	С15102-25003	Изолятор линейный штыревой НС-16	шт	24	24.95		599 0	0 0	0 105
163	290518-2112	Колпачки типа К для крепления штыревых изоляторов воздушных линий электропередач К-6	шт	24	25		600 0	0 0	0 90
164	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38 6-10кв с траверсами	опора	8	2274.71 873.28	1251.8 462.04	18198 6986	10014 3696	10095 94.5
165	С143019-104	Стойки вибрированные для опор высоковольных линий электропередачи длина 10,5м марка СВ105	шт	8	21500		172000 0	0 0	0 123
166	С12021-237	Траверсы стальные с деталями крепления	т	0.0582	154400		8992 0	0 0	0 123
167	С15102-13004	Изолятор линейный штыревой ТФ-20	шт	32	575.81		18426 0	0 0	0 105
168	С15102-25004	Изолятор линейный штыревой НС-18	шт	32	41		1312 0	0 0	0 0
169	290518-2112	Колпачки типа К для крепления штыревых изоляторов воздушных линий электропередач К-6	шт	32	25		800 0	0 0	0 118
170	290518-1028	Зажим ответвительный пресуемый ПС ОА-95		8	169.34		1355 0	0 0	0 105
171	290518-1021	Зажим петлевой ПА-1-1	шт	56	124.78		6988 0	0 0	0 118
172	Е0133-30-6	Установка сварных стальных траверс	тн	0.1088	20845.78 7684.88	13160.9 4173.28	2268 836	1432 454	1219 94.5
173	С12021-237	Траверсы стальные с деталями крепления	т	0.1132	154400		17471 0	0 0	0 0
174	Ц0108-52-2	Изолятор напряжение до 10кв	шт	128	127.94	2	16376	256	12743

					116.44		14904	0	85.5
175	C15102-13004	Изолятор линейный штыревой ТФ-20	шт	64	575.81		36852 0	0 0	0 105
176	C15102-25004	Изолятор линейный штыревой НС-18	шт	64	41		2624 0	0 0	0 0
177	290518-2112	Колпачки типа К для крепления штыревых изоляторов воздушных линий электропередач К-6	шт	64	25		1600 0	0 0	0 118
178	E0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38 6-10кв с траверсами	опора	2	2274.71 873.28	1251.8 462.04	4549 1747	2504 924	2524 94.5
179	C143019-104	Стойки вибрированные для опор высоковольных линий электропередачи длина 10,5м марка СВ105	шт	2	21500		43000 0	0 0	0 123
180	C12021-237	Траверсы стальные с деталями крепления	т	0.0175	154400		2697 0	0 0	0 123
181	C15102-13004	Изолятор линейный штыревой ТФ-20	шт	8	575.81		4606 0	0 0	0 105
182	C15102-25004	Изолятор линейный штыревой НС-18	шт	8	41		328 0	0 0	0 0
183	290518-2112	Колпачки типа К для крепления штыревых изоляторов воздушных линий электропередач К-6	шт	8	25		200 0	0 0	0 118
184	290518-1028	Зажим ответвительный пресуемый ПС ОА-95		2	169.34		339 0	0 0	0 105
185	290518-1021	Зажим петлевой ПА-1-1	шт	10	124.78		1248 0	0 0	0 118
186	E0133-30-6	Установка сварных стальных траверс	тн	0.028	20845.78 7684.88	13160.9 4173.28	584 215	369 117	314 94.5
187	C12021-237	Траверсы стальные с деталями крепления	т	0.0291	154400		4496 0	0 0	0 0
188	Ц0108-52-2	Изолятор напряжение до 10кв	шт	32	127.94 116.44	2	4094 3726	64 0	3186 85.5
189	C15102-13004	Изолятор линейный штыревой ТФ-20	шт	8	575.81		4606 0	0 0	0 105
190	C15102-25004	Изолятор линейный штыревой НС-18	шт	8	41		328 0	0 0	0 0
191	C15102-13003	Изолятор линейный штыревой ТФ-16	шт	8	1247.75		9982	0	0

							0	0	105
192	С15102-25003	Изолятор линейный штыревой НС-16	шт	8	25.0		200 0	0 0	0 105
193	290518-2112	Колпачки типа К для крепления штыревых изоляторов воздушных линий электропередач К-6	шт	16	25		400 0	0 0	0 90
194	Е0133-107-5	Установка для опор для ВЛ 35кв опорных плит объемом до 0,35м3	шт	20	768.62 306.62	462.01 166.89	15372 6132	9240 3338	8949 94.5
195	С143015-3	Опоры из тяжелого бетона сплошные марки П-3и	м3	1	21000		21000 0	0 0	0 140
196	С110071-42	Схема расположения хомутов железобетонной опоре тип 11	ком	20	2580.00		51600 0	0 0	0 140
197	Ц0108-301-1	Кронштейн	шт	20	1715 539.93	1146.87 346.87	34304 10799	22937 6937	15164 85.5
198	2405-1448	Кронштейн Кр-1 К290УЗ	шт	20	1336.88		26738 0	0 0	0 105
199	С11071-52	Узел крепления кронштейна оцинкованный	шт	20.0	540		10800 0	0 0	0 123
200	Ц0108-52-2	Изолятор напряжение до 10кв	шт	40	127.94 116.44	2	5118 4658	80 0	3982 85.5
201	С15102-13004	Изолятор линейный штыревой ТФ-20	шт	40	575.81		23032 0	0 0	0 105
202	Е0133-115-2	Установка светильников	шт	20	2489.52 574.43	1913.97 449.72	49790 11489	38279 8994	19356 94.5
203	С151703-12	Светильник тип РКУ01-250-011-У1	шт	20	4800.00		96000 0	0 0	0 90
204	С151706-85	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/,тип ДРЛ250/4/		20	537		10740 0	0 0	0 128
205	2405-1788	Сжим плашечный У867УЗ	1000шт	0.0400	21033.50		841 0	0 0	0 140
206	С151607-99	Провода силовые для электроустановок маркиАПВ сеч 2,5мм2	1	0.2	4150.00		830 0	0 0	0 140
207	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	м2	14.01	26.03 10.02	0.08 0.04	365 140	1 1	114 81
208	Е0113-26-6	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	м	28.01	45.41	0.03	1272	1	163

					7.18		201	0	81
209	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2слоя по выравненой поверзхности бетону стен и фундаментов м2		86	274.37	5.67	23596	488	6131
					64.43	2.7	5541	232	106.2
210	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений С откосами	м3	4.65	377.65		1756	0	1786
					377.65		1756	0	101.7
211	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м	3.48	231.32		805	0	819
					231.32		805	0	101.7
212	Е0133-25-4	Устройство заземления контурного без забивки заземлений в грунтах 1-4 групп	м	76.3	31.94	4.61	2437	352	2021
					26.17	1.86	1997	142	94.5
213	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные а каркасы и сетки сталь гладкая А-1 д=10мм		0.047	45800.00		2153	0	0
							0	0	90
214	Е0133-26-1	Забивка заземлителей механизированная на глубину до 5м	шт	4	414.84	64.14	1659	257	517
					124.2	12.66	497	51	94.5
215	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали сач 160мм2	м	14	79.65	4.37	1115	61	484
					39.68	0.75	556	11	85.5
216	С12021-41	Конструкции стальные	тн	0.018	147100		2648	0	0
							0	0	140
217	Е0133-117-1	Демонтаж комплектных трансформаторных подстанции мощ 250кВа строительным работам	шт	1	995.03	738.86	995	739	484
					256.16	255.61	256	256	94.5
218	Е0133-117-2	Демонтаж комплектных трансформаторных подстанции мощ 250кВа монтажным работам	шт	1	1764.44	630.34	1764	630	1307
					1134.1	248.45	1134	248	94.5
219	Е0133-103-2	Демонтаж одностоечных железобетонных опор для ВЛ -10кв с траверсами	опора	1.0	3625.2	2265.21	3625	2265	2065
					1359.99	824.85	1360	825	94.5
220	Е0133-103-1	Демонтаж одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38 кв с траверсами	опора	1.0	1700.06	1001.44	1700	1001	1010
					698.63	369.63	699	370	94.5
221	Е0133-109-5	Демонтаж проводов ВЛ 6-10 кв/в 3 провода при 10 опорах на 1км/ сеч до 35мм2		0.045	15216.85	10792.22	685	486	321
					4424.63	3133.84	199	141	94.5
222	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38кВ /в1 провод при 20 опорах на 1км линии/ с помощью механизмов		0.052	3256.4	1835.82	169	95	102
					1420.54	657.82	74	34	94.5
223	Ц0108-59-1	выключатель масляный		1	784.37	83.16	784	83	623
					701.21	27.84	701	28	85.5
224	Ц0108-54-2	Трансформатор масляный напряжение до 10кв трехфазный	шт	3	163.18	27.07	490	81	372
					136.1	8.89	408	27	85.5
		Итого прямых затрат по разделу		тенге			**3821313**	**151172**	**212020**

		Итого прямых затрат по разделу	тенге			185517	47047	
		Оборудование				**2126187**		
		Всего оборудование				**2309667**		
		Накладные расходы	тенге			**212020**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**114429**		
		Итого	тенге			**4331242**		
		8. Водонапорная башня						
1	Ц0108-641-1	Коробка клеемная до 24х24 зажимов шт	1	7741.81 4968	21.81 4.31	7742 4968	22 4	4251 85.5
2	С151803-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напр до 6 В переменного тока и напр до 440 В постоянного тока шт	1	1660		1660 0	0 0	0 0
3	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям по стенам с креплением скобами диаметр до 25 мм м	2	181.52 71.42	90 29.63	363 143	180 59	173 85.5
4	С130806-164	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20, 14х2 мм м	2	100		200 0	0 0	0 0
5	Ц0111-30-1	Приборы устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах краны шт	3	100.75 85.39		302 256	0 0	207 81
6	С130904-29	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды нефти и масла Ру 1 Мпа, Ду 15 мм шт	1	350		350 0	0 0	0 0
7	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред Ру 1,6 Мпа, Ду 15 мм шт	2	328		656 0	0 0	0 0
8	Ц0108-411-4	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм ввод	2	252.15 155.25		504 311	0 0	265 85.5
9	С151802-4	Вводы гибкие, степень защиты 1Р40, с металлорукавом из нержавеющей стали диаметром присоединения трубы 25-27 мм, длиной 929 мм шт	2	418		836 0	0 0	0 0
10	Ц0111-30-1	Приборы устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах манометр шт	3	100.75 85.39		302 256	0 0	207 81
11	1704-20016	Манометр показывающий электроконтактный ЭКМ-1У ТУ25-02-31-75 шт	2	1390.35		2781 0	0 0	0 0
12	1704-20020	Манометр мановакуумметр вакуумметр показывающий электроконтактный ВЭ-16РБ ТУ25-02-31-75 шт	1	3743.25		3743 0	0 0	0 0
13	Ц0108-641-1	Коробка клеммная до 24х24 зажимов шт	1	7741.81 4968	21.81 4.31	7742 4968	22 4	4251 85.5
14	С151803-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напр до 6	1	1660		1660	0	0

		В переменного тока и напр до 440В постоян тока шт				0	0	0
15	1704-20020	Манометр мановакуумметр вакуумметр показывающий электроконтактный ВЭ-16РБ ТУ25-02-31-75 шт	1	3743.25		3743 0	0 0	0 0
16	Ц0111-30-1	Приборы устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах краны шт	1	100.75 85.39		101 85	0 0	69 81
17	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред Ру 1,6 Мпа, Ду 15 мм шт	1	328		328 0	0 0	0 0
18	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке сум сеч до 2,5мм2 1000м	7	13.82 12.59	0.13	97 88	1 0	75 85.5
19	С151601-133	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ число жил и сечение 4х2,5 мм2 1000м	0.007	33800		237 0	0 0	0 0
20	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям по стенам с креплением скобами диаметр до 25 мм м	8	181.52 71.42	90 29.63	1452 571	720 237	691 85.5
21	С130806-19	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные 20х2,8 мм м	8	116		928 0	0 0	0 0
22	Е0134-130-2	Устройство молниеотвода к опорам высотой свыше 8,5 м шт	1	279.45 279.45		279 279	0 0	277 99
23	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные сталь гладкая класса А-I d 10 мм т	0.006	64700		388 0	0 0	0 0
24	С12041-99	Каркасы и сетки пространственные сталь гладкая класса А-I d 16-18 мм	0.01	58600		586 0	0 0	0 0
25	Ц0108-573-2	Пульт управления напольный высота до 1200 мм глубина и ширина по фронту до 700х1000 мм шт	1	1387.55 738.3	466.25 135	1388 738	466 135	747 85.5
26	1517-1938	Металлоконструкции шкафов распределительных силовых управления и релейных размер 1600.700.3000 шт	1	11942.75		11943 0	0 0	0 0
27	Ц11-207-5	Датчик сухого хода в комплекте с каскадом шт	1	898.74 898.74		899 899	0 0	728 81
28	1704-50509	Датчик уровня поплавковый электрический ДПЭ ТУ25-02-081505-78 шт	1	4991		4991 0	0 0	0 0
29	Ц0108-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения устанавливаемый на конструкци на стене или колонне до 3 элементов поста шт	1	599.94 393.19	11.75	600 393	12 0	336 85.5
30	1504-18094	Пост управления кнопочный ПКЕ 500В частатой 50,60ГЦ 220В, Н.ток 10А передназначен для пристройки к любой ровной поверхности шт	1	499.1		499 0	0 0	0 0
31	Ц0108-545-1	Коробка с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2 устанавливаемая	2	1086.34	25.24	2173	50	1231

		на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов до 10 шт		716.11	3.74	1432	7	85.5
32	С151801-134	Коробка соединительная КСП шт	1	1750		1750 0	0 0	0 0
33	С151803-55	Коробка протяжная тип У997 У2 шт	1	505		505 0	0 0	0 0
34	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке сум сеч до 2,5мм2	15	12.14 10.91	0.13	182 164	2 0	140 85.5
35	С151601-133	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ число жил и сечение 4х2,5 мм2 1000м	0.007	33800		237 0	0 0	0 0
36	С151603-23	Кабели контрольные марка КВВГ число жил и сечение 7х1,5 мм2 1000м	0.008	83100		665 0	0 0	0
37	Ц0108-407-6	Трубы стальные диаметр до 25 мм м	14	53.46 38.72	4.64 1.14	748 542	65 16	477 85.5
38	С130806-19	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные 20х2, мм м	14	116		1624 0	0 0	0 0
39	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций массой до 0,1 т т	0.017	24156.28 18769.73	2777.08 164.53	411 319	47 3	261 81
40	С12021-41	Конструкции стальные т	0.017	147100		2501 0	0 0	0
		итого прямых затрат по разделу	тенге тенге			**68095** **16413**	**1587** **466**	**14388**
		Оборудование				**27700**		
		Всего оборудование				**30090**		
		Накладные расходы	тенге			**14388**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**3287**		
		Всего.	тенге			**88159**		
		9.БЛАГОУСТРОЙСТВО						
		На ограждение и ворота						
1	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм м	109.62	413.71 38.38	37.16 17.59	45351 4207	4073 1928	6792 110.7
2	Е0111-19-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий м2	109.62	376.99 25.62	23.09 10.97	41326 2808	2531 1203	4440 110.7
3	Е0107-24-1	Установка железобетонных оград из панелей длиной 4 м м	332	933.39 322.14	536.88 198.66	309885 106950	178244 65955	217861 126

6	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу бетону стен фундаментов	м2	147.06	274.37 64.43	5.67 2.7	40349 9475	834 397	10484 106.2
11	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0.1154	182470.8 13972.5	2714.34 1295.16	21052 1612	313 149	2219 126
12	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2	3.35	36.75 10.02	0.08 0.04	123 34	0 0	27 81
13	Е0113-27-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ за два раза	м2	6.69	80.31 7.14	0.08 0.04	537 48	1 0	39 81
14	Е0107-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	т	2	7511.51 5550.19	1675.26 627.68	15023 11100	3351 1255	15568 126
15	С143001-4	Бетон тяжелый класса В7,5 (М-100)	м3	0.56	8270		4631 0	0 0	0 0
16	С12021-85	Ворота различных типов без механизма открывания	т	0.7628	120300		91765 0	0 0	0 0
17	Е0115-172-2	Масляная окраска больших поверхеостей белилами с добавлением колера количество окрасок 2	м2	22.12	112.53 31.83	2.74 1.31	2489 704	61 29	693 94.5
18	Е0101-165-2	Копания ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек столбов в грунтах 2 группы	м3	4.97	694.74 694.74		3449 3449	0 0	3508 101.7
19	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	м2	6.21	413.71 38.38	37.16 17.59	2569 238	231 109	385 110.7
20	Е0111-19-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	м2	6.21	376.99 25.62	23.09 10.97	2341 159	143 68	252 110.7
21	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментных бетонных	м3	1.87	10233.97 760.73	462.66 220.52	19138 1423	865 412	1734 94.5
22	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостоикий цемент	м3	1.9	131		249 0	0 0	0 0
23	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м	7.87	8463.87 1207.07	498.55 236.25	66611 9500	3924 1859	12063 106.2
24	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен,фундаментов	м2	4.14	741.93 54.34	16.64 7.89	3072 225	69 33	274 106.2
25	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу бетону стен,фундаментов	м2	9.32	274.37 64.43	5.67 2.7	2557 600	53 25	664 106.2
26	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен		45.54	317.02 187.85	2.73 0.84	14437 8555	124 38	8120 94.5

27	Е0115-155-3	Окраска ж/б конструкций с подготовкой поверхности цементная м2	1506.34	89.53 25.62	1.26 0.6	134863 38592	1898 904	37324 94.5
28	Е0147-333-3	Установка деревянных раскосов вручную шт	83	286.62 87.34	36.75 16.59	23789 7249	3050 1377	10015 116.1
29	Е0147-334-1	Разматывание,натягивание и крепление проволоки при устройстве шпалер диаметр проволоки 2,5 мм на равнине м	1047	0.55 0.53	0.01	571 559	10 4	654 116.1
30	С11011-683	Проволока колючая оцинкованная одноосновная рифленая со скобами нормальной точности размером 2,8х2,3 мм кг	209.4	36		7538 0	0 0	0 0
31	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг т	0.1222	182470.8 13972.5	2714.34 1295.16	22298 1707	332 158	2351 126
32	У1-32-17	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам без цоко. высотой 1,65 м, типа М4Б, строительные работы м	42.68	1733.65 126.37	193.81 82.48	73992 5393	8272 3520	11231 126
33	У1-32-18	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам без цоко. высотой 1,65 м, типа М4Б, монтаж металлоконструкций м	42.68	1294.94 243.41	3.01 1.2	55268 10389	128 51	8456 81
34	Е0107-24-13	Установка оград металлических из колючей проволоки м	316	690.14 275.19	195.04 70.71	218084 86960	61633 22344	137724 126
35	С130806-59	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали БСт2кп-БСт4кп 32х3 мм м	128.8	149		19191 0	0 0	0 0
36	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	12.94	256.47 186.3	0.1 0.04	3319 2411	1 1	2279 94.5
37	Е0127-83-1	Устоновка дорожных знаков на металлических стойках шт	10	1169.07 873.28	200.37 52.9	11691 8733	2004 529	11086 119.7
38	С130806-59	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали БСт2кп-БСт4кп 32х3 мм м	20	149		2980 0	0 0	0 0
39	С143001-4	Бетон тяжелый класса В7,5 (М-100) м3	0.096	8270		794 0	0 0	0 0
40	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм белилами с добавление колера, количество окрасок 2 м2	2.01	256.47 186.3	0.1 0.04	516 374	0 0	354 94.5
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**1261848**	**272145**	**506597**
			тенге			**323457**	**102351**	
		Накладные расходы	тенге			**506597**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**106107**		
		Всего	тенге			**1874552**		
		10.Внутрипоселковая сеть						

		Водопровод В1							
60	Ц0111-30-3	Приборы устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах термоэлектрический многозонный+счетчик		5	639.23 634.50		3196 3173	0 0	2855 90
61	Прайс лист	Счетчик для воды М-Т радиомодулем SCOuTP2		1	17729.3		17729 0	0 0	0 105
62	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0.21	8001.10 5231.25	376.20 178.88	1680 1099	79 38	1363 120
63	Е0110-12-7	Подщивка крышки сталью кровельной	м2	11.2	373.59 68.18	2.25 1.08	4184 764	25 12	931 120
64	С12069-58	Доски строганые в четверть толщ 40-60мм	м3	0.21	28800		6048 0	0 0	0 130
65	С11011-684	Сталь листовая оцинкованная толщ 0,7мм	тн	0.0616	97200		5988 0	0 0	0 118
66	С11011-821	Ручка скоба из алюминиевого сплава	шт	28	308.0		8624 0	0 0	0 133
67	С11011-58	Болты строительные с гайками	тн	0.0028	154700		433 0	0 0	0 0
68	Е0127-18-2	Разборка гравийного основания		2	79.31 23.25	56.03 14.43	159 47	112 29	100 133
69	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка	м3	30	1701.83 32.07	74.51 19.14	51055 962	2235 574	2043 133
70	Е0127-14-2	Устройство подстилающих слоев оснований из ГПС	м3	30	2478.81 32.07	79.59 17.5	74364 962	2388 525	1978 133
		итого прямых затрат по разделу		тенге			**173460**	**4839**	**9271**
				тенге			**7005**	**1178**	
		Оборудование					**17729**		
		Накладные расходы		тенге			**9271**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%		тенге			**9900**		
		Всего. Стоимость общестроительных работ		тенге			**192631**		
		Итого по поселковым сетям					**192631**		
		ИТОГО по 1-10 части					**14073302**		
		м числе оборудование					**4283378**		
		Временные здания и сооружения -3,4х0,8=2,72 %		тенге			266286		
		Итого		тенге			14339588		

		Зимнее удорожание -2,3%х0,9=2,07%	тенге			208164		
		Выслуга лет -1%	тенге			100562		
		Дополнительные отпуска -0,4%	тенге			40225		
		Итого базовых ценах	тенге			14688538		
		Итого в текущих ценах	тенге			28201895		
		Налоги сборы и обьязательные платежи -2 %	тенге			564038		
		Итого	тенге			28765933		
		НДС -12%	тенге			3451912		
		Всего.	тенге			**32217845**		

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Аральского района Кызылординской области"

_____ А.Дуйшембиев

Технадзор: _____

Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"

_____ А.Рашев

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за ноябрь м-ц 2013года

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства Аральского района».

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Казалы-Курылыс»

Договор №13 от 20 мая 2013год и доп соглашение №1 от 20.08.2013г

Наименование строительства: Реконструкция и расширение систем водоснабжения в н.п.Акбай Аральского района.

тыс.тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов и работ	Сметная стоимость	Договорная стоимость за отчетный год	Выполнено с начало строительства		Выполнено с начало года по договору		Выполнено за отчетный период (месяц)	
				Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реконструкция и расширение систем водоснабжения в н.п.Акбай Аральского района	154518,244	151465,158	142361,864	64603,842	142361,864	64603,842	2897,153	1360,857
	Всего:			142361,864	64603,842	142361,864	64603,842	2897,153	1360,857

Заказчик: _____ А.Дуйшембиев
И.О нач. отдела строительства. ГУ
«Отдел строительства Аральского района»

Подрядчик: _____ А.Рашев
Директор ТОО «Казалы-Курылыс»

Технадзор: _____

Объект: Реконструкция и расширения систем водоснабжения
в н.п Акбай Аральского района
Заказчик: ГУ "Отдел строительство Аральского района"
Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"
Договор № 13 от 20 мая 2013 год и доп соглашение № 1 от 20.08.2013г

АКТ
выполненых работ за ноябрь м-ц 2013г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат , единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Экспл. машины / В.т.ч. ЗП машиниста	Общая стоимость, тенге Всего / ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, тенге Экспл. машины / В.т.ч. ЗП машиниста	Накладные расходы %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Насосная станция						
		Врутриплощадочный сети						
1	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лоп с ковшом 0,4м3 м3	302.10	40.35 1.87	38.48 15.18	12189 566	11625 4587	4998 97
2	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений С откосами м3	28.30	394.07 394.07		11152 11152	0 0	12602 113
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 при перемещении 2 группы грунтов до 5 мм	302.1	7.53	7.53 3.16	2275 0	2275 953	925 97
4	Е0101-166-8-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м	100.3	201.15 201.15		20175 20175	0 0	22798 113
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	302.1	30.061 25.55	4.52	9081 7717	1365 0	7486 97
6	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	6.20	2006.62 230.52	181.1 85.73	12441 1429	1123 532	2549 130
7	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб д=100 мм км	0.011	78825.92 49612.5	29102.04 10220.17	867 546	320 112	856 130
8	С130804-258	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 SDR 21 Dв 98,8 мм м	10.49	388		4070 0	0 0	0 0
9	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	0.078	103976.5 62775	40940.07 14419.35	8110 4896	3193 1125	7827 130
10	С130804-261	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 SDR 21 Dв 143,7 мм м	78.78	979		77126 0	0 0	0 95

13	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек диам. 100мм шт	1	530.71 347.63	21.09 10.13	531 348	21 10	465 130
14	С130902-53	Задвижки паралельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара Ру 1 Мпа д=100 мм	1	6480		6480 0	0 0	0 113
15	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек диам. 150мм шт	8	751.36 475.876	43.74 20.25	6011 3807	350 162	5160 130
16	С130902-55	Задвижки паралельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара Ру 1 Мпа д=150 мм	8	11500		92000 0	0 0	0 130
17	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек диам. 200мм шт	2	1574.91 769.5	554.53 263.25	3150 1539	1109 527	2685 130
18	С130902-56	Задвижки паралельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара Ру 1 Мпа д=200 мм	2	16300		32600 0	0 0	0 130
20	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2 ВСт3сп3 Ру 1,0 Мпа д=150мм (для фасонных частей) шт	19	757		14383 0	0 0	0 0
21	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2 ВСт3сп3 Ру 1,0 Мпа д=200мм (для фасонных частей) шт	12	1140		13680 0	0 0	0 113
22	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей д=100-250мм т	0.56	288710.1 94162.5	58718.25 27985.5	161678 52731	32882 15672	88924 130
24	Е0122-22-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов д=140-150мм	0.016	46886.38 20452.5	10853.75 5173.87	750 327	174 83	533 130
25	Е0122-22-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов д=200мм км	0.012	53229.25 20857.5	10881.36 5187.38	639 250	131 62	406 130
26	Е0122-22-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов д=273мм км	0.002	63824.57 24198.75	12801.35 6102	128 48	26 12	79 130
27	С130810-14	Заглушки эллиптические бесшовные приварные д=57х3,0мм	3	181		543 0	0 0	0 0
28	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д=2000мм м3	9.30	33481.02 2153.25	2149.09 807.65	311373 20025	19987 7511	35797 130
29	С131104-13	Люк чугунный тип Л ГОСТ 3634-99 комплект	5	11500		57500 0	0 0	0 105
30	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки м	0.3968	8784.91 293.63	78.47 37.39	3486 117	31 15	138 105
31	Е0111-11-1	Устройствол цементных стяжек тощ 20мм м	4.03	264 78.3	11.82 5.61	1064 316	48 23	416 123
32	Е0122-43-3	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами в сухих грунтах м3	3.5	17407.94 2116.12	439.8 209.60	60928 7406	1539 734	10582 130
33	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхнос кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	85.22	264.83 56.03	4.54 2.16	22569 4775	387 184	5852 118
34	С12021-267	Стремянки металлические СТ-1 т	0.1708	133700		22836	0	0

							0	0	105
36	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов д=100 мм	км	0.019	12304		234	0	298
					12048.75		229	0	130
40	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	шт	1	18226.62	43.74	18227	44	588
					432.00	20.25	432	20	130
		итого прямых затрат по разделу		тенге			**988275**	**76629**	**211963**
				тенге			**138832**	**32323**	
		Накладные расходы		тенге			**211963**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%		тенге			**72014**		
		Всего. Стоимость общестроительных работ		тенге			**1272252**		
		Временные здания и сооружения -3,4х0,8=2,72 %		тенге			34605		
		Итого		тенге			1306857		
		Зимнее удорожание -2,3%х0,9=2,07%		тенге			35547		
		Выслуга лет -1%		тенге			13069		
		Дополнительные отпуска -0,4%		тенге			5227		
		Итого базовых ценах		тенге			1360700		
		Итого в текущих ценах		тенге			2536023		
		Налоги сборы и обьязательные платежи -2 %		тенге			50720		
		Итого		тенге			2586744		
		НДС -12%		тенге			310409		
		Всего.		тенге			**2897153**		

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Аральского района Кызылординской области"

_____ А.Дуйшембиев

Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"

_____ А.Рашев

Технадзор: _____

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за декабрь м-ц 2013года

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства Аральского района».

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Казалы-Курылыс»

Договор №13 от 20 мая 2013год и доп соглашение №1 от 20.08.2013г

Наименование строительства: Реконструкция и расширение систем водоснабжения в н.п.Акбай Аральского района.

тыс.тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов и работ	Сметная стоимость	Договорная стоимость за отчетный год	Выполнено с начало строительства		Выполнено с начало года по договору		Выполнено за отчетный период (месяц)	
				Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реконструкция и расширение систем водоснабжения в н.п.Акбай Аральского района	154518,244	151465,158	143921,869	65337,343	143921,869	65337,343	1560,005	733,501
	Всего:			143921,869	65337,343	143921,869	65337,343	1560,005	733,501

Заказчик:_____ А.Дуйшембиев
И.О нач. отдела строительства. ГУ
«Отдел строительства Аральского района»

Подрядчик: _____ А.Рашев
Директор ТОО «Казалы-Курылыс»

Технадзор: _____

Объект: Реконструкция и расширения систем водоснабжения
в н.п Акбай Аральского района
Заказчик: ГУ "Отдел строительство Аральского района"
Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"
Договор № 13 от 20 мая 2013 годи доп соглашения №1 от 20.08.2013г

АКТ
выполненых работ за декабрь м-ц 2013г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат , единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Экспл. машины / В.т.ч. ЗП машиниста	Общая стоимость, тенге Всего / ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, тенге Экспл. машины / В.т.ч. ЗП машиниста	Накладные расходы %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		На Уборная на 2 очка						
1	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	25	50.54 2.71	47.83 23.11	1264 68	1196 578	564 87.3
2	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений С откосами м3	2	453.19 453.19		906 906	0 0	922 101.7
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	15	9.41	9.41 3.94	141 0	141 59	52 87.3
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	5	231.32 231.32		1157 1157	0 0	1176 101.7
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	15	35.02 29.38	5.65	525 441	85 0	385 87.3
6	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм м2	4.84	413.71 38.38	37.16 17.59	2002 186	180 85	300 110.7
7	Е0111-19-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий м2	24.2	75.4 5.12	4.62 2.19	1825 124	112 53	196 110.7
8	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам 1,5 м в сухих грунтах м3	1.7	22674.67 2787.51	2283.71 1080.43	38547 4739	3882 1837	7693 117
9	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей м2	1.8	19.78 13.9	0.1 0.04	36 25	0 0	20 81
10	Е0106-1-1	Устройство набетонки м3	0.2	8848.57	98.09	1770	20	73

				337.67	46.74	68	9	94.5
11	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей м2	1.8	19.78 13.9	0.1 0.04	36 25	0 0	20 81
12	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу бетону стен фундаментов м2	21.8	274.37 64.43	5.67 2.7	5981 1405	124 59	1554 106.2
13	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев м3	0.3	25387.27 6015.94	470.24 223.59	7616 1805	141 67	2022 108
14	Е0110-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки м2	15	667.04 100.14	6.9 3.3	10006 1502	104 50	1676 108
15	Е0110-14-1	Установка стропил м3	0.08	24084.02 5860.69	496.6 236.25	1927 469	40 19	527 108
16	Е0112-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством м2	4.5	621.48 116.83	12.18 5.78	2797 526	55 26	591 107.1
17	Е0110-5-1	Установка дверей и фрамуг м3	0.16	25387.27 6015.94	470.24 223.59	4062 963	75 36	1078 108
18	Е0115-201-5	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм фрамуг с одинарным переплетом м2	0.35	624.72 85.78	2.57 1.18	219 30	1 0	29 94.5
19	С11011-756	Сетка плетеная из оцинкованной проволоки, диаметром 2 мм м2	0.35	343		120 0	0 0	0 0
20	Е0110-18-2	Установка приборов шт	12	125.03 123.42	1.61 0.77	1500 1481	19 9	1610 108
21	С11011-792	Скобяные изделия комплект	2	843		1686 0	0 0	0 0
22	С11011-819	Петля накладная шт	4	40		160 0	0 0	0 0
23	С11011-821	Ручка-скоба шт	2	308		616 0	0 0	0 0
24	С11011-773	Угольник из полосового железа шт	4	221		884 0	0 0	0 0
25	Е0117-2-4	Установка туалетной вешалки шт	4	91.02 85.39		364 342	0 0	393 115.2
26	С131101-111	Вешалки крючки однорожковые шт	4	37		148 0	0 0	0 0
27	Е0117-2-5	Установка туалетной полочки шт	2	952.66	1.96	1905	4	447

				194.06		388	0	115.2
28	С131101-113	Полочки туалетные шт	2	751		1502	0	0
						0	0	0
29	Е0110-5-1	Установка крышки стульчака вытяжного короба м3	0.38	25387.27	470.24	9647	179	2561
				6015.94	223.59	2286	85	108
30	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным	26.7	262.23	2.39	7002	64	3887
		деревянных поверхностей м2		152.92	1.14	4083	30	94.5
31	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под ж/б плиту П-1 м3	0.35	8848.57	98.09	3097	34	127
				337.67	46.74	118	16	94.5
32	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев	0.9	5255.78		4730	0	913
		щебеночных м3		915.98		824	0	110.7
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**114177**	**6455**	**28814**
			тенге			**23958**	**3019**	
		Накладные расходы	тенге			**28814**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**8579**		
		Всего	тенге			**151570**		
		Подчлючения к жилым домам						
34	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	0.19	33481.02	2149.09	6361	408	731
		Д=2000мм м3		2153.25	807.65	409	153	130
36	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхнос	40.30	264.83	4.54	10673	183	2767
		кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2		56.03	2.16	2258	87	118
40	С131102-15	Счетчик водомеры ВСКМ5/20Ч шт	43	8320		357760	0	0
						0	0	140
46	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов д=15-50 мм км	4.532	12113.38		54898	0	70986
				12048.75		54605	0	130
47	Е0122-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов д=75-80 мм км	0.14	12186.88		1706	0	2193
				12048.75		1687	0	130
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**431398**	**591**	**76678**
			тенге			**58959**	**241**	
		Накладные расходы	тенге			**76678**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**30485**		
		Итого	тенге			**538560**		2639389
		ИТОГО по 1-2 части				**690131**		
		Временные здания и сооружения -3,4х0,8=2,72 %	тенге			18772		

		Итого	тенге			708902		
		Зимнее удорожание -2,3%х0,9=2,07%	тенге			14674		
		Выслуга лет -1%	тенге			7089		
		Дополнительные отпуска -0,4%	тенге			2836		
		Итого базовых ценах	тенге			733501		
		Итого в текущих ценах	тенге			1365551		
		Налоги сборы и обьязательные платежи -2 %	тенге			27311		
		Итого	тенге			1392862		
		НДС -12%	тенге			167143		
		Всего.	тенге			**1560005**		

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Аральского района Кызылординской области"

_____ А.Дуйшембиев

Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"

_____ А.Рашев

Технадзор: _____

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за декабрь м-ц 2013года

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства Аральского района».

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Казалы-Курылыс»

Договор №13 от 20 мая 2013год и доп соглашение №1 от 20.08.2013г

Наименование строительства: Реконструкция и расширение систем водоснабжения в н.п.Акбай Аральского района.

тыс.тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов и работ	Сметная стоимость	Договорная стоимость за отчетный год	Выполнено с начало строительства		Выполнено с начало года по договору		Выполнено за отчетный период (месяц)	
				Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реконструкция и расширение систем водоснабжения в н.п.Акбай Аральского района	154518,244	151465,158	151465,158	68884,246	151465,158	68884,246	7543,289	3546,921
	Всего:			151465,158	68884,246	151465,158	68884,246	7543,289	3546,921

Заказчик: _____ А.Дуйшембиев
И.О нач. отдела строительства. ГУ
«Отдел строительства Аральского района»

Подрядчик: _____ А.Рашев
Директор ТОО «Казалы-Курылыс»

Технадзор: _____

Объект: Реконструкция и расширения систем водоснабжения
в н.п Акбай Аральского района
Заказчик: ГУ "Отдел строительство Аральского района"
Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"
Договор № 13 от 20 мая 2013 год и доп соглашение №1 от 20.08.2013г

АКТ
выполненых работ за декабрь м-ц 2013г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат , единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Экспл. машины / В.т.ч. ЗП машиниста	Общая стоимость, тенге, Всего / ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, тенге, Экспл. машины / В.т.ч. ЗП машиниста	Накладные расходы %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Насосная станция						
		Врутриплощадочный сети						
37	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов д=150 мм км	0.138	15031.13 14445		2074 1993	0 0	2591 130
38	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов д=200 мм км	0.05	15466.88 14445		773 722	0 0	939 130
		итого прямых затрат по разделу	тенге тенге			**2848** **2716**	**0** **0**	**3530**
		Накладные расходы	тенге			**3530**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**383**		
		Всего. Стоимость общестроительных работ	тенге			**6761**		
		БЛАГОУСТРОЙСТВО **На покрытие**						
1	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	78.75	1725.27 36.88	93.14 23.93	135865 2904	7335 1884	5732 119.7
2	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано гравийной смеси, дресвы м3	136.5	2503.52 36.88	99.49 21.88	341730 5034	13580 2987	9601 119.7
3	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотн мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	525	633.78 10.25	22.35 9.49	332735 5381	11734 4982	12405 119.7
4	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ м2	525.01	149.85 0.03		78673 18	0 0	22 119.7
5	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при	158	720.56	9.39	113848	1484	36078

		других видах покрытий м		187.47	3.29	29620	520	119.7
6	С143003-10	Камни бетонные бортовые М-400 м3	7.11	29100		206901 0	0 0	0 0
7	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси дресвы м3	2.9	2503.52 36.88	99.49 21.88	7260 107	289 63	204 119.7
8	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см м2	29	515.07 42.69		14937 1238	0 0	1482 119.7
9	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий м	26	720.56 187.47	9.39 3.29	18735 4874	244 86	5937 119.7
10	С143003-10	Камни бетонные бортовые М-400 м3	0.416	29100		12106 0	0 0	0 0
11	Е0101-136-1	Уплотнение грунта оснований м2	324	6.53	6.53 3.41	2116 0	2116 1105	965 87.3
12	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка м3	5.55	1725.27 36.88	93.14 23.93	9575 205	517 133	404 119.7
13	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано гравийной смеси дресвы м3	9.62	2503.52 36.88	99.49 21.88	24084 355	957 210	677 119.7
14	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотн мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	37	633.78 10.25	22.35 9.49	23450 379	827 351	874 119.7
15	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ м2	37	149.85 0.03		5544 1	0 0	1 119.7
16	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий м	21	720.56 187.47	9.39 3.29	15132 3937	197 69	4795 119.7
17	С143003-10	Камни бетонные бортовые М-400 м3	0.945	29100		27500 0	0 0	0 0
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**1370190**	**39279**	**79176**
			тенге			**54054**	**12391**	
		Накладные расходы	тенге			**79176**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**86962**		
		Всего	тенге			**1536328**		
		На ограждение и ворота						
4	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные подкладные опорные анкерные башмаки и подпятн балластные грузы якоря из тяжелого бетона класса В15 м3	22.36	20900		467324 0	0 0	0 0
5	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфотостойкий цемент м	22.36	131		2929	0	0

						0	0	0
7	С143021-25	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 м3	41.5	12900		535350 0	0 0	0 0
8	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменения класса бетона всех видов кроме ячеистого выше 15 до 20 м3	41.5	348		14442 0	0 0	0 0
9	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменения класса бетона всех видов кроме ячеистого выше 20 до 22,5 м3	41.5	187		7761 0	0 0	0 0
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**1027806**	**0**	**0**
			тенге			**0**	**0**	
		Накладные расходы	тенге			**0**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**61668**		
		Всего	тенге			**1089474**		
		Внутрипоселковая сеть						
		Водопровод В1						
60	Ц0111-30-3	Приборы устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах термоэлектрический многозонный+счетчик	9	639.23 634.50		5753 5711	0 0	5139 90
61	Прайс лист	Счетчик для воды М-Т радиомодулем SCOuTP2	13	17729.3		230481 0	0 0	0 105
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**236234**	**0**	**5139**
			тенге			**5711**	**0**	
		Оборудование				**230481**		
		Накладные расходы	тенге			**5139**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**654**		
		Всего. Стоимость общестроительных работ	тенге			**242028**		
		Подчлючения к жилым домам						
40	С131102-15	Счетчик водомеры ВСКМ5/20Ч шт	54	8320		449280 0	0 0	0 140
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**449280**	**0**	**0**
			тенге			**0**	**0**	
		Накладные расходы	тенге			**0**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**26957**		
		Итого	тенге			**476237**		2639389
		Итого по поселковым сетям				**718264**		
		ИТОГО по 1-2 части				**3350827**		

		м числе оборудование				**230481**		
		Временные здания и сооружения -3,4х0,8=2,72 %	тенге			84873		
		Итого	тенге			3435700		
		Зимнее удорожание -2,3%х0,9=2,07%	тенге			66348		
		Выслуга лет -1%	тенге			32052		
		Дополнительные отпуска -0,4%	тенге			12821		
		Итого базовых ценах	тенге			3546921		
		Итого в текущих ценах	тенге			6603019		
		Налоги сборы и обьязательные платежи -2 %	тенге			132060		
		Итого	тенге			6735079		
		НДС -12%	тенге			808210		
		Всего.	тенге			**7543289**		

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Аральского района Кызылординской области"

_____ А.Дуйшембиев

Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"

_____ А.Рашев

Технадзор: