280000

Форма 2в

Заказчик - Аппарат акима города Аксай Бурлинского района ЗападноКазахстанской области.
Подрядчик - ТОО "KazStroyProject"
Наименование стройки - Бурлинский район ЗКО
Наименование объекта - г.Аксай ЗКО

А К Т № 2

выполненных работ за декабрь 2021г

Текущий ремонт спортивных площадок в г.Аксай ЗКО и Бурлинском районе ЗКО.

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2021 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Микрорайон 5 А					
1	8601-0109-0301 УСН РК 8.02-03-2020 0 К=0,1	**Песочница деревянная (Ремонт 10% и замена испорченных частей с полностью высококачественной окраской деревянных частей краской по дереву,металлических по металлу, окраска при помощи распылителя-краскопульта)**	комплект	1,0000		8034,00	8034
		Накладные расходы (=0x0,1)	%	--		356,50	357
		Сметная стоимость:				8390,50	8391
18	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты- бетонные. Устройство для опор освещения.**	м3	0,1440		30822,84	4438
		Накладные расходы (=91x0,1)	%	9,1		544,45	78
		Сметная стоимость:				31367,29	4516
19	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка опорных стоек освещения с креплением**	т конструкций	0,0680		108979,84	7411
		Накладные расходы (=69x0,1)	%	6,9		6800,79	462
		Сметная стоимость:				115780,63	7873
20	222-519-0202 РСНБ РК 2015	**Стоимость стоек**	т	0,0680		483738,00	32894
21	1133-0303-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности ветошью**	т	0,0680		4270,13	290
		Накладные расходы (=80x0,1)	%	8		248,92	17
		Сметная стоимость:				4519,05	307
23	247-103-0256 РСНБ РК 2015	**Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-100-К/К50, мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016**	шт.	10,0000		27654,00	276540
24	243-110-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66**	км	0,0200		51611,00	1032
25	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Провода изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,2200		73609,44	16194
		Накладные расходы (=80x0,1)	%	8		4547,22	1000
		Сметная стоимость:				78156,66	17194
26	243-701-0702 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015. марки СИП-4 2х16-0.6/1.0**	км	0,2200		167899,00	36938
27	261-107-0684 РСНБ РК 2015	**Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500**	комплект	8,0000		3666,00	29328
28	252-207-0601 РСНБ РК 2015	**Подвес типа ES1500 промежуточный**	шт.	5,0000		1545,00	7725
29	246-301-0503 РСНБ РК 2015	**Хомут , металлическая лента ,скрепа для фиксации**	кг	5,0000		655,00	3275
30	252-207-1033 РСНБ РК 2015	**Зажим ответвительный прокалывающий**	шт.	20,0000		1195,00	23900
31	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Наращивание стоек**	т конструкций	0,1280		108979,84	13949
		Накладные расходы (=69x0,1)	%	6,9		6800,79	871
		Сметная стоимость:				115780,63	14820
32	222-519-0202 РСНБ РК 2015	**Стоимость стоек**	т	0,1280		483738,00	61918
33	1133-0303-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности ветошью**	т	0,1280		4270,13	547
		Накладные расходы (=80x0,1)	%	8		248,92	32
		Сметная стоимость:				4519,05	579
38	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические . Окраска эмалями ПФ-115-за два раза**	м2	480,0000		162,83	78158
		Накладные расходы (=69x0,1)	%	6,9		3,97	1904
		Сметная стоимость:				166,80	80062
39	8601-0703-0102 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм -замена , с подкладочной тканью,с упругой подкладкой,все работы в комплекте (в стоимость включена трава, элементы крепления,подклеечная ткань,клей,упругая подкладка,резиновый гранулят,ремонтом основания бетонконтактом)**	м2	20,0000		5563,00	111260

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (=0x0,1)	%	--		1013,00	20260
		Сметная прибыль (=8x0)	%	--		526,00	10520
		Сметная стоимость:				**7102,00**	**142040**
		Микрорайон 13					
48	8601-0101-0104 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель с сидениями, шестиместная (Замена качалки балансир на пружине на новую карусель высококачественной заводского изготовления)**	**комплект**	**1,0000**		**306070,00**	**306070**
		Накладные расходы (=0x0,1)	%	--		8744,00	8744
		Сметная прибыль (=8x0)	%	--		25185,00	25185
		Сметная стоимость:				**339999,00**	**339999**
58	8601-0210-0103 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойки волейбольные -2шт с сеткой,с устройством стандартной разметки высокопрочной краской по резиновой плитке**	**комплект**	**1,0000**		**82717,00**	**82717**
		Накладные расходы (=0x0,1)	%	--		6666,00	6666
		Сметная прибыль (=8x0)	%	--		7151,00	7151
		Сметная стоимость:				**96534,00**	**96534**
59	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную . Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,1440**		**2853,20**	**411**
		Накладные расходы (=72x0,1)	%	7,2		205,43	30
		Сметная стоимость:				**3058,63**	**441**
60	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты- бетонные. Устройство для опор освещения.**	**м3**	**0,1440**		**30822,84**	**4438**
		Накладные расходы (=91x0,1)	%	9,1		544,45	78
		Сметная стоимость:				**31367,29**	**4516**
61	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка опорных стоек освещения с креплением**	**т конструкций**	**0,0680**		**108979,84**	**7411**
		Накладные расходы (=69x0,1)	%	6,9		6800,79	462
		Сметная стоимость:				**115780,63**	**7873**
62	222-519-0202 РСНБ РК 2015	**Стоимость стоек**	**т**	**0,0680**		**483738,00**	**32894**
63	1133-0303-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности ветошью**	**т**	**0,0680**		**4270,13**	**290**
		Накладные расходы (=80x0,1)	%	8		248,92	17
		Сметная стоимость:				**4519,05**	**307**
64	1133-0207-0101 РСНБ РК 2015	**Светильники уличные. Замена светильника и кронштейна с креплением и подключением провода к линии**	**светильник**	**10,0000**		**2080,55**	**20806**
		Накладные расходы (=80x0,1)	%	8		157,03	1570
		Сметная стоимость:				**2237,58**	**22376**
65	247-103-0256 РСНБ РК 2015	**Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-100-К/К50, мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016**	**шт.**	**10,0000**		**27654,00**	**276540**
66	243-110-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,0200**		**51611,00**	**1032**
67	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Провода изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,2200**		**73609,44**	**16194**
		Накладные расходы (=80x0,1)	%	8		4547,22	1000
		Сметная стоимость:				**78156,66**	**17194**
68	243-701-0702 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0**	**км**	**0,2200**		**167899,00**	**36938**
69	261-107-0684 РСНБ РК 2015	**Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500**	**комплект**	**8,0000**		**3666,00**	**29328**
70	252-207-0601 РСНБ РК 2015	**Подвес типа ES1500 промежуточный**	**шт.**	**5,0000**		**1545,00**	**7725**
71	246-301-0503 РСНБ РК 2015	**Хомут , металлическая лента ,скрепа для фиксации**	**кг**	**5,0000**		**655,00**	**3275**
72	252-207-1033 РСНБ РК 2015	**Зажим ответвительный прокалывающий**	**шт.**	**20,0000**		**1195,00**	**23900**
73	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Наращивание стоек**	**т конструкций**	**0,1280**		**108979,84**	**13949**
		Накладные расходы (=69x0,1)	%	6,9		6800,79	871
		Сметная стоимость:				**115780,63**	**14820**
74	222-519-0202 РСНБ РК 2015	**Стоимость стоек**	**т**	**0,1280**		**483738,00**	**61918**
75	1133-0303-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности ветошью**	**т**	**0,1280**		**4270,13**	**547**
		Накладные расходы (=80x0,1)	%	8		248,92	32
		Сметная стоимость:				**4519,05**	**579**
		ДК Кызылтал					
127	8601-0101-0104 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель с сидениями, шестиместная (Замена качалки балансир на пружине на новую карусель высококачественной заводского изготовления)**	**комплект**	**1,0000**		**306070,00**	**306070**
		Накладные расходы (=0x0,1)	%	--		8744,00	8744
		Сметная прибыль (=8x0)	%	--		25185,00	25185
		Сметная стоимость:				**339999,00**	**339999**

1	2	3	4	5	6	7	8
128	8601-0104-0402 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели одинарные, металлические (Замена качалки балансир на новую качель высококачественную заводского изготовления)**	**комплект**	**1,0000**		**136837,00**	**136837**
		Накладные расходы (=0x0,1)	%	--		8453,00	8453
		Сметная прибыль (=8x0)	%	--		11623,00	11623
		Сметная стоимость:				**156913,00**	**156913**
129	8601-0210-0103 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойки волейбольные -2шт с сеткой,с устройством стандартной разметки высокопрочной краской по резиновой плитке**	**комплект**	**1,0000**		**82717,00**	**82717**
		Накладные расходы (=0x0,1)	%	--		6666,00	6666
		Сметная прибыль (=8x0)	%	--		7151,00	7151
		Сметная стоимость:				**96534,00**	**96534**
		ул.Бурлинская					
171	8601-0101-0104 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель с сидениями, шестиместная (Замена тягу верхнюю на новую карусель высококачественной заводского изготовления)**	**комплект**	**1,0000**		**306070,00**	**306070**
		Накладные расходы (=0x0,1)	%	--		8744,00	8744
		Сметная прибыль (=8x0)	%	--		25185,00	25185
		Сметная стоимость:				**339999,00**	**339999**
172	8601-0104-0402 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели одинарные, металлические (Замена Гребля на новую качель высококачественную заводского изготовления)**	**комплект**	**1,0000**		**136837,00**	**136837**
		Накладные расходы (=0x0,1)	%	--		8453,00	8453
		Сметная прибыль (=8x0)	%	--		11623,00	11623
		Сметная стоимость:				**156913,00**	**156913**
178	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную . Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,1440**		**2853,20**	**411**
		Накладные расходы (=72x0,1)	%	7,2		205,43	30
		Сметная стоимость:				**3058,63**	**441**
179	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты- бетонные. Устройство для опор освещения.**	**м3**	**0,1440**		**30822,84**	**4438**
		Накладные расходы (=91x0,1)	%	9,1		544,45	78
		Сметная стоимость:				**31367,29**	**4516**
180	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка опорных стоек освещения с креплением**	**т конструкций**	**0,0680**		**108979,84**	**7411**
		Накладные расходы (=69x0,1)	%	6,9		6800,79	462
		Сметная стоимость:				**115780,63**	**7873**
181	222-519-0202 РСНБ РК 2015	**Стоимость стоек**	**т**	**0,0680**		**483738,00**	**32894**
182	1133-0303-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности ветошью**	**т**	**0,0680**		**4270,13**	**290**
		Накладные расходы (=80x0,1)	%	8		248,92	17
		Сметная стоимость:				**4519,05**	**307**
183	1133-0207-0101 РСНБ РК 2015	**Светильники уличные. Замена светильника и кронштейна с креплением и подключением провода к линии**	**светильник**	**10,0000**		**2080,55**	**20806**
		Накладные расходы (=80x0,1)	%	8		157,03	1570
		Сметная стоимость:				**2237,58**	**22376**
185	243-110-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 2x2,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,0200**		**51611,00**	**1032**
186	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Провода изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,2200**		**73609,44**	**16194**
		Накладные расходы (=80x0,1)	%	8		4547,22	1000
		Сметная стоимость:				**78156,66**	**17194**
187	243-701-0702 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015. марки СИП-4 2x16-0.6/1.0**	**км**	**0,2200**		**167899,00**	**36938**
188	261-107-0684 РСНБ РК 2015	**Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500**	**комплект**	**8,0000**		**3666,00**	**29328**
189	252-207-0601 РСНБ РК 2015	**Подвес типа ES1500 промежуточный**	**шт.**	**5,0000**		**1545,00**	**7725**
190	246-301-0503 РСНБ РК 2015	**Хомут , металлическая лента ,скрепа для фиксации**	**кг**	**5,0000**		**655,00**	**3275**
191	252-207-1033 РСНБ РК 2015	**Зажим ответвительный прокалывающий**	**шт.**	**20,0000**		**1195,00**	**23900**
192	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Наращивание стоек**	**т конструкций**	**0,1280**		**108979,84**	**13949**
		Накладные расходы (=69x0,1)	%	6,9		6800,79	871
		Сметная стоимость:				**115780,63**	**14820**
193	222-519-0202 РСНБ РК 2015	**Стоимость стоек**	**т**	**0,1280**		**483738,00**	**61918**
194	1133-0303-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности ветошью**	**т**	**0,1280**		**4270,13**	**547**
		Накладные расходы (=80x0,1)	%	8		248,92	32
		Сметная стоимость:				**4519,05**	**579**

1	2	3	4	5	6	7	8
199	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические . Окраска эмалями ПФ-115-за два раза	м2	480,0000		162,83	78158
		Накладные расходы (=69х0,1)	%	6,9		3,97	1904
		Сметная стоимость:				166,80	80062
		ул.Алексеева					
219	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную . Группа грунтов 2	м3 грунта	0,5760		2853,20	1643
		Накладные расходы (=72х0,1)	%	7,2		205,43	118
		Сметная стоимость:				3058,63	1761
220	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты- бетонные. Устройство для опор освещения.	м3	0,5760		30822,84	17754
		Накладные расходы (=91х0,1)	%	9,1		544,45	314
		Сметная стоимость:				31367,29	18068
221	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка опорных стоек освещения с креплением	т конструкций	0,3200		108979,84	34874
		Накладные расходы (=69х0,1)	%	6,9		6800,79	2176
		Сметная стоимость:				115780,63	37050
222	222-519-0202 РСНБ РК 2015	Стоимость стоек	т	0,3200		483738,00	154796
223	1133-0303-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности ветошью	т	0,3200		4270,13	1366
		Накладные расходы (=80х0,1)	%	8		248,92	80
		Сметная стоимость:				4519,05	1446
224	1133-0207-0101 РСНБ РК 2015	Светильники уличные. Замена светильника и кронштейна с креплением и подключением провода к линии	светильник	16,0000		2080,55	33289
		Накладные расходы (=80х0,1)	%	8		157,03	2513
		Сметная стоимость:				2237,58	35802
226	243-110-0301 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66	км	0,0320		51611,00	1652
227	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Провода изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,4000		73609,44	29444
		Накладные расходы (=80х0,1)	%	8		4547,22	1819
		Сметная стоимость:				78156,66	31263
228	243-701-0702 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	км	0,4000		167899,00	67160
229	261-107-0684 РСНБ РК 2015	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	8,0000		3666,00	29328
230	252-207-0601 РСНБ РК 2015	Подвес типа ES1500 промежуточный	шт.	8,0000		1545,00	12360
231	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Хомут , металлическая лента ,скрепа для фиксации	кг	5,0000		655,00	3275
232	252-207-1033 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный прокалывающий	шт.	32,0000		1195,00	38240
233	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Наращивание стоек	т конструкций	0,1280		108979,84	13949
		Накладные расходы (=69х0,1)	%	6,9		6800,79	871
		Сметная стоимость:				115780,63	14820
234	222-519-0202 РСНБ РК 2015	Стоимость стоек	т	0,1280		483738,00	61918
235	1133-0303-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности ветошью	т	0,1280		4270,13	547
		Накладные расходы (=80х0,1)	%	8		248,92	32
		Сметная стоимость:				4519,05	579
240	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические . Окраска эмалями ПФ-115-за два раза	м2	480,0000		162,83	78158
		Накладные расходы (=69х0,1)	%	6,9		3,97	1904
		Сметная стоимость:				166,80	80062
243	8601-0210-0101 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойка волейбольная высотой по месту (в комплекте 2 шт стоек а также натяжители,тросы и сетка)	комплект	1,0000		159026,00	159026
		Накладные расходы (=0х0,1)	%	--		9755,00	9755
		Сметная прибыль (=8х0)	%	--		13502,00	13502
		Сметная стоимость:				182283,00	182283
		Аралтал новый					
253	8601-0101-0104 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель с сидениями, шестиместная (Замена тягу верхнюю на новую карусель высококачественной заводского изготовления)	комплект	1,0000		306070,00	306070
		Накладные расходы (=0х0,1)	%	--		8744,00	8744
		Сметная прибыль (=8х0)	%	--		25185,00	25185
		Сметная стоимость:				339999,00	339999

1	2	3	4	5	6	7	8
254	8601-0104-0402 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели одинарные, металлические (Замена Гребля на новую качель высококачественную заводского изготовления)**	**комплект**	**1,0000**		**136837,00**	**136837**
		Накладные расходы (=0x0,1)	%	--		8453,00	8453
		Сметная прибыль (=8x0)	%	--		11623,00	11623
		Сметная стоимость:				**156913,00**	**156913**
260	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную . Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,1440**		**2853,20**	**411**
		Накладные расходы (=72x0,1)	%	7,2		205,43	30
		Сметная стоимость:				**3058,63**	**441**
261	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты- бетонные. Устройство для опор освещения.**	**м3**	**0,1440**		**30822,84**	**4438**
		Накладные расходы (=91x0,1)	%	9,1		544,45	78
		Сметная стоимость:				**31367,29**	**4516**
262	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка опорных стоек освещения с креплением**	**т конструкций**	**0,0800**		**108979,84**	**8718**
		Накладные расходы (=69x0,1)	%	6,9		6800,79	544
		Сметная стоимость:				**115780,63**	**9262**
263	222-519-0202 РСНБ РК 2015	**Стоимость стоек**	**т**	**0,0800**		**483738,00**	**38699**
264	1133-0303-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности ветошью**	**т**	**0,0800**		**4270,13**	**342**
		Накладные расходы (=80x0,1)	%	8		248,92	20
		Сметная стоимость:				**4519,05**	**362**
265	1133-0207-0101 РСНБ РК 2015	**Светильники уличные. Замена светильника и кронштейна с креплением и подключением провода к линии**	**светильник**	**10,0000**		**2080,55**	**20806**
		Накладные расходы (=80x0,1)	%	8		157,03	1570
		Сметная стоимость:				**2237,58**	**22376**
267	243-110-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 2x2,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,0200**		**51611,00**	**1032**
268	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Провода изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,2200**		**73609,44**	**16194**
		Накладные расходы (=80x0,1)	%	8		4547,22	1000
		Сметная стоимость:				**78156,66**	**17194**
269	243-701-0702 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2x16-0,6/1,0**	**км**	**0,2200**		**167899,00**	**36938**
270	261-107-0684 РСНБ РК 2015	**Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500**	**комплект**	**8,0000**		**3666,00**	**29328**
271	252-207-0601 РСНБ РК 2015	**Подвес типа ES1500 промежуточный**	**шт.**	**5,0000**		**1545,00**	**7725**
272	246-301-0503 РСНБ РК 2015	**Хомут , металлическая лента ,скрепа для фиксации**	**кг**	**5,0000**		**655,00**	**3275**
273	252-207-1033 РСНБ РК 2015	**Зажим ответвительный прокалывающий**	**шт.**	**20,0000**		**1195,00**	**23900**
274	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Наращивание стоек**	**т конструкций**	**0,1280**		**108979,84**	**13949**
		Накладные расходы (=69x0,1)	%	6,9		6800,79	871
		Сметная стоимость:				**115780,63**	**14820**
275	222-519-0202 РСНБ РК 2015	**Стоимость стоек**	**т**	**0,1280**		**483738,00**	**61918**
276	1133-0303-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности ветошью**	**т**	**0,1280**		**4270,13**	**547**
		Накладные расходы (=80x0,1)	%	8		248,92	32
		Сметная стоимость:				**4519,05**	**579**
281	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические . Окраска эмалями ПФ-115-за два раза**	**м2**	**480,0000**		**162,83**	**78158**
		Накладные расходы (=69x0,1)	%	6,9		3,97	1904
		Сметная стоимость:				**166,80**	**80062**
282	1127-1301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Покрытия спортивные. Нанесение игровой разметки вручную**	**м разметки**	**100,0000**		**158,25**	**15825**
		Накладные расходы (=108x0,1)	%	10,8		13,44	1344
		Сметная стоимость:				**171,69**	**17169**
285	1111-0101-1401 РСНБ РК 2015	**Ремонт примыкания брусчатки в районе поребрика**	**м2 пола**	**2,3000**		**3377,50**	**7768**
		Накладные расходы (=94x0,1)	%	9,4		42,34	97
		Сметная стоимость:				**3419,84**	**7865**
286	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Перекладывание вновь**	**м2 покрытия**	**7,0000**		**1395,39**	**9768**
		Накладные расходы (=94x0,1)	%	9,4		120,87	846
		Сметная стоимость:				**1516,26**	**10614**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Старый Аралтал					
292	8601-0101-0104 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель с сидениями, шестиместная (Замена качалки балансир на пружине на новую карусель высококачественной заводского изготовления)**	**комплект**	**1,0000**		**306070,00**	**306070**
		Накладные расходы (=0x0,1)	%	--		8744,00	8744
		Сметная прибыль (=8x0)	%	--		25185,00	25185
		Сметная стоимость:				**339999,00**	**339999**
305	1133-0207-0101 РСНБ РК 2015	**Светильники уличные. Замена светильника и кронштейна с креплением и подключением провода к линии**	**светильник**	**10,0000**		**2080,55**	**20806**
		Накладные расходы (=80x0,1)	%	8		157,03	1570
		Сметная стоимость:				**2237,58**	**22376**
307	243-110-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,0200**		**51611,00**	**1032**
308	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Провода изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,2200**		**73609,44**	**16194**
		Накладные расходы (=80x0,1)	%	8		4547,22	1000
		Сметная стоимость:				**78156,66**	**17194**
309	243-701-0702 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0.6/1.0**	**км**	**0,2200**		**167899,00**	**36938**
310	261-107-0684 РСНБ РК 2015	**Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500**	**комплект**	**8,0000**		**3666,00**	**29328**
311	252-207-0601 РСНБ РК 2015	**Подвес типа ES1500 промежуточный**	**шт.**	**5,0000**		**1545,00**	**7725**
312	246-301-0503 РСНБ РК 2015	**Хомут , металлическая лента ,скрепа для фиксации**	**кг**	**5,0000**		**655,00**	**3275**
313	252-207-1033 РСНБ РК 2015	**Зажим ответвительный прокалывающий**	**шт.**	**20,0000**		**1195,00**	**23900**
314	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Наращивание стоек**	**т конструкций**	**0,1280**		**108979,84**	**13949**
		Накладные расходы (=69x0,1)	%	6,9		6800,79	871
		Сметная стоимость:				**115780,63**	**14820**
315	222-519-0202 РСНБ РК 2015	**Стоимость стоек**	**т**	**0,1280**		**483738,00**	**61918**
316	1133-0303-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности ветошью**	**т**	**0,1280**		**4270,13**	**547**
		Накладные расходы (=80x0,1)	%	8		248,92	32
		Сметная стоимость:				**4519,05**	**579**
321	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические . Окраска эмалями ПФ-115-за два раза**	**м2**	**480,0000**		**162,83**	**78158**
		Накладные расходы (=69x0,1)	%	6,9		3,97	1904
		Сметная стоимость:				**166,80**	**80062**
325	255-301-0103 РСНБ РК 2015	**Плитка на основе резиновой крошки толщиной 20 мм**	**м2**	**10,0000**		**5777,00**	**57770**
326	8601-0210-0103 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойки волейбольные -2шт с сеткой,с устройством стандартной разметки высокопрочной краской по резиновой плитке**	**комплект**	**1,0000**		**82717,00**	**82717**
		Накладные расходы (=0x0,1)	%	--		6666,00	6666
		Сметная прибыль (=8x0)	%	--		7151,00	7151
		Сметная стоимость:				**96534,00**	**96534**
	Итого прямые затраты:						
	Накладные расходы		Тенге				**5 249 711**
	Сметная прибыль		Тенге				**157 377**
	ИТОГО по акту:		Тенге				**206 269**
			Тенге				**5 613 357**

ИТОГО СО СКИДКОЙ **5 500 000**

ЗАКАЗЧИК:

Аким города Аксай Баяндыков Арсен Толкынович

ПОДРЯДЧИК:

Директор Кенжегалиев Сабыржан Тлеугалиевич