Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Уйгурского района",Алматинская обл., Уйгурский р-н, с.Чунджа, ул.Исламова, 70 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	130940013852
Исполнитель	ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007",Алматинская обл., Илийский р-н, Ащибулакский сельский округ, с. М.Туймебаева, участок 177, тел.: 341-09-54 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	070340007367

Договор (контракт) Договор № 31 от 18.05.2020г.

Номер документа	Дата составления
68	09.10.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Малый Аксу Уйгурского района Алматинской обл.			работа	1	65 206 306,00	65 206 306,00	6 986 389,93
				Итого	1	x	65 206 306,00	6 986 389,93

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Дуйсембинов М.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Рук.отдела / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 09.10.2020

М.П.

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Уйгурского райна"

Подрядчик: ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Малый Аксу Уйгурского района Алматинской области

Справка № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь2020 г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансируещему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		31	18.05.2020г.		029-011-431		

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр1 (тенге)							
		В отчетном месяце	ПСД (в сметных базисных	из них		Стоимость прочих затрат входящих в состав ПСД в цх	Дополнительные затраты на приобретение	в т.ч. НДС	Всего
				в отчетном месяце (за)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Малый Аксу Уйгурского района Алматинской области	266 895 895	72 451 450						7 762 655	72 451 450
Итого									72 451 450
Итого с учетом скидки 10%	**240 206 306**	**65 206 306**						**6 986 390**	**65 206 306**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Уйгурского района"
Сайлаумбетов Т.Т.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «МузТау»

Турлыбеков Б.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Жоба-Дизайн"

Исмагулов Б.З.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»

Дуйсембинов М. К.

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Уйгурского райна"** Форма 2-В
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "САПА КҰРЫЛЫС 2007"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Малый Аксу Уйгурского района Алматинской области"**
(наименование, адрес)

Объект **Водозаборный узел**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№31 от 18.05.2020 г.**

Номер документа	Дата составления
	07.10.2020

Отчетный перио	
с	по
01.10.2020	31.10.

А К Т 2-1

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающ машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2-1-1								
			Раздел: Кантаж								
1	8	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей с подбивкой пазух труб в грунтах 2 группы	78	134,1	0	10460	0	11820	0,97	
				м3	134,1	0	10460	0	113	0	
2	9	E0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	349	7,57	7,57	2643	2643	832	0	
				м3	0	2,46	0	858	97	0,01	
3	10	E0101-27-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	349	3,28	3,28	1145	1145	360	0	
				м3	0	1,06	0	372	97	0	
4	11	E0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	349	25,65	5,38	8951	1876	6862	0,13	
				м3	20,27	0	7074	0	97	0	
5	12	E0101-166-4	Пригрузка грунта 4 группы над иглопробивным полотном	45	190,58	0	8576	0	9691	1,38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	13	Е0142-4-1	Устройством каменной отмостки слоем 20 см в канале	м3	190,58	0	8576	0	113	0
				14	1202,6	45,9	16836	643	7032	2,7
7	14	Е0142-4-4	Устройство каменной наброски слоем 50 см над дренажем	м3	549	15,36	7686	215	89	0,05
				75	777,8	45,9	58335	3442	9315	0,79
8	15	Е0138-4-4	Устройство в сооружениях фильтров дренажей из гравия при подаче материалов вручную	м3	124,2	15,36	9315	1152	89	0,05
				118	488,17	0,45	57604	53	63532	3,2
9	18	Е0142-21-1 прим.	Устройство противофильтрационного экрана из иглопробивного полотна	м3	468	0,18	55224	21	115	0
				790	7,58	1,43	5988	1130	3846	0,03
10	20	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под отмостку	м2	4,93	0,54	3895	427	89	0
				1,07	1640,8	97,07	1756	104	187	0,78
11	21	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	м3	112,5	36	120	39	118	0,18
				1,07	4241,65	66,01	4539	71	248	1,35
12	22	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм	м3	195,75	24,93	209	27	105	0,12
				0,251	115636,32	31953,19	29025	8020	25597	360
13	23	Е0122-14-5 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	км	66375	12071,25	16660	3030	130	58,95
				0,211	420081,51	68116,36	88637	14373	19278	256
14	26	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	км	44550	25731	9400	5429	130	125,67
				0,173	10216,13	0	1767	0	2166	61,8
15	27	ЕСБ.ЦЕН на изыс.работы для капит.стр-ва таб.224 п.2	Перфорация труб диам.159 мм	км	9630	0	1666	0	130	0
				64	3860	0	247040	0	247040	0
16	28	Е0122-43-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах	м	3860	0	247040	0	100	0
				9,17	12489,06	369,93	114525	3392	18483	8,01
17	34	Е0107-20-3	Установка стальных соединительных элементов для колодцев	м3	1410,75	139,73	12937	1281	130	0,68
				0,08134	147939,1	1826,1	12033	149	1001	42,7
18	36	Е0106-11-6	Установка сальников	т	8100	690,75	659	56	140	3,37
				0,048	104152,97	11119,34	4999	534	593	42,5
19	37	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через стены диам. до 200 мм	1т	7560	4200,75	363	202	105	20,52
				3	2017,57	1,57	6053	5	1512	2,36
20	38	Е0122-33-5	Установка решетки Р-2 на трубу	1сальник	393,75	0	1181	0	128	0
				0,00546	121294,13	49389,75	662	270	578	312,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	42	Е0120-1-1 прим	Прокладка воздуховода из стальных труб диаметром 159 мм	т	62775	18657	343	102	130	91,12
				2,4963	310,91	13,82	776	34	847	1,62
22	43	Е0120-20-1	Установка зонтов над шахтам и из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	м2	259,88	5,18	649	13	128	0,03
				1	863,19	5,65	863	6	85	0,38
23	44	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	шт	63,79	2,36	64	2	128	0,01
				0,02902	147939,1	1826,1	4293	53	357	42,7
24	45	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	т	8100	690,75	235	20	140	3,37
				4,4703	16,36	0,05	73	0	23	0,03
25	46	Е0113-26-8 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-720 за 2 раза	м2	5,81	0,02	26	0	90	0
				4,4703	143	0,24	639	1	23	0,03
			Итого по разделу: Кантаж	м2	5,54	0,1	25	0	90	0
							688218			
			Раздел: Подпорная стенка ПС 1							
26	48	Е0101-12-16#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях	32	52,89	49,75	1692	1592	522	0,02
				м3	3,13	13,69	100	438	97	0,05
27	49	Е0101-12-16#т.ч. п-3.37#К=1,2#т.ч. п-3.46#К=1,1	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях, вязких грунтов повышенной влажности	10	58,17	54,73	582	547	179	0,02
				м3	3,45	15,05	34	151	97	0,05
28	50	Е0101-164-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 4 группы вручную после разработки их механизированным способом	1	791,1	0	791	0	894	4,27
				м3	791,1	0	791	0	113	0
29	51	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	17	7,57	7,57	129	129	41	0
				м3	0	2,46	0	42	97	0,01
30	52	Е0101-27-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	17	3,28	3,28	56	56	18	0
				м3	0	1,06	0	18	97	0
31	53	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	17	25,65	5,38	436	91	334	0,13
				м3	20,27	0	345	0	97	0
32	54	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под подпорную стенку ПС1	1,1	4241,65	66,01	4666	73	255	1,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	55	Е0137-73-3	Устройство подпорной стенки ПС1 из монолитного ж/бетона (В22.5, F200, W8)	м3 8,22	195,75 8421,71	24,93 142,69	215 69226	27 1173	105 7649	0,12 4,47
34	59	Ц0122-110-1	Монтаж затвора плоского скользящего, масса до 1 т	м3 0,99024	724,5 80722,33	50,98 47334,58	5955 79934	419 46873	120 33387	0,21 137
35	61	Ц0122-61-1	Монтаж механизма подъемного с ручным приводом винтового, масса комплекта до 0,2 т	т 3	25875 12453,29	11587,5 1711,79	25622 37360	11474 5135	90 28091	67,21 54
36	63	Ц0122-120-1	Монтаж решетки сороудерживающей	компл 0,37815	10080 22083,66	324 11333,72	30240 8351	972 4286	90 3775	1,88 43
37	65	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	т 61,56	7785 16,36	3307,5 0,05	2944 1007	1251 3	90 323	19,18 0,03
38	66	Е0113-26-8 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-720 за 2 раза	м2 61,56	5,81 143	0,02 0,24	358 8803	1 15	90 312	0 0,03
			Итого по разделу: Подпорная стенка ПС 1	м2	5,54	0,1	341 **213033**	6	90	0
			Раздел: Подпорная стенка ПС 2							
39	67	Е0101-12-16#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях	24 м3	52,89 3,13	49,75 13,69	1269 75	1194 328	392 97	0,02 0,05
40	68	Е0101-12-16#т.ч. п-3.37#К=1,2#т.ч. п-3.46#К=1,1	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях, вязких грунтов повышенной влажности	6 м3	58,17 3,45	54,73 15,05	349 21	328 90	108 97	0,02 0,05
41	69	Е0101-164-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 4 группы вручную после разработки их механизированным способом	1 м3	791,1 791,1	0 0	791 791	0 0	894 113	4,27 0
42	70	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	12 м3	7,57 0	7,57 2,46	91 0	91 30	29 97	0 0,01
43	71	Е0101-27-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	12 м3	3,28 0	3,28 1,06	39 0	39 13	12 97	0 0
44	72	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	12 м3	25,65 20,27	5,38 0	308 243	65 0	236 97	0,13 0
45	73	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под подпорную стенку ПС1	0,83	4241,65	66,01	3521	55	192	1,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	74	Е0137-73-3	Устройство подпорной стенки ПС1 из монолитного ж/бетона (В22.5, F200, W8)	м3 6,85	195,75 8421,71	24,93 142,69	162 57689	21 977	105 6374	0,12 4,47
47	78	Ц0122-110-1	Монтаж затвора плоского, скользящего, масса до 1 т	м3 0,66016	724,5 80722,33	50,98 47334,58	4963 53290	349 31248	120 22258	0,21 137
48	80	Ц0122-61-1	Монтаж механизма подъемного с ручным приводом винтового, масса комплекта до 0,2 т	т 2	25875 12453,29	11587,5 1711,79	17082 24907	7650 3424	90 18727	67,21 54
49	81	Коммерч.предл. ТОО"КМЗ"КВАНТ" 2018г.	Стоимость подъемника винтового с ручным приводом 2,5 В (с доставкой до объекта)	компл 2	10080 110035,21	324	20160 220070	648	90	1,88
			Отпускная цена	шт						
			Сметная стоимость оборудования		110035		220070 ***220070***			
50	82	Ц0122-120-1	Монтаж решетки сороудерживающей	0,2521 т	22083,66 7785	11333,72 3307,5	5567 1963	2857 834	2517 90	43 19,18
51	84	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	41,04 м2	16,36 5,81	0,05 0,02	671 238	2 1	215 90	0,03 0
52	85	Е0113-26-8 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-720 за 2 раза	41,04 м2	143 5,54	0,24 0,1	5869 227	10 4	208 90	0,03 0
			Итого по разделу: Подпорная стенка ПС 2				**374430**			
			Раздел: Служебный мостик СМ1							
53	86	Е0101-165-8	Выемка грунта вручную под опоры мостика в грунтах 4 группы	1 м3	659,25 659,25	0 0	659 659	0 0	745 113	3,56 0
54	87	Е0101-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	0,3 м3	190,58 190,58	0 0	57 57	0 0	65 113	1,38 0
55	88	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,2 м3	4241,65 195,75	66,01 24,93	848 39	13 5	46 105	1,35 0,12
56	89	Е0130-7-1	Устройство опор мостика из бетона (В22.5, F200, W8)	0,27 м3	7018,97 434,25	532,08 131,85	1895 117	144 36	167 109	2,55 0,43
57	90	Е0106-11-6	Установка металлической марки М1 в опоре ОП 1	0,02712 1т	104152,97 7560	11119,34 4200,75	2825 205	302 114	335 105	42,5 20,52
58	91	Е0139-7-4	Монтаж служебного мостика	0,74911 т	24375,14 5053,5	10745,29 2092,77	18260 3786	8049 1568	4818 90	27,17 8,28
59	93	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	33,70995 м2	16,36 5,81	0,05 0,02	551 196	2 1	177 90	0,03 0
60	94	Е0113-26-8 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-720 за 2 раза	33,70995	143	0,24	4820	8	171	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого по разделу: Служебный мостик СМ1	м2	5,54	0,1	187	3	90	0
							29916			
			Раздел: Служебный мостик СМ2							
61	95	E0101-165-8	Выемка грунта вручную под опоры мостика в грунтах 4 группы	1	659,25	0	659	0	745	3,56
62	96	E0101-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	м3	659,25	0	659	0	113	0
63	97	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,3	190,58	0	57	0	65	1,38
				м3	190,58	0	57	0	113	0
64	98	E0130-7-1	Устройство опор мостика из бетона (В22.5, F200, W8)	0,2	4241,65	66,01	848	13	46	1,35
				м3	195,75	24,93	39	5	105	0,12
65	99	E0106-11-6	Установка металлической марки М1 в опоре ОП 1	0,27	7018,97	532,08	1895	144	167	2,55
				м3	434,25	131,85	117	36	109	0,43
66	100	E0139-7-4	Монтаж служебного мостика	0,02712	104152,97	11119,34	2825	302	335	42,5
				1т	7560	4200,75	205	114	105	20,52
67	102	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,598	24375,14	10745,29	14576	6426	3846	27,17
				т	5053,5	2092,77	3022	1251	90	8,28
68	103	E0113-26-8 K=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-720 за 2 раза	26,91	16,36	0,05	440	1	141	0,03
				м2	5,81	0,02	156	1	90	0
				26,91	143	0,24	3848	6	137	0,03
			Итого по разделу: Служебный мостик СМ2	м2	5,54	0,1	149	3	90	0
							25149			
			ИТОГО:							
							1330745	153618		
			- оборудования				516327	41150		
			Накладные расходы :				220070			
			На монтажные работы							
			На общестроительные работы				108755			
			На металломонтажные работы				453837			
			Всего накладных расходов:				8664			
			Итого с накладными				571257			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				1902001			
			СУММНЗ							
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				100916			
			Итого с временными, 1,92 %				2002917			
			Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				2037148			
			Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 1,262 %				2074762			
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2097694			
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2104962			
							2123133			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого в текущих ценах 2019г., к = 3,25806 68%				4703760				
			Итого в текущих ценах 2020г., к = 3,3716129 32%				2290682				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				139889				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				7134332				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				856120				
			Итого с НДС				7990451				
			Всего:				7 990 451				
			Итого с учетом тендерной скидки				7 191 406				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела ЖКХ, ОС и ЖИ жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции акимата района
Сайдахметов Т.Т.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «МузТау»
Турлыбеков Б.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА КУРЫЛЫС 2007»
Дуйсембинов М.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Жоба Дизайн"
Исмагулов Е.З.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Уйгурского райна"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "САПА КУРЫЛЫС 2007"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Малый Аксу Уйгурского района Алматинской области"**
(наименование, адрес)

Объект **Водозаборный узел**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№31 от 18.05.2020 г.**

Номер документа	Дата составления
	07.10.2020

Отчетный перио	
с	по
01.10.2020	31.10.

А К Т 2-2

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-рабочих-строителе рабочих, обслуживаю машины: на един.	Затраты труда: всег
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2-1-2								
			Раздел: Земляные работы								
1	1	E0101-163-4	Разработка грунта 4 группы вручную	5,668	864	0	4897	0	5534	4,77	
				м3	864	0	4897	0	113	0	
2	2	E0108-3-3	Устройство гравийно-песчаной подушки толщ. 300 мм	3,7946	916,82	100,89	3479	383	725	0,85	
				м3	123,75	38,25	470	145	118	0,18	
			Итого по разделу: Земляные работы				8376				
			Раздел: Фундаменты								
3	3	E0127-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума	13,23	475,01	17,7	6284	234	224	0,05	
				м2	7,88	4,86	104	64	133	0,02	
4	4	E0127-49-7 K=2	Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума, на каждый 1 см толщины слоя добавлять	13,23	109,6	0,77	1450	10	7	0	
				м2	0,1	0,32	1	4	133	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	E0106-1-16	Устройство площадки Пм 1 (бетон В15, W6, F75 на сульфатостойком цементе)	1,32	5560,11	196,62	7339	260	480	1,79	
				м3	272,25	74,27	359	98	105	0,36	
6	6	С12041-449 Изм. и доп. вып. 30	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,0724	70454		5101				
				т							
7	7	E0106-3-4	Устройство площадки Пм 2 (бетон В15, W6, F75 на сульфатостойком цементе)м3	1,47	6593,9	257,71	9693	379	1121	4,05	
				м3	634,5	91,69	933	135	105	0,4	
8	8	С12041-447 Изм. и доп. вып. 30	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 42 ТКоммерч.предложение "QAz DAMu AlMATY" 28.03.2018г.(1 23279-2012	0,0136	83871		1141				
				т							
9	9	E0106-11-6	Установка стальных конструкций стоек СТ 1	0,25132	104152,97	11119,34	26176	2795	3103	42,5	
				1т	7560	4200,75	1900	1056	105	20,52	
10	10	E0146-25-13	Сверление кольцевыми алмазными сверлами вертикальных отверстий глубиной 200 мм (14 мм) диам. 110 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	4	211,15	100,07	845	400	619	0,51	
				отверст.	95,85	58,82	383	235	100	0,09	
11	11	E0146-25-29 K=18,6	Вычитается позиции: исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам.110 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	4	304,96	147,61	-1220	-590	-914	0,76	
				отверст.	141,55	87,05	-566	-348	100	0,01	
12	12	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	7,6	245,44	3,82	1865	29	348	0,21	
				м2	37,35	1,44	284	11	118	0,01	
13	13	E0106-22-5	Устройство навеса Нв 1 (бетон В25, W6, F75)	0,31	11486,66	379,21	3561	118	736	13	
				м3	2117,25	143,26	656	44	105	0,7	
14	14	С12041-447 Изм. и доп. вып. 30	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,024	83871		2013				
				т							
15	15	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0042	62000		260				
				т							
16	16	E0106-36-4	Железнение поверхности	2,56	56,06	0,23	144	1	138	0,29	
				м2	51,3	0,09	131	0	105	0	
17	17	E0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (50 мм)	2,304	153,02	15,94	353	37	111	0,24	
				м2	34,65	5,96	80	14	119	0,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	18	Е0112-17-2 К=35 6	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	2,304	148,44	4,9	342	11	15	0,03	
				м2	3,85	1,75	9	4	119	0	
19	19	Е0112-15-4	Устройство обмазочной пароизоляции битумно-полимерной мастикой	2,304	66,47	0,42	153	1	41	0,09	
				м2	14,92	0,16	34	0	119	0	
20	20	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции битумным рулонным материалом в один слой	2,304	348,96	1,19	804	3	75	0,15	
				м2	27	0,45	62	1	119	0	
21	21	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции битумным рулонным материалом	2,304	317,48	1,15	731	3	50	0,1	
				м2	17,89	0,43	41	1	119	0	
22	22	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,4311222	16,36	0,05	89	0	28	0,03	
				м2	5,81	0,02	32	0	90	0	
23	23	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ- 115 в 2 слоя	5,4311222	33,16	0,04	180	0	41	0,04	
				м2	8,32	0	45	0	90	0	
24	24	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем т-100мм	12	103,56	2,62	1243	31	170	0,07	
				м2	10,51	0,99	126	12	123	0	
25	25	Е0111-19-3	УСтройство асфальтобетонной отмостки толщиной 25 мм (30 мм)	12	362,53	25,04	4350	300	467	0,14	
				м2	22,25	9,38	267	113	123	0,05	
26	26	Е0111-19-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных покрытий	12	67,14	3,11	806	37	61	0,02	
				м2	2,97	1,17	36	14	123	0,01	
			Итого по разделу: Фундаменты				**73703**				
			Раздел: Блок-контейнер								
27	27	Е0109-43-4#прим.	Монтаж блок-контейнера	6	659,02	350,51	3954	2103	1826	1,52	
				м2	249,75	88,47	1499	531	90	0,31	
28	28	Коммерч.предложение "QAz DAMu AIMATY" 28.03.2018г.	Стоимость блок-контейнера 3,0х2,4х2,6 м	1	149062,48		149062				
				шт							
			Отпускная цена		149062		149062				
			Транспортные расходы	%	6		8944				
			Сметная стоимость оборудования				***158006***				
			Итого по разделу: Блок-контейнер				**161960**				
			ИТОГО:				**244039**	**6545**			
							11782	**2134**			
			- оборудования				**158006**				
			Накладные расходы :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			На общестроительные работы				13182				
			На металломонтажные работы				1826				
			Всего накладных расходов:				15008				
			Итого с накладными				259047				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУММНЗ				6062				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				265109				
			Итого с временными, 1,92 %				267165				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				269425				
			Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 1,262 %				270803				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				271240				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				272332				
			Итого в текущих ценах 2019г., к = 3,25806 68%				603346				
			Итого в текущих ценах 2020г., к = 3,3716129 32%				293823				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				17943				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				915113				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				109814				
			Итого с НДС				1024927				
			Всего:				1 024 927				
			Итого с учетом тендерной скидки				922 434				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель объекта ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Уйгурского района"
Сайдахметов Т.Т.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА КУРЫЛЫС 2007»
Дуйсембинов М.К.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «МузТау»

Турлыбеков Б.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Жоба Дизайн"
Исмагулов Е.З.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Уйгурского райна"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "САПА КУРЫЛЫС 2007"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Малый Аксу Уйгурского района Алматинской области"**
(наименование, адрес)

Объект **Водозаборный узел**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№31 от 18.05.2020 г.**

Номер документа	Дата составления
	07.10.2020

Отчетный период	
с	по
01.10.2020	31.10.2020

А К Т 2-3

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2-3-1								
			Раздел: Ограждение площадки 375 м/п								
1	1	Е0127-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума	163,464 м2	475,01 7,88	17,7 4,86	77647 1288	2894 794	2770 133	0,05 0,02	8 3
2	2	Е0127-49-7 К=2	Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума, на каждый 1 см толщины слоя добавлять	163,464 м2	109,6 0,1	0,77 0,32	17915 16	126 52	91 133	0 0	0 0
3	3	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных (В15, W4, F75 на сульфатостойком цементе)	1,16 м3	5981,96 441	311,32 117,61	6939 512	361 136	680 105	2,82 0,57	3 1
4	4	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	2,45 м3	4457 699,75	335,84 126	10920 1714	823 309	2387 118	4,54 0,61	11 1
5	5	Е0107-24-1	Установка железобетонных оград из панелей длиной 4 м	8 м	601,33 186,75	376,53 105,95	4811 1494	3012 848	3278 140	1,15 0,4	9 3
6	6	Е0107-24-2	Установка железобетонных оград из панелей длиной 3 м	348 м	527,82 148,5	353,05 99,05	183680 51678	122861 34469	120606 140	0,91 0,37	317 129
7	7	С143021-25 Изм. и доп. вып. 30	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15	56,96	12184		694001				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	8	С143014-3 Изм. и доп. вып. 30 доп.выпуск5 п3	Блоки фундаментные	м3 28,52	14138,4		403227				
9	9	Е0141-4-5	Окрасочная изоляция ж/бетонного фундамента разжиженным битумом в два слоя	м3 212,04	91,24	7,38	19347	1565	19073	0,54	114
10	10	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	м2 0,042408	83,7 25255,3	2,79 1166,54	17748 1071	592 49	104 82	0,01 5,07	3 0
11	11	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	т 0,678528	1284,75 27986,03	574,87 1538,51	54 18989	24 1044	104 2116	2,69 9,49	0 6
12	12	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	т 19,608	2407,5 172,59	590,92 3,39	1634 3384	401 66	104 2424	2,44 0,65	2 13
13	13	Е0115-155-1 к=2	Окраска панелей известковая с 2-х сторон за 2 раза	м2 1443,608	117 27,46	0,72 1,8	2294 39641	14 2598	105 30376	0,05 0,12	1 167
14	14	Е0107-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	м2 1	19,36 5774,63	0,68 1172,83	27948 5775	982 1173	105 4973	0 17,8	2 18
15	15	Е0107-25-8	Устройство калиток с установкой столбов металлических	шт 1	3217,5 1677,55	334,76 33,47	3218 1678	335 33	140 2027	1,28 7,85	1 8
16	16	С12021-85 Изм. и доп. вып. 25	Ворота различных типов: рамы, каркасы панелей, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания	шт 0,176	1435,5 99810	12,65	1436 17567	13	140	0,06	0
17	17	С12021-250 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость калитки	т 0,038	127889		4860				
18	18	С12021-242 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость металлических стоек	т 0,23868	134929		32205				
19	19	Е0107-20-3	Установка соединительных накладок	т 0,77172	147939,1	1826,1	114168	1409	9498	42,7	33
20	20	С12021-259 Изм. и доп. вып. 25	Соединительные элементы МС1-120 шт, МС2-1 шт, МС3-6 шт	т 0,82084	8100 134929	690,75	6251 110755	533	140	3,37	3
21	21	Е0156-27-2	Установка дверных /оконных/ приборов накладных	т 3	23,81	0	71	0	76	0,15	0
22	22	С11011-821	Ручка для ворот и калитки	шт 3	23,33 308	0	70 924	0	108	0	0
23	23	С11011-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	шт 0,014016	154700		2168				
24	24	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	т 66,9384	32,71	0,1	2190	7	702	0,06	4
25	25	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2 66,9384	11,62 33,16	0,04 0,04	778 2219	3 3	90 501	0 0,04	0 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	26	У1-33-5	Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М10, строительные работы	м2	8,32	0	557	0	90	0	0
				391,1	31,27	0	12230	0	6642	0,07	29
27	27	У1-33-6	Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М10, монтаж металлоконструкций	м ограды	12,13	0	4744	0	140	0	0
				391,1	56,9	0,09	22254	35	2323	0,04	15
				м ограды	6,56	0,04	2566	16	90	0	0
			Итого по разделу: Ограждение площадки 375 м/п				1810634				
			Раздел: Ограждение контейнера для мусора								
28	28	Е0127-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума	1,44	475,01	17,7	684	25	24	0,05	0
				м2	7,88	4,86	11	7	133	0,02	0
29	29	Е0127-49-7 К=2	Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума, на каждый 1 см толщины слоя добавлять	1,44	109,6	0,77	158	1	1	0	0
				м2	0,1	0,32	0	0	133	0	0
30	30	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов (В15, W4, F75 на сульфатостойком цементе)	1,12	6449,66	95,97	7224	107	950	4,9	5
				м3	771,75	36,25	864	41	105	0,18	0
31	31	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (арматурной сетки)	0,01404	102708,97	11119,34	1442	156	173	42,5	1
				1т	7560	4200,75	106	59	105	20,52	0
32	32	Е0107-24-12	Установка оград металлических без цоколя из профлиста высотой до 2,2 м	6	572,42	243,27	3435	1460	2751	1,49	9
				м	261	66,53	1566	399	140	0,24	1
33	33	С11011-3910 Изм. и доп. вып. 30	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	12,6	789		9941				
				м2							
34	34	С12021-242 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (стойка Ст2)	0,09852	134929		13293				
				т							
35	35	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	1,10835	32,71	0,1	36	0	12	0,06	0
				м2	11,62	0,04	13	0	90	0	0
36	36	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1,10835	33,16	0,04	37	0	8	0,04	0
				м2	8,32	0	9	0	90	0	0
			Итого по разделу: Ограждение контейнера для мусора				36250				
			ИТОГО:				1846886	139811			774
			Накладные расходы :				128569	40027			151
			На общестроительные работы				212223				
			На металлромонтажные работы				2323				
			Всего накладных расходов:				214547				
			Итого с накладными				2061432				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУММНЗ				123686				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2185118				
			Итого с временными, 1,92 %				2227072				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				2273172				
			Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 1,262 %				2301278				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2310186				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2332457				
			Итого в текущих ценах 2019г., к = 3,25806 68%				5167514				
			Итого в текущих ценах 2020г., к = 3,3716129 32%				2492497				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				153200				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				7813211				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				937585				
			Итого с НДС				8750796				
			Всего:				8 750 796				
			Итого с учетом тендерной скидки				7 875 717				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции УИР всего района"
Сайдахметов Т.Т.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА КУРЫЛЫС 2007»
Дуйсембинов М.К.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «МутТау»

Турлыбеков Б.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Жоба Дизайн"
Исмагулов Е.З.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Уйгурского райна"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "САПА КУРЫЛЫС 2007"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Малый Аксу Уйгурского района Алматинской области"**
(наименование, адрес)

Объект **Водозаборный узел**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№31 от 18.05.2020 г.**

Номер документа	Дата составления
	07.10.2020

Отчетный период	
с	по
01.10.2020	31.10.2020

А К Т 2-4

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2-3-4								
			Раздел: Ограждение контейнера для мусора								
1	1	Е0101-12-16#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях	51,3	52,89	49,75	2713	2552	837	0,02	1
				м3	3,13	13,69	161	702	97	0,05	2
2	2	Е0101-164-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 4 группы вручную осле разработки их механизированным способом	5,7	791,1	0	4509	0	5095	4,27	24
				м3	791,1	0	4509	0	113	0	0
3	3	Е0101-166-4	Засыпка вручную траншей с подбивкой пазух в грунтах 4 группы	4	190,58	0	762	0	861	1,38	6
				м3	190,58	0	762	0	113	0	0
4	4	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	37	7,57	7,57	280	280	88	0	0
				м3	0	2,46	0	91	97	0,01	0
5	5	Е0101-27-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	37	3,28	3,28	121	121	38	0	0
				м3	0	1,06	0	39	97	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	37	25,65	5,38	949	199	727	0,13	5
				м3	20,27	0	750	0	97	0	0
7	7	Е0101-24-4	Разравнивание лишнего грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов до 10 м	16	29,26	29,26	468	468	147	0	0
				м3	0	9,5	0	152	97	0,04	1
8	8	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания (пропитанного битумом) под колодец	0,98	1366,47	100,89	1339	99	187	0,85	1
				м3	123,75	38,25	121	37	118	0,18	0
9	9	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,060976	40097,59	339,59	2445	21	11	0,58	0
				т	0	140,94	0	9	133	0,58	0
10	10	Е0111-16-1	Устройство покрытия из кислотоупорного бетона толщиной 40 мм (30 мм)	7,4	1095,94	64,94	8110	481	2245	0,96	7
				м2	222,3	24,32	1645	180	123	0,12	1
11	11	Е0111-16-3	Вычитается позиция: исключать на каждые 10 мм изменения толщины покрытия из кислотоупорного бетона	7,4	252,47	14,49	-1868	-107	-488	0,2	-1
				м2	48,15	5,42	-356	-40	123	0,03	0
12	12	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (15 мм)	7,4	182,56	9,95	1351	74	509	0,36	3
				м2	52,2	3,74	386	28	123	0,02	0
13	13	Е0111-11-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	7,4	21,26	0,67	-157	-5	-8	0	0
				м2	0,63	0,25	-5	-2	123	0	0
14	14	Е0113-24-1 К=2	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 (в 2 слоя)	7,4	166,89	0,24	1235	2	108	0,08	1
				м2	16,16	0,1	120	1	90	0	0
15	15	Е0106-24-1	Устройство стен, днищ и перекрытий при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В15, W6, F75 на сульфатостойком цементе)	6,7	6428,96	493,75	43074	3308	5482	3,81	26
				м3	609,75	169,52	4085	1136	105	0,67	4
16	16	С12041-449 Изм. и доп. вып. 30	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,6269	70454		44168				
				т							
17	17	С12041-448 Изм. и доп. вып. 30	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	0,01631	72876		1189				
				т							
18	18	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (уклон)	3	182,56	9,95	548	30	206	0,36	1
				м2	52,2	3,74	157	11	123	0,02	0
19	19	Е0106-1-16	Устройство крыльца КЦм1 (бетон В15, W6, F75)	0,29	5480,94	196,62	1589	57	106	1,79	1
				м3	272,25	74,27	79	22	105	0,36	0
20	20	С12041-448 Изм. и доп. вып. 30	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	0,00835	72876		609				
				т							
21	21	Е0106-36-4	Железнение поверхности крыльца	1,32	56,06	0,23	74	0	71	0,29	0
				м2	51,3	0,09	68	0	105	0	0
22	22	Е0123-24-1	Установка люков	1	3689,99	35,42	3690	35	290	1,31	1
				шт	209,25	13,5	209	14	130	0,07	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	23	E0120-1-1	Прокладка воздуховода из стальной трубы диаметром 150 мм	1,647558	310,91	13,82	512	23	559	1,62	3
				м2	259,88	5,18	428	9	128	0,03	0
24	24	С130806-89 Изм. и доп. вып. 30	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	3,3	1202		3967				
				м							
25	25	E0120-23-1	Установка дефлекторов диаметром патрубка до 280 мм	1	2268,8	7,3	2269	7	578	2,78	3
				шт	448,88	2,36	449	2	128	0,01	0
26	26	E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,02573	147939,1	1826,1	3806	47	317	42,7	1
				т	8100	690,75	208	18	140	3,37	0
27	27	E0106-11-1	Установка анкерных болтов	0,00076	172357,31	536,06	131	0	38	289	0
				1т	47475	202,5	36	0	105	0,99	0
28	28	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	24	245,44	3,82	5891	92	1099	0,21	5
				м2	37,35	1,44	896	35	118	0,01	0
29	29	E0141-3-4	Оклеечная изоляция вертикальной бетонной поверхности стеклотканью на полимерных вяжущих в один слой	5,4	535,57	19,77	2892	107	1031	1,07	6
				м2	183,15	0,38	989	2	104	0	0
30	30	E0113-13-11	Первый слой огрунтовки грунт-шпатлевкой ЭП-0010 бетонных и оштукатуренных поверхностей	23,5	46,04	0,07	1082	2	124	0,03	1
				м2	5,85	0,02	137	0	90	0	0
31	31	E0113-13-12 K=3	Последующий слой огрунтовки грунт-шпатлевкой ЭП-0010 бетонных и оштукатуренных поверхностей (+ 3 слоя)	23,5	99,2	0,15	2331	4	372	0,09	2
				м2	17,55	0,06	412	1	90	0	0
32	32	E0113-16-6 K=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	3,260808	32,71	0,1	107	0	34	0,06	0
				м2	11,62	0,04	38	0	90	0	0
33	33	E0113-26-6 K=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	3,260808	33,16	0,04	108	0	24	0,04	0
				м2	8,32	0	27	0	90	0	0
34	34	E0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов	1,7	136,98	4,19	233	7	120	0,38	1
				м2	58,05	1,58	99	3	118	0,01	0
35	35	E0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	3,64	4475,72	335,84	16292	1222	3547	4,54	17
				м3	699,75	126	2547	459	118	0,61	2
36	36	E0107-11-1	Укладка перемычек	5	387,5	250,96	1937	1255	1533	0,81	4
				шт	130,73	88,22	654	441	140	0,37	2
37	37	С143015-64 Изм. и доп. вып. 30	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,145	15627		2266				
				м3							
38	38	E0112-15-4	Устройство обмазочной пароизоляции в один слой	2,2	76,87	0,42	169	1	39	0,09	0
				м2	14,92	0,16	33	0	119	0	0
39	39	E0112-17-3	Устройство выравнивающих асфальтобетонных стяжек толщиной 15 мм	2,2	216,8	9,23	477	20	72	0,14	0
				м2	24,08	3,47	53	8	119	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	40	Е0112-17-4 К=17	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины асфальтобетонных стяжек	2,2	243,56	10,54	536	23	81	0,16	0
				м2	27,2	3,91	60	9	119	0	0
41	41	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	2,2	730,34	1,24	1607	3	402	0,97	2
				м2	153,23	0,47	337	1	119	0	0
42	42	Е0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в дверные наружные проемы площадью до 3 м2 в каменных стенах	1,6263	397,39	102,53	646	167	366	0,9	1
				м2	151,65	35,67	247	58	120	0,14	0
43	43	С12062-2 Изм. и доп. вып. 30	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 9 43-92	1,6263	4811		7824				
				м2							
44	44	С11011-821	Ручка-скоба	1	308		308				
				шт							
45	45	Е0110-17-1	Установка в каменных стенах блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами, площадь проема до 5 м2	0,4563	1185,03	62,79	541	29	123	1,32	1
				м2	202,73	22,52	93	10	120	0,1	0
46	46	С12061-150	Блоки оконные глухие одинарной конструкции	0,4563	1990		908				
				м2							
47	47	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	9,89	16,77	0,12	166	1	143	0,09	1
				м2	13,73	0,05	136	0	105	0	0
48	48	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	8,4	38,93	0	327	0	386	0,22	2
				м2	38,93	0	327	0	118	0	0
49	49	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	18,3	195,91	1,96	3585	36	2101	0,61	11
				м2	108,9	0,45	1993	8	105	0,03	0
50	50	Е0115-159-1	Окраска фасадов с лиолек с подготовкой поверхности известковая	14,7	23,41	1,13	344	17	302	0,12	2
				м2	19,13	0,43	281	6	105	0	0
51	51	Е0113-20-3 К=2	Окраска цоколя лаком БТ-577 за 2 раза	3,6	32,02	0,04	115	0	41	0,07	0
				м2	12,6	0	45	0	90	0	0
52	52	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных под отмостку	0,6	1742,26	0	1045	0	392	3,24	2
				м3	531	0	319	0	123	0	0
53	53	Е0111-19-3	УСтройство асфальтобетонных покрытий отмостки толщиной 25 мм	6	362,53	25,04	2175	150	233	0,14	1
				м2	22,25	9,38	134	56	123	0,05	0
54	54	Е0111-19-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных покрытий отмостки	6	67,14	3,11	403	19	31	0,02	0
				м2	2,97	1,17	18	7	123	0,01	0
			Итого по разделу: Ограждение контейнера для мусора				182198				
			ИТОГО:				182198	10846			140
			Накладные расходы :				23687	3513			15
			На общестроительные работы				29467				
			На сантехнические работы				1137				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего накладных расходов:				30603				
			Итого с накладными				212802				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУММИЗ				12768				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				225570				
			Итого с временными, 1,92 %				229901				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				234660				
			Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 1,262 %				237561				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				238481				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				240780				
			Итого в текущих ценах 2019г., к = 3,25806 68%				533443				
			Итого в текущих ценах 2020г., к = 3,3716129 32%				259781				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				15864				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				809089				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				97091				
			Итого с НДС				906180				
			Всего:				906 180				
			Итого с учетом тендерной скидки				815 562				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела ЖКХ, Отдел жилищно коммунального хозяйства и жилищной инспекции Аксуского района
Сайдахметов Ж.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА КУРЫЛЫС 2007»
Дуйсембинов М.К.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «МузТау»

Турлыбеков Б.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Жоба Дизайн"
Исмагулов Е.Б.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Уйгурского райна"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "САПА КУРЫЛЫС 2007"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Малый Аксу Уйгурского района Алматинской области"**
(наименование, адрес)

Объект **Водозаборный узел**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№31 от 18.05.2020 г.**

Номер документа	Дата составления
	07.10.2020

Отчетный период	
с	по
01.10.2020	31.10.2020

А К Т 2-5
о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2-3-5	**Раздел: Земляные работы**								
1	5	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	21,542598	6,48	6,48	140	140	44	0	0
				м3	0	2,1	0	45	97	0,01	0
2	6	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	9,232542	134,1	0	1238	0	1399	0,97	9
				м3	134,1	0	1238	0	113	0	0
3	7	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	21,542598	21,55	4,52	464	97	356	0,11	2
				м3	17,03	0	367	0	97	0	0
4	8	E0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 (для устройства насыпи)	235,6641	56,25	52,36	13256	12340	5316	0,03	6
				м3	3,89	19,37	917	4564	97	0,08	18
5	9	C010333-A10-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км	412,412175	76,6		31591				
				т							
6	10	E0101-35-2	Устройство насыпи бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	270	12,61	12,61	3405	3405	1146	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	0	4,38	0	1181	97	0,01	4
7	11	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	270	21,55	4,52	5817	1219	4460	0,11	29
				м3	17,03	0	4598	0	97	0	0
8	12	Е0101-24-1	Перемещение растительного слоя бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) из отвала в насыпь, при перемещении до 10 м	24,9	7,91	7,91	197	197	62	0	0
				м3	0	2,57	0	64	97	0,01	0
9	13	Е0101-24-9	добавлять на каждые последующие 10 м	24,9	7,32	7,32	182	182	57	0	0
				м3	0	2,38	0	59	97	0,01	0
10	14	Е0101-12-13	Подача растительного грунта в насыпь экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	24,9	22,04	20,73	549	516	169	0,01	0
				м3	1,31	5,7	33	142	97	0,02	0
11	15	Е0101-145-11	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 1 группы механизированным способом	166	7,29	3,96	1211	658	644	0,02	4
				м2	3,33	0,67	553	111	97	0	0
12	16	Е0101-152-1	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли в ручную	166	223,65	0,23	37126	38	9133	0,33	55
				м2	48,6	0,09	8068	15	113	0	0
13	17	Е0110-31-2	Устройство деревянной лестницы	3,1	4071,33	51,57	12621	160	2762	4,08	13
				м2	722,25	20,25	2239	63	120	0,1	0
			Итого по разделу: Земляные работы				**107798**				
			Раздел: Подземная часть								
14	18	Е0101-138-7	Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами, диаметр трамбовки до 1,5 м, при 10-14 ударах по одному следу в котлованах площадью по дну менее 100 м2	22,8906	106,23	82,41	2432	1887	967	0,11	3
				м2	15,64	27,89	358	638	97	0,1	2
15	19	Е0127-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума	22,8906	475,01	17,7	10873	405	388	0,05	1
				м2	7,88	4,86	180	111	133	0,02	0
16	20	Е0127-49-7 К=2	Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума, на каждый 1 см толщины слоя добавлять	22,8906	109,6	0,77	2509	18	13	0	0
				м2	0,1	0,32	2	7	133	0	0
17	21	Е0106-3-6	Устройство железобетонного фундамента под опору водонапорной башни (бетон В15, W4, F75 на сульфатостойком цементе)	31,86	5728,72	199,88	182517	6368	15142	2,49	79
				м3	380,25	72,38	12115	2306	105	0,33	10
18	27	Е0106-1-1	Устройство бетонного лотка для стока переливной воды В15(М200)	0,5	392,17	66,01	196	33	116	1,35	1
				м3	195,75	24,93	98	12	105	0,12	0
19	28	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	24,492	245,44	3,82	6011	94	1121	0,21	5
				м2	37,35	1,44	915	35	118	0,01	0
			Итого по разделу: Подземная часть				**204538**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Металлоконструкции								
20	29	Е0109-7-1#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	Монтаж водонапорной башни	4,81835 т	16778,1 3960	6991,53 1755,49	80843 19081	33688 8459	24785 90	20,9 6,13	101 30
21	31	Е0109-53-1	Монтаж смотрового люка	0,0354 т	14806,01 12892,5	1133,15 398,25	524 456	40 14	423 90	82,1 1,95	3 0
22	33	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,5442 т	13686,56 5040	5475,87 1552,87	7448 2743	2980 845	3229 90	28,9 5,46	16 3
			Итого по разделу: Металлоконструкции				88815				
			Раздел: Теплоизоляционные работы								
23	35	Е0109-61-12	Сборка и установка каркаса из полосовой стали для изоляции башни	0,243 т	20925,11 12195	5486,63 153,68	5085 2963	1333 37	2701 90	65,2 0,66	16 0
24	36	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	6,8 м3	2139,46 1809	330,46 123,75	14548 12301	2247 841	13143 100	10,58 0,6	72 4
25	38	Е0110-3-8	Обшивка башни листовой волнистой оцинкованной сталью	71,81 м2	770,02 50,85	1,72 0,65	55295 3652	124 47	4438 120	0,33 0	24 0
			Итого по разделу: Теплоизоляционные работы				74929				
			Раздел: Технологическое оборудование								
26	42	Е0116-7-8	Монтаж переливной трубы диам. 80 мм	11,075 м	819,42 92,93	12,21 4,57	9075 1029	135 51	1382 128	0,56 0,02	6 0
27	43	Е0116-7-1	Монтаж импульсной трубы диам. 15 мм	15,869 м	153,67 59,85	4,19 1,58	2439 950	66 25	1248 128	0,34 0,01	5 0
28	44	Е0116-7-12	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 150 мм	8 м	237,17 174,15	27,39 10,26	1897 1393	219 82	1888 128	1,03 0,05	8 0
29	45	Е0116-7-10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб диам. 100 мм	8 м	156,07 117	19,03 7,13	1249 936	152 57	1271 128	0,69 0,03	6 0
30	46	Е0116-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб диам. 80 мм	8 м	115,42 92,93	12,21 4,57	923 743	98 37	998 128	0,56 0,02	4 0
31	47	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб диам. 15 мм	6 м	67,67 59,85	4,19 1,58	406 359	25 9	472 128	0,34 0,01	2 0
32	52	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 10 0-250 мм	0,02386 т	247994,13 62775	49389,75 18657	5917 1498	1178 445	2526 130	312,7 91,12	7 2
33	53	С130810-71 Изм. и доп. вып. 25 прим	Головка соединительная муфтовая, d50 мм	2 шт	944		1888				
34	54	Е0122-18-1 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 15 мм	0,022	97831,86	16526,11	2152	364	759	116	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				км	20295	6243,75	446	137	130	30,49	1
35	55	Е0122-18-2 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 80 мм	0,019	118174,99	16619,36	2245	316	657	116	2
				км	20317,5	6277,5	386	119	130	30,66	1
36	56	Е0122-18-3 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,008	151412,9	17414,15	1211	139	281	117	1
				км	20430	6579	163	53	130	32,13	0
37	57	Е0122-18-5 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,008	224102,33	35112,58	1793	281	384	136	1
				км	23625	13263,75	189	106	130	64,78	1
38	58	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем водопровода диам. до 50 мм	6	10,99	0	66	0	82	0,05	0
				м	10,69	0	64	0	128	0	0
39	59	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем водопровода диам. до 100 мм	16	11,13	0	178	0	219	0,05	1
				м	10,69	0	171	0	128	0	0
40	60	Е0116-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем водопровода диам. до 200 мм	8	11,76	0	94	0	109	0,05	0
				м	10,69	0	86	0	128	0	0
41	61	Е0115-173-4	Окраска суриком труб, диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	0,1884	137,41	0,07	26	0	21	0,65	0
				м2	108	0,02	20	0	105	0	0
42	62	Е0115-173-3	Окраска суриком стальных труб, диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	1,1304	89,71	0,07	101	0	72	0,37	0
				м2	60,3	0,02	68	0	105	0	0
			Итого по разделу: Технологическое оборудование				31661				
			ИТОГО:				507738	71138			487
							87696	20717			80
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				65575				
			На металломонтажные работы				31138				
			На сантехнические работы				7670				
			Всего накладных расходов:				104383				
			Итого с накладными				612121				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУММНЗ				36727				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				648848				
			Итого с временными, 1,92 %				661306				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				674995				
			Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 1,262 %				683341				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				685986				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				692599				
			Итого в текущих ценах 2019г., к = 3,25806 68%				1534440				
			Итого в текущих ценах 2020г., к = 3,3716129 32%				747256				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				45634				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				2327330				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				279280				
			Итого с НДС				2606610				
			Всего:				2 606 610				
			Итого с учетом тендерной скидки				2 345 949				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"
Сайдахметов Д.Т.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САРА КУРЫЛЫС 2007»
Дуйсембиев М.К.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «МузТау»
Турлыбеков Б.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Жоба Дизайн"
Исмагулов Е.З.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Уйгурского райна"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Малый Аксу Уйгурского района Алматинской области"**
(наименование, адрес)

Объект **Водозаборный узел**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№31 от 18.05.2020 г.**

Номер документа	Дата составления
	07.10.2020

Отчетный перио	
с	по
01.10.2020	31.10.

А К Т 2-6
о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-рабочих-строителе / рабочих, обслуживаю машины: на един.	все
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2-3-6								
			Раздел: Земляные работы								
1	1	Е0101-24-1	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	180	7,91	7,91	1424	1424	448	0	
				м3	0	2,57	0	462	97	0,01	
2	2	Е0101-12-16#т.ч. в-3.37#К=1,2	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях	920	52,89	49,75	48655	45773	15008	0,02	
				м3	3,13	13,69	2881	12591	97	0,05	
3	3	Е0101-164-4#т.ч. в-1.55, в-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	29	791,1	0	22942	0	25924	4,27	
				м3	791,1	0	22942	0	113	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	4	E0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 (для устройства подготовки из мягкого грунта под трубы)	173,72	56,25	52,36	9772	9096	3919	0,03	
				м3	3,89	19,37	676	3364	97	0,08	
5	5	C010333-A10-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 10 км	304,01	76,6		23287				
				т							
6	6	E0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из мягкого грунта	27	306,2	152,52	8267	4118	7400	1,02	
				м3	153,68	57,15	4149	1543	130	0,28	
7	7	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей с подбивкой пазух труб в грунтах 2 группы	145	134,1	0	19445	0	21972	0,97	
				м3	134,1	0	19445	0	113	0	
8	8	E0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	746	7,57	7,57	5649	5649	1779	0	
				м3	0	2,46	0	1834	97	0,01	
9	9	E0101-27-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	746	3,28	3,28	2447	2447	771	0	
				м3	0	1,06	0	794	97	0	
10	10	E0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	746	25,65	5,38	19132	4011	14668	0,13	
				м3	20,27	0	15121	0	97	0	
11	11	E0101-18-6	Погрузка вытесненного грунта 3-4 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	28	78,35	72,93	2194	2042	880	0,04	
				м3	5,42	26,97	152	755	97	0,11	
12	12	C010333-A10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	49	76,6		3753				
				т							
13	13	E0101-20-3	Работа на отвале 4 группы грунтов	28	4,11	3,54	115	99	48	0	
				м3	0,52	1,23	15	34	97	0	
14	14	E0101-24-1	Восстановление растительного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	180	7,91	7,91	1424	1424	448	0	
				м3	0	2,57	0	462	97	0,01	
			Итого по разделу: Земляные работы				**168506**				
			Раздел: Устройство трубопроводов и арматуры								
15	15	E0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,315	115636,32	31953,19	36425	10065	32124	360	
				км	66375	12071,25	20908	3802	130	58,95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	16	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 89 мм с гидравлическим испытанием	0,006	70153,47	10674,97	421	64	412	270
				км	48825	4032	293	24	130	19,69
17	19	Е0122-18-5 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,315	224102,33	35112,58	70592	11060	15106	136
				км	23625	13263,75	7442	4178	130	64,78
18	20	Е0122-18-3 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 89 мм	0,006	151412,9	17414,15	908	104	211	117
				км	20430	6579	123	39	130	32,13
19	21	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых адаптеров	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41
				шт	69,53	58,98	278	236	130	0,23
20	22	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 15 мм с гидравлическим испытанием	0,089	62566,88	6788,5	5568	604	5581	253
				км	45675	2565	4065	228	130	12,52
21	23	Е0122-20-1 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 15 мм	0,089	147303,59	29540,14	13110	2629	5373	202,9
				км	35280	11160	3140	993	130	54,5
22	24	С130806-42 Изм. и доп. вып. 25	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	2,3341601	105		245			
				м						
23	25	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 15 мм	0,089	8097,13	0	721	0	929	51,5
				км	8032,5	0	715	0	130	0
24	26	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полимерных труб диам. 100 мм	0,023	58881,69	25695,31	1354	591	1193	194
				км	33075	6813,45	761	157	130	26,38
25	27	С130804-804 Изм. и доп. вып. 30	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41-110х2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	23,23	223		5180			
				м						
26	29	Е0122-34-1	Установка опорных фланцев ПП/сталь	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41
				шт	69,53	58,98	278	236	130	0,23
27	31	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам.50,100-250 мм	0,41525	121294,13	49389,75	50367	20509	43959	312,7
				т	62775	18657	26067	7747	130	91,12
28	37	С130809-12 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	1	660		660			
				шт.						
29	41	С130809-74 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 на Ру 1,6 МПа, Dy 80 мм	1	1852		1852			
				компл						
30	42	Е0122-35-5	Установка задвижек с обрезиненным клином диам. 150 мм	13	585,99	36,99	7618	481	5590	1,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт	317,25	13,5	4124	175	130	0,07	
31	43	С130902-447 Изм. и доп. вып. 26	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 150, типа BElgiCAsT ГОСТ 5762-2002	13	32811		426543				
				шт.							
32	44	Е0122-35-3	Установка задвижек с обрезиненным клином диам. 100 мм	1	411,46	17,71	411	18	310	1,4	
				шт	231,75	6,75	232	7	130	0,03	
33	45	С130902-445 Изм. и доп. вып. 24	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100, типа BElgiCAsT ГОСТ 5762-2002	1	18803		18803				
				шт.							
34	46	Е0122-35-3 прим.	Установка задвижек с обрезиненным клином диам. 80 мм	1	411,46	17,71	411	18	310	1,4	
				шт	231,75	6,75	232	7	130	0,03	
35	47	С130902-444 Изм. и доп. вып. 26	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 80, типа BElgiCAsT ГОСТ 5762-2002	1	16120		16120				
				шт.							
36	48	Е0116-26-5	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 150 мм	2	3148,77	100,89	6298	202	1273	2,65	
				1счетчик	459	38,25	918	77	128	0,18	
37	49	СПРАЙС лист ТОО"Акваметр" 2018г.	Прибор учета воды Д-150 мм WPH "ZENNER"	2	23172,44		46345				
				комплект							
38	50	Е0118-21-9	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром 150 мм	2	14133,41	284,03	28267	568	2349	4,99	
				1фильтр	811,13	106,6	1622	213	128	0,52	
39	51	СПРАЙС лист ТОО"Акваметр" 2018г.	Фильтры для воды Д-150 мм WPH "ZENNER"	2	6640,06		13280				
				шт							
			Итого по разделу: Устройство трубопроводов и арматуры				**753906**				
			Раздел: Устройство водопроводных колодцев								
40	52	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	13,84	8454,65	1879,87	117012	26017	35515	8,86	
				м3	1435,5	538,43	19867	7452	130	2,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	53	С143018-24 Изм. и доп. вып. 30	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	6,65	19954		132694				
				м3							
42	54	С143018-37 Изм. и доп. вып. 25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	3,56	5878		20926				
				м							
43	55	С143018-38 Изм. и доп. вып. 25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89- 1.19 м, Dв 2000 мм	8,9	9638		85778				
				м							
44	56	С143018-40 Изм. и доп. вып. 25	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К06	10	398		3980				
				шт							
45	57	С143018-30 Изм. и доп. вып. 25 Тех.ч. п.8 к=1,25	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,3 м (ГОСТ 8020-90/КС7 3)	2,32	3053,75		7085				
				м							
46	58	СПРАЙС лист ТОО"Алатау Алем" 2018г.	Люк полимерно песчаный, тип "Л"	7	1626,14		11383				
				комплект							
47	59	Е0107-20-3	Установка стальных соединительных элементов МС	0,2067	147939,1	1826,1	30579	377	2544	42,7	
				т	8100	690,75	1674	143	140	3,37	
48	60	Е0146-1-2	Устройство бетонного замка (обойма) В12,5	0,19	34464,96	1259,32	6548	239	2596	87,87	
				м3	13187,25	474,75	2506	90	100	2,32	
49	61	Е0106-11-6	Установка сальников	0,3874	104152,97	11119,34	40349	4308	4784	42,5	
				1т	7560	4200,75	2929	1627	105	20,52	
50	62	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через стены диам. до 100 мм	3	770,63	0	2312	0	1158	1,8	
				1сальник	301,5	0	905	0	128	0	
51	63	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через стены диам. до 200 мм	18	2017,57	1,57	36316	28	9072	2,36	
				1сальник	393,75	0	7088	0	128	0	
52	64	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под отмостку	1,4	1640,8	97,07	2297	136	245	0,78	
				м3	112,5	36	158	50	118	0,18	
53	65	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	1,4	4241,65	66,01	5938	92	324	1,35	
				м3	195,75	24,93	274	35	105	0,12	
54	66	Е0122-33-5	Установка стальных патрубков	0,0103	247994,13	49389,75	2554	509	1090	312,7	
				т	62775	18657	647	192	130	91,12	
55	67	Е0115-179-6	Окраска фасонных частей и металлоконструкций кузбасским лаком за 2раза	11,2	89,06	0	997	0	974	0,52	
				м2	82,8	0	927	0	105	0	
			Итого по разделу: Устройство водопроводных колодцев				**506750**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Устройство канализационных колодцев								
56	68	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	1,62	6669,97	1538,85	10805	2493	4617	9,65	
				м3	1615,95	576,23	2618	933	130	2,81	
57	69	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	0,9	7895,74	2308,84	7106	2078	3686	13,87	
				м3	2286	864,68	2057	778	130	4,22	
58	70	С143018-24 Изм. и доп. вып. 30	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,93	19954		18557				
				м3							
59	71	С143018-37 Изм. и доп. вып. 25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	1,78	5878		10463				
				м							
60	72	С143018-36 Изм. и доп. вып. 25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметром 1000 мм СТ РК 1971-2010	0,89	3963		3527				
				м							
61	73	С143018-33 Изм. и доп. вып. 25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметром 700 мм СТ РК 1971-2010	0,89	2443		2174				
				м							
62	74	С143018-40 Изм. и доп. вып. 25	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К06	2	398		796				
				шт							
63	75	С131104-10 Изм. и доп. вып. 27	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	2	5850		11700				
				комплект							
64	76	Е0108-6-9	Устройство кирпичной кладки горловины	0,0351	7499,49	296,6	263	10	42	5,95	
				м3	915,75	110,25	32	4	118	0,54	
65	77	Е0107-20-3	Установка стальных соединительных элементов МС	0,0708	147939,1	1826,1	10474	129	871	42,7	
				т	8100	690,75	573	49	140	3,37	
66	78	Е0115-179-6	Окраска ходовых скоб кузбасским лаком	0,4428	89,06	0	39	0	38	0,52	
				м2	82,8	0	37	0	105	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого по разделу: Устройство канализационных колодцев				75906				
			ИТОГО:				1505060	161217			
							184277	51311			
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				275607				
			На сантехнические работы				1273				
			Всего накладных расходов:				276880				
			Итого с накладными				1781940				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУММИЗ				106917				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1888857				
			Итого с временными, 1,92 %				1925123				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				1964973				
			Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 1,262 %				1989268				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1996968				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2016219				
			Итого в текущих ценах 2019г., к = 3,25806 68%				4466894				
			Итого в текущих ценах 2020г., к = 3,3716129 32%				2175331				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				132845				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				6775070				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				813008				
			Итого с НДС				7588079				
			Всего:				7 588 079				
			Итого с учетом тендерной скидки				6 829 271				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"
Сайдахметов Т.Т.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА КҰРЫЛЫС 2007»
Дуйсембинов М.К.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «МузТау»
Турлыбеков Б.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Жоба Дизайн"
Исмагулов Е.З.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Уйгурского райна"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Малый Аксу Уйгурского района Алматинской области"**
(наименование, адрес)

Объект **Водозаборный узел**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№31 от 18.05.2020 г.**

Номер документа	Дата составления
	07.10.2020

Отчетный перио	
с	п
01.10.2020	31.10.

А К Т 2-7
о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел. рабочих-строителе: рабочих, обслуживаю машины: на един.	все
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2-3-7								
			Раздел: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	5	E0136-5-6	Обратная засыпка с уплотнением	180	68,59	18,36	12346	3304	9723	0,34	
				м3	49,73	5,96	8951	1073	97	0,03	
2	6	C01031-A5-1	Погрузка вытесненного грунта при автомобильных перевозках	199,8	28,6		5714				
				т							
3	7	C010333-A10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	199,8	76,6		15305				
				т							
4	8	E0101-25-1	Восстановление растительного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	27	9,85	9,85	266	266	71	0	
				м3	0	2,69	0	73	97	0,01	
5	9	E0101-25-9	при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	27	8,28	8,28	224	224	59	0	
				м3	0	2,26	0	61	97	0,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	18	Е0141-1-2	УСтройство гидроизоляционного слоя из асфальта толщиной 2 см	50	74,14	7,38	3707	369	3608	0,44
				м2	66,6	2,79	3330	140	104	0,01
7	19	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,01	25255,3	1166,54	253	12	19	5,07
				т	1284,75	574,87	13	6	104	2,69
8	20	Е0141-8-10	Приготовление литого асфальта	3,91	7583,36	949,4	29651	3712	8488	7,44
				т	1881	206,28	7355	807	104	0,52
9	21	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	95	245,44	3,82	23317	363	4348	0,21
				м2	37,35	1,44	3548	137	118	0,01
10	22	Е0108-4-1	Устройство гидроизоляционного слоя из цементным раствором составе 1:2,поверхности при толщине слоя до 20 мм	10,6	227,41	4,19	2411	44	746	0,38
				м2	58,05	1,58	615	17	118	0,01
11	23	Е0108-10-1	Кладка армированных простых наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов	24,3	4529	335,84	110055	8161	26065	5,07
				м3	783	126	19027	3062	118	0,61
12	24	Е0106-18-9	Устройство перемычек, бетон В15,F150,W6 на сульфатостойком цементе	0,49	11817,12	367,51	5790	180	1205	13,1
				м3	2202,75	138,83	1079	68	105	0,68
13	25	Е0106-19-2	Сейсмопояс монолитный бетон В15,F150,W6 на сульфатостойком цементе	2,3	6198,79	283,24	14257	651	2003	4,15
				м3	722,25	106,99	1661	246	105	0,52
14	26	Е0106-14-4	Устройство железобетонных сердечников, бетон В15,F150,W6 на сульфатостойком цементе	1,2	9413,81	990,15	11297	1188	2544	10,4
				м3	1644,75	374,04	1974	449	105	1,83
15	32	Е0115-61-1	Внутренняя штукатурка цементным ЦРМ150 раствором по камню и бетону стен толщиной до 5см	133	193,54	3,39	25740	450	16440	0,65
				м2	117	0,72	15561	96	105	0,05
16	33	Е0115-60-1	Побелка простая известковым раствором стены	133	188,52	2	25073	266	13109	0,57
				м2	93,6	0,27	12449	36	105	0,04
17	34	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	36	104,25	1,42	3753	51	2717	0,45
				м2	71,33	0,54	2568	19	105	0
18	35	Е0115-60-2	Побелка простая известковым раствором потолков	36	201,43	2	7252	72	4042	0,59
				м2	106,65	0,27	3839	10	105	0,04
19	36	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	88,4	195,91	1,96	17318	173	10150	0,61
				м2	108,9	0,45	9627	40	105	0,03
20	37	Е0115-160-1	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	79,5	163,46	1,88	12995	149	3122	0,2
				м2	36,68	0,72	2916	57	105	0
21	38	Е0113-20-3 К=2	Окраска цоколя лаком БТ-577 за 2 раза	8,9	32,02	0,04	285	0	101	0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
				м2	12,6	0	112	0	90	0	
22	39	Е0108-3-3	Устройство гравийно-песчаной подготовки толщиной 10 см	3	1219,27	100,89	3658	303	573	0,85	
				м3	123,75	38,25	371	115	118	0,18	
23	40	Е0111-15-3	Отмостка сульфатостойким цементным раствором ЦРМ150	1,9	171,66	9,95	326	19	101	0,27	
				м2	39,6	3,74	75	7	123	0,02	
24	41	Е0136-5-5	Засыпка пазух фундамента местным грунтом с уплотнением	3	60,05	17,1	180	51	139	0,29	
				м3	42,3	5,63	127	17	97	0,24	
25	42	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных т-10см	3,5	1577,8	0	5522	0	2044	3,1	
				м3	474,75	0	1662	0	123	0	
26	43	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных В7,5 толщиной 100мм	3,5	4875,62	0	17065	0	2441	3,66	
				м3	567	0	1985	0	123	0	
27	44	Е0111-11-1	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 20 мм	35	182,56	9,95	6390	348	2408	0,36	
				м2	52,2	3,74	1827	131	123	0,02	
28	45	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных т-10см	0,15	1577,8	0	237	0	88	3,1	
				м3	474,75	0	71	0	123	0	
29	46	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки толщиной 10 см из бетона В7,5 на сульфатостойком цементе	0,1	4321,21	66,01	432	7	23	1,35	
				м3	195,75	24,93	20	2	105	0,12	
30	47	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен приямка из бетона В15,W6 на сульфатостойком цементе	0,24	6191,35	86,6	1486	21	132	3,06	
				м3	490,5	32,72	118	8	105	0,16	
31	48	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,0078	18837,97	11119,34	147	87	96	42,5	
				1т	7560	4200,75	59	33	105	20,52	
32	50	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2	245,44	3,82	491	8	92	0,21	
				м2	37,35	1,44	75	3	118	0,01	
33	51	Е0111-2-3	Устройство гравийно-песчаной подготовки толщиной 15 см	0,2	1577,8	0	316	0	117	3,1	
				м3	474,75	0	95	0	123	0	
34	52	Е0111-2-9	Устройство подстилающих слоев бетонных В7,5 толщиной 10 см	0,5	4875,62	0	2438	0	349	3,66	
				м3	567	0	284	0	123	0	
35	53	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1,5	182,56	9,95	274	15	103	0,36	
				м2	52,2	3,74	78	6	123	0,02	
36	54	Е0112-1-2	Устройство кровель из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике	46	797,34	7,62	36677	351	2361	0,23	
				м2	40,28	2,86	1853	132	119	0,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
37	55	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	46	138,22	15,94	6358	733	2223	0,24	
				м2	34,65	5,96	1594	274	119	0,03	
38	56	Е0112-13-5	Утепление покрытий пенобетоном у-600кг/см2-80мм	46	1179,54	13,86	54259	638	2785	0,3	
				м2	45,68	5,2	2101	239	119	0,03	
39	57	Е0111-11-5ПРИМЕН.	Тощий бетон В7,5 для создания уклонов при плитном утеплителе	46	197,61	13,43	9090	618	4053	0,45	
				м2	66,6	5,04	3064	232	123	0,02	
40	58	Е0107-3-6	Плита перекрытия 3ПГ6-2(1шт)3ПВ 6-2(1шт)	2	2157,73	414,99	4315	830	1312	2,01	
				шт	339,75	128,68	680	257	140	0,54	
41	60	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (МС-1)	0,006	147939,1	1826,1	888	11	74	42,7	
				т	8100	690,75	49	4	140	3,37	
42	61	Е0109-44-1ПРИМЕН.	Установка металлических двери	0,091	39340,63	9420,05	3580	857	1365	80,3	
				т	15052,5	1613,63	1370	147	90	5,52	
43	63	Е0156-27-1	Установка дверных приборов врезных	1	77,9	0	78	0	83	0,39	
				шт	76,46	0	76	0	108	0	
44	65	Е0112-13-3	Утепление дверей из минеральной ваты	1,87	194,05	4,72	363	9	162	0,4	
				м2	70,88	1,78	133	3	119	0,01	
45	67	Е0110-17-1	Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами, площадь проема до 5 м2	6	1185,03	62,79	7110	377	1622	1,32	
				м2	202,73	22,52	1216	135	120	0,1	
46	69	Е0110-18-2	Установка приборов оконных	3	72,63	1,08	218	3	259	0,45	
				шт	71,55	0,41	215	1	120	0	
47	71	Е0115-203-3	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон с одинарным переплетом	6	275,6	2,13	1654	13	552	0,56	
				м2	86,85	0,81	521	5	105	0	
48	72	Е0108-12-3	Установка металлических решеток	0,06	146907,6	1941,97	8814	117	545	42,3	
				т	6975	726,75	419	44	118	3,55	
49	73	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	0,24	1577,8	0	379	0	140	3,1	
				м3	474,75	0	114	0	123	0	
50	74	Е0106-1-1	Бетонная подготовка толщиной 10 см В7,5 на сульфатостойком цементе	1,035	4321,21	66,01	4472	68	240	1,35	
				м3	195,75	24,93	203	26	105	0,12	
51	75	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов под оборудование из бетона В15,F50,W6 на сульфатостойком цементе	0,48	6595,67	260,48	3166	125	355	3,94	
				м3	614,25	89,46	295	43	105	0,35	
52	76	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,00234	5239,08	327,33	12	1	5	11,6	
				1т	1890	123,75	4	0	105	0,6	
53	77	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,00234	68200		160				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				т						
54	78	E0108-4-7	Обмазочная гидроизоляция горячим битумом за 2 раза поверхности бетона соприкасающаяся с землей	2,9	245,44	3,82	712	11	133	0,21
				м2	37,35	1,44	108	4	118	0,01
55	79	E0106-11-6 прим	Установка сальников	0,076	104152,97	11119,34	7916	845	939	42,5
				1т	7560	4200,75	575	319	105	20,52
56	80	E0116-30-1	Набивка сальников диаметром 50 мм	1	770,63	0	771	0	386	1,8
				1сальник	301,5	0	302	0	128	0
57	81	E0116-30-2	Набивка сальников диаметром 150 мм	2	2017,57	1,57	4035	3	1008	2,36
				1сальник	393,75	0	788	0	128	0
58	82	E0120-1-6	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 450 мм из листовой стали толщиной 0,6 мм	1,884	970,73	9,61	1829	18	507	1,28
				м2	206,72	3,59	389	7	128	0,02
59	83	E0120-23-2	Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм	1	3355,12	12,95	3355	13	689	3,3
				шт	533,93	4,73	534	5	128	0,02
60	84	E0120-24-3	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 560 мм	1	681,41	55,8	681	56	726	3,51
				шт	545,74	21,26	546	21	128	0,1
61	87	E0126-5-8	Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм изделиями /сегментами/ минераловатными на битумном связующем толщиной 50 мм	1,5	2055,04	63,25	3083	95	1227	4,47
				м	794,25	23,63	1191	35	100	0,12
62	89	E0106-18-2 прим.	Устройство опорных подушек (бетон В20)	0,16	11408,85	407,3	1825	65	427	14,4
				м3	2385	153,86	382	25	105	0,75
63	91	E0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (МН1)	0,00744	104152,97	11119,34	775	83	92	42,5
				1т	7560	4200,75	56	31	105	20,52
			Итого по разделу: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				**532542**			
			Раздел: Металлоконструкции							
64	92	E0109-21-1	Монтаж прямолинейных подвесных путей тали	12,6	739,55	525,74	9318	6624	4240	1,05
				м	175,5	198,42	2211	2500	90	0,78
65	94	E0109-18-1	Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т, на отметке до 25 м	0,312	83390,22	3593,45	26018	1121	942	14,3
				т	2385	971,06	744	303	90	3,51
66	95	E0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,92	13686,56	5475,87	12592	5038	5459	28,9
				т	5040	1552,87	4637	1429	90	5,46
67	97	E0115-172-3	Масляная окраска стальных конструкций, количество окрасок 2	11	92,94	0,07	1022	1	697	0,37
				м2	60,3	0,02	663	0	105	0
			Итого по разделу: Металлоконструкции				**48950**			
			Раздел: ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	98	Ц0107-218-1	Насосные агрегаты ловастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.064 т	3	5925	388	17775	1164	12413	27	
				шт	4568	29,3	13704	88	90	0,17	
69	100	Ц0107-218-1	Монтаж насоса	1	5925	388	5925	388	4138	27	
				шт	4568	29,3	4568	29	90	0,17	
70	102	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	3	859,96	1,62	2580	5	160	0,23	
				комплект	41,72	0	125	0	128	0	
71	103	Ц0112-802-3	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	3	688,9	55,8	2067	167	1727	4	
				шт	626	13,5	1878	41	90	0,08	
72	104	Ц0112-802-2	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	3	501,7	24	1505	72	1295	3	
				шт	473	6,8	1419	20	90	0,04	
73	106	С130902-424 Изм. и доп. вып. 24	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 65, типа BElgiAsT ГОСТ 5762-2002	3	14094		42282				
				шт.							
74	107	Ц0112-803-2	Клапаны чугунные обратные поворотные фланцевые на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	3	468,8	27,1	1406	81	1198	3	
				шт	437	6,8	1311	20	90	0,04	
75	109	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,10476	121294,13	49389,75	12707	5174	11090	312,7	
				т	62775	18657	6576	1955	130	91,12	
76	122	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 50-250 мм (патрубки)	0,16443	247994,13	49389,75	40778	8121	17407	312,7	
				т	62775	18657	10322	3068	130	91,12	
77	123	Е0122-33-5	Установка стальной резьбы (диам. 15мм - 3шт)	0,00021	247994,13	49389,75	52	10	22	312,7	
				т	62775	18657	13	4	130	91,12	
78	124	Е0115-179-4 прим	Окраска стальных фасонных частей за 2 раза кузбасским лаком	12,11355	35,96	0	436	0	378	0,18	
				м2	29,7	0	360	0	105	0	
79	125	Ц0103-140-14	Таль ручная передвижная, грузоподъемность до 3,2 т, высота подъема 6 м	1	2864,2	1120	2864	1120	1784	11	
				шт	1730	252	1730	252	90	1,46	
			Итого по разделу: ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ				**130376**				
			ИТОГО:				**711873**	**55521**			
							174713	**18417**			
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				**22715**				
			На общестроительные работы				**168982**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			На металлромонтажные работы				12006				
			На сантехнические работы				1922				
			Всего накладных расходов:				205626				
			Итого с накладными				917498				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				55050				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				972548				
			Итого с временными, 1,92 %				991221				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				1011739				
			Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 1,262 %				1024248				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1028213				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1038125				
			Итого в текущих ценах 2019г., к = 3,25806 68%				2299946				
			Итого в текущих ценах 2020г., к = 3,3716129 32%				1120050				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				68400				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				3488396				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				418607				
			Итого с НДС				3907003				
			Всего:				3 907 003				
			Итого с учетом тендерной скидки				3 516 303				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"
Сайдахметов Т.Т.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «МузТау»
Турлыбеков Б.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА КУРЫЛЫС 2007»
Дуйсембинов М.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Жоба Дизайн"
Исмагулов Е.З.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Уйгурского райна"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "САПА КУРЫЛЫС 2007"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Малый Аксу Уйгурского района Алматинской области"**
(наименование, адрес)

Объект **Водозаборный узел**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№31 от 18.05.2020 г.**

Номер документа	Дата составления
	07.10.2020

Отчетный период	
с	по
01.10.2020	31.10.2020

А К Т 2-8
о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2-3-8									
			Раздел: Земляные работы								
1	3	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	25,26	134,1	0	3387	0	3828	0,97	25
				м3	134,1	0	3387	0	113	0	0
2	4	E0101-138-7	Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами, диаметр трамбовки до 1,5 м, при 10-14 ударах по одному следу в котлованах площадью по дну менее 100 м2	17,1	106,23	82,41	1816	1409	722	0,11	2
				м2	15,64	27,89	267	477	97	0,1	2
			Итого по разделу: Земляные работы				5204				
			Раздел: Фундаменты								
			Раздел: Каркас								
3	11	E0106-14-4	Устройство железобетонных сердечников См1, См4 и См5 (бетон В15, W4, F50)	2,471	9235,17	990,15	22820	2447	5238	10,4	26
				м3	1644,75	374,04	4064	924	105	1,83	5
			Итого по разделу: Каркас				22820				
			Раздел: Стены								
4	15	E0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	8,3096	147,03	4,19	1222	35	585	0,38	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	18	E0106-19-1	Устройство сейсмопояса (бетон В15, W4, F50)	м2	58,05	1,58	482	13	118	0,01	0
				2,4	7663,27	316,01	18392	758	3748	8,25	20
				м3	1368	119,39	3283	287	105	0,58	1
6	19	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2526	65900		16646				
				т							
7	20	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0094	62000		583				
				т							
8	21	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,044	65000		2860				
				т							
9	22	E0106-18-9	Устройство перемычек (бетон В15, W4, F50)	2,48	11475,06	367,51	28458	911	6097	13,1	32
				м3	2202,75	138,83	5463	344	105	0,68	2
10	23	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,17118	61200		10476				
				т							
11	24	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0072	68200		491				
				т							
12	25	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0173	73000		1263				
				т							
13	26	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0516	65000		3354				
				т							
14	27	E0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	18	38,52	1,19	693	21	588	0,15	3
				м2	27	0,45	486	8	119	0	0
15	28	С12021-257 Изм. и доп. вып. 25	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	0,0072	107927		777				
				т							
16	29	E0107-11-1	Укладка перемычек 2ПП 17-5	2	387,5	250,96	775	502	613	0,81	2
				шт	130,73	88,22	261	176	140	0,37	1
17	30	С143015-64 Изм. и доп. вып. 30	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	0,178752	15627		2793				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	31	E0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	м3 1,10735	1787,46	337,41	1979	374	1041	4,38	5
19	32	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (узел 2)	м3 0,0429326	670,5 8679,65	126 422,15	742 373	140 18	118 426	0,62 56,4	1 2
20	33	C12041-449 Изм. и доп. вып. 30	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т 0,0048126	8257,5 70454	157,5	355 339	7	118	0,77	0
21	34	C12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т 0,00904	65900		596				
22	35	C12041-447 Изм. и доп. вып. 30	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т 0,00028	83871		23				
23	36	C11011-9474 Изм. и доп. вып. 30	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т 0,0288	64520		1858				
			Итого по разделу: Стены				93952				
			Раздел: Проемы								
24	37	E0110-91-6#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	2,7 м2	346,04 136,44	18,87 6,39	934 368	51 17	463 120	0,82 0,03	2 0
25	38	E0110-91-5#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	3,9 м2	427,5 185,83	19,32 6,39	1667 725	75 25	900 120	1,11 0,03	4 0
26	39	E0110-91-3#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	1,2 м2	472,81 217,73	19 6,18	567 261	23 7	322 120	1,3 0,03	2 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	40	С12061-184 Изм. и доп. вып. 30	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	6,6 м2	5872		38755				
28	41	С12061-182 Изм. и доп. вып. 30	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	1,2 м2	6227		7472				
29	42	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	7,8 м2	229,35 94,05	5,58 2,12	1789 734	44 17	900 120	0,59 0,01	5 0
30	43	С12061-194 Изм. и доп. вып. 24	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	5,6 м	217		1215				
31	44	Е0106-11-7	Установка закладных деталей	0,00092 1т	93997,62 33075	304,24 114,75	86 30	0 0	32 105	198 0,56	0 0
32	45	Е0108-12-3	Установка металлических решеток	0,02968 т	146907,6 6975	1941,97 726,75	4360 207	58 22	270 118	42,3 3,55	1 0
33	46	Е0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	6,09 м2	397,39 151,65	102,53 35,67	2420 924	624 217	1369 120	0,9 0,14	5 1
34	47	С12063-19	Блоки дверные входные однопольные с остекленными полотнами ДРО 21-9П; ДРО 21-10П /ГОСТ 14624-84/	4,2 м2	4580		19236				
35	48	С12062-3 Изм. и доп. вып. 30	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	1,89 м2	4390		8297				
36	49	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2 комплект	1960		3920				
37	50	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1 комплект	1380		1380				
38	51	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	4,2 м2	104,4 56,48	0,09 0,05	438 237	0 0	285 120	0,36 0	2 0
39	52	Е0109-44-1	Монтаж жалюзийной решетки ЖР1 (2 шт)	0,07196 т	39340,63 15052,5	9420,05 1613,63	2831 1083	678 116	1079 90	80,3 5,52	6 0
40	53	С12021-87 Изм. и доп. вып. 25	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	0,07196 т	149383		10750				
41	54	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,24 м2	16,36 5,81	0,05 0,02	53 19	0 0	17 90	0,03 0	0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	55	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2 слоя	3,24	33,16	0,04	107	0	24	0,04	0
				м2	8,32	0	27	0	90	0	0
			Итого по разделу: Проемы				106280				
			Раздел: Перекрытие								
43	56	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	5	1523,28	310,26	7616	1551	2455	1,53	8
				шт	256,5	94,27	1283	471	140	0,39	2
44	57	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см (12 см)	17,4	2410		41934				
				м2							
45	58	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,00778	147939,1	1826,1	1151	14	96	42,7	0
				т	8100	690,75	63	5	140	3,37	0
46	59	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,00778	40200		313				
				т							
			Итого по разделу: Перекрытие				51014				
			Раздел: Кровля								
47	60	Е0106-14-4	Устройство железобетонных опорных подушек ОП1 - 6шт	0,18	9235,17	990,15	1662	178	382	10,4	2
				м3	1644,75	374,04	296	67	105	1,83	0
48	61	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0036	73000		263				
				т							
49	62	С11011-1649 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм	5,4	231,95		1253				
				кг							
50	63	Е0110-14-1	Установка стропил	0,196	22722,15	334,28	4454	66	829	22,1	4
				м3	3397,5	126	666	25	120	0,62	0
51	64	Е0110-5-1	Установка мауэрлата и кобылки	0,16	22656,35	316,57	3625	51	692	22,5	4
				м3	3487,5	119,25	558	19	120	0,58	0
52	65	Е0110-12-1	Установка подшивных досок	18	890,53	5,48	16030	99	1862	0,53	9
				м2	84,15	2,07	1515	37	120	0,01	0
53	66	Е0110-50-7	Устройство по фермам настила толщиной 50 мм сплошного	4,4	560,88	16,15	2468	71	284	0,3	1
				м2	47,7	6,1	210	27	120	0,03	0
54	67	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,696	573,75	28,11	399	20	112	0,78	1
				м3	123,75	10,58	86	7	120	0,05	0
55	68	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю	20	20,48	0,91	410	18	120	0,03	1
				м2	4,68	0,34	94	7	120	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	69	Е0109-22-1#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	Монтаж металлических конструкций кровли по ж/бетонным и каменным опорам	0,01055 т	9845 4083,75	4795,68 1367,15	104 43	51 14	52 90	25,3 5,24	0 0
57	70	С12021-242 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	0,01055 т	134929		1424				
58	71	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,47475 м2	16,36 5,81	0,05 0,02	8 3	0 0	2 90	0,03 0	0 0
59	72	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2 слоя	0,47475 м2	33,16 8,32	0,04 0	16 4	0 0	4 90	0,04 0	0 0
60	73	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	20,1 м2	365,24 272,95	8,2 3,08	7341 5486	165 62	6602 119	1,71 0,01	34 0
61	74	С11011-3035 Изм. и доп. вып. 30	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	22,2306 м2	611		13583				
62	75	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	19,14 м2	103,08 11,59	0,99 0,38	1973 222	19 7	273 119	0,07 0	1 0
63	76	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	19,14 м2	194,05 70,88	4,72 1,78	3714 1357	90 34	1655 119	0,4 0,01	8 0
64	77	С11031-103 Изм. и доп. вып. 30	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-96	2,759988 м3	9941		27437				
65	78	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (20 мм)	19,14 м2	153,02 34,65	15,94 5,96	2929 663	305 114	925 119	0,24 0,03	5 1
66	79	Е0112-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек + 5 мм	19,14 м2	21,21 0,55	0,7 0,25	406 11	13 5	18 119	0 0	0 0
			Итого по разделу: Кровля				**89496**				
			Раздел: Полы								
67	80	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,1965 м3	1742,26 531	0 0	342 104	0 0	128 123	3,24 0	1 0
68	81	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм (100 мм), бетон В15, W4, F50 на сульфатостойком цементе	3,93 м2	247,03 52,43	14,76 5,54	971 206	58 22	280 123	0,36 0,03	1 0
69	82	Е0111-15-2 К=14	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий +70 мм	3,93 м2	357,7 23,66	9,38 3,5	1406 93	37 14	131 123	0,15 0,02	1 0
70	83	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм (керамзитобетон толщ. 33 мм)	3,93	267,86	13,43	1053	53	346	0,45	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	84	Е0111-11-6 К=2,6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона + 13мм	м2 3,93	66,6 99,09	5,04 1,74	262 389	20 7	123 11	0,02 0,01	0 0
72	85	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (17 мм)	м2 3,93	1,64 182,56	0,65 9,95	6 717	3 39	123 270	0 0,36	0 1
73	86	Е0111-11-2 К=0,6	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки -3 мм	м2 3,93	52,2 12,75	3,74 0,4	205 -50	15 -2	123 -3	0,02 0	0 0
74	87	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2 3,93	0,38 874,98	0,15 11,72	-1 3439	-1 46	123 851	0 1,06	0 4
75	88	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м2 6,32	171,68 135,48	4,39 0,32	675 856	17 2	123 324	0,02 0,24	0 1
76	89	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м 0,557	41,63 1742,26	0,11 0	263 970	1 0	123 364	0 3,24	0 2
77	90	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм (100 мм), бетон В15, W4, F50 на сульфатостойком цементе	м3 11,14	531 247,03	0 14,76	296 2752	0 164	123 794	0 0,36	0 4
78	91	Е0111-15-2 К=14	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий +70 мм	м2 11,14	52,43 357,7	5,54 9,38	584 3985	62 104	123 372	0,03 0,15	0 2
79	92	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм (керамзитобетон толщ. 70 мм)	м2 11,14	23,66 267,86	3,5 13,43	264 2984	39 150	123 982	0,02 0,45	0 5
80	93	Е0111-11-6 К=10	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона + 50 мм	м2 11,14	66,6 381,12	5,04 6,7	742 4246	56 75	123 121	0,02 0,04	0 0
81	94	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2 11,14	6,3 182,56	2,5 9,95	70 2034	28 111	123 767	0,01 0,36	0 4
82	95	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2 11,14	52,2 1038,48	3,74 4,9	582 11569	42 55	123 827	0,02 0,38	0 4
83	96	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м2 13,74	58,5 83,58	1,85 0,46	652 1148	21 6	123 207	0,01 0,08	0 1
			Итого по разделу: Полы	м 	12,04	0,18	165 **38811**	2	123	0	0
			Раздел: Отделочные работы								
84	97	Е0115-64-2 прим.	Затирка швов цементно-известковым раствором потолка	15,06 м2	104,25 71,33	1,42 0,54	1570 1074	21 8	1136 105	0,45 0	7 0
85	98	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	15,06 м2	434,19 102,11	3,94 1,49	6539 1538	59 22	1638 105	0,55 0,01	8 0
86	99	Е0115-180-6 прим	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков	15,06 м2	111,88 43,65	2,33 0,88	1685 657	35 13	704 105	0,26 0	4 0
87	100	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	33,49	252,23	4,07	8447	136	4805	0,74	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	101	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	135,68	0,97	4544	32	105	0,05	2
				15,94	202,4	3,39	3226	54	1970	0,65	10
89	102	Е0115-64-3 прим	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	117	0,72	1865	11	105	0,05	1
				49,43	358,58	3,43	17725	170	3895	0,46	23
90	103	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	73,73	1,31	3644	65	105	0,01	0
				33,49	142,58	2,1	4775	70	2315	0,39	13
91	104	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	Гладкая облицовка стен по кирпичу и бетону	м2	65,03	0,79	2178	26	105	0	0
				15,94	1172,3	4,62	18686	74	4279	1,52	24
92	105	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	254,97	3,14	4064	50	104	0,02	0
				7,225	562,23	6,33	4062	46	2391	1,79	13
93	106	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов	м2	312,75	2,39	2260	17	105	0,01	0
				0,7	135,57	1,88	95	1	58	0,47	0
94	107	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	78,3	0,72	55	1	105	0	0
				81,1	195,91	1,96	15888	159	9312	0,61	50
95	108	Е0115-160-1	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	м2	108,9	0,45	8832	36	105	0,03	2
				69,7	163,46	1,88	11393	131	2737	0,2	14
96	109	Е0113-20-3 К=2	Окраска поколя лаком БТ-577 за 2 раза	м2	36,68	0,72	2557	50	105	0	0
				11,4	32,02	0,04	365	0	129	0,07	1
			Итого по разделу: Отделочные работы	м2	12,6	0	144	0	90	0	0
			Раздел: Разные работы				**94456**				
97	110	Е0106-18-9 прим.	Устройство монолитных козырьков (бетон В15, W4, F75)	0,54	11475,06	367,51	6197	198	1328	13,1	7
				м3	2202,75	138,83	1189	75	105	0,68	0
98	111	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм								
				0,036	58700		2113				
99	112	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т							
				0,0378	61300		2317				
100	113	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т							
				0,0122	73000		891				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	114	E0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (40 мм)	3,84 м2	153,02 34,65	15,94 5,96	588 133	61 23	186 119	0,24 0,03	1 0
102	115	E0112-17-2 K=25	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек + 25 мм	3,84 м2	106,03 2,75	3,5 1,25	407 11	13 5	18 119	0,02 0,01	0 0
103	116	E0112-15-4	Устройство обмазочной пароизоляции в один слой	3,84 м2	76,87 14,92	0,42 0,16	295 57	2 1	69 119	0,09 0	0 0
104	117	E0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	3,84 м2	212,56 27	1,19 0,45	816 104	5 2	125 119	0,15 0	1 0
105	118	E0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	3,84 м2	181,08 17,89	1,15 0,43	695 69	4 2	84 119	0,1 0	0 0
106	119	E0108-3-2	Устройство щебеночного основания под крыльцо	0,384 м3	1366,47 123,75	100,89 38,25	525 48	39 15	73 118	0,85 0,18	0 0
107	120	E0106-1-16	Устройство крыльца КЦ м1 - 2шт (бетон В15, W4, F75)	0,7 м3	5218,05 272,25	196,62 74,27	3653 191	138 52	255 105	1,79 0,36	1 0
108	121	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,00836 т	73000		610				
109	122	E0111-31-4 прим	Устройство покрытий из плиты каменного литья	3,84 м2	715,71 549	16,45 6,17	2748 2108	63 24	2622 123	3,5 0,03	13 0
110	123	С143011-205 Изм. и доп. вып. 25	Плиты из мрамора облицовочные пиленые, толщина 20 мм	3,84 м2	4110		15782				
111	124	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	17,9 м2	58,38 10,51	2,62 0,99	1045 188	47 18	253 123	0,07 0	1 0
112	125	E0127-55-1	Устройство асфальтобетонной отмостки толщиной 3 см	17,9 м2	430,24 24,75	0 0	7701 443	0 0	589 133	0,14 0	3 0
			Итого по разделу: Разные работы				**46384**				
			Раздел: Хозяйственно-питьевой водопровод и канализация								
113	126	E0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1 1шт	473,47 254,25	39,24 15,75	473 254	39 16	346 128	1,47 0,07	1 0
114	127	С130901-43 Изм. и доп. вып. 24	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1 шт	233		233				
115	128	E0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. до 20 мм	2 м	427,81 292,5	12,19 4,57	856 585	24 9	760 128	1,64 0,02	3 0
116	129	С130804-1927 Изм. и доп. вып. 30	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-16x2,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2 м	40		80				
117	130	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	2	10,99	0	22	0	27	0,05	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	131	Е0116-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м 0,6	10,69 59,31	0 0	21 36	0 0	128 45	0 0,34	0 0
119	132	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 15 мм	м 1	59,15 659	0	35 659	0	128	0	0
120	133	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	комплект 2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
121	134	С130804-2052 Изм. и доп. вып. 27 прим.	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт 2	69,53 119	58,98	139 238	118	130	0,23	0
122	135	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей (резьба) диам. 15 мм	шт. 0,000067	247994,13	49389,75	17	3	7	312,7	0
123	136	С130804-2272 Изм. и доп. вып. 27	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	т 7	62775 2	18657	4 14	1	130	91,12	0
124	137	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	шт. 1,5	141,5	0,64	212	1	204	0,58	1
125	138	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м 2	106,2 150,08	0,25 1,43	159 300	0 3	128 263	0 0,56	0 1
126	139	С130804-87 Изм. и доп. вып. 26	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м 1,5	102,38 87	0,54	205 131	1	128	0	0
127	140	С130804-89 Изм. и доп. вып. 24	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	м 2	273		546				
128	141	Е0117-1-5	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной воды	м 1	2278,96	17,71	2279	18	348	1,49	1
129	142	Е0117-2-3	Установка смесителей	комплект 1	265,5 1441,32	6,75 1,57	266 1441	7 2	128 161	0,03 0,7	0 1
130	143	С131101-58 Изм. и доп. вып. 26	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94	шт 1	126 263	0	126 263	0	128	0	0
131	144	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт. 2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
132	145	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт 1	69,53 440,21	58,98 332,43	139 440	118 332	130 246	0,23 0,61	0 1
133	146	С130804-2758 Изм. и доп. вып. 26	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт 1	102,38 392	86,87	102 392	87	130	0,33	0
134	147	С130804-3293 Изм. и доп. вып. 26	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт. 1	391		391				
				шт.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	148	С130804-2811 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1 шт.	1090		1090				
136	149	С130810-182 Изм. и доп. вып. 21	Ревизии к канализационным трубам DN 50ГОСТ 6942-98	1 шт.	488		488				
			Итого по разделу: Хозяйственно-питьевой водопровод и канализация				11803				
			ИТОГО:				560216	14492			489
							81120	4944			27
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				92446				
			На металлромонтажные работы				1131				
			На сантехнические работы				2157				
			Всего накладных расходов:				95734				
			Итого с накладными				655950				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУММНЗ				39357				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				695307				
			Итого с временными, 1,92 %				708657				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				723326				
			Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 1,262 %				732269				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				735104				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				742191				
			Итого в текущих ценах 2019г., к = 3,25806 68%				1644310				
			Итого в текущих ценах 2020г., к = 3,3716129 32%				800762				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				48901				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				2493973				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				299277				
			Итого с НДС				2793250				
			Всего:				2 793 250				
			Итого с учетом тендерной скидки				2 513 925				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района
Сайдахметов Т.Т.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА КУРЫЛЫС 2007»
Дуйсембинов М.К.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «МузТау»
Турлыбеков Б.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Жоба Дизайн"
Исмагулов Е.З.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Уйгурского райна"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "САПА КУРЫЛЫС 2007"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Малый Аксу Уйгурского района Алматинской области"**
(наименование, адрес)

Объект **Водозаборный узел**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№31 от 18.05.2020 г.**

Номер документа	Дата составления
	07.10.2020

Отчетный период	
с	по
01.10.2020	31.10.2020

А К Т 2-9
о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2-3-9									
			Раздел: Земляные работы								
1	3	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	25,26	134,1	0	3387	0	3828	0,97	25
				м3	134,1	0	3387	0	113	0	0
2	4	E0101-138-7	Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами, диаметр трамбовки до 1,5 м, при 10-14 ударах по одному следу в котлованах площадью по дну менее 100 м2	17,1	106,23	82,41	1816	1409	722	0,11	2
				м2	15,64	27,89	267	477	97	0,1	2
			Итого по разделу: Земляные работы				**5204**				
			Раздел: Фундаменты								
			Раздел: Каркас								
3	11	E0106-14-4	Устройство железобетонных сердечников См1, См4 и См5 (бетон В15, W4, F50)	2,471	9235,17	990,15	22820	2447	5238	10,4	26
				м3	1644,75	374,04	4064	924	105	1,83	5
			Итого по разделу: Каркас				**22820**				
			Раздел: Стены								
4	15	E0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	8,3096	147,03	4,19	1222	35	585	0,38	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	16	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м на цементно-известковом растворе М50	м2	58,05	1,58	482	13	118	0,01	0
				22,122112	4475,72	335,84	99012	7429	21555	4,54	100
6	17	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	м3	699,75	126	15480	2787	118	0,61	13
				0,142854	92550,65	422,15	13221	60	1418	56,4	8
7	18	Е0106-19-1	Устройство сейсмопояса (бетон В15, W4, F50)	т	8257,5	157,5	1180	22	118	0,77	0
				2,4	7663,27	316,01	18392	758	3748	8,25	20
8	22	Е0106-18-9	Устройство перемычек (бетон В15, W4, F50)	м3	1368	119,39	3283	287	105	0,58	1
				2,48	11475,06	367,51	28458	911	6097	13,1	32
9	23	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	м3	2202,75	138,83	5463	344	105	0,68	2
				0,17118	61200		10476				
10	27	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	т							
				18	38,52	1,19	693	21	588	0,15	3
11	29	Е0107-11-1	Укладка перемычек 2ПП 17-5	м2	27	0,45	486	8	119	0	0
				2	387,5	250,96	775	502	613	0,81	2
12	31	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	шт	130,73	88,22	261	176	140	0,37	1
				1,10735	1787,46	337,41	1979	374	1041	4,38	5
13	32	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (узел 2)	м3	670,5	126	742	140	118	0,62	1
				0,0429326	8679,65	422,15	373	18	426	56,4	2
			Итого по разделу: Стены	т	8257,5	157,5	355	7	118	0,77	0
							174602				
			Раздел: Проемы								
14	37	Е0110-91-5#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	5,85	427,5	19,32	2501	113	1349	1,11	7
				м2	185,83	6,39	1087	37	120	0,03	0
15	39	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	5,85	229,35	5,58	1342	33	675	0,59	3
				м2	94,05	2,12	550	12	120	0,01	0
16	41	Е0106-11-7	Установка закладных деталей	0,00092	93997,62	304,24	86	0	32	198	0
				1т	33075	114,75	30	0	105	0,56	0
17	42	Е0108-12-3	Установка металлических решеток	0,02968	146907,6	1941,97	4360	58	270	42,3	1
				т	6975	726,75	207	22	118	3,55	0
18	43	Е0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	6,09	397,39	102,53	2420	624	1369	0,9	5
				м2	151,65	35,67	924	217	120	0,14	1
19	48	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	4,2	104,4	0,09	438	0	285	0,36	2
				м2	56,48	0,05	237	0	120	0	0
20	49	Е0109-44-1	Монтаж жалюзийной решетки ЖР1 (2 шт)	0,07196	39340,63	9420,05	2831	678	1079	80,3	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т	15052,5	1613,63	1083	116	90	5,52	0
21	51	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,24	16,36	0,05	53	0	17	0,03	0
				м2	5,81	0,02	19	0	90	0	0
22	52	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2 слоя	3,24	33,16	0,04	107	0	24	0,04	0
				м2	8,32	0	27	0	90	0	0
			Итого по разделу: Проемы				**14139**				
			Раздел: Перекрытие								
23	53	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	5	1523,28	310,26	7616	1551	2455	1,53	8
				шт	256,5	94,27	1283	471	140	0,39	2
24	55	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,00778	147939,1	1826,1	1151	14	96	42,7	0
				т	8100	690,75	63	5	140	3,37	0
			Итого по разделу: Перекрытие				**8767**				
			Раздел: Кровля								
25	57	Е0106-14-4	Устройство железобетонных опорных подушек ОП1 - 6шт	0,18	9235,17	990,15	1662	178	382	10,4	2
				м3	1644,75	374,04	296	67	105	1,83	0
26	60	Е0110-14-1	Установка стропил	0,196	22722,15	334,28	4454	66	829	22,1	4
				м3	3397,5	126	666	25	120	0,62	0
27	61	Е0110-5-1	Установка мауэрлата и кобылки	0,16	22656,35	316,57	3625	51	692	22,5	4
				м3	3487,5	119,25	558	19	120	0,58	0
28	62	Е0110-12-1	Установка подшивных досок	18	890,53	5,48	16030	99	1862	0,53	9
				м2	84,15	2,07	1515	37	120	0,01	0
29	63	Е0110-50-7	Устройство по фермам настила толщиной 50 мм сплошного	4,4	560,88	16,15	2468	71	284	0,3	1
				м2	47,7	6,1	210	27	120	0,03	0
30	64	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,696	573,75	28,11	399	20	112	0,78	1
				м3	123,75	10,58	86	7	120	0,05	0
31	65	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю	20	20,48	0,91	410	18	120	0,03	1
				м2	4,68	0,34	94	7	120	0	0
32	66	Е0109-22-1#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1.1	Монтаж металлических конструкций кровли по ж/бетонным и каменным опорам	0,01055	9845	4795,68	104	51	52	25,3	0
				т	4083,75	1367,15	43	14	90	5,24	0
33	68	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,47475	16,36	0,05	8	0	2	0,03	0
				м2	5,81	0,02	3	0	90	0	0
34	69	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2 слоя	0,47475	33,16	0,04	16	0	4	0,04	0
				м2	8,32	0	4	0	90	0	0
35	70	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	20,1	365,24	8,2	7341	165	6602	1,71	34
				м2	272,95	3,08	5486	62	119	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	72	E0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	19,14	103,08	0,99	1973	19	273	0,07	1
				м2	11,59	0,38	222	7	119	0	0
37	73	E0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	19,14	194,05	4,72	3714	90	1655	0,4	8
				м2	70,88	1,78	1357	34	119	0,01	0
38	74	С11031-103 Изм. и доп. вып. 30	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-96	2,759988	9941		27437				
				м3							
39	75	E0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (20 мм)	19,14	153,02	15,94	2929	305	925	0,24	5
				м2	34,65	5,96	663	114	119	0,03	1
40	76	E0112-17-2 K=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек + 5 мм	19,14	21,21	0,7	406	13	18	0	0
				м2	0,55	0,25	11	5	119	0	0
			Итого по разделу: Кровля				72975				
			Раздел: Полы								
41	77	E0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовкам и подстилающих слоев щебеночных	0,1965	1742,26	0	342	0	128	3,24	1
				м3	531	0	104	0	123	0	0
42	78	E0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм (100 мм), бетон В15, W4, F50 на сульфатостойком цементе	3,93	247,03	14,76	971	58	280	0,36	1
				м2	52,43	5,54	206	22	123	0,03	0
43	79	E0111-15-2 K=14	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий +70 мм	3,93	357,7	9,38	1406	37	131	0,15	1
				м2	23,66	3,5	93	14	123	0,02	0
44	80	E0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм (керамзитобетон толщ.33 мм)	3,93	267,86	13,43	1053	53	346	0,45	2
				м2	66,6	5,04	262	20	123	0,02	0
45	81	E0111-11-6 K=2,6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона+ 13мм	3,93	99,09	1,74	389	7	11	0,01	0
				м2	1,64	0,65	6	3	123	0	0
46	82	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (17 мм)	3,93	182,56	9,95	717	39	270	0,36	1
				м2	52,2	3,74	205	15	123	0,02	0
47	83	E0111-11-2 K=0,6	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки -3 мм	3,93	12,75	0,4	-50	-2	-3	0	0
				м2	0,38	0,15	-1	-1	123	0	0
48	84	E0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	3,93	874,98	11,72	3439	46	851	1,06	4
				м2	171,68	4,39	675	17	123	0,02	0
49	85	E0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	8,24	135,48	0,32	1116	3	423	0,24	2
				м	41,63	0,11	343	1	123	0	0
50	86	E0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,558	1742,26	0	972	0	364	3,24	2
				м3	531	0	296	0	123	0	0
51	87	E0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм (100 мм), бетон В15, W4, F50 на сульфатостойком цементе	11,16	247,03	14,76	2757	165	796	0,36	4
				м2	52,43	5,54	585	62	123	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	88	Е0111-15-2 К=14	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий +70 мм	11,16	357,7	9,38	3992	105	373	0,15	2
				м2	23,66	3,5	264	39	123	0,02	0
53	89	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм (керамзитобетон толщ. 70 мм)	11,16	267,86	13,43	2989	150	983	0,45	5
				м2	66,6	5,04	743	56	123	0,02	0
54	90	Е0111-11-6 К=10	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона + 50 мм	11,16	381,12	6,7	4253	75	121	0,04	0
				м2	6,3	2,5	70	28	123	0,01	0
55	91	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	11,16	182,56	9,95	2037	111	768	0,36	4
				м2	52,2	3,74	583	42	123	0,02	0
56	92	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	11,16	1038,48	4,9	11589	55	828	0,38	4
				м2	58,5	1,85	653	21	123	0,01	0
57	93	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	13,74	83,58	0,46	1148	6	207	0,08	1
				м	12,04	0,18	165	2	123	0	0
			Итого по разделу: Полы				**39122**				
			Раздел: Отделочные работы								
58	94	Е0115-64-2 прим.	Затирка швов цементно-известковым раствором потолка	15,09	104,25	1,42	1573	21	1139	0,45	7
				м2	71,33	0,54	1076	8	105	0	0
59	95	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	15,09	434,19	3,94	6552	59	1641	0,55	8
				м2	102,11	1,49	1541	22	105	0,01	0
60	96	Е0115-180-6 прим	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков	15,09	111,88	2,33	1688	35	706	0,26	4
				м2	43,65	0,88	659	13	105	0	0
61	97	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	56,51	252,23	4,07	14253	230	8108	0,74	42
				м2	135,68	0,97	7667	55	105	0,05	3
62	98	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	9,83	202,4	3,39	1990	33	1215	0,65	6
				м2	117	0,72	1150	7	105	0,05	0
63	99	Е0115-64-3 прим	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	56,51	358,58	3,43	20263	194	4453	0,46	26
				м2	73,73	1,31	4166	74	105	0,01	0
64	100	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	56,51	142,58	2,1	8057	119	3905	0,39	22
				м2	65,03	0,79	3675	45	105	0	0
65	101	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	Гладкая облицовка стен по кирпичу и бетону	9,83	1172,3	4,62	11524	45	2639	1,52	15
				м2	254,97	3,14	2506	31	104	0,02	0
66	102	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	7,225	562,23	6,33	4062	46	2391	1,79	13
				м2	312,75	2,39	2260	17	105	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	103	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов	0,7	135,57	1,88	95	1	58	0,47	0
				м2	78,3	0,72	55	1	105	0	0
68	104	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	85,75	195,91	1,96	16799	168	9846	0,61	52
				м2	108,9	0,45	9338	39	105	0,03	2
69	105	Е0115-160-1	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	73,75	163,46	1,88	12055	139	2896	0,2	15
				м2	36,68	0,72	2705	53	105	0	0
70	106	Е0113-20-3 К=2	Окраска цоколя лаком БТ-577 за 2 раза	12	32,02	0,04	384	0	136	0,07	1
				м2	12,6	0	151	0	90	0	0
			Итого по разделу: Отделочные работы				**99296**				
			Раздел: Разные работы								
71	107	Е0106-18-9 прим.	Устройство монолитных козырьков (бетон В15, W4, F75)	0,27	11475,06	367,51	3098	99	664	13,1	4
				м3	2202,75	138,83	595	37	105	0,68	0
72	111	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (40 мм)	1,92	153,02	15,94	294	31	93	0,24	0
				м2	34,65	5,96	67	11	119	0,03	0
73	112	Е0112-17-2 К=25	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек + 25 мм	1,92	106,03	3,5	204	7	9	0,02	0
				м2	2,75	1,25	5	2	119	0,01	0
74	113	Е0112-15-4	Устройство обмазочной пароизоляции в один слой	1,92	76,87	0,42	148	1	34	0,09	0
				м2	14,92	0,16	29	0	119	0	0
75	114	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	1,92	212,56	1,19	408	2	63	0,15	0
				м2	27	0,45	52	1	119	0	0
76	115	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	1,92	181,08	1,15	348	2	42	0,1	0
				м2	17,89	0,43	34	1	119	0	0
77	116	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под крыльцо	0,192	1366,47	100,89	262	19	37	0,85	0
				м3	123,75	38,25	24	7	118	0,18	0
78	117	Е0106-1-16	Устройство крыльца КЦмI- 2шт (бетон В15, W4, F75)	0,35	5218,05	196,62	1826	69	127	1,79	1
				м3	272,25	74,27	95	26	105	0,36	0
79	119	Е0111-34-4 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002 прим	Устройство покрытий из плиты каменного литья	1,92	4705,73	3,5	9035	7	161	0,31	1
				м2	67,27	1,09	129	2	123	0,01	0
80	121	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	17,9	58,38	2,62	1045	47	253	0,07	1
				м2	10,51	0,99	188	18	123	0	0
81	122	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонной отмостки толщиной 3 см	17,9	430,24	0	7701	0	589	0,14	3
				м2	24,75	0	443	0	133	0	0
			Итого по разделу: Разные работы				**24369**				
			Раздел: Хозяйственно-питьевой водопровод и канализация								
82	123	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
				1шт	254,25	15,75	254	16	128	0,07	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	125	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. до 20 мм	5	427,81	12,19	2139	61	1901	1,64	8
				м	292,5	4,57	1463	23	128	0,02	0
84	127	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	5	10,99	0	55	0	68	0,05	0
				м	10,69	0	53	0	128	0	0
85	128	Е0116-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	0,6	59,31	0	36	0	45	0,34	0
				м	59,15	0	35	0	128	0	0
86	130	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1
				шт	69,53	58,98	209	177	130	0,23	1
87	132	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей (муфта резьбовая) диам. 15 мм	0,000134	247994,13	49389,75	33	7	14	312,7	0
				т	62775	18657	8	3	130	91,12	0
88	134	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	1,5	141,5	0,64	212	1	204	0,58	1
				м	106,2	0,25	159	0	128	0	0
89	135	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	2	150,08	1,43	300	3	263	0,56	1
				м	102,38	0,54	205	1	128	0	0
90	138	Е0117-1-5	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной воды	1	2278,96	17,71	2279	18	348	1,49	1
				комплект	265,5	6,75	266	7	128	0,03	0
91	139	Е0117-2-3	Установка смесителей	1	1441,32	1,57	1441	2	161	0,7	1
				шт	126	0	126	0	128	0	0
92	141	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
				шт	69,53	58,98	139	118	130	0,23	0
93	142	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	1	440,21	332,43	440	332	246	0,61	1
				шт	102,38	86,87	102	87	130	0,33	0
			Итого по разделу: Хозяйственно-питьевой водопровод и канализация				8912				
			ИТОГО:				470200	22049			602
							99053	7733			41
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				115373				
			На металломонтажные работы				1131				
			На сантехнические работы				3338				
			Всего накладных расходов:				119843				
			Итого с накладными				590042				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУММИЗ				35403				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				625445				
			Итого с временными, 1,92 %				637454				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				650649				
			Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 1,262 %				658694				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				661244				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				667619				
							1479097				
			Итого в текущих ценах 2019г., к = 3,25806 68%				720305				
			Итого в текущих ценах 2020г., к = 3,3716129 32%				43988				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				2243390				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				269207				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				2512597				
			Итого с НДС				2 512 597				
			Всего:				2 261 337				
			Итого с учетом тендерной скидки								

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела ЖКХ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Мангистауской области"
Сайдахметов А.Т.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Дуйсембинов М.К.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «МузТау»
Турлыбеков Б.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Жоба Дизайн"
Исмагулов Е.З.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Уйгурского райна"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Малый Аксу Уйгурского района Алматинской области"**
(наименование, адрес)

Объект **Водозаборный узел**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№31 от 18.05.2020 г.**

Номер документа	Дата составления
	07.10.2020

Отчетный период	
с	по
01.10.2020	31.10.2020

А К Т 2-10
о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
										рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2-3-10									
			Раздел: Разные работы								
1	1	Е0101-24-1	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	8,4	7,91	7,91	66	66	21	0	0
				м3	0	2,57	0	22	97	0,01	0
2	2	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную	28	294,75	0	8253	0	9326	1,89	53
				м3	294,75	0	8253	0	113	0	0
3	3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	19,26	134,1	0	2583	0	2919	0,97	19
				м3	134,1	0	2583	0	113	0	0
4	4	Е0101-138-7	Уплотнение грунта под основание зданий трамбующими плитами, диаметр трамбовки до 1,5 м, при 10-14 ударах по одному следу в котлованах площадью по дну менее 100 м2	29,682	106,23	82,41	3153	2446	1253	0,11	3
				м2	15,64	27,89	464	828	97	0,1	3
			Итого по разделу: Разные работы				14055				
			Раздел: Фундаменты								
5	5	Е0127-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума	29,682	475,01	17,7	14099	525	503	0,05	2
				м2	7,88	4,86	234	144	133	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	Е0127-49-7 К=2	Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума, на каждый 1 см толщины слоя добавлять	29,682	109,6	0,77	3253	23	17	0	0
				м2	0,1	0,32	3	10	133	0	0
7	7	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов (бетон В15, W4, F50 на сульфатостойком цементе)	9,55	6245,52	353,46	59645	3376	7205	3,6	34
				м3	585	133,52	5587	1275	105	0,65	6
8	8	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1518	65900		10004				
				т							
9	9	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,1884	61200		11530				
				т							
10	10	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	32,9256	245,44	3,82	8081	126	1507	0,21	7
				м2	37,35	1,44	1230	47	118	0,01	0
			Итого по разделу: Фундаменты				**106612**				
			Раздел: Каркас								
11	11	Е0106-14-4	Устройство железобетонных сердечников См1,См2, См3 и См4 (бетон В15, W4, F50)	2,671	9235,17	990,15	24667	2645	5662	10,4	28
				м3	1644,75	374,04	4393	999	105	1,83	5
12	12	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,29324	61200		17946				
				т							
13	13	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0204	73000		1489				
				т							
14	14	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0180698	65000		1175				
				т							
			Итого по разделу: Каркас				**45277**				
			Раздел: Стены								
15	15	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	10,1504	147,03	4,19	1492	43	714	0,38	4
				м2	58,05	1,58	589	16	118	0,01	0
16	16	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м на цементно-известковом растворе М50	25,254952	4475,72	335,84	113034	8482	24608	4,54	115

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	699,75	126	17672	3182	118	0,61	15
17	17	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,1796556	92550,65	422,15	16627	76	1784	56,4	10
				т	8257,5	157,5	1484	28	118	0,77	0
18	18	Е0106-19-1	Устройство сейсмопояса (бетон В15, W4, F50)	2,83	7663,27	316,01	21687	894	4420	8,25	23
				м3	1368	119,39	3871	338	105	0,58	2
19	19	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2775	65900		18287				
				т							
20	20	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,00151	62000		94				
				т							
21	21	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0477	65000		3101				
				т							
22	22	Е0106-18-9	Устройство перемычек (бетон В15, W4, F50)	2,08	11475,06	367,51	23868	764	5114	13,1	27
				м3	2202,75	138,83	4582	289	105	0,68	1
23	23	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,1486	61200		9094				
				т							
24	24	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0622	65000		4043				
				т							
25	25	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	18	38,52	1,19	693	21	588	0,15	3
				м2	27	0,45	486	8	119	0	0
26	26	С12021-257 Изм. и доп. вып. 25	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	0,0072	107927		777				
				т							
27	27	Е0107-11-1	Укладка перемычек 2ПП 17-5	2	387,5	250,96	775	502	613	0,81	2
				шт	130,73	88,22	261	176	140	0,37	1
28	28	С143015-64 Изм. и доп. вып. 30	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	0,178752	15627		2793				
				м3							
29	29	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	2,9561	1787,46	337,41	5284	997	2778	4,38	13
				м3	670,5	126	1982	372	118	0,62	2
30	30	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (узел 2)	0,0699	8679,65	422,15	607	30	694	56,4	4
				т	8257,5	157,5	577	11	118	0,77	0
31	31	С12041-449 Изм. и доп. вып. 30	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,0048126	70454		339				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	32	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,00904	65900		596				
				т							
33	33	С12041-447 Изм. и доп. вып. 30	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,00028	83871		23				
				т							
34	34	С11011-9474 Изм. и доп. вып. 30	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,0288	64520		1858				
				т							
			Итого по разделу: Стены				**225073**				
			Раздел: Проемы								
35	35	Е0110-91-5#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	7,8	427,5	19,32	3335	151	1799	1,11	9
				м2	185,83	6,39	1449	50	120	0,03	0
36	36	С12061-184 Изм. и доп. вып. 30	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - имост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	7,8	5872		45802				
				м2							
37	37	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	7,8	229,35	5,58	1789	44	900	0,59	5
				м2	94,05	2,12	734	17	120	0,01	0
38	38	С12061-194 Изм. и доп. вып. 24	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	5,4	217		1172				
				м							
39	39	Е0106-11-7	Установка закладных деталей	0,00092	93997,62	304,24	86	0	32	198	0
				1т	33075	114,75	30	0	105	0,56	0
40	40	Е0108-12-3	Установка металлических решеток	0,072	146907,6	1941,97	10577	140	654	42,3	3
				т	6975	726,75	502	52	118	3,55	0
41	41	Е0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	4,2	397,39	102,53	1669	431	944	0,9	4
				м2	151,65	35,67	637	150	120	0,14	1
42	42	С12063-19	Блоки дверные входные однопольные с остекленными полотнами ДРО 21-10П /ГОСТ 14624-84/	4,2	4580		19236				
				м2							
43	43	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960		3920				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				комплект							
44	44	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	4,2	104,4	0,09	438	0	285	0,36	2
				м2	56,48	0,05	237	0	120	0	0
45	45	Е0109-44-1	Монтаж жалюзийной решетки ЖР1 (2 шт)	0,07196	39340,63	9420,05	2831	678	1079	80,3	6
				т	15052,5	1613,63	1083	116	90	5,52	0
46	46	С12021-87 Изм. и доп. вып. 25	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	0,07196	149383		10750				
				т							
47	47	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,24	16,36	0,05	53	0	17	0,03	0
				м2	5,81	0,02	19	0	90	0	0
48	48	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2 слоя	3,24	33,16	0,04	107	0	24	0,04	0
				м2	8,32	0	27	0	90	0	0
			Итого по разделу: Проемы				**101765**				
			Раздел: Перекрытие								
49	49	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	4	1523,28	310,26	6093	1241	1964	1,53	6
				шт	256,5	94,27	1026	377	140	0,39	2
50	50	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см (12 см)	27	2410		65070				
				м2							
51	51	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,00778	147939,1	1826,1	1151	14	96	42,7	0
				т	8100	690,75	63	5	140	3,37	0
52	52	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,00778	40200		313				
				т							
			Итого по разделу: Перекрытие				**72627**				
			Раздел: Кровля								
53	53	Е0110-5-1	Установка мауэрлата	0,125	22656,35	316,57	2832	40	541	22,5	3
				м3	3487,5	119,25	436	15	120	0,58	0
54	54	Е0110-14-1	Установка стропил	0,344	22722,15	334,28	7816	115	1455	22,1	8
				м3	3397,5	126	1169	43	120	0,62	0
55	55	Е0110-13-1	Укладка ходовых досок	25	19,91	0,9	498	23	173	0,03	1
				м	5,42	0,34	136	9	120	0	0
56	56	Е0110-49-1	Укладка кабылки	0,544	20559,32	311,18	11184	169	1589	13,2	7
				м3	2317,5	117	1261	64	120	0,57	0
57	57	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	34	20,48	0,91	696	31	205	0,03	1
				м2	4,68	0,34	159	12	120	0	0
58	58	Е0110-50-7	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 50 мм сплошного	4,4	560,88	16,15	2468	71	284	0,3	1
				м2	47,7	6,1	210	27	120	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	59	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	1,593	573,75	28,11	914	45	257	0,78	1
				м3	123,75	10,58	197	17	120	0,05	0
60	60	Е0109-22-1#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	Монтаж металлических конструкций кровли по ж/бетонным и каменным опорам	0,0121	9845	4795,68	119	58	59	25,3	0
				т	4083,75	1367,15	49	17	90	5,24	0
61	61	С12021-242 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	0,0121	134929		1633				
				т							
62	62	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,5445	16,36	0,05	9	0	3	0,03	0
				м2	5,81	0,02	3	0	90	0	0
63	63	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2 слоя	0,5445	33,16	0,04	18	0	4	0,04	0
				м2	8,32	0	5	0	90	0	0
64	64	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	34	365,24	8,2	12418	279	11168	1,71	58
				м2	272,95	3,08	9280	105	119	0,01	1
65	65	С11011-3035 Изм. и доп. вып. 30	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	37,604	611		22976				
				м2							
66	66	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	32,9888	103,08	0,99	3400	33	470	0,07	2
				м2	11,59	0,38	382	13	119	0	0
67	67	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (20 мм)	32,9888	153,02	15,94	5048	526	1594	0,24	8
				м2	34,65	5,96	1143	197	119	0,03	1
68	68	Е0112-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек + 5 мм	32,9888	21,21	0,7	700	23	31	0	0
				м2	0,55	0,25	18	8	119	0	0
			Итого по разделу: Кровли				72730				
			Раздел: Полы								
69	69	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	1,2115	1742,26	0	2111	0	791	3,24	4
				м3	531	0	643	0	123	0	0
70	70	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм (100 мм), бетон В15, W4, F50 на сульфатостойком цементе	24,23	247,03	14,76	5985	358	1728	0,36	9
				м2	52,43	5,54	1270	134	123	0,03	1
71	71	Е0111-15-2 К=14	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий +70 мм	24,23	357,7	9,38	8667	227	809	0,15	4
				м2	23,66	3,5	573	85	123	0,02	0
72	72	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (17 мм)	24,23	182,56	9,95	4423	241	1667	0,36	9
				м2	52,2	3,74	1265	91	123	0,02	0
73	73	Е0111-11-2 К=0,6	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки -3 мм	24,23	12,75	0,4	-309	-10	-16	0	0
				м2	0,38	0,15	-9	-4	123	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	74	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	24,23	874,98	11,72	21201	284	5247	1,06	26
				м2	171,68	4,39	4160	106	123	0,02	1
75	75	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	25,98	135,48	0,32	3520	8	1334	0,24	6
				м	41,63	0,11	1082	3	123	0	0
			Итого по разделу: Полы				45598				
			Раздел: Отделочные работы								
76	76	Е0115-64-2 прим.	Затирка швов цементно-известковым раствором потолка	24,23	104,25	1,42	2526	34	1828	0,45	11
				м2	71,33	0,54	1728	13	105	0	0
77	77	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	24,23	434,19	3,94	10520	95	2636	0,55	13
				м2	102,11	1,49	2474	36	105	0,01	0
78	78	Е0115-180-6 прим	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков	24,23	111,88	2,33	2711	56	1133	0,26	6
				м2	43,65	0,88	1058	21	105	0	0
79	79	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	72,1	202,4	3,39	14593	244	8912	0,65	47
				м2	117	0,72	8436	52	105	0,05	4
80	80	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	Гладкая облицовка стен по кирпичу и бетону	72,1	1172,3	4,62	84523	333	19354	1,52	110
				м2	254,97	3,14	18383	226	104	0,02	1
81	81	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	10,412	562,23	6,33	5854	66	3445	1,79	19
				м2	312,75	2,39	3256	25	105	0,01	0
82	82	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	91,7	195,91	1,96	17965	180	10529	0,61	56
				м2	108,9	0,45	9986	41	105	0,03	2
83	83	Е0115-160-1	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	79,5	163,46	1,88	12995	149	3122	0,2	16
				м2	36,68	0,72	2916	57	105	0	0
84	84	Е0113-20-3 К=2	Окраска цоколя лаком БТ-577 за 2 раза	12,2	32,02	0,04	391	0	138	0,07	1
				м2	12,6	0	154	0	90	0	0
			Итого по разделу: Отделочные работы				152077				
			Раздел: Разные работы								
85	85	Е0106-18-9 прим.	Устройство монолитных козырьков (бетон В15, W4, F75)	0,27	11475,06	367,51	3098	99	664	13,1	4
				м3	2202,75	138,83	595	37	105	0,68	0
86	86	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,018	58700		1057				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	87	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0189	61300		1159				
				т							
88	88	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0061	73000		445				
				т							
89	89	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (40 мм)	1,92	153,02	15,94	294	31	93	0,24	0
				м2	34,65	5,96	67	11	119	0,03	0
90	90	Е0112-17-2 К=25	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек + 25 мм	1,92	106,03	3,5	204	7	9	0,02	0
				м2	2,75	1,25	5	2	119	0,01	0
91	91	Е0112-15-4	Устройство обмазочной пароизоляции в один слой	1,92	76,87	0,42	148	1	34	0,09	0
				м2	14,92	0,16	29	0	119	0	0
92	92	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	1,92	212,56	1,19	408	2	63	0,15	0
				м2	27	0,45	52	1	119	0	0
93	93	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	1,92	181,08	1,15	348	2	42	0,1	0
				м2	17,89	0,43	34	1	119	0	0
94	94	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под крыльцо	0,192	1366,47	100,89	262	19	37	0,85	0
				м3	123,75	38,25	24	7	118	0,18	0
95	95	Е0106-1-16	Устройство крыльца КЦм1 (бетон В15, W4, F75)	0,35	5218,05	196,62	1826	69	127	1,79	1
				м3	272,25	74,27	95	26	105	0,36	0
96	96	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,00418	73000		305				
				т							
97	97	Е0111-31-4 прим	Устройство покрытий из плиты каменного литья	1,92	715,71	16,45	1374	32	1311	3,5	7
				м2	549	6,17	1054	12	123	0,03	0
98	98	С143011-205 Изм. и доп. вып. 25	Плиты из мрамора облицовочные пиленые, толщина 20 мм	1,92	4110		7891				
				м2							
99	99	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	23,28	58,38	2,62	1359	61	329	0,07	2
				м2	10,51	0,99	245	23	123	0	0
100	100	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонной отмостки толщиной 3 см	23,28	430,24	0	10016	0	766	0,14	3
				м2	24,75	0	576	0	133	0	0
			Итого по разделу: Разные работы				30194				
			ИТОГО:				866006	27707			823
							134657	10045			53
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				160350				
			На металломонтажные работы				1139				
			Всего накладных расходов:				161488				
			Итого с накладными				1027495				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				61650				
			СУММИЗ				1089145				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1110057				
			Итого с временными, 1,92 %				1133035				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %								
			Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 1,262 %				1147044				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1151484				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1162585				
			Итого в текущих ценах 2019г., к = 3,25806 68%				2575685				
			Итого в текущих ценах 2020г., к = 3,3716129 32%				1254332				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				76600				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				3906617				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				468794				
			Итого с НДС				4375411				
			Всего:				4 375 411				
			Итого с учетом тендерной скидки				3 937 870				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела ГКП "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Уилского района"
Сайдахметов Т.Т.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "САПАГЫРЫЛЫС 2007"
Дуйсембинов М.К.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «МуиТау»

Турлыбеков Б.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Жоба Дизайн"
Исмагулов Е.З.