Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Уйгурского района",Алматинская обл., Уйгурский р-н, с.Чунджа, ул.Исламова, 70** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**130940013852**
Исполнитель	**ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007",Алматинская обл., Илийский р-н, Ащибулакский сельский округ, с. М.Туймебаева, участок 177, тел.: 341-09-54** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**070340007367**

Договор (контракт) Договор № 31 от 18.05.2020г.

Номер документа	Дата составления
58	**16.09.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Малый Аксу Уйгурского района Алматинской обл.			работа	1	175 000 000,00	175 000 000,00	18 750 000,00
				Итого	1	x	175 000 000,00	18 750 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Дуйсембинов М.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Рук.отдела _____ _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 16.09.2020

М.П.

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Уйгурского райна"

Подрядчик: ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Малый Аксу Уйгурского района Алматинской области

Справка № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2020 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансируеущему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		31	18.05.2020г.		029-011-431		

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр1 (тенге)							
		В отчетном месяце	ПСД (в сметных базисных	из них		Стоимость прочих затрат входящих в состав ПСД в цх	Дополнительные затраты на приобретение	в т.ч. НДС	Всего
				в отчетном месяце (за)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Малый Аксу Уйгурского района Алматинской области	194 444 445	194 444 445						20 833 333	194 444 445
Итого									194 444 445
Итого с учетом скидки 10%	**175 000 000**	**175 000 000**						**18 750 000**	**175 000 000**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Уйгурского района"
Сайдахметов Т.Т.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «МузТау»
Турлыбеков Б.К

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Жоба-Дизайн"
Исмагулов Т.З.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Дуйсембинов М. К.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Уйгурского райна"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Малый Аксу Уйгурского района Алматинской области"**
(наименование, адрес)

Объект **Водозаборный узел**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№31 от 18.05.2020 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
15.09.2020	01.09.2020	30.09.2020

Акт приемки выполненных работ № 1-1

Локальная смета 2-1-1

Каптажная камера

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Каптаж								
1	**1**	**Е0101-12-16#т.ч. п-3.37#К=1,2**	**Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях**	**1085**	**52,89**	**49,75**	**57381**	**53982**	**17700**	**0,02**	**24**
				м3	**3,13**	**13,69**	**3398**	**14849**	**97**	**0,05**	**52**
2	**2**	**Е0101-12-16#т.ч. п-3.37#К=1,2#т.ч. п-3.46#К=1,1**	**Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях, вязких грунтов повышенной влажности**	**165**	**58,17**	**54,73**	**9599**	**9030**	**2961**	**0,02**	**4**
				м3	**3,45**	**15,05**	**568**	**2484**	**97**	**0,05**	**9**
3	**3**	**Е0101-164-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2**	**Доработка грунта 4 группы вручную после разработки их механизированным способом**	**35**	**791,1**	**0**	**27689**	**0**	**31288**	**4,27**	**150**
				м3	**791,1**	**0**	**27689**	**0**	**113**	**0**	**0**
4	**4**	**Е0101-164-4#т.ч. п-3.179#К=1,25#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2**	**Доработка грунта группы вручную сильно налипающего на инструмент после разработки их механизированным способом**	**5**	**988,88**	**0**	**4944**	**0**	**5587**	**5,34**	**27**
				м3	**988,88**	**0**	**4944**	**0**	**113**	**0**	**0**
5	**5**	**Е0101-18-5**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 (для устройства подготовки из мягкого грунта под трубы)**	**123,22**	**56,25**	**52,36**	**6931**	**6452**	**2780**	**0,03**	**3**
				м3	**3,89**	**19,37**	**479**	**2386**	**97**	**0,08**	**10**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	215,635	76,6		16518				
				т							
7	7	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из мягкого грунта	44	306,2	152,52	13473	6711	12059	1,02	45
				м3	153,68	57,15	6762	2515	130	0,28	12
8	16	С143008-74 Изм. и доп. вып. 27	Гравий для строительных работ марки ДР 8 фракции 10-20 мм	64,05	950		60848				
				м3							
9	17	С143008-75 Изм. и доп. вып. 27	Гравий для строительных работ, марка ДР 8, фракция 20-40 мм	59,85	860		51471				
				м3							
10	19	С11011-628	Полотно иглопробивное	79	3950		312050				
				10м2							
11	24	С130806-90 Изм. и доп. вып. 30	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	187,748	1143		214596				
				м							
12	25	С130806-92 Изм. и доп. вып. 30	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	64,256	1757		112898				
				м							
13	29	С143018-23 Изм. и доп. вып. 30	Плиты днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	0,9	15433		13890				
				м3							
14	30	С143018-21 Изм. и доп. вып. 30	Плиты покрытий и перекрытий ребристые из тяжелого бетона класса В22,5	0,88	20425		17974				
				м3							
15	31	С143018-30 Изм. и доп. вып. 25 Тех.ч. п.8 к=1,25	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,29 м /ГОСТ 8020-90/	0,58	3287,5		1907				
				м							
16	32	С143018-40 Изм. и доп. вып. 25	Кольцо опорное КЦО-1	2	398		796				
				шт							
17	33	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Стремянка	0,0171	128055		2190				
				т							
18	35	СПРАЙС лист ТОО"Алатау Алем" 2018г.	Люк полимерно песчанный, тип "Л"	2	1626,14		3252				
				комплект							
19	39	С12021-242 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	0,0052	134929		702				
				т							
20	40	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 оцинкованная из проволоки диаметром 2 мм	0,0117	257		3				
				м2							
21	41	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0007296	149300		109				
				т							
22	47	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0015744	149300		235				
				т							
			Итого по разделу: Каптаж				929453				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Подпорная стенка ПС 1								
23	**56**	**С12041-448 Изм. и доп. вып. 30**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**0,08104**	**72876**		**5906**				
				т							
24	**57**	**С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм**	**0,24974**	**61300**		**15309**				
				т							
25	**58**	**С12041-449 Изм. и доп. вып. 30**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**0,22261**	**70454**		**15684**				
				т							
26	**60**	**С12021-242 Изм. и доп. вып. 25**	**Стоимость затвора поверхностного скользящего 2,0х1,5 и закладной рамы ПЗ 1**	**0,99024**	**134929**		**133612**				
				т							
27	**62**	**Коммерч.предл. ТОО"КМЗ"КВАНТ" 2018г.**	**Стоимость подъемника винтового с ручным приводом 2,5 В (с доставкой до объекта)**	**3**	**110035,21**		**330106**				
				шт							
			Отпускная цена		110035		330106				
			Сметная стоимость оборудования				*330106*				
28	**64**	**С12021-242 Изм. и доп. вып. 25**	**Стоимость решетки и закладной рамы ПЗ 2**	**0,37815**	**134929**		**51023**				
				т							
			Итого по разделу: Подпорная стенка ПС 1				**551640**				
			Раздел: Подпорная стенка ПС 2								
29	**75**	**С12041-448 Изм. и доп. вып. 30**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**0,06736**	**72876**		**4909**				
				т							
30	**76**	**С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм**	**0,19251**	**61300**		**11801**				
				т							
31	**77**	**С12041-449 Изм. и доп. вып. 30**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**0,16184**	**70454**		**11402**				
				т							
32	**79**	**С12021-242 Изм. и доп. вып. 25**	**Стоимость затвора поверхностного скользящего 2,0х1,5 и закладной рамы ПЗ 1**	**0,66016**	**134929**		**89075**				
				т							
33	**83**	**С12021-242 Изм. и доп. вып. 25**	**Стоимость решетки и закладной рамы ПЗ 2**	**0,2521**	**134929**		**34016**				
				т							
			Итого по разделу: Подпорная стенка ПС 2				**151202**				
			Раздел: Служебный мостик СМ1								
34	**92**	**С12021-244 Изм. и доп. вып. 25**	**Стоимость мостика**	**0,74911**	**125238**		**93817**				
				т							
			Итого по разделу: Служебный мостик СМ1				**93817**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Служебный мостик СМ2								
35	**101**	**С12021-244 Изм. и доп. вып. 25**	**Стоимость мостика**	**0,598 т**	**125238**		**74892**				
			Итого по разделу: Служебный мостик СМ2				**74892**				
			ИТОГО:				**1801007**	**76175**			**252**
			- оборудования				**47143**	**22234**			**82**
			Накладные расходы :				**330106**				
			На общестроительные работы				**72375**				
			Всего накладных расходов:				**72375**				
			Итого с накладными				**1873382**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**92596**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**1965978**				
			Итого с временными, 1,92 %				**1997387**				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				**2031900**				
			Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 1,262 %				**2052941**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**2059610**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**2076283**				
			Итого в текущих ценах 2019г., к = 3,25806 68%				**4599965**				
			Итого в текущих ценах 2020г., к = 3,3716129 32%				**2240135**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**136802**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**6976902**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**837228**				
			Итого с НДС				**7814131**				
			Всего:				**7 814 131**				
			Итого с учетом тендерной скидки				**7 032 718**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Уйгурского района"
Сайдахметов Т.Т.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Дуйсембинов М.К.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «МузТау»
Турлыбеков Б.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Жоба Дизайн"
Исмагулов Е.З.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Уйгурского райна"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Малый Аксу Уйгурского района Алматинской области"**
(наименование, адрес)

Объект **Магистральный водопровод**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№31 от 18.05.2020 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
15.09.2020	01.09.2020	30.09.2020

Акт приемки выполненных работ № 1-2

Локальная смета 2-2-1

Магистральный водопровод

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Земляные работы								
1	1	**Е0101-24-1**	**Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м**	**528**	**7,91**	**7,91**	**4177**	**4177**	**1315**	**0**	**0**
				м3	**0**	**2,57**	**0**	**1356**	**97**	**0,01**	**5**
2	2	**Е0101-12-16#т.ч. п-3.37#К=1,2**	**Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях**	**2972**	**52,89**	**49,75**	**157176**	**147867**	**48483**	**0,02**	**65**
				м3	**3,13**	**13,69**	**9308**	**40674**	**97**	**0,05**	**141**
3	3	**Е0101-164-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2**	**Доработка грунта 4 группы вручную осле разработки их механизированным способом**	**92**	**791,1**	**0**	**72781**	**0**	**82243**	**4,27**	**393**
				м3	**791,1**	**0**	**72781**	**0**	**113**	**0**	**0**
4	4	**Е0101-18-5**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 (для устройства подготовки из мягкого грунта под трубы)**	**522,17**	**56,25**	**52,36**	**29373**	**27341**	**11779**	**0,03**	**14**
				м3	**3,89**	**19,37**	**2031**	**10112**	**97**	**0,08**	**40**
5	5	**С010333-А10-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1**	**913,7975**	**76,6**		**69997**				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей с подбивкой пазух труб в грунтах 2 группы	517	134,1	0	69330	0	78343	0,97	503
				м3	134,1	0	69330	0	113	0	0
7	7	E0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	2527	7,57	7,57	19136	19136	6027	0	0
				м3	0	2,46	0	6213	97	0,01	24
8	8	E0101-27-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	2527	3,28	3,28	8288	8288	2610	0	0
				м3	0	1,06	0	2691	97	0	10
9	9	E0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	2527	25,65	5,38	64808	13586	49686	0,13	326
				м3	20,27	0	51222	0	97	0	0
10	10	E0101-24-4	Разравнивание лишнего грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов до 10 м	537	29,26	29,26	15714	15714	4949	0	0
				м3	0	9,5	0	5102	97	0,04	20
11	11	E0101-24-1	Восстановление растительного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	528	7,91	7,91	4177	4177	1315	0	0
				м3	0	2,57	0	1356	97	0,01	5
			Итого по разделу: Земляные работы				514956				
			Раздел: Устройство трубопроводов и арматуры								
12	12	E0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытание м	0,977	115636,32	31953,19	112977	31218	99635	360	352
				км	66375	12071,25	64848	11794	130	58,95	58
13	13	С130806-90 Изм. и доп. вып. 30	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D159 мм, толщина стенки 4,5 мм	980,908	1143		1121178				
				м							
14	14	E0122-20-5 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,977	337950,19	68162,54	330177	66595	89201	255,7	250
				км	44482,5	25749	43459	25157	130	125,76	123
15	15	E0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	0,977	10216,13	0	9981	0	12231	61,8	60
				км	9630	0	9409	0	130	0	0
16	16	E0122-33-5	Установка стальных отводов диам. 150 мм	0,0453	247994,13	49389,75	11234	2237	4796	312,7	14
				т	62775	18657	2844	845	130	91,12	4
			Итого по разделу: Устройство трубопроводов и арматуры				1585547				
			ИТОГО:				2100504	340337			1977
							339231	105300			430
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				492611				
			Всего накладных расходов:				492611				
			Итого с накладными				2593115				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				155587				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2748702				
			Итого с временными, 1,92 %				2801477				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				2859468				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 1,262 %				**2894823**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**2906029**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**2934044**				
			Итого в текущих ценах 2019г., к = 3,2580645 68%				**6500327**				
			Итого в текущих ценах 2020г., к = 3,3716129 32%				**3165587**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**193318**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**9859233**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1183108**				
			Итого с НДС				**11042341**				
			Всего:				**11 042 341**				
			Итого с учетом тендерной скидки				**9 938 107**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Уйгурского района"
Сайдахметов Т.Т.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Дуйсембинов М.К.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «МузТау»

Турлыбеков Б.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Жоба Дизайн"
Исмагулов Е.З.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Уйгурского райна"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Малый Аксу Уйгурского района Алматинской области"**
(наименование, адрес)

Объект **Водораспределительный узел**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№31 от 18.05.2020 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
15.09.2020	01.09.2020	30.09.2020

Акт приемки выполненных работ № 1-3

Локальная смета 2-3-2

Строительство резервуара для воды емк. 150 м3 (2 шт)

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Земляные работы								
1	**1**	**Е0101-24-1**	**Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м**	**250**	**7,91**	**7,91**	**1978**	**1978**	**623**	**0**	**0**
				м3	**0**	**2,57**	**0**	**642**	**97**	**0,01**	**2**
2	**2**	**Е0101-24-9 К=4**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	**250**	**29,29**	**29,29**	**7324**	**7324**	**2306**	**0**	**0**
				м3	**0**	**9,51**	**0**	**2378**	**97**	**0,04**	**9**
3	**3**	**Е0101-12-10#т.ч. п-3.37#К=1,2**	**Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**2435**	**46,31**	**43,79**	**112770**	**106634**	**31992**	**0,02**	**43**
				м3	**2,52**	**11,02**	**6136**	**26845**	**97**	**0,04**	**93**
4	**4**	**С01031-А7-1**	**Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках**	**4261,25**	**30**	**0**	**127838**	**0**	**0**	**0**	**0**
				т	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**
5	**5**	**С010333-А10-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1**	**4261,25**	**76,6**		**326412**				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	Е0101-164-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	90	791,1	0	71199	0	80455	4,27	384
				м3	791,1	0	71199	0	113	0	0
7	7	Е0101-18-5 Кобъем=1,01	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 для устройства грунтовой подушки под Ф.П.,РЧВ, для обсыпки резервуара, засыпки существующего карьера и обвалования (Кобъем=1,01 на потери при перевозке)	2668,42	56,25	52,36	150102	139722	60194	0,03	72
				м3	3,89	19,37	10380	51676	97	0,08	207
8	8	С010333-А10-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 10 км	4669,735	76,6		357702				
				т							
9	9	Е0101-24-2	Перемещение привозного грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении до 10 м	2642	9,24	9,24	24425	24425	7692	0	0
				м3	0	3	0	7930	97	0,01	30
			Итого по разделу: Земляные работы				1179748				
			Раздел: Бетонные и железобетонные конструкции								
10	20	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В5	9,56	3595,99	66,01	34378	631	2215	1,35	13
				м3	195,75	24,93	1871	238	105	0,12	1
11	22	С12041-111 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,4478	77000		34481				
				т							
12	23	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1224	71100		8703				
				т							
13	24	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,8044	68800		124143				
				т							
14	25	С12041-447 Изм. и доп. вып. 30	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,1662	83871		13939				
				т							
15	26	Е0106-1-1 прим	Создание уклона из раствора М100	0,5	4002,97	66,01	2001	33	116	1,35	1
				м3	195,75	24,93	98	12	105	0,12	0
16	29	С143018-14 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели (блоки) стеновые и перегородочные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15, площадью до 18 м2, прямоугольные, плоские и переменного сечения	24,2	16700		404140				
				м3							
17	31	С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 (М300)	5,92	22500		133200				
				м3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	32	С143001-45,46	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 22,5	5,92 м3	321		1900				
19	33	С143001-62,63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости W6	30,12 м3	223		6717				
20	34	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,19904 т	40200		8001				
21	36	С12041-132	Металлизация	0,07 т	40200		2814				
22	38	С143018-21 Изм. и доп. вып. 30	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	10,84 м3	20425		221407				
23	39	С143001-63,61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до W6	10,84 м3	259		2808				
24	40	С12041-129	Доп.закладные изделия	0,0874 т	63800		5576				
25	41	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0874 т	40200		3513				
26	44	С143018-0026 Изм. и доп. вып. 25 прим	Стоимость сборных ж/б колпаков	2,6 м3	8605		22373				
27	49	С130806-23 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, черные обыкновенные 50х3,5 мм	5,2 м	353		1836				
28	50	С130806-25 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, черные обыкновенные 80х4 мм	2 м	604		1208				
29	53	С12041-432 Изм. и доп. вып. 30	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,0014 т	65132		91				
30	54	С12041-433 Изм. и доп. вып. 30	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2016	0,00684 т	63500		434				
31	58	С12041-432 Изм. и доп. вып. 30	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,0072 т	65132		469				
			Итого по разделу: Бетонные и железобетонные конструкции				1034132				
			Раздел: Металлоконструкции								
32	60	С12021-227 Изм. и доп. вып. 25	Лазы круглые для резервуаров	0,712 т	205416		146256				
33	62	С12021-222 Изм. и доп. вып. 25	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,188 т	125404		23576				
34	63	С12021-222 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость лестницы съемной	0,0085	125404		1066				
			Итого по разделу: Металлоконструкции				170898				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Изоляционные работы								
35	**64**	**Е0141-1-1 кматер=0,5**	**Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности асфальтовой мастикой в два слоя по 5 мм по бетонной подготовке (общая толщина 10 мм)**	**151,4378**	**68,66**	**7,38**	**10398**	**1118**	**10078**	**0,41**	**62**
				м2	**61,2**	**2,79**	**9268**	**423**	**104**	**0,01**	**2**
36	**65**	**Е0111-11-1**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**151,4378**	**182,56**	**9,95**	**27647**	**1507**	**10420**	**0,36**	**54**
				м2	**52,2**	**3,74**	**7905**	**566**	**123**	**0,02**	**3**
37	**66**	**Е0141-4-5 к=0,5**	**Изоляция вертикальной бетонной поверхности разжиженным битумной пастой в один слой**	**216**	**131,62**	**3,69**	**28429**	**797**	**9715**	**0,27**	**58**
				м2	**41,85**	**1,4**	**9040**	**301**	**104**	**0,01**	**3**
38	**67**	**Е0141-1-3**	**Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм (общая толщина 10 мм)**	**216**	**193,98**	**48,92**	**41900**	**10567**	**36699**	**0,89**	**192**
				м2	**144,9**	**18,47**	**31298**	**3990**	**104**	**0,09**	**20**
39	**68**	**Е0141-1-1 прим к=1,5 кматер=0,75**	**Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности (плит покрытия, камер и по периметру у стен) мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм (общая толщина 15 мм)**	**313,5622**	**102,99**	**11,07**	**32294**	**3471**	**31301**	**0,61**	**193**
				м2	**91,8**	**4,19**	**28785**	**1312**	**104**	**0,01**	**4**
40	**69**	**Е0111-11-1**	**Устройство цементных стяжек по плитам покрытия толщиной 20 мм**	**211,5622**	**182,56**	**9,95**	**38623**	**2105**	**14557**	**0,36**	**75**
				м2	**52,2**	**3,74**	**11044**	**791**	**123**	**0,02**	**4**
41	**70**	**Е0141-8-9**	**Приготовление холодной асфальтовой мастики**	**16,28562**	**15289,02**	**1042,7**	**248991**	**16981**	**42721**	**8,42**	**137**
				т	**2135,25**	**387,08**	**34774**	**6304**	**104**	**1,59**	**26**
42	**71**	**Е0141-8-2**	**Приготовление разжиженного битума РБ-1**	**0,11826**	**25255,3**	**1166,54**	**2987**	**138**	**229**	**5,07**	**1**
				т	**1284,75**	**574,87**	**152**	**68**	**104**	**2,69**	**0**
43	**72**	**Е0141-3-4**	**Прокладка слоя стеклоткани на битумной мастике в местах стыков, по периметру покрытия и фундамента днища**	**102,4**	**3367**	**19,77**	**344781**	**2024**	**19545**	**1,07**	**110**
				м2	**183,15**	**0,38**	**18755**	**39**	**104**	**0**	**0**
44	**73**	**Е0107-19-2**	**Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов стеновых панелей упругими прокладками**	**168**	**292,04**	**0,82**	**49063**	**138**	**2629**	**0,07**	**11**
				м	**10,87**	**0,31**	**1826**	**52**	**140**	**0**	**0**
45	**74**	**Е0113-17-3**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз**	**40,8825**	**52,78**	**0,05**	**2158**	**2**	**163**	**0,02**	**1**
				м2	**4,41**	**0,02**	**180**	**1**	**90**	**0**	**0**
46	**75**	**Е0113-26-8**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-720**	**40,8825**	**72,33**	**0,12**	**2957**	**5**	**104**	**0,01**	**1**
				м2	**2,77**	**0,05**	**113**	**2**	**90**	**0**	**0**
47	**76**	**Е0113-26-8 к=4**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 в 4 слоя**	**40,8825**	**285,99**	**0,48**	**11692**	**20**	**415**	**0,01**	**1**
				м2	**11,08**	**0,2**	**453**	**8**	**90**	**0**	**0**
			Итого по разделу: Изоляционные работы				**841919**				
			Раздел: Прочие работы								
			Раздел: Трубопроводы								
48	**80**	**С130801-83 Изм. и доп. вып. 24**	**Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 159х3 мм**	**0,3**	**68388**		**20516**				
				т							
49	**82**	**С130801-82 Изм. и доп. вып. 24**	**Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 108х3,0 мм**	**0,1261**	**76714**		**9674**				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	84	С130801-83 Изм. и доп. вып. 24	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 159х3 мм	0,065 т	68388		4445				
51	86	С12041-444 Изм. и доп. вып. 30 прим	Стальные прутья, d 5 мм	0,00099 т	71627		71				
52	87	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	24 кг	200		4800				
			Итого по разделу: Трубопроводы				39506				
			ИТОГО:				3266206	319618			1407
							380099	103578			405
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				364169				
			Всего накладных расходов:				364169				
			Итого с накладными				3630375				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				217822				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3848197				
			Итого с временными, 1,92 %				3922082				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				4003269				
			Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 1,262 %				4052766				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				4068454				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				4107675				
			Итого в текущих ценах 2019г., к = 3,2580645 68%				9100488				
			Итого в текущих ценах 2020г., к = 3,3716129 32%				4431837				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				270646				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				13802971				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				1656357				
			Итого с НДС				15459327				
			Всего:				15 459 327				
			Итого с учетом тендерной скидки				13 913 395				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Уйгурского района"
Сайдахметов Т.Т.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «МузТау»
Турлыбеков Б.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Дуйсембинов М.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Жоба-Дизайн"
Исматулов Е.З.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Уйгурского райна"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Малый Аксу Уйгурского района Алматинской области"**
(наименование, адрес)

Объект **Водораспределительный узел**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№31 от 18.05.2020 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
15.09.2020	01.09.2020	30.09.2020

Акт приемки выполненных работ № 1-4

Локальная смета 2-3-3

Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Общестроительные работы								
			Раздел: Вентиляция								
			Раздел: Технологическое оборудование								
1	**90**	**С130801-84 Изм. и доп. вып. 26**	**Узлы технологических трубопроводов на Ру до 10 МПа, 219х7,0 мм**	**0,26352** / **т**	**76042**		**20039**				
2	**91**	**С130801-83 Изм. и доп. вып. 24**	**Узлы технологических трубопроводов на Ру до 10 МПа, 159х5,0 мм**	**0,13293** / **т**	**68388**		**9091**				
3	**92**	**С130801-82 Изм. и доп. вып. 24**	**Узлы технологических трубопроводов на Ру до 10 МПа, 114х5,0 мм**	**0,045696** / **т**	**76714**		**3506**				
4	**93**	**С130801-79 Изм. и доп. вып. 26**	**Узлы технологических трубопроводов на Ру до 10 МПа, 32х2,5 мм**	**0,0034** / **т**	**78371**		**266**				
5	**98**	**С130902-426 Изм. и доп. вып. 24**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа BElgiCAsT ГОСТ 5762-2002**	**4** / **шт.**	**18803**		**75212**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	100	9-2-466	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином с электроприводом AUMA BV-05-47, для воды,корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 150, типа BElgiCAsT ГОСТ 5762-2002**	**2**	**392391**		**784782**				
				шт.							
			Отпускная цена		392391		784782				
			Сметная стоимость оборудования				***784782***				
7	101	**С130809-78 Изм. и доп. вып. 25**	**Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 на Ру 1,6 МПа, Dy 200 мм**	**8**	**6275**		**50200**				
				компл							
8	102	**С130809-77 Изм. и доп. вып. 25**	**Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 на Ру 1,6 МПа, Dy 150 мм**	**4**	**3143**		**12572**				
				компл							
9	103	**С130809-75 Изм. и доп. вып. 25**	**Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм**	**8**	**2198**		**17584**				
				компл							
10	105	**С130901-45 Изм. и доп. вып. 24**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм**	**4**	**406**		**1624**				
				шт							
11	107	**С130903-40 Изм. и доп. вып. 26 прим**	**КЛАПАН ТАРЕЛЬЧАТЫЙ МО92**	**2**	**85316**		**170632**				
				шт							
12	108	**С130903-39 Изм. и доп. вып. 26 прим**	**КЛАПАН ТАРЕЛЬЧАТЫЙ МО91**	**2**	**55771**		**111542**				
				шт							
13	109	**С11011-699**	**Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/**	**2,56**	**166**		**425**				
				кг							
14	110	**С11041-15**	**Болты сборочные с гайками и шайбами**	**0,035456**	**167800**		**5950**				
				т							
			Итого по разделу: Технологическое оборудование				**1263424**				
			ИТОГО:				**1263425**	**0**			**0**
							0	**0**			**0**
			- оборудования				**784782**				
			Накладные расходы :								
			Всего накладных расходов:				**0**				
			Итого с накладными				**1263425**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**28719**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**1292144**				
			Итого с временными, 1,92 %				**1301885**				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				**1312589**				
			Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 1,262 %				**1319115**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**1321183**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**1326354**				
			Итого в текущих ценах 2019г., к = 3,2580645 68%				**2938516**				
			Итого в текущих ценах 2020г., к = 3,3716129 32%				**1431025**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**87391**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**4456931**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**534832**				
			Итого с НДС				**4991763**				
			Всего:				**4 991 763**				
			Итого с учетом тендерной скидки				**4 492 587**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Уйгурского района"
Сайдахметов Т.Т.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Дуйсембинов М.К.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «МузТау»
Турлыбеков Б.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Жоба Дизайн"
Исмагулов Е.З.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Уйгурского райна"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Малый Аксу Уйгурского района Алматинской области"**
(наименование, адрес)

Объект **Водораспределительный узел**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№31 от 18.05.2020 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
15.09.2020	01.09.2020	30.09.2020

Акт приемки выполненных работ № 1-5

Локальная смета 2-3-5

Водонапорная башня емк.15м3, высотой опоры 18 м

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Земляные работы								
1	**1**	**Е0101-24-1**	**Снятие растительного слоя бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении до 10 м в отвал**	**24,9**	**7,91**	**7,91**	**197**	**197**	**62**	**0**	**0**
				м3	**0**	**2,57**	**0**	**64**	**97**	**0,01**	**0**
2	**2**	**Е0101-24-9**	**добавлять на каждые последующие 10 м**	**24,9**	**7,32**	**7,32**	**182**	**182**	**57**	**0**	**0**
				м3	**0**	**2,38**	**0**	**59**	**97**	**0,01**	**0**
3	**3**	**Е0101-13-5#т.ч. п-3.37#К=1,2**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**63,8088192**	**40,41**	**38,52**	**2578**	**2458**	**1032**	**0,01**	**1**
				м3	**1,88**	**14,79**	**120**	**944**	**97**	**0,06**	**4**
4	**4**	**Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2**	**доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом**	**1,3022208**	**262,72**	**0**	**342**	**0**	**387**	**1,85**	**2**
				м3	**262,72**	**0**	**342**	**0**	**113**	**0**	**0**
			Итого по разделу: Земляные работы				**3300**				
			Раздел: Подземная часть								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	22	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,26616 т	65900		17540				
6	23	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,03267 т	73000		2385				
7	24	С12041-449 Изм. и доп. вып. 30	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,09483 т	70454		6681				
8	26	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,18624 т	40200		7487				
			Итого по разделу: Подземная часть				34093				
			Раздел: Металлоконструкции								
9	30	СКОММЕРЧ.ПРЕДЛОЖЕНИЕ "Аль-САРІТАІ LTD" 2017г.	Стоимость водонапорной башни без теплоизоляции с доставкой до объекта	1 шт	577278,33		577278				
10	32	С12021-227 Изм. и доп. вып. 25	Лазы круглые	0,0354 т	205416		7272				
11	34	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,5442 т	110909		60357				
			Итого по разделу: Металлоконструкции				644907				
			Раздел: Теплоизоляционные работы								
12	37	С11031-99 Изм. и доп. вып. 30	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 75	6,936 м3	4880		33848				
13	39	С11011-859 Изм. и доп. вып. 24	Сталь листовая волнистая оцинкованная	0,665 т	72590		48272				
14	40	С11011-9469 Изм. и доп. вып. 30	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 (полоса 50х4)	0,215 т	81736		17573				
15	41	С11011-857	Лента стальная (фартук)	0,028 т	48800		1366				
			Итого по разделу: Теплоизоляционные работы				101060				
			Раздел: Технологическое оборудование								
16	48	С130806-29 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные сварные водогазопроводные 150х4,15 мм	8 м	1290		10320				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	49	С130806-27 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные сварные водогазопроводные 100х4,5 мм	8 м	880		7040				
18	50	С130806-25 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные сварные водогазопроводные 80х4 мм	8 м	604		4832				
19	51	С130806-18 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные сварные водогазопроводные 15х2,8 мм	6 м	93		558				
			Итого по разделу: Технологическое оборудование				22750				
			ИТОГО:				806108	2837			3
							462	1067			4
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				1538				
			Всего накладных расходов:				1538				
			Итого с накладными				807646				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				48459				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				856105				
			Итого с временными, 1,92 %				872542				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				890604				
			Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 1,262 %				901615				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				905105				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				913830				
			Итого в текущих ценах 2019г., к = 3,2580645 68%				2024576				
			Итого в текущих ценах 2020г., к = 3,3716129 32%				985946				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				60210				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				3070732				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				368488				
			Итого с НДС				3439220				
			Всего:				3 439 220				
			Итого с учетом тендерной скидки				3 095 298				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Уйгурского района"
Сайдахметов Т.Т.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «МузТау»
Турлыбеков Б.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Дуйсембинов М.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Жоба-Дизайн"
Исмагулов Е.З.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Уйгурского райна"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Малый Аксу Уйгурского района Алматинской области"**
(наименование, адрес)

Объект **Водораспределительный узел**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№31 от 18.05.2020 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
15.09.2020	01.09.2020	30.09.2020

Акт приемки выполненных работ № 1-6

Локальная смета 2-3-6

Внутриплощадочные сети

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Земляные работы								
			Раздел: Устройство трубопроводов и арматуры								
1	**17**	**С130806-90 Изм. и доп. вып. 30**	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм**	**316,26** / **м**	**1143**		**361485**				
2	**18**	**С130806-75 Изм. и доп. вып. 30**	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм**	**6,024** / **м**	**562**		**3385**				
3	**24**	**С130806-42 Изм. и доп. вып. 25**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	**87,0218363** / **м**	**105**		**9137**				
4	**28**	**С130804-3383 Изм. и доп. вып. 26**	**Втулка под фланец п/э литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК**	**4** / **шт.**	**699**		**2796**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	30	СКОММЕРЧ.ПРЕД. ТД СТЗ "Арыстан" 2018г.	Опорный фланец d 160мм,DN 150мм ПП/сталь	4 шт	4380,92		17524				
6	32	С130810-140	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 159х4,5 мм	9 шт	1290		11610				
7	33	С130810-83 Изм. и доп. вып. 27	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х4,5 мм	22 шт	953		20966				
8	34	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 89х3,5 мм	1 шт	321		321				
9	35	С130810-118 Изм. и доп. вып. 24	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 159х4,5-108х4 мм	1 шт	518		518				
10	36	С130809-11 Изм. и доп. вып. 27	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	1 шт.	493		493				
11	38	С130809-14 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	13 шт.	1043		13559				
12	39	С130809-77 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 на Ру 1,6 МПа, Dy 150 мм	14 компл	3143		44002				
13	40	С130809-75 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	1 компл	2198		2198				
			Итого по разделу: Устройство трубопроводов и арматуры				487995				
			ИТОГО:				487994	0			0
							0	0			0
			Накладные расходы :								
			Всего накладных расходов:				0				
			Итого с накладными				487994				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				29280				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				517274				
			Итого с временными, 1,92 %				527206				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				538119				
			Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 1,262 %				544772				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				546881				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				552153				
			Итого в текущих ценах 2019г., к = 3,2580645 68%				1223286				
			Итого в текущих ценах 2020г., к = 3,3716129 32%				595727				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**36380**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**1855393**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**222647**				
			Итого с НДС				**2078040**				
			Всего:				**2 078 040**				
			Итого с учетом тендерной скидки				**1 870 236**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Уйгурского района"
Сайдахметов Т.Т.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Дуйсембинов М.К.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «МузТау»
Турлыбеков Б.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Жоба Дизайн"
Исмагулов Е.З.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Уйгурского райна"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Малый Аксу Уйгурского района Алматинской области"**
(наименование, адрес)

Объект **Водораспределительный узел**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№31 от 18.05.2020 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
15.09.2020	01.09.2020	30.09.2020

Акт приемки выполненных работ № 1-7

Локальная смета 2-3-7

Насосная станция II подъема

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	1	E0101-25-1	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	27	9,85	9,85	266	266	71	0	0
				м3	0	2,69	0	73	97	0,01	0
2	2	E0101-25-9	при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	27	8,28	8,28	224	224	59	0	0
				м3	0	2,26	0	61	97	0,01	0
3	3	E0101-13-6#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях	279,36	55,81	53,22	15591	14867	6239	0,02	5
				м3	2,59	20,43	724	5708	97	0,08	23
4	4	E0101-164-3#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 3 группы вручную после разработки их механизированным способом	8,64	467,1	0	4036	0	4560	2,98	26
				м3	467,1	0	4036	0	113	0	0
5	10	E0108-3-3	Устройство гравийно-песчаного основания под фундаменты	5,2	1219,27	100,89	6340	525	994	0,85	4
				м3	123,75	38,25	644	199	118	0,18	1
6	11	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки толщиной 10 см из бетона В7,5 на сульфатостойком цементе	4	4321,21	66,01	17285	264	927	1,35	5
				м3	195,75	24,93	783	100	105	0,12	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	12	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм из бетона В15,F150,W6 на сульфатостойком цементе	36	6508,4	353,46	234302	12725	27160	3,6	130
				м3	585	133,52	21060	4807	105	0,65	23
8	13	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,1136	65900		73386				
				т							
9	14	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,4104	68200		27989				
				т							
10	15	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0553	65000		3595				
				т							
11	16	С12041-439 Изм. и доп. вып. 30	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016	0,061	63655		3883				
				т							
12	17	С12041-448 Изм. и доп. вып. 30	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	0,048	72876		3498				
				т							
13	27	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	0,1215	61200		7436				
				т							
14	28	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1206	65900		7948				
				т							
15	29	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0201	73000		1467				
				т							
16	30	С12041-448 Изм. и доп. вып. 30	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	0,1388	72876		10115				
				т							
17	31	С12041-447 Изм. и доп. вып. 30	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,014	83871		1174				
				т							
18	49	С12041-438 Изм. и доп. вып. 30	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,0078	66105		516				
				т							
19	59	С143018-21 Изм. и доп. вып. 30	Стоимость плиты перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5	2,62	20425		53514				
				м3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	62	С12022-1 прим	Стоимость металлической двери ДРО-1.0х2.1	1	25100		25100				
				шт							
21	64	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	1	583		583				
				шт							
22	66	С11031-100 Изм. и доп. вып. 30	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125	0,1	6901		690				
				м3							
23	68	С12061-153	Стоимость блоки оконные двустворные с одинарными створками, открывающимися вовнутрь помещения, СВО 9-12 для сельхозяйственных зданий	6	4330		25980				
				м2							
24	70	С11011-797	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий	3	360		1080				
				комплект							
25	85	С131305-13	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали без клапана и кольца для сбора конденсата, марки УП-4, d патрубка 400 мм	1	4720		4720				
				шт							
26	86	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов	0,00247	61500		152				
				т							
27	88	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,15	6240		936				
				м3							
28	90	С12041-449 Изм. и доп. вып. 30	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,01176	70454		829				
				т							
			Итого по разделу: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				532634				
			Раздел: Металлоконструкции								
29	93	С12021-129 Изм. и доп. вып. 25	Прямолинейные пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М"	0,48	69909		33556				
				т							
30	96	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,92	110909		102036				
				т							
			Итого по разделу: Металлоконструкции				135593				
			Раздел: ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ								
31	99	С131002-2	Насосы конденсатные консольные одноступенчатые, тип К 20/30, подача 20 м3/ч, напор 30 м, двигатель мощностью 4 кВт, 3000 об/мин	3	25100		75300				
				шт							
32	101	10-4-2	Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 1,1 кВт, 3000 об/мин	1	16509		16509				
				шт							
			Отпускная цена		16509		16509				
			Сметная стоимость оборудования				*16509*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	105	С130902-423 Изм. и доп. вып. 24	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа BElgiCAsT ГОСТ 5762-2002	3 шт.	11648		34944				
34	108	С130903-33 Изм. и доп. вып. 27	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч16бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	3 шт	3877		11631				
35	110	С130810-140	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 159х4,5 мм	6 шт	1290		7740				
36	111	С130810-75 Изм. и доп. вып. 25	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 40 на Ру10 МПа из стали марки 20, 45х2,5 мм	9 шт	100		900				
37	112	С130810-76 Изм. и доп. вып. 24	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	3 шт	147		441				
38	113	С130810-120 Изм. и доп. вып. 24	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 159х4,5-76х3,5 мм	3 шт	509		1527				
39	114	С130810-121 Изм. и доп. вып. 24	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 159х4,5-57х3 мм	3 шт	506		1518				
40	115	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм	3 шт	251		753				
41	116	С130810-24	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали на Ру меньше или равно 10 МПа, 159х4,5 мм	2 шт	296		592				
42	117	С130809-10 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	6 шт.	498		2988				
43	118	С130809-9 Изм. и доп. вып. 27	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	4 шт.	306		1224				
44	119	С130809-73	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 65 мм	3 компл	1600		4800				
45	120	С130809-72 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	3 компл	1272		3816				
46	121	С130809-71	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	3 компл	1170		3510				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	**126**	**Прайс лист ТОО"Эпицентр KZ" 2018г.**	**Таль ручная цепная г/п 1,0т Н 6м**	**1 шт**	**6911,08**		**6911**				
			Отпускная цена		6911		6911				
			Сметная стоимость оборудования				***6911***				
			Итого по разделу: ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ				**175104**				
			ИТОГО:				**843330**	**28870**			**170**
							27247	**10948**			**48**
			- оборудования				**23420**				
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				**40011**				
			Всего накладных расходов:				**40011**				
			Итого с накладными				**883341**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**51595**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**934936**				
			Итого с временными, 1,92 %				**952437**				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				**971668**				
			Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 1,262 %				**983392**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**987108**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**996398**				
			Итого в текущих ценах 2019г., к = 3,2580645 68%				**2207504**				
			Итого в текущих ценах 2020г., к = 3,3716129 32%				**1075030**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**65651**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**3348184**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**401782**				
			Итого с НДС				**3749966**				
			Всего:				**3 749 966**				
			Итого с учетом тендерной скидки				**3 374 970**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Уйгурского района"
Сайдахметов Т.Т.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «МузТау»
Турлыбеков Б.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Дуйсембинов М.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Жоба Дизайн"
Исмагулов Е.А.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Уйгурского райна"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Малый Аксу Уйгурского района Алматинской области"**
(наименование, адрес)

Объект **Водораспределительный узел**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№31 от 18.05.2020 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
15.09.2020	01.09.2020	30.09.2020

Акт приемки выполненных работ № 1-8

Локальная смета 2-3-8

Контрольно-пропускной пункт

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Земляные работы								
1	1	E0101-24-1	**Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м**	10,8	7,91	7,91	85	85	27	0	0
				м3	0	2,57	0	28	97	0,01	0
2	2	E0101-162-2	**Разработка грунта 2 группы вручную**	34	294,75	0	10022	0	11324	1,89	64
				м3	294,75	0	10022	0	113	0	0
			Итого по разделу: Земляные работы				10107				
			Раздел: Фундаменты								
3	5	E0127-49-6	**Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума**	17,1	475,01	17,7	8123	303	290	0,05	1
				м2	7,88	4,86	135	83	133	0,02	0
4	6	E0127-49-7 K=2	**Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума, на каждый 1 см толщины слоя добавлять**	17,1	109,6	0,77	1874	13	10	0	0
				м2	0,1	0,32	2	5	133	0	0
5	7	E0106-1-22	**Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов (бетон В15, W4, F50 на сульфатостойком цементе)**	8,68	6245,52	353,46	54211	3068	6549	3,6	31
				м3	585	133,52	5078	1159	105	0,65	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	8	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1518	65900		10004				
				т							
7	9	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,1884	61200		11530				
				т							
8	10	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	38,76	245,44	3,82	9513	148	1774	0,21	8
				м2	37,35	1,44	1448	56	118	0,01	0
			Итого по разделу: Фундаменты				95255				
			Раздел: Каркас								
9	12	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,27124	61200		16600				
				т							
10	13	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0204	73000		1489				
				т							
11	14	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01806	65000		1174				
				т							
			Итого по разделу: Каркас				19263				
			Раздел: Стены								
12	16	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м на цементно-известковом растворе М50	22,122112	4475,72	335,84	99012	7429	21555	4,54	100
				м3	699,75	126	15480	2787	118	0,61	13
13	17	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,1612056	92550,65	422,15	14920	68	1601	56,4	9
				т	8257,5	157,5	1331	25	118	0,77	0
			Итого по разделу: Стены				113932				
			ИТОГО:				238557	11115			214
							33496	4143			20
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				43129				
			Всего накладных расходов:				43129				
			Итого с накладными				281686				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				16901				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				298587				
			Итого с временными, 1,92 %				304320				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				**310619**				
			Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 1,262 %				**314460**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**315677**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**318720**				
			Итого в текущих ценах 2019г., к = 3,2580645 68%				**706119**				
			Итого в текущих ценах 2020г., к = 3,3716129 32%				**343872**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**21000**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**1070991**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**128519**				
			Итого с НДС				**1199510**				
			Всего:				**1 199 510**				
			Итого с учетом тендерной скидки				**1 079 559**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Уйгурского района"
Сайдахметов Т.Т.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Дуйсембинов М.К.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «МузТау»

Турлыбеков Б.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Жоба Дизайн"
Исмагулов Е.З.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Уйгурского райна"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Малый Аксу Уйгурского района Алматинской области"**
(наименование, адрес)

Объект **Водораспределительный узел**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№31 от 18.05.2020 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
15.09.2020	01.09.2020	30.09.2020

Акт приемки выполненных работ № 1-9

Локальная смета 2-3-9

Здание службы эксплуатации

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Земляные работы								
1	**1**	**Е0101-24-1**	**Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м**	**10,8**	**7,91**	**7,91**	**85**	**85**	**27**	**0**	**0**
				м3	**0**	**2,57**	**0**	**28**	**97**	**0,01**	**0**
2	**2**	**Е0101-162-2**	**Разработка грунта 2 группы вручную**	**34**	**294,75**	**0**	**10022**	**0**	**11324**	**1,89**	**64**
				м3	**294,75**	**0**	**10022**	**0**	**113**	**0**	**0**
			Итого по разделу: Земляные работы				**10107**				
			Раздел: Фундаменты								
3	**5**	**Е0127-49-6**	**Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума**	**17,1**	**475,01**	**17,7**	**8123**	**303**	**290**	**0,05**	**1**
				м2	**7,88**	**4,86**	**135**	**83**	**133**	**0,02**	**0**
4	**6**	**Е0127-49-7 К=2**	**Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума, на каждый 1 см толщины слоя добавлять**	**17,1**	**109,6**	**0,77**	**1874**	**13**	**10**	**0**	**0**
				м2	**0,1**	**0,32**	**2**	**5**	**133**	**0**	**0**
5	**7**	**Е0106-1-22**	**Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов (бетон В15, W4, F50 на сульфатостойком цементе)**	**8,68**	**6245,52**	**353,46**	**54211**	**3068**	**6549**	**3,6**	**31**
				м3	**585**	**133,52**	**5078**	**1159**	**105**	**0,65**	**6**
6	**8**	**С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**0,1518**	**65900**		**10004**				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	9	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,1813 т	61200		11096				
8	10	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	38,76 м2	245,44 37,35	3,82 1,44	9513 1448	148 56	1774 118	0,21 0,01	8 0
			Итого по разделу: Фундаменты				94820				
			Раздел: Каркас								
9	12	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,27124 т	61200		16600				
10	13	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0204 т	73000		1489				
11	14	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01806 т	65000		1174				
			Итого по разделу: Каркас				19263				
			Раздел: Стены								
12	19	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2437 т	65900		16060				
13	20	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0094 т	62000		583				
14	21	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,044 т	65000		2860				
15	24	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0072 т	68200		491				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	25	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0173 т	73000		1263				
17	26	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0516 т	65000		3354				
18	28	С12021-257 Изм. и доп. вып. 25	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	0,0072 т	107927		777				
19	30	С143015-64 Изм. и доп. вып. 30	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	0,178752 м3	15627		2793				
20	33	С12041-449 Изм. и доп. вып. 30	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,0048126 т	70454		339				
21	34	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,00904 т	65900		596				
22	35	С12041-447 Изм. и доп. вып. 30	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,00028 т	83871		23				
23	36	С11011-9474 Изм. и доп. вып. 30	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,0288 т	64520		1858				
			Итого по разделу: Стены				30997				
			Раздел: Проемы								
24	38	С12061-184 Изм. и доп. вып. 30	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	5,85 м2	5872		34351				
25	40	С12061-194 Изм. и доп. вып. 24	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	4,05 м	217		879				
26	44	С12063-19	Блоки дверные входные однопольные с остекленными полотнами ДРО 21-9П; ДРО 21-10П /ГОСТ 14624-84/	4,2 м2	4580		19236				
27	45	С12062-3 Изм. и доп. вып. 30	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	1,89 м2	4390		8297				
28	46	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2 комплект	1960		3920				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	47	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1 комплект	1380		1380				
30	50	С12021-87 Изм. и доп. вып. 25	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	0,07196 т	149383		10750				
			Итого по разделу: Проемы				78813				
			Раздел: Перекрытие								
31	54	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	17,4 м2	2410		41934				
32	56	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,00778 т	40200		313				
			Итого по разделу: Перекрытие				42247				
			Раздел: Кровля								
33	58	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0036 т	73000		263				
34	59	С11011-1649 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм	5,4 кг	231,95		1253				
35	67	С12021-242 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	0,01055 т	134929		1424				
36	71	С11011-3035 Изм. и доп. вып. 30	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	22,2306 м2	611		13583				
			Итого по разделу: Кровля				16522				
			Раздел: Полы								
			Раздел: Отделочные работы								
			Раздел: Разные работы								
37	108	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,018 т	58700		1057				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	109	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0196 т	61300		1201				
39	110	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0057 т	73000		416				
40	118	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,00418 т	73000		305				
41	120	С143011-205 Изм. и доп. вып. 25	Плиты из мрамора облицовочные пиленые, толщина 20 мм	1,92 м2	4110		7891				
			Итого по разделу: Разные работы				10871				
			Раздел: Хозяйственно-питьевой водопровод и канализация								
42	124	С130901-43 Изм. и доп. вып. 24	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1 шт	233		233				
43	126	С130804-1927 Изм. и доп. вып. 30	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-16x2,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5 м	40		200				
44	129	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 15 мм	1 компл	659		659				
45	131	С130804-2052 Изм. и доп. вып. 27 прим.	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3 шт.	119		357				
46	133	С130804-2272 Изм. и доп. вып. 27	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	7 шт.	2		14				
47	136	С130804-87 Изм. и доп. вып. 26	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	1,5 м	87		131				
48	137	С130804-89 Изм. и доп. вып. 24	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	2 м	273		546				
49	140	С131101-58 Изм. и доп. вып. 26	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	1 шт.	263		263				
50	143	С130804-2758 Изм. и доп. вып. 26	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1 шт.	392		392				
51	144	С130804-3293 Изм. и доп. вып. 26	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1 шт.	391		391				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	145	С130804-2811 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1 шт.	1090		1090				
53	146	С130810-182 Изм. и доп. вып. 21	Ревизии к канализационным трубам DN 50 ГОСТ 6942-98	1 шт.	488		488				
			Итого по разделу: Хозяйственно-питьевой водопровод и канализация				4764				
			ИТОГО:				308404	3618			105
							16685	1331			6
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				19973				
			Всего накладных расходов:				19973				
			Итого с накладными				328377				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				19703				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				348080				
			Итого с временными, 1,92 %				354763				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				362107				
			Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 1,262 %				366584				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				368003				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				371551				
			Итого в текущих ценах 2019г., к = 3,2580645 68%				823165				
			Итого в текущих ценах 2020г., к = 3,3716129 32%				400872				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				24481				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1248518				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				149822				
			Итого с НДС				1398341				
			Всего:				1 398 341				
			Итого с учетом тендерной скидки				1 258 507				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Уйгурского района"
Сайдахметов Т.Т.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «МузТау»
Турлыбеков Б.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Дуйсембинов М.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Жоба Дизайн"
Исмагулов Е.В.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Уйгурского райна"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Малый Аксу Уйгурского района Алматинской области"**
(наименование, адрес)

Объект **Внутрипоселковая водопроводная сеть**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№31 от 18.05.2020 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
15.09.2020	01.09.2020	30.09.2020

Акт приемки выполненных работ № 1-10

Локальная смета 2-4-1

Внутрипоселковая водопроводная сеть

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Земляные работы								
1	**1**	**Е0101-24-1**	**Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м**	**4968**	**7,91**	**7,91**	**39299**	**39299**	**12376**	**0**	**0**
				м3	**0**	**2,57**	**0**	**12759**	**97**	**0,01**	**49**
2	**2**	**Е0101-18-4**	**Погрузка растительного грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**330**	**44,26**	**41,2**	**14606**	**13596**	**5857**	**0,02**	**7**
				м3	**3,06**	**15,24**	**1010**	**5028**	**97**	**0,06**	**20**
3	**3**	**С010333-А10-1**	**Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1**	**544,5**	**76,6**		**41709**				
				т							
4	**4**	**Е0101-12-16#т.ч. п-3.37#К=1,2**	**Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях**	**23793**	**52,89**	**49,75**	**1258303**	**1183784**	**388141**	**0,02**	**520**
				м3	**3,13**	**13,69**	**74520**	**325625**	**97**	**0,05**	**1131**
5	**5**	**Е0101-17-16#т.ч. п-3.36#К=1,25**	**Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях прямоугольного сечения**	**4184**	**80,4**	**76,57**	**336377**	**320360**	**105687**	**0,03**	**110**
				м3	**3,78**	**22,27**	**15795**	**93161**	**97**	**0,08**	**319**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	Е0101-164-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 4 группы вручную в траншеях без креплений после разработки их механизированным способом	743	791,1	0	587787	0	664200	4,27	3174
				м3	791,1	0	587787	0	113	0	0
7	7	Е0101-162-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 4 группы вручную в траншея с креплениями после разработки их механизированным способом	122	912,6	0	111337	0	125811	4,78	583
				м3	912,6	0	111337	0	113	0	0
8	8	Е0101-17-16	Погрузка грунта 4 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	122	64,33	61,25	7848	7473	2465	0,02	3
				м3	3,02	17,81	368	2173	97	0,06	7
9	9	С010333-А10-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	8612	76,6		659679				
				т							
10	10	Е0101-171-2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	10000	471,63	6,82	4716311	68200	384652	0,2	2020
				м2	31,5	2,54	315000	25400	113	0,01	122
11	11	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 (для устройства подготовки из мягкого грунта под трубы)	4912,64	56,25	52,36	276342	257232	110820	0,03	133
				м3	3,89	19,37	19110	95137	97	0,08	380
12	12	С010333-А10-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 10 км	8597,12	76,6		658539				
				т							
13	13	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из мягкого грунта	690	306,2	152,52	211278	105239	189115	1,02	704
				м3	153,68	57,15	106039	39434	130	0,28	193
14	14	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей с подбивкой пазух труб в грунтах 2 группы	4174	134,1	0	559733	0	632499	0,97	4057
				м3	134,1	0	559733	0	113	0	0
15	15	Е0101-17-16	Погрузка грунта 4 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 для обратной засыпки	2838	64,33	61,25	182561	173840	57350	0,02	60
				м3	3,02	17,81	8571	50553	97	0,06	173
16	16	С010333-А10-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	5676	76,6		434782				
				т							
17	17	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	23793	7,57	7,57	180178	180178	56743	0	0
				м3	0	2,46	0	58498	97	0,01	224
18	18	Е0101-27-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	23793	3,28	3,28	78039	78039	24577	0	0
				м3	0	1,06	0	25337	97	0	97
19	19	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	23793	25,65	5,38	610201	127917	467816	0,13	3069
				м3	20,27	0	482284	0	97	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	20	Е0101-18-6	Погрузка лишнего грунта 4 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	743	78,35	72,93	58213	54186	23345	0,04	28
				м3	5,42	26,97	4027	20040	97	0,11	80
21	21	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	1486	76,6		113828				
				т							
22	22	Е0101-20-3	Работа на отвале 4 группы грунтов	743	4,11	3,54	3052	2627	1261	0	3
				м3	0,52	1,23	386	914	97	0	3
23	23	Е0101-24-1	Восстановление растительного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	4968	7,91	7,91	39299	39299	12376	0	0
				м3	0	2,57	0	12759	97	0,01	49
			Итого по разделу: Земляные работы				11179302				
			Раздел: Устройство трубопроводов и арматуры								
24	24	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	2,32	78245	36133,62	181528	83830	155212	247	573
				км	41850	9612,9	97092	22302	130	37,3	87
25	25	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	6,682	58881,69	25695,31	393447	171696	346495	194	1296
				км	33075	6813,45	221007	45527	130	26,38	176
26	26	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63 мм	0,039	51202,26	20326,01	1997	793	1834	179	7
				км	30825	5353,43	1202	209	130	20,64	1
27	27	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 160 мм	2,33	10216,13	0	23804	0	29169	61,8	144
				км	9630	0	22438	0	130	0	0
28	28	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 110 мм	6,78	8287,75	0	56191	0	70798	51,5	349
				км	8032,5	0	54460	0	130	0	0
29	29	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 63 мм	0,039	8097,13	0	316	0	407	51,5	2
				км	8032,5	0	313	0	130	0	0
30	30	С130804-890 Изм. и доп. вып. 30	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 160х7,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	2353,3	868		2042664				
				м							
31	31	С130804-887 Изм. и доп. вып. 30	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	6847,8	414		2834989				
				м							
32	32	С130804-884 Изм. и доп. вып. 30	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63х3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	39,39	135		5318				
				м							
33	33	Е0122-8-9	Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам. 350 мм	0,01	242737,18	102058,18	2427	1021	2002	615	6
				км	115425	38553,75	1154	386	130	188,29	2
34	34	Е0122-8-8	Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам. 300 мм	0,112	203956,79	85907,16	22843	9622	18681	504	56
				км	95850	32451,75	10735	3635	130	158,5	18
35	35	Е0122-20-9 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	0,01	734928,74	138458,56	7349	1385	1490	358	4
				км	62325	52303,5	623	523	130	255,45	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	36	Е0122-20-8 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,112	626062,25	104375,72	70119	11690	14786	356,7	40
				км	62122,5	39429	6958	4416	130	192,57	22
37	37	С130806-119 Изм. и доп. вып. 30	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 6,0 мм	10,04	4638		46566				
				м							
38	38	С130806-112 Изм. и доп. вып. 30	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм/футляры	112,448	4475		503205				
				м							
39	39	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. 100 мм	112	244,98	0,28	27437	31	21409	0,84	95
				м	146,93	0,11	16456	12	130	0	0
40	40	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр труб диам. 150 мм	10	282,86	0,37	2829	4	2035	0,9	9
				м	156,38	0,14	1564	1	130	0	0
41	41	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. до 800 мм (см.том2,альбом 4, листы 18,25,19,13,10,20,24)	11	4549,31	559,8	50042	6158	19020	7,99	88
				футляр	1320,75	9,29	14528	102	130	0,02	0
42	42	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	36	300,57	225,64	10820	8123	6014	0,41	15
				шт	69,53	58,98	2503	2123	130	0,23	8
43	43	СКОММЕРЧ.ПРЕД. ТД СТЗ "Арыстан" 2018г.	Отводы п/э SDR 17,DN 160мм 11°	3	1778,4		5335				
				шт							
44	44	СКОММЕРЧ.ПРЕД. ТД СТЗ "Арыстан" 2018г.	Отводы п/э SDR 17,DN 160мм 22°	6	1778,4		10670				
				шт							
45	45	СКОММЕРЧ.ПРЕД. ТД СТЗ "Арыстан" 2018г.	Отводы п/э SDR 17,DN 160мм 30°	2	1778,4		3557				
				шт							
46	46	С130804-2714 Изм. и доп. вып. 26	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1165		1165				
				шт.							
47	47	С130804-3593 Изм. и доп. вып. 26	Отвод полиэтиленовый сварной 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	802		1604				
				шт.							
48	48	СКОММЕРЧ.ПРЕД. ТД СТЗ "Арыстан" 2018г.	Отводы п/э SDR 17,DN 110мм 11°	8	1246,81		9975				
				шт							
49	49	СКОММЕРЧ.ПРЕД. ТД СТЗ "Арыстан" 2018г.	Отводы п/э SDR 17,DN 110мм 15°	3	1246,81		3740				
				шт							
50	50	СКОММЕРЧ.ПРЕД. ТД СТЗ "Арыстан" 2018г.	Отводы п/э SDR 17,DN 110мм 22°	6	1246,81		7481				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	51	СКОММЕРЧ.ПРЕД. ТД СТЗ "Арыстан" 2018г.	Отводы п/э SDR 17,DN 110мм 30°	2	1246,81		2494				
				шт							
52	52	СКОММЕРЧ.ПРЕД. ТД СТЗ "Арыстан" 2018г.	Отводы п/э SDR 17,DN 110мм 60°	3	1246,81		3740				
				шт							
			Итого по разделу: Устройство трубопроводов и арматуры				6333653				
			Раздел: Устройство асбестоцементных труб								
			Раздел: Трубопроводная арматура и фасонные части								
53	55	Е0122-35-5	Установка задвижек с обрезиненным клином диам. 150 мм	9	585,99	36,99	5274	333	3870	1,93	17
				шт	317,25	13,5	2855	121	130	0,07	1
54	56	С130902-447 Изм. и доп. вып. 26	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 150, типа BElgiCAsT ГОСТ 5762-2002	10	32811		328110				
				шт.							
55	57	Е0122-35-3	Установка задвижек с обрезиненным клином диам. 100 мм	41,4	411,46	17,71	17034	733	12836	1,4	58
				шт	231,75	6,75	9594	279	130	0,03	1
56	58	С130902-445 Изм. и доп. вып. 24	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100, типа BElgiCAsT ГОСТ 5762-2002	46	18803		864938				
				шт.							
57	59	Е0122-35-1	Установка задвижек с обрезиненным клином диам. 50 мм	19,8	242,08	6,95	4793	138	3764	0,88	17
				шт	144	2,25	2851	45	130	0,01	0
58	60	С130902-442 Изм. и доп. вып. 24	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, типа BElgiCAsT ГОСТ 5762-2002	22	11648		256256				
				шт.							
59	61	Е0116-16-1	Установка затворов дисковых поворотных до 65 мм	50,4	322,61	5,38	16260	271	9870	0,9	45
				1шт	150,75	2,25	7598	113	128	0,01	1
60	62	С130902-512 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 10, DN 50, типа BElgiCAsT ГОСТ 13547-79	56	6962		389872				
				шт.							
61	63	Е0122-37-1	Установка вантузов одинарных	2,7	378,84	17,71	1023	48	979	1,62	4
				шт	272,25	6,75	735	18	130	0,03	0
62	64	С130903-3	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа /10 кгс/см2/, диаметр 50 мм	3	13000		39000				
				компл							
63	65	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	33,3	18075,87	36,99	601926	1232	13052	1,82	61
				шт	288	13,5	9590	450	130	0,07	2
64	66	Е0134-108-4	Установка указателей на стене	33,3	109,13	0	3634	0	3462	0,61	20
				шт	94,5	0	3147	0	110	0	0
65	67	С11011-955	Установка указателей ПГ	37	451		16687				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	68	Е0122-33-5	Установка тройников с п/подставкой, пожарных приставок и заглушек АТК 1-150-1,6 , АТК1-100-1,6	1,94472	247994,13	49389,75	482279	96049	205871	312,7	608
				т	62775	18657	122080	36283	130	91,12	177
67	69	Е0122-33-5	Установка стальных отводов диам. 15х4 мм 90°	0,019116	247994,13	49389,75	4741	944	2024	312,7	6
				т	62775	18657	1200	357	130	91,12	2
68	70	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам.50,100-250 мм	1,83051	121294,13	49389,75	222030	90408	193781	312,7	572
				т	62775	18657	114910	34152	130	91,12	167
69	71	С130810-140	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 159х4,5 мм	16	1290		20640				
				шт							
70	72	С130810-155	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 159х4,5-108х4 мм	15	1220		18300				
				шт							
71	73	С130810-138	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4 мм	16	741		11856				
				шт							
72	74	С130810-151	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4-76х3,5 мм	51	979		49929				
				шт							
73	75	С130810-83 Изм. и доп. вып. 27	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х4,5 мм	1	953		953				
				шт							
74	76	С130810-76 Изм. и доп. вып. 24	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	17	147		2499				
				шт							
75	77	С130810-118 Изм. и доп. вып. 24	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 159х4,5-108х4 мм	2	518		1036				
				шт							
76	78	С130810-113 Изм. и доп. вып. 24	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4-57х3 мм	9	211		1899				
				шт							
77	79	С130810-108 Изм. и доп. вып. 24	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 76х3,5-57х3 мм	51	122		6222				
				шт							
78	80	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х4-38х2 мм	1	251		251				
				шт							
79	81	С130810-121 Изм. и доп. вып. 24	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 159х4,5-57х3 мм	9	506		4554				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	82	С130810-112 Изм. и доп. вып. 24	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4-76х3,5 мм	9	218		1962				
				шт							
81	83	С130810-20 Изм. и доп. вып. 24	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 108х4,0 мм	2	288		576				
				шт							
82	84	С130810-14 Изм. и доп. вып. 24	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 57х3,0 мм	56	110		6160				
				шт							
83	85	С130810-8 Изм. и доп. вып. 24	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше 10 МПа, 32х2,0 мм	3	60		180				
				шт							
84	86	С130810-9 Изм. и доп. вып. 24	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше 10 МПа,21,3х3,2 мм	177	60		10620				
				шт							
85	87	С130809-33 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	101	448		45248				
				шт.							
86	88	С130809-77 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 на Ру 1,6 МПа, Dy 150 мм	51	3143		160293				
				компл							
87	89	С130809-75 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	147	2198		323106				
				компл							
88	90	С130809-72 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	38	1272		48336				
				компл							
89	91	С130810-162	Заглушки 1-150-1,6 (3 шт) и Заглушки 1-100-1,6 (8 шт) АТК 24.200.02.9	0,0501	126700		6348				
				т							
90	92	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых адаптеров	145,6	300,57	225,64	43763	32853	24324	0,41	60
				шт	69,53	58,98	10124	8587	130	0,23	33
91	93	С130804-3383 Изм. и доп. вып. 26	Втулка под фланец п/э литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК	36	699		25164				
				шт.							
92	94	С130804-3380 Изм. и доп. вып. 26	Втулка под фланец п/э литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК	170	333		56610				
				шт.							
93	95	С130804-3406 Изм. и доп. вып. 27	Втулка под фланец п/э литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК	2	182		364				
				шт.							
94	96	Е0122-34-1	Установка опорных фланцев ПП/сталь	145,6	300,57	225,64	43763	32853	24324	0,41	60
				шт	69,53	58,98	10124	8587	130	0,23	33
95	97	СКОММЕРЧ.ПРЕД. ТД СТЗ "Арыстан" 2018г.,	Опорный фланец d 160мм,DN 150мм ПП/сталь	36	4380,81		157709				
				шт							
96	98	СКОММЕРЧ.ПРЕД. ТД СТЗ "Арыстан" 2018г.,	Опорный фланец d 110мм,DN 100мм ПП/сталь	170	2436,71		414241				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	99	СКОММЕРЧ.ПРЕД. ТД СТЗ "Арыстан" 2018г.,	Опорный фланец d 63мм,DN 50мм ПП/сталь	2	1685,06		3370				
				шт							
98	100	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ до диам. 40 мм	162	75,82	1,57	12283	254	13997	0,41	66
				1счетчик	67,5	0	10935	0	128	0	0
99	101	СПРАЙС лист ТОО"Акваметр" 2018г.	Прибор учета воды Д-32мм WPH "ZENNER"	3	6098,01		18294				
				комплект							
100	102	СПРАЙС лист ТОО"Акваметр" 2018г.	Прибор учета воды Д-15мм WPH "ZENNER"	177	1273,81		225464				
				комплект							
101	103	Е0118-21-1	Установка фильтров д-15 мм	123,9	192,46	52,42	23846	6494	24257	0,77	96
				1фильтр	134,42	18,54	16654	2297	128	0,09	11
102	104	СПРАЙС лист ТОО"Акваметр" 2018г.	Фильтры для воды Д-15мм WPH "ZENNER"	177	271,02		47971				
				шт							
103	105	Е0118-21-2	Установка фильтров диаметром 32 мм	2,7	192,46	52,42	520	142	529	0,77	2
				1фильтр	134,42	18,54	363	50	128	0,09	0
104	106	СПРАЙС лист ТОО"Акваметр" 2018г.	Фильтры для воды Д-32мм WPH "ZENNER"	3	1355,11		4065				
				шт							
105	107	Е0116-15-1	Установка кранов проходных на трубопроводах диам. 15 мм	159,3	473,47	39,24	75424	6251	55054	1,47	234
				1шт	254,25	15,75	40502	2509	128	0,07	11
106	108	Е0116-15-2	Установка кранов проходных на трубопроводах диам. 32 мм	2,7	473,47	39,24	1278	106	933	1,47	4
				1шт	254,25	15,75	686	43	128	0,07	0
107	109	С130904-992 Изм. и доп. вып. 26	Кран шаровый "американка" из штампованной латуни типа HErz, никелированный, с маховиком "бабочка", Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 15	177	805		142485				
				шт.							
108	110	С130904-995 Изм. и доп. вып. 26	Кран шаровый "американка" из штампованной латуни типа HErz, никелированный, с маховиком "бабочка", Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 32	3	3082		9246				
				шт.							
109	111	Е0116-15-1	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диам. 15 мм	159,3	473,47	39,24	75424	6251	55054	1,47	234
				1шт	254,25	15,75	40502	2509	128	0,07	11
110	112	Е0116-15-2	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диам. 32 мм	2,7	473,47	39,24	1278	106	933	1,47	4
				1шт	254,25	15,75	686	43	128	0,07	0
111	113	С130903-24 Изм. и доп. вып. 24	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	177	493		87261				
				шт							
112	114	С130903-27 Изм. и доп. вып. 27	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	3	789		2367				
				шт							
113	115	Е0122-33-5	Установка сгона с муфтой и контргайкой диам. 15 мм	0,0245322	121294,13	49389,75	2976	1212	2597	312,7	8
				т	62775	18657	1540	458	130	91,12	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	116	С130810-50 Изм. и доп. вып. 24	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 15 мм	177	9		1593				
				шт							
115	117	Е0122-33-5	Установка сгона с муфтой и контргайкой диам. 32 мм	0,0013881	121294,13	49389,75	168	69	147	312,7	0
				т	62775	18657	87	26	130	91,12	0
116	118	С130810-53 Изм. и доп. вып. 24	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 32 мм	3	28		84				
				шт							
117	119	Е0122-33-5	Установка стальной резьбы (диам. 15мм - 354шт, диам. 32мм - 6шт)	0,0115506	247994,13	49389,75	2864	570	1223	312,7	4
				т	62775	18657	725	215	130	91,12	1
118	120	Е0122-38-1	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 32 мм	2,7	464,53	80,05	1254	216	1003	1,3	4
				врезка	254,25	31,5	686	85	130	0,15	0
119	121	Е0122-38-1	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 15 мм	159,3	399,33	80,05	63613	12752	59176	1,3	207
				врезка	254,25	31,5	40502	5018	130	0,15	24
120	122	Е0122-33-5	Установка муфты угловой диам. 15мм	0,0442854	247994,13	49389,75	10983	2187	4688	312,7	14
				т	62775	18657	2780	826	130	91,12	4
121	123	Е0122-33-5	Установка стальных патрубков	0,391725	121294,13	49389,75	47514	19347	41469	312,7	122
				т	62775	18657	24591	7308	130	91,12	36
122	124	С130806-90 Изм. и доп. вып. 30	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	0,5	1143		572				
				м							
123	125	С130806-79 Изм. и доп. вып. 30	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	0,1	796		80				
				м							
124	126	С130806-66 Изм. и доп. вып. 30	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	21,54	374		8056				
				м							
125	127	С130806-45 Изм. и доп. вып. 25	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 32х3,2 мм	3	244		732				
				м							
126	128	С130806-42 Изм. и доп. вып. 25	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 15х2,8 мм	247,8	105		26019				
				м							
			Итого по разделу: Трубопроводная арматура и фасонные части				5613522				
			Раздел: Устройство водопроводных колодцев								
127	133	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	143,31	8454,65	1879,87	1211636	269404	367749	8,86	1270
				м3	1435,5	538,43	205722	77162	130	2,06	295
128	134	С143018-24 Изм. и доп. вып. 30	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	64,99	19954		1296810				
				м3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	135	С143018-36 Изм. и доп. вып. 25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90	10,68	3963		42325				
				м							
130	136	С143018-37 Изм. и доп. вып. 25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	145,96	5878		857953				
				м							
131	137	С143018-38 Изм. и доп. вып. 25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м, Dв 2000 мм	12,46	9638		120089				
				м							
132	138	С143018-39 Тех.ч. п.8 к=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2400 мм	1,18	10208		12045				
				м							
133	139	С143018-39 Изм. и доп. вып. 25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19м/ГОСТ 8020-90/, Dв 2400 мм	2,38	11312		26923				
				м							
134	140	С143018-40 Изм. и доп. вып. 25	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К06	98	398		39004				
				шт							
135	141	С143018-30 Изм. и доп. вып. 25 Тех.ч. п.8 к=1,25	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,3 м (ГОСТ 8020-90/КС7 3)	27,55	3053,75		84131				
				м							
136	142	СПРАЙС лист ТОО"Алатау Алем" 2018г.,	Люк полимерно-песчанный, тип "Л"	17	1626,14		27644				
				комплект							
137	143	СПРАЙС лист ТОО"Алатау Алем" 2018г.,	Люк полимерно-песчанный, тип "Т"	78	2791,53		217740				
				комплект							
138	144	Е0107-20-3	Установка стальных соединительных элементов МС	2,718	147939,1	1826,1	402098	4963	33451	42,7	116
				т	8100	690,75	22016	1877	140	3,37	9
139	145	Е0146-1-2	Устройство бетонного замка (обойма) В12,5	1,93	34464,96	1259,32	66517	2430	26368	87,87	170
				м3	13187,25	474,75	25451	916	100	2,32	4
140	146	Е0115-179-6	Окраска ходовых скоб кузбасским лаком	24,84	89,06	0	2212	0	2160	0,52	13
				м2	82,8	0	2057	0	105	0	0
141	147	Е0106-11-6	Установка сальников	2,662452	104152,97	11119,34	277302	29605	32878	42,5	113
				1т	7560	4200,75	20128	11184	105	20,52	55
142	148	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через стены диам. до 100 мм	329,4	770,63	0	253846	0	127122	1,8	593
				1сальник	301,5	0	99314	0	128	0	0
143	149	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через стены диам. до 200 мм	32,4	2017,57	1,57	65369	51	16330	2,36	76
				1сальник	393,75	0	12758	0	128	0	0
144	150	Е0146-30-3	Пробивка отверстий в бетонных стенах толщиной 100 мм, площадью до 500 см2	81,9	315,46	149,23	25836	12222	18230	0,95	78
				отверст.	166,23	56,36	13614	4616	100	0,28	23
145	151	Е0146-33-3	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных стенах и перегородках	1,206	23662,71	355,81	28537	429	13793	75,58	91
				м3	11301,75	135	13630	163	100	0,66	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	152	Е0106-1-1	Устройство дополнительных опор в сервисных колодцах	0,297	4241,65	66,01	1260	20	69	1,35	0
				м3	195,75	24,93	58	7	105	0,12	0
147	153	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под отмостку	17,1	1640,8	97,07	28058	1660	2996	0,78	13
				м3	112,5	36	1924	616	118	0,18	3
148	154	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	17,1	4241,65	66,01	72532	1129	3962	1,35	23
				м3	195,75	24,93	3347	426	105	0,12	2
			Итого по разделу: Устройство водопроводных колодцев				5159869				
			ИТОГО:				28 286 343	3579347			22239
							4014774	1053400			4073
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				5302779				
			На сантехнические работы				55987				
			Всего накладных расходов:				5358766				
			Итого с накладными				33645109				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				2018707				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				35663816				
			Итого с временными, 1,92 %				36348561				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				37100976				
			Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 1,262 %				37559695				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				37705089				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				38068575				
			Итого в текущих ценах 2019г., к = 3,25806 68%				84340196				
			Итого в текущих ценах 2020г., к = 3,3716129 32%				41072799				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				2508260				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				127921255				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				15350551				
			Итого с НДС				143271806				
			Всего:				143 271 806				
			Итого с учетом тендерной скидки				128 944 625				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Уйгурского района"
Сайдахметов Т.Т.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Дуйсембинов М.К.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «МузТау»

Турлыбеков Б.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Жоба Дизайн"
Исмагулов Е.З.