Заказчик: **КГУ "Областной дом юношества" управления образования акимата Жамбылской области**

Подрядчик: **ТОО "АКМ Group"**

Наименование объекта и его адрес: Капитальный ремонт здания интерната по адресу: Жамбылская область, г. Тараз, ул. Лазарева, 2

Договор: **№210078 от 10.12.2021 г.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат декабрь 2021 г.

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ и затрат, (тенге)										Всего к оплате в тенге
		С начала строительства	за отчетный месяц без НДС	из графы 2							НДС 12%	
		по отчетный месяц включительно		СМР в сметных базистных ценах	СМР фактич. в тенге	По монтажу оборуд	Стоимость оборуд	На приобретен материало в	Другие дополнит расходы			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
1	Капитальный ремонт	**105 385 153**										
2	в том числе за отчетный месяц	17 894 737	15 977 443								1 917 293	17 894 737
3	Удержание 5% согласно договора	894 737	798 872								95 865	894 737
4	**Итого к оплате**	**17 000 000**	**15 178 571**								**1 821 429**	**17 000 000**

Всего к оплате: **Семнадцать миллионов тенге ноль тиын**

Заказчик:

КГУ "Областной дом юношества"
управления образования акимата
Жамбылской области
Директор:
_____ **Кайыпчаев Б.С.**

Подрядчик:

ТОО "АКМ Group"
Директор:
_____ **Абиев К.Ж.**

Форма 2В

Заказчик: КГУ "Областной дом юношества" управления образования акимата Жамбылской области

Подрядчик: ТОО "AKM Group"

Объект: Капитальный ремонт здания интерната по адресу: Жамбылская область, г. Тараз, ул. Лазарева, 2

Договор подряда (контракт) №210078 от 10.12.2021 г.

А К Т № 5
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2021 года

Составлена в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы. ЛС № 2-1-1									
		Раздел 4 Отделка помещений									
		4.2 Стены									
69	1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	276,594	1482,12	14,78	409945	4088	179512	163891	619743
					818,32	4,64	226342	1283	–	45906	
72	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	264,84	3610,56	42,34	956221	11213	509994	317081	1375172
					1642,56	20,28	435016	5371	–	101865	
		Итого по разделу 4					**1 994 915**				

Итого по смете **1 994 915**

Отопление и вентиляция. ЛС № 2-1-2

Раздел 1 Отопление

1	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	120	1967,43	23,17	236091	2780	178599	40157	298348
					455,93	8,84	54712	1061	–	22100	
2	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	25	1373,84	23,16	34346	579	22369	8366	46129
					455,92	8,84	11398	221	–	3417	
3	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	420	1676,58	23,17	704162	9731	502939	140549	912288
					455,93	8,85	191492	3715	–	67577	
4	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	70	1550,34	23,17	108524	1622	74987	23424	142504
					455,93	8,84	31915	619	–	10556	
5	1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	120	2100,21	23,17	252025	2780	194533	40157	315557
					455,93	8,84	54712	1061	–	23375	
6	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	55	2989,85	50,31	164442	2767	114084	34986	215382
					865,29	18,18	47591	1000	–	15954	
7	1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	20	3571,15	60,4	71423	1208	49686	15087	93431

				1026,45	21,25	20529	425	–	6921	
8 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	810	99,56	1,49	80646	1205	566	56790	148431
				97,38	–	78875	–	–	10995	
9 1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	20	100,4	1,5	2008	30	30	1403	3684
				97,4	–	1948	–	–	273	
10 1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 72 %	кВт	186,3	19879,06	196,39	3703469	36588	3490797	139538	4150448
				945,16	95,11	176084	17719	–	307441	
11 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 72 %	шт.	100	503,73	–	50373	–	30516	14297	69844
				198,57	–	19857	–	–	5174	
12 1116-0602-0201	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР = 72 %	шт.	30	689,77	2,87	20693	86	2130	13319	36733
				615,9	0,73	18477	22	–	2721	
13 2304-0602-0310	Вентили балансировочные ручные типа Herz, Stromax-M, T 120 °C, PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	30	10755		322650		322650	–	348462
				–		–		–	25812	
14 1116-0602-0102	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении НР = 72 %	шт.	100	535,24	0,69	53524	69	1816	37204	97986
				516,39	0,33	51639	33	–	7258	
15 2305-1207-0102	Головка термостатическая типа Herz, Дизайн, М28х1,5 диапазон регулирования от 6 °C до 30 °C	шт.	100	4592		459200		459200	–	495936
				–		–		–	36736	

16	2304-1008-0207	Клапан термостатический типа Herz, Герц-TS-E, для однотрубных систем отопления, проходной, T 120 °C, PN 10, DN 20 ГОСТ 30815-2002								
			шт.	100	8534		853400		853400	–	921672
					–		–		–	68272	
17	2304-0905-2902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	130	1345		174850		174850	–	188838
					–		–		–	13988	
18	2304-0905-2901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	58	876		50808		50808	–	54873
					–		–		–	4065	
19	2304-0902-1520	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005									
			шт.	4	10386		41544		41544	–	44868
					–		–		–	3324	
20	2304-0902-1518	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005									
			шт.	2	9035		18070		18070	–	19516
					–		–		–	1446	
21	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015									
			шт.	8	1434		11472		11472	–	12390
					–		–		–	918	
22	2302-0103-0205	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 33259-2015									
			шт.	4	959		3836		3836	–	4143
					–		–		–	307	
23	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	450	97,76	3,01	43993	1353	20165	16287	65102
					49,94	0,32	22475	146	–	4822	

24	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 72 % К=2,000;	м2	900	128,16	3,87	115343	3479	92141	14516	140248
					21,91	0,49	19723	438	–	10389	
25	1146-0302-0403	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2 НР = 72 %	отверстие	355	2103,01	885	746567	314176	–	412587	1251886
					1218	396,19	432391	140646	–	92732	
26	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 72 %	м трубопровода	375	676,82	84,19	253808	31570	99760	99120	381162
					326,61	40,5	122478	15188	–	28234	
27	2111-0403-0319	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	22	798		17556		17556	–	18960
					–		–		–	1404	
28	2111-0403-0316	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	60,5	640		38720		38720	–	41818
					–		–		–	3098	

29	2111-0403-0313	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;						
			м	132	475	62700	62700	–	67716
					–	–	–	5016	
30	2111-0403-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;						
			м	132	370	48840	48840	–	52747
					–	–	–	3907	
31	2111-0403-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;						
			м	27,5	317	8718	8718	–	9415
					–	–	–	697	
32	2111-0403-0306	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;						
			м	33	255	8415	8415	–	9088

				–		–		–	673	
33	2111-0403-0304	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	5,5	253		1392		1392	–	1503
				–		–		–	111	
		Итого по разделу 1					**10 661 108**				
	Раздел 2 Тепловой пункт										
44	1118-0901-0107	Насосы ручные. Установка НР = 72 %	узел	1	9563	408	9563	408	799	6147	16967
					8356	181	8356	181	–	1257	
45	5102-0106-0105 (об)	Насос ручной РПН 1,3-30	шт.	1	132776		132776		–	–	132776
					–		–		132776	–	
64	1116-0602-0302	Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении НР = 72 %	шт.	1	888	3	888	3	112	557	1561
					773	1	773	1	–	116	
65	2304-1010-1006	Регулятор перепада давления AVPQ фланцевый, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, пропускной способностью 12,5 м3/ч, Тмакс 150 °С, PN 25, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	935426		935426		935426	–	1010260
					–		–		–	74834	
		Итого по разделу 2					**1 161 564**				
		Итого по смете					**11 822 672**				

Демонтажные работы. ЛС № 2-1-6

Раздел 1 Общестроительные работы

1	1146-0201-0802	Фасад. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 72 %								
			м2	344,04	207,21	–	71289	–	–	51327	132423
					207,21	–	71289	–	–	9810	
4	1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 72 %								
			м2	1522,5	207,21	–	315471	–	–	227139	586018,5
					207,21	–	315471	–	–	43409	
15	1218-0101-2001	Разборка покрытия крыльца из брусчатки НР = 72 %	м2 основания	48	161,77	–	7765	–	–	5591	14424
					161,77	–	7765	–	–	1068	
		Итого по разделу 1					**732 866**				
		Итого по смете					**732 866**				

Благоустройство территории. ЛС № 7-1-1

Раздел 2 Покрытие

2.1 Сечение 1-1

4	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов битум марки БНД 90/130(0,6 л/м2) НР = 108 %	т	0,411	127963,5	1766,42	52593	726	51867	399	57231
					–	897,81	–	369	–	4239	
5	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство(Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I,битум марки БНД 90/130) НР = 108 %									
			м2 покрытия	685	1340,61	124,74	918320	85448	803043	54249	1050375
					43,55	29,78	29829	20402	–	77806	

6 1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 до 6 см НР = 108 % К=4,000;									
		м2 покрытия	2740	146,99	0,02	402755	56	402379	346	435349
				0,12	–	320	–	–	32248	
7 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов битум марки БНД 90/130(0,3л/м2) НР = 108 %	т	0,2055	127961,07	1766,42	26296	363	25933	200	28616
				–	900,24	–	185	–	2120	
8 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство(Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки I, на битуме БНД 90/130) НР = 108 %									
		м2 покрытия	317,562	1601,43	124,97	508552	39686	455038	25182	576434
				43,55	29,88	13829	9488	–	42699	
9 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	28,13	735,83	245,89	20699	6917	12858	3123	25728
				32,85	69,96	924	1968	–	1906	
10 1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 до 10 см НР = 108 % К=-5,000;									
		м2 основания	-140,65	41,44	9,76	-5828	-1373	-4455	-433	-6762
				–	2,85	–	-401	–	-501	

11 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	97	1711,1	31,16	165977	3023	90847	79113	264697
				743,37	11,81	72107	1146	–	19607	
12 2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 БР100.30.15	м3	4,171	36693		153047		153047	–	165291
				–		–		–	12244	
	Итого по разделу 2					**2 596 959**				
	Итого по смете					**2 596 959**				
	Всего по смете					**17 147 411**				
	Итого временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8				257 211	17 404 622				
	Итого с непредвиденные работы и затраты 2%				348 092	17 752 715				
	Итого с понижающим коэффициентом, К= 0,9					15 977 443				
	Итого с НДС, 12 %				1 917 293	17 894 737				
	Всего к оплате:					**17 894 737**				

Заказчик: **Директор КГУ "Областной дом юношества" управления образования акимата Жамбылской области** _____ (подпись) **Кайыпчаев Б.С.**

Подрядчик: **Директор ТОО "АКМ Group"** _____ (подпись) **Абиев К.Ж.**

Технадзор: _____ (подпись) В.А.Т.