Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Заказчик : ГУ «Отдел строительства» акимата города Туркестан
Подрядчик: ТОО «Алматы Production Construction & Invest»
Авторский надзор: ТОО «Сантехпроект Астана»
Технический надзор: ТОО «ТҰРАН ҚҰРЫЛЫС-1»
Договор №111 от 26.05.2020г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерной инфраструктуры к 7 многоэтажным жилым домам (№1-7) вдоль улицы №11 в административноделовом центре города Туркестан (электроснабжение и газоснабжение, водоснабжение, канализация, телефонизация, благоустройство, подъездные пути)

Справка № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2020 г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
4673513	334923	111	26.05.2020	ОБ	467004034431	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр1 (тенге)							
		В отчетном месяце	ПСД (в сметных базисных	из них		Стоимость прочих затрат входящих в состав ПСД в цх 1991г.	Дополнительные затраты на приобретение	в т.ч. НДС	Всего
				в отчетном месяце (за)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство инженерной инфраструктуры к 7 многоэтажным жилым домам (№1-7) вдоль улицы №11 в административноделовом центре города Туркестан (электроснабжение и газоснабжение, водоснабжение, канализация, телефонизация, благоустройство, подъездные пути)	37 217 777	37 217 777						3 987 619	37 217 777
Итого									37 217 777

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ «Отдел строительства» акимата города Туркестан Тасов Ж.К.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО «ТҰРАН ҚҰРЫЛЫС-1»
Курманова А.Ж.

Инженер эксперт
Шаякаров А.Ш.

Инженер эксперт
Дуйсенов К.Б.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Сантехпроект Астана»
Лукпанов А.Ж.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Алматы Production Construction & Invest»
Садырбай К.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ «Отдел строительства» акимата города Туркестан**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Алматы Production Construction & Invest»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ К 7 МНОГОЭТАЖНЫМ ЖИЛЫМ ДОМАМ ВДОЛЬ УЛИЦЫ №11 В АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛОВОМ ЦЕНТРЕ ГОРОДА ТУРКЕСТАН" (ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ, ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ, БЛАГОУСТРОЙСТВО, ПОДЪЕЗДНЫЕ ПУТИ).**

(наименование, адрес)

Объект : **НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 111 от 26.05.2020 г.**

Акт выполненных работ № 1-1

за **август 2020** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 16.07.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			06-01 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА									
			Раздел 1. Земляные работы									
1	1	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 (0.5 - 1) м3	м3 грунта	3751,25	154,57	146,16	579824	548279	0	123319	759394
						8,41	37,25	31546	139730		56251	
2	2	Е11-010101-0308 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	374,69	185,48	175,39	69498	65717	0	14781	91022
						10,09	44,7	3781	16748		6742	
3	3	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выемкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	144,22	2018,02	0	291038	0	0	209548	540633
						2018,02	0	291038	0		40047	
4	4	Е11-010104-0501	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 /песком/	м3 грунта	197,8	33,56	33,56	6639	6639	0	1476	8764
						0	10,36	0	2050		649	
5	5	Е11-010104-0507	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	197,8	16,19	16,19	3202	3202	0	712	4227
						0	5	0	989		313	
6	6	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	197,8	161,77	76,23	31997	15078	0	17232	53168
						85,54	35,46	16919	7015		3938	
7	7	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	217,58	3636		791121		791121		854411
											63290	
8	8	Е11-010104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3378,2	38,13	38,13	128794	128794	0	28636	170024
						0	11,77	0	39772		12594	
9	9	Е11-010104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	3378,2	18,38	18,38	62074	62074	0	13801	81946
						0	5,67	0	19169		6070	
10	10	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3378,2	161,77	76,23	546478	257520	0	294308	908049
						85,54	35,46	288958	119804		67263	
11	11	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	375,36	877,72	0	329459	0	0	237211	612004
						877,72	0	329459	0		45334	
12	12	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /ранее разработанного грунта/	м3 грунта	516,6	167,58	159,95	86571	82628	29	19472	114527
						7,58	44,78	3914	23131		8483	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	С341-020103-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	904,05	240		216972			17358	234330
14	14	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	516,6	21,03	17,81	10862	9199	39	3801	15836
						3,14	7,08	1624	3655		1173	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									4448335
			Раздел: 2. Трубопроводы									
15	15	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	115,52	5218,1	159,74	602795	18453	462034	126493	787631
						1058,76	47,28	122308	5462		58343	
16	16	Е11-220301-0110 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /футляр/	км трубопровода	0,025	2014250,15	955097,73	50356	23877	1952	32002	88947
						981084	311943,87	24527	7799		6589	
17	17	С123-010201-0257	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	25,1	25483		639623		639623		690793
											51170	
18	18	Е11-220601-0310 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,025	6093252,87	827862,08	152331	20697	119804	17093	182978
						473248	217370,07	11831	5434		13554	
19	19	Е11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	32,34	170,83	2,71	5525	88	4318	781	6810
						34,6	0,41	1119	13		504	
20	20	Е11-130301-1409 К=3	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759	м2	32,34	816,06	5,17	26391	167	24537	1182	29779
						52,16	0,81	1687	26		2206	
21	21	Е11-221401-0302	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр /прим. полиэтиленовых/	м трубы, уложенной в футляре	5	1431,01	8,09	7155	40	1055	6011	14220
						1211,85	2,57	6059	13		1053	
22	22	Е11-221401-0303	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр /прим. полиэтиленовых/	м трубы, уложенной в футляре	20	1494,29	8,64	29886	173	5449	24077	58280
						1213,2	2,84	24264	57		4317	
23	23	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,377	359018,56	106789,12	135350	40259	1035	104655	259206
						249484	30919,81	94055	11657		19200	
24	24	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	380,77	1646		626747		626747		676887
											50140	
25	25	Е11-220501-0104 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	0,123	432235,72	124377,28	53165	15298	537	41329	102054
						303496	35907,55	37330	4417		7560	
26	26	С123-010501-1314	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 125х7,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	124,23	2091		259765		259765		280546
											20781	
27	27	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,08	569596,98	196439,8	45568	15715	932	33202	85072
						361504	57715,23	28920	4617		6302	
28	28	С123-010501-1317	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 180х10,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	80,8	4285		346228		346228		373926
											27698	
29	29	Е11-220501-0107 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,028	613046,75	220781,57	17165	6182	507	12190	31703
						374144	65593,43	10476	1837		2348	
30	30	С123-010501-1319	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225х13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	28,28	6828		193096		193096		208544
											15448	
31	31	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,377	66004,27	0	24884	0	2925	21739	50353
						58246,5	0	21959	0		3730	
32	32	Е11-220701-0104	Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,123	82275,23	0	10120	0	1523	8511	20122
						69895,8	0	8597	0		1490	
33	33	Е11-220701-0106	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,08	100992,92	0	8079	0	2488	5536	14704
						69895,8	0	5592	0		1089	
34	34	Е11-220701-0107	Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,028	130486,9	0	3654	0	1370	2260	6387
						81545,1	0	2283	0		473	
35	35	Е11-220901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	7	2039,07	82,47	14273	577	2291	11572	27913
						1629,28	40,53	11405	284		2068	
36	36	С123-040102-0104	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 80, типа FAE ГОСТ 5762-2002		7	42974		300818		300818		324883

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							24065	
37	37	Е11-220901-0106	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка		2	6448,31	2033,8	12897	4068	1144	8858	23495
				задвижка или клапан		3842,56	631,11	7685	1262		1740	
38	38	С123-040102-0108	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 200, типа FAF ГОСТ 5762-2002		2	140563		281126		281126		303616
				шт.							22490	
39	39	С123-020304-3650	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 225х63, PN 16		2	7797		15594		15594		16842
				шт.							1248	
40	40	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка		2	1254,81	27,49	2510	55	346	2114	4994
				задвижка или клапан		1054,24	13,51	2108	27		370	
41	41	С123-040501-0203	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005		2	1436		2872		2872		3102
				шт.							230	
42	42	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка		1	2086,99	82,47	2087	82	327	1701	4091
				задвижка или клапан		1677,2	40,53	1677	41		303	
43	43	С123-040102-0105	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002		1	57296		57296		57296		61880
				шт.							4584	
44	44	Е11-220901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка		1	3058,91	192,43	3059	192	469	2467	5968
				задвижка или клапан		2397,06	94,57	2397	95		442	
45	45	С123-040102-0107	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002		1	91320		91320		91320		98626
				шт.							7306	
46	46	Е11-220801-0102 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка /заглушек чугунных/		0,0343	285411,18	14950,89	9790	513	8008	1415	12101
				т фасонных частей		36983,7	4699,55	1269	161		896	
47	47	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка		2	2795,57	182,65	5591	365	1109	4232	10609
				шт.		2058,42	79,13	4117	158		786	
48	48	С123-030103-0904	Гидранты пожарные подземные Н 1250 мм ГОСТ 8220-85		2	39406		78812		78812		85117
				шт.							6305	
49	49	Е11-221201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка		4	2652,13	220,19	10609	881	490	9199	21392
				фланец		2309,45	13,51	9238	54		1585	
50	50	С123-020103-0513	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 33259-2015		4	9585		38340		38340		41407
				шт.							3067	
51	51	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка		19	1104,04	73,8	20977	1402	1164	18227	42340
				фланец		969	0	18411	0		3136	
52	52	С123-020103-0510	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015		19	2991		56829		56829		61375
				шт.							4546	
53	53	Е11-221201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка		7	844,71	55,35	5913	387	325	5148	11946
				фланец		742,9	0	5200	0		885	
54	54	С123-020103-0509	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015		7	2914		20398		20398		22030
				шт.							1632	
55	55	Е11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка		6	1678,46	132,04	10071	792	558	8714	20288
				фланец		1453,5	13,51	8721	81		1503	
56	56	С123-020103-0512	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 33259-2015		6	6607		39642		39642		42813
				шт.							3171	
57	57	С123-020304-2514	Муфта полиэтиленовая, DN 180, PN 10		20	7073		141460		141460		152777
				шт.							11317	
58	58	С123-020304-2516	Муфта полиэтиленовая, DN 225, PN 10		6	10072		60432		60432		65267
				шт.							4835	
59	59	С123-020304-2518	Муфта полиэтиленовая, DN 280, PN 10		4	27063		108252		108252		116912
				шт.							8660	
60	60	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		2	1436,89	922,7	2874	1845	0	1326	4751
				шт.		514,19	256,31	1028	513		352	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61	61	С123-020302-2410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	2	1873		3746		3746		4046
											300	
62	62	Е11-220801-0102 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т фасонных частей	0,5538	285411,18	14950,89	158061	8280	129299	22853	195387
						36983,7	4699,55	20482	2603		14473	
63	63	Е11-221101-0105	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	20790,69	9636,91	41581	19274	10754	17330	63624
						5776,68	2975,79	11553	5952		4713	
			Итого по разделу: 2. Трубопроводы									5818534
			Раздел: 3. Водопроводные колодцы диаметром 1500мм /12шт/									
64	64	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	26,208	37536,33	9405,94	983752	246511	268763	563029	1670523
						17875,4	3824,68	468478	100237		123742	
65	65	С121-020101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	2,647	15690		41531		41531		44854
											3323	
66	66	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	12	17223		206676		206676		223210
											16534	
67	67	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	20	10382		207640		207640		224251
											16611	
68	68	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	14597		58388		58388		63059
											4671	
69	69	С121-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	12	17609		211308		211308		228213
											16905	
70	71	С121-040302-0121	Плиты дорожные железобетонные для колодцев ПД6 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-2016	шт.	12	58104		697248		697248		753028
											55780	
71	72	ССЦ 8.04-08-2019	Надбавка к сметной стоимости при изготовлении из бетона сульфатостойком цементе	м3	26,208	270		7076		7076		7642
											566	
72	74	С121-130814-2208	Скобы ходовые	шт.	60	595		35700		35700		38556
											2856	
73	75	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,35814	698957,52	7187,72	250325	2574	225484	26862	299362
						62171,2	1391,53	22266	498		22175	
			Итого по разделу: 3. Водопроводные колодцы диаметром 1500мм /12шт/									3552698
			Раздел: 4. Водопроводные колодцы диаметром 2000мм /2шт/									
74	77	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,748	37536,33	9405,94	215759	54065	58946	123485	366383
						17875,4	3824,68	102748	21984		27139	
75	78	С121-020101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,581	15690		9116		9116		9845
											729	
76	79	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	29069		58138		58138		62789
											4651	
77	80	С121-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	14779		44337		44337		47884
											3547	
78	81	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	21404		21404		21404		23116
											1712	
79	82	С121-040302-0116	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	0		0				0
80	84	С121-040302-0121	Плиты дорожные железобетонные для колодцев ПД6 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-2016	шт.	2	58104		116208		116208		125505
											9297	
81	85	ССЦ 8.04-08-2019	Надбавка к сметной стоимости при изготовлении из бетона сульфатостойком цементе	м3	5,748	270		1552		1552		1676
											124	
82	87	С121-130814-2208	Скобы ходовые		10	595		5950		5950		6426

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
83	88	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	шт.	0,05768	698957,52	7187,72	40316	415	36315	476	
			т стальных элементов			62171,2	1391,53	3586	80		4326	48213
84	90	Е11-100201-0101	Щиты. Укладка над подпольными каналами	м2	0,6	336,43	126,03	202	76	0	3571	
						210,4	54,6	126	33		143	373
85	91	С121-090102-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	0,6	33114		19868		19868	28	
												21458
86	92	С121-130814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	4	827		3308		3308	1589	
												3573
			Итого по разделу: 4. Водопроводные колодцы диаметром 2000мм /2шт/								265	
												717241
			ИТОГО:					11225444	1662440	7275291	2234559	14536808
			В том числе :					2070741	547458		1076799	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

06-02 НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ

			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	3857,65	154,57	146,16	596270	563830	0	126816	780934
						8,41	37,25	32440	143694		57847	
2	2	Е11-010101-0308 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	940,59	185,48	175,39	174462	164971	0	37105	228493
						10,09	44,7	9492	42043		16925	
3	3	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	190,11	2018,02	0	383645	0	0	276224	712659
						2018,02	0	383645	0		52790	
4	4	Е11-010104-0501	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 /песком/	м3 грунта	640,83	33,56	33,56	21508	21508	0	4782	28393
						0	10,36	0	6642		2103	
5	5	Е11-010104-0507	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	640,83	16,19	16,19	10373	10373	0	2306	13694
						0	5	0	3203		1014	
6	6	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	640,83	161,77	76,23	103665	48850	0	55829	172253
						85,54	35,46	54814	22726		12759	
7	7	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	704,913	3636		2563064		2563064		2768109
											205045	
8	8	Е11-010104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3680,31	38,13	38,13	140312	140312	0	31196	185229
						0	11,77	0	43328		13721	
9	9	Е11-010104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	3680,31	18,38	18,38	67626	67626	0	15036	89274
						0	5,67	0	20883		6613	
10	10	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3680,31	161,77	76,23	595349	280550	0	320628	989255
						85,54	35,46	314799	130518		73278	
11	11	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	408,92	877,72	0	358916	0	0	258419	666722
						877,72	0	358916	0		49387	
12	12	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /ранее разработанного грунта/	м3 грунта	899,13	167,58	159,95	150675	143813	50	33891	199331
						7,58	44,78	6812	40259		14765	
13	13	С341-020103-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	1573,4775	240		377635				407845
											30211	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	14	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	899,13		21,03	17,81	18905	16012	67	6616	27563
			Итого по разделу: 1. Земляные работы	м3 грунта		3,14	7,08	2827	6362		2042	
												7269754
			Раздел: 2. Трубопроводы									
15	15	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	92,47		5218,1	159,74	482518	14771	369843	101253	630473
				м3 основания		1058,76	47,28	97904	4372		46702	
16	16	Е11-220501-0204 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 225 мм. Укладка	0,392		6205338,45	9621,5	2432493	3772	2402911	27387	2656670
				км трубопровода		65842,7	4728,5	25810	1854		196790	
17	17	С123-010603-0604	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN 12 PP ГОСТ Р 54475-2011	390,432		3737		1459044		1459044		1575768
				м								
18	18	С123-020402-1204	Муфты полипропиленовые для безнапорных канализационных труб DN/OD 200 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	66		2032		134112		134112	116724	144841
				шт.								
19	19	Е11-220501-0205 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 315 мм. Укладка	0,093		12067390,75	18418,3	1122267	1713	1111911	10729	1222190
				км трубопровода		92939	9051,7	8643	842		9390	
20	20	С123-010603-0605	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 250 SN 12 PP ГОСТ Р 54475-2011	92,535		5981		553452		553452	90533	597728
				м								
21	21	С123-020402-1205	Муфты полипропиленовые для безнапорных канализационных труб DN/OD 250 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	16		2216		35456		35456	44276	38292
				шт.								
22	22	Е11-231101-0102	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты мокрые	1		24562,08	0	24562	0	3436	2836	49115
				врезка		21126,42	0	21126	0		20915	
			Итого по разделу: 2. Трубопроводы								3638	
												6915077
			Раздел: 3. Канализационные колодцы диаметром 1000мм /3шт/									
23	23	Е11-230601-0104 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	2,366		45307,41	11197,73	107197	26494	34074	56547	176844
				м3 конструкций колодца		19708,06	4433,21	46629	10489		13100	
24	24	С121-020101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	0,48		15690		7531		7531		8134
				м3							602	
25	25	С121-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	3		8993		26979		26979		29137
				шт.							2158	
26	26	С121-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	3		7445		22335		22335		24122
				шт.							1787	
27	27	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	3		10323		30969		30969		33447
				шт.							2478	
29	29	ССЦ 8.04-08-2019 выпуск 3 2019 т.ч. п.2.3.4	Надбавка к сметной стоимости при изготовлении из бетона сульфатостойком цементе	1,886		270		509		509		550
				м3							41	
31	31	С121-130814-2208	Скобы ходовые	10		595		5950		5950		6426
				шт.							476	
32	32	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,09136		698957,52	7187,72	63857	657	57520	6852	76366
				т стальных элементов		62171,2	1391,53	5680	127		5657	
			Итого по разделу: 3. Канализационные колодцы диаметром 1000мм /3шт/									355026
			Раздел: 4. Канализационные колодцы диаметром 1500мм /17шт/									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	33	Е11-230601-0106 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые		31,897	34172,88	7570,29	1090012	241469	406427	535195	1755224
			м3 конструкций колодца			13860,72	3087,61	442115	98486		130017	
34	34	С121-020101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	6,47	15690		101514		101514		109635
35	35	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	17	17223		292791		292791	8121	316214
36	36	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	25	10382		259550		259550	23423	280314
37	37	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	22	14597		321134		321134	20764	346825
38	38	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	11	10323		113553		113553	25691	122637
40	40	ССЦ 8.04-08-2019 выпуск 3 2019 т.ч. п.2.3.4	Надбавка к сметной стоимости при изготовлении из бетона сульфатостойком цементе	м3	25,427	270		6865		6865	9084	7415
42	42	С121-130814-2208	Скобы ходовые	шт.	112	595		66640		66640	549	71971
43	43	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,71216	698957,52	7187,72	497770	5119	448375	5331	595279
			т стальных элементов			62171,2	1391,53	44276	991		53415	
			Итого по разделу: 4. Канализационные колодцы диаметром 1500мм /17шт/								44095	3605514
			ИТОГО:					14821465	1751839	10836062	1979802	18145371
			В том числе :					1855928	576819		1344102	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1 %		326 822				33 009 001
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			0,7 %		231 063				33 240 064
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		664 801				33 904 865
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			НДС			12 %		4 068 584				37 973 449
			Итого с НДС									37 217 777
			Итого со скидкой									

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО «ТУРАН-КУРЫЛЫС-1»
Кирманова А.Ж.

Инженер эксперт
Шалкаров А.Ш.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Сантехпроект Астана»
Лукьянов А.Ж.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Алматы Production Construction & Invest»
Садырбай К.К.

Инженер эксперт
Дуйсенов К.Б.