Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Заказчик : ГУ «Отдел строительства» акимата города Туркестан
Подрядчик: ТОО «Алматы Production Construction & Invest»
Авторский надзор: ТОО «Сантехпроект Астана»
Технический надзор: ТОО «ТҰРАН ҚҰРЫЛЫС-1»
Дополнительное соглашение №4 от 18.03.2021 года к договору подряда №111 от 26.05.2020 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерной инфраструктуры к 7 многоэтажным жилым домам (№1-7) вдоль улицы №11 в административноделовом центре города Туркестан (электроснабжение и газоснабжение, водоснабжение, канализация, телефонизация, благоустройство, подъездные пути)

**Справка № 7**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за май 2021 г.**
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансируещему банку)

| Код | Код | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| 4673513 | 334923 | доп. Согл. №4 к дог. №111 от 26.05.2020г. | 18.03.2021г. | ОБ | 467004034431 | ТОО | 17 |

| Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ | С начала года по отчетный месяц включительно | Стоимость выполненных работ из гр1 (тенге) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В отчетном месяце без НДС | ПСД (в сметных базисных ценах 2002г.) | из них | | Стоимость прочих затрат входящих в состав ПСД в цх | Дополнительные затраты на приобретение материалов | в т.ч. НДС | Всего |
| | | | | в отчетном месяце (за ) | по монтажу оборудования | | | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Строительство инженерной инфраструктуры к 7 многоэтажным жилым домам (№1-7) вдоль улицы №11 в административноделовом центре города Туркестан (электроснабжение и газоснабжение, водоснабжение, канализация, телефонизация, благоустройство, подъездные пути) | 482 930 596,42 | 44 642 857,14 | | | | | | 5 357 142,86 | 50 000 000,00 |
| Итого | 482 930 596,42 | 44 642 857,14 | | | | | | 5 357 142,86 | 50 000 000,00 |

**ЗАКАЗЧИК:**
**И.О. Руководителя ГУ «Отдел строительства» акимата города Туркестан**
**Жаксылык Н.**

**ТЕХНАДЗОР:**
**Директор ТОО «ТҰРАН ҚҰРЫЛЫС-1»**
**Құрманов М.Ж.**

**Инженер эксперт**
**Шалкаров А.Ш.**

**Инженер эксперт**
**Дуйсенов К.Б.**

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР:**
**ТОО «Сантехпроект Астана»**
**Лукпанов А.Ж.**

**ПОДРЯДЧИК:**
**ТОО «Алматы Production Construction & Invest»**
**Бейсханов Д.С.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ «Отдел строительства» акимата города Туркестан**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО «Алматы Production Construction & Invest»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **"СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ К 7 МНОГОЭТАЖНЫМ ЖИЛЫМ ДОМАМ ВДОЛЬ УЛИЦЫ №11 В АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛОВОМ ЦЕНТРЕ ГОРОДА ТУРКЕСТАН" (ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ, ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ, БЛАГОУСТРОЙСТВО, ПОДЪЕЗДНЫЕ ПУТИ).**

(наименование, адрес)

Объект

( наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп. Соглашение №4 от 18.03.2021г. к договору подряда №111 от 26.05.2020 г.**

## Акт приемки выполненных работ №7

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **07-02 ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ** | | | | |
| | | | **Раздел: 5. Дороги** | | | | |
| 1 | 5 | 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 6052,000 | 1590,55 | 9626012 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *82,66* | *500235* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *117,82* | *713038* |
| 2 | 6 | 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=6 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 | м2 покрытия | 6052,000 | 970,29 | 5872193 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *0,79* | *4768* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *71,87* | *434977* |
| 3 | 8 | 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 6052,000 | 1950,56 | 11804794 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *82,66* | *500235* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *144,49* | *874429* |
| 4 | 9 | 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 | м2 покрытия | 6052,000 | 419,08 | 2536273 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *0,26* | *1589* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *31,04* | *187872* |
| | | | **Раздел: 6. Тротуары** | | | | |
| | | | **Раздел: 7. Тартановое покрытие** | | | | |
| 5 | 17 | 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 854,000 | 1950,56 | 1665779 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *82,66* | *70588* |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Сметная прибыль* | | | *144,49* | *123391* |
| 6 | 18 | 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 | м2 покрытия | 854,000 | 419,08 | 357894 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *0,26* | *224* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *31,04* | *26511* |
| 7 | 19 | 1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=1,67 | Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание /тартановое покрытие толщиной 20мм/ | м2 покрытия | 309,096 | 38964,32 | 12043733 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1213,14* | *374976* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2886,25* | *892128* |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **43 906 678** |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | **0,00** | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | **0,00** | |
| | | | **Накладные расходы** | | | **1452617,00** | |
| | | | **Сметная прибыль** | | | **3252346,00** | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | **1 %** | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | **44 345 745** |
| | | | **Зимние удорожания** | | **0,7 %** | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | **44 656 165** |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | **2 %** | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | **45 549 288** |
| | | | **НДС** | | **12 %** | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | **51 015 203** |
| | | | **Итого с скидкой** | | | | **50 000 000** |

**ТЕХНАДЗОР:**
**Директор**
**ТОО «ТҰРАН ҚҰРЫЛЫС-1»**
**Құрманов М.Ж.**

**Инженер эксперт**
**Шалкаров А.Ш.**

**Инженер эксперт**
**Дуйсенов К.Б.**

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР:**
**ТОО «Сантехпроект Астана»**
**Лукпанов А.Ж.**

**ПОДРЯДЧИК:**
**Директор ТОО «Алматы Production Construction & Invest»**
**Бейсханов Д.С.**

**Начальник участка**
**Агадилов И.Ы.**