Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Заказчик : ГУ «Отдел строительства» акимата города Туркестан
Подрядчик: ТОО «Алматы Production Construction & Invest»
Авторский надзор: ТОО «Сантехпроект Астана»
Технический надзор: ТОО «ТҰРАН ҚҰРЫЛЫС-1»
Договор №111 от 26.05.2020г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерной инфраструктуры к 7 многоэтажным жилым домам (№1-7) вдоль улицы №11 в административноделовом центре города Туркестан (электроснабжение и газоснабжение, водоснабжение, канализация, телефонизация, благоустройство, подъездные пути)

Справка № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2020 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4673513	334923	111	26.05.2020	ОБ	467004034431	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр1 (тенге)							
		В отчетном месяце без НДС	ПСД (в сметных базисных	из них		Стоимость прочих затрат входящих в состав ПСД в цх 1991г.	Дополнительные затраты на приобретение	в т.ч. НДС	Всего
				в отчетном месяце (за)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство инженерной инфраструктуры к 7 многоэтажным жилым домам (№1-7) вдоль улицы №11 в административноделовом центре города Туркестан (электроснабжение и газоснабжение, водоснабжение, канализация, телефонизация, благоустройство, подъездные пути)	65 964 423	25 666 648,39						3 079 997,80	28 746 646,2
Итого	65 964 423	25 666 648,39						3 079 997,80	28 746 646,2

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ «Отдел строительства» акимата города Туркестан Тасов Ж.К.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО «ТҰРАН ҚҰРЫЛЫС-1»
Құрманова А.Ж.

Инженер эксперт
Шалкаров А.Ш.

Инженер эксперт
Дуйсенов К.Б.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Сантехпроект Астана»
Лукпанов А.Ж.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Алматы Production Construction & Invest»
Садырбай К.И.

Начальник участка
Отепов Т.Б.

Заказчик **ГУ «Отдел строительства» акимата города Туркестан**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО «Алматы Production Construction & Invest»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **"СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ К 7 МНОГОЭТАЖНЫМ ЖИЛЫМ ДОМАМ ВДОЛЬ УЛИЦЫ**

(наименование, адрес)

Объект **НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№111** от **25.05.2020**

Акт приемки выполненных работ № 2

за октябрь 2020 (месяц, год)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	количество
1	2	3	4	5	6
			Раздел: 1. Строительные работы		
1	1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 (0.5 - 1) м3	м3 грунта	227,800
			Накладные расходы		
			Сметная прибыль		
2	2	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	183,600
			Накладные расходы		
			Сметная прибыль		
3	3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	7,700
			Накладные расходы		
			Сметная прибыль		

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	170,900	50,33	8601
			Накладные расходы			*8,48*	*1449*
			Сметная прибыль			*3,73*	*637*
5	5	1101-0104-0508 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	170,900	24,26	4146
			Накладные расходы			*4,09*	*698*
			Сметная прибыль			*1,80*	*307*
6	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	170,900	268,80	45937
			Накладные расходы			*87,12*	*14889*
			Сметная прибыль			*19,91*	*3403*
7	7	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /ранее разработанного грунта/	м3 грунта	74,400	221,69	16494
			Накладные расходы			*37,69*	*2804*
			Сметная прибыль			*16,42*	*1222*
8	8	4102-0103-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	130,200	259,20	33748
			Сметная прибыль			*19,20*	*2500*
9	9	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	74,400	30,66	2281
			Накладные расходы			*7,36*	*547*
			Сметная прибыль			*2,27*	*169*
10	10	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	35,300	6818,13	240680
			Накладные расходы			*1094,98*	*38653*
			Сметная прибыль			*505,05*	*17828*
11	11	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,130	282693,02	36750
			Накладные расходы			*112299,88*	*14599*
			Сметная прибыль			*20940,22*	*2722*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	12	1134-0201-0302 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. Более 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	1,220	263686,92	321698
			Накладные расходы			*104700,64*	*127735*
			Сметная прибыль			*19532,36*	*23829*
13	13	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1351,000	1777,68	2401646
			Сметная прибыль			*131,68*	*177900*
14	14	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	9,970	6672,69	66527
			Накладные расходы			*1518,65*	*15141*
			Сметная прибыль			*494,27*	*4928*
15	15	1134-0201-0507 РСНБ РК 2015	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные на трассе, устанавливаемые на проезжей части. Устройство	колодец	8,000	85136,29	681090
			Накладные расходы			*9868,68*	*78949*
			Сметная прибыль			*6306,39*	*50451*
16	16	1134-0201-0508 РСНБ РК 2015	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на проезжей части. Устройство	колодец	4,000	72481,77	289927
			Накладные расходы			*7503,43*	*30014*
			Сметная прибыль			*5369,02*	*21476*
17	17	2104-0301-0501 РСНБ РК 2015	Колодцы и коробки железобетонные телефонные из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	м3	8,700	46639,80	405766
			Сметная прибыль			*3454,80*	*30057*
18	18	1146-0302-0402 РСНБ РК 2015 #ТЧ 46 табл. 1 п.3.7 Кзтр=1,25, Кэм=1,25#ТЧ 46 табл. 1 п.3.9 Кзтр=1,1, Кэм=1,1	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2. В конструкциях толщиной более 100 до 150 мм, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25. В железобетонных конструкциях, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1	отверстие	65,000	1525,82	99178
			Накладные расходы			*554,74*	*36058*
			Сметная прибыль			*113,02*	*7347*
19	19	1146-0303-0107 РСНБ РК 2015	Гнезда, борозды и концы балок. Заделка кирпичом	м3 заделки	2,640	78335,45	206806
			Накладные расходы			*25373,97*	*66987*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*5802,63*	*15319*
20	20	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	337,370	1231,73	415549
			Накладные расходы			*264,93*	*89380*
			Сметная прибыль			*91,24*	*30781*
			Раздел: 4. Монтажные работы				
21	21	1310-0902-0211 РСНБ РК 2015	Консоль четырехместная. Установка в коллекторе	шт.	70,000	1884,72	131930
			Накладные расходы			*374,28*	*26199*
			Сметная прибыль			*139,61*	*9773*
22	22	1310-0904-0201 РСНБ РК 2015 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.11 Кзтр=1,1	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу. Протягивании кабеля в канализации через колодец, применен коэффициент к затратам труда - 1,1.	м кабеля	1351,000	498,68	673715
			Накладные расходы			*159,08*	*214917*
			Сметная прибыль			*36,94*	*49905*
23	23	1310-0904-0201 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу	м кабеля	1351,000	462,60	624975
			Накладные расходы			*146,42*	*197819*
			Сметная прибыль			*34,27*	*46294*
24	24	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	280,000	1057,54	296110
			Накладные расходы			*238,64*	*66819*
			Сметная прибыль			*78,34*	*21934*
25	27	2306-0703-0614 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-ОКЭ-А-24/12-G.652.D-MC-TB-CF-LSZH-1,5-5101	км	0,430	903388,68	388457
			Сметная прибыль			*66917,68*	*28775*
26	28	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	430,000	497,25	213816
			Накладные расходы			*130,91*	*56293*
			Сметная прибыль			*36,83*	*15838*
27	29	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	720,000	1057,54	761426
			Накладные расходы			*238,64*	*171821*
			Сметная прибыль			*78,34*	*56402*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
28	30	2306-0401-0141 РСНБ РК 2015	Кабели связи ТППэп 10х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	1,479	306477,00	453279
			Сметная прибыль			*22702,00*	*33576*
29	31	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	2,958	95058,36	281183
			Сметная прибыль			*7041,36*	*20828*
			ИТОГО:				**9168894**
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего			**0,00**	
			в том числе, оборудование поставки заказчика			**0,00**	
			Накладные расходы			**1265848,00**	
			Сметная прибыль			**679177,00**	
			Вертикальная планировка смета 07-01				
1	8	1101-0102-0308 РСНБ	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-	м3 грунта	5000,000	272,64	1363216
			Накладные расходы			*46,35*	*231773*
			Сметная прибыль			*20,20*	*100979*
2	9	4102-0103-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км /транспорт недостающего грунта из карьера/	т	5515,765	259,20	1429686
			Сметная прибыль			*19,20*	*105903*
3	10	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м /устройство насыпи/	м3 грунта	5000,000	82,51	412538
			Накладные расходы			*13,90*	*69480*
			Сметная прибыль			*6,11*	*30558*
4	11	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /К=4 на последующие 40м/. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	5000,000	235,64	1178210
			Накладные расходы			*39,69*	*198435*
			Сметная прибыль			*17,45*	*87275*
			ИТОГО:				**4383650**
			В том числе :				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Стоимость оборудования, всего			**0,00**	
			в том числе, оборудование поставки заказчика			**0,00**	
			Накладные расходы			**499688,00**	
			Сметная прибыль			**324715,00**	
			Наружное освещение				
1	30	2307-0103-1107 РСНБ РК 2015	Светильник садово-паркового освещения типа GALAD Тюльпан LED-60-СПШ/Т60 (4200/740/RAL7040/D/0/GEN2), мощность 60 Вт, IP54 СТ РК 2942-2016	шт.	38,000	237564,36	9027446
			Сметная прибыль			*17597,36*	*668700*
2	31	2307-0103-1008 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные типа GALAD Стандарт LED-200-ШБ(ШО)/К50, мощность 200 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	10,000	171106,56	1711066
			Сметная прибыль			*12674,56*	*126746*
3	34	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	10,000	1057,54	10575
			Накладные расходы			*238,64*	*2386*
			Сметная прибыль			*78,34*	*783*
4	36	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	687,406	534,65	367522
			Накладные расходы			*142,43*	*97910*
			Сметная прибыль			*39,60*	*27224*
5	38	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	543,000	1057,54	574242
			Накладные расходы			*238,64*	*129582*
			Сметная прибыль			*78,34*	*42536*
			ИТОГО:				**11690851**
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего			**0,00**	
			в том числе, оборудование поставки заказчика			**0,00**	
			Накладные расходы			**229878,00**	
			Сметная прибыль			**865989,00**	
							25243395
			Временные здания и сооружения		**1 %**		
			Итого с временными				**25495829**
			Зимние удорожания		**0,7 %**		

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с зимними удорожаниями				**25674299,75**
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**26187785,75**
			НДС		**12 %**		
			Итого с НДС				**29330320**
			Итого со скидкой				**28746646,2**

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО «ТУРАН ҚҰРЫЛЫС-1»
Құрманова А.Ж.

Инженер эксперт
Шалкаров А.Ш.

Инженер эксперт
Дуйсенов К.Б.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Сантехпроект Астана»
Лукпанов А.Ж.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Алматы Production Construction & Invest»
Садырбай К.К.

Начальник участка
Өтепов Т.Б.