"SANA-2015". Версия 18.2.3 от 08.08.18 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функ
(застройщика)

Подрядчик: ТОО "Отдел Жилстроя" БИН 970740002498 г.Павлодар, Едыге би, 76
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподряд чик:ТОО "СТРОИТЕЛЬ" БИН 970140005946 г.Павлодар, ЕДИГЕ БИ, 76
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания ГУ "Казынская СОШ Лебяжинского района", Лебяжинский район, с.Казы, ул.Школьная, 1
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания ГУ "Казынская СОШ Лебяжинского района", Лебяжинский район, с.Казы, ул.Школьная, 1
(наименование)

Договор (контракт) № 4 от 21.06.2021г

Акт приемки выполненных работ от 16.09.2021г

Капитальный ремонт здания ГУ "Казынская СОШ Лебяжинского района", Лебяжинский район, с.Казы, ул.Щкольная, 1

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы									
		Раздел 1 Демонтажные работы									
1	1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР = 84 %	м2	136,2	1498,02	145,12	204030	19766	0	162813	396190
					1352,89	70,2	184264	9561	0	29347	
2	1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	673,68	219,72	1,51	148024	1019	0	105844	274177
					218,21	0	147005	0	0	20309	

Раздел 2 Окна										
4 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 %	м2 проемов	136,2	2798,78 / 1109,82	192,28 / 84,77	381194 / 151158	26189 / 11545	203847 / 0	146433 / 42210	569837
6 2109-0201-0604	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	136,2	21073		2870143		2870143		3099754
8 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	74	2431,55 / 221,03	5,54 / 2,49	179935 / 16356	410 / 184	163169 / 0	14886 / 15586	210407
9 1208-0101-2501	Обделки из листовой стали. Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м НР = 72 %	м	74	943,34 / 375,59	2,49 / 1,16	69807 / 27794	184 / 86	41829 / 0	20074 / 7190	97071
Раздел 6 Кровля										
12 1208-0101-1501	Покрытие из асбестоцементных листов обыкновенного профиля. Устройство НР = 72 %	м2	264	1269,8 / 387,76	13,63 / 6,25	335228 / 102369	3597 / 1650	229262 / 0	74894 / 32810	442932
Локальная смета № 2-1-2 Электромонтажное оборудование										
Раздел 1 Демонтажное оборудование										
4 1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР = 72 %	м	3111	73,35 / 73,17	0,19 / 0,09	228207 / 227624	583 / 282	0 / 0	164092 / 31384	423683

Раздел 2 Низковольтное оборудование

5	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	11	4231 / 2136	106,09 / 26,27	46541 / 23496	1167 / 289	21878 / 0	17125 / 5093	68759
6	2307-0204-0923	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6908		6908		6908		7461
7	2307-0204-0648	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	1838		7352		7352		7940
8	2307-0204-0647	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1838		5514		5514		5955
9	2307-0204-0646	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1522		3044		3044		3288
10	2307-0204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1522		1522		1522		1644
11	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	56	2418,25 / 1068	21,54 / 0	135422 / 59808	1206 / 0	74408 / 0	43062 / 14279	192763
12	2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	19	465		8835		8835		9542

13	2307-0204-1802	Автоматы дифференциальные АД-2 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	37	3158		116846		116846		126194
									0	9348	
Раздел 6 Кабельные изделия и провода											
38	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	3412	325,19	2,4	1109540	8185	528139	414657	1646133
					168	0,79	573216	2696	0	121936	
39	2306-0144-0905	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	1680170		16802		16802		18146
40	2306-0144-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05	1018087		50904		50904		54976
41	2306-0144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	710773		21323		21323		23029
42	2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,222	276263		613856		613856		662964
43	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,1	175393		192932		192932		208367
									0	15435	
Раздел 9 Разные работы											
57	1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 НР = 84 %	м борозд	2849	235,51	98,82	670961	281539	0	432439	1191672
					136,69	44,01	389422	125386	0	88272	
58	1146-0303-0103	Стены и перегородки. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР = 84 %	м3 заделки	0,76	118346,05	1064,47	89943	809	42147	39766	140086

				61825	465,79	46987	354	0	10377		
Добавить по нулевой смете 0-1											
Локальная смета № 2-1-2 Электромонтажное оборудование											
1	1308-0305-0403	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях НР = 72 %	шт.	343	2910,14	1061,19	998178	363987	70313	559938	1682765
					1643,96	623,36	563878	213814	0	124649	
2	2307-0106-0201	Светильники светодиодные модели "Армстронг" 36 Вт, 3000 лм, 5000 К ГОСТ 55705-2013	шт.	343	11104		3808672		3808672		4113366
									0	304694	
Добавить по нулевой смете 0-2											
Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы											
9	1208-0101-1501	Покрытие из асбестоцементных листов обыкновенного профиля. Устройство НР = 72 %	м2	286,32	1269,8	13,62	363569	3901	248645	81225	480378
					387,76	6,25	111023	1790	0	35584	
10	1208-0101-0604	Ноги стропильные из досок. Смена НР = 72 %	м	300	2243,35	4,82	673004	1445	308986	261498	1009262
					1208,58	2,06	362573	618	0	74760	
11	1211-0101-0207	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	134,131	2682,91	12,56	359862	1685	66090	210889	616411
					2177,62	6,08	292087	815	0	45660	
12	1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	134,131	1390,79	13	186548	1744	92971	73883	281265
					684,65	3,88	91833	520	0	20834	

Итого по смете	**18 066 417**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 513 377
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	708 641
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	365 847
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 099 645
- накладные расходы, тенге	2 196 023
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 161 415
Всего	**18 066 417**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	361 328
Итого в текущих ценах с 5.10.20 г	18 427 745
Итого в текущих ценах с понижающим договорным коэффициентом	**16205357**
НДС (12 %)	1944643
Всего по смете с учетом НДС	**18150000**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "СТРОИТЕЛЬ"
БИН 970140005946

Зам. директора _____ Бестиев М.И.

Принял(Подрядчик)
ТОО "Отдел Жилстроя"
БИН 970740002498

Директор _____ Лунёв Д.В.