"SANA-2015". Версия 21.1 от 01.02.21 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Подрядчик: ТОО "Отдел Жилстроя" БИН 970740002498 г.Павлодар, ЕДИГЕ БИ, 76

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподряд чик:ТОО "СТРОИТЕЛЬ" БИН 970140005946 г.Павлодар, ЕДИГЕ БИ, 76

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Капитальный ремонт здания и переоборудование помещений здания КГУ "Ушкулунская ООШ"

(наименование, адрес)

Объект Капитальный ремонт здания и переоборудование помещений здания КГУ "Ушкулунская ООШ"

(наименование)

Договор (контракт) № 1от 11.06.2021г

Акт приемки выполненных работ от 15.09.2021г

Капитальный ремонт здания и переоборудование помещений здания КГУ "Ушкулунская ООШ"

Основание
Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы										
			0.1 Миницентр										
1	1	1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР = 84 %	м2	10,78	1968,95	182,74	21225	1970	0	17014	41299	

					1786,21	92,73	19255	1000	0	3059	
2	2 1146-0302-0102	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка НР = 84 %	м3	0,32	65553,95	34804,35	20977	11137	0	12666	36334
					30749,6	16367,76	9840	5238	0	2691	
3	4 1146-0401-0902	Покрытия полов дощатых. Разборка НР = 84 %	м2 покрытия	18,4	354,78	86,18	6528	1586	0	4827	12264
					268,6	43,73	4942	805	0	908	
	0.2 Отделка. Потолок										
4	6 1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	90,7	1754,86	32,21	159166	2921	30706	92062	271326
					1384,1	25,64	125538	2326	0	20098	
5	7 1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	90,7	363,59	3,79	32978	344	11881	16730	53684
					228,81	1,76	20753	160	0	3977	
	0.3 Стены										

9	1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	170	1397,43	29,16	237563	4957	49560	134579	401913
					1076,74	22,76	183046	3869	0	29771	
10	1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	170	327,92	3,4	55746	578	20312	28101	90555
					205,04	1,58	34857	269	0	6708	
11	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	14,2	3904,59	46,38	55445	659	29039	20852	82401
					1813,18	22,41	25747	318	0	6104	
0.4 Витражи											
13	1109-0403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж НР = 69 %	м2	15,629	9160,08	637,55	143163	9964	101	95150	257378

					8516,05	307,21	133097	4801	0	19065		
10	14 223-102-0101	Витраж из ПВХ (применительно)	м2	15,629	15387		240483		240483	0	259722	
					0		0		0	19239		
11	15 1110-0501-0203	Проемы дверные площадью до 3 м2 в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	3,28	2717,98	260,94	8915	856	3818	4169	14130	
					1292,88	119,31	4241	391	0	1047		
12	16 223-203-0202	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный	м2	3,28	35795		117408		117408	0	126800	Казахстан
					0		0		0	9393		
13	17 223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	4	520		2080		2080	0	2246	
					0		0		0	166		
14	18 223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7	шт.	2	5262		10524		10524	0	11366	
					0		0		0	842		

0.6 Пол. Пол Тип 1

15	30 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	22,7	262,64	42,56	5962	966	2939	2270	8889
					90,62	15,75	2057	358	0	659	
16	31 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,816	27337,64	9	49645	16	41229	7896	62145
					4625,69	0	8400	0	0	4603	
17	32 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	22,7	877,01	39,18	19908	889	9344	9501	31761
					426,19	19,02	9675	432	0	2353	
18	33 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	22,7	1977,71	105,56	44894	2396	5720	35551	86880
					1620,17	45,89	36778	1042	0	6436	
19	34 233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	23,154	1797		41608		41608	0	44936
					0		0		0	3329	
	0.11 Медицинский кабинет. Витражи										
20	57 1109-0403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж НР = 69 %	м2	32,03	9160,08	637,55	293397	20421	208	195000	527469
					8516,05	307,21	272769	9840	0	39072	

21	58	223-102-0101	Витраж из ПВХ (применительно)	м2	32,03	15387		492846		492846	0	532274
						0		0		0	39428	
22	59	1110-0501-0203	Проемы дверные площадью до 3 м2 в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	4,92	2717,98	260,94	13372	1284	5728	6253	21196
						1292,88	119,31	6361	587	0	1570	
23	60	223-203-0202	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный	м2	4,92	35795		176111		176111	0	190200 Казахстан
						0		0		0	14089	
24	61	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	6	520		3120		3120	0	3370
						0		0		0	250	
25	62	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	3	5262		15786		15786	0	17049
						0		0		0	1263	

0.12 Фасад миницентра

26	64 1115-0109-0501	Устройство теплоизоляционного слоя . Устройство каркаса	м2 поверхности облицовки	650	4148,47	18,41	2696506	11967	1074203	1290078	4305511	
					2477,44	3,48	1610336	2262	0	318927		
27	65 234-202-0101	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 11-50	м3	65	5692		369980		369980	0	399578	Казахстан
					0		0		0	29598		
28	66 224-103-0222	Металлосайдинг (применительно)	м2	715	2670		1909050		1909050	0	2061774	Казахстан
					0		0		0	152724		

Итого	**9 954 454**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 507 692
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	72 911
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	33 698
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 663 784
- накладные расходы, тенге	1 972 699
в т.ч. зарплата, тенге	177 543
- сметная прибыль (8 %), тенге	737 369
Всего	9 954 454

Локальная смета № 2-1-3 ЭОМ

Демонтажные работы

1	1 1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР = 72 %	шт.	34	191,7	1,89	6518	64	0	4671	12083	
					189,81	0,96	6454	33	0	895		
2	3 1217-0101-0401	Электропроводка скрытая. Демонтаж НР = 72 %	м	310	25,48	0	7899	0	0	5687	14673	

				25,48	0	7898	0	0	1087		
	Монтажные работы. Комплектные устройства для распределения энергии до 1000В										
	Электроустановочные изделия										
3	36 1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	310	374,87	2,59	116210	803	46661	49729	179214
					221,76	1,04	68746	322	0	13275	
4	37 243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,31	346715		107482		107482	0	116080 Казахстан
					0		0		0	8599	
5	39 1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 НР = 84 %	м борозд	100	304,13	123,63	30413	12363	0	20046	54496
					180,5	58,14	18050	5814	0	4037	
6	40 1146-0303-0105	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР = 84 %	м3 заделки	0,372	125543,59	1245,67	46702	463	16018	25564	78048
					81237,6	572,8	30220	213	0	5781	

Итого	**454 595**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	131 368
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	13 693
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 382

- материалы, изделия и конструкции, тенге	170 161
- накладные расходы, тенге	105 697
в т.ч. зарплата, тенге	9 513
- сметная прибыль (8 %), тенге	33 674
Всего	454 595
Итого по акту	**10 409 049**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 639 060
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	86 604
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	40 080
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 833 945
- накладные расходы, тенге	2 078 396
в т.ч. зарплата, тенге	187 056
- сметная прибыль (8 %), тенге	771 043
Всего	**10 409 049**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**208 181**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г	**10 617 230**
Итого в текущих ценах с понижающим договорным коэффициентом	**8 803 571**
НДС (12 %)	1 056 429
Всего по акту с учетом НДС	**9 860 000**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "СТРОИТЕЛЬ"
БИН 970140005946

Зам. Директора _____ Бестиев М.И.

Принял(Подрядчик)
ТОО "Отдел Жилстроя"
БИН 970740002498

Директор _____ Лунёв Д.В.