Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства жилищно -коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2021г

Подрядчик : ТОО "Финтэк-Астана"
Субподрядчик : ТОО Алтайстрой"

Наименование строительства и его адрес: Наименование стройки: : «Строительство комплекса жилых домов, по проспекту Қазыбек би в городе Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанской области (без наружных инженерных сетей)». Корректировка»

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	Наменование	КОД		
		2	20.01.2021г.			ТОО "Алтайстрой"			
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1					налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп.расходы (оборудование)	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройки с начала строительства	2047747,13									
Акт выполненных работ №1 за август 2021г.	2 047 747,13	1 828 345,66	1 828 346	1 828 346					219401,48	2 047 747,13

Подрядчик:
Директор
ТОО "Финтэк-Астана"

_____ **Калиев А.С.**

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Алтайстрой"

_____ **Абрахманов Д.К.**

Наименование стройки: : «Строительство комплекса жилых домов, по проспекту Қазыбек би в городе Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанской области (без наружных инженерных сетей)». Корректировка»

Подрядчик : ТОО "Финтэк-Астана"

Субподрядчик : ТОО Алтайстрой"

Договор №2 от 20.01.2021г.

Акт №1

выполненных работ за август 2021г.

21.08.2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвента	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета №2-1-1 Общестроительные работы										
	Раздел 2. Фундаменты										
13	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	5,8	2664,69	1761,14	15455	10215	-	9022	26435
					903,55	768,96	5241	4460	–	1958	
14	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	7,3	2402,62	1094,47	17539	7990	-	10357	30128
					1308,15	250,91	9549	1832	–	2232	
15	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	5,7	3754,95	1682,13	21403	9588	-	12848	36991
					2072,82	404,13	11815	2304	–	2740	
21	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,40435	20358,6	1355,26	8232	548	-	7138	16600

				19003,34	395,7	7684	160	–	1230	
25	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,02536	253194	1340,69	6421	34	-	5826	13227
					251853,31	591,48	6387	15	–	980	

Раздел 3. Каркас

3.5 Ригель монолитный РРм1

46	1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР = 91 % К=31,000;	м3	7,3	23137,55	6131,17	168904	44758	-	121850	314014
					17006,38	1336,23	124147	9754	–	23260	
46	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,40435	20358,6	1355,26	8232	548	-	7138	16600
					19003,34	395,7	7684	160	–	1230	

4.8 Стена СТм2-1

144	1106-0601-0204	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	20	16931,4	5132,2	338628	102644	-	235069	619593
					11799,2	1116,7	235984	22334	–	45896	

4.35 Стены из газоблоков

289	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,03	71387,78	2246,77	2142	67	-	1950	4419
					69141,01	757,2	2074	23	–	327	

290	1146-0101-0403	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами. Крепление газоблоков НР = 84 %	т	0,73	224364,13	4497,47	164497	3297	-	136503	325080
					219866,66	1779,4	161199	1305	–	24080	
294	1108-0301-0103	Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	12	5724,07	2288,74	68689	27465	-	44208	121928
					3435,33	525,92	41224	6311	–	9032	

Раздел 5. Перекрытие

5.2 Перекрытие ППм2

308	1106-0801-0105	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 % К=8,000;	м3	11	18153,05	2800,05	199684	30801	-	159591	388017
					15353	590,17	168883	6492	–	28742	
306	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,04472	253197,67	1341,68	11323	60	-	10273	23324
					251855,99	581,4	11263	26	–	1728	

	Итого	**1 936 355**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	793 134
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	238 014
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	741 195
	Накладные расходы, тенге	761 773
	Сметная прибыль (8 %), тенге	143 434
	Итого по актам	**1 936 355**
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения (0,9 %)	**17427**
НДЗ РК 8.04-05-2015	Затраты на производство строительно-монтажных работ (2,89 %)	**56464**

Расчет 2	Непредвиденные работы и затраты 2%	40205
	Итого	**2 050 451**
	Всего по акту в текущих ценах с учетом договорного коэффициента	**1828345,66**
	НДС (12 %)	**219401,48**
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2047747,13**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Финтэк-Астана"

_____ **Калиев А.С.**

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Алтайстрой"

_____ **Абрахманов Д.К.**