Заказчик: **ГУ "ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА и СТРОИТЕЛЬСТВА района БӘЙТЕРЕК"**
Подрядчик: **ТОО "Нур - Жол Курылыс"**

Форма № КС-3
Утвержденная Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.04 г. №73

Наименование стройки: **"СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА в с. ЯНАЙКИНО района БӘЙТЕРЕК. ЗКО".**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **июнь** месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационная форма	
		номер	дата	наименование		код	наименование	код
11	17	**Договор №18/2021**	**29. 04. 2021г.**					

Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно	В том числе в текущем месяце за **июнь 2021 г.**	СМР в базисных ценах	из графы 1					НДС 12% тенге	ВСЕГО
				СМР в отчетном месяце	монтаж оборудования	Ст-ть прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном уровне 2001г.	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**14 317 308,811**		**12 783 311,438**						**1 533 997,373**	**14 317 308,811**
В том числе, за **июнь** месяц		14 317 308,811	12 783 311,438						1 533 997,373	14 317 308,811
Удержание 5% (дог.№28/2021 п.п.3.3)			639 165,572						76 699,869	715 865,441
К оплате:			**12 144 145,866**						**1 457 297,504**	**13 601 443,370**

Итого к оплате: **13 601 443,370 (тринадцать миллионов шестьсот одна тысяча четыреста сорок три) тенге 37 тыин**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА и СТРОИТЕЛЬСТВА района БАЙТЕРЕК: _____ **ЖУМАБЕКОВ А. А.** 08. 06. 2021 г

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "НҰР-ЖОЛ ҚҰРЫЛЫС": _____ **ДАУЛЕТБАКВ А. О.** 08. 06. 2021 г

ЗАКАЗЧИК: ГУ "ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА РАЙОНА БӘЙТЕРЕК"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "НҰР-ЖОЛ ҚҰРЫЛЫС" ФОРМА 2В

ДОГОВОР № 18/2021 от 29. 04. 2021 года

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЕГО АДРЕС: "СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА в с. ЯНАЙКИНО района БӘЙТЕРЕК ЗКО".

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1

за ИЮНЬ месяц 2021года.

от 08. 06. 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: Накладные расходы, тенге	Общая стоимость, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12

ОТДЕЛ 1. ЛС 6-1-6. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации.
Наружные сети внутрипоселкового водопровода (Э220000)

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

Траншея под трубопровод

1.	1101-0101 -0314	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	5040,9	200,78	190,75	1012102	961552	--	197725	1306613
					10,03	44,45	50550	224068	--	96786	
2.	1101-0205 -0302 т.ч. п.3.179	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	560,1	1859,09	--	1041275	--	--	749718	1934273
					1859,09	--	1041275	--	--	143279	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	1101-0205 -0502	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	548,805	808,7	--	443821	--	--	319551	824442
					808,7	--	443821	--	--	61070	
4.	1101-0104 -0402	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4939,245	34,34	34,34	169632	169632	--	42623	229235
					--	11,99	--	59198	--	16980	
5.	1101-0201 -0501	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4939,245	152,23	73,5	751911	363035	--	396121	1239874
					78,73	32,66	388877	161291	--	91843	
		Котлован под колодцы									
6.	1101-0101 -0314	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	131,199	200,78	190,75	26342	25026	--	5146	34007
					10,03	44,45	1316	5832	--	2519	
7.	1101-0205 -0302 т.ч. п.3.179	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	23,7105	1859,09	--	44080	--	--	31738	81883
					1859,09	--	44080	--	--	6065	
8.	1101-0102 -0314	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	82,197	269,39	259,64	22143	21341	23	4517	28793
					9,48	66,85	779	5495	--	2133	
9.	1101-0102 -0602	-Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	82,1985	20,51	17,34	1686	1425	23	557	2422
					2,9	6,52	238	536	--	179	
10.	1101-0205 -0502	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы.	м3 грунта	15,4905	808,7	--	12527	--	--	9020	23271
					808,7	--	12527	--	--	1724	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Засыпка вручную. Группа грунтов 2									
11.	1101-0104 -0402	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	139,419	34,34	34,34	4788	4788	--	1203	6471
					--	11,99	--	1671	--	479	
12.	1101-0201 -0501	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	139,419	152,23	73,5	21224	10247	--	11181	34998
					78,73	32,66	10977	4553	--	2592	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		--	--	3551531	1557046	46	1769100	5746282
			Тенге		--	--	1994439	462643	--	425649	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3551531				
		Материалы	Тенге				45				
		Всего заработная плата	Тенге					2457083			
		Накладные расходы	Тенге				1769099				
		Сметная прибыль	Тенге				425650				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5746281				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2544
		Сметная заработная плата	Тенге					2457083			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5746281				
		Нормативная трудоемкость	чел. ч								2544
		Сметная заработная плата	Тенге					2457083			

РАЗДЕЛ 2. Трубопровод

13.				1,6964	1640229,63		2782486		2215105		3473723
	1122-0501 -0103 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода		229890	104571,75 28485,08	389985	177396 48322	--	433924 257313	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		--	--	2782486	177396	2215105	433924	3473723
			Тенге		--	--	389985	48322	--	257313	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2782486				
		Материалы	Тенге				2215105				
		Всего заработная плата	Тенге					438307			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				433924				
		Сметная прибыль	Тенге				257313				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3473723				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								375
		Сметная заработная плата	Тенге					438307			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3473723				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								375
		Сметная заработная плата	Тенге					438307			
		РАЗДЕЛ 3. Колодцы									
14.	1122-1301 -0101 Изм. и доп. вып. 16	-Колодцы круглые из сборного железобетона диаметром 1,5 м - 93 шт. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	26,0835	23103,73	8985,07	602626	234362	118214	338104	1015989
					9586,52	3506,79	250050	91469	--	75258	
15.	1122-1301 -0102 Изм. и доп. вып. 16.	-Колодцы круглые из сборного железобетона диаметром 1,5 м - 9 шт. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,5245	44491,81	9096,13	112320	22963	47775	49971	175274
					16471,5	3522,96	41582	8894	--	12983	
16.	2104-0302 -0102	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	24782	--	247820	--	247820	--	267646
					--	--	--	--	--	19826	
17.	2104-0302 -0109	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	19466	--	194660	--	194660	--	210233
					--	--	--	--	--	15573	
18.	2104-0301 -0110	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из	шт.	34	14378	--	488852	--	488852	--	527960
					--	--	--	--	--	39108	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
19.	2104-0301 -0112	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	21947	--	43894	--	43894	--	47406
					--	--	--	--	--	3512	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	1690172	257325	1141215	388075	2244508
			Тенге		--	--	291632	100363	--	166260	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1690172				
	Материалы		Тенге				165988				
	Всего заработная плата		Тенге					391995			
	Местные материалы		Тенге				975226				
	Накладные расходы		Тенге				388075				
	Сметная прибыль		Тенге				166260				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2244507				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								330
	Сметная заработная плата		Тенге					391995			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				2244507				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								330
	Сметная заработная плата		Тенге					391995			
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1		Тенге		--	--	8024188	1991767	3356366	2591099	11464513
			Тенге		--	--	2676057	611329	--	849222	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8024188				
	Материалы		Тенге				2381138				
	Всего заработная плата		Тенге					3287386			
	Местные материалы		Тенге				975226				
	Накладные расходы		Тенге				2591099				
	Сметная прибыль		Тенге				849223				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11464510				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								3248
	Сметная заработная плата		Тенге					3287386			
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1		Тенге				11464510				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								3248
	Сметная заработная плата		Тенге					3287386			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								11464513
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				2676057				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				1991767				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге					611329			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге				3356366				
	Накладные расходы		Тенге				2591099				
	Сметная прибыль		Тенге				849222				
	Строительно-монтажные работы		Тенге				11 464 513,000				
	Оборудование		Тенге				-				
	ИТОГО ПО АКТУ		Тенге				11 464 513,000				
	ИТОГО по АКТУ с учетом скидки подрядчика Кподр.=0,900000000399999		Тенге				11 464 513,0000				
	Времен здания и сооружения	2%	Тенге				229 290,260				
	ИТОГО с временными зданиями и сооружениями		Тенге				11 693 803,260				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	2,07%	Тенге				242 061,727				
	ИТОГО по СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ 2019г		Тенге				11 935 864,987				
	Резерв на непредвиденные работы 2,0%		Тенге				238 717,300				
	ИТОГО по смет.расч.в базовых ц.2019г		Тенге				12 174 582,287				
	ИТОГО в текущих ц. 2020г. К=1,050		Тенге				12 783 311,438				
	НДС	12%	Тенге				1 533 997,373				
	ВСЕГО по АКТУ:		Тенге				14 317 308,811				
	Удержание 5% (п.3.3 Договора №28/2021)		Тенге				715 865,441				
	ВСЕГО к оплате		Тенге				13 601 443,370				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА и СТРОИТЕЛЬСТВА района БАЙТЕРЕК: _____ **ДЖУМАБЕКОВ А.А.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "МегаПромАксай" _____ **Хасенгулова Е. А.**

ПОДРЯДЧИК:
ДИРЕКТОР ТОО "НҰР-ЖОЛ ҚҰРЫЛЫС": _____ **ДАУЛЕТБАЕВ А.О.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Берекет Проект" _____ **Олниязов Р. С.**