ЗАКАЗЧИК: ГУ "ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА РАЙОНА БӘЙТЕРЕК"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "НҰР-ЖОЛ ҚҰРЫЛЫС" ФОРМА 2В

ДОГОВОР № 18/2021 от 29. 04. 2021 года.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЕГО АДРЕС: "СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА в с. ЯНАЙКИНО района БӘЙТЕРЕК ЗКО".

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2
за ИЮНЬ (2) месяц 2021года.

от 21. 06. 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Накладные расходы, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. ЛС 2-1-1. Бурение скважины питьевой воды(Э100010)									
1.	1104-0101-1002 т.ч. п.3.23 Коэффициент к объему	-Скважины глубиной бурения до 50м. Бурение роторное с обратной промывкой станками с дизельным двигателем и применением эрлифта. Грунты 2 группы	м бурения	70	8610,16 / 1939,02	5563,09 / 1283,04	602711 / 135732	389416 / 89813	77563 / --	191713 / 63554	857978
2.	1104-0101-1002 т.ч. п.3.23 Коэффициент к объему	-Скважины глубиной бурения до 50 м. Расширение ствола скважины до диаметра 273 мм	м бурения	70	8830,86 / 1939,02	5547,66 / 1283,04	618160 / 135732	388336 / 89813	94092 / --	191713 / 64790	874663
3.	1104-0201-0202 Коэффициент к объему	-Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости	м закрепленной скважины	70	3550,35 / 1480,36	2043,38 / 503,7	248525 / 103625	143036 / 35259	1864 / --	118051 / 29326	395902

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	2301-0303 -0124 Коэффициент к объему	-Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 8,9 мм	м	70	11759	--	823130	--	823130	--	888980
					--	--	--	--	--	65850	
5.	1104-0201 -0602 Коэффициент к объему	-Трубы обсадные. Извлечение из скважин глубиной до 200 м станками роторного бурения. Грунты 2 группы по устойчивости	м труб, обжатых грунтами	70	3950,29	2134,05	276520	149383	--	139063	448830
					1816,24	520,95	127137	36467	--	33247	
6.	1104-0401 -0201 Коэффициент к объему	-Фильтр. Установка впотай на бурильных трубах глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	м труб	20	2077,06	1381,52	41541	27630	656	16937	63156
					662,75	333,55	13255	6671	--	4678	
7.	2403-0101 -2801 Коэффициент к объему	-Фильтры для буровых скважин на воду	шт.	2	39812	--	79624	--	79624	--	85994
					--	--	--	--	--	6370	
8.	2113-0101 -1505 Коэффициент к объему	-Портландцемент тампонажный бездобавочный сульфатостойкий ГОСТ 1581-96	т	10,8	24750	--	267300	--	267300	--	288684
					--	--	--	--	--	21384	
9.	2113-0703 -1405 Коэффициент к объему	-Вода техническая	м3	5,4	98	--	529	--	529	--	572
					--	--	--	--	--	42	
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2		Тенге		--	--	2958040	1097803	1344758	657477	3904759
			Тенге		--	--	515480	258022	--	289241	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	2134910			
Материалы	Тенге	174174			
Всего заработная плата	Тенге		773502		
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	347453			
Накладные расходы	Тенге	657477			
Сметная прибыль	Тенге	223391			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	3015779			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				593
Сметная заработная плата	Тенге		773502		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				823130				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				823130				
		Сметная прибыль	Тенге				65850				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				888980				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				3904759				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								593
		Сметная заработная плата	Тенге					773502			

ОТДЕЛ 2. ЛС 2-1-2. Общестроительные работы (Э100020)

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

4.				205,2	200,78	190,75	41200	39142	--	8049	53188
	1101-0101 -0314 Коэффициент к объему	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вмест-тью 0,5(0,5-0,63)	м3 грунта		10,03	44,45	2058	9121	--	3940	
5.			м3	5,55	2812,78	--	15611	--	--	11240	28999
	1101-0205 -0202 т.ч. п.3.179 Коэффициент к объему	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м	м3 грунта		2812,78	--	15611	--	--	2148	
6.				210,75	34,34	34,34	7238	7238	--	1819	9781
	1101-0104 -0402 Коэффициент к объему	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		--	11,99	--	2526	--	725	
7.				210,75	152,23	73,5	32083	15490	--	16902	52904
	1101-0201 -0501 Коэффициент к объему	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		78,73	32,66	16593	6882	--	3919	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		--	--	96131	61870	1170054	38010	1408530
			Тенге		--	--	34261	18529	--	104336	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				96131				
		Всего заработная плата	Тенге					52790			
		Накладные расходы	Тенге				38009				
		Сметная прибыль	Тенге				10731				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				144872				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
		Сметная заработная плата	Тенге					52790			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				144872				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
		Сметная заработная плата	Тенге					52790			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Устройство подземной камеры									
8.	2104-0301 -0117 Коэффициент к объему	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	32368	--	129472	--	129472	--	139830
					--	--	--	--	--	10358	
9.	2104-0301 -0115 Коэффициент к объему	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	21980	--	43960	--	43960	--	47477
					--	--	--	--	--	3517	
10.	2104-0301 -0201 Коэффициент к объему	-Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	4799	--	19196	--	19196	--	20732
					--	--	--	--	--	1536	
11.	2301-0201 -0186 Коэффициент к объему	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4	2492	--	997	--	997	--	1077
					--	--	--	--	--	80	
12.	2302-0103 -0210 Коэффициент к объему	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN10,DN100 ГОСТ12816-80	шт.	4	2623	--	10492	--	10492	--	11331
					--	--	--	--	--	839	
13.	2301-0201 -0237 Коэффициент к объему	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,6	13368	--	8021	--	8021	--	8662
					--	--	--	--	--	642	
14.	2302-0103 -0215 Коэффициент к объему	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN10,DN250 ГОСТ12816-80	шт.	4	8729	--	34916	--	34916	--	37709
					--	--	--	--	--	2793	
15.	2303-0101 -0304Коэф. к объему	-Люк чугунный, тип ТВ (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	18079	--	36158	--	36158	--	39051
					--	--	--	--	--	2893	
16.	2105-0201 -0702	-Уголок стальной горячекатаный	т	0,1129	241307	--	27244	--	27244	--	29423
					--	--	--	--	--	2179	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Коэффициент к объему	неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125мм, толщ. от 3 до 16мм ГОСТ535-2005									
17.				0,08714	241307	--	21027	--	21027	--	22710
	2105-0201-0502	-Уголок стальной горячекатаный	т		--	--	--	--	--	1682	
	Коэффициент к объему	равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005									
18.				0,00206	237482	--	489	--	489	--	528
	2105-0101-0403	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т		--	--	--	--	--	39	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	331972	--	331972	--	358530
			Тенге		--	--	--	--	--	26558	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				241388				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				48760				
	Местные материалы		Тенге				192628				
	Сметная прибыль		Тенге				19311				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				260699				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				90584				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				90584				
	Сметная прибыль		Тенге				7247				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				97830				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				358530				
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2		Тенге		--	--	428103	61870	331972	38010	503402
			Тенге		--	--	34261	18529	--	37290	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				337520				
	Всего заработная плата		Тенге					52790			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				48760				
	Местные материалы		Тенге				192628				
	Накладные расходы		Тенге				38009				
	Сметная прибыль		Тенге				30042				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				405571				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								53
	Сметная заработная плата		Тенге					52790			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				90584				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				90584				
	Сметная прибыль		Тенге				7247				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				97830				
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2		Тенге				503401				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
		Сметная заработная плата	Тенге					52790			

ОТДЕЛ 3. ЛС 2-2-1. Насосная станция II подъема-2шт. Общестроительные работы(Э100060)

РАЗДЕЛ 3. Земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.				233,37	269,39	259,64	62867	60592	63	12825	81748
	1101-0102 -0314	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		9,48	66,85	2212	15601	--	6055	
20.				443,4	40	--	17736	--	--	--	19155
	4102-0102 -1001	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1км	т		--	--	--	--	--	1419	
21.				233,37	20,51	17,34	4787	4047	64	1582	6878
	1101-0102 -0602	-Работа на отвале 2 группы грунтов	м3 грунта		2,9	6,52	676	1521	--	509	
22.				43,71	229,59	229,59	10035	10035	--	1684	12656
	1101-0101 -0368	-Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		--	53,5	--	2338	--	938	
23.				29,79	1549,24	--	46152	--	--	33229	85732
	1101-0205 -0302	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		1549,24	--	46152	--	--	6350	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		--	--	141577	74674	127	49320	206169
			Тенге		--	--	49039	19461	--	15271	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	141577	
Материалы	Тенге	128	
Всего заработная плата	Тенге		68500
Транспортные расходы	Тенге	17736	
Накладные расходы	Тенге	49320	
Сметная прибыль	Тенге	15272	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	206169	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		61
Сметная заработная плата	Тенге		68500
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	206169	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		61
Сметная заработная плата	Тенге		68500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4. Фундаменты									
24.	2104-9999 -9917	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК956-93,ГОСТ24476-80)	м3	5,77	51667	--	298119	--	298119	--	321968
					--	--	--	--	--	23849	
25.	2104-1201 -9903	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	10,004	33610	--	336234	--	336234	--	363133
					--	--	--	--	--	26899	
26.	2104-1201 -9911	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	27,669	31514	--	871961	--	871961	--	941718
					--	--	--	--	--	69757	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		--	--	1506314	--	1506314	--	1626819
			Тенге		--	--	--	--	--	120505	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1506314				
		Местные материалы	Тенге				1506314				
		Сметная прибыль	Тенге				120505				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1626819				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1626819				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге		--	--	1647891	74674	1506441	49320	1832988
			Тенге		--	--	49039	19461	--	135776	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1647891				
		Материалы	Тенге				128				
		Всего заработная плата	Тенге					68500			
		Местные материалы	Тенге				1506314				
		Транспортные расходы	Тенге				17736				
		Накладные расходы	Тенге				49320				
		Сметная прибыль	Тенге				135777				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1832988				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
		Сметная заработная плата	Тенге					68500			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				1832988				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
		Сметная заработная плата	Тенге					68500			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 4. ЛС 2-3-1. Резервуар монолитный ж/б. V=200м3. Общестроительные работы (Э100300)									
		РАЗДЕЛ 5. Земляные работы									
27.	1101-0101 -0314	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3	221,96962	200,78	190,75	44567	42341	--	8707	57535
			грунта		10,03	44,45	2226	9867	--	4262	
28.	1101-0205 -0302 т.ч. п.3.179	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	24,663291	1859,09	--	45851	--	--	33013	85173
			грунта		1859,09	--	45851	--	--	6309	
29.	1101-0104 -0102	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3	246,63291	49	49	12085	12085	--	3037	16332
			грунта		--	17,1	--	4218	--	1210	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	102503	54426	--	44757	159040
			Тенге		--	--	48077	14084	--	11781	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				102503				
	Всего заработная плата		Тенге					62161			
	Накладные расходы		Тенге				44756				
	Сметная прибыль		Тенге				11781				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				159040				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								57
	Сметная заработная плата		Тенге					62161			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				159040				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								57
	Сметная заработная плата		Тенге					62161			
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4		Тенге		--	--	102503	54426	--	44757	159040
			Тенге		--	--	48077	14084	--	11781	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				102503				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего заработная плата			Тенге					62161			
Накладные расходы			Тенге				44756				
Сметная прибыль			Тенге				11781				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				159040				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								57
Сметная заработная плата			Тенге					62161			
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ	4		Тенге				159040				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								57
Сметная заработная плата			Тенге					62161			

ОТДЕЛ 5. ЛС 2-4-1. Резервуар монолитный железобетонный V=300м3. Общестроительные работы(Э100700)

РАЗДЕЛ 6. Земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.				507,7135	200,78	190,75	101938	96846	--	19915	131601
	1101-0101 -0314	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		10,03	44,45	5091	22568	--	9748	
31.				59,9793	1859,09	--	111507	--	--	80285	207135
	1101-0205 -0302 т.ч. п.3.179	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		1859,09	--	111507	--	--	15343	
32.				567,6928	49	49	27818	27818	--	6990	37592
	1101-0104 -0102	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		--	17,1	--	9708	--	2785	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	6	Тенге		--	--	241262	124664	--	107190	376328
			Тенге		--	--	116598	32276	--	27876	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				241262				
Всего заработная плата			Тенге					148874			
Накладные расходы			Тенге				107189				
Сметная прибыль			Тенге				27876				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				376328				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								136
Сметная заработная плата			Тенге					148874			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				376328				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								136
		Сметная заработная плата	Тенге					148874			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге		--	--	241262	124664	--	107190	376328
			Тенге		--	--	116598	32276	--	27876	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				241262				
		Всего заработная плата	Тенге					148874			
		Накладные расходы	Тенге				107189				
		Сметная прибыль	Тенге				27876				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				376328				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								136
		Сметная заработная плата	Тенге					148874			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				376328				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								136
		Сметная заработная плата	Тенге					148874			

ОТДЕЛ 6. ЛС 6-1-1. Наружные сети водопровода. Внеплощадочные сети (Э170000)

РАЗДЕЛ 11. Трубопровод

41.				1051399,63			2054961		1401256		2759297
				1,9545	104571,75			204385		499944	
	1122-0501 -0103 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диам. 90мм. Укладка(Ст-ть труб; 86,67% от общ.ст-ти)	км трубопровода	229890	28485,08		449320	55674	--	204392	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге		--	--	2054961	204385	1401256	499944	2759297
			Тенге		--	--	449320	55674	--	204392	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2054961				
		Материалы	Тенге				1401255				
		Всего заработная плата	Тенге					504994			
		Накладные расходы	Тенге				499944				
		Сметная прибыль	Тенге				204392				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2759297				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								432
		Сметная заработная плата	Тенге					504994			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				2759297				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								432
		Сметная заработная плата	Тенге					504994			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 12. Колодцы									
42.	2104-0302 -0102	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	24782	--	198256	--	198256	--	214116
					--	--	--	--	--	15860	
43.	2104-0302 -0109	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	19466	--	155728	--	155728	--	168186
					--	--	--	--	--	12458	
44.	2104-0301 -0110	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	22	14378	--	316316	--	316316	--	341621
					--	--	--	--	--	25305	
45.	2104-0301 -0112	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	21947	--	175576	--	175576	--	189622
					--	--	--	--	--	14046	
46.	2303-0101 -0505	-Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	8	7092	--	56736	--	56736	--	61275
					--	--	--	--	--	4539	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	12	Тенге		--	--	902612	--	902612	--	974820
			Тенге		--	--	--	--	--	72208	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	845876
Местные материалы	Тенге	845876
Сметная прибыль	Тенге	67670
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	913546
Стоимость сантехнических работ	Тенге	56736

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				56736				
		Сметная прибыль	Тенге				4539				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				61275				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				974821				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге		--	--	2957573	204385	2303868	499944	3734117
			Тенге		--	--	449320	55674	--	276600	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2900837				
		Материалы	Тенге				1401255				
		Всего заработная плата	Тенге					504994			
		Местные материалы	Тенге				845876				
		Накладные расходы	Тенге				499944				
		Сметная прибыль	Тенге				272062				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3672843				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								432
		Сметная заработная плата	Тенге					504994			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				56736				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				56736				
		Сметная прибыль	Тенге				4539				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				61275				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге				3734118				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								432
		Сметная заработная плата	Тенге					504994			

ОТДЕЛ 7. ЛС 6-1-6. Наружные сети внутри-поселкового водопровода (Э220000)

РАЗДЕЛ 13. Земляные работы

Траншея под трубопровод

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45.	1101-0101 -0314	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	7891,03	200,78	190,75	1584345	1505214	--	309519	2045373
					10,03	44,45	79131	350756	--	151509	
46.	1101-0205 -0302 т.ч. п.3.179	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	694,2505	1859,09	--	1290673	--	--	929284	2397554
					1859,09	--	1290673	--	--	177597	
47.	1101-0205 -0502	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	679,05	808,7	--	549150	--	--	395388	1020102
					808,7	--	549150	--	--	75563	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48.	1101-0104 -0402	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	6111,49	34,34	34,34	209891	209891	--	52738	283640
					--	11,99	--	73248	--	21010	
49.	1101-0201 -0501	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	6111,49	152,23	73,5	930364	449195	--	490133	1534137
					78,73	32,66	481170	199571	--	113640	
		Котлован под колодцы									
50.	1101-0101 -0314	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	148,69	200,78	190,75	29854	28363	--	5832	38541
					10,03	44,45	1491	6609	--	2855	
51.	1101-0205 -0302 т.ч. п.3.179	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	26,87	1859,09	--	49954	--	--	35967	92794
					1859,09	--	49954	--	--	6874	
52.	1101-0102 -0314	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	93,16	269,39	259,64	25096	24188	25	5120	32633
					9,48	66,85	883	6228	--	2417	
53.	1101-0102 -0602	-Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	93,16	20,51	17,34	1911	1615	26	631	2746
					2,9	6,52	270	607	--	203	
54.	1101-0205 -0502	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	17,56	808,7	--	14201	--	--	10225	26379
					808,7	--	14201	--	--	1954	
55.	1101-0104 -0402	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	158,01	34,34	34,34	5427	5427	--	1364	7333
					--	11,99	--	1894	--	543	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56.				158,01	152,23	73,5	24054	11614	--	12672	39664
	1101-0201 -0501	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		78,73	32,66	12440	5160	--	2938	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		--	--	4714920	2235506	51	2248873	7520896
			Тенге		--	--	2479363	644073	--	557103	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				4714920				
Материалы			Тенге				51				
Всего заработная плата			Тенге					3123436			
Накладные расходы			Тенге				2248874				
Сметная прибыль			Тенге				557103				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				7520897				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								3201
Сметная заработная плата			Тенге					3123436			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				7520897				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								3201
Сметная заработная плата			Тенге					3123436			

РАЗДЕЛ 10. Трубопровод

57.				0,4895	1640229,63	104571,75	802892	51188	639173	125210	1002350
	1122-0501 -0103 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода		229890	28485,08	112531	13943	--	74248	
58.				0,0928441	1206939,63	104571,75	112057	9709	81004	23749	146670
	1122-0501 -0103 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка(70,23% ст-ть труб)	км трубопровода		229890	28485,08	21344	2645	--	10864	
59.				0,792624	738286,7	82623,76	585184	65490	351567	183885	830594
	1122-0501 -0102 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка(58,80% ст-ть труб)	км трубопровода		212115	22223,05	168127	17615	--	61525	
60.				1,4296789	392553,34	73062,02	561225	104455	163679	318033	949598
	1122-0501 -0101 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25 мм. Укладка(27,44% ст-ть труб)	км трубопровода		205005	19692,33	293091	28154	--	70341	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61.	2304-0102 -2304	-Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	21	31990	--	671790	--	671790	--	725533
					--	--	--	--	--	53743	
62.	2302-0303 -7506	-Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	42	1680	--	70560	--	70560	--	76205
					--	--	--	--	--	5645	
63.	2302-0103 -0310	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	42	3083	--	129486	--	129486	--	139845
					--	--	--	--	--	10359	
64.	2304-0102 -2303	-Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	4	24627	--	98508	--	98508	--	106389
					--	--	--	--	--	7881	
65.	2302-0303 -7505	-Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	1239	--	9912	--	9912	--	10705
					--	--	--	--	--	793	
66.	2302-0103 -0309	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	8	2479	--	19832	--	19832	--	21419
					--	--	--	--	--	1587	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	10	Тенге		--	--	3061447	230842	2235511	650877	4009308
			Тенге		--	--	595094	62356	--	296986	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	2061359	
Материалы	Тенге	1235423	
Всего заработная плата	Тенге		657450
Накладные расходы	Тенге	650876	
Сметная прибыль	Тенге	216979	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	2929213	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		561
Сметная заработная плата	Тенге		657450
Стоимость сантехнических работ	Тенге	1000088	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1000088				
		Сметная прибыль	Тенге				80007				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1080095				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				4009308				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								561
		Сметная заработная плата	Тенге					657450			
		РАЗДЕЛ 11. Колодцы									
67.	1122-1301 -0101 Изм. и доп. вып. 16	-Колодцы круглые из сборного железобетона диаметром 1,5 м - 93 шт. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	50,4281	23103,73	8985,07	1165077	453100	228547	653668	1964245
					9586,52	3506,79	483430	176841	--	145500	
68.	1122-1301 -0102 Изм. и доп. вып. 16	-Колодцы круглые из сборного железобетона диаметром 1,5 м - 9 шт. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,8807	44491,81	9096,13	217151	44395	92364	96611	338863
					16471,5	3522,96	80392	17195	--	25101	
69.	2104-0302 -0102	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	30	24782	--	743460	--	743460	--	802937
					--	--	--	--	--	59477	
70.	2104-0302 -0109	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	30	19466	--	583980	--	583980	--	630698
					--	--	--	--	--	46718	
71.	2104-0301 -0110	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	92	14378	--	1322776	--	1322776	--	1428598
					--	--	--	--	--	105822	
72.	2104-0301 -0112	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	21947	--	87788	--	87788	--	94811
					--	--	--	--	--	7023	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73.	2104-0302 -0103	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	39722	--	397220	--	397220	--	428998
					--	--	--	--	--	31778	
74.	2104-0302 -0113	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	40005	--	400050	--	400050	--	432054
					--	--	--	--	--	32004	
75.	2104-0301 -0201	-Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	30	4799	--	143970	--	143970	--	155488
					--	--	--	--	--	11518	
76.	2104-0301 -0115	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	32	21980	--	703360	--	703360	--	759629
					--	--	--	--	--	56269	
77.	2104-0301 -0117	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	32368	--	194208	--	194208	--	209745
					--	--	--	--	--	15537	
78.	2104-0301 -0101	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,	шт.	1	4827	--	4827	--	4827	--	5213
					--	--	--	--	--	386	
79.	2104-0301 -0102	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,	шт.	1	7547	--	7547	--	7547	--	8151
					--	--	--	--	--	604	
80.	2104-0301 -0201	-Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,	шт.	1	4799	--	4799	--	4799	--	5183
					--	--	--	--	--	384	
81.	2303-0101 -0505	-Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	113	7092	--	801396	--	801396	--	865508
					--	--	--	--	--	64112	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82.	2106-0304 -Стремянки С-2 -0501		т	1,93004	653997	--	1262240	--	1262240	--	1363220
					--	--	--	--	--	100979	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге		--	--	8039850	497496	6978532	750279	9493341
			Тенге		--	--	563822	194035	--	703212	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5976213				
	Материалы		Тенге				320910				
	Всего заработная плата		Тенге					757858			
	Местные материалы		Тенге				4593985				
	Накладные расходы		Тенге				750279				
	Сметная прибыль		Тенге				538119				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7264612				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								637
	Сметная заработная плата		Тенге					757858			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1262240				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1262240				
	Сметная прибыль		Тенге				100979				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1363220				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				801396				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				801396				
	Сметная прибыль		Тенге				64112				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				865508				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге				9493339				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								637
	Сметная заработная плата		Тенге					757858			
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8		Тенге		--	--	15813947	2963843	9214094	3648396	21019330
			Тенге		--	--	3636010	900464	--	1556988	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12750223				
	Материалы		Тенге				1556385				
	Всего заработная плата		Тенге					4536475			
	Местные материалы		Тенге				4593985				
	Накладные расходы		Тенге				3648395				
	Сметная прибыль		Тенге				1311889				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17710507				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								4397
	Сметная заработная плата		Тенге					4536475			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1262240				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1262240				
	Сметная прибыль		Тенге				100979				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1363220				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1801484				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1801484				
	Сметная прибыль		Тенге				144119				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1945603				
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8		Тенге				21019329				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								4397
	Сметная заработная плата		Тенге					4536475			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 8. ЛС 6-1-7. Наружные сети водоснабжения и канализации. Внутриплощадочные сети водопровода насосной станции II подъема (Э220000)									
		РАЗДЕЛ 16. Колодцы									
84.	2104-0302 -0102	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	24782	--	148692	--	148692	--	160587
					--	--	--	--	--	11895	
85.	2104-0302 -0109	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	19466	--	116796	--	116796	--	126140
					--	--	--	--	--	9344	
86.	2104-0301 -0110	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	24	14378	--	345072	--	345072	--	372678
					--	--	--	--	--	27606	
87.	2104-0301 -0201	-Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	4799	--	28794	--	28794	--	31098
					--	--	--	--	--	2304	
88.	2104-0302 -0103	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	39722	--	79444	--	79444	--	85800
					--	--	--	--	--	6356	
89.	2104-0302 -0113	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	40005	--	80010	--	80010	--	86411
					--	--	--	--	--	6401	
90.	2104-0301 -0115	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из	шт.	8	21980	--	175840	--	175840	--	189907
					--	--	--	--	--	14067	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
91.	2104-0301 -0101	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	4827	--	9654	--	9654	--	10426
					--	--	--	--	--	772	
92.	2104-0301 -0101	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4827	--	4827	--	4827	--	5213
					--	--	--	--	--	386	
93.	2104-0301 -0102	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	7547	--	7547	--	7547	--	8151
					--	--	--	--	--	604	
94.	2104-0301 -0201	-Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4799	--	4799	--	4799	--	5183
					--	--	--	--	--	384	
95.	2303-0101 -0505	-Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	9	7092	--	63828	--	63828	--	68934
					--	--	--	--	--	5106	
96.	2106-0304 -0501	-Стремянки С-2	т	0,15372	653997	--	100532	--	100532	--	108575
					--	--	--	--	--	8043	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	16	Тенге		--	--	1165835	--	1165835	--	1259103
			Тенге		--	--	--	--	--	93268	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1001475
Местные материалы	Тенге	1001475
Сметная прибыль	Тенге	80118
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	1081593
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	100532
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	100532
Сметная прибыль	Тенге	8043
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	108575

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				63828				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				63828				
		Сметная прибыль	Тенге				5106				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				68934				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				1259102				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге		--	--	1165835	--	1165835	--	1259103
			Тенге		--	--	--	--	--	93268	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1001475				
		Местные материалы	Тенге				1001475				
		Сметная прибыль	Тенге				80118				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1081593				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				100532				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				100532				
		Сметная прибыль	Тенге				8043				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				108575				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				63828				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				63828				
		Сметная прибыль	Тенге				5106				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				68934				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге				1259102				

ОТДЕЛ 9. ЛС 7-1-1. Благоустройство и озеленение территории. территории насосной станции I подъема (Э250000)

РАЗДЕЛ 17. Вертикальная планировка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97.	1101-0104 -0105	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м, срезка растирельного слоя	м3 грунта	1500	26,02	26,02	39031	39031	--	10561	53559
					--	9,78	--	14669	--	3967	
98.	1101-0104 -0113 Коэффициенты по тех. части-1	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1500	90,08	90,08	135117	135117	--	36561	185413
					--	33,85	--	50780	--	13734	
99.	1101-0102 -0302	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой	м3 грунта	2294	157,46	149,72	361204	343446	631	71065	466850
					7,47	35,56	17127	81575	--	34581	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге		--	--	535352	517594	631	118187	705822
			Тенге		--	--	17127	147023	--	52282	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				535352				
		Материалы	Тенге				631				
		Всего заработная плата	Тенге					164149			
		Накладные расходы	Тенге				118188				
		Сметная прибыль	Тенге				52283				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				705822				99
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					164149			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				705822				99
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					164149			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	Тенге		--	--	535352	517594	631	118187	705822
			Тенге		--	--	17127	147023	--	52282	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				535352				
		Материалы	Тенге				631				
		Всего заработная плата	Тенге					164149			
		Накладные расходы	Тенге				118188				
		Сметная прибыль	Тенге				52283				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				705822				99
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					164149			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	Тенге				705822				99
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					164149			
		Сметная заработная плата	Тенге								

ОТДЕЛ 10. ЛС 7-1-2. Благоустр-во и озеленение территории насосной станции II подъема.(Э250000)

РАЗДЕЛ 18. Вертикальная планировка

100.	1101-0104 -0105	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м, срезка растирельного слоя	м3 грунта	1500	26,02	26,02	39031	39031	--	10561	53559
					--	9,78	--	14669	--	3967	
101.	1101-0104	-Грунты 1 группы.	м3	1500	90,08	90,08	135117	135117	--	36561	185413

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0113 Коэффициенты по тех. части-1	Разработка бульдозерами грунта мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта			--	33,85	--	50780	--	13734	
102.	1101-0102 -0302	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	4316	157,46	149,72	679579	646170	1187	133704	878346
					7,47	35,56	32222	153477	--	65063	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18		Тенге		--	--	853728	820318	1187	180826	1117318
			Тенге		--	--	32222	218925	--	82764	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				853728				
	Материалы		Тенге				1187				
	Всего заработная плата		Тенге					251148			
	Накладные расходы		Тенге				180826				
	Сметная прибыль		Тенге				82764				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1117318				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								153
	Сметная заработная плата		Тенге					251148			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18		Тенге				1117318				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								153
	Сметная заработная плата		Тенге					251148			
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10		Тенге		--	--	853728	820318	1187	180826	1117318
			Тенге		--	--	32222	218925	--	82764	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				853728				
	Материалы		Тенге				1187				
	Всего заработная плата		Тенге					251148			
	Накладные расходы		Тенге				180826				
	Сметная прибыль		Тенге				82764				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1117318				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								153
	Сметная заработная плата		Тенге					251148			
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 12		Тенге				1117318				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								153
	Сметная заработная плата		Тенге					251148			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								34 612 207
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				4 898 135				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				5 919 577				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге					1 664 459			
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге				15 868 786				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перевозка грузов	Тенге				17 736				
		Накладные расходы	Тенге				5 345 740				
		Сметная прибыль	Тенге				2 564 179				
		Строительно-монтажные работы	Тенге				34 616 421,043				
		Оборудование	Тенге				-				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				34 616 421,043				
		ИТОГО по АКТУ с учетом скидки подрядчика Кподр.=0,900000000399999	Тенге				34 616 421,0430				
		Времен здания и сооружения 2%	Тенге				692 328,421				
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 2%	Тенге				35 308 749,464				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,07%	Тенге				730 891,114				
		ИТОГО по СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ 2019г	Тенге				36 039 640,578				
		Резерв на непредвиденные работы 2,0%	Тенге				720 792,812				
		ИТОГО по смет.расч.в базовых ц.2019г	Тенге				36 760 433,389				
		ИТОГО в текущих ц. 2020г. К=1,050	Тенге				38 598 455,169				
		НДС 12%	Тенге				4 631 814,620				
		ВСЕГО по АКТУ:	**Тенге**				**43 230 269,789**				
		Удержание 5%(п.3.3 Договора №28/2021)	Тенге				2 161 513,489				
		ВСЕГО к оплате	**Тенге**				**41 068 756,300**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА и СТРОИТЕЛЬСТВА района БАЙТЕРЕК: _____ ДУМАБЕКОВ Д. А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "МегаПромАксай" _____ Хабиибуллин Е. А.

ПОДРЯДЧИК:
ДИРЕКТОР ТОО "НҰР-ЖОЛ ҚҰРЫЛЫС": _____ ДАУЛЕТБАЕВ А.О.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Берекет Проект" _____ Әлниязов Р. С.

Заказчик: ГУ "ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА и СТРОИТЕЛЬСТВА района БӘЙТЕРЕК"
Подрядчик: ТОО "Нур - Жол Курылыс"

Форма № КС-3
Утвержденная Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.04 г. №73

Наименование стройки: **"СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА в с. ЯНАЙКИНО района БӘЙТЕРЕК. ЗКО".**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **июнь (2)** месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационная форма	
		номер	дата	наименование		код	наименование	код
11	17	**Договор №28/2021**	**29. 04. 2021г.**					

Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно	В том числе в текущем месяце за **июнь (2) 2021 г.**	СМР в базисных ценах	из графы 1					НДС 12% тенге	ВСЕГО
				СМР в отчетном месяце	монтаж оборудования	Ст-ть прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном уровне 2001г.	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**57 547 578,600**		**51 381 766,607**						**6 165 811,993**	**57 547 578,600**
В том числе, за **июнь (2)** месяц 2021г.		**43 230 269,789**	**38 598 455,169**						**4 631 814,620**	**43 230 269,789**
Удержание 5% (дог.№28/2021 п.п.3.3)			1 929 922,758						231 590,731	2 161 513,489
К оплате:			**36 668 532,411**						**4 400 223,889**	**41 068 756,300**

Итого к оплате: 41 068 756,30 (сорок один миллион шестьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят шесть) тенге 30 тыин

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА и СТРОИТЕЛЬСТВА района БӘЙТЕРЕК" _____ **ДЖУМАБЕКОВ А. А.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "НУР-ЖОЛ КҰРЫЛЫС": _____ **ДАУЛЕТБАЕВ А. О.**