Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Нур-Жол Курылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопровода в с. Янайкино, района Байтерек ЗКО**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство водопровода в с. Янайкино, района Байтерек ЗКО**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 18/2021г. от 29. 04. 2021г.**

Акт выполненных работ
за сентябрь 2021 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 15.09.2021

270220

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЛС 2-1-2 Насосная станция I подъема - 2 шт.									
			Общестроительные работы									
			Раздел: 1. Устройство подземной камеры									
1	5	Е11-110101-0102 Коэффициент к объему	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	0,48	449,93	30,53	216	15	165	36	272
						68,51	10,95	33	5		20	
2	6	Е11-110101-1101 Коэффициент к объему	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	12	639	27,59	7668	331	3471	3783	12368
						322,18	13,23	3866	159		916	
3	7	Е11-110101-1102 Коэффициент к объему	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	12	80,12	4,68	961	56	857	70	1113
						3,95	2,19	48	26		82	
4	8	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10 Коэффициент к объему	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	12	662,14	43,59	7946	523	3162	4061	12967
						355,02	4,99	4260	60		961	
5	9	Е11-110101-0406 Коэффициент к объему	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	12	246,95	22,52	2963	270	1255	1383	4694
						119,8	2,78	1438	33		348	
6	10	Е11-060101-0101 Коэффициент к объему	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,2	25355,01	1078,92	30426	1295	27719	1532	34514
						1177,2	225,54	1413	271		2557	
7	11	Е11-061001-0101 Изм. и доп. вып. 16 Коэффициент к объему	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	9,6	6888,41	2148,61	66129	20627	7390	40197	114832
						3970,02	631,33	38112	6061		8506	
8	12	С121-020101-2802 Коэффициент к объему	Бетон тяжелый класса В20, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010		9,744	28801		280637		280637		303088

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3							22451	
9	13	С121-050301-3201 Коэффициент к объему	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,256	221440		56689		56689	4535	61224
10	14	С121-050301-3001 Коэффициент к объему	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03	227283		6818		6818	545	7364
11	15	Е11-110101-1101 Коэффициент к объему	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	12	639 322,18	27,59 13,23	7668 3866	331 159	3471	3783 916	12368
12	16	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16 Коэффициент к объему	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		3,206	23079,01 9586,52	8985,07 3506,79	73991 30734	28806 11243	14451	41557 9244	124793
13	20	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 Коэффициент к объему	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	40,192	853,03 259,7	19,94 2,49	34285 10438	802 100	23045	9800 3527	47612
14	21	Е11-131001-0301 Изм. и доп. вып. 12 Коэффициент к объему	Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя/Внутренние поверхности	м2 поверхности	30,144	1823,13 707,34	21,79 6,34	54957 21322	657 191	32978	14844 5584	75385
15	22	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6 Коэффициент к объему	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	2	2818,69 2059,2	0 0	5637 4118	0 0	1519	4036 774	10447
16	25	Е11-161201-0103 Изм. и доп. вып. 6 Коэффициент к объему	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм	сальник	2	7203,42 3443,44	0 0	14407 6887	0 0	7520	6749 1692	22848
17	29	Е11-100107-0105 Изм. и доп. вып. 9 Коэффициент к объему	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	0,6035	3179,64 1258,29	523,77 124,62	1919 759	316 75	843	751 214	2884
18	30	С121-070203-0203 Коэффициент к объему	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,04	49347		1974		1974	158	2132
19	31	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16 Коэффициент к объему	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,196	98435,06 84198,4	6425,96 394,62	19293 16503	1259 77	1531	11440 2459	33192
20	32	Е11-090701-0127 Изм. и доп. вып. 7 Коэффициент к объему	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,196	165549,35 149280	11074,81 2555,96	32448 29259	2171 501	1018	20534 4239	57221
21	36	Е11-130601-0207 Коэффициент к объему	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	6,2	354,28 354,28	0 0	2197 2197	0 0	0	1516 297	4009
22	37	Е11-130601-0208 Коэффициент к объему	Поверхности металлические. Протравливание	м2	6,2	1086,18 1073,26	0 0	6734 6654	0 0	80	4591 906	12232

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	38	Е11-130601-0209 Коэффициент к объему	Поверхности металлические. Обеспыливание	м2	6,2	84,94	12	527	74	0	312	906
						72,94	0	452	0		67	
24	39	Е11-130301-1406 Коэффициенты по тех. части-1 Коэффициент к объему	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ	м2	6,2	268,27	3,28	1663	20	1341	211	2024
						48,73	0,5	302	3		150	
25	40	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16 Коэффициент к объему	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,46	32162,61	1132,82	14795	521	11925	2242	18399
						5105,8	249,02	2349	115		1363	
26	41	Е11-120101-0701 Изм. и доп. вып. 16 Коэффициент к объему	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	57,6	2053,97	76,82	118308	4425	87947	25089	154869
						450,29	23,16	25937	1334		11472	
			Итого по разделу: 1. Устройство подземной камеры									1133757
			ЛС 2-2-1. Насосная станция II подъема-2 шт. Общестроительные работы									
			Раздел: 2. Перекрытие									
27	34	Е11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	7	6218,08	1283,01	43527	8981	11736	29178	78521
						3258,5	273,93	22810	1918		5816	
28	35	С121-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	42,49	7202		306013		306013		330494
											24481	
29	36	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00756	227283		1718		1718		1856
											137	
30	37	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16 Коэффициент к объему	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство МУ-1	м3	0,44	39845,39	2602,44	17532	1145	12551	3701	22932
						8719,02	525,21	3836	231		1699	
31	38	Е11-060301-0702 Изм. и доп. вып. 1 Коэффициент к объему	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,0372	15278,36	919,16	568	34	11	486	1139
						14071,2	284,48	523	11		84	
32	39	С121-050301-3201 Коэффициент к объему	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,0352	221440		7795		7795		8418
											624	
33	40	С121-050301-3501 Коэффициент к объему	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,002	233339		467		467		504
											37	
34	41	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство МУ-2	м3	0,934	39847,97	2602,44	37218	2431	26644	7857	48681
						8719,02	525,21	8144	491		3606	
35	42	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,11292	18721,22	1333,9	2114	151	33	1793	4219
						17091,36	355,6	1930	40		313	
36	43	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016	т	0,0191	210709		4025		4025		4347
											322	
37	44	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0065	221440		1439		1439		1555

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							115	
38	45	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015		0,01036	227283		2355		2355		2543
				т							188	
39	46	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012		0,0391	259553		10149		10149		10960
				т							812	
40	47	Е11-070106-0207	Панели карнизные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т		14	4864,44	1611,32	68102	22558	15188	41409	118272
				шт. сборных конструкций		2168,25	338,37	30356	4737		8761	
41	48	С121-040111-9912	Плиты карнизные железобетонные плоские сплошные СТ РК 961-93		1,246	93826		116907		116907		126260
				м3							9353	
42	49	Е11-070105-0211	Стаканы опорные для вентиляционных устройств. Установка. Высота здания до 25 м		3	3674,29	874,86	11023	2625	1783	8542	21130
				шт. сборных конструкций		2205	207,94	6615	624		1565	
43	50	С121-049999-9917	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)		0,06	51667		3100		3100		3348
				м3							248	
			Итого по разделу: 2. Перекрытие									785179
			Раздел: 3. Кровля									
44	51	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой		68	331,66	12,37	22553	841	16606	4878	29625
				м2 изолируемой поверхности		75,09	2,88	5106	196		2194	
45	52	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой		68	868,16	51,7	59035	3516	21949	31597	97882
				м2 утепляемого покрытия		493,68	11,39	33570	775		7251	
46	53	С121-110102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180		6,8	29021		197343		197343		213130
				м3							15787	
47	54	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом		10,2	14120,82	1686,36	144032	17201	102728	26145	183791
				м3 утеплителя		2363,12	422,96	24104	4314		13614	
48	55	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство		69,51	557,28	100,02	38736	6952	17055	15094	58137
				м2 стяжки		211,9	24,13	14729	1678		4306	
49	56	Е11-120101-1702 Коэффициенты по тех. части-1	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701		69,51	369,58	36,98	25690	2570	21756	1851	29744
				м2 стяжки		19,62	9,33	1364	649		2203	
50	57	Е11-120101-1601	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением		69,51	106,77	1,05	7421	73	3994	3118	11382
				м2 кровли		48,26	0,5	3354	35		843	
51	58	Е11-120101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя		69,51	190,12	13,89	13215	965	691	10882	26025
				м2 кровли		166,29	3,87	11559	269		1928	
52	59	Е11-120101-0408	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком		4,77	2179,21	27,4	10395	131	7980	2129	13526
				м примыканий		478,75	6,42	2284	31		1002	
53	60	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		22,8	1053,03	13,71	24009	313	604	21315	48951
				м2 покрытия		1012,82	3,36	23092	77		3626	
54	61	С121-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80		0,0759	313975		23831		23831		25737
				т							1906	
55	62	С121-050104-0304	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80		0,1413	310468		43869		43869		47379
				т							3510	
			Итого по разделу: 3. Кровля									785309
			Раздел: 4. Двери									
56	63	Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах		2,1	2462,18	49,14	5171	103	815	2963	8784
				м2		2025,07	19,93	4253	42		651	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	64	С121-090402-0401	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	2,1	66139		138892		138892	11111	150003
58	65	С121-090404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	5436		5436		5436	435	5871
			Итого по разделу: 4. Двери									164658
			Раздел: 5. Окна									
59	72	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	5,64	2678,43	166,9	15106	941	7378	6498	23333
						1203,29	76,92	6787	434		1728	
60	73	С121-090201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	5,64	22437		126545		126545	10124	136668
61	74	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	4,7	2315,62	4,77	10883	22	9823	944	12773
						220,8	2,28	1038	11		946	
62	75	Е11-150108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной до 250 мм. Устройство	м	4,7	1430,92	5,4	6725	25	4704	1601	8992
						424,69	1,07	1996	5		666	
			Итого по разделу: 5. Окна									181766
			Раздел: 6. Полы									
63	76	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	14,1	449,93	30,53	6344	431	4948	1053	7989
						68,51	10,95	966	154		592	
64	77	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,41	14623,77	1672,87	20620	2359	13893	5012	27682
						3097,44	684,2	4367	965		2051	
65	78	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,41	26926,27	7,2	37966	10	33022	4638	46012
						3498,96	0	4934	0		3408	
66	79	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	14,1	1487,01	85,75	20967	1209	10865	8510	31835
						630,66	11,4	8892	161		2358	
67	80	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	14,1	639	27,59	9010	389	4078	4446	14532
						322,18	13,23	4543	187		1076	
68	81	Е11-110101-1102 Коэффициенты по тех. части-1	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	14,1	480,71	28,11	6778	396	6045	491	7850
						23,89	13,13	337	185		581	
69	83	Е11-110101-0206	Слои подстилающие глинобитные с маслянистыми добавками. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	6,24	12048,67	2901,85	75184	18108	14390	49246	134385
						6840,8	1555	42687	9703		9954	
70	84	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,12	26926,27	7,2	84010	22	73071	10262	101813
						3498,96	0	10917	0		7542	
71	85	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	31,2	639	27,59	19937	861	9024	9837	32156
						322,18	13,23	10052	413		2382	
72	86	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	43,3	1487,01	85,75	64387	3713	33367	26133	97762
						630,66	11,4	27307	494		7242	
73	87	Е11-110101-0402 Коэффициенты по тех. части-1	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	43,3	1841,8	84,62	79750	3664	43133	31505	120155
						761,03	13	32953	563		8900	
74	88	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	31,2	639	27,59	19937	861	9024	9837	32156
						322,18	13,23	10052	413		2382	
75	89	Е11-110101-1102 Коэффициенты по тех. части-1	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		31,2	160,24	9,37	4999	292	4459	362	5790

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2 стяжки		7,96	4,38	248	137		429	
76	90	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство		31,2	776,83	26,93	24237	840	13439	9748	36704
				м2 стяжки		319,15	13,23	9958	413		2719	
77	91	Е11-110101-1104 Коэффициенты по тех. части-1	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103		31,2	1845,62	74,95	57583	2339	53329	2827	65243
				м2 стяжки		61,39	35,01	1915	1092		4833	
			Итого по разделу: 6. Полы									762064
			Раздел: 7. Лестницы									
78	100	Е11-090701-0105 Изм. и доп. вып. 7	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу		0,2107	173931,96	20951,3	36647	4414	780	22592	63978
				т конструкций		149280	6114,4	31453	1288		4739	
79	101	С121-050204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005		0,0792	323178		25596		25596		27643
				т							2048	
80	102	С121-050103-0110	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)		0,0196	1423528		27901		27901		30133
				т							2232	
81	103	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,0624	241307		15058		15058		16262
				т							1205	
82	104	С121-050201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005		0,007	241307		1689		1689		1824
				т							135	
83	105	С121-050110-0202	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-77		0,0301	244175		7350		7350		7938
				т							588	
84	106	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж		0,2107	70460,26	25561,7	14846	5386	2123	6201	22731
				т конструкций		34824,5	7831,59	7338	1650		1684	
			Итого по разделу: 7. Лестницы									170509
			Раздел: 8. Фундамент под оборудование									
85	108	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,26	25555,95	1078,92	6645	281	6058	332	7535
				м3		1177,2	225,54	306	59		558	
86	109	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские под оборудование. Устройство		1,12	40929,22	1656,69	45841	1855	41896	2271	51961
				м3		1865,18	363,26	2089	407		3849	
			Итого по разделу: 8. Фундамент под оборудование									59496
			ЛС 2-2-5. Насосная станция II подъема-2 шт. Технологическое оборудование									
			Раздел: 9. Раздел без наименования									
87	1	Ц13-070401-0101	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования		2	34765,64	920,6	69531	1841	2620	39803	118081
				шт.		32535	90,66	65070	181		8747	
88	2	5901-0101-0201	Насосная станция повышения давления марки AKVA E 3 CM 15-2 (2-рабочих насоса, 1-резервный), (в комплекте со шкафом управления, частотным преобразователем, запорно-регулирующей арматурой, коллекторами) (поставка заказчика)		1	2287720		0				2287720
				комплект						2287720		
89	3	5901-0101-0202	Насосная станция пожаротушения марки AKVA 2 CR 95-2-2 (1-рабочий насос, 1-резервный), (в комплекте со шкафом управления, запорно-регулирующей арматурой, коллекторами) (поставка заказчика)		1	4364098		0				4364098
				комплект						4364098		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
90	4	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка		1	19985,06	425,62	19985	426	3692	15677	38515
				насос		15867,15	130,01	15867	130		2853	
91	5	5102-0106-0102	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85		1	60634		60634				60634
				шт.						60634		
			Отпускная цена			60634		60634				
			Сметная стоимость оборудования					*60634*				
			Итого по разделу: 9. Раздел без наименования									6869048
			ЛС 2-5-1. Водонапорная башня емкостью 50 м3 высотой ствола 21 м. Общестроительные работы									
			Раздел: 10. Земляные работы									
92	1	Е11-010101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет		53	210,65	201,14	11164	10661	0	3189	15501
				м3 грунта		9,5	74,05	504	3925		1148	
93	2	Е11-010205-0102 т.ч. п.3.179	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м		2	2281,61	0	4563	0	0	3286	8477
				м3 грунта		2281,61	0	4563	0		628	
94	3	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м		55	49	49	2695	2695	0	677	3642
				м3 грунта		0	17,1	0	941		270	
95	4	Е11-010104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		55	41,93	41,93	2306	2306	0	579	3116
				м3 грунта		0	14,63	0	805		231	
96	5	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м		31	49	49	1519	1519	0	382	2053
				м3 грунта		0	17,1	0	530		152	
97	6	Е11-010104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		31	41,93	41,93	1300	1300	0	327	1756
				м3 грунта		0	14,63	0	454		130	
98	7	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		4	808,7	0	3235	0	0	2329	6009
				м3 грунта		808,7	0	3235	0		445	
99	8	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		27	152,23	73,5	4110	1985	0	2165	6778
				м3 уплотненного грунта		78,73	32,66	2126	882		502	
100	9	Е11-010102-0405	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3		24	345,55	316,06	8293	7585	7	2494	11650
				м3 грунта		29,21	115,09	701	2762		863	
101	10	С341-020102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км		46,8	230		10764				11625
				т							861	
102	11	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		24	20,51	17,34	492	416	7	163	707
				м3 грунта		2,9	6,52	69	156		52	
			Итого по разделу: 10. Земляные работы									71314
			Раздел: 11. Подземная часть									
103	12	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		1,1	11070,78	1687,48	12178	1856	9428	1538	14814
				м3 основания		812,6	691,2	894	760		1097	
104	13	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		3	24536,97	1078,92	73611	3237	6684	3829	83636
				м3		1177,2	225,54	3532	677		6195	
105	14	Е11-060201-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3. Устройство		18,9	30840,91	496,18	582893	9378	517831	53597	687409
				м3		2946,24	170,03	55684	3214		50919	
106	15	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,179	676674,7	1280,7	121125	229	109019	10894	142580
				т		66352	527,94	11877	95		10562	
107	16	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		0,17	11070,78	1687,48	1882	287	1457	238	2289

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3 основания		812,6	691,2	135	115		170	
108	17	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		3,1	23103,73	8985,07	71622	27854	14050	40183	120749
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			9586,52	3506,79	29718	10871		8944	
109	18	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	24782		24782		24782		26765
				шт.							1983	
110	19	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	19466		19466		19466		21023
				шт.							1557	
111	20	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		2	21947		43894		43894		47406
				шт.							3512	
112	21	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	4827		4827		4827		5213
				шт.							386	
113	22	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		2	4799		9598		9598		10366
				шт.							768	
114	23	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		1	19225		19225		19225		20763
				комплект							1538	
115	24	С121-130814-2208	Скобы ходовые		9	595		5355		5355		5783
				шт.							428	
116	25	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		42	853,03	19,94	35827	838	24082	10241	49754
				м2 поверхности		259,7	2,49	10907	104		3685	
117	26	Е11-080101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство		0,55	11070,78	1687,48	6089	928	4714	769	7407
				м3 основания		812,6	691,2	447	380		549	
118	27	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная. Устройство		0,55	24536,97	1078,92	13495	593	12254	702	15333
				м3		1177,2	225,54	647	124		1136	
			Итого по разделу: 11. Подземная часть									1261290
			Раздел: 12. Металлоконструкции									
119	28	Ц13-350106-0103	Башни водонапорные стальные, тип БР-15У. Монтаж оборудования		1	100835,17	42613,39	100835	42613	1872	43384	155756
				шт.		56350	14770,58	56350	14771		11537	
120	29	С121-060303-0106	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком круглого сечения, масса изделий свыше 3 т		6,27	528792		3315526		3315526		3580768
				т							265242	
			Итого по разделу: 12. Металлоконструкции									3736524
			ЛС 2-7-1. Выгреб V=40 м3.									
			Раздел: 13. Земляные работы									
121	1	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		72,2	201,68	192,82	14561	13922	20	3083	19055
				м3 грунта		8,58	50,73	620	3662		1412	
122	2	С341-020102-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км		129,96	124		16115				17404
				т							1289	
123	3	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		516,72	151,22	143,48	78138	74137	0	15647	101288
				м3 грунта		7,74	34,32	4001	17731		7503	
124	4	Е11-010205-0202 т.ч. п.3.179	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м		30,99	2812,78	0	87168	0	0	62761	161923
				м3 грунта		2812,78	0	87168	0		11994	
125	5	Е11-010205-0502	Траншеи, приямки котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		54,77	808,7	0	44293	0	0	31891	82278
				м3 грунта		808,7	0	44293	0		6095	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
126	6	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	492,94	49	49	24155	24155	0	6069	32642
						0	17,1	0	8430		2418	
127	7	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	492,94	152,23	73,5	75041	36231	0	39533	123740
						78,73	32,66	38810	16097		9166	
			Итого по разделу: 13. Земляные работы									538330
			Раздел: 14. Фундаменты и стены									
128	8	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,29	11070,78	1687,48	36423	5552	28198	4601	44306
						812,6	691,2	2673	2274		3282	
129	9	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,29	25756,89	1078,92	84740	3550	77318	4200	96055
						1177,2	225,54	3873	742		7115	
130	10	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	32,9	978,43	85,75	32190	2821	8621	19856	56210
						630,66	11,4	20749	375		4164	
131	11	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Днище железобетонные плоские. Устройство	м3	4,84	30352,54	1656,69	146906	8018	129860	9815	169259
						1865,18	363,26	9027	1758		12538	
132	12	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	16,06	41690,7	2481,45	669553	39852	473482	149920	885031
						9727,18	531,09	156219	8529		65558	
133	13	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,9276	243317		469018		469018		506539
											37521	
134	14	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	75,9	830,21	19,94	63013	1514	41788	18507	88042
						259,7	2,49	19711	189		6522	
135	15	Е11-080101-0401	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя	11,4	9547,11	1606,6	108837	18315	21632	71717	194998
						6042,96	721,52	68890	8225		14444	
136	16	Е11-061401-0501	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	40	277,86	2,37	11114	95	8064	2731	14953
						73,9	1,12	2956	45		1108	
			Итого по разделу: 14. Фундаменты и стены									2055393
			Раздел: 15. Покрытие									
137	17	Е11-060801-0103 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	8,64	46640,79	1478,02	402976	12770	337446	50544	489802
						6106,5	322,02	52760	2782		36282	
138	18	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,2464	243317		303270		303270		327532
											24262	
139	19	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05142	227283		11687		11687		12622
											935	
140	20	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,095	210709		20017		20017		21619
											1601	
141	21	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	30	557,28	100,02	16718	3001	7361	6514	25091
						211,9	24,13	6357	724		1859	
142	22	Е11-120101-1702 Коэффициенты по тех. части-1	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	30	221,75	22,19	6653	666	5634	479	7702
						11,77	5,6	353	168		571	
143	23	Е11-120101-1504	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	30	275,59	10,83	8268	325	4924	2813	11967
						100,63	1,28	3019	38		886	
144	24	Е11-120101-1505	Пароизоляция обмазочная. Устройство на каждый последующий слой	м2 изолируемой поверхности	30	156,9	6,83	4707	205	3168	1243	6426
						44,47	0,55	1334	17		476	
			Итого по разделу: 15. Покрытие									902761
			ЛС 3-1-1. Проходная. Общестроительные работы									
			Раздел: 16. Земляные работы									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
145	1	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	233,37	269,39	259,64	62867	60592	64	12825	81748
						9,48	66,85	2212	15601		6055	
146	2	С341-020102-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	443,4	40		17736				19155
											1419	
147	3	Е11-010102-0602	Работа на отвале 2 группы грунтов	м3 грунта	233,37	20,51	17,34	4787	4047	64	1582	6578
						2,9	6,52	676	1521		509	
148	4	Е11-010101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	43,71	229,59	229,59	10035	10035	0	1684	12656
						0	53,5	0	2338		938	
149	5	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	29,79	1549,24	0	46152	0	0	33229	85732
						1549,24	0	46152	0		6350	
150	6	Е11-010205-0502	Засыпка вручную пазух котлованов в грунтах 2 группы	м3 грунта	7,35	808,7	0	5944	0	0	4280	11042
						808,7	0	5944	0		818	
151	7	Е11-010104-0402	Засыпка котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	66,15	34,34	34,34	2272	2272	0	571	3070
						0	11,99	0	793		227	
152	8	Е11-010104-0408	Засыпка котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	66,15	16,96	16,96	1122	1122	0	282	1516
						0	5,92	0	391		112	
153	9	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	66,15	152,23	73,5	10070	4862	0	5305	16605
						78,73	32,66	5208	2160		1230	
			Итого по разделу: 16. Земляные работы									238402
			Раздел: 17. Фундаменты									
154	10	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,1	11070,78	1687,48	34319	5231	26569	4335	41747
						812,6	691,2	2519	2143		3092	
155	11	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0065	149120,4	1726,37	969	11	958	6	1053
						0	862,46	0	6		78	
156	12	Е11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	11	2241,65	1137,14	24658	12509	4199	14750	42561
						722,78	413,6	7951	4550		3153	
157	13	Е11-070501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	10	4728,3	2694,24	47283	26942	7089	27631	80907
						1325,14	1016,46	13251	10165		5993	
158	14	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,708	33610		57406		57406		61998
											4592	
159	15	С121-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,36	31978		43490		43490		46969
											3479	
160	16	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	6,8	31514		214295		214295		231439
											17144	
161	17	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные бетонные заделки. Устройство	м3	0,78	23815,88	1165,43	18576	909	16879	897	21031
						1010,74	253,28	788	198		1558	
162	18	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0288	243317		7008		7008		7568
											561	
163	19	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0072	227283		1636		1636		1767
											131	
164	20	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские под перегородки. Устройство	м3	0,41	23815,8	1165,35	9764	478	8872	472	11055
						1010,74	253,28	414	104		819	
165	21	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	10,5	1991,94	44,09	20915	463	18253	2130	24889
						209,44	8,71	2199	91		1844	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
166	22	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	24,6	853,03	19,94	20984	491	14105	5998	29141
						259,7	2,49	6389	61		2159	
			Итого по разделу: 17. Фундаменты									602125
			Раздел: 18. Стены и перегородки									
167	23	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	28,83	32412,85	2374	934462	68442	736572	133729	1153646
						4490,06	497,6	129448	14346		85455	
168	24	Е11-260201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	2,65	77000,06	2383,56	204050	6316	131670	51937	276466
						24929,76	858,36	66064	2275		20479	
169	25	Е11-260301-0104 Изм. и доп. вып. 1	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки	м2 изолируемой поверхности	53	608,31	14,73	32241	781	25275	4981	40200
						116,7	6,97	6185	369		2978	
170	26	Е11-080401-0305 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	5,85	4780,89	243,93	27968	1427	19165	7138	37914
						1260,82	51,13	7376	299		2808	
171	27	Е11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	20	441,85	249,26	8837	4985	649	5042	14989
						160,14	53,49	3203	1070		1110	
172	28	С121-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,764	88786		67833		67833	5427	73259
			Итого по разделу: 18. Стены и перегородки									1596474
			Раздел: 19. Покрытие и кровля									
173	29	Е11-070102-0104	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	4	8216,29	1265,62	32865	5062	20801	9958	46249
						1750,32	359,38	7001	1438		3426	
174	30	С121-040108-9906	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92	м2	16,271	6557		106689		106689	8535	115224
175	31	Е11-070512-0106	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных	шт. сборных конструкций	2	12249,57	6396,81	24499	12794	654	16187	43941
						5525,52	1333,19	11051	2666		3255	
176	32	С121-040111-9912	Плиты козырьков железобетонные плоские сплошные СТ РК 961-93	м3	0,84	93826		78814		78814	6305	85119
177	33	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00488	227283		1109		1109	89	1198
178	34	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0464	241307		11197		11197	896	12092
179	35	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01288	210709		2714		2714	217	2931
180	36	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство МУ-1	м3	0,1	39849,96	2602,44	3985	260	2853	841	5212
						8719,02	525,21	872	53		386	
181	37	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02872	221440		6360		6360	509	6869
182	38	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0009	227283		205		205	16	221
183	39	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	36,75	708,41	26,19	26034	962	18208	6445	38078
						186,78	3,86	6864	142		2598	
184	40	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплители	10,1	14120,82	1686,36	142620	17032	101721	25888	181989
						2363,12	422,96	23868	4272		13481	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
185	41	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	28,83	557,28	100,02	16066	2884	7074	6260	24113
						211,9	24,13	6109	696		1786	
186	42	Е11-120101-1702 Коэффициенты по тех. части-1	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	28,83	221,75	22,19	6393	640	5414	461	7402
						11,77	5,6	339	161		548	
187	43	Е11-120101-0104 Изм. и доп. вып. 10	Кровля скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя	м2 кровли	28,83	1457	20,98	42005	605	34591	6418	52297
						236,18	5,78	6809	167		3874	
			Итого по разделу: 19. Покрытие и кровля									619935
			Раздел: 20. Проемы									
			Двери									
188	44	Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	3,6	2462,18	49,14	8864	177	1397	5080	15059
						2025,07	19,93	7290	72		1115	
189	45	С121-090402-0402	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой	м2	3,6	74703		268931		268931		290445
											21514	
190	46	Е11-100107-0102 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	3,15	2061,78	412,21	6495	1298	2156	3037	10294
						965,21	106,12	3040	334		763	
191	47	С121-090102-0220	Блоки дверные входные двухпольные с остекленными полотнами ДНО 24-15П СТ РК 943-92	м2	3,15	12254		38600		38600		41688
											3088	
192	48	С121-090404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	5436		10872		10872		11742
											870	
193	49	Е11-090403-0501 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	2	1184,5	2,21	2369	4	0	1632	4321
						1182,42	0	2365	0		320	
194	50	С121-090404-0105	Доводчик дверной 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	1	9056		9056		9056		9780
											724	
195	51	С121-090404-0104	Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	1	7056		7056		7056		7620
											564	
196	52	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	1,89	1633,28	74,39	3087	141	952	1850	5330
						1055,27	32,14	1994	61		395	
197	53	С121-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	1,89	4293		8114		8114		8763
											649	
198	54	Е11-100111-0401 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление	м коробок	10,8	506,97	1,05	5475	11	4656	731	6703
						74,76	0,5	807	5		497	
199	55	С121-090404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	3439		3439		3439		3714
											275	
200	56	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	6	397		2382		2382		2573
											191	
			Окна									
201	57	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	5,94	2678,43	166,9	15910	991	7771	6844	24574
						1203,29	76,92	7148	457		1820	
202	58	С121-090201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - нижняя и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	5,94	18048		107205		107205		115782
											8576	
203	59	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	4,2	2315,62	4,77	9726	20	8778	843	11414
						220,8	2,28	927	10		846	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
204	60	Е11-150108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной до 250 мм. Устройство	м	3,3	1430,92	5,4	4722	18	3303	1124	6314
						424,69	1,07	1401	4		468	
			Итого по разделу: 20. Проемы									576118
			Раздел: 21. Полы									
			Тип пола Б									
205	61	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	5,3	2610,4	142,85	13835	757	11723	1511	16573
						255,64	47,57	1355	252		1228	
206	62	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,371	26926,27	7,2	9990	3	8689	1220	12107
						3498,96	0	1298	0		897	
			Тип пола Л									
207	64	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	9,3	2610,4	142,85	24277	1329	20571	2651	29082
						255,64	47,57	2377	442		2154	
208	65	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	1,395	15907,54	1567,26	22191	2186	15004	5387	29784
						3584,48	523,44	5000	730		2206	
209	66	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	9,3	639	27,59	5943	257	2690	2932	9585
						322,18	13,23	2996	123		710	
			ЛС 4-1-1. Наружные сети электроснабжения (внеплощадочные)									
			Заземление									
210	9	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 16 Коэффициент к объему	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	16	3133,04	168,04	50129	2689	33944	10205	65160
						843,5	42,31	13496	677		4827	
211	10	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 16 Коэффициент к объему	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	41,6	590,22	24,89	24553	1035	16500	5252	32190
						168,7	6,65	7018	277		2384	
212	11	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 16 Коэффициент к объему	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	8	440,76	17,84	3526	143	1841	1135	5034
						192,8	4,23	1542	34		373	
213	12	С124-040207-3803 Коэффициент к объему	Зажим плашечный для заземляющего провода ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	121		968		968		1045
											77	
214	13	С121-050106-2402 Коэффициент к объему	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00028	261386		73		73		79
											6	
215	14	Е11-010205-0302 Коэффициент к объему	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	11,2	1549,24	0	17351	0	0	12493	32232
						1549,24	0	17351	0		2388	
216	15	Е11-010205-0502 Коэффициент к объему	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	11,2	808,7	0	9057	0	0	6521	16825
						808,7	0	9057	0		1246	
			Фундамент									
217	16	Е11-010205-0301 Коэффициент к объему	Грунты 1 группы. Разработка вручную. Снятие плодородного слоя грунта	м3 грунта	6,528	1187,08	0	7749	0	0	5579	14395
						1187,08	0	7749	0		1066	
218	17	Е11-010107-1801 Коэффициент к объему	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 1	м2 спланированной поверхности	32,64	90,13	0	2942	0	0	2118	5465
						90,13	0	2942	0		405	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
219	18	Е11-080101-0202 Коэффициент к объему	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		5	11070,78	1687,48	55354	8437	42854	6993	67334
				м3 основания		812,6	691,2	4063	3456		4988	
220	19	Е11-070501-0104 Коэффициент к объему	Блоки стен подвалов массой более 1.5 т. Установка		4	4728,3	2694,24	18913	10777	2836	11052	32363
				шт. сборных конструкций		1325,14	1016,46	5301	4066		2397	
221	20	С121-041201-9911 Коэффициент к объему	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78		2,716	31514		85592		85592		92439
				м3							6847	
222	21	Е11-130301-0101 Изм. и доп. вып. 11 Коэффициент к объему	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой		24	132,13	2,31	3171	56	1739	954	4455
				м2		57,37	0,25	1377	6		330	
223	22	Е11-130301-0102 Изм. и доп. вып. 11 Коэффициент к объему	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой		24	105,91	2,31	2542	56	1110	954	3776
				м2		57,37	0,25	1377	6		280	
224	23	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 Коэффициент к объему	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		24	853,03	19,94	20473	479	13761	5852	28431
				м2 поверхности		259,7	2,49	6233	60		2106	
225	24	С121-050106-2402 Коэффициент к объему	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005		0,0348	261386		9096		9096		9824
				т							728	
			Ограждение									
226	25	Е11-010205-0302 Коэффициент к объему	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		11,2	1549,24	0	17351	0	0	12493	32232
				м3 грунта		1549,24	0	17351	0		2388	
227	26	Е11-010205-0502 Коэффициент к объему	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		11,2	808,7	0	9057	0	0	6521	16825
				м3 грунта		808,7	0	9057	0		1246	
228	27	Е11-070111-0112 Коэффициент к объему	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка		42	3300,65	1059,9	138627	44516	17451	109181	267632
				м оград		1825,25	377,75	76661	15865		19825	
229	28	Е11-070111-0209 Коэффициент к объему	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей		2	810,77	29,36	1622	59	83	1756	3648
				шт.		739,82	4,23	1480	8		270	
230	29	С121-060801-0301 Коэффициент к объему	Стойка СТ		0,38212	514899		196753		196753		212493
				т							15740	
231	30	С121-050201-0502 Коэффициент к объему	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,534	241307		128858		128858		139167
				т							10309	
232	31	С121-050106-2402 Коэффициент к объему	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005		0,00738	261386		1929		1929		2083
				т							154	
233	32	С121-050301-3001 Коэффициент к объему	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,04584	227283		10419		10419		11252
				т							833	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
234	33	С121-050308-0214 Коэффициент к объему	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 40 мм ГОСТ 5336-80	м2	68,9	419		28869		28869		31179
											2310	
235	34	С121-130211-0501 Коэффициент к объему	Петли накладная	шт.	4	295		1180		1180		1274
											94	
236	35	С121-090404-1003 Коэффициент к объему	Ручки-скобы РС200 ГОСТ 5087-80	пара	2	4209		8418		8418		9091
											673	
237	36	С121-090404-0301 Коэффициент к объему	Замок навесной ГОСТ 5089-2011	шт.	2	1612		3224		3224		3482
											258	
238	37	Е11-130301-0406 Коэффициент к объему	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	26,2	90,44	2,31	2370	61	1217	758	3378
						41,68	0,25	1092	7		250	
239	38	Е11-130301-1406 Коэффициенты по тех. части-1 Коэффициент к объему	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	26,2	152,98	3,28	4008	86	2645	890	5290
						48,73	0,5	1277	13		392	
			Итого по разделу: 21. Полы									1247204
			ЛС 4-1-2. Наружные сети электроснабжения (внеплощадочные). Реконструкция существующей ВЛ									
			Раздел: 22. Железобетонные элементы									
240	1	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	7	7014,54	2983,74	49102	20886	5039	26635	81796
						3310,92	1445,4	23176	10118		6059	
241	2	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	5	14087,04	6896,8	70435	34484	3599	39251	118461
						6470,36	3342,4	32352	16712		8775	
242	3	Е11-330202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	3	21559,98	11102,1	64680	33306	2160	36287	109044
						9738	5381,64	29214	16145		8077	
243	5	Е11-330101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	0,95	11271,14	6855,3	10708	6513	0	4691	16630
						4415,84	1756,11	4195	1668		1232	
244	6	С121-049999-9917	Плиты опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якори из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,95	51667		49084		49084		53010
											3927	
			Итого по разделу: 22. Железобетонные элементы									378941
			Раздел: 23. Стальные конструкции									
245	7	С121-130814-2803	Стяжки Г1	т	0,1112	121637		13520		13520		14602
											1082	
246	8	С121-050304-0401	Заземляющий проводник ЗП1	т	0,0133	220509		2937		2937		3172
					0,0133						235	
247	9	С121-060801-0101	Накладка ОГ2, ОГ5	т	0,0172	463127		7966		7966		8603
											637	
248	10	С121-060805-0101	Траверса ТМ1, ТМ3, ТМ6	т	0,3884	555011		215566		215566		232812
											17245	
249	11	С121-060510-0101	Кронштейн У1	т	0,07854	651609		51177		51177		55272
											4094	
250	12	С124-040207-0711	Хомут Х1	т	0,0228	106825		2436		2436		2630
											195	
251	13	С121-130201-0901	Болты с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0024	499540		1199		1199		1295
											96	
			Итого по разделу: 23. Стальные конструкции									318386

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 24. Линейная арматура									
252	14	С124-040207-4701	Проволочная вязка ВШ-1 ГОСТ Р 51177-98	комплект	56	511		28616		28616		30905
											2289	
253	15	С124-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	56	54		3024		3024		3266
											242	
254	16	С124-040203-0201	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	36	1946		70056		70056		75660
											5604	
255	17	С124-040204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	48	165		7920		7920		8554
											634	
256	18	С124-040201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	697		4182		4182		4517
											335	
257	19	С124-040201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	36	697		25092		25092		27099
											2007	
258	20	С124-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	26	513		13338		13338		14405
											1067	
259	21	С124-040106-0106	Изоляторы подвесные ПФ-70В ГОСТ 6490-93	шт.	72	3203		230616		230616		249065
											18449	
260	22	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	702		7722		7722		8340
											618	
261	23	С124-040201-0109	Серьги типа СРС-7-17 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	569		3983		3983		4302
											319	
262	24	С124-040201-0203	Ушки однолапчатые типа УТ-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	36	1153		41508		41508		44829
											3321	
263	25	С124-040102-0232	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-В ГОСТ 1232-93	шт.	56	2967		166152		166152		179444
											13292	
			Итого по разделу: 24. Линейная арматура									650386
			Раздел: 25. Кабельно-проводниковая продукция									
264	26	Е11-330204-0205	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,753	139430	78831,72	104991	59360	2077	49801	167175
						57840	24830,24	43554	18697		12383	
265	27	С123-061004-0104	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,3368	985687		331979		331979		358538
											26558	
			Итого по разделу: 25. Кабельно-проводниковая продукция									525713
			Раздел: 26. Заземление									
266	28	Ц13-080205-0104 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	15	1325,66	168,04	19885	2521	4712	9567	31808
						843,5	42,31	12653	635		2356	
267	29	С121-050304-0402	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,36	223139		80330		80330		86756
											6426	
			Итого по разделу: 26. Заземление									118564
			Раздел: 27. Гидроизоляция подземной части ж/б элементов									
268	30	Е11-130301-0101 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	88,41	132,13	2,31	11681	204	6405	3515	16412
						57,37	0,25	5072	22		1216	
269	31	Е11-130301-0102 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой	м2	88,41	105,91	2,31	9364	204	4087	3515	13909
						57,37	0,25	5072	22		1030	
270	32	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		88,41	853,03	19,94	75416	1763	50693	21557	104732

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2 поверхности		259,7	2,49	22960	220		7758	
			Итого по разделу: 27. Гидроизоляция подземной части ж/б элементов									135053
			ЛС 6-1-1. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации. Наружные сети водопровода. Внеплощадочные сети									
			Раздел: 28. Трубопровод									
271	16	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка		7	2032,89	1333,9	14230	9337	0	7254	23203
				шт.		698,98	347,83	4893	2435		1719	
272	18	Е11-220901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка		8	1906,3	78,9	15250	631	2619	12176	29621
				задвижка или клапан		1500,08	37,32	12001	299		2194	
273	20	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		12	1379,51	905,89	16554	10871	0	8432	26985
				шт.		473,62	236,14	5683	2834		1999	
274	23	Е11-221001-0101	Вантузы одинарные. Установка		3	60790,9	52,6	182373	158	176655	5578	202987
				шт.		1853,28	24,88	5560	75		15036	
275	27	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 90 мм. Промывка с дезинфекцией		2,2551	61174,21	0	137954	0	16939	119805	278380
				км трубопровода		5366,3	0	12101,5	0		20621	
276	28	Е11-270901-0301 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка		8	1742,83	838,43	13943	6707	1997	8576	24320
				шт.		654,72	337,82	5238	2703		1801	
277	29	С121-049999-9917	Столбики опознавательные из бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)		0,392	51667		20253		20253		21874
				м3							1620	
278	30	С124-010107-0502	Табличка-указатель		0,08	110750		8860		8860		9569
				100 шт.							709	
			Итого по разделу: 28. Трубопровод									616939
			Раздел: 29. Колодцы									
279	36	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		22	4799		105578		105578		114024
				шт.							8446	
280	38	С121-060304-0501	Стремянки С-2		0,13664	653997		89362		89362		96511
				т							7149	
			Итого по разделу: 29. Колодцы									210535
			ЛС 6-1-6. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации. Наружные сети внутрипоселкового водопровода									
			Раздел: 30. Земляные работы									
281	1	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		6223,49	200,78	190,75	1249540	1187131	0	244111	1613143
				м3 грунта		10,03	44,45	62409	276634		119492	
282	2	Е11-010205-0302 т.ч. п.3.179	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		874,03	1859,09	0	1624899	0	0	1169927	3018412
				м3 грунта		1859,09	0	1624899	0		223586	
283	3	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		857,604	808,7	0	693548	0	0	499354	1288334
				м3 грунта		808,7	0	693548	0		95432	
284	4	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		7718,396	34,34	34,34	265078	265078	0	66605	358217
				м3 грунта		0	11,99	0	92507		26535	
285	5	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		7718,396	152,23	73,5	1174987	567302	0	619005	1937511
				м3 уплотненного грунта		78,73	32,66	607685	252044		143519	
			Итого по разделу: 30. Земляные работы									8215617
			Раздел: 31. Трубопровод									
286	21	С123-030301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15		294	3194		939036		939036		1014159
				шт.							75123	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
287	22	С123-041013-0703	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10 °С до +180 °С, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	294	574		168756		168756		182256
											13500	
288	23	С123-041001-1301	Клапан обратный с резьбой 1/2", Т до +70 °С, PN 16, DN 15, типа Genebre ГОСТ 11823-91	шт.	294	1244		365736		365736		394995
											29259	
289	24	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	588	2067,46	87,9	1215669	51685	175155	976220	2367239
						1681,68	12,44	988828	7315		175351	
290	25	С123-040501-0102	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	294	651		191394		191394		206706
											15312	
291	26	С123-040501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды (дренажный), PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	294	575		169050		169050		182574
											13524	
292	38	С123-020301-1731	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 110х1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	199	849		168951		168951		182467
											13516	
293	39	С123-020301-1714	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 63х1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	70	543		38010		38010		41051
											3041	
294	40	С123-020301-1544	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 160х1, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	2951		23608		23608		25497
											1889	
295	41	С123-020301-1725	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 90х1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1018		3054		3054		3298
											244	
296	65	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	37	43870,97	176,02	1623226	6513	1546545	72136	1830991
						1896,44	72,88	70168	2697		135629	
			Итого по разделу: 31. Трубопровод									6431233
			ЛС 6-1-8. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации. Внутриплощадочные сети канализации насосной станции II подъема. Выгреб V=3 м3									
			Раздел: 32. Наружная хоз.бытовая канализация									
297	1	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	11,25	200,78	190,75	2259	2146	0	441	2916
						10,03	44,45	113	500		216	
298	2	Е11-010205-0302 т.ч. п.3.179	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,25	1859,09	0	2324	0	0	1673	4317
						1859,09	0	2324	0		320	
299	3	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,25	808,7	0	1011	0	0	728	1878
						808,7	0	1011	0		139	
300	4	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	11,25	34,34	34,34	386	386	0	97	522
						0	11,99	0	135		39	
301	5	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	11,25	152,23	73,5	1713	827	0	902	2824
						78,73	32,66	886	367		209	
302	6	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,25	2807,6	154,98	702	39	419	252	1030
						975,12	43,54	244	11		76	
303	7	Е11-220501-0104 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	0,005	409302,23	121828,35	2047	609	39	1548	3882
						279660	33080,14	1398	165		288	
304	8	С123-010603-0202 Коэффициент к объему	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 125 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	5,05	1489		7519		7519		8121
											602	
			Итого по разделу: 32. Наружная хоз.бытовая канализация									25490
			Раздел: 33. Выгреб V=3 м3									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
305	9	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	5,2	269,39	259,64	1401	1350	1	286	1822
						9,48	66,85	49	348		135	
306	10	С341-020101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	9,36	337		3154			252	3407
307	11	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	5,2	20,51	17,34	107	90	1	35	153
						2,9	6,52	15	34		11	
308	12	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	15,23	200,78	190,75	3058	2905	0	597	3948
						10,03	44,45	153	677		292	
309	13	Е11-010205-0302 т.ч. п.3.179	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,27	1859,09	0	4220	0	0	3038	7839
						1859,09	0	4220	0		581	
310	14	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,75	808,7	0	1415	0	0	1019	2629
						808,7	0	1415	0		195	
311	15	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	15,75	34,34	34,34	541	541	0	136	731
						0	11,99	0	189		54	
312	16	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	15,75	152,23	73,5	2398	1158	0	1263	3954
						78,73	32,66	1240	514		293	
313	17	Е11-230601-0107 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2,03	33674,19	6900,67	68359	14008	35628	23966	99710
						9222,93	2702,17	18723	5485		7386	
314	18	С121-040301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	9719		9719		9719		10497
											778	
315	19	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4799		4799		4799		5183
											384	
316	20	С121-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	21980		21980		21980		23738
											1758	
317	21	С121-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	21980		21980		21980		23738
											1758	
318	22	С121-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	40005		40005		40005		43205
											3200	
319	23	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	39722		39722		39722		42900
											3178	
320	24	С121-130816-2203	Прокладки уплотнительные ПРП-40 ГОСТ 19177-81	100 м	0,066	23654		1561		1561		1686
											125	
321	25	С121-060304-0501	Стремянка С2	т	0,01708	653997		11170		11170		12064
											894	
322	26	С123-030101-0308	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	1	18684		18684		18684		20179
											1495	
323	27	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00384	836834,7	1280,7	3213	5	2339	793	4327
						226512	527,94	870	2		321	
324	28	Е11-220101-0103 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,001	1876380,04	91640,24	1876	92	1439	368	2424
						345708	26306,48	346	26		180	
325	29	Е11-200701-0103	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами	зонт	1	3798,75	45,38	3799	45	3154	600	4750
						598,88	13,06	599	13		352	
326	30	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		16,5	853,03	19,94	14075	329	9461	4023	19546

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2 поверхности		259,7	2,49	4285	41		1448	
327	31	Е11-080101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство		0,53	11070,78	1687,48	5868	894	4542	741	7137
				м3 основания		812,6	691,2	431	366		529	
328	32	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство отмостки		0,53	25355,01	1078,92	13438	572	12242	677	15244
				м3		1177,2	225,54	624	120		1129	
			Итого по разделу: 33. Выгреб V=3 м3									360811
			ЛС 7-1-1. Благоустройство и озеленение территории. Благоустройство и озеленение территории насосной станции I подъема									
			Раздел: 34. Ограждение									
329	20	Е11-070111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка		396	4086,71	1059,9	1618339	419719	475821	1029417	2859877
				м оград		1825,25	377,75	722799	149589		211820	
330	21	Е11-070111-0113 Изм. и доп. вып. 16	Ограды металлические с колючей проволокой в 5 рядов. Установка		400	1967,38	581,62	786951	232646	122370	611066	1509859
				м оград		1079,54	214,8	431935	85918		111841	
331	22	Е11-070111-0202	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических и бетонных		1	27727,59	8340,58	27728	8341	3952	21869	53564
				шт.		15435	3097,82	15435	3098		3968	
332	23	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005		4	397		1588		1588		1715
				шт.							127	
333	24	С121-050206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86		4,4253	259039		1146325		1146325		1238031
				т							91706	
334	25	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89		0,0837	237482		19877		19877		21467
				т							1590	
335	26	С121-060405-1406	МС1 ГОСТ 23118-2012		0,1496	639047		95601		95601		103250
				т							7648	
336	27	С121-050307-1020	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69		180	641		115380		115380		124610
				кг							9230	
337	28	Е11-090701-0130 Изм. и доп. вып. 7	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)		6,57783	108538,27	8846,12	713946	58188	24044	447427	1254283
				т конструкций		96036,8	2543,52	631714	16731		92910	
338	29	С121-050204-0801	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005		6,4316	288796		1857420		1857420		2006014
				т							148594	
339	30	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,01371	227283		3116		3116		3365
				т							249	
340	31	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,09462	241307		22832		22832		24659
				т							1827	
341	32	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005		0,0379	261386		9907		9907		10699
				т							793	
342	33	Е11-090501-0101	Ограждение. Облицовка стальным профилированным листом		787,2	2872,3	11,37	2261075	8952	1992507	181578	2638065
				м2		329,8	4,5	259616	3540		195412	
			Итого по разделу: 34. Ограждение									11849158
			ЛС 7-1-2. Благоустройство и озеленение территории. Благоустройство и озеленение территории насосной станции II подъема									
			Раздел: 35. Ограждение									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
343	20	Е11-070111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без поколя. Установка	м оград	390	4086,71	1059,9	1593813	413359	468612	1013820	2816250
						1825,25	377,75	711848	147322		208611	
344	21	Е11-070111-0113 Изм. и доп. вып. 16	Ограды металлические с колючей проволокой в 5 рядов. Установка	м оград	394	1967,38	581,62	775148	229157	120535	601900	1487212
						1079,84	214,8	425456	84629		110164	
345	22	Е11-070111-0202	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических и бетонных	шт.	1	27727,59	8340,58	27728	8341	3952	21869	53564
						15435	3097,82	15435	3098		3968	
346	23	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	397		1588		1588		1715
											127	
347	24	С121-050206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	4,45808	259039		1154817		1154817		1247202
											92385	
348	25	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,08432	237482		20024		20024		21626
											1602	
349	26	С121-060405-1406	МС1 ГОСТ 23118-2012	т	0,1507	639047		96304		96304		104009
											7704	
350	27	С121-050307-1020	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КП-1 ГОСТ 285-69	кг	177	641		113457		113457		122534
											9077	
351	28	Е11-090701-0130 Изм. и доп. вып. 7	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	6,48144	108538,27	8846,12	703484	57336	23692	440870	1235903
						96036,8	2543,52	622457	16486		91548	
352	29	С121-050204-0801	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	6,33542	288796		1829644		1829644		1976015
											146372	
353	30	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0135	227283		3068		3068		3314
											245	
354	31	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,09462	241307		22832		22832		24659
											1827	
355	32	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0379	261386		9907		9907		10699
											793	
356	33	Е11-090501-0101	Ограждение. Облицовка стальным профилированным листом	м2	775,4	2872,3	11,37	2227182	8817	1962640	178856	2598521
						329,8	4,5	255725	3487		192483	
			Итого по разделу: 35. Ограждение									11703223
			ИТОГО:					5092677	4608429	29040426	10586835	65897705
								10517706	1490645	6712452	4384094	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							6712452		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							6651818		
			Строительно-монтажные работы	Тенге								65 897 705,00
			Оборудование	Тенге								8 449 509,00
			ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								**74 347 214,00**
			ИТОГО ПО АКТУ со скидкой подрядчика 10% Кпоэф. = 0,900000000399999	**Тенге**								**66 912 492,63**
			Времен здания и сооружения 2%	Тенге								1 186 158,69
			ИТОГО с временными зданиями и сооруж.	Тенге								68 098 651,32
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,07%	Тенге								1 234 737,25
			ИТОГО по СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ 2019г	Тенге								69 333 388,57
			Резерв на непредвиденные работы 2,0%	Тенге								1 366 372,02

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО по смет.расч.в базовых ц.2019г	Тенге								70 699 760,59
			ИТОГО в текущих ц. 2020г. К= 1,050	Тенге								74 234 748,83
			НДС 12%	Тенге								8 908 169,86
			ВСЕГО по АКТУ:	**Тенге**								**83 142 918,69**

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: _____ **Джумабеков А. А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
(Место печати (при наличии))

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "MegaPromAksai" _____ **Хабибуллин Е. А**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Берекет Проект": _____ **Элниязов Р.С**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Нур-Жол Курылыс"
Директор: _____ **Даулетбаев А. О.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Заказчик: ГУ "ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА и СТРОИТЕЛЬСТВА района БӘЙТЕРЕК"
Подрядчик: ТОО "Нур - Жол Курылыс"

Форма № КС-3
Утвержденная Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.04 г. №73

Наименование стройки: "СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА в с. ЯНАЙКИНО района БӘЙТЕРЕК. ЗКО".

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **сентябрь** месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационная форма	
		номер	дата	наименование		код	наименование	код
11	17	Договор №18/2021	29. 04. 2021г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно	В том числе в текущем месяце за сентябрь 2021 г.	СМР в базисных ценах	из графы 1					НДС 12% тенге	ВСЕГО
				СМР в отчетном месяце	монтаж оборудования	Ст-ть прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном уровне 2015г.	Дополнительные затраты			
							на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	333 646 485,51		297 898 647,77						35 747 837,73	333 646 485,51
2021г.		83 142 918,69	74 234 748,83						8 908 169,86	83 142 918,69
К оплате:			74 234 748,83						8 908 169,86	83 142 918,69

Итого к оплате: 83 142 918,69 (Восемьдесят три миллионов сто сорок две тысяча девятьсот восемнадцать) тенге 69 тыи

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА и СТРОИТЕЛЬСТВА района БАЙТЕРЕК: _____ **ДЖУМАБЕКОВ А. А.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "НУР-ЖОЛ КҰРЫЛЫС": _____ **ДАУЛЕТБАЕВ А. 0.**