Заказчик: ГУ "ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА и СТРОИТЕЛЬСТВА района БӘЙТЕРЕК"
Подрядчик: ТОО "Нур - Жол Курылыс"

Форма № КС-3
Утвержденная Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.04 г. №73

Наименование стройки: **"СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА в с. ЯНАЙКИНО района БӘЙТЕРЕК. ЗКО".**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **сентябрь (2)** месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационная форма	
		номер	дата	наименование		код	наименование	код
11	17	Договор №18/2021	29. 04. 2021г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно	В том числе в текущем месяце за **сентябрь (2) 2021 г.**	СМР в базисных ценах	из графы 1					НДС 12% тенге	ВСЕГО
				СМР в отчетном месяце	монтаж оборудования	Ст-ть прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном уровне 2015г.	Дополнительные затраты			
							на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	366 871 212,82		327 563 582,87						39 307 629,94	366 871 212,82
В том числе, за сентябрь (2) м-ц 2021г.		33 224 727,31	29 664 935,10						3 559 792,21	33 224 727,31
К оплате:			29 664 935,10						3 559 792,21	33 224 727,31

Итого к оплате: 33 224 727,31 (Тридцать три миллионов двесте двадцать четыре тысяч семьсот двадцать семь) тенге 31 т

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА и СТРОИТЕЛЬСТВА района БАЙТЕРЕК: _____ ТЕЛМАНБЕКОВ А. А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "НУР-ЖОЛ КУРЫЛЫС": _____ ДАУЛЕТБАЕВ А. 0.

Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Нур-Жол Курылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопровода в с. Янайкино, района Байтерек ЗКО**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство водопровода**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 18/2021г. от 29. 04. 2021г.**

Акт выполненных работ №6

за сентябрь (2) месяц 2021 года

Составлен (а) в текущих ценах на 25.09.2021

270200

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛС 2-1-5. Насосная станция 1 подъема - 2 шт.										
			Раздел: 1. Технологическое оборудование										
1	2	С2901-0101-0102 Коэффициент к объему	Насос скважинный SP11-11 Rp2 4"3X380-415/50 2.2kW (1 насос хранится на складе)	шт	4	556492		2225968		2225968	178077	2404045	Казахстан 100%
2	10	С123-041007-0601 Коэффициент к объему	Клапан воздушный фланцевый кинетический одностороннего действия, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа AVK ГОСТ 5761-2005	шт.	2	112399		224798		224798	17984	242782	Казахстан 100%
3	11	Е11-160601-0102 Разд.18 т.ч.п.1.17 Коэффициент к объему	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	10	2147,64 1732,13	117,63 25,63	21476 17321	1176 256	2979	17226 3096	41799	Казахстан 100%
4	12	С123-040103-0302 Коэффициент к объему	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	4	10880		43520		43520	3482	47002	Казахстан 100%
5	13	С123-041001-5001 Коэффициент к объему	Клапан обратный подпружиненный дисковый фланцевый, Т до +70°С, PN 16, DN 50, типа TIS ГОСТ 11823-91	шт.	2	15944		31888		31888	2551	34439	Казахстан 100%
6	14	С123-040901-0201 Коэффициент к объему	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18 бр для воды, нефти и масла, PN 6, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	9088		18176		18176	1454	19630	Казахстан 100%
7	15	С123-040702-0603 Коэффициент к объему	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	6830		13660		13660	1093	14753	Казахстан 100%
8	16	С123-020101-0152 Коэффициент к объему	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		4	471		1884		1884		2035	Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							151		
9	17	С123-020101-0607 Коэффициент к объему	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	4	726		2904		2904		3136	Казахстан 100%
											232		
10	18	С123-020101-1007 Коэффициент к объему	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 4 мм - 45 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	4	364		1456		1456		1572	Казахстан 100%
											116		
11	19	С123-020103-0204 Коэффициент к объему	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80**	шт.	4	592		2368		2368		2557	Казахстан 100%
											189		
12	20	С123-020103-0206 Коэффициент к объему	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80**	шт.	4	1137		4548		4548		4912	Казахстан 100%
											364		
13	21	С123-020103-0207 Коэффициент к объему	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	10	1369		13690		13690		14785	Казахстан 100%
											1095		
			Итого по разделу: 1. Технологическое оборудование									2833447	
			ЛС 2-2-1. Насосная станция II подъема.										
			Раздел: 2. Двери										
14	66	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	3,36	1633,3 1055,27	74,39 32,14	5488 3546	250 108	1692	3288 702	9478	Казахстан 100%
15	67	С121-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	1,89	4293		8114		8114		8763	Казахстан 100%
											649		
16	68	С121-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	1,47	5239		7701		7701		8317	Казахстан 100%
											616		
17	69	Е11-100111-0401 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление	м коробок	10	506,97 74,76	1,05 0,5	5070 748	11 5	4312	677 460	6207	Казахстан 100%
18	70	С121-090404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	3439		6878		6878		7428	Казахстан 100%
											550		
19	71	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	397		1588		1588		1715	Казахстан 100%
											127		
			Итого по разделу: 2. Двери									41908	
			Раздел: 3. Полы										
20	82	Е1111-0101-2706	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	14,1	2871,41 0	87,52 48,18	40487 0	1234 679	39253	0 3239	43726	Казахстан 100%
21	92	Е11-110101-1702 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	м2 покрытия	31,2	2463,67 1763,11	97,86 26,72	76867 55009	3053 834	18804	52492 10349	139707	Казахстан 100%
			Итого по разделу: 3. Полы									183433	
			Раздел: 4. Внутренняя отделка										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	93	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	45,3	780,33	4,62	35349	209	12342	18290	57930	Казахстан 100%
						503,27	1,43	22798	65		4291		
23	94	Е11-150405-0102 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	45,3	343,3	2,57	15552	117	7601	6312	23612	Казахстан 100%
						172,94	1,22	7834	55		1749		
24	95	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности	180,4	1090,7	69,67	196762	12569	50048	115317	337045	Казахстан 100%
						743,6	55,43	134145	10000		24966		
25	96	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	169,8	1052,81	7,2	178768	1223	68815	87288	287340	Казахстан 100%
						640,34	2,24	108729	380		21284		
26	97	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	169,8	310,33	2,31	52695	392	25988	21201	79807	Казахстан 100%
						154,97	1,1	26315	187		5912		
27	98	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 16	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию**	м2 поверхности облицовки	10,6	4090,48	32,54	43359	345	28486	11755	59523	Казахстан 100%
						1370,61	15,58	14528	165		4409		
			Итого по разделу: 4. Внутренняя отделка									845257	
			Раздел: 5. Лестницы										
28	107	Е11-340101-1502 Изм. и доп. вып. 2 К=1,0001585	**Лестницы. Окраска в два слоя**	т металлоконструкций	0,2107	25923,13	1478,03	5462	311	1628	2729	8846	Казахстан 100%
						16716,49	323,49	3522	68		655		
			Итого по разделу: 5. Лестницы									8846	
			ЛС 2-2-4. Насосная станция II подъема-2 шт. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО										
			Раздел: 6. Силовое электрооборудование										
29	3	С123-070204-0932	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 63А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6877		6877		6877	550	7427	Казахстан 100%
30	4	С123-070204-1323	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 40А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1505		1505		1505	120	1625	Казахстан 100%
31	5	С123-070204-1322	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1433		1433		1433	115	1548	Казахстан 100%
32	6	С123-070204-1320	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 20А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1433		1433		1433	115	1548	Казахстан 100%
33	7	С123-070204-1319	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	1433		7165		7165	573	7738	Казахстан 100%
34	8	С123-070204-1317	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 6А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1495		2990		2990	239	3229	Казахстан 100%
35	9	С123-070204-1301	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 6А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	698		2792		2792	223	3015	Казахстан 100%
36	10	Ц13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	2	12091,8	1016,52	24184	2033	16979	4159	30610	Казахстан 100%
						2586	302,2	5172	604		2267		
37	11	5108-0401-0110 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5111-2674 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 5 А, тепловое реле 4 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	75518		75518		75518		75518	Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отпускная цена			75518		75518					Казахстан 100%
			Сметная стоимость оборудования					*75518*					
38	12	5108-0401-0114 РСНБ РК 2015	**Ящики управления Я 5111-3174УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 12,5 А, предел регулирования тока теплового реле от 9,5 А до 14 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1	69953		69953				69953	Казахстан 100%
			Отпускная цена			69953		69953		69953			
			Сметная стоимость оборудования					*69953*					Казахстан 100%
39	13	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	2	1302,99	0	2606	0	20	1862	4825	Казахстан 100%
						1293	0	2586	0		357		
40	14	С123-051501-1401	Датчик температуры камерный, типа ДТКБ-53	шт.	1	12890		12890		12890		13921	Казахстан 100%
											1031		
41	15	С123-051401-0704	Датчик-реле уровня (с тремя датчиками)РОС 301 УХЛ4	шт.	1	28758		28758		28758		31059	Казахстан 100%
											2301		
42	16	Ц13-080104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж	шкаф	1	25039,31	7048	25039	7048	1819	13385	41498	Казахстан 100%
						16172	2417,6	16172	2418		3074		
43	17	С5801-0101-0200	Шкаф управления задвижкой ШУЗ-3-0,24У1	шт	1	259325	0	259325	0	259325	0	259325	Казахстан 100%
						0	0	0	0		0		
44	18	С123-080306-0106	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная тип КОР-73	шт.	4	115		460		460		497	Казахстан 100%
											37		
45	19	Ц13-080206-2104	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм. Установка	ввод	2	1387,55	0	2775	0	365	1735	4871	Казахстан 100%
						1205	0	2410	0		361		
46	20	Е11-210101-0101 Изм. и доп. вып. 16	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	30	327,08	3,46	9813	104	1269	6105	17191	Казахстан 100%
						281,31	1,33	8439	40		1273		
47	21	С123-061705-0106	Металлорукав РЗ-ЦХ 25	м	30	220		6600		6600		7128	Казахстан 100%
											528		
48	22	Е11-210201-0105 Изм. и доп. вып. 16	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	30	342,79	1,28	10284	38	7197	2196	13478	Казахстан 100%
						101,62	0,05	3049	1		998		
49	23	Ц13-080206-1101 Изм. и доп. вып. 16	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	208	814,79	27,46	169477	5711	53484	80534	270012	Казахстан 100%
						530,2	7,55	110282	1571		20001		
50	24	С123-060131-0502	Кабели силовые АВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05814	139639		8119		8119		8768	Казахстан 100%
											649		
51	25	С123-060131-0501	Кабели силовые АВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03468	98897		3430		3430		3704	Казахстан 100%
											274		
52	26	С123-060131-0302	Кабели силовые АВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0714	86266		6159		6159		6652	Казахстан 100%
											493		
53	27	С123-060131-0301	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,06324	58972		3729		3729		4028	Казахстан 100%
											298		
54	28	С123-060902-0103	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0153	28805		441		441		476	Казахстан 100%
											35		
55	29	Ц13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	40	224,9	2,22	8996	89	925	5750	15926	Казахстан 100%
						199,55	0,1	7982	4		1180		
56	30	С123-061710-0106	Канал кабельный размерами 25 мм х 25 мм	м	40,4	107		4323		4323		4669	Казахстан 100%
											346		
			Итого по разделу: 6. Силовое электрооборудование									910239	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 7. Кабельная эстакада										
57	31	Ц13-080206-0606	**Короб металлический длиной 3 м. Монтаж по стенам и потолкам**	м	12	442,91	99,83	5315	1198	502	2887	8858	Казахстан 100%
						301,25	32,94	3615	395		656		
58	32	С123-061710-1704	**Кабельный лоток перфорированный, замкового типа шириной 300 мм**	м	12	3204		38448		38448	3076	41524	Казахстан 100%
59	33	С123-061710-2406	**Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 300 мм**	м	12	1748		20976		20976	1678	22654	Казахстан 100%
60	34	С123-061710-1827	**Поворот (45° и 90°) для кабельного лотка шириной 300 мм**	шт.	1	5418		5418		5418	433	5851	Казахстан 100%
61	35	С123-061710-2418	**Крышка для поворота (45° и 90°) шириной 300 мм**	шт.	1	2092		2092		2092	167	2259	Казахстан 100%
62	36	С123-061710-2649	**Соединитель лотков ЛЛ-СЛ**	шт.	8	302		2416		2416	193	2609	Казахстан 100%
63	37	С123-061710-0304	**Стойки кабельные К400**	шт.	13	1938		25194		25194	2016	27210	Казахстан 100%
64	38	С123-061710-0407	**Полки кабельные П300**	шт.	13	541		7033		7033	563	7596	Казахстан 100%
65	39	С123-061710-2204	**Планка крепление лотка Пл**	шт.	13	269		3497		3497	280	3777	Казахстан 100%
66	40	С123-061710-2619	**Скоба крепление стойки**	шт.	26	808		21008		21008	1681	22689	Казахстан 100%
67	41	С123-061710-2560	**Распорка РП**	шт.	26	317		8242		8242	659	8901	Казахстан 100%
68	42	С123-061710-2212	**Разделительная РЗГ-3000**	м	4	827		3308		3308	265	3573	Казахстан 100%
			Итого по разделу: 7. Кабельная эстакада									157501	
			Раздел: 8. Заземление и молниезащита										
69	43	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 16	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	8	3133,04	168,04	25064	1344	16972	5102	32580	Казахстан 100%
						843,5	42,31	6748	338		2413		
70	44	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 16	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	130	590,22	24,89	76729	3236	51562	16413	100593	Казахстан 100%
						168,7	6,65	21931	864		7451		
71	45	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	м	60	450,73	17,84	27044	1071	14405	8911	38399	Казахстан 100%
						192,8	4,23	11568	254		2445		
72	46	С124-040204-1504	**Зажимы заземляющие ЗС-2В-ГЦ ГОСТ Р 51177-98**	шт.	4	889		3556		3556	284	3840	Казахстан 100%
73	47	Е11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	16,8	1549,24	0	26027	0	0	18740	48348	Казахстан 100%
						1549,24	0	26027	0		3581		
74	48	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	16,8	808,7	0	13586	0	0	9782	25238	Казахстан 100%
						808,7	0	13586	0		1869		
			Итого по разделу: 8. Заземление и молниезащита									248998	
			Раздел: 9. Внутреннее электроосвещение										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75	49	Е11-210502-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	1	4738,44	108,58	4738	109	1481	2297	7598	Казахстан 100%
						3149,15	41,1	3149	41		563		
76	50	С123-070201-0701	**Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-6 (25/16) УХЛ4 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	11552		11552		11552	924	12476	Казахстан 100%
77	51	С123-070204-0842	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	1916		1916		1916	153	2069	Казахстан 100%
78	52	С123-070204-0808	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	4	637		2548		2548	204	2752	Казахстан 100%
79	53	С123-070204-0301	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	2	3793		7586		7586	607	8193	Казахстан 100%
80	54	Е11-210502-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж**	шт.	1	1695,57	77,07	1696	77	129	1094	3013	Казахстан 100%
						1489,38	30,22	1489	30		223		
81	55	С123-070203-0601	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	шт.	1	10354		10354		10354	828	11182	Казахстан 100%
82	56	Е11-210401-0501 Изм. и доп. вып. 16	**Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка**	шт.	9	2328,28	14,97	20955	135	12034	6365	29505	Казахстан 100%
						976,22	6,04	8786	54		2186		
83	57	С123-070102-0121	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП40-2х40-005 ГОСТ 17677-82**	шт.	9	6725		60525		60525	4842	65367	Казахстан 100%
84	58	Е11-210401-0108 Изм. и доп. вып. 16	**Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка**	шт.	2	693,65	8,12	1387	16	67	943	2517	Казахстан 100%
						652,01	3,02	1304	6		186		
85	59	С123-070101-0702	**Светильники, тип НПО22-100-220 ГОСТ 17677-82**	шт.	1	1541		1541		1541	123	1664	Казахстан 100%
86	60	С123-070101-0324	**Светильники потолочные, тип НПП03-100-002 IP65 ГОСТ 17677-82**	шт.	1	2200		2200		2200	176	2376	Казахстан 100%
87	61	С123-070101-2202	**Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82**	шт.	1	3286		3286		3286	263	3549	Казахстан 100%
88	62	С123-070101-2502	**Фонар переносной аккумуляторный HL336L**	шт.	1	6899		6899		6899	552	7451	Казахстан 100%
89	63	С123-070104-0109	**Лампы люминесцентные, мощность 40Вт ГОСТ 6825-91**	шт.	18	440		7920		7920	634	8554	Казахстан 100%
90	64	С123-070104-0501	**Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27**	шт.	2	731		1462		1462	117	1579	Казахстан 100%
91	65	С123-070104-0302	**Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40**	10 шт.	0,1	795		80		80	6	86	Казахстан 100%
92	66	Е11-210202-0202 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка**	шт.	5	170,64	0,18	853	1	48	579	1547	Казахстан 100%
						160,78	0,07	804	0		115		
93	67	С123-070218-1601	**Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	5	220		1100		1100	88	1188	Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
94	68	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	4	211,98	0,18	848	1	131	516	1473	Казахстан 100%
						179,02	0,09	716	0		109		
95	69	С123-070220-0503	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	4	361		1444		1444		1560	Казахстан 100%
											116		
96	70	С123-080306-0106	**Коробка монтажная пластмассовая ответвительная тип КОР-73**	шт.	7	115		805		805		869	Казахстан 100%
											64		
97	71	Ц13-080206-1101 Изм. и доп. вып. 16	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок**	м кабеля	170	814,79	27,46	138515	4668	43713	65821	220683	Казахстан 100%
						530,2	7,55	90134	1284		16347		
98	72	С123-060144-0504	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0102	269000		2744		2744		2963	Казахстан 100%
											220		
99	73	С123-060144-0503	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,1632	171879		28051		28051		30295	Казахстан 100%
			Итого по разделу: 9. Внутреннее электроосвещение								2244		
												430509	
			ЛС 2-2-5. Насосная станция II подъема										
			Раздел: 10. Раздел без наименования										
100	6	Е11-160901-0503 Разд.18 т.ч.п.1.17	**Счетчики (водомеры), диаметр до 80 мм. Установка**	счетчик (водомер)	1	6758,06	153,88	6758	154	4519	2069	9533	Казахстан 100%
						2085,13	25,63	2085	26		706		
101	7	С123-070502-0518	**Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-520Ф, присоединение фланцевое, с индикатором, Qv 144 м3/ч, N 5 Вт, DN 65, типа Взлет**	шт.	1	124408		124408		124408		134361	Казахстан 100%
											9953		
102	8	Е11-160601-0107 Разд.18 т.ч.п.1.17	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 250 мм. Установка**	шт.	2	15049,19	1216,41	30098	2433	4255	23538	57927	Казахстан 100%
						11705,07	303,89	23410	608		4291		
103	9	С123-040102-0109	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 250, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	шт.	2	243498		486996		486996		525956	Казахстан 100%
											38960		
104	10	Е11-160601-0106 Разд.18 т.ч.п.1.17	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 200 мм. Установка**	шт.	2	11646,25	864,97	23293	1730	2620	18998	45674	Казахстан 100%
						9471,47	221,51	18943	443		3383		
105	11	С123-040102-0108	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 200, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	шт.	1	140555		140555		140555		151799	Казахстан 100%
											11244		
106	12	5101-0102-1808	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином с электроприводом AUMA BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 200, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	шт.	1	1591586		1591586				1591586	Казахстан 100%
			Отпускная цена							1591586			
			Сметная стоимость оборудования			1591586		1591586					Казахстан 100%
								1591586					
107	13	Е11-160601-0105 Изм. и доп. вып. 6 Разд.18 т.ч.п.1.17	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка**	шт.	2	8904,89	513,64	17810	1027	2525	14220	34592	Казахстан 100%
						7128,84	126,32	14258	253		2562		
108	14	С123-040102-0107	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	шт.	2	91315		182630		182630		197240	Казахстан 100%
											14610		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
109	15	Е11-160601-0103 Разд.18 т.ч.п.1.17	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	3864,75	279,53	7730	559	1043	6116	14953	Казахстан 100%
						3063,63	56,75	6127	114		1108		
110	16	С123-040102-0103	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 65, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	2	34915		69830		69830		75416	Казахстан 100%
											5586		
111	17	Е11-181001-0105	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	фильтр	1	1676	162,53	1676	163	159	1403	3325	Казахстан 100%
						1354,81	76,88	1355	77		246		
112	18	С123-041013-0502	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный BS-03-20, из нержавеющей стали, PN 16, DN 65, типа Belgicast CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	37912		37912		37912		40945	Казахстан 100%
											3033		
113	19	С123-020101-0268	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	14384		57536		57536		62139	Казахстан 100%
											4603		
114	20	С123-020101-0259	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	10406		41624		41624		44954	Казахстан 100%
											3330		
115	21	С123-020101-0234	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	4547		18188		18188		19643	Казахстан 100%
											1455		
116	22	С123-020101-0641	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	26044		52088		52088		56255	Казахстан 100%
											4167		
117	23	С123-020101-0802	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 273 мм х 7 мм - 159 мм х 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3	16989		50967		50967		55044	Казахстан 100%
											4077		
118	24	С123-020101-0811	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 273 мм х 8 мм - 219 мм х 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	25183		50366		50366		54395	Казахстан 100%
											4029		
119	25	С123-020101-0763	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 133 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	5	13155		65775		65775		71037	Казахстан 100%
											5262		
120	26	С123-020101-0763	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	13155		26310		26310		28415	Казахстан 100%
											2105		
121	27	С123-020101-1057	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	3	2845		8535		8535		9218	Казахстан 100%
											683		
122	28	С123-020101-1108	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	2709		5418		5418		5851	Казахстан 100%
											433		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
123	29	С123-020101-1046	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 4 мм - 89 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	3	1741		5223		5223		5641	Казахстан 100%
											418		
124	30	С123-020101-1049	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 4 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	2	1579		3158		3158		3411	Казахстан 100%
											253		
125	31	С123-020101-1103	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	2	3469		6938		6938		7493	Казахстан 100%
											555		
126	32	С123-020103-0208	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80**	шт.	8	1819		14552		14552		15716	Казахстан 100%
											1164		
127	33	С123-020103-0210	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	шт.	8	2623		20984		20984		22663	Казахстан 100%
											1679		
128	34	С123-020103-0212	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80**	шт.	4	4471		17884		17884		19315	Казахстан 100%
											1431		
129	35	С123-020103-0213	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80**	шт.	4	6355		25420		25420		27454	Казахстан 100%
											2034		
130	36	С123-020103-0215	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80**	шт.	4	8729		34916		34916		37709	Казахстан 100%
											2793		
131	37	Е11-160401-0212 Изм. и доп. вып. 6 Разд.18 т.ч.п.1.17	**Футляр из стальных электросварных труб, диаметр до 500 мм. Прокладка**	м трубопровода	2	4154	431,7	8308	863	101	7416	16982	Казахстан 100%
						3671,69	111,92	7343	224		1258		
132	38	С123-010201-0264	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	2	43084		86168		86168		93061	Казахстан 100%
											6893		
133	39	Е11-160401-0210 Изм. и доп. вып. 6 Разд.18 т.ч.п.1.17	**Футляр из стальных электросварных труб, диаметр до 325 мм. Прокладка**	м трубопровода	2	18086,5	300,72	36173	601	29742	5868	45404	Казахстан 100%
						2914,64	79,17	5829	158		3363		
134	40	С123-010201-0252	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	2	20176		40352		40352		43580	Казахстан 100%
											3228		
135	41	С121-130816-3547	**Шланг напорный**	м	10	521		5210		5210		5627	Казахстан 100%
											417		
136	42	Е11-160401-0209 Изм. и доп. вып. 6 Разд.18 т.ч.п.1.17	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка**	м трубопровода	6	15179,54	226,77	91077	1361	74727	15018	114583	Казахстан 100%
						2498,27	55,78	14990	335		8488		
137	43	Е11-160401-0208 Изм. и доп. вып. 6 Разд.18 т.ч.п.1.17	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка**	м трубопровода	14	10750,04	143,42	150501	2008	119170	29152	194024	Казахстан 100%
						2094,51	30,24	29323	423		14372		
138	44	Е11-160401-0207 Изм. и доп. вып. 11 Разд.18 т.ч.п.1.17	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка**	м трубопровода	8	5414,86	93,56	43319	748	32073	10516	58142	Казахстан 100%
						1312,22	29,14	10498	233		4307		
139	45	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11 Разд.18 т.ч.п.1.17	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	6	5137	68,78	30822	413	24728	5704	39448	Казахстан 100%
						946,88	23,23	5681	139		2922		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
140	46	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11 Разд.18 т.ч.п.1.17	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	2	2256,14 856,76	47,21 16,33	4512 1714	94 33	2704	1711 498	6721	Казахстан 100%
141	47	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5 Разд.18 т.ч.п.1.17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	8	82,88 81,27	1,16 0	663 650	9 0	4	637 104	1404	Казахстан 100%
142	48	Е11-161101-0103 Изм. и доп. вып. 5 Разд.18 т.ч.п.1.17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	8	82,88 81,27	1,16 0	663 650	9 0	4	637 104	1404	Казахстан 100%
143	49	Е11-161101-0104 Изм. и доп. вып. 5 Разд.18 т.ч.п.1.17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	20	82,88 81,27	1,16 0	1658 1625	23 0	9	1593 260	3511	Казахстан 100%
			ЛС 2-3-1. Резервуар монолитный железобетонный V= 200 м3.										
			Гидроизоляция внутренних поверхностей										
144	36	Е11-130601-0208	**Поверхности металлические. Протравливание /вертикальные бетонные поверхности/**	м2	134,64	1086,18 1073,26	0 0	146243 144504	0 0	1739	99708 19676	265627	Казахстан 100%
145	37	Е11-130601-0208 т.ч. п.3.14	**Поверхности металлические. Протравливание /работы по защите потолочных поверхностей от коррозии/низ плиты перекрытия+по плите днища/**	м2	132,66	1194,8 1180,59	0 0	158502 156617	0 0	1885	108065 21325	287892	Казахстан 100%
146	38	Е11-130301-1906 т.ч. п.3.14	**Поверхности. Шпатлевка составом на основе смол ЭД-20 (ЭД-16) /работы по защите потолочных поверхностей от коррозии/**	м2	66,33	3007,59 438,1	45,74 38,63	199493 29059	3034 2562	167400	21819 17705	239017	Казахстан 100%
147	39	Е11-130301-1906	**Поверхности. Шпатлевка составом на основе смол ЭД-20 (ЭД-16)**	м2	200,97	2734,17 398,28	41,58 35,12	549487 80042	8357 7057	461088	60098 48767	658352	Казахстан 100%
			ЛС 2-4-1. Резервуар монолитный железобетонный V= 300 м3.										
			Гидроизоляция внутренних поверхностей										
148	35	Е11-130601-0208	**Поверхности металлические. Протравливание /вертикальные бетонные поверхности/**	м2	161,04	1086,18 1073,26	0 0	174918 172838	0 0	2080	119258 23534	317710	Казахстан 100%
149	36	Е11-130601-0208 т.ч. п.3.14	**Поверхности металлические. Протравливание /работы по защите потолочных поверхностей от коррозии/низ плиты перекрытия+по плите днища/**	м2	164,82	1194,8 1180,59	0 0	196926 194584	0 0	2342	134263 26495	357684	Казахстан 100%
150	37	Е11-130301-1906 т.ч. п.3.14	**Поверхности. Шпатлевка составом на основе смол ЭД-20 (ЭД-16) /работы по защите потолочных поверхностей от коррозии/**	м2	98,24	3007,59 438,1	45,74 38,63	295466 43039	4494 3795	247933	32316 26222	354004	Казахстан 100%
151	38	Е11-130301-1906	**Поверхности. Шпатлевка составом на основе смол ЭД-20 (ЭД-16)**	м2	259,28	2734,17 398,28	41,58 35,12	708916 103265	10782 9105	594869	77535 62916	849368	Казахстан 100%
			Итого по разделу: 10. Раздел без наименования									7383205	
			ЛС 2-7-1. Выгреб V=40 м3.										
			Раздел: 11. Разные работы										
152	25	Е11-070201-0201	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка**	м3 сборных железобетонных конструкций	1,34	13187,25 5539,76	7262,48 2468,61	17671 7423	9732 3308	516	12663 2427	32760	Казахстан 100%
153	26	С121-040301-0106	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	4	13067		52268		52268	4181	56449	Казахстан 100%
154	27	С121-040301-0104	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	2	5104		10208		10208	817	11025	Казахстан 100%
155	28	С121-040302-0106	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**		2	8166		16332		16332		17639	Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы оборудование, мебель, инвентарь			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов		Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
156	29	Е11-231201-0101	**Люки. Установка**	шт.	2	1679,19	184,1	3358	368	208	1307 2927	6788	Казахстан 100%
				шт.		1391,22	87,08	2782	174		503		
157	30	С123-030101-0308	**Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99**	комплект	2	18684		37368		37368		40357	Казахстан 100%
158	31	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0042	836834,7 226512	1280,7 527,94	3515 951	5 2	2558	2989 868 351	4733	Казахстан 100%
159	32	Е11-220101-0103 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка с соединением при помощи муфт**	км трубопровода	0,0028	1859637,22 345708	91640,24 26306,48	5207 968	257 74	3982	1031 499	6737	Казахстан 100%
160	33	Е11-220401-0101 Изм. и доп. вып. 7	**Трубы железобетонные напорные, диаметр 400 мм. Укладка**	км трубопровода	0,00205	29564743,37 1064130	554129,66 145062,7	60608 2181	1136 297	57290	2454 5045	68107	Казахстан 100%
161	34	Е11-200801-0102 т.ч.п.1.20	**Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка**	дефлектор	1	11183 3435,47	71,58 13,06	11183 3435	72 13	7676	3380 1165	15728	Казахстан 100%
162	35	Е11-160401-0208 Изм. и доп. вып. 6 Разд.18 т.ч.п.1.17	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Установка гильз**	м трубопровода	0,5	9100 2094,51	143,42 30,24	4550 1047	72 15	3431	1041 447	6038	Казахстан 100%
163	36	С121-050101-0502	**Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89**	т	0,0157	215490		3383		3383	271	3654	Казахстан 100%
164	37	Е11-161201-0102 Изм. и доп. вып. 6 Разд.18 т.ч.п.1.17	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм**	сальник	2	5345,04 2780,84	0 0	10690 5562	0 0	5128	5450 1291	17432	Казахстан 100%
			Итого по разделу: 11. Разные работы									287447	
			ЛС 3-1-1. Проходная. Общестроительные работы										
			Раздел: 12. Внутренняя отделка										
165	69	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	14,6	780,33 503,27	4,62 1,43	11393 7348	67 21	3978	5895 1383	18671	Казахстан 100%
166	70	Е11-150405-0102 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	14,6	343,3 172,94	2,57 1,22	5012 2525	38 18	2450	2034 564	7610	Казахстан 100%
167	71	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности	48,41	1090,7 743,6	69,67 55,43	52801 35998	3373 2684	13430	30945 6700	90445	Казахстан 100%
168	72	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	64,6	310,33 154,97	2,31 1,1	20048 10011	149 71	9887	8066 2249	30362	Казахстан 100%
			Итого по разделу: 12. Внутренняя отделка									147088	
			ЛС 4-1-1. Наружные сети электроснабжения (внеплощадочные)										
			Раздел: 13. ВЛ-10 кВ										
169	39	Е11-330204-0103 Изм. и доп. вып. 16	**Провода ВЛ 10 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	2,656	115272,16 39620,12	23349,15 9252,77	306163 105231	62015 24575	138917	103845 32801	442809	Казахстан 100%
170	40	С123-061201-0703 Коэффициент к объему	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005**	км	2,70912	254567		689653		689653		744825	Казахстан 100%
			Заземление								55172		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
171	93	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	18	1325,59	168,04	23861	3025	5653	11480	38168	Казахстан 100%
						843,5	42,31	15183	762		2827		
172	94	С121-050304-0402	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,432	223139		96396		96396		104108	Казахстан 100%
			Итого по разделу: 13. ВЛ-10 кВ								7712		
												1329910	
			КЛ-10 кВ										
			Раздел: 14. Переход СИП в кабель										
173	112	Ц13-080206-1705 Коэффициент к объему	Труба стальная диаметром 127 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	4	1176,52	177,81	4706	711	235	2871	8184	Казахстан 100%
						939,9	57,12	3760	228		606		
174	113	С123-010201-0202 Коэффициент к объему	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 127 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	4	2572		10288		10288		11111	Казахстан 100%
175	114	С124-040207-4402 Коэффициент к объему	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	3	410		1230		1230	823	1328	Казахстан 100%
176	115	С124-040201-0646 Коэффициент к объему	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	2,4	227		545		545	98	588	Казахстан 100%
			Итого по разделу: 14. Переход СИП в кабель								44		
												21211	
			ЛС 4-1-3. Наружные сети электроснабжения (внутриплощадочные)										
			Раздел: 15. КЛ-0,4 кВ										
177	1	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	47,6	1549,24	0	73744	0	0	53096	136987	Казахстан 100%
						1549,24	0	73744	0		10147		
178	2	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	31,7	808,7	0	25636	0	0	18458	47621	Казахстан 100%
						808,7	0	25636	0		3528		
179	3	Ц13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	231	514,26	439,62	118794	101552	0	37495	168792	Казахстан 100%
						74,64	150,8	17242	34834		12503		
180	4	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	15,9	1525		24248		24248		26187	Казахстан 100%
											1940		
181	5	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	231	334,62	154,14	77296	35607	10079	30300	116204	Казахстан 100%
						136,84	45,34	31610	10473		8608		
182	6	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	150	315,62	145,96	47343	21894	6790	18084	70662	Казахстан 100%
						124,4	43,05	18660	6457		5234		
183	7	С123-060137-0503 Коэффициент к объему	Кабели силовые АВБбШв 2х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,06834	289109		19758		19758		21338	Казахстан 100%
											1581		
184	8	С123-060137-0703 Коэффициент к объему	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,16932	330505		55961		55961		60438	Казахстан 100%
											4477		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
185	9	С123-060137-0704 Коэффициент к объему	**Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,10404	438564		45628		45628	3650	49278	Казахстан 100%
186	10	С123-060137-0707 Коэффициент к объему	**Кабели силовые АВБбШв 4х35 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,04692	1043539		48963		48963	3917	52880	Казахстан 100%
187	11	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство канало-километр трубопровода		0,066	137558,84	0	9079	0	99	6825	17176	Казахстан 100%
						136059	0	8980	0		1272		
188	12	С123-010501-1513	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	66	2345		154770		154770	12382	167152	Казахстан 100%
189	13	Ц13-100904-0101 Коэффициенты по тех. части-1	Лента сигнальная. Прокладка в траншее	км кабеля	0,231	27038,96	18739,51	6246	4329	0	1759	8629	Казахстан 100%
						8299,45	4078,61	1917	942		624		
190	14	С121-130809-9901	Лента сигнальная "Осторожно кабель!" ЛСЭ-150	м	145	51		7395		7395	592	7987	Казахстан 100%
191	15	С121-130809-1307	Лента сигнальная "Осторожно кабель!" ЛСЭ-300	м	86	71		6106		6106	488	6594	Казахстан 100%
192	16	Ц13-080201-2401	Муфта мачтовая концевая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	21609,76	13652,94	86439	54612	1971	35123	131287	Казахстан 100%
						7464	4731,54	29856	18926		9725		
193	17	С123-061703-1601	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КиТп-4-25/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	8670		34680		34680	2774	37454	Казахстан 100%
			Итого по разделу: 15. КЛ-0,4 кВ									1126666	
			ЛС 4-1-4. Наружные сети электроснабжения. Наружное электрическое освещение насосной I подъема										
			Раздел: 16. ВЛИ-0,4кВ										
194	1	Е11-330204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,008	34056,24	14069,54	272	113	10	155	462	Казахстан 100%
						18740,4	5523,36	150	44		34		
195	2	С123-061002-0108 Коэффициент к объему	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,00816	535575		4370		4370	350	4720	Казахстан 100%
196	3	Е11-330204-0103 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,386	115272,16	23349,15	44495	9013	20189	15092	64354	Казахстан 100%
						39620,12	9252,77	15293	3572		4767		
197	4	С123-061201-0303 Коэффициент к объему	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х16+1х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,39372	359009		141349		141349	11308	152657	Казахстан 100%
198	5	Ц13-080303-0128 Изм. и доп. вып. 6	Рубильник мачтовый на ток до 250 А. Установка	шт.	1	4786,26	102,54	4786	103	445	3074	8489	Казахстан 100%
						4239	30,22	4239	30		629		
199	6	С124-040207-5405	Рубильник мачтовый SZ56 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	103766		103766		103766	8301	112067	Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
200	7	Ц13-080103-1001 Изм. и доп. вып. 16	**Предохранитель. Монтаж оборудования**	шт.	3	2033,93	213,25	6102	640	1730	2840	9657	Казахстан 100%
						1244	70,86	3732	213		715		
201	8	С123-070207-0212	**Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-33-Х3-1-160А-УХЛ3**	шт.	3	804		2412		2412		2605	Казахстан 100%
											193		
202	9	Е11-330202-0101	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	10	7014,54	2983,74	70145	29837	7199	38051	116852	Казахстан 100%
						3310,92	1445,4	33109	14454		8656		
203	10	Е11-330202-0102	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	6	14087,04	6896,8	84522	41381	4319	47101	142153	Казахстан 100%
						6470,36	3342,4	38822	20054		10530		
204	11	С121-040405-0203	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013**	шт.	22	35445		779790		779790		842173	Казахстан 100%
											62383		
205	12	Е11-330101-0110	**Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка**	м3	0,6	11271,14	6855,3	6763	4113	0	2963	10503	Казахстан 100%
						4415,84	1756,11	2650	1054		778		
206	13	С121-049999-9917	**Плиты опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3	0,6	51667		31000		31000		33480	Казахстан 100%
											2480		
207	14	С121-130814-2803	**Стяжки Г1**	т	0,0702	121637		8539		8539		9222	Казахстан 100%
											683		
208	15	С124-040207-3986	**Заземляющий проводник ЗП6**	шт.	6	977		5862		5862		6331	Казахстан 100%
											469		
209	16	С121-060510-0101	**Кронштейн У3**	т	0,0318	651609		20721		20721		22379	Казахстан 100%
											1658		
210	17	С124-040207-2606	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	10	153		1530		1530		1652	Казахстан 100%
											122		
211	18	С124-040207-4402	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	м	13,4	410		5494		5494		5934	Казахстан 100%
											440		
212	19	С124-040207-4938	**Гайка крюкообразная РД2.2 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	4	3139		12556		12556		13560	Казахстан 100%
											1004		
213	20	С124-040203-0703	**Рейка монтажная для крепления мачтовых рубильников на стальных, железобетонных и деревянных опорах ГОСТ Р 51177-98**	шт.	1	14918		14918		14918		16111	Казахстан 100%
											1193		
214	21	С124-040207-2810	**Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	8	384		3072		3072		3318	Казахстан 100%
											246		
215	22	С124-040207-3127	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	7	799		5593		5593		6040	Казахстан 100%
											447		
216	23	С124-040207-5013	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	16	1912		30592		30592		33039	Казахстан 100%
											2447		
217	24	С124-040207-5015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	16	1928		30848		30848		33316	Казахстан 100%
											2468		
218	25	С124-040207-3123	**Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	16	2182		34912		34912		37705	Казахстан 100%
											2793		
219	26	С124-040202-0811	**Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	14	3873		54222		54222		58560	Казахстан 100%
											4338		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
220	27	С124-040207-3228	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	7109		71090		71090		76777	Казахстан 100%
											5687		
221	28	С124-040207-5317	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	2630		26300		26300		28404	Казахстан 100%
											2104		
222	29	С124-040207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	3522		21132		21132		22823	Казахстан 100%
											1691		
223	30	С124-040207-4918	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	3025		30250		30250		32670	Казахстан 100%
											2420		
224	31	С124-040207-4920	Крюк бандажный SOT29 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1845		7380		7380		7970	Казахстан 100%
											590		
225	32	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00089	227283		202		202		218	Казахстан 100%
			Итого по разделу: 16. ВЛИ-0,4кВ								16		
												1916201	
			Раздел: 17. КЛ-0,4кВ										
226	33	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,5	1549,24	0	2324	0	0	1673	4317	Казахстан 100%
						1549,24	0	2324	0		320		
227	34	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1	808,7	0	809	0	0	582	1502	Казахстан 100%
						808,7	0	809	0		111		
228	35	Ц13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	8,5	514,26	439,62	4371	3737	0	1380	6211	Казахстан 100%
						74,64	150,8	634	1282		460		
229	36	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,5	1525		763		763		824	Казахстан 100%
											61		
230	37	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	8,5	334,62	154,14	2844	1310	371	1115	4276	Казахстан 100%
						136,84	45,34	1163	385		317		
231	38	Ц13-080201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	13,5	755,03	406,34	10193	5486	2356	2967	14212	Казахстан 100%
						174,16	131,06	2351	1769		1053		
232	39	С123-060137-0706 Коэффициент к объему	Кабели силовые АВБбШв 4х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,02244	831252		18653		18653		20146	Казахстан 100%
											1492		
233	40	Ц13-100904-0101 Коэффициенты по тех. части-1	Лента сигнальная. Прокладка в траншее	км кабеля	0,008	27000	18702,9	216	150	0	71	310	Казахстан 100%
						8297,1	4078,61	66	33		23		
234	41	С121-130809-9901	Лента сигнальная "Осторожно кабель!" ЛСЭ-150	м	8	51		408		408		441	Казахстан 100%
											33		
235	42	Ц13-080201-2401	Муфта мачтовая концевая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	21609,76	13652,94	43220	27306	986	17562	65644	Казахстан 100%
						7464	4731,54	14928	9463		4862		
236	43	С123-061703-1601	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-25/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	8670		17340		17340		18727	Казахстан 100%
			Итого по разделу: 17. КЛ-0,4кВ								1387		
												136610	
			Раздел: 18. Переход СИП в кабель										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
237	44	Ц13-080206-1705	Труба стальная диаметром 127 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	2	1176,52	177,81	2353	356	118	1436	4092	Казахстан 100%
						939,9	57,12	1880	114		303		
238	45	С123-010201-0202	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 127 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2	2572		5144		5144		5556	Казахстан 100%
											412		
239	46	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	1,5	410		615		615		664	Казахстан 100%
											49		
240	47	С124-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	1,2	227		272		272		294	Казахстан 100%
			Итого по разделу: 18. Переход СИП в кабель								22		
												10606	
			Раздел: 19. Светотехническое оборудование										
241	48	Е11-330207-0101	Светильники с лампами светодиодными. Установка	светильник	16	1779,76	157,8	28476	2525	275	21496	53970	Казахстан 100%
						1604,76	74,64	25676	1194		3998		
242	49	С123-070106-0305	Светильники уличные светодиодные модели "Kegemet" С 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	16	30603		489648		489648		528820	Казахстан 100%
											39172		
243	50	С121-060510-0101	Кронштейн под светильник КС-1	т	0,0304	651609		19809		19809		21394	Казахстан 100%
											1585		
244	51	С124-040207-0711	Хомут для крепления кронштейнов	т	0,008	106825		855		855		923	Казахстан 100%
											68		
245	52	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	794		12704		12704		13720	Казахстан 100%
											1016		
246	53	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	1143		18288		18288		19751	Казахстан 100%
											1463		
247	54	Ц13-080201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабели	96	432,07	177,52	41479	17042	6523	16431	62542	Казахстан 100%
						186,6	51,11	17914	4907		4633		
248	55	С123-060144-0601 Коэффициент к объему	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,09792	176722		17305		17305		18689	Казахстан 100%
			Итого по разделу: 19. Светотехническое оборудование								1384		
												719809	
			Раздел: 20. Заземление										
249	56	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	1325,55	168,04	5302	672	1256	2551	8482	Казахстан 100%
						843,5	42,31	3374	169		628		
250	57	С121-050304-0402	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,096	223139		21421		21421		23135	Казахстан 100%
			Итого по разделу: 20. Заземление								1714		
												31617	
			Раздел: 21. Гидроизоляция подземной части ж/б элементов										
251	58	Е11-130301-0101 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	69	132,12	2,31	9117	159	4999	2743	12808	Казахстан 100%
						57,37	0,25	3958	17		949		
252	59	Е11-130301-0102 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой	м2	69	105,91	2,31	7308	159	3190	2743	10855	Казахстан 100%
						57,37	0,25	3958	17		804		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
253	60	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	69	853,03	19,94	58859	1376	39564	16825	81738	Казахстан 100%
			Итого по разделу: 21. Гидроизоляция подземной части ж/б элементов			259,7	2,49	17919	172		6055	105401	
		ЛС 4-1-5. Наружные сети электроснабжения. Наружное электрическое освещение насосной II подъема											
			Раздел: 22. ВЛИ-0,4кВ										
254	1	Е11-330204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,008	34056,24	14069,54	272	113	10	155	462	Казахстан 100%
255	2	С123-061002-0108 Коэффициент к объему	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антени МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,00816	18740,4	5523,36	150	44		34		
256	3	Е11-330204-0103 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,378	535575		4370		4370	350	4720	Казахстан 100%
257	4	С123-061201-0303 Коэффициент к объему	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х16+1х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,38556	115272,16	23349,15	43573	8826	19770	14779	63020	Казахстан 100%
258	5	Ц13-080303-0128 Изм. и доп. вып. 6	Рубильник мачтовый на ток до 250 А. Установка	шт.	1	39620,12	9252,77	14976	3498		4668		
259	6	С124-040207-5405	Рубильник мачтовый SZ56 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	359009		138420		138420	11074	149493	Казахстан 100%
260	7	Ц13-080103-1001 Изм. и доп. вып. 16	Предохранитель. Монтаж оборудования	шт.	3	4786,26	102,54	4786	103	445	3074	8489	Казахстан 100%
261	8	С123-070207-0212	Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-33-Х3-1-160А-УХЛ3	шт.	3	4239	30,22	4239	30		629		
262	9	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	10	103766		103766		103766	8301	112067	Казахстан 100%
263	10	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	6	2033,93	213,25	6102	640	1730	2840	9657	Казахстан 100%
264	11	С121-040405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	22	1244	70,86	3732	213		715		
265	12	Е11-330101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	0,6	804		2412		2412	193	2605	Казахстан 100%
266	13	С121-049999-9917	Плиты опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,6	7014,54	2983,74	70145	29837	7199	38051	116852	Казахстан 100%
267	14	С121-130814-2803	Стяжки Г1	т	0,0702	3310,92	1445,4	33109	14454		8656		
268	15	С124-040207-3986	Заземляющий проводник ЗП6	шт.	6	14087,04	6896,8	84522	41381	4319	47101	142153	Казахстан 100%
269	16	С121-060510-0101	Кронштейн У3		0,0318	6470,36	3342,4	38822	20054		10530		
						35445		779790		779790		842173	Казахстан 100%
						11271,14	6855,3	6763	4113	0	62383		
						4415,84	1756,11	2650	1054		2963	10503	Казахстан 100%
						51667		31000		31000	778		
						121637		8539		8539	2480	33480	Казахстан 100%
						977		5862		5862	683	9222	Казахстан 100%
						651609		20721		20721	469	6331	Казахстан 100%
												22379	Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							1658		
270	17	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	153		1530		1530		1652	Казахстан 100%
271	18	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	13,4	410		5494		5494	122	5934	Казахстан 100%
272	19	С124-040207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	3139		12556		12556	440	13560	Казахстан 100%
273	20	С124-040203-0703	Рейка монтажная для крепления мачтовых рубильников на стальных, железобетонных и деревянных опорах ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	14918		14918		14918	1004	16111	Казахстан 100%
274	21	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	384		3072		3072	1193	3318	Казахстан 100%
275	22	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	799		5593		5593	246	6040	Казахстан 100%
276	23	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	1912		30592		30592	447	33039	Казахстан 100%
277	24	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	1928		30848		30848	2447	33316	Казахстан 100%
278	25	С124-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	2182		34912		34912	2468	37705	Казахстан 100%
279	26	С124-040202-0811	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	3873		54222		54222	2793	58560	Казахстан 100%
280	27	С124-040207-3228	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	7109		71090		71090	4338	76777	Казахстан 100%
281	28	С124-040207-5317	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	2630		26300		26300	5687	28404	Казахстан 100%
282	29	С124-040207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	3522		21132		21132	2104	22823	Казахстан 100%
283	30	С124-040207-4918	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	3025		30250		30250	1691	32670	Казахстан 100%
284	31	С124-040207-4920	Крюк бандажный SOT29 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1845		7380		7380	2420	7970	Казахстан 100%
285	32	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00089	227283		202		202	590	218	Казахстан 100%
			Итого по разделу: 22. ВЛИ-0,4кВ								16	1911703	
			Раздел: 23. КЛ-0,4кВ										
286	33	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,5	1549,24 1549,24	0 0	2324 2324	0 0	0	1673 320	4317	Казахстан 100%
287	34	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1	808,7 808,7	0 0	809 809	0 0	0	582 111	1502	Казахстан 100%
288	35	Ц13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	8,5	514,26 74,64	439,62 150,8	4371 634	3737 1282	0	1380 460	6211	Казахстан 100%
289	36	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,5	1525		763		763	61	824	Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
290	37	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	8,5	334,62	154,14	2844	1310	371	1115	4276	Казахстан 100%
						136,84	45,34	1163	385		317		
291	38	Ц13-080201-0702	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля	13,5	755,03	406,34	10193	5486	2356	2967	14212	Казахстан 100%
						174,16	131,06	2351	1769		1053		
292	39	С123-060137-0706 Коэффициент к объему	**Кабели силовые АВБбШв 4х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,02244	831252		18653		18653		20146	Казахстан 100%
293	40	Ц13-100904-0101 Коэффициенты по тех. части-1	**Лента сигнальная. Прокладка в траншее**	км кабеля	0,008	27036,61	18739,51	216	150	0	1492 71	311	Казахстан 100%
						8297,1	4078,61	66	33		23		
294	41	С121-130809-9901	**Лента сигнальная "Осторожно кабель!" ЛСЭ-150**	м	8	51		408		408		441	Казахстан 100%
295	42	Ц13-080201-2401	**Муфта мачтовая концевая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	2	21609,76	13652,94	43220	27306	986	33 17562	65644	Казахстан 100%
						7464	4731,54	14928	9463		4862		
296	43	С123-061703-1601	**Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-25/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86**	шт.	2	8670		17340		17340		18727	Казахстан 100%
			Итого по разделу: 23. КЛ-0,4кВ								1387		
			Раздел: 24. Переход СИП в кабель									136611	
297	44	Ц13-080206-1705	**Труба стальная диаметром 127 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	м	2	1176,52	177,81	2353	356	118	1436	4092	Казахстан 100%
						939,9	57,12	1880	114		303		
298	45	С123-010201-0202	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 127 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	2	2572		5144		5144		5556	Казахстан 100%
299	46	С124-040207-4402	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	м	1,5	410		615		615	412	664	Казахстан 100%
300	47	С124-040201-0646	**Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98**	10 шт.	1,2	227		272		272	49	294	Казахстан 100%
			Итого по разделу: 24. Переход СИП в кабель								22		
			Раздел: 25. Светотехническое оборудование									10606	
301	48	Е11-330207-0101	**Светильники с лампами светодиодными. Установка**	светильник	16	1779,76	157,8	28476	2525	275	21496	53970	Казахстан 100%
						1604,76	74,64	25676	1194		3998		
302	49	С123-070106-0305	**Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" С 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014**	шт.	16	30603		489648		489648		528820	Казахстан 100%
303	50	С121-060510-0101	**Кронштейн под светильник КС-1**	т	0,0304	651609		19809		19809	39172	21394	Казахстан 100%
304	51	С124-040207-0711	**Хомут для крепления кронштейнов**	т	0,008	106825		855		855	1585	923	Казахстан 100%
305	52	С124-040207-5026	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	16	794		12704		12704	68	13720	Казахстан 100%
306	53	С124-040207-5031	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	16	1143		18288		18288	1016	19751	Казахстан 100%
307	54	Ц13-080201-0810	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине**		96	432,07	177,52	41479	17042	6523	1463 16431	62542	Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м кабеля		186,6	51,11	17914	4907		4633		
308	55	С123-060144-0601 Коэффициент к объему	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,09792	176722		17305		17305	1384	18689	Казахстан 100%
			Итого по разделу: 25. Светотехническое оборудование									719809	
			Раздел: 26. Заземление										
309	56	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	1325,58	168,04	5302	672	1256	2551	8482	Казахстан 100%
310	57	С121-050304-0402	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,096	223139		21421		21421	628	23135	Казахстан 100%
			Итого по разделу: 26. Заземление										
			Раздел: 27. Гидроизоляция подземной части ж/б элементов								1714	31617	
311	58	Е11-130301-0101 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	69	132,12	2,31	9117	159	4999	2743	12808	Казахстан 100%
312	59	Е11-130301-0102 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой	м2	69	105,91	2,31	7308	159	3190	2743	10855	Казахстан 100%
313	60	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	69	853,03	19,94	58859	1376	39564	16825	81738	Казахстан 100%
			Итого по разделу: 27. Гидроизоляция подземной части ж/б элементов										
			ЛС 6-1-2. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации.Внеплощадочные сети. Переход через автомобильную дорогу республиканского назначения "Уральск-Атырау									105401	
			Раздел: 28. Трубопровод										
314	25	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	2481,05	0	4962	0	4376	574	5979	Казахстан 100%
315	26	Е11-181101-0103 Изм. и доп. вып. 6	Отборное устройство давления 1,6-70-ст20-мп с трехходовым краном. Установка	комплект	2	2815,6	0	5631	0	4821	794	6939	Казахстан 100%
316	27	Е11-160301-0207 Изм. и доп. вып. 6	Патрубок из оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	0,4	4231,63	46,58	1693	19	1416	260	2109	Казахстан 100%
317	28	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,001	7088123,55	192109,97	7088	192	6563	382	8068	Казахстан 100%
318	29	Е11-220601-0603 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0433	216255,09	48678,97	9364	2108	3343	4550	15026	Казахстан 100%
319	30	Е11-270901-0301 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	2	1742,83	838,43	3486	1677	499	2144	6080	Казахстан 100%
320	31	С121-049999-9917	Столбики опознавательные из бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80. СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,098	51667		5063		5063	405	5468	Казахстан 100%
321	32	С124-010107-0502	Табличка-указатель	100 шт.	0,02	110750		2215		2215	177	2392	Казахстан 100%
			Итого по разделу: 28. Трубопровод									52061	
			Раздел: 29. Колодцы										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
322	43	С123-030101-0502	**Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013**	комплект	3	4342		13026		13026		14068	Казахстан 100%
											1042		
323	44	С121-060304-0501	**Стремянки С-5**	т	0,0774	653997		50619		50619		54669	Казахстан 100%
											4050		
324	45	С121-130814-2208	**Скобы ходовые**	шт.	18	595		10710		10710		11567	Казахстан 100%
											857		
325	46	Е11-060101-0101	**Упоры и подушки бетонные. Устройство**	м3	0,06	25355,01	1078,92	1521	65	1386	77	1726	Казахстан 100%
						1177,2	225,54	71	14		128		
326	47	Е11-080101-0202	**Основание под отмостку щебеночное. Устройство**	м3 основания	1,62	11070,78	1687,48	17935	2734	13885	2266	21816	Казахстан 100%
						812,6	691,2	1316	1120		1616		
327	48	Е11-060101-0101	**Отмостка бетонная. Устройство**	м3	0,81	3989,07	1078,92	3231	874	1404	1034	4606	Казахстан 100%
						1177,2	225,54	954	183		341		
328	49	Е11-220601-0309 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0247	5232537,99	738550,74	129244	18242	101840	13596	154267	Казахстан 100%
						370905	185107,6	9161	4572		11427		
329	50	Е11-220601-0602 Изм. и доп. вып. 16	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,003	194483,4	48336,74	583	145	167	315	970	Казахстан 100%
			Итого по разделу: 29. Колодцы			90380,7	15664,34	271	47		72		
												263689	
			ЛС 6-1-6. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации. Наружные сети внутрипоселкового водопровода										
			Раздел: 30. Трубопровод										
330	64	Е11-221001-0101	**Вантузы одинарные. Установка**	шт.	14	60790,9	52,6	851073	736	824390	26031	947272	Казахстан 100%
						1853,28	24,88	25946	348		70168		
331	70	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка футляра**	км трубопровода	0,0588	1397723,36	68318,28	82186	4017	57863	21467	111945	Казахстан 100%
						345345	23425,52	20306	1377		8292		
332	71	Е11-220301-0104 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 133 мм. Укладка футляра**	км трубопровода	0,0012	2967801,22	127583,26	3561	153	2871	586	4480	Казахстан 100%
						447720	45861,66	537	55		332		
333	72	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка футляра**	км трубопровода	0,038	4652882,23	233789,19	176810	8884	149252	21345	214007	Казахстан 100%
						491400	75978,13	18673	2887		15852		
334	73	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 219 мм. Укладка футляра**	км трубопровода	0,0046	8466214,52	514533,3	38945	2367	34217	3056	45361	Казахстан 100%
						513240	157795,98	2361	726		3360		
335	74	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Футляры. Заделка диаметром труб до 100 мм**	сальник	294	2818,69	0	828695	0	223290	593297	1535751	Казахстан 100%
						2059,2	0	605405	0		113759		
336	75	Е11-161201-0102 Изм. и доп. вып. 6	**Футляры. Заделка диаметром труб до 200 мм**	сальник	219	5264,04	0	1152825	0	561560	579440	1870846	Казахстан 100%
						2699,84	0	591265	0		138581		
			Итого по разделу: 30. Трубопровод									4729662	
			ЛС 6-1-7. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации. Внутриплощадочные сети водопровода насосной станции II подъема										
			Раздел: 31. Земляные работы										
337	1	Е11-010101-0314	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	715,97	200,78	190,75	143751	136571	0	28083	185581	Казахстан 100%
						10,03	44,45	7180	31825		13747		
338	2	Е11-010205-0302 т.ч. п.3.179	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	79,55	1859,09	0	147890	0	0	106481	274721	Казахстан 100%
						1859,09	0	147890	0		20350		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
339	3	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	78,17	808,7	0	63216	0	0	45516	117431	Казахстан 100%
						808,7	0	63216	0		8699		
340	4	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	703,51	34,34	34,34	24161	24161	0	6071	32651	Казахстан 100%
						0	11,99	0	8432		2419		
341	5	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	703,51	152,23	73,5	107097	51708	0	56421	176599	Казахстан 100%
			Котлован под колодцы			78,73	32,66	55389	22973		13081		
342	6	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	82,8	200,78	190,75	16624	15794	0	3248	21462	Казахстан 100%
343	7	Е11-010205-0302 т.ч. п.3.179	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	15,2	10,03	44,45	830	3680		1590		
344	8	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	54,03	1859,09	0	28258	0	0	20346	52492	Казахстан 100%
						1859,09	0	28258	0		3888		
345	10	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	54,03	269,39	259,64	14555	14028	15	2969	18926	Казахстан 100%
						9,48	66,85	512	3612		1402		
346	11	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,8	20,51	17,34	1108	937	15	366	1592	Казахстан 100%
						2,9	6,52	156	352		118		
347	12	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	88,2	808,7	0	7925	0	0	5706	14722	Казахстан 100%
						808,7	0	7925	0		1091		
348	13	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	88,2	34,34	34,34	3029	3029	0	761	4093	Казахстан 100%
						0	11,99	0	1057		303		
						152,23	73,5	13427	6483	0	7074	22140	Казахстан 100%
			Итого по разделу: 31. Земляные работы			78,73	32,66	6944	2880		1640		
			Раздел: 32. Наружные сети водопровода									922410	
349	29	Е11-221201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	4	778	47,52	3112	190	186	2709	6286	Казахстан 100%
						684,02	0	2736	0		466		
350	30	С123-020103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2479		9916		9916		10709	Казахстан 100%
351	31	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	10	1016,81	63,36	10168	634	612	793		
						892,2	0	8922	0		8833	20521	Казахстан 100%
352	32	С123-020103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	10	3083		30830		30830	1520		
353	33	Е11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	8	1547,28	116,06	12378	928	743	2466	33296	Казахстан 100%
						1338,3	12,44	10706	100		10698	24922	Казахстан 100%
354	34	С123-020103-0312	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	8	5227		41816		41816	1846		
355	35	Е11-221201-0107	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка	фланец	6	3040,21	226,94	18241	1362	1445	3345	45161	Казахстан 100%
						2572,51	12,44	15435	75		15355	36284	Казахстан 100%
356	36	С123-020103-0315	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 250 ГОСТ 12816-80	шт.	6	11878		71268		71268	2688		
357	37	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0745	987208,89	503522,14	73547	37512	1393	5701	76969	Казахстан 100%
						464984,9	139691,93	34641	10407		44598	127597	Казахстан 100%
											9452		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
358	38	С123-020101-0620	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	1	2210		2210		2210		2387	Казахстан 100%
											177		
359	39	С123-020101-0632	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	3	5789		17367		17367		18756	Казахстан 100%
											1389		
360	40	С123-020101-0747	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 5 мм - 108 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	2	5789		11578		11578		12504	Казахстан 100%
											926		
361	41	С123-020101-0641	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	2	26044		52088		52088		56255	Казахстан 100%
											4167		
362	42	С123-020101-0234	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	1	4547		4547		4547		4911	Казахстан 100%
			Итого по разделу: 32. Наружные сети водопровода								364		
			Раздел: 33. Колодцы									476558	
363	56	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона диаметром 1,5 м - 3 шт. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,49	23103,73 9586,52	8985,07 3506,79	126839 52630	49328 19252	24881	71163 15840	213843	Казахстан 100%
364	57	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона диаметром 1,5 м - 3 шт. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,49	44491,81 16471,5	9096,13 3522,96	244260 90429	49938 19341	103894	108672 28235	381167	Казахстан 100%
365	62	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона диаметром 2,0 м - 2 шт. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,42	23103,73 9586,52	8985,07 3506,79	125222 51959	48699 19007	24564	70256 15638	211117	Казахстан 100%
366	68	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	4799		9598		9598		10366	Казахстан 100%
											768		
367	69	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	8,95	38193,35 7844,55	3074,72 1031,06	341830 70209	27519 9228	244103	72287 33129	447247	Казахстан 100%
368	70	Е11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	3	4105,59 2061,9	961,73 201,53	12317 6186	2885 605	3246	8013 1626	21956	Казахстан 100%
369	71	С121-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	1,46	51707		75492		75492		81532	Казахстан 100%
370	72	Е11-070201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,17	13187,25 5539,76	7262,48 2468,61	2242 942	1235 420	65	6039 1606 308	4156	Казахстан 100%
			Итого по разделу: 33. Колодцы									1371384	
			ВСЕГО:					23411254	1191563	15925551	4151334	29607420	
			В том числе :					4557074	433970	1737057	2044840		
			Стоимость оборудования, всего							1737057			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Стоимость оборудования, всего							**1737057**			
			Строительно-монтажные работы	Тенге								27 870 363,00	
			Оборудование	Тенге								1 737 057,00	
			ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								**29 607 420,00**	
			ИТОГО ПО АКТУ со скидкой подрядчика 10% **К*подр.* = 0.900000000399999**	**Тенге**								**26 646 678,01**	
			Времен здания и сооружения 2%	Тенге								501 666,53	
			ИТОГО с временными зданиями и сооруж.	Тенге								27 148 344,55	
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2.07%	Тенге								526 013,65	
			ИТОГО по СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ 2019г	Тенге								27 674 358,20	
			Резерв на непредвиденные работы 2,0%	Тенге								577 960,86	
			ИТОГО по смет.расч.в базовых ц.2019г	Тенге								28 252 319,06	
			ИТОГО в текущих ц. 2020г. К– 1.050	Тенге								**29 664 935,10**	
			НДС 12%	Тенге								3 559 792,21	
			ВСЕГО по АКТУ:	**Тенге**								**33 224 727,31**	

Принял (заказчик)
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бэйтерек"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Руководитель: _____ **Джумабеков А. А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
(Место печати (при наличии))

Авторский надзор
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) :
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) мусульского надзора
ТОО "MegaPromAksai" _____ **Хабинбуллин Е. А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Нур-Жол Курылыс"
Директор: _____ **Даулетбаев А. О.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)