Заказчик: ГУ "ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА и СТРОИТЕЛЬСТВА района БӘЙТЕРЕК"

Подрядчик: ТОО "Нур - Жол Курылыс"

Форма № КС-3

Утвержденная Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.04 г. №73

Наименование стройки: **"СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА в с. ЯНАЙКИНО района БӘЙТЕРЕК. ЗКО".**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **ноябрь (2)** месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационная форма	
		номер	дата	наименование		код	наименование	код
11	17	Договор №18/2021	29. 04. 2021г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно	В том числе в текущем месяце за ноябрь (2) 2021 г.	СМР в базисных ценах	из графы 1					НДС 12% тенге	ВСЕГО
				СМР в отчетном месяце	монтаж оборудования	Ст-ть прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном уровне 2015г.	Дополнительные затраты			
							на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	422 150 046,30		376 919 684,19						45 230 362,10	422 150 046,30
В том числе, за ноябрь (2) м-ц 2021г.		16 501 279,68	14 733 285,43						1 767 994,25	16 501 279,68
К оплате:			14 733 285,43						1 767 994,25	16 501 279,68

Итого к оплате: 16 501 279,68 (шестнадцать миллионов пятьсот одна тысяча двести семьдесят девять) тенге **68** тыин

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА и СТРОИТЕЛЬСТВА района БАЙТЕРЕК: _____ **ДЖУМАБЕКОВ А. А.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "НҰР-ЖОЛ ҚҰРЫЛЫС": _____ **ДАУЛЕТБАЕВ А. О.**

Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бэйтерек"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Нур-Жол Курылыс"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопровода в с. Янайкино, района Байтерек, ЗКО
(наименование, адрес)

Объект : Насосная станция II подъема. Общестроительные работы. Насосная станция II подъема. Водопровод и канализация. Водонапорная башня емкостью 50м3 высотой ствола 21м. Общестр. работы. Водонапорная башня емкостью 50м3 высотой ствола 21м. Технологическое оборудование. Водонапорная башня емкостью 50 м3 высотой ствола 21 м. КИП и автоматика. Проходная. Общестроительные работы. Надворная уборная на 1 очко. Наружные сети и сооружения В и К. Наружные сети внутрипоселкового водопровода. Наружные сети и сооружения В и К. Наружные сети внутрипоселкового водопровода. Благоустройство и озеленение територии насосной станции I -го и II -го подъема.
(наименование)

Договор подряда (контракт): № 18/2021г. от 29. 04. 2021г.

Акт выполненных работ

за ноябрь (2) месяц 2021 года.

Э 270300(290)

Составлен (а) в текущих ценах на 26.10.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ЛС 2-2-1. Насосная станция II подъема. Общестроительные работы											
			Раздел: 1. Крыльцо и отмостка										
1	110	E11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		6,77	1187,08	0	8037	0	0	5786	14929	Казахстан 100%
				м3 грунта		1187,08	0	8037	0		1106		
2	111	E11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		6,77	11070,78	1687,48	74949	11424	58024	9468	91171	Казахстан 100%
				м3 основания		812,6	691,2	5501	4679		6753		
3	112	E11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Бетонные отмостка и крыльцо. Устройство		6,77	28622,12	1165,43	193772	7890	179039	7787	217684	Казахстан 100%
				м3		1010,74	253,28	6843	1715		16125		
		ЛС 2-2-3. Насосная станция II подъема. Водопровод и канализация											
			Раздел: 2. Холодное водоснабжение В1										
4	4	C123-080305-0104	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005		2	7660		15320		15320		16546	Казахстан 100%
				шт.							1226		
5	5	C123-080305-0203	Огнетушители углекислотные ОУ-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005		2	12396		24792		24792		26775	Казахстан 100%
				шт.							1983		
6	6	E11-170701-0101	Баки металлические для воды массой до 0,5 т. Установка		1	17051,47	1561,27	17051	1561	710	15016	34632	Казахстан 100%
				бак		14780,2	541,78	14780	542		2565		
7	7	C123-053001-0101	Баки металлические для воды вместимостью до 2 м3		1	6549		6549		6549		7073	Казахстан 100%
				шт.							524		
8	8	C121-130805-0202	Войлок строительный пропитанный		0,08	98532		7883		7883		8513	Казахстан 100%

				100 м2							631		
9	9	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		1,61	90,44	2,31	146	4	75	47	208	Казахстан 100%
				м2		41,68	0,25	67	0		15		
10	10	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		1,61	80,07	1,64	129	3	87	27	169	Казахстан 100%
				м2		24,37	0,25	39	0		13		
			Раздел: 3. Хозяйственно-бытовая канализация К1										
11	15	Е11-170101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды		1	10963,06	84,97	10963	85	8452	2417	14451	Казахстан 100%
				комплект		2425,8	40,91	2426	41		1070		
12	16	Е11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка		1	20111,41	168,91	20111	169	17223	2745	24685	Казахстан 100%
				комплект		2719,5	81,86	2720	82		1829		
13	17	С123-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100		1	484		484		484		523	Казахстан 100%
				шт.							39		
14	18	С123-020601-0803	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100		1	484		484		484		523	Казахстан 100%
				шт.							39		
		ЛС 2-5-1. Водонапорная башня емкостью 50м3 высотой ствола 21м. Общестр. работы											
			Раздел: 4. Отделочные работы										
15	30	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		144	90,44	2,31	13023	333	6688	4166	18565	Казахстан 100%
				м2		41,68	0,25	6002	36		1375		
16	31	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		144	80,07	1,64	11530	236	7785	2446	15094	Казахстан 100%
				м2		24,37	0,25	3509	36		1118		
			Раздел: 5. Утепление башни										
17	32	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклотканн или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем		8,2	47504,73	1348,1	389539	11054	234673	113251	543013	Казахстан 100%
				м3 изоляции		17538	634,44	143812	5202		40223		
18	33	Е11-260101-0801	Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими		8,2	169025,31	2178,02	1386008	17860	388694	750742	2307690	Казахстан 100%
				м3 изоляции		119445,6	1020,08	979454	8365		170940		
19	34	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов		165	518,54	26,92	85559	4442	25078	43322	139192	Казахстан 100%
				м2 поверхности покрытия изоляции		339,63	5,85	56039	965		10310		
20	35	С121-100406-0301 Коэффициент к объему	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В		0,18975	438576		83220		83220		89877	Казахстан 100%
				1000 м2							6658		
21	36	Е11-260301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной		165	2222,27	163,47	366674	26973	28968	237842	652878	Казахстан 100%
				м2 поверхности покрытия изоляции		1883,23	13,44	310734	2217		48361		
22	37	С121-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80		1,4	313975		439565		439565		474730	Казахстан 100%
				т							35165		

		ЛС 2-5-2. Водонапорная башня емкостью 50м3 высотой ствола 21м. Технологическое оборудование											
			Раздел: 6. Раздел без наименования										
23	1	Е11-160401-0106 Изм. и доп. вып. 11 Разд.18 т.ч.п.1.17	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка		9	1544,78	93,56	13903	842	1251	11831	27793	Казахстан 100%
				м трубопровода		1312,22	29,14	11810	262		2059		
24	2	С123-010301-0237	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8731-74		9	8054		72486		72486		78285	Казахстан 100%
				м							5799		
25	3	Ц13-120101-0104	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования		9	2832,68	312,6	25494	2813	289	14546	43243	Казахстан 100%
				м трубопровода		2488	161,51	22392	1454		3203		
26	4	С123-010103-0210	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75		9	4563		41067		41067		44352	Казахстан 100%
				м							3285		
27	5	Е11-160601-0105 Изм. и доп. вып. 6 Разд.18 т.ч.п.1.17	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка		1	8904,89	513,64	8905	514	1262	7110	17296	Казахстан 100%
				шт.		7128,84	126,32	7129	126		1281		
28	6	5101-0101-1004	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые с электроприводом Т до 225 °С, PN 10, DN 150 ГОСТ 5762-2002		1	282078		282078				282078	Казахстан 100%
				шт.						282078			
29	7	Е11-160601-0103 Разд.18 т.ч.п.1.17	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм. Установка		1	3864,75	279,53	3865	280	522	3058	7477	Казахстан 100%
				шт.		3063,63	56,75	3064	57		554		
30	8	С123-040101-0303	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10/16, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002		1	21731		21731		21731		23469	Казахстан 100%
				шт.							1738		
31	9	С123-020101-0752	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 150мм х 80мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)		1	5789		5789		5789		6252	Казахстан 100%
				шт.							463		
32	10	С123-020101-0720	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 80мм х 50мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)		1	1837		1837		1837		1984	Казахстан 100%
				шт.							147		
33	11	С123-020101-1023	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 80мм х 50мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)		1	704		704		704		760	Казахстан 100%
				шт.							56		
34	12	С123-020101-0239	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 45°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		2	11513		23026		23026		24868	Казахстан 100%
				шт.							1842		
35	13	С123-020101-0201	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 45°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		1	1454		1454		1454		1570	Казахстан 100%
				шт.							116		
36	14	С123-030103-0801	Головка соединительная ГЦ-50 ГОСТ Р 53279-2009		2	861		1722		1722		1860	Казахстан 100%
				шт.							138		
37	15	С123-040702-0603	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005		2	6830		13660		13660		14753	Казахстан 100%
				шт.							1093		
38	16	С123-020103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80		3	4471		13413		13413		14486	Казахстан 100%
				шт.							1073		

39	17	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80		3	2623		7869		7869		8499	Казахстан 100%
				шт.							630		
			ЛС 2-5-3. Водонапорная башня емкостью 50 м3 высотой ствола 21 м. КИП и автоматика										
			Раздел: 7. Раздел без наименования										
40	1	Ц13-110203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Преобразователь уровнемер первичный, масса до 10 кг. Установка на резервуаре, работающем при атмосферном давлении		2	4962,15	1735,58	9924	3471	635	5361	16508	Казахстан 100%
				шт.		2909,25	664,84	5819	1330		1223		
41	2	С123-051501-1601	Сигнализатор уровня поплавковый с контробаластом		2	64062		128124		128124		138374	Казахстан 100%
				шт.							10250		
42	3	С123-070202-0501	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41206-01, с контактной группой, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм, типа ИЭК		2	169		338		338		365	Казахстан 100%
				шт.							27		
43	4	Ц13-080206-1701	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами		40	420,82	53,82	16833	2153	2148	9432	28366	Казахстан 100%
				м		313,3	14,2	12532	568		2101		
44	5	С123-010103-0102	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75		40	441		17640		17640		19051	Казахстан 100%
				м							1411		
45	6	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		40	315,62	145,96	12625	5838	1811	4822	18843	Казахстан 100%
				м кабеля		124,4	43,05	4976	1722		1396		
46	7	С123-061113-0101	Провода монтажные с волокнистой или пленочной и поливинилхлоридной изоляцией марки МГШВЭ экранированные с двумя жилами из медной луженной проволоки сечением 0,50 мм		0,04	24892		996		996		1075	Казахстан 100%
				1000 м							80		
			ЛС 3-1-1. Проходная. Общестроительные работы										
			Раздел: 8. Полы										
47	63	Е1111-0101-2706	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях		5,3	2871,41	87,52	15218	464	14755	0	16436	Казахстан 100%
				м2 покрытия		0	48,18	0	255		1217		
48	67	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2		9,3	3280,49	20,38	30509	190	26805	3389	36609	Казахстан 100%
				м2 покрытия		377,8	9,87	3514	92		2712		
49	68	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах		15	227,14	2,17	3407	32	2171	1143	4914	Казахстан 100%
				м плинтусов		80,25	0,81	1204	12		364		
			ЛС 3-1-3. Проходная. Отопление										
			Раздел: 9. Раздел без наименования										
50	1	Ц13-200101-0112	Прибор штепсельный. Монтаж оборудования без монтажа проводов		4	133,91	0	536	0	9	321	926	Казахстан 100%
				шт.		131,7	0	527	0		69		
51	2	С2902-0101-0201	Печь электроотопительная типа ПЭТ-4		4	5920		23680		23680		25574	Казахстан 100%
				шт							1894		
			ЛС 3-2-1. Надворная уборная на 1 очко										
			Раздел: 10. Подземная часть										
52	52	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		9	200,78	190,75	1807	1717	0	353	2333	Казахстан 100%
				м3 грунта		10,03	44,45	90	400		173		

53	53	Е11-010205-0302 т.ч. п.3.179	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		1	1859,09	0	1859	0	0	1339	3453	Казахстан 100%
				м3 грунта		1859,09	0	1859	0		256		
54	54	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		0,7	808,7	0	566	0	0	408	1052	Казахстан 100%
				м3 грунта		808,7	0	566	0		78		
55	55	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		6,7	34,34	34,34	230	230	0	58	311	Казахстан 100%
				м3 грунта		0	11,99	0	80		23		
56	56	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		6,7	152,23	73,5	1020	492	0	537	1682	Казахстан 100%
				м3 уплотненного грунта		78,73	32,66	528	219		125		
57	57	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками		0,17	14623,77	1672,87	2486	284	1675	604	3338	Казахстан 100%
				м3 подстилающего слоя		3097,44	684,2	527	116		247		
58	58	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство		0,25	22997,84	1165,43	5749	291	5205	288	6520	Казахстан 100%
				м3		1010,74	253,28	253	63		483		
59	59	Е11-060401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство		1,94	32742,17	1269,48	63520	2463	54634	6362	75472	Казахстан 100%
				м3		3310,92	292,67	6423	568		5591		
60	60	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		9,2	853,03	19,94	7848	183	5275	2243	10898	Казахстан 100%
				м2 поверхности		259,7	2,49	2389	23		807		
			Раздел: 11. Надземная часть										
61	1	Е11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка		0,22	120668,54	1296,49	26547	285	15382	9893	39355	Казахстан 100%
				м3		49452	510,16	10879	112		2915		
62	2	Е11-100102-0601 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки		13,6	3569,92	14,77	48551	201	43107	4804	57623	Казахстан 100%
				м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		385,51	6,97	5243	95		4268		
63	3	Е11-110101-3302 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство		1,85	5148,45	45,87	9525	85	8281	1127	11503	Казахстан 100%
				м2 покрытия		626,24	21,6	1159	40		852		
64	4	Е11-100201-0101	Крышка люка из досок		0,175	3618,31	121,45	633	21	578	38	725	Казахстан 100%
				м2		193,86	50,29	34	9		54		
65	5	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005		4	397		1588		1588		1715	Казахстан 100%
				шт.							127		
66	6	С121-090404-0401	Защелка врезная ЗЩ ГОСТ 5089-2011		2	1567		3134		3134		3385	Казахстан 100%
				шт.							251		
67	7	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством		3,5	4895,71	97,73	17135	342	10437	5931	24911	Казахстан 100%
				м2 кровли		1816,02	25,81	6356	90		1845		
68	8	Е11-100116-0203	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами		3,5	319,36	1,27	1118	4	848	241	1467	Казахстан 100%
				м2 перекрытия		75,89	0,55	266	2		109		
69	9	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита		3,5	305,46	2,59	1069	9	950	102	1265	Казахстан 100%
				м2 обработанной поверхности		31,38	1,11	110	4		94		
70	10	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		0,65	8777,61	55,84	5705	36	5131	499	6700	Казахстан 100%
				м3 древесины в конструкции		828,36	23,82	538	15		496		
71	11	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками		0,5	15494,77	1672,87	7747	836	5362	1777	10287	Казахстан 100%
				м3 подстилающего слоя		3097,44	684,2	1549	342		762		
72	12	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная бетон В 10. Устройство		0,5	28739,37	1078,92	14370	539	13242	638	16209	Казахстан 100%
				м3		1177,2	225,54	589	113		1201		

		ЛС 6-1-2. Внеплощадочные сети. Переход через автодорогу республиканского назначения "Уральск-Атырау										
			Раздел: 12. Трубопровод									
73	8	E11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	0,00001	152,23	73,5	-4928	-2379	0	-2596	-8127	Казахстан 100%
			м3 уплотненного грунта		78,73	32,66	-2549	-1057		-602		
		ЛС 6-1-6. Наружные сети и сооружения В и К. Наружные сети внутрипосёлкового водопровода										
			Раздел: 12. Трубопровод									
74	17	E11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка	0,62208	1640229,63	104571,75	-1020354	-65052	-812292	-159123	-1273835	Казахстан 100%
			км трубопровода		229890	28485,08	-143010	-17720		-94358		
75	68	E11-340201-0804 Изм. и доп. вып. 5	Колодцы. Установка указателя	37	613,66	0	22705	0	0	17256	43158	Казахстан 100%
			шт.		613,66	0	22705	0		3197		
76	69	C124-010107-0502	Указатель пожарного гидранта	0,37	110750		40978		40978		44256	Казахстан 100%
			100 шт.							3278		
77	75	E11-220701-0105	Трубопроводы диаметром 160 мм. Промывка с дезинфекцией	1,6638	95000,22	0	158061	0	50920	106070	285262	Казахстан 100%
			км трубопровода		64395,6	0	107141	0		21131		
78	76	E11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	6,9178	66981,68	0	463366	0	92136	367518	897354	Казахстан 100%
			км трубопровода		53663	0	371230	0		66471		
79	77	E11-220701-0102	Трубопроводы диаметром 63-80 мм. Промывка с дезинфекцией	1,348	61174,21	0	82463	0	10125	71614	166403	Казахстан 100%
			км трубопровода		53663	0	72338	0		12326		
80	78	E11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 25-32 мм. Промывка с дезинфекцией	5,2102	57006,84	0	297017	0	17422	276799	619721	Казахстан 100%
			км трубопровода		53663	0	279595	0		45905		
			Раздел: 13. Колодцы									
81	102	E11-080101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство	61,02	11070,78	1687,48	675539	102970	522984	85339	821748	Казахстан 100%
			м3 основания		812,6	691,2	49585	42177		60870		
82	103	E11-060101-0101	Отмостка бетонная. Устройство	30,51	25355,01	1078,92	773581	32918	704747	38946	877529	Казахстан 100%
			м3		1177,2	225,54	35916	6881		65002		
			Раздел: 14. Асфальтобетонное покрытие									
83	104	E12-180101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных	40	3810,21	1403,48	152408	56139	0	84934	256330	Казахстан 100%
			м3 конструкции		2406,73	542,37	96269	21695		18987		
84	105	E11-270403-0301	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	400	1508,92	164,8	603569	65920	525030	36027	690764	Казахстан 100%
			м2 основания		31,55	51,85	12619	20739		51168		
85	106	E11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,2	81714,11	1726,37	16343	345	15998	186	17851	Казахстан 100%
			т		0	862,46	0	172		1322		
86	107	E11-270602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	400	2006,79	97,32	802717	38927	747071	30449	899819	Казахстан 100%
			м2 покрытия		41,8	28,68	16719	11474		66653		
87	108	E11-270602-0403 Коэффициенты по тех. части-1	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	400	933,75	0,08	373499	33	373288	193	403588	Казахстан 100%
			м2 покрытия		0,45	0	179	0		29895		
88	109	E11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	400	2186,75	97,32	874701	38927	819054	30449	977562	Казахстан 100%
			м2 покрытия		41,8	28,68	16719	11474		72412		
			Раздел: 15. Наружные сети водопровода									

89	49	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	93,5	90,44	2,31	8456	216	4343	2705	12054	Казахстан 100%
			м2		41,68	0,25	3897	23		893		
90	50	Е11-130301-1406 Коэффициенты по тех. части-1	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	93,5	160,14	3,28	14973	306	10110	3176	19601	Казахстан 100%
			м2		48,73	0,5	4557	47		1452		
91	51	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	0,015	57006,84	0	855	0	50	797	1784	Казахстан 100%
			км трубопровода		53663	0	805	0		132		
92	52	Е11-220701-0102	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	0,0777	61174,21	0	4753	0	584	4128	9592	Казахстан 100%
			км трубопровода		53663	0	4170	0		710		
93	53	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	0,0708	66981,68	0	4742	0	943	3761	9184	Казахстан 100%
			км трубопровода		53663	0	3799	0		680		
94	54	Е11-220701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	0,1138	95000,22	0	10811	0	3483	7255	19511	Казахстан 100%
			км трубопровода		64395,6	0	7328	0		1445		
95	55	Е11-220701-0107	Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка с дезинфекцией	0,0354	159150,97	0	5634	0	2974	2633	8928	Казахстан 100%
			км трубопровода		75128,2	0	2660	0		661		
			Раздел: 16. Колодцы									
96	77	Е11-080101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство	4,86	11070,78	1687,48	53804	8201	41654	6797	65449	Казахстан 100%
			м3 основания		812,6	691,2	3949	3359		4848		
97	78	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная. Устройство	2,43	25355,01	1078,92	61613	2622	56130	3102	69892	Казахстан 100%
			м3		1177,2	225,54	2861	548		5177		
		ЛС 7-1-1. Благоустройство и озеленение территории насосной станции I подъема										
			Раздел: 18. Покрытие проездов тип-1									
98	10	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	125,235	34,34	34,34	4301	4301	0	1081	5812	Казахстан 100%
			м3 грунта		0	11,99	0	1501		431		
99	11	Е11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	125,235	16,96	16,96	2124	2124	0	534	2870	Казахстан 100%
			м3 грунта		0	5,92	0	741		213		
100	12	Е11-010201-0202	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 15 см	125,235	117,56	117,56	14723	14723	0	3891	20103	Казахстан 100%
			м3 уплотненного грунта		0	43,15	0	5404		1489		
101	13	Е11-010201-0205 Коэффициенты по тех. части-1	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 15 см	125,235	86,33	86,33	10812	10812	0	2460	14334	Казахстан 100%
			м3 уплотненного грунта		0	27,29	0	3417		1062		
102	14	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	100,428	3695,54	1058,57	371136	106310	251492	38693	442615	Казахстан 100%
			м3 материала основания в плотном теле		132,77	223,98	13334	22493		32786		
			Раздел: 19. Покрытие тротуаров тип-2									
103	15	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	63,29	34,34	34,34	2174	2174	0	546	2937	Казахстан 100%
			м3 грунта		0	11,99	0	759		218		
104	16	Е11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	63,29	16,96	16,96	1073	1073	0	270	1450	Казахстан 100%
			м3 грунта		0	5,92	0	375		107		
105	17	Е11-010201-0201	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см	63,25	137,47	137,47	8695	8695	0	2298	11872	Казахстан 100%
			м3 уплотненного грунта		0	50,46	0	3192		879		

106	18	Е11-010201-0204 Коэффициенты по тех. части-1	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 10 см		63,25	100,68	100,68	6368	6368	0	1449	8443	Казахстан 100%
				м3 уплотненного грунта		0	31,82	0	2013		625		
107	19	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство		50,632	3695,54	1058,57	187113	53598	126793	19508	223150	Казахстан 100%
				м3 материала основания в плотном теле		132,77	223,98	6722	11340		16530		
			Раздел: 20. Озеленение										
108	36	Е11-470101-0101	Участок для озеленения. Планировка участка механизированным способом		1736,9	10,65	10,65	18502	18502	0	5682	26119	Казахстан 100%
				м2		0	3,72	0	6457		1935		
109	37	Е11-470101-0103	Участок для озеленения. Разбивка участка		1736,9	81,73	0	141961	0	0	124926	288237	Казахстан 100%
				м2		81,73	0	141961	0		21351		
110	38	Е11-470112-0102	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. Без внесения растительной земли		1736,9	150,59	0	261567	0	0	230179	531086	Казахстан 100%
				м2		150,59	0	261567	0		39340		
111	39	Е11-470112-0106 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную		1736,9	244,31	153,14	424335	265986	65064	134189	603207	Казахстан 100%
				м2		53,71	34,09	93285	59203		44682		
112	40	Е11-470102-0206	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте		65	1435,61	347,35	93315	22578	0	69563	175908	Казахстан 100%
				яма		1088,26	127,88	70737	8312		13030		
113	41	Е11-470103-0106 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка		65	4974,06	1148,13	323314	74628	9583	230372	597980	Казахстан 100%
				шт.		3678,51	348,97	239103	22683		44295		
114	42	С125-010203-0602	Вяз мелколистный, с комом, высотой от 1 м до 1,5 м		65	3189		207285		207285		223868	Казахстан 100%
				шт.							16583		
			Раздел: 21. Арык										
115	43	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		38	1549,24	0	58871	0	0	42387	109359	Казахстан 100%
				м3 грунта		1549,24	0	58871	0		8101		
116	44	Е11-220101-0105 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 300 мм. Укладка с соединением при помощи муфт		0,005	5793702,06	126950,76	28969	635	26017	2470	33954	Казахстан 100%
				км трубопровода		463272	35763,32	2316	179		2515		
117	45	С123-021001-1105	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) безнапорные БНМ, к трубам с DN 300 ГОСТ 31416-2009		1	422		422		422		456	Казахстан 100%
				шт.							34		
			Раздел: 22. Указатель санитарной зоны										
118	46	Е11-340201-0804 Изм. и доп. вып. 5	Установка указателя		8	613,66	0	4909	0	0	3731	9332	Казахстан 100%
				шт.		613,66	0	4909	0		691		
119	47	С124-010201-0401 Коэффициент к объему	Указатель санитарной зоны		5,36	19429		104139		104139		112471	Казахстан 100%
				м2							8331		
		ЛС 7-1-2. Благоустройство и озеленение территории насосной станции II-подъема											
			Раздел: 24. Покрытие проездов тип-1										
120	10	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		303,885	34,34	34,34	10437	10437	0	2622	14104	Казахстан 100%
				м3 грунта		0	11,99	0	3642		1045		

121	11	Е11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2		303,885	16,96	16,96	5154	5154	0	1295	6964	Казахстан 100%
				м3 грунта		0	5,92	0	1798		516		
122	12	Е11-010201-0202	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 15 см		303,885	117,56	117,56	35726	35726	0	9441	48780	Казахстан 100%
				м3 уплотненного грунта		0	43,15	0	13113		3613		
123	13	Е11-010201-0205 Коэффициенты по тех. части-1	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 15 см		303,885	86,33	86,33	26234	26234	0	5970	34781	Казахстан 100%
				м3 уплотненного грунта		0	27,29	0	8292		2576		
124	14	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство		243,108	3695,54	1058,57	898416	257348	608791	93666	1071448	Казахстан 100%
				м3 материала основания в плотном теле		132,77	223,98	32277	54450		79366		
			Раздел: 25. Покрытие тротуаров тип-2										
125	15	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		65,02	34,34	34,34	2233	2233	0	561	3018	Казахстан 100%
				м3 грунта		0	11,99	0	779		224		
126	16	Е11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2		65,02	16,96	16,96	1103	1103	0	277	1490	Казахстан 100%
				м3 грунта		0	5,92	0	385		110		
127	17	Е11-010201-0201	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см		65,02	137,47	137,47	8938	8938	0	2362	12204	Казахстан 100%
				м3 уплотненного грунта		0	50,46	0	3281		904		
128	18	Е11-010201-0204 Коэффициенты по тех. части-1	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 10 см		65,02	100,68	100,68	6546	6546	0	1490	8679	Казахстан 100%
				м3 уплотненного грунта		0	31,82	0	2069		643		
129	19	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство		52,016	3695,54	1058,57	192227	55063	130258	20041	229250	Казахстан 100%
				м3 материала основания в плотном теле		132,77	223,98	6906	11650		16981		
			Раздел: 26. Озеленение										
130	36	Е11-470101-0101	Участок для озеленения. Планировка участка механизированным способом		3883,5	10,65	10,65	41369	41369	0	12704	58399	Казахстан 100%
				м2		0	3,72	0	14437		4326		
131	37	Е11-470101-0103	Участок для озеленения. Разбивка участка		3883,5	81,73	0	317407	0	0	279319	644464	Казахстан 100%
				м2		81,73	0	317407	0		47738		
132	38	Е11-470112-0102	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. Без внесения растительной земли		3883,5	150,59	0	584833	0	0	514653	1187446	Казахстан 100%
				м2		150,59	0	584833	0		87959		
133	39	Е11-470112-0106 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную		3883,5	244,31	153,14	948763	594714	145476	300031	1348697	Казахстан 100%
				м2		53,71	34,09	208573	132371		99904		
134	40	Е11-470102-0206	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте		66	1435,61	347,35	94750	22925	0	70633	178614	Казахстан 100%
				яма		1088,26	127,88	71825	8440		13231		
135	41	Е11-470103-0106 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка		66	4974,06	1148,13	328288	75776	9730	233916	607180	Казахстан 100%
				шт.		3678,51	348,97	242782	23032		44976		
136	42	С125-010203-0602	Вяз мелколистный, с комом, высотой от 1 м до 1,5 м		66	3189		210474		210474		227312	Казахстан 100%
				шт.							16838		

			Раздел: 27. Арык										
137	43	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		38	1549,24	0	58871	0	0	42387	109359	Казахстан 100%
				м3 грунта		1549,24	0	58871	0		8101		
138	44	Е11-220101-0105 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 300 мм. Укладка с соединением при помощи муфт		0,005	5793702,06	126950,76	28969	635	26017	2470	33954	Казахстан 100%
				км трубопровода		463272	35763,32	2316	179		2515		
139	45	С123-021001-1105	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) безнапорные БНМ, к трубам с DN 300 ГОСТ 31416-2009		1	422		422		422		456	Казахстан 100%
				шт.							34		
			Раздел: 28. Противопожарный щит										
140	46	Е11-010203-0504	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2		2	636,61	522,38	1273	1045	0	531	1948	Казахстан 100%
				яма		114,23	254,25	228	509		144		
141	47	Е11-100111-0301 Изм. и доп. вып. 16	Противопожарный щит. Установка		1	1141,61	100,69	1142	101	417	606	1887	Казахстан 100%
				изделие		624,19	48,75	624	49		140		
142	48	Е11-100204-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены щитовой конструкции наружные с обшивкой досками строгаными. Сборка		0,96	1599,36	151,44	1535	145	260	1069	2813	Казахстан 100%
				м2 стен (без вычета проемов)		1177,46	59,75	1130	57		208		
143	49	С121-070201-0304	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2м до 3,75м, шириной от 75 мм до 150мм, толщиной от 40мм до 75мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86		0,022	21618		476		476		514	Казахстан 100%
				м3							38		
144	50	С121-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86		0,027	47434		1281		1281		1383	Казахстан 100%
				м3							102		
145	51	Е11-150403-0101 Изм. и доп. вып. 12	Окраска простая масляными составами по дереву		2,5	470,38	1,52	1176	4	482	553	1868	Казахстан 100%
				м2 окрашиваемой поверхности		275,91	0,73	690	2		138		
			Раздел: 29. Ящик для песка										
146	52	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками		0,056	14623,77	1672,87	819	94	552	199	1099	Казахстан 100%
				м3 подстилающего слоя		3097,44	684,2	173	38		81		
147	53	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка		0,06	93556,39	1004,24	5613	60	4195	1246	7409	Казахстан 100%
				м3 древесины в конструкции		22635	447,84	1358	27		549		
148	54	С121-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150мм, толщиной от 40мм до 75мм, 3 сорта ГОСТ8486-86		0,018	25443		458		458		495	Казахстан 100%
				м3							37		
149	55	С121-070203-0402	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м, шириной от 75мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86		0,042	21618		908		908		981	Казахстан 100%
				м3							73		
150	56	С121-130211-0501	Петля накладная		2	295		590		590		637	Казахстан 100%
				шт.							47		
151	57	С121-130814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная		1	827		827		827		893	Казахстан 100%
				шт.							66		
152	58	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014		0,336	1525		512		512		553	Казахстан 100%
				м3							41		
153	59	Е11-150403-0101 Изм. и доп. вып. 12	Окраска простая масляными составами по дереву		2,5	470,38	1,52	1176	4	482	553	1868	Казахстан 100%
				м2 окрашиваемой поверхности		275,91	0,73	690	2		138		
			Раздел: 30. Указатель санитарной зоны										

154	60	Е11-340201-0804 Изм. и доп. вып. 5	Установка указателя		8	613,66	0	4909	0	0	3731	9332	Казахстан 100%
				шт.		613,66	0	4909	0		691		
155	61	С124-010201-0401	Указатель санитарной зоны		5,36	19429		104139		104139		112471	Казахстан 100%
				м2							8331		
			ИТОГО:					10084989	1442270	5023470	3277187	14415837	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							282078			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Строительно-монтажные работы *(учетом скидки)*	Тенге								12 974 253,306	
			Оборудование *(учетом скидки)*	Тенге								253 870,200	
			ИТОГО по АКТУ *(учетом скидки)*	Тенге								13 228 123,390	
			ИТОГО по АКТУ с учетом скидки подрядчика, 10% *Кподр.* = 0,900000000399999	Тенге								13 228 123,39	
			Времен здания и сооружения 2%	Тенге								259 485,064	
			ИТОГО с временными зданиями и сооруж.	Тенге								13 487 608,454	
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,07%	Тенге								273 938,382	
			ИТОГО по СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ 2019г	Тенге								13 761 546,835	
			Резерв на непредвиденные работы 2,0%	Тенге								270 153,533	
			ИТОГО по смет.расч.в базовых ц.2019г	Тенге								14 031 700,368	
			ИТОГО в текущих ц. 2020г. К= 1,050	Тенге								14 733 285,429	
			НДС 12%	Тенге								1 767 994,251	
			ВСЕГО по АКТУ:	Тенге								16 501 279,680	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Нур-Жол Курылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор: _____ **Даулетбаев А. О.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Руководитель: _____ **Джумабеков А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора :
ТОО "MegaPromAksai" _____ **Хабибуллин Е. А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Берекет Проект": _____ **Эдиязов Р.С**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)