Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А № 3

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2021 года

Заказчик: **КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Таразстрой-2004»**

Договор: **№ 102 от 22.09.2021 года.**

Наименование строительства и его адрес: **"Насосная станция 2-го подъема с резервуарами" и "Площадка очистных сооружений. Дренажные тоннели для приема и инфильтрации стоков в почву" Спортивно-туристической базы горнолыжного комплекса "Каралма".**

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Насосная станция 2-го подъема с резервуарами" и "Площадка очистных сооружений. Дренажные тоннели для приема и инфильтрации стоков в почву" Спортивно-туристической базы горнолыжного комплекса "Каралма".	300 271 907,38	300 271 907,38				98 070 123,38			
2	В том числе НДС	32 171 990,08	32 171 990,08				10 507 513,22			
	Удержание 30% аванса	90 081 572,22	90 081 572,22				29 421 037,01			
3	Удержание 5% (гарантия качества)	15 013 595,37	15 013 595,37				4 903 506,17			
5	Всего к оплате	195 176 739,79	195 176 739,79				63 745 580,20			
6	В том числе НДС	20 911 793,55	20 911 793,55				6 829 883,59			

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"

Руководитель _____ **Сейтбеков Е.О.**

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Таразстрой-2004»

Директор _____ **Баккараев К.К.**

Э140

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра национальной экономики
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Таразстрой-2004»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **""Насосная станция 2-го подъёма с резервуарами" и "Площадка очистных сооружений. Дренажных тоннелей для приёма и инфильтрации стоков в почву" Спортивно-туристической базы горнолыжного комплекса "Каралма"".**
(наименование, адрес)

Объект: **"Насосная станция 2-го подъема с резервуарами". Водоснабжение.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 102 от 22.09.2021 года.**

Акт выполненных работ № 3
за декабрь 2021 года.

Составлен (а) в текущих ценах на 09.12.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	10	E11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2016,73	80,82	4033	162	655	3262	7879
						1608,6	38,88	3217	78		584	
2	11	C123-040102-1105	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 100, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	2	103046		206092		206092		222579
3	12	E11-220901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	4	2956,59	188,58	11826	754	1878	16487	
						2298,63	90,72	9195	363		9462	22991
4	13	C123-040102-1107	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 150, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	4	154999		619996		619996		669596
5	14	E11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1211,14	26,94	2422	54	346	1703	
						1011,12	12,96	2022	26		2028	4806
6	15	C123-040102-1102	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	2	69531		139062		139062		150187
7	16	E11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	548,84	32,04	2195	128	84	49600	
						495,68	0	1983	0		1963	4491
8	17	E11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	7	1054,72	64,08	7383	449	429	333	
						929,4	0	6506	0		6441	14930
9	18	E11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	20	1604,74	117,72	32095	2354	1858	1106	
						1394,1	12,96	27882	259		27860	64751
10	19	E11-221201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	6	2531,81	194,26	15191	1166	735	4796	
						2215,07	12,96	13290	78		13234	30699
11	20	C123-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	1672		6688		6688	2274	
											535	7223

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	21	С123-020103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	7	3041		21287		21287	1703	22990
13	22	С123-020103-0312	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 33259-2015	шт.	20	5106		102120		102120	8170	110290
14	23	С123-020103-0313	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 33259-2015	шт.	6	7949		47694		47694	3816	51510
15	24	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	8	1405,35	912,28	11243	7298	0	5853	18463
16	25	С123-020302-8014	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 180, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	493,07	245,88	3945	1967		1368	8564
17	26	С123-020302-8206	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16	шт.	2	3965		7930		7930	634	1521
18	27	Е11-221001-0103	Установка гидрантов пожарных	шт.	2	704		1408		1408	113	10236
19	28	С123-030103-1012	Гидрант пожарный подземный Н 3500 мм, DN 100, PN 16, типа АУК ГОСТ 8220-85	шт	2	2708,62	179,44	5417	359	1109	4060	2295235
20	29	Е11-220801-0102 Изм. и доп. вып. 1	Подставка под гидрант	шт.	2	1974,7	75,92	3949	152		758	12812
21	30	С123-020803-0103	Тройник фланцевый ТФ DN 100х100 ГОСТ 5525-88	т	0,1032	1062609		2125218		2125218	170017	157014
22	31	С123-020803-0204	Тройник фланцевый ПТФ DN 200х100 ГОСТ 5525-88	шт.	1	75359,71	14760,62	7777	1523	2592	4086	529440
23	32	С123-020101-1101	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	35479,5	4509,28	3661	465		949	7659
24	33	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Упор бетонный	м3	0,26	145383		145383		145383	11631	6948
25	42	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,06	245111		490222		490222	39218	7314
26	43	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,068	20605,35	993,57	5357	258	4008	1076	8657
27	44	Е11-220701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,083	4196,1	352,57	1091	92		515	13336
28	45	Е11-220701-0106	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,266	57553,78	0	3453	0	101	3319	46022
29	46	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0413	55877,5	0	3353	0		542	72896
30	47	С123-020101-0204	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	1010711,28	507623,03	41742	20965	773	25754	2258
31	48	С123-020101-0233	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	62554,22	0	4254	0	454	3762	9318
						55877,5	0	3800	0		641	
						82395,26	0	6839	0	1273	5510	
						67053	0	5565	0		988	
						93816,72	0	24955	0	7119	17658	
						67053	0	17836	0		3409	
						484372,3	145516,63	20005	6010		5400	
						2091		2091		2091	167	
						4314		8628		8628	690	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	49	С123-020101-0258	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	9298		18596		18596		20084
33	50	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм/опора под трубопроводы собствен. изготовлен./. Установка	т фасонных частей	0,20277	1350902,28	507623,03	273922	102931	72776	1488	432397
34	51	Е11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	9,12465	169,37	2,67	1545	24	1218	32029	1897
35	52	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	9,12465	33,18	0,39	303	4		211	
36	53	Е11-130301-1705 4=к	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03	м2	20	149,75	3,4	1366	31	872	141	1824
37	54	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм /электросварные прямошовные 108х4 мм/. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,1555533	50,74	0,52	463	5		323	28515
38	55	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,163	1526195,61	38841,04	248770	6331	200503	135	598458
39	56	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,163	62554,22	0	10196	0	1088	9017	20750
40	57	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	4	2016,73	80,82	8067	323	1309	6524	15758
41	58	С123-040102-1105	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 100, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	4	103046		412184		412184		445159
42	59	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	10	1054,72	64,08	10547	641	612	32975	21328
43	60	С123-020103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	10	929,4	0	9294	0		9201	
44	61	Е11-220801-0102 Изм. и доп. вып. 1	Подставка под гидрант	т	0,0664	3041		30410		30410	1580	32843
45	62	С123-020803-0103	Тройник фланцевый ТФ DN 100х100 ГОСТ 5525-88	шт.	2	75359,71	14760,62	5004	980	1668	2433	8243
46	63	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Упор бетонный	м3	0,12	35479,5	4509,28	2356	299		2629	
47	71	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	16	145383		290766		290766	611	314027
48	72	С121-130814-2208	Скобы ходовые	шт.	241	20605,35	993,57	2473	119	1850	23261	3207
49	73	Е11-460302-0401	Стены колодцев бетонные. Пробивка отверстий площадью до 20 см2	отверстие	33	4196,1	352,57	504	42		497	
50	74	Е11-460303-0101	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	10,56	20883		334128		334128	238	360858
51	75	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка		0,57344	595		143395		143395	26730	154867
						292,96	125,93	9668	4156	0	11472	
						167,03	56,38	5512	1860		6193	17130
						92099,65	658,88	972572	6958	395940	1269	
						53946,48	311,04	569675	3285		481286	1570167
						679875,39	1305,39	389868	749	375460	116309	
											12717	434792

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	76	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм/опора под трубопроводы собствен. изготовлен./. Установка	т фасонных частей	0,29025	1350902,28 484372,3	507623,03 145516,63	392099 140589	147338 42236	104173	180997 45848	618944
53	77	Е11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	13,06125	169,37 33,18	2,67 0,39	2212 433	35 5	1744	303 201	2716
54	78	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	13,06125	149,75 50,74	3,4 0,52	1956 663	44 7	1249	462 193	2611
55	79	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0124	1010711,28 484372,3	507623,03 145516,63	12533 6006	6295 1804	232	7733 1621	21887
56	80	С123-020101-0204	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	2091		8364		8364		9033
57	81	Е11-130301-1705 4=к	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03	м2	32	1272,35 67,17	11,77 2,07	40715 2150	377 66	38189	669 1529 3380	45624
58	82	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные/под отмостку/. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	8,8	8463,6 3223,8	1701,79 712,8	74480 28369	14976 6273	31134	32564 8563	115607
59	83	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные /под отмостку,бетон кл.В7,5/. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	8,8	19810,6 3641,7	7,2 0	174333 32047	63 0	142223	30124 16357	220814
60	84	Е11-070501-0101 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	98	1857,09 390,4	1019,93 250,51	181995 38259	99953 24550	43782	74115 20489	276599
61	85	Е11-070501-0102 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	75	2127,05 451,56	1000,11 245,64	159529 33867	75008 18423	50654	61702 17698	238929
62	86	Е11-070501-0103 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	141	2733,48 687,14	1274,01 312,92	385421 96887	179636 44121	108898	166390 44145	595955
63	87	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	38,714	19786		765995		765995		827275
64	88	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	76,563	18298		1400950		1400950	61280	1513026
65	89	Е11-060701-0202	Пояса без опалубки. Устройство	м3	11,38	24810,32 4855,5	4025,27 801,04	282341 55256	45808 9116	181278	112076 58578 27274	368193
66	90	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,556005	246529		137071		137071		148037
67	91	Е11-060401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки бетонные. Устройство	м3	0,576	21493,98 3451,68	1284,62 304,9	12381 1988	740 176	9652	10966 1969 1148	15498
68	92	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	16,81	23141,97 4136,4	1988,87 404,04	389016 69533	33433 6792	286051	69456 36678	495150
69	93	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,85045	246529		456190		456190	36495	492685
			ИТОГО:					12 672 397	779 761	10 440 763	1 584 133	15 397 052
			В том числе :					1 451 873	204 876		1 140 526	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Временные здания и сооружения			**2,9 %**		**446 514**				**15 843 565**
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			**1,17 %**		**185 370**				**16 028 935**
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**320 579**				**16 349 514**
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Всего:									**16 349 514**
			в том числе на 2020 год - 30 %									**4 904 854**
			в том числе на 2021 год - 70 %									**11 444 660**
			В текущих ценах на 2020 г. К=1,0									**4 904 854**
			В текущих ценах на 2021 г. К=1,050036									**12 017 305**
			Итого в текущих ценах									**16 922 159**
			Налог на добавленную стоимость, 12 %			**12%**		**2 030 659**				**18 952 818**
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,8999									**17 055 641**
			Итого к оплате:									**17 055 641**

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"

Руководитель _____ **Сейтбеков Е.О.**

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Таразстрой-2004»

Директор _____ **Баккараев К.К.**

ТЕХНАДЗОР:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Арбакеш-Астана"

_____ **Лайков А.М.**

Э250

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Таразстрой-2004»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **""Насосная станция 2-го подъёма с резервуарами" и "Площадка очистных сооружений. Дренажных тоннелей для приёма и инфильтрации стоков в почву" Спортивно-туристической базы горнолыжного комплекса "Каралма"".**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 102 от 22.09.2021 года.**

Акт выполненных работ № 3
за декабрь 2021 года.

Составлен (а) в текущих ценах на 13.12.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Наружное электроосвещение									
1	1	Е11-010101-0406	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	48,6	294,94 / 13,62	281,32 / 106,57	14334 / 662	13672 / 5179	0	4206 / 1483	20023
2	2	Е11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	32,4	40,52 / 0	40,52 / 14,59	1313 / 0	1313 / 473	0	340 / 132	1785
3	3	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	32,4	187,07 / 98,04	89,03 / 40,5	6061 / 3176	2885 / 1312	0	3232 / 743	10036
4	4	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	270	476,56 / 77,76	398,8 / 157,09	128671 / 20995	107676 / 42413	0	45654 / 13946	188271
5	5	С121-010401-0101	Песок природный	м3	16,2	2240		36288		36288		39191
6	6	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	291	343,28 / 142,56	154,21 / 47,21	99893 / 41485	44874 / 13739	13534	39761 / 11172	150827
7	7	Ц13-080201-0810 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине в ЩНО	м кабеля	2	446,23 / 194,4	179,7 / 53,22	892 / 389	359 / 106	144	357 / 100	1349
8	8	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,27	27931,68 / 8643,6	19288,08 / 4248,67	7542 / 2334	5208 / 1147	0	2123 / 773	10438
9	9	С124-040207-0722	Лента сигнальная ЛСО-150 (прим.)	м	270	43		11610		11610	929	12539
10	10	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром 20 мм. Прокладка внутри опоры освещения	м	108	347,48 / 276,1	14,47 / 3,46	37528 / 29819	1563 / 374	6146	21739 / 4741	64008
11	11	С123-010501-1501	Труба полиэтиленовая диаметром 20 мм	м	108	93		10044		10044	804	10848
12	12	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг	м	108	320,68 / 145,8		34634	15746	4891	13563	52053

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	Ц13-080201-0810 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям с креплением по всей длине	м	32	129,6 / 446,23	44,83 / 179,7	13997 / 14279	4841 / 5750	2308	3856 / 5705	21583
14	14	С123-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	м кабеля	0,14	194,4 / 180021	53,22	6221 / 25203	1703	25203	1599 / 2016	27219
15	15	С123-060137-0302	Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,293	275391		80690		80690	6455	87145
16	16	Ц13-080201-2501 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая термоусаживаемая для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж обопудования	км	2	21801,31 / 5184	16561,44 / 5746,79	43603 / 10368	33123 / 11494	112	15740 / 4747	64090
17	17	С123-061703-1601	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа ЕРКТ-0015/4-35 CEF01	шт.	2	9975		19950		19950	1596	21546
18	18	Е11-010205-0403	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	6,864	3731,88 / 3731,88	0 / 0	25616 / 25616	0 / 0	0	18443 / 3525	47584
19	19	Е11-330101-0601 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные железобетонные из бетона класса В12,5, приготавливаемого на строительной площадке, объемом до 25 м3. Устройство	м3	6,864	19650,61 / 6000,05	4528,68 / 1411,1	134882 / 41184	31085 / 9686	62613	40696 / 14046	189624
20	20	Е11-010102-0406	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	6,864	487,91 / 42,41	445,37 / 166,98	3349 / 291	3057 / 1146	1	1035 / 351	4735
21	21	С341-020102-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	тенге за 1 тонну	3,78	314		1187				1282
22	22	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	12	25591,5 / 14556	9166,87 / 3455,65	307098 / 174672	110002 / 41468	22424	95 / 172912	518411
23	23	С121-060209-0201	Опора металлическая коническая 8-гранная LT-8 (прим.)	т	0,9516	643463		612319		612319	38401	661305
24	24	Ц13-080205-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	12	11121,89 / 4504,61	6096,96 / 2123,13	133463 / 54055	73164 / 25478	6244	48986 / 57264	205984
25	25	С121-060209-0201	Кронштейн КГ1К-1,5-1,5-0,06-0,048 (прим.)	т	0,1368	643463		88026		88026	15258	95068
26	26	Ц13-080205-0901 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий	шт.	12	4961,71 / 1664,05	1632,96 / 574,13	59540 / 19969	19596 / 6890	19976	7042 / 19338	85189
27	27	С123-070106-0357	Светильник светодиодный уличный модели ДКУ-LED-01-80W, световой поток 8800 лм. УХЛ1, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	12	29615		355380		355380	6310	383810
28	28	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	2643,08 / 1277	23,66 / 0	31717 / 15324	284 / 0	16109	28430 / 11033	46170
29	29	С123-070204-0709	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	12	479		5748		5748	3420	6208
30	30	С123-070202-0501	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41206-01С с контактной группой, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм	шт.	12	159		1908		1908	460	2061
31	31	С121-060209-0201	Метизы и крепежные изделия	т	0,01	643463		6435		6435	153	6949
32	32	Ц13-080304-0305 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	шт.	1	4744,87 / 2692	1944,92 / 753,6	4745 / 2692	1945 / 754	108	515 / 2481 / 578	7804

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	33	51-080401-0115	Щит управления освещением индивидуального изготовления (прим.)	шт.	1	0		0				0
34	34	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,07	8463,6	1701,79	592	119	248	259	920
						3223,8	712,8	226	50		68	
35	35	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,175	24288,01	631,02	4250	110	3385	723	5371
						4313,25	224,28	755	39		398	
36	36	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00646	225938		1460		1460		1576
											117	
37	37	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0036	891873,39	1305,39	3211	5	2357	774	4304
						235818	549,96	849	2		319	
			Итого по разделу: 1. Наружное электроосвещение									3057306
			Раздел: 2. ГП.Насосная станция 2-го подъема с резервуарами. Благоустройство территории									
38	38	Е11-270602-0102 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие из черного щебня, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2	1350	1637,62	162,87	2210783	219878	1916724	132229	2530454
						54,95	35,74	74181	48254		187441	
39	39	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	662,73	1711,1	31,16	1133996	20648	620694	540523	1808481
						743,37	11,82	492654	7831		133962	
40	40	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91/БР100.30.15/	м3	7,6832	36693		281920		281920		304473
											22554	
41	41	Е11-470102-0316	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,8х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	ямы	87	2855,66	0	248442	0	0	218629	504437
						2855,66	0	248442	0		37366	
42	42	Е11-470103-0106 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка	шт.	87	5014,79	1164,58	436286	101319	1560	321229	818117
						3832,27	363,51	333408	31626		60601	
43	43	С125-010203-3102	Клен ясенелистный, с комом, высотой от 1 м до 2 м	шт.	59	4485		264615		264615		285784
											21169	
44	44	С125-010202-0701	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м, тамарикс шиповник	шт.	28	7006		196168		196168		211861
											15693	
45	45	У86-010302-0301 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки	шт.	1	45493	198	45493	198	39812	4812	54329
						5483	51	5483	51		4024	
46	46	У86-010303-0204 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.	1	27519	31	27519	31	27390	83	29810
						98	8	98	8		2208	
47	47	У86-010903-0101 0	Щит пожарный	шт.	1	84572	152	84572	152	82007	2389	93918
						2413	36	2413	36		6957	
48	48	У86-010307-0101 0	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для двух мусорных контейнеров	шт.	1	176205	335	176205	335	171580	3901	194514
						4290	84	4290	84		14408	
49	49	Е11-070201-0208	Лотки сечением более 0,5 м2. Установка между сооружениями	м3 сборных железобетонных конструкций	30,543024	14008,75	5058,12	427869	154490	29599	349210	839246
						7981,54	1707,78	243780	52161		62166	
50	50	С121-040303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	30,543024	52273		1596575		1596575		1724302
											127726	
51	51	Е11-070111-0113 Изм. и доп. вып. 18	Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка	100 м ограды	312	2676,11	590,77	834948	184321	299667	496503	1437967
						1124,87	223,74	350960	69806		106516	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	52	С121-049999-0101	Железобетонные столбы прямоугольные сплошные	м3	2,355	89688		211215		211215		228112
			Итого по разделу: 2. ГП.Насосная станция 2-го подъема с резервуарами. Благоустройство территории								16897	
			Раздел: 3. ГП.Площадка очистных сооружений.Благоустройство территории									11065805
53	53	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство.	м3 материала основания в плотном теле	54,1825	3636,32 / 138,24	1032,63 / 223,85	197025 / 7490	55951 / 12129	133584	21188 / 17457	235671
54	54	Е11-270403-0101 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	541,825	799,21 / 32,84	245,89 / 69,95	433034 / 17791	133228 / 37903	282015	60149 / 39455	532637
55	55	Е11-270602-0102 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие из черного щебня, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2	1083,65	1637,62 / 54,95	162,87 / 35,74	1774604 / 59545	176497 / 38733	1538561	106141 / 150460	2031205
56	56	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	567,19	1711,1 / 743,37	31,16 / 11,82	970518 / 421632	17672 / 6702	531214	462600 / 114649	1547768
57	57	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91/БР100.30.15/	м3	25,52355	36693		936536		936536		1011458
58	58	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	667	18,16 / 0	18,16 / 7,04	12115 / 0	12115 / 4694	0	3380 / 1240	16735
59	59	Е11-010104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	667	8,03 / 0	8,03 / 3,11	5356 / 0	5356 / 2075	0	1494 / 548	7399
60	60	Е11-270403-0101 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см (10 см). Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	4835	799,21 / 32,84	245,89 / 69,95	3864196 / 158757	1188865 / 338226	2516574	536742 / 352075	4753013
61	61	Е11-270403-0104 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	4835	207,22 / 0	48,84 / 14,25	-1001897 / 0	-236120 / -68918	-765777	-74431 / -86106	-1162434
62	62	Е11-270401-0104 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен щебень шлаковый - 1,26 м3	м3 материала основания в плотном теле	4835	1780,99 / 211,25	1567,71 / 346,48	8611086 / 1021384	7579887 / 1675217	9815	2912329 / 921873	12445288
63	63	С121-010201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	8512,00847	2492		21211925		21211925		22908879
64	64	Е11-420105-0101	Экран противофильтрационный. Устройство из геотекстиля	м2 полиэтиленового экрана	9700	354,98 / 34,07	11,49 / 8,33	3443303 / 330469	111448 / 80817	3001386	1696954 / 279674 / 297838	4020816
65	65	Е11-470102-0316	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,8х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	яма	43	2855,66 / 2855,66	0 / 0	122793 / 122793	0 / 0	0	108058 / 18468	249320
66	66	Е11-470103-0106 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка	шт.	43	5014,79 / 3832,27	1164,58 / 363,51	215636 / 164788	50077 / 15631	771	158768 / 29952	404357
67	67	С125-010103-0713	Можжевельник обыкновенный, с комом, высотой от 0,5 м до 1 м	шт.	43	4955		213065		213065	17045	230110
68	68	У86-010302-0301 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки	шт.	1	45493	198	45493	198	39812	4812	54329

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
69	69	У86-010303-0204 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатури"	шт.	1	5483 27519	51 31	5483 27519	51 31	27390	4024 83	29810
70	70	С121-060106-0301	Металлический мусоросборник с тележкой	шт.	1	98 82124	8	98 82124	8	82124	2208 6570	88694
71	71	У86-010602-0201 0	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м	комплект	79,5	44729	2280	3555956	181260	3036900	454104	4330842
			Итого по разделу: 3. ГП.Площадка очистных сооружений.Благоустройство территории	секция		4249	795	337796	63203		320783	53735897
			Раздел: 4. Площадка очистных сооружений.Станция биологической очистки									
72	72	Е11-250130-0102 Изм. и доп. вып. 17	Станция биологической очистки. Установка	т блок-боксов	12,9	30290,1	15593,76	390742	201160	22399	205000	643402
			Итого по разделу: 4. Площадка очистных сооружений.Станция биологической очистки			12960	4503,19	167184	58091		47659	643402
			Раздел: 5. Дренажные тоннели для приема и инфильтрации стоков в почву									
73	73	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм /безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации DN/OD 100 SN 8 PE/. Укладка	км трубопровода	0,056	947078,79	105411,35	53036	5903	33727	14917	73389
			Итого по разделу: 5. Дренажные тоннели для приема и инфильтрации стоков в почву			239396	29662,04	13406	1661		5436	73389
			Раздел: 6. Резервуары 200 м3 2 шт.Технологическое оборудование резервуара 200 м3									
74	74	Ц13-120101-0210	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм	м трубопровода	9	2658,93 1360,8	1285,1 340,76	23930 12247	11566 3067	117	9342 2662	35934
75	75	С123-010201-0186	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	м	9	2623		23607		23607	1889	25496
76	76	Е11-220601-0203 Изм. и доп. вып. 16	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,009	1114026,19 202055	30051,54 168,48	10026 1818	270 2	7937	1802 946	12774
77	77	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,005	1010711,28 484372,3	507623,03 145516,63	5054 2422	2538 728	94	3118 654	8825
78	78	С123-020101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	1679		3358		3358	269	3627
79	79	Ц13-120101-0210	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм	м трубопровода	3,4	2658,93 1360,8	1285,1 340,76	9040 4627	4369 1159	44	3529 1006	13575
80	80	С123-010201-0186	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	м	3,4	2623		8918		8918	713	9632
81	81	Е11-220601-0203 Изм. и доп. вып. 16	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,0034	1114026,19 202055	30051,54 168,48	3788 687	102 1	2999	681 357	4826
82	82	Ц13-120101-0210	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм	м трубопровода	9	2658,93 1360,8	1285,1 340,76	23930 12247	11566 3067	117	9342 2662	35934
83	83	С123-010201-0186	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	м	9	2623		23607		23607	1889	25496

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
84	84	Е11-220601-0203 Изм. и доп. вып. 16	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,009	1114026,19	30051,54	10026	270	7937	1802	12774
85	85	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0208	202055	168,48	1818	2		946	
86	86	С123-020101-1108	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	1010711,28	507623,03	21023	10559	389	12971	36713
87	87	С123-020101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	484372,3	145516,63	10075	3027		2719	
88	88	Ц13-120101-0214	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 273 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	46,1	2729		5458		5458		5895
89	89	С123-010201-0236	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	46,1	4016,61	1627,79	185166	75041	4972	75801	281844
90	90	Е11-220601-0208 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0461	2280,96	414,57	105152	19112		20877	
91	91	С123-020101-0268 #прим	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 45°, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	30	10627		489905		489905		529097
			Итого по разделу: 6. Резервуары 200 м3 2 шт.Технологическое оборудование резервуара 200 м3			3177872,61	222900,44	146500	10276	121008	39192	
			Раздел: 7. ОВ на резервуар 200м3			330065	38088,08	15216	1756		16802	176366
92	92	Е11-202601-0301 прим.	Установка панельного фильтра	шт	2	14359,77	345,41	28720	691	2663	13064	
93	93	С123-051208-0109 #прим	Фильтр панельный ЕУЗ 200	шт.	2	12682,66	79,72	25365	159		25014	58032
94	94	Е11-160401-0209 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 250 мм	м	11	35228		70456		70456	4299	
95	95	Ц13-120101-0510 Изм. и доп. вып. 7	Трубопроводы из стальных труб электросварных, диаметр наружный и условный 630 мм	м	3	8173,45	223,64	89908	2460	59635	5636	76092
96	96	С123-010201-0272	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 630 мм	м	3	2528,46	56,41	27813	621		27865	127195
97	97	Е11-090201-0203 Изм. и доп. вып. 16	Днище осадочной камеры из толстолистовой стали	м	3	41847,25	12012,54	125542	36038	80	9422	
98	98	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03316	29808	4699,96	89424	14100		63150	203787
99	99	С121-050308-9901	Сетка плетеная из оцинкованной проволоки, d=2 мм	м2	2	66726		200178		200178	15095	
100	100	Е11-200701-0307	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 630 мм	шт.	2	40386,2	7691,39	1339	255	153	16014	216192
101	101	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	2	28071,8	1674,04	931	56		681	2181
						262681		8711		8711	162	
						921		1842		1842	697	9407
						12889,05	64,24	25778	128	23430	147	1989
						1109,93	13,61	2220	27		2202	30219
						1690,43	20,48	3381	41	2466	2238	
											872	4593

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
102	102	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	м	0,0122	436,75	8,04	874	16		340	
						1350902,28	507623,03	16481	6193	4379	7608	26016
103	103	Е11-160401-0407	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 200 мм	т	8	484372,3	145516,63	5909	1775		1927	
						16813,38	306,64	134507	2453	105672	26057	173409
104	104	Е11-130301-1703 Изм. и доп. вып. 17	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-8104	1соедин.	1,4922	3297,7	25,92	26382	207		12845	
						295,1	1,7	440	3	414	17	494
105	105	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука ArmaFlex	м2	8	16,08	0,26	24	0		37	
						617,38	67,35	4939	539	2128	1924	7412
106	106	С121-110403-2008	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 32 мм ГОСТ 16381-77	м трубопровода	8	284,01	32,4	2272	259		549	
						8554		68432		68432		73907
107	107	Е11-090501-0101	Покровный слой из тонколистовой стали	м2	4	368,92	11,58	1476	46	55	5475	
						343,55	4,68	1374	19		961	2632
108	108	С121-050104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	м2	0,0322	322469		10384		10384	195	
												11214
109	109	С123-021104-0407	Хомуты	т	4	416		1664		1664	831	
												1797
110	110	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	шт.	2	2137,88	89,24	4276	178	596	133	
						1750,77	12,96	3502	26		3457	8351
111	111	С123-040501-0221	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	1шт	2	835		1670		1670	619	
												1804
112	112	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами	шт.	0,00512	633838		3245		3245	134	
				т								3505
			Итого по разделу: 7. ОВ на резервуар 200м3								260	
												1040228
			Раздел: 8. АТХ на резервуар 200м3									
113	113	Ц13-110201-0102	Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях/преобразователь гидростатического давления/	шт.	2	2167,25	0	4335	0	135	3150	8083
						2099,76	0	4200	0		599	
114	114	Цена ТОО "АКЭТО"	Преобразователь гидростатического давления ОВЕН ПД100-ДГ	комплект	2	103434,82		206870				206870
			Отпускная цена			103435		206870		206870		
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		2482				
			Сметная стоимость оборудования					*209352*				
115	115	Ц13-110301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг/двухканальный блок питания/	шт	2	709,82	0	1420	0	74	1010	2623
						673	0	1346	0		194	
116	116	Цена ТОО "АКЭТО"	Двухканальный блок питания ОВЕН БП07Б-Д3	шт	2	10722,32		21445				21445
			Отпускная цена			10722		21445		21445		
			Заготовительно-складские расходы			1,2		257				
			Сметная стоимость оборудования					*21702*				
117	117	Ц13-110301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг/ сигнализатор уровня жидкости трехканальный САУ-М6/	шт	2	709,82	0	1420	0	74	1010	2623
						673	0	1346	0		194	
118	118	Цена ТОО "АКЭТО"	Сигнализатор уровня жидкости трехканальный ОВЕН САУ-М6	комплект	2	17659,82		35320				35320
										35320		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Отпускная цена			17660		35320				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		424				
			Сметная стоимость оборудования					*35743*				
119	119	Ц13-110201-0102	Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях/ кондуктометрический одноэлектродный датчик уровня жидкости/		10	2167,25	0	21673	0	675	15748	40414
				шт.		2099,76	0	20998	0		2994	
120	120	Цена ТОО "АКЭТО"	Кондуктометрический одноэлектродный датчик ДС2		4	8199,11		32796				32796
				шт						32796		
			Отпускная цена			8199		32796				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		394				
			Сметная стоимость оборудования					*33190*				
121	121	Цена ТОО "АКЭТО"	Кондуктометрический одноэлектродный датчик ДС3		6	3468,75		20813				20813
				шт						20813		
			Отпускная цена			3469		20813				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		250				
			Сметная стоимость оборудования					*21062*				
122	122	Ц13-110401-0201	Аппаратура настольная, массой до 0,015 т/Модем GSM/GPRS/		2	1516,04	431,04	3032	862	0	1939	5368
				шт		1085	207,36	2170	415		398	
123	123	Цена ТОО "АКЭТО"	Модем GSM/GPRSOBEH ПМ01		2	27434,82		54870				54870
				шт						54870		
			Отпускная цена			27435		54870				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		658				
			Сметная стоимость оборудования					*55528*				
124	124	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям		40	360,38	14,77	14415	591	5290	6244	22312
				м		213,35	3,46	8534	139		1653	
125	125	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00888	234691		2084		2084		2251
				т							167	
126	126	Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям		12	462,79	21,17	5553	254	2890	1787	7927
				м		200,8	5,98	2410	72		587	
127	127	С121-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005		0,00936	274872		2573		2573		2779
				т							206	
128	128	Ц13-080201-0701 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами		32	642,57	359,28	20562	11497	4089	6283	28993
				м кабеля		155,52	117,19	4977	3750		2148	
129	129	С123-060902-0103	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79		0,02	33513		670		670		724
				км							54	
130	130	Цена	Кабель гидрометрический КСПГ-4		12	437,7		5252		5252		5673
				м							420	
131	131	Ц13-080303-2501 Изм. и доп. вып. 17	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне		4	6012,12	45,02	24048	180	8808	10843	37683
				шт.		3765	0	15060	0		2791	
132	132	С123-070202-1301	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2		4	6030		24120		24120		26050
				шт.							1930	
133	133	Ц13-080201-1202 Изм. и доп. вып. 17	Скобы. Монтаж оборудования		0,002	704937,02	19614,48	1410	39	1223	116	1648
				т		73872	6421,92	148	13		122	
134	134	Ц13-120901-0101	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования		16	1522,71	97,72	24363	1564	10773	7338	34237

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
135	135	С121-060902-1001	Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная	шт.	4	751,68 / 189	0,13	12027 / 756	2	756	2536 / 60	816
			Итого по разделу: 8. АТХ на резервуар 200м3	м								606781
			Раздел: 10. Резервуары 200 м3, 2 шт. Общестроительные работы. Разные работы.									
136	136	П13-120101-0214	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 273 мм	т	0,156	4016,61 / 2280,96	1627,79 / 414,57	627 / 356	254 / 65	17	257 / 71	954
137	137	С123-010201-0236	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,56	10627		69713		69713	5577	75290
138	138	Е11-130301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	м2	6,17952	281,89 / 33,03	2,4 / 0,26	1742 / 204	15 / 2	1523	142 / 151	2035
139	139	Е11-130301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-720	м2	6,17952	214,95 / 16,67	1,7 / 0,26	1328 / 103	10 / 2	1215	72 / 112	1513
140	140	Е11-130301-1409 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 за 4 раза	м2	6,17952	859,81 / 66,7	6,79 / 1,04	5313 / 412	42 / 6	4859	289 / 448	6050
141	141	Е11-090305-0304 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений /Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов подводящего,переливного, спускного и отводного/. Монтаж	т конструкций	0,08564	134350,23 / 116883	1886,18 / 468,48	11506 / 10010	162 / 40	1334	6934 / 1475	19915
142	142	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,08564	497891		42639		42639		46051
143	143	Е11-070201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	1,214	13583,81 / 5771,61	7357,46 / 2571,56	16491 / 7007	8932 / 3122	552	3411 / 2275	30718
144	144	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	9825		39300		39300	3144	42444
145	145	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3412		6824		6824	546	7370
146	146	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	21807		43614		43614	3489	47103
147	147	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0664	891873,39 / 235818	1305,39 / 549,96	59220 / 15658	87 / 37	43475	14282 / 5880	79383
148	148	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,07904	761438,42 / 59651,9	6557,32 / 1334,88	60184 / 4715	518 / 106	54951	5688 / 5270	71142
149	149	Е11-130301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	м2	2,49	281,89 / 33,03	2,4 / 0,26	702 / 82	6 / 1	614	57 / 61	820
150	150	Е11-130301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724	м2	8,418	167,37 / 16,2	1,7 / 0,26	1409 / 136	14 / 2	1258	96 / 120	1625
151	151	Е11-130301-1409 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 за 4 раза	м2	2,49	859,81 / 66,7	6,79 / 1,04	2141 / 166	17 / 3	1958	116 / 181	2438
152	152	Е11-070201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	1,214	13583,81 / 5771,61	7357,46 / 2571,56	16491 / 7007	8932 / 3122	552	11952 / 2275	30718
153	153	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	9825		39300		39300	3144	42444

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
154	154	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3412		6824		6824	546	7370
155	155	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	21807		43614		43614	3489	47103
156	156	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0664	891873,39	1305,39	59220	87	43475	14282	79383
157	157	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,016966	761438,42	6557,32	12919	111	11795	1221	15271
158	158	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,2288	59651,9	1334,88	1012	23		1131	
159	159	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,2288	74038,27	25840,14	16940	5912	2729	7014	25870
160	160	Е11-130301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	м2	2,49	36269,5	8158,17	8298	1867		1916	
161	161	Е11-130301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724	м2	20,92245	581941		133148		133148	10652	143800
162	162	Е11-130301-1409 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 за 4 раза	м2	19,65	281,89	2,4	702	6	614	57	820
163	163	Е11-140101-1301 Изм. и доп. вып. 16	Щиты деревянные. Изготовление и настилка над приямками и каналами /крышки К1/	м2 щитов	2,112592	33,03	0,26	82	1		61	
164	164	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00336	167,37	1,7	3502	36	3127	238	4039
165	165	Е11-130301-1409 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 за 4 раза	м2	0,0000034	16,2	0,26	339	5		299	
166	166	Е11-100107-0611 Изм. и доп. вып. 9	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторон	м2	6	859,81	6,79	16895	133	15451	918	19239
167	167	С121-130205-0501	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	8	66,7	1,04	1311	20		1425	
168	168	С121-130209-0301	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,24	5321,16	62,75	11241	133	10319	838	13045
169	169	С121-130209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	2,4	374,1	26,44	790	56		966	
170	170	Е11-140101-1301 Изм. и доп. вып. 16	Щиты деревянные. Изготовление и настилка над приямками и каналами /крышки К2/	м2 щитов	0,725968	761438,42	6557,32	2558	22	2336	242	3024
171	171	Е11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка	м2	0,01	59651,9	1334,88	200	4		224	
172	172	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0012	859,81	6,79	1	0	0	0	1
173	173	Е11-130301-1409 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 за 4 раза	м2	0,0000012	66,7	1,04	0	0		0	
174	174	Е11-100107-0611 Изм. и доп. вып. 9	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторон	м2	2,6	5209,99	9,24	13546	24	10366	2850	17707
175	175	Е11-260201-0505	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо	м2	0,6	1213,9	3,93	3156	10		1312	
176	176	С121-130816-1801	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый, листовой, марка ППУ-ЭР	м3 изоляции	0,05508	12746,09	861,24	7648	517	0	5603	14310
						11884,85	401,76	7131	241		1060	
						2499885		137694		137694		148709

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
177	177	С121-130209-0301	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	т	0,88	438		385		385	11015	416
178	178	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	кг	0,84152	8463,6	1701,79	7122	1432	2977	31	11055
				м3 подстилающего слоя		3223,8	712,8	2713	600		3114	
179	179	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,504912	19527,33	1091,24	9860	551	8690	819	11373
						1225,8	234,96	619	119		671	
180	180	Е11-061301-0308 Изм. и доп. вып. 16	Подготовка бетонная под днище бункерного типа. Устройство	м3	0,28	30861,44	3881,5	8641	1087	6471	842	10777
						3869,04	1380,72	1083	387		1338	
181	181	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002528	234691		593		593	798	641
182	182	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,05024	891873,39	1305,39	44808	66	32895	47	60063
						235818	549,96	11847	28		10806	
			Итого по разделу: 10 Резервуары 200 м3. 2 шт. Общестроительные работы. Разные работы.								4449	
												1192205
			ИТОГО:					59 475 709	10 856 242	42 658 453	8 260 807	73 158 100,20
								5 583 256	2 707 906	372 114	5 388 770	
			В том числе :							376 578		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Временные здания и сооружения			2,9 %		2 110 664				75 268 764,34
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			1,17 %		876 239				76 145 002,92
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1 515 368				77 660 371,42
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Всего:									77 660 371,42
			в том числе на 2020 год - 30 %									23 298 111,43
			в том числе на 2021 год - 70 %									54 362 259,99
			В текущих ценах на 2020 г. К=1,0									23 298 111,43
			В текущих ценах на 2021 г. К=1,050036									57 082 330,03
			Итого в текущих ценах			12%		9 645 653				80 380 441,46
			Налог на добавленную стоимость, 12 %									90 026 094,43
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,8999									81 014 482,38
			Итого к оплате:									81 014 482,38

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"

Руководитель _____ **Сейтбеков Е.О.**

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Таразстрой-2004»

Директор _____ **Баккараев К.К.**

ТЕХНАДЗОР:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Арбакеш-Астана"

_____ **Лайков А.М.**