Заказчик: ГУ «ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНЯЯ ЖАНИБЕКСКОГО РАЙОНА»
Подрядчик: ТОО «КАЛДЫГАЙТА»
Наименование объекта и его адрес: «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ СОШ-САД ИМ.М.ИХСАНОВА В С.ЖАКСЫБАЙ ЖАНИБЕКСКОГО РАЙОНА ЗКО»

форма №3-КС

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2020 года

Код заказчик	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№73	29.04.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Итого	Удержание 5%	Аванс 30%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1										
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты						
				в отчетном месяце	по монтажу оборудование		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
«КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ СОШ-САД ИМ.М.ИХСАНОВА В С.ЖАКСЫБАЙ ЖАНИБЕКСКОГО РАЙОНА ЗКО»	**144082019,20**	**128644660**	**-**	**128644660**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15437359,20**	**144082019,20**	**-**	**43224605,76**	**100857413,44**

М.П.

Заказчик

Руководитель: ГУ " ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНЯЯ ЖАНИБЕКСКОГО РАЙОНА "
Сарбалина Б.Д. _____
(подпись)

М.П.

Подрядчик

Директор: ТОО «Калдыгайта»
Сарсенгалиев Е.Н._____
(подпись)

ЗАКАЗЧИК: ГУ "ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНЯЯ ЖАНИБЕКСКОГО РАЙОНА"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "КАЛДЫГАЙТА"
ДОГОВОР № 73 ОТ 29.04.2020 ГОДА. ФОРМА 2В
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЕГО АДРЕС: "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ СОШ-САД ИМ.М.ИХСАНОВА В С.ЖАКСЫБАЙ ЖАНИБЕКСКОГО РАЙОНА ЗКО".

А К Т
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1
ЗА ИЮЛЬ 2020 ГОДА

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
1	12-080101-0204 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	м2 кровли	2093,7000		199,94	418621
		Итого оплата труда:				198,57	415747
		Итого эксплуатация машин:				1,37	2874
		Итого материалов:				0,00	--
		Накладные расходы	%	--		128,78	269622
		Сметная прибыль	%	8		26,30	55060
		Сметная стоимость:				355,02	743303
2	12-080101-0103 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен**	м2 кровли	2093,7000		208,39	436297
		Итого оплата труда:				197,51	413534
		Итого эксплуатация машин:				14,45	30258
		Итого материалов:				0,00	--
		Накладные расходы	%	--		128,43	268903
		Сметная прибыль	%	8		26,95	56416
		Сметная стоимость:				363,77	761616
3	12-190101-0901 РСНБ РК 2015	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	т	2,0376		1480,27	3016

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1480,27**	**3016**
		Итого материалов:				**--**	**--**
		Накладные расходы	%	--		959,62	1955
		Сметная прибыль	%	8		195,19	398
		Сметная стоимость:				**2635,08**	**5369**
4	11-460401-0207 РСНБ РК 2015	**Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В10 и В12,5. Разборка при помощи отбойных молотков**	**м3**	**96,2800**		**39834,59**	**3835274**
		Итого оплата труда:				**26913,30**	**2591212**
		Итого эксплуатация машин:				**20147,15**	**1939767**
		Итого материалов:				**1613,22**	**155321**
		Накладные расходы	%	--		15598,19	1501794
		Сметная прибыль	%	8		4434,62	426965
		Сметная стоимость:				**59867,40**	**5764033**
5	12-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**146,0000**		**968,90**	**141459**
		Итого оплата труда:				**948,56**	**138489**
		Итого эксплуатация машин:				**37,98**	**5546**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		615,66	89886
		Сметная прибыль	%	8		126,76	18508
		Сметная стоимость:				**1711,32**	**249852**
6	12-060101-0202 РСНБ РК 2015	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**	**м2**	**527,5000**		**340,32**	**179518**
		Итого оплата труда:				**334,30**	**176344**
		Итого эксплуатация машин:				**13,04**	**6878**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		216,94	114434
		Сметная прибыль	%	8		44,58	23516
		Сметная стоимость:				**601,84**	**317468**
7	12-060101-0901 РСНБ РК 2015	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**97,0000**		**1468,51**	**142446**
		Итого оплата труда:				**1425,22**	**138246**
		Итого эксплуатация машин:				**77,13**	**7481**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		925,49	89773
		Сметная прибыль	%	8		191,52	18577
		Сметная стоимость:				**2585,53**	**250796**

1	2	3	4	5	6	7	8
8	12-060101-1001 РСНБ РК 2015	**Полотна дверные. Снятие**	**м2**	**187,3000**		**255,20**	**47799**
		Итого оплата труда:				**255,20**	**47799**
		Итого материалов:				**--**	**--**
		Накладные расходы	%	--		165,44	30987
		Сметная прибыль	%	8		33,65	6303
		Сметная стоимость:				**454,29**	**85089**
9	12-070101-0207 РСНБ РК 2015	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**1321,7000**		**547,70**	**723889**
		Итого оплата труда:				**538,38**	**711572**
		Итого эксплуатация машин:				**20,19**	**26686**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		349,35	461738
		Сметная прибыль	%	8		71,76	94850
		Сметная стоимость:				**968,81**	**1280477**
10	12-070101-0205 РСНБ РК 2015	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м2**	**1266,5000**		**80,49**	**101942**
		Итого оплата труда:				**79,65**	**100877**
		Итого эксплуатация машин:				**1,82**	**2309**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		51,67	65434
		Сметная прибыль	%	8		10,57	13390
		Сметная стоимость:				**142,73**	**180766**
11	12-070101-0201 РСНБ РК 2015	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	**м2**	**143,5000**		**244,13**	**35032**
		Итого оплата труда:				**238,56**	**34234**
		Итого эксплуатация машин:				**12,06**	**1730**
		Итого материалов:				**--**	**--**
		Накладные расходы	%	--		154,85	22222
		Сметная прибыль	%	8		31,92	4580
		Сметная стоимость:				**430,90**	**61834**
12	12-190101-0901 РСНБ РК 2015	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	**т**	**1,2224**		**1480,27**	**1810**
		Итого оплата труда:				**1480,27**	**1810**
		Итого материалов:				**--**	**--**
		Накладные расходы	%	--		959,62	1173
		Сметная прибыль	%	8		195,19	239
		Сметная стоимость:				**2635,08**	**3221**

1	2	3	4	5	6	7	8
13	12-120104-0502 РСНБ РК 2015	**Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с лестниц**	м2	8321,8000		154,02	1281737
		Итого оплата труда:				154,02	1281737
		Накладные расходы	%	--		99,85	830920
		Сметная прибыль	%	8		20,31	169013
		Сметная стоимость:				274,18	2281669
14	12-030101-0201 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**	м3 кладки	49,1500		17602,57	865166
		Итого оплата труда:				15795,84	776366
		Итого эксплуатация машин:				3161,66	155396
		Итого материалов:				0,00	--
		Накладные расходы	%	--		10305,11	506496
		Сметная прибыль	%	8		2232,61	109733
		Сметная стоимость:				30140,29	1481395
15	12-030101-1901 РСНБ РК 2015	**Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом**	м3 кладки	7,5200		26601,16	200041
		Итого оплата труда:				4511,29	33925
		Итого эксплуатация машин:				1341,98	10092
		Итого материалов:				21080,31	158524
		Накладные расходы	%	--		3719,80	27973
		Сметная прибыль	%	8		2425,68	18241
		Сметная стоимость:				32746,63	246255
16	11-460302-0103 РСНБ РК 2015	**Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка**	м3	1,5400		13349,17	20558
		Итого оплата труда:				10579,41	16292
		Итого эксплуатация машин:				4934,79	7600
		Накладные расходы	%	--		6048,38	9315
		Сметная прибыль	%	8		1551,80	2390
		Сметная стоимость:				20949,36	32262
17	11-090604-0105 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	т конструкций	0,9744		49962,57	48684
		Итого оплата труда:				34006,22	33136
		Итого эксплуатация машин:				20676,64	20148
		Итого материалов:				250,63	244

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		23254,00	22659
		Сметная прибыль	%	8		5857,33	5707
		Сметная стоимость:				**79073,89**	**77050**
18	12-070101-0101 РСНБ РК 2015	**Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги**	**м2**	**28,3200**		**98,49**	**2789**
		Итого оплата труда:				**98,49**	**2789**
		Итого материалов:				**--**	**--**
		Накладные расходы	%	--		63,85	1808
		Сметная прибыль	%	8		12,99	368
		Сметная стоимость:				**175,33**	**4965**
19	12-070101-0102 РСНБ РК 2015	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	**м2**	**28,3200**		**52,98**	**1500**
		Итого оплата труда:				**52,98**	**1500**
		Итого материалов:				**--**	**--**
		Накладные расходы	%	--		34,34	973
		Сметная прибыль	%	8		6,99	198
		Сметная стоимость:				**94,30**	**2671**
20	12-070101-0201 РСНБ РК 2015	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	**м2**	**28,3200**		**244,13**	**6914**
		Итого оплата труда:				**238,56**	**6756**
		Итого эксплуатация машин:				**12,06**	**341**
		Итого материалов:				**--**	**--**
		Накладные расходы	%	--		154,85	4385
		Сметная прибыль	%	8		31,92	904
		Сметная стоимость:				**430,90**	**12203**
21	11-460401-0501 РСНБ РК 2015	**Перегородки деревянные оштукатуренные щитовые и дощатые однослойные. Разборка**	**м2**	**33,6000**		**365,76**	**12290**
		Итого оплата труда:				**317,81**	**10678**
		Итого эксплуатация машин:				**103,90**	**3491**
		Накладные расходы	%	--		180,42	6062
		Сметная прибыль	%	8		43,69	1468
		Сметная стоимость:				**589,88**	**19820**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**13862118**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**9436**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6936059**

РАЗДЕЛ 2.ОБЩЕРЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8
22	11-460101-0402 РСНБ РК 2015	**Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами**	т	0,8964		406131,27	364056
		Итого оплата труда:				162257,24	145447
		Итого эксплуатация машин:				24758,78	22194
		Итого материалов:				226102,55	202678
		Накладные расходы	%	--		100014,76	89653
		Сметная прибыль	%	8		40491,68	36297
		Сметная стоимость:				546637,72	490006
23	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0058		172661,57	1001
		Накладные расходы	%	--		6215,82	36
		Сметная прибыль	%	8		14310,19	83
		Сметная стоимость:				193187,58	1120
24	21-050204-0802 РСНБ РК 2015 в [illegible]	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	0,8735		200808,85	175407
		Накладные расходы	%	--		7229,12	6315
		Сметная прибыль	%	8		16643,04	14538
		Сметная стоимость:				224681,01	196259
25	21-050301-3002 РСНБ РК 2015 в [illegible]	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0171		154564,80	2643
		Накладные расходы	%	--		5564,33	95
		Сметная прибыль	%	8		12810,33	219
		Сметная стоимость:				172939,46	2957
				УСТРОЙСТВО КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК			
26	11-080401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. к [illegible]	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за	250,7000		3051,63	765044
		Итого оплата труда:				948,56	237804
		Итого эксплуатация машин:				147,22	36908
		Итого материалов:				1990,89	499116
		Накладные расходы	%	--		609,07	152695
		Сметная прибыль	%	8		292,86	73419
		Сметная стоимость:				3953,56	991158
27	12-080101-2201 РСНБ РК 2015	**Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике**	м2	9,1500		392,31	3590
		Итого оплата труда:				138,96	1272
		Итого эксплуатация машин:				15,39	141
		Итого материалов:				241,99	2214
		Накладные расходы	%	--		99,21	908
		Сметная прибыль	%	8		39,32	360

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**530,84**	**4857**
28	**21-110101-0117 РСНБ РК 2015 в**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-80 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**0,7320**		**16310,55**	**11939**
		Накладные расходы	%	--		587,18	430
		Сметная прибыль	%	8		1351,82	990
		Сметная стоимость:				**18249,55**	**13359**
29	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0030**		**154564,80**	**464**
		Накладные расходы	%	--		5564,33	17
		Сметная прибыль	%	8		12810,33	38
		Сметная стоимость:				**172939,46**	**519**
30	**11-150207-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатури**	**9,1500**		**2266,66**	**20740**
		Итого оплата труда:				**946,58**	**8661**
		Итого эксплуатация машин:				**23,02**	**211**
		Итого материалов:				**1308,07**	**11969**
		Накладные расходы	%	--		619,00	5664
		Сметная прибыль	%	8		230,85	2112
		Сметная стоимость:				**3116,51**	**28516**
31	**11-060101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**0,9000**		**26608,91**	**23948**
		Итого оплата труда:				**1599,58**	**1440**
		Итого эксплуатация машин:				**1011,28**	**910**
		Итого материалов:				**24246,22**	**21822**
		Накладные расходы	%	--		1761,64	1585
		Сметная прибыль	%	8		2269,64	2043
		Сметная стоимость:				**30640,20**	**27576**
32	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0014**		**152027,81**	**213**
		Накладные расходы	%	--		5473,00	8
		Сметная прибыль	%	8		12600,06	18
		Сметная стоимость:				**170100,88**	**238**
		КРОВЛЯ					
33	**11-100105-0101 РСНБ РК 2015**	**Стропила. Установка**	**м3 древесины**	**9,1600**		**77201,16**	**707163**
		Итого оплата труда:				**19151,16**	**175425**
		Итого эксплуатация машин:				**1137,94**	**10423**
		Итого материалов:				**57360,84**	**525425**
		Накладные расходы	%	--		14643,92	134138
		Сметная прибыль	%	8		7347,61	67304
		Сметная стоимость:				**99192,69**	**908605**

1	2	3	4	5	6	7	8
34	**11-100102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины**	**6,1540**		**66638,40**	**410093**
		Итого оплата труда:				**19589,29**	**120552**
		Итого эксплуатация машин:				**848,65**	**5223**
		Итого материалов:				**46584,03**	**286678**
		Накладные расходы	%	--		14535,09	89449
		Сметная прибыль	%	8		6493,88	39963
		Сметная стоимость:				**87667,37**	**539505**
35	**11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины**	**6,1540**		**6017,14**	**37029**
		Итого оплата труда:				**612,28**	**3768**
		Итого эксплуатация машин:				**37,46**	**231**
		Итого материалов:				**5383,34**	**33129**
		Накладные расходы	%	--		595,94	3667
		Сметная прибыль	%	8		529,05	3256
		Сметная стоимость:				**7142,12**	**43953**
36	**12-080101-1401 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка сплошная из досок. Устройство**	**м2**	**2093,6000**		**614,37**	**1286241**
		Итого оплата труда:				**211,43**	**442657**
		Итого эксплуатация машин:				**11,75**	**24594**
		Итого материалов:				**397,15**	**831478**
		Накладные расходы	%	--		151,57	317333
		Сметная прибыль	%	8		61,28	128286
		Сметная стоимость:				**827,22**	**1731860**
37	**11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработани**	**2093,6000**		**213,30**	**446575**
		Итого оплата труда:				**26,76**	**56029**
		Итого эксплуатация машин:				**2,17**	**4547**
		Итого материалов:				**185,30**	**387937**
		Накладные расходы	%	--		24,26	50788
		Сметная прибыль	%	8		19,01	39789
		Сметная стоимость:				**256,57**	**537152**
38	**11-120101-0716 РСНБ РК 2015**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**2093,6000**		**595,57**	**1246887**
		Итого оплата труда:				**523,00**	**1094944**
		Итого эксплуатация машин:				**18,04**	**37773**
		Итого материалов:				**60,56**	**126797**
		Накладные расходы	%	--		327,03	684668
		Сметная прибыль	%	8		73,81	154524
		Сметная стоимость:				**996,41**	**2086079**

1	2	3	4	5	6	7	8
39	21-100104-0719 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	2428,5760		2285,29	5550000
		Накладные расходы	%	--		82,27	199800
		Сметная прибыль	%	8		189,40	459984
		Сметная стоимость:				2556,97	6209785
40	11-120101-2003 РСНБ РК 2015	**Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м планки	165,0000		1154,49	190491
		Итого оплата труда:				251,89	41561
		Итого эксплуатация машин:				10,76	1776
		Итого материалов:				894,09	147525
		Накладные расходы	%	--		188,74	31142
		Сметная прибыль	%	8		107,46	17731
		Сметная стоимость:				1450,69	239364
41	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	870,5000		2399,82	2089045
		Итого оплата труда:				846,94	737265
		Итого эксплуатация машин:				10,38	9035
		Итого материалов:				1545,38	1345249
		Накладные расходы	%	--		581,27	505993
		Сметная прибыль	%	8		238,49	207603
		Сметная стоимость:				3219,58	2802641
42	12-080101-1901 РСНБ РК 2015	**Трубы водосточные. Навеска с подмостей**	м труб	143,3000		1171,58	167888
		Итого оплата труда:				298,67	42799
		Итого эксплуатация машин:				0,22	31
		Итого материалов:				872,70	125057
		Накладные расходы	%	--		225,05	32249
		Сметная прибыль	%	8		111,73	16011
		Сметная стоимость:				1508,36	216148
43	21-050106-2401 РСНБ РК 2015 в	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,4660		211332,66	98473
		Накладные расходы	%	--		7607,98	3545
		Сметная прибыль	%	8		17515,25	8161
		Сметная стоимость:				236455,89	110179
44	23-021104-2901 РСНБ РК 2015 в	**Воронки фарфоровые**	шт.	19,0000		691,56	13140
		Накладные расходы	%	--		24,90	473
		Сметная прибыль	%	8		57,32	1089

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**773,77**	**14702**
45	**11-080201-0109 РСНБ РК 2015**	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка**	**м3 кладки**	**17,2000**		**26874,40**	**462240**
		Итого оплата труда:				**4685,34**	**80588**
		Итого эксплуатация машин:				**1289,51**	**22180**
		Итого материалов:				**21206,40**	**364750**
		Накладные расходы	%	--		3433,32	59053
		Сметная прибыль	%	8		2424,62	41703
		Сметная стоимость:				**32732,33**	**562996**
46	**11-100106-0101 РСНБ РК 2015**	**Окна слуховые. Устройство**	**слуховое окно**	**7,0000**		**11205,95**	**78442**
		Итого оплата труда:				**5553,22**	**38873**
		Итого эксплуатация машин:				**686,90**	**4808**
		Итого материалов:				**5240,23**	**36682**
		Накладные расходы	%	--		3843,79	26907
		Сметная прибыль	%	8		1203,98	8428
		Сметная стоимость:				**16253,72**	**113776**
47	**11-120101-0716 РСНБ РК 2015**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**44,1000**		**595,57**	**26265**
		Итого оплата труда:				**523,00**	**23064**
		Итого эксплуатация машин:				**18,04**	**796**
		Итого материалов:				**60,56**	**2671**
		Накладные расходы	%	--		327,03	14422
		Сметная прибыль	%	8		73,81	3255
		Сметная стоимость:				**996,41**	**43942**
48	**21-100104-0719 РСНБ РК 2015 в ценах III**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**51,1560**		**2285,29**	**116906**
		Накладные расходы	%	--		82,27	4209
		Сметная прибыль	%	8		189,40	9689
		Сметная стоимость:				**2556,97**	**130804**
49	**21-050101-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III**	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97**	**т**	**0,0301**		**200266,10**	**6028**
		Накладные расходы	%	--		7209,58	217
		Сметная прибыль	%	8		16598,05	500
		Сметная стоимость:				**224073,73**	**6745**
50	**11-100102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины**	**0,2686**		**63963,62**	**17181**
		Итого оплата труда:				**17007,48**	**4568**
		Итого эксплуатация машин:				**678,97**	**182**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**46584,03**	**12512**
		Накладные расходы	%	--		12839,30	3449
		Сметная прибыль	%	8		6144,23	1650
		Сметная стоимость:				**82947,16**	**22280**
				ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ			
51	**11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой**	**2810,0200**		**590,69**	**1659844**
		Итого оплата труда:				**449,21**	**1262276**
		Итого эксплуатация машин:				**3,95**	**11097**
		Итого материалов:				**139,43**	**391792**
		Накладные расходы	%	--		21,26	59754
		Сметная прибыль	%	8		48,96	137568
		Сметная стоимость:				**660,91**	**1857167**
52	**11-150203-0105 РСНБ РК 2015**	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону**	**м2 оштукатури**	**326,7300**		**881,06**	**287867**
		Итого оплата труда:				**565,81**	**184866**
		Итого эксплуатация машин:				**40,74**	**13309**
		Итого материалов:				**307,43**	**100447**
		Накладные расходы	%	--		352,94	115317
		Сметная прибыль	%	8		98,72	32255
		Сметная стоимость:				**1332,72**	**435439**
53	**11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой**	**5395,4200**		**487,84**	**2632125**
		Итого оплата труда:				**357,81**	**1930539**
		Итого эксплуатация машин:				**3,72**	**20093**
		Итого материалов:				**128,10**	**691134**
		Накладные расходы	%	--		17,56	94756
		Сметная прибыль	%	8		40,43	218151
		Сметная стоимость:				**545,84**	**2945032**
54	**12-110101-0205 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2. Толщина слоя до 20 мм**	**м2**	**1375,0000**		**1448,95**	**1992307**
		Итого оплата труда:				**1065,38**	**1464895**
		Итого эксплуатация машин:				**9,39**	**12917**
		Итого материалов:				**379,24**	**521451**
		Накладные расходы	%	--		704,47	968643
		Сметная прибыль	%	8		172,27	236876
		Сметная стоимость:				**2325,69**	**3197826**

1	2	3	4	5	6	7	8
55	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	54,0400		4071,53	220025
		Итого оплата труда:				1633,62	88281
		Итого эксплуатация машин:				13,07	706
		Итого материалов:				2431,38	131392
		Накладные расходы	%	--		1074,03	58040
		Сметная прибыль	%	8		411,64	22245
		Сметная стоимость:				5557,20	300311
56	12-030101-1601 РСНБ РК 2015	**Стены. Ремонт кирпичной кладки отдельными местами**	м3	0,2000		47843,76	9569
		Итого оплата труда:				25521,42	5104
		Итого эксплуатация машин:				957,21	191
		Итого материалов:				21767,44	4353
		Накладные расходы	%	--		17348,53	3470
		Сметная прибыль	%	8		5215,38	1043
		Сметная стоимость:				70407,67	14082
57	12-110102-0101 РСНБ РК 2015	**Штукатурка ЦОКОЛЯ. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм**	м2	245,1000		1732,76	424699
		Итого оплата труда:				1348,00	330394
		Итого эксплуатация машин:				0,25	62
		Итого материалов:				384,51	94243
		Накладные расходы	%	--		887,72	217581
		Сметная прибыль	%	8		209,64	51382
		Сметная стоимость:				2830,12	693663
58	12-060101-2201 РСНБ РК 2015	**Проемы. Обрамление угловой сталью**	т	0,0942		36716,36	3457
		Итого оплата труда:				35299,77	3324
		Итого эксплуатация машин:				783,13	74
		Итого материалов:				1005,59	95
		Накладные расходы	%	--		22934,99	2160
		Сметная прибыль	%	8		4772,11	449
		Сметная стоимость:				64423,46	6066
59	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0905		172661,57	15622
		Накладные расходы	%	--		6215,82	562
		Сметная прибыль	%	8		14310,19	1295
		Сметная стоимость:				193187,58	17480

1	2	3	4	5	6	7	8
60	21-050106-2401 РСНБ РК 2015 в ценах III	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0037		211332,66	778
		Накладные расходы	%	--		7607,98	28
		Сметная прибыль	%	8		17515,25	64
		Сметная стоимость:				**236455,89**	**870**
61	12-060101-2201 РСНБ РК 2015	**Проемы. Обрамление угловой сталью**	т	0,3155		36716,36	11585
		Итого оплата труда:				**35299,77**	**11138**
		Итого эксплуатация машин:				**783,13**	**247**
		Итого материалов:				**1005,59**	**317**
		Накладные расходы	%	--		22934,99	7236
		Сметная прибыль	%	8		4772,11	1506
		Сметная стоимость:				**64423,46**	**20327**
62	21-050206-0802 РСНБ РК 2015 в ценах III	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,0776		219564,80	17038
		Накладные расходы	%	--		7904,33	613
		Сметная прибыль	%	8		18197,53	1412
		Сметная стоимость:				**245666,66**	**19064**
63	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,2379		172661,57	41080
		НР второго уровня	%	3,6		6215,82	1479
		Накладные расходы	%	--		6215,82	1479
		Сметная прибыль	%	8		14310,19	3405
		Сметная стоимость:				**193187,58**	**45963**
64	11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой	22,1200		2266,66	50138
		Итого оплата труда:				**946,58**	**20938**
		Итого эксплуатация машин:				**23,02**	**509**
		Итого материалов:				**1308,07**	**28934**
		Накладные расходы	%	--		619,00	13692
		Сметная прибыль	%	8		230,85	5106
		Сметная стоимость:				**3116,51**	**68937**
				ПОЛЫ			
65	11-260201-0505 РСНБ РК 2015	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо**	м3 изоляции	31,3740		8475,22	265902

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**8149,34**	**255677**
		Итого эксплуатация машин:				**590,12**	**18514**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		4973,93	156052
		Сметная прибыль	%	8		1075,93	33756
		Сметная стоимость:				**14525,08**	**455710**
66	**21-110401-0306 РСНБ РК 2015 в**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012**	**м3**	**31,3740**		**38237,27**	**1199656**
		Накладные расходы	%	--		1376,54	43188
		Сметная прибыль	%	8		3169,10	99427
		Сметная стоимость:				**42782,92**	**1342271**
67	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015 К=1,25;К=1,15;К =1,25**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**627,4800**		**625,58**	**392540**
		Итого оплата труда:				**299,97**	**188222**
		Итого эксплуатация машин:				**23,58**	**14797**
		Итого материалов:				**314,02**	**197041**
		Накладные расходы	%	--		22,52	14131
		Сметная прибыль	%	8		51,85	32534
		Сметная стоимость:				**699,95**	**439205**
68	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=5**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**627,4800**		**426,35**	**267524**
		Итого оплата труда:				**27,71**	**17385**
		Итого эксплуатация машин:				**20,10**	**12609**
		Итого материалов:				**388,46**	**243748**
		Накладные расходы	%	--		32,83	20599
		Сметная прибыль	%	8		36,73	23050
		Сметная стоимость:				**495,91**	**311174**
69	**11-110101-2702 РСНБ РК 2015 "**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**627,4800**		**1270,09**	**796958**
		Итого оплата труда:				**972,90**	**610473**
		Итого эксплуатация машин:				**62,01**	**38909**
		Итого материалов:				**263,71**	**165475**
		Накладные расходы	%	--		45,72	28691
		Сметная прибыль	%	8		105,27	66052
		Сметная стоимость:				**1421,08**	**891701**
70	**22-060301-0602 РСНБ РК 2015 в ценах III**	**Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 200х200 ГОСТ 6787-2001**	**м2**	**627,4800**		**1835,20**	**1151551**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		66,07	41456
		Сметная прибыль	%	8		152,10	95441
		Сметная стоимость:				**2053,37**	**1288448**
71	**11-260201-0505 РСНБ РК 2015**	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо**	**м3 изоляции**	**1,3505**		**8475,22**	**11446**
		Итого оплата труда:				**8149,34**	**11006**
		Итого эксплуатация машин:				**590,12**	**797**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		4973,93	6717
		Сметная прибыль	%	8		1075,93	1453
		Сметная стоимость:				**14525,08**	**19616**
72	**21-110401-0306 РСНБ РК 2015 в ценах III**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012**	**м3**	**1,3505**		**38237,27**	**51639**
		Накладные расходы	%	--		1376,54	1859
		Сметная прибыль	%	8		3169,10	4280
		Сметная стоимость:				**42782,92**	**57778**
73	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**27,0100**		**625,58**	**16897**
		Итого оплата труда:				**299,97**	**8102**
		Итого эксплуатация машин:				**23,58**	**637**
		Итого материалов:				**314,02**	**8482**
		Накладные расходы	%	--		22,52	608
		Сметная прибыль	%	8		51,85	1400
		Сметная стоимость:				**699,95**	**18906**
74	**11-110101-0401 РСНБ РК 2015 К=1,25;К=1,15;К**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемо й**	**27,0100**		**1182,21**	**31932**
		Итого оплата труда:				**487,18**	**13159**
		Итого эксплуатация машин:				**68,42**	**1848**
		Итого материалов:				**636,59**	**17194**
		Накладные расходы	%	--		42,56	1150
		Сметная прибыль	%	8		97,98	2646
		Сметная стоимость:				**1322,75**	**35728**
75	**11-110101-0402 РСНБ РК 2015 К=1,25;К=1,15;К**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемо й**	**27,0100**		**753,66**	**20356**
		Итого оплата труда:				**293,62**	**7931**
		Итого эксплуатация машин:				**33,82**	**914**
		Итого материалов:				**431,91**	**11666**
		Накладные расходы	%	--		27,13	733
		Сметная прибыль	%	8		62,46	1687

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**843,26**	**22776**
76	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015 К=1,25;К=1,15;К**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**27,0100**		**625,58**	**16897**
		Итого оплата труда:				**299,97**	**8102**
		Итого эксплуатация машин:				**23,58**	**637**
		Итого материалов:				**314,02**	**8482**
		Накладные расходы	%	--		22,52	608
		Сметная прибыль	%	8		51,85	1400
		Сметная стоимость:				**699,95**	**18906**
77	**11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**27,0100**		**1270,09**	**34305**
		Итого оплата труда:				**972,90**	**26278**
		Итого эксплуатация машин:				**62,01**	**1675**
		Итого материалов:				**263,71**	**7123**
		Накладные расходы	%	--		45,72	1235
		Сметная прибыль	%	8		105,27	2843
		Сметная стоимость:				**1421,08**	**38383**
78	**22-060301-0602 РСНБ РК 2015 в ценах III**	**Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 200х200 ГОСТ 6787-2001**	**м2**	**27,0100**		**1835,20**	**49569**
		Накладные расходы	%	--		66,07	1784
		Сметная прибыль	%	8		152,10	4108
		Сметная стоимость:				**2053,37**	**55461**
79	**11-260201-0505 РСНБ РК 2015**	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо**	**м3 изоляции**	**21,0105**		**8475,22**	**178069**
		Итого оплата труда:				**8149,34**	**171222**
		Итого эксплуатация машин:				**590,12**	**12399**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		4973,93	104505
		Сметная прибыль	%	8		1075,93	22606
		Сметная стоимость:				**14525,08**	**305179**
80	**21-110401-0306 РСНБ РК 2015 в**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012**	**м3**	**21,0105**		**38237,27**	**803384**
		Накладные расходы	%	--		1376,54	28922
		Сметная прибыль	%	8		3169,10	66584
		Сметная стоимость:				**42782,92**	**898890**
81	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**420,2100**		**792,36**	**332957**
		Итого оплата труда:				**302,70**	**127196**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**22,94**	**9640**
		Итого материалов:				**478,71**	**201157**
		Накладные расходы	%	--		28,52	11986
		Сметная прибыль	%	8		65,67	27595
		Сметная стоимость:				**886,55**	**372539**
82	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**420,2100**		**876,21**	**368193**
		Итого оплата труда:				**32,76**	**13768**
		Итого эксплуатация машин:				**22,51**	**9457**
		Итого материалов:				**832,04**	**349631**
		Накладные расходы	%	--		52,21	21941
		Сметная прибыль	%	8		74,27	31211
		Сметная стоимость:				**1002,70**	**421345**
83	**11-110101-3602 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	**м2 покрытия**	**420,2100**		**8699,06**	**3655431**
		Итого оплата труда:				**331,90**	**139469**
		Итого эксплуатация машин:				**17,38**	**7303**
		Итого материалов:				**8358,41**	**3512285**
		Накладные расходы	%	--		522,57	219590
		Сметная прибыль	%	8		737,73	310002
		Сметная стоимость:				**9959,36**	**4185022**
				ЛИНОЛЕУМ 487,63М2			
84	**11-110101-1103 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**487,6300**		**792,36**	**386378**
		Итого оплата труда:				**302,69**	**147602**
		Итого эксплуатация машин:				**22,94**	**11188**
		Итого материалов:				**478,71**	**233432**
		Накладные расходы	%	--		219,50	107035
		Сметная прибыль	%	8		80,95	39473
		Сметная стоимость:				**1092,81**	**532886**
85	**11-110101-1104 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103**	**м2 стяжки**	**487,6300**		**875,82**	**427076**
		Итого оплата труда:				**32,37**	**15785**
		Итого эксплуатация машин:				**22,51**	**10975**
		Итого материалов:				**832,04**	**405728**
		Накладные расходы	%	--		51,95	25334
		Сметная прибыль	%	8		74,22	36193
		Сметная стоимость:				**1001,99**	**488603**
86	**11-110101-3602 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	**м2 покрытия**	**487,6300**		**8699,06**	**4241921**
		Итого оплата труда:				**331,90**	**161846**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**17,38**	**8475**
		Итого материалов:				**8358,41**	**4075809**
		Накладные расходы	%	--		522,57	254821
		Сметная прибыль	%	8		737,73	359739
		Сметная стоимость:				**9959,36**	**4856482**
		ПОЛЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ 20,04М2 2 ЭТАЖ					
87	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**20,0400**		**625,58**	**12537**
		Итого оплата труда:				**299,97**	**6011**
		Итого эксплуатация машин:				**23,58**	**473**
		Итого материалов:				**314,02**	**6293**
		Накладные расходы	%	--		22,52	451
		Сметная прибыль	%	8		51,85	1039
		Сметная стоимость:				**699,95**	**14027**
88	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемо**	**20,0400**		**1182,21**	**23692**
		Итого оплата труда:				**487,18**	**9763**
		Итого эксплуатация машин:				**68,42**	**1371**
		Итого материалов:				**636,59**	**12757**
		Накладные расходы	%	--		42,56	853
		Сметная прибыль	%	8		97,98	1964
		Сметная стоимость:				**1322,75**	**26508**
89	11-110101-0402 РСНБ РК 2015 К=1,25;К=1,15;К	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемо й**	**20,0400**		**753,66**	**15103**
		Итого оплата труда:				**293,62**	**5884**
		Итого эксплуатация машин:				**33,82**	**678**
		Итого материалов:				**431,91**	**8656**
		Накладные расходы	%	--		27,13	544
		Сметная прибыль	%	8		62,46	1252
		Сметная стоимость:				**843,26**	**16899**
90	11-110101-1101 РСНБ РК 2015 К=1,25;К=1,15;К	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**20,0400**		**625,58**	**12537**
		Итого оплата труда:				**299,97**	**6011**
		Итого эксплуатация машин:				**23,58**	**473**
		Итого материалов:				**314,02**	**6293**
		Накладные расходы	%	--		22,52	451
		Сметная прибыль	%	8		51,85	1039
		Сметная стоимость:				**699,95**	**14027**

1	2	3	4	5	6	7	8
91	11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	20,0400		1270,09	25453
		Итого оплата труда:				972,90	19497
		Итого эксплуатация машин:				62,01	1243
		Итого материалов:				263,71	5285
		Накладные расходы	%	--		45,72	916
		Сметная прибыль	%	8		105,27	2110
		Сметная стоимость:				1421,08	28478
92	22-060301-0602 РСНБ РК 2015 в ценах III	**Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 200х200 ГОСТ 6787-2001**	м2	20,0400		1835,20	36777
		Накладные расходы	%	--		66,07	1324
		Сметная прибыль	%	8		152,10	3048
		Сметная стоимость:				2053,37	41150
				ПОЛЫ КЕРМИЧЕСКИЕ 283,3М2 2 ЭТАЖ			
93	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	283,3000		749,85	212433
		Итого оплата труда:				262,38	74331
		Итого эксплуатация машин:				18,36	5200
		Итого материалов:				478,71	135618
		Накладные расходы	%	--		192,53	54545
		Сметная прибыль	%	8		75,39	21358
		Сметная стоимость:				1017,78	288336
94	11-110101-1104 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103**	м2 стяжки	283,3000		625,59	177228
		Итого оплата труда:				23,12	6551
		Итого эксплуатация машин:				16,08	4554
		Итого материалов:				594,31	168369
		Накладные расходы	%	--		37,11	10513
		Сметная прибыль	%	8		53,02	15019
		Сметная стоимость:				715,71	202761
95	11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	283,3000		1270,09	359818
		Итого оплата труда:				972,90	275621
		Итого эксплуатация машин:				62,01	17567
		Итого материалов:				263,71	74710
		Накладные расходы	%	--		45,72	12953
		Сметная прибыль	%	8		105,27	29822
		Сметная стоимость:				1421,08	402593

1	2	3	4	5	6	7	8
96	22-060301-0602 РСНБ РК 2015 в ценах III	Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 200х200 ГОСТ 6787-2001	м2	283,3000		1835,20	519912
		Накладные расходы	%	--		66,07	18717
		Сметная прибыль	%	8		152,10	43090
		Сметная стоимость:				2053,37	581719
97	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	252,6200		749,85	189427
		Итого оплата труда:				262,38	66282
		Итого эксплуатация машин:				18,36	4637
		Итого материалов:				478,71	120931
		Накладные расходы	%	--		192,53	48638
		Сметная прибыль	%	8		75,39	19045
		Сметная стоимость:				1017,78	257111
98	11-110101-1104 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	м2 стяжки	252,6200		875,82	221249
		Итого оплата труда:				32,37	8178
		Итого эксплуатация машин:				22,51	5686
		Итого материалов:				832,04	210190
		Накладные расходы	%	--		51,95	13124
		Сметная прибыль	%	8		74,22	18750
		Сметная стоимость:				1001,99	253124
99	11-110101-3602 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	252,6200		8699,06	2197556
		Итого оплата труда:				331,90	83845
		Итого эксплуатация машин:				17,38	4390
		Итого материалов:				8358,41	2111500
		Накладные расходы	%	--		522,57	132012
		Сметная прибыль	%	8		737,73	186365
		Сметная стоимость:				9959,36	2515933
				ПОЛЫ КЕРМИЧЕСКИЕ 13,58М2 2 ЭТАЖ			
100	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	13,5800		625,58	8495
		Итого оплата труда:				299,97	4074
		Итого эксплуатация машин:				23,58	320
		Итого материалов:				314,02	4264
		Накладные расходы	%	--		22,52	306
		Сметная прибыль	%	8		51,85	704
		Сметная стоимость:				699,95	9505

1	2	3	4	5	6	7	8
101	11-110101-0401 РСНБ РК 2015 К=1,25;К=1,15;К	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой**	**13,5800**		**1182,21**	**16054**
		Итого оплата труда:				**487,18**	**6616**
		Итого эксплуатация машин:				**68,42**	**929**
		Итого материалов:				**636,59**	**8645**
		Накладные расходы	%	--		42,56	578
		Сметная прибыль	%	8		97,98	1331
		Сметная стоимость:				**1322,75**	**17963**
102	11-110101-0402 РСНБ РК 2015 К=1,25;К=1,15;К	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой**	13,5800		753,66	10235
		Итого оплата труда:				**293,62**	**3987**
		Итого эксплуатация машин:				**33,82**	**459**
		Итого материалов:				**431,91**	**5865**
		Накладные расходы	%	--		27,13	368
		Сметная прибыль	%	8		62,46	848
		Сметная стоимость:				**843,26**	**11451**
103	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	13,5800		625,58	8495
		Итого оплата труда:				**299,97**	**4074**
		Итого эксплуатация машин:				**23,58**	**320**
		Итого материалов:				**314,02**	**4264**
		Накладные расходы	%	--		22,52	306
		Сметная прибыль	%	8		51,85	704
		Сметная стоимость:				**699,95**	**9505**
104	**11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**13,5800**		**1270,09**	**17248**
		Итого оплата труда:				**972,90**	**13212**
		Итого эксплуатация машин:				**62,01**	**842**
		Итого материалов:				**263,71**	**3581**
		Накладные расходы	%	--		45,72	621
		Сметная прибыль	%	8		105,27	1430
		Сметная стоимость:				**1421,08**	**19298**
105	**22-060301-0602 РСНБ РК 2015 в ценах III**	**Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 200х200 ГОСТ 6787-2001**	**м2**	**13,5800**		**1835,20**	**24922**
		Накладные расходы	%	--		66,07	897
		Сметная прибыль	%	8		152,10	2066
		Сметная стоимость:				**2053,37**	**27885**
						ПОЛЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ 134,1М2 2 ЭТАЖ	

1	2	3	4	5	6	7	8
106	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	134,1000		749,85	100555
		Итого оплата труда:				262,38	35185
		Итого эксплуатация машин:				18,36	2461
		Итого материалов:				478,71	64195
		Накладные расходы	%	--		192,53	25819
		Сметная прибыль	%	8		75,39	10110
		Сметная стоимость:				1017,78	136484
107	11-110101-1104 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	м2 стяжки	134,1000		625,59	83891
		Итого оплата труда:				23,12	3101
		Итого эксплуатация машин:				16,08	2156
		Итого материалов:				594,31	79698
		Накладные расходы	%	--		37,11	4976
		Сметная прибыль	%	8		53,02	7109
		Сметная стоимость:				715,71	95977
108	11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	134,1000		1270,09	170320
		Итого оплата труда:				972,90	130465
		Итого эксплуатация машин:				62,01	8315
		Итого материалов:				263,71	35364
		Накладные расходы	%	--		45,72	6132
		Сметная прибыль	%	8		105,27	14116
		Сметная стоимость:				1421,08	190567
109	22-060301-0602 РСНБ РК 2015 в ценах III	Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 200х200 ГОСТ 6787-2001	м2	134,1000		1835,20	246100
		Накладные расходы	%	--		66,07	8860
		Сметная прибыль	%	8		152,10	20397
		Сметная стоимость:				2053,37	275357
				ПОЛЫ ПАРКЕТНЫЕ 59,35М2 I ЭТАЖ			
110	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	59,3500		625,58	37128
		Итого оплата труда:				299,97	17803
		Итого эксплуатация машин:				23,58	1400
		Итого материалов:				314,02	18637
		Накладные расходы	%	--		22,52	1337
		Сметная прибыль	%	8		51,85	3077
		Сметная стоимость:				699,95	41542

1	2	3	4	5	6	7	8
111	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**59,3500**		**625,58**	**37128**
		Итого оплата труда:				**299,97**	**17803**
		Итого эксплуатация машин:				**23,58**	**1400**
		Итого материалов:				**314,02**	**18637**
		Накладные расходы	%	--		22,52	1337
		Сметная прибыль	%	8		51,85	3077
		Сметная стоимость:				**699,95**	**41542**
112	11-110101-1104 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103**	**м2 стяжки**	**59,3500**		**500,47**	**29703**
		Итого оплата труда:				**18,50**	**1098**
		Итого эксплуатация машин:				**12,86**	**763**
		Итого материалов:				**475,45**	**28218**
		Накладные расходы	%	--		29,69	1762
		Сметная прибыль	%	8		42,41	2517
		Сметная стоимость:				**572,57**	**33982**
113	11-110101-3401 РСНБ РК 2015	**Покрытия из досок паркетных. Устройство**	**м2 покрытия**	**59,3500**		**7691,42**	**456486**
		Итого оплата труда:				**315,01**	**18696**
		Итого эксплуатация машин:				**29,48**	**1750**
		Итого материалов:				**7358,40**	**436721**
		Накладные расходы	%	--		276,89	16433
		Сметная прибыль	%	8		637,47	37834
		Сметная стоимость:				**8605,78**	**510753**
				ПОЛЫ КЕРМИЧЕСКИЕ 130,82М2 1 ЭТАЖ			
114	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**130,8200**		**764,73**	**100043**
		Итого оплата труда:				**302,69**	**39598**
		Итого эксплуатация машин:				**22,94**	**3002**
		Итого материалов:				**451,08**	**59011**
		Накладные расходы	%	--		218,51	28585
		Сметная прибыль	%	8		78,66	10290
		Сметная стоимость:				**1061,90**	**138918**
115	11-110101-1104 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103**	**м2 стяжки**	**130,8200**		**1433,65**	**187550**
		Итого оплата труда:				**65,72**	**8597**
		Итого эксплуатация машин:				**48,23**	**6309**
		Итого материалов:				**1343,48**	**175755**
		Накладные расходы	%	--		93,08	12176
		Сметная прибыль	%	8		122,14	15978
		Сметная стоимость:				**1648,86**	**215704**

1	2	3	4	5	6	7	8
116	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	130,8200		625,58	81839
		Итого оплата труда:				299,97	39241
		Итого эксплуатация машин:				23,58	3085
		Итого материалов:				314,02	41080
		Накладные расходы	%	--		22,52	2946
		Сметная прибыль	%	8		51,85	6783
		Сметная стоимость:				699,95	91568
117	11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	130,8200		1270,09	166154
		Итого оплата труда:				972,90	127274
		Итого эксплуатация машин:				62,01	8112
		Итого материалов:				263,71	34499
		Накладные расходы	%	--		45,72	5982
		Сметная прибыль	%	8		105,27	13771
		Сметная стоимость:				1421,08	185906
118	22-060301-0602 РСНБ РК 2015 в ценах III	Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 200х200 ГОСТ 6787-2001	м2	130,8200		1835,20	240081
		Накладные расходы	%	--		66,07	8643
		Сметная прибыль	%	8		152,10	19898
		Сметная стоимость:				2053,37	268622
119	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	20,6900		764,73	15822
		Итого оплата труда:				302,69	6263
		Итого эксплуатация машин:				22,94	475
		Итого материалов:				451,08	9333
		Накладные расходы	%	--		218,51	4521
		Сметная прибыль	%	8		78,66	1627
		Сметная стоимость:				1061,90	21971
120	11-110101-1104 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	м2 стяжки	20,6900		1433,65	29662
		Итого оплата труда:				65,72	1360
		Итого эксплуатация машин:				48,23	998
		Итого материалов:				1343,48	27797
		Накладные расходы	%	--		93,08	1926
		Сметная прибыль	%	8		122,14	2527
		Сметная стоимость:				1648,86	34115
121	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	20,6900		625,58	12943
		Итого оплата труда:				299,97	6206

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**23,58**	**488**
		Итого материалов:				**314,02**	**6497**
		Накладные расходы	%	--		22,52	466
		Сметная прибыль	%	8		51,85	1073
		Сметная стоимость:				**699,95**	**14482**
122	**11-110101-0401 РСНБ РК 2015 К=1,25;К=1,15;К**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемо й**	**20,6900**		**1182,21**	**24460**
		Итого оплата труда:				**487,18**	**10080**
		Итого эксплуатация машин:				**68,42**	**1416**
		Итого материалов:				**636,59**	**13171**
		Накладные расходы	%	--		42,56	881
		Сметная прибыль	%	8		97,98	2027
		Сметная стоимость:				**1322,75**	**27368**
123	**11-110101-0402 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемо**	**20,6900**		**753,66**	**15593**
		Итого оплата труда:				**293,62**	**6075**
		Итого эксплуатация машин:				**33,82**	**700**
		Итого материалов:				**431,91**	**8936**
		Накладные расходы	%	--		27,13	561
		Сметная прибыль	%	8		62,46	1292
		Сметная стоимость:				**843,26**	**17447**
124	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**20,6900**		**625,58**	**12943**
		Итого оплата труда:				**299,97**	**6206**
		Итого эксплуатация машин:				**23,58**	**488**
		Итого материалов:				**314,02**	**6497**
		Накладные расходы	%	--		22,52	466
		Сметная прибыль	%	8		51,85	1073
		Сметная стоимость:				**699,95**	**14482**
125	**11-110101-2702 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**20,6900**		**1270,09**	**26278**
		Итого оплата труда:				**972,90**	**20129**
		Итого эксплуатация машин:				**62,01**	**1283**
		Итого материалов:				**263,71**	**5456**
		Накладные расходы	%	--		45,72	946
		Сметная прибыль	%	8		105,27	2178
		Сметная стоимость:				**1421,08**	**29402**
126	**22-060301-0602 РСНБ РК 2015 в ценах III**	**Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 200х200 ГОСТ 6787-2001**	**м2**	**20,6900**		**1835,20**	**37970**
		Накладные расходы	%	--		66,07	1367

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		152,10	3147
		Сметная стоимость:				**2053,37**	**42484**
				ПОЛЫ ЛИНОЛИУМ 15,16М2 1 ЭТАЖ			
127	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**15,1600**		**764,73**	**11593**
		Итого оплата труда:				**302,69**	**4589**
		Итого эксплуатация машин:				**22,94**	**348**
		Итого материалов:				**451,08**	**6838**
		Накладные расходы	%	--		218,51	3313
		Сметная прибыль	%	8		78,66	1192
		Сметная стоимость:				**1061,90**	**16098**
128	11-110101-1104 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103**	**м2 стяжки**	**15,1600**		**1433,65**	**21734**
		Итого оплата труда:				**65,72**	**996**
		Итого эксплуатация машин:				**48,23**	**731**
		Итого материалов:				**1343,48**	**20367**
		Накладные расходы	%	--		93,08	1411
		Сметная прибыль	%	8		122,14	1852
		Сметная стоимость:				**1648,86**	**24997**
129	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**15,1600**		**625,58**	**9484**
		Итого оплата труда:				**299,97**	**4547**
		Итого эксплуатация машин:				**23,58**	**358**
		Итого материалов:				**314,02**	**4761**
		Накладные расходы	%	--		22,52	341
		Сметная прибыль	%	8		51,85	786
		Сметная стоимость:				**699,95**	**10611**
130	11-110101-3602 РСНБ РК 2015	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	**м2 покрытия**	**15,1600**		**3161,41**	**47927**
		Итого оплата труда:				**331,90**	**5032**
		Итого эксплуатация машин:				**17,38**	**263**
		Итого материалов:				**2820,75**	**42763**
		Накладные расходы	%	--		323,22	4900
		Сметная прибыль	%	8		278,77	4226
		Сметная стоимость:				**3763,39**	**57053**
				ПОЛЫ ИЗ РЕЛИНА 77,85М2 1 ЭТАЖ			
131	11-110101-0902 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство**	**м2 изолируемо**	**77,8500**		**257,41**	**20039**
		Итого оплата труда:				**58,31**	**4540**
		Итого эксплуатация машин:				**15,92**	**1239**
		Итого материалов:				**190,87**	**14859**
		Накладные расходы	%	--		46,06	3586

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		24,28	1890
		Сметная стоимость:				**327,75**	**25515**
132	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	77,8500		**625,58**	**48702**
		Итого оплата труда:				**299,97**	**23352**
		Итого эксплуатация машин:				**23,58**	**1836**
		Итого материалов:				**314,02**	**24446**
		Накладные расходы	%	--		22,52	1753
		Сметная прибыль	%	8		51,85	4036
		Сметная стоимость:				**699,95**	**54491**
133	11-110101-1104 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103**	м2 стяжки	77,8500		**500,47**	**38961**
		Итого оплата труда:				**18,50**	**1440**
		Итого эксплуатация машин:				**12,86**	**1001**
		Итого материалов:				**475,45**	**37014**
		Накладные расходы	%	--		29,69	2311
		Сметная прибыль	%	8		42,41	3302
		Сметная стоимость:				**572,57**	**44574**
134	11-110101-3702 РСНБ РК 2015	**Покрытия из "Релина". Устройство на мастике КН-2**	м2 покрытия	77,8500		**2828,94**	**220233**
		Итого оплата труда:				**324,56**	**25267**
		Итого эксплуатация машин:				**14,40**	**1121**
		Итого материалов:				**2497,12**	**194401**
		Накладные расходы	%	--		306,61	23870
		Сметная прибыль	%	8		250,84	19528
		Сметная стоимость:				**3386,40**	**263631**
135	11-110101-1508 РСНБ РК 2015	**Затирка швов**	м2 покрытия	29,5700		**100,54**	**2973**
		Итого оплата труда:				**85,10**	**2516**
		Итого эксплуатация машин:				**2,61**	**77**
		Итого материалов:				**13,64**	**403**
		Накладные расходы	%	--		57,31	1695
		Сметная прибыль	%	8		12,63	373
		Сметная стоимость:				**170,48**	**5041**
				ПРОЕМЫ			
136	11-100501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	17,0304		**2688,11**	**45780**
		Итого оплата труда:				**1058,27**	**18023**
		Итого эксплуатация машин:				**144,94**	**2468**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**1552,38**	**26438**
		Накладные расходы	%	--		96,77	1648
		Сметная прибыль	%	8		222,79	3794
		Сметная стоимость:				**3007,67**	**51222**
137	**11-100501-0102 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**м2**	**535,0558**		**2059,02**	**1101692**
		Итого оплата труда:				**898,65**	**480830**
		Итого эксплуатация машин:				**138,11**	**73896**
		Итого материалов:				**1088,80**	**582567**
		Накладные расходы	%	--		74,12	39661
		Сметная прибыль	%	8		170,65	91308
		Сметная стоимость:				**2303,80**	**1232661**
138	**21-090201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99**	**м2**	**552,0862**		**22441,75**	**12389780**
		Накладные расходы	%	--		807,90	446032
		Сметная прибыль	%	8		1859,97	1026865
		Сметная стоимость:				**25109,63**	**13862678**
139	**11-100501-0401 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**м**	**329,2700**		**783,76**	**258070**
		Итого оплата труда:				**185,95**	**61229**
		Итого эксплуатация машин:				**4,07**	**1342**
		Итого материалов:				**595,71**	**196150**
		Накладные расходы	%	--		28,22	9291
		Сметная прибыль	%	8		64,96	21389
		Сметная стоимость:				**876,94**	**288749**
140	**21-090205-0108 РСНБ РК 2015 в**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**329,2700**		**2504,32**	**824597**
		Накладные расходы	%	--		90,16	29686
		Сметная прибыль	%	8		207,56	68343
		Сметная стоимость:				**2802,03**	**922626**
				КРЫЛЬЦО К2 5ШТ			
141	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**1,0500**		**25059,59**	**26313**
		Итого оплата труда:				**1265,45**	**1329**
		Итого эксплуатация машин:				**815,87**	**857**
		Итого материалов:				**23171,44**	**24330**
		Накладные расходы	%	--		902,15	947
		Сметная прибыль	%	8		2076,94	2181
		Сметная стоимость:				**28038,68**	**29441**

1	2	3	4	5	6	7	8
142	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	10,0000		30488,31	304883
		Итого оплата труда:				3664,78	36648
		Итого эксплуатация машин:				524,50	5245
		Итого материалов:				26477,16	264772
		Накладные расходы	%	--		1097,58	10976
		Сметная прибыль	%	8		2526,87	25269
		Сметная стоимость:				34112,76	341128
143	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	0,4500		36914,10	16611
		Итого оплата труда:				3664,78	1649
		Итого эксплуатация машин:				524,50	236
		Итого материалов:				32902,95	14806
		Накладные расходы	%	--		1328,91	598
		Сметная прибыль	%	8		3059,44	1377
		Сметная стоимость:				41302,45	18586
144	21-050106-2402 РСНБ РК 2015 в ценах III	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0472		208069,27	9821
		Накладные расходы	%	--		7490,49	354
		Сметная прибыль	%	8		17244,78	814
		Сметная стоимость:				232804,54	10988
145	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0248		152027,81	3763
		Накладные расходы	%	--		5473,00	135
		Сметная прибыль	%	8		12600,06	312
		Сметная стоимость:				170100,88	4210
146	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0488		216794,37	10569
		Накладные расходы	%	--		7804,60	380
		Сметная прибыль	%	8		17967,92	876
		Сметная стоимость:				242566,88	11825
147	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкци	0,2650		49549,16	13131
		Итого оплата труда:				29230,01	7746
		Итого эксплуатация машин:				17790,70	4715
		Итого материалов:				7695,16	2039
		Накладные расходы	%	--		20225,69	5360
		Сметная прибыль	%	8		5581,99	1479
		Сметная стоимость:				75356,83	19970

1	2	3	4	5	6	7	8
148	21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах III	Сварная решетка ограждения	т	0,2650		304460,60	80682
		Накладные расходы	%	--		10960,58	2905
		Сметная прибыль	%	8		25233,69	6687
		Сметная стоимость:				340654,88	90274
149	11-100212-0201 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные. Ограждение перилами	м перил	20,0000		287,47	5749
		Итого оплата труда:				252,28	5046
		Итого эксплуатация машин:				34,39	688
		Итого материалов:				14,98	300
		Накладные расходы	%	--		10,35	207
		Сметная прибыль	%	8		23,83	477
		Сметная стоимость:				321,64	6433
150	21-070503-0302 РСНБ РК 2015 в	Поручни, тип I, размер 27х54 мм ГОСТ 8242-88	м	20,0000		1276,33	25527
		Накладные расходы	%	--		45,95	919
		Сметная прибыль	%	8		105,78	2116
		Сметная стоимость:				1428,06	28561
151	11-130301-0107 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка лаком ХВ-784, первый слой	м2	3,6000		377,70	1360
		Итого оплата труда:				33,39	120
		Итого эксплуатация машин:				1,48	5
		Итого материалов:				343,26	1236
		Накладные расходы	%	--		13,60	49
		Сметная прибыль	%	8		31,30	113
		Сметная стоимость:				422,60	1521
152	11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	56,5000		1270,09	71760
		Итого оплата труда:				972,90	54969
		Итого эксплуатация машин:				62,01	3503
		Итого материалов:				263,71	14900
		Накладные расходы	%	--		45,72	2583
		Сметная прибыль	%	8		105,27	5947
		Сметная стоимость:				1421,08	80291
				КОЗЫРЕК 5 ШТ			
153	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,2937		127286,60	37384
		Итого оплата труда:				99202,92	29136
		Итого эксплуатация машин:				33369,29	9801
		Итого материалов:				4716,80	1385

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		4582,32	1346
		Сметная прибыль	%	8		10549,51	3098
		Сметная стоимость:				**142418,43**	**41828**
154	**21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,2721**		**172661,57**	**46981**
		Накладные расходы	%	--		6215,82	1691
		Сметная прибыль	%	8		14310,19	3894
		Сметная стоимость:				**193187,58**	**52566**
155	**11-100102-0401 РСНБ РК 2015 К=1,25;К=1,15;К**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в**	**0,2500**		**66638,46**	**16660**
		Итого оплата труда:				**19589,29**	**4897**
		Итого эксплуатация машин:				**848,71**	**212**
		Итого материалов:				**46584,03**	**11646**
		Накладные расходы	%	--		14535,10	3634
		Сметная прибыль	%	8		6493,88	1623
		Сметная стоимость:				**87667,44**	**21917**
156	**11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**79,5000**		**595,57**	**47348**
		Итого оплата труда:				**523,00**	**41578**
		Итого эксплуатация машин:				**18,04**	**1434**
		Итого материалов:				**60,56**	**4815**
		Накладные расходы	%	--		327,03	25999
		Сметная прибыль	%	8		73,81	5868
		Сметная стоимость:				**996,41**	**79214**
157	**21-100104-0522 РСНБ РК 2015 в ценах III**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**65,5000**		**2282,50**	**149504**
		Накладные расходы	%	--		82,17	5382
		Сметная прибыль	%	8		189,17	12391
		Сметная стоимость:				**2553,84**	**167277**
158	**21-050104-0303 РСНБ РК 2015 в**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0,2500**		**263850,52**	**65963**
		Накладные расходы	%	--		9498,62	2375
		Сметная прибыль	%	8		21867,93	5467
		Сметная стоимость:				**295217,07**	**73804**
159	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**20,0000**		**62,91**	**1258**
		Итого оплата труда:				**32,20**	**644**
		Итого эксплуатация машин:				**1,30**	**26**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**29,62**	**592**
		Накладные расходы	%	--		20,34	407
		Сметная прибыль	%	8		6,66	133
		Сметная стоимость:				**89,91**	**1798**
160	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**20,0000**		**60,44**	**1209**
		Итого оплата труда:				**19,91**	**398**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**21**
		Итого материалов:				**39,72**	**794**
		Накладные расходы	%	--		13,35	267
		Сметная прибыль	%	8		5,90	118
		Сметная стоимость:				**79,70**	**1594**
		КРЫЛЬЦО К3					
161	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,7000**		**25059,59**	**17542**
		Итого оплата труда:				**1265,45**	**886**
		Итого эксплуатация машин:				**815,87**	**571**
		Итого материалов:				**23171,44**	**16220**
		Накладные расходы	%	--		902,15	632
		Сметная прибыль	%	8		2076,94	1454
		Сметная стоимость:				**28038,68**	**19627**
162	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**0,9000**		**30488,31**	**27439**
		Итого оплата труда:				**3664,78**	**3298**
		Итого эксплуатация машин:				**524,50**	**472**
		Итого материалов:				**26477,16**	**23829**
		Накладные расходы	%	--		1097,58	988
		Сметная прибыль	%	8		2526,87	2274
		Сметная стоимость:				**34112,76**	**30701**
163	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**7,3500**		**28953,92**	**212811**
		Итого оплата труда:				**3664,78**	**26936**
		Итого эксплуатация машин:				**524,50**	**3855**
		Итого материалов:				**24942,77**	**183329**
		Накладные расходы	%	--		1042,34	7661
		Сметная прибыль	%	8		2399,70	17638
		Сметная стоимость:				**32395,96**	**238110**
164	21-050106-2402 РСНБ РК 2015 в ценах III	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0011**		**208069,27**	**221**
		Накладные расходы	%	--		7490,49	8
		Сметная прибыль	%	8		17244,78	18

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**232804,54**	**247**
165	**21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1342**		**216794,37**	**29092**
		Накладные расходы	%	--		7804,60	1047
		Сметная прибыль	%	8		17967,92	2411
		Сметная стоимость:				**242566,88**	**32550**
166	**11-090304-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкци**	**0,1586**		**49549,16**	**7858**
		Итого оплата труда:				**29230,01**	**4636**
		Итого эксплуатация машин:				**17790,70**	**2822**
		Итого материалов:				**7695,16**	**1220**
		Накладные расходы	%	--		20225,69	3208
		Сметная прибыль	%	8		5581,99	885
		Сметная стоимость:				**75356,83**	**11952**
167	**21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в**	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**0,1586**		**304460,60**	**48287**
		Накладные расходы	%	--		10960,58	1738
		Сметная прибыль	%	8		25233,69	4002
		Сметная стоимость:				**340654,88**	**54028**
168	**11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**18,3700**		**1270,09**	**23332**
		Итого оплата труда:				**972,90**	**17872**
		Итого эксплуатация машин:				**62,01**	**1139**
		Итого материалов:				**263,71**	**4844**
		Накладные расходы	%	--		45,72	840
		Сметная прибыль	%	8		105,27	1934
		Сметная стоимость:				**1421,08**	**26105**
169	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**6,1200**		**62,91**	**385**
		Итого оплата труда:				**32,20**	**197**
		Итого эксплуатация машин:				**1,30**	**8**
		Итого материалов:				**29,62**	**181**
		Накладные расходы	%	--		20,34	125
		Сметная прибыль	%	8		6,66	41
		Сметная стоимость:				**89,91**	**550**
170	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**6,1200**		**60,44**	**370**
		Итого оплата труда:				**19,91**	**122**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**6**
		Итого материалов:				**39,72**	**243**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		13,35	82
		Сметная прибыль	%	8		5,90	36
		Сметная стоимость:				**79,70**	**488**
				КОЗЫРЕК			
171	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкци	0,1264		127286,60	16089
		Итого оплата труда:				59202,92	12539
		Итого эксплуатация машин:				33369,29	4218
		Итого материалов:				4716,80	596
		Накладные расходы	%	--		4582,32	579
		Сметная прибыль	%	8		10549,51	1333
		Сметная стоимость:				**142418,43**	**18002**
172	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,1167**		**172661,57**	**20146**
		Накладные расходы	%	--		6215,82	725
		Сметная прибыль	%	8		14310,19	1670
		Сметная стоимость:				**193187,58**	**22541**
173	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины**	**0,0850**		**66638,46**	**5664**
		Итого оплата труда:				**19589,29**	**1665**
		Итого эксплуатация машин:				**848,71**	**72**
		Итого материалов:				**46584,03**	**3960**
		Накладные расходы	%	--		14535,10	1235
		Сметная прибыль	%	8		6493,88	552
		Сметная стоимость:				**87667,44**	**7452**
174	11-120101-0716 РСНБ РК 2015	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**33,4000**		**595,57**	**19892**
		Итого оплата труда:				**523,00**	**17468**
		Итого эксплуатация машин:				**18,04**	**603**
		Итого материалов:				**60,56**	**2023**
		Накладные расходы	%	--		327,03	10923
		Сметная прибыль	%	8		73,81	2465
		Сметная стоимость:				**996,41**	**33280**
175	21-100104-0522 РСНБ РК 2015 в ценах III	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**28,0000**		**2282,50**	**63910**
		Накладные расходы	%	--		82,17	2301
		Сметная прибыль	%	8		189,17	5297
		Сметная стоимость:				**2553,84**	**71508**
176	21-050104-0303 РСНБ РК 2015 в	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0,0810**		**263850,52**	**21372**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		9498,62	769
		Сметная прибыль	%	8		21867,93	1771
		Сметная стоимость:				**295217,07**	**23913**
177	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**9,0000**		**62,91**	**566**
		Итого оплата труда:				**32,20**	**290**
		Итого эксплуатация машин:				**1,30**	**12**
		Итого материалов:				**29,62**	**267**
		Накладные расходы	%	--		20,34	183
		Сметная прибыль	%	8		6,66	60
		Сметная стоимость:				**89,91**	**809**
178	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**9,0000**		**60,44**	**544**
		Итого оплата труда:				**19,91**	**179**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**9**
		Итого материалов:				**39,72**	**357**
		Накладные расходы	%	--		13,35	120
		Сметная прибыль	%	8		5,90	53
		Сметная стоимость:				**79,70**	**717**
		ВХОД В ПОДВАЛ					
179	**11-070101-0102 РСНБ РК 2015 К=1,25;К=1,15;К =1,25**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**18,0000**		**1784,82**	**32127**
		Итого оплата труда:				**1101,87**	**19834**
		Итого эксплуатация машин:				**1040,76**	**18734**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		64,25	1157
		Сметная прибыль	%	8		147,93	2663
		Сметная стоимость:				**1997,00**	**35946**
180	**21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м3**	**7,4800**		**41207,11**	**308229**
		Накладные расходы	%	--		1483,46	11096
		Сметная прибыль	%	8		3415,25	25546
		Сметная стоимость:				**46105,81**	**344871**
181	**11-070104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных**	**6,0000**		**1722,43**	**10335**
		Итого оплата труда:				**954,46**	**5727**
		Итого эксплуатация машин:				**967,13**	**5803**
		Итого материалов:				**30,99**	**186**
		Накладные расходы	%	--		62,01	372

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		142,76	857
		Сметная стоимость:				**1927,20**	**11563**
182	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,0600**		**74982,50**	**4499**
		Накладные расходы	%	--		2699,37	162
		Сметная прибыль	%	8		6214,55	373
		Сметная стоимость:				**83896,42**	**5034**
183	**11-100107-0103 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков**	**м2**	**3,7800**		**3161,17**	**11949**
		Итого оплата труда:				**1091,37**	**4125**
		Итого эксплуатация машин:				**87,71**	**332**
		Итого материалов:				**2023,64**	**7649**
		Накладные расходы	%	--		113,80	430
		Сметная прибыль	%	8		262,00	990
		Сметная стоимость:				**3536,96**	**13370**
184	**21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**3,7800**		**8948,60**	**33826**
		Накладные расходы	%	--		322,15	1218
		Сметная прибыль	%	8		741,66	2803
		Сметная стоимость:				**10012,41**	**37847**
185	**11-060201-0104 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**2,0000**		**30488,31**	**60977**
		Итого оплата труда:				**3664,78**	**7330**
		Итого эксплуатация машин:				**524,50**	**1049**
		Итого материалов:				**26477,16**	**52954**
		Накладные расходы	%	--		1097,58	2195
		Сметная прибыль	%	8		2526,87	5054
		Сметная стоимость:				**34112,76**	**68226**
186	**11-090401-0201 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**м2 покрытия**	**2,0000**		**508,58**	**1017**
		Итого оплата труда:				**319,53**	**639**
		Итого эксплуатация машин:				**164,50**	**329**
		Итого материалов:				**61,66**	**123**
		Накладные расходы	%	--		18,31	37
		Сметная прибыль	%	8		42,15	84
		Сметная стоимость:				**569,04**	**1138**
187	**21-100103-0703 РСНБ РК 2015 в**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,45 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**2,3200**		**1260,20**	**2924**
		Накладные расходы	%	--		45,37	105
		Сметная прибыль	%	8		104,45	242
		Сметная стоимость:				**1410,01**	**3271**

1	2	3	4	5	6	7	8
188	**11-100102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины**	**6,0000**		**66638,46**	**399831**
		Итого оплата труда:				**19589,29**	**117536**
		Итого эксплуатация машин:				**848,71**	**5092**
		Итого материалов:				**46584,03**	**279504**
		Накладные расходы	%	--		14535,10	87211
		Сметная прибыль	%	8		6493,88	38963
		Сметная стоимость:				**87667,44**	**526005**
189	**21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1000**		**216794,37**	**21679**
		Накладные расходы	%	--		7804,60	780
		Сметная прибыль	%	8		17967,92	1797
		Сметная стоимость:				**242566,88**	**24257**
				ФАСАД			
190	**11-150108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля**	**м2**	**2059,6000**		**1637,38**	**3372343**
		Итого оплата труда:				**1099,23**	**2263981**
		Итого эксплуатация машин:				**15,85**	**32646**
		Итого материалов:				**524,61**	**1080484**
		Накладные расходы	%	--		683,01	1406730
		Сметная прибыль	%	8		185,63	382326
		Сметная стоимость:				**2506,02**	**5161399**
191	**11-150108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями**	**м2**	**1,0000**		**602,92**	**603**
		Итого оплата труда:				**270,53**	**271**
		Итого эксплуатация машин:				**1,71**	**2**
		Итого материалов:				**331,30**	**331**
		Накладные расходы	%	--		175,29	175
		Сметная прибыль	%	8		62,26	62
		Сметная стоимость:				**840,47**	**840**
192	**21-130211-0801 РСНБ РК 2015 в ценах III**	**Кронштейн выравнивающий из оцинкованной стали для навесных фасадов типа П-200 толщиной стенки 1,2 мм /П-образный/**	**шт.**	**8658,0000**		**125,46**	**1086233**
		Накладные расходы	%	--		4,52	39104
		Сметная прибыль	%	8		10,40	90027
		Сметная стоимость:				**140,37**	**1215364**

1	2	3	4	5	6	7	8
193	**21-070510-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III**	**Нащельник окрашенный, размер 34х 13 мм**	**м**	**278,0000**		**120,71**	**33557**
		Накладные расходы	%	--		4,35	1208
		Сметная прибыль	%	8		10,00	2781
		Сметная стоимость:				**135,06**	**37547**
194	**21-130814-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III**	**Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием**	**м**	**830,0000**		**688,50**	**571455**
		Накладные расходы	%	--		24,79	20572
		Сметная прибыль	%	8		57,06	47362
		Сметная стоимость:				**770,35**	**639390**
195	**21-130814-1201 РСНБ РК 2015 в**	**Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием**	**м**	**321,0000**		**688,50**	**221009**
		Накладные расходы	%	--		24,79	7956
		Сметная прибыль	%	8		57,06	18317
		Сметная стоимость:				**770,35**	**247282**
196	**11-150108-1807 РСНБ РК 2015**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	**м2**	**2059,6000**		**372,96**	**768145**
		Итого оплата труда:				**208,00**	**428400**
		Итого эксплуатация машин:				**2,77**	**5702**
		Итого материалов:				**162,96**	**335632**
		Накладные расходы	%	--		131,51	270868
		Сметная прибыль	%	8		40,36	83121
		Сметная стоимость:				**544,83**	**1122134**
197	**21-110401-0104 РСНБ РК 2015 в**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**123,5760**		**21032,30**	**2599088**
		Накладные расходы	%	--		757,16	93567
		Сметная прибыль	%	8		1743,16	215412
		Сметная стоимость:				**23532,62**	**2908067**
198	**11-150106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")**	**м2 поверхности облицовки**	**245,1000**		**6178,25**	**1514288**
		Итого оплата труда:				**2133,30**	**522873**
		Итого эксплуатация машин:				**20,73**	**5081**
		Итого материалов:				**4034,28**	**988803**
		Накладные расходы	%	--		1433,55	351364
		Сметная прибыль	%	8		608,94	149252
		Сметная стоимость:				**8220,74**	**2014904**
				ОТМОСТКА			

1	2	3	4	5	6	7	8
199	**11-060101-0114 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**м3**	**45,0000**		**27260,14**	**1226706**
		Итого оплата труда:				**1058,65**	**47639**
		Итого эксплуатация машин:				**886,09**	**39874**
		Итого материалов:				**25531,86**	**1148934**
		Накладные расходы	%	--		1513,30	68098
		Сметная прибыль	%	8		2301,87	103584
		Сметная стоимость:				**31075,31**	**1398389**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**86275856**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**20339**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15891772**
		РАЗДЕЛ 3.ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ					
200	**12-170101-0705 РСНБ РК 2015**	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**	**шт.**	**245,0000**		**128,10**	**31385**
		Итого оплата труда:				**127,58**	**31258**
		Итого эксплуатация машин:				**1,12**	**275**
		Накладные расходы	%	--		82,73	20268
		Сметная прибыль	%	8		16,87	4132
		Сметная стоимость:				**227,70**	**55785**
201	**12-170101-0703 РСНБ РК 2015**	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж**	**шт.**	**80,0000**		**44,07**	**3526**
		Итого оплата труда:				**43,88**	**3510**
		Итого эксплуатация машин:				**0,42**	**34**
		Накладные расходы	%	--		28,45	2276
		Сметная прибыль	%	8		5,80	464
		Сметная стоимость:				**78,33**	**6266**
202	**12-170101-0701 РСНБ РК 2015**	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	**шт.**	**40,0000**		**40,34**	**1613**
		Итого оплата труда:				**40,34**	**1613**
		Накладные расходы	%	--		26,15	1046
		Сметная прибыль	%	8		5,32	213
		Сметная стоимость:				**71,80**	**2872**
203	**12-170101-0601 РСНБ РК 2015**	**Кабель. Демонтаж**	**м**	**1500,0000**		**66,72**	**100083**
		Итого оплата труда:				**66,66**	**99986**
		Итого эксплуатация машин:				**0,14**	**210**
		Накладные расходы	%	--		43,21	64822
		Сметная прибыль	%	8		8,79	13192

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**118,73**	**178097**
204	**23-060145-0704 РСНБ РК 2015 в ценах III**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,6400**		**303559,86**	**194278**
		Накладные расходы	%	--		10928,15	6994
		Сметная прибыль	%	8		25159,04	16102
		Сметная стоимость:				**339647,06**	**217374**
205	**23-060145-0604 РСНБ РК 2015 в ценах III**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**1,7250**		**218864,72**	**377542**
		Накладные расходы	%	--		7879,13	13591
		Сметная прибыль	%	8		18139,51	31291
		Сметная стоимость:				**244883,36**	**422424**
206	**13-080206-2001 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**2145,0000**		**196,36**	**421187**
		Итого оплата труда:				**118,76**	**254751**
		Итого эксплуатация машин:				**6,35**	**13612**
		Итого материалов:				**73,44**	**157533**
		Накладные расходы	%	--		59,73	128121
		Сметная прибыль	%	8		20,49	43945
		Сметная стоимость:				**276,57**	**593253**
207	**23-010504-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	**м**	**2145,0000**		**25,56**	**54826**
		Накладные расходы	%	--		0,92	1974
		Сметная прибыль	%	8		2,12	4544
		Сметная стоимость:				**28,60**	**61344**
208	**11-460302-0501 РСНБ РК 2015**	**Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2**	**м борозд**	**1950,0000**		**188,54**	**367661**
		Итого оплата труда:				**144,27**	**281329**
		Итого эксплуатация машин:				**78,88**	**153814**
		Накладные расходы	%	--		82,72	161296
		Сметная прибыль	%	8		21,70	42317
		Сметная стоимость:				**292,96**	**571274**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**2108688**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**843**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**672447**

РАЗДЕЛ 4.ОТОПЛЕНИЯ

1	2	3	4	5	6	7	8
209	**11-180301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Радиаторы стальные. Установка**	**кВт**	**244,0000**		**792,52**	**193376**
		Итого оплата труда:				**509,77**	**124384**
		Итого эксплуатация машин:				**55,49**	**13540**
		Итого материалов:				**253,82**	**61932**
		Накладные расходы	%	--		347,52	84794
		Сметная прибыль	%	8		91,20	22254
		Сметная стоимость:				**1231,25**	**300424**
210	**23-051001-0237 РСНБ РК 2015 в ценах III**	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005**	**секция**	**1524,0000**		**1379,13**	**2101794**
		Накладные расходы	%	--		49,65	75665
		Сметная прибыль	%	8		114,30	174197
		Сметная стоимость:				**1543,08**	**2351655**
211	**11-180301-0408 РСНБ РК 2015**	**Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Установка**	**м труб нитки**	**36,0000**		**2581,23**	**92924**
		Итого оплата труда:				**206,88**	**7448**
		Итого эксплуатация машин:				**20,34**	**732**
		Итого материалов:				**2362,98**	**85067**
		Накладные расходы	%	--		222,38	8006
		Сметная прибыль	%	8		224,29	8074
		Сметная стоимость:				**3027,90**	**109004**
212	**11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**4,0000**		**1540,70**	**6163**
		Итого оплата труда:				**1190,39**	**4762**
		Итого эксплуатация машин:				**75,29**	**301**
		Итого материалов:				**283,55**	**1134**
		Накладные расходы	%	--		800,34	3201
		Сметная прибыль	%	8		187,28	749
		Сметная стоимость:				**2528,33**	**10113**
213	**23-040905-0206 РСНБ РК 2015 в ценах III**	**Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4,0000**		**628,58**	**2514**
		Накладные расходы	%	--		22,63	91
		Сметная прибыль	%	8		52,10	208
		Сметная стоимость:				**703,31**	**2813**
214	**13-110203-0103 РСНБ РК 2015**	**Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях**	**шт.**	**21,0000**		**955,36**	**20062**
		Итого оплата труда:				**774,71**	**16269**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**180,65**	**3794**
		Накладные расходы	%	--		387,54	8138
		Сметная прибыль	%	8		107,43	2256
		Сметная стоимость:				**1450,33**	**30457**
215	**23-041009-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III**	**Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°C, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,0000**		**53480,60**	**53481**
		Накладные расходы	%	--		1925,30	1925
		Сметная прибыль	%	8		4432,47	4432
		Сметная стоимость:				**59838,37**	**59838**
216	**23-041009-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III**	**Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°C, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**5,0000**		**64757,46**	**323787**
		Накладные расходы	%	--		2331,27	11656
		Сметная прибыль	%	8		5367,10	26835
		Сметная стоимость:				**72455,83**	**362279**
217	**23-041009-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°C, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**15,0000**		**49665,48**	**744982**
		Накладные расходы	%	--		1787,96	26819
		Сметная прибыль	%	8		4116,27	61744
		Сметная стоимость:				**55569,71**	**833546**
218	**23-041006-2004 РСНБ РК 2015 в ценах III**	**Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°C, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**		**38227,73**	**76455**
		Накладные расходы	%	--		1376,20	2752
		Сметная прибыль	%	8		3168,31	6337
		Сметная стоимость:				**42772,24**	**85544**
219	**23-041006-2002 РСНБ РК 2015 в ценах III**	**Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°C, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**15,0000**		**21261,31**	**318920**
		Накладные расходы	%	--		765,41	11481
		Сметная прибыль	%	8		1762,14	26432
		Сметная стоимость:				**23788,85**	**356833**
220	**23-041006-2003 РСНБ РК 2015 в ценах III**	**Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°C, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**3,0000**		**25608,88**	**76827**
		Накладные расходы	%	--		921,92	2766
		Сметная прибыль	%	8		2122,46	6367

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**28653,26**	**85960**
221	**11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**247,0000**		**1540,70**	**380554**
		Итого оплата труда:				**1190,39**	**294026**
		Итого эксплуатация машин:				**75,29**	**18597**
		Итого материалов:				**283,55**	**70036**
		Накладные расходы	%	--		800,34	197685
		Сметная прибыль	%	8		187,28	46259
		Сметная стоимость:				**2528,33**	**624498**
222	**23-040905-1804 РСНБ РК 2015 в ценах III**	**Краны для спуска воздуха СТД 7073 В латунные ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**89,0000**		**86,70**	**7716**
		Накладные расходы	%	--		3,12	278
		Сметная прибыль	%	8		7,19	640
		Сметная стоимость:				**97,01**	**8634**
223	**23-041008-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**158,0000**		**5616,34**	**887382**
		Накладные расходы	%	--		202,19	31946
		Сметная прибыль	%	8		465,48	73546
		Сметная стоимость:				**6284,01**	**992874**
224	**11-160301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**120,0000**		**1018,23**	**122188**
		Итого оплата труда:				**257,62**	**30914**
		Итого эксплуатация машин:				**11,58**	**1390**
		Итого материалов:				**753,49**	**90419**
		Накладные расходы	%	--		197,86	23743
		Сметная прибыль	%	8		97,29	11674
		Сметная стоимость:				**1313,38**	**157605**
225	**11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**410,0000**		**1119,02**	**458798**
		Итого оплата труда:				**257,62**	**105624**
		Итого эксплуатация машин:				**11,58**	**4748**
		Итого материалов:				**854,29**	**350257**
		Накладные расходы	%	--		201,49	82610
		Сметная прибыль	%	8		105,64	43313

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1426,15**	**584721**
226	**11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**200,0000**		**1123,19**	**224638**
		Итого оплата труда:				**257,62**	**51524**
		Итого эксплуатация машин:				**11,58**	**2316**
		Итого материалов:				**858,46**	**171691**
		Накладные расходы	%	--		201,64	40328
		Сметная прибыль	%	8		105,99	21197
		Сметная стоимость:				**1430,82**	**286163**
227	**11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**120,0000**		**1362,46**	**163495**
		Итого оплата труда:				**257,62**	**30914**
		Итого эксплуатация машин:				**11,58**	**1390**
		Итого материалов:				**1097,73**	**131727**
		Накладные расходы	%	--		210,25	25230
		Сметная прибыль	%	8		125,82	15098
		Сметная стоимость:				**1698,53**	**203824**
228	**11-160301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**70,0000**		**1474,75**	**103233**
		Итого оплата труда:				**257,62**	**18033**
		Итого эксплуатация машин:				**11,58**	**811**
		Итого материалов:				**1210,02**	**84701**
		Накладные расходы	%	--		214,29	15001
		Сметная прибыль	%	8		135,12	9459
		Сметная стоимость:				**1824,17**	**127692**
229	**11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**110,0000**		**1344,28**	**147871**
		Итого оплата труда:				**487,64**	**53641**
		Итого эксплуатация машин:				**25,32**	**2785**
		Итого материалов:				**840,56**	**92462**
		Накладные расходы	%	--		353,53	38889
		Сметная прибыль	%	8		135,83	14941
		Сметная стоимость:				**1833,64**	**201701**
230	**11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**70,0000**		**1846,83**	**129278**
		Итого оплата труда:				**578,31**	**40482**
		Итого эксплуатация машин:				**30,34**	**2124**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**1248,98**	**87429**
		Накладные расходы	%	--		428,36	29985
		Сметная прибыль	%	8		182,02	12741
		Сметная стоимость:				**2457,21**	**172005**
231	**23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**100,0000**		**511,02**	**51102**
		Накладные расходы	%	--		18,40	1840
		Сметная прибыль	%	8		42,35	4235
		Сметная стоимость:				**571,77**	**57177**
232	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**160,0000**		**57,67**	**9227**
		Итого оплата труда:				**17,30**	**2767**
		Итого эксплуатация машин:				**0,83**	**132**
		Итого материалов:				**39,72**	**6355**
		Накладные расходы	%	--		11,79	1886
		Сметная прибыль	%	8		5,56	889
		Сметная стоимость:				**75,01**	**12002**
233	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**160,0000**		**58,48**	**9356**
		Итого оплата труда:				**27,98**	**4477**
		Итого эксплуатация машин:				**1,04**	**167**
		Итого материалов:				**29,62**	**4739**
		Накладные расходы	%	--		17,82	2851
		Сметная прибыль	%	8		6,10	977
		Сметная стоимость:				**82,40**	**13183**
234	**11-260101-0901 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75**	**м3 изоляции**	**6,0000**		**27261,75**	**163571**
		Итого оплата труда:				**16852,84**	**101117**
		Итого эксплуатация машин:				**1156,59**	**6940**
		Итого материалов:				**9797,84**	**58787**
		Накладные расходы	%	--		10636,55	63819
		Сметная прибыль	%	8		3031,86	18191
		Сметная стоимость:				**40930,17**	**245581**
235	**21-110101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**6,0000**		**7682,80**	**46097**
		Накладные расходы	%	--		276,58	1659
		Сметная прибыль	%	8		636,75	3821
		Сметная стоимость:				**8596,13**	**51577**

1	2	3	4	5	6	7	8
236	**13-110203-0103 РСНБ РК 2015**	**Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях**	**шт.**	**1,0000**		**955,36**	**955**
		Итого оплата труда:				**774,71**	**775**
		Итого материалов:				**180,65**	**181**
		Накладные расходы	%	--		387,54	388
		Сметная прибыль	%	8		107,43	107
		Сметная стоимость:				**1450,33**	**1450**
237	**23-041010-0844 РСНБ РК 2015 в ценах III**	**Регулятор перепада давления AVP фланцевый, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, пропускной способностью 20 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**1,0000**		**784743,12**	**784743**
		Накладные расходы	%	--		28250,75	28251
		Сметная прибыль	%	8		65039,51	65040
		Сметная стоимость:				**878033,38**	**878033**
238	**11-160601-0201 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка**	**шт.**	**10,0000**		**1072,71**	**10727**
		Итого оплата труда:				**740,64**	**7406**
		Итого эксплуатация машин:				**35,98**	**360**
		Итого материалов:				**313,14**	**3131**
		Накладные расходы	%	--		502,07	5021
		Сметная прибыль	%	8		125,98	1260
		Сметная стоимость:				**1700,76**	**17008**
239	**11-160601-0202 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**	**4,0000**		**1861,09**	**7444**
		Итого оплата труда:				**1307,31**	**5229**
		Итого эксплуатация машин:				**103,54**	**414**
		Итого материалов:				**487,24**	**1949**
		Накладные расходы	%	--		885,04	3540
		Сметная прибыль	%	8		219,69	879
		Сметная стоимость:				**2965,82**	**11863**
240	**11-221201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	**фланец**	**18,0000**		**363,60**	**6545**
		Итого оплата труда:				**314,11**	**5654**
		Итого эксплуатация машин:				**29,47**	**530**
		Итого материалов:				**20,02**	**360**
		Накладные расходы	%	--		215,18	3873
		Сметная прибыль	%	8		46,30	833
		Сметная стоимость:				**625,08**	**11251**

1	2	3	4	5	6	7	8
241	**11-221201-0102 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка**	**фланец**	**8,0000**		**539,79**	**4318**
		Итого оплата труда:				**451,54**	**3612**
		Итого эксплуатация машин:				**44,20**	**354**
		Итого материалов:				**44,05**	**352**
		Накладные расходы	%	--		309,93	2479
		Сметная прибыль	%	8		67,98	544
		Сметная стоимость:				**917,70**	**7342**
242	**23-020103-0308 РСНБ РК 2015 в ценах III**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,0000**		**1487,00**	**2974**
		Накладные расходы	%	--		53,53	107
		Сметная прибыль	%	8		123,24	246
		Сметная стоимость:				**1663,77**	**3328**
243	**23-040201-1502 РСНБ РК 2015 в ценах III**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**2,0000**		**34608,83**	**69218**
		Накладные расходы	%	--		1245,92	2492
		Сметная прибыль	%	8		2868,38	5737
		Сметная стоимость:				**38723,13**	**77446**
244	**23-020103-0309 РСНБ РК 2015 в ценах III**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,0000**		**1687,57**	**6750**
		Накладные расходы	%	--		60,75	243
		Сметная прибыль	%	8		139,87	559
		Сметная стоимость:				**1888,19**	**7553**
245	**23-040101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III**	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**10,0000**		**6729,37**	**67294**
		Накладные расходы	%	--		242,26	2423
		Сметная прибыль	%	8		557,73	5577
		Сметная стоимость:				**7529,36**	**75294**
246	**23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах III**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**16,0000**		**875,81**	**14013**
		Накладные расходы	%	--		31,53	504
		Сметная прибыль	%	8		72,59	1161
		Сметная стоимость:				**979,93**	**15679**
247	**23-020103-0209 РСНБ РК 2015 в ценах III**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,0000**		**1332,00**	**5328**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		47,95	192
		Сметная прибыль	%	8		110,40	442
		Сметная стоимость:				**1490,35**	**5961**
248	**23-040101-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III**	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**2,0000**		**10910,23**	**21820**
		Накладные расходы	%	--		392,77	786
		Сметная прибыль	%	8		904,24	1808
		Сметная стоимость:				**12207,24**	**24414**
249	**23-041013-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III**	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 80, типа FAF CT РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**2,0000**		**31094,05**	**62188**
		Накладные расходы	%	--		1119,39	2239
		Сметная прибыль	%	8		2577,07	5154
		Сметная стоимость:				**34790,51**	**69581**
250	**23-040905-1806 РСНБ РК 2015 в ценах III**	**Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**6,0000**		**1111,35**	**6668**
		Накладные расходы	%	--		40,01	240
		Сметная прибыль	%	8		92,11	553
		Сметная стоимость:				**1243,47**	**7461**
251	**11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплект**	**8,0000**		**2284,42**	**18275**
		Итого оплата труда:				**199,06**	**1592**
		Итого материалов:				**2085,36**	**16683**
		Накладные расходы	%	--		206,80	1654
		Сметная прибыль	%	8		199,30	1594
		Сметная стоимость:				**2690,52**	**21524**
252	**11-181101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	**комплект**	**4,0000**		**301,89**	**1208**
		Итого оплата труда:				**265,86**	**1063**
		Итого материалов:				**36,03**	**144**
		Накладные расходы	%	--		177,23	709
		Сметная прибыль	%	8		38,33	153
		Сметная стоимость:				**517,45**	**2070**
253	**23-040501-0216 РСНБ РК 2015 в ценах III**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**6,0000**		**1432,00**	**8592**
		Накладные расходы	%	--		51,55	309
		Сметная прибыль	%	8		118,68	712

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				1602,24	9613
254	23-041005-1510 РСНБ РК 2015 в ценах III	Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1,0000		136959,65	136960
		Накладные расходы	%	--		4930,55	4931
		Сметная прибыль	%	8		11351,22	11351
		Сметная стоимость:				153241,41	153241
255	23-051207-2029 РСНБ РК 2015 в ценах III	Привод электрический AMV 130, напряжение питания 24 В, ход штока 5 мм, типа Danfoss	шт.	1,0000		76244,21	76244
		Накладные расходы	%	--		2744,79	2745
		Сметная прибыль	%	8		6319,12	6319
		Сметная стоимость:				85308,12	85308
256	23-051401-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III	Регулятор температуры электронный ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа Danfoss	шт.	1,0000		133918,37	133918
		Накладные расходы	%	--		4821,06	4821
		Сметная прибыль	%	8		11099,15	11099
		Сметная стоимость:				149838,59	149839
257	23-051401-0703 РСНБ РК 2015 в ценах III	Датчик поверхностный ESM-11, типа Danfoss	шт.	2,0000		26315,01	52630
		Накладные расходы	%	--		947,34	1895
		Сметная прибыль	%	8		2180,99	4362
		Сметная стоимость:				29443,34	58887
258	23-051501-0701 РСНБ РК 2015 в ценах III	Регулятор комнатной температуры электронный типа Herz, с 2-х позиционным или импульсным регулированием, 230 В	шт.	1,0000		55240,43	55240
		Накладные расходы	%	--		1988,66	1989
		Сметная прибыль	%	8		4578,33	4578
		Сметная стоимость:				61807,41	61807
		ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ					
259	13-080101-2602 РСНБ РК 2015	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с измерительными трансформаторами. Монтаж оборудования	шт.	1,0000		18410,97	18411
		Итого оплата труда:				14338,59	14339
		Итого эксплуатация машин:				4895,24	4895
		Итого материалов:				730,18	730
		Накладные расходы	%	--		7020,64	7021
		Сметная прибыль	%	8		2034,53	2035
		Сметная стоимость:				27466,14	27466

1	2	3	4	5	6	7	8
260	**51-080401-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вводно-распределительная панель ВРУ-1-23-55, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1,0000**		**156059,00**	**156059**
		Накладные расходы	%	--		5618,12	5618
		Сметная прибыль	%	8		12934,17	12934
		Сметная стоимость:				**174611,29**	**174611**
261	**13-080401-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кабель силовой, масса 1 м до 2 кг. Монтаж с креплением в местах изменения трассы**	**м кабеля**	**1,0000**		**380,28**	**380**
		Итого оплата труда:				**352,57**	**353**
		Итого эксплуатация машин:				**8,93**	**9**
		Итого материалов:				**21,88**	**22**
		Накладные расходы	%	--		170,02	170
		Сметная прибыль	%	8		44,02	44
		Сметная стоимость:				**594,33**	**594**
262	**13-080101-2601 РСНБ РК 2015**	**Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования**	**шт.**	**12,0000**		**34376,66**	**412520**
		Итого оплата труда:				**29900,77**	**358809**
		Итого эксплуатация машин:				**5518,27**	**66219**
		Итого материалов:				**730,18**	**8762**
		Накладные расходы	%	--		14495,80	173950
		Сметная прибыль	%	8		3909,80	46918
		Сметная стоимость:				**52782,25**	**633387**
263	**23-070201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**3,0000**		**5604,68**	**16814**
		Накладные расходы	%	--		201,77	605
		Сметная прибыль	%	8		464,52	1394
		Сметная стоимость:				**6270,96**	**18813**
264	**23-070201-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**5,0000**		**5175,23**	**25876**
		Накладные расходы	%	--		186,31	932
		Сметная прибыль	%	8		428,92	2145
		Сметная стоимость:				**5790,46**	**28952**
265	**23-070201-0111 РСНБ РК 2015 в ценах III**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**4,0000**		**3971,81**	**15887**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		142,99	572
		Сметная прибыль	%	8		329,18	1317
		Сметная стоимость:				**4443,98**	**17776**
266	**13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**98,0000**		**1778,09**	**174252**
		Итого оплата труда:				**842,82**	**82596**
		Итого эксплуатация машин:				**21,71**	**2127**
		Итого материалов:				**913,56**	**89529**
		Накладные расходы	%	--		437,72	42897
		Сметная прибыль	%	8		177,26	17372
		Сметная стоимость:				**2393,07**	**234521**
267	**23-070204-0923 РСНБ РК 2015 в ценах III**	**Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**5717,89**	**5718**
		Накладные расходы	%	--		205,84	206
		Сметная прибыль	%	8		473,90	474
		Сметная стоимость:				**6397,63**	**6398**
268	**23-070204-1323 РСНБ РК 2015 в ценах III**	**Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 40А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**5,0000**		**1246,29**	**6231**
		Накладные расходы	%	--		44,87	224
		Сметная прибыль	%	8		103,29	516
		Сметная стоимость:				**1394,45**	**6972**
269	**23-070204-1321 РСНБ РК 2015 в ценах III**	**Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**4,0000**		**1186,11**	**4744**
		Накладные расходы	%	--		42,70	171
		Сметная прибыль	%	8		98,30	393
		Сметная стоимость:				**1327,11**	**5308**
270	**23-070204-1319 РСНБ РК 2015 в ценах III**	**Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**3,0000**		**1186,11**	**3558**
		Накладные расходы	%	--		42,70	128
		Сметная прибыль	%	8		98,30	295
		Сметная стоимость:				**1327,11**	**3981**
271	**23-070204-1303 РСНБ РК 2015 в ценах III**	**Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**58,0000**		**382,35**	**22176**
		Накладные расходы	%	--		13,76	798
		Сметная прибыль	%	8		31,69	1838
		Сметная стоимость:				**427,80**	**24813**

1	2	3	4	5	6	7	8
272	**23-070204-1611 РСНБ РК 2015 в ценах III**	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**70,0000**		**2988,24**	**209177**
		Накладные расходы	%	--		107,58	7530
		Сметная прибыль	%	8		247,67	17337
		Сметная стоимость:				**3343,48**	**234044**
273	**23-070204-1614 РСНБ РК 2015 в ценах III**	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 32А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**6,0000**		**2988,24**	**17929**
		Накладные расходы	%	--		107,58	645
		Сметная прибыль	%	8		247,67	1486
		Сметная стоимость:				**3343,48**	**20061**
274	**23-070204-1318 РСНБ РК 2015 в ценах III**	**Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 10А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**9,0000**		**1186,11**	**10675**
		Накладные расходы	%	--		42,70	384
		Сметная прибыль	%	8		98,30	885
		Сметная стоимость:				**1327,11**	**11944**
275	**13-080303-1001 РСНБ РК 2015**	**Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу**	**шт.**	**1,0000**		**2786,77**	**2787**
		Итого оплата труда:				**1666,14**	**1666**
		Итого эксплуатация машин:				**77,56**	**78**
		Итого материалов:				**1063,03**	**1063**
		Накладные расходы	%	--		839,10	839
		Сметная прибыль	%	8		290,07	290
		Сметная стоимость:				**3915,94**	**3916**
276	**23-070208-0702 РСНБ РК 2015 в ценах III**	**Контакторы электромагнитные модели ПМ12-010101, 230 В, типа ИЭК**	**шт.**	**1,0000**		**1223,23**	**1223**
		Накладные расходы	%	--		44,04	44
		Сметная прибыль	%	8		101,38	101
		Сметная стоимость:				**1368,65**	**1369**
277	**23-051207-0514 РСНБ РК 2015 в ценах III**	**Регулятор перепада давления автоматический типа Herz, 4002, T 120°C, PN 10, DN 32 ГОСТ 12678-80**	**шт.**	**4,0000**		**67727,51**	**270910**
		Накладные расходы	%	--		2438,19	9753
		Сметная прибыль	%	8		5613,26	22453
		Сметная стоимость:				**75778,96**	**303116**
278	**13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**2,0000**		**1778,09**	**3556**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**842,82**	**1686**
		Итого эксплуатация машин:				**21,71**	**43**
		Итого материалов:				**913,56**	**1827**
		Накладные расходы	%	--		437,72	875
		Сметная прибыль	%	8		177,26	355
		Сметная стоимость:				**2393,07**	**4786**
279	**13-080305-0105 РСНБ РК 2015**	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**3,0000**		**269,09**	**807**
		Итого оплата труда:				**255,55**	**767**
		Итого эксплуатация машин:				**2,27**	**7**
		Итого материалов:				**12,07**	**36**
		Накладные расходы	%	--		123,00	369
		Сметная прибыль	%	8		31,37	94
		Сметная стоимость:				**423,46**	**1270**
280	**23-070204-0650 РСНБ РК 2015 в ценах III**	**Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 2А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2,0000**		**2404,26**	**4809**
		Накладные расходы	%	--		86,55	173
		Сметная прибыль	%	8		199,27	399
		Сметная стоимость:				**2690,08**	**5380**
281	**23-070218-1503 РСНБ РК 2015 в ценах III**	**Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**3,0000**		**229,62**	**689**
		Накладные расходы	%	--		8,27	25
		Сметная прибыль	%	8		19,03	57
		Сметная стоимость:				**256,92**	**771**
282	**13-080305-0108 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**189,0000**		**325,41**	**61502**
		Итого оплата труда:				**317,05**	**59922**
		Итого эксплуатация машин:				**2,94**	**557**
		Итого материалов:				**6,21**	**1175**
		Накладные расходы	%	--		152,30	28784
		Сметная прибыль	%	8		38,22	7223
		Сметная стоимость:				**515,92**	**97509**
283	**23-070217-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III**	**Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**189,0000**		**214,25**	**40493**
		Накладные расходы	%	--		7,71	1458
		Сметная прибыль	%	8		17,76	3356
		Сметная стоимость:				**239,72**	**45307**

1	2	3	4	5	6	7	8
284	**13-080206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования**	**шт.**	**255,0000**		**2048,90**	**522469**
		Итого оплата труда:				**1848,98**	**471490**
		Итого эксплуатация машин:				**308,68**	**78714**
		Накладные расходы	%	--		893,61	227871
		Сметная прибыль	%	8		235,40	60027
		Сметная стоимость:				**3177,91**	**810368**
285	**23-070202-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III**	**Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41206-01, с контактной группой, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм, типа ИЭК**	**шт.**	**86,0000**		**157,10**	**13511**
		Накладные расходы	%	--		5,66	486
		Сметная прибыль	%	8		13,02	1120
		Сметная стоимость:				**175,78**	**15117**
286	**23-070202-0901 РСНБ РК 2015 в**	**Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207**	**шт.**	**168,0000**		**32,65**	**5485**
		Накладные расходы	%	--		1,18	197
		Сметная прибыль	%	8		2,71	455
		Сметная стоимость:				**36,53**	**6137**
287	**23-080306-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III**	**Коробка монтажная модели К-201**	**шт.**	**1,0000**		**31,75**	**32**
		Накладные расходы	%	--		1,14	1
		Сметная прибыль	%	8		2,63	3
		Сметная стоимость:				**35,52**	**36**
288	**13-080201-0702 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**4263,0000**		**610,29**	**2601664**
		Итого оплата труда:				**208,47**	**888720**
		Итого эксплуатация машин:				**295,45**	**1259505**
		Итого материалов:				**195,51**	**833448**
		Накладные расходы	%	--		114,41	487725
		Сметная прибыль	%	8		57,98	247151
		Сметная стоимость:				**782,67**	**3336541**
289	**23-060901-0113 РСНБ РК 2015 в ценах III**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 70 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,2010**		**224704,42**	**45166**
		Накладные расходы	%	--		8089,36	1626
		Сметная прибыль	%	8		18623,50	3743
		Сметная стоимость:				**251417,28**	**50535**

1	2	3	4	5	6	7	8
290	**23-060901-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевойжилой АПВ сечением 50 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,1700**		**170027,18**	**28905**
		Накладные расходы	%	--		6120,98	1041
		Сметная прибыль	%	8		14091,85	2396
		Сметная стоимость:				**190240,01**	**32341**
291	**23-060901-0111 РСНБ РК 2015 в ценах III**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,1350**		**97465,78**	**13158**
		Накладные расходы	%	--		3508,77	474
		Сметная прибыль	%	8		8077,96	1091
		Сметная стоимость:				**109052,51**	**14722**
292	**23-060901-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,1120**		**77770,53**	**8710**
		Накладные расходы	%	--		2799,74	314
		Сметная прибыль	%	8		6445,62	722
		Сметная стоимость:				**87015,89**	**9746**
293	**23-060145-0905 РСНБ РК 2015 в ценах III**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,3100**		**1255373,78**	**389166**
		Накладные расходы	%	--		45193,46	14010
		Сметная прибыль	%	8		104045,38	32254
		Сметная стоимость:				**1404612,61**	**435430**
294	**23-060145-0904 РСНБ РК 2015 в ценах III**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0350**		**787033,64**	**27546**
		Накладные расходы	%	--		28333,21	992
		Сметная прибыль	%	8		65229,35	2283
		Сметная стоимость:				**880596,20**	**30821**
295	**23-060145-0903 РСНБ РК 2015 в ценах III**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0250**		**564726,33**	**14118**
		Накладные расходы	%	--		20330,15	508
		Сметная прибыль	%	8		46804,52	1170
		Сметная стоимость:				**631861,00**	**15797**
296	**23-060145-0902 РСНБ РК 2015 в ценах III**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,4250**		**378632,74**	**160919**
		Накладные расходы	%	--		13630,78	5793
		Сметная прибыль	%	8		31381,08	13337
		Сметная стоимость:				**423644,60**	**180049**

1	2	3	4	5	6	7	8
297	**23-060145-0604 РСНБ РК 2015 в ценах III**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,9400**		**218864,72**	**205733**
		Накладные расходы	%	--		7879,13	7406
		Сметная прибыль	%	8		18139,51	17051
		Сметная стоимость:				**244883,36**	**230190**
298	**23-060204-2204 РСНБ РК 2015 в ценах III**	**Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг (медный экран) 4х2,5 ГОСТ 1508-78**	**км**	**0,1250**		**532643,16**	**66580**
		Накладные расходы	%	--		19175,15	2397
		Сметная прибыль	%	8		44145,47	5518
		Сметная стоимость:				**595963,78**	**74495**
299	**11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**100,0000**		**1362,46**	**136246**
		Итого оплата труда:				**257,62**	**25762**
		Итого эксплуатация машин:				**11,58**	**1158**
		Итого материалов:				**1097,73**	**109773**
		Накладные расходы	%	--		210,25	21025
		Сметная прибыль	%	8		125,82	12582
		Сметная стоимость:				**1698,53**	**169853**
300	**13-080206-2001 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**1285,0000**		**196,36**	**252319**
		Итого оплата труда:				**118,76**	**152613**
		Итого эксплуатация машин:				**6,35**	**8155**
		Итого материалов:				**73,44**	**94373**
		Накладные расходы	%	--		59,73	76753
		Сметная прибыль	%	8		20,49	26326
		Сметная стоимость:				**276,57**	**355398**
301	**23-010504-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	**м**	**840,0000**		**25,56**	**21470**
		Накладные расходы	%	--		0,92	773
		Сметная прибыль	%	8		2,12	1779
		Сметная стоимость:				**28,60**	**24023**
302	**23-011305-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм**	**м**	**445,0000**		**69,46**	**30910**
		Накладные расходы	%	--		2,50	1113
		Сметная прибыль	%	8		5,76	2562
		Сметная стоимость:				**77,72**	**34584**

1	2	3	4	5	6	7	8
303	**13-080206-2002 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**400,0000**		**215,19**	**86075**
		Итого оплата труда:				**136,02**	**54407**
		Итого эксплуатация машин:				**8,08**	**3231**
		Итого материалов:				**73,89**	**29555**
		Накладные расходы	%	--		68,06	27223
		Сметная прибыль	%	8		22,66	9064
		Сметная стоимость:				**305,91**	**122362**
304	**23-011305-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм**	**м**	**285,0000**		**160,35**	**45700**
		Накладные расходы	%	--		5,77	1645
		Сметная прибыль	%	8		13,29	3788
		Сметная стоимость:				**179,41**	**51133**
305	**23-011305-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм**	**м**	**115,0000**		**224,69**	**25839**
		Накладные расходы	%	--		8,09	930
		Сметная прибыль	%	8		18,62	2142
		Сметная стоимость:				**251,40**	**28911**
306	**11-460302-0501 РСНБ РК 2015**	**Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2**	**м борозд**	**1350,0000**		**188,54**	**254535**
		Итого оплата труда:				**144,27**	**194766**
		Итого эксплуатация машин:				**78,88**	**106487**
		Накладные расходы	%	--		82,72	111666
		Сметная прибыль	%	8		21,70	29296
		Сметная стоимость:				**292,96**	**395497**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**18420809**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3800**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3219610**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**96334217**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**24886753**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**4712892**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**1833135**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**66578514**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**156059**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**11512443**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**107846660**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**3882480**
	ИТОГО:		Тенге				**111729140**
	Сметная прибыль		Тенге				**8938331**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**120667471**

В ТОМ ЧИСЛЕ:	
СТОИМОСТЬ СМР:	120511412
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	156059
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,2%	1446137
ИТОГО	121957549
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ	
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,98%	2414759
ИТОГО	124372308
ДОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ К МЕСТУ РАБОТ НЕ УЧТЕННОЕ СМЕТНЫМИ НОРМАМИ	10327134
ИТОГО	142938511
ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФИЦЕНТОМ К=0,9	128644660
НДС 2019 Г	15437359,20
ИТОГО В ЦЕНАХ 2019 Г	144082019,20

ЗАКАЗЧИК:
РУКОВОДИТЕЛЬ ГУ "ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНЯЯ ЖАНИБЕКСКОГО РАЙОНА": САРБАЛИНА Б.Д.

ПОДРЯДЧИК:
ДИРЕКТОР ТОО "ҚАЛДЫҒАЙТА": САРСЕНГАЛИЕВ Е.Н.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО ""Сектор строительных услуг "Сенімді сапа"": УТЕГАЛИЕВ Б.Г.