Заказчик: ГУ «ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНЯЯ ЖАНГАЛИНСКОГО РАЙОНА»
Подрядчик: ТОО «ҚАЛДЫҒАЙТА»

форма №3-КС

Наименование объекта и его адрес: «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КГУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМ.М.ЖУНУСОВА" В П.ЖАНА КАЗАН ЖАНГАЛИНСКОГО РАЙОНА ЗКО»

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2020 года

Код заказчик	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		93	06.05.2020.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Итого	Удержание 5%	Аванс 30%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1										
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты						
				в отчетном месяце	по монтажу оборудование		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9				10
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КГУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМ.М.ЖУНУСОВА" В П.ЖАНА КАЗАН ЖАНГАЛИНСКОГО РАЙОНА ЗКО	58992889	58992889	-	58992889	-	-	-	-	7079146,68	66072035,68	-	19821610,71	46250424,97

М.П.

Заказчик

Руководитель ГУ «ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНЯЯ ЖАНГАЛИНСКОГО РАЙОНА»
Ғұмар Р.Қ. _____
(подпись)

М.П.

Подрядчик

Директор: ТОО «ҚАЛДЫҒАЙТА»
Сарсенгалиев Е.Н._____
(подпись)

ЗАКАЗЧИК: ГУ "ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНЯЯ ЖАНГАЛИНСКОГО РАЙОНА"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "КАЛДЫГАЙТА"
ДОГОВОР № 93 ОТ 06.05.2020 ГОДА.

ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЕГО АДРЕС: "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КГУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМ.М.ЖУНУСОВА" В П.ЖАНА КАЗАН ЖАНГАЛИНСКОГО РАЙОНА ЗКО".

А К Т
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1
ЗА ИЮЛЬ 2020 ГОДА

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы					
1	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	31,0000		1136,58	35234
		Итого оплата труда:				1110,18	34416
		Итого эксплуатация машин:				48,81	1513
		Итого материалов:				0,00	--
		Накладные расходы	%	72		799,33	24779
		Сметная прибыль	%	8		154,87	4801
		Сметная стоимость:				2090,78	64814
2	1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**	м2	31,1100		393,90	12254
		Итого оплата труда:				384,82	11972
		Итого эксплуатация машин:				17,64	549
		Итого материалов:				0,00	--
		Накладные расходы	%	72		277,07	8620
		Сметная прибыль	%	8		53,68	1670
		Сметная стоимость:				724,65	22544
3	1206-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие**	м2	23,7600		774,96	18413
		Итого оплата труда:				774,96	18413
		Итого материалов:				--	--
		Накладные расходы	%	72		557,97	13257
		Сметная прибыль	%	8		106,63	2534
		Сметная стоимость:				1439,56	34204
4	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	62,0000		1696,90	105208
		Итого оплата труда:				1643,31	101885
		Итого эксплуатация машин:				97,30	6033
		Итого материалов:				0,00	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	72		1183,19	73358
		Сметная прибыль	%	8		230,41	14285
		Сметная стоимость:				**3110,50**	**192851**
5	**1206-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Полотна дверные. Снятие**	**м2**	**110,4600**		**290,60**	**32100**
		Итого оплата труда:				**290,60**	**32100**
		Итого материалов:				**--**	**--**
		Накладные расходы	%	72		209,23	23112
		Сметная прибыль	%	8		39,99	4417
		Сметная стоимость:				**539,82**	**59629**
6	**1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5**	**Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	**т конструкций**	**0,0100**		**29250,13**	**293**
		Итого оплата труда:				**26029,64**	**260**
		Итого эксплуатация машин:				**1688,92**	**17**
		Итого материалов:				**1810,04**	**18**
		Накладные расходы	%	69		17960,45	180
		Сметная прибыль	%	8		3776,85	38
		Сметная стоимость:				**50987,43**	**510**
7	**1209-0101-0601 РСНБ РК 2015**	**Поручни деревянные. Разборка прямой части**	**м поручня**	**13,2000**		**79,03**	**1043**
		Итого оплата труда:				**79,03**	**1043**
		Итого материалов:				**--**	**--**
		Накладные расходы	%	72		56,90	751
		Сметная прибыль	%	8		10,87	144
		Сметная стоимость:				**146,81**	**1938**
8	**1209-0101-0601 РСНБ РК 2015**	**Поручни деревянные. Разборка прямой части**	**м поручня**	**24,0000**		**79,03**	**1897**
		Итого оплата труда:				**79,03**	**1897**
		Итого материалов:				**--**	**--**
		Накладные расходы	%	72		56,90	1366
		Сметная прибыль	%	8		10,87	261
		Сметная стоимость:				**146,81**	**3523**
9	**1207-0101-0207 РСНБ РК 2015**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**189,6000**		**670,82**	**127187**
		Итого оплата труда:				**656,77**	**124523**
		Итого эксплуатация машин:				**27,32**	**5179**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	72		472,87	89656
		Сметная прибыль	%	8		91,50	17347
		Сметная стоимость:				**1235,19**	**234191**
10	**1207-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	**м2**	**1542,8000**		**275,37**	**424841**
		Итого оплата труда:				**266,98**	**411891**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				16,31	25170
		Итого материалов:				0,00	--
		Накладные расходы	%	72		192,22	296562
		Сметная прибыль	%	8		37,41	57712
		Сметная стоимость:				505,00	779115
11	1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	35,2700		1652,41	58280
		Итого оплата труда:				1652,41	58280
		Итого материалов:				--	--
		Накладные расходы	%	72		1189,73	41962
		Сметная прибыль	%	8		227,37	8019
		Сметная стоимость:				3069,51	108262
12	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	35,2700		429,00	15131
		Сметная прибыль	%	8		34,32	1210
		Сметная стоимость:				463,32	16341
13	4102-0102-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	35,2700		104,00	3668
		Сметная прибыль	%	8		8,32	293
		Сметная стоимость:				112,32	3962
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1521884
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				988
		Сметная заработная плата -	тенге				796681
		РАЗДЕЛ 2. Ремонтно- строительные работы					
		Фасад					
14	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Фасад здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	1647,0000		8622,07	14200542
		Итого оплата труда:				3324,07	5474751
		Итого эксплуатация машин:				245,40	404178
		Итого материалов:				5250,08	8646882
		Накладные расходы	%	72		2393,33	3941821
		Сметная прибыль	%	8		881,23	1451389
		Сметная стоимость:				11896,63	19593752
15	1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4)	Цоколь. Окраска эмалью	м2 окрашиваемой	145,0000		389,07	56416
		Итого оплата труда:				184,39	26736
		Итого эксплуатация машин:				1,43	207
		Итого материалов:				203,90	29565
		Накладные расходы	%	80		147,51	21389
		Сметная прибыль	%	8		42,93	6224

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				579,51	84029
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				19677780
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4531
		Сметная заработная плата -	тенге				5501487
		РАЗДЕЛ 3. Проемы					
			Окно				
16	**1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9К=1,25;К=1,15;К=1,25**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**6,3000**		**2537,72**	**15988**
		Итого оплата труда:				**983,65**	**6197**
		Итого эксплуатация машин:				**191,38**	**1206**
		Итого материалов:				**1447,74**	**9121**
		Накладные расходы	%	90		885,29	5577
		Сметная прибыль	%	8		273,84	1725
		Сметная стоимость:				**3696,85**	**23290**
17	**1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9К=1,25;К=1,15;К=1,25**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м2**	**12,2100**		**3987,11**	**48683**
		Итого оплата труда:				**1517,92**	**18534**
		Итого эксплуатация машин:				**194,71**	**2377**
		Итого материалов:				**2358,39**	**28796**
		Накладные расходы	%	90		1366,12	16680
		Сметная прибыль	%	8		428,26	5229
		Сметная стоимость:				**5781,50**	**70592**
18	**1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8К=1,25;К=1,15;К=1,25**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**м**	**39,6000**		**1042,05**	**41265**
		Итого оплата труда:				**226,96**	**8988**
		Итого эксплуатация машин:				**5,59**	**222**
		Итого материалов:				**812,02**	**32156**
		Накладные расходы	%	90		204,26	8089
		Сметная прибыль	%	8		99,71	3948
		Сметная стоимость:				**1346,02**	**53302**
19	**2109-0201-0303 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**6,3000**		**19691,00**	**124053**
		Сметная прибыль	%	8		1575,28	9924
		Сметная стоимость:				**21266,28**	**133978**

1	2	3	4	5	6	7	8
20	2109-0201-0203 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99**	м2	12,2100		24398,00	297900
		Сметная прибыль	%	8		1951,84	23832
		Сметная стоимость:				26349,84	321732
21	2109-0205-0110 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99**	м	39,6000		2629,00	104108
		Сметная прибыль	%	8		210,32	8329
		Сметная стоимость:				2839,32	112437
22	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	шт.	44,0000		113,00	4972
		Сметная прибыль	%	8		9,04	398
		Сметная стоимость:				122,04	5370
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				720701
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				35
		Сметная заработная плата -	тенге				33718
		РАЗДЕЛ 4. Внутренняя отделка					
23	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	м2	2049,2000		137,24	281228
		Итого оплата труда:				137,24	281228
		Накладные расходы	%	72		98,81	202484
		Сметная прибыль	%	8		18,88	38697
		Сметная стоимость:				254,93	522409
24	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10К=1,25;К=1,15;К=1,25	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	2049,2000		817,22	1674656
		Итого оплата труда:				513,43	1052113
		Итого эксплуатация машин:				3,75	7674
		Итого материалов:				301,63	618102
		Накладные расходы	%	72		369,67	757522
		Сметная прибыль	%	8		94,95	194574
		Сметная стоимость:				1281,84	2626752
25	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2	1867,0000		175,94	328484
		Итого оплата труда:				175,94	328484
		Накладные расходы	%	84		147,79	275927
		Сметная прибыль	%	8		25,90	48353
		Сметная стоимость:				349,63	652764
26	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10)	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываем	4358,3000		1340,91	5844075
		Итого оплата труда:				607,57	2647988

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**7,55**	**32891**
		Итого материалов:				**728,94**	**3176932**
		Накладные расходы	%	80		486,06	2118390
		Сметная прибыль	%	8		146,16	636997
		Сметная стоимость:				**1973,12**	**8599462**
27	**1115-0203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой**	**73,8000**		**679,56**	**50152**
		Итого оплата труда:				**524,27**	**38691**
		Итого эксплуатация машин:				**37,27**	**2750**
		Итого материалов:				**148,86**	**10986**
		Накладные расходы	%	80		419,41	30953
		Сметная прибыль	%	8		87,92	6488
		Сметная стоимость:				**1186,89**	**87593**
28	**1110-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Потолки подвесные на двухуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	**м2 потолка**	**260,4000**		**2235,94**	**582240**
		Итого оплата труда:				**945,37**	**246175**
		Итого эксплуатация машин:				**11,28**	**2937**
		Итого материалов:				**1283,30**	**334172**
		Накладные расходы	%	90		850,83	221557
		Сметная прибыль	%	8		246,94	64304
		Сметная стоимость:				**3333,72**	**868101**
29	**1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10К=1,25;К=1,15;К=1,25**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой**	**260,4000**		**817,22**	**212805**
		Итого оплата труда:				**513,43**	**133696**
		Итого эксплуатация машин:				**3,75**	**975**
		Итого материалов:				**301,63**	**78545**
		Накладные расходы	%	72		369,67	96261
		Сметная прибыль	%	8		94,95	24725
		Сметная стоимость:				**1281,84**	**333792**
30	**1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7К=1,25;К=1,15;К=1,25**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности**	**235,4000**		**4567,41**	**1075169**
		Итого оплата труда:				**1819,62**	**428338**
		Итого эксплуатация машин:				**26,10**	**6144**
		Итого материалов:				**2740,87**	**645201**
		Накладные расходы	%	80		1455,69	342670
		Сметная прибыль	%	8		481,85	113427
		Сметная стоимость:				**6504,95**	**1531266**

1	2	3	4	5	6	7	8
31	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8К=1,25;К=1,15;К=1,25	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	692,8000		285,27	197635
		Итого оплата труда:				116,41	80649
		Итого эксплуатация машин:				0,93	644
		Итого материалов:				168,34	116628
		Накладные расходы	%	94		109,43	75810
		Сметная прибыль	%	8		31,58	21876
		Сметная стоимость:				426,27	295321
32	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	177,0000		558,87	98919
		Итого оплата труда:				295,02	52219
		Итого эксплуатация машин:				1,86	329
		Итого материалов:				262,81	46517
		Накладные расходы	%	94		277,32	49086
		Сметная прибыль	%	8		66,90	11840
		Сметная стоимость:				903,08	159846
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				15677306
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5219
		Сметная заработная плата -	тенге				5289581
		РАЗДЕЛ 5. Полы					
33	1111-0101-0205 РСНБ РК 2015 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Слои подстилающие глинобитные без добавок. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	33,3000		12467,69	415174
		Итого оплата труда:				8680,11	289048
		Итого эксплуатация машин:				3205,70	106750
		Итого материалов:				2302,19	76663
		Накладные расходы	%	84,6		7343,38	244534
		Сметная прибыль	%	8		1584,89	52777
		Сметная стоимость:				21395,95	712485
34	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	11,1000		29690,78	329568
		Итого оплата труда:				3556,61	39478
		Итого эксплуатация машин:				9,00	100
		Итого материалов:				26125,17	289989
		Накладные расходы	%	84,6		3008,89	33399
		Сметная прибыль	%	8		2615,97	29037
		Сметная стоимость:				35315,64	392004

1	2	3	4	5	6	7	8
35	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9К=1,25;К=1,15;К=1,25	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	111,0000		1530,81	169920
		Итого оплата труда:				1201,87	133408
		Итого эксплуатация машин:				82,39	9145
		Итого материалов:				281,84	31284
		Накладные расходы	%	84,6		1016,78	112863
		Сметная прибыль	%	8		203,81	22623
		Сметная стоимость:				2751,40	305406
36	2206-0301-1203 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с многоцветным рисунком ГОСТ 6787-2001	м2	113,2200		1991,00	225421
		Сметная прибыль	%	8		159,28	18034
		Сметная стоимость:				2150,28	243455
37	1111-0101-0205 РСНБ РК 2015 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Слои подстилающие глинобитные без добавок. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	140,8800		12467,69	1756448
		Итого оплата труда:				8680,11	1222854
		Итого эксплуатация машин:				3205,70	451619
		Итого материалов:				2302,19	324333
		Накладные расходы	%	84,6		7343,38	1034535
		Сметная прибыль	%	8		1584,89	223279
		Сметная стоимость:				21395,95	3014261
38	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	93,9200		32670,19	3068385
		Итого оплата труда:				3556,61	334036
		Итого эксплуатация машин:				9,00	845
		Итого материалов:				29104,59	2733503
		Накладные расходы	%	84,6		3008,89	282595
		Сметная прибыль	%	8		2854,33	268078
		Сметная стоимость:				38533,41	3619058
39	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	469,6000		710,13	333478
		Итого оплата труда:				342,55	160862
		Итого эксплуатация машин:				31,82	14941
		Итого материалов:				350,39	164542
		Накладные расходы	%	84,6		289,80	136089
		Сметная прибыль	%	8		79,99	37565
		Сметная стоимость:				1079,92	507132
40	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6К=1,25;К=1,15;К=1,25	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	469,6000		8185,40	3843866

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**395,30**	**185632**
		Итого эксплуатация машин:				**23,79**	**11170**
		Итого материалов:				**7777,23**	**3652187**
		Накладные расходы	%	84,6		334,42	157045
		Сметная прибыль	%	8		681,59	320073
		Сметная стоимость:				**9201,41**	**4320983**
41	**1111-0101-0203 РСНБ РК 2015 К=1,25;К=1,15;К=1,25**	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**16,1400**		**8890,21**	**143488**
		Итого оплата труда:				**3769,36**	**60838**
		Итого эксплуатация машин:				**1847,58**	**29820**
		Итого материалов:				**4030,21**	**65048**
		Накладные расходы	%	84,6		3188,88	51469
		Сметная прибыль	%	8		966,33	15597
		Сметная стоимость:				**13045,42**	**210553**
42	**1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7К=1,25;К=1,15;К=1,25**	**Лаги. Укладка по кирпичным столбикам**	**м2 пола**	**161,4000**		**1798,28**	**290243**
		Итого оплата труда:				**481,97**	**77790**
		Итого эксплуатация машин:				**22,39**	**3613**
		Итого материалов:				**1302,45**	**210216**
		Накладные расходы	%	84,6		407,75	65811
		Сметная прибыль	%	8		176,48	28484
		Сметная стоимость:				**2382,51**	**384538**
43	**1111-0101-3301 РСНБ РК 2015 К=1,25;К=1,15;К=1,25**	**Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**161,4000**		**4363,61**	**704287**
		Итого оплата труда:				**597,59**	**96451**
		Итого эксплуатация машин:				**41,27**	**6661**
		Итого материалов:				**3742,99**	**604119**
		Накладные расходы	%	84,6		505,56	81598
		Сметная прибыль	%	8		389,53	62871
		Сметная стоимость:				**5258,71**	**848756**
44	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 К=1,25;К=1,15;К=1,25**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м3 подстилающего слоя**	**6,5200**		**32670,19**	**213010**
		Итого оплата труда:				**3556,61**	**23189**
		Итого эксплуатация машин:				**9,00**	**59**
		Итого материалов:				**29104,59**	**189762**
		Накладные расходы	%	84,6		3008,89	19618
		Сметная прибыль	%	8		2854,33	18610
		Сметная стоимость:				**38533,41**	**251238**

1	2	3	4	5	6	7	8
45	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9К=1,25;К=1,15;К=1,25	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	326,0000		1530,81	499046
		Итого оплата труда:				1201,87	391810
		Итого эксплуатация машин:				82,39	26859
		Итого материалов:				281,84	91880
		Накладные расходы	%	84,6		1016,78	331471
		Сметная прибыль	%	8		203,81	66441
		Сметная стоимость:				2751,40	896958
46	2206-0301-1203 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с многоцветным рисунком ГОСТ 6787-2001	м2	332,5200		1991,00	662047
		Сметная прибыль	%	8		159,28	52964
		Сметная стоимость:				2150,28	715011
47	ип К- 129,2 м2			--		--	--
48	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	12,9200		32670,19	422099
		Итого оплата труда:				3556,61	45951
		Итого эксплуатация машин:				9,00	116
		Итого материалов:				29104,59	376031
		Накладные расходы	%	84,6		3008,89	38875
		Сметная прибыль	%	8		2854,33	36878
		Сметная стоимость:				38533,41	497852
49	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9К=1,25;К=1,15;К=1,25	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	129,2000		1530,81	197781
		Итого оплата труда:				1201,87	155282
		Итого эксплуатация машин:				82,39	10645
		Итого материалов:				281,84	36414
		Накладные расходы	%	84,6		1016,78	131368
		Сметная прибыль	%	8		203,81	26332
		Сметная стоимость:				2751,40	355481
50	2206-0301-1203 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с многоцветным рисунком ГОСТ 6787-2001	м2	131,7840		1991,00	262382
		Сметная прибыль	%	8		159,28	20991
		Сметная стоимость:				2150,28	283372
51	ип Л- 472,9 м2			--		--	--
52	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	47,2900		32670,19	1544974
		Итого оплата труда:				3556,61	168192
		Итого эксплуатация машин:				9,00	426
		Итого материалов:				29104,59	1376356

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	84,6		3008,89	142290
		Сметная прибыль	%	8		2854,33	134981
		Сметная стоимость:				**38533,41**	**1822245**
53	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 К=1,25;К=1,15;К=1,25**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**472,9000**		**710,13**	**335822**
		Итого оплата труда:				**342,55**	**161992**
		Итого эксплуатация машин:				**31,82**	**15046**
		Итого материалов:				**350,39**	**165698**
		Накладные расходы	%	84,6		289,80	137045
		Сметная прибыль	%	8		79,99	37829
		Сметная стоимость:				**1079,92**	**510696**
54	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=1,25;К=1,15;К=1,25 К=2**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**472,9000**		**192,40**	**90984**
		Итого оплата труда:				**12,94**	**6120**
		Итого эксплуатация машин:				**10,83**	**5121**
		Итого материалов:				**173,46**	**82030**
		Накладные расходы	%	84,6		10,95	5177
		Сметная прибыль	%	8		16,27	7693
		Сметная стоимость:				**219,61**	**103855**
55	**1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6К=1,25;К=1,15;К=1,25**	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	**м2 покрытия**	**472,9000**		**8185,40**	**3870878**
		Итого оплата труда:				**395,30**	**186936**
		Итого эксплуатация машин:				**23,79**	**11249**
		Итого материалов:				**7777,23**	**3677852**
		Накладные расходы	%	84,6		334,42	158148
		Сметная прибыль	%	8		681,59	322322
		Сметная стоимость:				**9201,41**	**4351348**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				**24346688**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4087**
		Сметная заработная плата -	тенге				**3739869**

РАЗДЕЛ 6. Прочие работы

Огрождение радиаторов и окон

56	**1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 К=1,25;К=1,15;К=1,25**	**Ограждения защитные. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0860**		**106925,69**	**9196**
		Итого оплата труда:				**97584,89**	**8392**
		Итого эксплуатация машин:				**1778,29**	**153**
		Итого материалов:				**8059,80**	**693**
		Накладные расходы	%	62,1		60600,22	5212
		Сметная прибыль	%	8		13402,07	1153

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**180927,97**	**15560**
57	**2105-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0860**		**222954,00**	**19174**
		Сметная прибыль	%	8		17836,32	1534
		Сметная стоимость:				**240790,32**	**20708**
58	**1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 К=1,25;К=1,15;К=1,25**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины**	**0,1174**		**93645,10**	**10994**
		Итого оплата труда:				**23524,20**	**2762**
		Итого эксплуатация машин:				**1178,65**	**138**
		Итого материалов:				**69437,70**	**8152**
		Накладные расходы	%	81		19054,60	2237
		Сметная прибыль	%	8		9015,98	1058
		Сметная стоимость:				**121715,68**	**14289**
59	**2105-0308-0232 РСНБ РК 2015**	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 60 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	**60,6000**		**1028,00**	**62297**
		Сметная прибыль	%	8		82,24	4984
		Сметная стоимость:				**1110,24**	**67281**
60	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=1,25;К=1,15;К=1,25**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**3,6000**		**91,06**	**328**
		Итого оплата труда:				**42,68**	**154**
		Итого эксплуатация машин:				**2,76**	**10**
		Итого материалов:				**45,89**	**165**
		Накладные расходы	%	62,1		26,51	95
		Сметная прибыль	%	8		9,41	34
		Сметная стоимость:				**126,97**	**457**
61	**1113-0301-1414 РСНБ РК 2015 К=1,25;К=1,15;К=1,25**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ВЛ-515**	**м2**	**3,6000**		**207,78**	**748**
		Итого оплата труда:				**16,36**	**59**
		Итого эксплуатация машин:				**2,27**	**8**
		Итого материалов:				**189,57**	**682**
		Накладные расходы	%	62,1		10,16	37
		Сметная прибыль	%	8		17,44	63
		Сметная стоимость:				**235,37**	**847**
62	**1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10К=1,25;К=1,15;К=1,25**	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	**м3 древесины**	**0,1174**		**8278,71**	**972**
		Итого оплата труда:				**2087,90**	**245**
		Итого эксплуатация машин:				**46,52**	**5**
		Итого материалов:				**6163,16**	**724**
		Накладные расходы	%	81		1691,20	199
		Сметная прибыль	%	8		797,59	94
		Сметная стоимость:				**10767,51**	**1264**

1	2	3	4	5	6	7	8
63	1115-0404-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4К=1,25;К=1,15;К=1,25	Стены. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза	м2 окрашиваемой	5,6700		710,35	4028
		Итого оплата труда:				186,51	1058
		Итого эксплуатация машин:				0,86	5
		Итого материалов:				523,37	2968
		Накладные расходы	%	72		134,29	761
		Сметная прибыль	%	8		67,57	383
		Сметная стоимость:				912,22	5172
64	1109-0305-0101 РСНБ РК 2015	Проемы ПР1. Монтаж	т конструкци	0,0400		56339,02	2254
		Итого оплата труда:				25566,69	1023
		Итого эксплуатация машин:				23879,19	955
		Итого материалов:				14846,83	594
		Накладные расходы	%	69		17641,02	706
		Сметная прибыль	%	8		5918,40	237
		Сметная стоимость:				79898,44	3196
65	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0347		320691,00	11128
		Сметная прибыль	%	8		25655,28	890
		Сметная стоимость:				346346,28	12018
66	2113-0201-0106 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М16 до М18 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001		604000,00	72
		Сметная прибыль	%	8		48320,00	6
		Сметная стоимость:				652320,00	78
67	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0036		215312,00	775
		Сметная прибыль	%	8		17224,96	62
		Сметная стоимость:				232536,96	837
68	2105-0308-0387 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	1,2300		1178,00	1449
		Сметная прибыль	%	8		94,24	116
		Сметная стоимость:				1272,24	1565
69	1109-0305-0101 РСНБ РК 2015 К=1,25;К=1,15;К=1,25	Проемы ПР2. Монтаж	т конструкци	0,0110		64950,77	714
		Итого оплата труда:				30197,06	332
		Итого эксплуатация машин:				29848,99	328
		Итого материалов:				14846,83	163
		Накладные расходы	%	62,1		18752,38	206
		Сметная прибыль	%	8		6696,25	74
		Сметная стоимость:				90399,40	994

1	2	3	4	5	6	7	8
70	2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89**	т	0,0110		270224,00	2972
		Сметная прибыль	%	8		21617,92	238
		Сметная стоимость:				291841,92	3210
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				147478
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				14
		Сметная заработная плата -	тенге				14024
		РАЗДЕЛ 7.Демонтажные работы					
71	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	м трубопрово	1157,0000		336,70	389559
		Итого оплата труда:				304,20	351955
		Итого эксплуатация машин:				2,75	3188
		Итого материалов:				30,67	35482
		Накладные расходы	%	72		219,02	253407
		Сметная прибыль	%	8		44,46	51437
		Сметная стоимость:				600,18	694404
72	1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	шт.	130,0000		907,09	117922
		Итого оплата труда:				885,23	115080
		Итого эксплуатация машин:				42,49	5524
		Накладные расходы	%	72		637,37	82858
		Сметная прибыль	%	8		123,56	16062
		Сметная стоимость:				1668,02	216842
73	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т	2,5500		429,00	1094
		Сметная прибыль	%	8		34,32	88
		Сметная стоимость:				463,32	1181
74	4102-0102-1003 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	т	2,5500		104,00	265
		Сметная прибыль	%	8		8,32	21
		Сметная стоимость:				112,32	286
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				912714
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				548
		Сметная заработная плата -	тенге				467035
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		тенге				46090081
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	тенге				15104525
		- затраты на эксплуатацию машин	тенге				1215495
		- в том числе зарплата машинистов	тенге				737870
		- материалов, изделий и конструкций	тенге				29749903
		- перевозка грузов	тенге				20158
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	тенге				0

1	2	3	4	5	6	7	8
	Накладные расходы I уровня		тенге				12247465
	Итого с накладными расходами I уровня		тенге				58337546
	Накладные расходы II уровня		тенге				0
	ИТОГО:		тенге				58337546
	Сметная прибыль		тенге				4667004
	ИТОГО по смете:		тенге				63004550

В ТОМ ЧИСЛЕ:	
СТОИМОСТЬ СМР:	63004550
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ:	0
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,44 %	907 266
ИТОГО:	63 911 816
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,98 %	1 265 454
ИТОГО	65 177 269
РЕЗЕРВ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	1 303 545
ИТОГО В ЦЕНАХ 2019 Г	69797549
ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФИЦЕНТОМ К=0,845	58992889
НДС 2019 Г	7079146,68
ИТОГО В ЦЕНАХ 2019 Г	66072035,68

ЗАКАЗЧИК:
РУКОВОДИТЕЛЬ ГУ "ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНЯ ЖАНГАЛИНСКОГО РАЙОНА": ҒҰМАР Р.Қ.

ПОДРЯДЧИК:
ДИРЕКТОР ТОО "КАЛДЫГАЙТА": САРСЕНГАЛИЕВ Е.Н.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Сектор строительных услуг "Сенімді Сапа": УТЕГАЛИЕВ Г.Б.