форма №3-КС

Заказчик: ГУ «Отдел образования Бокейординского района»
Подрядчик: ТОО «Қалдығайта»

Наименование объекта и его адрес: «Капитальный ремонт здания СОШ имени М Бегалиевой в п. Борли Бокейординского района ЗКО»

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2020 года

Код заказчик	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		110	05.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Итого	Удержание 5%	Аванс 30%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1										
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты						
				в отчетном месяце	по монтажу оборудование		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
«Капитальный ремонт здания СОШ имени М Бегалиевой в п. Борли Бокейординского района ЗКО»	**11922843,57**	**11922843,57**	**-**	**11922843,57**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1430741,23**	**13353584,8**	**667679,23**	**3805771,67**	**8880133,9**

М.П.

Заказчик **Руководитель: ГУ " Отдел образования Бокейординского района"**
Гумаров Ж.О._____
(подпись)

М.П.

Подрядчик **Директор: ТОО «Қалдығайта»**
Сарсенгалиев Е.Н._____
(подпись)

ЗАКАЗЧИК: ГУ "ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНЯЯ БОКЕЙОРДИНСКОГО РАЙОНА"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "КАЛДЫГАЙТА"
ДОГОВОР № 110 ОТ 05.05.2020 ГОДА.

ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЕГО АДРЕС: "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ ИМ. М.БЕГАЛИЕВА В ПОС.БУРЛИ БОКЕЙОРДИНСКОГО РАЙОНА ЗКО".

А К Т
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1
ЗА ИЮНЬ 2020 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Проемы (Лит.А)									
		Окно									
1	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	62	1286,35	55,69	79753	3453	--	56067	146687
					1230,66	25,33	76301	1571		10866	
2	1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Переплеты оконные остекленные. Снятие** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	236,29	444,34	19,20	104993	4538	--	73976	193287
					425,13	9,69	100455	2290		14318	
3	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых** *НР - 90%; СП - 8%*	м2	5,44	2678,43	166,90	14571	908	7117	6268	22506
					1203,29	76,92	6546	418		1667	
4	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых** *НР - 90%; СП - 8%*	м2	230,85	2028,41	163,77	468258	37807	226506	199532	721213
					883,45	76,92	203945	17757		53423	
5	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной** *СП - 8%*	м2	5,44	18048,00	--	98181	--	98181	--	106036
					--	--	--	--		7854	
6	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной** *СП - 8%*	м2	230,85	18048,00	--	4166381	--	4166381	--	4499691
					--	--	--	--		333310	
7	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м** *НР - 90%; СП - 8%*	м	120	1561,87	9,34	187424	1120	159570	24542	228924
					222,78	4,46	26734	535		16957	
8	2109-0205-0109 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99** *СП - 8%*	м	120	2753,00	--	330360	--	330360	--	356789
					--	--	--	--		26429	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				6275131				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								429
		Сметная заработная плата	тенге					436552			
		РАЗДЕЛ 2. Кровля (Лит.А)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1208-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Кровли из черепицы. Разборка покрытий**	м2 кровли	878,22	586,37	0,48	514964	418	--	370473	956273
		НР - 72%; СП - 8%			585,90	--	514546	--		70835	
10	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	м2 кровли	878,22	156,19	18,99	137166	16676	--	90371	245741
		НР - 72%; СП - 8%			137,20	5,72	120490	5026		18203	
11	1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок**	м2 кровли	878,22	224,94	11,97	197544	10513	--	136943	361246
		НР - 72%; СП - 8%			212,97	3,61	187030	3168		26759	
12	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	м2 кровли	1300	252,27	1,57	327949	2039	--	234655	607613
		НР - 72%; СП - 8%			250,70	--	325910	--		45008	
13	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	600,13	639,00	27,59	383483	16555	173578	189214	618513
		НР - 94%; СП - 8%			322,18	13,23	193350	7942		45816	
		Сметная заработная плата	тенге					1357462			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				2789385				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1524
		Сметная заработная плата	тенге					1357462			
		РАЗДЕЛ 3. Проемы (Лит.Б)									
		Окно									
14	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	36	1286,35	55,69	46308	2005	--	32555	85173
		НР - 72%; СП - 8%			1230,66	25,33	44304	912		6309	
15	1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**	м2	116,64	444,34	19,20	51828	2240	--	36517	95412
		НР - 72%; СП - 8%			425,13	9,69	49588	1130		7068	
16	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	116,64	2028,41	163,77	236593	19103	114444	100816	364402
		НР - 90%; СП - 8%			883,45	76,92	103046	8972		26993	
17	2109-0201-0303 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	м2	116,64	20859,00	--	2432994	--	2432994	--	2627633
		СП - 8%			--	--	--	--		194640	
18	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	м	79,56	1561,87	9,34	124262	743	105795	16271	151776
		НР - 90%; СП - 8%			222,78	4,46	17724	355		11243	
19	2109-0205-0109 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99**	м	79,56	2753,00	--	219029	--	219029	--	236551
		СП - 8%			--	--	--	--		17522	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				3560948				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								222
		Сметная заработная плата	тенге					226031			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								12625465
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				1969969				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					118118			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					50076			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						8033955		
		- Накладные расходы	тенге							1568200	
		- Сметная прибыль	тенге							935220	

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТОИМОСТЬ СМР:									
		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,5%					12625464,77 тенге				
		ИТОГО					189381,97 тенге				
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ					12814846,74 тенге				
		СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,35%									
		ИТОГО					173000,43 тенге				
		НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%					12987847,17 тенге				
		ИТОГО					259756,94 тенге				
		ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФИЦЕНТОМ К=0,89999999					13247604,12 тенге				
		НДС 2019 Г					11922843,57 тенге				
		ИТОГО В ЦЕНАХ 2019 Г					1430741,23 тенге				
							13353584,8 тенге				

ЗАКАЗЧИК:
РУКОВОДИТЕЛЬ ГУ "ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ БОКЕЙОРДИНСКОГО РАЙОНА": ГУМАРОВ Ж.О.

ПОДРЯДЧИК:
ДИРЕКТОР ТОО "ҚАЛДЫҒАЙТА": САРСЕНҒАЛИЕВ Е.Н.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "ЖАНА КОНСАЛТИНГ ЛТД": ЖАНГАЗИЕВ Т.Ж.