форма №3-КС

Заказчик: ГУ «Отдел образования Бокейординского района»
Подрядчик: ТОО «Қалдығайта»

Наименование объекта и его адрес: «Капитальный ремонт здания СОШ имени М Бегалиевой в п. Борли Бокейординского района ЗКО»

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2020 года

Код заказчик	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		110	05.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Итого	Удержание 5%	Аванс 30%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1										
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты						
				в отчетном месяце	по монтажу оборудование		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
«Капитальный ремонт здания СОШ имени М Бегалиевой в п. Борли Бокейординского района ЗКО»	**89993462,24**	**68225201**	**-**	**68225201**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8187024**	**76412225**	**-**	**22923667,5**	**53488557,5**

М.П.

М.П.

Заказчик **Руководитель: ГУ "Отдел образования Бокейординского района"**
Кадыров Б.Н. _____
(подпись)

Подрядчик **Директор: ТОО «Қалдыгайта»**
Сарсенгалиев Е.Н. _____
(подпись)

ЗАКАЗЧИК: ГУ "ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНЯЯ БОКЕЙОРДИНСКОГО РАЙОНА"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "КАЛДЫГАЙТА"
ДОГОВОР № 17 ОТ 23.06.2020 ГОДА.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЕГО АДРЕС: "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ ИМ. М.БЕГАЛИЕВА В ПОС.БУРЛИ БОКЕЙОРДИНСКОГО РАЙОНА ЗКО".

ФОРМА 2В

А К Т
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2
ЗА ИЮЛЬ 2020 ГОДА

23.07.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Полы (Лит.А)									
1	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Полы дощатые. Разборка покрытия** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	257,2	310,75 292,99	17,76 8,96	79925 75358	4568 2305	--	55917 10867	146709
		1-ЭТАЖ									
		Тип1-205,9									
2	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	10,295	34114,21 3498,96	7,20 --	351206 36022	74 --	315110	33860 30805	415872
3	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	205,9	639,00 322,18	27,59 13,23	131570 66337	5680 2725	59553	64918 15719	212207
4	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	205,9	320,47 15,93	18,74 8,75	65985 3280	3858 1802	58847	4777 5661	76423
5	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	205,9	3104,18 1146,92	70,80 31,93	639151 236151	14578 6574	388422	228161 69385	936697
6	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	226,49	548,80 289,10	1,58 0,75	124298 65478	357 169	58463	61708 14881	200887
		Тип2-20,4									
7	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	1,02	34114,21 3498,96	7,20 --	34796 3569	7 --	31220	3355 3052	41203

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки. Устройство первого слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	20,4	2016,72 1850,58	78,33 54,27	41141 37752	1598 1107	1791	36527 6213	83882
9	1111-0101-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки. Устройство последующего слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	20,4	1452,80 1295,41	70,03 50,60	29637 26426	1429 1032	1782	25811 4436	59884
10	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	20,4	639,00 322,18	27,59 13,23	13036 6572	563 270	5901	6432 1557	21025
11	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	20,4	320,47 15,93	18,74 8,75	6538 325	382 179	5831	473 561	7572
12	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	20,4	3104,18 1146,92	70,80 31,93	63325 23397	1444 651	38484	22606 6874	92805
13	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	22,44	548,80 289,10	1,58 0,75	12315 6487	35 17	5793	6114 1474	19903
				Тип3-90							
14	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	90	5174,65 626,24	45,87 21,60	465719 56362	4128 1944	405229	54808 41642	562168
15	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам *НР - 94%; СП - 8%*	м2 пола	90	1639,73 465,77	18,88 7,71	147575 41920	1699 694	103956	40057 15011	202643
16	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	99	281,81 113,99	0,79 0,37	27899 11285	78 37	16536	10643 3083	41625
				Тип4-214,3							
17	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	10,715	34114,21 3498,96	7,20 --	365534 37491	77 --	327966	35242 32062	432838
18	1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки. Устройство первого слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	214,3	2016,72 1850,58	78,33 54,27	432184 396579	16786 11631	18819	383717 65272	881173

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1111-0101-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки. Устройство последующего слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	214,3	1452,80 1295,41	70,03 50,60	311336 277606	15008 10843	18722	271142 46598	629076
20	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	214,3	639,00 322,18	27,59 13,23	136938 69043	5912 2836	61983	67566 16360	220864
21	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=7	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	214,3	560,82 27,87	32,79 15,32	120184 5973	7027 3283	107184	8701 10311	139196
22	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	214,3	3149,99 377,80	20,38 9,87	675042 80962	4367 2114	589713	78092 60251	813385
23	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	235,73	281,81 113,99	0,79 0,37	66430 26872	186 88	39372	25342 7342	99114
				Тип5-150							
24	1111-0101-3303 РСНБ РК 2015	Покрытия из брусков. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	150	6098,97 648,12	60,03 28,46	914845 97219	9005 4269	808621	95398 80819	1091062
25	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам *НР - 94%; СП - 8%*	м2 пола	150	1639,73 465,77	18,88 7,71	245959 69866	2832 1157	173261	66762 25018	337738
26	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	165	281,81 113,99	0,79 0,37	46498 18809	130 62	27559	17738 5139	69375
		2-ЭТАЖ									
				Тип1-145,4							
27	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	7,27	34114,21 3498,96	7,20 --	248010 25437	52 --	222521	23911 21754	293675
28	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	145,4	639,00 322,18	27,59 13,23	92911 46845	4011 1924	42055	45843 11100	149854
29	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	145,4	320,47 15,93	18,74 8,75	46596 2316	2725 1273	41555	3373 3998	53967

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	145,4	3104,18	70,80	451348	10294	274292	161120	661465
		НР - 94%; СП - 8%			1146,92	31,93	166762	4642		48997	
31	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	159,94	548,80	1,58	87775	252	41284	43577	141860
		НР - 94%; СП - 8%			289,10	0,75	46239	119		10508	
				Тип2-96,74							
32	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	4,837	34114,21	7,20	165010	35	148051	15909	195393
		НР - 94%; СП - 8%			3498,96	--	16924	--		14474	
33	1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	96,74	2016,72	78,33	195098	7577	8496	173219	397782
		НР - 94%; СП - 8%			1850,58	54,27	179025	5250		29465	
34	1111-0101-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	96,74	1452,80	70,03	140544	6775	8451	122400	283979
		НР - 94%; СП - 8%			1295,41	50,60	125318	4895		21036	
35	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	96,74	639,00	27,59	61817	2669	27980	30501	99703
		НР - 94%; СП - 8%			322,18	13,23	31168	1280		7385	
36	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	96,74	320,47	18,74	31002	1813	27648	2244	35906
		НР - 94%; СП - 8%			15,93	8,75	1541	847		2660	
37	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	96,74	3104,18	70,80	300298	6849	182496	107199	440097
		НР - 94%; СП - 8%			1146,92	31,93	110953	3089		32600	
38	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	106,414	548,80	1,58	58400	168	27468	28993	94385
		НР - 94%; СП - 8%			289,10	0,75	30764	79		6991	
				Тип3-302,83							
39	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	15,1415	34114,21	7,20	516540	109	463451	49801	611648
		НР - 94%; СП - 8%			3498,96	--	52980	--		45307	
40	1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	302,83	2016,72	78,33	610724	23720	26593	542236	1245196
		НР - 94%; СП - 8%			1850,58	54,27	560411	16435		92237	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	1111-0101-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки. Устройство последующего слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	302,83	1452,80 1295,41	70,03 50,60	439953 392288	21208 15322	26457	383154 65848	888955
42	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	302,83	639,00 322,18	27,59 13,23	193508 97566	8354 4007	87588	95479 23119	312106
43	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=7	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	302,83	560,82 27,87	32,79 15,32	169834 8441	9930 4639	151463	12295 14570	196699
44	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	302,83	3149,99 377,80	20,38 9,87	953910 114409	6171 2988	833330	110353 85141	1149404
45	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	333,113	281,81 113,99	0,79 0,37	93873 37973	263 124	55637	35811 10375	140059
				Тип4-24,96							
46	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	24,96	639,00 322,18	27,59 13,23	15949 8042	689 330	7218	7870 1906	25725
47	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	24,96	320,47 15,93	18,74 8,75	7999 398	468 218	7133	579 686	9264
48	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	24,96	3104,18 1146,92	70,80 31,93	77480 28627	1767 797	47086	27659 8411	113550
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				15376001				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3427
		Сметная заработная плата	тенге					3985614			
		РАЗДЕЛ 2. Внутреняя отделка (Лит.А)									
		1-ЭТАЖ									
49	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности стен,потолков. Очистка *НР - 72%; СП - 8%*	м2	2020,1	155,22 155,22	-- --	313552 313552	-- --	--	225757 43145	582454
50	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	680,6	619,28 496,35	6,20 3,13	421480 337816	4216 2128	79448	271955 55475	748909

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	680,6	497,73	2,84	338757	1931	138104	159711	538346
		НР - 80%; СП - 8%			291,98	1,35	198722	918		39877	
52	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1339,5	505,56	5,16	677196	6915	134026	431796	1197711
		НР - 80%; СП - 8%			400,34	2,61	536255	3489		88719	
53	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	1339,5	447,65	2,84	599626	3799	248343	279432	949382
		НР - 80%; СП - 8%			259,41	1,35	347484	1806		70325	
		2-ЭТАЖ									
54	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Поверхности стен,потолков. Очистка**	м2	1574,5	155,22	--	244388	--	--	175959	453974
		НР - 72%; СП - 8%			155,22	--	244388	--		33628	
55	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2 оштукатуриваемой поверхности	540	619,28	6,20	334410	3345	63036	215774	594198
		НР - 80%; СП - 8%			496,35	3,13	268029	1688		44015	
56	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	540	497,73	2,84	268776	1532	109575	126718	427133
		НР - 80%; СП - 8%			291,98	1,35	157669	728		31640	
57	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2 оштукатуриваемой поверхности	990,47	505,56	5,16	500741	5113	99103	319284	885626
		НР - 80%; СП - 8%			400,34	2,61	396525	2580		65602	
58	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	990,47	447,65	2,84	443383	2809	183633	206621	702004
		НР - 80%; СП - 8%			259,41	1,35	256941	1335		52000	
59	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	43,98	1327,76	74,22	58395	3264	15914	33405	99144
		НР - 80%; СП - 8%			891,70	57,73	39217	2539		7344	
60	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	161,18	5063,70	18,94	816167	3053	437887	301350	1206918
		НР - 80%; СП - 8%			2328,00	9,06	375227	1461		89401	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				8385801				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3279
		Сметная заработная плата	тенге					3490495			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Наружная отделка									
61	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены фасада. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	663,5	1105,09	29,49	733227	19565	209346	416727	1241951
		НР - 80%; СП - 8%			760,08	25,01	504316	16593		91996	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				1241951				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								421
		Сметная заработная плата	тенге					520909			
		РАЗДЕЛ 4. Кровля (Лит.А)									
62	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	620,47	639,00	27,59	396480	17116	179461	195627	639476
		НР - 94%; СП - 8%			322,18	13,23	199903	8211		47369	
63	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	244,12	868,16	51,70	211934	12622	78796	113433	351397
		НР - 92%; СП - 8%			493,68	11,39	120516	2781		26029	
64	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками**	м3	244,12	29021,00	--	7084607	--	7084607	--	7651375
		СП - 8%			--	--	--	--		566769	
65	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 К=2	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	1220,6	663,32	24,73	809644	30191	596141	175114	1063538
		НР - 92%; СП - 8%			150,18	5,76	183312	7029		78781	
66	1111-0101-3301 РСНБ РК 2015	**Покрытия из досок. Устройство**	м2 покрытия	1220,6	4452,49	35,30	5434707	43089	4695908	672891	6596206
		НР - 94%; СП - 8%			569,97	16,49	695710	20132		488608	
67	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	900	87,46	12,37	78712	11131	--	64559	154733
		НР - 92%; СП - 8%			75,09	2,88	67582	2591		11462	
68	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	**Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/**	м2	990	104,00	--	102960	--	102960	--	111197
		СП - 8%			--	--	--	--		8237	
69	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Скоба Вр1 диаметром 8 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0105	264954,00	--	2782	--	2782	--	3005
		СП - 8%			--	--	--	--		223	
70	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	45	2842,71	13,71	127922	617	81728	42070	183591
		НР - 92%; СП - 8%			1012,82	3,36	45577	151		13599	
71	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Стропила. Установка с изготовлением**	м3 древесины в конструкции	31,37	102757,86	1379,60	3223514	43278	2494585	632342	4164325
		НР - 90%; СП - 8%			21856,90	540,38	685651	16952		308469	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита** *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	31,37	8777,61 828,36	55,84 23,82	275354 25986	1752 747	247616	24060 23953	323366
73	1110-0104-0207 РСНБ РК 2015	**Карнизы. Подшивка профлистом** *НР - 90%; СП - 8%*	м2	69,345	1630,63 288,71	6,05 2,86	113076 20021	419 198	92636	18197 10502	141775
74	2105-0108-0208 РСНБ РК 2015	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012** *СП - 8%*	м2	69,345	1641,00 --	-- --	113795 --	-- --	113795	-- 9104	122899
75	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	**Окна слуховые. Устройство** *НР - 90%; СП - 8%*	слуховое окно	4	17457,46 6335,36	825,38 332,42	69830 25341	3302 1330	41187	24004 7507	101341
76	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита** *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,8	8777,61 828,36	55,84 23,82	7022 663	45 19	6314	614 611	8247
77	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	**Петля накладная** *СП - 8%*	шт.	8	295,00 --	-- --	2360 --	-- --	2360	-- 189	2549
78	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	**Задвижка оконная ЗТ ГОСТ 5090-86** *СП - 8%*	шт.	4	397,00 --	-- --	1588 --	-- --	1588	-- 127	1715
79	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная** *СП - 8%*	шт.	4	827,00 --	-- --	3308 --	-- --	3308	-- 265	3573
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				21744442				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2074
		Сметная заработная плата	тенге					2130403			
		РАЗДЕЛ 5. Полы (Лит.Б)									
		1-ЭТАЖ									
		Тип1-226,23									
80	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	226,23	639,00 322,18	27,59 13,23	144561 72887	6241 2994	65433	71328 17271	233160
81	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	226,23	480,71 23,89	28,11 13,13	108750 5405	6359 2970	96986	7873 9330	125952
82	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	226,23	3189,86 1146,92	70,80 31,93	721642 259468	16017 7223	446157	250689 77787	1050118
83	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	248,853	548,80 289,10	1,58 0,75	136571 71943	393 186	64235	67801 16350	220722
		Тип2-485,9									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	485,9	639,00 322,18	27,59 13,23	310490 156547	13404 6430	140539	153199 37095	500784
85	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	485,9	480,71 23,89	28,11 13,13	233575 11609	13657 6379	208309	16909 20039	270523
86	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	485,9	3149,99 377,80	20,38 9,87	1530578 183572	9901 4794	1337105	177064 136611	1844254
87	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	534,49	281,81 113,99	0,79 0,37	150623 60928	422 199	89273	57460 16647	224729
		ПОДВАЛ									
				Тип1-81,5							
88	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем *НР - 94%; СП - 8%*	м2 площади уплотнения	81,5	449,93 68,51	30,53 10,95	36670 5583	2489 892	28598	6087 3421	46177
89	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам *НР - 94%; СП - 8%*	м2 пола	81,5	1639,73 465,77	18,88 7,71	133638 37961	1538 629	94139	36274 13593	183504
90	1111-0101-3303 РСНБ РК 2015	Покрытия из брусков. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	81,5	6098,97 648,12	60,03 28,46	497066 52822	4893 2319	439351	51833 43912	592811
				Тип2-194,6							
91	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем *НР - 94%; СП - 8%*	м2 площади уплотнения	194,6	449,93 68,51	30,53 10,95	87557 13332	5942 2130	68283	14534 8167	110259
92	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	194,6	639,00 322,18	27,59 13,23	124349 62696	5368 2575	56285	61355 14856	200561
93	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	194,6	480,71 23,89	28,11 13,13	93545 4649	5470 2555	83426	6772 8025	108343
94	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	194,6	3189,86 1146,92	70,80 31,93	620747 223191	13778 6213	383778	215640 66911	903297
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				6615194				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1236
		Сметная заработная плата	тенге					1271084			

РАЗДЕЛ 6. Внутреняя отделка (Лит.Б)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Поверхности стен,потолков. Очистка**	м2	2222,15	155,22	--	344913	--	--	248338	640711
		НР - 72%; СП - 8%			155,22	--	344913	--		47460	
96	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2 оштукатуриваемой поверхности	987,3	619,28	6,20	611412	6116	115250	394506	1086392
		НР - 80%; СП - 8%			496,35	3,13	490046	3086		80473	
97	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	987,3	497,73	2,84	491412	2800	200340	231682	780942
		НР - 80%; СП - 8%			291,98	1,35	288272	1331		57848	
98	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1234,85	505,56	5,16	624289	6375	123554	398061	1104138
		НР - 80%; СП - 8%			400,34	2,61	494360	3217		81788	
99	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	1234,85	447,65	2,84	552780	3503	228941	257601	875211
		НР - 80%; СП - 8%			259,41	1,35	320336	1665		64830	
100	1115-0403-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Стены. Окраска высококачественная масляными составами по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	296,52	1682,49	4,10	498892	1214	228033	216178	772276
		НР - 80%; СП - 8%			909,36	1,95	269645	578		57206	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				5259669				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2064
		Сметная заработная плата	тенге					2217449			
		РАЗДЕЛ 7. Электроосвещение									
101	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	**Вводно-распределительныйе устррйства. Установка**	шт.	1	12091,80	1016,52	12092	1017	8489	2080	15305
		НР - 72%; СП - 8%			2586,00	302,20	2586	302		1134	
102	5108-0401-0402 РСНБ РК 2015	**Вводно-распределительная панель ВРУ-1-26-64УХЛ4**	шт.	1	189295,00	--	189295	--		--	189295
					--	--	--	--	189295	--	
103	1308-0304-0201 РСНБ РК 2015	**Блок управления открытого исполнения. Установка на стене**	шт.	5	12441,29	1377,72	62206	6889	42387	10833	78882
		НР - 72%; СП - 8%			2586,00	423,08	12930	2115		5843	
104	2307-0201-0206 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	4	5506,00	--	22024	--	22024	--	23786
		СП - 8%			--	--	--	--		1762	
105	2307-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	4717,00	--	4717	--	4717	--	5094
		СП - 8%			--	--	--	--		377	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	2	4690,98	116,50	9382	233	4249	3572	13990
		НР - 72%; СП - 8%			2450,00	30,22	4900	60		1036	
107	2307-0204-1030 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический 3Р 40А**	шт.	2	6877,00	--	13754	--	13754	--	14854
		СП - 8%			--	--	--	--		1100	
108	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	30	2627,86	23,40	78836	702	41384	26460	113720
		НР - 72%; СП - 8%			1225,00	--	36750	--		8424	
109	2307-0204-0903 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический 1Р 16А**	шт.	15	2294,00	--	34410	--	34410	--	37163
		СП - 8%			--	--	--	--		2753	
110	2307-0204-1611 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные 25А 30 мА**	шт.	11	3164,00	--	34804	--	34804	--	37588
		СП - 8%			--	--	--	--		2784	
111	2307-0204-0927 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический 3Р 25А**	шт.	1	6877,00	--	6877	--	6877	--	7427
		СП - 8%			--	--	--	--		550	
112	2307-0204-0902 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический 1Р 10А**	шт.	3	2294,00	--	6882	--	6882	--	7433
		СП - 8%			--	--	--	--		551	
113	1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок**	м кабеля	1909	827,57	27,46	1579834	52417	515265	739133	2504485
		НР - 72%; СП - 8%			530,20	7,56	1012152	14422		185517	
114	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	2,5	168498,00	--	421245	--	421245	--	454945
		СП - 8%			--	--	--	--		33700	
115	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	1,6	260488,00	--	416781	--	416781	--	450123
		СП - 8%			--	--	--	--		33342	
116	2306-0128-0502 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,05	425792,00	--	21290	--	21290	--	22993
		СП - 8%			--	--	--	--		1703	
117	2306-0128-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,3	960243,00	--	288073	--	288073	--	311119
		СП - 8%			--	--	--	--		23046	
118	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	2470	395,58	9,57	977079	23646	298636	473887	1567043
		НР - 72%; СП - 8%			265,10	1,37	654797	3380		116077	
119	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	**Труба ПВХ диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	71	505,90	35,08	35919	2491	8617	18374	58636
		НР - 72%; СП - 8%			349,45	9,97	24811	708		4343	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава** *НР - 72%; СП - 8%*	м	2541	93,43 72,30	1,76 0,60	237400 183714	4477 1536	49209	133380 29662	400442
121	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм** *СП - 8%*	м	2000	26,00 --	-- --	52000 --	-- --	52000	-- 4160	56160
122	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм** *СП - 8%*	м	470	32,00 --	-- --	15040 --	-- --	15040	-- 1203	16243
123	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм** *СП - 8%*	м	71	109,00 --	-- --	7739 --	-- --	7739	-- 619	8358
124	1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	2310	827,57 530,20	27,46 7,56	1911690 1224762	63427 17452	623501	894394 224487	3030571
125	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	км	2,8	168498,00 --	-- --	471794 --	-- --	471794	-- 37744	509538
126	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	км	2,5	260488,00 --	-- --	651220 --	-- --	651220	-- 52098	703318
127	2306-0128-0502 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	км	0,05	425792,00 --	-- --	21290 --	-- --	21290	-- 1703	22993
128	2306-0128-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	км	0,3	960243,00 --	-- --	288073 --	-- --	288073	-- 23046	311119
129	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами** *НР - 72%; СП - 8%*	м	3300	401,32 265,10	15,31 3,32	1324354 874830	50537 10970	398987	637776 156970	2119100
130	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	**Труба ПВХ диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами** *НР - 72%; СП - 8%*	м	40	505,90 349,45	35,08 9,97	20236 13978	1403 399	4855	10351 2447	33034
131	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава** *НР - 72%; СП - 8%*	м	3340	93,43 72,30	1,76 0,60	312048 241482	5885 2019	64681	175321 38990	526358
132	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 15 мм** *СП - 8%*	м	2800	26,00 --	-- --	72800 --	-- --	72800	-- 5824	78624

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	м	500	32,00	--	16000	--	16000	--	17280
		СП - 8%			--	--	--	--		1280	
134	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПНД диаметром 32 мм**	м	40	109,00	--	4360	--	4360	--	4709
		СП - 8%			--	--	--	--		349	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				13640492				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3593
		Сметная заработная плата	тенге					4341056			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								72254648
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				17625824				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					775813			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					331185			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						33402006		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						189295		
		- Накладные расходы	тенге							14923538	
		- Сметная прибыль	тенге							5338176	

В ТОМ ЧИСЛЕ:	
СТОИМОСТЬ СМР:	72065353
ОБОРУДОВАНИЕ	189295
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,5%	1080980
ИТОГО	73146333
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,35%	987475
ИТОГО	74133809
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	1482676
ИТОГО	75805780
ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФИЦЕНТОМ К=0,89999999	68225201
НДС 2019 Г	8187024
ИТОГО В ЦЕНАХ 2019 Г	76412225

ЗАКАЗЧИК:
РУКОВОДИТЕЛЬ ГУ "ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНЯ БОКЕЙОРДИНСКОГО РАЙОНА": КАДЫРОВ Б.Н.

ПОДРЯДЧИК:
ДИРЕКТОР ТОО "ҚАЛДЫҒАЙТА": САРСЕНГАЛИЕВ Е.Н.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "ЖАНА КОНСАЛДИНГ ЛТД": ЖАНГАЗИЕВ Т.Ж.