форма №3-КС

Заказчик: ГУ «ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНЯЯ ЖАНГАЛИНСКОГО РАЙОНА»
Подрядчик: ТОО «КАЛДЫГАЙТА»
Наименование объекта и его адрес: "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ ИМ. М.БЕГАЛИЕВА В ПОС.БУРЛИ БОКЕЙОРДИНСКОГО РАЙОНА ЗКО"

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2020 года

Код заказчик	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№110	05.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Итого	Удержание 5%	Аванс 30%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1										
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты						
				в отчетном месяце	по монтажу оборудование		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ ИМ. М.БЕГАЛИЕВА В ПОС.БУРЛИ БОКЕЙОРДИНСКОГО РАЙОНА ЗКО	**185526220,32**	**21771926,36**	-		-	-	-	-	**2612631,16**	**24384557,52**	-	**7315367,26**	**17069190,26**

М.П.

М.П.

Заказчик **Руководитель: И.О. ГУ " ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ БОКЕЙОРДИНСКОГО РАЙОНА "**
Танатов А.Е. _____
(подпись)

Подрядчик **Директор: ТОО «КАЛДЫГАЙТА»**
Сарсенгалиев Е.Н._____
(подпись)

Форма 4

Наименование стройки - КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ ИМ. М.БЕГАЛИЕВА В ПОС.БУРЛИ, БОКЕЙОРДИНСКОГО РАЙОНА ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ

ЗАКАЗЧИК: ГУ "ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНЯЯ БОКЕЙОРДИНСКОГО РАЙОНА"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "КАЛДЫГАИТА"

ДОГОВОР № 17 ОТ 23.06.2020 ГОДА.

ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЕГО АДРЕС: "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ ИМ. М.БЕГАЛИЕВА В ПОС.БУРЛИ БОКЕЙОРДИНСКОГО РАЙОНА ЗКО".

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 4
ЗА СЕНТЯБРЬ 2020 ГОДА

Составлен(а) в текущих ценах на 08.05.2019 года

24.09.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ									
		ПОКРЫТИЕ									
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ - 1992 м2									
1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство *НР - 108%, СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	199,2	3245,20	1058,57	646444,00	210867,70	409128,91	76748,52	781047,92
					132,77	223,98	26447,39	44616,06		57855,40	
2	1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) *НР - 108%, СП - 8%*	м2 основания	1992	1508,92	164,80	3005774,30	328281,28	2614649,40	179416,09	3440005,62
					31,55	51,85	62843,62	103282,39		254815,23	
3	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов *НР - 108%, СП - 8%*	т	1,3944	136501,87	1726,37	190338,21	2407,25	187930,96	1298,82	206967,99
					--	862,46	--	1202,61		15330,96	
4	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей крупнозернистых. Устройство *НР - 108%, СП - 8%*	м2 покрытия	1992	1985,84	97,09	3955786,89	193410,09	3679114,39	151438,73	4435803,67
					41,80	28,59	83262,41	56958,63		328578,05	
5	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 *НР - 108%, СП - 8%*	м2 покрытия	1992	459,25	0,04	914825,80	81,27	914298,48	481,73	988532,14
					0,22	--	446,05	--		73224,60	
6	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов *НР - 108%, СП - 8%*	т	0,5976	136501,87	1726,37	81573,52	1031,68	80541,84	556,64	88700,57
					--	862,46	--	515,41		6570,41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых. Устройство	м2 покрытия	1992	2187,33	97,32	4357155,63	193857,46	4080035,76	151633,77	4869492,55
		НР - 108%; СП - 8%			41,80	28,68	83262,41	57139,23		360703,15	
		ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ - 210,2 м2									
8	1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	210,2	1508,92	164,80	317175,58	34640,93	275903,27	18932,36	362996,58
		НР - 108%; СП - 8%			31,55	51,85	6631,39	10898,57		26888,64	
9	1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 К=8	Вычитается позиция : Основания из щебня фракции 20- 40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя	м2 основания	210,2	-734,43	-92,33	-154376,16	-19407,58	-134968,58	-6845,53	-174119,43
		НР - 108%; СП - 8%			--	-30,15	--	-6338,45		-12897,74	
10	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	21,02	3245,20	1058,57	68214,12	22251,20	43172,14	8098,66	82417,81
		НР - 108%; СП - 8%			132,77	223,98	2790,78	4707,98		6105,02	
11	1127-0602-1001 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из цементно-песчаной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	11,561	17414,66	261,32	201330,86	3021,09	198309,76	802,45	218303,97
		НР - 108%; СП - 8%			--	64,27	--	743,01		16170,66	
12	1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	210,2	480,29	36,72	100957,44	7718,92	1202,87	102634,89	219879,71
		НР - 108%; СП - 8%			437,85	14,26	92035,65	2996,65		16287,39	
13	2104-0509-0404 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	210,2	2747,00	--	577419,40	--	577419,40	--	623612,95
		СП - 8%			--	--	--	--		46193,55	
		Бортовые камни									
14	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	848	2296,19	30,67	1947165,90	26011,21	1315636,89	664347,95	2820435,00
		НР - 108%; СП - 8%			714,05	11,34	605517,79	9619,20		208921,11	
15	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые избетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	43,484	54396,00	--	2365355,66	--	2365355,66	--	2554584,12
		СП - 8%			--	--	--	--		189228,45	
		ОЗЕЛЕНЕНИЕ									
16	1147-0102-0313 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 50%	яма	14	1609,20	--	22528,87	--	3716,34	16555,02	42210,61
		НР - 88%; СП - 8%			1343,75	--	18812,53	--		3126,71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1147-0103-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники. Посадка									
		НР - 66%, СП - 8%	шт.	14	3360,26	923,65	47043,70	12931,09	1858,18	31947,39	85310,38
18	2501-0202-0501 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев лиственных пород (клён ясенелистный, ясень зелёный) с комом земли ГОСТ 24909-81			2303,89	289,24	32254,43	4049,42		6319,29	
		СП - 8%	шт.	14	5037,00	--	70518,00	--	70518,00	--	76159,44
		Газон обыкновенный - 2032,4 м2			--	--	--	--		5641,44	
19	1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом									
		НР - 88%, СП - 8%	м2	2032,4	383,27	9,67	778968,11	19645,18	266752,50	437689,31	1313990,00
20	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев			242,36	2,36	492570,43	4803,78		97332,59	
		НР - 88%, СП - 8%	м2	2032,4	244,31	153,14	496527,72	311238,89	76133,70	157019,01	705830,47
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		53,71	34,09	109155,12	69275,57		52283,74	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									23054960,38
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1616030,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1347987,66			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					364470,06			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						17026709,88		
		- Накладные расходы	Тенге							1992755,81	
		- Сметная прибыль	Тенге							1758678,67	

В ТОМ ЧИСЛЕ:	
СТОИМОСТЬ СМР:	23054960
ОБОРУДОВАНИЕ	0
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,5%	345824
ИТОГО	23400785
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,35%	315911
ИТОГО	23716695
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	474334
ИТОГО	24191029
ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФИЦЕНТОМ 0,9	21771926,36
НДС 2019 Г	2612631,16
ИТОГО В ЦЕНАХ 2019 Г	24384557,52

ЗАКАЗЧИК:
РУКОВОДИТЕЛЬ ГУ "ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ БОКЕЙОРДИНСКОГО РАЙОНА": ТАНАТОВ А.Е.

ПОДРЯДЧИК:
ДИРЕКТОР ТОО "КАЛДЫГАЙТА": САРСЕНГАЛИЕВ Е.Н.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "ЖАНА КОНСАЛДИНГ ЛТД": ТУЙГУЖИН Е.Е.