Мемлекеттік қабылдау комиссиясының салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі

2013 жылғы « 29» қараша № 71 Қазалы ауданы, Әйтеке би кенті
(объектінің орналасқан жері)

Қазалы ауданы әкімінің 2012 жылғы 11 наурыздағы №3 шешімімен (11 мамырдағы 2012 жылғы №10 және 15 мамырдағы 2013 жылғы №6 шешімдерімен өзгерістер енгізілген)
(комиссияны тағайындаған органның атауы) (бұйрығымен, қаулысымен және т.б.)
тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

Комиссия төрағасы:
С.МАҚАШОВ Аудан әкімінің орынбасары
(тегі,аты) (лауазымы)
Төраға орынбасары - мемлекеттік сәулет-құрылыс инспекциясының өкілі:
Қ.АНСАТБАЕВ Облыстық мемлекеттік сәулет – құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің басшысы
(тегі, аты) (лауазымы)

Комиссия мүшелері - өкілдері:

Тапсырыс беруші :
М.Баракбаева Қызылорда облысының құрылыс баскармасының басшысының орынбасары
(тегі, аты) (лауазымы)
Пайдаланушы ұйымдар:
А.ӘУЕЗ «Ғ.Мұратбаев мемориалдық музей» директоры
(аты, тегі) (лауазымы)

Бас мердігер:
А.РАШЕВ «Қазалы Құрылыс» ЖШС директоры
(аты, тегі,) (лауазымы)

Бас жобалаушы (тұрғын үй-азаматтық және коммуналдық мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде)

А.ЗАМИНОВА «СКА СтройПроект» ЖШС директоры
(аты, тегі) (лауазымы)
Мемлекеттік санитарлық-эпидемиялогиялық қадағалау органдары:
Г.ИМАНДОСОВА Қазалы ауданы мем.сан.эпидем. қадағалау басқармасының басшысы
(аты тегі) (лауазымы)

Өртке қарсы мемлекеттік қызмет органдары:
М.КҮМІСОВ Аудандық төтенше жағдайлар бөлімінің басшысы
(аты,әкесінің аты тегі) (лауазымы)

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырыс беруші (мердігермен бірлесіп) «Қызылорда облысының құрылыс баскармасымен» мемлекеттік мекемесі, «Қазалы-Құрылыс» ЖШС-мен бірге
(ұйымның атауы)

Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Әйтеке би Аймаутов көшесі номерсіз
(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)
мекенжайы бойынша
Қазалы ауданы, Әйтеке би кентіндегі Ғ.Мұратбаев атындағы мұражайы қабылдауды ұсынды.

2. Құрылыс Айтеке би кенті әкімінің 2012 жылғы « 13 » сәуір жерге тиісті құқық беру туралы № 97 шешімнің (қаулының, өкімнің) негізінде жүргізілген және құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге

(шешім шығарған органның атауы)

Қызылорда облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің

(рұқсат берген органның атауы)

2013 жылғы « 26 » наурыз № 89 рұқсаты.

3. Құрылысты құрылыс-*монтаж жұмыстарын орындаған бас мердігер

(жұмыстар түрлері)

«Қазалы-Құрылыс» ЖШС- і

(ұйымның атауы)

және орындаған қосалқы мердігер ұйымдар _____

(ұйымдардың атауы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)

жүзеге асырды.

4. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын орындаған

бас жобалаушы «СКА СтройПроект» ЖШС-і

(ұйымның атауы)

орындаған қосалқы мердігер жобалаушы ұйыммен _____

(ұйымдардың атауы, орындаған құжаттама бөлімдерінің немесе тарауларың атауы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)

әзірлеген.

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген

Қазалы аудандық сәулет және қала құрылыс бөлімінен берілген сәулет жоспарлау тапсырмасы 19 сәуір 2012 жылы № 22

(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)

6. Құрылыс типтік жоба бойынша жүзеге асырылған.

(жобаның нөмірі, сериянын нөмірі)

7. Жобалау-сметалық құжаттамасын «Қызылордамемсараптама» ЕМК

(обектіге арналған жобалау-смета құжаттамасын бекітуші органның атауы)

2012 жылғы 31 казан № 14-0376/12 корытындысымен бекіткен.

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстың басталуы 2013 жылғы сәуір

(айы және жылы)

жұмыстың аяқталуы 2013 жылғы тамыз

(айы және жылы)

құрылыстың ұзақтығы, ай: 5 ай

норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша _____

нақты _____

9.Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мына құжаттамалар ұсынылды: жоба-сметалық құжаттамалар, құрылыс жүргізу журналы, орындалған (жер жұмыстары, іргетас, кірпіш қалау,

еден төсеу, әрлеу, есік-терезе орнату) жұмыстарының жобаға сәйкес орындалғаны туралы жасырын жұмыстар актілері, материалдардың және қондырғылардың сапа сертификаттары.

(құжаттар тізбесі немесе актіге қосымшаның нөмірі)

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету) _____

_____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған мал қорымы мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңдар	$м^2$	3007	3007
Қабаттар саны	қабат	1	1
Құрылыстың жалпы алаңы	$м^2$	443	443
Оның ішінде жер асты бөлігі	$м^3$	-	-
Жапсарла салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар	$м^2$	-	-

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады: монолитті темір-бетонды іргетас, қабырғасы керамикалық кірпіштен қаланған, едені тактай, плитамен шатыры темір каныштырмен жабумен жабылған, есік блоктары ағаштан, терезе пластиктен жасалған.

(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар жөніндегі іс-шаралар орындалған.

(орындалғаны туралы мәліметтер)

Іс-шаралар сипаты актінің ____қосымшасында келтірілген.

14. Суық су және ыстық сумен қамтамасыз ету, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың сыртқы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары қабылданған. Қалалық пайдалану ұйымдары анықтамаларының тізбесі актінің ____қосымшасында келтірілген.

15. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі
Жабын көлемі	$м^2$	1921	тамыз 2013 ж

16. Бекітілген жобалау-смета құжаттама бойынша сметалық құны: барлығы 78984,35 мың теңге, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: 55521,21 мың теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар 8068,7мың теңге.

17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: 78984,35 мың теңге, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: 55521,21 мың теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар 8068,7мың теңге.

18. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: технологиялық

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

сәулет-құрылыс (көлем-жоспарлық және материалдар мен конструкцияларды қолдануды қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдануға ұсынылған **Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Әйтеке би кентіндегі Ғ.Мұратбаев атындағы мұражайы**

(объектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы

(қолы)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының
төрағасының орынбасары:

(қолы)

Қабылдау комиссиясының мүшелері:

(қолы)

(қолы)

(қолы)

(қолы)

(қолы)

(қолы)

(қолы)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за апрель м-ц 2013года

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление строительства по Кызылординской области».

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Казалы-Курылыс»

Договор №22 от 6 марта 2013год

Наименование строительства: Строительство музея им. Г.Муратбаева в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области.

тыс.тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов и работ	Сметная стоимость	Договорная стоимость за отчетный год	Выполнено с начало строительства		Выполнено с начало года по договору		Выполнено за отчетный период (месяц)	
				Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительство музея им. Г.Муратбаева в кент Айтеке би Казалинского района	73521,30	73499,297	7005,783	2937,027	7005,783	2937,027	7005,783	2937,027
	Всего:			7005,783	2937,027	7005,783	2937,027	7005,783	2937,027

Заказчик: _____ Б.Тайманов
Нач. отдела строительства ГУ «Управления строительства Кызылординской области».

Ответственный исполнитель отдела
Строительства. ГУ «Управления строительства
Кызылординской области»:

_____ К.Искаков

Подрядчик: _____ А.Рашев
Директор ТОО «Казалы-Курылыс»

Технадзор: _____ А.Байкенже
Директор ТОО «Аймереке»

Наименование стройки: Строительство музея им. Г.Муратбаева в кенте Айтеке би Казалинского района

Заказчик: ГУ "Управление строительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"
Договор № 22 от 6 марта 2013г

АКТ Ф-2
выполненых работ за апрель месяц 2013г

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат , единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машины	Всего	Экспл. машины	
				ЗП рабочих строителей	В.т.ч. ЗП машиниста	ЗП рабочих строителей	В.т.ч. ЗП машиниста	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Здание МУЗЕЯ								
Раздел 1. Земляные работы								
1	Е0101-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами обратная	210	23,36	22,08	4906	4637	1393
		лопата емкостью 0,65м3		1,28	5,56	269	1168	97
2	21	Доработка грунта вручную после разработки их механизироанным способом	147	262,72		38620	0	43640
		в котловане м3		262,72		38620	0	113
3	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощ 59квт	117	3,2	3,2	374	374	118
		при перемещении грунтов до 5м м3			1,04	0	122	97
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов	34,81	134,1	0	4668	0	5275
		и ям в грунтах 2 группы м3		134,1	0	4668	0	113
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими	117	21,55	4,52	2521	529	1933
		трамбовками м3		17,03	0	1993	0	97
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**51089**	**5540**	**52359**
			тенге			**45549**	**1289**	
		Накладные расходы	тенге			**52359**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**6207**		

		Всего. Стоимость общестроительных работ	тенге			**109655**		
		Раздел 2 Фундамент						
6	Е0127-14-2	Устройство гравийного основания под фундаменты м3	13,95	2462,28 21,38	73,75 11,67	34341 298	1029 163	613 133
7	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жеских покрытий толщ 25мм м2	139,47	385,45 22,25	25,04 9,38	53759 3103	3492 1308	5426 123
8	Е0111-19-4	добавлять на каждые 5мм изменения толщ асфальтобетонных покрытий м2	139,47	358,68 14,85	15,55 5,85	50025 2071	2169 816	3551 123
9	Е7-1-2	Укладка блоков и плит ленточных при глубине котлована до 4м масса конструкции до 1,5т шт	59	408,67 135,68	272,99 94,48	24112 8005	16106 5574	19011 140
10	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, опорные, анкерные башмаки и из тяжелого бетона класса В15 м3	24,74	20900		517066 0	0 0	0 118
11	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5тн шт	13	354,27 76,27	172,69 60,21	4606 992	2245 783	2484 140
12	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1,0тн шт	48	507,65 106,88	243,37 85,08	24367 5130	11682 4084	12900 140
13	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5тн шт	27	755,48 153,9	389,08 136,92	20398 4155	10505 3697	10993 140
14	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5тн шт	50	1098,25 195,53	598,4 214,16	54913 9777	29920 10708	28678 140
15	С143003-13 СН РК	Блоки бетонные для стен подвалов объемом менее 0,3м3 м3	10,51	15100		158715 0	0 0	0 118
16	С143003-17 СН РК	Блоки бетонные для стен подвалов объемом менее 0,5м3 м3	5,3	14600		77322 0	0 0	0 118
17	С143003-21 СН РК	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5м3 и более м3	48,61	14100		685415 0	0 0	0 118
18	С143001-54	Надбавка к сметной стоймости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	89,16	131		11680 0	0 0	0 118
19	С143001-61	Надбавка к сметной стоймости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	89,16	186		16584 0	0 0	0 105
20	Е0106-1-13	Монолитные заделки между фундаментными блоками из бетона в 7,5 м3	2,07	10253,83	95,97	21225	199	1756

		м3		771,75	36,25	1598	75	105
21	Е0106-11-6	Уствновка стальных конструкций остающихся в теле бетона тн	0,0974	18837,97 7560	11119,34 4200,75	1835 736	1083 409	1203 105
22	С12041-5	Арматурные заготовки не собранные в Каркасы и сетки плоские; сталь гладкая класса А-1 d-8мм т	0,0974	47400		4617 0	0 0	0 118
23	С143001-54	Надбавка к сметной стоймости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	2,07	131		271 0	0 0	0 118
24	С143001-61	Надбавка к сметной стоймости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	2,07	186		385 0	0 0	0 105
25	Е0106-1-20	Монолитные заделки между фундаментных плит из бетона в 15 м3	2,67	10331,31 441	311,32 117,61	27626 1179	832 314	1568 105
26	Е0106-11-6	Уствновка стальных конструкций остающихся в теле бетона тн	0,023	18837,97 7560	11119,34 4200,75	433 174	256 97	284 105
27	С12041-21	Арматурные загатовки, не собранные в каркасы и сетки;сталь периодического профиля класса А-111 д=6мм тн	0,0082	58600		481 0	0 0	0 118
28	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1 д=5мм тн по выравненой поверзхности бетону стен и фундаментов м2	0,0056	29400,00		165 0	0 0	0 118
29	С12041-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1 д=4мм тн по выравненой поверзхности бетону стен и фундаментов м2	0,0087	32300		281 0	0 0	0 105
30	Е0108-4-5	Обормление отверстие уголками тн	0,0275	9850,48 7357,5	1162,95 108	271 202	32 3	185 90
31	11041-87	Сталь угловая 90х8мм тн	0,024	44300		1063 0	0 0	0 118
32	С12041-5	Арматурные заготовки не собранные в Каркасы и сетки плоские; сталь гладкая класса А-1 d-12мм т	0,0035	45300		159 0	0 0	0 105
33	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты м3	0,1	4209,27 123,75	100,89 38,25	421 12	10 4	19 118
34	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов столбов В20 м3	0,18	11110,63 771,75	95,97 36,25	2000 139	17 7	153 105
35	Е0106-1-13	Устройство фундаментных плит бетонных плоских В15 м3	10,4	9346,86 146,25	100,65 38,03	97207 1521	1047 396	2012 105

36	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	0,18	131		24 0	0 0	0 118
37	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	0,18	186		33 0	0 0	0 118
38	С12041-71	Каркасы и сетки плоские; сталь гладкая класса А-111 d-8мм т	0,0074	68200		508 0	0 0	0 118
39	С12041-71	Каркасы и сетки плоские; сталь гладкая класса А-111 d-8мм т	0,0053	68200		361 0	0 0	0 105
40	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4кг тн	0,141	93997,62 33075	304,24 114,75	13254 4664	43 16	4914 105
41	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2слоя по выравненой поверзхности бетону стен и фундаментов м2	212,1	245,44 37,35	3,82 1,44	52058 7922	810 305	9708 118
42	Е0108-4-3	Горизонтальная гидроизоляция оклеечная в 2слоя стен фундаментов м2	82	713,66 31,5	11,21 4,21	58520 2583	919 345	3455 118
		итого прямых затрат по разделу	тенге тенге			**2016498** **54261**	**82396** **29104**	**108914**
		Стоимость общестроительных работ	тенге			**2016498**		
		Материалы	тенге			**1879840**		
		Накладные расходы	тенге			**108914**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**127525**		
		Всего. Стоимость общестроительных работ	тенге			**2252937**		
		Итого по Здании	тенге			**2362592**		
2. Котельная								
Земляные работы								
1	Е0101-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами обратная лопата емкостью 0,4м3	59	28,89 1,04	27,85 8,44	1705 61	1643 498	543 97
2	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной до 2м м3	2	294,75 294,75		590 590	0 0	666 113
3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов грунтах 2	11	134,1 134,1	0 0	1475 1475	0 0	1667 113
4	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими	38	21,55	4,52	819	172	628

		трамбовками м3		17,03	0	647	0	97
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**4588**	**1815**	**3503**
			тенге			**2773**	**498**	
		Накладные расходы	тенге			**3503**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**485**		
		Всего. Стоимость общестроительных работ	тенге			**8577**		
		Раздел 2 Фундамент						
5	Е0127-14-2	Устройство гравийного основания под фундаменты м3	3,37	2462,28 21,38	73,75 11,67	8298 72	249 39	148 133
6	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жеских покрытий толщ 25мм м2	33,7	385,45 22,25	25,04 9,38	12990 750	844 316	1311 123
7	Е0111-19-4	добавлять на каждые 5мм изменения толщ асфальтобетонных покрытий м2	33,7	358,68 14,85	15,55 5,85	12088 500	524 197	858 123
8	Е7-1-2	Укладка блоков и плит ленточных при глубине котлована до 4м масса конструкции до 1,5т шт	18	408,67 135,68	272,99 94,48	7356 2442	4914 1701	5800 140
9	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, опорные, анкерные башмаки и из тяжелого бетона класса В15 м3	6,12	20900		127908 0	0 0	0 118
10	С143001-54	Надбавка к сметной стоймости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	6,12	131		802 0	0 0	0 118
11	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1,0тн шт	11	507,65 106,88	243,37 85,08	5584 1176	2677 936	2956 140
12	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5тн шт	3	755,48 153,9	389,08 136,92	2266 462	1167 411	1221 140
13	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5тн шт	9	1098,25 195,53	598,4 214,16	9884 1760	5386 1927	5162 140
14	С143003-13 СН РК	Блоки бетонные для стен подвалов объемом менее 0,3м3 м3	0,976	15100		14738 0	0 0	0 118
15	С143003-17 СН РК	Блоки бетонные для стен подвалов объемом менее 0,5м3 м3	2,3	14600		33872 0	0 0	0 118
16	С143003-21 СН РК	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5м3 и более м3	7,74	14100		109134 0	0 0	0 118

17	С143001-54	Надбавка к сметной стоймости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	17,15	131		2247 0	0 0	0 118
18	С143001-61	Надбавка к сметной стоймости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	17,15	186		3190 0	0 0	0 105
19	Е0106-1-15	Монолитные заделки между фундаментными блоками из бетона в 7,5 м3 м3	1,08	9346,86 146,25	100,65 38,03	10095 158	109 41	209 105
20	С12041-21	Арматурные загатовки, не собранные в каркасы и сетки;сталь периодического профиля класса А-111 д=6мм тн	0,0009	58600		53 0	0 0	0 118
21	С12041-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1 д=4мм тн по выравненой поверзхности бетону стен и фундаментов м2	0,0004	32300		13 0	0 0	0 118
22	Е0108-4-3	Горизонтальная гидроизоляция оклеечная в 2слоя стен фундаментов м2	22	713,66 31,5	11,21 4,21	15701 693	247 93	927 118
23	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2слоя по выравненой поверзхности бетону стен и фундаментов м2	59	245,44 37,35	3,82 1,44	14481 2204	225 85	2701 118
		итого прямых затрат по разделу	тенге тенге			**390698** **10216**	**16341** **5746**	**21294**
		Стоимость общестроительных работ	тенге			**390698**		
		Материалы	тенге			**364140**		
		Накладные расходы	тенге			**21294**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**24719**		
		Всего. Стоимость общестроительных работ	тенге			**436711**		
		Итого по Котельной				**445287**		
		Итого по 1-2 части				**2807879**		
		Временные здания и сооружения -1,8 %	тенге			50542		
		Итого	тенге			2858421		
		Зимнее удорожание -1,35%	тенге			38589		
		Выслуга лет -1%	тенге			28584		
		Дополнительные отпуска -0,4%	тенге			11434		
		Итого: В базовых ценах 2001 г	тенге			2937027		
		Рыночная стоимость	тенге			6132513		
		Налоги сборы и обьязательные платежи -2 %	тенге			122650		

		Итого	тенге			6255163		
		НДС -12%	тенге			750620		
		Всего.	тенге			**7005783**		

Заказчик: _____ Б.Тайманов
Нач. отдела строительства "Управления строительства Кызылординской области".

Ответственный исполнитель отдела строительства "Управление строительства Кызылординской области"
_____ К.Искаков

Подрядчик: _____ А.Рашев
Директор ТОО «Казалы-Курылыс»

Технадзор: _____ А.Байкенже
Директор ТОО "Аймереке"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за май м-ц 2013года

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление строительства по Кызылординской области».

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Казалы-Курылыс»

Договор №22 от 6 марта 2013год

Наименование строительства: Строительство музея им. Г.Муратбаева в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области.

тыс.тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов и работ	Сметная стоимость	Договорная стоимость за отчетный год	Выполнено с начало строительства		Выполнено с начало года по договору		Выполнено за отчетный период (месяц)	
				Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительство музея им. Г.Муратбаева в кенте Айтеке би Казалинского района	73521,30	73499,297	18677,899	7830,316	18677,899	7830,316	11672,116	4893,289
	Всего:			18677,899	7830,316	18677,899	7830,316	11672,116	4893,289

Заказчик:_____ Б.Тайманов
Нач. отдела строительства. ГУ «Управления строительства Кызылординской области».

Ответственный исполнитель отдела Строительства. ГУ «Управления строительства Кызылординской области»:

_____ К.Искаков

Подрядчик:_____ А.Рашев
Директор ТОО «Казалы-Курылыс»

Технадзор:_____ А.Байкенже
Директор ТОО «Аймереке»

Наименование стройки: Строительство музея им. Г.Муратбаева в кенте Айтеке би Казалинского района

Заказчик: ГУ "Управление строительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"
Договор № 22 от 6 марта 2013г

АКТ Ф-2
выполненых работ за май месяц 2013г

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат , единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машины	Всего	Экспл. машины	
				ЗП рабочих строителей	В.т.ч. ЗП машиниста	ЗП рабочих строителей	В.т.ч. ЗП машиниста	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1. Здание МУЗЕЯ						
		Стены						
43	Е0108-20-7	Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляц	123,42	2935,5	355,12	362299	43829	160891
		плитами общей толшины 510мм при высрте этажа до 4м м3		972	132,75	119964	16384	118
44	С143006-8	Кирпич и камни керамические одинарные 1000шт	49,37	13800		681306	0	0
						0	0	118
45	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласты полистирольного ПСБС-40 м3	33,86	8390		284085	0	0
						0	0	105
46	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4м	46,64	7171,06	337,41	334458	15737	43836
		м3		670,5	126	31272	5877	118
47	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича	155,12	1072,6	34,73	166385	5387	43566
		при высоте этажа до 4м м2		225,0	13,01	34902	2018	118
48	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкции тн	0,02	72779,65	442,15	1601	10	218
				8257,5	157,5	182	3	118
49	Е0107-53-10	Установка прогонов массой более 0,5тн шт	2,00	375,03	151,68	750	303	459
				110,25	53,61	221	107	140
50	С143015-34	Прогоны ПРГ 60.2.5-4т	1,20	24400		29280	0	0
						0	0	105

51	E0107-44-10	Уклада перемычек масса до 0,3тн шт	74	104,86	66,43	7760	4916	4942
				23,85	23,85	1765	1765	140
52	E0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7тн при наибольщей масс	8	393,51	250,96	3148	2008	2452
		монтажных элементов в здании до 5т		130,73	88,22	1046	706	140
53	C143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 м3	3,01	27500		82665	0	0
						0	0	118
54	E0107-53-11	Установка опорных подушек ОП4-4 шт	2,00	388,44	24,15	777	48	506
				171,9	8,83	344	18	140
55	C143021-29	Опорные подушки ОП4-4 м3	0,04	15800		632	0	0
						0	0	100
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**1955147**	**72238**	**256869**
			тенге			**189695**	**26878**	
		Стоимость общестроительных работ	тенге			**1955147**		
		Материалы	тенге			**1693214**		
		Накладные расходы	тенге			**256869**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**132721**		
		Всего. Стоимость общестроительных работ	тенге			**2344737**		
		Перекрытие						
58	C143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщины 11см м2	277,69	3290		913607	0	0
						0	0	105
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**913607**	**0**	**0**
			тенге			**0**	**0**	
		Накладные расходы	тенге			**0**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**54816**		
		Всего. Стоимость общестроительных работ	тенге			**968423**		
		Итого по зданию				**3313160**		
		2. На наружное водоснабжение						
1	E0101-12-8	Разработка грунта 1 группы в отвал экскоаторами "Обратная лопата"	372,32	23,36	22,08	8697	8221	2470
		с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3		1,28	5,56	477	2070	97
2	E101-164-2	Разрработка грунта 1группы вручную траншей глубиной до2 м без креплени	11,515	262,72		3025	0	3418

		с откосами м3		262,72		3025	0	113
3	Е0101-12-8	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата"	159,57	23,36	22,08	3728	3523	1059
		с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3		1,28	5,56	204	887	97
4	Е101-164-2	Разрработка грунта 1группы вручную траншей глубиной до2 м без креплени	4,935	302,12		1491	0	1685
		с откосами м3		302,12		1491	0	113
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную тращей пазух котлованов и ям 2 группы м3	164,156	134,1		22013	0	24875
				134,1		22013	0	113
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мошностью 59 квт при	383,03	6,48	6,48	2482	2482	782
		перемешении 1 группы грунтов до 5м м3			2,1	0	806	97
7	Е101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими	383,03	21,55	4,52	8254	1731	6327
		трамбовками м3		17,03		6523	0	97
8	Е0123-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы м3	10,64	1901,2	152,52	20229	1623	2916
				153,68	57,12	1635	608	130
9	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	118,4	289,15	289,15	34235	34235	21433
					186,62	0	22096	97
10	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых	0,023	47611,09	17877,09	1095	411	1029
		труб диам. 50 мм км		29700	4698,68	683	108	130
11	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых	0,129	51202,26	20326,01	6605	2622	6067
		труб диам. 65 мм км		30825	5353,43	3976	691	130
12	С130804-181	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100,Р1 МПа,	23,23	73		1696	0	0
		SDR 17,Db 25,6 мм м				0	0	110
13	С130804-184	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100,Р1 МПа,	13,13	276		3624	0	0
		SDR 17,Db 50,7 мм м				0	0	0
14	С130804-233	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100,Р1 МПа,	117,16	567		66430	0	0
		SDR 17,Db 96 мм м				0	0	0
15	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам 50-65мм к	0,152	8097,13		1231	0	1587
		SDR 17,Db 50,7 мм м		8032,5		1221	0	130
16	Е0122-33-5	Уствновка стальных сварных фасонных частей диам 100-200 мм тн	0,04014	121294,13	49389,75	4869	1983	4249
				62775	18657	2520	749	130
17	С130806-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали 108х4мм	2	714		1428	0	0
		м				0	0	

18	С130806-8	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой 25х2,8мм	м	1	148		148	0	0
			м				0	0	105
19	С130806-11	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой 50х3мм	м	1	295		295	0	0
			м				0	0	0
20	С130806-100	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали 219х5мм		0,5	1880		940	0	0
							0	0	130
21	Е0122-30-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными		0,0045	36330,98	4166,73	163	19	68
		на стыки стальных трубопроводов д=50мм	км		10012,5	1575	45	7	130
22	Е0122-30-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными		0,0045	44004,12	4259,99	198	19	69
		на стыки стальных трубопроводов д=75мм	км		10192,5	1608,75	46	7	130
23	Е0116-15-1	Установка винтелей задвижек затворов клапанов обратных кранов проходны		1	473,47	39,24	473	39	346
		трубопроводах из стальных труб д=25мм	1шт		254,25	15,75	254	16	128
24	С130901-57	Вентили проходные муфтовые Dy 25мм	шт	1	489		489	0	0
							0	0	130
25	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных д=80мм	ш	1	405,4	16,15	405	16	304
					227,25	6,75	227	7	130
26	С130901-59	Вентили проходные муфтовые Dy 40мм	шт	1	919		919	0	0
							0	0	0
27	С130902-54	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем Dy 125мм		1	9130		9130	0	0
			шт				0	0	118
28	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали Д=100мм	шт	8	492		3936	0	0
							0	0	105
29	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали Д=200мм	шт	1	1140		1140	0	0
							0	0	130
30	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	шт	1	18075,87	36,99	18076	37	392
					288	13,5	288	14	130
31	Е0127-84-1	Установка указателя	шт	1	157,67		158	0	158
					119,03		119	0	133
32	С11051-102	Знаки пожарные	100шт	0,01	40800		408	0	0
							0	0	128
33	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах		2,72	38531,41	2104,76	104805	5725	10558

			м3		2362,5	623,48	6426	1696	130
34	С131104-10	Люк чугунный тип Т	компл	2	13400		26800	0	0
							0	0	130
35	С12021-267	Стремянки	т	0,03416	133700		4567	0	0
							0	0	105
36	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,8	10253,15	95,97	8203	77	679
					771,75	36,25	617	29	105
		итого прямых затрат по разделу		тенге			**372386**	**62763**	**90472**
				тенге			**51792**	**29790**	
		Накладные расходы		тенге			**90472**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%		тенге			**27771**		
		Итого		тенге			**490629**		
		3. Канализация							
37	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата"		116,8328	23,36	22,08	2729	2580	775
		с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3		1,28	5,56	150	650	97
38	Е0101-164-2	Разрработка грунта 2группы вручную траншей глубиной до2 м без креплени		3,613386	262,72		949	0	1073
		с откосами	м3		262,72		949	0	113
39	Е0101-12-8	Разрработка грунта 2группы в отвал экскаваторами с ковшам 0,65м3		50,0712	23,36	22,08	1170	1106	332
			м3		1,28	5,56	64	278	97
40	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную траншей глубиной до 2м без креплений		1,548594	302,12		468	0	529
			м3		302,12		468	0	113
41	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		51,3786	134,1		6890	0	7786
					134,1		6890	0	113
42	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 при перемещени		119,884	6,48	6,48	777	777	244
		2 группы грунтов до 5м	м3			2,1	0	252	97
43	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими		119,8835	21,55	4,52	2583	542	1980
		трамбовками	м3		17,03		2042	0	97
44	Е0123-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы	м3	2,93	1901,2	152,52	5563	446	802
					153,68	57,15	450	167	130
45	Е101-173-1	Водотлив из траншей	м3	25,81	289,15	289,15	7463	7463	4672

					186,62	0	4817	97
46	E0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм км	0,0385	78245 41850	36133,62 9612,9	3012 1611	1391 370	2576 130
47	C130804-261	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100,P 0,8 МПа, SDR 21 ,Db 143,7 мм м	38,885	979		38068 0	0 0	0 110
48	E0123-13-4	Устройство канализационных круглых колодцев из сборного железобетона в диам 1м в мокрых грунтах м3	2,73	28075,54 2645,33	2538,55 950,63	76646 7222	6930 2595	12762 130
49	C131104-13	Люк чугунный с шарниром и замком тип Л ГОСТ 3634-99 комплек	3	11500		34500 0	0 0	0 130
50	C12021-267	Стремянки	0,05124	133700		6851 0	0 0	0 130
51	E0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных м3	2,04	3049,8 474,75		6222 968	0 0	1191 123
52	E0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25мм м2	3,4	385,45 22,25	25,04 9,38	1311 76	85 32	132 123
53	E0111-09-4	Добавлять или исключать на каждые 5мм асфальтобетонных жестких покрытий м2	3,4	71,74 2,97	3,11 1,17	244 10	11 4	17 123
54	E0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная 2 слоя стен фндаментов м	3,4	757,66 31,5	11,21 4,21	2576 107	38 14	143 118
55	E0123-13-5	Устройство канализационных железобетонных колодцев Д=1,5м	1,45	20758,25 1615,95	1538,85 576,23	30099 2343	2231 836	4132 130
56	C131104-8	Люк чугунный тип Л ГОСТ 3634-99 комплек	1	8060 0	0 0	8060 0	0 0	0 123
57	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости сульфатостойкого цемента м3	1,45	131 0	0 0	190 0	0 0	0 123
58	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости марки бетона по водонепроницаемости до 4 за 4 кг / см2 м3	1,45	742 0	0 0	1076 0	0 0	0 123
59	C12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали грунтах м3	0,0424	63800 0	0 0	2705 0	0 0	0 130
60	C12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0179	40200		720 0	0 0	0 128

61	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей Д=100-250мм т преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1т т	0,0144	247994,13 62775	49389,75 18657	3571 904	711 269	1524 130
62	E0145-66-2	Установка ходовых скоб т	0,0368	34695,88 24750	7958 2981,25	1277 911	293 110	1174 115
63	C11011-774	Скобы ходовые кг	36,8	129		4747 0	0 0	0 118
64	E0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25м и шаге ферм до 12м т	0,016	5030,5 2272,5	2020,02 502,43	80 36	32 8	40 90
65	C12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1т т	0,016	162700		2603 0	0 0	0 97
66	E0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов арматурных стыковых накладок т	0,0456	89308,57 31950	2434,57 920,25	4072 1457	111 42	2098 140
67	E0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная кирпичу и битону 2 слоя стен фндаментов м2	20,6	711,48 81,68	8,23 3,08	14656 1683	170 63	2060 118
68	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная кирпичу и битону 2 слоя стен фндаменто м2	0,829	245,44 37,35	3,82 1,44	203 31	3 1	38 118
69	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм м2	3,2	235,97 52,2	9,95 3,74	755 167	32 12	220 123
70	E0115-72-1	Оштукатуривание цементно церезитовое по камню и бетону м	18,4	343,98 124,88	3,58 0,88	6329 2298	66 16	2430 105
71	E0106-36-4	Железнение поверхности м2	18,4	59,59 51,3	0,23 0,09	1096 944	4 2	993 105
72	E0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щеб толщиной 12 см м2	2,5	643,99 38,03	12,52 4,39	1610 95	31 11	141 133
73	E0127-56-2	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щеб на каждый 1см изменения толщины добавлять или исключать м2	2,5	207,92 3,32		520 8	0 0	11 133
74	E0127-55-1	Устройство асфальтобетонных смеси тольщиной 3см м2	2,5	459,28 24,75		1148 62	0 0	82 133
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**283542**	**25053**	**49959**
			тенге			**31945**	**10548**	
		Материалы	тенге			**226544**		

		Накладные расходы	тенге			**49959**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**20010**		
		Всего. Стоимость общестроительных работ	тенге			**353511**		
		4. Выгреб 7м3						
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	56,5	27,84 1,66	26,18 7,2	1573 94	1479 407	486 97
2	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную глубиной до 2м м3	3,96	262,72 262,72		1039 1039	0 0	1174 113
3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	37,46	134,1 134,1		5023 5023	0 0	5676 113
4	Е0101-134-1	Уплотнения грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	37,46	21,55 17,03	4,52	807 638	169 0	619 97
5	Е0108-3-1	Устройство песчанного основания под фундаменты м3	3,5	1810,2 112,5	97,07 36	6336 394	340 126	613 118
6	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки В7,5 м3	0,35	8827,57 195,75	66,01 24,93	3090 69	23 9	81 105
7	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов т	0,062	40097,59	339,59 140,94	2486 0	21 9	12 133
8	Е0106-1-15	Устройство обойм из монолитного бетона в15 м3 с двумя подкосами опора	0,22	9346,86 146,25	100,65 38,03	2056 32	22 8	43 105
9	Е008-4-7	Гидроизоляция боковая битумная 2 слоя кладки кирпичу бетону стен м2	27,32	245,44 37,35	3,82 1,44	6705 1020	104 39	1250 118
10	Е0123-13-7	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев Д=2м м3	3,26	19139,2 1350,23	1152,38 431,55	62394 4402	3757 1407	7551 130
11	С1430001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,57	131		75 0	0 0	0 0
12	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец Д= 1000мм мм	0,12	2824,88 812,93	1856,11 597,97	339 98	223 72	237 140
13	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м колодцев высотой 1м Db700мм м	0,274	3730		1022 0	0 0	0 0

14	Е0108-4-7	Гидроизоляция битумная 2 слоя по выровненной поверхности бетону стен м2	30,82	245,44 37,35	3,82 1,44	7564 1151	118 44	1411 118
15	Е0106-36-4	Железнение поверхности м2	3,5	62,19 51,3	0,23 0,09	218 180	1 0	189 105
16	Е0123-24-1	Установка люков шт	1	8351,31 209,25	35,42 13,5	8351 209	35 14	290 130
17	Е0109-62-8	Изготовления стремянок связей кронштейнов тормозных конструкций и на производственных базах т	0,096	25987,18 19800	4444,95 697,37	2495 1901	427 67	1771 90
18	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм т	0,054	47200		2549 0	0 0	0 0
19	С12041-9	Арматурные загатовки не собранные в каркасы и сетки сталь гладкая класса А-I d16-18мм т	0,0414	44300		1834 0	0 0	0 0
20	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,0166	93997,62 33075	304,24 114,75	1560 549	5 2	578 105
21	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	3,89	21,8 5,81	0,05 0,02	85 23	0 0	20 90
22	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м	3,88	42,39 4,16	0,02	164 16	0 0	15 90
23	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты м3	0,110	4209,27 123,75	100,89 38,25	463 14	11 4	21 118
24	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси тольщиной 3см	2,15	442,15 24,75		951 53	0 0	71 133
25	Е0106-40-1	Испытания емкостей на водонепроницаемость м3	7	24,6 11,7	0,69 0,27	172 82	5 2	88 105
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**119352**	**6740**	**22196**
			тенге			**16986**	**2210**	
		Стоимость общестроительных работ	тенге			**119352**		
		Материалы	тенге			**95626**		
		Накладные расходы	тенге			**22196**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**8493**		
		Всего. Стоимость общестроительных работ	тенге			**150041**		

		5. Уборная на 2 очко						
1	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскават	29	33,67	32,1	976	931	391
		" с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3		1,57	12,33	46	358	97
2	Е0101-18-5	Разработка грунта 2группы с погрузкой на автомобили самосвалы м3	9	56,25	52,36	506	471	204
		с откосами м3		3,98	19,37	36	174	97
3	Е010333-А1-2	Перевозка грузов автомобилями самосвалами на раст 1км т	15,03	24,6	24,6	370	370	74
		с откосами м3			4,92	0	74	100
4	Е0101-164-2	Разработка грунта 2группы вручную траншей глубиной до2 м без креплений	3,5	262,72		920	0	1039
		с откосами м3		262,72		920	0	113
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мошностью 59 квт при	21	6,48	6,48	136	136	43
		перемешении 2 группы грунтов до 5м м3			2,1	0	44	97
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими	21	21,55	4,52	453	95	347
		трамбовками м3		17,03	0	358	0	97
7	Е0111-13-3	Усторойство щебеночных оснований пропиткой битумом м	9	749,35	24,55	6744	221	543
				39,83	9,2	358	83	123
8	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм м2	2,4	212,88	9,95	511	24	165
				52,2	3,74	125	9	123
9	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщ 30мм	2,4	359,71	14,76	863	35	171
				52,43	5,54	126	13	123
10	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки м3	0,89	8674,57	66,01	7720	59	206
				195,75	24,93	174	22	105
11	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов м3	2,8	10305,98	86,6	28857	242	1538
				490,50	32,72	1373	92	105
12	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2слоя	8,5	245,44	3,82	2086	32	389
		по выравненой поверзхности бетону стен и фундаментов м2		37,35	1,44	317	12	118
13	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная м2	13	223,75	4,19	2909	54	915
				58,05	1,58	755	21	118
14	Е0106--33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружении	0,52	13201,35	1327,03	6865	690	1416
				2137,5	456,24	1112	237	105
15	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых тромбовками подстилающих слоев бетонных	1,8	9275,35		16696	0	1255

		м3		567		1021	0	123
16	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2мм	2,3	121,68	9,38	280	22	148
		м2		48,83	3,51	112	8	123
17	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой	2,3	276,58	14,58	636	34	162
		толщиной 1мм добавлять к графе 5 м2		51,84	5,46	119	13	123
18	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев м3	0,4	22705,16	316,57	9082	127	1731
				3487,5	119,25	1395	48	120
19	Е0110-7-1	Обшивка коркасных стендосками обшивки м2	7,5	622,7	4,64	4670	35	538
				58,05	1,76	435	13	120
20	Е0110-24-1	Заполнение наружных ивнутренних дверных проемов отдельными	1,6	1389,38	36,52	2223	58	1547
		в деревянных рубленых стенах площадь проема до 2м2 м2		792	13,79	1267	22	120
21	С12065-22	Полотна глухие высотой 2000мм м2	1	3320		3320	0	0
						0	0	105
22	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных выходных дверей в здание	1	1960		1960	0	0
		комплект				0	0	105
23	Е0110-55-1	Крышка м2	0,7	1292,59	29,74	905	21	37
				32,85	11,23	23	8	120
24	Е0110-14-1	Установка стропил м3	0,1	21458,51	334,28	1073	17	211
				3397,5	126	170	6	120
25	Е0112-7-1	Устройство кровель из волнистих асбестоцементных листов м2	4,5	568,4	8,2	2558	37	379
		м3		67,73	3,08	305	14	119
26	Е0110-46-2	Усиановка стульев на лежнях глубина заложения более 1,5м м3	1	10974,17	315	10974	315	3545
				2835	119,25	2835	119	120
27	Е0110-8-1	Вытяжная труба м2	2,4	2007,01	29,51	4817	71	293
				90,68	11,14	218	27	120
28	Е0113-11-1	Кладка сводов и перегородок из прямого кислотоупорного кирпича	1	55670,74	427,54	55671	428	5229
		на кислотоупорной силикатной замаске м3		5649,75	159,75	5650	160	90
29	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором камню и бетону	11	111,69	2	1229	22	1084
		м2		93,6	0,27	1030	3	105
30	Е0115-163-1	Простая окраска деревянных стен колером масляным разбеленным м2	12	130,06	1,19	1561	14	525
		электросварных труб диам 50 мм м		41,18	0,45	494	5	105

		итого прямых затрат по разделу				**177569**	**4560**	**24126**
						20773	**1585**	
		Стоимость общестроительных работ				**177569**		
		Накладные расходы				**24126**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%				**12102**		
		Итого				**213798**		
		6. Вертикальная планировка				0	0	123
1	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 м2	3020	0,28	0,28	846	846	267
					0,091	0	275	97
2	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250мм перемещением до 100м м2	558	19,95	15,58	11132	8694	4846
				1,03	5,5	575	3069	133
3	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскават с ковшом вместимостью 0,65 м3	682	26,27	25,02	17916	17064	5253
				1,15	6,79	784	4631	97
4	Е010334-А24	Перевозка грузов автомобилями самосвалами на раст до 10 км тн	1159,4	77,51	77,51	89865	89865	17971
					15,5	0	17971	100
		итого прямых затрат по разделу				**119759**	**116468**	**28336**
						1359	**25945**	
		Стоимость общестроительных работ				**119759**		
		Накладные расходы				**28336**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%				**8886**		
		Итого				**156981**		
		Итого по 1-2 части				**4678119**		
		Временные здания и сооружения -1,8 %	тенге			84206		
		Итого	тенге			4762326		
		Зимнее удорожание -1,35%	тенге			64291		
		Выслуга лет -1%	тенге			47623		
		Дополнительные отпуска -0,4%	тенге			19049		
		Итого: В базовых ценах 2001 г	тенге			4893289		
		Рыночная стоимость	тенге			10217188		
		Налоги сборы и обьязательные платежи -2 %	тенге			204344		

		Итого	тенге			10421532		
		НДС -12%	тенге			1250584		
		Всего.	тенге			**11672116**		

Заказчик: _____ Б.Тайманов
Нач. отдела строительства "Управления строительства Кызылординской области".

Ответственный исполнитель отдела строительства "Управление строительства Кызылординской области"
_____ К.Искаков

Подрядчик: _____ А.Рашев
Директор ТОО «Казалы-Курылыс»

Технадзор: _____

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за декабрь м-ц 2013года

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление строительства по Кызылординской области».

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Казалы-Курылыс»

Доп.соглашение № 248 от 04 декабря 2013г. к договору № 22 от 6 марта 2013г

Наименование строительства: Строительство музея им. Г.Муратбаева в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области.

тыс.тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов и работ	Сметная стоимость	Договорная стоимость за отчетный год	Выполнено с начало строительства		Выполнено с начало года по договору		Выполнено за отчетный период (месяц)	
				Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительство музея им. Г.Муратбаева в кент Айтеке би Казалинского района	73521,30	73499,297	73499,297	29525,666	73499,297	29525,666	13145,325	5365,379
	Всего:	73521,30	73499,297	73499,297	29525,666	73499,297	29525,666	13145,325	5365,379

Заказчик: _____
И.О. нач. отдела строительства ГУ «Управления строительства Кызылординской области»

Подрядчик: _____ А.Рашев
Директор ТОО «Казалы-Курылыс»

Ответственный исполнитель отдела
Строительства. ГУ «Управления строительства
Кызылординской области»:

_____ К.Искаков

Технадзор: _____
Директор ТОО «Аймереке»

Наименование стройки: Строительство музея им. Г.Муратбаева в кенте Айтеке би Казалинского района
Заказчик: ГУ "Управление строительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"
Доп.соглашение № 248 от 04 декабря 2013г. к договору № 22 от 6 марта 2013г

АКТ Ф-2

выполненых работ за декабрь месяц 2013г

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат , единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машины	Всего	Экспл. машины	
				ЗП рабочих строителей	В.т.ч. ЗП машиниста	ЗП рабочих строителей	В.т.ч. ЗП машиниста	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1. Здание МУЗЕЯ						
		Телефонизация						
1	Ц0110-898-1	Разные работы коробка распределительная настенная шт	1	742	305	742	305	517
				398	72	398	72	110
2	Ц0110-55-7	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами м	50	10,1		505	0	446
				9,9		495	0	90
3	Ц0110-111-1	Оборудования станции аппарат телефонный настольный м	2	978,9		1958	0	1705
				947		1894	0	90
4	Прайс лист	Аппарат телефонный Самсунг шт	2	4486,67		8973	0	0
						0	0	140
5	Ц01110-3497	Розетка телефонная шт	5	107,3		537	0	500
				99		495	0	101
6	С151802-22	Розетка телефонная штепсельная шт	5	222		1110	0	0
						0	0	140
7	С151802-14	Коробка телефонная распределительная КРТВ-10 шт	1	463		463	0	0
						0	0	140
8	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной м	40	72,9		2916	0	1919
				53,3		2132	0	90
9	С151604-83	Кабель связи низкочастотные марка ТППЭП диам жил 0,4 1000м	0,04	40600		1624	0	0
						0	0	105
10	С151607-292	Провода телефонные распределительные однопарные с мед-	0,05	3660		183	0	0

		ными жилами с полиэтиленовой изоляцией ТРП 1х2х0,5 1000м					0	0	105
		итого прямых затрат по разделу		тенге			**19011**	**305**	**5086**
				тенге			**5414**	**72**	
		Оборудование		тенге			**8973**		
		Накладные расходы		тенге			**5086**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%		тенге			**907**		
		Итого		тенге			**25004**		
		Электрочасофикация							
1	Ц0110-694-1	Часы первичные электрические показывающие кварцевые	шт	1	589,3		589	0	523
					581		581	0	90
2	Ц0110-695-1	Электрочасы вторичные для помещений	шт	3	279,7		839	0	743
					275		825	0	90
3	Ц0110-698-1	Прочее оборудование элктрочасофикации	шт	1	92,4		92	0	81
					90		90	0	90
4	Ц0108-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3 жильный	м	80	47,2	14,8	3776	1184	2326
					26,3	4,3	2104	344	95
5	170348-1044	Часы электрические ПЧМ-3-2-ВР-Р24-Р6-1	ш	1	35571,25		35571	0	0
							0	0	140
6	170328-1053	Часы вторичные показывающие В4С1-М2ПВ-24Р-300-323К		3	1966,25		5899	0	0
							0	0	105
7	С151802-21	Коробка универсальная УК-П		1	59		59	0	0
							0	0	140
8	С151607-168	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450в марка ППВ сеч 2х2,5мм2	1000	0,08	26600		2128	0	0
							0	0	140
		итого прямых затрат по разделу		тенге			**48954**	**1184**	**3672**
				тенге			**3600**	**344**	
		Оборудование		тенге			**41470**		
		Накладные расходы		тенге			**3672**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%		тенге			**669**		
		Итого		тенге			**53295**		
		Телевидение							

1	Ц0110-512-1	Антена телевизионные коллективного пользования: антена приемные типа АТКГ	шт	1	1114,8 1103		1115 1103	0 0	1114 101
2	Ц0110-349-7	Аппаратура настенного типа розетка телевизионная	шт	3	107,3 99		322 297	0 0	300 101
3	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной	м	55	72,9 53,3		4010 2932	0 0	2638 90
4	Ц0110-485-7	Коробка распределительная устанавливаемая на опоре	шт	1	1752,5 1595	141 4,5	1753 1595	141 5	1615 101
5	Ц0110-349-7	Аппаратура настенного типа коробка кабельная	шт	1	702,3 648		702 648	0 0	654 101
6	Прайс лист	Антена телевизионная спутниковая	шт	1	2731,49		2731 0	0 0	0 105
7		Антенная коробка	ш	1	2116,36		2116 0	0 0	0 105
8		Распределительная коробка УАР-6.2	шт	1	1346		1346 0	0 0	0 140
9		Штекер антенный	ш	3	423,27		1270 0	0 0	0 140
10		Нагрузочные сопративление ВС75	шт	1	1058,18		1058 0	0 0	0 105
11	С151605,66	Кабели коаксильные марка РК75-4-15	1000м	0,015	39400		591 0	0 0	0 140
12	С151605-70	Кабели коаксиальные марка РК75-9-12	1000м	0,04	90300		3612 0	0 0	0 140
13	С151802-14	Коробка телевизионная распределительная уКРТ-3М	шт	1	463		463 0	0 0	0 105
		итого прямых затрат по разделу		Тенге			**21089**	**141**	**6322**
				Тенге			**6575**	**5**	
		Оборудование		Тенге			**4077**		
		Накладные расходы		Тенге			**6322**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%		Тенге			**1400**		

		Итого		тенге			**28811**		
		Видионаблюдение							
1	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной		80	72,9		5832	0	3838
					53,3		4264	0	90
2	Ц0110-350-21	Аппаратура цветного телевидения Видиомагнитофон	шт	2	814	30	1628	60	1223
					594	11,3	1188	23	101
3	Ц0110-350-22	Аппаратура цветного телевидения. Камера телевизионная передающая	ш	3	4209,8	27,8	12629	83	11753
					3870	9	11610	27	101
4	Ц0110-350-23	Аппаратура цветного телевидения. Видиоконтрольное устройство	шт	1	438,9	9,2	439	9	434
					425	4,5	425	5	101
5	Ц0110-473-1	Конструкции мост кронштейны/ под наружные волноводы	тн	0,01	5920	922	59	9	52
					4950	232	50	2	101
6	Ц0110-99-6	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	шт	1	1526,2		1526	0	1296
					1440		1440	0	90
7	Прайс лист	Видиокамера в шаре Panasonic	шт	1	170269,29		170269	0	0
							0	0	105
8	Прайс лист	Видиокамера STS-316 (SONY CCD)	шт	2	170269,29		340539	0	0
							0	0	140
9	Прайс лист	Обьектив с ручной диафрагмой	шт	1	4778,31		4778	0	0
							0	0	140
10	Прайс лист	Обьектив автодиафрагмой	шт	1	8805,1		8805	0	0
							0	0	105
11	Прайс лист	Видиомонитор 19 WV-BM	шт	1	32162,72		32163	0	0
							0	0	105
12	Прайс лист	Видиомонитор 17 WV-BM	шт	1	29421,81		29422	0	0
							0	0	105
13	Прайс лист	Мультиплексор дуплексный 16-ти канальный	шт	1	59941,97		59942	0	0
							0	0	140
14	Прайс лист	Спецвидиомагнитофон, запись 24 часа	шт	1	66851,45		66851	0	0
							0	0	140
15	Прайс лист	Охранный видиомагнитофон запись 24 часа	шт	1	59852,23		59852	0	0

						0	0	105
16	Прайс лист	Кронштейн WBJ (WE+DJ)	шт	1	5206,24	5206 0	0 0	0 140
17	Прайс лист	Кронштеин WA-3CDD/G	шт	2	5206,24	10412 0	0 0	0 140
18	Прайс лист	Вентилятор HEPV 220	шт	1	4232,71	4233 0	0 0	0 105
19	Прайс лист	Блок питания 16 инд выходов	шт	1	10581,78	10582 0	0 0	0 105
20	Цена постав	Кабели коаксиальные марка RG-6	м	30	8,21	246 0	0 0	0 105
21	С151602-91	Кабели силовые гибкие переносные марка ШВВП число жил и сечение 2х0,75мм2	1000м	0,05	28400	1420 0	0 0	0 140
		итого прямых затрат по разделу		тенге тенге		**826835** **18977**	**162** **56**	**18596**
		Оборудование		тенге		**772621**		
		Накладные расходы		тенге		**18596**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%		тенге		**4369**		
		Итого		тенге		**849799**		
		На автоматизацию						
1	Ц0111-31-1	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на шитах	шт	1	68,91 63	69 63	0 0	57 90
2	1704-10040	Устройство терморегулируюшее дилатометрические электрические ТУДЭ-1-5 ш		1	4145,75	4146 0	0 0	0 105
3	Ц0108-525-1	Выключатели или переключатель пакетный в металлической оболочке	ш	4	598,8 288	14,8 2,3	2395 1152	59 9	1103 95
4	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48мм	м	18	114,4 48,8	7,8 0,5	2059 878	140 9	843 95
5	Ц0110-55-4	Прокладка кабеля по стене кирпичной масса 1м до 3кг	м	96	92,6 69,3		8890 6653	0 0	5988 90
6	Ц0110-55-8	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами	м	85	43,8		3723	0	1874

					24,5		2083	0	90
7	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые диам до 25мм	м	22	34,2 23,2	1,2 0,2	752 510	26 4	489 95
8	С130804-28	Трубы из полиэтилена низкого давления Дн 20мм	10м	2,2	664		1461 0	0 0	0 105
9	С151801-104	Переключатели пакетные серии ПКУ-3-58	ш	2	782		1564 0	0 0	0 105
10	С151801-54	Выключатели и переключатели пакетные тип ГПП2-10/Н3	шт	2	3250		6500 0	0 0	0 105
11	241649-1049	Рукав металлический негерметичный РЗ-Ц-Х д 18мм	1000м	0,018	36225		652 0	0 0	0 140
12	С151603-31	Кабели контрольные марка КВВГ 4х2,5мм2	1000м	0,005	93800		469 0	0 0	0 140
13	С151603-21	Кабели контрольные марка КВВГ 4х1,5мм2	1000м	0,09	74900		6741 0	0 0	0 105
14	С151601-332	Кабели силовые на напряжение до 660в марка ВВГ число жил и сеч 2х1,5мм2	1000м	0,001	28900		29 0	0 0	0 140
15	С151607-168	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450в марка ПВ1 сеч 1,5мм2	1000м	0,085	9230		785 0	0 0	0 140
		итого прямых затрат по разделу		тенге			**40234**	**226**	**10354**
				тенге			**11339**	**23**	
		Оборудование		тенге			**4146**		
		Накладные расходы		тенге			**10354**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%		тенге			**2787**		
		Итого		тенге			**53375**		
		Пожарная сигнализация							
1	Ц0110-667-4	Приборы ПС приемо-контрольные, пусковые, концетратор блок базовой на 10 луча	шт	1	4487,6 4275	1,6	4488 4275	2 0	3848 90
2	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические тепловой электокантактный в нормальном исполнении	шт	8	153,5 144		1228 1152	0 0	1037 90
3	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические дымовые, световой		17	369,9	1,6	6288	27	5309

		в нормальном исполнении шт		347		5899	0	90
4	Ц0110-669-1	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые шт	1	2062,7 1982	1,6	2063 1982	2 0	1784 90
5	Ц0110-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые шт	1	994,3 936	1,6	994 936	2 0	842 90
6	Ц0110-671-2	Провод двух и трехжильный для систем ОПС м	60	61,1 48,8	0,8 0,1	3666 2928	48 6	2641 90
7	Ц0110-683-1	Сигнализация дистанционная пьезосирена мощная 1квт шт	3	3220 1980		9660 5940	0 0	5346 90
8	Ц0108-121-1	Батерея аккумуляторная типа АКБ ш	1	307,7 277		308 277	0 0	263 95
9	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной	20	72,9 53,3		1458 1066	0 0	959 90
10	Ц0110-898-14	Разные работы защита кабеля металлическими желобами по стене м	120	129 33,8	52,7 13,5	15480 4056	6324 1620	6244 110
11	Е0121-15-1	Прокладка проводов сечением до 6мм2 в лотках м	140	2,92 2,57		409 360	0 0	389 108
12	Ц0108-409-4	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по потолкам д50мм м	5	91,9 37,8	38,3 9,3	460 189	192 47	224 95
13	Ц0110-898-1-	Разные работы каробка распределительная настенная кабели пластмассовой облочке коробка	2	742 398	305 72	1484 796	610 144	1034 110
14	Прайс лист	Стоимость прибора приемно-контрольного Гранит-3 шт	1	5384,01		5384 0	0 0	0 105
15	Прайс лист	Извещатель пожарный дымовой ИП-212-41М шт	17	1058,18		17989 0	0 0	0 105
16	Прайс лист	Извещатель пожарный тепловой ИП-101-23 шт	6	296,29		1778 0	0 0	0 105
17	Прайс лист	Извещатель пожарный ручной ИПР шт	2	423,27		847 0	0 0	0 140
18	Прайс лист	Сирена со стробом LD96 шт	3	448,67		1346 0	0 0	0 105

19	Прайс лист	Зарядное устройство БП-2400	шт	1	2403,3		2403 0	0 0	0 140
20	Прайс лист	Сигналное устройство СУЗ	шт	1	1121,67		1122 0	0 0	0 140
21	С151802-21	Коробка универсалная УК-П	шт	2	59		118 0	0 0	0 105
22	Прайс лист	Батарея аккумуляторная АКБ	шт	1	1269,81	0	1270 0	0 0	0 105
23	С151601-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В число жил и сечение 2х1,5 мм2	1000м	0,02	28900		578 0	0 0	0 140
24	С151607-246	Провода с медными жилами плоские жил и сечение 2х0,75 мм2	1000м	0,06	10100		606 0	0 0	0 140
25	С151607-291	Провода телефонные распределительные однопарные д1х2х0,4мм2	1000м	0,14	2980		417 0	0 0	0 140
26	С130804-8	Трубы а из полиэтилена низкого давления Dн 25мм	10м	0,5	777		389 0	0 0	0 105
27	Прайс лист	Стоимость кабелогена	м	120	76,19		9143 0	0 0	0 140
		итого прямых затрат по разделу		тенге			**91374**	**7206**	**29919**
				тенге			**29856**	**1817**	
		Оборудование		тенге			**10255**		
		Накладные расходы		тенге			**29919**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%		тенге			**6662**		
		Итого		тенге			**127954**		
		Оборудования и мебель							
1	Цена пост	Компютерный стол 900х600х1450	шт	3	7627,35		22882 0	0 0	0 140
2	Цена пост	Диван кожанный	шт	3	44866,74		134600 0	0 0	0 140
3	Цена пост	Стулья Торино	шт	3	8973,35		26920 0	0 0	0 105

4	Цена пост	Стулья Изо	шт	6	6730,01		40380	0	0
							0	0	140
5	Цена пост	Прилавок демонистрационный 1000х400х900	шт	4	17273,7		69095	0	0
							0	0	140
6	Цена пост	Витрина с распашными дверьми 1000х400х1800	шт	12	31182,39		374189	0	0
							0	0	105
7	Цена пост	Витрина узкая с распашными дверьями 400х400х1800	шт	6	19292,7		115756	0	0
							0	0	105
8	Цена пост	Стеллаж 1500х500х2200	шт	8	22433,37		179467	0	0
							0	0	105
9	Цена пост	Стеллаж 1000х500х2000	шт	10	13460,02		134600	0	0
							0	0	140
10	Цена пост	Шкаф для одежды 1000х500х2000	шт	5	9870,68		49353	0	0
							0	0	140
11	Цена пост	Стол 1200х850х900	шт	2	7627,35		15255	0	0
							0	0	105
12	Цена пост	Вешалко гардеробное	кт	2	11216,69		22433	0	0
							0	0	140
13	Цена пост	Стол демонстрационный наклонный	шт	16	7627,35		122038	0	0
							0	0	140
14	Цена пост	Декоративное растения	горшок	6	4486,67		26920	0	0
							0	0	105
		итого прямых затрат по разделу		тенге			**1333888**	**0**	**0**
				тенге			**0**	**0**	
		Оборудование		тенге			**1333888**		
		Накладные расходы		тенге			**0**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%		тенге			**0**		
		Итого		тенге			**1333888**		
		Итого по зданию					**2472127**		
		в том числе оборудование					**2175430**		

		Наружное элктрические сети 0,4 кВ						
1	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную шириной до 2 м глубиной до 2 м	52,3	294,75 294,75		15415 15415	0 0	17419 113
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	52,3	134,1 134,1		7013 7013	0 0	7925 113
3	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее м	60	36,7 8,8	27,8 6,9	2202 528	1668 414	895 95
4	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ прокладываемый в готовых траншеях без покрытий масса 1 м до 6 кг м	60	44 29	10,6 2,3	2640 1740	636 138	1784 95
5	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах блоках и кробах масса 1м до 3кг м	10	45 32,2	6,7 1,6	450 322	67 16	321 95
6	Ц0108-146-4	Кабели до 35 кг кВ прокладываемые по стене креплением накладными скобами масса 1 м до 3 кг м	350	93,4 31,3	32,3 7	32690 10955	11305 2450	12735 95
7	С151601-480	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовый изоляцией напряжение 660 В марка АВБбШв сечение 3х25+1х16мм2 1000м	0,06	273000		16380 0	0 0	0 105
8	С151601-355	Кабели медный 1000м	0,04	103300		4132 0	0 0	0 140
9	С151607-111	Провода СИП 1000м	0,35	132100		46235 0	0 0	0 140
10	Ц0108-572-2	Блок управления открытого исполнения высотой шириной до 1000х800мм устанавливаемый на металлическом основании шт	2	397,6 270	67,4 15,8	795 540	135 32	543 95
11	75-6-88	Линейная панель распаределительных щитов типа ЩО 70-1-02 шт	1	102700		102700 0	0 0	0 140
12	С151803-150	Шиток осветительный групповой тип ЯОУ-805 шт	1	6960		6960 0	0 0	0 140
13	Ц0108-600-2	Счетчик устанавливаемый на готовом основании трехфазный шт	1	166,9 158	5,4 2,3	167 158	5 2	152 95
14	1701-8030	Счетчик активной и реактивной энергии трехфазный ф441 шт	1	103500		103500 0	0 0	0 105
15	С151803-202	Наконечники кабельные 95-10-15-М УХЛ3 шт	8	128		1024 0	0 0	0 105

16	С151803-159	Щиток осветительный на 12 однофазных групп тип УОЩВ-12У4	шт	1	14900		14900	0	0
							0	0	140
17	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали д=16мм	шт	6	330,1	24,1	1981	145	675
					116	2,5	696	15	95
18	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали сечение 160мм2	м	50	61,9	3,3	3095	165	1112
					23	0,4	1150	20	95
19	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	кан.-к	0,005	621603,38		3108	0	114
					20790		104	0	110
20	Ц0108-595-3	Светильнык с ртутными лампами на кронштейнах на трубчатых подвесах включая установку ПРА	шт	10	705	297	7050	2970	4184
					356	84,4	3560	844	95
21	С151703-14	Светильники тип РТУ01Х125	шт	10	4180		41800	0	0
							0	0	105
22	С151706-93	Лампы ртутные дуговые высокого давления тип ДРЛ-125-ХЛ1	шт	10	862		8620	0	0
							0	0	105
23	Ц0108-523-1	Передохранитель устанавливаемый на изоляционным основании на ток до 100 А	шт	10	280,3	11,7	2803	117	1732
					180	2,3	1800	23	95
24	Ц0108-521-1	Рубильник на плите с центральной или боковой рукаяткой или управлением штангой однополюсный на ток до 250 А	шт	1	302,7	11,7	303	12	161
					167	2,3	167	2	95
25	1504-19031	Рубильник двухполюсный 1,7А ЯРВ-2	шт	1	1587		1587	0	0
							0	0	140
		итого прямых затрат по разделу		тенге			**427550**	**17225**	**49753**
				тенге			**44149**	**3956**	
		Оборудование		тенге			**207787**		
		Накладные расходы		тенге			**49753**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%		тенге			**16171**		
		Итого		тенге			**493474**		
		НАРУЖНАЯ ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ							
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	42,4	27,84	26,18	1180	1110	364
					1,66	7,2	70	305	97
2	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную глубиной до 2м	м3	2,97	262,72		780	0	882
					262,72		780	0	113

3	Е101-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м	42,4	134,1 134,10		5686 5686	0 0	6425 113
4	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	42,4	21,55 17,03	4,52	914 722	192 0	700 97
5	Ц0110-890-2	Прокладка кабеля в подземной канализации: масса 1м до 2кг	км	0,56	48459 24080	15520 3173,06	27137 13485	8691 1777	16788 110
6	С151604-83	Кабели связи низкачастотные марка ТППЭП диам жил 0,4мм число пар 10	1000м	0,56	40600,00		22736 0	0 0	0 97
7	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х	км	0,14	621603,38 20790		87024 2911	0 0	3202 110
8	Е0134-106-4	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных в заводских условиях ККС-2	колодец	4	1120,1 544,50	575,55 146,03	4480 2178	2302 584	3038 110
9	С143018-28	Колодцы и коробки железобетонные телефонные	м3	2,9	25100		72690 0	0 0	0 110
10	С131104-5	Люк ГТС с шарниром и замком тип Т ГОСТ 8591-76х	комплект	4	16500		66000 0	0 0	0 90
11	С11041-57	Кронштейны для скрещивания проводов телефонных и радиотрансляционных цепей Д= 4-4,5мм	100шт	0,1	21700		2170 0	0 0	0 110
12	С11071-25	Консоли швеллерные оцинкованные марка ЖС-1	шт	10	1970		19700 0	0 0	0 113
		итого прямых затрат по разделу		тенге			**310498**	**12295**	**31399**
				тенге			**25832**	**2666**	
		Стоимость общестроительных работ		тенге			**310498**		
		Материалы		тенге			**272371**		
		Накладные расходы		тенге			**31399**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%		тенге			**20514**		
		Всего. Стоимость общестроительных работ		тенге			**362411**		
		Автономная котельная							
		Приборы и средства автоматизации					0	0	100
1	Ц0111-30-3	Приборы устонавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах		1	427,73		428	0	381

			шт		423		423	0	90
2	1704-10040	Устройство терморегулирующее ТУДЭ-1-5	шт	1	4145,75		4146 0	0 0	0 113
3	Ц0108-525-1	Выключатель или переключатель для подключения до 9 на ток до 25 А	шт	4	598,8 288	14,8 2,3	2395 1152	59 9	1103 95
4	Ц0108-744-1-1	Кабель контрольный с креплением по всей длине массой 1м до 1кг	м	96	76,3 53,60	1,2 0,3	7325 5146	115 29	4916 95
5	Ц0108-403-1	Провод груповых осветительных сетей 2-3 жильный в пустотах плит перекрытий	м	85	30,3 18,7	7,3 2,1	2576 1590	621 179	1680 95
6	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по оснаванию пола д=25мм	м	22	34,2 23,2	1,2 0,2	752 510	26 4	489 95
7	Ц0108-411-1	Металлический рукав наружный д=48мм	м	1	114,4 48.8	7,8 0,5	114 49	8 1	47 95
8	Ц0108-412-1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке сумарное сечение до 2,5мм2	м	22	8,5 7,3	0,1	187 161	2 0	153 95
9	С151801-92	Переключатели пакетные количество пакетов 2	шт	4	703		2812 0	0 0	0 113
10	241649-1049	Рукав металлический негерметичный РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 изм 1-4 д18мм	1000м	0,001	36225		36 0	0 0	0 113
11	С151603-31	Кабели контрольные марка КВВГ число жил и сечение 4х2,5мм2	1000м	0,005	93800		469 0	0 0	0 113
12	С151603-21	Кабели контрольные марка КВВГ число жил и сечение 4х1,5мм2	1000м	0,09	74900,00		6741 0	0 0	0 113
13	С151601-365	Кабели силовые на напряжение 1000В число жил и сечение 2х1,5мм2	1000м	0,001	36500		37 0	0 0	0 113
14	С151607-117	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450в марка ПВ1 сечением 1,5мм2	1000м	0,063	9230		581 0	0 0	0 113
15	С151601-133	Кабели силовые на напрежение 660В число жил и сечение 4х2,5мм2	1000	0,03	33800		1014 0	0 0	0 113
16	С130804-28	Трубы напорные тяжелога типа из полиэтилена Dн 20 мм	10м	2,2	664		1461 0	0 0	0 113

		итого прямых затрат по разделу	тенге			**31074**	**831**	**8768**
			тенге			**9030**	**221**	
		оборудование	тенге			**4146**		
		Накладные расходы	тенге			**8768**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**2142**		
		Итого	тенге			**41983**		
		Наружное Теплоснобжения						
1	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	76	23,36 1,28	22,08 5,55	1775 97	1678 422	504 97
2	E0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями шириной до 2 м глубиной до 2 м м3	5,32	294,75 294,75		1568 1568	0 0	1772 113
3	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мош 59 при перемещении 2 группы грунтов до 5м м3	53	6,48	6,48 2,1	343 0	343 111	108 97
4	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	15,9	134,1 134,1		2132 2132	0 0	2409 113
5	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическимитрамбовками м3	53	21,55 17,03	4,52	1142 903	240 0	876 97
6	E0124-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов Д=50мм км	0,073	129797,21 76050	46381,71 17015,25	9475 5552	3386 1242	8832 130
7	C130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали БСт2кп-БСт4кп 57х3 мм м	73	279		20367 0	0 0	0 113
8	E0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб д=25 мм м	18	362,67 59,85	4,19 1,58	6528 1077	75 28	1415 128
9	E0122-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции на стальные трубопроводы д=50 мм	0,018	180453,4 35325	29493,95 11142	3248 636	531 201	1087 130
10	E0124-2-4	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов Д=100мм км	0,0050	219809,73 91125	52482,23 17035,5	1099 456	262 85	703 130
11	C130806-51	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой 100х4,5мм м	5	987		4935 0	0 0	0 130
12	E0122-14-3	Нанесение весьма усиленной антикорозионной битумно резиновой изоляци на стальные трубопроводы д=100мм км	0,005	285120,61 35550	30429,76 11495,25	1426 178	152 57	306 130

13	E0124-12-1	Установка П-образных компенсаторов из труб д=50 мм шт	2	5320,13 522	56,38 9	10640 1044	113 18	1381 130
14	E0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты м3	4,42	1986,57 567	564,43 195,49	8781 2506	2495 864	4718 140
15	C143018-142	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелога бетона класса В22,5 объемом 1,0 до 2,0 м3	3,12	22800		71136 0	0 0	0 130
16	C123018-67	Конструкции и детали коллекторов для прокладки коммуникаций бетона тяжело класса В22,5 плоские площядью до 3 м2 м3	1,3	23565		30635 0	0 0	0 130
17	E0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	1,07	1986,57 567	564,43 195,49	2126 607	604 209	1142 140
18	C143018-141	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелога бетона класса В22,5 объемом более 0,5 до 1,0 м3	0,63	23400		14742 0	0 0	0 130
19	C143018-67	Конструкции и детали коллекторов для прокладки коммуникаций бетона тяжело класса В22,5 площадью до 3 м2 м3	0,33	23565		7776 0	0 0	0 130
20	E0107-62-2	Устройство камера со стенками из монолитного бетона м3	8,06	12811,83 1296	418,23 152,98	103263 10446	3371 1233	16350 140
21	C12041-26	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки сталь периодического профиля класса А-III d 16-18мм т	0,145	50900		7381 0	0 0	0 130
22	C12041-5	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки сталь гладкая класса А-I d 8 мм т	0,0008	47400		38 0	0 0	0 130
23	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки м3	0,8	8674,57 195,75	66,01 24,93	6940 157	53 20	185 105
24	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	7,37	235,97 52,2	9,95 3,74	1739 385	73 28	507 123
25	E0111-4-3	Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на резино битумной мастике первый слой м2	15,6	339,51 54,9	3,1 1,17	5296 856	48 18	1076 123
26	E0111-4-4	Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на резино битумной мастике последующий слой м2	15,6	260,97 38,93	2,19 0,83	4071 607	34 13	763 123
27	E106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских м3	0,54	9644,85 272,25	196,62 74,27	5208 147	106 40	196 105
28	C12041-72	Каркасы и сетки плоские сталь периодического профиля класса А-III d18мм	0,152	67700		10290	0	0

		т				0	0	130
29	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки м3	0,3	8674,57	66,01	2602	20	70
				195,75	24,93	59	7	105
30	Е107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или	0,1	1986,57	564,43	199	56	107
		опирающихся на плиты м3		567	195,49	57	20	140
31	С143018-67	Конструкции и детали коллекторов для прокладки коммуникаций бетона тяжело	0,1	24100		2410	0	0
		класса В22,5 площадью до 3 м2 м3				0	0	130
32	Е0146-33-2	Заделка отверстий гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 м3	0,13	19385,6	203,35	2520	26	872
				6633	76,5	862	10	100
33	Е0115-72-1	Оштукатуривание цементно черезитовое по камню и бетону м2	11,4	343,98	3,58	3921	41	1505
				124,88	0,88	1424	10	105
34	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной	7,31	245,44	3,82	1794	28	335
		поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен фундаментов м2		37,35	1,44	273	11	118
35	С131104-8	Люк чугунный тип Л ГОСТ 3634-99 комплект	2	8060		16120	0	0
						0	0	130
36	Е0106-13-1	Прижимная стенка из бетона В7,5 м3	3,5	9734,78	86,6	34072	303	1923
				490,5	32,72	1717	115	105
37	Е0107-62-4	Устройство неподвижных щитовых опор из сборных железобетонных	0,23	2748,8	497,19	632	114	200
		конструкций м3		454,5	167,07	105	38	140
38	С143015-31	Ригели прогоны и балки для перекрытий из тяжелога бетона класса В22,5	0,23	22300		5129	0	0
		прямоугольные длиной до 2,5м объемом до 0,2м3 м3				0	0	130
39	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т шт	3	104,86	66,43	315	199	200
				23,85	23,85	72	72	140
40	С143015-64	Перемычки из тяжелога бетона класса В15 м3	0,11	27500		3025	0	0
						0	0	140
41	С11011-773	Скобы ходовые шт	16	221		3536	0	0
						0	0	140
42	Е0107-62-4	Устройство неподвижных щитовых опор из сборных железобетонных кострукци	0,42	2748,8	497,19	1154	209	365
		м3		454,5	167,07	191	70	140
43	С143015-31	Ригели прогоны и балки для перекрытий из тяжелогобетона класса В22,5	0,1	22300		2230	0	0
		прямоугольные длиной до 2,5м объемом до 0,2м3 м3				0	0	140

44	С143018-67	Конструкц и детали коллекторов каналов и тоннелей для прокладки перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5 площадью до 3 м2	м3	0,32	23565		7541 0	0 0	0 140
45	С12021-262	Опоры скользящие	т	0,024	107900		2590 0	0 0	0 140
46	С12021-263	Опоры неподвижные	т	0,002	107900		216 0	0 0	0 140
47	С143014-3	Опорные подушки ОП1	м3	0,112	20900		2341 0	0 0	0 140
48	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	0,28	9076,45 272,25	196,62 74,27	2541 76	55 21	102 105
49	С12041-54	Каркасы и сетки плоские сталь гладкая класса А-I d 8мм	т	0,021	62000		1302 0	0 0	0 140
50	Е0111-2-9	Устройство уплотняемных трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0,28	9509,28 567		2663 159	0 0	195 123
51	Е0111-1-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	м2	2,8	235,97 52,2	9,95 3,74	661 146	28 10	193 123
52	Е0108-6-1	Защитная стенка из кирпича	м3	0,21	2549,84 699,75	335,84 126	535 147	71 26	205 118
53	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные 250х120х65мм м-75	1000ш	0,084	12200		1025	0 0	0 140
54	Е0113-39-5	Первый слой оклейки стеклотканью на резинобитумной мастике	м2	12,6	633,78 117	1,57	7986 1474	20 0	1327 90
55	Е0107-57-1	Устройсво герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных прокладками на клею в один ряд	м	16,8	38,15 10,6	0,18 0,07	641 178	3 1	251 140
56	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских В7,5	м3	0,8	8775,66 146,25	100,65 38,03	7021 117	81 30	155 105
57	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	м3	4	9734,78 490,5	86,6 32,72	38939 1962	346 131	2198 105
58	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночних и парных уголков гнутосварных профилей до 24м и высотой до 25м	т	0,04	13864,97 9090	4022,39 1071,86	555 364	161 43	366 90
59	С11011-893	Прокат угловой равнополочный при ширене полок 110-250мм из стали		0,04	62300,00		2492	0	0

		полуспокойной 18ПС т				0	0	140
60	Е0109-53-3	Установка металлической плиты т	0,372	16367,84	681,42	6089	253	4956
				14670	132,75	5457	49	90
61	С11011-861	Сталь листовая кровельная СТК-1 тольщиной 0,5 мм т	0,372	56300		20944	0	0
						0	0	140
62	Е0141-1-1	Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных	9,6	68,74	7,38	660	71	639
		гидротехнических сооружениях асфальтом два слоя п 10мм м2		61,2	2,79	588	27	104
63	Е0113-16-10	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз м2	9,6	26,74	0,02	257	0	38
				4,39		42	0	90
64	С12041-1	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки сталь гладкая	0,004	50600		202	0	0
		класса А-I d 6мм т				0	0	140
65	С12041-14	Арматурные загатовки не собранные в каркасы и сетки сталь периодического	0,016	50000		800	0	0
		профиля класса А-II d 12 мм т				0	0	140
66	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночних и парных уголков гнутосварных	0,02	13864,97	4022,39	277	80	183
		профилей до 24м и высотой до 25м т		9090	1071,86	182	21	90
67	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием	0,02	154400		3088	0	0
		горячекатанных профилей массой до 0,1т т				0	0	140
68	Е0122-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно резиновой изоляци	0,096	68110,7	29493,95	6539	2831	5799
		на стальные трубопроводы д=50мм Д=25мм км		35325	11142	3391	1070	130
69	С11011-169	Изол м2	36,8	126		4637	0	0
						0	0	140
70	С11011-402	Мастика "Изол" кг	22	79		1738	0	0
						0	0	140
71	С11011-407	Мастике битумно резиновая ПРАЙМЕР кг	4,4	53		233	0	0
						0	0	140
72	С11011-64	Бумага оберточная листовая 1000м2	0,022	6310		139	0	0
						0	0	140
73	Е0126-1-2	Изоляция трубопроводов д 25мм минераловатных на синтетическом	18	187,2	5,31	3370	96	2228
		связующем толщиной 60мм м		121,73	2,03	2191	37	100
74	Е0126-1-7	Изоляция трубопроводов д 57мм минераловатных на синтетическом	73	209,45	5,31	15290	388	10053
		связующем толщиной 60мм м		135,68	2,03	9905	148	100

75	С11031-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты Дв18-57мм м3	1	17600		17600	0	0
						0		113
76	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов д76мм рулонными материалами	91	114,31	6,39	10402	581	2949
		при толщине изоляционного слоя 40 мм м		29,93	2,48	2724	226	100
77	С11011-939	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В 1000м2	0,042	185900		7808	0	0
						0	0	97
78	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов м3	0,072	9734,78	86,6	701	6	40
				490,50	32,72	35	2	105
79	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных	2	935,75	20,8	1872	42	354
		электросварных труб д80 мм м		130,5	7,79	261	16	128
80	Е0115-172-4	Масляная окраска решоток переплетов радиаторов менее 50мм	0,28	178,14	0,07	50	0	32
		количество окрасок 2 м2		108	0,02	30	0	105
81	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом	0,61	437,11	5,38	267	3	104
		в 1 слой м2		186,75	2,25	114	1	90
82	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом	0,61	430,95	3,14	263	2	82
		добавлять на каждый последующий слой м2		148,50		91	0	90
83	Е0107-57-1	Гермитизация стыков гермит шнуром м	1,82	38,15	0,18	69	0	27
				10,6	0,07	19	0	140
84	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев м3	0,0036	22705,16	316,57	82	1	16
				3487,50	119,25	13	0	120
85	С143002-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементным м-100 м3	0,015	5830		87	0	0
						0	0	97
86	Е0107-57-14	Устройство чеканки и расшивки швов асбестовым раствором м	1	13,05	0,25	13	0	18
				12,8	0,09	13	0	140
87	С11011-21	Асбестоцементная смесь м3	0,0015	43400		65	0	0
						0	0	97
88	С11011-1028	Шнур асбестовый общего назначения т	0,0001	736700		96	0	0
						0	0	97
89	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала	1	770,63		771	0	386
		диам до 100мм 1сальник		301,5		302	0	128
90	Е0116-15-1	Установка вентилей задвижек затворов клапанов обратных кранов проходных	2	473,47	39,24	947	78	691

		из стальных труб диам. До 25мм 1шт			254,25	15,75	509	32	128
91	Е0124-13-1	Установка задвижек стальных д=50 мм для горячей воды и пара компл	2		758,61	389,61	1517	779	1067
					317,25	93,15	635	186	130
92	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1	2		6880		13760	0	0
		Ру 1,6 Мпа Dy50 мм шт					0	0	97
93	С130901-92	Вентили проходные для воды Ру 1,6 Мпа Dy 25 мм шт	2		682		1364	0	0
							0	0	97
94	Е0124-13-3	304	1		1317,43	664,93	1317	665	929
					558,00	156,6	558	157	130
95	С130903-19	Клапан захлопка фланцевые для воды Ру 1,6 Мпа Dy100 мм шт	1		5430		5430	0	0
							0	0	97
96	Е0101-13-2	Разработка грунта 1 группа в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом	25		34,66	33,42	867	836	276
		вместимостью 0,4 м3 в котлованах до 3м м3			1,25	10,12	31	253	97
97	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную скреплениями шириной до 2м	3		353,7		1061	0	1199
		глубиной до 2 м м3			353,7		1061	0	113
98	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки м3	0,45		8674,57	66,01	3904	30	104
					195,75	24,93	88	11	105
99	Е0111-16-1	Устройство покрытия из кислотоупорного бетона толщ 40мм м2	5		1097,41	64,94	5487	325	1517
					222,3	24,32	1112	122	123
100	Е0111-16-3	Добавлять или исключать на каждые 10мм покрытия из кислотоупорного бетона	5		-505,68	-28,98	-2528	-145	-659
		м2			-96,3	-10,84	-482	-54	123
101	Е0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев	2,7		28075,54	2538,55	75804	6854	12622
		д=1м в мокрых грунтах м3			2645,33	950,63	7142	2567	130
102	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная кирпичу и битону 2 слоя стен фндаментов	10,8		665,48	8,23	7187	89	1080
		м2			81,68	3,08	882	33	118
		итого прямых затрат по разделу	тенге				**723331**	**29193**	**101626**
			тенге				**75627**	**10109**	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				**723331**		
		Материалы	тенге				**618512**		
		Накладные расходы	тенге				**101626**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге				**49497**		

		Всего. Стоимость общестроительных работ	тенге			**874455**		
		Покрытие						
1	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнива ющих слоев оснований из песчано	4,8	2462,28	73,75	11819	354	211
		гравийной смеси м3		21,38	11,67	103	56	133
2	E0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком м2	48	100,19	42,08	4809	2020	4611
				57,38	14,85	2754	713	133
3	C143003-29	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22 27,5 толщина 70мм м2	48	1160		55680	0	0
						0	0	105
4	E0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сеч ением 150х300 мм при других видах	87	639,01	6,63	55594	577	12779
		покрытий м		108,68	1,76	9455	153	133
5	C143003-10	Камни бетонные бортовые М-400 м3	1,392	29100		40507	0	0
						0	0	105
12	C143003-10	Камни бетонные бортовые М-400 м3	6,9502	29100,00		202251	0	0
						0	0	123
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**370660**	**2951**	**17601**
			тенге			**12312**	**922**	
		Стоимость общестроительных работ	тенге			**370660**		
		Материалы	тенге			**355397**		
		Накладные расходы	тенге			**17601**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**23296**		
		Всего. Стоимость общестроительных работ	тенге			**411557**		
		Озеленение						
1	E0147-3-1	Подготовка участка для озеленения планировка участка механизированным	1921	2,01	2,01	3861	3861	1616
		способым м2			0,65	0	1253	129
2	E0147-11-7	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев саженцев вручную	25	404,62		10116	0	8330
		с ростительной земли до 25% яма		258,3		6458	0	129
3	E0147-13-1	Посадка деревьев саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером	25,00	151,76		3794	0	4833
		0,7х0,7 м шт		149,85		3746	0	129
4	C143012-35	Древесные лиственные породы саженцы быстрорастущих пород без кома	25	972		24300	0	0
		высотой 1,5 до 2 м шт				0	0	118
5	E0147-25-4	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с	704	244,28		171973	0	52928

		земли слоем 15 см аручную м2		58,28		41029	0	129
6	E0147-25-6	Посев вручную газонов партерных мавританских и обыкновенных м2	704	19,01		13383	0	7456
				8,21		5780	0	129
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**227427**	**3861**	**75162**
			тенге			**57013**	**1253**	
		Стоимость общестроительных работ	тенге			**227427**		
		Материалы	тенге			**166553**		
		Накладные расходы	тенге			**75162**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**18155**		
		Всего. Стоимость общестроительных работ	тенге			**320745**		
		Уборная на 2 очко						
1	E0101-13-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватора	29	33,67	32,1	976	931	391
		" с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3		1,57	12,33	46	358	97
2	E0101-18-5	Разработка грунта 2группы с погрузкой на автомобили самосвалы м3	9	56,25	52,36	506	471	204
		с откосами м3		3,98	19,37	36	174	97
3	E010333-A1-2	Перевозка грузов автомобилями самосвалами на раст 1км тн	15,03	24,6	24,6	370	370	74
		с откосами м3			4,92	0	74	100
4	E0101-164-2	Разработка грунта 2группы вручную траншей глубиной до2 м без креплений	3,5	262,72		920	0	1039
		с откосами м3		262,72		920	0	113
5	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мошностью 59 квт при	21	6,48	6,48	136	136	43
		перемешении 2 группы грунтов до 5м м3			2,1	0	44	97
6	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими	21	21,55	4,52	453	95	347
		трамбовками м3		17,03	0	358	0	97
7	E0111-13-3	Усторойство щебеночных оснований пропиткой битумом м2	9	749,35	24,55	6744	221	543
				39,83	9,2	358	83	123
8	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм м2	2,4	212,88	9,95	511	24	165
				52,2	3,74	125	9	123
9	E0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщ 30мм	2,4	359,71	14,76	863	35	171
				52,43	5,54	126	13	123
10	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки м3	0,89	8674,57	66,01	7720	59	206
				195,75	24,93	174	22	105

11	E0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов м3	2,8	10305,98	86,6	28857	242	1538
				490,50	32,72	1373	92	105
12	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2слоя	8,5	245,44	3,82	2086	32	389
		по выравненой поверзхности бетону стен и фундаментов м2		37,35	1,44	317	12	118
13	E0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная м2	13	223,75	4,19	2909	54	915
				58,05	1,58	755	21	118
14	E0106--33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружении м3	0,52	13201,35	1327,03	6865	690	1416
				2137,5	456,24	1112	237	105
15	E0111-2-9	Устройство уплотняемых тромбовками подстилающих слоев бетонных	1,8	9275,35		16696	0	1255
		м3		567		1021	0	123
16	E0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2мм	2,3	121,68	9,38	280	22	148
		м2		48,83	3,51	112	8	123
17	E0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой	2,3	276,58	14,58	636	34	162
		толщиной 1мм добавлять к графе 5 м2		51,84	5,46	119	13	123
18	E0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев м3	0,4	22705,16	316,57	9082	127	1731
				3487,5	119,25	1395	48	120
19	E0110-7-1	Обшивка коркасных стендосками обшивки м2	7,5	622,7	4,64	4670	35	538
				58,05	1,76	435	13	120
20	E0110-24-1	Заполнение наружных ивнутренних дверных проемов отдельными элементами	1,6	1389,38	36,52	2223	58	1547
		в деревянных рубленых стенах площадь проема до 2м2 м2		792	13,79	1267	22	120
21	C12065-22	Полотна глухие высотой 2000мм м2	1	3320		3320	0	0
						0	0	105
22	C11011-790	Скобяные изделия для однопольных выходных дверей в здание	1	1960		1960	0	0
		комплект				0	0	105
23	E0110-55-1	Крышка м2	0,7	1292,59	29,74	905	21	37
				32,85	11,23	23	8	120
24	E0110-14-1	Установка стропил м3	0,1	21458,51	334,28	1073	17	211
				3397,5	126	170	6	120
25	E0112-7-1	Устройство кровель из волнистих асбестоцементных листов м2	4,5	568,4	8,2	2558	37	379
		м3		67,73	3,08	305	14	119
26	E0110-46-2	Усиановка стульев на лежнях глубина заложения более 1,5м м3	1	10974,17	315	10974	315	3545

27	Е0110-8-1	Вытяжная труба м2		2,4	2835 2007,01	119,25 29,51	2835 4817	119 71	120 293
28	Е0113-11-1	Кладка сводов и перегородок из прямого кислотоупорного кирпича на кислотоупорной силикатной замаске м3		1	90,68 55670,74 5649,75	11,14 427,54 159,75	218 55671 5650	27 428 160	120 5229 90
29	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором камню и бетону м2		11	111,69 93,6	2 0,27	1229 1030	22 3	1084 105
30	Е0115-163-1	Простая окраска деревянных стен колером масляным разбеленным м2 электросварных труб диам 50 мм м		12	130,06 41,18	1,19 0,45	1561 494	14 5	525 105
		итого прямых затрат по разделу					**177569**	**4560**	**24126**
		Стоимость общестроительных работ					**20773**	**1585**	
		Накладные расходы					**177569**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%					**24126**		
		Итого					**12102**		
							213798		
		МАФ							
1	У1-42-1	Стол скамья типа IA строителная работы стол-ск		2	10984,74 4620	1263,18 321,48	21969 9240	2526 643	11860 120
2	У1-49-1	Урна типа 1 строительные работы урна		2	2720,42 990	80,96 22,56	5441 1980	162 45	2126 105
		итого прямых затрат по разделу	тенге				**27410**	**2688**	**13986**
		Стоимость общестроительных работ	тенге				**11220**	**688**	
		Материалы	тенге				**27410**		
		Накладные расходы	тенге				**13502**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге				**13986**		
		Итого	тенге				**2484**		
		Итого по 1- 5части	тенге				**43880**		
		в том числе оборудование					**5234428**		
		Временное здание и сооружение 1,8%					**2387363**		
		Итого					51247		
							5285675		

		Зимнее удорожание 1,35%				39127		
		Выслуга лет 1%				28983		
		Доп. Отпуска 0,4%				11593		
		Итого				**5365379**		
		Рыночная стоимость				**11506762**		
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				230135		
		Итого				**11736897**		
		НДС 12%				1408428		
		Всего				**13145325**		

аказчик: _____

.О. нач. отдела строительства "Управления
троительства Кызылординской области"

тственный исполнитель отдела
троительства "Управление строительства
ызылординской области"
_____ К.Искаков

Подрядчик: _____ А.Рашев
Директор ТОО «Казалы-Курылыс»

Технадзор: _____
ТОО "Аймерке"