Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235

Декларация о соответствии

«27» декабря 2018 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «ТПЭП» г. Алматы, 2 мкрн. 14-а
наименование организации, юридический адрес

в лице генерального директора ТОО «ТПЭП» Мекебаева А.Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство закрытой ПС 110/20 кВ «Аэропорт-новая» с перезаводами ЛЭП 110 кВ. Перезаводы ЛЭП 110 кВ. II очередь». Город Астана, Есильский район.
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является Руководитель ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны» Толеуов Е.У.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
ТОО «CarBigBuilding», ТОО «БАСТ-СТ», ТОО «Ha Rau com», ТОО СМФ «Мехколонна-59»
наименование организации

3.Проект (проектно-сметная документация) ТОО «АлматыПроектЭнергоСтрой» №09.01-14
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) Министерство регионального развития Республики Казахстан «Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства», 18.10.2013 г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
-	-	-	-	-	-

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту		Фактически	
	число квартир	площадь квартир, $м^2$	число квартир	площадь квартир, $м^2$

		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными

КЛ 110 кВ ПС «Аэропорт-новая» - ПС «Лесная поляна» - 4242 м с демонтажными работами ВЛ 110 кВ от опоры №1 до опоры №20, ПС «Достык» - ПС «Аэропорт-новая» - 4023 м; КЛ 110 кВ ПС «Аэропорт-новая» - ПС «Левобережная» - 6931 м с демонтажными работами ВЛ 110 кВ от опоры №1 до опоры №27, ПС «Аэропорт-новая» - ПС «Западная» - 7309 м с демонтажными работами ВЛ 110 кВ от опоры №1 до опоры №58; КЛ 110 кВ ПС «Достык» - ПС «Рождественка» - 1315, КЛ 110 кВ ПС «Достык» - ПС «Лесная поляна» - 1355 м, демонтаж ВЛ 110 кВ Аэропорт-Рождественка» + ВЛ 35 кВ «Аэропорт-Целиноградская» от опоры №1 до опоры №55; КЛ 10 кВ ПС «Целиноградская» - ПС «Лесная поляна» - 3484 м; КЛ 110 кВ ПС «Аэропорт-новая» - ТЭЦ-2 – 286 м; Сети телефонизации – 6112 м; Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Аэропорт» с устройством подъездной автодороги

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ декабрь, 2013 год;
месяц, год

окончание работ декабрь, 2018 год;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 8; фактически, месяц: 60;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО «Астана-РЭК» Менкин С.С.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство закрытой ПС 110/20 кВ «Аэропорт-новая» с перезаводами ЛЭП 110 кВ. Переаводы ЛЭП 110 кВ. II очередь»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Генеральный директор ТОО «ТПЭП» Мекебаев А.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.