Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ «Аппарат акима поселка Индербор» Атырауской области» Республики Казахстан».
Подрядчик: ТОО «КАЛДЫГАЙТА»
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт инженерных сетей к административному зданию по улице Валиханова 15, поселка Индерборский, Индерского района, Атырауской области

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) №1
за июль 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№31 от 25.03 2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчётный месяц включительно	в том числе за отчётный месяц без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящие в состав строительно-монтажных работ по смете 2021г	Дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт инженерных сетей к административному зданию по улице Валиханова 15, поселка Индерборский, Индерского района, Атырауской области	10102089	9019722,32							1082366,68	10102089

Заказчик: Аким поселка Индербор Аймуратов Асхат Саламатович, БИН 950540000887 _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО «Қалдығайта» Сарсенгалиев Ерболат Нурмуканбетович, БИН 030140006176 _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Директор ТОО «Армада Проект» Аренова Гулжайна Бауржановна, БИН 170840032078, №16-П от 15.03.2021г. _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО «Музтау» Боскымбаев Даниял Болгабекович, ИИН 821014301721, аттестаты № KZ48VJE00039297 от 02.07.2018г., № KZ42VJE00059387 от 12.11.2020г., № KZ96VJE00059385 от 12.11.2020г. _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)
Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ «Аппарат акима поселка Индербор» Атырауской области» Республики Казахстан», БИН 950540000887
Республики Казахстан, Атырауская область, Индерский район,п.Индерборский, КУНАЕВ ДИНМУХАММЕД, 14А, Тел.: 87123421549
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)
Подрядчик: ТОО «КАЛДЫГАЙТА», БИН 030140006176
Республики Казахстан Западно-Казахстанская область,г.Уральск, пром зона Желаева, 7/2, Тел.: +77771826138
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)
Стройка: Капитальный ремонт инженерных сетей к административному зданию по улице Валиханова 15, поселка Индерборский, Индерского района, Атырауской области
Объект: Капитальный ремонт инженерных сетей к административному зданию по улице Валиханова 15, поселка Индерборский, Индерского района, Атырауской области
Договор подряда (контракт) № 31 ОТ 25.03.2021 ГОДА.

Акт выполненных работ
ЗА ИЮЛЬ 2021 ГОДА

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2021

№ п/п	№ поз по сметет	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Электроснабжение										
			ВЛИ-0,4кВ										
1	36	1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка**	м3	0,2	12341,08	7226,58	2468	1446	--	1144	3901	
						5114,50	2033,76	1023	407		289		
2	37	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3	0,2	52358,00	--	10472	--	10472	--	11310	
						--	--	--	--		838		
3	38	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	2	7762,24	3233,57	15524	6467	1383	8818	26289	
						3837,24	1673,91	7674	3348		1947		
4	39	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	2	15665,15	7474,80	31330	14950	1382	18192	53483	
						7498,92	3870,80	14998	7742		3962		
5	40	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013**	шт.	6	55222,00	--	331332	--	331332	--	357839	Казахстан
						--	--	--	--		26507		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	41	2404-0207-1917 РСНБ РК 2015	Траверсы одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз SH151 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	45200,00 --	-- --	90400 --	-- --	90400	-- 7232	97632	Казахстан
7	42	2404-0207-1913 РСНБ РК 2015	Траверсы одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз SH188 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	62572,00 --	-- --	62572 --	-- --	62572	-- 5006	67578	Казахстан
8	43	2404-0207-0794 РСНБ РК 2015	Стяжка Г 1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	7621,00 --	-- --	30484 --	-- --	30484	-- 2439	32923	Казахстан
9	44	2404-0207-5910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	9	2405,00 --	-- --	21645 --	-- --	21645	-- 1732	23377	Казахстан
10	45	2404-0207-5911 РСНБ РК 2015	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4010,00 --	-- --	4010 --	-- --	4010	-- 321	4331	Казахстан
11	46	2404-0207-5940 РСНБ РК 2015	Оголовок ОГ 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	7922,00 --	-- --	7922 --	-- --	7922	-- 634	8556	Казахстан
12	47	2404-0207-5920 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	13442,00 --	-- --	13442 --	-- --	13442	-- 1075	14517	Казахстан
13	48	2404-0207-5921 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3509,00 --	-- --	3509 --	-- --	3509	-- 281	3790	Казахстан
14	49	2404-0207-5922 РСНБ РК 2015	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	11939,00 --	-- --	35817 --	-- --	35817	-- 2865	38682	Казахстан
15	50	2404-0207-5924 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	3208,00 --	-- --	9624 --	-- --	9624	-- 770	10394	Казахстан
16	51	2404-0207-1938 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ-2, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	10777,00 --	-- --	10777 --	-- --	10777	-- 862	11639	Казахстан
17	52	2404-0207-1943 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ-7, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	23295,00 --	-- --	23295 --	-- --	23295	-- 1864	25159	Казахстан
18	53	2404-0207-1942 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ-6, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	25015,00 --	-- --	25015 --	-- --	25015	-- 2001	27016	Казахстан
19	54	2404-0207-5925 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	8925,00 --	-- --	17850 --	-- --	17850	-- 1428	19278	Казахстан
20	55	2404-0207-0727 РСНБ РК 2015	Хомут Х-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	2806,00 --	-- --	8418 --	-- --	8418	-- 673	9091	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	56	2404-0207-0733 РСНБ РК 2015	Хомут Х-7, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	2305,00	--	6915	--	6915	--	7468	Казахстан
						--	--	--	--		553		
22	57	2404-0207-0734 РСНБ РК 2015	Хомут Х-8, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2405,00	--	2405	--	2405	--	2597	Казахстан
						--	--	--	--		192		
23	63	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	8	10679,00	--	85432	--	85432	--	92267	Казахстан
						--	--	--	--		6835		
24	72	2404-0102-0225 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	3	1725,00	--	5175	--	5175	--	5589	Казахстан
						--	--	--	--		414		
					Газоснабжение								
					Монтажные работы								
25	7	1101-0101-0431 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	54,12	225,83	225,83	12222	12222	--	3563	17048	
						--	91,44	--	4949		1263		
26	8	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	49,82	35,96	35,96	1792	1792	--	498	2473	
						--	13,88	--	692		183		
27	9	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	4,3	8814,93	162,89	37904	701	32348	5021	46360	
						1129,14	50,44	4855	217		3434		
28	10	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,166	29338,98	19731,48	4870	3275	--	1451	6827	
						9607,50	4723,75	1595	784		506		
29	11	СТ121-130809-1604	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м	166	--	--	--	--	--	--	--	Казахстан
						--	--	--	--		--		
30	12	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17)	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	0,166	317,61	159,10	53	27	--	25	84	
						158,51	52,48	26	9		6		
31	13	2306-0901-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,166	14566,00	--	2418	--	2418	--	2611	Казахстан
						--	--	--	--		193		
					От врезки до выхода из земли								
32	21	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,164	333705,24	85531,52	54728	14027	425	44050	106680	
						245588,00	25722,20	40276	4218		7902		
33	22	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	164	796,00	--	130544	--	130544	--	140988	Казахстан
						--	--	--	--		10444		
					Выход из земли								
34	29	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1484,88	936,33	2970	1873	--	1627	4965	
						548,55	273,31	1097	547		368		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	30	2302-0304-2607 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	1	765,00	--	765	--	765	--	826	Казахстан
						--	--	--	--		61		
36	31	2302-0201-4006 РСНБ РК 2015	Переход Ст 76-57-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	1	14751,00	--	14751	--	14751	--	15931	Казахстан
						--	--	--	--		1180		
	Наружные сети водоснабжения и канализации												
	Канализация												
37	1	1101-0101-0431 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	32,6592	225,83	225,83	7375	7375	--	2150	10287	
						--	91,44	--	2986		762		
38	2	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,4432	35,96	35,96	196	196	--	54	270	
						--	13,88	--	76		20		
39	3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	2,268	8814,93	162,89	19992	369	17062	2649	24452	
						1129,14	50,44	2561	114		1811		
40	4	1122-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	0,0378	58031,16	5394,10	2194	203	44	2030	4562	
						51512,40	2737,90	1947	103		338		
41	5	2301-0503-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	37,8	1149,00	--	43432	--	43432	--	46907	Казахстан
						--	--	--	--		3475		
	Колодцы Ф1000 мм (4шт)												
42	6	1101-0101-0431 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	5,6049	225,83	225,83	1266	1266	--	369	1766	
						--	91,44	--	513		131		
43	7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,93415	35,96	35,96	34	34	--	9	47	
						--	13,88	--	13		3		
44	8	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2,066	46523,10	11101,76	96117	22936	35215	46993	154559	
						18376,42	4599,25	37966	9502		11449		
45	9	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	11147,00	--	33441	--	33441	--	36116	Казахстан
						--	--	--	--		2675		
46	10	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	15109,00	--	45327	--	45327	--	48953	Казахстан
						--	--	--	--		3626		
47	11	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	11778,00	--	47112	--	47112	--	50881	Казахстан
						--	--	--	--		3769		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	12	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	9312,00	--	37248	--	37248	--	40228	Казахстан
						--	--	--	--		2980		
49	13	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	3018,00	--	21126	--	21126	--	22816	Казахстан
						--	--	--	--		1690		
50	14	2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	4	20175,00	--	80700	--	80700	--	87156	Казахстан
						--	--	--	--		6456		
51	15	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Лестницы-стремянки марки С-2 /Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012/	т	0,0388	599397,00	--	23257	--	23257	--	25118	Казахстан
						--	--	--	--		1861		
					Водопровод								
52	16	1101-0101-0431 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	75,312	225,83	225,83	17008	17008	--	4958	23724	
						--	91,44	--	6887		1757		
53	17	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	12,552	35,96	35,96	451	451	--	125	623	
						--	13,88	--	174		46		
54	18	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	3,138	8814,93	162,89	27661	511	23607	3665	33832	
						1129,14	50,44	3543	158		2506		
55	19	1122-1101-0203 РСНБ РК 2015	Тройники, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети	врезка	1	7446,95	397,46	7447	398	573	6611	15182	
						6475,84	201,74	6476	202		1125		
56	20	2302-0302-4716 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x75x110, PN 10	шт.	1	2856,00	--	2856	--	2856	--	3084	Казахстан
						--	--	--	--		228		
57	21	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0523	333705,24	85531,52	17453	4473	136	14048	34021	
						245588,00	25722,20	12844	1345		2520		
58	22	2301-0501-1008 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 75x2,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	52,3	530,00	--	27719	--	27719	--	29937	Казахстан
						--	--	--	--		2218		
59	24	1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2149,27	85,17	4299	170	656	3524	8449	
						1736,72	43,23	3473	86		626		
60	25	2304-0102-0104 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	2	42974,00	--	85948	--	85948	--	92824	Казахстан
						--	--	--	--		6876		
61	26	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1484,88	936,33	5940	3745	--	3255	9930	
						548,55	273,31	2194	1093		736		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
62	27	2302-0302-8008 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10	шт.	4	943,00	--	3772	--	3772	--	4074	Казахстан
						--	--	--	--		302		
63	28	2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	2299,00	--	9196	--	9196	--	9932	Казахстан
						--	--	--	--		736		
64	29	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	2	2937,21	187,67	5874	376	1108	4513	11218	
						2194,92	84,41	4390	169		831		
65	30	2303-0103-0906 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 1750 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	44329,00	--	44329	--	44329	--	47875	Казахстан
						--	--	--	--		3546		
66	31	1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,0399	335342,99	2980,95	13380	119	11235	2065	16681	
						50772,60	1513,05	2026	60		1236		
67	32	2302-0803-1301 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	1	115376,00	--	115376	--	115376	--	124606	Казахстан
						--	--	--	--		9230		
68	33	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1484,88	936,33	5940	3745	--	3255	9930	
						548,55	273,31	2194	1093		736		
69	34	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	4	1444,00	--	5776	--	5776	--	6238	Казахстан
						--	--	--	--		462		
70	35	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	2854,00	--	11416	--	11416	--	12329	Казахстан
						--	--	--	--		913		
71	36	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Футляр /Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм/	км трубопровода	0,0123	1577176,79	714709,07	19399	8791	807	12700	34667	
						796824,00	246126,94	9801	3027		2568		
72	37	2301-0201-0244 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12,3	15710,00	--	193233	--	193233	--	208692	Казахстан
						--	--	--	--		15459		
73	38	1122-0601-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0123	2475591,57	166892,51	30450	2053	25014	3728	36912	
						275012,00	31103,17	3383	383		2734		
					Колодец Ф1500 мм (3шт)								
74	41	1101-0101-0431 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	8,49213	225,83	225,83	1918	1918	--	559	2675	
						--	91,44	--	777		198		
75	42	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,415355	35,96	35,96	51	51	--	14	70	
						--	13,88	--	20		5		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
76	43	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,98	26171,69	9532,68	77992	28408	16475	44760	132572	
						11110,44	4061,34	33109	12103		9820		
77	44	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	21833,00	--	43666	--	43666	--	47159	Казахстан
						--	--	--	--		3493		
78	45	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	23192,00	--	92768	--	92768	--	100189	Казахстан
						--	--	--	--		7421		
79	46	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	21553,00	--	43106	--	43106	--	46554	Казахстан
						--	--	--	--		3448		
80	47	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	3018,00	--	12072	--	12072	--	13038	Казахстан
						--	--	--	--		966		
81	48	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	17,8352	896,87	19,84	15996	353	10278	5038	22716	
						300,83	2,88	5365	51		1683		
82	49	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	21723,00	--	43446	--	43446	--	46922	Казахстан
						--	--	--	--		3476		
83	50	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Лестницы-стремянки марки С-2 /Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012/	т	0,0322	599397,00	--	19301	--	19301	--	20845	Казахстан
						--	--	--	--		1544		
	Генеральный план												
	Демонтажные работы												
84	1	1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м. Демонтаж	м оград	199,84	2007,05	778,23	401088	155521	3963	356827	818548	
						1208,99	304,20	241604	60791		60633		
85	2	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	72,972	3052,99	1278,24	222783	93276	--	184662	440040	
						1774,75	568,38	129507	41476		32596		
	Бетонное покрытие. Тип Б. Площадка мусоросборника												
86	12	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,8	9741,36	1092,86	17534	1967	15290	803	19804	
						153,79	259,40	277	467		1467		
87	13	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	1,2	33791,89	1206,69	40550	1448	37698	1598	45520	
						1169,82	293,39	1404	352		3372		
88	14	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	3,6	45825,50	1604,27	164972	5775	134185	24597	204735	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						6947,77	399,01	25012	1436		15166		
					Ограждение								
89	33	1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	189,9	3166,40	1111,76	601299	211123	7531	548900	1242215	
						2014,98	434,57	382645	82525		92016		
90	36	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	25	38961,41	1173,43	974035	29335	796965	141001	1204239	
						5909,40	288,45	147735	7211		89203		
91	37	1108-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Столбы прямоугольные армированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	19	42525,28	2719,91	807980	51678	558433	195986	1084283	
						10414,16	677,27	197869	12868		80317		
					Секция СО-1 53шт								
92	46	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	3,82077	233681,00	--	892841	--	892841	--	964268	Казахстан
						--	--	--	--		71427		
					Секция СО-2 19шт								
93	47	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	1,19149	233681,00	--	278429	--	278429	--	300703	Казахстан
						--	--	--	--		22274		
94	48	2105-0301-3003 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 28 мм и более СТ РК 2591-2014	т	0,28956	243195,00	--	70420	--	70420	--	76054	Казахстан
						--	--	--	--		5634		
95	49	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	130,33456	192,82	4,86	25131	634	11917	8732	36572	
						96,52	0,58	12580	76		2709		
96	50	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	130,33456	166,43	3,45	21692	450	13886	5128	28965	
						56,44	0,58	7356	76		2146		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								9527063	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1348805					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					712936				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					271126				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5039918			
			- Накладные расходы	Тенге							1719695		
			- Сметная прибыль	Тенге							705711		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							9527063		

СТОИМОСТЬ СМР:	9527063
ОБОРУДОВАНИЕ	0
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,04%	99081
ИТОГО	9626144
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,07%	199261
ИТОГО	9825406
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	196508
ИТОГО	10021914

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФИЦЕНТОМ К=0,9				9019722						
			НДС, 12%				1082367						
			ИТОГО ПО АКТУ				10102089						

Заказчик: Аким поселка Индербор Аймуратов Асхат Саламатович, БИН 950540000887 _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО «Қалдығайта» Сарсенгалиев Ерболат Нурмуканбетович, БИН 030140000176 _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Директор ТОО «Армада Проект» Аренова Гулжайна Бауржановна, БИН 170840032078, №16-П от 15.03.2021г. _____ расценки верны
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО «Музтау» Боскымбаев Даниял Болгабекович, ИИН 821014301721
аттестаты № KZ48VJE00039297 от 02.07.2018г., № KZ42VJE00059387 от 12.11.2020г., № KZ96VJE00059385 от 12.11.2020г., _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)
Место печати (при наличии)