Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ «Аппарат акима поселка Индербор» Атырауской области» Республики Казахстан».
Подрядчик: ТОО «КАЛДЫГАЙТА»
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт инженерных сетей к административному зданию по улице Валиханова 15, поселка Индерборский, Индерского района, Атырауской области

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) №2
за ноябрь 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№31 от 25.03 2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчётный месяц включительно	в том числе за отчётный месяц без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящие в состав строительно-монтажных работ по смете 2021г	Дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт инженерных сетей к административному зданию по улице Валиханова 15, поселка Индерборский, Индерского района, Атырауской области	26639387,78	14765445,34							1771853,44	16537298,78

Заказчик: Аким поселка Индербор Аймуратов Асхат Саламатович, БИН 950540000887 _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО «Қалдығайта» Сарсенгалиев Ерболат Нурмуканбетович, БИН 030140006176 _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ «Аппарат акима поселка Индербор» Атырауской области» Республики Казахстан». БИН 950540000887
Республики Казахстан, Атырауская область, Индерский район,п.Индерборский, КУНАЕВ ДИНМУХАММЕД, 14А, Тел.: 87123421549
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)
Подрядчик: ТОО «КАЛДЫГАЙТА», БИН 030140006176
Республики Казахстан Западно-Казахстанская область,г.Уральск, пром зона Желаева, 7/2, Тел.: +77771826138
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)
Стройка: Капитальный ремонт инженерных сетей к административному зданию по улице Валиханова 15, поселка Индерборский, Индерского района, Атырауской области
Объект: Капитальный ремонт инженерных сетей к административному зданию по улице Валиханова 15, поселка Индерборский, Индерского района, Атырауской области
Договор подряда (контракт) № 31 ОТ 25.03.2021 ГОДА.

Акт выполненных работ №2
ЗА НОЯБРЬ 2021 ГОДА

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2021

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Наружное освещение										
1	1308-0303-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу**	шт.	1		10015,47	113,79	10015	114	6907	2181	13172
		НР - 72%; СП - 8%				2994,00	35,00	2994	35		976	
2	5108-0401-0103 РСНБ РК 2015	**Ящики управления Я 5110-3174 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 16 А, тепловое реле 12,5 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1		127982,00	–	127982	–		–	127982
						–	–	–	–	127982	–	
3	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2**	яма	10		1030,38	832,62	10304	8326	–	4065	15518
		НР - 72%; СП - 8%				197,76	366,79	1978	3668		1149	
4	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля**	опора	10		25715,65	9539,65	257156	95397	–	160142	450682
		НР - 80%; СП - 8%				16176,00	3841,77	161760	38418		33384	
5	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,7		27443,00	–	19210	–	19210	–	20747
		СП - 8%				–	–	–	–		1537	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	TGLOBAL Light Company	Опора СТВг 10,0 м с толщ стенки 4 мм, ГЦ (масса 153 кг)	шт	10	113222,32	--	1132223	--	1132223	--	1222801
		СП - 8%			--	--	--	--		90578	
7	TGLOBAL Light Company	Закладной фундамент 3ф-3 L=1625мм (масса 21,5 кг)	шт	10	13178,57	--	131786	--	131786	--	142329
		СП - 8%			--	--	--	--		10543	
8	TGLOBAL Light Company	Кронштейн ИВА вылет 2,5 м, угол накл 20 гр. Ф60 (масса 15 кг)	шт	10	10535,71	--	105357	--	105357	--	113786
		СП - 8%			--	--	--	--		8429	
9	1308-0205-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий	шт.	10	9489,16	4061,70	94892	40617	16648	38010	143534
		НР - 72%; СП - 82%			3762,72	1516,48	37627	15165		10632	
10	2307-0103-0442 РСНБ РК 2015	Светильники, тип ЖКУ34-250-001 Альфа GALAD, мощность 250 Вт, IP66 СТ РК 2942-2016	шт.	10	81443,00	--	814430	--	814430	--	879584
		СП - 8%			--	--	--	--		65154	
11	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	390	313,70	125,63	122343	48996	17148	51841	188119
		НР - 72%; СП - 82%			144,10	40,52	56199	15803		13935	
12	2306-0131-0901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,39	69783,00	--	27215	--	27215	--	29392
		СП - 8%			--	--	--	--		2177	
				КЛ							
13	1101-0101-0431 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	37,4	225,83	225,83	8446	8446	--	2462	11781
		НР - 72%; СП - 8%			--	91,44	--	3420		873	
14	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	25	35,96	35,96	899	899	--	250	1241
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,88	--	347		92	
15	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	208	502,18	415,72	104453	86470	--	39104	155041
		НР - 72%; СП - 82%			86,46	174,65	17984	36327		11485	
16	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	12,5	6839,00	--	85488	--	85488	--	92327
		СП - 8%			--	--	--	--		6839	
17	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	208	363,88	159,10	75687	33093	9624	31598	115868
		НР - 72%; СП - 8%			158,51	52,48	32970	10916		8583	
18	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	15	673,40	371,98	10101	5580	1927	3274	14445
		НР - 72%; СП - 82%			172,92	130,27	2594	1954		1070	
19	2306-0137-0402 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,223	362106,00	--	80750	--	80750	--	87210
		СП - 8%			--	--	--	--		6460	
20	2404-0207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	11	773,00	--	8503	--	8503	--	9183

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		680	
21	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0.3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,208	29338,98	19731,48	6103	4105	--	1818	8555
		НР - 61%; СП - 82%			9607,50	4723,75	1998	983		634	
22	СТ121-130809-1611	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" 100х0,15	м	208	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
				Электроснабжение							
				Демонтажные работы							
23	1133-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Провода ВЛ 0,38 кВ. Демонтаж трех проводов с одной опоры	шт.	6	2823,09	1343,54	16939	8061	--	9938	29027
		НР - 80%; СП - 8%			1479,55	590,81	8877	3545		2150	
24	1133-0210-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных	шт.	3	2930,09	1856,84	8790	5571	--	4888	14773
		НР - 80%; СП - 8%			1073,25	963,60	3220	2891		1094	
25	1133-0210-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных с двумя подкосами	шт.	3	13402,44	10010,44	40207	30031	--	19728	64730
		НР - 80%; СП - 8%			3392,00	4827,95	10176	14484		4795	
				Внеплощадочные сети							
26	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	3,264	51,31	51,31	167	168	--	47	231
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,80	--	65		17	
27	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2,5	10216,62	1785,62	25542	4464	18726	4049	31958
		НР - 93%; СП - 8%			940,95	800,62	2352	2002		2367	
28	1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	11984,31	6980,31	11984	6981	1241	5907	19322
		НР - 80%; СП - 8%			3762,00	3621,73	3762	3622		1431	
29	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	37798,23	9362,80	37798	9363	10660	17018	59202
		НР - 80%; СП - 8%			17774,90	3498,04	17775	3498		4385	
30	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,358	37496,00	--	50920	--	50920	--	54994
		СП - 8%			--	--	--	--		4074	
31	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	12	896,87	19,84	10762	239	6913	3389	15284
		НР - 93%; СП - 8%			300,83	2,88	3610	35		1132	
32	5108-0102-0409 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	1273490,00	--	1273490	--		--	1273490
					--	--	--	--	1273490	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	5108-0101-0104 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	685149,00	--	685149	--		--	685149
					--	--	--	--	685149	--	
				Заземление КТП							
34	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	5,6	2201,85	--	12330	--	--	8878	22905
					2201,85	--	12330	--		1697	
35	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	5,6	936,04	--	5242	--	--	3774	9737
					936,04	--	5242	--		721	
36	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	8	3358,98	160,58	26872	1285	17769	5911	35406
					977,20	49,00	7818	392		2623	
37	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	4	487,53	17,08	1950	69	988	657	2816
					223,36	4,90	893	20		209	
38	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола *НР - 72%; СП - 8%*	м	32,72	530,31	58,26	17352	1906	9508	4729	23847
					181,48	19,25	5938	630		1766	
				Ограждение КТП							
39	1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	м оград	21	3178,93	1111,76	66758	23347	1096	60700	137654
					2014,98	434,57	42315	9126		10197	
40	1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей *НР - 118%; СП - 8%*	шт.	1	927,58	29,72	928	30	42	1016	2100
					856,26	4,90	856	5		155	
41	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,267	259976,00	--	69414	--	69414	--	74967
					--	--	--	--		5553	
42	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,008	233681,00	--	1869	--	1869	--	2019
					--	--	--	--		150	
43	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,015	237458,00	--	3562	--	3562	--	3847
					--	--	--	--		285	
44	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,004	281681,00	--	1127	--	1127	--	1217
					--	--	--	--		90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	2105-0308-0214 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 40 мм ГОСТ 5336-80	м2	34,45	560,00	--	19292	--	19292	--	20835
		СП - 8%			--	--	--	--		1543	
46	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,16	377,00	--	814	--	814	--	879
		СП - 8%			--	--	--	--		65	
47	2301-0201-0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	22,5	1859,00	--	41828	--	41828	--	45174
		СП - 8%			--	--	--	--		3346	
48	2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,06	5452,00	--	327	--	327	--	353
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
49	2102-0101-0310 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	0,5	28998,00	--	14499	--	14499	--	15659
		СП - 8%			--	--	--	--		1160	
50	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	37,4	192,82	4,86	7211	182	3419	2506	10494
		НР - 69%; СП - 8%			96,52	0,58	3610	22		777	
51	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	37,4	166,43	3,45	6224	129	3984	1471	8311
		НР - 69%; СП - 8%			56,44	0,58	2111	22		616	
				ВЛИ-0,4кВ							
52	1308-0101-1510 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	3	46375,73	20028,79	139127	60086	27165	55479	210174
		НР - 72%; СП - 8%			17292,00	8392,68	51876	25178		15568	
53	2404-0207-4315 РСНБ РК 2015	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	38811,00	--	116433	--	116433	--	125748
		СП - 8%			--	--	--	--		9315	
54	1133-0208-0104 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка вручную	комплект	1	12501,02	1050,43	12501	1050	135	9479	23738
		НР - 80%; СП - 8%			11315,50	533,17	11316	533		1758	
55	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	89830,00	--	89830	--		--	89830
					--	--	--	--	89830	--	
56	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,39	124282,48	24931,19	48470	9723	20853	17660	71420
		НР - 80%; СП - 8%			45883,09	10718,01	17894	4180		5290	
57	2306-1201-0703 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ 31946-2012	км	0,39	282475,00	--	110165	--	110165	--	118978
		СП - 8%			--	--	--	--		8813	
58	2404-0207-4708 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-2017	комплект	16	503,00	--	8048	--	8048	--	8692
		СП - 8%			--	--	--	--		644	
59	2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	2435,00	--	7305	--	7305	--	7889

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		584	
60	2404-0207-1819 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	3483,00	--	20898	--	20898	--	22570
		СП - 8%			--	--	--	--		1672	
61	2404-0207-1935 РСНБ РК 2015	SDI10.2 PSS715 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	14277,00	--	42831	--	42831	--	46257
		СП - 8%			--	--	--	--		3426	
62	2404-0207-1935 РСНБ РК 2015	Траверса для SDI20.3 PSS715 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	14277,00	--	85662	--	85662	--	92515
		СП - 8%			--	--	--	--		6853	
63	2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	9	15054,00	--	135486	--	135486	--	146325
		СП - 8%			--	--	--	--		10839	
64	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	11	889,00	--	9779	--	9779	--	10561
		СП - 8%			--	--	--	--		782	
65	2404-0207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	13584,00	--	122256	--	122256	--	132036
		СП - 8%			--	--	--	--		9780	
66	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	378,00	--	2268	--	2268	--	2449
		СП - 8%			--	--	--	--		181	
67	2404-0206-0701 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	573,00	--	3438	--	3438	--	3713
		СП - 8%			--	--	--	--		275	
68	2404-0109-0403 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-7 (КП-22) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	3	44,00	--	132	--	132	--	143
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
69	2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	153,00	--	918	--	918	--	991
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
70	2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	718,00	--	4308	--	4308	--	4653
		СП - 8%			--	--	--	--		345	
				Заземление опор							
71	1133-0105-1002 РСНБ РК 2015	Заземление лучевое. Устройство. Длина луча до 25 м	м заземления	45	375,40	86,91	16893	3911	9636	3656	22193
		НР - 80%; СП - 8%			74,36	27,19	3346	1224		1644	
72	1133-0105-1001 РСНБ РК 2015	Заземление лучевое. Устройство. Длина луча до 10 м	м заземления	5	472,96	152,45	2365	762	1070	611	3215
		НР - 80%; СП - 8%			106,59	46,27	533	231		238	
				Внутриплощадочные сети							
				КЛ-0,4кВ							
73	1101-0101-0431 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	14,4	225,83	225,83	3252	3252	--	948	4536
		НР - 72%; СП - 8%			--	91,44	--	1317		336	
74	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,6	35,96	35,96	345	345	--	96	476
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,88	--	133		35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	80	502,18	415,72	40174	33258	--	15040	59631
		НР - 72%; СП - 8%			86,46	174,65	6917	13972		4417	
76	2101-0401-0102 РСНБ РК 2015	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	4,8	6801,00	--	32645	--	32645	--	35257
		СП - 8%			--	--	--	--		2612	
77	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	80	363,88	159,10	29110	12728	3701	12153	44564
		НР - 72%; СП - 8%			158,51	52,48	12681	4198		3301	
78	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	30	673,48	371,98	20204	11159	3857	6549	28893
		НР - 72%; СП - 8%			172,92	130,27	5188	3908		2140	
79	2306-0137-0706 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,11	837091,00	--	92080	--	92080	--	99446
		СП - 8%			--	--	--	--		7366	
80	1308-0201-4311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная термоусаживаемая для 4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ с номинальным сечением жил 25, 35, 50 мм2. Монтаж	шт.	2	5228,80	8,14	10458	17	687	7028	18885
		НР - 72%; СП - 8%			4877,21	3,31	9754	7		1399	
81	2306-1703-1601 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КиТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	9975,00	--	19950	--	19950	--	21546
		СП - 8%			--	--	--	--		1596	
82	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0.3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты	км кабеля	0,08	29338,98	19731,48	2347	1579	--	699	3290
		НР - 61%; СП - 8%			9607,50	4723,75	769	378		244	
83	2113-0809-1611 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" 100х0,15	м	80	47,00	--	3760	--	3760	--	4061
		СП - 8%			--	--	--	--		301	
		Наружные сети водоснабжения и канализации									
		Водопровод									
84	1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,052	70989,92	--	3691	--	461	3197	7439
		НР - 99%; СП - 8%			62109,00	--	3230	--		551	
		Указатель пожарного гидранта									
85	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки. Установка	шт.	2	935,89	--	1872	--	208	1797	3963
		НР - 108%; СП - 8%			832,14	--	1664	--		294	
86	2401-0201-0401 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	м2	0,845	20839,00	--	17609	--	17609	--	19018
		СП - 8%			--	--	--	--		1409	
		Колодец Ф1500 мм (3шт)									
87	1101-0101-0431 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	4,246	225,83	225,83	959	959	--	280	1338

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	91,44	--	388		99	
88	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,708	35,96	35,96	25	26	--	7	35
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,88	--	10		3	
89	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,49	26171,69	9532,68	38996	14203	8238	22380	66286
		НР - 99%; СП - 8%			11110,44	4061,34	16555	6051		4910	
90	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	21833,00	--	21833	--	21833	--	23580
		СП - 8%			--	--	--	--		1747	
91	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	23192,00	--	46384	--	46384	--	50095
		СП - 8%			--	--	--	--		3711	
92	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	21553,00	--	21553	--	21553	--	23277
		СП - 8%			--	--	--	--		1724	
93	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3018,00	--	6036	--	6036	--	6519
		СП - 8%			--	--	--	--		483	
94	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	8,918	896,87	19,84	7998	177	5138	2519	11358
		НР - 93%; СП - 8%			300,83	2,88	2683	26		841	
95	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	21723,00	--	21723	--	21723	--	23461
		СП - 8%			--	--	--	--		1738	
96	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Лестницы-стремянки марки С-2 /Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012/	т	0,016	599397,00	--	9590	--	9590	--	10357
		СП - 8%			--	--	--	--		767	
				Генеральный план							
				Асфальтобетонное покрытие. Тип А							
97	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	113,84	8736,83	1055,89	994601	120202	856892	49507	1127637
		НР - 108%; СП - 8%			153,79	248,88	17507	28332		83529	
98	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	227,68	9741,36	1092,86	2217913	248822	1934076	101601	2505075
		НР - 108%; СП - 8%			153,79	259,40	35015	59060		185561	
99	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1138,4	2386,13	128,13	2716370	145864	2515385	100374	3042084
		НР - 108%; СП - 8%			48,42	33,22	55121	37818		225340	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м2 покрытия**	**1138,4**	**552,57**	**0,04**	**629046**	**46**	**628704**	**320**	**679715**
		НР - 108%; СП - 8%			**0,26**	**--**	**296**	**--**		**50349**	
		Тротуарная плитка. Тип Т									
101	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**6,58**	**8736,83**	**1055,89**	**57488**	**6948**	**49528**	**2862**	**65178**
		НР - 108%; СП - 8%			**153,79**	**248,88**	**1012**	**1638**		**4828**	
102	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**5,696**	**9741,36**	**1092,86**	**55487**	**6225**	**48386**	**2542**	**62671**
		НР - 108%; СП - 8%			**153,79**	**259,40**	**876**	**1478**		**4642**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**15703438**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**701222**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1105211**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**357455**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**9812424**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**2176451**		
		- Накладные расходы	Тенге							**906135**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1001998**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							15703438	

СТОИМОСТЬ СМР:	13526987
ОБОРУДОВАНИЕ	2176451
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,04%	140681
ИТОГО	13667668
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ	
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,07%	282921
ИТОГО	13950588
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	279012
ИТОГО	16406051
ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФИЦЕНТОМ К=0,9	14765445,34
НДС, 12%	1771853,44
ИТОГО ПО АКТУ	16537298,78

Заказчик: Аким поселка Индербор Аймуратов Асхат Саламатович, БИН 950540000887 _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО «Қалдығайта» Сарсенгалиев Ерболат Нурмуканбетович, БИН 030140006176 _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО «Музтау» Омар Талап, БИН 050840001510 _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)