Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Жанакорганская межрайонная больница" управления здравохранения Кызылординской области** — **140740007416**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Интегрострой",1200012, Республика Казахстан, Кызылординская область, Кызылорда г., Сабит Муканова, дом № 105 А** — **980140004692**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №104 от 10.04.2019

Номер документа	Дата составления
30	23.12.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Жанакорганская межрайонная больница" по адресу ул.Б.Майлина 61 в пос.Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области			раб	1	12 072 043,12	12 072 043,12
				Итого	1	x	12 072 043,12

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Искаков Б.К. / Принял (Заказчик) / /

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.12.2019

М.П.

ФОРМА №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2019г.

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения Жанакорганская межрайонная больница" управления здравоохранения Кызылординской области

Подрядчик: ТОО «Интегрострой»

Договор № 104 от 10.04.2019 года

Наименование строительства: Капитальный ремонт здания КГП на ПХВ "Жанакорганская межрайонная больница" по адресу ул. Б.Майлина №61 в поселке Жанакорган.

Наименование объекта	Сметная стоимость тенге	Договорная стоимость тенге	Акт выполненных работ с начала строительства тенге		Акт выполненных работ с начала года тенге		Акт выполненных работ за отчетный период тенге	
	рыночная	рыночная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Капитальный ремонт здания КГП на ПХВ "Жанакорганская межрайонная больница" по адресу: Кызылординская область, пос. Жанакорган, ул. Б.Майлина, №61.	120065840,0	108059253,12	108059253,12	101508104,91	108059253,12	101508104,91	12072043,12	11675332,72

ЗАКАЗЧИК:
Главный врач
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Жанакорганская межрайонная больница" управления здравоохранения Кызылординской области

_____ Шорабаев Я.К.
БИН: 140740007416

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Интегрострой"

Директор _____ Искаков Б.К.
БИН: 980140004692

Административно хозяйственная часть_____ Турлыбеков Д.А.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "ҚАЙМАР Инжиниринг"

_____ Нурмаханов А.Ж.
БИН: 110840006327.
Аттестат: №KZ32VJE00023774; №KZ27VJE00024155; №KZ59VJE00023773.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Кызылординский областной филиал АО "НЦ Курылысконсалтинг"

_____ Жайлау Б.А.
БИН: 020741004016

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт здания ГККП "Жанакорганская ЦРБ с амбулаторно-поликлинической услугой" расположенного по адр: ул.Б.Майлина 61 в пос. Жанакорган

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт здания ГККП "Жанакорганская ЦРБ с амбулаторно-поликлинической услугой"

АКТ
Выполненных работ за декабрь месяц 2019 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: ЗП рабочих строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: в т.ч. ЗП машинистов	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 2. ИНФЕКЦИОННЫЙ КОРПУС.										
		РЕМОНТ ФАСАДА										
55	11-150108-1804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 1000 мм из П-образного профиля м2	2032,45	1338,63	9,59	2720698	19491	915354	0,92	1870		
				706,6	1,8	1436129	3658	54,8	-	-		
		Накладные расходы -		450,37		915354						
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		388,20				788997				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		62,17				126357				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		143,12		290884						
		Сметная стоимость				3926936						
56	11-150108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями м2	2532,45	595,27	1,68	1507491	4255	432239	0,35	886		
				262,29	0,6	664236	1519	54,8	-	-		
		Накладные расходы -		170,68		432239						
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		144,06				364825				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		26,62				67414				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		61,28		155178						
		Сметная стоимость				2094908						
57	22-030201-0409 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Металлосайдинг м2	2032,45	1065,96	-	2166510	-	77985	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		Накладные расходы -		38,37		77985						
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		38,37				77985				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		88,35		179560						
		Сметная стоимость				2424055						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	106,28	4073,37	48,82	432918	5189	70582	1,06	113
				798,01	22,18	84813	2357	60,9	0,03	13
		м2 покры								
		Накладные расходы -		664,12		70582				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,9	499,49				53086		
		в т.ч. накладные второго уровня -	3,6%	164,62				17496		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	379,00		40280				
		Сметная стоимость				543780				
64	12-120103-0207 РСНБ РК 2015	-Решетки и ограды. Окраска масляными составами за два раза	121,82	620,06	0,18	75536	22	43622	0,74	90
				548,3	0,08	66794	10	59,1	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		358,08		43622				
		в т.ч. накладные первого уровня -	59,1	324,09				39481		
		в т.ч. накладные второго уровня -	3,6%	33,99				4141		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	78,25		9533				
		Сметная стоимость				128690				
67	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	177,75	560,15	70,13	99567	12466	22193	0,24	43
				163,1	16,07	28991	2856	56,4	0,02	3
		м2 стяжк								
		Накладные расходы -		124,85		22193				
		в т.ч. накладные первого уровня -	56,4	101,05				17962		
		в т.ч. накладные второго уровня -	3,6%	23,80				4231		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	54,80		9741				
		Сметная стоимость				131501				
68	11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	95,25	72,45	0,49	6901	47	3757	0,09	9
				64,65	0,24	6158	23	54,8	-	-
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		39,45		3757				
		в т.ч. накладные первого уровня -	54,8	35,56				3387		
		в т.ч. накладные второго уровня -	3,6%	3,89				370		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	8,95		853				
		Сметная стоимость				11511				
		СУЩЕСТВУЮЩИЙ Ж/Б КОЗЫРЕК ПОДЛЕЖАЩАЯ УСИЛЕНИЮ								
69	11-070107-0104 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	0,0543	38670,4	5172,76	2100	281	1069	31,4	2
				27582,39	844,88	1498	46	62,1	1,02	-
		т стальн								
		Накладные расходы -		19680,99		1069				
		в т.ч. накладные первого уровня -	62,1	17653,33				959		
		в т.ч. накладные второго уровня -	3,6%	2027,65				110		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	4668,11		253				
		Сметная стоимость				3422				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,0543	174368,66	-	9468	-	341	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		6277,27		341				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		6277,27						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14451,67		785		341		
		Сметная стоимость				10594				
73	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	14,22	560,15	70,13	7965	997	1775	0,24	3
				163,1	16,07	2319	229	56,4	0,02	-
		м2 стяжк								
		Накладные расходы -		124,85		1775				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		101,05				1437		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		23,80				338		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		54,80		779				
		Сметная стоимость				10520				
74	11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	7,62	72,45	0,49	552	4	301	0,09	1
				64,65	0,24	493	2	54,8	-	-
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		39,45		301				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		35,56				271		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		3,89				30		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8,95		68				
		Сметная стоимость				921				
75	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	-Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	74,38	153,17	-	11392	-	6406	0,23	17
				153,17	-	11392	-	50,8	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		86,12		6406				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		77,81				5787		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		8,32				618		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		19,14		1424				
		Сметная стоимость				19222				
76	11-150108-1804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 1000 мм из П-образного профиля	74,38	1338,63	9,59	99567	713	33499	0,92	68
				706,6	1,8	52557	134	54,8	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		450,37		33499				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		388,20				28875		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		62,17				4624		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		143,12		10645				
		Сметная стоимость				143711				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	11-150108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Фасад здания изалюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	74,38	595,27	1,68	44276	125	12695	0,35	26
		м2		262,29	0,6	19509	45	54,8	-	-
		Накладные расходы -		170,68		12695		10715		
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		144,06				1980		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		26,62		4558				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		61,28		61529				
		Сметная стоимость								
78	22-030201-0409 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Металлосайдинг	74,38	1065,96	-	79286	-	2854	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		38,37		2854		2854		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		38,37		6571				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		88,35		88712				
		Сметная стоимость								
79	12-110102-0101 РСНБ РК 2015	-Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм	15,2	1715,65	0,25	26078	4	13130	1,74	26
		м2		1309,94	-	19911	-	59,1	-	-
		Накладные расходы -		863,81		13130		11767		
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		774,18				1362		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		89,63		3137				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		206,36		42345				
		Сметная стоимость								
80	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Мусор строительный. Погрузка	355	73	-	25915	-	933	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		2,63		933		933		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		2,63		2148				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6,05		28996				
		Сметная стоимость								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	355	247,19	-	87752	-	3159	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		8,90		3159				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		8,90				3159		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		20,49		7273				
		Сметная стоимость				98184				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			7403972	43594			3153
			Тенге			2394800	10879			16
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7403972	-	-		-
	Материалы -		Тенге			-	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	2405679	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-	-	-		-
	Транспортные расходы -		Тенге			-	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1641892	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	1327549		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	314343		-
	Сметная прибыль -		Тенге			723669	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9769533	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		3153
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	2405679	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			9769533	-	-		-

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	Тенге 9769533
Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге 117234
Итого:	Тенге 9886767
Зимнее удорожание 1,35%	Тенге 133471
Итого:	Тенге 10020238
Затраты труда рабочих строителей в зоне экологического бедствия	Тенге 1655094,72
Всего:	Тенге 11675332,72
Итого: по сметному расчету в ценах 2017	Тенге 11675332,72
В том числе на 2017 год -57%	Тенге 6654939,65
В том числе на 2018 год -43%	Тенге 5020393,07
Итого:по сметному расчету в текущих ценах 3 кв.2017г.	Тенге 11976246,56
В том числе в текущих ценах на 2017г.-57% К=1	Тенге 6654939,65
В том числе в текущих ценах на 2018г.-43% К=1,0599383	Тенге 5321306,91
Итого:по сметному расчету в текущих ценах 3 кв.2017г.	Тенге 10778609,93
С понижающим коэффициеном к=0,899999	
В том числе в текущих ценах на 2017г.-57% К=1	Тенге 5989439,03
С понижающим коэффициеном к=0,899999	
В том числе в текущих ценах на 2018г.-43% К=1,0599383	Тенге 4789170,90
С понижающим коэффициеном к=0,899999	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НДС в текущих ценах 12%	Тенге			1293433,19				
		НДС на 2017 год -12%	Тенге			718732,68				
		НДС на 2018 год -12%	Тенге			574700,51				
		ИТОГО: в текущих ценах с НДС 12%	Тенге			12072043,12				
		Итого в текущих ценах с НДС на 2017 год -12%	Тенге			6708171,71				
		Итого в текущих ценах с НДС на 2018 год -12%	Тенге			5363871,41				
		ВСЕГО: по АКТУ	Тенге			12072043,12				

ЗАКАЗЧИК:
Главный врач
Коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Жанакорганская межрайонная больница" управления здравоохранения Кызылординской области

_____ **Шорабаев Я.К.**
БИН:140740007416

Административно хозяйственная часть:_____ **Турлыбеков Д.А.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "КАЙМАР Инжиниринг"

_____ **Нурмаханов А.Ж.**
БИН: 110840006327
Аттестат: №KZ32VJE00023774; №KZ27VJE00024155; №KZ59VJE00023773

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Интегрострой"

_____ **Искаков Б.**
БИН: 980140004692

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Кызылординский областной филиал
АО «Национальный центр «Курылысконсалтинг»

_____ **Жайлау Б.А.**
БИН: 020741004016