ФОРМА №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за июль месяц 2019г.

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения Жанакорганская межрайонная больница" управления здравохранения Кызылординской области
Подрядчик: ТОО «Интегрострой»
Договор № 104 от 10.04.2019 года
Наименование строительства: Капитальный ремонт здания ГККП "Жанакорганская ЦРБ с амбулаторно-поликлинической услугой" по адресу ул. Б.Майлина 61 в пос. Жанакорган

(тенге)

Наименование объекта	Сметная стоимость	Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
	рыночная	рыночная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Капитальный ремонт здания ГККП "Жанакорганская ЦРБ с амбулаторно- поликлинической услугой" по адресу ул. Майлина 61 в пос. Жанакорган	120065840,0	108059253,12	43064374,0	41649196,0	43064374,0	41649196,0	43064374,0	41649196,0

ЗАКАЗЧИК:
Гл. врач
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Жанакорганская межрайонная больница" управления здравохранения Кызылординской области
_____ Шорабаев Я.К.
БИН:140740007416
Заместитель главного врача по АХЧ _____ **Турлыбеков Д.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Интегрострой"
_____ **Искаков Б.**
БИН: 980140004692

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "КАЙМАР Инжиринг"
_____ Нурмаханов А.Ж.
БИН: 110840006327
Аттестат: №KZ14VJE00044177, №KZ84VJE00044178, №KZ77VJE00045080

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт здания КГП на ПХВ"Жанакорганская межрайонная больница» по адресу ул.Б.Майлина №61 в пос. Жанакорган

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт здания КГП на ПХВ"Жанакорганская межрайонная больница» по адресу ул.Б.Майлина №61 в пос. Жанакорган

АКТ

Выполненных работ за июль месяц 2019 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2017г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. БЛОК А												
1	12-070101-0205 РСНБ РК 2015	-Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	1500	78,24	1,79	117363	2691	75312	0,11	171				
		м2		76,45	0,95	114673	1431	59,1	-	2				
		Накладные расходы -		50,21		75312								
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		45,74				68617						
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		4,46				6695						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		10,28		15414								
		Сметная стоимость				208090								
2	22-060301-0605 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 330х330 ГОСТ 6787-2001	1530	2090,65	-	3198695	-	115153	-	-				
		м2		-	-	-	-	-	-	-				
		Накладные расходы -		75,26		115153								
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		75,26				115153						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		173,27		265108								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				3578956				
3	12-070101-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Полы цементные. Заделка выбоин. Площадь ремонтируемого участка до 0,25 м2	32,7	367,22	6,05	12008	198	6468	0,41	13
				298,82	2,65	9772	87	59,1	-	-
		место								
		Накладные расходы -		197,81		6468				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		178,17				5826		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		19,63				642		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		45,20		1478				
		Сметная стоимость				19954				
4	12-070101-0301 РСНБ РК 2015	-Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	1616,31	25,3	-	40899	-	26514	0,04	61
				25,3	-	40899	-	59,1	-	-
		м								
		Накладные расходы -		16,40		26514				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		14,95				24171		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		1,45				2343		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3,34		5393				
		Сметная стоимость				72806				
		РЕМОНТ ФАСАДА								
5	12-110103-0101 РСНБ РК 2015	-Поверхности фасадов гладкие. Очистка пескоструйным аппаратом с земли и лесов	2492,15	300,86	158,45	749776	394884	341999	0,18	457
				139,7	66,75	348145	166340	59,1	0,08	201
		м2								
		Накладные расходы -		137,23		341999				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		122,01				304060		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		15,22				37938		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		35,05		87342				
		Сметная стоимость				1179117				
6	12-110102-0103 РСНБ РК 2015	-Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2. Толщина слоя до 20 мм	3171,82	1694,57	0,25	5374865	804	2696503	1,71	5430
				1288,86	-	4088039	-	59,1	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		850,14		2696503				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		761,72				2416031		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		88,43				280472		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		203,58		645709				
		Сметная стоимость				8717077				
7	11-150108-	-Фасад здания из алюминиевых	5663,97	1338,63	9,59	7581956	54314	2550885	0,92	5188

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	панелей. Устройство несущего каркаса из квадратных труб 20х40мм		706,6	1,8	4002175	10194	54,8	-	9
		м2								
		Накладные расходы -		450,37		2550885				
		в т.ч. накладные первого уровня -	54,8	388,20				2198778		
		в т.ч. накладные второго уровня -	3,6%	62,17				352106		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	143,12		810627				
		Сметная стоимость				10943468				
8	11-150108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	5663,97	595,27	1,68	3371577	9527	966722	0,35	1973
				262,29	0,6	1485600	3398	54,8	-	3
		м2								
		Накладные расходы -		170,68		966722				
		в т.ч. накладные первого уровня -	54,8	144,06				815971		
		в т.ч. накладные второго уровня -	3,6%	26,62				150752		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	61,28		347064				
		Сметная стоимость				4685363				
9	22-030201-0409 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Металлосайдинг	5663,97	1065,96	-	6037565	-	217352	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		38,37		217352				
		в т.ч. накладные второго уровня -	3,6%	38,37				217352		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	88,35		500393				
		Сметная стоимость				6755311				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	26484706	462417		13294
	Тенге	10089301	181450		215
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	26484706	-	-	-
Материалы -	Тенге	6696727	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	10270751	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	9236260	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	6996909	-	-	-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	5833455	-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	1163454	-
Сметная прибыль -	Тенге	2678529	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	36160143	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	13509
Сметная заработная плата -	Тенге	-	10270751	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	36160143	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13509
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10270751	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			26484706	462417			13294
			----			---	---			---
			Тенге			10089301	181450			215
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			26484706	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6696727	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10270751	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9236260	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6996909	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	5833455		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	1163454		-
		Сметная прибыль -	Тенге			2678529	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			36160143	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13509
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10270751	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**			**36160143**	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13509
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10270751	-		-

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	Тенге	36160143
Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	433922
Итого:	Тенге	36594065
Зимнее удорожание 1,35%	Тенге	494020
Итого:	Тенге	37088085
Затраты труда рабочих строителей в зоне экологического бедствия	Тенге	4561111
Всего:	Тенге	41649196
Итого: по сметному расчету в ценах 2017	Тенге	41649196

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В том числе на 2017 год -57%	Тенге			23740042				
		В том числе на 2018 год -43%	Тенге			17909154				
		Итого:по сметному расчету в текущих ценах 3 кв.2017г.	Тенге			42722641				
		В том числе в текущих ценах на 2017г.-57% К=1	Тенге			23740042				
		В том числе в текущих ценах на 2018г.-43% К=1,0599383	Тенге			18982599				
		Итого:по сметному расчету в текущих ценах 3 кв.2017г.	Тенге			38450334				
		С понижающим коэффициеном к=0,899999								
		В том числе в текущих ценах на 2017г.-57% К=1	Тенге			21366014				
		С понижающим коэффициеном к=0,899999								
		В том числе в текущих ценах на 2018г.-43% К=1,0599383	Тенге			17084320				
		С понижающим коэффициеном к=0,899999								
		НДС в текущих ценах 12%	Тенге			4614040				
		НДС на 2017 год -12%	Тенге			2563922				
		НДС на 2018 год -12%	Тенге			2050118				
		ИТОГО: в текущих ценах с НДС 12%	Тенге			43064374				
		Итого в текущих ценах с НДС на 2017 год -12%	Тенге			23929936				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого в текущих ценах с НДС на 2018 год -12%	Тенге	*19134438*
ВСЕГО: по АКТУ	Тенге	43064374

ЗАКАЗЧИК: Гл. врач _____ Шорабаев Я.К.

Коммунальное государственное предприятие

на праве хозяйственного ведения «Жанакорганская

межрайонная больница» управления здравоохранения

Кызылординской области.

БИН: 140740007416

Заместитель главного врача по АХЧ _____ Турлыбеков Д.

ПОДРЯДЧИК: _____ Искаков Б.

ТОО «Интегростроой»

БИН: 980140004692

ТЕХНАДЗОР: _____ Нурмаханов А.Ж.

ТОО «ҚАЙМАР Инжиринг»

БИН: 110840006327 Аттестат: №KZ14VJE00044177

№KZ84VJE00044178,№KZ77VJE00045080