Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Жанакорганская межрайонная больница" управления здравохранения Кызылординкой области** — **140740007416**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Интегрострой", 120012, Республика Казахстан, Кызылординская область, Кызылорда г., Сабит Муканова, дом № 105 А** — **980140004692**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №104 от 10.04.2019г.

Номер документа	Дата составления
23	06.11.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Жанакорганская межрайонная больница" по адресу ул. Б.Майлина 61 в пос. Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области за ноябрь м-ц 2019 г.			раб	1	10 088 391,00	10 088 391,00
				Итого	1	x	10 088 391,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ *должность* _____ *подпись* _____ *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ *должность* / _____ *подпись* / _____ *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 06.11.2019

М.П.

врач.: Шорабаев Я.И.

бухгалтер: Тунгамбешова Н.С.

ФОРМА №

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2019 г.

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Жанакорганская межрайонная больница" управления здравоохранения Кызылодринской области

Подрядчик: ТОО "Интегрострой"

Договор №104 от 10.04.2019 г.

Наименование строительства: Капитальный ремонт здания КГП на ПХВ "Жанакорганская межрайонная больница" по адресу: Кызылординская область, пос. Жанакорган, ул. Б.Майлина, №61.

Наименование объекта	Сметная стоимость	Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
	рыночная	рыночная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт здания КГП на ПХВ "Жанакорганская межрайонная больница" по адресу: Кызылординская область, пос. Жанакорган, ул. Б.Майлина, №61.	120065840,0	108059253,12	85222100,0	82424697,0	85222100,0	82424697,0	10088391,0	9756868,0

9929389

ЗАКАЗЧИК:
Главный врач
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Жанакорганская межрайонная больница" управления здравоохранения Кызылодринской области

_____ Шорабаев Я.К.

БИН: 140740007416

Административно хозяйственная часть_____ Турлыбеков Д.А.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Интегрострой"

Директор_____ Искаков Б.К.

БИН: 980140004692

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "ҚАЙМАР Инжиниринг"

_____ Нурмаханов А.Ж.

БИН: 110840006327. Аттестат №KZ14VJE00044177, №KZ84VJE00044178, №KZ77VJE00045080

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Кызылординский областной фиилиал АО "НЦ Курылысконсалтинг"

_____ Жайлау Б.А.

БИН: 020741004016

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт здания ГККП "Жанакорганская ЦРБ с амбулаторно-поликлинической услугой" расположенного по адр: ул.Б.Майлина 61 в пос. Жанакорган

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт здания ГККП "Жанакорганская ЦРБ с амбулаторно-поликлинической услугой"

АКТ

Выполненных работ за ноябрь месяц 2019 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. БЛОК А								
		РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ								
8	12-120104-0301 РСНБ РК 2015	-Поверхности полов внутренних помещений, окрашенные масляными красками. Промывка м2	232,63	38,74	-	9012	-	5485	0,05	12
				36,23	-	8428	-	59,1	-	-
		Накладные расходы -		23,58		5485				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		21,41				4981		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		2,17				504		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4,99		1160				
		Сметная стоимость				15656				
9	11-150403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву м2 окраш	232,63	549,89	2,22	127920	516	52933	0,47	109
				364,87	1,06	84879	246	54,8	-	-
		Накладные расходы -		227,54		52933				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		200,53				46649		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		27,01				6284		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		62,19		14468				
		Сметная стоимость				195321				
11	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство м плинту	566,31	444,37	1,06	251651	600	78298	0,24	136
				193,29	0,5	109462	283	60,9	-	-
		Накладные расходы -		138,26		78298				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		118,02				66836		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		20,25				11462		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		46,61		26395				
		Сметная стоимость				356344				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	12-120104-0301 РСНБ РК 2015	-Поверхности ограждении лестницы. Промывка	80	38,74	-	3099	-	1886	0,05	4
				36,23	-	2898	-	59,1	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		23,58		1886				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		21,41				1713		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		2,17				173		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4,99		399				
		Сметная стоимость				5384				
13	12-120103-0107 РСНБ РК 2015	-Решетки и ограды. Окраска масляными составами за один раз	80	494,85	0,18	39588	14	22900	0,59	47
				438,34	0,08	35067	7	59,1	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		286,25		22900				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		259,11				20729		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		27,14				2171		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		62,49		4999				
		Сметная стоимость				67487				
		РЕМОНТ ФАСАДА								
19	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	-Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	539,2	153,17	-	82587	-	46438	0,23	123
				153,17	-	82587	-	50,8	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		86,12		46438				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		77,81				41954		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		8,32				4483		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		19,14		10322				
		Сметная стоимость				139347				
20	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	539,2	877,58	23,14	473189	12480	177351	0,61	329
				506,1	17,61	272888	9494	54,8	0,02	13
		м2 оштук								
		Накладные расходы -		328,92		177351				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		286,99				154745		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		41,92				22606		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		96,52		52043				
		Сметная стоимость				702583				
26	12-120103-0207 РСНБ РК 2015	-Решетки и ограды. Окраска масляными составами за два раза	40,4	620,06	0,18	25051	7	14467	0,74	30
				548,3	0,08	22151	3	59,1	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		358,08		14467				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		324,09				13093		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		33,99				1373		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		78,25		3161				
		Сметная стоимость				42679				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	19,8	560,15	70,13	11091	1389	2472	0,24	5
				163,1	16,07	3229	318	56,4	0,02	-
		м2 стяжк								
		Накладные расходы -		124,85		2472				
		в т.ч. накладные первого уровня -	56,4	101,05				2001		
		в т.ч. накладные второго уровня -	3,6%	23,80				471		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	54,80		1085				
		Сметная стоимость				14648				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	1	Тенге			1023188	15006			795
			Тенге			621589	10351			13
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1023188	-	-		-
	Материалы -		Тенге			-	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	631940	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			402230	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	352701		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	49527		-
	Сметная прибыль -		Тенге			114033	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1539449	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		795
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	631940	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	1	Тенге			1539451	-	-		-

РАЗДЕЛ 2. ИНФЕКЦИОННЫЙ КОРПУС

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

46	12-120104-0301 РСНБ РК 2015	-Поверхности полов внутренних помещений, окрашенные масляными красками. Промывка	78,12	38,74	-	3026	-	1842	0,05	4
				36,23	-	2830	-	59,1	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		23,58		1842				
		в т.ч. накладные первого уровня -	59,1	21,41				1673		
		в т.ч. накладные второго уровня -	3,6%	2,17				169		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	4,99		389				
		Сметная стоимость				5257				
47	11-150403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	78,12	549,89	2,22	42957	173	17776	0,47	36
				364,87	1,06	28503	83	54,8	-	-
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		227,54		17776				
		в т.ч. накладные первого уровня -	54,8	200,53				15665		
		в т.ч. накладные второго уровня -	3,6%	27,01				2110		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	62,19		4859				
		Сметная стоимость				65591				
49	12-070101-0301 РСНБ РК 2015	-Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	66,44	25,3	-	1681	-	1090	0,04	3
				25,3	-	1681	-	59,1	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		16,40		1090				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		14,95				994		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		1,45				96		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3,34		222				
		Сметная стоимость				2993				
51	12-120104-0301 РСНБ РК 2015	-Поверхности ограждении лестницы. Промывка	24	38,74	-	930	-	566	0,05	1
				36,23	-	869	-	59,1	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		23,58		566				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		21,41				514		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		2,17				52		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4,99		120				
		Сметная стоимость				1615				
52	12-120103-0107 РСНБ РК 2015	-Решетки и ограды. Окраска масляными составами за один раз	24	494,85	0,18	11876	4	6870	0,59	14
				438,34	0,08	10520	2	59,1	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		286,25		6870				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		259,11				6219		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		27,14				651		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		62,49		1500				
		Сметная стоимость				20246				
58	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	-Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	108,83	153,17	-	16669	-	9373	0,23	25
				153,17	-	16669	-	50,8	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		86,12		9373				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		77,81				8468		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		8,32				905		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		19,14		2083				
		Сметная стоимость				28125				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			77139	177			83
			Тенге			61072	85			13
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			77139	-	-		-
	Материалы -		Тенге			-	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	61157	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			37517	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	33533		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	3983		-
	Сметная прибыль -		Тенге			9172	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			123828	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		795
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	631940	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			123828	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДОБАВИТЬ								
		РАЗДЕЛ 3. БЛОК А Главный корпус								
82	12-070101-0205 РСНБ РК 2015	-Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	172,4	78,24	1,79	13489	309	8656	0,11	20
		м2		76,45	0,95	13180	164	59,1	-	-
		Накладные расходы -		50,21		8656				
		в т.ч. накладные первого уровня -	59,1	45,74						
		в т.ч. накладные второго уровня -	3,6%	4,46				7886		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	10,28		1772		770		
		Сметная стоимость				23917				
83	11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	172,4	403,57	13,67	69576	2356	32948	0,38	66
		м2 покры		273,17	6,71	47095	1157	60,9	0,01	1
		Накладные расходы -		191,11		32948				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,9	170,45						
		в т.ч. накладные второго уровня -	3,6%	20,66				29385		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	47,57		8202		3563		
		Сметная стоимость				110726				
84	22-060101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	172,4	2496,49	-	430395	-	15494	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		89,87		15494				
		в т.ч. накладные второго уровня -	3,6%	89,87						
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	206,91		35671		15494		
		Сметная стоимость				481560				
85	11-150108-1804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 1000 мм из П-образного профиля	539,2	1338,63	9,59	721789	5171	242840	0,92	494
		м2		706,6	1,8	381000	970	54,8	-	1
		Накладные расходы -		450,37		242840				
		в т.ч. накладные первого уровня -	54,8	388,20						
		в т.ч. накладные второго уровня -	3,6%	62,17				209320		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	143,12		77170		33520		
		Сметная стоимость				1041799				
86	11-150108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	539,2	595,27	1,68	320968	907	92030	0,35	188
		м2		262,29	0,6	141426	323	54,8	-	-
		Накладные расходы -		170,68		92030				
		в т.ч. накладные первого уровня -	54,8	144,06						
		в т.ч. накладные второго уровня -	3,6%	26,62				77679		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	61,28		33040		14351		
		Сметная стоимость				446038				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	22-030201-0409 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Металлосайдинг м2	539,2	1065,96 -	- -	574766 -	- -	20692 -	- -	- -
		Накладные расходы - в т.ч. накладные второго уровня - 3,6% СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость		38,37 38,37 88,35		20692 47637 643094		20692		
88	22-050102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Смеси сухие - клей для устройство покрытия пола из керамической плитки для внутренних работ кг	15000	70,36 -	- -	1055400 -	- -	37994 -	- -	- -
		Накладные расходы - в т.ч. накладные второго уровня - 3,6% СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость		2,53 2,53 5,83		37994 87472 1180866		37994		
89	22-050102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Смеси сухие - клей для устройство покрытия пола из керамической плитки для наружных работ кг	5000	70,36 -	- -	351800 -	- -	12665 -	- -	- -
		Накладные расходы - в т.ч. накладные второго уровня - 3,6% СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость		2,53 2,53 5,83		12665 29157 393622		12665		
90	11-080701-0101 РСНБ РК 2015	-Леса наружные инвентарные высотой до 4м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка м2 верти	2492	453,49 322,44	1,24 0,58	1130099 803521	3083 1445	464328 50,8	0,43 -	1082 2
		Накладные расходы - в т.ч. накладные первого уровня - 50,8 в т.ч. накладные второго уровня - 3,6% СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость		186,33 164,09 22,23 51,19		464328 127554 1721981		408923 55405		
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге --- Тенге			4668282 1386222	11826 4060			1849 5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4668282	-	-		-
	Материалы -		Тенге			857873	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	1390282	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2412361	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			927646	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	733193		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	194453		-
		Сметная прибыль -	Тенге			447674	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6043603	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1853
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1390282	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			6043603	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1853
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1390282	-		-

РАЗДЕЛ 3. ИНФЕКЦИОННЫЙ КОРПУС

91	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	4,2428	3204,77	649,02	13597	2754	2741	1,35	6
		м3		906,11	150,17	3844	637	48,5	0,18	1
		Накладные расходы -		646,11		2741				
		в т.ч. накладные первого уровня -	48,5	512,30				2174		
		в т.ч. накладные второго уровня -	3,6%	133,81				568		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	308,07		1307				
		Сметная стоимость				17645				
92	21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	4,2428	20054,7	-	85088	-	3063	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		721,97		3063				
		в т.ч. накладные второго уровня -	3,6%	721,97				3063		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	1662,13		7052				
		Сметная стоимость				95203				
93	22-050102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Смеси сухие - клей для устройство покрытия пола из керамической плитки для внутренних работ	5000	70,36	-	351800	-	12665	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		2,53		12665				
		в т.ч. накладные второго уровня -	3,6%	2,53				12665		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	5,83		29157				
		Сметная стоимость				393622				
94	22-050102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Смеси сухие - клей для устройство покрытия пола из керамической плитки для наружных работ	5000	70,36	-	351800	-	12665	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		2,53		12665				
		в т.ч. накладные второго уровня -	3,6%	2,53				12665		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	5,83		29157				
		Сметная стоимость				393622				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			802285	2754			6
			Тенге			3844	637			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			802285	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6999	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4482	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			703600	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			85088	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			31134	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	2174		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	28960		-
		Сметная прибыль -	Тенге			66674	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			900093	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4482	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			900093	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4482	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			6570894	29763			2654
			Тенге			2072727	15133			48
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6570894	-	-		-
		Материалы -	Тенге			-	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2087860	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			-	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1398527	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	1121601		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	276923		-
		Сметная прибыль -	Тенге			637554	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8606975	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2654
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2087860	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**			**8606975**	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2654
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2087860	-		-
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	Тенге			**8606975**				
		Временные здания и сооружения 1,2%	**Тенге**			**103284**				
		Итого:	**Тенге**			**8710259**				
		Зимнее удорожание 1,35%	**Тенге**			**117588**				
		Итого:	**Тенге**			**8827847**				
		Затраты труда рабочих строителей в зоне экологического бедствия	**Тенге**			**929021**		**929021**		
		Всего:	**Тенге**			**9756868**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого: по сметному расчету в ценах 2017	Тенге			9756868				
		В том числе на 2017 год -57%	Тенге			5561415				
		В том числе на 2018 год -43%	Тенге			4195453				
		Итого:по сметному расчету в текущих ценах 3 кв.2017г.	Тенге			10008336				
		В том числе в текущих ценах на 2017г.-57% К=1	Тенге			5561415				
		В том числе в текущих ценах на 2018г.-43% К=1,0599383	Тенге			4446921				
		Итого:по сметному расчету в текущих ценах 3 кв.2017г.	Тенге			9007492				
		С понижающим коэффициеном к=0,899999								
		В том числе в текущих ценах на 2017г.-57% К=1	Тенге			5134271				
		С понижающим коэффициеном к=0,899999								
		В том числе в текущих ценах на 2018г.-43% К=1,0599383	Тенге			3873221				
		С понижающим коэффициеном к=0,899999								
		НДС в текущих ценах 12%	Тенге			1080899				
		НДС на 2017 год -12%	Тенге			616112				
		НДС на 2018 год -12%	Тенге			464787				
		ИТОГО: в текущих ценах с НДС 12%	Тенге			10088391				
		Итого в текущих ценах с НДС на 2017 год -12%	Тенге			5750383				
		Итого в текущих ценах с НДС на 2018 год -12%	*Тенге*			4338008				
		ВСЕГО: по АКТУ	Тенге			10088391				

ЗАКАЗЧИК:
Главный врач
Коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения
"Жанакорганская межрайонная больница" управления здравоохранения
Кызылординской области

_____ **Шорабаев Я.К.**

БИН:140740007416

Административно хозяйственная часть:_____**Турлыбеков Д.А.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "КАЙМАР Инжиниринг"

_____ **Нурмаханов А.Ж.**

БИН: 110840006327
Аттестат: №KZ14VJE00044177, №KZ84VJE00044178, №KZ77VJE00045080

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Интегрострой"

_____ **Искаков Б.**

БИН: 980140004692

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Кызылординский областной филиал
АО «Национальный центр «Курылысконсалтинг»

_____ **Жайлау Б.А.**

БИН: 020741004016