Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию.

«10» января 2020 г.

Заказчик:
КГП на ПХВ «Жанакорганская межрайонная больница» управления здравоохранения Кызылординской области, руководитель Шорабаев Я.К.
(наименование организации, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания)
Кызылординская область, Жанакорганский район, поселок Жанакорган, ул.Б.Майлина, 61,
на основании:
Декларации о соответствии:
«10» января 2020 г., ТОО «Интегрострой», г. Кызылорда, ул. С,Муканова №105А, директор Искаков Бакдаулет Кулбекович
(дата декларации, наименование подрядной организации, фамилия, имя, отчество руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ:
Технический надзор ТОО «Каймар Инжиниринг» Директор Нурмаханов А.Ж., Аттестат: №KZ32VJE00023774, выдан 10.03.2017 г; №KZ27VJE00024155, выдан 10.03.2017 г;
(фамилия, имя, отчество экспертов, № аттестатов, дата получения)
№KZ59VJE00023773, выдан 10.03.2017 г
действующего на основании: **Договора №203 от 24.06.2019 г**
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту:
Авторский надзор: Кызылординский областной филиал АО Национального центра
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)
«Құрылысконсалтинг», директор Жайлау Б.А.

действующего на основании **Договора №191 от 31.05.2019 г.**

произведя осмотр готовности, **предъявленного подрядчиком к приемке в эксплуатацию объекта: «Капитальный ремонт здания ГККП "Жанакорганская ЦРБ с амбулаторно-поликлинической услугой»**
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт)

по адресу: Кызылординская область, Жанакорганский район, поселок Жанакорган,
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома)
ул.Б.Майлина, 61
проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1.**Капитальный ремонт объекта осуществлен на основании:**
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на ремонт:
(наименование органа вынесшего решение)
Договора №104 от 10.04.2019 г

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий: **не предусмотрено.**
(наименование органа вынесшего решение)
б)талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: **не предусмотрено.**
(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)
в)проектно-сметной документации, разработанной**: Кызылординским областным филиалом АО Национального центра «Құрылысконсалтинг», директор Жайлау Б.А., ГСЛ №15002830 от 06.02.2015г. Рабочий проект б/н,**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденной **Филиалом РГП «Госэкспертиза» по Кызылординской области. Заключение**
(наименование организации утвердившей проект и дата утверждения)
№ 14-0187/17 от 11.09.2017 г.

2. Капитальный ремонт объекта осуществлен в сроки:
начало работ **10.04.2019г.**
(месяц, год)
окончание работ **10.01.2020г.**
(месяц, год)

при продолжительности строительства, 7 **месяцев**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7 **месяцев**
фактически, месяц: 9 **месяцев**

3.Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	**в том числе пускового комплекса или очереди**	**общая (с учетом ранее принятых)**	**в том числе пускового комплекса или очереди**
Вместимость	человек	165	165	165	165
Площадь участка	га				
Общая площадь здания	м2	7991,6	7991,6	7991,6	7991,6
Полезная площадь здания	м2	7991,6	7991,6	7991,6	7991,6
Строительный объем здания	м3	37244,0	37244,0	37244,0	37244,0

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период факт начала выпуска продукции с указанием объема:
Жанакорганская ЦРБ имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	7991,6	7991,6
Число этажей главного корпуса	этаж	3	3
Число этажей инфекционного корпуса	этаж	2	2
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	37244,0	37244,0
В том числе подземной части	$м^3$	-	-

Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

4.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными.

Здание «ГККП "Жанакорганская ЦРБ с амбулаторно-поликлинической услугой" расположена по ул. Б.Майлина 61 в поселке Жанакорган Кызылординской области.

Количество этажей – 3
Год подстройки – 2008 г.
Наличие подвала – с подвалом

В ходе капитального ремонта выполнены:

В главном корпусе в коридорах и в отдельных помещениях выполнены демонтаж покрытий пола из линолеума и устройство покрытий пола из керамических плиток с устройством плинтусов во всех трех этажах согласно проектно-сметной документации. На фасаде выполнен частичный ремонт штукатурки согласно проектно-сметной документации. Так же согласно рабочего проекта выполнена облицовка цокольной части и фасада металлосайдингом. В качестве каркаса для крепления металлосайдинга были монтированы стальные профтрубы сечением 40×20 мм.

На ступенях всех крылец демонтированы покрытия пола из керамических плиток и выполнено устройство покрытий пола из гранитных плит, так же были облицованы боковые поверхности стенок крылец керамическими плитками.

В инфекционном корпусе в коридорах и в отдельных помещениях выполнены демонтаж и устройство покрытий пола из керамических плиток с устройством плинтусов во всех двух этажах согласно проектно-сметной документации. На фасаде выполнен частичный ремонт штукатурки согласно проектно-сметной документации. Так же согласно рабочего проекта выполнена облицовка цокольной части и фасада металлосайдингом. В качестве каркаса для крепления металлосайдинга были монтированы стальные профтрубы сечением 40×20 мм. На ступенях всех крылец демонтированы покрытия пола из керамических плиток и выполнено устройство покрытий пола из гранитных плит, так же были облицованы боковые поверхности стенок крылец керамическими плитками.

5.На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:
не предусмотрено.

6.Капитальный ремонт наружных инженерных коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) проектом **не предусмотрен.**

7.Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **120 065 840,00** тенге, в том числе строительно-монтажных работ **120 065 840,00** тенге, оборудование, инструмента и инвентаря **0,00** тенге.

8.Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **120 065 840,00** тенге. В том числе СМР **120 065 840,00** тенге.

9.Капитальный ремонт на объекте выполнен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

«Капитальный ремонт здания ГККП "Жанакорганская ЦРБ с амбулаторно-поликлинической услугой», расположенного по адресу: ул. Б.Майлина 61 в пос. Жанакорган

(наименование объекта)

Принять в эксплуатацию.

Заказчик:
КГП на ПХВ «Жанакорганская межрайонная больница» управления здравоохранения

(фамилия, имя, отчество подпись руководителя)

Кызылординской области, руководитель Шорабаев Я.К.

М.П.

Технический надзор:
ТОО «Каймар Инжиниринг» Директор Нурмаханов А.Ж.

(фамилия, имя, отчество подпись руководителя) М.П.

Авторский надзор:
Кызылординский областной филиал АО Национального центра «Құрылысконсалтинг»

Директор Жайлау Б.А.

(фамилия, имя, отчество подпись руководителя) М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
Директор ТОО «Интегрострой» Искаков Б.К.

(фамилия, имя, отчество подпись руководителя) М.П.

Субподрядчик:
Директор ТОО «ДГУ-СЕРВИС» Дельмухамедов Г.У.

(фамилия, имя, отчество подпись руководителя) М.П.