Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Атырау, пр.Азаттык 101а** — **050140009421**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Атырауколик",Республика Казахстан, г.Атырау, ул. Кулманова 113, тел.: +7 (7122) 21-15-06** — **940240000478**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №70 от 09.04.2018г

Номер документа	Дата составления
55	23.05.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство автомобильных дорог и пешеходных тратуаров в с.Кокарна г.Атырау за май месяц 2018 года			работа	1	200 000 000,00	200 000 000,00
				Итого	1	x	200 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Юсупов К.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.05.2018

М.П.

Утверждена **приказом** Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Городской отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Атырауколик"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в с.Кокарна, г.Атырау"

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2018 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 70	09.04.2018 г.				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов , объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС за май	СМР (в сметных, базисных ценах 2001г)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего
				в отчетном месяце за	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в с.Кокарна, г.Атырау"	**200 000 000,00**	**178 571 428,57**							**21 428 571,43**	**200 000 000,00**

Итого к оплате: 200 000 000 (двести миллионов) тенге 00 тиын

Заказчик: _____**Камалов У.**

Руководитель ГУ "Городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: _____**Юсупов К.Т.**

Директор ТОО "Атырауколик"

Заказчик : ГУ "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Форма 2В

Подрядчик : ТОО "Атырауколик"

Договор № 70 от 09.04.2018г.

Наименование стройки: "Строительство автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в с.Кокарна, г.Атырау"

Акт
выполненных работ
за май месяц 2018 года

Составлена в текущих ценах IV квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
		Улица 8 а					
1	Сб.цен на изыск. Работы РДС РК8.02.-03-20-02 табл.19,	Восстановление осей трассы в местности 1 категории в км местности категории сложности	1		0,34	19683,21	6692
		Улица 8					
2	Сб.цен на изыск. Работы РДС РК8.02.-03-20-02 табл.19,	Восстановление осей трассы в местности 1 категории в км местности категории сложности	1		0,725	19683,21	14270
		Улица 8б					
3	Сб.цен на изыск. Работы РДС РК8.02.-03-20-02 табл.19,	Восстановление осей трассы в местности 1 категории в км местности категории сложности	1		0,42	19683,21	8267
		Улица 4					
4	Сб.цен на изыск. Работы РДС РК8.02.-03-20-02 табл.19,	Восстановление осей трассы в местности 1 категории в км местности категории сложности	1		1,017	16402,67	16682
		Улица 14					
5	Сб.цен на изыск. Работы РДС РК8.02.-03-20-02 табл.19,	Восстановление осей трассы в местности 1 категории в км местности категории сложности	1		0,2	19683,21	3937
		Улица 18					

1	2	3	4	5	6	7	8
6	Сб.цен на изыск. Работы РДС РК8.02.-03-20-02 табл.19,	Восстановление осей трассы в местности 1 категории в категории сложности км местности	1		0,302	19683,21	5944
		Улица 3					
7	Сб.цен на изыск. Работы РДС РК8.02.-03-20-02 табл.19,	Восстановление осей трассы в местности 1 категории в категории сложности км местности	1		0,15	19683,21	2952
		Улица Мереке					
8	Сб.цен на изыск. Работы РДС РК8.02.-03-20-02 табл.19,	Восстановление осей трассы в местности 1 категории в категории сложности км местности	1		0,69	19683,21	13581
		Улица 22					
9	Сб.цен на изыск. Работы РДС РК8.02.-03-20-02 табл.19,	Восстановление осей трассы в местности 1 категории в категории сложности км местности	1		0,13	19683,21	2559
		Улица 21					
10	Сб.цен на изыск. Работы РДС РК8.02.-03-20-02 табл.19,	Восстановление осей трассы в местности 1 категории в категории сложности км местности	1		0,44	19683,21	8661
		Улица 20					
11	Сб.цен на изыск. Работы РДС РК8.02.-03-20-02 табл.19,	Восстановление осей трассы в местности 1 категории в категории сложности км местности	1		0,32	19683,21	6299
		Улица 19					
12	Сб.цен на изыск. Работы РДС РК8.02.-03-20-02 табл.19,	Восстановление осей трассы в местности 1 категории в категории сложности км местности	1		0,64	19683,21	12597
		Проезд 4					
13	Сб.цен на изыск. Работы РДС РК8.02.-03-20-02 табл.19,	Восстановление осей трассы в местности 1 категории в категории сложности км местности	1		0,16	19683,21	3149
		Проезд 5					

1	2	3	4	5	6	7	8
14	Сб.цен на изыск. Работы РДС РК8.02.-03-20-02 табл.19,	Восстановление осей трассы в местности 1 категории в км местности категории сложности	1		0,17	19683,21	3346
		Проезд 6					
15	Сб.цен на изыск. Работы РДС РК8.02.-03-20-02 табл.19,	Восстановление осей трассы в местности 1 категории в км местности категории сложности	1		0,14	19683,21	2756
		Проезд 7					
16	Сб.цен на изыск. Работы РДС РК8.02.-03-20-02 табл.19,	Восстановление осей трассы в местности 1 категории в км местности категории сложности	1		0,05	19683,21	984
		Проезд 8					
17	Сб.цен на изыск. Работы РДС РК8.02.-03-20-02 табл.19,	Восстановление осей трассы в местности 1 категории в км местности категории сложности	1		0,32	19683,21	6299
		ИТОГО ПО СМЕТЕ					118975
		Улица № 8(участок 1)					
1	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	146		29,04	4239
		Итого оплата труда:				9,73	1420
		Итого эксплуатация машин:				28,65	4183
		Накладные расходы	%	--		7,19	1050
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,87	419
		Сметная стоимость:				39,28	5735
2	Е11-010104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	146		22,98	3355
		Итого оплата труда:				7,70	1124
		Итого эксплуатация машин:				22,68	3311
		Накладные расходы	%	--		5,69	831
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,27	331
		Сметная стоимость:				31,09	4539
3	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	146		146,44	21380
		Итого оплата труда:				49,24	7189
		Итого эксплуатация машин:				135,83	19832
		Итого материалов:				0,19	28
		Накладные расходы	%	--		36,39	5313

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,47	2113
		Сметная стоимость:				198,21	28938
4	С341-020103-1030 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	240,9		517,95	124774
		Накладные расходы	%	--		21,43	5163
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,53	10246
		Сметная стоимость:				582,88	140416
5	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	146		18,80	2745
		Итого оплата труда:				8,11	1183
		Итого эксплуатация машин:				15,37	2245
		Итого материалов:				0,19	28
		Накладные расходы	%	--		5,77	842
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,94	283
		Сметная стоимость:				26,66	3892
6	Е11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см/4 прохода/	м3 уплотненного грунта	805		66,87	53831
		Итого оплата труда:				22,10	17794
		Итого эксплуатация машин:				65,99	53119
		Накладные расходы	%	--		16,38	13189
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,59	5305
		Сметная стоимость:				90,25	72653
7	Е11-010201-0107 К=4	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	805		17,70	14250
		Итого оплата труда:				6,72	5410
		Итого эксплуатация машин:				23,30	18760
		Накладные расходы	%	--		5,12	4119
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,27	1830
		Сметная стоимость:				23,34	18790
8	Е11-010203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	3220		5,36	17267
		Итого оплата труда:				1,41	4553
		Итого эксплуатация машин:				5,30	17059
		Накладные расходы	%	--		1,09	3520
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,51	1646
		Сметная стоимость:				6,99	22521

1	2	3	4	5	6	7	8
9	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	408		119,06	48575
		Итого оплата труда:				40,04	16336
		Итого эксплуатация машин:				110,46	45066
		Итого материалов:				0,15	59
		Накладные расходы	%	--		29,59	12073
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,77	4801
		Сметная стоимость:				161,15	65749
10	С341-020103-1020 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	673,2		368,70	248209
		Накладные расходы	%	--		15,25	10267
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,27	20377
		Сметная стоимость:				414,92	279324
11	Е11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см /4 прохода/	м3 уплотненного грунта	408		66,87	27283
		Итого оплата труда:				22,10	9019
		Итого эксплуатация машин:				65,99	26922
		Накладные расходы	%	--		16,38	6685
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,59	2689
		Сметная стоимость:				90,25	36823
12	Е11-010201-0107 К=4	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	408		17,70	7222
		Итого оплата труда:				6,72	2742
		Итого эксплуатация машин:				23,30	9508
		Накладные расходы	%	--		5,12	2088
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,27	928
		Сметная стоимость:				23,34	9523
13	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	408		67,7	27620
		Итого оплата труда:				22,69	9259
		Итого эксплуатация машин:				48,24	19683
		Итого материалов:				9,30	3794
		Накладные расходы	%	--		16,80	6854
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,72	2743
		Сметная стоимость:				91,58	37365
		Устройство а/б покрытия S=2030м2					

1	2	3	4	5	6	7	8
15	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство.Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва-1,22м3	м3 материала основания в плотном теле	402,4		10026,57	4034693
		Итого оплата труда:				311,32	125276
		Итого эксплуатация машин:				944,86	380211
		Итого материалов:				2045,07	822936
		Накладные расходы	%	--		326,55	131404
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		275,53	110875
		Сметная стоимость:				11499,04	4627213
16	Е11-270403-0101	Устройство основания тощиной 15 см из щебеночно-песчаной смеси	м2 основания	2205		1753,38	3866203
		Итого оплата труда:				88,52	195193
		Итого эксплуатация машин:				186,23	410634
		Итого материалов:				1002,23	2209909
		Накладные расходы	%	--		106,79	235468
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,00	233740
		Сметная стоимость:				2034,47	4486009
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				4772234
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				135287
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1054351
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				283767
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				3215234
		- перевозка грузов	Тенге				367362
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				251777
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				5024011
	Накладные расходы II уровня		Тенге				211008
	ИТОГО:		Тенге				5235020
	Сметная прибыль		Тенге				418802
	ИТОГО по смете:		Тенге				9839489

		Улица № 8(участок 2)					
1	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	2474		29,04	71833
1. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007831	1,143	1241,97	1420
		Итого оплата труда:				9,73	1420

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 2	258 С (МС231-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,007831	1,143	3658,24	4183
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007831	1,143	1241,97	1420
		Итого эксплуатация машин:				**28,65**	**4183**
		НР первого уровня	%	59,1		5,75	839
		НР второго уровня	%	4,2		1,44	211
		Накладные расходы	%	--		7,19	1050
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,87	419
		Сметная стоимость:				**39,28**	**97167**
2	**Е11-010104-0114**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**2474**		**22,98**	**56853**
2. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,006199	0,904981	1241,97	1124
		Итого оплата труда:				**7,70**	**1124**
2. 2	258 С (МС231-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,006199	0,904981	3658,24	3311
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006199	0,904981	1241,97	1124
		Итого эксплуатация машин:				**22,68**	**3311**
		НР первого уровня	%	59,1		4,55	664
		НР второго уровня	%	4,2		1,14	167
		Накладные расходы	%	--		5,69	831
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,27	331
		Сметная стоимость:				**31,09**	**76906**
3	**Е11-010102-0308**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**2474**		**146,44**	**362284**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=750,3)	чел-ч	0,011316	1,652	750,30	1240
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03281	4,79	1241,97	5949
		Итого оплата труда:				**49,24**	**7189**
3. 3	258 С (МС231-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0082	1,197	3658,24	4379
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0082	1,197	1241,97	1487
3. 4	2264 С (МС231-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02461	3,593	4300,58	15452
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02461	3,593	1241,97	4462
		Итого эксплуатация машин:				**135,83**	**19832**
3. 5	100081 С (МС121-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,00584	7453,70	44
		Итого материалов:				**0,19**	**28**
		НР первого уровня	%	59,1		29,10	4249

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,2		7,29	1065
		Накладные расходы	%	--		36,39	5313
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,47	2113
		Сметная стоимость:				**198,21**	**490359**
4	**С341-020103-1030 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**2409,0**		**517,95**	**1247742**
		НР второго уровня	%	4,2		21,43	5163
		Накладные расходы	%	--		21,43	5163
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,53	10246
		Сметная стоимость:				**582,88**	**1404158**
4	**С341-020103-1005 в ценах I V квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**1673,1**		**126,74**	**212049**
		НР второго уровня	%	4,2		21,43	5163
		Накладные расходы	%	--		21,43	5163
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,53	10246
		Сметная стоимость:				**142,63**	**238631**
5	**Е11-010102-0602**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**1460**		**18,8**	**27451**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=750,3)	чел-ч	0,003818	0,557428	750,30	418
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004243	0,619551	1235,12	765
		Итого оплата труда:				**8,11**	**1183**
5. 3	162 С (МС233-010101-0101)	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,000092	0,013432	2035,42	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000092	0,013432	925,95	12
5. 4	258 С (МС231-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,004151	0,606119	3658,24	2217
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004151	0,606119	1241,97	753
		Итого эксплуатация машин:				**15,37**	**2245**
5. 5	100081 С (МС121-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,00584	4857,02	28
		Итого материалов:				**0,19**	**28**
		НР первого уровня	%	59,1		4,79	699
		НР второго уровня	%	4,2		0,98	142
		Накладные расходы	%	--		5,77	842
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,94	283
		Сметная стоимость:				**26,66**	**38921**

1	2	3	4	5	6	7	8
6	Е11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см/4 прохода/	м3 уплотненного грунта	1631,75		66,87	109116
6. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01802	14,507	1226,61	17794
		Итого оплата труда:				22,10	17794
6. 2	258 С (МС231-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,016445	13,238	3658,24	48429
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016445	13,238	1241,97	16441
6. 3	618 С (МС232-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,001575	1,268	689,58	875
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 4	1835 С (МС233-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,001575	1,268	3008,36	3815
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001575	1,268	1066,33	1352
		Итого эксплуатация машин:				65,99	53119
		НР первого уровня	%	59,1		13,06	10516
		НР второго уровня	%	4,2		3,32	2673
		Накладные расходы	%	--		16,38	13189
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,59	5305
		Сметная стоимость:				90,25	147269
7	Е11-010201-0107 К=4	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1631,75		17,70	28885
7. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,006302	5,073	1066,33	5410
		Итого оплата труда:				6,72	5410
7. 2	618 С (МС232-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,006302	5,073	689,58	3498
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 3	1835 С (МС233-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,006302	5,073	3008,36	15262
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006302	5,073	1066,33	5409
		Итого эксплуатация машин:				23,30	18760
		НР первого уровня	%	59,1		3,97	3197
		НР второго уровня	%	4,2		1,15	922
		Накладные расходы	%	--		5,12	4119
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,27	1830
		Сметная стоимость:				23,34	38087

1	2	3	4	5	6	7	8
8	**Е11-010203-0102**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**6527**		**5,36**	**35001**
8. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001138	3,666	1241,97	4553
		Итого оплата труда:				**1,41**	**4553**
8. 2	107 С (МС231-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,000437	1,407	6251,00	8796
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000437	1,407	1241,97	1747
8. 3	258 С (МС231-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,000702	2,259	3658,24	8263
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000702	2,259	1241,97	2806
		Итого эксплуатация машин:				**5,30**	**17059**
		НР первого уровня	%	59,1		0,84	2691
		НР второго уровня	%	4,2		0,26	830
		Накладные расходы	%	--		1,09	3520
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,51	1646
		Сметная стоимость:				**6,99**	**45650**
9	**Е11-010102-0307**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**870**		**119,06**	**103579**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=750,3)	чел-ч	0,0092	3,754	750,30	2816
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02668	10,885	1241,97	13519
		Итого оплата труда:				**40,04**	**16336**
9. 3	258 С (МС231-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00667	2,721	3658,24	9955
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00667	2,721	1241,97	3379
9. 4	2264 С (МС231-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02001	8,164	4300,58	35110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02001	8,164	1241,97	10139
		Итого эксплуатация машин:				**110,46**	**45066**
9. 5	100081 С (МС121-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,01224	4857,02	59
		Итого материалов:				**0,15**	**59**
		НР первого уровня	%	59,1		23,66	9654
		НР второго уровня	%	4,2		5,93	2419
		Накладные расходы	%	--		29,59	12073
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,77	4801
		Сметная стоимость:				**161,15**	**140201**

1	2	3	4	5	6	7	8
10	С341-020103-1020 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	1435,5		368,70	529269
		НР второго уровня	%	4,2		15,25	10267
		Накладные расходы	%	--		15,25	10267
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,27	20377
		Сметная стоимость:				414,92	595618
11	Е11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см /4 прохода/	м3 уплотненного грунта	870		66,87	58177
11. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01802	7,352	1226,61	9019
		Итого оплата труда:				22,10	9019
11. 2	258 С (МС231-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,016445	6,71	3658,24	24545
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016445	6,71	1241,97	8334
11. 3	618 С (МС232-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,001575	0,642804	689,58	443
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 4	1835 С (МС233-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,001575	0,642804	3008,36	1934
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001575	0,642804	1066,33	685
		Итого эксплуатация машин:				65,99	26922
		НР первого уровня	%	59,1		13,06	5330
		НР второго уровня	%	4,2		3,32	1355
		Накладные расходы	%	--		16,38	6685
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,59	2689
		Сметная стоимость:				90,25	78520
12	Е11-010201-0107 К=4	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	870		17,70	15399
12. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,006302	2,571	1066,33	2742
		Итого оплата труда:				6,72	2742
12. 2	618 С (МС232-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,006302	2,571	689,58	1773
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 3	1835 С (МС233-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,006302	2,571	3008,36	7735

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006302	2,571	1066,33	2742
		Итого эксплуатация машин:				**23,30**	**9508**
		НР первого уровня	%	59,1		3,97	1620
		НР второго уровня	%	4,2		1,15	467
		Накладные расходы	%	--		5,12	2088
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,27	928
		Сметная стоимость:				**23,34**	**20306**
13	**Е11-010201-0601**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**870**		**67,7**	**58895**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=691,52)	чел-ч	0,01403	5,724	691,52	3958
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01403	5,724	925,95	5300
		Итого оплата труда:				**22,69**	**9259**
13. 3	1135 С (МС232-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,01403	5,724	3438,55	19683
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01403	5,724	925,95	5300
		Итого эксплуатация машин:				**48,24**	**19683**
13. 4	249132 С (МС121-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,1	40,8	93,00	3794
		Итого материалов:				**9,30**	**3794**
		НР первого уровня	%	59,1		13,41	5472
		НР второго уровня	%	4,2		3,39	1382
		Накладные расходы	%	--		16,80	6854
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,72	2743
		Сметная стоимость:				**91,58**	**79675**
		Устройство а/б покрытия S=4405м2					
15	**Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство.Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва-1,22м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**862,9**		**10026,57**	**8651931**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=771,05)	чел-ч	0,1656	66,637	771,05	51381
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,16445	66,175	1116,67	73895
		Итого оплата труда:				**311,32**	**125276**
15. 3	107 С (МС231-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,017825	7,173	6251,00	44837
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,017825	7,173	1241,97	8909
15. 4	112 С (МС231-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,05474	22,027	3483,79	76739

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05474	22,027	925,95	20396
15. 5	626 С (МС232-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,08142	32,763	7452,08	244156
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08142	32,763	1241,97	40691
15. 6	1135 С (МС232-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,010465	4,211	3438,55	14480
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,010465	4,211	925,95	3899
		Итого эксплуатация машин:				**944,86**	**380211**
15. 7	100414 М (МС121-010601-0101)	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	490,928	1670,95	820316
15. 8	249132 С (МС121-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,07	28,168	93,00	2620
		Итого материалов:				**2045,07**	**822936**
		НР первого уровня	%	60,3		187,73	75541
		НР второго уровня	%	4,2		138,82	55863
		Накладные расходы	%	--		326,55	131404
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		275,53	110875
		Сметная стоимость:				**11499,04**	**9922520**
16	**Е11-270403-0101**	**Устройство основания тощиной 15 см из щебеночно-песчаной смеси**	**м2 основания**	**4728**		**1753,38**	**8289985**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=785,57)	чел-ч	0,03795	83,68	785,57	65736
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,051014	112,486	1150,87	129456
		Итого оплата труда:				**88,52**	**195193**
16. 3	107 С (МС231-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,000414	0,91287	6251,00	5706
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000414	0,91287	1241,97	1134
16. 4	112 С (МС231-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,004577	10,092	3483,79	35159
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004577	10,092	925,95	9345
16. 5	258 С (МС231-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,002703	5,959	3658,24	21799
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002703	5,959	1241,97	7401
16. 6	621 С (МС232-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,01219	26,879	3095,96	83216
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01219	26,879	1066,33	28662

1	2	3	4	5	6	7	8
16. 7	623 С (МС232-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,027485	60,604	3930,04	238178
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,027485	60,604	1241,97	75268
16. 8	1135 С (МС232-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00299	6,593	3438,55	22670
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00299	6,593	925,95	6105
16. 9	1602 С (МС232-010212-0101)	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,000655	1,445	2701,58	3905
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000655	1,445	1066,33	1541
		Итого эксплуатация машин:				**186,23**	**410634**
16.10	100092 С (МС121-010201-0702)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,015	33,075	5430,64	179618
16.11	100094 С (МС121-010201-0704)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	416,745	4857,02	2024139
16.12	249132 С (МС121-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,03	66,15	93,00	6152
		Итого материалов:				**1002,23**	**2209909**
		НР первого уровня	%	60,3		53,38	117701
		НР второго уровня	%	4,2		53,41	117767
		Накладные расходы	%	--		106,79	235468
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,00	233740
		Сметная стоимость:				**2034,47**	**9618979**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**4772234**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**135287**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1054351**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**283767**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**3215234**
		- перевозка грузов	Тенге				**367362**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**251777**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**5024011**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**211008**
ИТОГО:			Тенге				**5235020**
Сметная прибыль			Тенге				**418802**
ИТОГО по смете:			Тенге				**23032964**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Улица № 8 а					
1	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	999		29,04	29006
1. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007831	1,143	1241,97	1420
		Итого оплата труда:				9,73	1420
1. 2	258 С (МС231-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,007831	1,143	3658,24	4183
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007831	1,143	1241,97	1420
		Итого эксплуатация машин:				28,65	4183
		НР первого уровня	%	59,1		5,75	839
		НР второго уровня	%	4,2		1,44	211
		Накладные расходы	%	--		7,19	1050
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,87	419
		Сметная стоимость:				39,28	39236
2	Е11-010104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	999		22,98	22957
2. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,006199	0,904981	1241,97	1124
		Итого оплата труда:				7,70	1124
2. 2	258 С (МС231-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,006199	0,904981	3658,24	3311
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006199	0,904981	1241,97	1124
		Итого эксплуатация машин:				22,68	3311
		НР первого уровня	%	59,1		4,55	664
		НР второго уровня	%	4,2		1,14	167
		Накладные расходы	%	--		5,69	831
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,27	331
		Сметная стоимость:				31,09	31055
3	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	999		146,44	146290
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=750,3)	чел-ч	0,011316	1,652	750,30	1240
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03281	4,79	1241,97	5949
		Итого оплата труда:				49,24	7189
3. 3	258 С (МС231-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0082	1,197	3658,24	4379
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0082	1,197	1241,97	1487
3. 4	2264 С (МС231-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02461	3,593	4300,58	15452
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02461	3,593	1241,97	4462

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				135,83	19832
3. 5	100081 С (МС121-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,00584	7453,70	44
		Итого материалов:				0,19	28
		НР первого уровня	%	59,1		29,10	4249
		НР второго уровня	%	4,2		7,29	1065
		Накладные расходы	%	--		36,39	5313
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,47	2113
		Сметная стоимость:				198,20	198006
4	С341-020103-1020 в ценах I Vквартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	788,7		368,70	290794
		НР второго уровня	%	4,2		21,43	5163
		Накладные расходы	%	--		21,43	5163
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,53	10246
		Сметная стоимость:				414,92	327247
4	С341-020103-1005 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	859,7		126,74	108952
		НР второго уровня	%	4,2		21,43	5163
		Накладные расходы	%	--		21,43	5163
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,53	10246
		Сметная стоимость:				142,63	122611
5	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	999		18,80	18781
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=750,3)	чел-ч	0,003818	0,557428	750,30	418
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004243	0,619551	1235,12	765
		Итого оплата труда:				8,11	1183
5. 3	162 С (МС233-010101-0101)	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,000092	0,013432	2035,42	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000092	0,013432	925,95	12
5. 4	258 С (МС231-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,004151	0,606119	3658,24	2217
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004151	0,606119	1241,97	753
		Итого эксплуатация машин:				15,37	2245
5. 5	100081 С (МС121-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,00584	4857,02	28

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				0,19	28
		НР первого уровня	%	59,1		4,79	699
		НР второго уровня	%	4,2		0,98	142
		Накладные расходы	%	--		5,77	842
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,94	283
		Сметная стоимость:				26,66	26633
6	Е11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см/4 прохода/	м3 уплотненного грунта	940,5		66,87	62892
6. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01802	14,507	1226,61	17794
		Итого оплата труда:				22,10	17794
6. 2	258 С (МС231-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,016445	13,238	3658,24	48429
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016445	13,238	1241,97	16441
6. 3	618 С (МС232-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,001575	1,268	689,58	875
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 4	1835 С (МС233-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,001575	1,268	3008,36	3815
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001575	1,268	1066,33	1352
		Итого эксплуатация машин:				65,99	53119
		НР первого уровня	%	59,1		13,06	10516
		НР второго уровня	%	4,2		3,32	2673
		Накладные расходы	%	--		16,38	13189
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,59	5305
		Сметная стоимость:				90,25	84882
7	Е11-010201-0107 К=4	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	940,5		17,70	16649
7. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,006302	5,073	1066,33	5410
		Итого оплата труда:				6,72	5410
7. 2	618 С (МС232-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,006302	5,073	689,58	3498
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 3	1835 С (МС233-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,006302	5,073	3008,36	15262
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006302	5,073	1066,33	5409
		Итого эксплуатация машин:				23,30	18760

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,1		3,97	3197
		НР второго уровня	%	4,2		1,15	922
		Накладные расходы	%	--		5,12	4119
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,27	1830
		Сметная стоимость:				**23,34**	**21953**
8	**Е11-010203-0102**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**3762**		**5,36**	**20174**
8. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001138	3,666	1241,97	4553
		Итого оплата труда:				**1,41**	**4553**
8. 2	107 С (МС231-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,000437	1,407	6251,00	8796
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000437	1,407	1241,97	1747
8. 3	258 С (МС231-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,000702	2,259	3658,24	8263
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000702	2,259	1241,97	2806
		Итого эксплуатация машин:				**5,30**	**17059**
		НР первого уровня	%	59,1		0,84	2691
		НР второго уровня	%	4,2		0,26	830
		Накладные расходы	%	--		1,09	3520
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,51	1646
		Сметная стоимость:				**6,99**	**26311**
9	**Е11-010102-0307**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**502**		**119,06**	**59766**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=750,3)	чел-ч	0,0092	3,754	750,30	2816
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02668	10,885	1241,97	13519
		Итого оплата труда:				**40,04**	**16336**
9. 3	258 С (МС231-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00667	2,721	3658,24	9955
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00667	2,721	1241,97	3379
9. 4	2264 С (МС231-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02001	8,164	4300,58	35110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02001	8,164	1241,97	10139
		Итого эксплуатация машин:				**110,46**	**45066**
9. 5	100081 С (МС121-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,01224	4857,02	59
		Итого материалов:				**0,15**	**59**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,1		23,66	9654
		НР второго уровня	%	4,2		5,93	2419
		Накладные расходы	%	--		29,59	12073
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,77	4801
		Сметная стоимость:				161,15	80897
10	С341-020103-1020 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	828,3		368,70	305394
		НР второго уровня	%	4,2		15,25	10267
		Накладные расходы	%	--		15,25	10267
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,27	20377
		Сметная стоимость:				414,92	343678
11	Е11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см /4 прохода/	м3 уплотненного грунта	502		66,87	33569
11. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01802	7,352	1226,61	9019
		Итого оплата труда:				22,10	9019
11. 2	258 С (МС231-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,016445	6,71	3658,24	24545
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016445	6,71	1241,97	8334
11. 3	618 С (МС232-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,001575	0,642804	689,58	443
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 4	1835 С (МС233-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,001575	0,642804	3008,36	1934
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001575	0,642804	1066,33	685
		Итого эксплуатация машин:				65,99	26922
		НР первого уровня	%	59,1		13,06	5330
		НР второго уровня	%	4,2		3,32	1355
		Накладные расходы	%	--		16,38	6685
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,59	2689
		Сметная стоимость:				90,25	45307
12	Е11-010201-0107 К=4	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	502		17,70	8885
12. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,006302	2,571	1066,33	2742
		Итого оплата труда:				6,72	2742

1	2	3	4	5	6	7	8
12. 2	618 С (МС232-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,006302	2,571	689,58	1773
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 3	1835 С (МС233-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,006302	2,571	3008,36	7735
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006302	2,571	1066,33	2742
		Итого эксплуатация машин:				**23,30**	**9508**
		НР первого уровня	%	59,1		3,97	1620
		НР второго уровня	%	4,2		1,15	467
		Накладные расходы	%	--		5,12	2088
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,27	928
		Сметная стоимость:				**23,34**	**11717**
13	**Е11-010201-0601**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**502**		**67,7**	**33983**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=691,52)	чел-ч	0,01403	5,724	691,52	3958
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01403	5,724	925,95	5300
		Итого оплата труда:				**22,69**	**9259**
13. 3	1135 С (МС232-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,01403	5,724	3438,55	19683
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01403	5,724	925,95	5300
		Итого эксплуатация машин:				**48,24**	**19683**
13. 4	249132 С (МС121-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,1	40,8	93,00	3794
		Итого материалов:				**9,30**	**3794**
		НР первого уровня	%	59,1		13,41	5472
		НР второго уровня	%	4,2		3,39	1382
		Накладные расходы	%	--		16,80	6854
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,72	2743
		Сметная стоимость:				**91,58**	**45973**
		Устройство а/б покрытия S=2420м2					
15	**Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство.Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва-1,22м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**497,8**		**10026,57**	**4991228**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=771,05)	чел-ч	0,1656	66,637	771,05	51381
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,16445	66,175	1116,67	73895
		Итого оплата труда:				**311,32**	**125276**

1	2	3	4	5	6	7	8
15. 3	107 С (МС231-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,017825	7,173	6251,00	44837
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,017825	7,173	1241,97	8909
15. 4	112 С (МС231-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,05474	22,027	3483,79	76739
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05474	22,027	925,95	20396
15. 5	626 С (МС232-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,08142	32,763	7452,08	244156
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08142	32,763	1241,97	40691
15. 6	1135 С (МС232-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,010465	4,211	3438,55	14480
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,010465	4,211	925,95	3899
		Итого эксплуатация машин:				**944,86**	**380211**
15. 7	100414 М (МС121-010601-0101)	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	490,928	1670,95	820316
15. 8	249132 С (МС121-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,07	28,168	93,00	2620
		Итого материалов:				**2045,07**	**822936**
		НР первого уровня	%	60,3		187,73	75541
		НР второго уровня	%	4,2		138,82	55863
		Накладные расходы	%	--		326,55	131404
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		275,53	110875
		Сметная стоимость:				**11499,04**	**5724221**
16	**Е11-270403-0101**	**Устройство основания тощиной 15 см из щебеночно-песчаной смеси**	**м2 основания**	**2546**		**1753,38**	**4464108**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=785,57)	чел-ч	0,03795	83,68	785,57	65736
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,051014	112,486	1150,87	129456
		Итого оплата труда:				**88,52**	**195193**
16. 3	107 С (МС231-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,000414	0,91287	6251,00	5706
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000414	0,91287	1241,97	1134
16. 4	112 С (МС231-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,004577	10,092	3483,79	35159
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004577	10,092	925,95	9345

1	2	3	4	5	6	7	8
16. 5	258 С (МС231-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,002703	5,959	3658,24	21799
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002703	5,959	1241,97	7401
16. 6	621 С (МС232-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,01219	26,879	3095,96	83216
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01219	26,879	1066,33	28662
16. 7	623 С (МС232-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,027485	60,604	3930,04	238178
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,027485	60,604	1241,97	75268
16. 8	1135 С (МС232-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00299	6,593	3438,55	22670
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00299	6,593	925,95	6105
16. 9	1602 С (МС232-010212-0101)	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,000655	1,445	2701,58	3905
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000655	1,445	1066,33	1541
		Итого эксплуатация машин:				**186,23**	**410634**
16.10	100092 С (МС121-010201-0702)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,015	33,075	5430,64	179618
16.11	100094 С (МС121-010201-0704)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	416,745	4857,02	2024139
16.12	249132 С (МС121-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,03	66,15	93,00	6152
		Итого материалов:				**1002,23**	**2209909**
		НР первого уровня	%	60,3		53,38	117701
		НР второго уровня	%	4,2		53,41	117767
		Накладные расходы	%	--		106,79	235468
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,00	233740
		Сметная стоимость:				**2034,47**	**5179763**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**4772234**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**135287**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1054351**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**283767**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**3215234**
		- перевозка грузов	Тенге				**367362**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				251777
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				5024011
	Накладные расходы II уровня		Тенге				211008
	ИТОГО:		Тенге				5235020
	Сметная прибыль		Тенге				418802
	ИТОГО по смете:		Тенге				12309491

		Улица № 4					
1	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	2182		29,04	63354
1. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007831	1,143	1241,97	1420
		Итого оплата труда:				9,73	1420
1. 2	258 С (МС231-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,007831	1,143	3658,24	4183
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007831	1,143	1241,97	1420
		Итого эксплуатация машин:				28,65	4183
		НР первого уровня	%	59,1		5,75	839
		НР второго уровня	%	4,2		1,44	211
		Накладные расходы	%	--		7,19	1050
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,87	419
		Сметная стоимость:				39,28	85709
2	Е11-010104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	2182		22,98	50142
2. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,006199	0,904981	1241,97	1124
		Итого оплата труда:				7,70	1124
2. 2	258 С (МС231-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,006199	0,904981	3658,24	3311
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006199	0,904981	1241,97	1124
		Итого эксплуатация машин:				22,68	3311
		НР первого уровня	%	59,1		4,55	664
		НР второго уровня	%	4,2		1,14	167
		Накладные расходы	%	--		5,69	831
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,27	331
		Сметная стоимость:				31,09	67834
3	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2182		146,44	319532
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=750,3)	чел-ч	0,011316	1,652	750,30	1240
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03281	4,79	1241,97	5949
		Итого оплата труда:				49,24	7189

1	2	3	4	5	6	7	8
3. 3	258 С (МС231-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0082	1,197	3658,24	4379
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0082	1,197	1241,97	1487
3. 4	2264 С (МС231-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02461	3,593	4300,58	15452
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02461	3,593	1241,97	4462
		Итого эксплуатация машин:				**135,83**	**19832**
3. 5	100081 С (МС121-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,00584	7453,70	44
		Итого материалов:				**0,19**	**28**
		НР первого уровня	%	59,1		29,10	4249
		НР второго уровня	%	4,2		7,29	1065
		Накладные расходы	%	--		36,39	5313
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,47	2113
		Сметная стоимость:				**198,21**	**432483**
4	**С341-020103-1020 в ценах I Vквартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**313,5**		**368,70**	**115587**
		НР второго уровня	%	4,2		21,43	5163
		Накладные расходы	%	--		21,43	5163
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,53	10246
		Сметная стоимость:				**414,92**	**130077**
4	**С341-020103-1005 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**3286,8**		**126,74**	**416569**
		НР второго уровня	%	4,2		21,43	5163
		Накладные расходы	%	--		21,43	5163
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,53	10246
		Сметная стоимость:				**142,63**	**468793**
5	**Е11-010102-0602**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**2182**		**18,80**	**41022**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=750,3)	чел-ч	0,003818	0,557428	750,30	418
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004243	0,619551	1235,12	765
		Итого оплата труда:				**8,11**	**1183**
5. 3	162 С (МС233-010101-0101)	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,000092	0,013432	2035,42	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000092	0,013432	925,95	12

1	2	3	4	5	6	7	8
5. 4	258 С (МС231-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,004151	0,606119	3658,24	2217
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004151	0,606119	1241,97	753
		Итого эксплуатация машин:				**15,37**	**2245**
5. 5	100081 С (МС121-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,00584	4857,02	28
		Итого материалов:				**0,19**	**28**
		НР первого уровня	%	59,1		4,79	699
		НР второго уровня	%	4,2		0,98	142
		Накладные расходы	%	--		5,77	842
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,94	283
		Сметная стоимость:				**26,66**	**58170**
6	**Е11-010201-0101**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см/4 прохода/**	**м3 уплотненного грунта**	**2288,25**		**66,87**	**153016**
6. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01802	14,507	1226,61	17794
		Итого оплата труда:				**22,10**	**17794**
6. 2	258 С (МС231-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,016445	13,238	3658,24	48429
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016445	13,238	1241,97	16441
6. 3	618 С (МС232-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,001575	1,268	689,58	875
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 4	1835 С (МС233-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,001575	1,268	3008,36	3815
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001575	1,268	1066,33	1352
		Итого эксплуатация машин:				**65,99**	**53119**
		НР первого уровня	%	59,1		13,06	10516
		НР второго уровня	%	4,2		3,32	2673
		Накладные расходы	%	--		16,38	13189
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,59	5305
		Сметная стоимость:				**90,25**	**206519**
7	**Е11-010201-0107 К=4**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**2288**		**17,70**	**40507**
7. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,006302	5,073	1066,33	5410
		Итого оплата труда:				**6,72**	**5410**

1	2	3	4	5	6	7	8
7. 2	618 С (МС232-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,006302	5,073	689,58	3498
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 3	1835 С (МС233-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,006302	5,073	3008,36	15262
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006302	5,073	1066,33	5409
		Итого эксплуатация машин:				**23,30**	**18760**
		НР первого уровня	%	59,1		3,97	3197
		НР второго уровня	%	4,2		1,15	922
		Накладные расходы	%	--		5,12	4119
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,27	1830
		Сметная стоимость:				**23,34**	**53410**
8	**Е11-010203-0102**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**9153**		**5,36**	**49082**
8. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001138	3,666	1241,97	4553
		Итого оплата труда:				**1,41**	**4553**
8. 2	107 С (МС231-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,000437	1,407	6251,00	8796
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000437	1,407	1241,97	1747
8. 3	258 С (МС231-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,000702	2,259	3658,24	8263
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000702	2,259	1241,97	2806
		Итого эксплуатация машин:				**5,30**	**17059**
		НР первого уровня	%	59,1		0,84	2691
		НР второго уровня	%	4,2		0,26	830
		Накладные расходы	%	--		1,09	3520
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,51	1646
		Сметная стоимость:				**6,99**	**64016**
9	**Е11-010102-0307**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**1220**		**119,06**	**145250**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=750,3)	чел-ч	0,0092	3,754	750,30	2816
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02668	10,885	1241,97	13519
		Итого оплата труда:				**40,04**	**16336**
9. 3	258 С (МС231-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00667	2,721	3658,24	9955
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00667	2,721	1241,97	3379

1	2	3	4	5	6	7	8
9. 4	2264 С (МС231-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02001	8,164	4300,58	35110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02001	8,164	1241,97	10139
		Итого эксплуатация машин:				**110,46**	**45066**
9. 5	100081 С (МС121-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,01224	4857,02	59
		Итого материалов:				**0,15**	**59**
		НР первого уровня	%	59,1		23,66	9654
		НР второго уровня	%	4,2		5,93	2419
		Накладные расходы	%	--		29,59	12073
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,77	4801
		Сметная стоимость:				**161,15**	**196603**
10	**С341-020103-1020 в ценах I квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**2013,0**		**368,70**	**742193**
		НР второго уровня	%	4,2		15,25	10267
		Накладные расходы	%	--		15,25	10267
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,27	20377
		Сметная стоимость:				**414,92**	**835234**
11	**Е11-010201-0101**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см /4 прохода/**	**м3 уплотненного грунта**	**1220**		**66,87**	**81581**
11. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01802	7,352	1226,61	9019
		Итого оплата труда:				**22,10**	**9019**
11. 2	258 С (МС231-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,016445	6,71	3658,24	24545
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016445	6,71	1241,97	8334
11. 3	618 С (МС232-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,001575	0,642804	689,58	443
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 4	1835 С (МС233-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,001575	0,642804	3008,36	1934
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001575	0,642804	1066,33	685
		Итого эксплуатация машин:				**65,99**	**26922**
		НР первого уровня	%	59,1		13,06	5330
		НР второго уровня	%	4,2		3,32	1355
		Накладные расходы	%	--		16,38	6685

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,59	2689
		Сметная стоимость:				**90,25**	**110109**
12	**Е11-010201-0107 К=4**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1220**		**17,70**	**21594**
12. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,006302	2,571	1066,33	2742
		Итого оплата труда:				**6,72**	**2742**
12. 2	618 С (МС232-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,006302	2,571	689,58	1773
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 3	1835 С (МС233-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,006302	2,571	3008,36	7735
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006302	2,571	1066,33	2742
		Итого эксплуатация машин:				**23,30**	**9508**
		НР первого уровня	%	59,1		3,97	1620
		НР второго уровня	%	4,2		1,15	467
		Накладные расходы	%	--		5,12	2088
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,27	928
		Сметная стоимость:				**23,34**	**28475**
13	**Е11-010201-0601**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**1220**		**67,7**	**82588**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=691,52)	чел-ч	0,01403	5,724	691,52	3958
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01403	5,724	925,95	5300
		Итого оплата труда:				**22,69**	**9259**
13. 3	1135 С (МС232-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,01403	5,724	3438,55	19683
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01403	5,724	925,95	5300
		Итого эксплуатация машин:				**48,24**	**19683**
13. 4	249132 С (МС121-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,1	40,8	93,00	3794
		Итого материалов:				**9,30**	**3794**
		НР первого уровня	%	59,1		13,41	5472
		НР второго уровня	%	4,2		3,39	1382
		Накладные расходы	%	--		16,80	6854
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,72	2743
		Сметная стоимость:				**91,58**	**111728**
		Устройство а/б покрытия S=6102м2					

1	2	3	4	5	6	7	8
15	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство.Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва-1,22м3	м3 материала основания в плотном теле	1209,6		10026,57	12128143
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=771,05)	чел-ч	0,1656	66,637	771,05	51381
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,16445	66,175	1116,67	73895
		Итого оплата труда:				311,32	125276
15. 3	107 С (МС231-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,017825	7,173	6251,00	44837
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,017825	7,173	1241,97	8909
15. 4	112 С (МС231-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,05474	22,027	3483,79	76739
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05474	22,027	925,95	20396
15. 5	626 С (МС232-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,08142	32,763	7452,08	244156
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08142	32,763	1241,97	40691
15. 6	1135 С (МС232-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,010465	4,211	3438,55	14480
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,010465	4,211	925,95	3899
		Итого эксплуатация машин:				944,86	380211
15. 7	100414 М (МС121-010601-0101)	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	490,928	1670,95	820316
15. 8	249132 С (МС121-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,07	28,168	93,00	2620
		Итого материалов:				2045,07	822936
		НР первого уровня	%	60,3		187,73	75541
		НР второго уровня	%	4,2		138,82	55863
		Накладные расходы	%	--		326,55	131404
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		275,53	110875
		Сметная стоимость:				11499,04	13909236
16	Е11-270403-0101	Устройство основания тощиной 15 см из щебеночно-песчаной смеси	м2 основания	6628		1753,38	11621404
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=785,57)	чел-ч	0,03795	83,68	785,57	65736
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,051014	112,486	1150,87	129456
		Итого оплата труда:				88,52	195193

1	2	3	4	5	6	7	8
16. 3	107 С (МС231-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,000414	0,91287	6251,00	5706
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000414	0,91287	1241,97	1134
16. 4	112 С (МС231-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,004577	10,092	3483,79	35159
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004577	10,092	925,95	9345
16. 5	258 С (МС231-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,002703	5,959	3658,24	21799
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002703	5,959	1241,97	7401
16. 6	621 С (МС232-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,01219	26,879	3095,96	83216
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01219	26,879	1066,33	28662
16. 7	623 С (МС232-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,027485	60,604	3930,04	238178
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,027485	60,604	1241,97	75268
16. 8	1135 С (МС232-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00299	6,593	3438,55	22670
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00299	6,593	925,95	6105
16. 9	1602 С (МС232-010212-0101)	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,000655	1,445	2701,58	3905
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000655	1,445	1066,33	1541
		Итого эксплуатация машин:				**186,23**	**410634**
16.10	100092 С (МС121-010201-0702)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,015	33,075	5430,64	179618
16.11	100094 С (МС121-010201-0704)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	416,745	4857,02	2024139
16.12	249132 С (МС121-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,03	66,15	93,00	6152
		Итого материалов:				**1002,23**	**2209909**
		НР первого уровня	%	60,3		53,38	117701
		НР второго уровня	%	4,2		53,41	117767
		Накладные расходы	%	--		106,79	235468
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,00	233740
		Сметная стоимость:				**2034,47**	**13484474**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				4772234
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				135287
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1054351
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				283767
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				3215234
		- перевозка грузов	Тенге				367362
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				251777
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				5024011
	Накладные расходы II уровня		Тенге				211008
	ИТОГО:		Тенге				5235020
	Сметная прибыль		Тенге				418802
	ИТОГО по смете:		Тенге				30242870

		Улица № 14					
1	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	820		29,04	23809
1. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007831	1,143	1241,97	1420
		Итого оплата труда:				9,73	1420
1. 2	258 С (МС231-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,007831	1,143	3658,24	4183
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007831	1,143	1241,97	1420
		Итого эксплуатация машин:				28,65	4183
		НР первого уровня	%	59,1		5,75	839
		НР второго уровня	%	4,2		1,44	211
		Накладные расходы	%	--		7,19	1050
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,87	419
		Сметная стоимость:				39,28	32210
2	Е11-010104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	820		22,98	18844
2. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,006199	0,904981	1241,97	1124
		Итого оплата труда:				7,70	1124
2. 2	258 С (МС231-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,006199	0,904981	3658,24	3311
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006199	0,904981	1241,97	1124
		Итого эксплуатация машин:				22,68	3311
		НР первого уровня	%	59,1		4,55	664
		НР второго уровня	%	4,2		1,14	167
		Накладные расходы	%	--		5,69	831

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,27	331
		Сметная стоимость:				31,09	25492
3	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	820		146,44	120081
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=750,3)	чел-ч	0,011316	1,652	750,30	1240
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03281	4,79	1241,97	5949
		Итого оплата труда:				49,24	7189
3. 3	258 С (МС231-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0082	1,197	3658,24	4379
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0082	1,197	1241,97	1487
3. 4	2264 С (МС231-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02461	3,593	4300,58	15452
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02461	3,593	1241,97	4462
		Итого эксплуатация машин:				135,83	19832
3. 5	100081 С (МС121-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,00584	7453,70	44
		Итого материалов:				0,19	28
		НР первого уровня	%	59,1		29,10	4249
		НР второго уровня	%	4,2		7,29	1065
		Накладные расходы	%	--		36,39	5313
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,47	2113
		Сметная стоимость:				198,21	162528
4	С341-020103-1020 в ценах I Vквартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	958,65		368,70	353454
		НР второго уровня	%	4,2		21,43	5163
		Накладные расходы	%	--		21,43	5163
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,53	10246
		Сметная стоимость:				414,92	397763
4	С341-020103-1005 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	394,35		126,74	49980
		НР второго уровня	%	4,2		21,43	5163
		Накладные расходы	%	--		21,43	5163
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,53	10246
		Сметная стоимость:				142,63	56246
5	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	820		18,80	15416

1	2	3	4	5	6	7	8
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=750,3)	чел-ч	0,003818	0,557428	750,30	418
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004243	0,619551	1235,12	765
		Итого оплата труда:				**8,11**	**1183**
5. 3	162 С (МС233-010101-0101)	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,000092	0,013432	2035,42	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000092	0,013432	925,95	12
5. 4	258 С (МС231-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,004151	0,606119	3658,24	2217
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004151	0,606119	1241,97	753
		Итого эксплуатация машин:				**15,37**	**2245**
5. 5	100081 С (МС121-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,00584	4857,02	28
		Итого материалов:				**0,19**	**28**
		НР первого уровня	%	59,1		4,79	699
		НР второго уровня	%	4,2		0,98	142
		Накладные расходы	%	--		5,77	842
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,94	283
		Сметная стоимость:				**26,66**	**21861**
6	**Е11-010201-0101**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см/4 прохода/**	**м3 уплотненного грунта**	**444,5**		**66,87**	**29724**
6. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01802	14,507	1226,61	17794
		Итого оплата труда:				**22,10**	**17794**
6. 2	258 С (МС231-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,016445	13,238	3658,24	48429
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016445	13,238	1241,97	16441
6. 3	618 С (МС232-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,001575	1,268	689,58	875
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 4	1835 С (МС233-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,001575	1,268	3008,36	3815
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001575	1,268	1066,33	1352
		Итого эксплуатация машин:				**65,99**	**53119**
		НР первого уровня	%	59,1		13,06	10516
		НР второго уровня	%	4,2		3,32	2673
		Накладные расходы	%	--		16,38	13189
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,59	5305

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				90,25	40117
7	Е11-010201-0107 К=4	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	445		17,70	7869
7. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,006302	5,073	1066,33	5410
		Итого оплата труда:				6,72	5410
7. 2	618 С (МС232-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,006302	5,073	689,58	3498
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 3	1835 С (МС233-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,006302	5,073	3008,36	15262
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006302	5,073	1066,33	5409
		Итого эксплуатация машин:				23,30	18760
		НР первого уровня	%	59,1		3,97	3197
		НР второго уровня	%	4,2		1,15	922
		Накладные расходы	%	--		5,12	4119
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,27	1830
		Сметная стоимость:				23,34	10376
8	Е11-010203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	1778		5,36	9535
8. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001138	3,666	1241,97	4553
		Итого оплата труда:				1,41	4553
8. 2	107 С (МС231-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,000437	1,407	6251,00	8796
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000437	1,407	1241,97	1747
8. 3	258 С (МС231-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,000702	2,259	3658,24	8263
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000702	2,259	1241,97	2806
		Итого эксплуатация машин:				5,30	17059
		НР первого уровня	%	59,1		0,84	2691
		НР второго уровня	%	4,2		0,26	830
		Накладные расходы	%	--		1,09	3520
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,51	1646
		Сметная стоимость:				6,99	12435
9	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	236		119,06	28097
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=750,3)	чел-ч	0,0092	3,754	750,30	2816

1	2	3	4	5	6	7	8
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02668	10,885	1241,97	13519
		Итого оплата труда:				**40,04**	**16336**
9. 3	258 С (МС231-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00667	2,721	3658,24	9955
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00667	2,721	1241,97	3379
9. 4	2264 С (МС231-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02001	8,164	4300,58	35110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02001	8,164	1241,97	10139
		Итого эксплуатация машин:				**110,46**	**45066**
9. 5	100081 С (МС121-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,01224	4857,02	59
		Итого материалов:				**0,15**	**59**
		НР первого уровня	%	59,1		23,66	9654
		НР второго уровня	%	4,2		5,93	2419
		Накладные расходы	%	--		29,59	12073
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,77	4801
		Сметная стоимость:				**161,15**	**38031**
10	**С341-020103-1020 в ценах I квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**389,4**		**368,70**	**143572**
		НР второго уровня	%	4,2		15,25	10267
		Накладные расходы	%	--		15,25	10267
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,27	20377
		Сметная стоимость:				**414,92**	**161570**
11	**Е11-010201-0101**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см /4 прохода/**	**м3 уплотненного грунта**	**236**		**66,87**	**15781**
11. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01802	7,352	1226,61	9019
		Итого оплата труда:				**22,10**	**9019**
11. 2	258 С (МС231-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,016445	6,71	3658,24	24545
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016445	6,71	1241,97	8334
11. 3	618 С (МС232-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,001575	0,642804	689,58	443
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
11. 4	1835 С (МС233-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,001575	0,642804	3008,36	1934
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001575	0,642804	1066,33	685
		Итого эксплуатация машин:				**65,99**	**26922**
		НР первого уровня	%	59,1		13,06	5330
		НР второго уровня	%	4,2		3,32	1355
		Накладные расходы	%	--		16,38	6685
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,59	2689
		Сметная стоимость:				**90,25**	**21300**
12	**Е11-010201-0107 К=4**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**236**		**17,70**	**4177**
12. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,006302	2,571	1066,33	2742
		Итого оплата труда:				**6,72**	**2742**
12. 2	618 С (МС232-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,006302	2,571	689,58	1773
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 3	1835 С (МС233-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,006302	2,571	3008,36	7735
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006302	2,571	1066,33	2742
		Итого эксплуатация машин:				**23,30**	**9508**
		НР первого уровня	%	59,1		3,97	1620
		НР второго уровня	%	4,2		1,15	467
		Накладные расходы	%	--		5,12	2088
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,27	928
		Сметная стоимость:				**23,34**	**5508**
13	**Е11-010201-0601**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**236**		**67,7**	**15976**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=691,52)	чел-ч	0,01403	5,724	691,52	3958
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01403	5,724	925,95	5300
		Итого оплата труда:				**22,69**	**9259**
13. 3	1135 С (МС232-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,01403	5,724	3438,55	19683
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01403	5,724	925,95	5300
		Итого эксплуатация машин:				**48,24**	**19683**
13. 4	249132 С (МС121-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,1	40,8	93,00	3794

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				9,30	3794
		НР первого уровня	%	59,1		13,41	5472
		НР второго уровня	%	4,2		3,39	1382
		Накладные расходы	%	--		16,80	6854
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,72	2743
		Сметная стоимость:				91,58	21613
		Устройство а/б покрытия S=1185м2					
15	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство.Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва-1,22м3	м3 материала основания в плотном теле	235,0		10026,57	2356245
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=771,05)	чел-ч	0,1656	66,637	771,05	51381
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,16445	66,175	1116,67	73895
		Итого оплата труда:				311,32	125276
15. 3	107 С (МС231-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,017825	7,173	6251,00	44837
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,017825	7,173	1241,97	8909
15. 4	112 С (МС231-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,05474	22,027	3483,79	76739
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05474	22,027	925,95	20396
15. 5	626 С (МС232-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,08142	32,763	7452,08	244156
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08142	32,763	1241,97	40691
15. 6	1135 С (МС232-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,010465	4,211	3438,55	14480
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,010465	4,211	925,95	3899
		Итого эксплуатация машин:				944,86	380211
15. 7	100414 М (МС121-010601-0101)	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	490,928	1670,95	820316
15. 8	249132 С (МС121-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,07	28,168	93,00	2620
		Итого материалов:				2045,07	822936
		НР первого уровня	%	60,3		187,73	75541
		НР второго уровня	%	4,2		138,82	55863
		Накладные расходы	%	--		326,55	131404
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		275,53	110875

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				11499,04	2702274
16	Е11-270403-0101	Устройство основания тощиной 15 см из щебеночно-песчаной смеси	м2 основания	1288		1753,38	2258354
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=785,57)	чел-ч	0,03795	83,68	785,57	65736
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,051014	112,486	1150,87	129456
		Итого оплата труда:				88,52	195193
16. 3	107 С (МС231-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,000414	0,91287	6251,00	5706
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000414	0,91287	1241,97	1134
16. 4	112 С (МС231-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,004577	10,092	3483,79	35159
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004577	10,092	925,95	9345
16. 5	258 С (МС231-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,002703	5,959	3658,24	21799
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002703	5,959	1241,97	7401
16. 6	621 С (МС232-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,01219	26,879	3095,96	83216
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01219	26,879	1066,33	28662
16. 7	623 С (МС232-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,027485	60,604	3930,04	238178
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,027485	60,604	1241,97	75268
16. 8	1135 С (МС232-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00299	6,593	3438,55	22670
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00299	6,593	925,95	6105
16. 9	1602 С (МС232-010212-0101)	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,000655	1,445	2701,58	3905
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000655	1,445	1066,33	1541
		Итого эксплуатация машин:				186,23	410634
16.10	100092 С (МС121-010201-0702)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,015	33,075	5430,64	179618
16.11	100094 С (МС121-010201-0704)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	416,745	4857,02	2024139
16.12	249132 С (МС121-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,03	66,15	93,00	6152

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				1002,23	2209909
		НР первого уровня	%	60,3		53,38	117701
		НР второго уровня	%	4,2		53,41	117767
		Накладные расходы	%	--		106,79	235468
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,00	233740
		Сметная стоимость:				2034,47	2620399
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				4772234
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				135287
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1054351
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				283767
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				3215234
		- перевозка грузов	Тенге				367362
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				251777
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				5024011
	Накладные расходы II уровня		Тенге				211008
	ИТОГО:		Тенге				5235020
	Сметная прибыль		Тенге				418802
	ИТОГО по смете:		Тенге				6329722

		Проезд № 2					
1	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	399		29,04	11585
1. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007831	1,143	1241,97	1420
		Итого оплата труда:				9,73	1420
1. 2	258 С (МС231-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,007831	1,143	3658,24	4183
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007831	1,143	1241,97	1420
		Итого эксплуатация машин:				28,65	4183
		НР первого уровня	%	59,1		5,75	839
		НР второго уровня	%	4,2		1,44	211
		Накладные расходы	%	--		7,19	1050
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,87	419
		Сметная стоимость:				39,28	15673
2	Е11-010104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	399		22,98	9169
2. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,006199	0,904981	1241,97	1124
		Итого оплата труда:				7,70	1124

1	2	3	4	5	6	7	8
2. 2	258 С (МС231-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,006199	0,904981	3658,24	3311
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006199	0,904981	1241,97	1124
		Итого эксплуатация машин:				22,68	3311
		НР первого уровня	%	59,1		4,55	664
		НР второго уровня	%	4,2		1,14	167
		Накладные расходы	%	--		5,69	831
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,27	331
		Сметная стоимость:				31,09	12404
3	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	399		146,44	58430
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=750,3)	чел-ч	0,011316	1,652	750,30	1240
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03281	4,79	1241,97	5949
		Итого оплата труда:				49,24	7189
3. 3	258 С (МС231-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0082	1,197	3658,24	4379
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0082	1,197	1241,97	1487
3. 4	2264 С (МС231-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02461	3,593	4300,58	15452
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02461	3,593	1241,97	4462
		Итого эксплуатация машин:				135,83	19832
3. 5	100081 С (МС121-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,00584	7453,70	44
		Итого материалов:				0,19	28
		НР первого уровня	%	59,1		29,10	4249
		НР второго уровня	%	4,2		7,29	1065
		Накладные расходы	%	--		36,39	5313
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,47	2113
		Сметная стоимость:				198,21	79084
4	С341-020103-1020 в ценах I Vквартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	326,70		368,70	120454
		НР второго уровня	%	4,2		21,43	5163
		Накладные расходы	%	--		21,43	5163
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,53	10246
		Сметная стоимость:				414,92	135554

1	2	3	4	5	6	7	8
4	С341-020103-1005 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	331,65		126,74	42033
		НР второго уровня	%	4,2		21,43	5163
		Накладные расходы	%	--		21,43	5163
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,53	10246
		Сметная стоимость:				142,63	47303
5	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	399		18,80	7501
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=750,3)	чел-ч	0,003818	0,557428	750,30	418
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004243	0,619551	1235,12	765
		Итого оплата труда:				8,11	1183
5. 3	162 С (МС233-010101-0101)	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,000092	0,013432	2035,42	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000092	0,013432	925,95	12
5. 4	258 С (МС231-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,004151	0,606119	3658,24	2217
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004151	0,606119	1241,97	753
		Итого эксплуатация машин:				15,37	2245
5. 5	100081 С (МС121-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,00584	4857,02	28
		Итого материалов:				0,19	28
		НР первого уровня	%	59,1		4,79	699
		НР второго уровня	%	4,2		0,98	142
		Накладные расходы	%	--		5,77	842
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,94	283
		Сметная стоимость:				26,66	10637
6	Е11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см/4 прохода/	м3 уплотненного грунта	335,25		66,87	22418
6. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01802	14,507	1226,61	17794
		Итого оплата труда:				22,10	17794
6. 2	258 С (МС231-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,016445	13,238	3658,24	48429
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016445	13,238	1241,97	16441
6. 3	618 С (МС232-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,001575	1,268	689,58	875

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 4	1835 С (МС233-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,001575	1,268	3008,36	3815
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001575	1,268	1066,33	1352
		Итого эксплуатация машин:				**65,99**	**53119**
		НР первого уровня	%	59,1		13,06	10516
		НР второго уровня	%	4,2		3,32	2673
		Накладные расходы	%	--		16,38	13189
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,59	5305
		Сметная стоимость:				**90,25**	**30257**
7	**Е11-010201-0107 К=4**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**335,25**		**17,70**	**5935**
7. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,006302	5,073	1066,33	5410
		Итого оплата труда:				**6,72**	**5410**
7. 2	618 С (МС232-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,006302	5,073	689,58	3498
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 3	1835 С (МС233-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,006302	5,073	3008,36	15262
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006302	5,073	1066,33	5409
		Итого эксплуатация машин:				**23,30**	**18760**
		НР первого уровня	%	59,1		3,97	3197
		НР второго уровня	%	4,2		1,15	922
		Накладные расходы	%	--		5,12	4119
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,27	1830
		Сметная стоимость:				**23,34**	**7825**
8	**Е11-010203-0102**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**1341**		**5,36**	**7191**
8. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001138	3,666	1241,97	4553
		Итого оплата труда:				**1,41**	**4553**
8. 2	107 С (МС231-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,000437	1,407	6251,00	8796
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000437	1,407	1241,97	1747
8. 3	258 С (МС231-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,000702	2,259	3658,24	8263

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000702	2,259	1241,97	2806
		Итого эксплуатация машин:				5,30	17059
		НР первого уровня	%	59,1		0,84	2691
		НР второго уровня	%	4,2		0,26	830
		Накладные расходы	%	--		1,09	3520
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,51	1646
		Сметная стоимость:				6,99	9379
9	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	179		119,06	21311
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=750,3)	чел-ч	0,0092	3,754	750,30	2816
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02668	10,885	1241,97	13519
		Итого оплата труда:				40,04	16336
9. 3	258 С (МС231-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00667	2,721	3658,24	9955
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00667	2,721	1241,97	3379
9. 4	2264 С (МС231-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02001	8,164	4300,58	35110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02001	8,164	1241,97	10139
		Итого эксплуатация машин:				110,46	45066
9. 5	100081 С (МС121-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,01224	4857,02	59
		Итого материалов:				0,15	59
		НР первого уровня	%	59,1		23,66	9654
		НР второго уровня	%	4,2		5,93	2419
		Накладные расходы	%	--		29,59	12073
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,77	4801
		Сметная стоимость:				161,15	28846
10	С341-020103-1020 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	295,4		368,70	108896
		НР второго уровня	%	4,2		15,25	10267
		Накладные расходы	%	--		15,25	10267
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,27	20377
		Сметная стоимость:				414,92	122547
11	Е11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см /4 прохода/	м3 уплотненного грунта	179		66,87	11970
11. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01802	7,352	1226,61	9019
		Итого оплата труда:				22,10	9019

1	2	3	4	5	6	7	8
11. 2	258 С (МС231-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,016445	6,71	3658,24	24545
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016445	6,71	1241,97	8334
11. 3	618 С (МС232-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,001575	0,642804	689,58	443
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 4	1835 С (МС233-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,001575	0,642804	3008,36	1934
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001575	0,642804	1066,33	685
		Итого эксплуатация машин:				**65,99**	**26922**
		НР первого уровня	%	59,1		13,06	5330
		НР второго уровня	%	4,2		3,32	1355
		Накладные расходы	%	--		16,38	6685
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,59	2689
		Сметная стоимость:				**90,25**	**16155**
12	**Е11-010201-0107 К=4**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**179**		**17,70**	**3168**
12. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,006302	2,571	1066,33	2742
		Итого оплата труда:				**6,72**	**2742**
12. 2	618 С (МС232-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,006302	2,571	689,58	1773
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 3	1835 С (МС233-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,006302	2,571	3008,36	7735
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006302	2,571	1066,33	2742
		Итого эксплуатация машин:				**23,30**	**9508**
		НР первого уровня	%	59,1		3,97	1620
		НР второго уровня	%	4,2		1,15	467
		Накладные расходы	%	--		5,12	2088
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,27	928
		Сметная стоимость:				**23,34**	**4178**
13	**Е11-010201-0601**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**179**		**67,7**	**12117**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=691,52)	чел-ч	0,01403	5,724	691,52	3958
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01403	5,724	925,95	5300
		Итого оплата труда:				**22,69**	**9259**

1	2	3	4	5	6	7	8
13. 3	1135 С (МС232-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,01403	5,724	3438,55	19683
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01403	5,724	925,95	5300
		Итого эксплуатация машин:				**48,24**	**19683**
13. 4	249132 С (МС121-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,1	40,8	93,00	3794
		Итого материалов:				**9,30**	**3794**
		НР первого уровня	%	59,1		13,41	5472
		НР второго уровня	%	4,2		3,39	1382
		Накладные расходы	%	--		16,80	6854
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,72	2743
		Сметная стоимость:				**91,58**	**16393**
		Устройство а/б покрытия S=904,2 м2					
15	**Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство.Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва-1,22м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**177,6**		**10026,57**	**1780719**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=771,05)	чел-ч	0,1656	66,637	771,05	51381
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,16445	66,175	1116,67	73895
		Итого оплата труда:				**311,32**	**125276**
15. 3	107 С (МС231-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,017825	7,173	6251,00	44837
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,017825	7,173	1241,97	8909
15. 4	112 С (МС231-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,05474	22,027	3483,79	76739
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05474	22,027	925,95	20396
15. 5	626 С (МС232-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,08142	32,763	7452,08	244156
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08142	32,763	1241,97	40691
15. 6	1135 С (МС232-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,010465	4,211	3438,55	14480
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,010465	4,211	925,95	3899
		Итого эксплуатация машин:				**944,86**	**380211**
15. 7	100414 М (МС121-010601-0101)	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	490,928	1670,95	820316

1	2	3	4	5	6	7	8
15. 8	249132 С (МС121-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,07	28,168	93,00	2620
		Итого материалов:				**2045,07**	**822936**
		НР первого уровня	%	60,3		187,73	75541
		НР второго уровня	%	4,2		138,82	55863
		Накладные расходы	%	--		326,55	131404
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		275,53	110875
		Сметная стоимость:				**11499,04**	**2042229**
16	**Е11-270403-0101**	**Устройство основания тощиной 15 см из щебеночно-песчаной смеси**	**м2 основания**	**970**		**1753,38**	**1700779**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=785,57)	чел-ч	0,03795	83,68	785,57	65736
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,051014	112,486	1150,87	129456
		Итого оплата труда:				**88,52**	**195193**
16. 3	107 С (МС231-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,000414	0,91287	6251,00	5706
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000414	0,91287	1241,97	1134
16. 4	112 С (МС231-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,004577	10,092	3483,79	35159
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004577	10,092	925,95	9345
16. 5	258 С (МС231-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,002703	5,959	3658,24	21799
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002703	5,959	1241,97	7401
16. 6	621 С (МС232-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,01219	26,879	3095,96	83216
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01219	26,879	1066,33	28662
16. 7	623 С (МС232-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,027485	60,604	3930,04	238178
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,027485	60,604	1241,97	75268
16. 8	1135 С (МС232-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00299	6,593	3438,55	22670
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00299	6,593	925,95	6105
16. 9	1602 С (МС232-010212-0101)	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,000655	1,445	2701,58	3905
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000655	1,445	1066,33	1541
		Итого эксплуатация машин:				**186,23**	**410634**

1	2	3	4	5	6	7	8
16.10	100092 С (МС121-010201-0702)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,015	33,075	5430,64	179618
16.11	100094 С (МС121-010201-0704)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	416,745	4857,02	2024139
16.12	249132 С (МС121-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,03	66,15	93,00	6152
		Итого материалов:				**1002,23**	**2209909**
		НР первого уровня	%	60,3		53,38	117701
		НР второго уровня	%	4,2		53,41	117767
		Накладные расходы	%	--		106,79	235468
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,00	233740
		Сметная стоимость:				**2034,47**	**1973437**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**4772234**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**135287**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1054351**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**283767**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**3215234**
		- перевозка грузов	Тенге				**367362**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**251777**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**5024011**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**211008**
ИТОГО:			Тенге				**5235020**
Сметная прибыль			Тенге				**418802**
ИТОГО по смете:			Тенге				**4551901**

		Улица Мереке					
1	**Е11-010104-0106**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**2028**		**29,04**	**58883**
1. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007831	1,143	1241,97	1420
		Итого оплата труда:				**9,73**	**1420**
1. 2	258 С (МС231-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,007831	1,143	3658,24	4183
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007831	1,143	1241,97	1420
		Итого эксплуатация машин:				**28,65**	**4183**
		НР первого уровня	%	59,1		5,75	839
		НР второго уровня	%	4,2		1,44	211

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		7,19	1050
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,87	419
		Сметная стоимость:				**39,28**	**79660**
2	**Е11-010104-0114**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**2028**		**22,98**	**46603**
2. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,006199	0,904981	1241,97	1124
		Итого оплата труда:				**7,70**	**1124**
2. 2	258 С (МС231-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,006199	0,904981	3658,24	3311
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006199	0,904981	1241,97	1124
		Итого эксплуатация машин:				**22,68**	**3311**
		НР первого уровня	%	59,1		4,55	664
		НР второго уровня	%	4,2		1,14	167
		Накладные расходы	%	--		5,69	831
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,27	331
		Сметная стоимость:				**31,09**	**63046**
3	**Е11-010102-0308**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**2028**		**146,44**	**296980**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=750,3)	чел-ч	0,011316	1,652	750,30	1240
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03281	4,79	1241,97	5949
		Итого оплата труда:				**49,24**	**7189**
3. 3	258 С (МС231-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0082	1,197	3658,24	4379
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0082	1,197	1241,97	1487
3. 4	2264 С (МС231-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02461	3,593	4300,58	15452
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02461	3,593	1241,97	4462
		Итого эксплуатация машин:				**135,83**	**19832**
3. 5	100081 С (МС121-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,00584	7453,70	44
		Итого материалов:				**0,19**	**28**
		НР первого уровня	%	59,1		29,10	4249
		НР второго уровня	%	4,2		7,29	1065
		Накладные расходы	%	--		36,39	5313
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,47	2113
		Сметная стоимость:				**198,21**	**401960**

1	2	3	4	5	6	7	8
4	С341-020103-1020 в ценах I Vквартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	1749,00		368,70	644856
		НР второго уровня	%	4,2		21,43	5163
		Накладные расходы	%	--		21,43	5163
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,53	10246
		Сметная стоимость:				414,92	725695
4	С341-020103-1005 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	1597,20		126,74	202429
		НР второго уровня	%	4,2		21,43	5163
		Накладные расходы	%	--		21,43	5163
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,53	10246
		Сметная стоимость:				142,63	227807
5	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2028		18,80	38126
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=750,3)	чел-ч	0,003818	0,557428	750,30	418
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004243	0,619551	1235,12	765
		Итого оплата труда:				8,11	1183
5. 3	162 С (МС233-010101-0101)	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,000092	0,013432	2035,42	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000092	0,013432	925,95	12
5. 4	258 С (МС231-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,004151	0,606119	3658,24	2217
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004151	0,606119	1241,97	753
		Итого эксплуатация машин:				15,37	2245
5. 5	100081 С (МС121-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,00584	4857,02	28
		Итого материалов:				0,19	28
		НР первого уровня	%	59,1		4,79	699
		НР второго уровня	%	4,2		0,98	142
		Накладные расходы	%	--		5,77	842
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,94	283
		Сметная стоимость:				26,66	54066
6	Е11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см/4 прохода/	м3 уплотненного грунта	1566,5		66,87	104753
6. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01802	14,507	1226,61	17794

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				22,10	17794
6. 2	258 С (МС231-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,016445	13,238	3658,24	48429
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016445	13,238	1241,97	16441
6. 3	618 С (МС232-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,001575	1,268	689,58	875
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 4	1835 С (МС233-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,001575	1,268	3008,36	3815
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001575	1,268	1066,33	1352
		Итого эксплуатация машин:				65,99	53119
		НР первого уровня	%	59,1		13,06	10516
		НР второго уровня	%	4,2		3,32	2673
		Накладные расходы	%	--		16,38	13189
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,59	5305
		Сметная стоимость:				90,25	141380
7	Е11-010201-0107 К=4	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1566,5		17,70	27730
7. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,006302	5,073	1066,33	5410
		Итого оплата труда:				6,72	5410
7. 2	618 С (МС232-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,006302	5,073	689,58	3498
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 3	1835 С (МС233-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,006302	5,073	3008,36	15262
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006302	5,073	1066,33	5409
		Итого эксплуатация машин:				23,30	18760
		НР первого уровня	%	59,1		3,97	3197
		НР второго уровня	%	4,2		1,15	922
		Накладные расходы	%	--		5,12	4119
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,27	1830
		Сметная стоимость:				23,34	36565
8	Е11-010203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	6266		5,36	33601
8. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001138	3,666	1241,97	4553

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				1,41	4553
8. 2	107 С (МС231-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,000437	1,407	6251,00	8796
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000437	1,407	1241,97	1747
8. 3	258 С (МС231-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,000702	2,259	3658,24	8263
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000702	2,259	1241,97	2806
		Итого эксплуатация машин:				5,30	17059
		НР первого уровня	%	59,1		0,84	2691
		НР второго уровня	%	4,2		0,26	830
		Накладные расходы	%	--		1,09	3520
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,51	1646
		Сметная стоимость:				6,99	43824
9	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	835,4		119,06	99459
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=750,3)	чел-ч	0,0092	3,754	750,30	2816
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02668	10,885	1241,97	13519
		Итого оплата труда:				40,04	16336
9. 3	258 С (МС231-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00667	2,721	3658,24	9955
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00667	2,721	1241,97	3379
9. 4	2264 С (МС231-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02001	8,164	4300,58	35110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02001	8,164	1241,97	10139
		Итого эксплуатация машин:				110,46	45066
9. 5	100081 С (МС121-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,01224	4857,02	59
		Итого материалов:				0,15	59
		НР первого уровня	%	59,1		23,66	9654
		НР второго уровня	%	4,2		5,93	2419
		Накладные расходы	%	--		29,59	12073
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,77	4801
		Сметная стоимость:				161,15	134625
10	С341-020103-1020 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	1378,41		368,70	508220
		НР второго уровня	%	4,2		15,25	10267

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		15,25	10267
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,27	20377
		Сметная стоимость:				**414,92**	**571930**
11	**Е11-010201-0101**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см /4 прохода/**	**м3 уплотненного грунта**	**835,4**		**66,87**	**55863**
11. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01802	7,352	1226,61	9019
		Итого оплата труда:				**22,10**	**9019**
11. 2	258 С (МС231-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,016445	6,71	3658,24	24545
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016445	6,71	1241,97	8334
11. 3	618 С (МС232-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,001575	0,642804	689,58	443
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 4	1835 С (МС233-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,001575	0,642804	3008,36	1934
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001575	0,642804	1066,33	685
		Итого эксплуатация машин:				**65,99**	**26922**
		НР первого уровня	%	59,1		13,06	5330
		НР второго уровня	%	4,2		3,32	1355
		Накладные расходы	%	--		16,38	6685
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,59	2689
		Сметная стоимость:				**90,25**	**75397**
12	**Е11-010201-0107 К=4**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**835,4**		**17,70**	**14787**
12. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,006302	2,571	1066,33	2742
		Итого оплата труда:				**6,72**	**2742**
12. 2	618 С (МС232-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,006302	2,571	689,58	1773
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 3	1835 С (МС233-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,006302	2,571	3008,36	7735
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006302	2,571	1066,33	2742
		Итого эксплуатация машин:				**23,30**	**9508**
		НР первого уровня	%	59,1		3,97	1620
		НР второго уровня	%	4,2		1,15	467
		Накладные расходы	%	--		5,12	2088

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,27	928
		Сметная стоимость:				**23,34**	**19498**
13	**Е11-010201-0601**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**835,4**		**67,7**	**56552**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=691,52)	чел-ч	0,01403	5,724	691,52	3958
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01403	5,724	925,95	5300
		Итого оплата труда:				**22,69**	**9259**
13. 3	1135 С (МС232-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,01403	5,724	3438,55	19683
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01403	5,724	925,95	5300
		Итого эксплуатация машин:				**48,24**	**19683**
13. 4	249132 С (МС121-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,1	40,8	93,00	3794
		Итого материалов:				**9,30**	**3794**
		НР первого уровня	%	59,1		13,41	5472
		НР второго уровня	%	4,2		3,39	1382
		Накладные расходы	%	--		16,80	6854
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,72	2743
		Сметная стоимость:				**91,58**	**76506**
		Устройство а/б покрытия S=4204,2м2					
15	**Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство.Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва-1,22м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**828,5**		**10026,57**	**8307016**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=771,05)	чел-ч	0,1656	66,637	771,05	51381
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,16445	66,175	1116,67	73895
		Итого оплата труда:				**311,32**	**125276**
15. 3	107 С (МС231-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,017825	7,173	6251,00	44837
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,017825	7,173	1241,97	8909
15. 4	112 С (МС231-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,05474	22,027	3483,79	76739
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05474	22,027	925,95	20396
15. 5	626 С (МС232-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,08142	32,763	7452,08	244156
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08142	32,763	1241,97	40691

1	2	3	4	5	6	7	8
15. 6	1135 С (МС232-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,010465	4,211	3438,55	14480
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,010465	4,211	925,95	3899
		Итого эксплуатация машин:				**944,86**	**380211**
15. 7	100414 М (МС121-010601-0101)	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	490,928	1670,95	820316
15. 8	249132 С (МС121-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,07	28,168	93,00	2620
		Итого материалов:				**2045,07**	**822936**
		НР первого уровня	%	60,3		187,73	75541
		НР второго уровня	%	4,2		138,82	55863
		Накладные расходы	%	--		326,55	131404
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		275,53	110875
		Сметная стоимость:				**11499,04**	**9526953**
16	**Е11-270403-0101**	**Устройство основания тощиной 15 см из щебеночно-песчаной смеси**	**м2 основания**	**4539**		**1753,38**	**7958596**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=785,57)	чел-ч	0,03795	83,68	785,57	65736
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,051014	112,486	1150,87	129456
		Итого оплата труда:				**88,52**	**195193**
16. 3	107 С (МС231-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,000414	0,91287	6251,00	5706
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000414	0,91287	1241,97	1134
16. 4	112 С (МС231-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,004577	10,092	3483,79	35159
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004577	10,092	925,95	9345
16. 5	258 С (МС231-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,002703	5,959	3658,24	21799
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002703	5,959	1241,97	7401
16. 6	621 С (МС232-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,01219	26,879	3095,96	83216
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01219	26,879	1066,33	28662
16. 7	623 С (МС232-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,027485	60,604	3930,04	238178
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,027485	60,604	1241,97	75268

1	2	3	4	5	6	7	8
16. 8	1135 С (МС232-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00299	6,593	3438,55	22670
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00299	6,593	925,95	6105
16. 9	1602 С (МС232-010212-0101)	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,000655	1,445	2701,58	3905
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000655	1,445	1066,33	1541
		Итого эксплуатация машин:				**186,23**	**410634**
16.10	100092 С (МС121-010201-0702)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,015	33,075	5430,64	179618
16.11	100094 С (МС121-010201-0704)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	416,745	4857,02	2024139
16.12	249132 С (МС121-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,03	66,15	93,00	6152
		Итого материалов:				**1002,23**	**2209909**
		НР первого уровня	%	60,3		53,38	117701
		НР второго уровня	%	4,2		53,41	117767
		Накладные расходы	%	--		106,79	235468
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,00	233740
		Сметная стоимость:				**2034,47**	**9234464**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**4772234**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**135287**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1054351**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**283767**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**3215234**
		- перевозка грузов	Тенге				**367362**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**251777**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**5024011**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**211008**
ИТОГО:			Тенге				**5235020**
Сметная прибыль			Тенге				**418802**
ИТОГО по смете:			Тенге				**21413377**

		Улица № 21					
1	**Е11-010104-0106**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**1308**		**29,04**	**37978**

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007831	1,143	1241,97	1420
		Итого оплата труда:				**9,73**	**1420**
1. 2	258 С (МС231-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,007831	1,143	3658,24	4183
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007831	1,143	1241,97	1420
		Итого эксплуатация машин:				**28,65**	**4183**
		НР первого уровня	%	59,1		5,75	839
		НР второго уровня	%	4,2		1,44	211
		Накладные расходы	%	--		7,19	1050
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,87	419
		Сметная стоимость:				**39,28**	**51378**
2	**Е11-010104-0114**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**1308**		**22,98**	**30058**
2. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,006199	0,904981	1241,97	1124
		Итого оплата труда:				**7,70**	**1124**
2. 2	258 С (МС231-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,006199	0,904981	3658,24	3311
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006199	0,904981	1241,97	1124
		Итого эксплуатация машин:				**22,68**	**3311**
		НР первого уровня	%	59,1		4,55	664
		НР второго уровня	%	4,2		1,14	167
		Накладные расходы	%	--		5,69	831
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,27	331
		Сметная стоимость:				**31,09**	**40663**
3	**Е11-010102-0308**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**1308**		**146,44**	**191544**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=750,3)	чел-ч	0,011316	1,652	750,30	1240
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03281	4,79	1241,97	5949
		Итого оплата труда:				**49,24**	**7189**
3. 3	258 С (МС231-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0082	1,197	3658,24	4379
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0082	1,197	1241,97	1487
3. 4	2264 С (МС231-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02461	3,593	4300,58	15452
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02461	3,593	1241,97	4462
		Итого эксплуатация машин:				**135,83**	**19832**
3. 5	100081 С (МС121-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,00584	7453,70	44

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				0,19	28
		НР первого уровня	%	59,1		29,10	4249
		НР второго уровня	%	4,2		7,29	1065
		Накладные расходы	%	--		36,39	5313
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,47	2113
		Сметная стоимость:				198,21	259252
4	С341-020103-1020 в ценах I Vквартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	1248,225		368,70	460221
		НР второго уровня	%	4,2		21,43	5163
		Накладные расходы	%	--		21,43	5163
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,53	10246
		Сметная стоимость:				414,92	517914
4	С341-020103-1005 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	909,975		126,74	115330
		НР второго уровня	%	4,2		21,43	5163
		Накладные расходы	%	--		21,43	5163
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,53	10246
		Сметная стоимость:				142,63	129789
5	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1308		18,80	24590
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=750,3)	чел-ч	0,003818	0,557428	750,30	418
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004243	0,619551	1235,12	765
		Итого оплата труда:				8,11	1183
5. 3	162 С (МС233-010101-0101)	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,000092	0,013432	2035,42	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000092	0,013432	925,95	12
5. 4	258 С (МС231-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,004151	0,606119	3658,24	2217
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004151	0,606119	1241,97	753
		Итого эксплуатация машин:				15,37	2245
5. 5	100081 С (МС121-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,00584	4857,02	28
		Итого материалов:				0,19	28
		НР первого уровня	%	59,1		4,79	699
		НР второго уровня	%	4,2		0,98	142
		Накладные расходы	%	--		5,77	842

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,94	283
		Сметная стоимость:				**26,66**	**34871**
6	**Е11-010201-0101**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см/4 прохода/**	**м3 уплотненного грунта**	**997,875**		**66,87**	**66729**
6. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01802	14,507	1226,61	17794
		Итого оплата труда:				**22,10**	**17794**
6. 2	258 С (МС231-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,016445	13,238	3658,24	48429
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016445	13,238	1241,97	16441
6. 3	618 С (МС232-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,001575	1,268	689,58	875
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 4	1835 С (МС233-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,001575	1,268	3008,36	3815
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001575	1,268	1066,33	1352
		Итого эксплуатация машин:				**65,99**	**53119**
		НР первого уровня	%	59,1		13,06	10516
		НР второго уровня	%	4,2		3,32	2673
		Накладные расходы	%	--		16,38	13189
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,59	5305
		Сметная стоимость:				**90,25**	**90060**
7	**Е11-010201-0107 К=4**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**997,875**		**17,70**	**17664**
7. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,006302	5,073	1066,33	5410
		Итого оплата труда:				**6,72**	**5410**
7. 2	618 С (МС232-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,006302	5,073	689,58	3498
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 3	1835 С (МС233-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,006302	5,073	3008,36	15262
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006302	5,073	1066,33	5409
		Итого эксплуатация машин:				**23,30**	**18760**
		НР первого уровня	%	59,1		3,97	3197
		НР второго уровня	%	4,2		1,15	922
		Накладные расходы	%	--		5,12	4119
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,27	1830

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				23,34	23292
8	Е11-010203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	3991,5		5,36	21404
8. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001138	3,666	1241,97	4553
		Итого оплата труда:				1,41	4553
8. 2	107 С (МС231-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,000437	1,407	6251,00	8796
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000437	1,407	1241,97	1747
8. 3	258 С (МС231-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,000702	2,259	3658,24	8263
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000702	2,259	1241,97	2806
		Итого эксплуатация машин:				5,30	17059
		НР первого уровня	%	59,1		0,84	2691
		НР второго уровня	%	4,2		0,26	830
		Накладные расходы	%	--		1,09	3520
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,51	1646
		Сметная стоимость:				6,99	27917
9	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	533		119,06	63457
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=750,3)	чел-ч	0,0092	3,754	750,30	2816
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02668	10,885	1241,97	13519
		Итого оплата труда:				40,04	16336
9. 3	258 С (МС231-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00667	2,721	3658,24	9955
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00667	2,721	1241,97	3379
9. 4	2264 С (МС231-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02001	8,164	4300,58	35110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02001	8,164	1241,97	10139
		Итого эксплуатация машин:				110,46	45066
9. 5	100081 С (МС121-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,01224	4857,02	59
		Итого материалов:				0,15	59
		НР первого уровня	%	59,1		23,66	9654
		НР второго уровня	%	4,2		5,93	2419
		Накладные расходы	%	--		29,59	12073
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,77	4801

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				161,15	85893
10	С341-020103-1020 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	879,45		368,70	324253
		НР второго уровня	%	4,2		15,25	10267
		Накладные расходы	%	--		15,25	10267
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,27	20377
		Сметная стоимость:				414,92	364901
11	Е11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см /4 прохода/	м3 уплотненного грунта	533		66,87	35642
11. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01802	7,352	1226,61	9019
		Итого оплата труда:				22,10	9019
11. 2	258 С (МС231-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,016445	6,71	3658,24	24545
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016445	6,71	1241,97	8334
11. 3	618 С (МС232-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,001575	0,642804	689,58	443
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 4	1835 С (МС233-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,001575	0,642804	3008,36	1934
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001575	0,642804	1066,33	685
		Итого эксплуатация машин:				65,99	26922
		НР первого уровня	%	59,1		13,06	5330
		НР второго уровня	%	4,2		3,32	1355
		Накладные расходы	%	--		16,38	6685
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,59	2689
		Сметная стоимость:				90,25	48105
12	Е11-010201-0107 К=4	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	533		17,70	9434
12. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,006302	2,571	1066,33	2742
		Итого оплата труда:				6,72	2742
12. 2	618 С (МС232-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,006302	2,571	689,58	1773
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
12. 3	1835 С (МС233-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,006302	2,571	3008,36	7735
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006302	2,571	1066,33	2742
		Итого эксплуатация машин:				**23,30**	**9508**
		НР первого уровня	%	59,1		3,97	1620
		НР второго уровня	%	4,2		1,15	467
		Накладные расходы	%	--		5,12	2088
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,27	928
		Сметная стоимость:				**23,34**	**12440**
13	**Е11-010201-0601**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**533**		**67,7**	**36081**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=691,52)	чел-ч	0,01403	5,724	691,52	3958
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01403	5,724	925,95	5300
		Итого оплата труда:				**22,69**	**9259**
13. 3	1135 С (МС232-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,01403	5,724	3438,55	19683
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01403	5,724	925,95	5300
		Итого эксплуатация машин:				**48,24**	**19683**
13. 4	249132 С (МС121-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,1	40,8	93,00	3794
		Итого материалов:				**9,30**	**3794**
		НР первого уровня	%	59,1		13,41	5472
		НР второго уровня	%	4,2		3,39	1382
		Накладные расходы	%	--		16,80	6854
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,72	2743
		Сметная стоимость:				**91,58**	**48812**
		Устройство а/б покрытия S=2697м2					
15	**Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство.Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва-1,22м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**527,7**		**10026,57**	**5291023**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=771,05)	чел-ч	0,1656	66,637	771,05	51381
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,16445	66,175	1116,67	73895
		Итого оплата труда:				**311,32**	**125276**
15. 3	107 С (МС231-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,017825	7,173	6251,00	44837
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,017825	7,173	1241,97	8909

1	2	3	4	5	6	7	8
15. 4	112 С (МС231-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,05474	22,027	3483,79	76739
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05474	22,027	925,95	20396
15. 5	626 С (МС232-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,08142	32,763	7452,08	244156
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08142	32,763	1241,97	40691
15. 6	1135 С (МС232-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,010465	4,211	3438,55	14480
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,010465	4,211	925,95	3899
		Итого эксплуатация машин:				**944,86**	**380211**
15. 7	100414 М (МС121-010601-0101)	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	490,928	1670,95	820316
15. 8	249132 С (МС121-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,07	28,168	93,00	2620
		Итого материалов:				**2045,07**	**822936**
		НР первого уровня	%	60,3		187,73	75541
		НР второго уровня	%	4,2		138,82	55863
		Накладные расходы	%	--		326,55	131404
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		275,53	110875
		Сметная стоимость:				**11499,04**	**6068042**
16	**Е11-270403-0101**	**Устройство основания тощиной 15 см из щебеночно-песчаной смеси /С5 толщиной 20 см/**	**м2 основания**	**2892**		**2264,49**	**6548894**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=785,57)	чел-ч	0,03795	83,68	785,57	65736
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,051014	112,486	1150,87	129456
		Итого оплата труда:				**88,52**	**195193**
16. 3	107 С (МС231-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,000414	0,91287	6251,00	5706
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000414	0,91287	1241,97	1134
16. 4	112 С (МС231-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,004577	10,092	3483,79	35159
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004577	10,092	925,95	9345
16. 5	258 С (МС231-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,002703	5,959	3658,24	21799
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002703	5,959	1241,97	7401

1	2	3	4	5	6	7	8
16. 6	621 С (МС232-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,01219	26,879	3095,96	83216
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01219	26,879	1066,33	28662
16. 7	623 С (МС232-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,027485	60,604	3930,04	238178
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,027485	60,604	1241,97	75268
16. 8	1135 С (МС232-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00299	6,593	3438,55	22670
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00299	6,593	925,95	6105
16. 9	1602 С (МС232-010212-0101)	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,000655	1,445	2701,58	3905
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000655	1,445	1066,33	1541
		Итого эксплуатация машин:				**186,23**	**410634**
16.10	100092 С (МС121-010201-0702)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,015	33,075	5430,64	179618
16.11	100094 С (МС121-010201-0704)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	416,745	4857,02	2024139
16.12	249132 С (МС121-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,03	66,15	93,00	6152
		Итого материалов:				**1002,23**	**2209909**
		НР первого уровня	%	60,3		53,38	117701
		НР второго уровня	%	4,2		53,41	117767
		Накладные расходы	%	--		106,79	235468
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,00	233740
		Сметная стоимость:				**2609,65**	**7547102**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**4772234**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**135287**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1054351**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**283767**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**3215234**
		- перевозка грузов	Тенге				**367362**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**251777**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**5024011**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Накладные расходы II уровня		Тенге				211008
	ИТОГО:		Тенге				5235020
	Сметная прибыль		Тенге				418802
	ИТОГО по смете:		Тенге				15350432

		Улица № 20					
1	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	787		29,04	22851
1. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007831	1,143	1241,97	1420
		Итого оплата труда:				9,73	1420
1. 2	258 С (МС231-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,007831	1,143	3658,24	4183
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007831	1,143	1241,97	1420
		Итого эксплуатация машин:				28,65	4183
		НР первого уровня	%	59,1		5,75	839
		НР второго уровня	%	4,2		1,44	211
		Накладные расходы	%	--		7,19	1050
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,87	419
		Сметная стоимость:				39,28	30912
2	Е11-010104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	787		22,98	18085
2. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,006199	0,904981	1241,97	1124
		Итого оплата труда:				7,70	1124
2. 2	258 С (МС231-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,006199	0,904981	3658,24	3311
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006199	0,904981	1241,97	1124
		Итого эксплуатация машин:				22,68	3311
		НР первого уровня	%	59,1		4,55	664
		НР второго уровня	%	4,2		1,14	167
		Накладные расходы	%	--		5,69	831
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,27	331
		Сметная стоимость:				31,09	24465
3	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	787		146,44	115246
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=750,3)	чел-ч	0,011316	1,652	750,30	1240
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03281	4,79	1241,97	5949
		Итого оплата труда:				49,24	7189
3. 3	258 С (МС231-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0082	1,197	3658,24	4379
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0082	1,197	1241,97	1487

1	2	3	4	5	6	7	8
3. 4	2264 С (МС231-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02461	3,593	4300,58	15452
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02461	3,593	1241,97	4462
		Итого эксплуатация машин:				**135,83**	**19832**
3. 5	100081 С (МС121-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,00584	7453,70	44
		Итого материалов:				**0,19**	**28**
		НР первого уровня	%	59,1		29,10	4249
		НР второго уровня	%	4,2		7,29	1065
		Накладные расходы	%	--		36,39	5313
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,47	2113
		Сметная стоимость:				**198,21**	**155987**
4	**С341-020103-1020 в ценах I Vквартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**622,050**		**368,70**	**229350**
		НР второго уровня	%	4,2		21,43	5163
		Накладные расходы	%	--		21,43	5163
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,53	10246
		Сметная стоимость:				**414,92**	**258101**
4	**С341-020103-1005 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**676,500**		**126,74**	**85740**
		НР второго уровня	%	4,2		21,43	5163
		Накладные расходы	%	--		21,43	5163
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,53	10246
		Сметная стоимость:				**142,63**	**96489**
5	**Е11-010102-0602**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**787**		**18,80**	**14796**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=750,3)	чел-ч	0,003818	0,557428	750,30	418
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004243	0,619551	1235,12	765
		Итого оплата труда:				**8,11**	**1183**
5. 3	162 С (МС233-010101-0101)	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,000092	0,013432	2035,42	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000092	0,013432	925,95	12
5. 4	258 С (МС231-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,004151	0,606119	3658,24	2217
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004151	0,606119	1241,97	753

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				15,37	2245
5. 5	100081 С (МС121-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,00584	4857,02	28
		Итого материалов:				0,19	28
		НР первого уровня	%	59,1		4,79	699
		НР второго уровня	%	4,2		0,98	142
		Накладные расходы	%	--		5,77	842
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,94	283
		Сметная стоимость:				26,66	20981
6	Е11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см/4 прохода/	м3 уплотненного грунта	722,375		66,87	48306
6. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01802	14,507	1226,61	17794
		Итого оплата труда:				22,10	17794
6. 2	258 С (МС231-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,016445	13,238	3658,24	48429
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016445	13,238	1241,97	16441
6. 3	618 С (МС232-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,001575	1,268	689,58	875
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 4	1835 С (МС233-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,001575	1,268	3008,36	3815
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001575	1,268	1066,33	1352
		Итого эксплуатация машин:				65,99	53119
		НР первого уровня	%	59,1		13,06	10516
		НР второго уровня	%	4,2		3,32	2673
		Накладные расходы	%	--		16,38	13189
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,59	5305
		Сметная стоимость:				90,25	65196
7	Е11-010201-0107 К=4	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	722,375		17,70	12787
7. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,006302	5,073	1066,33	5410
		Итого оплата труда:				6,72	5410
7. 2	618 С (МС232-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,006302	5,073	689,58	3498
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
7. 3	1835 С (МС233-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,006302	5,073	3008,36	15262
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006302	5,073	1066,33	5409
		Итого эксплуатация машин:				**23,30**	**18760**
		НР первого уровня	%	59,1		3,97	3197
		НР второго уровня	%	4,2		1,15	922
		Накладные расходы	%	--		5,12	4119
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,27	1830
		Сметная стоимость:				**23,34**	**16862**
8	**Е11-010203-0102**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**2890**		**5,36**	**15495**
8. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001138	3,666	1241,97	4553
		Итого оплата труда:				**1,41**	**4553**
8. 2	107 С (МС231-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,000437	1,407	6251,00	8796
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000437	1,407	1241,97	1747
8. 3	258 С (МС231-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,000702	2,259	3658,24	8263
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000702	2,259	1241,97	2806
		Итого эксплуатация машин:				**5,30**	**17059**
		НР первого уровня	%	59,1		0,84	2691
		НР второго уровня	%	4,2		0,26	830
		Накладные расходы	%	--		1,09	3520
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,51	1646
		Сметная стоимость:				**6,99**	**20209**
9	**Е11-010102-0307**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**386**		**119,06**	**45956**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=750,3)	чел-ч	0,0092	3,754	750,30	2816
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02668	10,885	1241,97	13519
		Итого оплата труда:				**40,04**	**16336**
9. 3	258 С (МС231-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00667	2,721	3658,24	9955
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00667	2,721	1241,97	3379
9. 4	2264 С (МС231-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02001	8,164	4300,58	35110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02001	8,164	1241,97	10139

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				110,46	45066
9. 5	100081 С (МС121-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,01224	4857,02	59
		Итого материалов:				0,15	59
		НР первого уровня	%	59,1		23,66	9654
		НР второго уровня	%	4,2		5,93	2419
		Накладные расходы	%	--		29,59	12073
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,77	4801
		Сметная стоимость:				161,15	62204
10	С341-020103-1020 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	636,9		368,70	234825
		НР второго уровня	%	4,2		15,25	10267
		Накладные расходы	%	--		15,25	10267
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,27	20377
		Сметная стоимость:				414,92	264263
11	Е11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см /4 прохода/	м3 уплотненного грунта	386		66,87	25812
11. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01802	7,352	1226,61	9019
		Итого оплата труда:				22,10	9019
11. 2	258 С (МС231-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,016445	6,71	3658,24	24545
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016445	6,71	1241,97	8334
11. 3	618 С (МС232-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,001575	0,642804	689,58	443
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 4	1835 С (МС233-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,001575	0,642804	3008,36	1934
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001575	0,642804	1066,33	685
		Итого эксплуатация машин:				65,99	26922
		НР первого уровня	%	59,1		13,06	5330
		НР второго уровня	%	4,2		3,32	1355
		Накладные расходы	%	--		16,38	6685
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,59	2689
		Сметная стоимость:				90,25	34837

1	2	3	4	5	6	7	8
12	Е11-010201-0107 К=4	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	386		17,70	6832
12. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,006302	2,571	1066,33	2742
		Итого оплата труда:				6,72	2742
12. 2	618 С (МС232-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,006302	2,571	689,58	1773
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 3	1835 С (МС233-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,006302	2,571	3008,36	7735
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006302	2,571	1066,33	2742
		Итого эксплуатация машин:				23,30	9508
		НР первого уровня	%	59,1		3,97	1620
		НР второго уровня	%	4,2		1,15	467
		Накладные расходы	%	--		5,12	2088
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,27	928
		Сметная стоимость:				23,34	9009
13	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	386		67,7	26130
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=691,52)	чел-ч	0,01403	5,724	691,52	3958
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01403	5,724	925,95	5300
		Итого оплата труда:				22,69	9259
13. 3	1135 С (МС232-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,01403	5,724	3438,55	19683
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01403	5,724	925,95	5300
		Итого эксплуатация машин:				48,24	19683
13. 4	249132 С (МС121-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,1	40,8	93,00	3794
		Итого материалов:				9,30	3794
		НР первого уровня	%	59,1		13,41	5472
		НР второго уровня	%	4,2		3,39	1382
		Накладные расходы	%	--		16,80	6854
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,72	2743
		Сметная стоимость:				91,58	35350
		Устройство а/б покрытия S=1944,4м2					

1	2	3	4	5	6	7	8
15	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство.Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва-1,22м3	м3 материала основания в плотном теле	382,06		10026,57	3830753
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=771,05)	чел-ч	0,1656	66,637	771,05	51381
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,16445	66,175	1116,67	73895
		Итого оплата труда:				311,32	125276
15. 3	107 С (МС231-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,017825	7,173	6251,00	44837
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,017825	7,173	1241,97	8909
15. 4	112 С (МС231-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,05474	22,027	3483,79	76739
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05474	22,027	925,95	20396
15. 5	626 С (МС232-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,08142	32,763	7452,08	244156
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08142	32,763	1241,97	40691
15. 6	1135 С (МС232-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,010465	4,211	3438,55	14480
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,010465	4,211	925,95	3899
		Итого эксплуатация машин:				944,86	380211
15. 7	100414 М (МС121-010601-0101)	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	490,928	1670,95	820316
15. 8	249132 С (МС121-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,07	28,168	93,00	2620
		Итого материалов:				2045,07	822936
		НР первого уровня	%	60,3		187,73	75541
		НР второго уровня	%	4,2		138,82	55863
		Накладные расходы	%	--		326,55	131404
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		275,53	110875
		Сметная стоимость:				11499,04	4393322
16	Е11-270403-0101	Устройство основания тощиной 15 см из щебеночно-песчаной смеси /С5 толщиной 20 см/	м2 основания	2092		2264,49	4737305
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=785,57)	чел-ч	0,03795	83,68	785,57	65736
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,051014	112,486	1150,87	129456
		Итого оплата труда:				88,52	195193

1	2	3	4	5	6	7	8
16. 3	107 С (МС231-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,000414	0,91287	6251,00	5706
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000414	0,91287	1241,97	1134
16. 4	112 С (МС231-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,004577	10,092	3483,79	35159
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004577	10,092	925,95	9345
16. 5	258 С (МС231-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,002703	5,959	3658,24	21799
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002703	5,959	1241,97	7401
16. 6	621 С (МС232-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,01219	26,879	3095,96	83216
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01219	26,879	1066,33	28662
16. 7	623 С (МС232-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,027485	60,604	3930,04	238178
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,027485	60,604	1241,97	75268
16. 8	1135 С (МС232-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00299	6,593	3438,55	22670
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00299	6,593	925,95	6105
16. 9	1602 С (МС232-010212-0101)	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,000655	1,445	2701,58	3905
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000655	1,445	1066,33	1541
		Итого эксплуатация машин:				**186,23**	**410634**
16.10	100092 С (МС121-010201-0702)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,015	33,075	5430,64	179618
16.11	100094 С (МС121-010201-0704)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	416,745	4857,02	2024139
16.12	249132 С (МС121-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,03	66,15	93,00	6152
		Итого материалов:				**1002,23**	**2209909**
		НР первого уровня	%	60,3		53,38	117701
		НР второго уровня	%	4,2		53,41	117767
		Накладные расходы	%	--		106,79	235468
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,00	233740
		Сметная стоимость:				**2609,65**	**5459384**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				4772234
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				135287
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1054351
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				283767
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				3215234
		- перевозка грузов	Тенге				367362
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				251777
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				5024011
	Накладные расходы II уровня		Тенге				211008
	ИТОГО:		Тенге				5235020
	Сметная прибыль		Тенге				418802
	ИТОГО по смете:		Тенге				10947570

		Улица № 19					
1	Е11-010104-0106	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**1582**		**29,04**	**45933**
1. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007831	1,143	1241,97	1420
		Итого оплата труда:				**9,73**	**1420**
1. 2	258 С (МС231-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,007831	1,143	3658,24	4183
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007831	1,143	1241,97	1420
		Итого эксплуатация машин:				**28,65**	**4183**
		НР первого уровня	%	59,1		5,75	839
		НР второго уровня	%	4,2		1,44	211
		Накладные расходы	%	--		7,19	1050
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,87	419
		Сметная стоимость:				**39,28**	**62141**
2	Е11-010104-0114	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**1582**		**22,98**	**36354**
2. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,006199	0,904981	1241,97	1124
		Итого оплата труда:				**7,70**	**1124**
2. 2	258 С (МС231-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,006199	0,904981	3658,24	3311
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006199	0,904981	1241,97	1124
		Итого эксплуатация машин:				**22,68**	**3311**
		НР первого уровня	%	59,1		4,55	664
		НР второго уровня	%	4,2		1,14	167
		Накладные расходы	%	--		5,69	831

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,27	331
		Сметная стоимость:				31,09	49176
3	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1582		146,44	231663
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=750,3)	чел-ч	0,011316	1,652	750,30	1240
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03281	4,79	1241,97	5949
		Итого оплата труда:				49,24	7189
3. 3	258 С (МС231-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0082	1,197	3658,24	4379
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0082	1,197	1241,97	1487
3. 4	2264 С (МС231-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02461	3,593	4300,58	15452
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02461	3,593	1241,97	4462
		Итого эксплуатация машин:				135,83	19832
3. 5	100081 С (МС121-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,00584	7453,70	44
		Итого материалов:				0,19	28
		НР первого уровня	%	59,1		29,10	4249
		НР второго уровня	%	4,2		7,29	1065
		Накладные расходы	%	--		36,39	5313
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,47	2113
		Сметная стоимость:				198,21	313560
4	С341-020103-1020 в ценах I Vквартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	1221		368,70	450183
		НР второго уровня	%	4,2		21,43	5163
		Накладные расходы	%	--		21,43	5163
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,53	10246
		Сметная стоимость:				414,92	506617
4	С341-020103-1005 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	1389,3		126,74	176080
		НР второго уровня	%	4,2		21,43	5163
		Накладные расходы	%	--		21,43	5163
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,53	10246
		Сметная стоимость:				142,63	198154
5	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1582		18,80	29742

1	2	3	4	5	6	7	8
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=750,3)	чел-ч	0,003818	0,557428	750,30	418
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004243	0,619551	1235,12	765
		Итого оплата труда:				**8,11**	**1183**
5. 3	162 С (МС233-010101-0101)	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,000092	0,013432	2035,42	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000092	0,013432	925,95	12
5. 4	258 С (МС231-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,004151	0,606119	3658,24	2217
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004151	0,606119	1241,97	753
		Итого эксплуатация машин:				**15,37**	**2245**
5. 5	100081 С (МС121-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,00584	4857,02	28
		Итого материалов:				**0,19**	**28**
		НР первого уровня	%	59,1		4,79	699
		НР второго уровня	%	4,2		0,98	142
		Накладные расходы	%	--		5,77	842
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,94	283
		Сметная стоимость:				**26,66**	**42176**
6	**Е11-010201-0101**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см/4 прохода/**	**м3 уплотненного грунта**	**1479,6**		**66,87**	**98942**
6. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01802	14,507	1226,61	17794
		Итого оплата труда:				**22,10**	**17794**
6. 2	258 С (МС231-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,016445	13,238	3658,24	48429
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016445	13,238	1241,97	16441
6. 3	618 С (МС232-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,001575	1,268	689,58	875
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 4	1835 С (МС233-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,001575	1,268	3008,36	3815
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001575	1,268	1066,33	1352
		Итого эксплуатация машин:				**65,99**	**53119**
		НР первого уровня	%	59,1		13,06	10516
		НР второго уровня	%	4,2		3,32	2673
		Накладные расходы	%	--		16,38	13189
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,59	5305

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				90,25	133537
7	Е11-010201-0107 К=4	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1479,6		17,70	26192
7. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,006302	5,073	1066,33	5410
		Итого оплата труда:				6,72	5410
7. 2	618 С (МС232-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,006302	5,073	689,58	3498
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 3	1835 С (МС233-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,006302	5,073	3008,36	15262
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006302	5,073	1066,33	5409
		Итого эксплуатация машин:				23,30	18760
		НР первого уровня	%	59,1		3,97	3197
		НР второго уровня	%	4,2		1,15	922
		Накладные расходы	%	--		5,12	4119
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,27	1830
		Сметная стоимость:				23,34	34535
8	Е11-010203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	5918,4		5,36	31737
8. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001138	3,666	1241,97	4553
		Итого оплата труда:				1,41	4553
8. 2	107 С (МС231-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,000437	1,407	6251,00	8796
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000437	1,407	1241,97	1747
8. 3	258 С (МС231-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,000702	2,259	3658,24	8263
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000702	2,259	1241,97	2806
		Итого эксплуатация машин:				5,30	17059
		НР первого уровня	%	59,1		0,84	2691
		НР второго уровня	%	4,2		0,26	830
		Накладные расходы	%	--		1,09	3520
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,51	1646
		Сметная стоимость:				6,99	41393
9	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	789		119,06	93935
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=750,3)	чел-ч	0,0092	3,754	750,30	2816

1	2	3	4	5	6	7	8
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02668	10,885	1241,97	13519
		Итого оплата труда:				**40,04**	**16336**
9. 3	258 С (МС231-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00667	2,721	3658,24	9955
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00667	2,721	1241,97	3379
9. 4	2264 С (МС231-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02001	8,164	4300,58	35110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02001	8,164	1241,97	10139
		Итого эксплуатация машин:				**110,46**	**45066**
9. 5	100081 С (МС121-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,01224	4857,02	59
		Итого материалов:				**0,15**	**59**
		НР первого уровня	%	59,1		23,66	9654
		НР второго уровня	%	4,2		5,93	2419
		Накладные расходы	%	--		29,59	12073
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,77	4801
		Сметная стоимость:				**161,15**	**127147**
10	**С341-020103-1020 в ценах I квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**1301,85**		**368,70**	**479992**
		НР второго уровня	%	4,2		15,25	10267
		Накладные расходы	%	--		15,25	10267
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,27	20377
		Сметная стоимость:				**414,92**	**540164**
11	**Е11-010201-0101**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см /4 прохода/**	**м3 уплотненного грунта**	**789**		**66,87**	**52760**
11. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01802	7,352	1226,61	9019
		Итого оплата труда:				**22,10**	**9019**
11. 2	258 С (МС231-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,016445	6,71	3658,24	24545
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016445	6,71	1241,97	8334
11. 3	618 С (МС232-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,001575	0,642804	689,58	443
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
11. 4	1835 С (МС233-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,001575	0,642804	3008,36	1934
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001575	0,642804	1066,33	685
		Итого эксплуатация машин:				**65,99**	**26922**
		НР первого уровня	%	59,1		13,06	5330
		НР второго уровня	%	4,2		3,32	1355
		Накладные расходы	%	--		16,38	6685
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,59	2689
		Сметная стоимость:				**90,25**	**71209**
12	**Е11-010201-0107 К=4**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**789**		**17,7**	**13967**
12. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,006302	2,571	1066,33	2742
		Итого оплата труда:				**6,72**	**2742**
12. 2	618 С (МС232-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,006302	2,571	689,58	1773
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 3	1835 С (МС233-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,006302	2,571	3008,36	7735
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006302	2,571	1066,33	2742
		Итого эксплуатация машин:				**23,30**	**9508**
		НР первого уровня	%	59,1		3,97	1620
		НР второго уровня	%	4,2		1,15	467
		Накладные расходы	%	--		5,12	2088
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,27	928
		Сметная стоимость:				**23,34**	**18415**
13	**Е11-010201-0601**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**789**		**67,7**	**53411**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=691,52)	чел-ч	0,01403	5,724	691,52	3958
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01403	5,724	925,95	5300
		Итого оплата труда:				**22,69**	**9259**
13. 3	1135 С (МС232-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,01403	5,724	3438,55	19683
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01403	5,724	925,95	5300
		Итого эксплуатация машин:				**48,24**	**19683**
13. 4	249132 С (МС121-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,1	40,8	93,00	3794

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				9,30	3794
		НР первого уровня	%	59,1		13,41	5472
		НР второго уровня	%	4,2		3,39	1382
		Накладные расходы	%	--		16,80	6854
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,72	2743
		Сметная стоимость:				91,58	72257
		Устройство а/б покрытия S=3945,6м2					
15	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство.Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва-1,22м3	м3 материала основания в плотном теле	782,6		10026,57	7846796
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=771,05)	чел-ч	0,1656	66,637	771,05	51381
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,16445	66,175	1116,67	73895
		Итого оплата труда:				311,32	125276
15. 3	107 С (МС231-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,017825	7,173	6251,00	44837
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,017825	7,173	1241,97	8909
15. 4	112 С (МС231-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,05474	22,027	3483,79	76739
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05474	22,027	925,95	20396
15. 5	626 С (МС232-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,08142	32,763	7452,08	244156
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08142	32,763	1241,97	40691
15. 6	1135 С (МС232-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,010465	4,211	3438,55	14480
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,010465	4,211	925,95	3899
		Итого эксплуатация машин:				944,86	380211
15. 7	100414 М (МС121-010601-0101)	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	490,928	1670,95	820316
15. 8	249132 С (МС121-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,07	28,168	93,00	2620
		Итого материалов:				2045,07	822936
		НР первого уровня	%	60,3		187,73	75541
		НР второго уровня	%	4,2		138,82	55863
		Накладные расходы	%	--		326,55	131404
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		275,53	110875

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				11499,04	8999147
16	Е11-270403-0101	Устройство основания тощиной 15 см из щебеночно-песчаной смеси /С5 толщиной 20 см/	м2 основания	4287		2264,49	9707852
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=785,57)	чел-ч	0,03795	83,68	785,57	65736
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,051014	112,486	1150,87	129456
		Итого оплата труда:				88,52	195193
16. 3	107 С (МС231-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,000414	0,91287	6251,00	5706
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000414	0,91287	1241,97	1134
16. 4	112 С (МС231-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,004577	10,092	3483,79	35159
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004577	10,092	925,95	9345
16. 5	258 С (МС231-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,002703	5,959	3658,24	21799
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002703	5,959	1241,97	7401
16. 6	621 С (МС232-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,01219	26,879	3095,96	83216
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01219	26,879	1066,33	28662
16. 7	623 С (МС232-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,027485	60,604	3930,04	238178
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,027485	60,604	1241,97	75268
16. 8	1135 С (МС232-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00299	6,593	3438,55	22670
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00299	6,593	925,95	6105
16. 9	1602 С (МС232-010212-0101)	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,000655	1,445	2701,58	3905
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000655	1,445	1066,33	1541
		Итого эксплуатация машин:				186,23	410634
16.10	100092 С (МС121-010201-0702)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,015	33,075	5430,64	179618
16.11	100094 С (МС121-010201-0704)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	416,745	4857,02	2024139
16.12	249132 С (МС121-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,03	66,15	93,00	6152

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				1002,23	2209909
		НР первого уровня	%	60,3		53,38	117701
		НР второго уровня	%	4,2		53,41	117767
		Накладные расходы	%	--		106,79	235468
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,00	233740
		Сметная стоимость:				2045,95	8771007
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				4772234
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				135287
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1054351
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				283767
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				3215234
		- перевозка грузов	Тенге				367362
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				251777
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				5024011
	Накладные расходы II уровня		Тенге				211008
	ИТОГО:		Тенге				5235020
	Сметная прибыль		Тенге				418802
	ИТОГО по смете:		Тенге				19980637

		Проезд № 8					
1	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1166		29,04	33855
1. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007831	1,143	1241,97	1420
		Итого оплата труда:				9,73	1420
1. 2	258 С (МС231-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,007831	1,143	3658,24	4183
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007831	1,143	1241,97	1420
		Итого эксплуатация машин:				28,65	4183
		НР первого уровня	%	59,1		5,75	839
		НР второго уровня	%	4,2		1,44	211
		Накладные расходы	%	--		7,19	1050
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,87	419
		Сметная стоимость:				39,28	45795
3	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1166		146,44	170745
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=750,3)	чел-ч	0,011316	1,652	750,30	1240
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03281	4,79	1241,97	5949
		Итого оплата труда:				49,24	7189

1	2	3	4	5	6	7	8
3. 3	258 С (МС231-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0082	1,197	3658,24	4379
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0082	1,197	1241,97	1487
3. 4	2264 С (МС231-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02461	3,593	4300,58	15452
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02461	3,593	1241,97	4462
		Итого эксплуатация машин:				**135,83**	**19832**
3. 5	100081 С (МС121-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,00584	7453,70	44
		Итого материалов:				**0,19**	**28**
		НР первого уровня	%	59,1		29,10	4249
		НР второго уровня	%	4,2		7,29	1065
		Накладные расходы	%	--		36,39	5313
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,47	2113
		Сметная стоимость:				**198,20**	**231106**
4	**С341-020103-1030 в ценах I Vквартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 30 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**1284**		**517,95**	**664892**
		НР второго уровня	%	4,2		21,43	5163
		Накладные расходы	%	--		21,43	5163
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,53	10246
		Сметная стоимость:				**414,92**	**532633**
4	**С341-020103-1005 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**640,2**		**126,74**	**81139**
		НР второго уровня	%	4,2		21,43	5163
		Накладные расходы	%	--		21,43	5163
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,53	10246
		Сметная стоимость:				**142,63**	**91311**
5	**Е11-010102-0602**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**1166**		**18,80**	**21921**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=750,3)	чел-ч	0,003818	0,557428	750,30	418
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004243	0,619551	1235,12	765
		Итого оплата труда:				**8,11**	**1183**
5. 3	162 С (МС233-010101-0101)	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,000092	0,013432	2035,42	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000092	0,013432	925,95	12

1	2	3	4	5	6	7	8
5. 4	258 С (МС231-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,004151	0,606119	3658,24	2217
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004151	0,606119	1241,97	753
		Итого эксплуатация машин:				**15,37**	**2245**
5. 5	100081 С (МС121-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,00584	4857,02	28
		Итого материалов:				**0,19**	**28**
		НР первого уровня	%	59,1		4,79	699
		НР второго уровня	%	4,2		0,98	142
		Накладные расходы	%	--		5,77	842
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,94	283
		Сметная стоимость:				**26,66**	**31086**
6	**Е11-010201-0101**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см/4 прохода/**	**м3 уплотненного грунта**	**720,0**		**66,87**	**48147**
6. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01802	14,507	1226,61	17794
		Итого оплата труда:				**22,10**	**17794**
6. 2	258 С (МС231-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,016445	13,238	3658,24	48429
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016445	13,238	1241,97	16441
6. 3	618 С (МС232-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,001575	1,268	689,58	875
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 4	1835 С (МС233-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,001575	1,268	3008,36	3815
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001575	1,268	1066,33	1352
		Итого эксплуатация машин:				**65,99**	**53119**
		НР первого уровня	%	59,1		13,06	10516
		НР второго уровня	%	4,2		3,32	2673
		Накладные расходы	%	--		16,38	13189
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,59	5305
		Сметная стоимость:				**90,25**	**64981**
7	**Е11-010201-0107 К=4**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**720,0**		**17,70**	**12745**
7. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,006302	5,073	1066,33	5410
		Итого оплата труда:				**6,72**	**5410**

1	2	3	4	5	6	7	8
7. 2	618 С (МС232-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,006302	5,073	689,58	3498
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 3	1835 С (МС233-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,006302	5,073	3008,36	15262
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006302	5,073	1066,33	5409
		Итого эксплуатация машин:				**23,30**	**18760**
		НР первого уровня	%	59,1		3,97	3197
		НР второго уровня	%	4,2		1,15	922
		Накладные расходы	%	--		5,12	4119
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,27	1830
		Сметная стоимость:				**23,34**	**16806**
8	**Е11-010203-0102**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**2880,0**		**5,36**	**15444**
8. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001138	3,666	1241,97	4553
		Итого оплата труда:				**1,41**	**4553**
8. 2	107 С (МС231-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,000437	1,407	6251,00	8796
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000437	1,407	1241,97	1747
8. 3	258 С (МС231-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,000702	2,259	3658,24	8263
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000702	2,259	1241,97	2806
		Итого эксплуатация машин:				**5,30**	**17059**
		НР первого уровня	%	59,1		0,84	2691
		НР второго уровня	%	4,2		0,26	830
		Накладные расходы	%	--		1,09	3520
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,51	1646
		Сметная стоимость:				**6,99**	**20143**
9	**Е11-010102-0307**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**384**		**119,06**	**45718**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=750,3)	чел-ч	0,0092	3,754	750,30	2816
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02668	10,885	1241,97	13519
		Итого оплата труда:				**40,04**	**16336**
9. 3	258 С (МС231-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00667	2,721	3658,24	9955
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00667	2,721	1241,97	3379

1	2	3	4	5	6	7	8
9. 4	2264 С (МС231-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02001	8,164	4300,58	35110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02001	8,164	1241,97	10139
		Итого эксплуатация машин:				**110,46**	**45066**
9. 5	100081 С (МС121-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,01224	4857,02	59
		Итого материалов:				**0,15**	**59**
		НР первого уровня	%	59,1		23,66	9654
		НР второго уровня	%	4,2		5,93	2419
		Накладные расходы	%	--		29,59	12073
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,77	4801
		Сметная стоимость:				**161,15**	**61882**
10	**С341-020103-1020 в ценах I квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**633,60**		**368,70**	**233608**
		НР второго уровня	%	4,2		15,25	10267
		Накладные расходы	%	--		15,25	10267
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,27	20377
		Сметная стоимость:				**414,92**	**262893**
11	**Е11-010201-0101**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см /4 прохода/**	**м3 уплотненного грунта**	**384**		**66,87**	**25678**
11. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01802	7,352	1226,61	9019
		Итого оплата труда:				**22,10**	**9019**
11. 2	258 С (МС231-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,016445	6,71	3658,24	24545
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016445	6,71	1241,97	8334
11. 3	618 С (МС232-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,001575	0,642804	689,58	443
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 4	1835 С (МС233-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,001575	0,642804	3008,36	1934
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001575	0,642804	1066,33	685
		Итого эксплуатация машин:				**65,99**	**26922**
		НР первого уровня	%	59,1		13,06	5330
		НР второго уровня	%	4,2		3,32	1355
		Накладные расходы	%	--		16,38	6685

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,59	2689
		Сметная стоимость:				**90,25**	**34657**
12	**Е11-010201-0107 К=4**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**384**		**17,7**	**6798**
12. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,006302	2,571	1066,33	2742
		Итого оплата труда:				**6,72**	**2742**
12. 2	618 С (МС232-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,006302	2,571	689,58	1773
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 3	1835 С (МС233-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,006302	2,571	3008,36	7735
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006302	2,571	1066,33	2742
		Итого эксплуатация машин:				**23,30**	**9508**
		НР первого уровня	%	59,1		3,97	1620
		НР второго уровня	%	4,2		1,15	467
		Накладные расходы	%	--		5,12	2088
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,27	928
		Сметная стоимость:				**23,34**	**8963**
13	**Е11-010201-0601**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**384**		**67,7**	**25995**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=691,52)	чел-ч	0,01403	5,724	691,52	3958
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01403	5,724	925,95	5300
		Итого оплата труда:				**22,69**	**9259**
13. 3	1135 С (МС232-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,01403	5,724	3438,55	19683
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01403	5,724	925,95	5300
		Итого эксплуатация машин:				**48,24**	**19683**
13. 4	249132 С (МС121-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,1	40,8	93,00	3794
		Итого материалов:				**9,30**	**3794**
		НР первого уровня	%	59,1		13,41	5472
		НР второго уровня	%	4,2		3,39	1382
		Накладные расходы	%	--		16,80	6854
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,72	2743
		Сметная стоимость:				**91,58**	**35167**
		Устройство а/б покрытия S=1929,9м2					

1	2	3	4	5	6	7	8
15	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство.Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва-1,22м3	м3 материала основания в плотном теле	382,1		10026,57	3831154
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=771,05)	чел-ч	0,1656	66,637	771,05	51381
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,16445	66,175	1116,67	73895
		Итого оплата труда:				311,32	125276
15. 3	107 С (МС231-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,017825	7,173	6251,00	44837
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,017825	7,173	1241,97	8909
15. 4	112 С (МС231-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,05474	22,027	3483,79	76739
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05474	22,027	925,95	20396
15. 5	626 С (МС232-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,08142	32,763	7452,08	244156
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08142	32,763	1241,97	40691
15. 6	1135 С (МС232-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,010465	4,211	3438,55	14480
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,010465	4,211	925,95	3899
		Итого эксплуатация машин:				944,86	380211
15. 7	100414 М (МС121-010601-0101)	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	490,928	1670,95	820316
15. 8	249132 С (МС121-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,07	28,168	93,00	2620
		Итого материалов:				2045,07	822936
		НР первого уровня	%	60,3		187,73	75541
		НР второго уровня	%	4,2		138,82	55863
		Накладные расходы	%	--		326,55	131404
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		275,53	110875
		Сметная стоимость:				11499,04	4393782
16	Е11-270403-0101	Устройство основания тощиной 15 см из щебеночно-песчаной смеси	м2 основания	2092		1753,38	3668071
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=785,57)	чел-ч	0,03795	83,68	785,57	65736
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,051014	112,486	1150,87	129456
		Итого оплата труда:				88,52	195193

1	2	3	4	5	6	7	8
16. 3	107 С (МС231-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,000414	0,91287	6251,00	5706
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000414	0,91287	1241,97	1134
16. 4	112 С (МС231-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,004577	10,092	3483,79	35159
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004577	10,092	925,95	9345
16. 5	258 С (МС231-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,002703	5,959	3658,24	21799
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002703	5,959	1241,97	7401
16. 6	621 С (МС232-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,01219	26,879	3095,96	83216
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01219	26,879	1066,33	28662
16. 7	623 С (МС232-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,027485	60,604	3930,04	238178
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,027485	60,604	1241,97	75268
16. 8	1135 С (МС232-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00299	6,593	3438,55	22670
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00299	6,593	925,95	6105
16. 9	1602 С (МС232-010212-0101)	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,000655	1,445	2701,58	3905
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000655	1,445	1066,33	1541
		Итого эксплуатация машин:				**186,23**	**410634**
16.10	100092 С (МС121-010201-0702)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,015	33,075	5430,64	179618
16.11	100094 С (МС121-010201-0704)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	416,745	4857,02	2024139
16.12	249132 С (МС121-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,03	66,15	93,00	6152
		Итого материалов:				**1002,23**	**2209909**
		НР первого уровня	%	60,3		53,38	117701
		НР второго уровня	%	4,2		53,41	117767
		Накладные расходы	%	--		106,79	235468
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,00	233740
		Сметная стоимость:				**2034,47**	**4256114**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				4772234
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				135287
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1054351
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				283767
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				3215234
		- перевозка грузов	Тенге				367362
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				251777
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				5024011
	Накладные расходы II уровня		Тенге				211008
	ИТОГО:		Тенге				5235020
	Сметная прибыль		Тенге				418802
	ИТОГО по смете:		Тенге				10087317

		Проезд № 6					
1	Е11-010104-0106	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**391**		**29,04**	**11353**
1. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007831	1,143	1241,97	1420
		Итого оплата труда:				**9,73**	**1420**
1. 2	258 С (МС231-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,007831	1,143	3658,24	4183
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007831	1,143	1241,97	1420
		Итого эксплуатация машин:				**28,65**	**4183**
		НР первого уровня	%	59,1		5,75	839
		НР второго уровня	%	4,2		1,44	211
		Накладные расходы	%	--		7,19	1050
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,87	419
		Сметная стоимость:				**39,28**	**15357**
3	**Е11-010102-0308**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**391**		**146,44**	**57257**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=750,3)	чел-ч	0,011316	1,652	750,30	1240
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03281	4,79	1241,97	5949
		Итого оплата труда:				**49,24**	**7189**
3. 3	258 С (МС231-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0082	1,197	3658,24	4379
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0082	1,197	1241,97	1487
3. 4	2264 С (МС231-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02461	3,593	4300,58	15452

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02461	3,593	1241,97	4462
		Итого эксплуатация машин:				**135,83**	**19832**
3. 5	100081 С (МС121-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,00584	7453,70	44
		Итого материалов:				**0,19**	**28**
		НР первого уровня	%	59,1		29,10	4249
		НР второго уровня	%	4,2		7,29	1065
		Накладные расходы	%	--		36,39	5313
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,47	2113
		Сметная стоимость:				**198,20**	**77498**
4	**С341-020103-1030 в ценах I Vквартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 30 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**353**		**517,95**	**182888**
		НР второго уровня	%	4,2		21,43	5163
		Накладные расходы	%	--		21,43	5163
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,53	10246
		Сметная стоимость:				**414,92**	**146508**
4	**С341-020103-1005 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**292,05**		**126,74**	**37014**
		НР второго уровня	%	4,2		21,43	5163
		Накладные расходы	%	--		21,43	5163
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,53	10246
		Сметная стоимость:				**142,63**	**41655**
5	**Е11-010102-0602**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**391**		**18,80**	**7351**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=750,3)	чел-ч	0,003818	0,557428	750,30	418
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004243	0,619551	1235,12	765
		Итого оплата труда:				**8,11**	**1183**
5. 3	162 С (МС233-010101-0101)	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,000092	0,013432	2035,42	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000092	0,013432	925,95	12
5. 4	258 С (МС231-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,004151	0,606119	3658,24	2217
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004151	0,606119	1241,97	753
		Итого эксплуатация машин:				**15,37**	**2245**

1	2	3	4	5	6	7	8
5. 5	100081 С (МС121-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,00584	4857,02	28
		Итого материалов:				**0,19**	**28**
		НР первого уровня	%	59,1		4,79	699
		НР второго уровня	%	4,2		0,98	142
		Накладные расходы	%	--		5,77	842
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,94	283
		Сметная стоимость:				**26,66**	**10424**
6	**Е11-010201-0101**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см/4 прохода/**	**м3 уплотненного грунта**	**309,25**		**66,87**	**20680**
6. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01802	14,507	1226,61	17794
		Итого оплата труда:				**22,10**	**17794**
6. 2	258 С (МС231-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,016445	13,238	3658,24	48429
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016445	13,238	1241,97	16441
6. 3	618 С (МС232-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,001575	1,268	689,58	875
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 4	1835 С (МС233-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,001575	1,268	3008,36	3815
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001575	1,268	1066,33	1352
		Итого эксплуатация машин:				**65,99**	**53119**
		НР первого уровня	%	59,1		13,06	10516
		НР второго уровня	%	4,2		3,32	2673
		Накладные расходы	%	--		16,38	13189
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,59	5305
		Сметная стоимость:				**90,25**	**27910**
7	**Е11-010201-0107 К=4**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**309,25**		**17,70**	**5474**
7. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,006302	5,073	1066,33	5410
		Итого оплата труда:				**6,72**	**5410**
7. 2	618 С (МС232-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,006302	5,073	689,58	3498
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
7. 3	1835 С (МС233-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,006302	5,073	3008,36	15262
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006302	5,073	1066,33	5409
		Итого эксплуатация машин:				**23,30**	**18760**
		НР первого уровня	%	59,1		3,97	3197
		НР второго уровня	%	4,2		1,15	922
		Накладные расходы	%	--		5,12	4119
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,27	1830
		Сметная стоимость:				**23,34**	**7218**
8	**Е11-010203-0102**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**1237,0**		**5,36**	**6633**
8. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001138	3,666	1241,97	4553
		Итого оплата труда:				**1,41**	**4553**
8. 2	107 С (МС231-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,000437	1,407	6251,00	8796
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000437	1,407	1241,97	1747
8. 3	258 С (МС231-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,000702	2,259	3658,24	8263
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000702	2,259	1241,97	2806
		Итого эксплуатация машин:				**5,30**	**17059**
		НР первого уровня	%	59,1		0,84	2691
		НР второго уровня	%	4,2		0,26	830
		Накладные расходы	%	--		1,09	3520
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,51	1646
		Сметная стоимость:				**6,99**	**8652**
9	**Е11-010102-0307**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**165**		**119,06**	**19644**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=750,3)	чел-ч	0,0092	3,754	750,30	2816
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02668	10,885	1241,97	13519
		Итого оплата труда:				**40,04**	**16336**
9. 3	258 С (МС231-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00667	2,721	3658,24	9955
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00667	2,721	1241,97	3379
9. 4	2264 С (МС231-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02001	8,164	4300,58	35110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02001	8,164	1241,97	10139

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				110,46	45066
9. 5	100081 С (МС121-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,01224	4857,02	59
		Итого материалов:				0,15	59
		НР первого уровня	%	59,1		23,66	9654
		НР второго уровня	%	4,2		5,93	2419
		Накладные расходы	%	--		29,59	12073
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,77	4801
		Сметная стоимость:				161,15	26590
10	С341-020103-1020 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	272,25		368,70	100379
		НР второго уровня	%	4,2		15,25	10267
		Накладные расходы	%	--		15,25	10267
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,27	20377
		Сметная стоимость:				414,92	112962
11	Е11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см /4 прохода/	м3 уплотненного грунта	165		66,87	11034
11. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01802	7,352	1226,61	9019
		Итого оплата труда:				22,10	9019
11. 2	258 С (МС231-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,016445	6,71	3658,24	24545
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016445	6,71	1241,97	8334
11. 3	618 С (МС232-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,001575	0,642804	689,58	443
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 4	1835 С (МС233-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,001575	0,642804	3008,36	1934
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001575	0,642804	1066,33	685
		Итого эксплуатация машин:				65,99	26922
		НР первого уровня	%	59,1		13,06	5330
		НР второго уровня	%	4,2		3,32	1355
		Накладные расходы	%	--		16,38	6685
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,59	2689
		Сметная стоимость:				90,25	14892

1	2	3	4	5	6	7	8
12	Е11-010201-0107 К=4	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	165		17,7	2921
12. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,006302	2,571	1066,33	2742
		Итого оплата труда:				6,72	2742
12. 2	618 С (МС232-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,006302	2,571	689,58	1773
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 3	1835 С (МС233-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,006302	2,571	3008,36	7735
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006302	2,571	1066,33	2742
		Итого эксплуатация машин:				23,30	9508
		НР первого уровня	%	59,1		3,97	1620
		НР второго уровня	%	4,2		1,15	467
		Накладные расходы	%	--		5,12	2088
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,27	928
		Сметная стоимость:				23,34	3851
13	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	165		67,7	11170
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=691,52)	чел-ч	0,01403	5,724	691,52	3958
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01403	5,724	925,95	5300
		Итого оплата труда:				22,69	9259
13. 3	1135 С (МС232-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,01403	5,724	3438,55	19683
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01403	5,724	925,95	5300
		Итого эксплуатация машин:				48,24	19683
13. 4	249132 С (МС121-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,1	40,8	93,00	3794
		Итого материалов:				9,30	3794
		НР первого уровня	%	59,1		13,41	5472
		НР второго уровня	%	4,2		3,39	1382
		Накладные расходы	%	--		16,80	6854
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,72	2743
		Сметная стоимость:				91,58	15111
		Устройство а/б покрытия S=842,4 м2					

1	2	3	4	5	6	7	8
15	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство.Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва-1,22м3	м3 материала основания в плотном теле	115,0		10026,57	1152903
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=771,05)	чел-ч	0,1656	66,637	771,05	51381
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,16445	66,175	1116,67	73895
		Итого оплата труда:				311,32	125276
15. 3	107 С (МС231-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,017825	7,173	6251,00	44837
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,017825	7,173	1241,97	8909
15. 4	112 С (МС231-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,05474	22,027	3483,79	76739
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05474	22,027	925,95	20396
15. 5	626 С (МС232-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,08142	32,763	7452,08	244156
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08142	32,763	1241,97	40691
15. 6	1135 С (МС232-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,010465	4,211	3438,55	14480
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,010465	4,211	925,95	3899
		Итого эксплуатация машин:				944,86	380211
15. 7	100414 М (МС121-010601-0101)	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	490,928	1670,95	820316
15. 8	249132 С (МС121-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,07	28,168	93,00	2620
		Итого материалов:				2045,07	822936
		НР первого уровня	%	60,3		187,73	75541
		НР второго уровня	%	4,2		138,82	55863
		Накладные расходы	%	--		326,55	131404
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		275,53	110875
		Сметная стоимость:				11499,04	1322215
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				4772234
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				135287
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1054351
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				283767

1	2	3	4	5	6	7	8
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				3215234
		- перевозка грузов	Тенге				367362
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
		Накладные расходы I уровня	Тенге				251777
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				5024011
		Накладные расходы II уровня	Тенге				211008
		ИТОГО:	Тенге				5235020
		Сметная прибыль	Тенге				418802
		ИТОГО по смете:	Тенге				1830841

ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге		165 916 611,43
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			118 980,00
ВЗиС	Тенге	1,04%	1 725 532,76
ИТОГО:	Тенге		167 642 144,19
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	Тенге	1,44%	2 414 046,88
ИТОГО:	Тенге		170 175 171,06
ИТОГО В ТОМ ЧИСЛЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2018г. К=1,0599383:			180 375 180,92
ИТОГО:			202 020 202,64
С учетом понижающего Кп=1,0101010132			178 571 428,57
НДС		12%	21 428 571,43
ВСЕГО К ОПЛАТЕ:			200 000 000,00

Принял:_____Камалов У.

Руководитель ГУ "Городской отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____Оспанов Э.А.

Заместитель руководителя ГУ "Городской отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____Ибрагимов А.

Заведующий Производственно Технического Сектора

_____Бекмашев С.

Эксперт технадзор ТОО "ЖайыкЭкспертиза"

Сдал: _____Юсупов К.Т.

Директор ТОО "Атырауколик"

Тексеріді