Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства жилищно -коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2021г

Подрядчик : ТОО "Финтэк-Астана"
Субподрядчик : ТОО Алтайстрой"

Наименование строительства и его адрес: Наименование стройки: : «Строительство комплекса жилых домов по проспекту Қазыбек би в городе Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области (без наружных инженерных сетей)». Корректировка» .

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно правовая форма Наменование	Организационно правовая форма КОД		
		8	18.02.2021г.			ТОО "Алтайстрой"			
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп.расходы (оборудование)	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройки с начала строительства	2032538,58									
Акт выполненных работ №1 за сентябрь 2021г.	2 032 538,58	1 814 766,59	1 814 767	1 814 767					217771,99	2 032 538,58

Подрядчик:
Директор
ТОО "Финтэк-Астана"

_____ **Калиев А.С.**

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Алтайстрой"

_____ **Абрахманов Д.К.**

Наименование стройки : «Строительство комплекса жилых домов по проспекту Казыбек би в городе Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области (без наружных инженерных сетей)». Корректировка»

Подрядчик : ТОО "Финтэк-Астана"

Субподрядчик : ТОО Алтайстрой"

Договор №8 от 18.02.2021г.

Акт №1

выполненных работ за сентябрь 2021г.

23.09.2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудо-вание, мебел	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-3-1 Общестроительные работы									
		Раздел 2. Фундаменты									
13	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	8,1	2664,69	1761,14	21584	14265	-	12599	36918
					903,55	768,96	7319	6229	–	2735	
14	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	8,1	2402,62	1094,47	19461	8865	-	11492	33429
					1308,15	250,91	10596	2032	–	2476	
		Раздел 3. Каркас									
		3.1 Колонна Км1									
27	1106-0501-0104	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	4,5	18624,18	6102,53	83809	27461	-	57051	152129
					12521,65	1410,33	56347	6346	–	11269	

144	1106-0601-0204	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	7,3	16931,4	5132,2	123599	37465	-	85800	226152
					11799,2	1116,7	86134	8152	–	16752	
	3.5 Ригель монолитный РРм1										
47	1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР = 91 % К=31,000;	м3	5,2	23137,55	6131,17	120315	31882	-	86797	223681
					17006,38	1336,23	88433	6948	–	16569	
	Раздел 4. Стены										
	4.2 Стена СТм1-1										
97	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР = 91 %	м3	4,2	12222,02	3601,38	51332	15126	-	35935	94249
					8620,64	781,48	36207	3282	–	6981	
124	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00852	253169,01	1291,08	2157	11	-	1957	4444
					251877,93	586,85	2146	5	–	329	
125	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,01962	75076,45	1325,18	1473	26	-	1328	3025
					73751,27	611,62	1447	12	–	224	
	Раздел 5. Перекрытие										
	5.1 Перекрытие ППм1										
303	1106-0801-0105	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	7,3	18153,05	2800,05	132517	20440	-	105910	257502
					15353	590,17	112077	4308	–	19074	
	Раздел 4. Стены										
	4.1 Вентканалы										

88	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	8,1	1906,53	250,59	15443	2030	-	12914	30626
					1655,94	58,4	13413	473	–	2269	
	4.35 Стены из газоблоков										
289	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,016112	71387,78	2246,77	1150	36	-	1047	2373
					69141,01	757,2	1114	12	–	176	
290	1146-0101-0403	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами. Крепление газоблоков НР = 84 %	т	0,73	224364,13	4497,47	164497	3297	-	136503	325080
					219866,66	1779,4	161199	1305	–	24080	
294	1108-0301-0103	Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	6,3	5724,07	2288,74	36062	14419	-	23209	64012
					3435,33	525,92	21643	3313	–	4742	
	4.36 Кирпичная кладка										
302	1108-0201-0103	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	6,5	9108,85	1604,6	59208	10430	-	47840	115612
					7504,25	409,8	48778	2664	–	8564	
	Раздел 5. Перекрытие										
	5.2 Перекрытие ППм2										
308	1106-0801-0105	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 % К=8,000;	м3	10	18153,05	2800,05	181531	28001	-	145083	352742
					15353	590,17	153530	5902	–	26129	

	Итого	**1 921 973**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	800 383
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	213 755
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	50 984
	Накладные расходы, тенге	765 467
	Сметная прибыль (8 %), тенге	142 368
	Итого по актам	**1 921 973**
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения (0,9 %)	**17298**
НДЗ РК 8.04-05-2015	Затраты на производство строительно-монтажных работ (2,89 %)	**56045**
Расчет 2	Непредвиденные работы и затраты 2%	**39906**
	Итого	**2 035 222**
	Всего по акту в текущих ценах с учетом договорного коэффициента	**1814766,59**
	НДС (12 %)	**217771,99**
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2032538,58**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Финтэк-Астана"

_____ **Калиев А.С.**

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Алтайстрой"

_____ **Абрахманов Д.К.**