ЗАКАЗЧИК: ГУ "Сырдарьинский районный отдел образования"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Интегрострой"

Наименование строительства и ее адрес: Капитальный ремонт СШ №174 в ауле Жетиколь Сырдарьинского района

Договор: № 325 от 13. 06 2014г.

ед. измерения : тыс. тенге

СПРАВКА 12-1

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2014г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Наименование объекта	Сметная стоимость в тыс. тенге Всего/СМР		Договорная стоимость в тыс. тенге Всего/СМР		По акту выполненных работ					
					с начала стр-ва в тыс. тенге		с начала 2013года		в т. ч. за отчетный мес. в тыс. тенге на 2013г.	
	Всего тыс. тенге	Базисная тыс. тенге	Всего тыс. тенге	Базисная тыс. тенге	Всего тыс. тенге	Базисная тыс. тенге	Всего тыс. тенге	Базисная тыс. тенге	Всего тыс. тенге	Базисная тыс. тенге
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт СШ №174 в ауле Жетиколь Сырдарьинского района	34673,711	14536,225	33282,297	13953,323	33283,297	13953,323	9984,989	4185,997	23298,308	9767,327

ЗАКАЗЧИК: _____ Жумабаева У.
ГУ "Сырдарьинский районный отдел образования"
ТЕХНАДЗОР: _____ Шакиев Р.
ТОО " Компания Алан СтройМонтаж"
ПОДРЯДЧИК: _____ Искаков Б.
ТОО "Интегрострой"
Директор СШ №174 _____ Кырданов Ж.

ЗАКАЗЧИК: ГУ"Сырдарьинский районный отдел образования"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Интегрострой"

Ведомость
за август месяц 2014г.
Капитальный ремонт СШ №174 в ауле Жетиколь Сырдарьинского района

№ смет расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость , тыс. тенге			Всего тыс. тенге
		смр	Обор. Мебель инвентарь	Прочие затраты	
	Глава2. Основные объекты строительства				
	Общестроительные работы	9370,972			9370,972
	ИТОГО:	**9370,972**			**9370,972**
	Глава 8. Временные здания и сооружения				
	Временные здания и сооружения 1,44%	134,942			134,942
	Итого: по гл. 8	**134,942**			**134,942**
	Итого: по гл. 2-8	**9505,914**			**9505,914**
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
	Зимнее время 1,35%	128,330			128,330
	Выслуга лет 1%	95,059			95,059
	Дополнительные отпуска 0,4%	38,024			38,024
	Итого: по гл. 9	**261,413**			**261,413**
	Итого: по гл.2-9	**9767,327**			**9767,327**
	Итого по АКТУ в ценах 2001 г. (базис)	**9767,327**			**9767,327**
	Итого в текущих ценах 2012г. К=2,088	**20394,179**			**20394,179**
	Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	407,884			407,884
	Сметная стоимость в текущем уровне цен	**20802,062**			**20802,062**
	НДС 12%	**2496,246**			**2496,246**
	ИТОГО:	**23298,308**			**23298,308**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Жумабаева У.**
ГУ "Сырдарьинский районный отдел образования"

ПОДРЯДЧИК: _____ **Искаков Б.К.**
ТОО "Интегрострой"

ТЕХНАДЗОР: _____ **Жолдасбаев Б.**
ТОО "Компания Алан Строй Монтаж"

ДИРЕКТОР: СШ № 174 _____ **Кырданов Ж.**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт здания СШ №174 в ауле Жетикуль Сырдарьинского района

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт здания СШ №174 в ауле Жетикуль Сырдарьинского района

АКТ

Выполненных работ за август месяц 2014г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге		Общая стоимость, Тенге		Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	
				Всего / ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Всего / ЗП рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов		на единицу	всего
									рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0111-33-2	-Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	1019,08	1922,08	13,79	1958754	14051	129319	0,69	704
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			109,46	5,18	111545	5274	110,7	0,03	26
			м2							
2	Е0111-12-3	-Укладка лаг по плитам перекрытий	1019,08	274,46	3,22	279701	3287	68220	0,37	377
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			59,26	1,21	60390	1236	110,7	0,01	6
			м2							
3	Е0111-10-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции ленточной из плит древесноволокнистых под лаги	1019,08	55,04	1,5	56095	1529	8432	0,05	48
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			6,91	0,56	7043	573	110,7	-	3
			м2							
4	Е0111-39-1	-Устройство плинтусов деревянных	926,1	111,76	0,58	103502	533	14425	0,09	81
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			13,85	0,22	12823	208	110,7	-	1
			м							
5	Е0115-165-3	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	1605,38	210,41	2,35	337791	3773	137971	0,54	862
	т.ч. п-1.25			90,05	0,9	144556	1445	94,5	-	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 и К=1,25	м2								
		по серии 2.244-1 вып.6 узел 346-47,04м2								
6	Е0111-27-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	47,04	1475,68 197,43	14,65 5,49	69416 9287	689 258	10567 110,7	1,22 0,03	57 1
		м2								
7	Е0111-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	47,04	246,29 60,03	12,44 4,67	11585 2824	585 220	3369 110,7	0,41 0,02	19 1
		м2								
8	Е0111-4-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	47,04	382,59 98,84	23,03 8,64	17997 4650	1083 406	5597 110,7	0,48 0,04	23 2
		м2								
9	Е0111-4-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	47,04	266,72 58,48	11,31 4,25	12546 2751	532 200	3266 110,7	0,29 0,02	14 1
		м2								
		по серии 2.244-1 вып.6 узел 376-4,8м2								
10	Е0111-27-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	4,8	2006,08 197,43	14,65 5,49	9629 948	70 26	1078 110,7	1,22 0,03	6 -
		м2								
11	Е0111-39-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство плинтусов из плиток керамических	39,9	262,63 47,87	0,4 0,14	10479 1910	16 5	2121 110,7	0,27 -	11 -
		м								
		Отделочные работы								
12	Е0115-180-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	2193,19	496,56 74,78	2,63 0,99	1089042 164017	5757 2166	157042 94,5	0,45 -	984 11
		м2								
13	Е0115-180-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1359,22	517,95 93,41	2,91 1,1	704013 126971	3959 1495	121400 94,5	0,56 0,01	766 7
		м2								
		ОГРАЖДЕНИЕ								
14	Е0106-1-13	-Устройство бетонных	1,5	10964,11	119,96	16446	180	1322	5,64	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч.	фундаментов-столбов								
	п-1.25			887,51	45,31	1331	68	94,5	0,22	-
	К=1,15 и	м3								
	К=1,25									
15	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0424	99034,93	380,3	4199	16	1530	227,7	10
	т.ч.									
	п-1.25			38036,25	143,44	1613	6	94,5	0,7	-
	К=1,15 и	1т								
	К=1,25									
16	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	42,12	252	4,78	10614	201	2002	0,24	10
	т.ч.									
	п-1.25	по выравненной поверхности		42,95	1,8	1809	76	106,2	0,01	-
	К=1,15 и	бутовой кладки кирпичу,								
	К=1,25	бетону стен, фундаментов								
		м2								
17	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение	6,91	131	-	905	-	-	-	-
		сульфатостойкого цемента		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
18	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений	1,05	154400	-	162120	-	-	-	-
		с преобладанием горячекатанных профилей		-	-	-	-	-	-	-
		массой до 0,1 т								
		т								
19	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений	0,7505	172800	-	129685	-	-	-	-
		с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб		-	-	-	-	-	-	-
		массой до 0,1 т								
		т								
20	С11011-759	-Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной	120,96	257	-	31087	-	-	-	-
		проволоки, d		-	-	-	-	-	-	-
		2 мм								
		м2								
21	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой	40,44	22,68	0,06	917	3	220	0,03	1
	т.ч.									
	п-1.25	ГФ-021 за один раз		6,68	0,03	270	1	81	-	-
	К=1,15 и									
	К=1,25	м2								
22	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей	40,44	43,02	0,03	1740	1	157	0,02	1
	т.ч.									
	п-1.25	эмалью ПФ-115		4,78	-	193	-	81	-	-
	К=1,15 и									
	К=1,25	м2								
		Забор								
23	Е0107-24-8	-Установка оград металлических по железобетонным столбам без	161	638,5	214,15	102798	34478	90771	2,01	324
		цоколя из сетки высотой до		344,25	58,46	55424	9412	140	0,21	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1,7 м								
24	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	17,59	172800	-	3039552	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
25	С11011-819	-Петля накладная	9	40	-	360	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
26	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	2	844	-	1688	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
27	Е0111-13-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	30,28	1522,93	61,38	46114	1858	3842	0,6	18
				91,61	23	2774	696	110,7	0,11	3
		м2								
28	Е0106-1-13 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	21,2	11250,38	119,96	238463	2543	18688	5,64	119
				887,51	45,31	18815	961	94,5	0,22	5
		м3								
29	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	21,51	131	-	2818	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
30	Е0106-11-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,1294	99034,93	380,3	12815	49	4669	227,7	29
				38036,25	143,44	4922	19	94,5	0,7	-
		1т								
31	Е0108-4-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	128,44	252	4,78	32367	613	6104	0,24	31
				42,95	1,8	5517	231	106,2	0,01	1
		м2								
32	Е0113-16-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	17,59	22,68	0,06	399	1	96	0,03	1
				6,68	0,03	118	-	81	-	-
		м2								
33	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	17,59	43,02	0,03	757	-	68	0,02	-
				4,78	-	84	-	81	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
К=1,25		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			8775394	75807			4506
			----			---	---			---
			Тенге			742586	24983			110
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8016438	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3372691	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	767569	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			33135	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			252396	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			792276	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		396
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	118841	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			562258	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9370972	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5012
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	886410	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			9370972	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5012
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	886410	-		-

ЗАКАЗЧИК: _____ Жумабаева У.

ГУ«Сырдарьинский районный отдел образования»

ТЕХНАДЗОР: _____ Жолдасбаев Б.

ТОО «Компания Алан Строй Монтаж»

ПОДРЯДЧИК: _____ Искаков Б.

ТОО «Интегострой»

ДИРЕКТОР : СШ №174 _____ Кырданов Ж.