ЗАКАЗЧИК: ГУ "Сырдарьинский районный отдел образования"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Интегрострой"

Наименование строительства и ее адрес: Капитальный ремонт СШ №174 в ауле Жетиколь Сырдарьинского района

Договор: № 325 от 13. 06 2014г.

ед. измерения : тыс. тенге

СПРАВКА 12-1

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2014г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Наименование объекта	Сметная стоимость в тыс. тенге Всего/СМР		Договорная стоимость в тыс. тенге Всего/СМР		По акту выполненных работ					
					с начала стр-ва в тыс. тенге		с начала 2013года		в т. ч. за отчетный мес. в тыс. тенге на 2013г.	
	Всего тыс. тенге	Базисная тыс. тенге	Всего тыс. тенге	Базисная тыс. тенге	Всего тыс. тенге	Базисная тыс. тенге	Всего тыс. тенге	Базисная тыс. тенге	Всего тыс. тенге	Базисная тыс. тенге
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт СШ №174 в ауле Жетиколь Сырдарьинского района	34673,711	14536,225	33282,297	13953,323	33283,297	13953,323	9984,989	4185,997	23298,308	9767,327

ЗАКАЗЧИК: _____ Жумабаева У.
ГУ "Сырдарьинский районный отдел образования"
ТЕХНАДЗОР: _____ Шакиев Р.
ТОО " Компания Алан СтройМонтаж"
ПОДРЯДЧИК: _____ Искаков Б.
ТОО "Интегрострой"
Директор СШ №174 _____ Кырданов Ж.

ЗАКАЗЧИК: ГУ"Сырдарьинский районный отдел образования"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Интегрострой"

Ведомость
за август месяц 2014г.
Капитальный ремонт СШ №174 в ауле Жетиколь Сырдарьинского района

№ смет расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость , тыс. тенге			Всего тыс. тенге
		смр	Обор. Мебель инвентарь	Прочие затраты	
	Глава2. Основные объекты строительства				
	Общестроительные работы	9370,972			9370,972
	ИТОГО:	**9370,972**			**9370,972**
	Глава 8. Временные здания и сооружения				
	Временные здания и сооружения 1,44%	134,942			134,942
	Итого: по гл. 8	**134,942**			**134,942**
	Итого: по гл. 2-8	**9505,914**			**9505,914**
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
	Зимнее время 1,35%	128,330			128,330
	Выслуга лет 1%	95,059			95,059
	Дополнительные отпуска 0,4%	38,024			38,024
	Итого: по гл. 9	**261,413**			**261,413**
	Итого: по гл.2-9	**9767,327**			**9767,327**
	Итого по АКТУ в ценах 2001 г. (базис)	**9767,327**			**9767,327**
	Итого в текущих ценах 2012г. К=2,088	**20394,179**			**20394,179**
	Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	407,884			407,884
	Сметная стоимость в текущем уровне цен	**20802,062**			**20802,062**
	НДС 12%	**2496,246**			**2496,246**
	ИТОГО:	**23298,308**			**23298,308**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Жумабаева У.**
ГУ "Сырдарьинский районный отдел образования"
ПОДРЯДЧИК: _____ **Искаков Б.К.**
ТОО "Интегрострой"

ТЕХНАДЗОР: _____ **Жолдасбаев Б.**
ТОО "Компания Алан Строй Монтаж"
ДИРЕКТОР: СШ № 174 _____ **Кырданов Ж.**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт здания СШ №174 в ауле Жетикуль Сырдарьинского района

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт здания СШ №174 в ауле Жетикуль Сырдарьинского района

ФОРМА 2

АКТ

Выполненных работ за август месяц 2014г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге		Общая стоимость, Тенге		Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	
				Всего / ЗП рабочих строителей	экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Всего / ЗП рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины: на единицу	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0111-33-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм м2	1019,08	1922,08 109,46	13,79 5,18	1958754 111545	14051 5274	129319 110,7	0,69 0,03	704 26
2	Е0111-12-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Укладка лаг по плитам перекрытий м2	1019,08	274,46 59,26	3,22 1,21	279701 60390	3287 1236	68220 110,7	0,37 0,01	377 6
3	Е0111-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство тепло- и звукоизоляции ленточной из плит древесноволокнистых под лаги	1019,08	55,04 6,91	1,5 0,56	56095 7043	1529 573	8432 110,7	0,05 -	48 3
4	Е0111-39-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство плинтусов деревянных м	926,1	111,76 13,85	0,58 0,22	103502 12823	533 208	14425 110,7	0,09 -	81 1
5	Е0115-165-3- т.ч. п-1.25	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	1605,38	210,41 90,05	2,35 0,9	337791 144556	3773 1445	137971 94,5	0,54 -	862 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		К=1,15 и К=1,25 м2								
		по серии 2.244-1 вып.6 узел 346-47,04м2								
6	Е0111-27-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2	47,04	1475,68 197,43	14,65 5,49	69416 9287	689 258	10567 110,7	1,22 0,03	57 1
7	Е0111-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	47,04	246,29 60,03	12,44 4,67	11585 2824	585 220	3369 110,7	0,41 0,02	19 1
8	Е0111-4-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой м2	47,04	382,59 98,84	23,03 8,64	17997 4650	1083 406	5597 110,7	0,48 0,04	23 2
9	Е0111-4-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой м2	47,04	266,72 58,48	11,31 4,25	12546 2751	532 200	3266 110,7	0,29 0,02	14 1
		по серии 2.244-1 вып.6 узел 376-4,8м2								
10	Е0111-27-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов м2	4,8	2006,08 197,43	14,65 5,49	9629 948	70 26	1078 110,7	1,22 0,03	6 -
11	Е0111-39-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство плинтусов из плиток керамических м	39,9	262,63 47,87	0,4 0,14	10479 1910	16 5	2121 110,7	0,27 -	11 -
		Отделочные работы								
12	Е0115-180-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	2193,19	496,56 74,78	2,63 0,99	1089042 164017	5757 2166	157042 94,5	0,45 -	984 11
13	Е0115-180-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	1359,22	517,95 93,41	2,91 1,1	704013 126971	3959 1495	121400 94,5	0,56 0,01	766 7
		ОГРАЖДЕНИЕ								
14	Е0106-1-13	-Устройство бетонных	1,5	10964,11	119,96	16446	180	1322	5,64	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	фундаментов-столбов м3		887,51	45,31	1331	68	94,5	0,22	-
15	Е0106-11-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,0424	99034,93 38036,25	380,3 143,44	4199 1613	16 6	1530 94,5	227,7 0,7	10 -
16	Е0108-4-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	42,12	252 42,95	4,78 1,8	10614 1809	201 76	2002 106,2	0,24 0,01	10 -
17	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	6,91	131 -	- -	905 -	- -	- -	- -	- -
18	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т т	1,05	154400 -	- -	162120 -	- -	- -	- -	- -
19	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т т	0,7505	172800 -	- -	129685 -	- -	- -	- -	- -
20	С11011-759	-Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм т	120,96	257 -	- -	31087 -	- -	- -	- -	- -
21	Е0113-16-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	40,44	22,68 6,68	0,06 0,03	917 270	3 1	220 81	0,03 -	1 -
22	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	40,44	43,02 4,78	0,03 -	1740 193	1 -	157 81	0,02 -	1 -
		Забор								
23	Е0107-24-8	-Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетки высотой до	161	638,5 344,25	214,15 58,46	102798 55424	34478 9412	90771 140	2,01 0,21	324 34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1,7 м								
24	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	м 17,59	172800	-	3039552	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	С11011-819	-Петля накладная	т 9	40	-	360	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт 2	844	-	1688	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	шт 30,28	1522,93	61,38	46114	1858	3842	0,6	18
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			91,61	23	2774	696	110,7	0,11	3
28	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	м2 21,2	11250,38	119,96	238463	2543	18688	5,64	119
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			887,51	45,31	18815	961	94,5	0,22	5
29	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3 21,51	131	-	2818	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,1294	99034,93	380,3	12815	49	4669	227,7	29
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			38036,25	143,44	4922	19	94,5	0,7	-
31	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1т 128,44	252	4,78	32367	613	6104	0,24	31
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			42,95	1,8	5517	231	106,2	0,01	1
32	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2 17,59	22,68	0,06	399	1	96	0,03	1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			6,68	0,03	118	-	81	-	-
33	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2 17,59	43,02	0,03	757	-	68	0,02	-
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и			4,78	-	84	-	81	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,25	м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			8775394	75807			4506
			----			---	---			---
			Тенге			742586	24983			110
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8016438	-	-		-
	Материалы -		Тенге			3372691	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	767569	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			33135	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			252396	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			792276	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		396
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	118841	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			562258	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9370972	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		5012
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	886410	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			9370972	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		5012
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	886410	-		-

ЗАКАЗЧИК: _____ Жумабаева У.

ГУ«Сырдарьинский районный отдел образования»

ТЕХНАДЗОР: _____ Жолдасбаев Б.

ТОО «Компания Алан Строй Монтаж»

ПОДРЯДЧИК: _____ Искаков Б.

ТОО «Интегострой»

ДИРЕКТОР : СШ №174 _____ Кырданов Ж.