Форма 4

Заказчик: КГУ "Городской отдел строительства г.Кызылорда"
Подрядчик: ТОО "СМП-Кызылорда"

АКТ
выполненных работ

по объекту: Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов. Строительство 60-квартирного жилого дома №10 в жилом квартале в районе СПМК-70/4 в г.Кызылорда.Корректировка проекта.

за ноябрь месяц 2020 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3446		210,58	210,58	725642,48	725642,48	--	131135,75	925320,49
						--	52,85	--	182132,99		68542,26	
2	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	107		3167,20	--	338890,40	--	--	244001,09	629522,81
						3167,20	--	338890,40	--		46631,32	
4	1101-0205-0108 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	70		2824,80	--	197736,00	--	--	142369,92	367314,39
						2824,80	--	197736,00	--		27208,47	
		ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ										
7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	144		34,93	34,93	5030,21	5030,21	--	1322,02	6860,41
						--	12,75	--	1836,13		508,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1101-0205-0107 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м3 грунта	62	2097,20	--	130026,40	--	--	93619,01	241537,04
		НР - 72%; СП - 8%			2097,20	--	130026,40	--		17891,63	
9	1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	144	62,11	62,11	8944,20	8944,20	--	2529,22	12391,30
		НР - 72%; СП - 8%			--	24,39	--	3512,81		917,87	
10	1101-0201-0307 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	144	13,39	13,39	1927,87	1927,87	--	549,09	2675,12
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,30	--	762,62		198,16	
11	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	144	80,97	69,41	11660,11	9994,44	302,40	2656,28	15461,71
		НР - 72%; СП - 8%			9,47	16,15	1363,28	2326,00		1145,31	
		ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ									
12	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	672,74	488,11	486,52	328370,85	327299,57	56,51	70326,98	430593,65
		НР - 72%; СП - 8%			1,51	143,68	1014,76	96661,60		31895,83	
13	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	773,651	2958,00	--	2288459,66	--	2288459,7	--	2471536,43
		СП - 8%			--	--	--	--		183076,77	
14	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная, В5 СС. Устройство	м3	128	21278,06	1092,54	2723591,76	139844,94	2423561,2	173728,89	3129106,30
		НР - 91%; СП - 8%			1251,45	240,04	160185,60	30725,27		231785,65	
15	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	1280	1398,16	75,45	1789649,72	96577,92	1493924,3	219378,01	2169750,00
		НР - 94%; СП - 8%			155,58	26,74	199147,52	34233,34		160722,22	
16	1111-0101-1904 РСНБ РК 2015 К=5	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903	м2 покрытия	1280	1238,48	18,49	1585252,48	23670,40	1421621,8	141917,44	1865343,51
		НР - 94%; СП - 8%			109,34	8,61	139960,32	11015,68		138173,59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МОНОЛИТНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ ПМ1									
17	1106-0101-0121 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм/ В20. Устройство	м3	672	27033,46	1759,66	18166482,2	1182491,45	14934525	2087850,00	21874678,77
		НР - 91%; СП - 8%			3049,80	364,40	2049465,60	244875,05		1620346,58	
18	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	10,21	236183,00	--	2411428,43	--	2411428	--	2604342,70
		СП - 8%			--	--	--	--		192914,27	
19	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	5,048	233501,00	--	1178713,00	--	1178713	--	1273010,09
		СП - 8%			--	--	--	--		94297,04	
20	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6-12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,555	229820,00	--	127550,10	--	127550	--	137754,11
		СП - 8%			--	--	--	--		10204,01	
21	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	49,848	220545,00	--	10993727,2	--	10993727	--	11873225,33
		СП - 8%			--	--	--	--		879498,17	
		СТЕНОВЫЕ БЛОКИ ФУНДАМЕНТОВ ФБС									
26	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	171,21	26066,00	--	4462759,86	--	4462759,9	--	4819780,65
		СП - 8%			--	--	--	--		357020,79	
27	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	42,113	24401,00	--	1027599,31	--	1027599,3	--	1109807,26
		СП - 8%			--	--	--	--		82207,95	
28	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	177,38	20873,00	--	3702452,74	--	3702452,7	--	3998649,00
		СП - 8%			--	--	--	--		296196,22	
29	ССЦ РК 8.04-08-2019, техчасть	Надбавка на сульфатостойкость	м3	390,7	270,00	--	105489,00	--	105489,00	--	113928,12
		СП - 8%			--	--	--	--		8439,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм ГОСТ 5781-82	т	1,87146	236183,00	--	442007,04	--	442007,04	--	477367,60
		СП - 8%			--	--	--	--		35360,56	
34	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,348	236183,00	--	82191,68	--	82191,68	--	88767,02
		СП - 8%			--	--	--	--		6575,33	
		СТЕНЫ НИЖЕ 0,00									
39	2103-0101-0104 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	24,13	33007,00	--	796458,91	--	796458,91	--	860175,62
		СП - 8%			--	--	--	--		63716,71	
41	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	13,68	28906,00	--	395434,08	--	395434,08	--	427068,81
		СП - 8%			--	--	--	--		31634,73	
43	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	1,5624	28906,00	--	45162,73	--	45162,73	--	48775,75
		СП - 8%			--	--	--	--		3613,02	
		ИТОГО									61974743,99
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕКРЫТИЕ ТЕХПОДПОЛЬЯ									
47	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	950,88	6440,00	--	6123667,20	--	6123667,2	--	6613560,58
		СП - 8%			--	--	--	--		489893,38	
50	2104-0111-0102 РСНБ РК 2015	Плиты балконов и лоджий ПБК 24.12-5 СТ РК 961-93	шт.	8	29067,00	--	232536,00	--	232536,00	--	251138,88
		СП - 8%			--	--	--	--		18602,88	
53	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	8,366	67735,00	--	566671,01	--	566671,01	--	612004,69
		СП - 8%			--	--	--	--		45333,68	
		ИТОГО									7476704,15
		РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ									
74	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	162,451	2958,00	--	480530,65	--	480530,65	--	518973,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		38442,45	
		ИТОГО									**518973,10**
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ВЫШЕ 0,000									

РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ

		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ									
1.5	**2103-0101-0104**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**523,942**	**33007,00**		**17293749,6**		**17293750**		**18677249,60**
		СП - 8%								1383499,97	
1.6	**2103-0101-0204**	**Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**125,882**	**71698,00**		**9025497,67**		**9025497,7**		**9747537,49**
		СП - 8%								722039,81	
		ИТОГО									**28424787,09**

Всего	**98395208,33**
Временные здания и сооружения 0,9%	**885556,87**
итого	99280765,21
Зимнее удорож-=1,08%	1072232,264
на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	7495359,179
итого	**107848356,7**
итого с учетом снижения	98865405,06
НДС	11863848,61
итого	**110729253,7**

Заказчик:
КГУ " Кызылординский городской отдел строительства"
_____ **Кани Н.**

Технадзор:
ТОО "SM ORDA GRUPP"
_____ **Бекіш Ж.**

Подрядчик:
Директор ТОО "СМП-Кызылорда"
_____ **Алимкулов Т.**

Авторский надзор:
ТОО "Проект Сервис"
_____ **Боранов С.**