ЗАКАЗЧИК: ГУ "Сырдарьинский районный отдел образования"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Интегрострой"

Наименование строительства и ее адрес: Капитальный ремонт СШ № 130 им. Абая в н.п. Акжарма Сырдарьинского района

Договор: № 329 от 20. 06 2014г.

ед. измерения : тыс. тенге

СПРАВКА 12-1
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2014г.
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Наименование объекта	Сметная стоимость в тыс. тенге Всего/СМР		Договорная стоимость в тыс. тенге Всего/СМР		По акту выполненных работ					
					с начала стр-ва в тыс. тенге		с начала 2013года		в т. ч. за отчетный мес. в тыс. тенге на 2013г.	
	Всего тыс. тенге	Базисная тыс. тенге	Всего тыс. тенге	Базисная тыс. тенге	Всего тыс. тенге	Базисная тыс. тенге	Всего тыс. тенге	Базисная тыс. тенге	Всего тыс. тенге	Базисная тыс. тенге
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт СШ №130 им. Абая в н.п. Акжарма Сырдарьинского района	29954,183	11736,973	29954,183	11736,973	29954,183	11736,973	9491,01	3718,870	20463,173	8018,103

ЗАКАЗЧИК: _____ Жумабаева У.
ГУ "Сырдарьинский районный отдел образования"
ТЕХНАДЗОР: _____ Дармаганбетов К.
ТОО " Билдинг Строй LTD"
ПОДРЯДЧИК: _____ Искаков Б.
ТОО "Интегрострой"
Директор СШ №130 _____ Алиев Б.

ЗАКАЗЧИК:ГУ "Сырдарьинский районный отдел образования"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Интегрострой"

Ведомость
за август месяц 2014г.
Капитальный ремонт СШ №130 им.Абая в н.п. Акжарма Сырдарьинского района

№ смет расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость , тыс. тенге			Всего тыс. тенге
		смр	Обор. Мебель инвентарь	Прочие затраты	
	Глава2. Основные объекты строительства				
	Общестроительные работы	7692,731			7692,731
	ИТОГО:	**7692,731**			**7692,731**
	Глава 8. Временные здания и сооружения				
	Временные здания и сооружения 1,44%	110,775			110,775
	Итого: по гл. 8	**110,775**			**110,775**
	Итого: по гл. 2-8	**7803,506**			**7803,506**
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
	Зимнее время 1,35%	105,347			105,347
	Выслуга лет 1%	78,035			78,035
	Дополнительные отпуска 0,4%	31,214			31,214
	Итого: по гл. 9	**214,596**			**214,596**
	Итого: по гл.2-9	**8018,103**			**8018,103**
	Итого по АКТУ в ценах 2001 г. (базис)	**8018,103**			**8018,103**
	Итого в текущих ценах 2013г. К=2,234	**17912,441**			**17912,441**
	Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	358,249			358,249
	Сметная стоимость в текущем уровне цен	**18270,690**			**18270,690**
	НДС 12%	**2192,483**			**2192,483**
	ИТОГО:	**20463,173**			**20463,173**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Жумабаева У.**
ГУ "Сырдарьинский районный отдел образования"

ПОДРЯДЧИК: _____ **Искаков Б.К.**
ТОО "Интегрострой"

ТЕХНАДЗОР: _____ **Дармаганбетов К.**
ТОО "Билдинг Строй LTD"

ДИРЕКТОР: СШ № 130 _____ **Алиев Б.**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт СШ №130 им. Абая в н.п. Акжарма Сырдарьинского района

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт СШ №130 им. Абая в н.п. Акжарма Сырдарьинского района

ФОРМА 2

АКТ

Выполненных работ за август месяц 2014г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛЫ								
1	Е0157-20-2	-Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	296,51	1580,53	14,85	468643	4403	80835	1,54	455
				243,95	2,32	72334	688	110,7	0,02	7
2	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" 1м2	693	935,06	6,13	647997	4245	53384	0,44	304
				67,28	2,31	46622	1603	110,7	0,01	8
3	Е0157-17-1	-Устройство дощатых покрытий толщиной 28 мм площадью до 10 м2 м2	443,1	1572,6	4,07	696817	1803	62511	0,81	359
				126,79	0,65	56181	288	110,7	0,01	4
4	Е0111-35-2	-Устройство покрытий из щитов деревянных реечных 1м2	161,3	3433,78	6,65	553869	1073	20683	0,63	101
				113,33	2,5	18281	403	110,7	0,01	2
5	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов м2	653,8	5,64	0,19	3687	124	3959	0,04	25
				5,45	0,02	3563	13	110,7	-	-
6	Е0157-23-5	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных 1м	653,8	178,36	0,09	116612	59	10958	0,09	62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				15,12	0,02	9885	13	110,7	-	-
		1м								
7	Е0157-3-2	-Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	219,6	20,76	0,19	4559	42	5005	0,14	31
				20,57	0,02	4517	4	110,7	-	-
		1м								
8	Е0157-23-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	216,6	282,58	2,26	61208	490	12032	0,29	63
				49,84	0,34	10795	74	110,7	-	-
		1м								
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
9	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	214,52	635,71	7,91	136371	1697	73517	2,06	442
				359,66	2,99	77155	641	94,5	0,01	3
		м2								
10	Е0162-1-1	-Окраска внутренних поверхностей водными составами,известковая	214,52	25,15	0,05	5395	11	4474	0,14	31
				22,05	0,02	4730	4	94,5	-	-
		м2								
11	Е0115-165-3	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	759,8	180,18	2,35	136900	1786	65300	0,54	408
				90,05	0,9	68416	684	94,5	-	3
		м2								
		БЛОК "Б"								
12	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	255,53	254,12	2,45	64936	626	30377	0,7	180
				125,24	0,56	32001	144	94,5	0,03	8
		м2								
13	Е0115-156-1	-Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	255,53	140,49	2,06	35899	527	7002	0,15	39
				28,21	0,79	7208	201	94,5	-	1
		м2								
		БЛОК "А" "В" "Г -30%								
14	Е0115-72-1	-Оштукатуривание цементно-черезитовое по камню и бетону	475,67	363,6	4,47	172955	2128	65049	0,84	399
				143,61	1,1	68312	523	94,5	0,05	26
		м2								
15	Е0115-72-1	-Оштукатуривание цементно-черезитовое по камню и бетону цоколя	290,16	363,6	4,47	105503	1298	39680	0,84	244
				143,61	1,1	41670	319	94,5	0,05	16
		м2								
16	Е0115-156-1	-Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	765,776	140,49	2,06	107582	1579	20984	0,15	116
				28,21	0,79	21602	603	94,5	-	3
		мП2 БЛОК								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	95,38	254,12	2,45	24238	234	11339	0,7	67
				125,24	0,56	11945	54	94,5	0,03	3
		м2								
18	Е0115-156-1	-Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	95,38	140,49	2,06	13400	197	2614	0,15	14
				28,21	0,79	2691	75	94,5	-	-
		м2								
19	Е0169-11-2	-Устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов	1117	60,17	-	67210	-	60489	0,38	422
				60,17	-	67210	-	90	-	-
		м2								
		КРЫЛЬЦА								
		КРыльцо №1-1шт								
20	Е0106-1-16	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	8,49	9166,4	245,78	77823	2087	3257	2,06	17
				313,09	92,84	2658	788	94,5	0,45	4
		м3								
21	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	8,6598	131	-	1134	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
22	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,04424	29400	-	1301	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
23	Е0111-17-2	-Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	210	588,87	29,08	123662	6106	72307	1,81	379
				300,15	10,89	63032	2286	110,7	0,05	11
		м2								
24	Е0111-17-4К=2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий /террацо/	210	170,89	1,68	35887	352	14822	0,35	74
				63,14	0,62	13258	131	110,7	-	1
		м2								
25	Е0107-60-3	-Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида	31,8	4003,64	8,2	127316	261	4665	0,66	21
				113,33	3,1	3604	99	126	0,02	-
		м								
26	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	15,9	164,61	0,09	2617	1	1867	0,74	12
				124,2	0,02	1975	-	94,5	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 Крыльцо №2-6шт								
27	Е0108-3-3	-Устройство гравийного основания под фундаменты	2,4	2505,06	126,11	6012	303	485	0,98	2
				142,31	47,81	342	115	106,2	0,23	1
		м3								
28	Е0106-1-16	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	36	9166,4	245,78	329990	8848	13810	2,06	74
				313,09	92,84	11271	3342	94,5	0,45	16
		м3								
29	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	36,72	131	-	4810	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
30	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,45	29400	-	13230	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
31	Е0111-17-2	-Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	46,26	588,87	29,08	27241	1345	15928	1,81	84
				300,15	10,89	13885	504	110,7	0,05	2
		м2								
32	Е0111-17-4К=2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий /террацо/	46,26	170,89	1,68	7905	77	3265	0,35	16
				63,14	0,62	2921	29	110,7	-	-
		м2								
		Крыльцо №3-1шт								
33	Е0157-22-1	-Устройство бетонных покрытий площадью до 20 м2	6,27	359,44	35,06	2254	220	692	0,67	4
				94,23	5,51	591	35	110,7	0,03	-
		1м2								
34	Е0111-17-2	-Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	10,7	588,87	29,08	6301	311	3684	1,81	19
				300,15	10,89	3212	116	110,7	0,05	1
		м2								
35	Е0111-17-4К=2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий /террацо/	10,7	170,89	1,68	1829	18	755	0,35	4
				63,14	0,62	676	7	110,7	-	-
		м2								
		Опорная стена								
36	Е0107-42-4 к=0,8	-Разборка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	12	635,15	478,72	7622	5745	4956	0,94	11
				156,42	171,33	1877	2056	126	0,73	9
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	E0108-3-3	-Устройство гравийного основания под фундаменты	5,4	2505,06	126,11	13527	681	1090	0,98	5
				142,31	47,81	768	258	106,2	0,23	1
			м3							
38	E0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,0162	40182,49	424,49	651	7	3	0,67	-
			т	-	176,18	-	3	119,7	0,73	-
39	E0106-1-16	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	25,64	9521,65	245,78	244135	6302	9835	2,06	53
				313,09	92,84	8028	2380	94,5	0,45	12
			м3							
40	C143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	26,1528	131	-	3426	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
41	C12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,06456	65000	-	4196	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
42	C12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,36398	65900	-	23986	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
		ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ								
43	E0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	2007	500,84	-	1005183	-	6878	0,17	332
				28,46	-	57124	-	119,7	-	-
			м2							
44	E0127-55-2 к=4	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	2007	317,9	-	638033	-	4398	0,03	54
				18,31	-	36744	-	119,7	-	-
			м2							
45	E0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	143	656,97	8,29	93946	1185	2176	0,8	115
				124,98	2,2	17872	314	119,7	0,01	1
			м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400 м3	6,435	29100	-	187259	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ					6314422	57604			5040
		Тенге				865237	19311			146
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				6314422	-	-		-
	Материалы -	Тенге				2680813	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	884548	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				42713	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге				2764950	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				916745	-	-		458
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	137512	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				461564	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				7692731	-	-		5645
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		-
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	1022060	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				7692731	-	-		5645
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		-
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	1022060	-		-

ЗАКАЗЧИК: _____ Жумабаева У.

ГУ «Сырдарьинский районный отдел образования»

ТЕХНАДЗОР: _____ Дармаганбетов К.

ТОО «Билдинг Строй LTD»

ПОДРЯДЧИК: _____ Искаков Б.

ТОО «Интегострой»

ДИРЕКТОР: СШ №130 им. Абая _____ Алиев Б.