ЗАКАЗЧИК: ГУ "Сырдарьинский районный отдел образования"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Интегрострой"

Наименование строительства и ее адрес: Капитальный ремонт СШ № 130 им. Абая в н.п. Акжарма Сырдарьинского района

Договор: № 329 от 20. 06 2014г.

ед. измерения : тыс. тенге

СПРАВКА 12-1
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2014г.
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

| Наименование объекта | Сметная стоимость в тыс. тенге Всего/СМР | | Договорная стоимость в тыс. тенге Всего/СМР | | По акту выполненных работ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | с начала стр-ва в тыс. тенге | | с начала 2013года | | в т. ч. за отчетный мес. в тыс. тенге на 2013г. | |
| | Всего тыс. тенге | Базисная тыс. тенге | Всего тыс. тенге | Базисная тыс. тенге | Всего тыс. тенге | Базисная тыс. тенге | Всего тыс. тенге | Базисная тыс. тенге | Всего тыс. тенге | Базисная тыс. тенге |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Капитальный ремонт СШ №130 им. Абая в н.п. Акжарма Сырдарьинского района | 29954,183 | 11736,973 | 29954,183 | 11736,973 | 29954,183 | 11736,973 | 9491,01 | 3718,870 | 20463,173 | 8018,103 |

ЗАКАЗЧИК: _____ Жумабаева У.
ГУ "Сырдарьинский районный отдел образования"
ТЕХНАДЗОР: _____ Дармаганбетов К.
ТОО " Билдинг Строй LTD"
ПОДРЯДЧИК: _____ Искаков Б.
ТОО "Интегрострой"
Директор СШ №130 _____ Алиев Б.

**ЗАКАЗЧИК:ГУ "Сырдарьинский районный отдел образования"**
**ПОДРЯДЧИК: ТОО "Интегрострой"**

## Ведомость
## за август месяц 2014г.
## Капитальный ремонт СШ №130 им.Абая в н.п. Акжарма Сырдарьинского района

| № смет расчетов | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость , тыс. тенге | | | Всего тыс. тенге |
|---|---|---|---|---|---|
| | | смр | Обор. Мебель инвентарь | Прочие затраты | |
| | **Глава2. Основные объекты строительства** | | | | |
| | Общестроительные работы | 7692,731 | | | 7692,731 |
| | ИТОГО: | **7692,731** | | | **7692,731** |
| | **Глава 8. Временные здания и сооружения** | | | | |
| | Временные здания и сооружения 1,44% | 110,775 | | | 110,775 |
| | **Итого: по гл. 8** | **110,775** | | | **110,775** |
| | **Итого: по гл. 2-8** | **7803,506** | | | **7803,506** |
| | **Глава 9. Дополнительные затраты на строительство** | | | | |
| | Зимнее время 1,35% | 105,347 | | | 105,347 |
| | Выслуга лет 1% | 78,035 | | | 78,035 |
| | Дополнительные отпуска 0,4% | 31,214 | | | 31,214 |
| | **Итого: по гл. 9** | **214,596** | | | **214,596** |
| | **Итого: по гл.2-9** | **8018,103** | | | **8018,103** |
| | **Итого по АКТУ в ценах 2001 г. (базис)** | **8018,103** | | | **8018,103** |
| | **Итого в текущих ценах 2013г. К=2,234** | **17912,441** | | | **17912,441** |
| | Налоги, сборы и обязательные платежи 2% | 358,249 | | | 358,249 |
| | **Сметная стоимость в текущем уровне цен** | **18270,690** | | | **18270,690** |
| | **НДС 12%** | **2192,483** | | | **2192,483** |
| | **ИТОГО:** | **20463,173** | | | **20463,173** |

**ЗАКАЗЧИК:** _____ **Жумабаева У.**
**ГУ "Сырдарьинский районный отдел образования"**

**ПОДРЯДЧИК:** _____ **Искаков Б.К.**
**ТОО "Интегрострой"**

**ТЕХНАДЗОР:** _____ **Дармаганбетов К.**
**ТОО "Билдинг Строй LTD"**

**ДИРЕКТОР СШ № 130** _____ **Алиев Б.**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт СШ №130 им. Абая в н.п. Акжарма Сырдарьинского района

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт СШ №130 им. Абая в н.п. Акжарма Сырдарьинского района

**АКТ**

**Выполненных работ за август месяц 2014г.**

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | в т.ч. ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего | в т.ч. ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу | рабочих, обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | ПОЛЫ | | | | | | | | | | |
| 1 | Е0157-20-2 | -Устройство покрытий из керамических плиток на растворе | 296,51 | 1580,53 | 14,85 | 468643 | 4403 | 80835 | 1,54 | 455 | | |
| | | | | 243,95 | 2,32 | 72334 | 688 | 110,7 | 0,02 | 7 | | |
| | | | 1м2 | | | | | | | | | |
| 2 | Е0111-36-1 | -Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | 693 | 935,06 | 6,13 | 647997 | 4245 | 53384 | 0,44 | 304 | | |
| | | | | 67,28 | 2,31 | 46622 | 1603 | 110,7 | 0,01 | 8 | | |
| | | | м2 | | | | | | | | | |
| 3 | Е0157-17-1 | -Устройство дощатых покрытий толщиной 28 мм площадью до 10 м2 | 443,1 | 1572,6 | 4,07 | 696817 | 1803 | 62511 | 0,81 | 359 | | |
| | | | | 126,79 | 0,65 | 56181 | 288 | 110,7 | 0,01 | 4 | | |
| | | | 1м2 | | | | | | | | | |
| 4 | Е0111-35-2 | -Устройство покрытий из щитов деревянных реечных | 161,3 | 3433,78 | 6,65 | 553869 | 1073 | 20683 | 0,63 | 101 | | |
| | | | | 113,33 | 2,5 | 18281 | 403 | 110,7 | 0,01 | 2 | | |
| | | | м2 | | | | | | | | | |
| 5 | Е0157-3-1 | -Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 653,8 | 5,64 | 0,19 | 3687 | 124 | 3959 | 0,04 | 25 | | |
| | | | | 5,45 | 0,02 | 3563 | 13 | 110,7 | - | - | | |
| | | | 1м | | | | | | | | | |
| 6 | Е0157-23-5 | -Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 653,8 | 178,36 | 0,09 | 116612 | 59 | 10958 | 0,09 | 62 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 15,12 | 0,02 | 9885 | 13 | 110,7 | - | - |
| 7 | Е0157-3-2 | 1м<br>-Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки | 219,6 | 20,76 | 0,19 | 4559 | 42 | 5005 | 0,14 | 31 |
| | | | | 20,57 | 0,02 | 4517 | 4 | 110,7 | - | - |
| 8 | Е0157-23-4 | 1м<br>-Устройство плинтусов из плиток керамических | 216,6 | 282,58 | 2,26 | 61208 | 490 | 12032 | 0,29 | 63 |
| | | | | 49,84 | 0,34 | 10795 | 74 | 110,7 | - | - |
| | | 1м<br>ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 9 | Е0115-65-1 | -Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню | 214,52 | 635,71 | 7,91 | 136371 | 1697 | 73517 | 2,06 | 442 |
| | | | | 359,66 | 2,99 | 77155 | 641 | 94,5 | 0,01 | 3 |
| 10 | Е0162-1-1 | м2<br>-Окраска внутренних поверхностей водными составами,известковая | 214,52 | 25,15 | 0,05 | 5395 | 11 | 4474 | 0,14 | 31 |
| | | | | 22,05 | 0,02 | 4730 | 4 | 94,5 | - | - |
| 11 | Е0115-165-3 | м2<br>-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов | 759,8 | 180,18 | 2,35 | 136900 | 1786 | 65300 | 0,54 | 408 |
| | | | | 90,05 | 0,9 | 68416 | 684 | 94,5 | - | 3 |
| | | м2<br>БЛОК "Б" | | | | | | | | |
| 12 | Е0115-51-1 | -Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен | 255,53 | 254,12 | 2,45 | 64936 | 626 | 30377 | 0,7 | 180 |
| | | | | 125,24 | 0,56 | 32001 | 144 | 94,5 | 0,03 | 8 |
| 13 | Е0115-156-1 | м2<br>-Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая | 255,53 | 140,49 | 2,06 | 35899 | 527 | 7002 | 0,15 | 39 |
| | | | | 28,21 | 0,79 | 7208 | 201 | 94,5 | - | 1 |
| | | м2<br>БЛОК "А" "В" "Г -30% | | | | | | | | |
| 14 | Е0115-72-1 | -Оштукатуривание цементно-черезитовое по камню и бетону | 475,67 | 363,6 | 4,47 | 172955 | 2128 | 65049 | 0,84 | 399 |
| | | | | 143,61 | 1,1 | 68312 | 523 | 94,5 | 0,05 | 26 |
| 15 | Е0115-72-1 | м2<br>-Оштукатуривание цементно-черезитовое по камню и бетону цоколя | 290,16 | 363,6 | 4,47 | 105503 | 1298 | 39680 | 0,84 | 244 |
| | | | | 143,61 | 1,1 | 41670 | 319 | 94,5 | 0,05 | 16 |
| 16 | Е0115-156-1 | м2<br>-Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая | 765,776 | 140,49 | 2,06 | 107582 | 1579 | 20984 | 0,15 | 116 |
| | | | | 28,21 | 0,79 | 21602 | 603 | 94,5 | - | 3 |

мП2 БЛОК

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Е0115-51-1 | -Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен | 95,38 | 254,12 | 2,45 | 24238 | 234 | 11339 | 0,7 | 67 |
| | | | | 125,24 | 0,56 | 11945 | 54 | 94,5 | 0,03 | 3 |
| 18 | Е0115-156-1 | -Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая | 95,38 | 140,49 | 2,06 | 13400 | 197 | 2614 | 0,15 | 14 |
| | | | | 28,21 | 0,79 | 2691 | 75 | 94,5 | - | - |
| 19 | Е0169-11-2 | -Устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов | 1117 | 60,17 | - | 67210 | - | 60489 | 0,38 | 422 |
| | | | | 60,17 | - | 67210 | - | 90 | - | - |
| | | КРЫЛЬЦА | | | | | | | | |
| | | КРыльцо №1-1шт | | | | | | | | |
| 20 | Е0106-1-16 | -Устройство фундаментных плит железобетонных плоских | 8,49 | 9166,4 | 245,78 | 77823 | 2087 | 3257 | 2,06 | 17 |
| | | | | 313,09 | 92,84 | 2658 | 788 | 94,5 | 0,45 | 4 |
| 21 | С143001-54 | -Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 8,6598 | 131 | - | 1134 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,04424 | 29400 | - | 1301 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Е0111-17-2 | -Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка | 210 | 588,87 | 29,08 | 123662 | 6106 | 72307 | 1,81 | 379 |
| | | | | 300,15 | 10,89 | 63032 | 2286 | 110,7 | 0,05 | 11 |
| 24 | Е0111-17-4К=2 | -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий /террацо/ | 210 | 170,89 | 1,68 | 35887 | 352 | 14822 | 0,35 | 74 |
| | | | | 63,14 | 0,62 | 13258 | 131 | 110,7 | - | 1 |
| 25 | Е0107-60-3 | -Установка металлических огражденийс поручнями из поливинилхлорида | 31,8 | 4003,64 | 8,2 | 127316 | 261 | 4665 | 0,66 | 21 |
| | | | | 113,33 | 3,1 | 3604 | 99 | 126 | 0,02 | - |
| 26 | Е0115-172-4 | -Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | 15,9 | 164,61 | 0,09 | 2617 | 1 | 1867 | 0,74 | 12 |
| | | | | 124,2 | 0,02 | 1975 | - | 94,5 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 Крыльцо №2-6шт | | | | | | | | |
| 27 | Е0108-3-3 | -Устройство гравийного основания под фундаменты | 2,4 | 2505,06 | 126,11 | 6012 | 303 | 485 | 0,98 | 2 |
| | | | | 142,31 | 47,81 | 342 | 115 | 106,2 | 0,23 | 1 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 28 | Е0106-1-16 | -Устройство фундаментных плит железобетонных плоских | 36 | 9166,4 | 245,78 | 329990 | 8848 | 13810 | 2,06 | 74 |
| | | | | 313,09 | 92,84 | 11271 | 3342 | 94,5 | 0,45 | 16 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 29 | С143001-54 | -Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 36,72 | 131 | - | 4810 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 30 | С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,45 | 29400 | - | 13230 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 31 | Е0111-17-2 | -Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка | 46,26 | 588,87 | 29,08 | 27241 | 1345 | 15928 | 1,81 | 84 |
| | | | | 300,15 | 10,89 | 13885 | 504 | 110,7 | 0,05 | 2 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 32 | Е0111-17-4К=2 | -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий /террацо/ | 46,26 | 170,89 | 1,68 | 7905 | 77 | 3265 | 0,35 | 16 |
| | | | | 63,14 | 0,62 | 2921 | 29 | 110,7 | - | - |
| | | м2 Крыльцо №3-1шт | | | | | | | | |
| 33 | Е0157-22-1 | -Устройство бетонных покрытий площадью до 20 м2 | 6,27 | 359,44 | 35,06 | 2254 | 220 | 692 | 0,67 | 4 |
| | | | | 94,23 | 5,51 | 591 | 35 | 110,7 | 0,03 | - |
| | | 1м2 | | | | | | | | |
| 34 | Е0111-17-2 | -Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка | 10,7 | 588,87 | 29,08 | 6301 | 311 | 3684 | 1,81 | 19 |
| | | | | 300,15 | 10,89 | 3212 | 116 | 110,7 | 0,05 | 1 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 35 | Е0111-17-4К=2 | -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий /террацо/ | 10,7 | 170,89 | 1,68 | 1829 | 18 | 755 | 0,35 | 4 |
| | | | | 63,14 | 0,62 | 676 | 7 | 110,7 | - | - |
| | | м2 Опорная стена | | | | | | | | |
| 36 | Е0107-42-4 к=0,8 | -Разборка блоков стен подвалов массой более 1,5 т | 12 | 635,15 | 478,72 | 7622 | 5745 | 4956 | 0,94 | 11 |
| | | | | 156,42 | 171,33 | 1877 | 2056 | 126 | 0,73 | 9 |
| | | шт | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Е0108-3-3 | -Устройство гравийного основания под фундаменты | 5,4 | 2505,06 | 126,11 | 13527 | 681 | 1090 | 0,98 | 5 |
| | | | | 142,31 | 47,81 | 768 | 258 | 106,2 | 0,23 | 1 |
| | | м3 | | 40182,49 | 424,49 | 651 | 7 | 3 | 0,67 | - |
| 38 | Е0127-72-1 | -Розлив вяжущих материалов | 0,0162 | - | 176,18 | - | 3 | 119,7 | 0,73 | - |
| | | | | 9521,65 | 245,78 | 244135 | 6302 | 9835 | 2,06 | 53 |
| | | т | | 313,09 | 92,84 | 8028 | 2380 | 94,5 | 0,45 | 12 |
| 39 | Е0106-1-16 | -Устройство фундаментных плит железобетонных плоских | 25,64 | 131 | - | 3426 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 40 | С143001-54 | -Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 26,1528 | 65000 | - | 4196 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 41 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,06456 | 65900 | - | 23986 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 42 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,36398 | 500,84 | - | 1005183 | - | 68378 | 0,17 | 332 |
| | | | | 28,46 | - | 57124 | - | 119,7 | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| | | ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ | | | | | | | | |
| 43 | Е0127-55-1 | -Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 2007 | 317,9 | - | 638033 | - | 43983 | 0,03 | 54 |
| | | | | 18,31 | - | 36744 | - | 119,7 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 44 | Е0127-55-2 к=4 | -Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см | 2007 | 656,97 | 8,29 | 93946 | 1185 | 21769 | 0,8 | 115 |
| | | | | 124,98 | 2,2 | 17872 | 314 | 119,7 | 0,01 | 1 |
| | | м | | | | | | | | |
| 45 | Е0127-34-2 | -Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий | 143 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400 м3 | 6,435 | 29100 | - | 187259 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | | Тенге | | | 6314422 | 57604 | | | 5040 |
| | | | Тенге | | | 865237 | 19311 | | | 146 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 6314422 | - | - | | - |
| | Материалы - | | Тенге | | | 2680813 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | - | 884548 | - | | - |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 42713 | - | - | | - |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 2764950 | - | - | | - |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | 916745 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 458 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | Тенге | | | - | 137512 | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | 461564 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 7692731 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 5645 |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | - | 1022060 | - | | - |
| | ИТОГО ПО СМЕТЕ | | Тенге | | | 7692731 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 5645 |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | - | 1022060 | - | | - |

ЗАКАЗЧИК: _____ Жумабаева У.

ГУ «Сырдарьинский районный отдел образования»

ТЕХНАДЗОР: _____ Дармаганбетов К.

ТОО «Билдинг Строй LTD»

ПОДРЯДЧИК: _____ Искаков Б.

ТОО «Интегострой»

ДИРЕКТОР: СШ №130 им. Абая _____ Алиев Б.