ЗАКАЗЧИК: ГУ "Сырдарьинский районный отдел образования"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Интегрострой"

Наименование строительства и ее адрес: Капитальный ремонт СШ №130 им. Абая в н.п. Акжарма Сырдарьинского района

Договор № 329 от 20.06. 2014 года

ед. измерения : тыс.тенге

СПРАВКА 12-1

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2014года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком- застройщику и финансируещему банку)

Наименование объекта	Сметная стоимость , в тыс.тенге		Сметная стоимость по договору в текущих ценах, в тенге		По акту выполненных работ,			
					с начала строительства, в тенге		в т.ч.за отчетный мес , в тенге	
	Всего тыс. тг.	Базисная тыс. тг.	Всего тыс. тг.	Базисная тыс. тг.	Всего тыс. тг.	Базисная тыс. тг.	Всего тыс. тг.	Базисная тыс. тг.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Капитальный ремонт СШ №130 им. Абая в н.п. Акжарма Сырдарьинского района	29954,183	11736,973	29954,183	11736,973	9491,010	3718,870	9491,010	3718,870

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Сырдарьинский районный отдел образования" Жумабаева У.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО " Билдинг Строй LTD" Дармаганбетов К.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Интегрострой" Искаков Б.

Директор
№130 средней школы Алиев Бауыржан

ЗАКАЗЧИК:ГУ "Сырдарьинский районный отдел образования"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Интегрострой"

Ведомость

за июль месяц 2014г.

Капитальный ремонт СШ №130 им.Абая в н.п. Акжарма Сырдарьинского района

№ смет расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость , тыс. тенге			Всего тыс. тенге
		смр	Обор. Мебель инвентарь	Прочие затраты	
	Глава2. Основные объекты строительства	3567,960			3567,960
	Общестроительные работы	**3567,960**			**3567,960**
	ИТОГО:				
	Глава 8. Временные здания и сооружения	51,379			51,379
	Временные здания и сооружения 1,44%	**51,379**			**51,379**
	Итого: по гл. 8	**3619,339**			**3619,339**
	Итого: по гл. 2-8				
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство	48,861			48,861
	Зимнее время 1,35%	36,193			36,193
	Выслуга лет 1%	14,477			14,477
	Дополнительные отпуска 0,4%	**99,531**			**99,531**
	Итого: по гл. 9	**3718,87**			**3718,87**
	Итого: по гл.2-9	**3718,87**			**3718,87**
	Итого по АКТУ в ценах 2001 г. (базис)	**8307,957**			**8307,957**
	Итого в текущих ценах 2013г. К=2,234	166,159			166,159
	Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	**8474,116**			**8474,116**
	Сметная стоимость в текущем уровне цен	**1016,894**			**1016,894**
	НДС 12%	**9491,010**			**9491,010**
	ИТОГО:				

ЗАКАЗЧИК: Жумабаева У.

ГУ "Сырдарьинский районный отдел образования"

ПОДРЯДЧИК: Искаков Б.К.

ТОО "Интегрострой"

ТЕХНАДЗОР: Дармаганбетов К.

ТОО "Билдинг Строй LTD"

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт СШ №130 им. Абая в н.п. Акжарма Сырдарьинского района

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт СШ №130 им. Абая в н.п. Акжарма Сырдарьинского района

АКТ

Выполненных работ за июль месяц 2014г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге		Общая стоимость, Тенге		Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	
				Всего	экспл. машин	Всего	экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ПХВ С ДВЕРЬЮ								
1	Е0110-91-2	-Установка перегородок из ПХВ профилей	14,73	406,32	23,17	5985	341	2978	1,07	16
				179,48	7,73	2644	114	108	0,04	1
		м2		-	-	-	-	-	-	-
2	С12061-189 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	14,73	6920	-	101932	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2		391,61	27,58	846	60	435	1,06	2
3	Е0110-92-3	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема до 3 м2	2,16	176,79	9,48	382	20	108	0,05	-
		м2		13000	-	28080	-	-	-	-
4	С12061-191 Изм. и доп.вып.9	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными	2,16	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-20.. 02, СН РК 8.02-04С-2 004	стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные								
		м2								
		КРЕПЛЕНИЕ ПЛАСТИКОВЫХ ПЕРЕГОРОДОК К ПОТОЛКУ								
5	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,099	16234,07 10453,5	5027,99 1339,83	1607 1035	498 133	946 81	64,98 4,76	6 -
		т								
6	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,099	172800 -	- -	17107 -	- -	- -	- -	- -
		т								
7	С12069-49	-Наличники из ПХВ	42	123 -	- -	5166 -	- -	- -	- -	- -
		м								
		ОКНА								
8	Е0146-44-1	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	97,2	270,9 247,12	23,78 8,98	26331 24020	2311 873	22404 90	1,65 0,04	161 4
		м2								
9	Е0110-91-8	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	97,2	379,3 196,66	23,6 8,22	36868 19115	2293 799	21507 108	1,18 0,04	114 4
		м2								
10	С12061-189 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	97,2	6920 -	- -	672624 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
11	Е0110-22-2	-Установка подоконных досок из ПХВ в каменных стенах, высота проема до 2 м	97,2	246,66 108,16	6,98 2,65	23975 10513	678 258	11632 108	0,67 0,01	66 1
		м2								
12	С12061-195	-Доски подоконные из ПХВ	57	2860	-	163020	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	профилей ширина 350 мм м		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
13	Е0115-40-2 Изм. и доп. вып. 10	-Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм м	57	446,02 73,75	2,53 0,6	25423 4204	144 34	4005 94,5	0,45 -	26 -
		ДВЕРИ								
14	Е0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов м2	213,72	158,38 134,6	23,78 8,98	33849 28767	5082 1919	27617 90	0,91 0,04	195 9
15	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 м2	21,21	446,86 174,4	128,16 44,59	9478 3699	2718 946	5016 108	1,03 0,17	22 4
16	Е0110-23-3	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 м2	192,51	671,57 219,42	39,81 15,05	129284 42241	7664 2897	48749 108	1,32 0,07	255 14
17	С12063-3	-Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ м2	13,65	6390 -	- -	87224 -	- -	- -	- -	- -
18	С12062-5	-Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние м2	35,49	3540 -	- -	125635 -	- -	- -	- -	- -
19	С12062-4	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние м2	68,04	3760 -	- -	255830 -	- -	- -	- -	- -
20	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние м2	79,38	4010 -	- -	318314 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С12063-1	-Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ	7,56	5470	-	41353	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
22	С12062-4	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние	9,6	3760	-	36096	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
23	С11011-788	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	5	2980	-	14900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
24	С11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	4	1960	-	7840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
25	С11011-789	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	40	1500	-	60000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
26	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	46	1380	-	63480	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
27	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	46	1380	-	63480	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
28	С11011-816	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	95	583	-	55385	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ПОЛЫ								
		КЕРАМИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ								
29	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	296,51	116,63	10,56	34582	3131	35364	0,7	207
				106,07	1,67	31451	495	110,7	0,01	4
		1м2								
		ЛИНОЛЕМНОЕ ПОКРЫТИЕ								
30	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	693	17,38	0,93	12044	644	12727	0,11	79
				16,45	0,14	11400	97	110,7	-	1
		1м2								
		ДОЩАТОЕ ПОКРЫТИЕ								
31	Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия	759,8	51,33	4,89	39001	3715	39759	0,34	255

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полов		46,44	0,83	35285	631	110,7	0,01	7
32	Е0157-1-2	-Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков 1м2	759,8	11,07	0,04	8411	30	9294	0,08	58
				11,03	0,02	8381	15	110,7	-	-
33	Е0157-12-5	-Укладка лаг по перекрытию из брусков площадью до 10 м2 1м2	759,8	394,2	1,86	299513	1413	52611	0,39	299
				62,26	0,29	47305	220	110,7	-	3
34	Е0157-17-1	-Устройство дощатых покрытий толщиной 28 мм площадью до 10 м2 1м2	155,4	1572,6	4,07	244381	632	21923	0,81	126
				126,79	0,65	19703	101	110,7	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			3049045	31357			1886
			Тенге			290144	9552			54

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3030331	-	-	-
Материалы -	Тенге	607995	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	298528	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2100358	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	2009	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	316021	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	158
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	47403	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	200781	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3547133	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2091
Сметная заработная плата -	Тенге	-	345931	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	18714	-	-	-
Материалы -	Тенге	75	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1168	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	17107	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	946	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	142	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1180	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	20840	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	7
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1309	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полов								
				46,44	0,83	35285	631	110,7	0,01	7
32	Е0157-1-2	-Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	759,8	11,07	0,04	8411	30	9294	0,08	58
				11,03	0,02	8381	15	110,7	-	-
33	Е0157-12-5	-Укладка лаг по перекрытию из брусков площадью до 10 м2	759,8	394,2	1,86	299513	1413	52611	0,39	299
				62,26	0,29	47305	220	110,7	-	3
34	Е0157-17-1	-Устройство дощатых покрытий толщиной 28 мм площадью до 10 м2	155,4	1572,6	4,07	244381	632	21923	0,81	126
				126,79	0,65	19703	101	110,7	0,01	1
			1м2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			3049045	31357			1886

			Тенге			290144	9552			54

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3030331	-	-
Материалы -	Тенге	607995	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	298528	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2100358	-	-
Местные материалы -	Тенге	2009	-	-
Накладные расходы -	Тенге	316021	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	47403	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	200781	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3547133	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	345931	-

Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	18714	-	-
Материалы -	Тенге	75	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1168	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	17107	-	-
Накладные расходы -	Тенге	946	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	142	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1180	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	20840	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1309	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										90300
		ИТОГО ПО СМЕТЕ								
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			3567960	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		-
			Тенге			-	347240	-		2098
										-

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Сырдарьинский районный отдел образования» Жумабаева У.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО «Билдинг Строй LTD» Дармаганбетов К.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Интегострой» Искаков Б.

ДИРЕКТОР:

№130 средней школы Алиев. Б