Форма 4

Заказчик: КГУ "Городской отдел строительства г.Кызылорда"
Подрядчик: ТОО "СМП-Кызылорда"

АКТ
выполненных работ

по объекту: Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов. Строительство 60-квартирного жилого дома №9 в жилом квартале в районе СПМК-70/4 в г.Кызылорда.Корректировка проекта.

за декабрь месяц 2020 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		3446	210,58	210,58	725642,48	725642,48	--	131135,75	925320,49
		НР - 72%; СП - 8%				--	52,85	--	182132,99		68542,26	
2	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м	м3 грунта		107	3167,20	--	338890,40	--	--	244001,09	629522,81
		НР - 72%; СП - 8%				3167,20	--	338890,40	--		46631,32	
4	1101-0205-0108 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м3 грунта		70	2824,80	--	197736,00	--	--	142369,92	367314,39
		НР - 72%; СП - 8%				2824,80	--	197736,00	--		27208,47	
		ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ										
7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		144	34,93	34,93	5030,21	5030,21	--	1322,02	6860,41
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,75	--	1836,13		508,18	
8	1101-0205-0107 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м3 грунта		62	2097,20	--	130026,40	--	--	93619,01	241537,04
		НР - 72%; СП - 8%				2097,20	--	130026,40	--		17891,63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	144	62,11	62,11	8944,20	8944,20	--	2529,22	12391,30
		НР - 72%; СП - 8%			--	24,39	--	3512,81		917,87	
10	1101-0201-0307 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	144	13,39	13,39	1927,87	1927,87	--	549,09	2675,12
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,30	--	762,62		198,16	
11	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	144	80,97	69,41	11660,11	9994,44	302,40	2656,28	15461,71
		НР - 72%; СП - 8%			9,47	16,15	1363,28	2326,00		1145,31	
		ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ									
12	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	672,74	488,11	486,52	328370,85	327299,57	56,51	70326,98	430593,65
		НР - 72%; СП - 8%			1,51	143,68	1014,76	96661,60		31895,83	
13	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	773,651	2958,00	--	2288459,66	--	2288459,66	--	2471536,43
		СП - 8%			--	--	--	--		183076,77	
14	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная, В5 СС. Устройство	м3	128	21278,06	1092,54	2723591,76	139844,94	2423561,22	173728,89	3129106,30
		НР - 91%; СП - 8%			1251,45	240,04	160185,60	30725,27		231785,65	
15	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	1280	1398,16	75,45	1789649,72	96577,92	1493924,28	219378,01	2169750,00
		НР - 94%; СП - 8%			155,58	26,74	199147,52	34233,34		160722,22	
16	1111-0101-1904 РСНБ РК 2015 К=5	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903	м2 покрытия	1280	1238,48	18,49	1585252,48	23670,40	1421621,76	141917,44	1865343,51
		НР - 94%; СП - 8%			109,34	8,61	139960,32	11015,68		138173,59	
		МОНОЛИТНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ ПМ1									
17	1106-0101-0121 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм/ В20. Устройство	м3	672	27033,46	1759,66	18166482,20	1182491,45	14934525,14	2087850,00	21874678,77
		НР - 91%; СП - 8%			3049,80	364,40	2049465,60	244875,05		1620346,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	10,21	236183,00	--	2411428,43	--	2411428,43	--	2604342,70
		СП - 8%			--	--	--	--		192914,27	
19	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	5,048	233501,00	--	1178713,00	--	1178713,00	--	1273010,09
		СП - 8%			--	--	--	--		94297,04	
20	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6-12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,555	229820,00	--	127550,10	--	127550,10	--	137754,11
		СП - 8%			--	--	--	--		10204,01	
21	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	49,848	220545,00	--	10993727,16	--	10993727,16	--	11873225,33
		СП - 8%			--	--	--	--		879498,17	
		СТЕНОВЫЕ БЛОКИ ФУНДАМЕНТОВ ФБС									
26	2104-1201-9903 РСНБ	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ	м3	171,21	26066,00	--	4462759,86	--	4462759,86	--	4819780,65
		СП - 8%			--	--	--	--		357020,79	
27	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	42,113	24401,00	--	1027599,31	--	1027599,31	--	1109807,26
		СП - 8%			--	--	--	--		82207,95	
28	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	177,38	20873,00	--	3702452,74	--	3702452,74	--	3998649,00
		СП - 8%			--	--	--	--		296196,22	
29	ССЦ РК 8.04-08-2019, техчасть	Надбавка на сульфатостойкость	м3	390,7	270,00	--	105489,00	--	105489,00	--	113928,12
		СП - 8%			--	--	--	--		8439,12	
31	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм ГОСТ 5781-82	т	1,87146	236183,00	--	442007,04	--	442007,04	--	477367,60
		СП - 8%			--	--	--	--		35360,56	
34	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,348	236183,00	--	82191,68	--	82191,68	--	88767,02
		СП - 8%			--	--	--	--		6575,33	
		ИТОГО									60638723,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕКРЫТИЕ ТЕХПОДПОЛЬЯ									
47	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	950,88	6440,00	--	6123667,20	--	6123667,20	--	6613560,58
		СП - 8%			--	--	--	--		489893,38	
											6613560,58
		ИТОГО									67252284,4
		итого ниже отм.0.00									
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ВЫШЕ 0,000									
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2,7;5,7;8,7;11,7;14,7									
31	2104-0108-9902 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92**	м2	2170	6507,00	--	14120178,9	--	14120178,9	--	15249793,23
		СП - 8%			--	--	--	--		1129614,31	
32	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	914,28	6440,00	--	5887963,20	--	5887963,20	--	6359000,26
		СП - 8%			--	--	--	--		471037,06	
											21608793,49
		итого									88861077,88
		Всего									**799749,70**
		Временные здания и сооружения 0,9%									89660827,58
		итого									968336,9378
		Зимнее удорож-=1,08%									6769086,697
		на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									**97398251,2**
		итого									89285714,29
		итого с учетом снижения									10714285,71
		НДС									**100000000,00**
		итого									

Заказчик:
КГУ " Кызылординский
городской отдел строительства"
БИН:060140014281
_____ **Кани Н.**

Технадзор:
ТОО "Дан-Строй-Проект"
_____ **Туреходжаев Б.**

Подрядчик:
Директор ТОО "СМП-Кызылорда"
БИН:020440048332
_____ **Алимкулов Т.**

Авторский надзор:
ТОО "Проект Сервис"
БИН:971140000650
_____ **Боранов С.** (0062,0063 от 17.06.2016)

KZ34VJE00024805;KZ50VJE00024808;KZ92VJE00025022;