Заказчик: **КГУ «Шаруашылык-А» ГУ «Аппарат акима города Аркалыка»**
Генподрядчик: **ТОО «Компания «Торгай Строй»**
Наименование строительства и его адрес: текущий ремонт 4-этажного здания по адресу: пр.Абая, 86, под поликлинику

Типовая межведомственная форма КС
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.1994 г.№73

А К Т № 2
выполненных работ за декабрь 2021 года

Представляется ежемесячно:
Субподрядчиком – генподрядчику
Генподрядчиком – застройщику и
финансирующему банку.

Код заказ-чика	Код подряд-чика	Договор №, дата	Источник финанси-рования	Правовая форма, наи-менование	Код

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат										К оплате за месяц декабрь
	С начала строи-тель-ства	С начала года по отчетный месяц	За отчетный месяц	СМР в сметных ценах 2001 г.	из гр. 12						
					Из них		Стоим-ть прочих а трат, не вхо дящих в СМР(цена 2001 г.)	Дополнит. затраты		НДС 12%	
					В отч. месяце 200- г.	По монтажу оборудо-вания		За при-обрете-ние мате-риалов	Другие дополни-тельные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Текущий ремонт поликлиники	38850669,31	38850669,31	8849077,31					2786117	5174844,89	948115,42	**8849077,31**

И.о. директора КГУ «Шаруашылык-А» ГУ «Аппарат акима города Аркалыка»

Абдибекова А.Р.

Генеральный директор ТОО «Компания «Торгай Строй»

Сантимиров М.А.

Наименование объекта: Текущий ремонт 4-этажного здания по адресу: г.Аркалык, проспект Абая, 86, под поликлинику

Акт №2
приемки выполненных работ за декабрь 2021 года

Текущий ремонт 4-этажного здания по адресу: г.Аркалык, проспект Абая, 86, под поликлинику

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0.5 Четвертый этаж									
1	11-100402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	180	1505,56	18,28	271000	3290	79083	1,0046	180,828
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		793,32	6,66	142798	1199	54,92	0,0068	1,224
2	22-030201-0105	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	189	420,98		79565				
		м2								
3	11-100107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	13,3	1808,87	330,38	24058	4394	5985	0,899	11,9567
		м2 проемов		718,35	88,05	9554	1171	55,8	0,101	1,3433
4	21-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	13,3	5102,21		67859				

		м2							
5	21-090404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	7	5039,73		35278			
		шт.							
6	21-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	21	428,37		8996			
		шт.							
7	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	790	1282,73	16,88	1013355	13338	140618	0,37	292,3
		м2 оштукатуриваемой поверхности		295,66	13,91	233568	10985	57,5	0,0187	14,773
8	11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	1009,6	1096,08	19,73	1106598	19919	225350	0,45	454,32
		м2 оштукатуриваемой поверхности		382,37	16,21	386040	16370	56	0,0218	22,00928
9	11-150405-0103	Стены. Окраска простая масляная составами по штукатурке и сборным конструциям, подготовленным под окраску	1510,4	435,14	2,95	657229	4456	258382	0,39	589,056
		м2 окрашиваемой поверхности		304,08	1,4	459275	2121	56	0,0017	2,56768
10	11-150405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	1009,6	524,61	3,13	529650	3158	189734	0,49	494,704
		м2 окрашиваемой поверхности		382,04	1,49	385711	1502	49	0,0018	1,81728
11	11-150403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	24,4	508,81	0,66	12415	16	6658	0,646	15,7624
		м2 окрашиваемой поверхности		497,62	0,33	12142	8	54,8	0,0004	0,00976
12	11-150403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	1510,4	397,4	2,1	600231	3169	256515	0,468	706,8672
		м2 окрашиваемой поверхности		369,57	1	558206	1503	45,83	0,0012	1,81248

13 12-120101-0904	Окна. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %	68	775,13	2,47	52709	168	23951	0,792	53,856
	м2		594,74	1,24	40442	84	59,1	0,0016	0,1088
14 12-120101-1006	Двери. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %	35,9	782,17	2,45	28080	88	13410	0,84	30,156
	м2		630,78	1,25	22645	45	59,1	0,0016	0,05744
15 12-120101-0706	Лестничные марши. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %	32,8	653,81	2,47	21445	81	9689	0,664	21,7792
	м2		498,6	1,22	16354	40	59,1	0,0016	0,05248
16 11-160501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	100	1730,53	310,73	173053	31073	67943	1,64	164
	м трубопровода		1415,06	101,52	141506	10152	44,8	0,1364	13,64
17 23-011399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные из ПЭ ьтруб 20 мм	100	574		57400				
	м								
18 11-160501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	80	506,9	0,85	40552	68	24362	0,584	46,72
	м трубопровода		503,9	0,29	40312	23	60,4	0,0003	0,024
19 23-011399-9906	Трубы полиэтиленовые канализационные из ПЭ труб 50 мм	80	689		55120				
	м								
20 11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	2	2444,5	114	4889	228	2284	2,22	4,44
	комплект		1838	56	3676	112	60,3	0,071	0,142
21 23-030102-9903	Унитазы напольные керамические	2	21174,34		42349				
	шт.								
22 11-170101-0105	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды	14	1573,64	52,21	22031	731	10764	1,49	20,86
	комплект		1247,43	25,57	17464	358	60,4	0,032	0,448

23	11-170201-0103	Смесители. Установка *шт.*	14	914	0,14	12796	2	4956	0,7	9,8
				586,07	–	8205	–	60,4	–	–
24	23-030102-1222	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96 *шт.*	14	600		8400				
25	23-030102-0939	Умывальник керамический без перелива, шириной от 430 мм и более, длиной от 550 мм и более, без пьедестала ГОСТ 30493-96 *шт.*	14	4636,75		64915				
26	23-030102-1001	Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96 *шт.*	14	2876,32		40268				
27	11-150107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону *м2 поверхности облицовки*	8,4	3090,83	12,98	25963	109	7386	2	16,8
				1598,1	6,43	13424	54	54,8	0,0086	0,07224
	0.6 Электроосвещение									
28	13-080401-0413	Кабель силовой, масса 1 м до 6 кг. Монтаж с креплением по всей длине *м кабеля*	236	690,74	17,57	163014	4147	33947	0,68	160,48
				569,3	6,07	134355	1432	25	0,0067	1,5812
	0.7 Внутренняя отделка (Алтека)									
29	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	104	1282,73	16,88	133404	1756	14487	0,37	38,48
				295,65	13,9	30748	1446	45	0,0187	1,9448
30	11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	91,5	1096,08	19,73	100291	1805	16412	0,45	41,175
				382,37	16,21	34987	1483	45	0,0218	1,9947

31	11-150405-0103	Стены. Окраска простая масляная составами по штукатурке и сборным конструциям, подготовленным под окраску							
		м2 окрашиваемой поверхности	104	435,14	2,95	45255	307	14297	0,39	40,56
				304,08	1,4	31624	146	45	0,0017	0,1768
32	11-150405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке								
		м2 окрашиваемой поверхности	91,5	524,63	3,14	48004	287	15792	0,49	44,835
				382,04	1,5	34957	137	45	0,0018	0,1647
33	11-150403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2								
		м2 окрашиваемой поверхности	14	508,86	0,64	7124	9	3821	0,646	9,044
				497,64	0,36	6967	5	54,8	0,0004	0,0056
34	11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка								
		комплект	1	2444	114	2444	114	1145	2,22	2,22
				1838	57	1838	57	60,4	0,071	0,071
35	23-030102-9903	Унитазы напольные керамические	1	21174,34		21174				
		шт.								
36	11-170101-0105	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды								
		комплект	1	1573	52	1573	52	769	1,49	1,49
				1247	26	1247	26	60,4	0,032	0,032
37	11-170201-0103	Смесители. Установка	1	913	–	913	–	354	0,7	0,7
		шт.								
				586	–	586	–	60,4	–	–
38	23-030102-1222									
		Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96	1	600		600				
		шт.								
39	23-030102-0939	Умывальник керамический без перелива, шириной от 430 мм и более, длиной от 550 мм и более, без пьедестала ГОСТ 30493-96	1	4636,75		4637				
		шт.								
40	23-030102-1001	Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96	1	2876,32		2876				
		шт.								

41	13-080305-1202	Кондиционер. Монтаж оборудования	1	1785	59	1785	59	747	2	2
		шт.		1726	19	1726	19	42,8	0,02	0,02
		Всего прямые затраты				**5589298**				**3455**
										66
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				2770357,00				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				92824,00				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				50478,00				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				2726117,00				
		Накладные расходы I уровня, тенге				1428841,00				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				7018139,00				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				297567,00				
		Итого, тенге				7315706,00				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				585255,89				
		Всего				**7900961,89**				
		Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.				**7900961,89**				
		НДС (12 %)				948115,42				
		Всего по акту с учетом НДС				**8849077,31**				

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Шаруашылык-А" ГУ "Аппарат акима города .Аркалыка"

И.о. директора_____Абдибекова А.Р.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Компания "Торгай Строй"

Генеральный директор_____Сантимиров М.А.