ЗАКАЗЧИК: ГККП "Аульный клуб Акжарма аппарата акима а.о. Акжарма"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Интегрострой"

Наименование строительства и ее адрес: Капитальный ремонт здания дома культуры в ауле Акжарма Сырдарьинского района Кызылординской области

Договор № 03 от 05.06. 2014 года

ед. измерения : тыс.тенге

С П Р А В К А 12 - 1

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2014года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком- застройщику и финансируещему банку)

Наименование объекта	Сметная стоимость , в тыс.тенге		Сметная стоимость по договору в текущих ценах, в тенге		По акту выполненных работ,			
					с начала строительства, в тенге		в т.ч.за отчетный мес , в тенге	
	Всего тыс. тг.	Базисная тыс. тг.	Всего тыс. тг.	Базисная тыс. тг.	Всего тыс. тг.	Базисная тыс. тг.	Всего тыс. тг.	Базисная тыс. тг.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Капитальный ремонт здания дома культуры в ауле Акжарма Сырдарьинского района Кызылординской области	35055,819	14696,416	35055,819	14696,416	16276,000	6823,371	16276,000	6823,371

ЗАКАЗЧИК:
ГККП " Аульный клуб Акжарма аппарата акима а.о. Акжарма" _____ Темирханов А.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Компания Алан Строй Монтаж" _____ Шакиев Р.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Интегрострой" _____ Искаков Б.

ЗАКАЗЧИК: ГККП "Аульный клуб Акжарма аппарата акима а.о. Акжарма"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Интегрострой"

Ведомость

за июль месяц 2014г.

Капитальный ремонт здания дома культуры в ауле Акжарма Сырдарьинского района Кызылординской области

№ смет расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость , тыс. тенге			Всего тыс. тенге
		смр	Обор. Мебель инвентарь	Прочие затраты	
	Глава2. Основные объекты строительства				
	Общестроительные работы	6464,905			6464,905
	ИТОГО:	6464,905			6464,905
	Глава 8. Временные здания и сооружения				
	Временные здания и сооружения 3,4х0,8=2,72%	175,845			175,845
	Итого: по гл. 8	175,845			175,845
	Итого: по гл. 2-8	6640,750			6640,750
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
	Зимнее время 1,35%	89,650			89,650
	Выслуга лет 1%	66,408			66,408
	Дополнительные отпуска 0,4%	26,563			26,563
	Итого: по гл. 9	182,621			182,621
	Итого: по гл.2-9	6823,371			6823,371
	Итого по АКТУ в ценах 2001 г. (базис)	6823,371			6823,371
	Итого в текущих ценах 2011г. К=2,088	14247,199			14247,199
	Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	284,944			284,944
	Сметная стоимость в текущем уровне цен	14532,143			14532,143
	НДС 12%	1743,857			1743,857
	ИТОГО:	16276,000			16276,000

ЗАКАЗЧИК: Темирханов А.
ГККП "Аульный клуб Акжарма аппарата акима а.о. Акжарма"

ПОДРЯДЧИК: Искаков Б.
ТОО "Интегрострой"

ТЕХНАДЗОР: Жолдасбаев Б.
ТОО "Компания Алан Строй Монтаж"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт здания Дома культуры в ауле Акжарма Сырдарьинского района Кызылординской области

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт здания Дома культуры в ауле Акжарма Сырдарьинского района Кызылординской области

АКТ

Выполненных работ за июнь месяц 2014г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ														
1	E0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	45,01	32,87	-	1479	-	1479	0,23	10						
				32,87	-	1479	-	100	-	-						
2	E0115-15-1	-Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /типа "Кабанчик"/ стен м2	45,01	2435,83	3,2	109637	144	20632	2,93	132						
				483,86	1,21	21779	55	94,5	0,01	-						
		ПОЛЫ														
3	E0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток м2	7,68	116,63	10,56	896	81	916	0,7	5						
				106,07	1,67	815	13	110,7	0,01	-						
4	E0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов 1м2	928,26	51,33	4,89	47648	4539	48574	0,34	312						
				46,44	0,83	43108	770	110,7	0,01	8						
5	E0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов 1м2	462,8	5,64	0,19	2610	88	2802	0,04	17						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0157-3-2	-Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки 1м	34,48	5,45 20,76	0,02 0,19	2522 716	9 7	110,7 786	- 0,14	- 5
7	Е0111-33-2	-Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм 1м	928,26	20,57 1922,08	0,02 13,79	709 1784190	1 12798	110,7 117794	- 0,69	- 642
8	Е0111-39-1	-Устройство плинтусов деревянных м2	462,8	109,46 111,76	5,18 0,58	101605 51723	4804 266	110,7 7209	0,03 0,09	23 41
9	Е0146-27-3	-Пробивка проемов в конструкциях из кирпича м	1,23	13,85 2975,47	0,22 1238,47	6408 3660	104 1523	110,7 2712	- 10,6	- 13
10	Е0163-11-2	-Разборка облицовки из гипсокартонных листов потолков м3	385,4	1737 16,57	468 1,05	2137 6386	576 405	100 5802	2,28 0,1	3 37
11	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-14-20 05	-Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе м2	385,4	15,52 713,89	0,41 3,58	5981 275134	158 1378	94,5 118556	- 1,87	1 722
		м2		324,35	1,17	125003	453	94,5	0,01	2
12	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	446,28	32,87 32,87	- -	14669 14669	- -	14669 100	0,23 -	102 -
13	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков м2	818,04	203,7 117,43	4,93 1,86	166636 96060	4029 1524	92216 94,5	0,64 0,01	521 7
14	Е0115-165-3	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов м2	928,26	180,18 90,05	2,35 0,9	167253 83585	2181 835	79777 94,5	0,54 -	499 4
15	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков м2	136,48	32,87 32,87	- -	4486 4486	- -	4486 100	0,23 -	31 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0163-11-1	-Разборка облицовки из гипсокартонных листов стен и перегородок м2	415,1	12,89	1,05	5351	436	4805	0,07	30
				11,84	0,41	4915	170	94,5	-	1
17	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен м2	1759,64	161,7	4,29	284529	7544	143716	0,52	921
				84,79	1,64	149199	2881	94,5	0,01	14
18	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток м2	20,3	133,16	23,58	2703	479	2182	0,74	15
				109,58	4,16	2224	84	94,5	0,02	-
19	Е0146-44-1	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками м2	23,46	270,9	ПРОЕМЫ 23,78	6355	558	6008	1,65	39
				247,12	8,98	5797	211	100	0,04	1
20	Е0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов м2	107,18	158,38	23,78	16975	2549	15389	0,91	98
				134,6	8,98	14426	962	100	0,04	5
21	Е0110-91-8	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 м2	23,1	379,3	23,6	8762	545	5111	1,18	27
				196,66	8,22	4543	190	108	0,04	1
22	С12061-189 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой м2	23,1	6920	-	159852	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	Е0110-22-2	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м м2	23,1	248,73	6,98	5746	161	2764	0,67	16
				108,16	2,65	2498	61	108	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 450 мм м	17,09	3680 -	- -	62891 -	- -	- -	- -	- -
25	Е0161-7-1	-Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	40,7	1015,65 644,33	67,78 11,29	41337 26224	2759 460	25216 94,5	3,85 0,06	157 3
26	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 м2	20,78	446,86 174,4	128,16 44,59	9286 3624	2663 927	4915 108	1,03 0,17	21 4
27	Е0110-23-3	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 м2	59,7	671,57 219,42	39,81 15,05	40093 13099	2377 898	15118 108	1,32 0,07	79 4
28	Е0110-92-2	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2 м2	30,3	352,5 142,88	25,51 8,91	10681 4329	773 270	4967 108	0,86 0,04	26 1
29	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные м2	18	12700 -	- -	228600 -	- -	- -	- -	- -
30	С12061-182 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Стоимость витражей м2	12,3	6618 -	- -	81401 -	- -	- -	- -	- -
31	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П;	30,24	4010	-	121262	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДГ 21-10П внутренние		-	-	-	-	-	-	-
32	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2 2,94	4250	-	12495	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	С12063-3	-Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ	м2 8,19	6390	-	52334	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
34	С12063-4	-Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13ПЩ; ДН 24-13ПЩ	м2 2,99	5850	-	17492	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
35	С12063-12	-Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13БП; ДН 42-13БП	м2 9,6	6100	-	58560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
36	С12062-15	-Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 24-15П внутренние	м2 10,8	3500	-	37800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
37	С12062-6	-Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние	м2 13,2	3760	-	49632	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
38	С12062-4	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние	м2 2,52	3760	-	9475	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
39	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	м2 18	1380	-	24840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
40	С11011-788	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	комплект 6	2980	-	17880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			комплект							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	С11011-789	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	7	1500	-	10500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
42	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни комплект	25	844	-	21100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
43	Е0146-22-1	-Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 шт	20,08	9471,43	154,03	190186	3093	47258	14,63	294
				2295	58,5	46084	1175	100	0,28	6
44	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен м3	82,26	254,12	2,45	20904	201	9779	0,7	58
				125,24	0,56	10302	46	94,5	0,03	3
		м2								
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
		ОТОПЛЕНИЕ №1 (Блок1)								
45	Е0165-18-4	-Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 50 мм	77	109,47	1	8429	77	9636	0,49	38
				108,47	0,16	8352	12	115,2	-	-
46	Е0165-18-5	-Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 100 мм м	36	165,84	1,99	5970	72	6808	0,75	27
				163,85	0,32	5899	12	115,2	-	-
47	Е0165-19-1	-Демонтаж радиаторов массой до 80 кг м	1,93	197,2	15,96	381	31	409	1,21	2
				181,24	2,52	350	5	115,2	0,02	-
		шт								
		ОТОПЛЕНИЕ №2 (Блок 2)								
48	Е0165-18-4	-Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 50 мм	154	109,47	1	16858	154	19272	0,49	76
				108,47	0,16	16704	25	115,2	-	-
49	Е0165-19-1	-Демонтаж радиаторов массой до 80 кг м	3,99	197,2	15,96	787	64	845	1,21	5
				181,24	2,52	723	10	115,2	0,02	-
		шт								
		ОТОПЛЕНИЕ №3 (Блок 3)								
50	Е0165-18-4	-Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 50 мм	187	109,47	1	20471	187	23402	0,49	92
				108,47	0,16	20284	30	115,2	-	-
51	Е0165-18-5	-Разборка трубопроводов м	72	165,84	1,99	11940	143	13617	0,75	54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		центрального отопления на сварке диаметром 100 мм		163,85	0,32	11797	23	115,2	-	-
52	Е0165-19-1	-Демонтаж радиаторов массой до 80 кг м	6,94	197,2	15,96	1369	111	1469	1,21	8
				181,24	2,52	1258	17	115,2	0,02	-
53	Е0118-18-2	-Демонтаж узлов тепловых элеваторных номер 3-5 шт	1	969,7	139,9	970	140	1016	4,64	5
				829,8	52,2	830	52	115,2	0,26	-
54	Е0127-18-1	ТИП4 -Разборка покрытий и оснований мостовой из булыжного камня 1узел	13,345	298,24	37,24	3980	497	4868	1,8	24
				261	13,28	3483	177	133	0,06	1
55	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка м3	7,38	1705	85,16	12583	629	358	0,17	1
				24,59	15,95	181	118	119,7	0,05	-
56	Е0127-57-2	-Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком м3	73,8	119,31	52,6	8805	3882	7469	0,44	32
				65,99	18,56	4870	1370	119,7	0,09	7
57	С143003-37 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты тротуарные из песчаного бетона В30 /ГОСТ 17608-91/, толщина 70 мм м2	73,8	1500	-	110700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
58	Е0127-20-1	-Разборка бортовых камней на бетонном основании м2	180	122,85	-	22113	-	29410	0,77	138
				122,85	-	22113	-	133	-	-
59	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий м	100	656,97	8,29	65697	829	15223	0,8	80
				124,98	2,2	12498	220	119,7	0,01	1
60	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400 м3	1,6	29100	-	46560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
61	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение	1,6	131	-	210	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сульфатостойкого цемента		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ТИП1								
62	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	32,52	2483,93	92,19	80777	2998	1525	0,17	5
				24,59	14,59	800	474	119,7	0,05	2
		м3								
63	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	123	656,97	8,29	80807	1019	18725	0,8	99
				124,98	2,2	15373	270	119,7	0,01	1
		м								
64	С143019-81	-Камни бортовые /ГОСТ 6665-91/, марка БР 300.30.15	41	3490	-	143090	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
65	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	5,54	131	-	726	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ВОДОПРОВОД ХОЛОДНЫЙ В1								
66	Е0116-7-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	18	339,7	5,24	6115	94	1468	0,39	7
				68,83	1,97	1239	36	115,2	0,01	-
		м								
67	Е0116-7-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	0,5	374,7	5,24	187	3	41	0,39	-
				68,83	1,97	34	1	115,2	0,01	-
		м								
68	Е0116-7-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	4,5	372,7	5,24	1677	24	367	0,39	2
				68,83	1,97	310	9	115,2	0,01	-
		м								
69	Е0116-7-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	2,5	481,7	5,24	1204	13	204	0,39	1
				68,83	1,97	172	5	115,2	0,01	-
		м								
70	Е0116-7-6	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	19	707,2	12,92	13437	246	2043	0,5	9
				88,49	4,84	1681	92	115,2	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	Е0116-10-3	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	м 19	823,17 133,52	19,99 7,49	15640 2537	380 142	3086 115,2	0,75 0,04	14 1
72	Е0116-20-2	-Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	м 3	7941,06 62,1	1,96 -	23823 186	6 -	215 115,2	0,35 -	1 -
73	Е0116-20-1	-Установка кранов пожарных диам. 50 мм	1кран 2	10292,87 181,13	28,86 11,25	20586 362	58 22	443 115,2	1,04 0,05	2 -
74	С1708-8024	-ШКАФ	1кран 2	69000 -	- -	138000 -	- -	- -	- -	- -
75	С131401-4	-Аристон (прим.)	шт 3	10800 -	- -	32400 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	шт Тенге			5142437	63232			5593
			Тенге			929648	20759			106
		Стоимость оборудования -	Тенге			138000	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			138000	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4822193	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2066979	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	877195	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			966115	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			870738	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			883218	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		442
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	132483	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			342325	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6047735	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5794
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1009678	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			182244	-	-		-
		Материалы -	Тенге			75325	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	73212	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			32400	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			84340	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		42
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12651	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15995	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			282579	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		389
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	85863	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			6464905	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1095541	-		6183

ЗАКАЗЧИК:

ГККП «Аульный клуб Акжарма аппарата акима а.о. Акжарма» _____ Темирханов А.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО «Компания Алан Строй Монтаж» _____ Жолдасбаев Б.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Интегрострой» _____ Искаков Б.